

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 07 de septiembre de 2019.

No. 72

Folleto Anexo

**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN CELEBRADA
POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES EN CARÁCTER DE ÓRGANO
AUXILIAR DEL COPLADE**

SIN TEXTO



COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

MINUTA DE LA SEGUNDA REUNION CELEBRADA POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES EN CARÁCTER DE ÓRGANO AUXILIAR DEL COPLADE

ANTECEDENTES

El Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se constituyó formalmente el 7 de diciembre de 2017 dentro del marco de la Segunda Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, con el objetivo de dar seguimiento a las obras y acciones programadas del ejercicio presupuestal 2018.

En la Asamblea Plenaria del COPLADE celebrada el 21 de febrero de 2019, se aprobó la propuesta de inversión por un monto total de \$190,044,044 para el FISE 2019; misma que fue resultado del trabajo colegiado previo del Grupo de Trabajo del FISE y que se presentó a la consideración de la Asamblea Plenaria, por conducto de las dependencias responsables de su ejercicio.

El pasado jueves 23 de mayo del año en curso, se celebró la 1ª reunión del Grupo de Trabajo de FISE 2019, en la que se presentaron los avances de las obras por parte de las Dependencias Ejecutoras, así como las reprogramaciones realizadas a las mismas.

Siendo las 12:30 horas del día 14 de agosto de 2019, en la Sala de Juntas de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete se celebra la presente reunión del Grupo de Trabajo del FISE bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento a las obras y acciones programadas.
3. Reprogramación y cancelación de obras.
4. Toma de Acuerdos.
5. Asuntos Generales.

PUNTO 1. Lista de asistencia

De acuerdo a la lista de asistencia y con la concurrencia registrada, se cubren los requisitos para la celebración de esta sesión y tendrán validez los acuerdos que aquí se tomen. **(Anexo 1)**

PUNTO 2. Seguimiento a las obras y acciones programadas.

a) Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI)

El Lic. Juan Paulo Romero Reynaga, Director de Políticas Públicas de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas comenta que la inversión inicial es de \$16' 001,824.24, de los cuales \$2' 249,824.24 se programaron para equipamiento de comedores; \$5'100,000.00 para construcción de comedores, con la intervención del ICHIFE como ejecutor de las mismas y \$8'652,000.00 para cosechas de agua, en coordinación con la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Con respecto al equipamiento de comedores, con el oficio No. COEPI-395/2019 de fecha 12 de agosto del 2019 se solicitó a la Secretaría de Hacienda la aprobación de recursos por un monto de \$617,139.93 producto de economías en licitaciones, para aplicarlo en 12 obras nuevas.

b) COEPI/ICHIFE

El Lic. Juan Paulo Romero informa con respecto a la construcción de comedores, que el día 12 del presente se inició el proceso de licitación para adquisición de materiales industrializados, se concluyó la elaboración de adobes en 13 obras y está en proceso la adquisición y traslado de materiales de la región, el Lic. Romero hace hincapié en que el 47% de la inversión en mano de obra y materiales se queda en los mismos beneficiados. **(Anexo 2)**

c) COEPI / JCAS

La Lic. Irma Villalobos Loya, Jefe del Departamento de Atención a Organismos, expone que en Asamblea Plenaria del COPLADE, se autorizó una inversión de \$8'652,000 para la construcción de Cosechas de Agua; asimismo, que por decisión unánime en la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo del FISE del día 23 de mayo y en su carácter de Órgano Auxiliar del COPLADE se determinó que la Junta Central de Agua y Saneamiento, mediante la celebración de proceso licitatorio, sea quien realice la compra de láminas y que este mismo Organismo provea el resto de los materiales necesarios para complementar la obra.

Asimismo, mediante oficio No. DT-625/2019, de fecha 9 de julio del presente, solicita la aprobación de dotación de lámina para complementar la construcción de colectores de captación de agua pluvial en 50 localidades del estado, por un monto de \$8'652,000.00.

Informa que el día 14 de agosto se publica la convocatoria para el inicio del proceso licitatorio. **(Anexo 3)**

d) Secretaría de Salud / Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

El Ing. Ramón Chávez Prieto, Director de Planeación y Programación de la Secretaría de Salud expone que se aprobaron \$16,988,007.00 en cuatro municipios de acuerdo a la siguiente distribución:

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| HC | Gpe y Calvo | \$9,453,383 |
| CESSA | Batopilas | \$3,634,583 |
| CS | Uruachi | \$3,053,060 |
| CS | Maguarichi | \$ 846,981 |

Asimismo, informa que, de este recurso, se autorizó una inversión de \$13,202,947.00 para el equipamiento de 4 unidades médicas que consiste en equipo médico, instrumental médico, mobiliario médico y mobiliario administrativo; del mismo modo, informa que a la fecha se tiene adjudicado un monto de \$8'160,507.94 y que el saldo.

En cuanto a la parte de obra pública, el Ing. Luis Terrazas Baca, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, informa que se autorizó un monto de \$3'785,060.00 y que ya se entregó anticipo al Hospital de Guadalupe y Calvo y el de Batopilas está en proceso de firmas, así mismo, informa que como resultado de las licitaciones se tuvieron ahorros por \$982,035.05, mismos que se aplicarán en las obras mediante ampliación de contrato. **(Anexo 4)**

e) Junta Central de Agua y Saneamiento

La Lic. Graciela Alejandra Silva Muela, Jefe del Departamento de Evaluación y Planeación de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) expone que mediante oficio DT-227/2019 con fecha de 25 de marzo de 2019, la Dirección Técnica de la JCAS solicitó la aprobación de recursos para la obra "Rehabilitación del acueducto de agua potable en Recowata", municipio de Bocoyna, con la siguiente estructura financiera:

| ESTATAL (FISE 2019) | JCAS | TOTAL |
|----------------------------|-------------|--------------|
| \$4,000,000 | \$1,873,657 | \$5,873,657 |

Asimismo, que con oficio número DT-220/2019 con fecha 21 de marzo de 2019, se solicitó la aprobación del recurso para la obra "rehabilitación de la planta potabilizadora de 5 lps" en San Juanito, municipio de Bocoyna con la siguiente estructura:

| ESTATAL (FISE 2019) | JCAS | TOTAL |
|----------------------------|-------------|--------------|
| \$3,000,000 | \$574,821 | \$3,574,821 |

El recurso adicional al aprobado en COPLADE lo aporta la JCAS con recursos propios.

Finalmente, informa que estas obras se encuentran con un avance físico del 18.60% y 49.18% respectivamente y un avance financiero del 37.41% y 37.62%. **(Anexo 5).**

f) Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

El Ing. Erick Alcántar Elías, del Departamento de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios, informó el estatus de la inversión autorizada por un monto de \$4,080,000.00 de recursos FISE, el cual consiste en 17 Municipios beneficiados con 66 equipamientos en comedores escolares y comunitarios.

Asimismo, informa que con No. de oficio 509/19 de fecha 2 de julio de 2019, se solicitó a la Secretaría de Hacienda la ampliación de 9 obras y la aprobación de 6 nuevas, producto de ahorros en las licitaciones por un monto de \$497,639.07. **(Anexo 6).**

g) Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI), a través del Ing. Oscar García Solís, Jefe de Departamento, expone que de la inversión total aprobada para el Programa de Vivienda 2019, por un monto de 59 millones 500 mil pesos en colonias marginadas, 17 millones de pesos corresponden a la ciudad de Chihuahua, 8 millones quinientos mil pesos a ciudad Cuauhtémoc y 34 millones de pesos a ciudad Juárez; con un total de 700 acciones para ampliación de vivienda, correspondiente a cuartos, cocinas y baños.

Con los \$17'000,000.00 autorizados para Chihuahua, se han emitido oficios de aprobación para 174 viviendas con 215 acciones.

En el caso de Cuauhtémoc, se han aprobado 94 viviendas con 98 acciones, alcanzando con esto la meta autorizada de \$8'500,000.00.

Así mismo, para Juárez se tienen aprobadas 320 viviendas con 408 acciones por un monto de \$34'000,000.00.

Con esto se logra sobrepasar la meta programada con 721 acciones.

El Mtro. Rafael Lucero Ortiz, Director de Política y Planeación Social menciona, que con respecto a Guadalupe y Calvo y Batopilas, inicialmente se les aprobó en Asamblea Plenaria del COPLADE un monto de \$2'000,000.00 para Mejoramiento de Vivienda en comunidades rurales; indicando que no habrá problema para tener la información ésta semana y enviarla a la COESVI con las comunidades beneficiadas de los municipios antes mencionados. **(Anexo 7)**

h) Secretaría de Desarrollo Municipal

El Ing. José Luis Esparza Corral, Comisionado del Programa de Desarrollo, Paz y Reencuentro de la Secretaría de Desarrollo Municipal (SDM), menciona que el total de recursos FISE autorizados en Asamblea Plenaria del COPLADE originalmente es de \$33'577,477.72 para un total de 15 obras; de las cuales se agregaron 4 obras más y se canceló 1, para un total de 18 obras.

De estos recursos autorizados, a la fecha los municipios beneficiados han contratado obra por un total de \$28'932,698.38 de recursos estatales; el Ing. Esparza informa que de estas obras se obtuvo un ahorro de \$144,795.94, mismo que los municipios están de acuerdo en aplicarlo en las mismas obras mediante ampliación de contratos.

Con respecto a la obra de la Escuela de Artes y Oficios en la cabecera municipal de Guachochi, se informa que se cancela, ya que existe una observación jurídica en cuanto a que el terreno no cuenta con la debida acreditación de la propiedad, solicitando sea cambiada por la construcción de un sistema de drenaje sanitario en la Colonia Obrera y Los Montes en la misma localidad, solicitud que fue aprobada por el Grupo de Trabajo de FISE. **(Anexo 8)**

i) Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

En la Asamblea Plenaria del COPLADE celebrada el 21 de febrero del presente, se aprobaron los recursos estatales como contraparte a la propuesta de obras del PROII 2019.

El Lic. Julio Ernesto Berlanga Nevares, Encargado del Departamento Jurídico del INPI, informa sobre la inversión aprobada en COPLADE para el ejercicio fiscal 2019, la cual cubre 8 Municipios y contempla 10 obras de agua potable y 1 de alcantarillado sanitario, con la siguiente estructura financiera modificada: estatal FISE \$25'812,000.12, Municipal \$17'717,659.98 y Federal \$45'058,639.99.

Mediante Convenio Marco celebrado entre el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Ejecutivo Estatal del Gobierno del Estado de Chihuahua el día 2 de julio del presente, la Carta de Intención firmada por el Director General del INPI y el Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado y los Convenios de Coordinación y Concertación celebrados entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno del Estado de Chihuahua y las Presidencias Municipales participantes, se formalizan los recursos federales, estatales y municipales; cabe mencionar que queda pendiente una obra de alcantarillado en la localidad de Loreto del Municipio de Chínipas ya que se encuentra en revisión el proyecto en Oficinas Centrales del INPI.

Con fecha de 10 de agosto se emitieron los oficios de aprobación de recursos tanto federales como estatales y en consecuencia los municipios iniciaron los procesos licitatorios.

Al aprobarse la obra de Loreto, con la aportación estatal de \$1'441,536.58 de recursos FISE se completaría la participación del Estado en \$25'812,000.12 monto que fue aprobado en la Asamblea Plenaria del COPLADE en el mes de febrero del presente. **(Anexo 9)**

j) Secretaría de Educación y Deporte

El Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), expone que la propuesta de inversión fue por un monto total de \$25,084,734.62 para la construcción y rehabilitación de 33 espacios educativos en 4 municipios que beneficiarán a 7,533 personas.

El Ing. Trujillo menciona que se cancelaron dos obras, una por problemas con la adquisición del terreno en Cd. Juárez y la otra en Guadalupe y calvo por eventos de violencia en la cabecera municipal.

A la fecha se encuentra aprobado al ICHIFE un monto de **\$15'516,702.30**, por la Secretaría de Hacienda y se encuentran en proceso de contratación.

De los \$9'568,031.55 restantes, el ICHIFE presentó los expedientes técnicos correspondientes a la Secretaría de Hacienda el día 13 del presente para su aprobación. **(Anexo 10)**

PUNTO 3. Reprogramación y cancelación de obras.

La Secretaría de Desarrollo Social solicitó por las razones ya expuestas anteriormente por medio del oficio No. SDS/DS/E237-2019 de fecha 6 de agosto de 2019, el cambio de la obra de la Escuela de Artes y Oficios por una obra de drenaje en las Colonias Obrera y Los Montes de la misma localidad y con un monto similar.

PUNTO 4. Toma de acuerdos

Los integrantes del Grupo de Trabajo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades manifiestan su aprobación unánime en lo expresado por cada uno de los participantes.


PUNTO 5. Asuntos Generales

El Maestro Rafael Lucero Ortiz, Director de Política y Planeación Social de la Secretaría de Desarrollo social, manifiesta su interés en que el Estado ejerza la facultad de actualizar las zonas de atención prioritaria, ya que el censo del INEGI se realiza cada 10 años.

Que, en la próxima presentación del Presupuesto ante el Congreso del Estado, se incluya la petición anteriormente mencionada.



Ing. Mario Alonso García Durán
Director de Programas de Inversión
Secretaría de Hacienda
Gobierno del Estado de Chihuahua



Lic. Rafael Mata Márquez
Apoyo administrativo
Delegación de Programas para el
Desarrollo de Gobierno Federal en
el Estado de Chihuahua

ANEXO 1



UNIDOS CONVVALOR

ASUNTO: Segunda Reunión Gpe. de Trabajo FISE 2019

FECHA: 14 agosto 2019

LUGAR: Sala de Juntas CEG

| NOMBRE | DEPENDENCIA / CARGO | CORREO ELECTRONICO | TÉLFONO | FIRMA |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|
| George Barrios | Dir. Moral | gbarrios@unidosconvvalor.com | EXT. 24521 514 4245300 | [Firma] |
| Andrés Espinoza (Coral) | Dir. Des. Moral | andres@unidosconvvalor.com | 614 4245300 EXT. 24521 | [Firma] |
| IVAN HELI | ICHSITE | ivan@unidosconvvalor.com | 614 424 336 EXT. 23093 | [Firma] |
| Carolina Alejandra Salas Muela | (Coral) | carolina@unidosconvvalor.com | 614 4245300 EXT. 22101 | [Firma] |
| Juan Roberto | (Coral) | juan@unidosconvvalor.com | 614 424 336 | [Firma] |
| OSCAR GARCIA SELLAS | (Coral) | oscar@unidosconvvalor.com | 614 199 2776 | [Firma] |
| Juan Manuel Salas | (Coral) | juan@unidosconvvalor.com | 614 424 336 | [Firma] |
| IRMA FARIAS | (Coral) | irma@unidosconvvalor.com | 614 424 336 | [Firma] |
| Irma Villalobos Leijn | JCAS | irma.villalobos@unidosconvvalor.com | 42413500 EXT. 22018 | [Firma] |
| Rafael Lasso | SEDESIG | rafael@unidosconvvalor.com | EXT. 22664 | [Firma] |
| Erick Alcantar Eliop | DIF Estatal | erick.alcantar@unidosconvvalor.com | EXT. 22664 | [Firma] |
| Aracely Trevizo N. | DIF Estatal | aracely.trevizo@unidosconvvalor.com | EXT. 22289 | [Firma] |
| Miguel Cisneros Trejos | Coral | miguel@unidosconvvalor.com | EXT. 22664 | [Firma] |

ASUNTO:

FECHA:

LUGAR:



UNIDOS
CONVALOR

| NOMBRE | DEPENDENCIA / CARGO | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO | FIRMA |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
| Juan Pablo Romero P. | COOP / Director P.P. | juanpabloromero@univalor.com | (614) 776-79-16 | |
| Miguel Aníbal Fuentes | CEG / Jefe Depto | miguel.anibal@univalor.com | 11222 | |
| Ana Luisa Canseco | CEG / Jefe Depto | ana.canseco@univalor.com | 11283 | |
| LEONARDO ESCOBAR | SAE / EJE | leonardo@univalor.com | EXT 12431 | |
| Luis Tenorio Torres | COOP | luis.tenorio@univalor.com | Ext 21702 | |
| Virginia Balderama | INPI | vbalderama@univalor.com | Ext. 2370 | |
| Luis Balbuena | UNI | luis.balbuena@univalor.com | Ext 7370 | |
| Manoel E. Lugo Triguero | SECRETARIA DE SALUD PLANIFICACION | manuel.lugo@univalor.com | EXT. 21506 | |
| Mario A. Guerra Soria | SH / Director programas Inversión | mario.guerra@univalor.com | 49320 12403 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ANEXO 2

Equipamiento de Comedores Escolares

| Monto de Inversión Aprobado | Monto de Inversión Ejercido | Monto de Inversión por Ahorro |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| \$ 2,249,824.14 | \$ 1,632,684.21 | \$ 617,139.93 |

Ampliación por ahorro presupuestal

| MUNICIPIO | No. LOCALIDADES | No. ACCIONES | No. ESTUDIANTES BENEFICIARIOS | INVERSIÓN |
|-----------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 7 | 11 | 12 equipos | 401 | \$ 617,139.93 |



Equipamiento de Comedores Escolares Ampliación por ahorro presupuestal

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE ESCUELA | No. ESTUDIANTES BENEFICIARIOS |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| BALLEZA | PILARES | TELESECUNDARIA FED. "CHARLES R. DARWIN" y PREESCOLAR COMUNITARIO | 13 |
| Total BALLEZA | 1 | | 13 |
| CARICHI | EL CONSUELO | PRIMARIA BENITO JUAREZ | 15 |
| CARICHI | SAN JOSE BAQUIACHI | PRIMARIA MARTIN LOPEZ | 15 |
| Total CARICHI | 2 | | 30 |
| GUACHOCHI | RAHUIHUARACHI | TELESECUNDARIA BAUTISTA MORENO N. | 43 |
| GUACHOCHI | RECUZACHI | PRIMARIA Y PREESCOLAR COMUNITARIO | 14 |
| GUACHOCHI | YAHUIRACHI | PREESCOLAR INDIGENA REYNALDO BALCAZAR | 19 |
| Total GUACHOCHI | 3 | | 76 |
| GUADALUPE Y CALVO | CIENEGA DE LOS AYALA | PREESCOLAR COMUNITARIO | 13 |
| Total GUADALUPE Y CALVO | 1 | | 13 |
| TEMOSACHI | SAN ANTONIO | PRIMARIA BENITO JUAREZ | 16 |
| Total TEMOSACHI | 1 | | 16 |
| URIQUE | CIENEGUITA LLUVIA DE ORO | SECUNDARIA GENERAL ES-88 | 56 |
| URIQUE | CIENEGUITA LLUVIA DE ORO | PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 116 |
| URIQUE | CORAREACHI | TELESECUNDARIA FEDERAL | 47 |
| Total URIQUE | 2 | | 219 |
| URUACHI | EL MANZANO | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | 34 |
| Total URUACHI | 1 | | 34 |
| Total general | 11 | | 401 |

ANEXO 3

REPORTE DE AVANCES DE OBRAS

| NO. | LOCALIZACIÓN | | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN OBRAS / SUB-ACCIÓN | HABITANTES A BENEFICIAR INCORPORADOS | | INVERSIÓN TOTAL, programada | ESTATAL | ACTUALIZACIÓN |
|-----|---------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------|---|
| | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | | | | | |
| | GUACHOCHI 25 LOCALIDADES | | | DOTACIÓN DE LÁMINA PARA | | | | | |
| | URIQUE | 4 LOCALIDADES | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE | 3,910 | | \$8,652,000 | | El miércoles 14 de agosto de 2019 se publica la Convocatoria Pública para el inicio del proceso licitatorio |
| 3 | CHÍNIPAS | 11 LOCALIDADES | | CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | | | | | |
| | GUAZAPARES 10 LOCALIDADES | | | | | | | | |



ANEXO 4



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES

| FUENTE FINANCIAMIENTO | CENTRO DE SALUD | TIPO DE BIEN | OFICIO DE APROBACION SECRETARIA DE HACIENDA (12/04/2019) | MONTO AUTORIZADO | MONTO ADJUDICADO | ESTATUS |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|------------------|---|
| FISE 2019 | BATOPILAS | EQUIPO,MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO,MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y BIENES INFORMATICOS | 2019-2K00919-A-2800 | \$ 2,323,951.00 | \$488,943.58 | TRAMITACION DE CONTRATOS CON PROVEEDORES ADJUDICADOS, TENIENDO PENDIENTES 20 PARTIDAS QUE NO HUBO OFERTAS |
| FISE 2019 | MAGUARICHI | EQUIPO,MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO,MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y BIENES INFORMATICOS | 2019-2K00919-A-2802 | \$ 846,980.00 | \$366,847.43 | TRAMITACION DE CONTRATOS CON PROVEEDORES ADJUDICADOS, TENIENDO PENDIENTES 20 PARTIDAS QUE NO HUBO OFERTAS |
| FISE 2019 | URUACHI | EQUIPO,MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO,MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y BIENES INFORMATICOS | 2019-2K00919-A-2807 | \$ 3,053,060.00 | \$1,611,965.10 | TRAMITACION DE CONTRATOS CON PROVEEDORES ADJUDICADOS, TENIENDO PENDIENTES 20 PARTIDAS QUE NO HUBO OFERTAS |
| FISE 2019 | HOSPITAL INTEGRAL GPE Y CALVO | EQUIPO,MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO,MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | 2019-2K00919-A-2803 | \$ 6,978,955.42 | \$4,567,164.53 | TRAMITACION DE CONTRATOS CON PROVEEDORES ADJUDICADOS, TENIENDO PENDIENTES 20 PARTIDAS QUE NO HUBO OFERTAS |
| | | | | \$ 13,202,946.42 | | |

SUBTOTAL \$ 7,034,920.64

IVA 1,125,587.30 \$

TOTAL \$ 8,160,507.94



OBRA PARA UNIDADES

| FUENTE FINANCIAMIENTO | CENTRO DE SALUD | TIPO DE BIEN | OFICIO DE APROBACION SECRETARIA DE HACIENDA (12/04/2019) | MONTO AUTORIZADO | MONTO ADJUDICADO | ESTATUS |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------|---|
| FISE 2019 | BATOPILAS | ARREGLO DE LA INSTALACION DE OXIGENO E INSTALACION DE ESTERILIZADOR | 2019-2K00919-A-2795 | \$ 1,310,632.00 | \$1,203,953.59 | EL ANTICIPO PARA ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE FIRMAS LO CUAL SE ESPERA INICIAR TRABAJOS LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO. |
| FISE 2019 | HOSPITAL INTEGRAL GPE Y CALVO | ARREGLO DE QUIRÓFANO, FILTROS DE AIRE, IMPERMEABILIZACION Y PURIFICACION DEL SUMINISTRO DE AGUA | 2019-2K00919-A-2794 | \$ 2,474,428.37 | \$1,599,071.73 | SE ENTREGO ANTICIPO EL DIA 08 DE AGOSTO, YA SE ENCUENTRA INICIADA LA OBRA, A LA FECHA SE CUENTA CON UN 9 % DE AVANCE, CABE MENCIONAR QUE POR MOTIVO DE LLUVIAS EN LA REGION SE ESTAN POSPONIENDO LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION |
| | | | | \$ 3,785,060.37 | | |

TOTAL

\$ 2,803,025.32

ANEXO 5

REPORTE DE AVANCES DE OBRAS

| OBRAS FISE 2019 - JCAS, al 15 de agosto de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|-------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| NO. | LOCALIZACIÓN | | DESCRIPCIÓN OBRAS / SUB-ACCIÓN | HABITANTES A BENEFICIAR | | | | PROCESO PREVIO AL INICIO DE LA OBRA | | | | | PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | | |
| | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | MEJORADOS | CONTRATISTA | NO. CONTRATO | MONTO CONTRATO | FECHA CONTRATO | DIAS DE EJECUCIÓN | MONTO ANTICIPO | PAGO DE ANTICIPO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | IMPORTE EJERCIDO |
| 1 | BOCOYNA | JUANITO | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 10,535 | ECOLOGÍA Y 004-2019-AGUA DEL NOROESTE, LO-JCAS-S.A. DE C.V. FISE | EST004-LO-JCAS- | \$3,559,676.72 | 13-may-19 | 90 | \$1,067,903.02 | 02-jul-19 | 30-sep-19 | 49.18% | 37.62% | \$1,339,047.71 |
| 2 | BOCOYNA | CREEL | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE REKOWATA | 5,026 | GRUPO CONSTRUCTORES LERAVI, S.A. DE C.V. FISE | EST003-OR LERAVI, LO-JCAS- | \$5,834,065.00 | 14-may-19 | 150 | \$1,750,219.50 | 02-jul-19 | 29-nov-19 | 18.60% | 37.41% | \$2,182,660.61 |



ANEXO 6

EQUIPAMIENTOS ENTREGADOS A DIF MUNICIPAL

| Municipio | Equipamiento Entregado | Beneficiarios |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| Balleza | 5 | 450 |
| Bocoyna | 7 | 540 |
| Carichí | 1 | 54 |
| Chínipas | 4 | 364 |
| Guachochi | 6 | 398 |
| Jiménez | 1 | 60 |
| Temosachic | 4 | 301 |
| Total general | 28 | 2167 |



LOCALIDADES A BENEFICIAR

| Localidades Atendidas | |
|-----------------------|------------------------|
| Babureachi | Jiménez |
| Bocoyna | La Lagunita |
| Carichi | Laguna de Aboreachi |
| Chinipas de Almada | Las Adjuntas de arriba |
| Churichique | San José Guacayvo |
| Cienega Blanca | San Juanito |
| Cienega de Norogachi | Siquirichi |
| Creel | Sisoguichi |
| El Trigo de Russo | Temosachic |
| El Vergel | Tonachi |
| Gasisuchi | Tutuaca |
| Guachochi | Yepachic |
| Guadalupe Victoria | |
| Guazarachi | |



EQUIPAMIENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR

| Municipio | Instituciones |
|----------------------|---------------|
| ASCENSIÓN | 2 |
| BATOPILAS | 6 |
| GUADALUPE Y CALVO | 10 |
| GUAZAPARES | 3 |
| GUERRERO | 1 |
| MORELOS | 3 |
| MORIS | 5 |
| NONOAVA | 3 |
| URIQUE | 4 |
| URUACHI | 1 |
| Total general | 38 |



CALENDARIO DE ENTREGAS POR PARTE DE PROVEEDOR

| SEMANA | SEMANA DEL 3 AL 7 DE JUNIO | SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO | SEMANA DEL 1 SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO | SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO | SEMANA DEL 26 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE | TOTAL DE ARTÍCULOS A ENTREGAR |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 66 |

**EQUIPO RECIBIDO POR PROVEEDOR: 44
AVANCE: 66%**



COMITE
DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA




Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 7



INFORME MES DE AGOSTO

| Municipio | Colonias | Viviendas | Acciones | | | Inversión (MDP) | Status | |
|-------------|----------|-----------|----------|--------|------|-----------------|--------|--|
| | | | Total | Cuarto | Baño | | | Cocina |
| Chihuahua | 33 | 174 | 215 | 167 | 42 | 6 | \$17.0 | A la fecha se adjudicaron dos contratos por un importe de 11.5 mdp, iniciando los trabajos para beneficiar 116 viviendas. Se tiene en proceso de licitación un tercer paquete para beneficiar 58 viviendas mas, con un importe 5.5 mdp, proyectado iniciar su construcción en la segunda semana del mes de septiembre. |
| Cuautehémoc | 5 | 94 | 98 | 70 | 4 | 24 | \$8.5 | Se adjudico dos contratos por un importe de 8.5 mdp, a la fecha ya iniciaron los trabajos de construcción para beneficiar 94 colonias, proyectando concluir el 31 de diciembre. |
| Juárez | 12 | 320 | 408 | 285 | 88 | 35 | \$34.0 | El 14 de agosto con la publicación de la convocatoria, inicia el proceso de licitación para la adjudicación de la totalidad de las obras autorizadas, proyectando iniciar la construcción a partir del 16 de septiembre para concluir el 31 de Diciembre. |
| | 50 | 588 | 721 | 522 | 134 | 65 | \$59.5 | |



COMISIÓN ESTADAL
DE VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURA
DE CHIHUAHUA

Recursos FISE

ANEXO 8

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | PROPUESTA COPLADE | MONTO CONTRATADO | AHORROS | ESTATUS | | |
|-----------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------------|--|
| | | | | | | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
| ASCENSIÓN | ASCENSION | AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN JUAN | 1,767,075.00 | 1,749,790.56 | 17,284.44 | 5% | 30% | SE LE SOLICITA AL MUNICIPIO CONSIDERE LOS AHORROS, PARA AMPLIAR LAS METAS EN SUS PROYECTOS. |
| ASCENSIÓN | ASCENSION | AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN SECTOR ORRANTIA | 1,836,172.79 | 1,817,203.69 | 18,985.70 | 5% | 30% | |
| BALLEZA | MARIANO BALLEZA | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS | 1,797,031.89 | 1,794,549.07 | 2,482.82 | 90% | 30% | |
| BALLEZA | EJIDO LAS RATAS | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4,712,322.07 | 4,710,044.56 | 2,277.52 | 25% | 30% | |
| CARICHI | BASEONEACHI | RED DE AGUA POTABLE | 1,126,173.34 | 1,124,905.39 | 1,267.95 | 25% | 0% | |
| CARICHI | EL SAUZ | AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESACRGAS DOMICILIARIAS | 715,056.28 | 659,320.57 | 55,735.71 | 50% | 0% | SE LE SOLICITA AL MUNICIPIO CONSIDERE LOS AHORROS, PARA AMPLIAR LAS METAS EN SUS PROYECTOS. |
| CARICHI | NAPUCHI | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE II ETAPA | 684,585.99 | 684,585.97 | 0.03 | 25% | 0% | |
| CARICHI | CIENEGA DE OJOS AZULES | AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESACRGAS DOMICILIARIAS | 474,184.39 | 450,515.26 | 23,669.13 | 50% | 0% | |
| CHINIPAS | EL LIMON | INTERCONEXION DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DEL LIMON A LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS | 2,581,000.00 | 2,578,000.00 | 3,000.00 | 70% | 84% | |

Recursos FISE

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | PROPUESTA COPLADE | MONTO CONTRATADO | AHORROS | ESTATUS | | OBSERVACIONES |
|----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|
| | | | | | | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | |
| GUACHOCHI | GUACHOCHI | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 4,500,000.00 | - | - | - | - | POR MOTIVO DE NO PODER ACREDITAR LA PROPIEDAD SE CANCELA ÉSTA OBRA Y EN SU LUGAR EL MUNICIPIO PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LAS COLONIAS OBRERA Y LOS MONTES. |
| MAGUARICHI | LAS LAJAS | AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS | 248,890.69 | 248,890.69 | - | 100% | 100% | MOD. EJEC. ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| MORELOS | CABEZA DE VIEJO | APERTURA DE CAMINO P UERTO DEL CHICO - CABEZA DE VIEJO 2.69KM | 1,072,144.55 | 1,072,144.55 | - | 60% | 50% | MOD. EJEC. ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| MORIS | TALAYOTES | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2,725,597.86 | 2,717,714.19 | 7,883.67 | 30% | 0% | |
| NONOAVA | NONOAVA | ACCIONES DE MEJORA DE VIVIENDA | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | 30% | 50% | MOD. EJEC. ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| OCAMPO | SAUCILLO | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL | 506,780.13 | 506,780.13 | - | 70% | 75% | MOD. EJEC. ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| TEMÓSACHIC | YEPACHI | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHI | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 0% | 0% | MOD. EJEC. ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| URIQUE | AREPONAPUCHI | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 5,330,462.75 | 5,318,253.78 | 12,208.97 | 50% | 0% | |
| TOTALES | | | 33,577,477.72 | 28,932,698.38 | 144,795.94 | | | |



OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INPI EN CHIHUAHUA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA
INFORME PARA COPLADE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 9

RESÚMEN DE OBRAS CON CONVENIOS ESPECÍFICOS

(Se encuentran firmados 8 convenios y está pendiente 1 de ellos)

| Programa | No. de Municipios | No. de Acciones | No. Personas beneficiadas | TOTAL | Monto de Inversión | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | FEDERAL (INPI) | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL |
| PROYECTO OBRAS DEL PROII 2019 | | | | | | | |
| Sistema de Agua Potable | 8 | 10 | 2,121 | 81,234,878.41 | 40,617,439.23 | 24,370,463.54 | 16,246,975.64 |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario | 1 | 1 | 581 | 7,353,421.68 | 4,441,200.76 | 1,441,536.58 | 1,470,684.34 |
| INVERSIÓN TOTAL OBRAS | | 11 | 2,702 | 88,588,300.09 | 45,058,639.99 | 25,812,000.12 | 17,717,659.98 |

NOTA: El Presupuesto y Análisis de Costos de la Obra de Loreto de Chínipas, se encuentra en revisión por Oficinas Centrales del INPI, sin embargo se está incluyendo el monto entregado por el Proyectista.



OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INPI EN CHIHUAHUA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA
INFORME PARA COPLADE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

RESÚMEN COMPARATIVO DE OBRAS PROII 2019, DESDE SU VALIDACIÓN EN CORESE Y COPLADE, HASTA SU AUTORIZACIÓN

| Municipio | Localidad | MONTO TOTAL | | | Estructura de Inversión AUTORIZADA FINAL PARA CONVENIOS | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | VALIDADO CORESE Y COPLADE | EN CONVENIO MARCO Y CARTA DE INTENSIÓN | TOTAL AUTORIZADO | FEDERAL (INPI) | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL |
| OBRAS DE ALCANTARILLADO (DRENAJE) | | | | | | | |
| BALLEZA | Ranchería Pinaléjo | 9,245,538.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHÍNIPAS | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | 6,000,000.00 | 3,372,641.57 | 7,353,421.68 | 4,441,200.76 | 1,441,536.58 | 1,470,684.34 |
| SUBTOTAL DE OBRAS DE ALCANTARILLADO (DRENAJE) | | 15,245,538.95 | 3,372,641.57 | 7,353,421.68 | 4,441,200.76 | 1,441,536.58 | 1,470,684.34 |
| OBRAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| BALLEZA | Laguna Juanota | 18,847,456.63 | 18,847,457.00 | 16,830,779.10 | 8,415,389.55 | 5,049,233.73 | 3,366,155.82 |
| CHÍNIPAS | Guasachi | 10,134,567.00 | 8,485,384.90 | 7,594,419.49 | 3,797,209.74 | 2,278,325.85 | 1,518,883.90 |
| URIQUE | El Metate | 10,377,527.16 | 10,377,527.16 | 9,092,835.81 | 4,546,417.91 | 2,727,850.74 | 1,818,567.16 |
| BATOPILAS | Pedregal de Abajo | 1,750,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Yaguirachi | 6,661,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Las Breas | 0.00 | 5,777,686.73 | 5,249,949.39 | 2,624,974.70 | 1,574,984.82 | 1,049,989.87 |
| Total Batopilas | | 8,412,385.98 | 5,777,686.73 | 5,249,949.39 | 2,624,974.70 | 1,574,984.82 | 1,049,989.87 |
| GUACHOCHI | Basigochi de Tatahuichi | 3,048,878.49 | 6,250,464.17 | 3,048,878.49 | 1,524,439.25 | 914,663.55 | 609,775.69 |
| | Basigochi de Cuzarare | 1,552,403.95 | 0.00 | 1,552,403.95 | 776,201.98 | 465,721.19 | 310,480.78 |
| Total Guachochi | | 4,601,282.44 | 6,250,464.17 | 4,601,282.44 | 2,300,641.23 | 1,380,384.74 | 920,256.47 |
| GUADALUPE Y CALVO | Agua Amarilla | 14,525,656.97 | 10,403,464.32 | 9,331,907.50 | 4,665,953.75 | 2,799,572.25 | 1,866,381.50 |
| | Mesa de San Francisco | 11,575,012.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Guadalupe y Calvo | | 13,125,376.89 | 14,076,067.99 | 12,851,187.25 | 6,425,593.63 | 3,855,356.18 | 2,570,237.44 |
| GUADALUPE Y CALVO | La Laja Colorada | 39,226,046.11 | 24,479,532.31 | 22,183,094.75 | 11,091,547.38 | 6,654,928.43 | 4,436,618.94 |
| GUAZAPARES | Corarayvo | 7,636,256.14 | 7,636,256.14 | 6,925,148.72 | 3,462,574.36 | 2,077,544.62 | 1,385,029.74 |
| MORELOS | Santa Ana | 10,344,407.74 | 10,344,407.74 | 8,757,368.71 | 4,378,684.36 | 2,627,210.61 | 1,751,473.74 |
| SUBTOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE | | 109,579,929.20 | 95,571,357.72 | 81,234,878.41 | 40,617,439.23 | 24,370,463.54 | 16,246,975.64 |
| TOTAL ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | | 124,825,468.15 | 98,943,999.29 | 88,588,300.09 | 45,058,639.99 | 25,812,000.12 | 17,717,659.98 |
| Supervisión Gerencial | | 3,744,764.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN TOTAL GLOBAL | | 128,570,232.19 | 98,943,999.29 | 88,588,300.09 | 45,058,639.99 | 25,812,000.12 | 17,717,659.98 |

RESUMEN GENERAL ANEXO 10

OBRA CON RECURSO FISE 2019

| RESUMEN | | |
|---|--------|-----------------|
| ESCUELAS | NÚMERO | MONTO APROBADO |
| ESCUELAS PROPUESTAS INICIALMENTE | 23 | \$25,084,734.62 |
| ESCUELAS CANCELADAS POR VALIDACION ICHIFE | 2 | \$9,092,500.00 |

| RESUMEN | | |
|--|-----------|------------------------|
| ESCUELAS | NÚMERO | MONTO APROBADO |
| ESCUELAS APROBADAS INICIALES | 21 | \$13,662,607.51 |
| ESCUELAS PROGRAMADAS POR AHORROS | 2 | \$1,413,494.28 |
| ESCUELAS PROGRAMADAS POR MONTO CANCELADO | 10 | \$10,008,632.05 |
| OBRAS ARROBADAS | 33 | \$25,084,733.84 |

OBRA CANCELADA

RESUMEN

| C.C.T. | ESCUELA | LOCALIDA | META | MONTO |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 08DPR233 0U | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | JUAREZ | CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS,BARDA PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS, REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS | \$7,500,000.00 |
| 08DPR179 4U | PRIMARIA JAIME NUNO | GUADALUPE Y CALVO | CONSTRUCCÓN DE AULA DIDACTICA, COMEDOR, RED HIDRAULICA Y DRENAJE | \$1,592,500.00 |
| MONTO DE OBRA CANCELADA | | | | \$9,092,500.00 |

SIN TEXTO

SIN TEXTO