

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-------------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|----------------|--------|---|--|
| Ampliacion De Drenaje Sanitario En Mecoqui Calle Laureles | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | \$23,710 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Prolongacion Mecoqui Eulalio Gomez | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | \$200,020 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHAS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Solidaridad En R M Quevedo | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$286,367 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Const. Camino San Vicente Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-00 | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$14,910,915 | \$14,910,915 | \$14,910,915 | \$14,910,915 | \$8,850,837 | \$6,060,080 | \$6,060,080 | \$6,060,080 | 40.64 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 39.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion De Albergue | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,135,003 | \$364,997 | \$364,997 | \$364,997 | 6.64 | \$0 | Obra | 100.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion Local Para Comedor | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$164,631 | \$6,569 | \$6,569 | \$6,569 | 3.84 | \$0 | Obra | 100.00 | 3.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion Local Para Comedor | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$164,631 | \$6,569 | \$6,569 | \$6,569 | 3.84 | \$0 | Obra | 100.00 | 3.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion De Local Para Comedor | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$164,631 | \$6,569 | \$6,569 | \$6,569 | 3.84 | \$0 | Obra | 100.00 | 73.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion Puente Colgante Peatonal | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$100 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | \$513,320 | \$11,680 | \$11,680 | \$11,680 | 2.22 | \$0 | Puente | 100.00 | 34.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion Puente Peatonal | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$505,000 | \$505,000 | \$505,000 | \$505,000 | \$493,320 | \$11,680 | \$11,680 | \$11,680 | 2.31 | \$0 | Puente | 100.00 | 34.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion Local Para Comedor | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$171,200 | \$164,631 | \$6,569 | \$6,569 | \$6,569 | 3.84 | \$0 | Obra | 100.00 | 73.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Centro De Salud (Trabajos De Acreditacion) | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$8,028,677 | \$8,028,677 | \$8,028,677 | \$8,028,677 | \$5,626,120 | \$2,402,557 | \$2,402,557 | \$2,402,557 | 29.92 | \$0 | Centro | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Centro De Salud Con Servicios Ampliados II Etapa | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$100 | \$5,821,755 | \$5,821,755 | \$5,821,755 | \$4,082,174 | \$1,739,581 | \$1,739,581 | \$1,739,581 | 29.88 | \$0 | Centro | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Const Camino San Juanito Basasechi-Uruachi-Rocoroybo Del Km 0-000 Al 51-000 | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$14,942,454 | \$14,942,453 | \$14,942,453 | \$14,942,453 | \$10,369,876 | \$4,572,577 | \$4,572,577 | \$4,572,577 | 30.60 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|-------------------------------|---------------|--------|--|--|
| Construcción Camino San Fco De Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi Tramo Km 0-000 Al 60-000 | Cobertura estatal | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$34,000,000 | \$34,000,000 | \$34,000,000 | \$34,000,000 | \$20,724,629 | \$13,275,371 | \$13,275,371 | 39.05 | \$0 | Obra | 25.00 | 39.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construcción Camino San Vicente-Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-000 | Maguarichi | I003 FAIS Estatal | 2013 | \$14,910,915 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | \$9,500 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 7.41 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Aula Jardín María López Villanueva | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$159,826 | \$154,706 | \$154,706 | \$0 | \$0 | \$154,706 | \$154,706 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Aula Esc. Prim. Leonor Hernández | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$186,265 | \$175,365 | \$175,365 | \$0 | \$0 | \$175,365 | \$175,365 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Aula Esc. Prim. Veinte De Noviembre | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$187,815 | \$172,679 | \$172,679 | \$0 | \$0 | \$172,679 | \$172,679 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Tomas Y Descargas De Calle Morelos | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$183,828 | \$183,828 | \$183,828 | \$0 | \$0 | \$183,828 | \$183,828 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 80.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Pav. Calle Ascension De Pto. Palomas | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$433,704 | \$448,795 | \$448,795 | \$0 | \$0 | \$448,795 | \$448,795 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Desayunador Esc. Prim. Martínez Facio | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$207,858 | \$194,713 | \$194,713 | \$0 | \$0 | \$194,713 | \$194,713 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 80.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Ampliación Red Eléctrica En Sector Galache | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$0 | \$0 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 80.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Ampliación Red Eléctrica Sector Chavez | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$318,430 | \$318,430 | \$318,430 | \$0 | \$0 | \$318,430 | \$318,430 | 100.00 | \$0 | Poste | 80.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Ampliación Red Eléctrica Sector Armendariz | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$259,910 | \$259,910 | \$259,910 | \$0 | \$0 | \$259,910 | \$259,910 | 100.00 | \$0 | Poste | 80.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Pav. Calle Sanchez De Pto. Palomas | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$689,640 | \$685,772 | \$685,772 | \$0 | \$0 | \$685,772 | \$685,772 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 95.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |
| Baños Telesecundaria 6 De Enero | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$160,000 | \$195,696 | \$195,696 | \$0 | \$0 | \$195,696 | \$195,696 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 90.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Aula Esc. Prim. 6 Enero | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$155,000 | \$147,343 | \$147,343 | \$0 | \$0 | \$147,343 | \$147,343 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 70.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |
| Baños Prim. 6 De Enero | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$160,000 | \$169,823 | \$169,823 | \$0 | \$0 | \$169,823 | \$169,823 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 70.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |
| Remodelacion De Aulas Y Baños Preparatoria Victoria | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$170,000 | \$74,606 | \$74,606 | \$0 | \$0 | \$74,606 | \$74,606 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 95.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |
| Rehabilitacion Calle Independencia | Huejotitán | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$174,305 | \$174,305 | \$174,305 | \$174,305 | \$174,305 | \$174,305 | \$174,305 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE / Física: ESTA CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Principal De Molina | López | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$974,472 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CULMINADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Principal Porvenir | López | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$974,472 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | \$156,956 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA QUEDO CULMINADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cruce De 7a Norte Y Vias Del Ferrocarril Con Recurso De Fism 2011 | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$243,989 | \$243,989 | \$226,815 | \$226,815 | \$226,815 | \$226,815 | \$226,815 | 92.96 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina San Agustin Entre Mina Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$364,082 | \$364,082 | \$364,082 | \$364,082 | \$364,082 | \$364,082 | \$364,082 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina Huyuapan Entre Mina Los Angeles Y Mina Navegantes Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$390,812 | \$390,812 | \$390,812 | \$390,812 | \$390,812 | \$390,812 | \$390,812 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina La Calera Entre Mina Nevegantes Y Mina Cerro Colorado Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$271,442 | \$268,568 | \$268,568 | \$268,568 | \$268,568 | \$268,568 | \$268,568 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Carlos Fuero Entre 84 Y 86 Col Genaro Vazquez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$242,164 | \$242,164 | \$242,164 | \$242,164 | \$242,164 | \$242,164 | \$242,164 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------------------|--------|---|---|
| Pavimentacioncon Concreto Hidraulico En Calle 58 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$273,902 | \$273,902 | \$273,902 | \$273,902 | \$273,902 | \$273,902 | \$273,902 | \$273,902 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Lucio Cabañas Y Arroyo Col Arturo Gamiz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$151,037 | \$151,250 | \$151,250 | \$151,250 | \$151,250 | \$151,250 | \$151,250 | \$151,250 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 41 12 Entre Melchor Guaspe Y Zubiran Col Lealtad | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$293,371 | \$293,371 | \$293,371 | \$293,371 | \$293,371 | \$293,371 | \$293,371 | \$293,371 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Labor De Terrazas | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$27,243 | \$27,243 | \$27,243 | \$27,243 | \$27,243 | \$27,243 | \$27,243 | \$27,243 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$32,293 | \$32,293 | \$32,293 | \$32,293 | \$32,293 | \$32,293 | \$32,293 | \$32,293 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Red Distribucion Electrica En Col Secretaria De La Marina II | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,522,496 | \$1,522,496 | \$1,522,496 | \$1,522,496 | \$458,637 | \$458,637 | \$458,637 | 30.12 | \$0 | Poste | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO / Se valida y pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido Boca De Cienega | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$63,881 | \$63,881 | \$63,881 | \$63,881 | \$63,881 | \$63,881 | \$63,881 | \$63,881 | 100.00 | \$0 | PILA | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Pila De Agua Potable En Ejido El Salitre | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$42,043 | \$42,043 | \$42,043 | \$42,043 | \$42,043 | \$42,043 | \$42,043 | \$42,043 | 100.00 | \$0 | PILA | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Encementado De La Calle Libertad II | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SI SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE LA META DESEADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Encementado De La Calle Laureles | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$175,390 | \$175,390 | \$175,390 | \$175,390 | \$175,390 | \$175,390 | \$175,390 | \$175,390 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DARLES UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA |
| Encementado De La Calle Angelinas | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$141,760 | \$141,760 | \$141,760 | \$141,760 | \$141,760 | \$141,760 | \$141,760 | \$141,760 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA CONCLUSIÓN DE DICHA OBRA |
| Construccion De Comedor En Escuela Primaria Jose Reyes Baeza De Col. Santa Gertrudis | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$342,273 | \$342,273 | \$296,028 | \$296,028 | \$296,028 | \$296,028 | \$296,028 | \$296,028 | 86.49 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion En Calle 5a Entre Avenida 2a Y Dren De Col. Terrazas | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,358,077 | \$1,358,077 | \$1,290,806 | \$1,290,806 | \$1,290,806 | \$1,290,806 | \$1,290,806 | \$1,290,806 | 95.05 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Dispensario Medico En Colonia Solidaridad | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$553,162 | \$553,162 | \$553,162 | \$553,162 | \$553,162 | \$553,162 | \$553,162 | \$553,162 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Comedor En Telesecundaria 6158 De Col. Revolucion | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$330,746 | \$330,746 | \$304,097 | \$304,097 | \$304,097 | \$304,097 | \$304,097 | \$304,097 | 91.94 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Lazaro Cardenas Entre Avenida Emiliano Zapata Y Limite De La Col. Abraham Gonzalez La Quemada | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$470,037 | \$582,955 | \$470,037 | \$470,037 | \$470,037 | \$470,037 | \$470,037 | \$470,037 | 80.63 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: CARPETA ASFALTICA / Registro: PARA SU REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Del Anfiteatro Municipal | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$290,548 | \$290,548 | \$290,548 | \$290,548 | \$290,548 | \$290,548 | \$290,548 | \$290,548 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Anfiteatro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: CON ESTE RECURSO SE UTILIZO UN 30%, EL RESTO ES CON RECURSO FISCAL / Registro: PARA SU REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Callejon 7 De Junio | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$113,896 | \$113,896 | \$113,896 | \$113,896 | \$113,896 | \$113,896 | \$113,896 | \$113,896 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle San Pablo A Nivel De Terracerias | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$697,755 | \$697,755 | \$697,755 | \$697,755 | \$697,755 | \$697,755 | \$697,755 | \$697,755 | 100.00 | \$0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA TENIENDO UNA GRAN ACEPTACION POR PARTE DE LA CIUDADANIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Calle Abraham Gonzalez I | Santa Bárbara | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$367,404 | \$300,651 | \$300,651 | \$300,651 | \$300,651 | \$300,651 | \$300,651 | \$300,651 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Enc. C. Snombre Col. 11 De Julio | Santa Bárbara | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$40,000 | \$35,698 | \$35,698 | \$35,698 | \$35,698 | \$35,698 | \$35,698 | \$35,698 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Roberto Boyle | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$41,554 | \$41,554 | \$41,554 | \$41,554 | \$41,554 | \$41,554 | \$41,554 | \$41,554 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA COLOCANDOSE A LA VEZ 12 TOMAS Y 12 DESCARGAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|--------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|------------------------|--------|--------|--|
| Ampliacion Drenaje Sanitario En La Calle Paracaidistas | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$59,117 | \$59,117 | \$59,117 | \$59,117 | \$59,117 | \$59,117 | \$59,117 | \$59,117 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Portillo | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$72,249 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 93.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Agua Potable En La Calle Francisco Portillo | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | \$34,624 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Sonora | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$28,603 | \$28,603 | \$28,603 | \$28,603 | \$28,603 | \$28,603 | \$28,603 | \$28,603 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Limpieza En Cauce Del Rio San Pedro | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$123,693 | \$123,693 | \$123,693 | \$123,693 | \$123,693 | \$123,693 | \$123,693 | \$123,693 | 100.00 | \$0 | Área natural protegida | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Bacheo En Calles Principales De La Cabecera Municipal | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$908,736 | \$908,736 | \$908,736 | \$908,736 | \$908,736 | \$908,736 | \$908,736 | \$908,736 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE PESE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Cedros | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$115,512 | \$115,512 | \$115,512 | \$115,512 | \$115,512 | \$115,512 | \$115,512 | \$115,512 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Ejido Galeana Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$84,346 | \$94,411 | \$84,346 | \$84,346 | \$84,346 | \$84,346 | \$84,346 | \$84,346 | 89.34 | \$0 | Metro cúbico | 89.00 | 89.34 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3705793 - error en las observaciones anteriores; la obra correcta es 3705797 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Tierra Blanca Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$75,946 | \$81,033 | \$75,946 | \$75,946 | \$75,946 | \$75,946 | \$75,946 | \$75,946 | 93.72 | \$0 | Metro cúbico | 93.00 | 93.72 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3705799 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|----------------|-------|-------|--|
| Pav. C. Puerto Aventura | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$110,899 | \$245,375 | \$110,899 | \$134,476 | \$110,899 | \$110,899 | \$110,899 | 45.20 | \$0 | Metro Cuadrado | 45.00 | 45.20 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3705814 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. Par Vial Granito Y Cemento Tramo Km. 1 Mas 160 Al Km. 2 Mas 522 Mas Perif Camino Real | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$7,011,188 | \$10,000,000 | \$7,011,188 | \$7,011,188 | \$7,011,188 | \$7,011,188 | \$7,011,188 | 70.11 | \$0 | Kilómetro | 70.00 | 70.11 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3705852 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Zihuatanejo Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$309,701 | \$523,425 | \$309,701 | \$309,701 | \$309,701 | \$309,701 | \$309,701 | 59.17 | \$0 | Metro cúbico | 59.00 | 59.17 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Esperanza Reyes Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$556,793 | \$623,925 | \$556,793 | \$556,793 | \$556,793 | \$556,793 | \$556,793 | 89.24 | \$0 | Metro cúbico | 89.00 | 89.24 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Antonio Elogua Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$507,388 | \$550,227 | \$507,388 | \$507,388 | \$507,388 | \$507,388 | \$507,388 | 92.21 | \$0 | Metro cúbico | 92.00 | 92.21 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Isla Mindano Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$445,210 | \$577,750 | \$445,210 | \$445,210 | \$445,210 | \$445,210 | \$445,210 | 77.06 | \$0 | Metro cúbico | 77.00 | 77.06 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659- Año 1668) Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$302,087 | \$325,573 | \$302,087 | \$302,087 | \$302,087 | \$302,087 | \$302,087 | 92.79 | \$0 | Metro cúbico | 93.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Isla Martinica Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$128,976 | \$139,342 | \$128,976 | \$128,976 | \$128,976 | \$128,976 | \$128,976 | 92.56 | \$0 | Metro cúbico | 93.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326019 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad) Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$253,718 | \$269,585 | \$253,718 | \$253,718 | \$253,718 | \$253,718 | \$253,718 | 94.11 | \$0 | Metro cúbico | 94.00 | 94.11 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326021 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Pedernal Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$273,171 | \$288,821 | \$273,171 | \$273,171 | \$273,171 | \$273,171 | \$273,171 | 94.58 | \$0 | Metro cúbico | 95.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326023 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Mayos Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$279,942 | \$312,942 | \$279,942 | \$279,942 | \$279,942 | \$279,942 | \$279,942 | 89.45 | \$0 | Metro cúbico | 89.00 | 89.45 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326025 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimetacion C. Ejido De Los Arcos Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$206,560 | \$230,578 | \$206,560 | \$206,560 | \$206,560 | \$206,560 | \$206,560 | 89.58 | \$0 | Metro cúbico | 89.00 | 89.58 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326027 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Sodio Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$70,596 | \$77,361 | \$70,596 | \$70,596 | \$70,596 | \$70,596 | \$70,596 | 91.26 | \$0 | Metro cúbico | 91.00 | 91.26 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326029 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|----------------|-------|-------|--|
| Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Juárez Escobar) Sum. De Concreto | | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$166,223 | \$182,245 | \$166,223 | \$166,223 | \$166,223 | \$166,223 | \$166,223 | 91.21 | \$0 | Metro cúbico | 91.00 | 91.21 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326031 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Isla Creta Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$193,423 | \$203,077 | \$193,423 | \$193,423 | \$193,423 | \$193,423 | \$193,423 | 95.25 | \$0 | Metro cúbico | 95.00 | 95.25 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326033 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Isla Jasou Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$150,128 | \$158,306 | \$150,128 | \$150,128 | \$150,128 | \$150,128 | \$150,128 | 94.83 | \$0 | Metro cúbico | 95.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326035 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza) Sum. De Concreto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$143,240 | \$157,516 | \$143,240 | \$143,240 | \$143,240 | \$143,240 | \$143,240 | 90.94 | \$0 | Metro cúbico | 91.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326037 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Dionisio Gomez | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,381,124 | \$4,185,457 | \$1,381,124 | \$2,804,333 | \$1,381,124 | \$1,381,124 | \$1,381,124 | 33.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 33.00 | 33.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314099 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Gral Manuel Marin Aveltia | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,314,152 | \$3,941,216 | \$1,314,152 | \$2,627,064 | \$1,314,152 | \$1,314,152 | \$1,314,152 | 33.34 | \$0 | Metro Cuadrado | 33.00 | 33.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguirre Benavides | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,221,075 | \$4,216,489 | \$1,221,075 | \$2,995,414 | \$1,221,075 | \$1,221,075 | \$1,221,075 | 28.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 29.00 | 29.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314101 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Gral. Orestes Pereyra | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,573,665 | \$4,807,212 | \$1,573,665 | \$3,233,547 | \$1,573,665 | \$1,573,665 | \$1,573,665 | 32.74 | \$0 | Metro Cuadrado | 33.00 | 33.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314102 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Gral. Julio Acosta | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$918,517 | \$2,674,524 | \$918,517 | \$1,756,007 | \$918,517 | \$918,517 | \$918,517 | 34.34 | \$0 | Metro Cuadrado | 34.00 | 34.34 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314103 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Gral. Luis Herrera Cano | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$647,751 | \$1,877,497 | \$647,751 | \$1,229,746 | \$647,751 | \$647,751 | \$647,751 | 34.50 | \$0 | Metro Cuadrado | 35.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314104 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Gral. Calendario Cervantes | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$879,715 | \$2,454,437 | \$879,715 | \$1,574,722 | \$879,715 | \$879,715 | \$879,715 | 35.84 | \$0 | Metro Cuadrado | 36.00 | 36.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314108 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Maximo Castillo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$482,369 | \$1,537,284 | \$482,369 | \$1,054,915 | \$482,369 | \$482,369 | \$482,369 | 31.38 | \$0 | Metro Cuadrado | 31.00 | 31.38 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314109 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguilar | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$727,183 | \$2,311,341 | \$727,183 | \$1,584,158 | \$727,183 | \$727,183 | \$727,183 | 31.46 | \$0 | Metro Cuadrado | 31.00 | 31.46 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314110 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|----------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion De C. Gral. Felipe Barriozabal | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$602,148 | \$2,037,203 | \$602,148 | \$1,435,055 | \$602,148 | \$602,148 | \$602,148 | 29.56 | \$0 | Metro Cuadrado | 30.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314111 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Gral. Baudelio Uribe | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,419,022 | \$3,783,132 | \$1,419,022 | \$2,364,110 | \$1,419,022 | \$1,419,022 | \$1,419,022 | 37.51 | \$0 | Metro Cuadrado | 38.00 | 38.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314112 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimetacion C. 16 De Septiembre | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$11,319 | \$693,131 | \$11,319 | \$681,812 | \$11,319 | \$11,319 | \$11,319 | 1.63 | \$0 | Metro Cuadrado | 2.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314141 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Copala | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$11,007 | \$4,656,597 | \$11,007 | \$4,645,590 | \$11,007 | \$11,007 | \$11,007 | 0.24 | \$0 | Metro Cuadrado | 2.00 | 0.24 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314148 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Emiliano Zapata | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$900,824 | \$1,058,391 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | 85.11 | \$0 | Metro Cuadrado | 85.00 | 85.11 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314064 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Francisco Villa | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,038,461 | \$1,038,479 | \$1,038,461 | \$1,038,461 | \$1,038,461 | \$1,038,461 | \$1,038,461 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314066 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Lazaro Cardenas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$995,574 | \$1,536,022 | \$995,574 | \$995,574 | \$995,574 | \$995,574 | \$995,574 | 64.82 | \$0 | Metro Cuadrado | 65.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314073 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Centro Comunitario La Montada | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$5,135,674 | \$12,875,668 | \$5,135,674 | \$7,739,995 | \$5,135,674 | \$5,135,674 | \$5,135,674 | 39.89 | \$0 | Metro Cuadrado | 40.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1332017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Material Para Construccion De Techo De Lamina Galvanizada | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$593,306 | \$1,052,969 | \$593,306 | \$593,306 | \$593,306 | \$593,306 | \$593,306 | 56.35 | \$0 | Persona | 56.00 | 56.35 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE / Registro: obra 1315009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Material Para Construccion De Cuarto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$975,846 | \$3,458,822 | \$975,846 | \$2,482,976 | \$975,846 | \$975,846 | \$975,846 | 28.21 | \$0 | Persona | 28.00 | 28.21 | Financiera: / Física: en unidad de medida es paquete / Registro: obra 1315010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Material Para Construccion De Barda O Muro | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$202,424 | \$738,074 | \$202,424 | \$535,650 | \$202,424 | \$202,424 | \$202,424 | 27.43 | \$0 | Persona | 27.00 | 27.43 | Financiera: / Física: en unidad de medida es paquete / Registro: obra 1315011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|--------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Material Para Impermeabilizacion | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,781,932 | \$3,748,990 | \$1,781,932 | \$1,967,058 | \$1,781,932 | \$1,781,932 | \$1,781,932 | \$1,781,932 | 47.53 | \$0 | Persona | 47.00 | 47.53 | Financiera: / Física: en unidad de medida es paquete / Registro: obra 1315012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Material Para Construccion | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$904,834 | \$920,000 | \$904,834 | \$904,834 | \$904,834 | \$904,834 | \$904,834 | \$904,834 | 98.35 | \$0 | Persona | 98.00 | 98.35 | Financiera: / Física: en unidad de medida es paquete / Registro: obra 1315017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Suministro De Tinacos | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$541,125 | \$550,000 | \$541,125 | \$541,125 | \$541,125 | \$541,125 | \$541,125 | \$541,125 | 98.39 | \$0 | Tinaco | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1315016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Limpieza De Fosas Septicas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$169,830 | \$175,000 | \$169,830 | \$169,830 | \$169,830 | \$169,830 | \$169,830 | \$169,830 | 97.05 | \$0 | Letrina, Metros Cúbicos | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1315004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Ultrasonido) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$4,049,123 | \$4,317,924 | \$4,049,123 | \$4,049,123 | \$4,049,123 | \$4,049,123 | \$4,049,123 | \$4,049,123 | 93.77 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1332014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Radiologica) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$5,378,909 | \$8,224,616 | \$5,378,909 | \$5,378,909 | \$5,378,909 | \$5,378,909 | \$5,378,909 | \$5,378,909 | 65.40 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1332015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Dental) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$574,587 | \$774,486 | \$574,587 | \$574,587 | \$574,587 | \$574,587 | \$574,587 | \$574,587 | 74.19 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1332016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Calle Miguel Hidalgo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$51,498 | \$51,498 | \$51,498 | \$51,498 | \$51,498 | \$51,498 | \$51,498 | \$51,498 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214028 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Morera | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$182,539 | \$467,389 | \$182,539 | \$182,539 | \$182,539 | \$182,539 | \$182,539 | \$182,539 | 39.06 | \$0 | Metro Cuadrado | 39.00 | 39.06 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326088 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Plataforma Para Instalacion De Aula Prefabricada En Centro Comunitario | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$72,483 | \$80,000 | \$72,483 | \$72,483 | \$72,483 | \$72,483 | \$72,483 | \$72,483 | 90.60 | \$0 | Metro Cuadrado | 91.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314089 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Benjamin Franklin | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$32,173 | \$87,000 | \$32,173 | \$54,827 | \$32,173 | \$32,173 | \$32,173 | \$32,173 | 36.98 | \$0 | Metro Cuadrado | 37.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705822 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Miraflores | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$311,600 | \$1,445,350 | \$311,600 | \$1,133,750 | \$311,600 | \$311,600 | \$311,600 | \$311,600 | 21.56 | \$0 | Metro Cuadrado | 22.00 | 22.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 08031ME029 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion De Varias Calles (Apor Progrma Habitat 2013) | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | \$1,425,583 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Caballero Aguila | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$3,868 | \$1,046,356 | \$3,868 | \$1,042,488 | \$3,868 | \$3,868 | \$3,868 | \$3,868 | 0.37 | \$0 | Metro Cuadrado | 0.30 | 0.37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME030 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Huatusco | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$67,196 | \$290,347 | \$67,196 | \$223,151 | \$67,196 | \$67,196 | \$67,196 | \$67,196 | 23.14 | \$0 | Metro Cuadrado | 23.00 | 23.14 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME031 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Francisco Javier Mina | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$105,920 | \$400,000 | \$105,920 | \$294,080 | \$105,920 | \$105,920 | \$105,920 | \$105,920 | 26.48 | \$0 | Metro Cuadrado | 26.00 | 26.48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME032 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Francisco Tzitzá | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$130,821 | \$493,274 | \$130,821 | \$362,453 | \$130,821 | \$130,821 | \$130,821 | \$130,821 | 26.52 | \$0 | Metro Cuadrado | 27.00 | 27.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME034 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Cananea | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$95,420 | \$330,409 | \$95,420 | \$234,989 | \$95,420 | \$95,420 | \$95,420 | \$95,420 | 28.88 | \$0 | Metro Cuadrado | 29.00 | 29.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME035 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C. Prov De Jj Calvo Entre Parcial Buenavista Y Tope Muro Perif R Alamda Col Valle De La Madrid | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$687,786 | \$687,786 | \$687,786 | \$687,786 | \$687,786 | \$687,786 | \$687,786 | \$687,786 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ruiz Cortinez Entre Parcial Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$24,700 | \$24,700 | \$24,700 | \$24,700 | \$24,700 | \$24,700 | \$24,700 | \$24,700 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C. 21 12 Entre 21 Y Parcial Priv Garcia Conde Col Santos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$36,357 | \$36,338 | \$36,338 | \$36,338 | \$36,338 | \$36,338 | \$36,338 | \$36,338 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ferrocarriles Entre Baja California Y Ave Teofilo Borunda Col Indsutrial | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$15,104 | \$156,041 | \$156,041 | \$156,041 | \$156,041 | \$156,041 | \$156,041 | \$156,041 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle San Jorge Entre Cdp Y Manuel Buendia Col Rodolfo Fierro | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$94,589 | \$94,148 | \$94,148 | \$94,148 | \$94,148 | \$94,148 | \$94,148 | \$94,148 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. San Jorge Entre Cdp Y Progreso Col Rodolfo Fierro | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$67,785 | \$66,809 | \$66,809 | \$66,809 | \$66,809 | \$66,809 | \$66,809 | \$66,809 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Urquide Entre 9 Y Parcial Calle 11 Col Santa Rosa | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$70,580 | \$70,580 | \$70,580 | \$70,580 | \$70,580 | \$70,580 | \$70,580 | \$70,580 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Octava Entre Flores Magon Y Armendariz Col Nombre De Dios | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$89,982 | \$89,982 | \$89,982 | \$89,982 | \$89,982 | \$89,982 | \$89,982 | \$89,982 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Lucas Juarez | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$345,018 | \$1,081,097 | \$345,018 | \$345,018 | \$345,018 | \$345,018 | \$345,018 | \$345,018 | 31.91 | \$0 | Metro Cuadrado | 32.00 | 32.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 1314090 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv 2 De Octubre Entre Priv 24 Feb Y Tope Col Martin Lopez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$120,389 | \$120,388 | \$120,388 | \$120,388 | \$120,388 | \$120,388 | \$120,388 | \$120,388 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Isla Sumatra | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$355,183 | \$912,793 | \$355,183 | \$355,183 | \$355,183 | \$355,183 | \$355,183 | \$355,183 | 38.91 | \$0 | Metro Cuadrado | 39.00 | 39.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 1326089 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Olivo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$137,698 | \$354,477 | \$137,698 | \$137,698 | \$137,698 | \$137,698 | \$137,698 | \$137,698 | 38.85 | \$0 | Metro Cuadrado | 39.00 | 39.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 1326090 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Copala | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$2,545,538 | \$6,336,559 | \$2,545,538 | \$2,545,538 | \$2,545,538 | \$2,545,538 | \$2,545,538 | \$2,545,538 | 40.17 | \$0 | Metro Cuadrado | 40.00 | 40.17 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 1314096 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Copala | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$1,082,680 | \$3,613,401 | \$1,082,680 | \$1,082,680 | \$1,082,680 | \$1,082,680 | \$1,082,680 | \$1,082,680 | 29.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 30.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 1314115 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccionde Domo En Esc. Prim. Dr. Porfirio Parra | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$836,515 | \$1,110,295 | \$836,515 | \$836,515 | \$836,515 | \$836,515 | \$836,515 | \$836,515 | 75.34 | \$0 | Metro Cuadrado | 75.00 | 75.34 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA 1314095 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimetacion De La Calle Eulalio Gomez | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | \$350,035 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Degollado | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$360,036 | \$360,036 | \$360,036 | \$360,036 | \$360,036 | \$360,036 | \$360,036 | \$360,036 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZO CORRECTAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Calle Independencia | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$319,232 | \$319,232 | \$319,232 | \$319,232 | \$319,232 | \$319,232 | \$319,232 | \$31,232 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE RELIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion De La Calle Allende | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$233,723 | \$233,723 | \$233,723 | \$233,723 | \$233,723 | \$233,723 | \$233,723 | \$233,723 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DCHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$337,534 | \$337,534 | \$337,534 | \$337,534 | \$337,534 | \$337,534 | \$337,534 | \$337,534 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SAISFACTORIAMENTE DCHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Mejia | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$435,544 | \$438,544 | \$438,544 | \$438,544 | \$438,544 | \$438,544 | \$438,544 | \$438,544 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DCHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Gomez Farias | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$67,007 | \$67,007 | \$67,007 | \$67,007 | \$67,007 | \$67,007 | \$67,007 | \$67,007 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CORRECTAMENTE DCHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Banqueta En Esc. Primaria Pedro Meoqui | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,278 | \$2,278 | \$2,278 | \$2,278 | \$2,278 | \$2,278 | \$2,278 | \$2,278 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE RELIZO SATISFACTORIAMENTE DCHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De C. Privada Juan Balderas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$23,009 | \$23,009 | \$23,009 | \$23,009 | \$23,009 | \$23,009 | \$23,009 | \$23,009 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214097 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Circuito C. Reynosa-C Hutusco-C Flor De Loto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$766,446 | \$798,980 | \$766,446 | \$766,446 | \$766,446 | \$766,446 | \$766,446 | \$766,446 | 95.93 | \$0 | Metro Cuadrado | 96.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214101 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cruceiro De Avenida Solidaridad Y Calle 3a Ote De Col. Carmen Serdan (Suministro De Cemento,Flete, Maquila Y Laboratorio) | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$283,590 | \$283,590 | \$199,108 | \$199,108 | \$199,108 | \$199,108 | \$199,108 | \$199,108 | 70.21 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Avenida Los Naranjos Entre Avenida Las Torres Y Calle 2a De Col. Campesina | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$341,588 | \$341,588 | \$325,210 | \$325,210 | \$325,210 | \$325,210 | \$325,210 | \$325,210 | 95.21 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: EMULSION ASFALTICA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Alumbrado Publico En Camino Rural De Col. Terrazas A Col. Revolucion | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$807,258 | \$807,258 | \$422,864 | \$422,864 | \$422,864 | \$422,864 | \$422,864 | \$422,864 | 52.38 | \$0 | Luminaria | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: TIPO COBRA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|--|
| Instalación De 1 Tanque Metálico Ejido El Llorón | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$168,383 | \$168,383 | \$161,054 | \$161,054 | \$161,054 | \$161,054 | \$161,054 | 95.65 | \$0 | Tanque | 100.00 | 95.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Baños En Esc. Primaria Agustín Melgar De Ejido Morelos | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$107,297 | \$107,297 | \$104,546 | \$104,546 | \$104,546 | \$104,546 | \$104,546 | 97.44 | \$0 | Tanque | 100.00 | 97.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción Puente Tramo Carretero Campo 8 Y Medio A Ej. Vista Hermosa | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$4,005,400 | \$4,005,400 | \$1,474,149 | \$1,474,149 | \$1,474,149 | \$1,474,149 | \$1,474,149 | 36.80 | \$0 | Tanque | 100.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Cocina-Comedor Esc. Mariano Matamoros | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$605,348 | \$605,348 | \$589,962 | \$589,962 | \$589,962 | \$589,962 | \$589,962 | 97.46 | \$0 | Metros Cuadrados, Salón | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Instalación De Tanques Metálicos En Diversos Ejidos | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$617,880 | \$617,880 | \$617,880 | \$617,880 | \$617,880 | \$617,880 | \$617,880 | 100.00 | \$0 | Tanque | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Piso Firme Para Mejoramiento De Vivienda | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$299,391 | \$299,391 | \$299,391 | \$299,391 | \$299,391 | 17.61 | \$0 | Metros, Bardas, Cercos | 100.00 | 17.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Techo De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,050,000 | \$1,050,000 | \$307,490 | \$307,490 | \$307,490 | \$307,490 | \$307,490 | 29.28 | \$0 | Área natural protegida | 100.00 | 29.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Electrificaciones Varias En Cd. Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$44,478 | \$44,478 | \$44,478 | \$44,478 | \$44,478 | \$44,478 | \$44,478 | 100.00 | \$0 | Red de Distribución | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Gastos Indirectos | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$17,500 | \$17,500 | \$11,667 | \$11,667 | \$11,667 | \$11,667 | \$11,667 | 66.67 | \$0 | Contrato | 100.00 | 67.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción Del Puente Alcantarilla En El Camino A Ejido 6 D Enero | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,241,329 | \$1,241,329 | \$281,886 | \$281,886 | \$281,886 | \$281,886 | \$281,886 | 22.71 | \$0 | Puente | 100.00 | 22.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Electrificación En Col. Andrés Mendoza S. | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$442,559 | \$442,754 | \$442,559 | \$442,559 | \$442,559 | \$442,559 | \$442,559 | 99.96 | \$0 | Red de Distribución | 100.00 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Acceso A Salón Ejidal Santa Lucia | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$369,403 | \$369,403 | \$329,224 | \$329,224 | \$329,224 | \$329,224 | \$329,224 | 89.12 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 89.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Opalo Entre Cruz Chavez Y Oscar Sandoval Col Madera 65 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$83,082 | \$83,082 | \$83,082 | \$83,082 | \$83,082 | \$83,082 | \$83,082 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$267,968 | \$267,968 | \$267,968 | \$267,968 | \$267,968 | \$267,968 | \$267,968 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|----------------|--------|--------|---|
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cruz Chavez Entre Priv De Opalo Y Salomon Gaytan Col Madera 65 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$257,253 | \$257,253 | \$257,253 | \$257,253 | \$257,253 | \$257,253 | \$257,253 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Mina Los Reyes Y Mina Rancho Viejo Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$189,720 | \$189,720 | \$189,720 | \$189,720 | \$189,720 | \$189,720 | \$189,720 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico C. Sta. Entre Lazaro Cardenas Y C. 5 De Mayo, C. 5 De Mayo Entre 3ra Y 5ta En Ejido Lazaro Cardenas | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$467,626 | \$467,626 | \$420,524 | \$420,524 | \$420,524 | \$420,524 | \$420,524 | 89.93 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Entre Erwin Flores Y Agosto Sandino Col Lealtad (2 De Octubre) | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$181,294 | \$181,294 | \$181,294 | \$181,294 | \$181,294 | \$181,294 | \$181,294 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Lauro Gomez Entre Oscar Gonzalez Y Parcial Cdp Col 15 Enero | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$202,708 | \$202,708 | \$202,708 | \$202,708 | \$202,708 | \$202,708 | \$202,708 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Línea General De Agua Potable En Col. Chano Duarte | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$57,099 | \$142,747 | \$57,099 | \$85,648 | \$57,099 | \$57,099 | \$57,099 | 40.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 712 Entre Mendez Y Carlos Fuero Col Santa Rosa | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$248,554 | \$248,554 | \$248,554 | \$248,554 | \$248,554 | \$248,554 | \$248,554 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De 234 De Febrero Entre Calle 2 De Octubre Y Tope Col Martin Lopez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$246,845 | \$246,845 | \$246,845 | \$246,845 | \$246,845 | \$246,845 | \$246,845 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Instalación De Tomas Domiciliarias En C. Ayuntamiento Entre C. Regidores Y C. Israel Beltran Monetes En Col. Alcaldes | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$129,830 | \$129,830 | \$117,974 | \$117,974 | \$117,974 | \$117,974 | \$117,974 | 90.87 | \$0 | Poste | 100.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Guardaganados | Valle de Zaragoza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$230,894 | \$230,894 | \$230,894 | \$230,894 | \$230,894 | \$230,894 | \$230,894 | 100.00 | \$0 | Acción | 2.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular De Concreto En El Camino A Ejido La Avispa | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$265,531 | \$265,531 | \$263,071 | \$263,071 | \$263,071 | \$263,071 | \$263,071 | 99.07 | \$0 | Puente | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En El Camino A Ejido El Apache | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$317,849 | \$317,849 | \$314,925 | \$314,925 | \$314,925 | \$314,925 | \$314,925 | 99.08 | \$0 | Puente | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------------|--------|--------|--|
| Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Ejido Cuitlahuac | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$515,812 | \$515,182 | \$496,263 | \$496,263 | \$496,263 | \$496,263 | \$496,263 | 96.33 | \$0 | Puente | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De De Capilla De Velación En Col. Margaritas | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$259,620 | \$259,620 | \$122,328 | \$122,328 | \$122,328 | \$122,328 | \$122,328 | 47.12 | \$0 | Sala de Velación | 100.00 | 47.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Capilla De Velación En Col. Margaritas | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$283,495 | \$283,495 | \$211,780 | \$211,780 | \$211,780 | \$211,780 | \$211,780 | 74.70 | \$0 | Sala de Velación | 100.00 | 74.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Vivienda De Adobe Chano Duarte | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$37,549 | \$37,549 | \$35,506 | \$35,506 | \$35,506 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea De Alcantarillado Sanitario En Col. Chano Duarte | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$33,490 | \$33,490 | \$33,490 | \$33,490 | \$33,490 | \$33,490 | \$33,490 | 100.00 | \$0 | Metros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Varias Calles De La Ciudad Con Concreto Hidráulico (Aportación Municipal Al Programa Habitat) | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$624,200 | \$624,200 | \$624,200 | \$624,200 | \$624,200 | \$624,200 | \$624,200 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Instalación De Tomas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento Entre Regidores Y C. Israel Beltran Montes En Col. Alcaldes | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$32,280 | \$80,701 | \$25,553 | \$41,630 | \$25,553 | \$25,553 | \$25,553 | 31.66 | \$0 | Tomas Domiciliarias | 100.00 | 62.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aportación Para Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable En Colonia Praderas Del Sur Y Ampl Valle Dorado | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$723,623 | \$723,623 | \$723,623 | \$723,623 | \$723,623 | \$723,623 | \$723,623 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$35,950 | \$35,950 | \$33,848 | \$33,848 | \$33,848 | \$33,848 | \$33,848 | 94.15 | \$0 | Colector | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Col. Chupaderos | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$267,272 | \$267,272 | \$265,755 | \$265,755 | \$265,755 | \$265,755 | \$265,755 | 99.43 | \$0 | Puente | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación Eléctrica En Ejido Progreso | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$99,913 | \$99,913 | \$99,913 | \$99,913 | \$99,913 | \$99,913 | \$99,913 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliaciones Eléctricas Varias En El Seccional De Alvaro Obregón | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$169,806 | \$169,806 | \$169,806 | \$169,806 | \$169,806 | \$169,806 | \$169,806 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Carretera Costera En El Seccional De Anahuac (Del Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 700) | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$929,068 | \$929,068 | \$219,585 | \$219,585 | \$219,585 | \$219,585 | \$219,585 | 23.63 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 24.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. Victoria Entre C. 12a Y 16a | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$888,080 | \$888,080 | \$726,718 | \$726,718 | \$726,718 | \$726,718 | \$726,718 | 81.83 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 81.80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion En Calle 8 Y Sarabia | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$148,750 | \$148,750 | \$148,750 | \$148,750 | \$148,750 | \$148,750 | \$148,750 | \$148,750 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terraplen Para Riego De Sello Y Pavimentacion Calle Obregon | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | \$1,458,345 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Morelos | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | \$325,502 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terracerias Y Encementado Calle San Lorenzo | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$793,609 | \$793,609 | \$793,609 | \$793,609 | \$793,609 | \$793,609 | \$793,609 | \$793,609 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Electrificacion Y Linea De Distribucion Endeportiva | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$431,123 | \$431,123 | \$431,123 | \$431,123 | \$431,123 | \$431,123 | \$431,123 | \$431,123 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Tomas De Agua En Calle Obregon Y Calle Plaza | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$10,369 | \$10,369 | \$10,369 | \$10,369 | \$10,369 | \$10,369 | \$10,369 | \$10,369 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aportacion Municipal Para Banquetas | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Del Rastro | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | \$251,464 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Calle Benito Juarez | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$625,250 | \$625,250 | \$625,250 | \$625,250 | \$625,250 | \$625,250 | \$625,250 | \$625,250 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terracerias Camino Km 8.1 -Campo 27 Y Cunetas Ambos Lados | Cusihuiriachí | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$76,663 | \$76,663 | \$76,663 | \$76,663 | \$76,663 | \$76,663 | \$76,663 | \$76,663 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Salon Usos Múltiples | Gómez Farias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$884,166 | \$884,166 | \$884,166 | \$884,166 | \$884,166 | \$884,166 | \$884,166 | \$884,166 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Salon Usos Múltiples | Gómez Farias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$243,498 | \$243,498 | \$243,498 | \$243,498 | \$243,498 | \$243,498 | \$243,498 | \$243,498 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Camino Rural Del Porblado Del Saúz Tramo Del Km 0*000 Al Km 7*000 Anivel De Base Hidraulica Impregnada | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$4,472,804 | \$4,472,804 | \$4,472,804 | \$4,472,804 | 63.90 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 0.75 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De Avalos Entre Felipe Angeles Y Lateral Mian De Dolores Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$496,935 | \$496,935 | \$496,935 | \$496,935 | \$496,935 | \$496,935 | \$496,935 | \$496,935 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Calle Josefa Ortiz De D. | El Tule | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$27,329 | \$27,329 | \$27,329 | \$27,329 | \$27,329 | \$27,329 | \$27,329 | \$27,329 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--|
| Encementado C. Plutarco Elias Calles | El Tule | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$81,672 | \$81,672 | \$81,672 | \$81,672 | \$81,672 | \$81,672 | \$81,672 | \$81,672 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado C Flores Magon | El Tule | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$63,080 | \$63,080 | \$63,080 | \$63,080 | \$63,080 | \$63,080 | \$63,080 | \$63,080 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Calle Victoriano Huerta | El Tule | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$160,962 | \$160,961 | \$160,961 | \$160,961 | \$160,961 | \$160,961 | \$160,961 | \$160,961 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Jalico Y Ave Constitucion | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$186,664 | \$186,644 | \$186,644 | \$186,644 | \$186,644 | \$186,644 | \$186,644 | \$186,644 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Octubre Col Nombre De Dios | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aperturacamino Maguarichi-Jayepuchi | Maguarichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$625,633 | \$625,633 | \$625,633 | \$625,633 | \$625,633 | \$625,633 | \$625,633 | \$625,633 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Barda Técnica N.9 | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$96,676 | \$96,676 | \$96,676 | \$96,676 | \$96,676 | \$96,676 | \$96,676 | \$96,676 | 100.00 | \$0 | Bardas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Ampliacion De Red Electrificacion Calle Acacia | Manuel Benavides | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$310,716 | \$310,716 | \$310,716 | \$310,716 | \$310,716 | \$310,716 | \$124,286 | \$124,286 | 40.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampiacion De Red Electrificacion Calle Fresno | Manuel Benavides | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$378,570 | \$378,660 | \$378,660 | \$378,660 | \$378,660 | \$378,660 | \$151,464 | \$151,464 | 40.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Viviendas (21) | Manuel Benavides | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$103,429 | \$103,429 | \$103,429 | \$103,429 | \$103,429 | \$103,429 | \$103,429 | \$103,429 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / REGABILITACION DE 21 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Alberge En Pichique | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$325,845 | \$325,846 | \$325,846 | \$325,846 | \$325,846 | \$325,846 | \$325,846 | \$325,846 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Lucio Medina | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$483,503 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. Calle Benito Juarez | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | \$618,167 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Centro Comunitario Col. Héroes De La Revolucion | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,000,000 | \$973,694 | \$973,694 | \$973,694 | \$821,965 | \$821,965 | \$821,965 | \$821,965 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Electrificación Ejido Cordero | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,000,000 | \$965,270 | \$965,270 | \$965,270 | \$814,854 | \$814,854 | \$814,854 | \$814,854 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Pila | Uruachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$501,602 | \$501,662 | \$501,662 | \$501,662 | \$501,662 | \$501,662 | \$501,662 | \$501,662 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion Red De Distribucion Electrica El Bosque | Uruachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$522,431 | \$522,432 | \$522,432 | \$522,432 | \$522,432 | \$522,432 | \$522,432 | \$522,432 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Lines De Distribucion Electrica | Uruachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | \$5,175,774 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sala De Velacion | Julimes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$151,730 | \$151,730 | \$151,730 | \$151,730 | \$151,730 | \$151,730 | \$151,730 | \$151,730 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Chololo | San Francisco de Conchos | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$90,169 | \$90,169 | \$90,169 | \$90,169 | \$90,169 | \$90,169 | \$90,169 | \$90,169 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Terraceria San Franciso El Panteon | San Francisco de Conchos | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$111,635 | \$111,635 | \$111,635 | \$111,635 | \$111,635 | \$111,635 | \$111,635 | \$111,635 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Riego De Sello Tercera Etapa Molino - Amparaneño | San Francisco de Conchos | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$96,960 | \$96,960 | \$96,960 | \$96,960 | \$96,960 | \$96,960 | \$96,960 | \$96,960 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: META 500 MTS. / Registro: |
| Const. De Domo En Centro De Capacitacion Para El Trabajador Cecati 199 | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$133,483 | \$133,483 | \$133,483 | \$133,483 | \$133,483 | \$133,483 | \$133,483 | \$133,483 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | \$6,155,202 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Hombres De La Reforma | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$9,550 | \$9,550 | \$9,550 | \$9,550 | \$9,550 | \$9,550 | \$9,550 | \$9,550 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Riberas Del Bravo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$7,920 | \$7,920 | \$7,919 | \$7,919 | \$7,919 | \$7,919 | \$7,919 | \$7,919 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Ampliacion Biblioteca Publica Municipal San Isidro | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$49,591 | \$49,591 | \$9,376 | \$9,376 | \$9,376 | \$9,376 | \$9,376 | \$9,376 | 18.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Mejoramiento De Vivienda | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,755,495 | \$2,755,495 | \$2,716,046 | \$2,716,046 | \$2,716,046 | \$2,716,046 | \$2,716,046 | \$2,716,046 | 98.57 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Socorro Mendiola De Mora (Mesa Central Y Olivia Espinoza) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,014,835 | \$1,014,835 | \$937,046 | \$937,046 | \$937,046 | \$937,046 | \$937,046 | \$937,046 | 92.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 92.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Lampazos (Arteaga Y Altamirano) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$355,070 | \$355,070 | \$344,151 | \$344,151 | \$344,151 | \$344,151 | \$344,151 | \$344,151 | 96.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|------------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion De Calle Islas Marias (Isla Samona A Tope) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$839,540 | \$839,540 | \$820,329 | \$820,329 | \$820,329 | \$820,329 | \$820,329 | 97.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Rodolfo Ogarrío (Teloloapan A Empate Predio 4108) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$589,028 | \$589,028 | \$573,657 | \$573,657 | \$573,657 | \$573,657 | \$573,657 | 97.39 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$139,862 | \$139,862 | \$76,864 | \$76,864 | \$76,864 | \$76,864 | \$76,864 | 54.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Ramon Rayon | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$66,219 | \$66,219 | \$66,218 | \$66,218 | \$66,218 | \$66,218 | \$66,218 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Cafeto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$47,636 | \$47,636 | \$47,636 | \$47,636 | \$47,636 | \$47,636 | \$47,636 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Unidad Radiologico Y Ampliacion De Centro Comunitario | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,164,270 | \$1,164,270 | \$1,164,072 | \$1,164,072 | \$1,164,072 | \$1,164,072 | \$1,164,072 | 99.98 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$27,431 | \$27,431 | \$26,842 | \$26,842 | \$26,842 | \$26,842 | \$26,842 | 97.85 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion En Avenida El Salvador Entre Calle Chile Y Costa Rica De Col. Desarrollo Urbano | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$328,618 | \$326,595 | \$297,289 | \$297,289 | \$297,289 | \$297,289 | \$297,289 | 91.03 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: carpeta asfáltica / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Avenida 24 De Febrero Entre Avenida 4a Y Ricardo Flores Magon De Colonia Loma De Perez | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$660,392 | \$660,392 | \$494,222 | \$494,222 | \$494,222 | \$494,222 | \$494,222 | 74.84 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Avenida Ricardo Flores Magon Entre Avenida 5a Y 24 De Febrero De Colonia Loma De Perez | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$362,617 | \$362,617 | \$204,044 | \$204,044 | \$204,044 | \$204,044 | \$204,044 | 56.27 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle 27 Sur Entre Avenida 18 Sur Y Santo Niño De Colonia Santo Niño | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$630,767 | \$512,610 | \$368,744 | \$368,744 | \$368,744 | \$368,744 | \$368,744 | 71.93 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Calle Indira Ghandi Entre Jorge Washington Y Jose Martí De Colonia Solidaridad | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$445,036 | \$445,036 | \$345,899 | \$345,899 | \$345,899 | \$345,899 | \$345,899 | 77.72 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Avenida 15 Oriente Entre Calle 20 Y 22 Oriente De Colonia Laderas Del Norte | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$1,473,553 | \$1,473,553 | \$803,668 | \$803,668 | \$803,668 | \$803,668 | \$803,668 | 54.54 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Anfiteatro En Colonia Campesina | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2010 | \$1,004,002 | \$1,004,002 | \$839,406 | \$839,406 | \$839,406 | \$839,406 | \$839,406 | 83.61 | \$0 | Metros Cuadrados, Anfiteatro | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez (Sum. De Concreto) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$174,100 | \$174,100 | \$123,191 | \$123,191 | \$123,191 | \$123,191 | \$123,191 | 70.76 | \$0 | Metros Cúbicos | 100.00 | 71.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Equipamiento De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,386,407 | \$1,386,407 | \$1,386,407 | \$1,386,407 | \$1,386,407 | 99.03 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Equipamiento Para Centros Municipales De Bienestar Infantil | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,390,519 | \$1,390,519 | \$1,390,518 | \$1,390,518 | \$1,390,518 | \$1,390,518 | \$1,390,518 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion De Piso | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$108,820 | \$108,820 | \$77,966 | \$77,966 | \$77,966 | \$77,966 | \$77,966 | 71.65 | \$0 | Persona | 100.00 | 72.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion De Barda O Muro | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$186,528 | \$186,528 | \$130,536 | \$130,536 | \$130,536 | \$130,536 | \$130,536 | 69.98 | \$0 | Persona | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Impermeabilizacion | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$962,024 | \$962,024 | \$892,440 | \$892,440 | \$892,440 | \$892,440 | \$892,440 | 92.77 | \$0 | Persona | 100.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Centro Comunitario Riberas Del Bravo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$7,332,687 | \$7,332,687 | \$7,324,992 | \$7,324,992 | \$7,324,992 | \$7,324,992 | \$7,324,992 | 99.90 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Centro Comunitario Puerto Anapra | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$5,053,084 | \$5,053,084 | \$4,019,752 | \$4,019,752 | \$4,019,752 | \$4,019,752 | \$4,019,752 | 79.55 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Priv. De Hermosillo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$44,161 | \$44,161 | \$44,157 | \$44,157 | \$44,157 | \$44,157 | \$44,157 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Rehabilitacion De Jardin De Niños Roberto Fierro Villalobos Ejido Rancho De En Medio | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$102,423 | \$102,423 | \$102,423 | \$102,423 | \$102,423 | \$102,423 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cocina Y Comedor U Aula De Medios En Prim Jose Vasconcelos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$1,198,799 | \$1,198,799 | \$1,198,799 | \$1,120,466 | \$1,120,466 | \$1,120,466 | 93.47 | \$0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: proceso finiquitar / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De 45 Viviendas Del Programa Sumar Zona Urbana | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$3,010,606 | \$3,010,606 | \$3,010,606 | \$3,010,606 | \$3,010,606 | \$3,010,606 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aprisco Ejido Soto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$356,682 | \$356,682 | \$356,682 | \$356,682 | \$356,682 | \$356,682 | 100.00 | \$0 | Establo/Aprisco | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Cerro De La Cruz Entre Parcial Cerro Zirate Y Priv Del Pino Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$95,679 | \$72,989 | \$72,989 | \$72,989 | \$72,989 | \$72,989 | \$72,989 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Cerro Del Pino Entre Mohinora Y Cerro De La Cruz Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$114,336 | \$110,485 | \$110,485 | \$110,485 | \$110,485 | \$110,485 | \$110,485 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Azunsulo Entre Desarrollo Urbano Y Cerro Teotepec Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$472,069 | \$231,052 | \$231,052 | \$231,052 | \$231,052 | \$231,052 | \$231,052 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle Batalla De Zacatecas Entre 84 Y 86 Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$157,418 | \$127,123 | \$127,123 | \$127,123 | \$127,123 | \$127,123 | \$127,123 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Batalla De Veracruz Entre 82 Y 84 Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$203,039 | \$188,680 | \$188,680 | \$188,680 | \$188,680 | \$188,680 | \$188,680 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre 45 Y 51 Col Lealtad | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | \$900,824 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Teporaca Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$164,782 | \$123,895 | \$123,895 | \$123,895 | \$123,895 | \$123,895 | \$123,895 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Sigala Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$181,587 | \$180,569 | \$180,569 | \$180,569 | \$180,569 | \$180,569 | \$180,569 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Centauro Del Norte E Insurgentes Col Morelos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$79,980 | \$63,159 | \$63,159 | \$63,159 | \$63,159 | \$63,159 | \$63,159 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 86 Entre Carlos Fuero Y Urquidi Col Valle De La Madrid | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$24,934 | \$220,585 | \$220,585 | \$220,585 | \$220,585 | \$220,585 | \$220,585 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre Parcial Buenavista Y Priv Calle Valleno Col Valle De La Madrid | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$715,651 | \$703,522 | \$703,522 | \$703,522 | \$703,522 | \$703,522 | \$703,522 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Libio Entre Prolongacion Heroico Colegio Militar Y Monte Olivos Ampl Nuevo Triunfo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$102,216 | \$99,752 | \$99,752 | \$99,752 | \$99,752 | \$99,752 | \$99,752 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolong Heroico Colegio Militar Entre Parcial Monte Libio Y Parcial Monte Alban Ampl Nuevo Triunfo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$946,580 | \$879,264 | \$879,264 | \$879,264 | \$879,264 | \$879,264 | \$879,264 | \$879,264 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aprisco En Ejido Guadalupe | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$272,348 | \$272,348 | \$272,348 | \$262,310 | \$262,310 | \$262,310 | \$262,310 | 96.31 | \$0 | Establo/Aprisco | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR OBRA / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aprisco En La Casita Ejido Soto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2011 | \$0 | \$434,097 | \$434,097 | \$434,097 | \$424,381 | \$424,381 | \$424,381 | \$424,381 | 97.76 | \$0 | Establo/Aprisco | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR OBRA / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Calle Ayutla | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$90,155 | \$90,155 | \$16,476 | \$16,476 | \$16,476 | \$16,476 | \$16,476 | \$16,476 | 18.28 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 18.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Ayutla Sum. De Juárez Concreto | | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$261,872 | \$261,872 | \$246,461 | \$246,461 | \$246,461 | \$246,461 | \$246,461 | \$246,461 | 94.12 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. 76 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$260,782 | \$260,782 | \$260,782 | \$260,782 | \$260,782 | \$260,782 | \$260,782 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$279,683 | \$279,683 | \$279,683 | \$279,683 | \$279,683 | \$279,683 | \$279,683 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$332,388 | \$332,388 | \$332,388 | \$332,388 | \$332,388 | \$332,388 | \$332,388 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Clinica En Ejido Guadalupe | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$33,360 | \$33,360 | \$33,360 | \$33,360 | \$33,360 | \$33,360 | \$33,360 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Jardin De Niños Ejido El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$1,762,949 | \$1,762,949 | \$1,762,949 | \$1,526,247 | \$1,526,247 | \$1,526,247 | \$1,526,247 | 86.57 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Camino Rural Ejido Labor Terrazas | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$5,099,994 | \$5,099,994 | \$5,099,994 | \$5,089,903 | \$5,089,903 | \$5,089,903 | \$5,089,903 | 99.80 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Camino Rural Con Construccion De Vado Ejido Ocampo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$60,235 | \$60,235 | \$60,235 | \$60,235 | \$60,235 | \$60,235 | \$60,235 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|------------------------------------|--------|--------|--|
| Rehabilitacion De Camino Rural Con Vado En Ejido Cumbres De Majalca | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$81,980 | \$81,980 | \$81,980 | \$81,980 | \$81,980 | \$81,980 | \$81,980 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aprisco Ejido Cienega De Ortiz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$387,609 | \$387,609 | \$387,609 | \$387,609 | \$387,609 | \$387,609 | \$387,609 | 100.00 | \$0 | Establo/Aprisco | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aprisvo Ejido Cienega De Ortiz Zona Oeste | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$386,248 | \$386,248 | \$386,248 | \$386,248 | \$386,248 | \$386,248 | \$386,248 | 100.00 | \$0 | Establo/Aprisco | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Reglamento De Desarrollo Urbano Sostentable Para El Municipio | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | \$0 | Documento | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Clinica En Col Vistas Cerro Grande En Calle 70 Y Av Nueva España | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$13,687,638 | \$13,687,638 | \$13,687,638 | \$13,262,323 | \$13,262,323 | \$13,262,323 | \$13,262,323 | 96.89 | \$0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Pozo Y Red De Conduccion Para Agua Potable En Ejido La Concepcion | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$1,053,046 | \$1,053,046 | \$1,053,046 | \$1,053,046 | \$1,053,046 | \$1,053,046 | \$1,053,046 | 100.00 | \$0 | Pozo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2 Col Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$340,134 | \$323,638 | \$323,638 | \$323,638 | \$323,638 | \$323,638 | \$323,638 | \$323,638 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Mojave Entre Mina Dolores Y Mina Los Angeles Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$682,095 | \$586,458 | \$586,458 | \$586,458 | \$586,458 | \$586,458 | \$586,458 | \$586,458 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Victoria Entre Mina Dolores Y Mina Felipe Angeles Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$676,215 | \$604,905 | \$604,905 | \$604,905 | \$604,905 | \$604,905 | \$604,905 | \$604,905 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluvi Oro Entre Mina Dolores Y Mina Los Angles Col El Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$705,711 | \$627,439 | \$627,439 | \$627,439 | \$627,439 | \$627,439 | \$627,439 | \$627,439 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluvia De Oro Entre Parcial Mina Los Angeles Y Mina Dolores Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$1,133,936 | \$1,119,049 | \$1,119,049 | \$1,119,049 | \$1,119,049 | \$1,119,049 | \$1,119,049 | \$1,119,049 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Aranda Entre Hda De Canutillo Y Lat Nogales Col Nuevo Triunfo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$373,519 | \$364,225 | \$364,225 | \$364,225 | \$364,225 | \$364,225 | \$364,225 | \$364,225 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre 3a Y 5a Col Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$429,304 | \$385,977 | \$385,977 | \$385,977 | \$385,977 | \$385,977 | \$385,977 | \$385,977 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Camino Pase De Agua En Ejido Esperanza | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$0 | \$35,393 | \$35,393 | \$35,393 | \$35,393 | \$35,393 | \$35,393 | \$35,393 | 100.00 | \$0 | Tomas Comunitarias | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$436,988 | \$351,937 | \$351,937 | \$351,937 | \$351,937 | \$351,937 | \$351,937 | \$351,937 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2a Col Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$340,134 | \$309,172 | \$309,172 | \$309,172 | \$309,172 | \$309,172 | \$309,172 | \$309,172 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Fundadores De Nvo Delicias Entre Benito Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$361,865 | \$330,775 | \$330,775 | \$330,775 | \$330,775 | \$330,775 | \$330,775 | \$330,775 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Venezuela Entre Juarez Y Victoria Col El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$421,871 | \$312,611 | \$312,611 | \$312,611 | \$312,611 | \$312,611 | \$312,611 | \$312,611 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez E Hidalgo Col El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$1,117,881 | \$1,006,604 | \$1,006,604 | \$1,006,604 | \$1,006,604 | \$1,006,604 | \$1,006,604 | \$1,006,604 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Victoria Entreperu Y Venezuela Col El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$397,259 | \$311,821 | \$311,821 | \$311,821 | \$311,821 | \$311,821 | \$311,821 | \$311,821 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Victoria E Hidalgo Col El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$727,795 | \$612,590 | \$612,590 | \$612,590 | \$612,590 | \$612,590 | \$612,590 | \$612,590 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Victoria Entre Paraguay Y Brasil Col El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$733,010 | \$641,994 | \$641,994 | \$641,994 | \$641,994 | \$641,994 | \$641,994 | \$641,994 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: CORRECCION EN METAS ESTABAN MAL CAPTURADAS EN PERIOD ANTERIOR / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Hochimin | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$553,685 | \$553,685 | \$540,918 | \$540,918 | \$540,918 | \$540,918 | \$540,918 | \$540,918 | 97.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Puerto Bastia | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | \$1,528,183 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|--------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion De Calle Primera (Calle Isla San Esteban) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$254,383 | \$247,713 | \$247,713 | \$247,713 | \$247,713 | \$247,713 | \$247,713 | \$247,713 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Nuez | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$85,432 | \$85,432 | \$40,439 | \$40,439 | \$40,439 | \$40,439 | \$40,439 | \$40,439 | 47.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 47.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De La Calle Francisco Javier | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$81,608 | \$81,608 | \$73,465 | \$73,465 | \$73,465 | \$73,465 | \$73,465 | \$73,465 | 90.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Priv. Primera | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,725 | \$2,725 | \$2,686 | \$2,686 | \$2,686 | \$2,686 | \$2,686 | \$2,686 | 98.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Arandano | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,617 | \$2,617 | \$1,943 | \$1,943 | \$1,943 | \$1,943 | \$1,943 | \$1,943 | 74.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 74.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Luis Cardenas Duran | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | \$2,459,885 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Torento | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$609,435 | \$609,435 | \$609,435 | \$609,435 | \$609,435 | \$609,435 | \$609,435 | \$609,435 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Rosa De Castilla | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$158,059 | \$158,059 | \$146,267 | \$146,267 | \$146,267 | \$146,267 | \$146,267 | \$146,267 | 92.54 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle 23 Provincias | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | \$1,570,670 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Calle Año 1659 (C. Fray Juan Talaban/ C. Custodio De La Rep.) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$596,611 | \$596,611 | \$596,609 | \$596,609 | \$596,609 | \$596,609 | \$596,609 | \$596,609 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Año 1659 (C. Fray Benito De La Navidad C. Fray Antonio Arteaga) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$882,809 | \$882,809 | \$882,808 | \$882,808 | \$882,808 | \$882,808 | \$882,808 | \$882,808 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Obra Complementaria Celdas Fotovoltaicas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$9,743,514 | \$9,743,514 | \$9,743,513 | \$9,743,513 | \$9,743,513 | \$9,743,513 | \$9,743,513 | \$9,743,513 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion De Baño | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,235,439 | \$1,235,439 | \$544,275 | \$544,275 | \$544,275 | \$544,275 | \$544,275 | \$544,275 | 44.06 | \$0 | Persona | 100.00 | 44.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Impermeabilizacion | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$431,807 | \$431,807 | \$431,807 | \$431,807 | \$431,807 | \$431,807 | \$431,807 | \$431,807 | 100.00 | \$0 | Persona | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$520,995 | \$520,995 | \$520,995 | \$520,995 | \$520,995 | \$520,995 | \$520,995 | \$520,995 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|--------|--------|---|
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Ignacio Manuel Altamirano | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$135,870 | \$135,870 | \$135,870 | \$135,870 | \$135,870 | \$135,870 | \$135,870 | \$135,870 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Levantamiento Topografico Y Proyecto De Calle | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$250,456 | \$250,456 | \$250,456 | \$250,456 | \$250,456 | \$250,456 | \$250,456 | \$250,456 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Durazno Entre C. Paris Y C. Madrid | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$13,994 | \$13,994 | \$13,994 | \$13,994 | \$13,994 | \$13,994 | \$13,994 | \$13,994 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion C. Croc Entre C. Emiliano Carranza Y Grandes C. 2 De Baril | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$81,412 | \$81,412 | \$81,412 | \$81,412 | \$81,412 | \$81,412 | \$81,412 | \$81,412 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Crucero Av. Hidalgo Y Carranza | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$262,515 | \$262,515 | \$262,515 | \$262,515 | \$262,515 | \$262,515 | \$262,515 | \$262,515 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Crucero Av. Tecnológico Y C. 2 De Abril | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$334,102 | \$334,102 | \$334,102 | \$334,102 | \$334,102 | \$334,102 | \$334,102 | \$334,102 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Crucero C. Zapata Y C. Fco. Zarco | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$84,987 | \$84,987 | \$84,987 | \$84,987 | \$84,987 | \$84,987 | \$84,987 | \$84,987 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Bacheo | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$24,125 | \$24,125 | \$24,125 | \$24,125 | \$24,125 | \$24,125 | \$24,125 | \$24,125 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Banqueta 3ro Lerdo | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$98,410 | \$98,410 | \$98,410 | \$98,410 | \$98,410 | \$98,410 | \$98,410 | \$98,410 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terracerias | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$122,101 | \$122,101 | \$122,101 | \$122,101 | \$122,101 | \$122,101 | \$122,101 | \$122,101 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Varias Calles | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | \$1,237,600 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion C. Galeana | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$333,337 | \$333,337 | \$333,337 | \$333,337 | \$333,337 | \$333,337 | \$333,337 | \$333,337 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Juan Mata Ortiz | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$455,433 | \$455,433 | \$455,433 | \$455,433 | \$455,433 | \$455,433 | \$455,433 | \$455,433 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Constituyentes | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$208,605 | \$208,605 | \$208,605 | \$208,605 | \$208,605 | \$208,605 | \$208,605 | \$208,605 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Minerva | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$19,057 | \$19,057 | \$19,057 | \$19,057 | \$19,057 | \$19,057 | \$19,057 | \$19,057 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|---------------------|---------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|--------------------------|--------|--------|---|
| Construccion Aula Telesecundaria Pco. I. Madero | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$167,373 | \$167,373 | \$167,373 | \$167,373 | \$167,373 | \$167,373 | \$167,373 | \$167,373 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Aula Prim. Fondo Unido | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$164,694 | \$164,694 | \$164,694 | \$164,694 | \$164,694 | \$164,694 | \$164,694 | \$164,694 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Aula Prim. Revolucion | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$163,851 | \$163,851 | \$163,851 | \$163,851 | \$163,851 | \$163,851 | \$163,851 | \$163,851 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Cosntrucciona Ula Prim. Agustin Yañez | Nuevo Casas Grandes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$172,870 | \$172,870 | \$172,870 | \$172,870 | \$172,870 | \$172,870 | \$172,870 | \$172,870 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Sierra Rica Entre Parcial Mina Los Angeles Y Lat Dolores Col Santa Cecilia | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$661,735 | \$581,036 | \$581,036 | \$581,036 | \$581,036 | \$581,036 | \$581,036 | \$581,036 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN EL CUATRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURE POR ERROR EN 2012 PERO ES 2013 GRACIAS / Fisica: TERMINADA / Registro: SE CORRIGUI DE 2012 A 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 De Julio Entre 34 Y 36 Col Unidad Proletaria | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$204,851 | \$191,298 | \$191,298 | \$191,298 | \$191,298 | \$191,298 | \$191,298 | \$191,298 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL RECURSO ES 2013 NO 2012 POR ERROR SE CAPTURE MAL / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 40 Entre Coordinadora Y Pinos Altos Col Unidad Proletaria | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$90,446 | \$87,295 | \$87,295 | \$87,295 | \$87,295 | \$87,295 | \$87,295 | \$87,295 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE CORRIGUI ES 2013 NO 2012 / Fisica: EL RECURSO ES 2013 NO 2012 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Deza Y Ulloa Entre Parcial Deza Y Ulloa Y Tope Col Vicente Guerrero | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$727,877 | \$478,908 | \$478,908 | \$478,908 | \$478,908 | \$478,908 | \$478,908 | \$478,908 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL RECURSO ES 2013 NO 2012 POR ESO DE CAMBIO / Fisica: TERMINADA ES 2013 / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica De 13 X 28 Metros En Jardin De Niños Rafaela Suarez | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$414,859 | \$414,859 | \$414,859 | \$414,859 | \$414,859 | \$414,859 | \$414,859 | \$414,859 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Cancha | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Crucero De Calle 7a. Norte Y Vias Del Ferrocarril (Servicio De Flete, Maquila Y Suministro De Cemento Gris) | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2012 | \$216,147 | \$216,147 | \$86,900 | \$86,900 | \$86,900 | \$86,900 | \$86,900 | \$86,900 | 40.20 | \$0 | Tonelada | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Prim. Miguel Lerdo De Tejada Const. De Techumbre Metalica | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$215,999 | \$215,999 | \$215,999 | \$215,999 | \$215,999 | \$215,999 | \$215,999 | \$215,999 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De Calle Flor De Mayo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$541,339 | \$541,339 | \$512,118 | \$512,118 | \$512,118 | \$512,118 | \$512,118 | \$512,118 | 94.60 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Estatal Nuevo Mexico | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,447,586 | \$1,447,586 | \$1,368,935 | \$1,368,935 | \$1,368,935 | \$1,368,935 | \$1,368,935 | \$1,368,935 | 94.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Fed. Pedro Zaragoza Vizcarra | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,104,265 | \$1,104,265 | \$1,074,457 | \$1,074,457 | \$1,074,457 | \$1,074,457 | \$1,074,457 | \$1,074,457 | 97.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,228,470 | \$1,228,470 | \$1,203,491 | \$1,203,491 | \$1,203,491 | \$1,203,491 | \$1,203,491 | \$1,203,491 | 97.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion De C. Priv. Francisco I. Madero | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,683,393 | \$1,683,393 | \$1,424,905 | \$1,424,905 | \$1,424,905 | \$1,424,905 | \$1,424,905 | \$1,424,905 | 84.64 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion De Cuarto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,314,948 | \$1,314,948 | \$929,084 | \$929,084 | \$929,084 | \$929,084 | \$929,084 | \$929,084 | 70.66 | \$0 | Lote | 100.00 | 71.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion De Barda O Muro | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$839,233 | \$839,233 | \$468,033 | \$468,033 | \$468,033 | \$468,033 | \$468,033 | \$468,033 | 55.77 | \$0 | Lote | 100.00 | 56.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion De Piso | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$892,440 | \$892,440 | \$389,311 | \$389,311 | \$389,311 | \$389,311 | \$389,311 | \$389,311 | 43.62 | \$0 | Lote | 100.00 | 44.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion (Block) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,056,023 | \$1,056,023 | \$212,350 | \$212,350 | \$212,350 | \$212,350 | \$212,350 | \$212,350 | 20.11 | \$0 | Lote | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Material Para Construccion | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,064,779 | \$2,064,779 | \$393,572 | \$393,572 | \$393,572 | \$393,572 | \$393,572 | \$393,572 | 19.06 | \$0 | Lote | 100.00 | 19.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fundadores Nvo Delicias Entre E. Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$328,212 | \$328,212 | \$328,212 | \$328,212 | \$328,212 | \$328,212 | \$328,212 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata Entre 2 Y 3 Col Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$735,319 | \$735,319 | \$735,319 | \$735,319 | \$735,319 | \$735,319 | \$735,319 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$350,724 | \$350,724 | \$350,724 | \$350,724 | \$350,724 | \$350,724 | \$350,724 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza Entre 2 Y 4 Nuevo Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$334,622 | \$290,075 | \$290,075 | \$290,075 | \$290,075 | \$290,075 | \$290,075 | \$290,075 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Av Juarez Y Galeana El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$321,754 | \$321,754 | \$321,754 | \$321,754 | \$321,754 | \$321,754 | \$321,754 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez Y Galeana El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$287,900 | \$287,900 | \$287,900 | \$287,900 | \$287,900 | \$287,900 | \$287,900 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Allende Entre Peru Y Paraguay El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$1,018,832 | \$1,018,832 | \$1,018,832 | \$1,018,832 | \$1,018,832 | \$1,018,832 | \$1,018,832 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Peru Entre Victoria E Hidalgo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$732,167 | \$732,167 | \$732,167 | \$732,167 | \$732,167 | \$732,167 | \$732,167 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Ramirez Entre Gral Enriquez Y Limite Imss El Charco | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$1,202,804 | \$1,202,804 | \$1,202,804 | \$1,202,804 | \$1,202,804 | \$1,202,804 | \$1,202,804 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre 2 Y 3 El Charco | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$591,450 | \$567,844 | \$567,844 | \$567,844 | \$567,844 | \$567,844 | \$567,844 | \$567,844 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$345,646 | \$345,043 | \$345,043 | \$345,043 | \$345,043 | \$345,043 | \$345,043 | \$345,043 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$286,947 | \$279,997 | \$279,997 | \$279,997 | \$279,997 | \$279,997 | \$279,997 | \$279,997 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nicolas Bravo Entre 2 Y 3 El Charco | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$591,450 | \$570,147 | \$570,147 | \$570,147 | \$570,147 | \$570,147 | \$570,147 | \$570,147 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Amalia Castillo Entre Ignacio Enriquez Y Panfilo Hernandez Col 3 De Mayo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$508,257 | \$484,208 | \$484,208 | \$484,208 | \$484,208 | \$484,208 | \$484,208 | \$484,208 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Diana Laura Entre Ignacio Enriquez Y Gilberto Cortes Col 3 De Mayo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$268,930 | \$230,174 | \$230,174 | \$230,174 | \$230,174 | \$230,174 | \$230,174 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Perif Fco R Almada Y C. 25 Col 3 De Mayo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$198,790 | \$186,089 | \$186,089 | \$186,089 | \$186,089 | \$186,089 | \$186,089 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Calle 25 Y 27 Col 3 De Mayo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$542,481 | \$542,481 | \$542,481 | \$542,481 | \$542,481 | \$542,481 | \$542,481 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 25 Entre Avelina Gallegos Y Felipe Angeles Col 3 De Mayo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$170,871 | \$141,474 | \$141,474 | \$141,474 | \$141,474 | \$141,474 | \$141,474 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Erro Alto Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$486,515 | \$479,488 | \$479,488 | \$479,488 | \$479,488 | \$479,488 | \$479,488 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Cerro Alto Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$135,479 | \$134,073 | \$134,073 | \$134,073 | \$134,073 | \$134,073 | \$134,073 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lujan Entre 110 Y 114 Colesperanza | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$424,877 | \$319,834 | \$319,834 | \$319,834 | \$319,834 | \$319,834 | \$319,834 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 114 Entre Calle Lujan Y Francisco I Madero Col Esperanza | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$183,511 | \$158,953 | \$158,953 | \$158,953 | \$158,953 | \$158,953 | \$158,953 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle UJ Calvo Entre Buenavista Y Valle Nuevo Col Genaro Vazquez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$502,328 | \$475,631 | \$475,631 | \$475,631 | \$475,631 | \$475,631 | \$475,631 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuchillo Parado Entre Marcial Ortega Y 17 De Abril Col Granjas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$265,466 | \$216,111 | \$216,111 | \$216,111 | \$216,111 | \$216,111 | \$216,111 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De Octubre Entre 16 Sep Y 22 Jun Col Martin Lopez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$425,948 | \$424,917 | \$424,917 | \$424,917 | \$424,917 | \$424,917 | \$424,917 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-----------|---------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Priv 24 Febrero Entre 2 De Octubre Y Av Cuauhtemoc Col Martin Lopez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$97,125 | \$95,304 | \$95,304 | \$95,304 | \$95,304 | \$95,304 | \$95,304 | \$95,304 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores Magon Entre 4 Y 10 Col Nomb De Dios | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$635,305 | \$544,659 | \$544,659 | \$544,659 | \$544,659 | \$544,659 | \$544,659 | \$544,659 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 23 Sep Entre Priv De San Geronimo Y Parcial Hacienda Col Nuevo Triunfo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$381,274 | \$367,192 | \$367,192 | \$367,192 | \$367,192 | \$367,192 | \$367,192 | \$367,192 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concrcto Hidraulico En La Calle Mina Milpilas Y Mina Dolores Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$600,750 | \$489,402 | \$489,402 | \$489,402 | \$489,402 | \$489,402 | \$489,402 | \$489,402 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina El Socorro Entre Mina Avalos Y Lateral Mina Dolores Col El Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$437,661 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lateral Dolores Entre Los Arcos Y Mina Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$706,072 | \$602,772 | \$602,772 | \$602,772 | \$602,772 | \$602,772 | \$602,772 | \$602,772 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ing Carrillo Entre Parcial Alamillo Y Arollo Col Progreso Nacional | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$672,458 | \$600,231 | \$600,231 | \$600,231 | \$600,231 | \$600,231 | \$600,231 | \$600,231 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Armendariz Entre Parcial Alamillo Y Progreso Col Progreso Nacional | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$199,851 | \$169,435 | \$169,435 | \$169,435 | \$169,435 | \$169,435 | \$169,435 | \$169,435 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TRMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Entre Ing Carrillo Y Unidad Chihuahuense Col Progreso | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$295,239 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | \$397,432 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Entre Ing Carrillo Y Unidad Chihuahuense Col Progreso | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$583,557 | \$501,367 | \$501,367 | \$501,367 | \$501,367 | \$501,367 | \$501,367 | \$501,367 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lucio Cabañas Entre 28 Y 38 Col Ruben Jaramillo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$757,373 | \$620,457 | \$620,457 | \$620,457 | \$620,457 | \$620,457 | \$620,457 | \$620,457 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 28 Entre Ignacio Rodriguez Y Lucio Cabañas Col Rube Jaramillo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$452,480 | \$366,428 | \$366,428 | \$366,428 | \$366,428 | \$366,428 | \$366,428 | \$366,428 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|--|
| Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido La Molina | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$217,835 | \$217,835 | \$217,835 | \$217,835 | \$217,835 | \$217,835 | 100.00 | \$0 | Tanque | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Aportacion Municipal Para Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Francisco I Madero | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$19,383 | \$19,383 | \$19,383 | \$19,383 | \$19,383 | \$19,383 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Agua En Pipas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$5,850,000 | \$5,850,000 | \$4,836,698 | \$4,836,698 | \$4,836,698 | \$4,836,698 | \$4,836,698 | 82.68 | \$0 | Metros Cúbicos | 100.00 | 83.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Dren Pluvial En Col. Abraham Gonzalez La Quemada | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$665,610 | \$665,610 | \$665,610 | \$665,610 | \$665,610 | \$665,610 | \$665,610 | 100.00 | \$0 | Subcolector | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: revision - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Telebachillerato De Col. Campesina | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$567,741 | \$567,741 | \$496,807 | \$496,807 | \$496,807 | \$496,807 | \$496,807 | 87.51 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: revision - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Comedor En Escuela Primaria Pablo Neruda En Col. Independencia | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$417,013 | \$417,013 | \$410,442 | \$410,442 | \$410,442 | \$410,442 | \$410,442 | 98.42 | \$0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revision - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Escuela Secundaria 100 De Las Torres | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$567,741 | \$567,741 | \$496,807 | \$496,807 | \$496,807 | \$496,807 | \$496,807 | 87.51 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: revision - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Aportacion Municipal Para La Construccion De Vivienda Del Programa Tu Casa En Col. Abraham Gonzalez, Ejido El Diez, Terrazas, Cuatro Vientos, El Hachazo, Ind. Sur, El Cuervo Y La Merced | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,471,240 | \$2,471,240 | \$1,542,153 | \$1,542,153 | \$1,542,153 | \$1,542,153 | \$1,542,153 | 62.40 | \$0 | Acción | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: revision - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Red De Alcantarillado Sanitario En La Pinta | Gómez Farías | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$171,884 | \$171,884 | \$171,884 | \$171,884 | \$171,884 | \$171,884 | \$171,884 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Red De Alcantarillado En Gomez Farías | Gómez Farías | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$179,685 | \$179,685 | \$179,685 | \$179,685 | \$179,685 | \$179,685 | \$179,685 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion Red A.P. En Barrio Choguita De Bocoyna | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Red de Distribución | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle 5 De Mayo | Ahumada | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,660,960 | \$1,660,960 | \$1,660,960 | \$1,660,960 | \$1,660,960 | \$1,660,960 | \$1,660,960 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--|
| Concecion Entre Sistema De Gravedad De Piedra Pesda A Carcamo De Bombeo De Sisoguichi | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pec Programa Escuelas De Calidad | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | \$1,535,813 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Alcant. Sanitario En Lateral Carr Gran Vision En Creel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Puente Peatonal En Talayotes De Los Volcanes | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Barandal En Puente Vehicular Del Barrio Del Llanito De San Juanito | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$35,000 | \$35,000 | \$35,000 | \$35,000 | \$35,000 | \$35,000 | \$35,000 | \$35,000 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aula En Ojachichi | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$242,637 | \$242,637 | \$242,637 | \$242,637 | \$242,637 | \$242,637 | \$242,637 | \$242,637 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab Edificio Administrativo Sec. Adolfo Lopez Mateos En Creel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Cocina En J.N. Revolucion Mexicana Encreel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$264,027 | \$264,027 | \$264,027 | \$264,027 | \$264,027 | \$264,027 | \$264,027 | \$264,027 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Pedro Saenz | Ascensión | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,329,805 | \$823,809 | \$823,809 | \$0 | \$0 | \$823,809 | \$823,809 | \$823,809 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |
| Puente Vehicular Sobre Arroyo Bachinba | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$307,506 | \$307,506 | \$307,506 | \$307,506 | \$307,506 | \$307,506 | \$307,506 | \$307,506 | 100.00 | \$0 | Puente | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Calle Cuarzo 5ta Etapa | Julimes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$259,627 | \$259,627 | \$259,627 | \$259,627 | \$259,627 | \$259,627 | \$259,627 | \$259,627 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Agricultura | Julimes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$238,760 | \$238,760 | \$238,760 | \$238,760 | \$238,760 | \$238,760 | \$238,760 | \$238,760 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Camino Sacacosecha | Julimes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Luminario Ov15 Power Ball | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$905,960 | \$905,960 | \$905,960 | \$905,960 | \$634,172 | \$634,172 | \$634,172 | \$634,172 | 70.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 9.50 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Instalación De Luminario Cv15 Power Ball | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$903,901 | \$903,901 | \$903,901 | \$903,901 | \$632,730 | \$632,730 | \$632,730 | \$632,730 | 70.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------------------------------|----------|--------|---|--|
| Instalación De Luminario Ov15 Power | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$776,881 | \$776,881 | \$776,881 | \$776,881 | \$776,881 | \$776,881 | \$776,881 | \$776,881 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Se ha terminado la obra en un 100% / Registro: Sin observación |
| Electrificación En Escuela El Águila | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$570,395 | \$570,395 | \$570,395 | \$570,395 | \$399,277 | \$399,277 | \$399,277 | 70.00 | \$0 | Celda Solar | 100.00 | 99.50 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Adquisición De Tractores Agrícolas | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$435,050 | \$435,050 | \$435,050 | \$435,050 | \$435,050 | \$435,050 | \$435,050 | 100.00 | \$0 | Hectárea | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Operación De Vehículos En Apoyo A Los Programas De Sedesol | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,264,522 | \$1,264,522 | \$1,264,522 | \$1,264,522 | \$1,108,769 | \$1,108,769 | \$1,108,769 | 87.68 | \$0 | Acción | 100.00 | 99.80 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Adquisición De 40 Plantas Solares | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 50.00 | \$0 | Planta | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Adquisición E Instalación De 80 Plantas Solares De 60 Watts | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$960,000 | \$960,000 | \$960,000 | \$960,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | 50.00 | \$0 | Planta | 100.00 | 99.50 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Construcción De 2da Etapa De Cerca En Escuela Primaria Fco. M. Plancarte | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$195,270 | \$195,270 | \$195,270 | \$195,270 | \$61,265 | \$61,265 | \$61,265 | 31.37 | \$0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Construcción De 2da Etapa De Cerca Tele-Bachillerato De Agua Azul | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$140,715 | \$140,715 | \$140,715 | \$140,715 | \$140,715 | \$140,715 | \$140,715 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino la obra satisfactoriamente | |
| Construcción De Cerca De Malla Ciclónica En Centro De Atención A Niños Tarahumaras | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$576,819 | \$576,819 | \$576,819 | \$576,819 | \$211,236 | \$211,236 | \$211,236 | 36.62 | \$0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 100.00 | 0.20 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Construcción De Electrificación En La Colonia La Lajita | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$535,724 | \$535,724 | \$535,724 | \$535,724 | \$535,724 | \$375,007 | \$375,007 | 70.00 | \$0 | Colonia | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Construcción De 1ra Etapa De Red De Electricidad | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$645,754 | \$645,754 | \$645,754 | \$645,754 | \$645,754 | \$452,028 | \$452,028 | 70.00 | \$0 | Colonia | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Construcción De Cerca Perimetral En Tele-Secundaria De Ciénega De Norogachi | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$171,438 | \$171,438 | \$171,438 | \$171,438 | \$76,816 | \$76,816 | \$76,816 | 44.81 | \$0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Adquisición Y Equipamiento Para Programas De Escuelas De Calidad | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,780,158 | \$1,780,158 | \$1,780,158 | \$1,780,158 | \$1,780,158 | \$810,944 | \$810,944 | 45.55 | \$0 | Mobiliario | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Apoyo A Equipamiento A Diferentes Escuelas | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$195,671 | \$195,671 | \$195,671 | \$195,671 | \$167,210 | \$167,210 | \$167,210 | 85.45 | \$0 | Mobiliario | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| Construcción De Red De Electrificación En Huizarochi | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$870,660 | \$870,660 | \$870,660 | \$870,660 | \$609,462 | \$609,462 | \$609,462 | 70.00 | \$0 | Colonia | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Construcción De 2 Aulas En Tele-Bachillerato De Basihuare | Guachochi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$408,640 | \$408,640 | \$408,640 | \$408,640 | \$302,078 | \$302,078 | \$302,078 | 73.92 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones |
| Aula Telesecundaria 6153 | Galeana | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$140,442 | \$140,442 | \$140,442 | \$140,442 | \$140,442 | \$140,442 | \$140,442 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: C / Registro: se capturo el trimestre anterior el total de la obra (estatal+municipal) y solo debe ser lo municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Niños Heroes Del Carrizal Entre Galeana Y Chihuahua | Galeana | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$341,913 | \$341,913 | \$341,913 | \$341,913 | \$341,913 | \$341,913 | \$341,913 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terracerias Camino Pastores- El Torreon | Satevó | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,002,827 | \$1,002,827 | \$1,002,827 | \$1,002,827 | \$1,002,827 | \$1,002,827 | \$1,002,827 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Mejoramiento De Vivienda | Santa Bárbara | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$556,699 | \$556,699 | \$556,699 | \$556,699 | \$556,699 | \$556,699 | \$556,699 | 100.00 | \$0 | Beneficiario | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: SE PROPORCIONO PINTURA Y MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De 3 Kms. Terracerias Y Obras De Drenaje Camino Olivos Limites Con El Mpio Del Tule | Rosario | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$81,097 | \$810,977 | \$810,977 | \$810,977 | \$810,977 | \$810,977 | \$810,977 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apliacion Red Electrificacion Valverde | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$16,342 | \$16,432 | \$16,432 | \$16,432 | \$16,432 | \$16,432 | \$16,432 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apliacion Red De Electrificacion En La Comunidad De El Tecolote | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$32,589 | \$32,589 | \$32,589 | \$32,589 | \$32,589 | \$32,589 | \$32,589 | 100.00 | \$0 | Transformador | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Pavimento Asfaltico Circuito Priv C 10 Y C 12 | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$442,821 | \$442,281 | \$442,281 | \$442,281 | \$442,281 | \$442,281 | \$442,281 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Caminos Rurales Ranchos Del Norte | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$295,176 | \$295,176 | \$295,176 | \$295,176 | \$295,176 | \$295,176 | \$295,176 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Acceso Arroyo Cañada Ancha (Riego De Sello) | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$341,698 | \$341,698 | \$341,698 | \$341,698 | \$341,698 | \$341,698 | \$341,698 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Camino A Las Animas 2013 | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$700,000 | \$693,896 | \$693,896 | \$693,896 | \$585,768 | \$585,768 | \$585,768 | 84.42 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-----------------------------------|--------|--------|---|
| Puente Tule De Enmedio 2013 | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,000,000 | \$866,589 | \$866,589 | \$866,589 | \$731,550 | \$731,550 | \$731,550 | 84.42 | \$0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente Peatonal Solidaridad | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$100,000 | \$73,183 | \$73,183 | \$73,183 | \$61,779 | \$61,779 | \$61,779 | 84.42 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Lamina Para Techo Vivienda | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Jardin De Niños | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$246,500 | \$246,500 | \$246,500 | \$246,500 | \$246,500 | \$246,500 | \$246,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Calle Morelos | Matachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | \$490,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Calle Aldama | Matachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$647,285 | \$647,285 | \$533,557 | \$533,557 | \$533,557 | \$533,537 | \$533,537 | 82.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 83.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Red Drenaje | Temósachic | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Red | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Red De Alumbrado Publico | Temósachic | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | \$0 | Colonia | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente Peatonal 2, En Tutuaca | Temósachic | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Camini Col Panamericana-Tierra Azul | La Cruz | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$222,492 | \$222,492 | \$222,492 | \$222,492 | \$222,492 | \$222,492 | \$222,492 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Baños | Valle de Zaragoza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$314,775 | \$314,775 | \$314,775 | \$314,775 | \$314,775 | \$314,775 | \$314,775 | 100.00 | \$0 | Letrina, Metros Cúbicos | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / INICIALMENTE SE HABIA PROGRAMADO MENOS RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Allende Entre 8 A Y la | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$322,134 | \$322,134 | \$322,134 | \$322,134 | \$322,134 | \$322,134 | \$322,134 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| C Camilo Torres | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$411,134 | \$411,111 | \$411,111 | \$411,111 | \$411,111 | \$411,111 | \$411,111 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado Calle Acceso Estadio De Beisbol En La Boquilla | San Francisco de Conchos | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$166,513 | \$164,894 | \$16,494 | \$164,894 | \$164,894 | \$164,373 | \$164,373 | 99.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Encementado De Calles En San Andres | Riva Palacio | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,020,000 | \$1,026,000 | \$992,463 | \$992,463 | \$992,463 | \$992,463 | \$992,463 | 96.73 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|--|
| Tanque De Agua Potable El Alamo Viejo | Namiquipa | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$27,678 | \$27,678 | \$27,678 | \$27,678 | \$27,678 | \$27,678 | 100.00 | \$0 | Tanque | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Alumbrado Publico El Alamo Viejo | Namiquipa | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$0 | \$35,532 | \$35,532 | \$35,532 | \$35,532 | \$35,532 | \$35,532 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Deposito De Agua Potable Oriente | Namiquipa | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$78,492 | \$54,567 | \$54,567 | \$54,567 | \$54,567 | \$54,567 | \$54,567 | 100.00 | \$0 | Tanque | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Subestacion Electrico De Alumbrado Publico | Namiquipa | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$90,000 | \$93,589 | \$93,589 | \$93,589 | \$93,589 | \$93,589 | \$93,589 | 100.00 | \$0 | Transformador | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Casa Retiro Adulto Mayor El Molino | Namiquipa | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,000,000 | \$503,975 | \$503,975 | \$503,975 | \$503,975 | \$503,975 | \$503,975 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terraceria Independencia | Namiquipa | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$275,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Francisco Escajeda En Barrio Los Villa | Guadalupe | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Morelos | Guadalupe | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Vicente Cobos | Guadalupe | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$220,000 | \$220,000 | \$220,000 | \$220,000 | \$220,000 | \$220,000 | \$220,000 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion Red A.P. | Saucillo | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | 100.00 | \$0 | Red de Distribución | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apliacion Drenaje Sanitario | Saucillo | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Escolar | Saucillo | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rastreo Caminos Vecinales | Maguarichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apliacion Red Electrica | Maguarichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 100.00 | \$0 | Colonia | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apliacion Red De Distribucion Alectrica | Carichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | 100.00 | \$0 | Colonia | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Parral Entre Lombardo Toledano Y Priv Robinso Col Sector Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$95,931 | \$90,258 | \$90,258 | \$90,258 | \$90,258 | \$90,258 | \$90,258 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Chihuahua Entre Toledano Y Priv Robinson Col Sector Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$120,167 | \$101,610 | \$101,610 | \$101,610 | \$101,610 | \$101,610 | \$101,610 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: CORRECCION EN M2 ESTABAN MAL CAPTURADOS / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 17 De Octubre Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$415,452 | \$415,452 | \$415,452 | \$415,452 | \$415,452 | \$415,452 | \$415,452 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 De Marzo Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$407,190 | \$442,306 | \$442,306 | \$442,306 | \$442,306 | \$442,306 | \$442,306 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Oct Col Nombre De Dios | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | \$69,946 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concretohidraulico En Calle 72 Entre Alta Tension Y Valle Dorado Col Valle De La Madrid | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$708,032 | \$708,032 | \$708,032 | \$708,032 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / PROCESO / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Eucaliptos Abetos Entre 70 Y 7212 Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$245,557 | \$245,557 | \$245,557 | \$245,557 | \$245,557 | \$245,557 | \$245,557 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$318,737 | \$318,737 | \$318,737 | \$318,737 | \$318,737 | \$318,737 | \$318,737 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$298,391 | \$298,391 | \$298,391 | \$298,391 | \$298,391 | \$298,391 | \$298,391 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 54 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$322,422 | \$285,217 | \$285,217 | \$285,217 | \$285,217 | \$285,217 | \$285,217 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: MOD MONTO / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$296,830 | \$296,830 | \$296,830 | \$296,830 | \$296,830 | \$296,830 | \$296,830 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: MOD EN MONTO / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$305,289 | \$266,415 | \$266,415 | \$266,415 | \$266,415 | \$266,415 | \$266,415 | \$266,415 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: MODIF EN MONTO / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Oscar Gonzalez Y Cdp Col 15 Enero | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$224,167 | \$191,869 | \$191,869 | \$191,869 | \$191,869 | \$191,869 | \$191,869 | \$191,869 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Samaniego Entre 27 Y Corte Cerro Col Barrio De Londres | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$255,515 | \$227,751 | \$227,751 | \$227,751 | \$227,751 | \$227,751 | \$227,751 | \$227,751 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Cubilete Entre Humberto Martinez Y Parcial Oscar Ornelas Col Cerro Prieto | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$164,677 | \$143,438 | \$143,438 | \$143,438 | \$143,438 | \$143,438 | \$143,438 | \$143,438 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mexico 68 Entre Plan De Ayala Y Camio Cien Fuegos Col Madera 65 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$340,171 | \$313,852 | \$313,852 | \$313,852 | \$313,852 | \$313,852 | \$313,852 | \$313,852 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Octubre Entre Av Lujan Y Francisco I Madero Col Martin Lopez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$375,850 | \$374,285 | \$374,285 | \$374,285 | \$374,285 | \$374,285 | \$374,285 | \$374,285 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rodriguez Entre Parcial Hacienda De Canutillo Y Lateral Vialidad Los Nogales | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$406,735 | \$406,735 | \$406,735 | \$406,735 | \$406,735 | \$406,735 | \$406,735 | \$406,735 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Mina Los Angeles Y Parcial Mina Del Pilar Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$428,257 | \$373,670 | \$373,670 | \$373,670 | \$373,670 | \$373,670 | \$373,670 | \$373,670 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Del Pilar Entre Mina Huyapan Y Mina San Agustín Col Porvenir | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$161,967 | \$141,926 | \$141,926 | \$141,926 | \$141,926 | \$141,926 | \$141,926 | \$141,926 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Navegantes Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$199,036 | \$169,703 | \$169,703 | \$169,703 | \$169,703 | \$169,703 | \$169,703 | \$169,703 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$205,185 | \$150,569 | \$150,569 | \$150,569 | \$150,569 | \$150,569 | \$150,569 | \$150,569 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$199,036 | \$181,031 | \$181,031 | \$181,031 | \$181,031 | \$181,031 | \$181,031 | \$181,031 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegantes Entre Desierti De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$196,987 | \$178,433 | \$178,433 | \$178,433 | \$178,433 | \$178,433 | \$178,433 | \$178,433 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Mojave Col Porvenir Iii | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$247,426 | \$247,426 | \$247,426 | \$247,426 | \$247,426 | \$247,426 | \$247,426 | \$247,426 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Unidad Chihuahense Entre Parcial Guadalupe Juarez Y Parcial Alamillo Col Progreso Nacional | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$200,396 | \$154,931 | \$154,931 | \$154,931 | \$154,931 | \$154,931 | \$154,931 | \$154,931 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Colorado Entre Desierto De Patagonia Y Desierto Sonora Col Sahuaros | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$210,215 | \$183,890 | \$183,890 | \$183,890 | \$183,890 | \$183,890 | \$183,890 | \$183,890 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINAR - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 62 12 Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$416,254 | \$416,254 | \$416,254 | \$416,254 | \$416,254 | \$416,254 | \$416,254 | \$416,254 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 66 Media Entre Encino Y Tope Bardas Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$150,264 | \$150,264 | \$150,264 | \$150,264 | \$150,264 | \$150,264 | \$150,264 | \$150,264 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Las Industrias Entre Zarco Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$127,803 | \$106,658 | \$106,658 | \$106,658 | \$106,658 | \$106,658 | \$106,658 | \$106,658 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$52,543 | \$48,870 | \$48,870 | \$48,870 | \$48,870 | \$48,870 | \$48,870 | \$48,870 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Nopal Col Adolfo Lopez Mateos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$152,905 | \$148,894 | \$148,894 | \$148,894 | \$148,894 | \$148,894 | \$148,894 | \$148,894 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Aleman Entre Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$85,877 | \$83,117 | \$83,117 | \$83,117 | \$83,117 | \$83,117 | \$83,117 | \$83,117 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes De 1917 Entre Vicente Mendoza Y Batalla De Puebla Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$325,733 | \$319,117 | \$319,117 | \$319,117 | \$319,117 | \$319,117 | \$319,117 | \$319,117 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 76 Entre Carlos Fuero Y Priv Carlos Fuero Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$209,566 | \$208,696 | \$208,696 | \$208,696 | \$208,696 | \$208,696 | \$208,696 | \$208,696 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guelatao De Juarez Entre Vicente Mendoza Y Pascual Garcia Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$304,155 | \$304,155 | \$304,155 | \$304,155 | \$282,348 | \$282,348 | \$282,348 | \$282,348 | 92.83 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 85.00 | Financiera: PROCESO / Física: / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 Junio Entre 3 Y Media Y Calle 30 De Julio Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$230,991 | \$230,991 | \$230,991 | \$230,991 | \$221,287 | \$221,287 | \$221,287 | \$221,287 | 95.80 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle UJ Calvo Entre Villanueva Y Samaniego Col Genera Vazquez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$501,566 | \$430,812 | \$430,812 | \$430,812 | \$430,812 | \$430,812 | \$430,812 | \$430,812 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Sept Entre Calle 2 De Octubre Y 16 Julio Col Martin Lopez | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$153,682 | \$147,122 | \$147,122 | \$147,122 | \$147,122 | \$147,122 | \$147,122 | \$147,122 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Red Electrica En Ejido Calaveras | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$50,561 | \$60,561 | \$60,561 | \$60,561 | \$60,561 | \$60,561 | \$60,561 | \$60,561 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Sauz | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$33,185 | \$33,185 | \$33,185 | \$33,185 | \$33,185 | \$33,185 | \$33,185 | \$33,185 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Red Electrica En Estacion Terrazas | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$60,087 | \$60,087 | \$60,087 | \$60,087 | \$60,087 | \$60,087 | \$60,087 | \$60,087 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$206,963 | \$206,963 | \$206,963 | \$206,963 | \$206,963 | \$206,963 | \$206,963 | \$206,963 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo Sector 2 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$207,474 | \$204,391 | \$204,391 | \$204,391 | \$204,391 | \$204,391 | \$204,391 | \$204,391 | 100.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|--------------------------------|--------|--------|--|
| Ampliacion De Red Electrica En Col Nuevas Delicias | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$335,465 | \$335,465 | \$335,465 | \$335,465 | \$308,640 | \$308,640 | \$308,640 | 92.00 | \$0 | Poste | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Pila Para Agua Potable En Col Ocampo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$110,445 | \$110,445 | \$110,445 | \$110,445 | \$106,789 | \$106,789 | \$106,789 | 96.69 | \$0 | OBRA | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Segunda Etapa De Red De Conduccion Para Agua Potable Ejido La Concepcion | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$41,929 | \$41,337 | \$41,337 | \$41,337 | \$41,337 | \$41,337 | \$41,337 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 92 METROS LINEALES LAS METAS / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Pila Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$217,835 | \$216,433 | \$216,433 | \$216,433 | \$216,433 | \$216,433 | \$216,433 | 100.00 | \$0 | PILA | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Camino De Ehido Elcharco Tramo Carr Chihuahua -Cuahtemoc | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,858,635 | \$3,558,253 | \$3,558,253 | \$3,558,253 | \$3,551,525 | \$3,551,525 | \$3,551,525 | 99.81 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Linea De Agua Potable En Ladrilleras Del Norte | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$23,120 | \$21,039 | \$21,039 | \$21,039 | \$21,039 | \$21,039 | \$21,039 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 200 METROS LINEALES LA META TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Ejido Palo Blanco | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$626,367 | \$626,287 | \$626,287 | \$626,287 | \$626,287 | \$626,287 | \$626,287 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: META ES UN EQUIPO TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Rancho De Enmedio | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$267,891 | \$267,891 | \$267,891 | \$267,891 | \$267,891 | \$267,891 | \$267,891 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Aportacion Municipal Para Reparacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Col Ocampo | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$17,377 | \$17,377 | \$17,377 | \$17,377 | \$17,377 | \$17,377 | \$17,377 | 100.00 | \$0 | BOMBA | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Ford 191 | Chihuahua | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,757,267 | \$1,757,267 | \$1,757,267 | \$1,757,267 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Segunda, En La Mesa | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$201,000 | \$201,000 | \$201,000 | \$201,000 | \$201,000 | \$201,000 | \$201,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Electrificacion Maclovio Herrera | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$148,949 | \$148,949 | \$148,949 | \$148,949 | \$148,949 | \$148,949 | \$148,949 | 100.00 | \$0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Calle 20 De Noviembre | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$611,363 | \$611,363 | \$611,363 | \$611,363 | \$611,363 | \$611,363 | \$611,363 | \$611,363 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Electrificacion Colonia Fundadores | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$152,876 | \$152,876 | \$152,876 | \$152,876 | \$152,876 | \$152,876 | \$152,876 | \$152,876 | 100.00 | \$0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Rodolfo Fierro | Aldama | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$705,875 | \$705,875 | \$705,875 | \$705,875 | \$705,875 | \$705,875 | \$705,875 | \$705,875 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Centro De Rehabilitacion Fisica | Meoqui | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | \$2,096,941 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL GASTO AL 100 % DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle 13 | Gómez Farias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$127,135 | \$127,135 | \$127,135 | \$127,135 | \$127,135 | \$127,135 | \$127,135 | \$127,135 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Juarez | Gómez Farias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$297,134 | \$297,143 | \$297,134 | \$297,134 | \$297,134 | \$297,134 | \$297,134 | \$297,134 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Pascual Orozco | Gómez Farias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$281,172 | \$281,172 | \$281,172 | \$281,172 | \$281,172 | \$281,172 | \$281,172 | \$281,172 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Tinacos | Gómez Farias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Chihuahua | Galeana | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$127,027 | \$200,942 | \$200,942 | \$200,942 | \$200,942 | \$200,942 | \$200,942 | \$200,942 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Roque Gomez | Galeana | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$127,027 | \$127,027 | \$127,027 | \$127,027 | \$127,027 | \$127,027 | \$127,027 | \$127,027 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Colon | Galeana | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$93,064 | \$93,064 | \$93,064 | \$93,064 | \$93,064 | \$93,064 | \$93,064 | \$93,064 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. Calle Galeana | Galeana | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$265,217 | \$265,273 | \$265,273 | \$265,273 | \$265,273 | \$265,273 | \$265,273 | \$265,273 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Red De Distribucion Hidraulica El Molino | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$684,925 | \$684,925 | \$342,463 | \$342,463 | \$216,466 | \$216,466 | \$216,466 | \$216,466 | 31.60 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 31.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampl. Red De Distribucion Para Agua Potable | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$208,380 | \$208,380 | \$208,380 | \$208,380 | \$208,380 | \$208,380 | \$208,380 | \$208,380 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|--------------------|--------|--------|---|
| Pav. C. Guerrero | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$238,452 | \$238,452 | \$238,452 | \$238,452 | \$238,452 | \$238,452 | \$238,452 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA NETROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. 16 De Septiembre | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$257,780 | \$257,780 | \$257,780 | \$257,780 | \$257,780 | \$257,780 | \$257,780 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA NETROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. Av. Ayuntamiento | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$491,996 | \$491,996 | \$491,996 | \$491,996 | \$491,996 | \$491,996 | \$491,996 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Const. Terraplen Caminocarr. Ex Hacienda A El Valentin | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$287,851 | \$287,851 | \$287,851 | \$287,851 | \$287,851 | \$287,851 | \$287,851 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Const. Terraplen Camino Agua Nueva-El Valentin | Rosales | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$105,159 | \$105,159 | \$105,159 | \$105,159 | \$105,159 | \$105,159 | \$105,159 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente En San Felipe | Valle de Zaragoza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$23,236 | \$23,236 | \$23,236 | \$23,236 | \$17,095 | \$17,095 | \$17,095 | 73.57 | \$0 | Obra | 100.00 | 73.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Cerco Perimetrales En Preescolar Del Campamento, Del Ancon Y De San Felipe | Valle de Zaragoza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$95,000 | \$94,550 | \$94,550 | \$94,550 | \$82,215 | \$82,215 | \$82,215 | 86.95 | \$0 | Obra | 100.00 | 86.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Guillermo Prieto | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$460,000 | \$460,000 | \$460,000 | \$460,000 | \$460,000 | \$460,000 | \$460,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Obregon En Carvajal | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$625,000 | \$625,000 | \$625,000 | \$625,000 | \$625,000 | \$625,000 | \$625,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Anahuac Iii | Buenaventura | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$350,000 | \$304,765 | \$304,765 | \$304,765 | \$304,765 | \$304,765 | \$304,765 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: HUBO AJUSTE DE COSTO POR LO Q EL COSTO TOTAL DE LA OBRA VARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terracerias Camino 14.3 Cusuht-Carichi-Choquepe Del Km 19300 Al 21100 | Cusihuirachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$544,637 | \$544,637 | \$544,637 | \$544,637 | \$544,637 | \$544,637 | \$544,637 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terracerias Camino Cuauht-Coyachi | Cusihuirachi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$449,802 | \$449,802 | \$449,802 | \$449,802 | \$449,802 | \$449,802 | \$449,802 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J N Gonzalez Bocanegra | Maguarichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$17,980 | \$17,980 | \$17,980 | \$17,980 | \$17,980 | \$17,980 | \$17,980 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Muro De Contencion Sobre Camino A Libramiento | Maguarichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$29,748 | \$29,748 | \$29,748 | \$29,748 | \$29,748 | \$29,748 | \$29,748 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|------------------|--------|--------|--|
| Muro Contencion Frente Albergue Rosa Maguarichi De Saaron | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$53,576 | \$53,576 | \$53,576 | \$53,576 | \$53,576 | \$53,576 | \$53,576 | \$53,576 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Dispensario Medico | Maguarichi | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$46,914 | \$46,914 | \$46,914 | \$46,914 | \$46,914 | \$46,914 | \$46,914 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle Morelos I | Julimes | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$38,886 | \$38,886 | \$38,886 | \$38,886 | \$38,886 | \$38,886 | \$38,886 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rastreo Camino Tramo San Janito-Bahuinocachi | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$182,374 | \$182,374 | \$182,374 | \$182,374 | \$182,374 | \$182,374 | \$182,374 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rastreo Caminos Tramo Creel-Cienega De Guacayvo | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$223,452 | \$223,452 | \$223,452 | \$223,452 | \$223,452 | \$223,452 | \$223,452 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Benjamin Argumedo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$122,463 | \$122,463 | \$43,619 | \$78,844 | \$43,619 | \$43,619 | \$43,619 | 35.62 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. Ejido Parritas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$194,436 | \$194,436 | \$69,476 | \$124,960 | \$69,476 | \$69,476 | \$69,476 | 35.73 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. Ejido Galeana | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$125,032 | \$125,032 | \$99,359 | \$99,359 | \$99,359 | \$99,359 | \$99,359 | 79.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. Tierra Blanca | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$128,019 | \$128,019 | \$46,212 | \$81,807 | \$46,212 | \$46,212 | \$46,212 | 36.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. Angel Trias | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$88,336 | \$88,336 | \$31,547 | \$56,789 | \$31,547 | \$31,547 | \$31,547 | 35.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. General Treviño | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$270,980 | \$270,980 | \$142,200 | \$142,200 | \$142,200 | \$142,200 | \$142,200 | 52.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. Isla Tasmania | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$178,991 | \$178,991 | \$64,787 | \$114,204 | \$64,787 | \$64,787 | \$64,787 | 36.20 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 4 De Delicias Colonia Revolucion A Colonia Terrazas | | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$2,771,548 | \$2,771,548 | \$1,876,823 | \$1,876,823 | \$1,876,823 | \$1,876,823 | \$1,876,823 | 67.72 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Camino Rural De Las Moras Entre Carretera Federal Y Prolongacion De Avenida Plutarco Elias Calles | Delicias | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$4,495,628 | \$4,495,627 | \$2,451,172 | \$2,451,172 | \$2,451,172 | \$2,451,172 | \$2,451,172 | 54.52 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Rastreo De Caminos Vecinales | Rosario | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$95,602 | \$95,602 | \$95,602 | \$95,602 | \$95,602 | \$95,602 | \$95,602 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentación Calle Del Panteón | Rosario | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$61,339 | \$61,339 | \$61,339 | \$61,339 | \$61,339 | \$61,339 | \$61,339 | \$61,339 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 80.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Banquetas | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,320,000 | \$1,320,000 | \$1,309,677 | \$1,309,677 | \$1,309,677 | \$1,309,677 | \$1,309,677 | \$1,309,677 | 99.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,236,379 | \$1,225,645 | \$1,154,555 | \$1,154,555 | \$1,154,555 | \$1,154,555 | \$1,154,555 | \$1,154,555 | 94.20 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Constitucion Mexicana | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,177,744 | \$1,143,979 | \$1,136,609 | \$1,136,609 | \$1,136,609 | \$1,136,609 | \$1,136,609 | \$1,136,609 | 99.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Paso Del Norte | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,140,560 | \$1,103,960 | \$936,269 | \$936,269 | \$936,269 | \$936,269 | \$936,269 | \$936,269 | 84.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion Esperanza Reyes | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,081,957 | \$1,081,957 | \$628,363 | \$628,363 | \$628,363 | \$628,363 | \$628,363 | \$628,363 | 58.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Zihuatanejo | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,219,837 | \$1,219,837 | \$739,392 | \$739,392 | \$739,392 | \$739,392 | \$739,392 | \$739,392 | 60.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Antonio Elogua | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$986,849 | \$986,849 | \$877,602 | \$877,602 | \$877,602 | \$877,602 | \$877,602 | \$877,602 | 88.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Isla Mandano | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$882,605 | \$882,605 | \$817,865 | \$817,865 | \$817,865 | \$817,865 | \$817,865 | \$817,865 | 92.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659- Año 1668) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$581,632 | \$581,632 | \$489,921 | \$489,921 | \$489,921 | \$489,921 | \$489,921 | \$489,921 | 84.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Isla Martinica | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$72,377 | \$723,777 | \$646,718 | \$646,718 | \$646,718 | \$646,718 | \$646,718 | \$646,718 | 89.35 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$472,108 | \$472,108 | \$398,065 | \$398,065 | \$398,065 | \$398,065 | \$398,065 | \$398,065 | 84.32 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Pedernal | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$377,437 | \$377,427 | \$312,211 | \$312,211 | \$312,211 | \$312,211 | \$312,211 | \$312,211 | 82.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Mayos | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$332,537 | \$332,537 | \$287,935 | \$287,935 | \$287,935 | \$287,935 | \$287,935 | \$287,935 | 86.59 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Ejido De Los Arcos | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$343,975 | \$343,975 | \$318,288 | \$318,288 | \$318,288 | \$318,288 | \$318,288 | \$318,288 | 92.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion C. Sodio | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$426,706 | \$426,706 | \$357,543 | \$357,543 | \$357,543 | \$357,543 | \$357,543 | 83.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$302,892 | \$302,892 | \$245,575 | \$245,575 | \$245,575 | \$245,575 | \$245,575 | 81.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Isla Creta | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$270,328 | \$270,328 | \$213,120 | \$213,120 | \$213,120 | \$213,120 | \$213,120 | 78.84 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Isla Jasou | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$287,339 | \$287,339 | \$244,241 | \$244,241 | \$244,241 | \$244,241 | \$244,241 | 85.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza) | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$281,342 | \$281,342 | \$152,905 | \$152,905 | \$152,905 | \$152,905 | \$152,905 | 54.35 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Rehabilitacion Caminos Rurales Cordillera Del Rio Bravo Ojinaga Pilares | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$195,288 | \$195,288 | \$195,288 | \$195,288 | \$195,288 | \$195,288 | \$195,288 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Camino Rurales Region Del Conchos | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$60,830 | \$60,830 | \$60,830 | \$60,830 | \$60,830 | \$60,830 | \$60,830 | 100.00 | \$0 | Kilómetros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab. Calles Terraceria En Zona Urbana | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$298,752 | \$298,752 | \$298,752 | \$298,752 | \$298,752 | \$298,752 | \$298,752 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab Pavimento C De La Paz | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$87,896 | \$87,896 | \$87,896 | \$87,896 | \$87,896 | \$87,896 | \$87,896 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab Pav Asfaltico Calle 2da Norte | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$122,476 | \$122,476 | \$122,476 | \$122,476 | \$122,476 | \$122,476 | \$122,476 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab Pav Asfaltico Calle Morelos | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$222,365 | \$222,365 | \$222,365 | \$222,365 | \$222,365 | \$222,365 | \$222,365 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab De Tomas Domiciliarias En Red Calle 6 Y Ave Hombres Ilustres | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$17,306 | \$17,306 | \$17,306 | \$17,306 | \$17,306 | \$17,306 | \$17,306 | 100.00 | \$0 | Tomas Domiciliarias | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab Descargas Domiciliaria En Red Calle 6 Y Hombres Ilustres | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$63,534 | \$63,534 | \$63,534 | \$63,534 | \$63,534 | \$63,534 | \$63,534 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Ave Niños Heroes | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$99,444 | \$99,444 | \$99,444 | \$99,444 | \$99,444 | \$99,444 | \$99,444 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav Calle 14 | Ojinaga | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$251,609 | \$251,609 | \$251,609 | \$251,609 | \$251,609 | \$251,609 | \$251,609 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|--|
| Alcantarillado Sanitario Col Angel Romero | La Cruz | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab De Salon Usos Múltiples | La Cruz | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$149,991 | \$149,991 | \$149,991 | \$149,991 | \$149,991 | \$149,991 | \$149,991 | \$149,991 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Guardagaganado En Comunidad De Machogueachi | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$45,022 | \$45,022 | \$45,022 | \$45,022 | \$45,022 | \$45,022 | \$45,022 | \$45,022 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Alcantarillado Sanitario En Privada 5 De Febrero | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$12,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Guardagaganado En Cerro Azul | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$40,080 | \$40,080 | \$40,080 | \$40,080 | \$40,080 | \$40,080 | \$40,080 | \$40,080 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Red Y Línea Distribucion Electrica En Comunidad De Babureachi | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$358,709 | \$358,709 | \$358,709 | \$358,709 | \$358,709 | \$358,709 | \$358,709 | \$358,709 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Programa De Mejoramiento De Vivienda En Barrio Ciudad Perdida En Creel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav En Calle Felipe Angeles En San Juanito | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | \$1,277,658 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente En Barrio Chapultepec 2 En Creel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$919,666 | \$919,666 | \$919,666 | \$919,666 | \$919,666 | \$919,666 | \$919,666 | \$919,666 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Salon De Inspeccion Preescolar Zona 106 En Creel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | \$15,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Rochivo | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$255,554 | \$255,554 | \$255,554 | \$255,554 | \$255,554 | \$255,554 | \$255,554 | \$255,554 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Gorachi 1 | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$787,737 | \$787,737 | \$787,737 | \$787,737 | \$787,737 | \$787,737 | \$787,737 | \$787,737 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Gorachi2 | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$158,079 | \$158,079 | \$158,079 | \$158,079 | \$158,079 | \$158,079 | \$158,079 | \$158,079 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Gumisachi 1 | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$436,731 | \$436,371 | \$436,371 | \$436,371 | \$436,371 | \$436,371 | \$436,371 | \$436,371 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Gumisachi 2 | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$423,088 | \$423,088 | \$423,088 | \$423,088 | \$423,088 | \$423,088 | \$423,088 | \$423,088 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|--------|--------|--|
| Pavimentacion En Calle Quinta De San Juanito | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$155,841 | \$155,841 | \$155,841 | \$155,841 | \$155,841 | \$155,841 | \$155,841 | \$155,841 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente Peatonal En Barrio Los Pinos De Creel | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Sin Nombre En Barrio El Llanito De San Juanito | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$905,997 | \$905,997 | \$905,997 | \$905,997 | \$905,997 | \$905,997 | \$905,997 | \$905,997 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Tamaulipas En San Juanito | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$644,458 | \$644,458 | \$644,458 | \$644,458 | \$644,458 | \$644,458 | \$644,458 | \$644,458 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab De Red Agua Potable Y Galeria Filtrante En Bocoyna | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$129,140 | \$129,140 | \$129,140 | \$129,140 | \$129,140 | \$129,140 | \$129,040 | \$129,040 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Andador, Mauricio Corredor Y Prva. Mauricio Corredor En San Juanito | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$654,281 | \$654,281 | \$654,281 | \$654,281 | \$654,281 | \$654,281 | \$654,281 | \$654,281 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Allende | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$437,123 | \$437,123 | \$437,123 | \$437,123 | \$437,123 | \$437,123 | \$437,123 | \$437,123 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Deposito Agua Potable | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | \$17,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Barda Perimetral En Campo De Beis | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$539,316 | \$539,316 | \$539,316 | \$539,316 | \$539,316 | \$539,316 | \$539,316 | \$539,316 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Calle Sin Nombre Barrio De La Presa | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$858,947 | \$858,947 | \$858,947 | \$858,947 | \$858,947 | \$858,947 | \$858,947 | \$858,947 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Encino Y Capulin Barrio El Final | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$894,858 | \$894,858 | \$894,858 | \$894,858 | \$894,858 | \$894,858 | \$849,858 | \$849,858 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Dos Guardaganados En La Comunidad De Sohue | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Muro De Mamposteria En Esc Prim Leona Vicario | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | \$20,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apoyo Construccion Y Desasolve De Presones | Bocoyna | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Centro De Salud Rubio | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$3,371,035 | \$3,371,035 | \$3,371,035 | \$1,465,532 | \$1,465,532 | \$1,465,532 | \$1,465,532 | \$1,465,532 | 43.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 43.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|--------|--------|--|
| Proyecto Geometrico Para El Programa De Riego De Sello | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$494,556 | \$494,556 | \$494,556 | \$378,343 | \$378,343 | \$378,343 | \$378,343 | \$378,343 | 76.50 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Riego De Sello En Arroyo Del Agua | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$393,735 | \$392,824 | \$392,824 | \$392,824 | \$392,824 | \$392,824 | \$392,824 | \$392,824 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$3,608,850 | \$3,608,850 | \$3,608,849 | \$3,608,849 | \$3,608,849 | \$3,608,849 | \$3,608,849 | \$3,608,849 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Conexion Camino Real-Pimentel-Acambay-Division Del Norte-Viaducto | Juárez | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$9,881,320 | \$9,881,320 | \$4,777,065 | \$5,104,256 | \$4,777,065 | \$4,777,065 | \$4,777,065 | \$4,777,065 | 48.34 | \$0 | Obra | 100.00 | 48.00 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE |
| Pav. C. Arroyo Del Potrero | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,000,000 | \$826,154 | \$826,154 | \$826,154 | \$697,416 | \$697,416 | \$697,416 | \$697,416 | 84.42 | \$0 | Obra | 1.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Rio Fuerte | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$242,328 | \$242,328 | \$242,328 | \$204,566 | \$204,566 | \$204,566 | \$204,566 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Poetas | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$600,000 | \$575,055 | \$575,055 | \$575,055 | \$485,445 | \$485,445 | \$485,445 | \$485,445 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Priv. Encino | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$150,000 | \$131,774 | \$131,774 | \$131,774 | \$111,240 | \$111,240 | \$111,240 | \$111,240 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Sierra Azul | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$249,387 | \$249,387 | \$249,387 | \$210,526 | \$210,526 | \$210,526 | \$210,526 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Front. Sonoita | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$350,000 | \$320,888 | \$320,888 | \$320,888 | \$270,885 | \$270,885 | \$270,885 | \$270,885 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Arroz | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$240,478 | \$240,478 | \$240,478 | \$203,005 | \$203,005 | \$203,005 | \$203,005 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Apalaches | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$225,162 | \$225,162 | \$225,162 | \$190,075 | \$190,075 | \$190,075 | \$190,075 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Arte Y Cultura | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$283,684 | \$283,684 | \$283,684 | \$239,478 | \$239,478 | \$239,478 | \$239,478 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Palma | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$297,163 | \$297,163 | \$297,163 | \$250,856 | \$250,856 | \$250,856 | \$250,856 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. 8 De Mayo | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$200,000 | \$169,148 | \$169,148 | \$169,148 | \$142,790 | \$142,790 | \$142,790 | \$142,790 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Pav. C. De Las Rosas | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$200,000 | \$165,388 | \$165,388 | \$165,388 | \$139,616 | \$139,616 | \$139,616 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Candelilla | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$150,000 | \$128,030 | \$128,030 | \$128,030 | \$108,080 | \$108,080 | \$108,080 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Cardenal | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$261,978 | \$261,978 | \$261,978 | \$221,155 | \$221,155 | \$221,155 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Adolfo Ruiz Cortinez | Hidalgo del Parral | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$250,000 | \$198,086 | \$198,086 | \$198,086 | \$167,219 | \$167,219 | \$167,219 | 84.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Riego De Sello En Calle De Acceso Y Perimetro De Plaza | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$210,755 | \$210,755 | \$210,755 | \$210,755 | \$210,755 | \$210,755 | \$210,755 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Riego De Sello En Carriles De Desaceleración En Acceso A Col Reforma | Cuauhtémoc | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$379,155 | \$379,155 | \$379,155 | \$373,039 | \$373,039 | \$373,039 | \$373,039 | 98.39 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Linea Y Red Distribucion Electrica En Ultima Agua | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$100,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Aulas Preescolar En Riquiarachi | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De 30 Unidades Basicade Vivienda Rural En El Vergel | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente Colgante Peatonal En El Poleo | Balleza | I004 FAIS Municipal | 2013 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion Del Area De Afis En El Cereso Municipal (Cabina De Grabacion De Voz Y Toma De Huellas) | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$89,705 | \$89,705 | \$79,736 | \$79,736 | \$79,736 | \$79,736 | \$79,736 | 88.89 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico Calle Andres Figueroa Entre Jovenes Vanguardistas Y Topo Col 2 De Octubre | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$82,207 | \$80,438 | \$80,438 | \$80,438 | \$80,438 | \$80,438 | \$80,438 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Ladama Entre 51 Y Tope Col Arquitectos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$95,633 | \$93,870 | \$93,870 | \$93,870 | \$93,870 | \$93,870 | \$93,870 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Dominguez Entre Jose Carreon Y Alfonso Garcia Col Deportistas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$253,362 | \$252,305 | \$252,305 | \$252,305 | \$252,305 | \$252,305 | \$252,305 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cesar Sandino Entre 1 Mayo Y Martires De Chicago Col Diego Lucero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$199,159 | \$197,096 | \$197,096 | \$197,096 | \$197,096 | \$197,096 | \$197,096 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pablo Licon Entre Nieves Guerrero Y Alejo Muruato Col Fco Dominguez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$261,452 | \$260,428 | \$260,428 | \$260,428 | \$260,428 | \$260,428 | \$260,428 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Casimiro Arzate Entre Gallardo Y Pablo Licon Col Fco Dominguez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$263,606 | \$263,488 | \$263,488 | \$263,488 | \$263,488 | \$263,488 | \$263,488 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 39 Y Artuculo 34 Col Insurgentes | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$99,607 | \$99,088 | \$99,088 | \$99,088 | \$99,088 | \$99,088 | \$99,088 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 34 Entre Art 33 Y Unidad Campesia Col Insurgentes | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$73,051 | \$72,585 | \$72,585 | \$72,585 | \$72,585 | \$72,585 | \$72,585 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Niños Heroes Y Estudiantes Col Insurgentes | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$153,291 | \$151,828 | \$151,828 | \$151,828 | \$151,828 | \$151,828 | \$151,828 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Bolivia Entre Rep De Bolivia Y Calle Tope Col Panamericana | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$99,266 | \$99,266 | \$99,266 | \$99,266 | \$99,266 | \$99,266 | \$99,266 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Conchos Entre Ramon Cordova Y Reforma Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$334,819 | \$334,255 | \$334,255 | \$334,255 | \$334,255 | \$334,255 | \$334,255 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sierra Tarahumara Entre Tecnologico Y Pilar Brito Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$583,156 | \$582,649 | \$582,649 | \$582,649 | \$582,649 | \$582,649 | \$582,649 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Salvador Diaz Casas Entre Camilo Torres Y America Latina Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$298,419 | \$297,719 | \$297,719 | \$297,719 | \$297,719 | \$297,719 | \$297,719 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Entre 27 Y Lat R Alamada Col Rigoberto Quiroz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$396,764 | \$395,033 | \$395,033 | \$395,033 | \$395,033 | \$395,033 | \$395,033 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan Aldama Entre Hidalgo Y Vicente Guerrero Col Robinson | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$156,811 | \$154,077 | \$154,077 | \$154,077 | \$154,077 | \$154,077 | \$154,077 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 52 Entre Priv Mendez Y Carlos Fuero Col Rosario | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$321,217 | \$320,153 | \$320,153 | \$320,153 | \$320,153 | \$320,153 | \$320,153 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Desarrollo Social Entre Matachic Y Beneficiarios Col Unidad Proletaria | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$249,298 | \$249,298 | \$249,298 | \$249,298 | \$221,276 | \$221,276 | \$221,276 | 88.76 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C Priv De 19 Entre 5 Mayo Y Emilio Carranza Col Villa Juarez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$232,986 | \$230,554 | \$230,554 | \$230,554 | \$230,554 | \$230,554 | \$230,554 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Niños Heroes Entre Parcial 20 Y C 22 Col Villa Juarez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$218,372 | \$216,215 | \$216,215 | \$216,215 | \$216,215 | \$216,215 | \$216,215 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo Galera, Cancha De Vólibol De Playa Y Recubrimiento De Arcilla Campo De Beibol En Tecnológico I | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$299,345 | \$299,345 | \$299,345 | \$299,345 | \$220,137 | \$220,137 | \$220,137 | 73.54 | \$0 | Obra | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisición De 630 Sacos Cemento Para Apoyo A 63 Familias De Escaso Recurso Para Cimentación | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$91,350 | \$91,350 | \$91,350 | \$91,350 | \$91,350 | \$91,350 | \$91,350 | 100.00 | \$0 | Tonelada | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción de Campo De Fútbol Soccer En Vialidad Los Nogales Y C. Ignacio Rodríguez Col Nuevo Triunfo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$2,849,758 | \$2,849,758 | \$2,849,758 | \$2,849,758 | \$2,460,516 | \$2,460,516 | \$2,460,516 | 86.34 | \$0 | Obra | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Gimnasio De Box En Col Avalos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$189,975 | \$1,899,975 | \$1,899,975 | \$1,899,975 | \$1,284,194 | \$1,284,194 | \$1,284,194 | 67.59 | \$0 | Obra | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboración De Estudio Hidrológico Proyecto Ejecutivo Y Delimitación De Zona Federal En Arroyo Los Arcos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$99,992 | \$99,992 | \$99,992 | 85.18 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Tpacio Entre Rosas Y Fuentes Mares (Funcionamiento Vivevus) | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$216,334 | \$216,334 | \$216,334 | \$216,334 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calle Rosas Entre Topacio Y Esmeralda Col Marmol (Vivevus) | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$209,811 | \$209,811 | \$209,811 | \$209,811 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|----------------|--------|--------|---|
| Pavimnetacion Calle Priv Reforma Entre Espinoza Y Vicente Guereca Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$41,214 | \$41,214 | \$41,214 | \$41,214 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Priv Reforma Entre Cantauro Del Norte Y 27 Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$50,302 | \$50,302 | \$50,302 | \$50,302 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion De Calle Che Guevara Entre Priv Reforma Y Tecnologico Col Villa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$53,630 | \$53,630 | \$53,630 | \$53,630 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion De Calle Priv Reforma Entre 27 Nov Y 18 Marzo Col Revolucion (Vivebus) | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$50,302 | \$50,302 | \$50,302 | \$50,302 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Reposicion De Concreto Hidraulico En Zanjias Y Sondeos En Vialidades De La Ciudad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$329,800 | \$329,800 | \$329,800 | \$329,800 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Calle Industrias Ii Etap Entre Km 0000 Al Km 0435 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$847,315 | \$847,315 | \$847,315 | \$847,315 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Salon De Usos Múltiples Col Genaro Vazquez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | \$270,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Sanitarios Y Bardas En Cancha De Basquet Bol | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$278,730 | \$278,730 | \$278,730 | \$278,730 | \$185,820 | \$185,820 | \$185,820 | 66.67 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Dos Maquinas Extintoras Usadas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$544,158 | \$544,158 | \$544,158 | \$544,158 | \$544,158 | \$544,158 | \$544,158 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Bodega Oficina En Campo De Beisbol Ejido Ocampo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$376,257 | \$376,259 | \$376,259 | \$376,259 | \$317,976 | \$317,976 | \$317,976 | 84.51 | \$0 | Obra | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pago De Credito A Largo Plazo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$44,250,000 | \$44,250,000 | \$33,186,879 | \$33,186,879 | \$33,186,879 | \$33,186,879 | \$33,186,879 | 75.00 | \$0 | Pesos | 100.00 | 74.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Academia De Policia | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,691,550 | \$4,691,550 | \$4,614,053 | \$4,614,053 | \$4,614,053 | \$4,614,053 | \$4,614,053 | 98.35 | \$0 | Lote | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo Para Acondicionamiento De Area | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$7,648 | \$7,648 | \$3,853 | \$3,853 | \$3,853 | \$3,853 | \$3,853 | 50.38 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de boiler - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Equipo Medico | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$26,657 | \$26,657 | \$25,264 | \$25,264 | \$25,264 | \$25,264 | \$25,264 | 94.77 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo De Clima Para Edificio | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$5,350 | \$5,350 | \$5,350 | \$5,350 | \$5,350 | \$5,350 | \$5,350 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de aire evaporativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Accesorio Para Equipo De Video | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$8,050 | \$8,050 | \$8,047 | \$8,047 | \$8,047 | \$8,047 | \$8,047 | 99.96 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: tripie de video - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Mobiliario Y Equipo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$26,000 | \$26,000 | \$25,099 | \$25,099 | \$25,099 | \$25,099 | \$25,099 | 96.53 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de 6 sillas y scanner - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo De Comunicacion | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$983 | \$983 | \$981 | \$981 | \$981 | \$981 | \$981 | 99.80 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de 2 teléfonos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Mob. Y Equipo Para Seg. Pública | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$22,350 | \$22,350 | \$15,577 | \$15,577 | \$15,577 | \$15,577 | \$15,577 | 69.70 | \$0 | Lote | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo De Cocina | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$175,850 | \$175,850 | \$6,643 | \$6,643 | \$6,643 | \$6,643 | \$6,643 | 3.78 | \$0 | Lote | 100.00 | 4.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: 502612 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Dispositivos De Apoyo Tecnológico | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$46,441 | \$46,441 | \$46,304 | \$46,304 | \$46,304 | \$46,304 | \$46,304 | 99.71 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de Bateria, cámara digital, fax, escaner - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo De Protección Para Entrenamiento | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$32,300 | \$32,300 | \$32,246 | \$32,246 | \$32,246 | \$32,246 | \$32,246 | 99.83 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de overol para entrenamiento canino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Homologación De Sueldos | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$28,500,000 | \$28,500,000 | \$7,642,110 | \$7,642,110 | \$7,642,110 | \$7,642,110 | \$7,642,110 | 26.81 | \$0 | Pesos | 100.00 | 27.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Homologación de sueldos del personal operativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Plantas Tratadoras | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$318,570 | \$318,570 | \$318,570 | \$318,570 | \$318,570 | \$318,570 | \$318,570 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Adquisición de 2 piezas de motor soplador de aire - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------|---------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|------|---------------|--------|---|--|
| Mantenimiento Y Resatauración De Fuentes Municipales | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$400,000 | \$400,000 | \$152,893 | \$152,893 | \$152,893 | \$152,893 | \$152,893 | 38.22 | \$0 | Lote | 100.00 | 38.00 | Financiera: / Física: / Registro: Material y equio para la restauración de fuentes municipales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Maquinaria Y Herramientas | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$600,000 | \$600,000 | \$385,588 | \$385,588 | \$385,588 | \$385,588 | \$385,588 | 64.26 | \$0 | Lote | 100.00 | 64.00 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de maquinaria y herramienta | |
| Fertilizantes Y Forestación | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$943,270 | \$943,270 | \$920,530 | \$920,530 | \$920,530 | \$920,530 | \$920,530 | 97.59 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: JUR/OM/296/2013 Adquisición de fertilizantes, abono y árboles - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Tierra Para Jardin | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$550,000 | \$550,000 | \$549,950 | \$549,950 | \$549,950 | \$549,950 | \$549,950 | 99.99 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: 647 m3 Tierra para jardín 50% materia orgánica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Implementos Para Tractor | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$232,120 | \$232,120 | \$232,120 | \$232,120 | \$232,120 | \$232,120 | \$232,120 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de cargador frontal y máquina retroexcavadora - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Adquisición De Herramienta Para Alumbrado | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$400,000 | \$400,000 | \$363,823 | \$363,823 | \$363,823 | \$363,823 | \$363,823 | 90.96 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de herramienta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Señalamiento Vertical | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,463,419 | \$1,463,419 | \$1,091,915 | \$1,091,915 | \$1,091,915 | \$1,091,915 | \$1,091,915 | 74.61 | \$0 | Lote | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: Material para señalamiento vertical - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Señalamiento Horizontal | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$2,700,000 | \$2,700,000 | \$2,085,013 | \$2,085,013 | \$2,085,013 | \$2,085,013 | \$2,085,013 | 77.22 | \$0 | Lote | 100.00 | 77.00 | Financiera: / Física: / Registro: Material para señalamiento horizontal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Herramientas Y Equipo Para Control De Tráfico | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$285,503 | \$285,503 | \$64,168 | \$64,168 | \$64,168 | \$64,168 | \$64,168 | 22.48 | \$0 | Lote | 100.00 | 23.00 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de herramienta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|---|
| Materiales Para Almacén De Control De Tráfico | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$100,000 | \$100,000 | \$76,191 | \$76,191 | \$76,191 | \$76,191 | \$76,191 | \$76,191 | 76.19 | \$0 | Lote | 100.00 | 77.00 | Financiera: / Física: / Registro: Materiales para almacén - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo Para Mincargadores | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$90,735 | \$90,735 | \$90,735 | \$90,735 | \$90,735 | \$90,735 | \$90,735 | \$90,735 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición de 15 llantas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Praderas Del Sur | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$131,690 | \$131,690 | \$33,946 | \$33,946 | \$33,946 | \$33,946 | \$33,946 | \$33,946 | 25.78 | \$0 | Obra | 100.00 | 26.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de parque Praderas del Sur - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Complejo Cielo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,537,141 | \$1,537,141 | \$376,314 | \$376,314 | \$376,314 | \$376,314 | \$376,314 | \$376,314 | 24.48 | \$0 | Obra | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de parque Complejo cielo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Domo En Esc. Primaria Antonio Caso | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,469,434 | \$1,469,434 | \$1,461,393 | \$1,461,393 | \$1,461,393 | \$1,461,393 | \$1,461,393 | \$1,461,393 | 99.45 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 99.45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314069 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Domo En Esc. República De Venezuela | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,127,163 | \$1,127,163 | \$1,121,657 | \$1,121,657 | \$1,121,657 | \$1,121,657 | \$1,121,657 | \$1,121,657 | 99.51 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 99.51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314070 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Burocrata | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,729,881 | \$1,729,881 | \$861,468 | \$868,413 | \$861,468 | \$861,468 | \$861,468 | \$861,468 | 49.80 | \$0 | Obra | 100.00 | 49.80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 08037EMP003 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Domo En Esc. Prim. Carlos Amaya | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,045,889 | \$22,350 | \$22,350 | \$15,577 | \$15,577 | \$15,577 | \$15,577 | \$15,577 | 69.70 | \$0 | Metro Cuadrado | 99.00 | 69.70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Domo En Esc. Prim. Luis G. Inclán | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,163,324 | \$1,163,324 | \$705,316 | \$705,316 | \$705,316 | \$705,316 | \$705,316 | \$705,316 | 60.63 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 60.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314086 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Domo En Esc. Prim. Fed. Guillermo González Camarena | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$993,627 | \$993,627 | \$957,386 | \$957,386 | \$957,386 | \$957,386 | \$957,386 | \$957,386 | 96.35 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 96.35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314093 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Monumentos | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$184,539 | \$184,539 | \$184,539 | \$184,539 | \$184,539 | \$184,539 | 92.27 | \$0 | Lote | 100.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: Material para rehabilitación de monumentos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Mobiliario Y Equipo Para Estaciones De Bombero | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$438,152 | \$438,152 | \$438,152 | \$438,152 | \$438,152 | \$438,152 | \$438,152 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Mobiliario y equipo para estación de bomberos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Encino | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$337,820 | \$337,820 | \$63,481 | \$274,339 | \$63,481 | \$63,481 | \$63,481 | 18.79 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 18.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326042 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calle Francisco Villa | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$609,608 | \$609,608 | \$155,029 | \$454,579 | \$155,029 | \$155,029 | \$155,029 | 25.43 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 25.43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326046 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Encino (Hospital-Manuel Acuña) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$322,754 | \$322,754 | \$60,763 | \$261,991 | \$60,763 | \$60,763 | \$60,763 | 18.83 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 18.83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326050 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Manuel Granadillos | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$276,743 | \$276,743 | \$276,743 | \$276,743 | \$53,812 | \$53,812 | \$53,812 | 19.44 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 19.50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipo De Vigilancia | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$101,250 | \$101,250 | \$98,320 | \$98,320 | \$98,320 | \$98,320 | \$98,320 | 97.11 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: suministro e instalación de 12 cámaras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Asfodelo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$240,985 | \$240,985 | \$240,985 | \$183,807 | \$57,178 | \$57,178 | \$57,178 | 23.73 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 24.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705808 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Carlos Frank | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$218,883 | \$218,883 | \$218,883 | \$146,176 | \$72,707 | \$72,707 | \$72,707 | 33.22 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 33.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705810 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Nueva Política | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$270,825 | \$270,825 | \$270,825 | \$212,504 | \$58,321 | \$58,321 | \$58,321 | 21.53 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 22.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705812 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. De La Fundación | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$333,902 | \$333,902 | \$333,902 | \$271,029 | \$62,873 | \$62,873 | \$62,873 | 18.83 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 19.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705816 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Primera | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$260,231 | \$260,231 | \$260,231 | \$211,399 | \$48,832 | \$48,832 | \$48,832 | 18.76 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 19.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705818 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Pascual Orozco | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$342,028 | \$342,028 | \$342,028 | \$270,994 | \$71,034 | \$71,034 | \$71,034 | 20.77 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 21.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705820 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|--|
| Pavimentación De C. Zenith | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$418,410 | \$418,410 | \$418,410 | \$265,259 | \$153,151 | \$153,151 | \$153,151 | 36.60 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705824 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. José Muñoz Cota | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$322,905 | \$322,905 | \$322,905 | \$251,282 | \$71,623 | \$71,623 | \$71,623 | 22.18 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 22.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De C. Ramón Nuñez | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$392,459 | \$392,459 | \$392,459 | \$302,775 | \$89,684 | \$89,684 | \$89,684 | 22.85 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 23.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705828 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 13-A | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,452,430 | \$1,452,430 | \$1,452,430 | \$1,452,430 | \$1,452,429 | \$1,452,429 | \$1,452,429 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: No. Obra 3705836 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboración Y Actualización De Instrumentos Normativos | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$197,000 | \$197,000 | \$197,000 | \$197,000 | \$197,000 | \$197,000 | \$197,000 | 100.00 | \$0 | Estudio | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Elaboración de 3 estudios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Nomenclatura De Calles | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$600,000 | \$600,000 | \$481,547 | \$481,547 | \$481,547 | \$481,547 | \$481,547 | 80.26 | \$0 | Lote | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Cierre De Taller Con Malla Ciclónica | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$11,000 | \$11,000 | \$355 | \$355 | \$355 | \$355 | \$355 | 3.23 | \$0 | Lote | 100.00 | 3.00 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre de taller con malla ciclónica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Escuela (Gradas En Bachilleres) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$296,581 | \$296,581 | \$279,522 | \$279,522 | \$279,522 | \$279,522 | \$279,522 | 94.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: REhabilitación de gradas en Bachilleres - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Cancha En Colegio De Bachilleres | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,088,702 | \$1,088,702 | \$402,387 | \$402,387 | \$402,387 | \$402,387 | \$402,387 | 36.96 | \$0 | Obra | 100.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de cancha en Colegio de Bachilleres - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calle Cuarta | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$887,227 | \$887,226 | \$887,226 | \$887,226 | \$887,226 | \$887,226 | \$887,226 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Pavimentación de calle Cuarta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calle Sonora | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$672,957 | \$672,957 | \$672,907 | \$672,907 | \$672,907 | \$672,907 | \$672,907 | 99.99 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Pavimentación de calle Sonora - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Capilla Juan Pablo II | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,500,000 | \$1,474,842 | \$1,474,842 | \$1,474,842 | \$1,427,222 | \$1,427,222 | \$1,427,222 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Reparación Lienzo Charro | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$80,000 | \$77,676 | \$77,676 | \$77,676 | \$75,168 | \$75,168 | \$75,168 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque C. Sexta | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$210,000 | \$208,270 | \$208,270 | \$208,270 | \$201,546 | \$201,546 | \$201,546 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque Lineal C. Cuarta | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$220,000 | \$201,690 | \$201,690 | \$201,690 | \$195,178 | \$195,178 | \$195,178 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Recarpeteo 2013 | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$160,000 | \$157,714 | \$157,714 | \$157,714 | \$152,621 | \$152,621 | \$152,621 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Dispensario Medico San Antonio De Las Huertas | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$250,000 | \$244,769 | \$244,769 | \$244,769 | \$236,866 | \$236,866 | \$236,866 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Reparación De Zanjas Cuauhtémoc | | I005 FORTAMUN | 2013 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$145,456 | \$145,456 | \$145,456 | 72.73 | \$0 | Acción | 100.00 | 72.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque La Esmeralda | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$190,000 | \$180,858 | \$180,858 | \$180,858 | \$175,018 | \$175,018 | \$175,018 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Cancha De Fut Bol Soccer Cnop | Hidalgo del Parral | I005 FORTAMUN | 2013 | \$600,000 | \$567,026 | \$567,026 | \$567,026 | \$548,717 | \$548,717 | \$548,717 | 96.77 | \$0 | Obra | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Mantenimiento De Vialidades | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$9,418,952 | \$9,418,952 | \$6,833,561 | \$6,833,561 | \$6,833,561 | \$6,833,561 | \$6,833,561 | 72.55 | \$0 | Lote | 100.00 | 72.00 | Financiera: / Física: / Registro: Mantenimiento de calles y vialidades (fresado y recarpeteo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Avenidas De Las Industrias | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2011 | \$1,826,288 | \$1,083,950 | \$1,083,950 | \$1,083,950 | \$1,083,950 | \$1,083,950 | \$1,083,950 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Poldeportivos Pedro Dominguez Y Vistas Cerro Grande Equipamiento | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2011 | \$1,279,570 | \$1,279,570 | \$1,279,570 | \$1,279,570 | \$1,279,570 | \$1,279,570 | \$1,279,570 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: trminada / Física: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion Centro Comunitario Diaz Ordaz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$209,735 | \$209,735 | \$209,735 | \$209,735 | \$209,735 | \$209,735 | 100.00 | \$0 | Centro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Hidrolavadora Y Maquina Para Remocion De Grafitti | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$422,463 | \$422,463 | \$422,463 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE NO EJRCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|
| Escalinata De Acceso En Calle Ochoa Entre 7 Y 9 Col Santa Rosa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$34,251 | \$34,251 | \$34,251 | \$34,251 | \$34,251 | \$34,251 | \$34,251 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Baños En Campo Beisbol Concordia | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cancha Usos Múltiples Col Chulavista | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$224,998 | \$224,998 | \$224,998 | \$224,998 | \$224,998 | \$224,998 | \$224,998 | 100.00 | \$0 | Cancha | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Centro Vistas Cerro Grande Calle 76 1/2 Entre 78 Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$6,524,741 | \$6,524,741 | \$6,524,741 | \$6,524,741 | \$6,524,741 | \$6,524,741 | \$6,524,741 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Parque Fracc Lomas Altas V Etapa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$959,016 | \$959,016 | \$959,016 | \$880,850 | \$880,850 | \$880,850 | \$880,850 | 91.85 | \$0 | Obra | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUIITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Parque Tabalaopa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,385,122 | \$1,385,122 | \$1,385,122 | \$1,192,234 | \$1,192,234 | \$1,192,234 | \$1,192,234 | 86.07 | \$0 | Obra | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUIITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Paso Inferior En Av Independencia Entre Paseo Bolívar Y Ave Niños Heroes | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$37,561,440 | \$37,561,440 | \$37,561,440 | \$37,561,440 | \$37,561,440 | \$37,561,440 | \$37,561,440 | 100.00 | \$0 | Puente | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Sanitarios En Campo De Beisbol Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$72,079 | \$72,079 | \$72,079 | \$72,079 | \$72,079 | \$72,079 | \$72,079 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Prim Chihuahua 2000 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$264,308 | \$264,308 | \$264,308 | \$264,308 | \$264,308 | \$264,308 | \$264,308 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Prim Cuauhtemoc | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$376,071 | \$376,071 | \$376,071 | \$376,071 | \$376,071 | \$376,071 | \$376,071 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Prim Emiliano Zapata | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$224,908 | \$224,908 | \$224,908 | \$224,908 | \$224,908 | \$224,908 | \$224,908 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Sec Fecedar No 11 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$410,803 | \$410,803 | \$410,803 | \$410,803 | \$410,803 | \$410,803 | \$410,803 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|
| Construccion De Techumbre Sec Federal No. 4 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$322,934 | \$322,934 | \$322,934 | \$322,934 | \$322,934 | \$322,934 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Techumbre Prim Emiliano Zapata | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$232,488 | \$232,488 | \$232,488 | \$232,488 | \$232,488 | \$232,488 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Techumbre Prim Fernando Montes De Oca | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$444,951 | \$444,951 | \$444,951 | \$444,951 | \$444,951 | \$444,951 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Techumbre Tecnica 74 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$459,937 | \$459,937 | \$459,937 | \$459,937 | \$459,937 | \$459,937 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Av Guillermo Prieto Lujan Entre Av Ind Y Carr Panamericana | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$16,523,841 | \$16,523,841 | \$16,523,841 | \$16,523,841 | \$16,523,841 | \$16,523,841 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Regeneracion De Centro Historico Y Plaza De Armas Obra Civil | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$16,926,553 | \$16,926,553 | \$16,926,553 | \$16,926,553 | \$16,926,553 | \$16,926,553 | 100.00 | \$0 | Plaza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Puente Y Construccion De Muros De Contencion En Calle 39 Col Lealtad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$253,837 | \$253,837 | \$253,837 | \$253,837 | \$253,837 | \$253,837 | 100.00 | \$0 | Puente | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aportacion A Obras De Habitat Rehabilitacio Centros Comunitarios | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$8,554,074 | \$8,554,074 | \$8,554,074 | \$8,554,074 | \$8,554,074 | \$8,554,074 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion De Parque Col Diego Lucero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$990,315 | \$990,315 | \$990,315 | \$986,741 | \$986,741 | \$986,741 | 99.64 | \$0 | Obra | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab De Parque Col Ramon Reyes | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$99,995 | \$99,995 | \$99,995 | \$99,995 | \$99,995 | \$99,995 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Centro Deportivo Camino Real Aeropuerto | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,116,553 | \$1,116,553 | \$1,116,553 | \$1,116,553 | \$1,116,553 | \$1,116,553 | 100.00 | \$0 | Centro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$193,564 | \$193,564 | \$193,564 | \$193,564 | \$193,564 | \$193,564 | 100.00 | \$0 | Cancha | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------|--------|--------|--|
| Rehabilitación De Parque Jardines Universidad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,251,392 | \$1,251,392 | \$1,251,392 | \$1,162,614 | \$1,162,614 | \$1,162,614 | 92.91 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINQUITAR / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Rodolfo Torres Medina Y Vialidad Ch-P | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$49,989 | \$49,989 | \$49,989 | \$49,989 | \$49,989 | \$49,989 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col Dale | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,464,036 | \$1,464,036 | \$1,464,036 | \$1,464,036 | \$1,464,036 | \$1,464,036 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col Granjas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,067,919 | \$1,067,919 | \$1,067,919 | \$1,067,919 | \$1,067,919 | \$1,067,919 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col Los Nogales | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$600,873 | \$600,873 | \$600,873 | \$578,395 | \$578,395 | \$578,395 | 96.26 | \$0 | Obra | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col Marmol Ii | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$551,922 | \$551,922 | \$551,922 | \$551,922 | \$551,922 | \$551,922 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col Quintas Carolinas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,047,559 | \$1,047,559 | \$1,047,559 | \$1,047,559 | \$1,047,559 | \$1,047,559 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col R. Quiroz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$814,826 | \$814,826 | \$814,826 | \$802,191 | \$802,191 | \$802,191 | 98.45 | \$0 | Obra | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Col Villas Del Rey | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,446,037 | \$1,446,037 | \$1,446,037 | \$1,419,187 | \$1,419,187 | \$1,419,187 | 98.14 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Desarrollo Urbano | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$954,153 | \$954,153 | \$954,153 | \$954,153 | \$954,153 | \$954,153 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Esperanza Col Esperanza | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$537,196 | \$537,196 | \$537,196 | \$537,196 | \$537,196 | \$537,196 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parque Fracc Los Portales | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,290,056 | \$1,290,056 | \$1,290,056 | \$1,233,062 | \$1,233,062 | \$1,233,062 | 95.58 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|--------|---|
| Rehabilitación De Parque 2 De Junio | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,362,588 | \$1,362,588 | \$1,362,588 | \$1,268,096 | \$1,268,096 | \$1,268,096 | 93.07 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINQUIITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Parquecol 20 Aniversario | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$806,234 | \$806,234 | \$806,234 | \$802,633 | \$802,633 | \$802,633 | 99.55 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: PROCESI FINQUIITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Suministro E Instalacion De Conectividad Internet En Zonas De Atencion Prioritarias | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$0 | \$1,818,889 | \$1,818,889 | \$1,818,889 | \$1,818,889 | \$1,818,889 | \$1,818,889 | 100.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ruta De Camion Integradora En Cerro De La Cruz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$1,610,960 | \$1,302,560 | \$1,302,560 | \$1,302,560 | \$1,302,560 | \$1,302,560 | \$1,302,560 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ruta De Camion Integradora En Col Cero Prieto | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$1,221,393 | \$1,221,393 | \$1,221,393 | \$1,221,393 | \$1,221,393 | \$1,221,393 | \$1,221,393 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ruta De Camion Integradora Santa Rosa-San Rafael | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$180,336 | \$673,892 | \$673,892 | \$673,892 | \$673,892 | \$673,892 | \$673,892 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Av Colon Y Tecnológico | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$1,186,379 | \$1,186,379 | \$1,186,379 | \$1,186,379 | \$1,186,379 | \$1,186,379 | \$1,186,379 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Losas Removibles Para Protección De Ductos De Pemex C. 52 Entre Justiniani Y Zubira Col Rosario | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$229,985 | \$229,816 | \$229,816 | \$229,816 | \$229,816 | \$229,816 | \$229,816 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Suministro Y Colocación De Concreto Hidráulico En Zanjias Y Sondeo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$80,140 | \$69,777 | \$69,777 | \$69,777 | \$69,777 | \$69,777 | \$69,777 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Diseño Estructural Del Basamento Y Cimentación De La Escultura El Brazo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Diseño Estructural En El Centro Comunitario Onfonavit Nacional | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | \$10,440 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial En El Area De Influencia Del Paso Inferior La Cantera Y Av San Felipe | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-----------|---------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Proyecto Ejecutivo De Remodelación Del Mercado Popular | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$278,400 | \$278,400 | \$278,400 | \$278,400 | \$278,400 | \$278,400 | \$278,400 | \$278,400 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyecto Estructural De Anclaje De Escultura En Paso Inferior Ave Independencia | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$17,400 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | \$9,280 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyecto Estructural Del Cubo De Elvador De Sala De Espera De La Terminal Del Vivebus En Plaza De Armas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$17,400 | \$17,400 | \$17,400 | \$17,400 | \$17,400 | \$17,400 | \$17,400 | \$17,400 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De Proyecto De Alumbrado Publico En Paso Inferior Ubicado En Av Cantera Y Av San Felipe Y Deza Y Ulloa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyecto De Líneas De Agua Potable Alcantarillado Y Agua Tratada Pozo Desnivel En Av San Felipe Y Av Cantera | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyecto Para La Construcción De La Comandancia En Calle Eucalipto Y Av Nueva España | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2012 | \$157,760 | \$157,760 | \$157,760 | \$157,760 | \$157,760 | \$157,760 | \$157,760 | \$157,760 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Peatonalización De La Calle Victoria Tramos Av Vicente Guerrero A Av Independencia Av Vicente Guerrero Entre Juárez Y Aldama Calle Libertad Entre Av Carranza Y Av Guerrero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$11,801,183 | \$11,801,183 | \$11,801,183 | \$9,885,223 | \$9,885,223 | \$9,885,223 | \$9,885,223 | 83.76 | \$0 | Obra | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Paso Inferior En Av Deza Y Ulloa Entronque Con Av. San Felipe | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$24,904,394 | \$24,904,394 | \$24,904,394 | \$20,709,303 | \$20,709,303 | \$20,709,303 | \$20,709,303 | 83.16 | \$0 | Obra | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Vegetación Para La Generación Del Centro Histórico | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$1,056,379 | \$1,056,379 | \$1,056,379 | \$1,056,379 | \$1,056,379 | \$1,056,379 | \$1,056,379 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Velatorio En Ejido Ocampo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$992,682 | \$992,682 | \$992,682 | \$992,682 | \$992,682 | \$992,682 | \$992,682 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policía En La Colonia Infonavit Nacional | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$126,116 | \$126,116 | \$126,116 | \$58,518 | \$58,518 | \$58,518 | \$58,518 | 46.40 | \$0 | Obra | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Nombre De Dios | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$86,180 | \$86,180 | \$86,180 | \$62,734 | \$62,734 | \$62,734 | 72.79 | \$0 | Obra | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Campesina | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$87,309 | \$87,309 | \$87,309 | \$50,576 | \$50,576 | \$50,576 | 57.93 | \$0 | Obra | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Industrial | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$113,906 | \$113,906 | \$113,906 | \$50,576 | \$50,576 | \$50,576 | 44.40 | \$0 | Obra | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Cerro De La Cruz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$51,978 | \$51,978 | \$51,978 | \$41,980 | \$41,980 | \$41,980 | 80.76 | \$0 | Obra | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Villa Juarez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$75,213 | \$75,213 | \$75,213 | \$50,325 | \$50,325 | \$50,325 | 66.91 | \$0 | Obra | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Unidad Proletaria | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$100,801 | \$100,801 | \$100,801 | \$67,116 | \$67,116 | \$67,116 | 66.58 | \$0 | Obra | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia San Rafael | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$141,267 | \$141,267 | \$141,267 | \$62,930 | \$62,930 | \$62,930 | 44.55 | \$0 | Obra | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En Col Vistas Cerro Grande | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$87,398 | \$87,398 | \$87,398 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Alfredo Chavez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$85,959 | \$85,959 | \$85,959 | \$64,923 | \$64,923 | \$64,923 | 75.53 | \$0 | Obra | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Estacion Terrazas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$62,899 | \$62,899 | \$62,899 | \$62,899 | \$62,899 | \$62,899 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$61,232 | \$61,232 | \$61,232 | \$61,232 | \$61,232 | \$61,232 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$246,386 | \$246,386 | \$246,386 | \$246,386 | \$246,386 | \$246,386 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Tierra Y Libertad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$684,879 | \$684,879 | \$684,879 | \$684,879 | \$684,879 | \$684,879 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------|--------|--------|--|
| Construccion De Cubierta En Centro Comunitario Al Aire Libre Col Insurgentes | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$637,826 | \$637,826 | \$637,826 | \$637,826 | \$637,826 | \$637,826 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Mineral II | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$691,563 | \$691,563 | \$691,563 | \$691,563 | \$691,563 | \$691,563 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Sierra Azul | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Jardines Del Oriente | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | \$797,258 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Col Unidad Proletaria | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$648,234 | \$648,234 | \$648,234 | \$648,234 | \$648,234 | \$648,234 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Chihuahua 200 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$638,237 | \$629,978 | \$629,978 | \$629,978 | \$629,978 | \$629,978 | \$629,978 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Vida Digna | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$583,762 | \$583,762 | \$583,762 | \$583,762 | \$583,762 | \$583,762 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Solidaridad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$604,072 | \$604,072 | \$604,072 | \$604,072 | \$604,072 | \$604,072 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Juan Guereca | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$623,109 | \$623,109 | \$623,109 | \$623,109 | \$623,109 | \$623,109 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Riberas De Sacramento | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$668,703 | \$668,703 | \$668,703 | \$668,703 | \$668,703 | \$668,703 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De De Mobiliario Para Seguridad Publica | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$1,688,968 | \$1,688,968 | \$1,688,968 | \$1,664,132 | \$1,664,132 | \$1,664,132 | 98.53 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Primera Etapa Del Club Social Para Policias | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$8,389,628 | \$8,389,628 | \$8,389,628 | 83.90 | \$0 | Obra | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Unidad Medica Rural Ejido La Cienegueta | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$29,540 | \$29,540 | \$29,540 | \$29,540 | \$29,540 | \$29,540 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|--|-----------|---------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|--------|--------|--|---|
| Rehabilitación De Kiosko De Plaza Publica En Ejido Cieneguita | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$23,910 | \$23,910 | \$23,910 | \$23,910 | \$23,910 | \$23,910 | \$23,910 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Suministro Y Aplicación De Mezcla Caliente Para Bacheo 2013 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$12,000,529 | \$12,000,529 | \$12,000,529 | \$8,597,363 | \$8,597,363 | \$8,597,363 | 71.64 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.85 | Financiera: PROCESO POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Av División Del Norte Y Teófilo Borunda | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$708,374 | \$708,374 | \$708,374 | \$708,374 | \$708,374 | \$708,374 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Av Vallarta Entre Col Y Americas Del Norte Y Teófilo Borunda | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$704,241 | \$704,241 | \$704,241 | \$704,241 | \$704,241 | \$704,241 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Av Universidad Entre Americas Del Norte Y Teófilo Borunda | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$696,903 | \$696,903 | \$696,903 | \$696,903 | \$696,903 | \$696,903 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Adquisición De Motos Acuáticas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | 100.00 | \$0 | Unidad | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Adquisición De Equipo De Protección Personal Para Bomberos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$2,049,720 | \$2,049,720 | \$2,049,720 | \$1,855,477 | \$1,855,477 | \$1,855,477 | 90.52 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Adquisición De Mascarillas Para Equipo De Respiración Autónoma | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$466,111 | \$466,111 | \$466,111 | \$424,020 | \$424,020 | \$424,020 | 90.97 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Reducción De La Brecha Digital En Colonias De Atención Prioritaria | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$9,952,800 | \$9,952,800 | \$9,952,800 | \$9,952,800 | \$9,952,800 | \$9,952,800 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Adquisición De Equipo De Rescate | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$738,386 | \$738,386 | \$738,386 | \$88,786 | \$88,786 | \$88,786 | 12.02 | \$0 | Equipo | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construcción Del Panteón El Recuerdo Iii | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$470,137 | \$470,137 | \$470,137 | \$470,137 | \$470,137 | \$470,137 | \$470,137 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. | |
| Obras, Relleno Sanitario, Mto. De Calles, Pav. Calle Pedro Saenz | Ascensión | I005 FORTAMUN | 2013 | \$14,233 | \$25,033 | \$25,033 | \$0 | \$0 | \$25,033 | \$25,033 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|-------------|--------|--------|---|
| Reparacion De Maquinaria Pesada | Santa Bárbara | I005 FORTAMUN | 2013 | \$330,000 | \$279,234 | \$279,234 | \$279,234 | \$279,234 | \$279,234 | \$279,234 | \$279,234 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: SE HA PROPORCIONADO EL MANTENIMIENTO NECESARIO A LA MAQUINARIA PESADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Vehiculos Para Seguridad Publica | Santa Bárbara | I005 FORTAMUN | 2013 | \$776,781 | \$776,781 | \$776,781 | \$776,781 | \$776,781 | \$776,781 | \$776,781 | \$776,781 | 100.00 | \$0 | MENSUALIDAD | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pago De Nomina Seguridad Publica | Meoqui | I005 FORTAMUN | 2013 | \$20,941,034 | \$5,235,262 | \$5,235,262 | \$5,235,262 | \$5,235,262 | \$5,235,262 | \$5,235,262 | \$5,235,262 | 100.00 | \$0 | Pago | 100.00 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL FORTAMUN SE HAN HECHO LAS 9 APORTACIONES Y SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Comisiones Bancarias | Cuauhtémoc | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$314,744 | \$314,744 | \$314,744 | \$314,744 | \$314,744 | \$314,744 | \$314,744 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Seguridad Publica | Cuauhtémoc | I005 FORTAMUN | 2013 | \$0 | \$14,992,172 | \$14,992,172 | \$14,992,172 | \$14,992,172 | \$14,992,172 | \$14,992,172 | \$14,992,172 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Granjas Equipo De Uso Informatico | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$263,955 | \$263,955 | \$263,955 | \$263,955 | \$27,148 | \$27,148 | \$27,148 | \$27,148 | 10.29 | \$0 | Obra | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Panamericana | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$407,955 | \$407,956 | \$407,956 | \$407,956 | \$399,148 | \$399,148 | \$399,148 | \$399,148 | 97.84 | \$0 | Obra | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$194,900 | \$194,900 | \$194,900 | \$194,900 | \$72,663 | \$72,663 | \$72,663 | \$72,663 | 37.28 | \$0 | Obra | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia En Colonia Granjas Del Valle | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$570,300 | \$570,300 | \$570,300 | \$570,300 | \$570,300 | \$570,300 | \$570,300 | \$570,300 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia Col Revolucion | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$49,952 | \$48,444 | \$48,444 | \$48,444 | \$39,287 | \$39,287 | \$39,287 | \$39,287 | 81.10 | \$0 | Obra | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Apertura De Comandancia De Policia Col Granjas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$47,639 | \$46,131 | \$46,131 | \$46,131 | \$37,732 | \$37,732 | \$37,732 | \$37,732 | 81.79 | \$0 | Obra | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|
| Segunda Etapa Domo Del Crei En Ejido Ocampo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$345,042 | \$344,863 | \$344,863 | \$344,863 | \$344,863 | \$344,863 | \$344,863 | \$344,863 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Unidad Medica Rural En Ejido Palo Blanco | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$40,389 | \$40,389 | \$40,389 | \$40,389 | \$40,389 | \$40,389 | \$40,389 | \$40,389 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Bebederos En Telesecundaria En Ejido El Charco | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$12,017 | \$10,429 | \$10,429 | \$10,429 | \$10,429 | \$10,429 | \$10,429 | \$10,429 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez Ejido El Sauz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$36,298 | \$36,298 | \$36,298 | \$36,298 | \$36,298 | \$36,298 | \$36,298 | \$36,298 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Sanitarios Panteon Municipal Ejido Guadalupe | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$42,645 | \$42,520 | \$42,520 | \$42,520 | \$42,520 | \$42,520 | \$42,520 | \$42,520 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbol En Ejido Fco I Madero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$189,310 | \$189,216 | \$189,216 | \$189,216 | \$189,216 | \$189,216 | \$189,216 | \$189,216 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbol En Ejido La Esperanza | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$200,667 | \$200,667 | \$200,667 | \$200,667 | \$200,667 | \$200,667 | \$200,667 | \$200,667 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Y Col Cuauhtemoc | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$203,027 | \$203,027 | \$203,027 | \$203,027 | \$187,122 | \$187,122 | \$187,122 | \$187,122 | 92.17 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Sacramento | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$49,035 | \$45,961 | \$45,961 | \$45,961 | \$45,961 | \$45,961 | \$45,961 | \$45,961 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Col Sacramento | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$92,974 | \$90,500 | \$90,500 | \$90,500 | \$90,500 | \$90,500 | \$90,500 | \$90,500 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Desacarga De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Campo De Beisbol En Colonia Nuevas Delicias | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,971 | \$4,702 | \$4,702 | \$4,702 | \$4,702 | \$4,702 | \$4,702 | \$4,702 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Lienzo Charro Ejido Palo Blanco | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$36,750 | \$31,373 | \$31,373 | \$31,373 | \$31,373 | \$31,373 | \$31,373 | \$31,373 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Lancha De Rescate | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$95,000 | \$95,000 | \$95,000 | \$95,000 | \$95,000 | \$95,000 | \$95,000 | \$95,000 | 100.00 | \$0 | Unidad | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------------|--------|--------|---|
| Adecuacion De Chasis A Cisterna | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$393,200 | \$374,332 | \$374,332 | \$374,332 | \$374,332 | \$374,332 | \$374,332 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Baños En Lienzo Charro Ejido Palo Blanco | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$53,523 | \$52,437 | \$52,437 | \$52,437 | \$52,437 | \$52,437 | \$52,437 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Barandal Para Rampa De Discapacitados | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$7,225 | \$7,146 | \$7,146 | \$7,146 | \$7,146 | \$7,146 | \$7,146 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Lienzo Charro Ejido El Charco | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$143,798 | \$143,798 | \$143,798 | \$143,798 | \$143,798 | \$143,798 | \$143,798 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion De Fachadas En Centro Historico Calle Victoria Cera Norte De Av Independencia A Vicente Guerrero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$955,700 | \$330,127 | \$330,127 | \$330,127 | \$172,153 | \$172,153 | \$172,153 | 52.15 | \$0 | FACHADAS | 100.00 | 0.35 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion De Fachadas Centro Historico Calle Victoria Cera Sur De Av Independencia A Vicente Guerrero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$781,952 | \$379,805 | \$379,805 | \$379,805 | \$242,893 | \$242,893 | \$242,893 | 63.95 | \$0 | FACHADAS | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion Del Interior Y Exterior Del Rastro Municipal | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$440,071 | \$440,071 | \$440,071 | \$440,071 | \$440,071 | \$440,071 | \$440,071 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Parque Col Nombre Dios | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$136,682 | \$136,682 | \$136,682 | \$136,682 | \$59,683 | \$59,683 | \$59,683 | 43.67 | \$0 | Equipo | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque Nombre De Dios | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$591,287 | \$591,267 | \$591,267 | \$591,267 | \$385,198 | \$385,198 | \$385,198 | 65.15 | \$0 | Obra | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Parque Infonavit Mezquites | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$288,473 | \$288,472 | \$288,472 | \$288,472 | \$288,472 | \$288,472 | \$288,472 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sobrecarpeta En Avenida 8a Sur Entre Calle 41 Y Ricardo Flores Magon | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,128,241 | \$1,128,241 | \$1,128,241 | \$1,128,241 | \$1,128,241 | \$1,128,241 | \$1,128,241 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Rehab De Parque El Torreón | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$419,338 | \$419,338 | \$419,338 | \$419,338 | \$419,338 | \$419,338 | \$419,338 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehab De Parque Robinsó | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$244,874 | \$244,873 | \$244,873 | \$244,873 | \$244,873 | \$244,873 | \$244,873 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Const De Parque C Priv De Ensenada Entre 4 Y 31 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$403,462 | \$403,448 | \$403,448 | \$403,448 | \$403,448 | \$403,448 | \$403,448 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Const De Parque C. Arroyo Margaritas Y Tortugas Col Los Arroyos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$234,112 | \$234,112 | \$234,112 | \$234,112 | \$234,112 | \$234,112 | \$234,112 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque En C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$488,362 | \$488,362 | \$488,362 | \$488,362 | \$486,890 | \$486,890 | \$486,890 | 99.70 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion De Parque Emilliano Zapata Y Camilo Torres Col Villa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$367,605 | \$367,605 | \$367,605 | \$367,605 | \$367,605 | \$367,605 | \$367,605 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque C 25 Y Panfilo Hernandez Col Clara Cordova | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$237,078 | \$237,078 | \$237,078 | \$237,078 | \$237,078 | \$237,078 | \$237,078 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$395,577 | \$395,576 | \$395,576 | \$395,576 | \$395,576 | \$395,576 | \$395,576 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque Col Margarita M De Juarez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$470,171 | \$470,171 | \$470,171 | \$470,171 | \$470,171 | \$470,171 | \$470,171 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque En Fracc Jose Vasconcelos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$356,152 | \$356,152 | \$356,152 | \$356,152 | \$237,434 | \$237,434 | \$237,434 | 66.67 | \$0 | Obra | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque En Col Antorcha Popular | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$589,958 | \$589,958 | \$589,958 | \$589,958 | \$583,492 | \$583,492 | \$583,492 | 98.90 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Parque En Fracc Mision De Universidad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$110,197 | \$110,197 | \$110,197 | \$110,197 | \$106,827 | \$106,827 | \$106,827 | 96.94 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Reubicacion De Monumento A Manuel Bernardo Aguirre | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$227,945 | \$227,354 | \$227,354 | \$227,354 | \$227,354 | \$227,354 | \$227,354 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Reubicacion De Monumento A Jose Vasconcelos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$162,149 | \$249,858 | \$249,858 | \$249,858 | \$249,858 | \$249,858 | \$249,858 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Instalacion De Herrajes Y Limpieza De Cantera En Exhacienda El Sauz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$164,731 | \$164,731 | \$164,731 | \$164,731 | \$164,731 | \$164,731 | \$164,731 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|------------------------|---------------|--------|--|--|
| Construccion De Centro Comunitario El Porvenir | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,726,313 | \$4,726,313 | \$4,726,313 | \$4,726,313 | \$4,214,016 | \$4,214,016 | \$4,214,016 | 89.16 | \$0 | Obra | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Remodelacion De Estacion De Bomberos No 1 En Calle Ochoa Y 4 Col Santa Rosa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$2,109,103 | \$2,109,103 | \$2,109,103 | \$2,109,103 | \$1,166,161 | \$1,166,161 | \$1,166,161 | 55.29 | \$0 | Obra | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta Av California Ortiiz Mena Y Hda Carrizales | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$353,583 | \$351,903 | \$351,903 | \$351,903 | \$351,903 | \$351,903 | \$351,903 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Politecnico Entre O Mena Y Perif Juventud | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$351,074 | \$350,675 | \$350,675 | \$350,675 | \$350,675 | \$350,675 | \$350,675 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltico Co Sobrecarpeta Peri Juventud Tramos Aislados | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$623,000 | \$620,635 | \$620,635 | \$620,635 | \$620,635 | \$620,635 | \$620,635 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Colegio Militar Tramos Aislados | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$355,395 | \$347,037 | \$347,037 | \$347,037 | \$347,037 | \$347,037 | \$347,037 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Nogales | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$710,790 | \$708,185 | \$708,185 | \$708,185 | \$708,185 | \$708,185 | \$708,185 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Victoria De Av Independencia A Ocampo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$515,337 | \$96,299 | \$96,299 | \$96,299 | \$96,299 | \$96,299 | \$96,299 | 100.00 | \$0 | FACHADAS | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: SE REDUJO EL PRESUPUESTO Y LAS METAS OBRA TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Remodelacion De Fachadas Del Centro Historico En Calle Av Independencia De Ojinaga A Doblado | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$547,538 | \$233,359 | \$233,359 | \$233,359 | \$106,019 | \$106,019 | \$106,019 | 45.43 | \$0 | FACHADAS | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Libertad Entr Av Independencia A Ocampo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$699,475 | \$339,745 | \$339,745 | \$339,745 | \$135,898 | \$135,898 | \$135,898 | 40.00 | \$0 | FACHADAS | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Remodelacion Del Centro Cultural De Delicias | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$2,863,770 | \$2,863,770 | \$2,863,770 | \$2,863,770 | \$2,863,770 | \$2,863,770 | \$2,863,770 | 100.00 | \$0 | Espacio Cultural | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. | |
| Sobrecarpeta En Avenida 2a Sur Entre Avenida Plutarco Elias Calles Y Avenida Enrique Rubio | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$198,022 | \$198,022 | \$198,022 | \$198,022 | \$198,022 | \$198,022 | \$198,022 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--------|--------|---|
| Sobrecarpeta En Avenida Plutarco Elias Calles (Cuerpo Poniente) Entre Avenida Fernando Baeza Y Avenida Del Parque | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$339,742 | \$339,742 | \$339,742 | \$339,742 | \$339,742 | \$339,742 | \$339,742 | \$339,742 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Adecuacion De Taller De Carnes Tif En Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 2 En Km.5.3 De Carretera Delicias- Rosales | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$375,543 | \$375,543 | \$353,274 | \$353,274 | \$353,274 | \$353,274 | \$353,274 | \$353,274 | 94.07 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Proyectos Ejecutivos De 20 Parques Urbano 2013 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$649,332 | \$649,332 | \$649,332 | \$649,332 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Consultoria Para Aprobacion Del Plan Maestro Primer Cuadro Del Centro Historico De La Ciudad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$46,400 | \$46,400 | \$46,400 | \$46,400 | \$46,400 | \$46,400 | \$46,400 | \$46,400 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyecto Ejecutivo De 20 Parques Refrendo | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$649,332 | \$649,322 | \$649,322 | \$649,322 | \$649,322 | \$649,322 | \$649,322 | \$649,322 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyectos Ejecutivos De 18 Parques Urbanos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$698,320 | \$698,320 | \$698,320 | \$698,320 | \$698,320 | \$698,320 | \$698,320 | \$698,320 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Techumbre Metalica De 18 X30 Mts. En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz En Los Cipreses | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$771,211 | \$771,211 | \$771,211 | \$771,211 | \$771,211 | \$771,211 | \$771,211 | \$771,211 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados, Cancha | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Sobrecarpeta En Prolongacion De Avenida Fernando Baeza | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$537,851 | \$537,851 | \$512,915 | \$512,915 | \$512,915 | \$512,915 | \$512,915 | \$512,915 | 95.36 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Sobrecarpeta En Avenida 6a Sur Entre Calle 27 Sur Y Avenida Emiliano Zapata | Delicias | I005 FORTAMUN | 2013 | \$344,114 | \$344,114 | \$344,114 | \$344,114 | \$344,114 | \$344,114 | \$344,114 | \$344,114 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Automatizacion De Las Cocheras De Las Estaciones De Bomberos 1-2-3-4-5 Y 8 | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$227,053 | \$172,894 | \$172,894 | \$172,894 | \$172,894 | \$172,894 | \$172,894 | \$172,894 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Servicio De Laboratorio De Control De Calidad En Fraccionamientos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | \$0 | Servicio | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Mantenimiento De Sitios Para Disposicion Final De Escombros Con Maquina Caterpillar D9h | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$191,400 | \$191,400 | \$191,400 | \$191,400 | \$191,400 | \$191,400 | \$191,400 | \$191,400 | 100.00 | \$0 | HORA | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|------------------------|--------|--------|--|--|
| Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido Cienega De Ortiz | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$600,307 | \$600,305 | \$600,305 | \$600,305 | \$600,305 | \$600,305 | \$600,305 | \$600,305 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido El Charco | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$467,411 | \$467,371 | \$467,371 | \$467,371 | \$467,371 | \$467,371 | \$467,371 | \$467,371 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Colonia Nuevo Delicias | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$585,004 | \$585,003 | \$585,003 | \$585,003 | \$253,337 | \$253,337 | \$253,337 | 43.31 | \$0 | Obra | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfáltico En Pares Viales Vivebus | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$424,403 | \$413,758 | \$413,758 | \$413,758 | \$413,758 | \$413,758 | \$413,758 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfáltico En Vueltas Izquierdas Del Vivebus | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$376,797 | \$360,220 | \$360,220 | \$360,220 | \$360,220 | \$360,220 | \$360,220 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfáltico En Red Troncal Vivebus Av Tecnológico | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$556,766 | \$556,786 | \$556,786 | \$556,786 | \$531,528 | \$531,528 | \$531,528 | 95.46 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfáltico En Red Troncal Vivebus | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$318,689 | \$317,824 | \$317,824 | \$317,824 | \$317,824 | \$317,824 | \$317,824 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo En La Ciudad | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$888,089 | \$874,656 | \$874,656 | \$874,656 | \$874,656 | \$874,656 | \$874,656 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto asfáltico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Supervision Externa Construccion Paso Inferior Av Deza Y Ulloa En Av San Felipe | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$438,480 | \$438,480 | \$438,480 | \$438,480 | \$438,480 | \$438,480 | \$438,480 | 100.00 | \$0 | Supervisión | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Monitoreo De La Calidad Del Aire Estacion Cimav | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$303,000 | \$303,000 | \$303,000 | \$303,000 | \$303,000 | \$303,000 | \$303,000 | 100.00 | \$0 | Servicio | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Remodelacion Plaza De Armas | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$509,344 | \$1,090,055 | \$1,090,055 | \$1,090,055 | \$1,083,544 | \$1,083,544 | \$1,083,544 | 99.40 | \$0 | Equipo | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion De Gimnasio I Etapa En Parque El Palomar | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$2,000,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,070,924 | \$1,070,924 | \$1,070,924 | 71.39 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento De Parque Infonavit Mezquites | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$157,829 | \$157,829 | \$155,829 | \$155,829 | \$155,829 | \$155,829 | \$155,829 | 98.73 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Equipamiento De Parque El Torreón | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$155,033 | \$155,033 | \$155,033 | \$155,033 | \$155,033 | \$155,033 | \$155,033 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Parque Robinson | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$87,572 | \$87,570 | \$87,570 | \$87,570 | \$87,570 | \$87,570 | \$87,570 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Parque Col La Antorcha Popular | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$236,120 | \$236,120 | \$236,120 | \$236,120 | \$171,500 | \$171,500 | \$171,500 | 72.63 | \$0 | Lote | 1.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Parque Col Margarita M De Juarez | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$153,538 | \$153,538 | \$153,538 | \$153,538 | \$94,975 | \$94,975 | \$94,975 | 61.86 | \$0 | Lote | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Parque Pracc Jose Vasconcelos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$141,189 | \$141,189 | \$141,189 | \$141,189 | \$141,189 | \$141,189 | \$141,189 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque C Priv Ensenada Entre 4 Y 31 Col 11 De Febrero | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$233,169 | \$233,169 | \$233,169 | \$233,169 | \$110,020 | \$110,020 | \$110,020 | 47.18 | \$0 | Lote | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$180,882 | \$180,882 | \$180,882 | \$180,882 | \$180,882 | \$180,882 | \$180,882 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque Calle Arroyo Margaritas Y A Tortugas Col Arroyos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$194,631 | \$194,631 | \$194,631 | \$194,631 | \$194,631 | \$194,631 | \$194,631 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque C.E Zapata Y Camilo Torres Col Villa | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$218,829 | \$218,829 | \$218,829 | \$218,829 | \$81,188 | \$81,188 | \$81,188 | 37.10 | \$0 | Lote | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$149,299 | \$149,299 | \$149,299 | \$149,299 | \$149,299 | \$149,299 | \$149,299 | 100.00 | \$0 | Lote | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque Metropolitano | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$6,414,127 | \$7,552,287 | \$7,552,287 | \$7,552,287 | \$5,036,025 | \$5,036,025 | \$5,036,025 | 66.68 | \$0 | Obra | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion De La Presidencia Municipal Museos Y Auditorio | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$9,358,062 | \$7,552,287 | \$7,552,287 | \$7,552,287 | \$4,933,100 | \$4,933,100 | \$4,933,100 | 65.32 | \$0 | Obra | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aportacion Municipal A La Operacion De 100 Casas De Cuidado Diario | Chihuahua | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,576,000 | \$1,576,000 | \$1,576,000 | \$1,576,000 | \$1,576,000 | \$1,576,000 | \$1,576,000 | 100.00 | \$0 | Centro | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|----------------|--------|--------|---|
| Rehabilitación De Infraestructura Academia De Policía | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$185,398 | \$185,398 | \$185,374 | \$185,374 | \$185,374 | \$185,374 | \$185,374 | \$185,374 | 99.99 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación de infraestructura de academia de policía - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Vialidad Pco. I Madero Entre Vialidad Morelos Y C. División Del Norte | Cuauhtémoc | I005 FORTAMUN | 2013 | \$6,732,115 | \$6,732,115 | \$6,732,115 | \$5,539,406 | \$1,192,709 | \$1,192,709 | \$1,192,709 | \$1,192,709 | 17.72 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 17.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Paso Superior Periferico Gómez Morin F.F.C.C. Km Q 395 Más 155.18 | Cuauhtémoc | I005 FORTAMUN | 2013 | \$13,303,536 | \$13,303,536 | \$13,303,536 | \$9,369,672 | \$3,933,864 | \$3,933,864 | \$3,933,864 | \$3,933,864 | 29.57 | \$0 | Puente | 100.00 | 29.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Costrucción De Edificio Poliforo Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | I005 FORTAMUN | 2013 | \$16,500,585 | \$41,251,462 | \$41,251,462 | \$33,520,399 | \$7,731,063 | \$7,731,063 | \$7,731,063 | \$7,731,063 | 18.74 | \$0 | Obra | 100.00 | 18.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Obras Exteriores Poliforo Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | I005 FORTAMUN | 2013 | \$9,871,038 | \$9,871,038 | \$9,251,462 | \$7,900,792 | \$1,350,670 | \$1,350,670 | \$1,350,670 | \$1,350,670 | 13.68 | \$0 | Obra | 100.00 | 13.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Poniente | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,097,413 | \$1,097,413 | \$1,090,572 | \$1,090,572 | \$1,090,572 | \$1,090,572 | \$1,090,572 | \$1,090,572 | 99.38 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio de Distrito Poniente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Universidad | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,740,083 | \$4,740,083 | \$4,714,850 | \$4,714,850 | \$4,714,850 | \$4,714,850 | \$4,714,850 | \$4,714,850 | 99.47 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio del Distrito Universidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Centro | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,716,704 | \$4,716,704 | \$4,394,837 | \$4,394,837 | \$4,394,837 | \$4,394,837 | \$4,394,837 | \$4,394,837 | 93.18 | \$0 | Obra | 100.00 | 93.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio del distrito Centro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Oriente | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$708,961 | \$708,961 | \$687,037 | \$687,037 | \$687,037 | \$687,037 | \$687,037 | \$687,037 | 96.91 | \$0 | Obra | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio del Distrito Oriente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Sur | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,727,153 | \$4,727,153 | \$3,400,694 | \$3,400,694 | \$3,400,694 | \$3,400,694 | \$3,400,694 | \$3,400,694 | 71.94 | \$0 | Obra | 100.00 | 72.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio del Distrito Sur - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|--------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
| Rehabilitación E Infraestructura | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$2,921,714 | \$2,921,714 | \$2,378,953 | \$2,378,953 | \$2,378,953 | \$2,378,953 | \$2,378,953 | \$2,378,953 | 81.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 81.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio de la Academia de Policia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Valle | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$710,538 | \$710,538 | \$324,972 | \$324,972 | \$324,972 | \$324,972 | \$324,972 | \$324,972 | 45.74 | \$0 | Obra | 100.00 | 46.00 | Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación e infraestructura al edificio del Distrito Valle - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Plaza De La Mexicanidad | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$43,000,000 | \$48,451,479 | \$46,196,350 | \$46,196,350 | \$46,196,350 | \$46,196,350 | \$46,196,350 | \$46,196,350 | 95.35 | \$0 | Plaza | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: Construcción de la plaza de la mexicanidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisición De Vehiculos Tipo Motocicleta | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | \$4,872,900 | 100.00 | \$0 | Vehiculo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: JUR/OM/279/2013 Adquisición de 20 vehiculos tipo motocicleta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calle Colibri | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$233,030 | \$233,030 | \$182,903 | \$182,903 | \$182,903 | \$182,903 | \$182,903 | \$182,903 | 78.49 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 78.49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326038 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Monclova | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$332,191 | \$332,191 | \$60,822 | \$271,369 | \$60,822 | \$60,822 | \$60,822 | \$60,822 | 18.31 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 18.31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326040 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calle Monclova (De La Fundación - Altos Hornos) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$389,025 | \$389,025 | \$71,498 | \$317,527 | \$71,498 | \$71,498 | \$71,498 | \$71,498 | 18.38 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 18.38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326044 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Trigo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$303,055 | \$303,055 | \$64,705 | \$238,350 | \$64,705 | \$64,705 | \$64,705 | \$64,705 | 21.35 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 21.35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326048 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Quinta | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$174,781 | \$174,781 | \$35,690 | \$139,091 | \$35,690 | \$35,690 | \$35,690 | \$35,690 | 20.42 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 20.42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326052 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Grulla | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,227,669 | \$1,227,669 | \$1,194,203 | \$1,194,203 | \$1,194,203 | \$1,194,203 | \$1,194,203 | \$1,194,203 | 97.27 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 97.27 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326054 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Arturo Gamiz | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$232,715 | \$232,715 | \$47,862 | \$184,853 | \$47,862 | \$47,862 | \$47,862 | \$47,862 | 20.57 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 20.57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326056 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | |
|---|--------|---------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-------------------------|---------------|-------|--|
| Pavimentación Calle Zaïre | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$598,100 | \$598,100 | \$418,609 | \$418,609 | \$418,609 | \$418,609 | \$418,609 | 69.99 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 69.99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326058 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Presa Del Tintero | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$538,658 | \$538,658 | \$109,870 | \$428,788 | \$109,870 | \$109,870 | \$109,870 | 20.40 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 20.40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326060 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Puebla | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$262,609 | \$262,609 | \$107,315 | \$155,294 | \$107,315 | \$107,315 | \$107,315 | 40.86 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 40.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326062 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Hidalgo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$455,435 | \$455,435 | \$111,732 | \$343,703 | \$111,732 | \$111,732 | \$111,732 | 24.53 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 24.53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326064 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Manuel Granadillos | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$364,563 | \$364,563 | \$69,968 | \$294,595 | \$69,968 | \$69,968 | \$69,968 | 19.19 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 19.19 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326066 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Daniel Longoria | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$213,416 | \$213,416 | \$46,522 | \$166,894 | \$46,522 | \$46,522 | \$46,522 | 21.80 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 21.80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326068 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Daniel Longoria (Maximino Favela) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$236,494 | \$236,494 | \$150,855 | \$150,855 | \$150,855 | \$150,855 | \$150,855 | 63.79 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 63.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326070 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Atomo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$500,578 | \$500,578 | \$122,644 | \$377,934 | \$122,644 | \$122,644 | \$122,644 | 24.50 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 24.50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326072 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Tallo | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$312,080 | \$312,080 | \$241,437 | \$241,437 | \$241,437 | \$241,437 | \$241,437 | 77.36 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 77.36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326074 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Maximino Favela (Daniel Longoria) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$439,795 | \$439,795 | \$148,917 | \$290,878 | \$148,917 | \$148,917 | \$148,917 | 33.86 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 33.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326076 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Zenith | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$613,443 | \$613,443 | \$460,527 | \$460,527 | \$460,527 | \$460,527 | \$460,527 | 75.07 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 75.07 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326078 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Lorenzo Aguilar | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$430,718 | \$430,718 | \$159,501 | \$271,217 | \$159,501 | \$159,501 | \$159,501 | 37.03 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 37.03 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326080 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Atomo (Lorenzo Aguilar - Zafra) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$805,849 | \$805,849 | \$206,174 | \$599,675 | \$206,174 | \$206,174 | \$206,174 | 25.58 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 25.58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326082 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentación Calle Maximino Favela (Francisco Leal) | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$322,955 | \$322,955 | \$110,160 | \$212,795 | \$110,160 | \$110,160 | \$110,160 | \$110,160 | 34.11 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 34.11 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326084 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación Calle Raúl Alarcón | Juárez | I005 FORTAMUN | 2013 | \$1,098,616 | \$1,098,616 | \$509,064 | \$589,552 | \$509,064 | \$509,064 | \$509,064 | \$509,064 | 46.34 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 46.34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326086 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación Jardín De Niños Activo 20-30 No. 1097 (Techumbre Metalica) | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$142,266 | \$142,266 | \$142,266 | \$142,266 | \$142,266 | \$142,266 | \$142,266 | \$142,266 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim Ignacio Aldama | Aldama | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$227,404 | \$227,404 | \$227,404 | \$227,404 | \$227,404 | \$227,404 | \$227,404 | \$227,404 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Programa Especial Emiliano Zapata | Aldama | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$19,283 | \$19,283 | \$19,283 | \$19,283 | \$19,283 | \$19,283 | \$19,283 | \$19,283 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Rafael Molina Betancourt | Aldama | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$156,243 | \$156,243 | \$156,243 | \$156,243 | \$156,243 | \$156,243 | \$156,243 | \$156,243 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Pablo Gonzalez Aldama | | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$40,778 | \$40,777 | \$40,777 | \$40,777 | \$40,777 | \$40,777 | \$40,777 | \$40,777 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Gral. Aquiles Serdan | Aquiles Serdán | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$1,308,387 | \$1,865,207 | \$1,865,207 | \$1,865,207 | \$1,865,207 | \$1,865,207 | \$1,865,207 | \$1,865,207 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 25 | Ascensión | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2013 | \$537,433 | \$107,167 | \$107,167 | \$0 | \$0 | \$107,167 | \$107,167 | \$107,167 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |
| Sec. Jesus Orozco Mendoza | Bachíniva | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$287,059 | \$287,059 | \$287,059 | \$287,059 | \$264,207 | \$264,207 | \$264,207 | \$264,207 | 92.04 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Benito Juarez 2320 | Camargo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$233,384 | \$233,917 | \$233,917 | \$233,917 | \$233,384 | \$233,384 | \$233,384 | \$233,384 | 99.77 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Estatal 3032 | Camargo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$195,000 | \$169,372 | \$169,372 | \$169,372 | \$169,372 | \$169,372 | \$169,372 | \$169,372 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Telesecundaria 6179 | Casas Grandes | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$177,747 | \$2,514,477 | \$2,514,477 | \$2,514,477 | \$1,115,184 | \$1,115,184 | \$1,115,184 | 44.35 | \$0 | Aula | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Escuela Maria Martinez | Casas Grandes | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Nueva Creacion | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$502,160 | \$1,162,556 | \$1,162,556 | \$1,162,556 | \$1,162,551 | \$1,162,551 | \$1,162,551 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Agustin Melgar 1009 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$24,148 | \$24,147 | \$24,147 | \$24,147 | \$24,147 | \$24,147 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Agustin Melgar 1009 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$65,442 | \$65,442 | \$65,442 | \$65,442 | \$65,442 | \$65,442 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Alejandro Fleming | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$14,756 | \$14,756 | \$14,756 | \$14,756 | \$14,756 | \$14,756 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Alejandro Fleming | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$29,108 | \$29,108 | \$29,108 | \$29,108 | \$29,108 | \$29,108 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Ana Ma. Gallaga 1003 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$13,023 | \$13,023 | \$13,023 | \$13,023 | \$13,023 | \$13,023 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Angela Peralta | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$18,344 | \$18,344 | \$18,344 | \$18,344 | \$18,344 | \$18,344 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Arco Iris | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$36,964 | \$36,964 | \$36,964 | \$36,964 | \$36,964 | \$36,964 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Carlos Farfan | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$4,289 | \$4,270 | \$4,270 | \$4,270 | \$4,270 | \$4,270 | 99.56 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Carmen Gutierrez Perez | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$5,552 | \$5,552 | \$5,552 | \$5,552 | \$5,552 | \$5,552 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Carmen Irigoyen | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$15,701 | \$15,701 | \$15,701 | \$15,701 | \$15,701 | \$15,701 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| J.N. Delia Lerner 1391 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$37,259 | \$37,259 | \$37,259 | \$37,259 | \$37,259 | \$37,259 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Eva Samano De Lopez 1073 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$3,672 | \$3,672 | \$3,672 | \$3,672 | \$3,672 | \$3,672 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Fred H. Guffy 1121 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$36,297 | \$36,256 | \$36,256 | \$36,256 | \$36,256 | \$36,256 | 99.89 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Gabriela Mistral 1324 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$6,438 | \$6,438 | \$6,438 | \$6,438 | \$6,438 | \$6,438 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Ignacio Manuel Altamirano | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$2,428 | \$2,428 | \$2,428 | \$2,428 | \$2,428 | \$2,428 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Jorge Barousse | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$172,963 | \$172,963 | \$172,963 | \$172,963 | \$172,963 | \$172,963 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Jose Santos Valdez | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$13,457 | \$13,454 | \$13,454 | \$13,454 | \$13,454 | \$13,454 | \$13,454 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Jugando Aprendemos | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$4,627 | \$4,627 | \$4,627 | \$4,627 | \$4,627 | \$4,627 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Julio Verne 1341 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$43,177 | \$43,177 | \$43,177 | \$43,177 | \$43,177 | \$43,177 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Leona Vicario | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$4,773 | \$4,773 | \$4,773 | \$4,773 | \$4,773 | \$4,773 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Leonor Hernandez De Ornelas | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$68,583 | \$68,515 | \$68,515 | \$68,515 | \$68,515 | \$68,515 | 99.90 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Luis Urias Balderrain | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$53,871 | \$53,871 | \$53,871 | \$53,871 | \$53,871 | \$53,871 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| J.N. Luis Urias Balderrain 1348 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$44,395 | \$44,395 | \$44,395 | \$44,395 | \$44,395 | \$44,395 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Ma. Elena Chanez | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$56,452 | \$56,452 | \$56,452 | \$56,452 | \$56,452 | \$56,452 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6216 | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$3,338,627 | \$115,227 | \$115,227 | \$115,227 | \$115,227 | \$21,394 | \$21,394 | 18.57 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Teporaca | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$56,647 | \$56,647 | \$56,647 | \$56,647 | \$56,647 | \$56,647 | \$56,647 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Club De Leones Cuauhtémoc | | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$0 | \$13,420 | \$13,420 | \$13,420 | \$13,420 | \$13,420 | \$13,420 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Estatal 3018 Justo Sierra | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$658,253 | \$658,253 | \$641,066 | \$641,066 | \$641,066 | \$641,066 | \$641,066 | 97.39 | \$0 | Escuela | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Programa Especial Jose Dolores Andazola | Cusiuhiriachi | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$13,925 | \$14,089 | \$14,089 | \$14,089 | \$13,953 | \$13,926 | \$13,926 | 98.84 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6022 | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$232,845 | \$232,845 | \$232,845 | \$232,845 | \$231,918 | \$231,918 | \$231,918 | 99.60 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Socorro Rivera Gómez Parias | | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$60,000 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Manuel Chao | Guadalupe y Calvo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$60,000 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 10 | Guadalupe | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$72,690 | \$72,690 | \$72,690 | \$72,690 | \$72,676 | \$72,676 | \$72,676 | 99.98 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Secretaria De Comunicaciones Y Obras Publicas | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2011 | \$76,483 | \$76,483 | \$76,483 | \$76,483 | \$76,470 | \$76,470 | \$76,470 | 99.98 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Telesecundaria 8 De Mayo | Ahumada | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$373,333 | \$373,333 | \$373,333 | \$373,333 | \$373,333 | \$108,761 | \$108,761 | 29.13 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Genaro Hermosillo Gutierrez | Aldama | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,577,152 | \$1,577,152 | \$1,577,152 | \$1,577,152 | \$1,577,152 | \$1,484,694 | \$1,484,694 | 94.14 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Carmen Serdan | Aguiles Serdán | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$437,150 | \$620,556 | \$620,556 | \$620,556 | \$620,556 | \$609,373 | \$609,273 | 98.20 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Carmen Serdan | Aguiles Serdán | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$308,248 | \$308,248 | \$308,248 | \$308,248 | \$308,205 | \$308,205 | \$308,205 | 99.99 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6083 | Ascensión | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$347,046 | \$347,046 | \$347,046 | \$347,046 | \$347,046 | \$292,323 | \$292,323 | 84.23 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6168 | Ascensión | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$251,000 | \$251,000 | \$251,000 | \$251,000 | \$199,192 | \$199,192 | 79.36 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Benito Juarez | Batopilas | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$52,500 | \$52,500 | \$52,499 | \$52,499 | \$52,499 | \$52,499 | \$52,499 | 100.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Por Cooperacion 8365 Edificio Administrativo | Bocoyna | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$758,736 | \$1,077,965 | \$1,077,965 | \$1,077,965 | \$1,077,965 | \$785,004 | \$785,004 | 72.82 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Maria Montessori | Buenaventura | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$344,259 | \$344,260 | \$344,260 | \$344,260 | \$344,260 | \$212,778 | \$212,778 | 61.81 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Eugenio Prado | Buenaventura | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$199,801 | \$284,338 | \$284,338 | \$284,338 | \$284,338 | \$225,975 | \$225,975 | 79.47 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|--------------|---|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Prim. Natalicio De Juarez Es-66 | Buenaventura | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$237,967 | \$338,517 | \$338,517 | \$338,517 | \$338,517 | \$100,549 | \$100,549 | 29.70 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Estatal 3047 | Buenaventura | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$759,224 | \$1,257,026 | \$1,257,026 | \$1,257,026 | \$1,257,026 | \$748,734 | \$748,734 | 59.56 | \$0 | Aula | 100.00 | 68.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Fernando Ahuatzin Reyes | Camargo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$326,857 | \$326,857 | \$326,857 | \$326,857 | \$326,857 | \$295,573 | \$295,573 | 90.43 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 3063 | Camargo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$194,469 | \$276,639 | \$276,639 | \$276,639 | \$276,639 | \$244,227 | \$244,227 | 88.28 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. 16 De Septiembre No. 2199 (Aplicacion De Pintura) | Coronado | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$106,490 | \$106,490 | \$106,299 | \$106,299 | \$106,299 | \$106,299 | \$106,299 | 99.82 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Crei Agustin Melgar | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$555,778 | \$555,778 | \$555,778 | \$555,778 | \$555,778 | \$550,275 | \$550,275 | 99.01 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Crei Centro Piloto Pirei | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$348,884 | \$348,885 | \$348,885 | \$348,885 | \$348,885 | \$336,729 | \$336,729 | 96.52 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Amado Nervo | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$294,282 | \$418,616 | \$418,616 | \$418,616 | \$418,616 | \$319,546 | \$319,546 | 76.33 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Fernando Suarez Coello | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$279,212 | \$279,213 | \$279,213 | \$279,213 | \$279,213 | \$257,571 | \$257,571 | 92.25 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Ma. De Jesus Solano Perez | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$304,919 | \$304,919 | \$304,919 | \$304,919 | \$304,919 | \$206,203 | \$206,203 | 67.63 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| J.N. Manuel Cervantes Imaz | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$304,260 | \$304,260 | \$304,260 | \$304,260 | \$304,260 | \$90,333 | \$90,333 | 29.69 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Nva Creacion Alcaldes | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,131,040 | \$1,131,041 | \$1,131,041 | \$1,131,041 | \$1,131,041 | \$845,977 | \$845,977 | 74.80 | \$0 | Aula | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Abraham Gonzalez | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,185,779 | \$1,185,789 | \$1,185,780 | \$1,185,780 | \$1,185,780 | \$1,059,153 | \$1,059,153 | 89.32 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Francisco Villa | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$359,975 | \$142,565 | \$142,565 | \$142,565 | \$142,565 | \$142,564 | \$142,564 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim Nva. Creacion Alcaldes | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$2,879,757 | \$2,879,875 | \$2,879,875 | \$2,879,875 | \$2,879,875 | \$1,745,201 | \$1,745,201 | 60.60 | \$0 | Aula | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Nva. Creacion Basaseachi | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$2,743,248 | \$2,743,248 | \$2,743,248 | \$2,743,248 | \$2,743,248 | \$2,683,449 | \$2,683,449 | 97.82 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Plutarco Elias Calles | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$309,169 | \$309,170 | \$309,170 | \$309,170 | \$309,170 | \$91,832 | \$91,832 | 29.70 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Jose Vasconcelos | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$981,947 | \$981,948 | \$981,948 | \$981,948 | \$981,948 | \$803,715 | \$803,715 | 81.85 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6043 | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$529,314 | \$529,314 | \$529,314 | \$529,314 | \$529,314 | \$504,874 | \$504,874 | 95.38 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Club Sertoma 2166 | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$333,088 | \$333,088 | \$332,987 | \$332,987 | \$332,987 | \$332,987 | \$332,987 | 99.97 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Cam 7016 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$687,065 | \$687,056 | \$687,056 | \$687,056 | \$687,056 | \$272,105 | \$272,105 | 39.60 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Aaron Piña Mora | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$677,561 | \$677,561 | \$677,561 | \$677,561 | \$677,561 | \$659,955 | \$659,955 | 97.40 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Anna Sullivan | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$387,200 | \$387,200 | \$387,200 | \$387,200 | \$387,200 | \$344,682 | \$344,682 | 89.02 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Fco. Villa 8112 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$386,820 | \$386,820 | \$386,820 | \$386,820 | \$386,820 | \$350,554 | \$350,554 | 90.62 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| J.N. Godofredo De Koster 1356 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$289,837 | \$289,838 | \$289,838 | \$289,838 | \$289,838 | \$280,150 | \$280,150 | 96.66 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO |
| J.N. Hakeri Jatzi | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$394,815 | \$394,816 | \$394,816 | \$394,816 | \$394,816 | \$386,914 | \$386,914 | 98.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. San Felipe Del Real | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,131,171 | \$1,131,172 | \$1,131,172 | \$1,131,172 | \$1,131,172 | \$1,052,322 | \$1,052,322 | 93.03 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO |
| J.N. Suave Patria 1249 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$578,665 | \$578,666 | \$578,666 | \$578,666 | \$578,666 | \$551,533 | \$551,533 | 95.31 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Amador Hernandez Arredondo | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$314,361 | \$314,361 | \$314,361 | \$314,361 | \$314,361 | \$284,039 | \$284,039 | 90.35 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$337,660 | \$337,660 | \$337,660 | \$337,660 | \$337,660 | \$300,595 | \$300,595 | 89.02 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Campo Bello | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$977,302 | \$977,302 | \$977,302 | \$977,302 | \$977,302 | \$864,214 | \$864,214 | 88.43 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Prim. Carla Maria Herrera Guerrero | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$354,979 | \$354,980 | \$354,980 | \$354,980 | \$354,980 | \$303,051 | \$303,051 | 85.37 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Club De Leones 2215 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$339,638 | \$339,638 | \$339,638 | \$339,638 | \$339,638 | \$329,835 | \$329,835 | 97.11 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Cuitlahuac | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$775,269 | \$775,269 | \$775,269 | \$775,269 | \$775,269 | \$684,709 | \$684,709 | 88.32 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO |
| Prim. Fco. Villa | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$359,975 | \$359,975 | \$359,975 | \$359,975 | \$359,975 | \$335,887 | \$335,887 | 93.31 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Felix Guzman Rodriguez | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$313,883 | \$313,883 | \$313,883 | \$313,883 | \$313,883 | \$296,224 | \$296,224 | 94.37 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Jose Ma. Ponce De Leon | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$344,809 | \$344,840 | \$344,810 | \$344,810 | \$344,810 | \$330,281 | \$330,281 | 95.78 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO |
| Prim. Jose Vasconcelos | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$789,367 | \$789,367 | \$789,367 | \$789,367 | \$789,367 | \$758,994 | \$758,994 | 96.15 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| Prim. Luis Donaldo Colosio | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$342,726 | \$342,227 | \$342,227 | \$342,227 | \$342,227 | \$332,774 | \$332,774 | 97.24 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Ma. Brisia R. De Ayala | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$316,060 | \$316,060 | \$316,060 | \$316,060 | \$316,060 | \$298,077 | \$298,077 | 94.31 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Miguel Angel Arvizu 2777 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$299,137 | \$299,137 | \$299,137 | \$299,137 | \$299,137 | \$284,422 | \$284,422 | 95.08 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Paula Villagran Vizcaino | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$271,922 | \$271,922 | \$271,922 | \$271,922 | \$271,922 | \$254,348 | \$254,348 | 93.54 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Prim. Rafael Ramirez 2603 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$359,975 | \$359,975 | \$359,975 | \$359,975 | \$359,975 | \$299,550 | \$299,550 | 83.21 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO |
| Prim. Revolucion 2653 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$319,141 | \$319,142 | \$319,142 | \$319,142 | \$319,142 | \$290,358 | \$290,358 | 90.98 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Salvador Almanza | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$603,755 | \$603,756 | \$603,756 | \$603,756 | \$603,756 | \$179,333 | \$179,333 | 29.70 | \$0 | Obra | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Sarh | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$296,689 | \$296,689 | \$296,689 | \$296,689 | \$296,689 | \$285,254 | \$285,254 | 96.15 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| Prim. Silvestre Terrazas | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$561,015 | \$561,015 | \$561,015 | \$561,015 | \$561,015 | \$397,830 | \$397,830 | 70.91 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO |
| Prim. Sor Juana Ines De La Cruz | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$323,622 | \$323,623 | \$323,623 | \$323,623 | \$323,623 | \$268,032 | \$268,032 | 82.82 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Estatal 3024 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$954,456 | \$954,456 | \$954,456 | \$954,456 | \$954,456 | \$887,157 | \$887,157 | 92.95 | \$0 | Taller | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| Sec. Federal 12 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,542,949 | \$1,542,950 | \$1,542,950 | \$1,542,950 | \$1,542,950 | \$1,509,282 | \$1,509,282 | 97.82 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Federal 15 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$2,118,801 | \$2,118,801 | \$2,118,801 | \$2,118,801 | \$2,118,801 | \$2,073,739 | \$2,073,739 | 97.87 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 29 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$543,999 | \$543,999 | \$543,999 | \$543,999 | \$543,999 | \$528,435 | \$528,435 | 97.14 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 61 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$718,758 | \$718,758 | \$718,758 | \$718,758 | \$718,758 | \$704,577 | \$704,577 | 98.03 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Acs2007-11 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$26,762 | \$26,762 | \$26,762 | \$26,762 | \$26,762 | \$26,762 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Aula Movil Acs2007-16 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$29,896 | \$29,896 | \$29,896 | \$29,896 | \$29,896 | \$29,896 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2004-01 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$61,685 | \$61,685 | \$61,685 | \$61,685 | \$61,685 | \$61,685 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2004-03 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$51,065 | \$51,065 | \$51,065 | \$51,065 | \$51,065 | \$51,065 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2004-05 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$93,271 | \$93,271 | \$93,271 | \$93,271 | \$93,271 | \$93,271 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2005-01 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$59,096 | \$59,096 | \$59,096 | \$59,096 | \$59,096 | \$59,096 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2005-04 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$61,203 | \$61,203 | \$61,203 | \$61,203 | \$61,203 | \$61,203 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2005-18 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$51,376 | \$51,376 | \$51,376 | \$51,376 | \$51,376 | \$51,376 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ard2005-20 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$83,195 | \$83,195 | \$83,195 | \$83,195 | \$83,195 | \$83,195 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ars2005-07 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$45,652 | \$45,652 | \$45,652 | \$45,652 | \$45,652 | \$45,652 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Ars2005-15 | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$61,902 | \$61,157 | \$61,157 | \$61,157 | \$61,157 | \$61,157 | 98.80 | \$0 | Acción | 100.00 | 98.80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil No. Sanitario Nissan | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$17,677 | \$17,677 | \$17,677 | \$17,677 | \$17,677 | \$17,677 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Aula Movil Sanitario | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$30,165 | \$30,165 | \$30,165 | \$30,165 | \$30,165 | \$30,165 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Elisa Griensen | Chihuahua | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$0 | \$7,407 | \$7,407 | \$7,407 | \$7,407 | \$7,407 | \$7,407 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|-----------------------------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| J.N. Adelina Olivas Cazarez | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$2,323,200 | \$2,323,200 | \$2,323,200 | \$2,323,200 | \$2,323,200 | \$891,607 | \$891,607 | 38.38 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Argelia Arizpe De Valenzuela | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$975,042 | \$975,043 | \$975,043 | \$975,043 | \$975,043 | \$418,343 | \$418,343 | 42.91 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Nueva Creacion (La Labor) | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,161,225 | \$1,161,226 | \$1,161,226 | \$1,161,226 | \$1,161,226 | \$837,481 | \$837,481 | 72.12 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Benito Juarez | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$333,002 | \$333,002 | \$333,002 | \$333,002 | \$333,002 | \$325,583 | \$325,583 | 97.77 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Constitucion | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$333,018 | \$132,545 | \$132,545 | \$132,545 | \$132,545 | \$132,544 | \$132,544 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Gloria Del Deporte | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$351,192 | \$139,086 | \$139,086 | \$139,086 | \$139,086 | \$139,085 | \$139,085 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Ignacio Manuel Altamirano | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$371,973 | \$371,974 | \$371,974 | \$371,974 | \$371,974 | \$360,838 | \$360,838 | 97.01 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Jose Reyes Baeza Terrazas | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$269,369 | \$269,369 | \$269,369 | \$269,369 | \$269,369 | \$257,681 | \$257,681 | 95.66 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Juan Rulfo | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$306,487 | \$306,488 | \$306,488 | \$306,488 | \$306,488 | \$264,328 | \$264,328 | 86.24 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Melchor Ocampo | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$373,693 | \$373,694 | \$373,694 | \$373,694 | \$373,694 | \$371,826 | \$371,826 | 99.50 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------|--------|--------|--|
| Prim. Sor Juana Ines De La Cruz | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$834,856 | \$330,511 | \$330,511 | \$330,511 | \$330,511 | \$330,510 | \$330,510 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Iero. De Mayo | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,133,976 | \$1,133,976 | \$1,133,976 | \$1,133,976 | \$1,133,976 | \$1,133,451 | \$1,133,451 | 99.95 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Federal Es-100 | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$547,828 | \$547,828 | \$547,828 | \$547,828 | \$547,828 | \$542,400 | \$542,400 | 99.01 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 3014 | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$737,208 | \$1,576,552 | \$1,576,552 | \$1,576,552 | \$1,576,552 | \$378,577 | \$378,577 | 24.01 | \$0 | Aula | 100.00 | 78.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Tecnica 52 | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,147,114 | \$1,147,114 | \$1,147,114 | \$1,147,114 | \$1,147,114 | \$1,121,660 | \$1,121,660 | 97.78 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6047 | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$679,476 | \$679,477 | \$679,477 | \$679,477 | \$679,477 | \$303,813 | \$303,813 | 44.71 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Nva Creacion | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$176,199 | \$176,200 | \$176,200 | \$176,200 | \$158,858 | \$158,852 | \$158,852 | 90.15 | \$0 | Escuela | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: EN PRCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Miguel Hidalgo | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$56,000 | \$56,001 | \$56,001 | \$56,001 | \$42,888 | \$42,888 | \$42,888 | 76.58 | \$0 | Equipo | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Crei Martires De Chihuahua (Techumbre Tipo Domo) | Dr. Belisario Dominguez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Amado Nervo | Guazapares | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$52,500 | \$52,501 | \$52,501 | \$52,501 | \$43,740 | \$43,740 | \$43,740 | 83.31 | \$0 | Equipo | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Crei Adolfo Lopez Mateos 2387 | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$312,573 | \$312,573 | \$312,573 | \$312,573 | \$312,573 | \$93,192 | \$93,192 | 29.81 | \$0 | Aula | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|--|
| J.N. Abraham Gonzalez | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$258,429 | \$258,429 | \$258,429 | \$258,429 | \$258,429 | \$75,735 | \$75,735 | 29.31 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Luis Urias Balderrain | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$375,646 | \$375,647 | \$375,647 | \$375,647 | \$375,647 | \$338,225 | \$338,225 | 90.04 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Luz Maria Serradel 1082 | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$322,589 | \$127,757 | \$127,757 | \$127,757 | \$127,757 | \$127,756 | \$127,756 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Pascual Orozco | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$276,687 | \$276,687 | \$276,687 | \$276,687 | \$276,687 | \$81,875 | \$81,875 | 29.59 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Aula Compartida Tonachi | Guerrero | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$22,685 | \$22,685 | \$22,685 | \$22,685 | \$19,414 | \$3,271 | \$3,271 | 14.42 | \$0 | Obra | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Luis Donaldo Colosio | Hidalgo del Parral | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$655,914 | \$655,914 | \$655,914 | \$655,914 | \$655,914 | \$596,206 | \$596,206 | 90.90 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Carmen Tarin Ibarra | Hidalgo del Parral | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$890,943 | \$890,943 | \$890,943 | \$890,943 | \$890,943 | \$876,875 | \$876,875 | 98.42 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Estatal 3036 | Jiménez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$750,180 | \$750,181 | \$750,181 | \$750,181 | \$750,181 | \$637,103 | \$637,103 | 84.93 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Julia Vazquez | Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$401,866 | \$401,866 | \$401,866 | \$401,866 | \$401,866 | \$380,692 | \$380,692 | 94.73 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Paso Del Norte | Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$337,511 | \$337,511 | \$337,511 | \$337,511 | \$337,511 | \$239,519 | \$239,519 | 70.97 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------|--------|--------|---|
| Prim. Agustin Melgar Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$329,073 | \$329,074 | \$329,074 | \$329,074 | \$329,074 | \$329,074 | \$94,170 | \$94,170 | 28.62 | \$0 | Aula | 100.00 | 89.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Alfonso Maldonado M. | Juárez I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2013 | \$326,180 | \$326,181 | \$326,181 | \$326,181 | \$326,181 | \$326,181 | \$92,708 | \$92,708 | 28.42 | \$0 | Aula | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Apostoles Del Agrarismo | Juárez I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$338,101 | \$338,101 | \$338,101 | \$338,101 | \$338,101 | \$338,101 | \$319,861 | \$319,861 | 94.61 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Aquiles Serdan Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$310,679 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$295,323 | \$295,323 | 95.06 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Fidel Avila 2323 | Juárez I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$859,337 | \$859,338 | \$859,338 | \$859,338 | \$859,338 | \$859,338 | \$813,325 | \$813,325 | 94.65 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Jaime Torres Bodet | Juárez I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$284,618 | \$284,618 | \$284,618 | \$284,618 | \$284,618 | \$284,618 | \$160,352 | \$160,352 | 56.34 | \$0 | Aula | 100.00 | 92.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Mariano Jimenez | Juárez I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$335,988 | \$335,989 | \$335,989 | \$335,989 | \$335,989 | \$335,989 | \$283,796 | \$283,796 | 84.47 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Pascual Orozco Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$359,975 | \$359,375 | \$359,375 | \$359,375 | \$359,375 | \$359,375 | \$329,036 | \$329,036 | 91.56 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Pedro Zaragoza Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,427,737 | \$1,427,737 | \$1,427,737 | \$1,427,737 | \$1,427,737 | \$1,427,737 | \$1,261,329 | \$1,261,329 | 88.34 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. 18 De Marzo Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$347,752 | \$347,752 | \$347,752 | \$347,752 | \$347,752 | \$347,752 | \$329,466 | \$329,466 | 94.74 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. General 16 Es- 98 | Juárez I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$497,993 | \$497,994 | \$497,994 | \$497,994 | \$497,994 | \$497,994 | \$463,710 | \$463,710 | 93.12 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|--------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Sec. Técnica 30 | Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$622,863 | \$622,864 | \$622,864 | \$622,864 | \$622,864 | \$492,480 | \$492,480 | 79.07 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Técnica 93 | Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$2,071,825 | \$2,071,825 | \$2,071,825 | \$2,071,825 | \$2,071,825 | \$1,941,463 | \$1,941,463 | 93.71 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Técnica 73 | Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,036,173 | \$1,036,173 | \$1,036,173 | \$1,036,173 | \$1,036,173 | \$935,812 | \$935,812 | 90.31 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria Federalizada | Juárez | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$933,443 | \$933,443 | \$933,443 | \$933,443 | \$933,443 | \$413,152 | \$413,152 | 44.26 | \$0 | Aula | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Amado Nervo | Madera | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$261,742 | \$103,661 | \$103,661 | \$103,661 | \$103,661 | \$103,660 | \$103,660 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Justo Sierra | Madera | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,737,045 | \$691,245 | \$691,245 | \$691,245 | \$691,245 | \$691,244 | \$691,244 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 62.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Sector Obrero | Meoqui | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$304,993 | \$90,679 | \$90,679 | \$90,679 | \$90,679 | \$90,679 | \$90,679 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Estatal 3026 | Meoqui | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$593 | \$946,665 | \$946,665 | \$946,665 | \$946,665 | \$750,950 | \$750,950 | 79.33 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6018 | Meoqui | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$296,172 | \$296,173 | \$296,173 | \$296,173 | \$296,173 | \$262,152 | \$262,152 | 88.51 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Jose Ma. Morelos | Moris | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$359,975 | \$359,976 | \$359,976 | \$359,976 | \$359,976 | \$321,751 | \$321,751 | 89.38 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Crei Centro Piloto Pire 2077 Manuel Doblado | Namiquipa | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$814,303 | \$815,304 | \$815,304 | \$815,304 | \$815,304 | \$536,642 | \$536,642 | 65.82 | \$0 | Aula | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Crei Fco. I. Madero | Namiquipa | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$475,892 | \$475,892 | \$475,892 | \$475,892 | \$475,892 | \$434,001 | \$434,001 | 91.20 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Candelario Cervantes Gomez | Namiquipa | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$286,942 | \$286,943 | \$286,943 | \$286,943 | \$286,943 | \$84,357 | \$84,357 | 29.40 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Mexico Insurgente | Namiquipa | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$547,828 | \$547,282 | \$547,282 | \$547,282 | \$547,282 | \$501,005 | \$501,005 | 91.54 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paquime | Nuevo Casas Grandes | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$597,856 | \$697,856 | \$697,856 | \$697,856 | \$697,856 | \$528,402 | \$528,402 | 75.72 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria Fco. I. Madero | Nuevo Casas Grandes | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$342,317 | \$342,317 | \$342,317 | \$342,317 | \$342,317 | \$287,757 | \$287,757 | 84.06 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| C.R.E.I. Guadalupe Victoria | Ocampo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,226,000 | \$1,226,000 | \$1,226,000 | \$1,226,000 | \$1,226,000 | \$647,889 | \$647,889 | 52.85 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Juan Escutia | Ocampo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,115,331 | \$1,115,331 | \$1,115,331 | \$1,115,331 | \$1,115,331 | \$837,132 | \$837,132 | 75.06 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Leona Vicario | Ocampo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$341,600 | \$341,600 | \$341,600 | \$341,600 | \$341,600 | \$303,866 | \$303,866 | 88.95 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Maria Enriqueta Camarillo | Ocampo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$299,285 | \$299,286 | \$299,286 | \$299,286 | \$299,286 | \$293,309 | \$293,309 | 98.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Telesecundaria 6002 | Rosales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$340,737 | \$340,738 | \$340,738 | \$340,738 | \$340,738 | \$250,160 | \$250,160 | 73.42 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6077 | San Francisco de Conchos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$298,443 | \$298,443 | \$298,443 | \$298,443 | \$298,443 | \$259,544 | \$259,544 | 86.97 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6016 | Saucillo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$2,422,336 | \$2,422,337 | \$2,422,337 | \$2,422,337 | \$2,422,337 | \$1,517,021 | \$1,517,021 | 62.63 | \$0 | Obra | 100.00 | 68.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6103 | Saucillo | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$285,470 | \$285,471 | \$285,471 | \$285,471 | \$285,471 | \$200,336 | \$200,336 | 70.18 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria Federalizada | Ahumada | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$364,531 | \$364,531 | \$364,531 | \$364,531 | \$364,531 | \$144,485 | \$144,485 | 39.64 | \$0 | Aula | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Miguel Hidalgo 2567 | Aldama | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$37,015 | \$37,015 | \$37,015 | \$37,015 | \$37,015 | \$37,007 | \$37,007 | 99.98 | \$0 | Escuela | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Faco. I. Madero | Balleza | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$56,000 | \$56,000 | \$56,000 | \$56,000 | \$41,899 | \$41,899 | \$41,899 | 74.82 | \$0 | Escuela | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| J.N. Prog. Especial Juan Escutia | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$554,760 | \$554,760 | \$554,760 | \$554,760 | \$554,760 | \$219,707 | \$219,707 | 39.60 | \$0 | Aula | 50.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sec. Jose Vasconcelos | Cuauhtémoc | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$558,812 | \$558,812 | \$558,812 | \$558,812 | \$558,812 | \$219,142 | \$219,142 | 39.22 | \$0 | Aula | 100.00 | 78.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prim. Glorias Del Deporte | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$1,773,231 | \$1,773,231 | \$1,773,231 | \$1,773,231 | \$1,773,231 | \$986,102 | \$986,102 | 55.61 | \$0 | Aula | 100.00 | 62.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria 6158 | Delicias | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 2012 | \$295,155 | \$295,155 | \$295,155 | \$295,155 | \$295,155 | \$270,913 | \$270,913 | 91.79 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Telesecundaria El Oso | Namiquipa | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2013 | \$175,175 | \$175,175 | \$175,175 | \$175,175 | \$175,175 | \$175,175 | \$175,175 | 100.00 | \$0 | Aula | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------|--------|--------|--|
| Sistemas De Información - Plataforma Mexico | Cobertura estatal | I011 FASP | 2009 | \$0 | \$40,011,855 | \$40,011,855 | \$40,011,855 | \$39,777,338 | \$39,777,338 | \$39,777,338 | \$39,777,338 | 99.41 | \$0 | Acción | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Armamento - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2010 | \$0 | \$6,609,643 | \$6,609,643 | \$6,607,722 | \$6,607,722 | \$6,607,722 | \$6,607,722 | \$6,607,722 | 99.97 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2010 | \$0 | \$76,716,756 | \$76,716,756 | \$76,237,256 | \$76,237,256 | \$76,237,256 | \$76,237,256 | \$76,237,256 | 99.37 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se reasignaron recursos / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Uniformes - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2010 | \$0 | \$2,864,942 | \$2,864,942 | \$2,583,051 | \$2,583,051 | \$2,583,051 | \$2,583,051 | \$2,583,051 | 90.16 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológica - Otros | Cobertura estatal | I011 FASP | 2010 | \$0 | \$36,658,099 | \$36,658,099 | \$36,631,296 | \$36,631,296 | \$36,631,296 | \$36,631,296 | \$36,631,296 | 99.93 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológica - Sistemas De Información | Cobertura estatal | I011 FASP | 2010 | \$0 | \$18,207,188 | \$18,207,188 | \$17,974,438 | \$17,974,438 | \$17,974,438 | \$17,974,438 | \$17,974,438 | 98.72 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se reasignaron recursos / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Otros De Gasto Corriente - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2010 | \$0 | \$5,950,000 | \$5,950,000 | \$875,000 | \$5,075,000 | \$5,075,000 | \$5,075,000 | \$5,075,000 | 85.29 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Armamento - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2011 | \$0 | \$19,342,020 | \$19,342,020 | \$19,202,114 | \$19,202,114 | \$19,202,114 | \$19,202,114 | \$19,202,114 | 99.28 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2011 | \$0 | \$100,737,276 | \$100,737,276 | \$768,981 | \$98,950,956 | \$98,950,956 | \$98,950,956 | \$98,950,956 | 98.23 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se reasignaron recursos / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Otros Implementos - Sistema Penitenciario | Cobertura estatal | I011 FASP | 2011 | \$0 | \$4,019,627 | \$4,019,627 | \$3,897,127 | \$3,897,127 | \$3,897,127 | \$3,897,127 | \$3,897,127 | 96.95 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Obra Pública - Alineación De Las Capacidades | Cobertura estatal | I011 FASP | 2011 | \$0 | \$21,049,554 | \$21,049,554 | \$897,140 | \$20,146,754 | \$20,146,754 | \$20,146,754 | \$20,146,754 | 95.71 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Sistemas De Comunicación - Plataforma Mexico | Cobertura estatal | I011 FASP | 2011 | \$0 | \$70,234,940 | \$70,234,940 | \$4,198,016 | \$64,231,769 | \$64,231,769 | \$64,231,769 | \$64,231,769 | 91.45 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Sistemas De Información - Plataforma Mexico | Cobertura estatal | I011 FASP | 2011 | \$0 | \$16,801,536 | \$16,801,536 | \$16,775,377 | \$16,775,377 | \$16,775,377 | \$16,775,377 | 99.84 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Actualización De Tecnologías | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,797,465 | \$3,797,465 | \$3,797,465 | \$3,797,465 | 94.94 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$7,663,214 | \$7,663,215 | \$7,663,215 | \$1,462,681 | \$2,116,684 | \$2,116,684 | \$2,116,684 | 27.62 | \$0 | EQUIPAMIENTO | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres De Cd. Juárez | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$2,759,720 | \$2,759,720 | \$2,759,720 | \$2,624,219 | \$2,624,219 | \$2,624,219 | \$2,624,219 | 95.09 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mejoramiento A La Infraestructura De Los Cerros | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$14,300,000 | \$14,300,000 | \$14,300,000 | \$3,373,888 | \$10,926,111 | \$10,926,111 | \$10,926,111 | 76.41 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Equipamiento A La Red De Telecomunicaciones | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$2,553,000 | \$2,553,000 | \$2,553,000 | \$909,476 | \$1,277,257 | \$1,277,257 | \$1,277,257 | 50.03 | \$0 | Equipamiento | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mantenimiento De La Red De Telecomunicaciones | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$33,521,331 | \$33,521,331 | \$33,521,331 | \$2,479,688 | \$30,962,968 | \$30,962,968 | \$30,962,968 | 92.37 | \$0 | Mantenimiento | 4.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológico Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$14,861,809 | \$14,861,809 | \$14,861,809 | \$3,617,592 | \$7,330,418 | \$7,330,418 | \$7,330,418 | 49.32 | \$0 | Equipamiento | 100.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mantenimiento Y Conservación Del Equipo Del Sistema Estatal De Información Sobre Seguridad Pública | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$16,683,214 | \$16,683,214 | \$16,683,214 | \$901,055 | \$15,767,165 | \$15,767,165 | \$15,767,165 | 94.51 | \$0 | Mantenimiento | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológica De Los Sistemas De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Anónima | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$695,000 | \$695,000 | \$695,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|-----------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----|--------------|---------------|--------|--|--|
| Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiacas 2012 | Cobertura estatal | I011 FASP | 2012 | \$80,304,500 | \$80,304,500 | \$80,304,500 | \$52,766,403 | \$6,301,231 | \$46,465,172 | \$46,465,172 | 57.86 | \$0 | Equipamiento | 100.00 | 60.00 | Financiera: Existe un importe de \$6,301,231 ejercidos según registros de esta dependencia ejecutora y que no son considerados por la Sria. De Hacienda / Física: Existe un importe de \$6,301,231 ejercidos según registros de esta dependencia ejecutora y que no son considerados por la Sria. De Hacienda / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Evaluaciones De Control De Confianza | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$13,758,773 | \$13,758,773 | \$13,758,773 | \$9,535,825 | \$4,222,948 | \$4,222,948 | \$4,222,948 | 30.69 | \$0 | Servicio | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Centro Estatal De Control De Confianza | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$70,000,000 | \$70,000,000 | \$70,000,000 | \$30,343,104 | \$30,343,104 | \$26,056,896 | \$26,056,896 | 37.22 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$6,130,000 | \$6,130,000 | \$5,517,000 | \$337,873 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Persona | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Edificio Uecs | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$9,900,000 | \$900,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 5.45 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Actualización De Tecnologías | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$4,630,000 | \$4,630,000 | \$4,167,000 | \$4,622,960 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Software | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$2,015,240 | \$2,015,240 | \$1,813,716 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |
| Capacitación Del Personal De Los Cjm | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,120,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Servicio | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----|--------|--------|------|--|
| Equipamiento Del Personal De Los Ceresos | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$4,278,705 | \$4,278,705 | \$3,950,835 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: Existe un importe de \$1,000,000 ejercidos según registros de esta dependencia ejecutora y que no son considerados por la Sria. De Hacienda / Física: Existe un importe de \$1,000,000 ejercidos según registros de esta dependencia ejecutora y que no son considerados por la Sria. De Hacienda / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mantenimiento Y Conservación De Cctv | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$8,400,000 | \$8,400,000 | \$4,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Póliza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológica De Los Ceresos | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$22,090,558 | \$22,090,558 | \$19,881,502 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mejoramiento De La Infraestructura De Los Ceresos | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$5,230,737 | \$5,230,737 | \$4,707,663 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Terminales De Radiocomunicación | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$2,611,610 | \$8,361,608 | \$7,525,447 | \$101,384 | \$101,384 | \$101,384 | \$101,384 | 1.21 | \$0 | Pieza | 100.00 | 2.00 | Financiera: Se reasignaron recursos / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mantenimiento A La Red De Telecomunicaciones | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$14,940,000 | \$13,900,000 | \$7,886,123 | \$10,597,200 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Póliza | 100.00 | 0.00 | Financiera: Se reasignaron recursos / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$8,250,000 | \$2,500,000 | \$2,250,000 | \$2,498,214 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: Se reasignaron recursos / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-------------------|-----------|------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|----------|--------|-------|--|
| Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$14,560,000 | \$15,600,000 | \$14,040,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológica Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$17,386,935 | \$17,386,935 | \$15,648,241 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mantenimiento De Sitios Afis | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$5,520,000 | \$5,520,000 | \$4,896,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Servicio | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089 | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | \$1,163,700 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Certificación De Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089 | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$80,000 | \$80,000 | \$72,000 | \$57,522 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Servicio | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Tecnológica Para El Registro Público Vehicular | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$4,305,000 | \$4,305,000 | \$3,874,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Evaluación De Los Programas Y Acciones | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Informe | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$10,141,018 | \$10,141,018 | \$9,126,917 | \$8,589,290 | \$8,589,290 | \$8,589,290 | \$8,589,290 | 84.70 | \$0 | Pieza | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$33,544,126 | \$33,544,126 | \$30,189,713 | \$2,446,306 | \$2,446,306 | \$335,494 | \$335,494 | 1.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 5.00 | Financiera: Existe un importe de \$2,446,306 ejercidos según registros de esta dependencia ejecutora y que no son considerados por la Sria. De Hacienda / Física: Existe un importe de \$2,446,306 ejercidos según registros de esta dependencia ejecutora y que no son considerados por la Sria. De Hacienda / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|----------------|--------|--------|--|--|
| Alta Tecnología Para Seguridad Pública | Cobertura estatal | I011 FASP | 2013 | \$3,245,545 | \$3,245,545 | \$2,920,991 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances físico y financiero del tercer trimestre |
| Prolongacion Avenida 16 De Septiembre | Juárez | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 2011 | \$2,519,266 | \$2,692,808 | \$2,519,266 | \$2,519,266 | \$2,519,266 | \$2,519,266 | \$2,519,266 | 93.56 | \$0 | Kilómetro | 1.23 | 93.56 | Financiera: / Física: / Registro: PAV. PROL. AV. 16 DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Prolongacion Avenida 16 De Septiembre | Juárez | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 2012 | \$1,564,010 | \$2,061,660 | \$1,564,010 | \$1,564,010 | \$1,564,010 | \$1,564,010 | \$1,564,010 | 75.86 | \$0 | Kilómetro | 1.23 | 75.86 | Financiera: / Física: / Registro: PAV. PROL. AV. 16 DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Terracerias En La Calle Angelinas | Meoqui | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$479,979 | \$474,979 | \$474,979 | \$474,979 | \$474,979 | \$474,979 | \$474,979 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Terracerias De La Ave. Pino | Meoqui | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$503,874 | \$503,874 | \$503,874 | \$503,874 | \$503,874 | \$503,874 | \$503,874 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Rehabilitacion Albergue Escolar | Manuel Benavides | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura | 2013 | \$333,036 | \$333,036 | \$333,036 | \$333,036 | \$333,036 | \$333,036 | \$333,036 | 100.00 | \$0 | M2, Albergue | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE ALBERGUE UNA UNIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Cancha De Futbol Rapido | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$441,853 | \$441,853 | \$220,926 | \$220,926 | \$220,926 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cancha | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO QUE ESTA POR INICIARSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Modulo Familiar C | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$503,465 | \$503,466 | \$251,733 | \$251,733 | \$251,733 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cuarto-noche | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Const Modulo Sanitario | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$269,557 | \$269,557 | \$134,778 | \$134,778 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cuarto-noche | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construccion Aula Construccion | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$131,818 | \$131,818 | \$65,909 | \$65,909 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cuarto-noche | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|--------------------|--------|--------|---|
| Modulo Familiar B | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$503,465 | \$503,465 | \$251,733 | \$251,733 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cuarto-noche | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terraceria Independencia | Namiquipa | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Plaza Infantil | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | 100.00 | \$0 | Plaza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Asilo El Molino | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 50.00 | \$0 | Adulto mayor | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terraceria Independencia | Namiquipa | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 2013 | \$300,000 | \$300,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 50.00 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Polideportivo Col Pedro Dominguez | Chihuahua | S205 Deporte | 2011 | \$0 | \$7,820,000 | \$7,820,000 | \$7,820,000 | \$7,577,636 | \$7,577,636 | \$7,577,636 | 96.90 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA |
| Construccion De Polideportivo Col Vista Cerro Grande | Chihuahua | S205 Deporte | 2011 | \$0 | \$7,820,000 | \$7,820,000 | \$7,820,000 | \$7,577,631 | \$7,577,631 | \$7,577,631 | 96.90 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA |
| Construccion De Gimnasio De Box En Calle Rio Rojo Y Rio Motagua Col Riberas De Sacramento | Chihuahua | S205 Deporte | 2012 | \$0 | \$3,771,225 | \$3,771,225 | \$3,771,225 | \$3,186,574 | \$3,186,574 | \$3,186,574 | 84.50 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR / Registro: PROCESO FINIQUITAR Y REINTEGRAR SALDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Gimnasio De Box Ubicado En Calle 58 Y Tamborrel En Col Reforma | Chihuahua | S205 Deporte | 2012 | \$0 | \$3,771,225 | \$3,771,225 | \$3,771,225 | \$3,325,281 | \$3,325,281 | \$3,325,281 | 88.18 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR Y REINTEGRAR SALDOS / Registro: PROCESO DE FINIQUITAR Y REINTEGRAR SALDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pintura De Fachadas Y Techumbres Del Centro Historico | Hidalgo del Parral | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica | 2013 | \$2,478,019 | \$2,478,019 | \$2,478,019 | \$2,478,019 | \$2,478,019 | \$2,478,019 | \$2,478,019 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Fondo De Pav. Y Espacios Deportivos, Alumbrado Pub. (Rem. Ascensión Gimnasio Y Pav. C. Morelos) | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$2,259,750 | \$2,259,790 | \$2,259,790 | \$0 | \$0 | \$2,259,790 | \$2,259,790 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 30.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Fernando Baeza Y Avenida 2a Sur | Delicias | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | \$1,440,138 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 4a Y 8a Sur | Delicias | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$954,621 | \$954,621 | \$763,697 | \$763,697 | \$763,697 | \$763,697 | \$763,697 | \$763,697 | 80.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 2a Y 4 Sur | Delicias | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$820,165 | \$820,165 | \$820,165 | \$820,165 | \$820,165 | \$820,165 | \$820,165 | \$820,165 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 124 Entre Avicultura Y Genetica Col Zootecnia | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$118,827 | \$118,827 | \$118,827 | \$118,827 | \$118,827 | \$118,827 | \$118,827 | \$118,827 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Egipto Entre Desierto De Patagonia Y Desierto De Sonora Col Sahuaros | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$107,561 | \$107,561 | \$107,561 | \$107,561 | \$107,561 | \$107,561 | \$107,561 | \$107,561 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Simson Entre Desierto Mojave Y Desierto De Sonora Col Sahuaros | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$176,384 | \$176,384 | \$176,384 | \$176,384 | \$176,384 | \$176,384 | \$176,384 | \$176,384 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plomo Entre Vias Ffcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$37,933 | \$37,933 | \$37,933 | \$37,933 | \$37,933 | \$37,933 | \$37,933 | \$37,933 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Jj Calvo Entre 70 Y 74 Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$216,553 | \$216,553 | \$216,553 | \$216,553 | \$216,553 | \$216,553 | \$216,553 | \$216,553 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico Entre Calle 72 Entre Jj Calvo Y Ponce De Leon Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$173,513 | \$173,513 | \$173,513 | \$173,513 | \$173,513 | \$173,513 | \$173,513 | \$173,513 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------|--------|--------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 72 Entre Ponce De Leon Y Alta Tension Col Cerro De La Cruz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$179,153 | \$179,153 | \$179,153 | \$179,153 | \$179,153 | \$179,153 | \$179,153 | \$179,153 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Oro Entre Lombardo Toledano Y Vias Del Fccc Col Plomeros | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$44,506 | \$44,506 | \$44,506 | \$44,506 | \$44,506 | \$44,506 | \$44,506 | \$44,506 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plata Entre Lombardo Toledano Y Vias Fccc Col Plomeros | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$48,322 | \$48,322 | \$48,322 | \$48,322 | \$48,322 | \$48,322 | \$48,322 | \$48,322 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Cananea Y Priv De Cananea Col Esperanza | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$132,385 | \$132,385 | \$132,385 | \$132,385 | \$132,385 | \$132,385 | \$132,385 | \$132,385 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimntacion Con Concreto Hidraulico En Calle 35 Entre Justiniani Y Zubiran Col Lealtad Ii | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$190,446 | \$190,446 | \$190,446 | \$190,446 | \$190,446 | \$190,446 | \$190,446 | \$190,446 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Primaria Indigena Calirosame | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$480,990 | \$480,990 | \$480,990 | \$480,990 | \$94,934 | \$94,934 | \$94,934 | \$94,934 | 19.74 | \$0 | Obra | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre De Malla Sombra En Escuela De Trabajo Social Del Estado | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$381,138 | \$381,138 | \$381,138 | \$381,138 | \$379,833 | \$379,833 | \$379,833 | \$379,833 | 99.66 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO / FINIQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Jardin De Niños Luz Maria Serradel | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$356,995 | \$356,995 | \$356,995 | \$356,995 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Prim Justo Sierra | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$815,312 | \$815,312 | \$815,312 | \$815,312 | \$804,773 | \$804,773 | \$804,773 | \$804,773 | 98.71 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Fisica: PROCESO DE FINIQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Construccion De Techumbres Metalicas Tipo Domo En Esc Prim Chihuahua | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$896,800 | \$896,800 | \$896,800 | \$896,800 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre De Malla Sombra Prim Rafael Tocoli Chavez | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$381,138 | \$381,138 | \$381,138 | \$381,138 | \$379,834 | \$379,834 | \$379,834 | 99.66 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: PROCESO PARA FINIQUITAR / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Suministro De Concreto Y Materiales De Base En Calle Escudero Entre Emilia Miller Y La Paz Col Hacienda De La Flor | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$287,288 | \$287,288 | \$287,288 | \$287,288 | \$287,288 | \$287,288 | \$287,288 | 100.00 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Escudero Entre Emilia Miller Y La Paz Col Hacienda De La Flor | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$212,992 | \$212,992 | \$212,992 | \$212,992 | \$211,339 | \$211,339 | \$211,339 | 99.22 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Calles Populares Col Infonavit Nacional A | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,102,978 | \$1,102,978 | \$1,102,978 | \$1,102,978 | \$1,058,667 | \$1,058,667 | \$1,058,667 | 95.98 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.96 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta De Asfalto En Calles Colonias Populares Col Infonavit | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$650,580 | \$650,580 | \$650,580 | \$650,580 | \$126,411 | \$126,411 | \$126,411 | 19.43 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.20 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|------|---|
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Microcarpeta En Calles De La Col Infonavit Vallarta | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$976,221 | \$976,221 | \$976,221 | \$976,221 | \$920,189 | \$920,189 | \$920,189 | 94.26 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.95 | Financiera: / Física: PROCESO PARA FINIQUITAR / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Pavimeto Asfáltico En Calles De La Col Sector Bellavista-20nov-Av Ocampo-Vias Ffcc | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,434,016 | \$1,434,016 | \$1,434,016 | \$1,434,016 | \$286,500 | \$286,500 | \$286,500 | 19.98 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.20 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Pavimeto Asfáltico Con Microcarpeta De Asfalto En Col Popular Campesina | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,256,103 | \$1,256,103 | \$1,256,103 | \$1,256,103 | \$243,852 | \$243,852 | \$243,852 | 19.41 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.20 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Pav Asfáltico Microcarpeta De Asfalto En Col Popular Col Obrera | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$996,489 | \$996,489 | \$996,489 | \$996,489 | \$199,298 | \$199,298 | \$199,298 | 20.00 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.20 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Microcarpeta Asfáltica En Col Popular Ignacio Allende | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$961,693 | \$961,693 | \$961,693 | \$961,693 | \$186,779 | \$186,779 | \$186,779 | 19.42 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.30 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Con Microcarpeta De Asfalto En Col Colinas Del Sol | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$918,123 | \$918,023 | \$918,023 | \$918,023 | \$179,047 | \$179,047 | \$179,047 | 19.50 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 0.30 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Construccion De Techumbre Metalica En Jardin De Niños Paulo Freire Col Praderas Del Sur Iv Etapa | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$517,601 | \$517,601 | \$517,601 | \$517,601 | \$102,243 | \$102,243 | \$102,243 | 19.75 | \$0 | Obra | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica De Jardin De Niños Maria Lavallo Urbina Fracc Los Olivos | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$313,751 | \$313,751 | \$313,751 | \$313,751 | \$94,501 | \$94,501 | \$94,501 | 30.12 | \$0 | Obra | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica Jardin De Niños Gisela Chilton Col Real Carolinas | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$373,926 | \$373,926 | \$373,926 | \$373,926 | \$116,793 | \$116,793 | \$116,793 | 31.23 | \$0 | Obra | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Regional Del Norte | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$820,998 | \$820,998 | \$820,998 | \$820,998 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Techumbre De Malla Sombra En Primaria Ignacio Rodriguez | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$380,558 | \$380,475 | \$380,475 | \$380,475 | \$380,475 | \$380,475 | \$380,475 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Parque En Av Teofilo Borunda Y California Col Hacienda De La Flor | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$3,213,369 | \$3,213,369 | \$3,213,369 | \$3,213,369 | \$964,502 | \$964,502 | \$964,502 | 30.02 | \$0 | Obra | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|---|
| Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto Colonia Santa Rosa | Chihuahua | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,693,751 | \$1,693,751 | \$1,693,751 | \$1,693,751 | \$983,834 | \$983,834 | \$983,834 | 58.09 | \$0 | Metro cúbico | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Puente Elevado Conexion Plutarco Elias Calles-Mateo Almazan Y Manuel Soto | Juárez | U057 Fondos Metropolitanos | 2013 | \$45,097,757 | \$45,097,757 | \$33,348,876 | \$33,348,876 | \$33,348,876 | \$33,348,876 | \$33,348,876 | 73.95 | \$0 | Puente | 30.00 | 31.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA 3705487 ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Miraflores | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$793,499 | \$2,168,025 | \$793,499 | \$1,374,526 | \$793,499 | \$793,499 | \$793,499 | 36.60 | \$0 | Metro Cuadrado | 37.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Caballero Aguila | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$1,110,174 | \$2,615,889 | \$1,110,174 | \$1,505,715 | \$1,110,174 | \$1,110,174 | \$1,110,174 | 42.44 | \$0 | Metro Cuadrado | 28.00 | 28.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De La Calle Huatusco | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$165,651 | \$725,868 | \$165,651 | \$560,217 | \$165,651 | \$165,651 | \$165,651 | 22.82 | \$0 | Metro Cuadrado | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Centenario Parte Baja | Santa Bárbara | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,150,296 | \$1,147,981 | \$1,147,981 | \$1,147,981 | \$1,147,981 | \$1,147,981 | \$1,147,981 | 100.00 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terminacion De Gimnasio En Ejido Punto Alegre | Santa Bárbara | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,023,800 | \$1,021,510 | \$1,021,510 | \$1,021,510 | \$1,021,510 | \$1,021,510 | \$1,021,510 | 100.00 | \$0 | GIMNASIO | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimento En Calle Catedral De Zacatecas La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$343,766 | \$343,766 | \$343,766 | \$343,766 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Calle Catedral De Chihuahua La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$866,663 | \$866,663 | \$866,663 | \$866,663 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Catedral De Mexico La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$1,383,995 | \$1,383,995 | \$1,383,995 | \$1,383,995 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|---------------|-----|----------------|--------|------|--|
| Pavimentacion Calle Catedral De Guadalupe La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$1,034,400 | \$1,034,400 | \$1,034,400 | \$1,034,400 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Catedral De Guajuato La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$386,418 | \$386,418 | \$386,418 | \$386,418 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Catedral De Zapopan La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$176,946 | \$176,946 | \$176,946 | \$176,946 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Calle Lateral Jardin De Niños La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$379,556 | \$379,556 | \$379,556 | \$379,556 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion De Calle Santa Maria Entre Fernando Calderon Y Dostoyevky Col Ponce De Leon | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$242,917 | \$242,917 | \$242,917 | \$242,917 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Salome Urña Entre Fernando Calderon Y J De Encina Col Ponce De Leon | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$145,944 | \$145,944 | \$145,944 | \$145,944 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion En Calle Luis Quintanilla Entre J Gardel Y Garcia Marquez Col Ponce De Leon | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$116,788 | \$116,788 | \$116,788 | \$116,788 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento En Centro De Computo En Escuela Prim Jesus Orozco Mendoza | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Centro De Computa En Escuela Primaria Revolucion 2737 | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Centro De Computo En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Chihuahua | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Centro De Computo En Escuela Sec. Federal 116 | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$254,715 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion De Campo De Futbol Entre Calle Virus Y Ma Mendez | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$813,077 | \$813,077 | \$813,077 | \$813,077 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Puente Vehicular En Arroyo La Cantera | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$799,666 | \$799,666 | \$799,666 | \$799,666 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Puente | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|----------------|--------|--------|---|
| Construcción De Cancha Usos Múltiples Col Magisterial | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$647,052 | \$647,052 | \$647,052 | \$647,052 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cancha | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rapido En Esc Sec Estatal 3066 | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$627,163 | \$627,163 | \$627,163 | \$627,163 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cancha | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Y Rehabilitación De Parque Deportivo En Calles Santa María Y Fernando Calderon | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$434,234 | \$434,234 | \$434,234 | \$434,234 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Y Rehabilitación De Parque Deportivo En Las Calles Jose Escanda Y Enrique Diez De Cañedo | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$36,914 | \$369,014 | \$369,014 | \$369,014 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rapido En Deportiva Diaz Ordaz | Chihuahua | U022 Programas Regionales | 2013 | \$1,307,658 | \$1,307,658 | \$1,307,658 | \$1,307,658 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Cancha | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$260,427 | \$999,999 | \$260,427 | \$739,572 | \$739,572 | \$739,572 | \$739,572 | 73.96 | \$0 | Metro Cuadrado | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De La Calle Artículo 27 | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$930,364 | \$3,182,197 | \$930,364 | \$930,364 | \$930,364 | \$930,364 | \$930,364 | 29.24 | \$0 | Metro Cuadrado | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De La Calle Francisco Tritz | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$321,847 | \$1,233,185 | \$321,847 | \$911,338 | \$321,847 | \$321,847 | \$321,847 | 26.10 | \$0 | Metro Cuadrado | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De La Calle Cananea | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$234,377 | \$826,023 | \$234,377 | \$591,646 | \$234,377 | \$234,377 | \$234,377 | 28.37 | \$0 | Metro Cuadrado | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Formación Inicial (Instructores) | Juárez | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$26,780 | \$78,000 | \$26,780 | \$51,220 | \$26,780 | \$26,780 | \$26,780 | 34.33 | \$0 | Capacitación | 34.00 | 33.34 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Consejos De Cuencas (Cotas) | Cobertura estatal | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado | 2013 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | 100.00 | \$0 | Beneficiario | 100.00 | 6.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Consejo De Cuencas (Cotas) | Cobertura estatal | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado | 2013 | \$1,045,000 | \$1,045,000 | \$1,045,000 | \$1,045,000 | \$1,045,000 | \$1,045,000 | \$1,045,000 | 100.00 | \$0 | Beneficiario | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| 2da. Etapa Red De Distribucion Corredor Comercial Anahuac Y Uacj Circuito Interior | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$382,119 | \$382,119 | \$382,119 | 29.85 | \$0 | Metros | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Estacion Adela | Allende | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$102,716 | \$102,716 | \$102,716 | 28.63 | \$0 | Sistema | 1.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Primera Etapa Sistema Integral De Agua Potable | Ignacio Zaragoza | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$2,268,785 | \$2,268,785 | \$2,268,785 | \$2,268,785 | \$671,137 | \$671,137 | \$671,137 | 29.58 | \$0 | Metros | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Tanque Metalico Elevado De 50m3 De Cap., H=15mts. Y Automatizacion En Carvajal | Buenaventura | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$613,454 | \$613,454 | \$613,454 | \$613,454 | \$168,256 | \$168,256 | \$0 | 27.43 | \$0 | Tanque | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De La Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | Buenaventura | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$2,052,000 | \$2,052,000 | \$2,052,000 | \$2,052,000 | \$769,409 | \$769,409 | \$565,031 | 37.50 | \$0 | Metros | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 2da. Etapa De Construcción Del Colector Gomez Morin De La Vialidad Ingeniería A La Planta De Tratamiento | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,865,502 | \$1,865,502 | \$1,865,502 | \$1,865,502 | \$544,958 | \$544,958 | \$544,958 | 29.21 | \$0 | Metros | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | Saucillo | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$455,480 | \$455,480 | \$455,480 | 29.97 | \$0 | Metros | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion Del Colector Ejercito Nacional | Juárez | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$5,851,817 | \$5,851,817 | \$0 | 29.26 | \$0 | Metros | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Tanque Metalico Elevado De 200m3 De Cap. H=15mts. Y Automatizacion | Delicias | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,200,500 | \$1,200,500 | \$1,200,500 | \$1,200,500 | \$338,325 | \$338,325 | \$0 | 28.18 | \$0 | Tanque | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Línea De Conduccion A Presion A Planta Sur Sur Y Obra Complementaria En Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales En San Isidro | Juárez | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$501,498 | \$501,498 | \$0 | 29.85 | \$0 | Metros | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd | Guachochi | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$101,291 | \$101,291 | \$0 | 28.97 | \$0 | Sistema | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Sistema Integral De Agua Potable: Cond., Equipamiento, Tanque, Cloracion, Red Y Tomas (la Etapa) | El Tule | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,634,101 | \$1,634,101 | \$1,634,101 | \$1,634,101 | \$486,202 | \$486,202 | \$486,202 | 29.75 | \$0 | Sistema | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Seccionamiento O Sectorizacion Red De Distribucion 2da Etapa | Hidalgo del Parral | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$599,814 | \$599,814 | \$0 | 29.99 | \$0 | Obra | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 2da. Etapa Sectorizacion Red Y Tomas En El Sistema De Agua Potabile | San Francisco del Oro | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$444,344 | \$444,344 | \$444,344 | 29.23 | \$0 | Sistema | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Seccionamiento Sectorizacion Red De Distribucion Y Tomas | Guadalupe y Calvo | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$2,280,000 | \$2,280,000 | \$2,280,000 | \$2,280,000 | \$682,799 | \$682,799 | \$682,799 | 29.95 | \$0 | Metros | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Tanque Metalico Elevado De 30m3 De Cap. H=15m Y Automatizacion En San Diego De Alcalá | Aldama | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$446,950 | \$446,950 | \$446,950 | \$446,950 | \$120,691 | \$120,691 | \$0 | 27.00 | \$0 | Tanque | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Perforacion De Pozo A 250m De Prof. En Abdenago | Galeana | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,912,578 | \$1,912,578 | \$1,912,578 | \$1,912,578 | \$573,601 | \$573,601 | \$573,601 | 29.99 | \$0 | Pozo | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Tanque Metalico Elevado Tipo Diamante De 150m3 De Cap. H=15mts. De Altura Y Automatizacion | Santa Isabel | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,043,000 | \$1,043,000 | \$1,043,000 | \$1,043,000 | \$278,709 | \$278,709 | \$0 | 26.72 | \$0 | Tanque | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Tanque Superficial De Concreto De 50m3 De Cap. Y Automatizacion En Mendoceño | Satevó | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$231,700 | \$231,700 | \$231,700 | \$231,700 | \$60,167 | \$60,167 | \$0 | 25.97 | \$0 | Tanque | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Tanque Metalico Elevado De 50m3 De Cap., H=15mts. Y Automatizacion En El Gomeño | Saucillo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$613,454 | \$613,454 | \$613,454 | \$613,454 | \$167,008 | \$167,008 | \$0 | 27.22 | \$0 | Tanque | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario | Huejotitán | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$583,739 | \$583,739 | \$583,739 | 29.94 | \$0 | Metros | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Rehabilitación Del Colector Centenario | Praxedis G. Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$624,000 | \$624,000 | \$624,000 | \$624,000 | \$186,832 | \$186,832 | \$0 | 29.94 | \$0 | Metros | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Alamito, Corral De Piedras Y Punto Alegre. | Santa Bárbara | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,340,000 | \$2,340,000 | \$2,340,000 | \$2,340,000 | \$701,803 | \$701,803 | \$701,803 | 29.99 | \$0 | Metros | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sistema Integral De Agua Potable Consistente En: Cond., Equipamiento, Tanques, Cloración, Red Y Tomas | Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,591,200 | \$1,591,200 | \$1,591,200 | \$1,591,200 | \$473,176 | \$473,176 | \$473,176 | 29.74 | \$0 | Sistema | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Tanque Superficial De Mampostería De 30m3 De Cap. Y Automatización En Ejido Constitución Y Las Animas | Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$256,200 | \$256,200 | \$256,200 | \$256,200 | \$71,176 | \$71,176 | \$0 | 27.78 | \$0 | Tanque | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Integral De Agua Potable: Captación, Cond., Red, Tomas Y Tanque En Agua Verde | Moris | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,586,550 | \$2,586,550 | \$2,586,550 | \$2,586,550 | \$772,090 | \$772,090 | \$772,090 | 29.85 | \$0 | Sistema | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación Planta De Tratamiento Y lera Etapa De La Amp. Del Alcantarillado Sanitario | Ocampo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$1,343,562 | \$1,343,562 | \$1,343,562 | 28.71 | \$0 | Planta | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 2a Et. Red De Dist Y Tomas Dom. En San Juan De Los Iturralde | Balleza | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,152,600 | \$1,152,600 | \$1,152,600 | \$1,152,600 | \$345,381 | \$345,381 | \$345,381 | 29.97 | \$0 | Metros | 100.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Et Red De Dist Y Tomas Dom. En Los Pilares | Balleza | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$532,100 | \$532,100 | \$532,100 | \$532,100 | \$159,620 | \$159,620 | \$159,620 | 30.00 | \$0 | Metros | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Tanque Metalico Elevado De 30m3 De Cap. H=15mts. Y Automatización En La Noria (San Isidro) | Chihuahua | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$446,950 | \$446,950 | \$446,950 | \$446,950 | \$120,371 | \$120,371 | \$0 | 26.93 | \$0 | Tanque | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Tanque Metalico Elevado De 40m3 De Cap. H=15m Y Automatizacion En Rancho De Enmedio | Chihuahua | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$520,800 | \$520,800 | \$520,800 | \$520,800 | \$134,089 | \$134,089 | \$0 | 25.75 | \$0 | Tanque | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Integral: Cond. Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En Santa Gertrudis | Batopilas | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,040,000 | \$2,040,000 | \$2,040,000 | \$2,040,000 | \$604,562 | \$604,562 | \$604,562 | 29.64 | \$0 | Sistema | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 2a Etapa Red Y Tomas Domiciliarias En Santa Rita | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,184,500 | \$2,184,500 | \$2,184,500 | \$2,184,500 | \$650,879 | \$650,879 | \$650,879 | 29.80 | \$0 | Metros | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red De Distribucion Y Tanque En Divisadero | Urique | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$748,386 | \$748,386 | \$748,386 | 38.38 | \$0 | Metros | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En Areponapuchi | Urique | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,340,000 | \$2,340,000 | \$2,340,000 | \$2,340,000 | \$701,517 | \$701,517 | \$0 | 29.98 | \$0 | Metros | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Maguarichi | Maguarichi | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$46,298 | \$46,298 | \$46,298 | 29.68 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboracion Proyecto De Agua Potable En Arturo Gamiz | Madera | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$31,318 | \$31,318 | \$31,318 | 20.08 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ejido San Pedro | Janos | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$32,257 | \$32,257 | \$32,257 | 20.68 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Sistema De Agua Potable | Guadalupe y Calvo | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 24.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ejido Lazaro Cardenas | Janos | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$32,257 | \$32,257 | \$32,257 | 20.68 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Nonovava Humariza | Nonoava | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$50,718 | \$50,718 | \$50,718 | 19.89 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Calera | Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$31,318 | \$31,318 | \$31,318 | 20.08 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Bocoyna - Panalachi | Bocoyna | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$225,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$51,642 | \$51,642 | \$51,642 | 20.25 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Pinito | Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$31,318 | \$31,318 | \$31,318 | 20.08 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion Del Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Dr. Belisario Dominguez- Sta Maria De Cuevas | Dr. Belisario Dominguez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$64,326 | \$64,326 | \$64,326 | 25.23 | \$0 | Sistema | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Jose Y Anexas | Bachiniva | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$31,318 | \$31,318 | \$31,318 | 20.08 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Julimes | Julimes | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$552,500 | \$552,500 | \$552,500 | \$552,500 | \$165,435 | \$165,435 | \$165,435 | 29.94 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Seccion El Oro | Casas Grandes | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$32,257 | \$32,257 | \$32,257 | 20.68 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Allende - Rancho Blanco | Allende | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$382,500 | \$382,500 | \$382,500 | \$382,500 | \$112,966 | \$112,966 | \$0 | 29.53 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Col. Cuauhtemoc | Casas Grandes | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$32,257 | \$32,257 | \$32,257 | 20.68 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guadalupe Y Calvo -Basonapa | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$43,828 | \$43,829 | \$43,828 | 28.10 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Palanganas | Casas Grandes | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$41,355 | \$41,355 | \$32,257 | 26.51 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable Ejido Preson De Golondrinas | Madera | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$31,318 | \$31,318 | \$31,318 | 20.08 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guadalupe Y Calvo - Cieneguilla San Ignacio | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$42,047 | \$42,047 | \$42,047 | 26.95 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 1.3 Litros Por Segundo | Dr. Belisario Dominguez | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$1,019,867 | \$1,019,867 | \$1,019,867 | \$1,019,867 | \$1,019,866 | \$1,019,866 | \$1,019,866 | 100.00 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- Santa Tulita | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$44,004 | \$44,004 | \$44,004 | 28.21 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Tutuaca | Dr. Belisario Dominguez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$74,423 | \$74,423 | \$74,423 | 29.19 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Buena Fe | Nuevo Casas Grandes | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$54,037 | \$54,037 | \$54,037 | 21.19 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- Rito El Nopalillo | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$43,223 | \$43,223 | \$43,223 | 27.71 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 0.40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Rinconada Del Mimbres | Guadalupe | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$55,437 | \$55,437 | \$55,437 | 21.74 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Trabajos Complementarios De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De 34.8 Litros Por Segundo | Guachochi | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$2,660,000 | \$2,660,000 | \$2,660,000 | \$2,660,000 | \$797,754 | \$797,754 | \$797,754 | 29.99 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- El Bajío Largo De Atascaderos | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$46,560 | \$46,560 | \$46,560 | 29.85 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Santa Rosa De Arisiachi | Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$50,138 | \$50,138 | \$50,138 | 19.66 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable | Balleza | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,600 | \$156,600 | \$156,600 | \$10,448 | \$10,448 | \$10,448 | 6.67 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En San Lorenzo | Dr. Belisario Domínguez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$57,128 | \$57,128 | \$57,128 | 22.40 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Para Una Cap. De Tratamiento De 1.0 Litros Por Segundo En Las Localidades De Libertad (Dolores) Y El Triunfo | Jiménez | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$704,445 | \$704,445 | \$704,445 | \$704,445 | \$448,800 | \$448,800 | \$448,800 | 63.71 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Juarez-Samalayuca | Juárez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$32,257 | \$32,257 | \$32,257 | 20.68 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-----------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Vaqueteros | El Tule | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$53,356 | \$53,356 | \$53,356 | 20.92 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guachochi-Basihuare | Guachochi | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$156,000 | \$37,044 | \$37,044 | \$37,044 | 23.75 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Camargo | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$100,077 | \$100,077 | \$100,077 | 29.26 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 31.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Sojahuachi | Bocoyna | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$52,152 | \$52,152 | \$52,152 | 20.45 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Chihuahua | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$113,718 | \$113,718 | \$113,718 | 29.93 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Estaditico De Relacion De Datos E Integracion De Informacion De Acciones Preventivas Y Plociales Para Direccion De Seguridad Publica(Sofware) | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En San Javier | Rosario | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$255,000 | \$53,246 | \$53,246 | \$53,246 | 20.88 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Subcomandancia De Vistas Cerro Grande | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliacion De Centro De Desarrollo Integral Cedipol Ii Etapa | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$11,379,845 | \$11,379,845 | \$11,379,845 | \$11,379,845 | \$11,379,845 | \$11,379,845 | \$11,379,845 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Diagnostico Y Analisis De Prevencion Social Y Situacion De La Ciudad De Chihuahua | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|----------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|---------------|----------|--------|---|---|
| Profesionalización De Analisis Y Estadísticas De Mapas Geodectivos | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Jornadas De Deporte Sumando Deporte En Tu Colonia | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$4,499,974 | \$4,499,974 | \$4,499,974 | \$4,499,974 | \$2,249,987 | \$2,249,987 | \$2,249,987 | 50.00 | \$0 | Persona | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Prevencio Jornadas Musicales Como Alternativa De Paz Involucrando Niños Y Preadolescentes En Colonias De Alta Incidencia Delictiva | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$388,000 | \$388,000 | \$388,000 | \$388,000 | \$388,000 | \$388,000 | \$388,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Prevencion De Promotores Comunitarios Para La Cohecion Y La Participacion Ciudadana | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$1,577,000 | \$1,577,000 | \$1,577,000 | \$1,577,000 | \$1,577,000 | \$1,577,000 | \$1,577,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento Del Cdc Diaz Ordaz | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$15,564 | \$665,000 | \$15,565 | \$649,435 | \$15,565 | \$15,565 | \$15,565 | 2.34 | \$0 | Lote | 2.00 | 2.34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ES PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento Del Cdc Francisco Villarreal | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$29,632 | \$495,000 | \$29,633 | \$465,367 | \$29,633 | \$29,633 | \$29,633 | 5.99 | \$0 | Lote | 6.00 | 5.99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento Del Cdc Granjas Unidas | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$16,165 | \$595,000 | \$40,412 | \$554,588 | \$40,412 | \$40,412 | \$40,412 | 6.79 | \$0 | Lote | 7.00 | 6.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento Del Cdc Kilometro 29 | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$72,453 | \$660,000 | \$72,453 | \$587,547 | \$72,453 | \$72,453 | \$72,453 | 10.98 | \$0 | Lote | 11.00 | 11.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento Del Cdc Panfilo Natera | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$5,065 | \$270,000 | \$5,065 | \$264,935 | \$5,065 | \$5,065 | \$5,065 | 1.88 | \$0 | Lote | 2.00 | 1.88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento Del Cdc Revolucion Mexicana | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$43,662 | \$375,000 | \$43,662 | \$331,338 | \$43,662 | \$43,662 | \$43,662 | 11.64 | \$0 | Lote | 12.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Equipamiento En El Cdc Vista Hermosa | Juárez | S048 Programa Habitat | 2013 | \$42,695 | \$665,000 | \$42,695 | \$622,305 | \$42,695 | \$42,695 | \$42,695 | 6.42 | \$0 | Lote | 6.00 | 6.42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Obra Complementaria Modernizacion Acceso Sur A Santa Eulalia | Aguiles Serdán | U057 Fondos Metropolitanos | 2013 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 80.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | | |
|---|-----------|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|----------|--------|--------|--|
| Prevencion Promotores Comunitarios Para La Cohesion Y La Participacion Ciudadana | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: / TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Programas De Capacitacion De Padres De Familia En El Mejoramiento De Educacion Basica De Sus Hijos En 4 Poligonos De La Ciudad | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: / TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Campañas De Concientizacion Pasa Las Llaves | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: / TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Programas Leer Para Prevenir | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$418,448 | \$418,448 | \$418,448 | \$418,448 | \$418,448 | \$418,448 | \$418,448 | \$418,448 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: / TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Reactivacion De Jovenes De Barrios | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$1,978,658 | \$1,978,658 | \$1,978,658 | \$1,978,658 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Acompañando A Jovenes Por Chihuahua | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$757,415 | \$757,415 | \$757,415 | \$757,415 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De 14 Unidades Tipo Sedan 4 Puertas | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$3,886,293 | \$3,886,293 | \$3,886,293 | \$3,886,293 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Unidad | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Refacciones Y Baterías Para Radios Portátiles Para Policías | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$1,796,060 | \$1,796,060 | \$1,796,060 | \$1,796,060 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitacion Parque Durango | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | \$1,862,746 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | |
|---|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|--------|--------|-------|--|
| Estacion De Transferencia De Residuos Solidos | Aldama | U057 Fondos Metropolitanos | 2013 | \$6,586,895 | \$6,586,895 | \$5,269,517 | \$5,269,517 | \$5,269,517 | \$5,269,517 | \$5,269,517 | \$5,269,517 | 80.00 | \$0 | Equipo | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento De Parque Durango | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$456,530 | \$456,530 | \$228,265 | \$228,265 | \$228,265 | \$228,265 | \$228,265 | \$228,265 | 50.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESF |
| Rehabilitacion Parque Juarez Nuevo | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$2,878,231 | \$2,878,231 | \$1,610,317 | \$1,610,317 | \$1,610,317 | \$1,610,317 | \$1,610,317 | \$1,610,317 | 55.95 | \$0 | Obra | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO |
| Construccion Unidad Deportiva | Riva Palacio | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 2013 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 40.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque Juarez Nuevo | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$840,915 | \$940,915 | \$940,915 | \$420,458 | \$420,458 | \$420,458 | \$420,458 | \$420,458 | 44.69 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque Aguilas De Zaragoza | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,835,557 | \$1,835,560 | \$1,835,560 | \$1,787,670 | \$1,787,670 | \$1,787,670 | \$1,787,670 | \$1,787,670 | 97.39 | \$0 | Obra | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque Aguilas De Zaragoza | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$398,180 | \$398,180 | \$398,180 | \$199,090 | \$199,090 | \$199,090 | \$199,090 | \$199,090 | 50.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|----------------------------------|--------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Parque Los Alcaldes | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$3,844,660 | \$3,844,660 | \$3,844,660 | \$3,781,921 | \$3,781,921 | \$3,781,921 | \$3,781,921 | 98.37 | \$0 | Obra | 100.00 | 92.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque Los Alcaldes | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,358,044 | \$1,358,044 | \$1,358,044 | \$679,022 | \$679,022 | \$679,022 | \$679,022 | 50.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque Anapra | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$6,629,575 | \$6,629,575 | \$6,629,575 | \$3,292,114 | \$3,292,114 | \$3,292,114 | \$3,292,114 | 49.66 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Parque Anapra | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$918,947 | \$918,947 | \$918,947 | \$459,473 | \$459,473 | \$459,473 | \$459,473 | 50.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque Municipio Libre | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$3,263,300 | \$3,263,300 | \$3,263,300 | \$1,700,645 | \$1,700,645 | \$1,700,645 | \$1,700,645 | 52.11 | \$0 | Obra | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque Los Cisnes | Juárez | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,585,082 | \$1,585,082 | \$1,585,082 | \$346,371 | \$346,371 | \$346,371 | \$346,371 | 21.85 | \$0 | Obra | 100.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|----------------|--------|--------|--|
| Adquisicion De Chalecos Balísticos Para Policías | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$2,025,940 | \$2,025,940 | \$2,025,940 | \$2,025,940 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisicion De Uniformes Para Operativo | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$10,114,562 | \$10,114,562 | \$10,114,562 | \$10,114,562 | \$8,994,471 | \$8,994,471 | \$8,994,471 | 88.93 | \$0 | Pieza | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisiciones De Municiones Para Armas Cortas Y Largas | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$1,440,000 | \$1,440,000 | \$1,440,000 | \$1,440,000 | \$1,440,000 | \$1,440,000 | \$1,440,000 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Diagnostico De Percepcion Ciudadana De Seguridad Publica Incidencia Delictiva | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Profesionalizacion Sintesis Y Redaccio De Actas Policiales | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Profesionalizacion Cursos Para Grupos Tacticos Especiales Swat | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Curso | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Profesionalizacion Reaccion A La Emboscada | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Profesionalizacion Criminalistica Policial | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Evaluacion De Habilidades Destrezas Y Conocimientos De La Funcion Policial | Chihuahua | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion De Calle Cd Tijuana Entre Bartolome Y Ciudad Lerdo Col Diaz Ordaz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$87,942 | \$87,942 | \$87,942 | \$87,942 | \$80,298 | \$80,298 | \$80,298 | 91.31 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.98 | Financiera: / Física: proceso finiquitar / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-----------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|----------------|--------|-------|---|
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cd Lerdo Entre Tijuana Y Culiacan Col Diaz Ordaz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$61,825 | \$61,825 | \$61,825 | \$61,825 | \$57,095 | \$57,095 | \$57,095 | 92.35 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: proceso de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Cd Lerdo Y Alta Tension Col Diaz Ordaz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$84,936 | \$84,936 | \$84,936 | \$84,936 | \$62,892 | \$62,892 | \$62,892 | 74.05 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 0.98 | Financiera: / Física: proceso de finiquitar / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion De Calle Alta Tension Entre Benito Juarez Y Bartolome Col Diaz Ordaz | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$104,145 | \$104,145 | \$104,145 | \$104,145 | \$95,909 | \$95,909 | \$95,909 | 92.09 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: proceso de finiquitar / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 45 12 Entre Parcial Melchor Guaspe Y Arturo Gamiz Col Lealtad I | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$131,428 | \$131,428 | \$131,428 | \$131,428 | \$123,116 | \$123,116 | \$123,116 | 93.68 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: proceso finiquito / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Justiniani Entre 33 Y 35 Col Lealtad Ii | Chihuahua | S048 Programa Habitat | 2013 | \$153,924 | \$153,924 | \$153,924 | \$153,924 | \$142,941 | \$142,941 | \$142,941 | 92.86 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: proce de finiquito / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Juventudes | Chihuahua | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$4,798,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avance del Programa Nacional de Prevención 3er. trimestre |
| Convivencia, Cohesión Comunitaria Y Participación Ciudadana | Chihuahua | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$3,900,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: Corresponde al programa de creación de invernaderos escolares / Física: / Registro: Avance del Programa Nacional de Prevención 3er. trimestre |
| Urbanismo Social Y Acupuntura Sociourbana | Chihuahua | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$21,264,000 | \$21,267,000 | \$21,267,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: Incluye acciones de desarrollo urbano / Física: / Registro: Avance del Programa Nacional de Prevención 3er. trimestre |
| Juventudes | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$23,825,984 | \$23,825,984 | \$23,825,984 | \$16,625,984 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. |
| Mujeres | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|--------|--|--|
| Grupos En Condiciones De Vulnerabilidad | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$10,941,400 | \$10,941,400 | \$10,941,400 | \$7,367,900 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. |
| Convivencia, Cohesión Comunitaria Y Participación Ciudadana | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. |
| Cultura Ciudadana Y Cultura De La Legalidad | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$5,528,401 | \$5,528,401 | \$5,528,401 | \$4,528,401 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. |
| Cultura De La Paz | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$345,000 | \$345,000 | \$345,000 | \$345,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. |
| Urbanismo Social Y Acupuntura Sociourbana | Juárez | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 2013 | \$19,116,330 | \$19,116,330 | \$19,116,330 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avances del Programa Nacional de Prevención del Delito (Juárez) 3er. trim. | |
| Evaluación De Control De Confianza | Hidalgo del Parral | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial | 2013 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | 100.00 | \$0 | Evaluación | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento | Hidalgo del Parral | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial | 2013 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Campo De Soft Bol Col. Topo Chico | Hidalgo del Parral | S175 Rescate de espacios públicos | 2013 | \$470,416 | \$437,296 | \$437,296 | \$437,296 | \$397,973 | \$397,973 | \$397,973 | 91.01 | \$0 | Obra | 100.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Parque De Beis Bol Primero De Mayo | Hidalgo del Parral | S175 Rescate de espacios públicos | 2013 | \$376,084 | \$350,251 | \$350,251 | \$350,251 | \$318,754 | \$318,754 | \$318,754 | 91.01 | \$0 | Obra | 100.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelacion Auditorio Luis H Alvarez | Ojinaga | U022 Programas Regionales | 2013 | \$3,637,317 | \$3,637,317 | \$3,637,317 | \$3,637,317 | \$3,637,317 | \$3,637,317 | \$3,637,317 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------------|--------|--------|---|
| Camino San Francisco De Borja - Nonoava - Norogachi - Rocheachi Tramo Km. 0 000 Al Km. 47 000 | Cobertura estatal | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$136,000,000 | \$136,000,000 | \$136,000,000 | \$136,000,000 | \$136,000,000 | \$53,101,482 | \$53,101,482 | 39.05 | \$0 | Kilómetro | 100.00 | 4.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0 000 Camino Guapalayna - El Hormiguero - Corareachi Cruce Con Río Urique | Urique | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$4,609,765 | \$4,609,765 | 38.41 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: este recurso es para terminación del puente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Obra Complementari En El Parque Metropolitano | Chihuahua | U057 Fondos Metropolitanos | 2012 | \$0 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$28,055,379 | \$28,055,379 | \$28,055,379 | 93.52 | \$0 | Obra | 100.00 | 98.00 | Financiera: / Física: PROCESO PARA FINIQUITAR / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Alamos De San Antonio, Manuel Benavides | Manuel Benavides | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2012 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,299 | \$310,299 | \$310,299 | 99.88 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Benito Juarez (Santa Elena), Manuel Benavides | Manuel Benavides | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2012 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$310,680 | \$297,408 | \$297,408 | \$297,408 | 95.73 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Casa Verde, Ascension | Ascension | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2011 | \$220,000 | \$106,740 | \$106,740 | \$0 | \$0 | \$106,740 | \$106,740 | 100.00 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013 |
| Construccion De La Primera Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Cap. De 45 Lps. | Madera | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$0 | \$1,805,218 | \$1,805,218 | \$1,805,218 | \$1,737,953 | \$1,737,953 | \$1,737,953 | 96.27 | \$0 | Planta | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 1era Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento ,Tanque , Cloracion, Red Y Tomas | Casas Grandes | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$569,822 | \$569,822 | \$569,822 | 29.99 | \$0 | Sistema | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS |
| 2da Etapa Interconexion De Los Pozos 26,28 Y 29 A Las Vialidades Juarez Y Morelos | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$2,722,993 | \$2,722,993 | \$2,722,933 | \$2,722,933 | \$656,125 | \$656,125 | \$656,125 | 24.10 | \$0 | Metros | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 1era Etapa Perforacion De 2 Pozos A Una Profundidad De 300 M Acueducto Rubio - Cuauhtemec | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$3,151,519 | \$3,151,519 | \$3,151,519 | \$3,151,519 | \$753,101 | \$753,101 | \$753,101 | 23.90 | \$0 | Pozos | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2da Etapa Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias | Guadalupe | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$455,968 | \$455,968 | \$455,968 | 30.00 | \$0 | Metros | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------|--|
| 1era Etapa Peroracion De 4 Pozos Profundos Acueducto Adela-Hidalgo Del Parral | Hidalgo del Parral | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$4,835,780 | \$4,835,780 | \$4,835,780 | \$4,835,780 | \$2,374,042 | \$2,374,042 | \$1,305,723 | 49.09 | \$0 | Pozos | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2da Etapa Lineas De Alimentacion Y Red De Distribucion En Los Sectores Hidrometricos 1,2,3 Y 4 Y Tanque Metalico Elevado | Ojinaga | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$3,780,000 | \$3,780,000 | \$3,780,000 | \$3,780,000 | \$827,290 | \$827,290 | \$827,290 | 21.89 | \$0 | Metros | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Pav. Concreto Hidraulico En Crucero De Av. Plutarco E- Calles Y Delicias Av. Enrique Saenz Entre El Refugio Y Nvo Delicias | | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$455,610 | \$455,610 | \$336,731 | \$336,731 | \$336,731 | \$336,731 | \$336,731 | 73.91 | \$0 | M2, Concreto hidráulico | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Canchas Deportivas En Fraccionamiento Los Cipreses | Delicias | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$20,038,504 | \$2,038,504 | \$2,038,504 | \$2,038,504 | \$2,038,504 | \$2,038,504 | \$2,038,504 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Sanitarios Y Rehabilitacion De Parque De Beisbol En Col. Loma De Perez | Delicias | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$404,855 | \$404,855 | \$404,855 | \$404,855 | \$404,855 | \$404,855 | \$404,855 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: para revisión - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| Sistema Integral , Reposicion De 2 Pozos, Conduccion, Red De Distribucion Y Tomas En Varias Colonias De La Cd De Chihuahua | Chihuahua | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2012 | \$12,500,000 | \$12,500,000 | \$12,500,000 | \$12,500,000 | \$2,177,029 | \$2,177,029 | \$2,177,029 | 17.42 | \$0 | Sistema | 100.00 | 37.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 2da Etapa De Construccion Del Colector Lateral Cerretera Cushiuiiriachi A Calles Santa Maria A Jorge Castillo | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$896,284 | \$896,284 | \$896,284 | \$896,284 | \$240,596 | \$240,596 | \$240,596 | 26.84 | \$0 | Metros | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2da Etapa Red De Atarjeas Corredor Anahuac Y Uacj Circuito Interior | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,360,000 | \$1,360,000 | \$1,360,000 | \$1,360,000 | \$591,046 | \$591,046 | \$401,911 | 43.46 | \$0 | Metros | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 3era Etapa Colector Oriente | Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,905,486 | \$1,905,486 | \$1,905,486 | \$1,905,486 | \$518,850 | \$518,850 | \$518,850 | 27.23 | \$0 | Metros | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion Colector Ave. 2a. Oriente | Delicias | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$2,508,515 | \$2,508,515 | \$2,508,515 | \$2,508,515 | \$752,049 | \$752,049 | \$752,049 | 29.98 | \$0 | Metros | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------------|---------------|--------|---|--|
| Construcción Colector Ave. Rio Chuviscar | Delicias | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,428,166 | \$1,428,166 | \$1,428,166 | \$1,428,166 | \$428,590 | \$428,590 | \$428,590 | 30.01 | \$0 | Metros | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| 2da Etapa De La Construcción Del Colector Santa Elena Consistente En: Instalación De 3,000 Ml De Tubería Suministrada En 2012 Y Conclusión Del Colector | Hidalgo del Parral | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$5,440,000 | \$5,440,000 | \$5,440,000 | \$5,440,000 | \$1,247,486 | \$1,247,486 | \$1,247,486 | 22.93 | \$0 | Metros | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| Suministro De Tubería Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario En La 1 Era Etapa Del Colector Felipe Angeles La Instalación Estará A Cargo Del Bdan | Nuevo Casas Grandes | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,300,000 | \$1,585,934 | \$1,585,934 | \$1,585,934 | \$441,796 | \$441,796 | \$441,796 | 27.86 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| 2da Etapa Construcción Red De Atarjeas | Ojinaga | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$1,080,000 | \$1,080,000 | \$1,080,000 | \$1,080,000 | \$751,778 | \$751,778 | \$0 | 69.61 | \$0 | Metros | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| 2da Etapa De Sistema De Alcantarillado Consistente En Instalación De Tubería Suministrada En 2012 Y Descargas Domiciliarias | Guachochi | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$5,148,675 | \$5,148,675 | \$5,148,675 | \$5,148,675 | \$1,244,521 | \$1,244,521 | \$1,244,521 | 24.17 | \$0 | Metros | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En Parritas | Ahumada | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$101,746 | \$101,746 | \$101,746 | 28.36 | \$0 | Sistema | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 2.9 Litros Por Segundo En Las Localidades La Mesa Y El Porvenir | Aldama | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$4,180,000 | \$4,180,000 | \$4,180,000 | \$4,180,000 | \$1,427,394 | \$1,427,394 | \$1,063,695 | 34.15 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| Construcción Del Sistema De Agua Potable En Segunda Etapa En Coruyvo Municipio De Urique. | Urique | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$5,528,499 | \$5,528,499 | \$5,528,499 | \$5,528,499 | \$1,658,550 | \$1,658,550 | \$1,658,550 | 30.00 | \$0 | Sistema/Documento | 100.00 | 58.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES | |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En Gpe. Victoria | Ascensión | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$101,746 | \$101,746 | \$101,746 | 28.36 | \$0 | Sistema | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Hasta 15.0 Lps En Las Locs. De Col. Lebaron, Abdenago C. Garcia (Lagunitas) Y La Angostura | Galeana | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$9,469,498 | \$9,469,498 | \$9,469,498 | \$9,469,498 | \$2,476,578 | \$2,476,578 | \$2,476,578 | 26.15 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Tratar Hasta 10.6 Lps En Las Localidades De Ignacio Zaragoza Y El Saucito (El Sauz) | Ignacio Zaragoza | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$11,944,118 | \$11,944,118 | \$11,944,118 | \$11,944,118 | \$3,844,795 | \$3,844,795 | \$3,361,010 | 32.19 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas | Gómez Farias | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$3,426,540 | \$3,426,540 | \$3,426,540 | \$3,426,540 | \$819,806 | \$819,806 | \$819,806 | 23.93 | \$0 | Sistema | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Perforacion De Pozo A 300 Mts. De Prof. | Gran Morelos | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,603,691 | \$1,603,691 | \$1,603,691 | \$1,603,691 | \$1,078,677 | \$1,078,677 | \$1,078,677 | 67.26 | \$0 | Pozo | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Tratar Hasta 0.6 Lps En La Localidad De San Isidro De Lomas | Temósachic | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$2,394,000 | \$2,394,000 | \$2,394,000 | \$2,394,000 | \$725,721 | \$725,721 | \$725,721 | 30.31 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De La Primera Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Cap. De 12.5 Lps En Las Localidades De Valle De Zaragoza Y Col. Galvan (Rancho Ocho) | Valle de Zaragoza | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$6,405,130 | \$6,405,130 | \$6,405,130 | \$6,405,130 | \$1,731,425 | \$1,731,425 | \$1,731,425 | 27.03 | \$0 | Planta | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En La Paz | Gran Morelos | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$101,746 | \$101,746 | \$101,746 | 28.36 | \$0 | Sistema | 100.00 | 45.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades De Bustillos Y Zamaloapan (Penjamo) | Cuauhtémoc | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$93,253 | \$93,253 | \$93,253 | 27.27 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|--------|-------|---|
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En Julimes | Julimes | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$217,026 | \$217,026 | \$217,026 | 60.49 | \$0 | Sistema | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable | Guachochi | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$1,432,667 | \$1,432,667 | \$1,432,667 | \$1,432,667 | \$429,800 | \$429,800 | \$429,800 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 34.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En Santa Ana De Abajo | López | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$104,185 | \$104,185 | \$104,185 | 29.04 | \$0 | Sistema | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piedra Bola, Balleza. | Balleza | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$3,471,767 | \$3,471,767 | \$3,471,767 | \$3,471,767 | \$1,041,530 | \$1,041,530 | \$1,041,530 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 29.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En Cienega De Ceniceros | Matamoros | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$102,716 | \$102,716 | \$102,716 | 28.63 | \$0 | Sistema | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En Adolfo Ruiz Cortínez | Namiquipa | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$101,746 | \$101,746 | \$101,746 | 28.36 | \$0 | Sistema | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De La lera Etapa De Colector Central Sobre Eje Juan Gabriel Entre Mpio Libre Y Gutierrez Najera | Juárez | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$826,474 | \$826,474 | \$826,474 | 22.96 | \$0 | Metros | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 3a. Etapa Sistema Integral (Linea De Alimentación De Tanque A Red) | Praxedis G. Guerrero | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,730,000 | \$2,730,000 | \$2,730,000 | \$2,730,000 | \$1,464,596 | \$1,464,596 | \$636,697 | 53.65 | \$0 | Sistema | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Proyecto De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santo Tomas | Guerrero | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$97,807 | \$97,807 | \$97,807 | 28.60 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cordon De Los Soto Municipio De Guadalupe Y Calvo. | Guadalupe y Calvo | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$3,037,592 | \$3,037,592 | \$3,037,592 | \$3,037,592 | \$911,278 | \$911,278 | \$911,278 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 53.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|--------|--------|--|
| Proyecto De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Monteverde (Altamira) | Janos | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 2013 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$342,000 | \$188,317 | \$188,317 | \$92,253 | 55.06 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Agua Potable En La Localidad De Adjuntas De Arriba Municipio De Balleza. | Balleza | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$2,664,004 | \$2,664,004 | \$2,664,004 | \$2,664,004 | \$799,201 | \$799,201 | \$799,201 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 88.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Blanca Guachochi | Guachochi | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$7,287,389 | \$7,287,389 | \$7,287,389 | \$7,287,389 | \$2,186,217 | \$2,186,217 | \$2,186,217 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 43.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red Y Tomas En San Agustin De Piñones | Riva Palacio | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$282,770 | \$282,770 | \$282,770 | \$282,770 | \$175,345 | \$175,345 | \$136,769 | 62.01 | \$0 | Sistema | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red Y Tomas En Guadalupe | Riva Palacio | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$407,376 | \$407,376 | \$407,376 | \$407,376 | \$313,169 | \$313,169 | \$241,326 | 76.87 | \$0 | Sistema | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 43 | Riva Palacio | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,005,488 | \$1,005,488 | \$1,005,488 | \$1,005,488 | \$933,434 | \$933,434 | \$700,174 | 92.83 | \$0 | Sistema | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Murcharachi Municipio De Guachochi | Guachochi | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$5,132,173 | \$5,132,173 | \$5,132,173 | \$5,132,173 | \$1,539,652 | \$1,539,652 | \$1,539,652 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 31.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 63 | Riva Palacio | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$332,366 | \$353,340 | \$353,340 | \$353,340 | \$105,896 | \$105,896 | \$105,896 | 29.97 | \$0 | Sistema | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 81 | Riva Palacio | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$468,000 | \$468,000 | \$468,000 | \$468,000 | \$380,300 | \$380,300 | \$359,976 | 81.26 | \$0 | Sistema | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guirichique Municipio De Guachochi | Guachochi | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$4,960,702 | \$4,960,702 | \$4,960,702 | \$4,960,702 | \$1,488,211 | \$1,488,211 | \$1,488,211 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-----------------|--------|--------|---|
| 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 31 | Riva Palacio | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$429,000 | \$440,700 | \$440,700 | \$440,700 | \$132,069 | \$132,069 | \$132,069 | 29.97 | \$0 | Sistema | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable Localidad De Ramucheachi Municipio De Guachochi | Guachochi | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$928,597 | \$928,597 | \$928,597 | \$928,597 | \$278,579 | \$278,579 | \$278,579 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 43.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 1a Etapa Sectorización, Amp. Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Balleza | Balleza | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$1,228,715 | \$1,228,715 | \$1,228,715 | 26.25 | \$0 | Sistema | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En San Francisco Javier De Satevó | Satevó | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$102,716 | \$102,716 | \$102,716 | 28.63 | \$0 | Sistema | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Perforación De Pozo A 300mts. De Prof. En Rancharía Valerio | Valle de Zaragoza | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,004,396 | \$2,004,396 | \$2,004,396 | \$2,004,396 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pozo | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Caseta De Osmosis Inversa En La Localidad De General Carlos Pacheco (El Terrero) | Balleza | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$358,800 | \$102,716 | \$102,716 | \$102,716 | 28.63 | \$0 | Sistema | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 1a Etapa Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Blanca | Juárez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$7,020,000 | \$7,020,000 | \$7,020,000 | \$7,020,000 | \$1,662,908 | \$1,662,908 | \$1,662,908 | 23.69 | \$0 | Metro Lineal | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Marquez | Bachíniva | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,730,000 | \$2,730,000 | \$2,730,000 | \$2,730,000 | \$565,559 | \$565,559 | \$565,559 | 20.72 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Portezuela Municipio De Guadalupe Y Calvo | Guadalupe y Calvo | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$2,636,948 | \$2,636,948 | \$2,636,948 | \$2,636,948 | \$791,085 | \$791,085 | \$791,085 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 28.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Integral, Conducción, Equipamiento, Tanques, Cloración, Red Y Tomas En La Localidad Hacienda De Saenz (Santisimo De Abajo) | Uruachi | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$4,947,000 | \$4,947,000 | \$4,947,000 | \$4,947,000 | \$1,269,668 | \$1,269,668 | \$1,269,668 | 25.67 | \$0 | Sistema | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-----------------|--------|-------|---|
| Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Altavista | Camargo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$5,070,000 | \$5,070,000 | \$5,070,000 | \$5,070,000 | \$1,387,795 | \$1,387,795 | \$1,387,795 | 27.37 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho El Indio Municipio De Guadalupe Y Calvo. | Guadalupe y Calvo | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$5,837,607 | \$5,837,607 | \$5,837,607 | \$5,837,607 | \$1,751,282 | \$1,751,282 | \$0 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 2a Etapa Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De La Catedral | Guadalupe y Calvo | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$1,619,250 | \$1,619,250 | \$1,619,250 | \$1,619,250 | \$1,159,626 | \$1,159,626 | \$1,159,626 | 71.61 | \$0 | Sistema | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En La Localidad De Las Tierras | Morelos | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,822,867 | \$2,822,867 | \$2,822,867 | \$2,822,867 | \$1,164,687 | \$1,164,687 | \$697,747 | 41.26 | \$0 | Sistema | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| 1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario En Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) Y Nuevo Tampico | Jiménez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$3,120,000 | \$3,120,000 | \$3,120,000 | \$3,120,000 | \$844,410 | \$844,410 | \$844,410 | 27.06 | \$0 | Metros Lineales | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar En La Localidad De Morelos | Morelos | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$3,825,000 | \$3,825,000 | \$3,825,000 | \$3,825,000 | \$1,128,465 | \$1,128,465 | \$1,128,465 | 29.50 | \$0 | Planta | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cieneguita De Barranca Municipio De Urique | Urique | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$3,518,989 | \$3,518,989 | \$3,518,989 | \$3,518,989 | \$1,055,697 | \$1,055,697 | \$1,055,697 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Sistema Integral De Agua Potable En Coccomorachic | Temósachic | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$4,680,000 | \$973,159 | \$973,159 | \$973,159 | 20.79 | \$0 | Sistema | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En La Localidad De Escalon | Jiménez | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$382,500 | \$382,500 | \$382,500 | \$382,500 | \$235,836 | \$235,836 | \$89,903 | 61.66 | \$0 | Proyecto | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Palmarejo | Chinipas | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 2013 | \$2,975,000 | \$2,975,000 | \$2,702,462 | \$2,702,462 | \$891,789 | \$891,789 | \$891,789 | 29.98 | \$0 | Sistema | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|---------------|--------|--------|---|
| Construccion 4ta Etapa Colector Sur- Juárez | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$11,500,000 | \$11,500,000 | \$11,500,000 | \$11,500,000 | \$6,896,046 | \$6,896,046 | \$4,620,351 | 59.97 | \$0 | Metros | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En La Localidad De Cuauhtémoc | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$312,800 | \$312,800 | \$312,800 | \$312,800 | \$88,919 | \$88,919 | \$88,919 | 28.43 | \$0 | Sistema | 100.00 | 1.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Delicias Loc. Miguel Hidalgo | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$99,380 | \$99,380 | \$99,380 | 28.43 | \$0 | Sistema | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De 2 Casetas De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Hidalgo Del Parral | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$625,600 | \$625,600 | \$625,600 | \$625,600 | \$90,628 | \$90,628 | \$90,628 | 14.49 | \$0 | Sistema | 100.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio Del Ignacio Zaragoza | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$100,187 | \$100,187 | \$100,187 | 28.66 | \$0 | Sistema | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$99,380 | \$99,380 | \$99,380 | 28.43 | \$0 | Sistema | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Nuevo Casas Grandes (Col. Alamedas) | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$331,200 | \$331,200 | \$331,200 | \$331,200 | \$96,885 | \$96,885 | \$96,885 | 29.25 | \$0 | Sistema | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En El Mpio De Santa Barbara | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$349,600 | \$101,291 | \$101,291 | \$101,291 | 28.97 | \$0 | Sistema | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lps En El Mpio De Jiménez | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 2013 | \$331,200 | \$331,200 | \$331,200 | \$331,200 | \$94,149 | \$94,149 | \$94,149 | 28.43 | \$0 | Sistema | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa Guadalupe y Calvo De Los Hongos Municipio De Guadalupe Y Calvo | S179 Programa de Infraestructura Indígena | 2013 | \$4,322,952 | \$4,322,952 | \$4,322,952 | \$4,322,952 | \$1,296,886 | \$1,296,886 | \$1,296,886 | 30.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 66.00 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES |
| Fopedep13 | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$259,750 | \$259,750 | \$259,750 | \$259,750 | \$259,750 | \$259,750 | \$259,750 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|---|--------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------|--------|--------|---|
| Fopedep | Buenaventura | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Fopedep | Galeana | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,528,437 | \$1,528,437 | \$1,528,437 | \$1,528,437 | \$1,528,437 | \$1,528,437 | \$1,528,437 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Terninal Portátil | Juárez | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial | 2013 | \$5,114,672 | \$5,114,672 | \$5,114,672 | \$5,114,672 | \$5,114,672 | \$5,114,672 | \$5,114,672 | 100.00 | \$0 | Pieza | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: obra 1312033 UNIDAD DE MEDIDA RADIOS / Registro: SOLICITO VALIDACION |
| Fopedep 2013 | Gómez Farías | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Equipamiento Para La Policía Estatal Acreditable | Cobertura estatal | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial | 2013 | \$30,573,631 | \$83,024,786 | \$57,268,542 | \$49,690,089 | \$3,852,356 | \$3,852,356 | \$3,852,356 | 4.64 | \$0 | Programa | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avance spa 2013 Ser. trimestre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Modernización Tecnológica De La Policía Estatal Acreditable | Cobertura estatal | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial | 2013 | \$4,757,500 | \$11,536,000 | \$10,628,500 | \$9,712,287 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Avance SPA 2013 Ser. trimestre 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevencion Social Del Delito | Hidalgo del Parral | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Programa | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 1588

Chihuahua

| Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | |
|--|--------------------|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------|--------|--------|---|
| Profesionalización De Las Instituciones De Seg. Pub. | Hidalgo del Parral | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$6,038,500 | \$6,038,500 | \$6,038,500 | \$6,038,500 | \$6,038,500 | \$6,038,500 | \$6,038,500 | 100.00 | \$0 | Acción | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sistema Nacional De Información De Seg. Pub. | Hidalgo del Parral | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2013 | \$606,500 | \$606,500 | \$606,500 | \$606,500 | \$606,500 | \$606,500 | \$606,500 | 100.00 | \$0 | Sistema | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tenochtitlan Entre 108a Y 120a | Cuauhtémoc | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$1,835,920 | \$264,080 | \$264,080 | \$264,080 | 12.58 | \$0 | Programa | 100.00 | 12.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prol. Av. Independencia | Hidalgo del Parral | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$841,200 | \$841,200 | \$841,200 | \$841,200 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE CAMBIO LA PROYECCIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE / Física: ESTA OBRA INICIARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pav. C. Carlos Fuero | Hidalgo del Parral | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | 2013 | \$1,156,800 | \$1,156,800 | \$1,156,800 | \$1,156,800 | \$1,156,800 | \$1,156,800 | \$1,156,800 | 100.00 | \$0 | Obra | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |