

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119586	J.N. Justo Sierra	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$20,509	\$286,602	\$286,602	\$286,602	\$286,601	\$286,601	\$286,601	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119588	J.N. Programa Especial Emiliano Zapata	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$19,283	\$19,284	\$19,284	\$19,284	\$19,283	\$19,283	\$19,283	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119589	Prim. Rafael Molina Betancourt	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$156,243	\$156,243	\$156,243	\$156,243	\$156,242	\$156,242	\$156,242	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119591	Prim. Pablo Gonzalez	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$40,778	\$40,778	\$40,778	\$40,778	\$40,777	\$40,777	\$40,777	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119692	Sec. Tecnica 25	Ascensión	Ascensión	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$537,433	\$507,095	\$507,095	\$507,095	\$507,095	\$507,095	\$507,095	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119714	Prim. Eugenio Prado 2350	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$0	\$526,016	\$526,016	\$526,016	\$526,015	\$526,015	\$526,015	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119721	J.N. Salvador Martinez Prieto	Camargo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$42,329	\$230,275	\$230,275	\$230,275	\$230,274	\$230,274	\$230,274	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119722	Prim. Benito Juarez 2320	Camargo	El Solitario	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$233,384	\$233,917	\$233,917	\$233,917	\$233,384	\$233,384	\$233,384	99.77	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119723	Sec. Estatal 3032	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$195,000	\$169,372	\$169,372	\$169,372	\$169,372	\$169,372	\$169,372	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH11130100119724	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Buenaventura	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$1,738	\$1,738	\$1,738	\$1,738	\$1,732	\$1,732	\$1,732	99.67	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119829	Escuelas En Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$7,696	\$7,696	\$7,696	\$7,696	\$7,683	\$7,683	\$7,683	99.83	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119830	Telesecundaria 6179	Casas Grandes	Sección Enríquez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$177,747	\$251,855	\$251,855	\$251,855	\$251,854	\$251,854	\$251,854	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119837	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$2,287	\$2,287	\$2,287	\$2,287	\$2,279	\$2,279	\$2,279	99.67	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119838	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$6,676	\$6,676	\$6,676	\$6,676	\$6,664	\$6,664	\$6,664	99.83	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119839	J.N. Aaron Piña Mora	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$171,731	\$317,373	\$317,373	\$317,373	\$317,372	\$317,372	\$317,372	100.00	\$0	Aula	0.00
CHH11130100119840	J.N. Elisa Griensen	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$168,247	\$282,271	\$282,271	\$282,271	\$282,270	\$282,270	\$282,270	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119841	J.N. Hakeri Jatzi	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$173,802	\$334,154	\$334,154	\$334,154	\$333,933	\$333,933	\$333,933	99.93	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119842	J.N. Ma. Lavalle Urbina	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$181,082	\$301,805	\$301,805	\$301,805	\$301,803	\$301,803	\$301,803	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119843	J.N. Nueva Creacion	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$502,160	\$1,162,556	\$1,162,556	\$1,162,556	\$1,162,551	\$1,162,551	\$1,162,551	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119844	J.N. Rufino Tamayo	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$179,908	\$299,848	\$299,848	\$299,848	\$299,847	\$299,847	\$299,847	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119845	J.N. Sewartare 1200	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$174,460	\$295,841	\$295,841	\$295,841	\$295,840	\$295,840	\$295,840	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119846	J.N. Siclary	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$157,185	\$261,975	\$261,975	\$261,975	\$261,975	\$261,975	\$261,975	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119847	J.N. Suraci	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$91,069	\$301,851	\$301,851	\$301,851	\$301,851	\$301,851	\$301,851	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119848	J.N. Victor Hugo Rascon Banda	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$324,986	\$312,555	\$312,555	\$312,555	\$312,554	\$312,554	\$312,554	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119849	Prim. Aquiles Serdan	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$160,002	\$266,671	\$266,671	\$266,671	\$246,583	\$246,583	\$246,583	92.47	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119850	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$332,488	\$480,598	\$480,598	\$480,598	\$480,598	\$480,598	\$480,598	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119851	Prim. Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$49,513	\$543,858	\$543,858	\$543,858	\$543,857	\$543,857	\$543,857	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119852	Prim. Ma. Monarrez Ogaz	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$1,047,390	\$1,047,391	\$1,047,391	\$1,047,391	\$1,047,390	\$1,047,390	\$1,047,390	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119853	Prim. Socorro Villagran Vizcaino	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$175,649	\$296,689	\$296,689	\$296,689	\$296,688	\$296,688	\$296,688	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119854	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$874	\$240,123	\$240,123	\$240,123	\$240,094	\$240,094	\$240,094	99.99	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119855	Sec. Estatal 3023	Chihuahua	El Porvenir	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$633,891	\$633,891	\$633,891	\$633,891	\$633,891	\$633,891	\$633,891	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119856	Sec. Estatal 3024 Heroes Ferrocarrileros	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$1,244,981	\$1,690,433	\$1,690,433	\$1,690,433	\$1,690,432	\$1,690,432	\$1,690,432	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119857	Sec. Estatal 3049	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$512,118	\$480,595	\$480,595	\$480,595	\$480,594	\$480,594	\$480,594	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119858	Sec. Nva. Creacion Quinta Montecarlo	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$2,886,348	\$4,113,600	\$4,113,600	\$4,113,600	\$4,113,598	\$4,113,598	\$4,113,598	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119859	Sec. Nva. Creacion Valle Dorado	Chihuahua	Valle Dorado	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$3,455,272	\$5,372,882	\$5,372,882	\$5,372,882	\$5,372,722	\$5,372,722	\$5,372,722	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119860	Sec. Tecnica 92	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$855,069	\$1,211,618	\$1,211,618	\$1,211,618	\$1,211,618	\$1,211,618	\$1,211,618	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119861	Telesecundaria 6169	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$172,225	\$246,596	\$246,596	\$246,596	\$246,594	\$246,594	\$246,594	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119862	J.N. Agustin Melgar 1009	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$24,148	\$24,148	\$24,148	\$24,147	\$24,147	\$24,147	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119863	J.N. Agustin Melgar 1009	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$65,588	\$65,588	\$65,588	\$65,442	\$65,442	\$65,442	99.78	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119864	J.N. Alejandro Fleming	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$14,757	\$14,757	\$14,757	\$14,756	\$14,756	\$14,756	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119865	J.N. Alejandro Fleming	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$29,117	\$29,117	\$29,117	\$29,108	\$29,108	\$29,108	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119866	J.N. Ana Ma. Gallaga 1003	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$13,037	\$13,037	\$13,037	\$13,023	\$13,023	\$13,023	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119867	J.N. Angela Peralta	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$18,441	\$18,441	\$18,441	\$18,344	\$18,344	\$18,344	99.47	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119868	J.N. Arco Iris	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$36,971	\$36,971	\$36,971	\$36,964	\$36,964	\$36,964	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119869	J.N. Carlos Farfan	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$4,289	\$4,289	\$4,289	\$4,270	\$4,270	\$4,270	99.56	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119870	J.N. Carlos Jonguitud Barrios 1222	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$45,287	\$45,287	\$45,287	\$45,005	\$45,005	\$45,005	99.38	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119871	J.N. Carmen Gutierrez Perez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$5,553	\$5,553	\$5,553	\$5,552	\$5,552	\$5,552	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119872	J.N. Carmen Irigoyen	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$15,768	\$15,768	\$15,768	\$15,701	\$15,701	\$15,701	99.57	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119873	J.N. Delia Lerner 1391	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$37,481	\$37,481	\$37,481	\$37,259	\$37,259	\$37,259	99.41	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119874	J.N. Eva Samano De Lopez 1073	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$3,673	\$3,673	\$3,673	\$3,672	\$3,672	\$3,672	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119875	J.N. Fred H. Guffy 1121	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$36,297	\$36,297	\$36,297	\$36,256	\$36,256	\$36,256	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119876	J.N. Gabriela Mistral 1324	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$6,442	\$6,442	\$6,442	\$6,438	\$6,438	\$6,438	99.94	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119877	J.N. Ignacio Manuel Altamirano	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$2,432	\$2,432	\$2,432	\$2,428	\$2,428	\$2,428	99.83	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119878	J.N. Jorge Barousse	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119879	J.N. Jose Santos Valdez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$13,457	\$13,457	\$13,457	\$13,457	\$13,454	\$13,454	\$13,454	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119880	J.N. Jugando Aprendemos	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$4,663	\$4,663	\$4,663	\$4,627	\$4,627	\$4,627	99.23	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119881	J.N. Julio Verne 1341	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$43,177	\$43,177	\$43,177	\$43,177	\$43,177	\$43,177	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119882	J.N. Leona Vicario	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$4,819	\$4,819	\$4,819	\$4,773	\$4,773	\$4,773	99.05	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119883	J.N. Leonor Hernandez De Ornelas	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$68,583	\$68,583	\$68,583	\$68,515	\$68,515	\$68,515	99.90	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119884	J.N. Luis Urias Balderrain	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$54,260	\$54,260	\$54,260	\$53,871	\$53,871	\$53,871	99.28	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119885	J.N. Luis Urias Balderrain 1348	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$44,398	\$44,398	\$44,398	\$44,395	\$44,395	\$44,395	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119886	J.N. Ma. Elena Chanez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$56,617	\$56,617	\$56,617	\$56,452	\$56,452	\$56,452	99.71	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119896	J.N. Chinipas	Chinipas	Chinipas de Almada	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$174,758	\$262,665	\$262,665	\$262,665	\$262,664	\$262,664	\$262,664	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119908	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$12,931	\$12,931	\$12,931	\$12,931	\$12,910	\$12,910	\$12,910	99.83	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119909	J.N. 8 De Marzo	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$224,858	\$519,185	\$519,185	\$519,185	\$519,184	\$519,184	\$519,184	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119910	J.N. Benito Juarez 1110	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$5,384	\$298,629	\$298,629	\$298,629	\$298,628	\$298,628	\$298,628	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119911	J.N. Enrique Pestalozzi	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$58,937	\$224,464	\$224,464	\$224,464	\$224,462	\$224,462	\$224,462	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119912	J.N. Moctezuma	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$6,177	\$304,348	\$304,348	\$304,348	\$303,802	\$303,802	\$303,802	99.82	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119913	J.N. Nueva Creacion En Col. Del Puerto	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$863,287	\$1,237,288	\$1,237,288	\$1,237,288	\$1,237,287	\$1,237,287	\$1,237,287	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119914	Prim. Abraham Gonzalez 2198	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$328,682	\$547,803	\$547,803	\$547,803	\$547,800	\$547,800	\$547,800	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119915	Prim. Bicentenario	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$143,509	\$512,078	\$512,078	\$512,078	\$512,077	\$512,077	\$512,077	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119916	Prim. Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$182,098	\$303,497	\$303,497	\$303,497	\$303,496	\$303,496	\$303,496	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119917	Prim. Indigena	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$245,968	\$793,113	\$793,113	\$793,113	\$793,113	\$793,113	\$793,113	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119918	Prim. Venancia Vidal	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$267,604	\$774,153	\$774,153	\$774,153	\$774,152	\$774,152	\$774,152	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119919	Sec. Jose Vasconcelos	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$265,288	\$733,709	\$733,709	\$733,709	\$733,707	\$733,707	\$733,707	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119920	Telesecundaria 6216	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$3,338,627	\$3,244,794	\$3,244,794	\$3,244,794	\$3,244,794	\$3,244,794	\$3,244,794	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119921	J.N. Ovidio De Croly	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$111,761	\$111,761	\$111,761	\$111,761	\$111,760	\$111,760	\$111,760	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119922	J.N. Raramuri	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119923	J.N. Teporaca	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$56,647	\$56,647	\$56,647	\$56,647	\$56,647	\$56,647	\$56,647	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119924	Prim. Club De Leones	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$13,420	\$13,420	\$13,420	\$13,420	\$13,420	\$13,420	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119925	Prim. Plutarco Elias Calles	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$15,454	\$15,455	\$15,455	\$15,455	\$15,454	\$15,454	\$15,454	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119940	J.N. Elisa Griensen Vda. De Martinez 1288	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$181,740	\$302,900	\$302,900	\$302,900	\$302,856	\$302,856	\$302,856	99.99	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119941	J.N. Fco. Gabilondo Soler Cri	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$192,951	\$321,585	\$321,585	\$321,585	\$321,380	\$321,380	\$321,380	99.94	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119942	J.N. Fco. Marquez	Delicias	Colonia Campesina	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$182,388	\$296,348	\$296,348	\$296,348	\$296,347	\$296,347	\$296,347	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119943	J.N. Gabriel Teporaca	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$105,050	\$299,081	\$299,081	\$299,081	\$299,080	\$299,080	\$299,080	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119944	J.N. Hellen Keller	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$172,381	\$329,762	\$329,762	\$329,762	\$329,761	\$329,761	\$329,761	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119945	J.N. Leona Vicario 1327	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$175,444	\$296,604	\$296,604	\$296,604	\$296,604	\$296,604	\$296,604	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119946	J.N. Nueva Creacion En Cumbres Del Deporte	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$233,623	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,413	\$1,148,391	\$1,148,391	\$1,148,391	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119947	Prim. Emiliano Zapata	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$350,210	\$514,353	\$514,353	\$514,353	\$514,353	\$514,353	\$514,353	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119948	Prim. Jose Reyes Baeza Terrazas	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$19,397	\$514,330	\$514,330	\$514,330	\$514,329	\$514,329	\$514,329	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119949	Prim. Juan Rulfo	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$181,723	\$553,952	\$553,952	\$553,952	\$553,795	\$553,795	\$553,795	99.97	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119950	Prim. Nueva Creacion La Labor	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$1,713,813	\$2,852,351	\$2,852,351	\$2,852,351	\$2,852,350	\$2,852,350	\$2,852,350	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119951	Prim. Nva. Creacion Cumbres Del Deporte	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$1,734,071	\$2,566,386	\$2,566,386	\$2,566,386	\$2,566,384	\$2,566,384	\$2,566,384	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119952	Prim. Pablo Neruda	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$89,532	\$318,231	\$318,231	\$318,231	\$318,229	\$318,229	\$318,229	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119953	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$606,925	\$1,144,016	\$1,144,016	\$1,144,016	\$1,144,015	\$1,144,015	\$1,144,015	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119954	Telesecundaria 6047	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$181,844	\$287,751	\$287,751	\$287,751	\$287,751	\$287,751	\$287,751	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100119974	Sec. Tecnica 10	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$72,690	\$72,690	\$72,690	\$72,690	\$72,676	\$72,676	\$72,676	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119975	J.N. Abraham Gonzalez 1144	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$180,826	\$302,060	\$302,060	\$302,060	\$302,059	\$302,059	\$302,059	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119976	Prim. Secretaria De Comunicaciones Y Obras Publicas	Guerrero	La Junta	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$76,483	\$76,483	\$76,483	\$76,483	\$76,470	\$76,470	\$76,470	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100119993	C.A.M. 5	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,099,358	\$2,099,358	\$2,099,358	99.97	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119994	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$23,180	\$23,180	\$23,180	\$23,180	\$22,849	\$22,849	\$22,849	98.57	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119995	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$90,484	\$90,484	\$90,484	\$90,484	\$90,484	\$90,484	\$90,484	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119996	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$1,410	\$1,410	\$1,410	\$1,410	\$1,409	\$1,409	\$1,409	99.96	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119997	J.N. Guillermo Carrasco Barrendey 1263	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$202,372	\$562,916	\$562,916	\$562,916	\$562,915	\$562,915	\$562,915	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100119998	J.N. Maria Del Carmen Juarez Lopez	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$111,420	\$311,314	\$311,314	\$311,314	\$311,069	\$311,069	\$311,069	99.92	\$0	Aula	100.00
CHH11130100119999	J.N. Nva. Creacion	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$86,926	\$877,809	\$877,809	\$877,809	\$877,808	\$877,808	\$877,808	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120001	Prim. Nva. Creacion	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$11,019	\$677,909	\$677,909	\$677,909	\$677,186	\$677,186	\$677,186	99.89	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120002	Prim. Nva. Creacion	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$0	\$2,990,423	\$2,990,423	\$2,990,423	\$2,990,422	\$2,990,422	\$2,990,422	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120003	Sec. Estatal 3058 Ma. Elisa Griesen	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$359,175	\$599,666	\$599,666	\$599,666	\$599,665	\$599,665	\$599,665	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120004	Sec. Jose Ma. Luis Mora	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$3,704,629	\$5,970,321	\$5,970,321	\$5,970,321	\$5,970,320	\$5,970,320	\$5,970,320	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120006	Prim. Ford 69	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$60,000	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$55,100	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH11130100120009	Telesecundaria Luis Donaldo Colosio	Janos	Tres Álamos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$318,705	\$555,106	\$555,106	\$555,106	\$555,105	\$555,105	\$555,105	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100120015	Sec. Estatal 3036 Seccion Xlii	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$690,888	\$1,232,822	\$1,232,822	\$1,232,822	\$1,232,821	\$1,232,821	\$1,232,821	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH11130100120016	Sec. Estatal 3036 (Taller De Computo)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2010	\$8,466	\$215,838	\$215,838	\$215,838	\$215,835	\$215,835	\$215,835	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH11130100120017	Sec. Estatal 3036 (Taller De Mecanografia)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$151,532	\$202,728	\$202,728	\$202,728	\$202,727	\$202,727	\$202,727	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH11130100120023	C.A.M. 19	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$491,700	\$460,096	\$460,096	\$460,096	\$460,096	\$460,096	\$460,096	100.00	\$0	Obra	1.00
CHH11130100120024	C.A.M. 7003	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$83,333	\$70,797	\$70,797	\$70,797	\$70,797	\$70,797	\$70,797	100.00	\$0	Obra	1.00
CHH11130100120027	J.N. Felipe Angeles	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$175,730	\$316,085	\$316,085	\$316,085	\$316,084	\$316,084	\$316,084	100.00	\$0	Obra	1.00
CHH11130100120032	J.N. Nva. Creacion	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$736,076	\$1,165,815	\$1,165,815	\$1,165,815	\$1,165,813	\$1,165,813	\$1,165,813	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120033	J.N. Nva. Creacion Urbivillas Del Campo	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$636,726	\$1,116,335	\$1,116,335	\$1,116,335	\$1,116,335	\$1,116,335	\$1,116,335	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120034	J.N. Teresa De Calcuta	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$115,493	\$310,195	\$310,195	\$310,195	\$310,194	\$310,194	\$310,194	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120035	J.N. Victor Hugo Rascon Banda	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$164,870	\$300,715	\$300,715	\$300,715	\$300,713	\$300,713	\$300,713	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120036	Prim. Acamapichiti	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$167,834	\$276,179	\$276,179	\$276,179	\$276,178	\$276,178	\$276,178	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120037	Prim. Alfonso Maldonado Maldonado	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$180,096	\$515,976	\$515,976	\$515,976	\$515,976	\$515,976	\$515,976	100.00	\$0	Aula	1.00
CHH11130100120038	Prim. Arnoldo Cabada De La O	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$297,866	\$524,607	\$524,607	\$524,607	\$524,606	\$524,606	\$524,606	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120039	Prim. Carlos Monsivais	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$456,125	\$892,325	\$892,325	\$892,325	\$892,324	\$892,324	\$892,324	100.00	\$0	Aula	1.00
CHH11130100120040	Prim. Gpe. Victoria	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$126,257	\$302,202	\$302,202	\$302,202	\$302,200	\$302,200	\$302,200	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120041	Prim. Hector Manuel Muela Reyes	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$163,490	\$289,571	\$289,571	\$289,571	\$289,570	\$289,570	\$289,570	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100120042	Prim. Huemac Caudillo Tolteca	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$169,628	\$282,713	\$282,713	\$282,713	\$282,707	\$282,707	\$282,707	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120043	Prim. Laurencio Gallegos Martinez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$202,783	\$258,281	\$258,281	\$258,281	\$258,280	\$258,280	\$258,280	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120044	Prim. Nueva Creacion	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$2,031,790	\$3,386,316	\$3,386,316	\$3,386,316	\$3,386,314	\$3,386,314	\$3,386,314	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120045	Prim. Paso Del Norte	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$96,100	\$275,518	\$275,518	\$275,518	\$275,517	\$275,517	\$275,517	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120047	Prim. Vicente Guerrero	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$102,919	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	\$296,830	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120048	Sec. Federal 18	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$364,534	\$858,118	\$858,118	\$858,118	\$858,117	\$858,117	\$858,117	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120049	Sec Independencia	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$227,246	\$271,764	\$271,764	\$271,764	\$271,763	\$271,763	\$271,763	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120050	Sec. Por Cooperacion 8334	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$788,918	\$788,918	\$788,918	\$788,918	\$788,917	\$788,917	\$788,917	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120051	Sec. Tec. 88	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$1,029,720	\$987,081	\$987,081	\$987,081	\$987,081	\$987,081	\$987,081	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120052	Sec. Tec. 91	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$2,035,729	\$1,889,068	\$1,889,068	\$1,889,068	\$1,889,068	\$1,889,068	\$1,889,068	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11130100120053	Sec. Tecnica 79	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$525,284	\$875,473	\$875,473	\$875,473	\$875,175	\$875,175	\$875,175	99.97	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120056	Telesecundaria Federalizada	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$517,782	\$848,222	\$848,222	\$848,222	\$848,221	\$848,221	\$848,221	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120058	J.N. Jaime Torres Bodet 1338	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$14,755	\$14,755	\$14,755	\$14,755	\$14,670	\$14,670	\$14,670	99.42	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100120059	J.N. Paso Del Norte	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,239	\$4,239	\$4,239	97.88	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100120060	Prim. Adolfo Lopez Mateos	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$258,672	\$258,672	\$258,672	\$258,672	\$246,233	\$246,233	\$246,233	95.19	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100120061	Prim. Antonio J. Bermudez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,331	\$4,239	\$4,239	\$4,239	97.88	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11130100120062	Prim. Elva Esther Gordillo Morales	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$24,566	\$24,566	\$24,566	\$24,566	\$24,499	\$24,499	\$24,499	99.73	\$0	Escuela	100.00
CHH11130100120079	Sec. Gral. Es-59	López	Octaviano López	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$227,500	\$174,872	\$174,872	\$174,872	\$174,872	\$174,872	\$174,872	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH11130100120085	J.N. Federico Gamboa	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$143,828	\$484,047	\$484,047	\$484,047	\$484,046	\$484,046	\$484,046	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120086	Telesecundaria Josefina Vega Ortiz	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$129,255	\$278,319	\$278,319	\$278,319	\$278,318	\$278,318	\$278,318	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH11130100120157	Albergue Escolar Rural (Tanque Estacionario)	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$10,000	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$8,450	\$8,450	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH11140100289108	Primaria Gabino Barreda 2034 (Impermeabilización)	Guadalupe	Guadalupe	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$43,579	\$43,579	\$43,579	\$43,579	\$43,138	\$43,138	\$43,138	98.99	\$0	Escuela	100.00
CHH11140100306986	Instituto Tecnológico De Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ICHIFE	2011	\$11,000,000	\$9,797,569	\$9,797,569	\$9,797,569	\$9,797,567	\$9,797,567	\$9,797,567	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140100307112	Universidad Tecnológica De Parral	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ICHIFE	2011	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$10,312,447	\$10,312,447	\$10,312,447	89.67	\$0	Obra	100.00
CHH11140100307155	Universidad Tecnológica De Parral	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ICHIFE	2011	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,187,553	\$1,171,834	\$1,171,834	\$1,171,834	98.68	\$0	Obra	100.00
CHH11140200343184	Universidad Tecnológica De Babicora (Equipos De Computo)	Namiquipa	Namiquipa	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$555,600	\$555,601	\$555,601	\$555,601	\$435,274	\$435,274	\$435,274	78.34	\$0	Lote	78.34
CHH11140300389029	Prim. Ignacio Zaragoza	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTUR AY DEPORTE	2011	\$206,052	\$194,975	\$194,975	\$194,975	\$194,974	\$194,974	\$194,974	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140400431697	Evaluación Tecnica Social Y Economica Del Proyecto Encauzamiento Arroyo El Cacahuatal li Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2011	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH11140400431748	Construcción De Soportes Y Recubrimientos En Tuberías De Gas Y Agua En Excavaciones Afectadas Col. Avalos. Acero De 8-10-12-36 Pulgadas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,294,204	\$1,294,204	\$1,294,204	\$1,294,204	\$1,293,931	\$1,293,931	\$1,293,931	99.98	\$0	Obra	100.00
CHH11140400431820	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Crucero De Calle Priv De Zubiran Y 27 Crucero De C. Priv De Zubiran 25 Y Tramo De 25 Entre Zubiran A Empate Col. San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2011	\$167,424	\$167,774	\$167,774	\$167,774	\$167,774	\$167,774	\$167,774	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH11140400431870	Equipo De Roteccción Para Bomberos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Secretaria Municipio de Chihuahua	2011	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH11140400431974	Agua Potable Ampliacion De Red De Distribución En Calle12 De Diciembre Entre Calle 24 Febrero Y Lopez Mateos En Colonia Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$83,318	\$83,318	\$83,318	\$83,318	\$83,318	\$83,318	\$83,318	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140400432027	Agua Potable Ampliacion De Red De Distribución En Calle15 De Mayo Entre Parcial Concreto Y Parcial 12 Diciembre En Colonia Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$38,908	\$38,908	\$38,908	\$38,908	\$38,908	\$38,908	\$38,908	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140400432072	Agua Potable Ampliacion De Red De Distribución En Calle Felix Callejas Entre Calle Lazaro Cardenas Y Canal Mimbres Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$55,030	\$55,030	\$55,030	\$55,030	\$40,845	\$40,845	\$40,845	74.22	\$0	Obra	100.00
CHH11140400432204	Agua Potable Ampliacion De Red De Distribución En Monserrat Barragan Entre Lucio Cabañas Y Vias De San Luis Potosi Arroyo Colonia Arturo Gamiz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$50,404	\$50,404	\$50,404	\$50,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0.00
CHH11140500535230	Obra Adicional En Clínica De Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2011	\$767,874	\$767,874	\$767,874	\$767,874	\$767,874	\$767,874	\$767,874	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140500535288	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. Desierto De Sonora Entre Paseos Del Real Y Lat Industrias Col Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$1,024,904	\$1,024,904	\$1,024,904	\$1,024,904	\$1,024,904	\$1,024,904	\$1,024,904	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140500535332	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. Constituyentes Entre 116 Y 122 Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	\$1,454,330	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH11140500535364	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C.Priv De Zubiran Entre 25 Y 27 Col San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$233,726	\$233,726	\$233,726	\$233,726	\$233,726	\$233,726	\$233,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH11140500535442	Construcción De Banquetas De 8cm De Espesor De Concreto En Calle Desierto De Sonora,Desierto De Colorado, Desierto Egipto, Desierto De Altar Y Desierto De Vizcaino Col. Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2011	\$109,607	\$109,607	\$109,607	\$109,607	\$109,592	\$109,592	\$109,592	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH12130100027518	Camino E.C. Km- 86 800 San Juanito - Basaseachi - Uruachi - Rocoroybo - Del Km. 0 000 Al Km. 51 000 Subtramo A Construir Del Km. 1 220 Al Km.11 220	Uruachi	Cobertura municipal	S179 Programa de Infraestructura Indigena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$59,769,814	\$50,540,592	\$50,540,592	\$50,540,592	\$50,540,592	\$50,540,592	\$50,540,592	100.00	\$0	Kilómetro	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100028073	Camino San Francisco De Borja - Nonoava - Norogachi - Rocheachi Tramo Km. 0 000 Al Km. 47 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$136,000,000	\$62,329,693	\$62,329,693	\$62,329,693	\$62,329,693	\$62,329,693	\$62,329,693	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH12130100042994	Accesorios Para Armas De Fuego	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2012	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	\$411,775	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH12130100043015	Estación De Bomberos (Control De Calidad)	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	2012	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	\$185,573	100.00	\$0	Informe	100.00
CHH12130100043023	Perfil De Drogas	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2012	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	\$526,806	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH12130100043035	Vehículos Equipados	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2012	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	\$37,241,270	100.00	\$0	Vehículo	100.00
CHH12130100044495	Recuperación De Espacios Públicos	Juárez	Juárez	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	2012	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	\$38,003	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12130100093578	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Carichi, Carichi	Carichí	Carichí	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH12130100093579	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Choreachi, Carichi	Carichí	Choreachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH12130100093580	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Egochi, Carichi	Carichí	Egochi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH12130100093581	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Pasigochi, Carichi	Carichí	Pasigochi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH12130100093582	Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Sicochi, Carichi	Carichí	Sicochi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH12130100093583	Sistema Integral De Agua Potable	Carichí	Ranchería Tecubichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEMIETO	2014	\$3,177,867	\$3,177,867	\$3,177,867	\$3,177,867	\$3,177,867	\$3,177,867	\$3,177,867	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH12130100120606	J.N. Carmen Serdan	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$308,248	\$308,248	\$308,248	\$308,248	\$308,205	\$308,205	\$308,205	99.99	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120619	Prim. Benito Juarez	Batopilas	Batopilas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,499	\$52,499	\$52,499	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH12130100120628	Sec. Por Cooperacion 8365 Edificio Administrativo	Bocoyna	Bocoyna	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$758,736	\$1,029,204	\$1,029,204	\$1,029,204	\$1,029,204	\$1,029,204	\$1,029,204	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120633	J.N. Maria Montessori	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$344,259	\$344,260	\$344,260	\$344,260	\$324,835	\$324,835	\$324,835	94.36	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120634	Prim. Eugenio Prado	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$199,801	\$284,338	\$284,338	\$284,338	\$233,261	\$233,261	\$233,261	82.04	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120635	Prim. Natalicio De Juarez Es-66	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$237,967	\$301,538	\$301,538	\$301,538	\$301,538	\$301,538	\$301,538	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120636	Sec. Estatal 3047	Buenaventura	Ninguno	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$759,224	\$1,196,172	\$1,196,172	\$1,196,172	\$1,196,172	\$1,196,172	\$1,196,172	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120680	Prim. Fernando Ahuatzin Reyes	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$326,857	\$315,845	\$315,845	\$315,845	\$315,845	\$315,845	\$315,845	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120681	Sec. Tecnica 3063	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$194,469	\$262,738	\$262,738	\$262,738	\$262,737	\$262,737	\$262,737	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120743	Crei Agustin Melgar	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$555,778	\$550,276	\$550,276	\$550,276	\$550,276	\$550,276	\$550,276	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120744	Crei Centro Piloto Pirei	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$348,884	\$345,937	\$345,937	\$345,937	\$345,937	\$345,937	\$345,937	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120746	J.N. Fernando Suarez Coello	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$279,212	\$274,665	\$274,665	\$274,665	\$274,665	\$274,665	\$274,665	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120748	J.N. Manuel Cervantes Imaz	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$304,260	\$300,517	\$300,517	\$300,517	\$300,517	\$300,517	\$300,517	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120749	J.N. Nva Creacion Alcaldes	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,131,040	\$997,874	\$997,874	\$997,874	\$997,873	\$997,873	\$997,873	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120750	Prim. Abraham Gonzalez	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,185,779	\$1,059,167	\$1,059,167	\$1,059,167	\$1,059,166	\$1,059,166	\$1,059,166	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120751	Prim. Francisco Villa	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$359,975	\$339,454	\$339,454	\$339,454	\$339,453	\$339,453	\$339,453	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120752	Prim Nva. Creacion Alcaldes	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$2,879,757	\$2,573,894	\$2,573,894	\$2,573,894	\$2,573,893	\$2,573,893	\$2,573,893	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120753	Prim. Nva. Creacion Basaseachi	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$2,743,248	\$2,683,449	\$2,683,449	\$2,683,449	\$2,683,449	\$2,683,449	\$2,683,449	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120755	Sec. Jose Vasconcelos	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$981,947	\$824,768	\$824,768	\$824,768	\$824,767	\$824,767	\$824,767	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120756	Telesecundaria 6043	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$529,314	\$518,710	\$518,710	\$518,710	\$518,710	\$518,710	\$518,710	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120757	J.N. Nueva Creacion	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$170,663	\$170,663	\$170,663	\$170,663	\$170,390	\$170,390	\$170,390	99.84	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120758	Prim. Club Sertoma 2166	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$333,088	\$333,088	\$333,088	\$333,088	\$332,987	\$332,987	\$332,987	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120759	Prim. Nueva Creacion	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$203,880	\$203,880	\$203,880	\$203,685	\$203,685	\$203,685	99.90	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120760	Prim. Nueva Creacion	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$203,361	\$203,362	\$203,362	\$203,362	\$203,304	\$203,304	\$203,304	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120761	Sec. Por Cooperacion 8359	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$37,333	\$37,333	\$37,333	\$37,333	\$37,110	\$37,110	\$37,110	99.40	\$0	Equipo	100.00
CHH12130100120766	Cam 7016	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$687,065	\$679,768	\$679,768	\$679,768	\$679,768	\$679,768	\$679,768	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120767	J.N. Aaron Piña Mora	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$677,561	\$677,561	\$677,561	\$677,561	\$659,955	\$659,955	\$659,955	97.40	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120768	J.N. Anna Sullivan	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$387,200	\$353,209	\$353,209	\$353,209	\$353,209	\$353,209	\$353,209	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120769	J.N. Fco. Villa 8112	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$386,820	\$350,555	\$350,555	\$350,555	\$350,554	\$350,554	\$350,554	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120770	J.N. Godofredo De Koster 1356	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$289,837	\$280,151	\$280,151	\$280,151	\$280,150	\$280,150	\$280,150	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120771	J.N. Hakeri Jatzi	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$394,815	\$386,916	\$386,916	\$386,916	\$386,915	\$386,915	\$386,915	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120772	J.N. San Felipe Del Real	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,131,171	\$1,097,995	\$1,097,995	\$1,097,995	\$1,097,995	\$1,097,995	\$1,097,995	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120773	J.N. Suave Patria 1249	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$578,665	\$551,535	\$551,535	\$551,535	\$551,534	\$551,534	\$551,534	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120774	J.N. Suraci	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$279,100	\$279,101	\$279,101	\$279,101	\$274,693	\$274,693	\$274,693	98.42	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120775	Prim. Amador Hernandez Arredondo	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$314,361	\$314,361	\$314,361	\$314,361	\$294,602	\$294,602	\$294,602	93.71	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120776	Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$337,660	\$301,879	\$301,879	\$301,879	\$301,879	\$301,879	\$301,879	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120777	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$977,302	\$864,214	\$864,214	\$864,214	\$864,214	\$864,214	\$864,214	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120778	Prim. Carla Maria Herrera Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$354,979	\$328,288	\$328,288	\$328,288	\$328,287	\$328,287	\$328,287	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120779	Prim. Club De Leones 2215	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$339,638	\$329,835	\$329,835	\$329,835	\$329,834	\$329,834	\$329,834	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120780	Prim. Cuitlahuac	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$775,269	\$739,202	\$739,202	\$739,202	\$739,202	\$739,202	\$739,202	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120781	Prim. Fco. Villa	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$359,975	\$335,887	\$335,887	\$335,887	\$335,887	\$335,887	\$335,887	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120782	Prim. Felix Guzman Rodriguez	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$313,883	\$306,362	\$306,362	\$306,362	\$306,361	\$306,361	\$306,361	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120783	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	Chihuahua	Coertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$344,809	\$330,282	\$330,282	\$330,282	\$330,281	\$330,281	\$330,281	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120784	Prim. Jose Vasconcelos	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$789,367	\$758,994	\$758,994	\$758,994	\$758,994	\$758,994	\$758,994	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120785	Prim. Luis Donaldo Colosio	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$342,726	\$339,327	\$339,327	\$339,327	\$339,326	\$339,326	\$339,326	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120786	Prim. Ma. Brisia R. De Ayala	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$316,060	\$298,078	\$298,078	\$298,078	\$298,078	\$298,078	\$298,078	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120787	Prim. Miguel Angel Arvizu 2777	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$299,137	\$296,160	\$296,160	\$296,160	\$296,160	\$296,160	\$296,160	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120788	Prim. Paula Villagran Vizcaino	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$271,922	\$254,348	\$254,348	\$254,348	\$254,348	\$254,348	\$254,348	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120789	Prim. Rafael Ramirez 2603	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$359,975	\$331,842	\$331,842	\$331,842	\$331,841	\$331,841	\$331,841	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120790	Prim. Revolucion 2653	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$319,141	\$290,407	\$290,407	\$290,407	\$290,407	\$290,407	\$290,407	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120791	Prim. Salvador Almanza	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$603,755	\$603,756	\$603,756	\$603,756	\$550,032	\$550,032	\$550,032	91.10	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120792	Prim. Sarh	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$296,689	\$285,254	\$285,254	\$285,254	\$285,254	\$285,254	\$285,254	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120793	Prim. Silvestre Terrazas	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$561,015	\$543,751	\$543,751	\$543,751	\$543,750	\$543,750	\$543,750	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120794	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$323,622	\$273,470	\$273,470	\$273,469	\$273,469	\$273,469	\$268,032	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120795	Sec. Estatal 3024	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$954,456	\$887,158	\$887,158	\$887,158	\$887,157	\$887,157	\$887,157	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH12130100120796	Sec. Federal 12	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,542,949	\$1,509,282	\$1,509,282	\$1,509,282	\$1,509,281	\$1,509,281	\$1,509,281	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120797	Sec. Federal 15	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$2,118,801	\$2,073,740	\$2,073,740	\$2,073,740	\$2,073,739	\$2,073,739	\$2,073,739	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120798	Sec. Tecnica 29	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$543,999	\$528,435	\$528,435	\$528,435	\$528,435	\$528,435	\$528,435	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120799	Sec. Tecnica 61	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$718,758	\$704,577	\$704,577	\$704,577	\$704,577	\$704,577	\$704,577	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120800	Aula Movil Acs2007-11	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$26,762	\$26,762	\$26,762	\$26,762	\$26,762	\$26,762	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120801	Aula Movil Acs2007-15	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$34,364	\$34,364	\$34,364	\$34,364	\$34,364	\$34,364	\$34,364	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120802	Aula Movil Acs2007-16	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$29,896	\$29,896	\$29,896	\$29,896	\$29,896	\$29,896	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120803	Aula Movil Ard2004-01	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$61,685	\$61,685	\$61,685	\$61,685	\$61,685	\$61,685	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120804	Aula Movil Ard2004-03	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$51,065	\$51,065	\$51,065	\$51,065	\$51,065	\$51,065	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120805	Aula Movil Ard2004-05	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$93,271	\$93,271	\$93,271	\$93,271	\$93,271	\$93,271	100.00	\$0	Acción	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120806	Aula Movil Ard2005-01	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$59,096	\$59,096	\$59,096	\$59,096	\$59,096	\$59,096	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120807	Aula Movil Ard2005-04	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$61,699	\$61,699	\$61,699	\$61,203	\$61,203	\$61,203	99.20	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120808	Aula Movil Ard2005-16	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$61,693	\$61,693	\$61,693	\$61,693	\$61,693	\$61,693	\$61,693	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120809	Aula Movil Ard2005-18	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$51,376	\$51,376	\$51,376	\$51,376	\$51,376	\$51,376	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120810	Aula Movil Ard2005-20	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120811	Aula Movil Ars2005-07	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$45,652	\$45,652	\$45,652	\$45,652	\$45,652	\$45,652	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120812	Aula Movil Ars2005-15	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$61,902	\$61,902	\$61,902	\$61,157	\$61,157	\$61,157	98.80	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120813	Aula Movil No. Sanitario Nissan	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$17,677	\$17,677	\$17,677	\$17,677	\$17,677	\$17,677	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120814	Aula Movil Sanitario	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$30,165	\$30,165	\$30,165	\$30,165	\$30,165	\$30,165	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120815	J.N. Elisa Griensen	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$0	\$7,528	\$7,528	\$7,528	\$7,407	\$7,407	\$7,407	98.39	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120823	J.N. Argelia Arizpe De Valenzuela	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$975,042	\$975,043	\$975,043	\$975,043	\$906,273	\$906,273	\$906,273	92.95	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120824	J.N. Nueva Creacion (La Labor)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,161,225	\$1,102,928	\$1,102,928	\$1,102,928	\$1,102,927	\$1,102,927	\$1,102,927	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120825	Prim. Benito Juarez	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$333,002	\$325,584	\$325,584	\$325,584	\$325,584	\$325,584	\$325,584	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120826	Prim. Constitucion	Delicias	Colonia Revolución	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$333,018	\$328,044	\$328,044	\$328,044	\$328,044	\$328,044	\$328,044	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120827	Prim. Gloria Del Deporte	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$351,192	\$347,710	\$347,710	\$347,710	\$347,710	\$347,710	\$347,710	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120828	Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$371,973	\$360,839	\$360,839	\$360,839	\$360,839	\$360,839	\$360,839	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120829	Prim. Jose Reyes Baeza Terrazas	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$269,369	\$257,681	\$257,681	\$257,681	\$257,681	\$257,681	\$257,681	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120830	Prim. Juan Ruflo	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$306,487	\$275,122	\$275,122	\$275,122	\$275,121	\$275,121	\$275,121	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120831	Prim. Melchor Ocampo	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$373,693	\$371,827	\$371,827	\$371,827	\$371,827	\$371,827	\$371,827	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120832	Prim. Salatiel Castañeda Araujo	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$332,706	\$329,372	\$329,372	\$329,372	\$329,371	\$329,371	\$329,371	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120833	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$834,856	\$725,340	\$725,340	\$725,340	\$725,340	\$725,340	\$725,340	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120834	Prim. 1ero. De Mayo	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,133,976	\$1,133,976	\$1,133,976	\$1,133,976	\$1,133,452	\$1,133,452	\$1,133,452	99.95	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120835	Prim. 20 De Noviembre	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$328,993	\$325,736	\$325,736	\$325,736	\$325,735	\$325,735	\$325,735	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120836	Sec. Federal Es-100	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$547,828	\$542,399	\$542,399	\$542,399	\$542,399	\$542,399	\$542,399	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120838	Sec. Tecnica 52	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,147,114	\$1,121,660	\$1,121,660	\$1,121,660	\$1,121,660	\$1,121,660	\$1,121,660	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120839	Telesecundaria 6047	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$679,476	\$679,477	\$679,477	\$679,477	\$571,115	\$571,115	\$571,115	84.05	\$0	Obra	100.00
CHH12130100120840	J.N. Nva Creacion	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$176,199	\$176,200	\$176,200	\$176,200	\$176,198	\$176,198	\$176,198	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120841	Prim. Miguel Hidalgo	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$56,000	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH12130100120860	Crei Adolfo Lopez Mateos 2387	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$312,573	\$306,719	\$306,719	\$306,719	\$306,719	\$306,719	\$306,719	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120861	J.N. Abraham Gonzalez	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$258,429	\$205,702	\$205,702	\$205,702	\$205,702	\$205,702	\$205,702	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120862	J.N. Luis Urias Balderrain	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$375,646	\$338,226	\$338,226	\$338,226	\$338,225	\$338,225	\$338,225	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120863	J.N. Luz Maria Serradel 1082	Guerrero	Basúchil	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$322,589	\$312,225	\$312,225	\$312,225	\$312,225	\$312,225	\$312,225	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120864	J.N. Pascual Orozco	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$276,687	\$223,827	\$223,827	\$223,827	\$223,827	\$223,827	\$223,827	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120872	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$210,062	\$210,063	\$210,063	\$210,063	\$209,939	\$209,939	\$209,939	99.94	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120873	J.N. Agustin Melgar 1072	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$125,813	\$121,573	\$121,573	\$121,573	\$121,573	\$121,573	\$121,573	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120874	J.N. Margarita Michelena	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$169,612	\$169,613	\$169,613	\$169,613	\$169,304	\$169,304	\$169,304	99.82	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120875	J.N. Ovidio Decroly	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	\$187,817	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120876	Prim. Ford 90	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,025	\$203,025	\$203,025	99.93	\$0	Escuela	100.00
CHH12130100120881	Sec. Estatal 3036	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$750,180	\$702,045	\$702,045	\$702,045	\$702,044	\$702,044	\$702,044	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120896	Prim. Pascual Orozco	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$359,975	\$359,976	\$359,976	\$359,976	\$329,036	\$329,036	\$329,036	91.41	\$0	Aula	1.00
CHH12130100120905	Aula Movial Acs2004-09	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	\$17,613	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120906	Aula Movil Acd2004-13	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	\$14,473	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120907	Aula Movil Acd2004-18	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	\$61,211	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120908	Aula Movil Acs2004-04	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120909	Aula Movil Acs2004-06	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	\$26,573	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120910	Aula Movil Acs2004-11	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120911	Aula Movil Acs2004-12	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	2012	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	\$6,522	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120912	Aula Movil Acs2004-25	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	100.00	\$0	Acción	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100120913	Aula Movil Acs2004-31	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	\$28,081	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120915	Aula Movil Ard2004-13	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120916	Aula Movil Ars2005-14	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	\$31,135	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120917	Aula Movil Ars2005-27	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	\$29,636	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120918	Aula Movil Sec. Los Ojitos	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	\$38,888	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120919	Rehab Aula Movil Acs2004-17	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	\$22,387	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120920	Rehab Aula Movil Acs2004-21	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	\$19,899	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120921	Rehab Aula Movil Acs2004-22	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	\$20,042	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120922	Rehab Aula Movil Acs2004-29	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	\$17,159	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120923	Rehab Aula Movil Acs2004-30	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	\$14,669	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120924	Rehab Aula Movil Ard2004-15	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	\$62,540	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120925	Rehab Aula Movil Ard2004-22	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	\$45,705	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120926	Rehab Aula Movil Ard2005-29	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	\$26,746	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH12130100120929	Prim. Abraham Gonzalez	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,198	\$52,198	\$52,198	99.42	\$0	Equipo	100.00
CHH12130100120935	J.N. Amado Nervo	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$261,742	\$258,725	\$258,725	\$258,725	\$258,724	\$258,724	\$258,724	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130100120937	Sec. Tecnica No. 11	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,000,621	\$975,897	\$975,897	\$975,897	\$975,897	\$975,897	\$975,897	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12130100121819	Prim. Rafael Ramirez (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12130200142772	Telesecundaria Federalizada	Ahumada	Las Playas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2012	\$364,531	\$364,531	\$364,531	\$364,531	\$294,963	\$294,963	\$294,963	80.92	\$0	Aula	100.00
CHH12130200147230	Prim. Miguel Hidalgo 2567	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$37,015	\$37,015	\$37,015	\$37,015	\$37,007	\$37,007	\$37,007	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH12130200155607	J.N. Prog. Especial Juan Escutia	Cuauhtémoc	El Venado	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2012	\$554,760	\$544,979	\$544,979	\$544,979	\$544,979	\$544,979	\$544,979	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130200155637	Sec. Jose Vasconcelos	Cuauhtémoc	Ninguno	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2012	\$558,812	\$539,402	\$539,402	\$539,402	\$539,402	\$539,402	\$539,402	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH12130300213853	Prim. Miguel Angel Quiñonez Pedroza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2012	\$327,954	\$324,706	\$324,706	\$324,706	\$324,706	\$324,706	\$324,706	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12130400235619	Prim. Ramon Lopez Velarde	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2012	\$3,146,233	\$3,146,233	\$3,146,233	\$3,146,233	\$3,039,861	\$3,039,861	\$3,039,861	96.62	\$0	Escuela	100.00
CHH12130400241442	Estudio De Mecanica De Suelos Puente Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIONN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2012	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	\$917,196	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH12130400242277	Const. De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2012	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	\$1,427,630	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12130400242440	Const. De Domo En Esc. Prim. Miguel Enriquez Guzman	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2012	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	\$1,112,212	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12130400242450	Rehab. De Esc. J.N. Cuauhtli	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2012	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	\$422,712	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12130400243463	Pavimentacion Calle Baudelio Pelayo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2012	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	\$1,243,051	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12130400243476	Mantenimiento De Maquinaria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2012	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH12130400244907	Kits Médicos Para Contingencias	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	2012	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	\$541,394	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH12140100289115	J.N. Fco. Marquez	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$157,950	\$157,950	\$157,950	\$157,950	\$27,650	\$27,650	\$27,650	17.51	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100289137	Prim. Miguel Hidalgo (Equipo De Computo)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	\$42,888	100.00	\$0	Escuela	1.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12140100289227	Prim. Melchor Ocampo (Equipo De Computo)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,219	\$44,219	\$44,219	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH12140100295321	Prim. Aula Compartida Tonachi (Equipo De Computo)	Guerrero	Vicente Guerrero	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$59,000	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,226	\$44,226	\$44,226	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100295336	Prim. Dolores Torres Servin 2110 (Equipo De Computo)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$41,900	\$41,900	\$41,900	\$41,900	\$41,899	\$41,899	\$41,899	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100295364	Prim. Fco. Sarabia (Equipo De Computo)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$41,900	\$41,900	\$41,900	\$41,900	\$41,899	\$41,899	\$41,899	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100298892	Sec. Natalicio De Juarez Es-66	Buenaventura	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$322,358	\$322,358	\$322,358	\$322,358	\$295,581	\$295,581	\$295,581	91.69	\$0	Obra	100.00
CHH12140100298894	Telesecundaria 6163	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2012	\$346,840	\$339,150	\$339,150	\$339,150	\$339,150	\$339,150	\$339,150	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12140100303571	Prim. Edmundo Porras Fierro	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$193,922	\$278,142	\$278,142	\$278,142	\$278,108	\$278,108	\$278,108	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100303594	Prim. Fernando Ahuatzin	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,742	\$445,742	\$445,742	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100303658	J.N. Club 20-30	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$3,136	\$3,136	\$3,136	\$3,136	\$3,132	\$3,132	\$3,132	99.86	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100303702	Prim. Ma. De Jesus Bejarano	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$17,537	\$17,537	\$17,537	\$17,537	\$17,501	\$17,501	\$17,501	99.80	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100303780	Prim. Fco. I. Madero	Camargo	San Isidro	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$12,140	\$12,140	\$12,140	\$12,140	\$12,117	\$12,117	\$12,117	99.81	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100303863	J.N. 10 De Mayo	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$246,110	\$246,110	\$246,110	\$246,110	\$246,110	\$246,110	\$246,110	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100303895	Rei Centro Piloto Pire	Cuahtémoc	Cuahtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$52,301	\$52,301	\$52,301	\$52,301	\$52,301	\$52,301	\$52,301	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100307938	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz 2650	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$109,118	\$109,118	\$109,118	\$109,118	\$109,117	\$109,117	\$109,117	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100308387	Prim. Año De Hidalgo (Imper)	Madera	Año de Hidalgo (Cuatrocientos)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,723	\$39,723	\$39,723	99.64	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100308708	J.N. Activo 20-30 1097 (Pintura)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$109,517	\$109,517	\$109,517	\$109,517	\$109,517	\$109,517	\$109,517	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12140100308783	J.N. Activo 20-30 1097 (Impermeabilización)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100308823	Crei Miguel Hidalgo 2402	Galeana	Colonia Le Barón	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$10,075	\$10,075	\$10,075	\$10,075	\$10,075	\$10,075	\$10,075	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100308867	Sec. Gral. Es-82	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$10,338	\$10,338	\$10,338	\$10,338	\$10,316	\$10,316	\$10,316	99.79	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100308906	Sec. Jose Revueltas	Guadalupe y Calvo	Turuachi	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$15,051	\$15,051	\$15,051	\$15,051	\$15,051	\$15,051	\$15,051	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309014	J.N. Luis Urias Balderrain 1145	Guerrero	Los Apuros (San Rafael)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$29,734	\$29,734	\$29,734	\$29,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00
CHH12140100309109	Prim. Heroes De La Revolucion 2655	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$378,396	\$378,396	\$378,396	\$378,396	\$378,140	\$378,140	\$378,140	99.93	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309169	J.N. Miguel Hidalgo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$292,814	\$292,814	\$292,814	\$292,814	\$292,805	\$292,805	\$292,805	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309178	Prim. Constituyentes 1857	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$251,817	\$251,817	\$251,817	\$251,817	\$251,717	\$251,717	\$251,717	99.96	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309213	J.N. Azteca	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$148,914	\$148,914	\$148,914	\$148,914	\$148,802	\$148,802	\$148,802	99.92	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309224	J.N. Gabriela Mistral 1209	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$291,426	\$291,426	\$291,426	\$291,426	\$291,414	\$291,414	\$291,414	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309243	J.N. Bertha Aguilera Baca	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$145,131	\$145,131	\$145,131	\$145,131	\$145,050	\$145,050	\$145,050	99.94	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309262	Prim. Gustavo Diaz Ordaz	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$264,558	\$189,433	\$189,433	\$189,433	\$188,325	\$188,325	\$188,325	99.41	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309282	J.N. Estefania Castañeda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$180,395	\$180,395	\$180,395	\$180,395	\$180,300	\$180,300	\$180,300	99.95	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309293	Sec. Técnica Regerio Aranda(Rehabilitaciones Generales)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$363,127	\$363,127	\$363,127	\$363,127	\$363,126	\$363,126	\$363,126	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH12140100309321	Prim. Lazaro Cardenas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$317,746	\$317,746	\$317,746	\$317,746	\$317,687	\$317,687	\$317,687	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH12140200314860	J.N. Ma. Enriqueta Camarillo No. 1265 (Impermeabilización)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$64,780	\$64,780	\$64,780	\$64,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12140200322463	Prim. Año De Hidalho (Pintura)	Madera	Año de Hidalgo (El Cuatrocientos)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$51,710	\$51,710	\$51,710	\$51,710	\$51,608	\$51,608	\$51,608	99.80	\$0	Escuela	100.00
CHH12140200331650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. 6a. Entre Sonora Y Chihuahua, Y C. Sonora 6a Y 7a En Ej. La Quemada En Alv. Obregón	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$515,485	\$515,485	\$480,467	\$480,467	\$480,467	\$480,467	\$480,467	93.21	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12140200331703	Alcantarillado Sanitario En Ejido Ciénega De Castillo	Cuauhtémoc	Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$604,856	\$604,856	\$589,882	\$589,882	\$589,882	\$589,882	\$589,882	97.52	\$0	Metro Lineal	98.00
CHH12140300376814	Electrificación En Colonia El Venado, Seccional Álvaro Obregón	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas	2012	\$200,000	\$200,000	\$166,868	\$166,868	\$166,868	\$166,868	\$166,868	83.43	\$0	Poste	100.00
CHH12140300376834	Electrificación En Ejido Los Adobes, Seccional Álvaro Obregón	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$190,000	\$190,000	\$166,359	\$166,359	\$166,359	\$166,359	\$166,359	87.56	\$0	Poste	95.00
CHH12140300376861	Ampliación Electrica En El Seccional Lázaro Cárdenas	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$250,000	\$250,001	\$212,850	\$212,850	\$212,850	\$212,850	\$212,850	85.14	\$0	Poste	95.00
CHH12140300396757	Red General De Alcantarillado Sanitario Y Suministro, E Instalación De 36 Descargas Sanitarias En Ejido Unión Campesina, Seccional Lázaro Cárdenas	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$1,048,646	\$1,220,285	\$1,220,285	\$1,220,285	\$1,220,285	\$1,220,285	\$1,220,285	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH12140400418754	Red General De Alcantarillado Sanitario, Rebombeo De Aguas Negras, Línea De Retorno A Presión 10 Tomas Y 10 Descargas Domiciliarias En El Sec. Lázaro Cárdenas	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$510,021	\$510,021	\$509,279	\$509,279	\$509,279	\$509,279	\$509,279	99.85	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH12140400418846	Electrificación En Colonia Ejido Los Adobes (Judith Resendis G.)	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$289,999	\$290,000	\$284,430	\$284,430	\$284,430	\$284,430	\$284,430	98.08	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH12140400418924	Electrificación En Colonia Venado Junto A Centro De Rehabilitación	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2012	\$28,999	\$290,000	\$272,489	\$272,489	\$272,489	\$272,489	\$272,489	93.96	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH12140400433860	Equipamiento De Parque En Colonia Avícola I En Calle Herford Y Ave. El Reliz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$241,777	\$241,777	\$241,777	\$241,777	\$241,775	\$241,775	\$241,775	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12140400433883	Adecuación De Ventana Arqueologica En Plaza De Armas Entre Calle Libertad Y Calle Segunda Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$52,384	\$52,384	\$52,384	\$52,384	\$52,384	\$52,384	\$52,384	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH12140400433904	Colocación De Defensa Metalica En Lateral Oeste De Periferico De La Juventud Entre Colegio Y Hacienda De La Esperanza Colonia Haciendas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	\$68,402	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH12140400433928	Refuerzo De Barda En Estación De Bomberos Ubicada En Av. Teófilo Borunda Colonia Cerrada De Baena	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$179,538	\$179,538	\$179,538	\$179,538	\$179,536	\$179,536	\$179,536	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH12140400433999	Equipo Y Maquinaria Agropecuario Para Ser Utilizado En El Mantenimiento De Espacios Públicos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2012	\$119,300	\$119,300	\$119,300	\$119,300	\$119,300	\$119,300	\$119,300	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH12140400434028	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Planeación Y Evaluación	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Planeación y Evaluación Municipio de Chihuahua	2012	\$29,999	\$29,999	\$29,999	\$29,999	\$25,475	\$25,475	\$25,475	84.92	\$0	Pieza	100.00
CHH12140400434058	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Melchor Guaspe Entre C. Donato Guerra Y Parcial C. 29 Colonia Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$915,747	\$915,747	\$915,747	\$915,747	\$915,747	\$915,747	\$915,747	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12140400434080	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ladrilleros Entre Calle Arenas Y Calle Soleras En Colonia Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$162,752	\$162,752	\$162,752	\$162,752	\$162,752	\$162,752	\$162,752	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH12140400434103	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Calle 21 De Mayo Entre Colegio Militar Y Parcial Colonia 02 De Junio	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$104,519	\$104,519	\$104,519	\$104,519	\$93,570	\$93,570	\$93,570	89.52	\$0	Obra	100.00
CHH12140400434123	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Calle Nuevo Triunfo Entre Calle Miguel Sigala Y Colonias Populares En Colonia 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$171,239	\$171,239	\$171,239	\$171,239	\$161,482	\$161,482	\$161,482	94.30	\$0	Obra	100.00
CHH12140400434143	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Calle Paula Aun De Aguirre Entre Nueva España Y Carmen Salas Colonia Alianza Popular	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$27,809	\$27,809	\$27,809	\$27,809	\$27,803	\$27,803	\$27,803	99.98	\$0	Obra	100.00
CHH12140400434161	Drenaje Sanitario Red De Atarjeas En Calle Paula Aun De Aguirre Entre Nueva España Y Calle Carmen Salas En Colonia Alianza Popular	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2012	\$45,063	\$45,063	\$45,063	\$45,063	\$45,061	\$45,061	\$45,061	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130100108875	Rehab. Pavimento Asfáltico Circuito Priv C 10 Y C 12	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$442,821	\$442,821	\$442,821	\$442,821	\$442,821	\$442,821	\$442,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13130100108880	Acceso Arroyo Cañada Ancha(Riego De Sello)	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	\$341,698	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130100133280	Apliación Red De Distribucion Aletrica	Carichí	Carichí	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Colonia	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130200134641	Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Ford 191	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2013	\$1,757,267	\$1,757,267	\$1,757,267	\$1,757,267	\$1,078,282	\$1,078,282	\$1,078,282	61.36	\$0	Aula	70.00
CHH13130200135780	Remodelacion De Fachadas Centro Historico Calle Victoria Cera Sur De Av Independencia A Vicente Guerrero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$781,952	\$923,445	\$923,445	\$923,445	\$923,445	\$923,445	\$923,445	100.00	\$0	FACHADAS	100.00
CHH13130200136075	Remodelacion De Fachadas Del Centro Historico Calle Av Independencia De Ojinaga A Doblado	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$547,538	\$335,767	\$335,767	\$335,767	\$335,767	\$335,767	\$335,767	100.00	\$0	FACHADAS	100.00
CHH13130200138058	Construccion De Gimnasio I Etapa En Parque El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS OUBLICAS	2013	\$2,000,000	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130200138560	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Segunda Etapa En Coruyvo Municipio De Urique.	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	\$179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	\$5,528,499	100.00	\$0	Sistema/Documento	100.00
CHH13130200138562	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Gpe. Victoria	Ascensión	Guadalupe Victoria	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$358,800	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH13130200138696	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Julimes	Julimes	Julimes	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$358,800	\$350,168	\$350,168	\$350,168	\$328,612	\$328,612	\$328,612	93.84	\$0	Sistema	100.00
CHH13130200138744	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Cienega De Ceniceros	Matamoros	Ciénega de Ceniceros	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$358,800	\$342,286	\$342,286	\$342,286	\$333,990	\$333,990	\$333,990	97.58	\$0	Sistema	100.00
CHH13130200138757	Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Adolfo Ruiz Cortinez	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortinez (Providencia)	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$358,800	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	\$339,153	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH13130200139035	2a Etapa Red Y Tomas En Campo 81	Riva Palacio	Campo Ochenta y Uno	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNATA CENTRAL DE AGUAY SANEAMIENTO	2013	\$468,000	\$404,709	\$404,709	\$404,709	\$380,300	\$380,300	\$380,300	93.97	\$0	Sistema	100.00
CHH13130200139282	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar En La Localidad De Morelos	Morelos	Morelos	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$3,825,000	\$3,761,550	\$3,761,550	\$3,761,550	\$3,727,401	\$3,727,401	\$3,727,401	99.09	\$0	Planta	100.00
CHH13130200139895	Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	\$075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$712,585	\$712,585	\$712,585	\$712,585	\$385,502	\$385,502	\$385,502	54.10	\$0	Informe	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130200144322	Fopedep13	Guadalupe	Guadalupe	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	OBRAS PUBLICAS	2014	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	\$259,750	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130200153686	Evaluaciones De Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$13,758,773	\$13,758,773	\$13,758,773	\$8,729,333	\$8,729,333	\$8,729,333	\$8,729,333	63.45	\$0	Servicio	63.00
CHH13130200153707	Centro Estatal De Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$60,075,862	\$60,075,862	\$60,075,862	\$60,075,862	85.82	\$0	Obra	85.00
CHH13130200153740	Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$6,130,000	\$6,130,000	\$6,130,000	\$5,983,186	\$5,983,186	\$5,983,186	\$5,983,186	97.60	\$0	Persona	97.00
CHH13130200155808	Rehabilitacion Caminos Rurales Cordillera Del Rio Bravo Ojinaga Pilares	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	\$195,288	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH13130200155854	Caminos Rurales Region Del Conchos	Ojinaga	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	\$60,830	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH13130200155910	Rehab. Calles Terraceria En Zona Urbana	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	\$298,752	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130200156044	Rehab Pavimento C De La Paz	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	\$87,896	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130200156077	Rehab Pav Asfaltico Calle 2da Norte	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	\$122,476	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130200156163	Rehab Pav Asfaltico Calle Morelos	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	\$222,365	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130200156186	Rehab De Tomas Domiciliarias En Red Calle 6 Y Ave Hombres Ilustres	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	\$17,306	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13130200156224	Rehab Descargas Domiciliaria En Red Calle 6 Y Hombres Ilustres	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130200156261	Pav Ave Niños Heroes	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$99,444	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130200156273	Pav Calle 14	Ojinaga	Manuel Ojinaga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	\$251,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13130200163932	Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Poniente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	2013	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	\$1,090,572	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130200164996	Terminal Portátil	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	2013	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130200166668	Techumbre Cancha Esc.Sec Moris	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130200168253	Trabajos De Acreditacion Centro De Salud	Chinipas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2014	\$4,753,770	\$4,388,283	\$4,388,283	\$4,388,283	\$4,388,283	\$4,388,283	\$4,388,283	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130200171670	Pavimentación Calle Presa Del Tintero	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	2013	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	\$522,545	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13130200171700	Pavimentación Calle Hidalgo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	2013	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13130200171824	Pavimentación Calle Maximino Favela (Daniel Longoria)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	2013	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	\$308,802	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13130300185467	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Jardin De Niños Luz Maria Serradel	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$344,692	\$344,692	\$344,692	96.55	\$0	Obra	100.00
CHH13130300185499	Construccion De Techumbres Metalicas Tipo Domo En Esc Prim Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$896,800	\$896,801	\$896,801	\$896,801	\$885,161	\$885,161	\$885,161	98.70	\$0	Obra	100.00
CHH13130300185759	Construccion De Techumbre Metalica En Jardin De Niños Paulo Freire Col Praderas Del Sur Iv Etapa	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$517,601	\$517,601	\$517,601	\$517,601	\$511,203	\$511,203	\$511,203	98.76	\$0	Obra	100.00
CHH13130300185813	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Regional Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$820,998	\$820,998	\$820,998	\$820,998	\$812,562	\$812,562	\$812,562	98.97	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300185844	Rehabilitacion De Parque En Av Teofilo Borunda Y California Col Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$3,213,369	\$3,217,091	\$3,217,091	\$3,217,091	\$3,213,369	\$3,213,369	\$3,213,369	99.88	\$0	Obra	100.00
CHH13130300189664	Pavimento En Calle Catedral De Zacatecas La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$343,766	\$343,766	\$343,766	\$343,766	\$247,609	\$247,609	\$247,609	72.03	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189677	Pavimentacion Calle Catedral De Chihuahua La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$866,663	\$866,663	\$866,663	\$866,663	\$849,515	\$849,515	\$849,515	98.02	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189690	Pavimentacion En Calle Catedral De Mexico La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$1,383,995	\$1,383,995	\$1,383,995	\$1,383,995	\$1,383,142	\$1,383,142	\$1,383,142	99.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189698	Pavimentacion Calle Catedral De Guadalupe La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$1,034,400	\$1,034,400	\$1,034,400	\$1,034,400	\$1,034,110	\$1,034,110	\$1,034,110	99.97	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189705	Pavimentacion En Calle Catedral De Guanajuato La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$386,418	\$386,418	\$386,418	\$386,418	\$289,008	\$289,008	\$289,008	74.79	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189711	Pavimentacion En Calle Catedral De Zapopan La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$176,946	\$176,946	\$176,946	\$176,946	\$176,880	\$176,880	\$176,880	99.96	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189719	Pavimentacion De Calle Lateral Jardin De Niños La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$379,556	\$379,556	\$379,556	\$379,556	\$315,728	\$315,728	\$315,728	83.18	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189727	Pavimentacion De Calle Santa Maria Entre Fernando Calderon Y Dostoyevky Col Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$242,917	\$242,917	\$242,917	\$242,917	\$233,181	\$233,181	\$233,181	95.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189747	Pavimentacion En Calle Salome Urña Entre Fernando Calderon Y J De Encina Col Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$145,944	\$145,944	\$145,944	\$145,944	\$125,828	\$125,828	\$125,828	86.22	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189755	Pavimentacion En Calle Luis Quintanilla Entre J Gardel Y Garcia Marquez Col Ponce De Leon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$116,788	\$116,788	\$116,788	\$116,788	\$110,313	\$110,313	\$110,313	94.46	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300189767	Equipamiento En Centro De Computo En Escuela Prim Jesus Orozco Mendoza	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,280	\$254,280	\$254,280	99.83	\$0	Equipo	100.00
CHH13130300189780	Equipamiento De Centro De Computa En Escuela Primaria Revolucion 2737	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,280	\$254,280	\$254,280	99.83	\$0	Equipo	100.00
CHH13130300189794	Equipamiento De Centro De Computo En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,280	\$254,280	\$254,280	99.83	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300189809	Equipamiento De Centro De Computo En Escuela Sec. Federal 116	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,715	\$254,280	\$254,280	\$254,280	99.83	\$0	Equipo	100.00
CHH13130300189822	Rehabilitacion De Campo De Futbol Entre Calle Virus Y Ma Mendez	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$813,077	\$813,077	\$813,077	\$813,077	\$745,954	\$745,954	\$745,954	91.74	\$0	Obra	100.00
CHH13130300189838	Construccion De Puente Vehicular En Arroyo La Cantera	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$799,666	\$799,666	\$799,666	\$799,666	\$786,645	\$786,645	\$786,645	98.37	\$0	Puente	100.00
CHH13130300189847	Construccion De Cancha Usos Múltiples Col Magisterial	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$647,052	\$647,052	\$647,052	\$647,052	\$633,270	\$633,270	\$633,270	97.87	\$0	Cancha	100.00
CHH13130300189860	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Esc Sec Estatal 3066	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$627,163	\$627,163	\$627,163	\$627,163	\$612,980	\$612,980	\$612,980	97.74	\$0	Cancha	100.00
CHH13130300189886	Equipamiento Y Rehabilitacion De Parque Deportivo En Calles Sata Maria Y Fernando Calderon	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$434,234	\$434,234	\$434,234	\$434,234	\$422,740	\$422,740	\$422,740	97.35	\$0	Obra	100.00
CHH13130300189916	Equipamiento Y Rehabilitacion De Parque Deportivo En Las Calles Jose Escanda Y Enrique Diez De Cañedo	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$36,914	\$369,014	\$369,014	\$369,014	\$368,493	\$368,493	\$368,493	99.86	\$0	Obra	100.00
CHH13130300189930	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Deportiva Diaz Ordaz	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$1,307,658	\$1,307,658	\$1,307,658	\$1,307,658	\$1,222,654	\$1,222,654	\$1,222,654	93.50	\$0	Cancha	100.00
CHH13130300195212	Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanque, Cloracion, Red Y Tomas	Carichí	Molinares	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	\$1,388,400	100.00	\$0	Metros	100.00
CHH13130300195252	Tanque Superficial De Mamposteria De 20m3 De Cap. Y Automatizacion	Carichí	Las Juntas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$258,400	\$258,400	\$258,400	\$258,400	\$258,400	\$258,400	\$258,400	100.00	\$0	Tanque	100.00
CHH13130300195971	Perforacion De Pozo A 250m De Prof. En Abdenago	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2013	\$1,912,578	\$1,912,578	\$1,912,578	\$1,912,578	\$1,877,535	\$1,877,535	\$1,877,535	98.17	\$0	Pozo	100.00
CHH13130300199751	Pavimentacion Calle Priv Reforma Entre Cantauro Del Norte Y 27 Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$50,302	\$72,505	\$72,505	\$72,505	\$72,505	\$72,505	\$72,505	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300199839	Reposicion De Concreto Hidraulico En Zanjas Y Sondeos En Vialidades De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA(VIVE BUS)	2013	\$329,800	\$326,219	\$326,219	\$326,219	\$326,219	\$326,219	\$326,219	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300200033	Construccion De Sanitarios Y Bardas En Cancha De Basquet Bol	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$278,730	\$278,729	\$278,729	\$278,729	\$278,729	\$278,729	\$278,729	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300200329	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Juarez-Samalayuca	Juárez	Samalayuca	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$156,000	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$79,131	\$79,131	\$79,131	73.59	\$0	Proyecto	100.00
CHH13130300200530	Supervision Tecnica En Varias Localidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2013	\$58,520	\$1,412,396	\$1,412,396	\$1,412,396	\$904,718	\$904,718	\$904,718	64.06	\$0	Informe	100.00
CHH13130300201145	Acciones De Apertura De Espacios, Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua, Eventos, Material Inedito, Material Ejemplares Reproducido Y Adquirido	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U010 Programa de Cultura del Agua	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,441,434	\$1,441,434	\$1,441,434	96.10	\$0	Programa	100.00
CHH13130300206157	Equipo De Protección Para Entrenamiento	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública	2013	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	\$32,246	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130300207704	Rehabilitación De Parque Complejo Cielo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2013	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	\$1,252,457	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300208070	Rehabilitacion Parque Durango	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES JUAREZ	2014	\$1,862,746	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	\$1,864,611	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300209301	Centro De Salud (Trabajos De Acreditacion)	Maguarichi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,028,677	\$4,783,891	\$4,783,891	\$4,783,891	\$4,783,891	\$4,783,891	\$4,783,891	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH13130300209307	Equipamiento De Parque Durango	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE JUAREZ	2013	\$456,530	\$456,530	\$456,530	\$228,265	\$228,265	\$228,265	\$228,265	50.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300209425	Rehabilitacion Parque Juarez Nuevo	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE JUAREZ	2013	\$2,878,231	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	\$2,875,215	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300213289	Equipamiento Parque Juarez Nuevo	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE JUAREZ	2013	\$840,915	\$840,915	\$840,915	\$420,458	\$420,458	\$420,458	\$420,458	50.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213321	Parque Aguilas De Zaragoza	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ	2013	\$1,835,557	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	\$1,837,303	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213385	Equipamiento Parque Aguilas De Zaragoza	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE JUAREZ	2013	\$398,180	\$398,190	\$398,190	\$199,090	\$199,090	\$199,090	\$199,090	50.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213445	Equipo De Vigilancia	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública	2013	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	\$98,320	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130300213487	Parque Los Alcaldes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$3,844,660	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	\$3,847,995	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213528	Equipamiento Parque Los Alcaldes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$1,358,044	\$1,358,044	\$1,358,044	\$679,022	\$679,022	\$679,022	\$679,022	50.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213593	Parque Anapra	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$6,629,575	\$6,163,902	\$6,163,902	\$6,163,902	\$6,163,902	\$6,163,902	\$6,163,902	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213646	Equipamiento Parque Anapra	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$918,947	\$918,947	\$918,947	\$459,474	\$459,474	\$459,474	\$459,474	50.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300213685	Parque Municipio Libre	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$3,263,300	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	\$2,658,323	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300213735	Parque Los Cisnes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$1,585,082	\$1,126,858	\$1,126,858	\$1,126,858	\$1,126,858	\$1,126,858	\$1,126,858	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300214203	Pavimentación De C. Primera	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanización Municipal Adicional	2013	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13130300217652	Nomenclatura De Calles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano	2013	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	\$515,767	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH13130300217803	Cierre De Taller Con Malla Ciclonica	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Tránsito Municipal	2013	\$355	\$355	\$355	\$355	\$355	\$355	\$355	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH13130300218249	Construcción De Cancha En Colegio De Bachilleres	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	2013	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	\$1,086,997	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300218301	Pavimentación De Calle Cuarta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Obras Públicas	2013	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	\$887,227	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13130300218994	Ampliacion De Red Electrificacion Calle Acacia	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$310,716	\$310,736	\$310,736	\$310,736	\$310,736	\$310,736	\$310,736	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH13130300219039	Ampliacion De Red Electrificacion Calle Fresno	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$378,570	\$378,570	\$378,570	\$378,570	\$378,570	\$378,570	\$378,570	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH13130300220549	Rehabilitacion Albergue Escolar	Manuel Benavides	Cobertura municipal	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	\$333,036	100.00	\$0	M2, Albergue	100.00
CHH13130300221644	Remodelacion Auditorio Luis H Alvarez	Ojinaga	Manuel Ojinaga	U022 Programas Regionales	OBRAS PUBLICAS	2013	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	\$3,637,317	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300225706	Adquisicion De Dos Maquinas Micropavimentadoras	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$13,193,318	\$5,887,000	\$5,887,000	\$5,887,000	\$5,887,000	\$5,887,000	\$5,887,000	100.00	\$0	Unidad	100.00
CHH13130300225715	Remodelación De Mercado Pupular	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$11,962,744	\$11,962,744	\$11,962,744	\$11,962,744	\$11,912,135	\$11,912,135	\$11,912,135	99.58	\$0	Obra	99.58

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300225717	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Mendoza Entre C 98 Y 98 Y Media Col Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$296,751	\$296,750	\$296,750	\$296,750	\$296,750	\$296,750	\$296,750	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300225719	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 98 Y Media Entre C Vicente Mendoza Y C Pascual Garcia Col Malvina	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$34,114	\$341,114	\$341,114	\$341,114	\$340,728	\$340,728	\$340,728	99.89	\$0	Metro Cuadrado	99.89
CHH13130300225721	Reposicion De Concreto En Cruce De Vias Del Fccc En Av De Las Industrias Entre Homero Y C. Fedor Dostoyevski	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$278,400	\$252,567	\$252,567	\$252,567	\$252,567	\$252,567	\$252,567	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300225843	Proyecto Geometrico Estudio Cimnetacion Estructural De Distribuidor Vial Zootecnia En Perif Francisco R. Almada	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas municipio de chihuahua	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH13130300225844	Ampliacion De Red De Atarjeas En Calle 98 Y Media Entre C. Vicente Mendoza Y C. Pascual Garcia En Col Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$77,181	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH13130300225845	Ingenierias Para El Proyecto Central Municipal De Prevencion En Comandancia Sur	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	2013	\$56,318	\$56,318	\$56,318	\$56,318	\$56,318	\$56,318	\$56,318	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH13130300225848	Construccion De Boca De Tormenta Y Dren Calle Montes De Oca Col Constituyentes	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2013	\$25,729	\$25,729	\$25,729	\$25,729	\$25,724	\$25,724	\$25,724	99.98	\$0	Obra	100.00
CHH13130300225850	Construccion De Dren Pluvial En Calle 61a	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$116,726	\$116,726	\$116,726	\$116,726	\$116,434	\$116,434	\$116,434	99.75	\$0	Obra	100.00
CHH13130300225852	Recubrimiento De Talud Con Mortero 1:3 Lanzado En Calle Prolongacion Aguilas Colina Del Sol	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$57,574	\$67,574	\$67,574	\$67,574	\$67,497	\$67,497	\$67,497	99.89	\$0	Obra	100.00
CHH13130300225856	Adaptación De Glorieta Pancho Villa Y Pintura Y Señalización Vial En Carril Del Vivebus	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas municipio de chihuahua	2013	\$347,348	\$347,351	\$347,351	\$347,351	\$347,351	\$347,351	\$347,351	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300226041	Construcción De Banquetas En Jardin De Niños Carmen Irigoyen Fracc Atenas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$58,517	\$58,517	\$58,517	\$58,517	\$58,517	\$58,517	\$58,517	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226065	Construcción De Banquetas En Primaria Margarita Maza De Juarez Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$117,965	\$117,954	\$117,954	\$117,954	\$117,954	\$117,954	\$117,954	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226067	Construcción De Areas Verdes Y Banquetas En Escuela Sec Federal No 9 Col La Minita	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$35,433	\$35,433	\$35,433	\$35,433	\$35,433	\$35,433	\$35,433	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300226072	Construcción De Banquetas En C. 72 Y C. Ramirez Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de chihuahua	2013	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226075	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 61 Col Popular	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$88,175	\$87,464	\$87,464	\$87,464	\$87,464	\$87,464	\$87,464	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226080	Reparación De Banquetas En Acueducto C Benites	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$23,555	\$23,555	\$23,555	\$23,555	\$23,555	\$23,555	\$23,555	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226084	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C Sosa Vera Y Villdad Nogales Col Chihuahua 2000	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$94,388	\$91,388	\$91,388	\$91,388	\$91,387	\$91,387	\$91,387	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226168	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Vialidades De La Ciudad Para El Transporte Público Sustentable	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$278,372	\$278,372	\$278,372	\$278,372	\$278,372	\$278,372	\$278,372	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226170	Construcción De Techumbre Metalica En Primaria Pablo Gomez Col Misael Nuñez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$246,040	\$246,035	\$246,035	\$246,035	\$246,035	\$246,035	\$246,035	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130300226171	Construcción De Techumbre En Escuela Prim Simon Bolivar Colinas Del Sol	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$294,459	\$294,459	\$294,459	\$294,459	\$294,459	\$294,459	\$294,459	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130300226172	Construcción De Techumbre Metalica En Primaria 15 De Mayo Col Marmol	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130300226173	Costrucción De Techumbre Metalica En Escuela Sect Estatal 3059 Col Chihuahua 2000	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$23,752	\$230,595	\$230,595	\$230,595	\$230,595	\$230,595	\$230,595	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130300226174	Construcción De Techumbre Metalica En Sec Federal No 2 Col. Parral	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$298,463	\$298,463	\$298,463	\$298,463	\$298,463	\$298,463	\$298,463	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130300226402	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 64 Y Media Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2013	\$336,032	\$293,297	\$293,297	\$293,297	\$293,297	\$293,297	\$293,297	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226403	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 41 Y Media Entre C. Justiniani Y Arroyo Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2013	\$168,717	\$164,903	\$164,903	\$164,903	\$164,903	\$164,903	\$164,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226404	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Arcilla Entre C. Progreso Y C. Molderas En Col Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2013	\$292,625	\$258,553	\$258,553	\$258,553	\$258,553	\$258,553	\$258,553	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226405	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 59 Entre C. Defensa Popular Y Priv De Pablo Meoqui Col Sector Iii	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2013	\$594,496	\$405,049	\$405,049	\$405,049	\$405,049	\$405,049	\$405,049	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300226406	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. Justiniani Entre Lateral Pacheco Y Parcial 43 Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$333,726	\$252,163	\$252,163	\$252,163	\$252,163	\$252,163	\$252,163	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226407	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C Mina Navegantes Entre C Mina Huayapan Y C Mina Corralitos En C OI Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$222,045	\$184,574	\$184,574	\$184,574	\$184,574	\$184,574	\$184,574	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226408	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ladrilleros Entre Calle Arenas Y Calle Soleras Col Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$397,538	\$199,673	\$199,673	\$199,673	\$199,673	\$199,673	\$199,673	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226409	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Nueva España Cuerpo Oest Entre Calle 70 Y Parcial Limite Clinica Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$155,262	\$136,470	\$136,470	\$136,470	\$136,470	\$136,470	\$136,470	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226410	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Encino Entre Calle 70 Y Parcial Limite De Clinica Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2013	\$118,592	\$98,065	\$98,065	\$98,065	\$98,065	\$98,065	\$98,065	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226411	Diminuir Las Alergias Producidas Por El Polvo Y Dar Fluidiez Al Trafico En Horas Pico	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacio Municipio de Chihuahua	2013	\$70,420	\$63,457	\$63,457	\$63,457	\$63,457	\$63,457	\$63,457	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226412	Construccion De Aprisco En Ejido El Coyamito	Chihuahua	Coyamito Norte	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2013	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300226597	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 29 De Junio Entre 3 De Abril Y Calle 110 Col Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$952,229	\$824,685	\$824,685	\$824,685	\$824,685	\$824,685	\$824,685	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226601	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Los Angeles Entre Priv Mina San Agustín Y Mina Los Arrieros Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$262,024	\$175,677	\$175,677	\$175,677	\$175,677	\$175,677	\$175,677	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226603	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegante Entre Priv Mina San Agustín Y Mina Los Arrieros Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$317,143	\$220,171	\$220,171	\$220,171	\$220,171	\$220,171	\$220,171	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226606	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Sonora Col Sahuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$218,747	\$170,698	\$170,698	\$170,698	\$170,698	\$170,698	\$170,698	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300226611	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De La Cndelaria Entre Desierto De Sonora Y Frente De Colonias Populares Col Shuaros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$298,939	\$241,185	\$241,185	\$241,185	\$241,185	\$241,185	\$241,185	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226612	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 58 Entre Lateral De Av Nueva España Y Parcial Diana Laura Riojas Col. Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$1,454,067	\$1,383,688	\$1,383,688	\$1,383,688	\$1,383,688	\$1,383,688	\$1,383,688	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226613	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Seguridad Social Y Cananea Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$251,972	\$184,579	\$184,579	\$184,579	\$184,579	\$184,579	\$184,579	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226615	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Priv De Cananea Y Fidel Velazquez Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$191,034	\$149,011	\$149,011	\$149,011	\$149,011	\$149,011	\$149,011	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226616	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cobre Entre Vias Ffcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$81,784	\$66,940	\$66,940	\$66,940	\$66,940	\$66,940	\$66,940	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226618	Trabajos De Automatizacion De Sistema Y Adecucion De Tanque Regularizacion En La Comunidad La Casita	Chihuahua	La Casita	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$150,588	\$150,587	\$150,587	\$150,587	\$150,587	\$150,587	\$150,587	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH13130300226620	Automatizacion Del Sistema De Agua Potable Y Rehabilitacion De Tanque De 50m3 En Localidad Bellavista	Chihuahua	Bellavista (La Orqueta)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$194,593	\$194,589	\$194,589	\$194,589	\$194,589	\$194,589	\$194,589	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH13130300226706	Rehabilitacion De Campo Luis Fuentes Molinar Col Parral	Chihuahua	Chihuahua	S205 Deporte	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	\$2,749,852	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300226713	Construccion De Campo Multiusos Col Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	S205 Deporte	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,566,419	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300226716	Construcción De Gimnasio Deporte Adaptado En El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	S205 Deporte	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,064,756	\$11,048,601	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300226731	Rehabilitación De Pavimento Juan Pablo li Tramo Av. Pacheco Y Av Fuerza Aerea	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$4,488,375	\$4,488,375	\$4,488,375	\$4,488,375	\$4,488,375	\$4,488,250	\$4,488,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226732	Rehabilitación De Pavimento Periferico De La Juventud Tramo Circuito Universitario Complejo Industrial Altec	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$3,448,075	\$3,448,075	\$3,448,075	\$3,448,075	\$3,427,333	\$3,427,333	\$3,427,333	99.40	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226734	Rehabilitación De Pavimento En Av. Lombardo Toledano Tramo Parque Industrial Sur Y Blvd Fuentes Mares	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$4,397,900	\$4,397,900	\$4,397,900	\$4,397,900	\$4,384,180	\$4,384,180	\$4,384,180	99.69	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300226739	Rehabilitación De Pavimento Periferico De La Juventud Tramo Blvd Ortiz Mena Y Av Fco Villa	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$4,597,395	\$4,597,395	\$4,597,395	\$4,597,395	\$4,588,961	\$4,588,961	\$4,588,961	99.82	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226934	Construccion De Aula Y Servicios Sanitarios En Telebachilleres 8613 Col Nuevo Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$467,799	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH13130300226938	Primera Asignacion De Perforación De Pozo De 250mts Demado En 8 Pulgadas En Alamillo De Los Acosta	Chihuahua	Alamillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$838,388	\$1,197,697	\$1,197,697	\$1,197,697	\$1,197,697	\$1,197,697	\$1,197,697	100.00	\$0	Pozo	100.00
CHH13130300226953	Reforzamiento De Muro De Mamposteria En Presa El Charco	Chihuahua	El Charco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$36,895	\$36,895	\$36,895	\$36,895	\$36,895	\$36,895	\$36,895	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH13130300226958	Construccion De Vado En El Camino De La Localidad Fco Madero A Ejico El Jardin Km 1-765 Y 1-465	Chihuahua	Ejido el Jardín	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$741,737	\$230,427	\$230,427	\$230,427	\$230,427	\$230,427	\$230,427	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300226960	Construccion De Aprisco En Ejido Alamillo De Baylon	Chihuahua	El Alamillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$430,861	\$430,861	\$430,861	\$430,861	\$430,861	\$430,861	\$430,861	100.00	\$0	aprisco	100.00
CHH13130300226961	Construcción De Aprisco En Ejido San Juan Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	100.00	\$0	aprisco	100.00
CHH13130300226962	Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna	Chihuahua	Ejido Rancho Ojo Laguna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	100.00	\$0	aprisco	100.00
CHH13130300227448	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calles 58 Entre C. Laureles Y C. Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$450,212	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	\$440,104	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300227452	Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna	Chihuahua	Ejido Rancho Ojo Laguna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$414,295	\$414,295	100.00	\$0	aprisco	100.00
CHH13130300227589	Ampliacion De Vado En Ejido Corral De Piedra	Chihuahua	Corral de Piedra (Hacienda)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$449,292	\$449,261	\$449,261	\$449,261	\$449,261	\$449,261	\$449,261	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130300227615	Aportacion Municipal Para Adquisicion De Equip De Bombeo Para Agua Potable	Chihuahua	Ninguno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130300227618	Muro De Contencion En Camino Rancho San Pedro A La Haciendita Km 3-200	Chihuahua	San Pedro	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$264,646	\$264,446	\$264,446	\$264,446	\$264,446	\$264,446	\$264,446	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH13130300228089	Canalizacion De Arroyo El Barro De Calle Madreselva A Calle Espuelitas Y De Calle Narcissos A Calle Crisantemos Col Campesina	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	\$553,706	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130300228101	Canalizacion De Arroyo El Mimbres De Calle J. Manzano A C Alle Abolicion Col Unidad Y Rehab De Malla Ciclonica Col Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$394,333	\$394,333	\$394,333	\$394,333	\$394,333	\$394,333	\$394,333	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300228112	Canalizacion De Arroyo Magallanes De Calle O. Montaña Y Calle Columbus A Calle Pascual Orozco Col. Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	\$1,352,701	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300228123	Canalizacion De Arroyo Galera Norte De Calle Salinas Y Sicomoro A Calle Eucalipto Col Granjas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$595,970	\$595,966	\$595,966	\$595,966	\$595,966	\$595,966	\$595,966	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300228131	Canalizacion Arroyo Malvinas De Calle 100a Calle Pedro Olivas Y De Calle 104 Y Media A Calle 108 Col Pavis Borunda	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$536,718	\$536,718	\$536,718	\$536,718	\$536,718	\$536,718	\$536,718	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300228149	Canalizacion De Arroyo San Jorge De Calle Priv Panamericana A Calle Rosas Col Manuel Bernardo Aguirre Y De Calle 32 A Calle 23 Sept Col Unidad Proletaria	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	\$1,277,433	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130300228171	Reposicion De Guarniciones En Lateral Ortiz Mena	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$171,154	\$171,154	\$171,154	\$171,154	\$171,154	\$171,154	\$171,154	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH13130300228182	Techumbre Metalica En Primaria 15 De Mayo En Colonia Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$375,645	\$375,563	\$375,563	\$375,563	\$375,563	\$375,563	\$375,563	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400234838	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Carichí	Narárachi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	2014	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130400234853	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento)	Carichí	San José Baqueachi	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	2014	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	\$21,500	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130400234967	Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento)	Chinipas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	desarrollo integral de la familia	2014	\$29,500	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130400235536	Prim. Cinco De Mayo	Balleza	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$320,870	\$320,870	\$320,870	\$320,870	\$258,419	\$258,419	\$258,419	80.54	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400236243	Construccion De Paso Inferior En Av. Rio Conchos Y Cruce De La Via Mexico - Cd. Juarez Km. 1513 020 (Obra Civil)	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2013	\$49,950,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	100.00	\$0	Puente	100.00
CHH13130400236771	Construccion De Parque De Beisbol En Colonia Obrera	Delicias	Delicias	S205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2013	\$1,058,987	\$1,058,987	\$1,058,987	\$1,058,987	\$1,058,987	\$1,058,987	\$1,058,987	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400236791	Construcción De Campo De Futbol Americano En Unidad Deportiva Delicias	Delicias	Delicias	S205 Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2013	\$3,971,775	\$3,971,775	\$3,971,775	\$3,971,775	\$3,971,775	\$3,971,775	\$3,971,775	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400236845	Prim. Bicentenario	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$585,342	\$570,357	\$570,357	\$570,357	\$570,357	\$570,357	\$570,357	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400236883	Prim. 15 De Septiembre	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,241,110	\$1,227,479	\$1,227,479	\$1,227,479	\$1,227,479	\$1,227,479	\$1,227,479	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400236910	Sec. Emiliano Zapata	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$658,153	\$542,975	\$542,975	\$542,975	\$542,974	\$542,974	\$542,974	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400237024	Prim. Venancia Vidal	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$364,436	\$349,376	\$349,376	\$349,376	\$349,376	\$349,376	\$349,376	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400237631	Sec. Federal No. 17	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,731,981	\$5,731,981	\$5,731,981	96.62	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400238076	J.N. Aquiles Serdan 1320	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$384,434	\$377,104	\$377,104	\$377,104	\$377,104	\$377,104	\$377,104	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400238117	Sec. Nva. Creacion	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$371,959	\$369,942	\$369,942	\$369,942	\$369,942	\$369,942	\$369,942	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400238156	J.N. Praxedis Giner Duran	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$355,304	\$336,370	\$336,370	\$336,370	\$336,370	\$336,370	\$336,370	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400238226	Prim. Ignacio Zaragoza	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$322,438	\$307,708	\$307,708	\$307,708	\$307,708	\$307,708	\$307,708	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400238326	J.N. Rayenari	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,725,501	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400239289	Prim. Jose Vasconcelos	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$357,548	\$357,549	\$357,549	\$357,549	\$230,648	\$230,648	\$230,648	64.51	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400239316	J.N. Towi	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$297,558	\$297,558	\$297,558	85.99	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400239389	J. N. Nueva Creacion Albert Einstein	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,243,007	\$1,226,407	\$1,226,407	\$1,226,407	\$1,226,407	\$1,226,407	\$1,226,407	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400239639	Sec. General Es 59	López	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$309,129	\$307,792	\$307,792	\$307,792	\$307,792	\$307,792	\$307,792	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400241670	Prim. Solidaridad	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$353,057	\$350,647	\$350,647	\$350,647	\$350,647	\$350,647	\$350,647	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400241721	Prim. Nicolas Bravo	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$616,617	\$615,384	\$615,384	\$615,384	\$369,229	\$369,229	\$369,229	60.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400241730	Prim. Salatiel Castañeda Araujo	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$366,658	\$366,658	\$366,658	51.23	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400241750	Prim. Escritores Chihuahuenses	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$304,002	\$300,872	\$300,872	\$300,872	\$180,475	\$180,475	\$180,475	59.98	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400241836	Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$185,627	\$185,627	\$185,627	59.09	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400241842	Prim. Emiliano Zapata	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$361,856	\$358,188	\$358,188	\$358,188	\$214,879	\$214,879	\$214,879	59.99	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400241867	Prim. Ramon Lopez Perez	Chínipas	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$669,170	\$666,035	\$666,035	\$666,035	\$666,035	\$666,035	\$666,035	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400244055	J.N. Sewartare	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$393,648	\$358,129	\$358,129	\$358,129	\$358,129	\$358,129	\$358,129	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400244915	Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado De 200 Me Y 10 Mts De Altura En Nuevo Saucillo	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	100.00	\$0	Tanque	100.00
CHH13130400251521	Sec. Estatal No. 3014 (Rehab. De Laboratorio Neumatica)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	08301 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2013	\$275,483	\$275,483	\$275,483	\$275,483	\$173,094	\$173,094	\$173,094	62.83	\$0	Laboratorio	63.00
CHH13130400252618	Centro De Salud(Trabajosde Acreditacion)	Nonoava	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y obras publicas	2014	\$1,590,910	\$1,586,698	\$1,586,698	\$1,586,698	\$1,586,698	\$1,586,698	\$1,586,698	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400253522	Prim Melchor Ocampo(Impermeabilizacio n)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC	2013	\$211,451	\$211,451	\$211,451	\$211,451	\$210,435	\$210,435	\$210,435	99.52	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400253693	Sec Por Cooperativa 8356 Niños Heroes(Reab. De Techo)	Guerrero	Páramo de Morelos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC	2013	\$459,406	\$459,406	\$459,406	\$459,406	\$458,754	\$458,754	\$458,754	99.86	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400254750	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Plutarco Elías Calles	Juárez	Juárez	S048 Programa Hábitat	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2013	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH13130400260515	Mantenimiento De Fuentes	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2013	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	\$637,587	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH13130400260871	Taller De Equidad De Genero En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400260912	Sec. Federal Rogerio Aranda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$99,383	\$99,384	\$99,384	\$99,384	\$99,278	\$99,278	\$99,278	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400260913	Taller De Equidad De Genero En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	2013	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,610	\$20,298	\$20,298	\$20,298	98.49	\$0	Taller	100.00
CHH13130400260959	Taller De Equidad De Genero En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261032	Taller De Equidad De Genero En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261054	Prim. Melchor Gandara (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$275,421	\$275,421	\$275,421	\$275,421	\$275,420	\$275,420	\$275,420	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400261165	Taller De Equidad De Genero En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,160	\$11,160	\$11,160	\$11,160	\$10,919	\$10,919	\$10,919	97.84	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261205	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261212	Sec. 3101 (Mibliario Y Equipo De Taller Polifuncional)	Chihuahua	Ninguno	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$330,000	\$330,001	\$330,001	\$330,001	\$329,999	\$329,999	\$329,999	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400261221	Prim. Nva. Creacion El Quijote (Cercos De Malla)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$309,031	\$309,031	\$309,031	\$309,031	\$296,158	\$296,158	\$296,158	95.83	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400261273	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261307	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,793	\$10,793	\$10,793	98.03	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261347	J.N. Rosaura Zapata (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$18,170	\$18,170	\$18,170	\$18,170	\$18,139	\$18,139	\$18,139	99.83	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400261365	Taller De Equidad De Genero En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,628	\$10,628	\$10,628	96.53	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261410	Primera Asignacion Para Canalizacion Del Arroyo Y Dren Pluvial En Calle 27 Y Calle Alta Tension Sec Tecnica 62 Col Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$157,103	\$523,675	\$523,675	\$523,675	\$523,675	\$523,675	\$523,675	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400261629	Taller De Equidad De Genero En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,628	\$10,628	\$10,628	96.53	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400261710	Taller De Equidad De Genero En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$10,628	\$10,628	\$10,628	96.53	\$0	Taller	100.00
CHH13130400261912	Taller De Equidad De Genero En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400262000	Prim. Carmen Tarin Ibarra (Equipo De Computo)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$101,500	\$80,608	\$80,608	\$80,608	\$80,608	\$80,608	\$80,608	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262101	Sec. Jose Ma. Luis Mora (Equipo Laboratorio Polifuncional)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262163	Sec. Jose Ma. Luis Mora (Mobiliario Para Computo)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$30,000	\$25,172	\$25,172	\$25,172	\$25,172	\$25,172	\$25,172	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262223	Sec. Jose Ma. Luis Mora (Equipo De Computo)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$290,000	\$225,236	\$225,236	\$225,236	\$225,236	\$225,236	\$225,236	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262290	Sec. Estatal 3036 (Equipo Taller De Corte Y Confeccion)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$271,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$134,500	\$134,500	\$134,500	50.00	\$0	Escuela	49.99
CHH13130400262336	Sec. Estatal 3036 (Equipo Taller Estructuras Metalicas)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$390,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$192,500	\$192,500	\$192,500	50.00	\$0	Escuela	49.99
CHH13130400262476	Taller De Equidad De Genero En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$12,210	\$12,210	\$12,210	\$12,210	\$10,455	\$10,455	\$10,455	85.62	\$0	Taller	100.00
CHH13130400262686	Crei Benito Juarez (Pintura)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$283,947	\$283,947	\$283,947	\$283,947	\$283,625	\$283,625	\$283,625	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262733	Crei Benito Juarez (Colocacion De Malla)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$289,760	\$289,760	\$289,760	\$289,760	\$282,033	\$282,033	\$282,033	97.33	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262752	Prim. Solidaridad (Impermeabilizacion)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,362	\$56,362	\$56,362	99.57	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262774	Crei Benito Juarez (Reparaciones Generales)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$240,660	\$240,661	\$240,661	\$240,661	\$240,550	\$240,550	\$240,550	99.95	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400262849	Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica Como Proteccion En Puente Peatonal En Calle Blvd Ortiz Mena Col Fovissste	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$19,117	\$19,117	\$19,117	\$19,117	\$19,117	\$19,117	\$19,117	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH13130400262878	J.N. Tierra Y Libertad 1102 (Pintura)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$85,774	\$85,774	\$85,774	\$85,774	\$85,769	\$85,769	\$85,769	99.99	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400262894	Taller De Equidad De Genero En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400262926	Taller De Equidad De Genero En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,710	\$10,398	\$10,398	\$10,398	97.09	\$0	Taller	100.00
CHH13130400262962	Taller De Equidad De Genero En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$12,090	\$12,090	\$12,090	\$12,090	\$10,366	\$10,366	\$10,366	85.74	\$0	Taller	100.00
CHH13130400262989	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,692	\$10,692	\$10,692	\$10,692	\$10,403	\$10,403	\$10,403	97.30	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263025	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,692	\$10,692	\$10,692	\$10,692	\$10,368	\$10,368	\$10,368	96.97	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263052	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,895	\$10,895	\$10,895	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263141	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,695	\$10,695	\$10,695	95.73	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263230	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,730	\$10,730	\$10,730	96.04	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263299	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$11,172	\$10,730	\$10,730	\$10,730	96.04	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263447	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,500	\$10,500	\$10,500	96.58	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263494	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,872	\$10,500	\$10,500	\$10,500	96.58	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263530	Curso De Belleza Integral Del Cdc Lázaro Cárdenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$16,368	\$16,368	\$16,368	85.92	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263560	Curso De Belleza Integral Del Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$19,050	\$16,368	\$16,368	\$16,368	85.92	\$0	Taller	100.00
CHH13130400263633	Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Comunitario Fco. I.Madero	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2013	\$1,389,559	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	\$1,390,949	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400263650	Curso De Belleza Integral Del Cdc Francisco Villarreal	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$32,421	\$32,421	\$32,421	\$32,421	\$29,023	\$29,023	\$29,023	89.52	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400263714	Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Com. Felipe Angeles	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2013	\$380,498	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	\$380,878	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400263779	Curso De Belleza Integral Del Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$29,271	\$29,271	\$29,271	\$29,271	\$26,071	\$26,071	\$26,071	89.07	\$0	Curso	100.00
CHH13130400263825	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica En Calle Camboya Tramo Calle Malasia A Calle Liberia	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2013	\$605,855	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	\$606,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13130400263827	Curso De Belleza Integral Del Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,164	\$26,164	\$26,164	90.78	\$0	Curso	100.00
CHH13130400263881	Curso De Belleza Integral Del Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$19,221	\$19,221	\$19,221	\$19,221	\$16,486	\$16,486	\$16,486	85.77	\$0	Curso	100.00
CHH13130400263912	Equipamiento Parque Los Cisnes	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$2,708,584	\$2,353,035	\$2,353,035	\$2,353,035	\$2,353,035	\$2,353,035	\$2,353,035	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400263921	Curso De Belleza Integral Del Cdc Kilometro 27	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,246	\$26,246	\$26,246	91.07	\$0	Curso	100.00
CHH13130400263971	Curso De Belleza Integral Del Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$29,271	\$29,271	\$29,271	\$29,271	\$26,528	\$26,528	\$26,528	90.63	\$0	Curso	100.00
CHH13130400264012	Curso De Belleza Integral Del Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00
CHH13130400264037	Parque Diaz Ordaz	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2013	\$1,313,035	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	\$1,299,585	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400264141	Curso De Belleza Integral Del Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$29,361	\$29,361	\$29,361	\$29,361	\$26,131	\$26,131	\$26,131	89.00	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400264197	Curso De Belleza Integral Del Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,164	\$26,164	\$26,164	90.78	\$0	Curso	100.00
CHH13130400264202	Ciclovía Riberas Del Bravo	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	2013	\$194,168	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	\$194,362	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13130400264228	Curso De Belleza Integral Del Cdc Pánfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00
CHH13130400264281	Curso De Belleza Integral Del Cdc Plutarco Elías Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00
CHH13130400264316	Curso De Belleza Integral Del Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$28,821	\$26,008	\$26,008	\$26,008	90.24	\$0	Curso	100.00
CHH13130400265545	Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2013	\$10,650	\$10,650	\$10,650	\$10,650	\$10,372	\$10,372	\$10,372	97.39	\$0	Taller	100.00
CHH13130400267642	Pavimentacion De Calle Constitucional	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	2013	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	\$274,685	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130400267737	Pavimentacion De Calle Puerto Colon	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	2013	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	\$667,281	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130400268128	Señalización Horizontal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	2013	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	\$62,704	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH13130400268277	J.N. Titerra Y Libertad 1102 (Impermeabilización)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$70,456	\$70,456	\$70,456	\$70,456	\$70,301	\$70,301	\$70,301	99.78	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268321	Prim. Juan Gutierrez De La Cueva (Impermeabilización)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$94,437	\$94,437	\$94,437	\$94,437	\$94,401	\$94,401	\$94,401	99.96	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268332	Rastreo De Calles En Diferentes Colonias. Área 2	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	2013	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	\$1,317,704	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00
CHH13130400268362	Rastreo En Diferentes Colonias. Área 4	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2013	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	\$1,318,014	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	100.00
CHH13130400268364	J.N. Juan Carlos Montemayor (Impermeabilización)	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$28,385	\$28,385	\$28,385	\$28,385	\$28,182	\$28,182	\$28,182	99.28	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268401	Programa De Formación Inicial	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	2013	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	\$926,308	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400268423	J.N. Andrea Rodriguez Quiroga (Impermeabilizacion)	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$61,568	\$61,568	\$61,568	\$61,568	\$61,176	\$61,176	\$61,176	99.36	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268480	J.N. Andrea Rodriguez Quiroz (Malla Ciclonica)	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$8,803	\$8,803	\$8,803	\$8,803	\$8,713	\$8,713	\$8,713	98.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268542	Sec. Federal Aquiles Serdan (Rehabilitacion Laboratorio Multiple)	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$84,677	\$84,677	\$84,677	\$84,677	\$84,677	\$84,677	\$84,677	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268585	Sobrecarpeta Concreto Asfáltico Fracc. Las Villas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	2013	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	\$317,388	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130400268629	Estudios Para Construcción De Puente (Av. Francisco Villarreal Torres - Av. Ejercito Nacional)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	2013	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	\$1,320,900	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH13130400268640	Pavimentación De Priv. Fuente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	2013	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	\$595,401	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130400268662	Construccion De Techo Para Viviendas En El Municipio	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	\$3,269,140	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH13130400268716	Construccion De Piso Firme En 28 Colonias De Muy Alta Marginacion En El Municipio	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$3,967,015	\$3,967,015	\$3,967,015	\$3,967,015	\$3,768,973	\$3,768,973	\$3,768,973	95.01	\$0	Vivienda	100.00
CHH13130400268738	Prim. Ignacia Rodriguez Lozoya (Pintura)	Camargo	Cuatro Milpas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$129,780	\$129,780	\$129,780	\$129,780	\$129,768	\$129,768	\$129,768	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268760	Prim. Ignacia Rodriguez Lozoya (Impermeabilizacion)	Camargo	Cuatro Milpas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$120,645	\$120,645	\$120,645	\$120,645	\$119,650	\$119,650	\$119,650	99.18	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268791	Calentones Para Centros Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	2013	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	\$65,625	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH13130400268859	Estación De Policía Venito Juárez (Laboratorio)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	2013	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	\$10,182	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH13130400268957	Prim. Ignacio Camargo 2039 (Rehab. Servicios Sanitarios)	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$307,846	\$307,846	\$307,846	\$307,846	\$307,064	\$307,064	\$307,064	99.75	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400268991	Sec. Técnica 35(Rehabilitacion Laboratorio Neumatica)	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$328,714	\$328,716	\$328,716	\$328,716	\$301,161	\$301,161	\$301,161	91.62	\$0	Escuela	91.61
CHH13130400269108	Ampliacion De Celda No 2 De Relleno Saitario Tipo A	Chihuahua	Chihuahua	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,963,862	\$25,963,862	\$25,963,862	99.86	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400269216	Adquisición De Equipo Para La Subdirección De Aseo Urbano ,Barredora, Restregadora,Horno Incinerador, Herramientas Y Maquinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	2013	\$7,112,005	\$1,362,420	\$1,362,420	\$1,362,420	\$1,362,420	\$1,362,420	\$1,362,420	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13130400269273	J.N. Margarita Michelena (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$46,537	\$46,537	\$46,537	99.19	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269290	J.N. Club De Leones	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$297,589	\$297,590	\$297,590	\$297,590	\$297,417	\$297,417	\$297,417	99.94	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269338	Prim. 15 De Septiembre (Cerro De Malla)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$91,332	\$84,327	\$84,327	\$84,327	\$84,327	\$84,327	\$84,327	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269451	J.N. Centenario De La Revolucion Mexicana (Cerro De Malla)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$85,441	\$85,441	\$85,441	\$85,441	\$85,415	\$85,415	\$85,415	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269473	J.N. Malintzin (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$40,731	\$40,731	\$40,731	\$40,731	\$40,258	\$40,258	\$40,258	98.84	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269545	Prim. Leyes De Reforma 2341 (Rehab. Servicios Sanitarios)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$318,454	\$318,454	\$318,454	\$318,454	\$318,453	\$318,453	\$318,453	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269566	J.N. Estefania Castañeda (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$27,714	\$27,714	\$27,714	\$27,714	\$27,195	\$27,195	\$27,195	98.13	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269629	Pavimentación De Calle Mezquite Rojo	Juárez	Coertura municipal	I005 FORTAMUN	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	2013	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	\$383,328	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130400269642	Obra Social Para Resacate De Espacios Publicos Varias Colonias	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2013	\$920,221	\$920,221	\$920,221	\$920,221	\$920,221	\$920,221	\$920,221	100.00	\$0	Curso	100.00
CHH13130400269671	J.N. Azteca (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$11,716	\$11,716	\$11,716	\$11,716	\$11,558	\$11,558	\$11,558	98.65	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269708	Prim. Concepcion Melendez No. 2100 (Rehab. General Edificio D)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$637,784	\$637,784	\$637,784	\$637,784	\$538,235	\$538,235	\$538,235	84.39	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269759	J.N. Nueva Creacion El Quijote (Cerro De Malla)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$173,934	\$173,934	\$173,934	\$173,934	\$162,657	\$162,657	\$162,657	93.52	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269782	Telesecundaria 6216 (Inst. Mini Split)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$69,379	\$69,379	\$69,379	\$69,379	\$69,078	\$69,078	\$69,078	99.57	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269855	Sec. Tec. 5 (Rehabilitacion Servicios Sanitarios)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	\$1,535,215	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400269949	Sec. Por Cooperación 8359 Club Sertoma (Rehabilitación Servicios Sanitarios)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$289,430	\$289,430	\$289,430	\$289,430	\$289,210	\$289,210	\$289,210	99.92	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400269967	Prim. Leona Vicario 2103 (Impermeabilización)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$22,219	\$22,219	\$22,219	\$22,219	\$22,110	\$22,110	\$22,110	99.51	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270003	Telesecundaria 6216 (Linea Primaria Cfe)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$80,402	\$80,402	\$80,402	\$80,402	\$80,369	\$80,369	\$80,369	99.96	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270016	Prim. Club Rotario 2523 (Aplicación Pintura)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$121,767	\$121,767	\$121,767	\$121,767	\$120,980	\$120,980	\$120,980	99.35	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270058	Prim. Dolores Torres Servín 2110 (Aplicación De Pintura)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$214,824	\$214,824	\$214,824	\$214,824	\$214,579	\$214,579	\$214,579	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270060	J.N. Juan De Guíñol (Impermeabilización)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$40,025	\$40,025	\$40,025	\$40,025	\$39,408	\$39,408	\$39,408	98.46	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270067	Pavimentación A Base De Microcarpeta	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2013	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	\$1,124,306	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13130400270081	Prim. Felipe Angeles 2426 (Aplicación De Pintura)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$176,118	\$176,118	\$176,118	\$176,118	\$175,874	\$175,874	\$175,874	99.86	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270113	J.N. Alfonso Escarcega Terrazas (Impermeabilización)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,553	\$40,553	\$40,553	99.32	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270170	Prim. Valentín Gomez Farias (Malla Ciclonica)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$13,577	\$13,577	\$13,577	\$13,577	\$13,546	\$13,546	\$13,546	99.78	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270211	Sec. Tecnica 5 (Cerro De Malla Ciclonica)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$44,342	\$44,342	\$44,342	\$44,342	\$44,340	\$44,340	\$44,340	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270216	Centro De Atencion Multiple No. 20 (Rehab. Serv. Sanitarios)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$1,455,809	\$1,455,809	\$1,455,809	\$1,455,809	\$1,452,798	\$1,452,798	\$1,452,798	99.79	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270304	Prim. Nueva Creacion Basaseachi (Linea Primaria C.F.E. Y Dictamen Verificacion)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270390	J.N. Manuel Cervantes Imaz (Impermeabilización)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$20,161	\$20,161	\$20,161	\$20,161	\$20,008	\$20,008	\$20,008	99.24	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270423	Sec. Estatal Club Sertoma 8359 (Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$252,452	\$231,485	\$231,485	\$231,485	\$231,484	\$231,484	\$231,484	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270547	Sec. Esta. 3018, Justo Sierra (Rehabilitación Impermeabilización)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$27,540	\$27,540	\$27,540	\$27,540	\$27,261	\$27,261	\$27,261	98.99	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400270616	Sec. Tecnica 3101	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$210,037	\$300,053	\$300,053	\$300,053	\$300,052	\$300,052	\$300,052	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270673	Prim. Ford 191	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$369,624	\$352,844	\$352,844	\$352,844	\$352,844	\$352,844	\$352,844	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270834	Sec.Cooperacion 8305 (Aula Movil Ard 2004-12)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$54,989	\$54,989	\$54,989	\$54,989	\$54,948	\$54,948	\$54,948	99.93	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270908	Sec. Tecnica 61 (Tableros Basquetbol)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$195,080	\$195,080	\$195,080	\$195,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00
CHH13130400270939	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez 2472 (Aula Movil Acs 2004-09)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$35,343	\$35,343	\$35,343	\$35,343	\$35,229	\$35,229	\$35,229	99.68	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270946	Prim. Gonzalo A. Reyes 2457 (Rampas, Remod. Fachada Y Serv. Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$172,245	\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$148,119	\$148,119	\$148,119	84.52	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400270975	Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-11)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$29,019	\$29,019	\$29,019	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400271007	J.N. Federico Froebel 1048 (Rehab. Barda)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$243,768	\$243,768	\$243,768	\$243,768	\$204,652	\$204,652	\$204,652	83.95	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273168	J.N. 10 De Mayo 1062 (Rehab. Techumbre)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$51,831	\$510,831	\$510,831	\$510,831	\$510,235	\$510,235	\$510,235	99.88	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273183	Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-17)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$26,792	\$26,792	\$26,792	\$26,792	\$26,767	\$26,767	\$26,767	99.91	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273223	Prim. Enrique C. Resamen (Reparacion De Aulas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$169,513	\$169,514	\$169,514	\$169,514	\$169,323	\$169,323	\$169,323	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273247	J.N. Centro Dif San Rafael 1139 (Reparacion De Baños)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$353,137	\$353,138	\$353,138	\$353,138	\$352,592	\$352,592	\$352,592	99.85	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273292	J.N. Graciela Georgina Santini Soltero (Rehab. Barda Y Const. Bebederos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$414,872	\$414,872	\$414,872	\$414,872	\$414,290	\$414,290	\$414,290	99.86	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273332	Prim. Juan Guereca Aguilar (Rehab. Sanitarios, Tinacos Y Plaza Civica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$205,828	\$205,828	\$205,828	\$205,828	\$205,828	\$205,828	\$205,828	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273358	Prim. Narciso Bassols (Impermeabilizante)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$58,950	\$148,795	\$148,795	\$148,795	\$147,905	\$147,905	\$147,905	99.40	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273700	Prim. Narciso Bassols (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$232,223	\$232,223	\$232,223	\$232,223	\$231,688	\$231,688	\$231,688	99.77	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400273706	Sec. Tierra De Generales (Aula Movil Acd 2004-26)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$64,765	\$64,765	\$64,765	\$64,765	\$64,717	\$64,717	\$64,717	99.93	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273741	Sec. Federal 16 (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$161,155	\$161,155	\$161,155	\$161,155	\$160,905	\$160,905	\$160,905	99.84	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273786	J.N. Ignacio Zaragoza 1052 (Sum. Y Coloc. Cisterna)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$134,194	\$134,195	\$134,195	\$134,195	\$134,153	\$134,153	\$134,153	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273846	Sec. Estatal 3015 Sor Juana I. De La Cruz (Const. Gradás)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$288,874	\$288,875	\$288,875	\$288,875	\$233,141	\$233,141	\$233,141	80.71	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273852	Sec. Federal No. 20 (Alimentadores Electricos)	Juárez	Loma Blanca	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$87,868	\$87,868	\$87,868	\$87,868	\$85,838	\$85,838	\$85,838	97.69	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273913	J.N. Carlos Montemayor 1350 (Inst. Malla Ciclonica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$157,169	\$157,169	\$157,169	\$157,169	\$157,137	\$157,137	\$157,137	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273915	Sec. Federal 20 (Rehabilitacion General)	Juárez	Loma Blanca	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$638,246	\$638,246	\$638,246	\$638,246	\$605,907	\$605,907	\$605,907	94.93	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400273958	J.N. Francisco I. Madero 1061 (Reparaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$170,527	\$170,527	\$170,527	\$170,527	\$170,278	\$170,278	\$170,278	99.85	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274003	Sec. Salvador Allende (Rehab. Aula Medios Y Serv. Sanitarios)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$409,217	\$409,217	\$409,217	\$409,217	\$408,642	\$408,642	\$408,642	99.86	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274070	Prim. Melchor Ocampo 2627 (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$110,578	\$110,579	\$110,579	\$110,579	\$109,802	\$109,802	\$109,802	99.30	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274086	Prim. Lazaro Cardenas (Reconstruccion Dren Pluvial)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$185,049	\$185,049	\$185,049	\$185,049	\$184,391	\$184,391	\$184,391	99.64	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274116	Prim. Juan Huereca Aguilar (Rep. Instalaciones Hidraulicas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$78,156	\$78,156	\$78,156	\$78,156	\$78,140	\$78,140	\$78,140	99.98	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274188	Prim. Juan Escutia (Rehab. Techo De Madera)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$514,067	\$514,067	\$514,067	\$514,067	\$513,893	\$513,893	\$513,893	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274199	Prim. Juan Alanis 2390 (Rep. Instalaciones Hidraulicas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$69,191	\$69,191	\$69,191	\$69,191	\$68,944	\$68,944	\$68,944	99.64	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274272	J.N. Searare 1200 (Rehab. Andadores)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$4,710	\$4,710	\$4,710	\$4,710	\$4,710	\$4,710	\$4,710	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274290	Prim. Fray Toribio De Benavente No. 2032 (Reparacion Aulas Y Anexos)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$1,195,867	\$1,195,867	\$1,195,867	\$1,195,867	\$1,158,039	\$1,158,039	\$1,158,039	96.84	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400274317	J.N. Programa Especial Mexico (Cerro De Malla)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$172,525	\$172,525	\$172,525	\$172,525	\$172,462	\$172,462	\$172,462	99.96	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274362	Prim. Moctezuma (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$106,517	\$106,517	\$106,517	\$106,517	\$106,075	\$106,075	\$106,075	99.58	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274382	J.N. Nicté (Impermeabilizacion Y Reparacion Techos)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$60,955	\$60,955	\$60,955	\$60,955	\$60,464	\$60,464	\$60,464	99.19	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274405	J.N. Prof. Albino Mireles 1011 (Rehab. Aula De Computo)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$41,125	\$41,125	\$41,125	\$41,125	\$40,802	\$40,802	\$40,802	99.21	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274445	Prim. Benito Juarez (Rehab. Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$278,731	\$278,731	\$278,731	\$278,731	\$278,724	\$278,724	\$278,724	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274505	Prim. Miguel Hidalgo No. 2409 (Impermeabilizacion)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$503,935	\$503,935	\$503,935	\$503,935	\$503,934	\$503,934	\$503,934	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274609	Sec. 17 (Aula Movil Ard 2004-02)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,455	\$10,455	\$10,455	99.53	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274647	Sec. 17 (Aula Movil Ard 204-03)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,173	\$5,173	\$5,173	98.93	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274694	Sec. 17 (Aula Movil Ars 2005-03)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274696	Prim. Mariano Irigoyen (Aula Movil Ard 2004-06)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,455	\$10,455	\$10,455	99.53	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274717	Prim. Eduardo Quezada Fornelli (Muro Contencion Y Malla Ciclonica)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$75,965	\$75,965	\$75,965	\$75,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274777	Sec. 17 (Aula Movil Ars 2005-07)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,206	\$5,206	\$5,206	99.56	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274793	Prim. 18 De Marzo 2662 (Rehabilitacion 4 Aulas)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$412,031	\$412,031	\$412,031	\$412,031	\$411,970	\$411,970	\$411,970	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274800	Elaboracion De Proyecto De Agua En Puerto Animas	Morelos	Puerto de Ánimas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,132	\$185,132	\$185,132	92.57	\$0	Proyecto	100.00
CHH13130400274802	Prim. Mariano Irigoyen Escontrias (Aula Movil Ard 2004-001)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,455	\$10,455	\$10,455	99.53	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400274840	Sec. Tecnica 96 (Aula Movil Ard 2005-06)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,173	\$5,173	\$5,173	98.93	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274889	Sec. Tec. 96 (Aula Movil Ars 2005-08)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$5,229	\$5,230	\$5,230	\$5,230	\$4,652	\$4,652	\$4,652	88.95	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274901	Prim. Pablo Galeana (Rehab. Barda Perimetral)	Juárez	Juárez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$186,186	\$186,186	\$186,186	\$186,186	\$186,074	\$186,074	\$186,074	99.94	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400274919	Sec. Tec. 96 (Aula Movil Ard 2005-13)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,504	\$10,455	\$10,455	\$10,455	99.53	\$0	Aula	100.00
CHH13130400274935	Prim. Benito Juarez (Aula Movil Ard 2004-05)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,229	\$5,206	\$5,206	\$5,206	99.56	\$0	Aula	100.00
CHH13130400276403	J.N. Leonor H. Ornelas 1301 (Remodelacion Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$153,793	\$153,794	\$153,794	\$153,794	\$153,283	\$153,283	\$153,283	99.67	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276421	Prim. Jose Dolores Palomino 2536 (Rehab. De Aula, Andador Y Serv. Sanitario)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$93,475	\$93,475	\$93,475	\$93,475	\$93,436	\$93,436	\$93,436	99.96	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276470	J.N. San Felipe Del Real (Instalacion Aparatos De Aire Lavado)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$86,612	\$86,612	\$86,612	\$86,612	\$86,612	\$86,612	\$86,612	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276480	Prim. Club De Leones 2327 (Reparaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$453,431	\$453,431	\$453,431	\$453,431	\$453,402	\$453,402	\$453,402	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276518	Prim. Melchor Guaspe 2450 (Rehabilitaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$416,345	\$416,346	\$416,346	\$416,346	\$415,196	\$415,196	\$415,196	99.72	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276588	Prim. Fernando Montes De Oca 2313 (Reparacion Sist. Hidraulico Y Serv. Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$84,947	\$84,947	\$84,947	\$84,947	\$84,902	\$84,902	\$84,902	99.95	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276616	Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$80,279	\$80,279	\$80,279	\$80,279	\$24,084	\$24,084	\$24,084	30.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276643	Prim. Fco. Villa 2195 (Rehabilitacion Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$265,002	\$265,003	\$265,003	\$265,003	\$264,982	\$264,982	\$264,982	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276677	Sec. Federal No. 16 (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$40,212	\$40,212	\$40,212	\$40,212	\$40,163	\$40,163	\$40,163	99.88	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276698	J.N. Albino Mireles 1011 (Construccion De Bebedero)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$36,203	\$36,203	\$36,203	\$36,203	\$36,203	\$36,203	\$36,203	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276703	Sec. Tecnica No. 4 (Impermeabilizacion)	López	Salíces	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$195,707	\$195,707	\$195,707	\$195,707	\$195,271	\$195,271	\$195,271	99.78	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400276714	Sec. Tecnica No. 4 (Aplicacion De Pintura)	López	Saláices	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$219,628	\$219,628	\$219,628	\$219,628	\$219,362	\$219,362	\$219,362	99.88	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276721	Prim. Pascual Orozco 2525 (Rehabilitacion Techo De Lamina)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$432,848	\$432,848	\$432,848	\$432,848	\$432,690	\$432,690	\$432,690	99.96	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276729	Prim. Abraham Gonzalez 2228 (Pintura)	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$344,188	\$344,188	\$344,188	\$344,188	\$343,651	\$343,651	\$343,651	99.84	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276744	Prim. Niño Artillero (Rehabilitacion De Aulas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$571,535	\$571,535	\$571,535	\$571,535	\$549,555	\$549,555	\$549,555	96.15	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276747	Sec. Tecnica 11 (Pintura)	Madera	Madera	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$170,113	\$170,113	\$170,113	\$170,113	\$169,890	\$169,890	\$169,890	99.87	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276765	J.N. Sebastian Lerdo De Tejada (Rehabilitacion Barda)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$209,088	\$209,088	\$209,088	\$209,088	\$208,942	\$208,942	\$208,942	99.93	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276776	Prim. Pablo Gomez Ramirez (Sum. Y Colocacion Cisterna)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$162,368	\$162,368	\$162,368	\$162,368	\$162,148	\$162,148	\$162,148	99.86	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400276869	Pavimentacion Calle Ignacio Rascon Tramo Donde Termina Empedrado Calle Jesus Avitia Garces	Uruachi	Uruachi	UOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13130400276895	Pavimentacion Calle Jesus Avitia Garces	Uruachi	Uruachi	UOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13130400277008	J.N. Guadalupe Victoria No. 1014 (Reparaciones Generales)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$43,799	\$43,799	\$43,799	\$43,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00
CHH13130400277009	Prim. Jose Maria Ponce De Leon (Reparacion De Cerco)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$101,814	\$101,814	\$101,814	\$101,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00
CHH13130400277031	Aula Movil Acs 2007-03	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$26,166	\$24,676	\$24,676	\$24,676	\$24,676	\$24,676	\$24,676	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277131	Aula Movil Vive 09	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$31,718	\$31,718	\$31,718	\$31,718	\$31,508	\$31,508	\$31,508	99.34	\$0	Aula	100.00
CHH13130400277167	Rehabilitacion De Vaso De Presa	Uruachi	Gosogachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas Municipales	2013	\$159,732	\$159,732	\$159,732	\$159,732	\$159,732	\$159,732	\$159,732	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400277171	Rastreo De Caminos: Santísimo-Batopilillas, Santísimo-Cieneguita, Cieneguita-Sepayvo, Sepayvo-El Muleto Y Muleto-Calaveras	Uruachi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$429,500	\$429,500	\$429,500	\$429,500	\$429,500	\$429,500	\$429,500	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH13130400277196	Rehabilitacion De Terracerias Del Entronque San Juan A Mocorichi Y Del Cuzal A Chagayvo	Uruachi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	100.00
CHH13130400277238	Prim. Jose Vasconcelos Calderon (Rehab. Barda, Bebederos Y Lavabos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$276,051	\$276,051	\$276,051	\$276,051	\$275,825	\$275,825	\$275,825	99.92	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277255	J.N. Carlos Jongitud Barrios 1222 (Rehab. Barda Y Banqueta)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$114,417	\$114,417	\$114,417	\$114,417	\$114,288	\$114,288	\$114,288	99.89	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277258	J.N. Gabriela Mistral 1114 (Rehabilitacion 3 Banos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$169,467	\$169,467	\$169,467	\$169,467	\$169,413	\$169,413	\$169,413	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277263	J.N. Towi 1238 (Rehabilitacion 4 Banos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$279,044	\$279,045	\$279,045	\$279,045	\$277,389	\$277,389	\$277,389	99.41	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277267	J.N. Carlos Farfan (Rehabilitacion Plaza Civica Y Aula)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$219,415	\$219,415	\$219,415	\$219,415	\$219,345	\$219,345	\$219,345	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277270	Prim. Enrique C. Rebsamen 2568 (Rep. Hidroneumatico, Tinaco Y Aparatos De Aire)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$132,953	\$132,954	\$132,954	\$132,954	\$132,509	\$132,509	\$132,509	99.67	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277280	Prim. Oscar Gonzalez (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$128,593	\$128,593	\$128,593	\$128,593	\$128,237	\$128,237	\$128,237	99.72	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277287	Prim. Angel Castellanos No. 2542 (Rampas Y Andadores)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$82,425	\$82,425	\$82,425	\$82,425	\$71,371	\$71,371	\$71,371	86.59	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277288	Prim. Nueva Creacion Vistas Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$63,616	\$63,616	\$63,616	\$63,616	\$61,130	\$61,130	\$61,130	96.09	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277289	Sec. Federal No. 1 Guillermo Prado (Equipo Computo)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$455,000	\$351,874	\$351,874	\$351,874	\$351,874	\$351,874	\$351,874	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277737	Sec. Federal No. 8 Revolucion (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$303,962	\$303,962	\$303,962	99.92	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277759	Sec. Tecnica No. 62 (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$249,073	\$249,073	\$249,073	\$249,073	\$248,218	\$248,218	\$248,218	99.66	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400277765	Prim. Francisco R. Almada No. 2357 (Impermeabilizacion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$35,645	\$25,645	\$25,645	\$25,645	\$25,379	\$25,379	\$25,379	98.96	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400277798	Electrificacion Calle Sicomoro	Manuel Benavides	Manuel Benavides	I003 FAIS Entidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH13130400277909	J.N. Unidad No. 1300 (Rehab. Cerco Malla)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$201,450	\$201,450	\$201,450	\$201,450	\$201,044	\$201,044	\$201,044	99.80	\$0	Cercos	100.00
CHH13130400278042	Prim. Silvestre Terrazas (Malla Ciclonica)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$18,276	\$18,276	\$18,276	\$18,276	\$10,324	\$10,324	\$10,324	56.49	\$0	Cercos	100.00
CHH13130400278092	J.N. Suraci (Rehab. Techos Y Banquetas)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$186,358	\$186,358	\$186,358	\$186,358	\$186,357	\$186,357	\$186,357	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278234	Prim. Solidaridad 2701 (Const. Dren. Pluvial, Bebederos Y Rep. Serv. Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$378,799	\$379,799	\$379,799	\$379,799	\$379,677	\$379,677	\$379,677	99.97	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278326	Prim. Quetzalcoat (Instalacion Acometida Y Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278426	Prim. Alfonso N. Urueta (Reparacion Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$266,932	\$266,932	\$266,932	\$266,932	\$266,472	\$266,472	\$266,472	99.83	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278439	Prim. Solidaridad 2701 (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$98,888	\$98,888	\$98,888	\$98,888	\$98,888	\$98,888	\$98,888	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278465	Prim. Francisco Villa (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$125,570	\$125,570	\$125,570	\$125,570	\$120,795	\$120,795	\$120,795	96.20	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278482	Telesecundaria 6227 (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$133,993	\$133,993	\$133,993	\$133,993	\$122,778	\$122,778	\$122,778	91.63	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278534	Prim. Francisco Villa (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$94,251	\$94,251	\$94,251	\$94,251	\$87,457	\$87,457	\$87,457	92.79	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278544	Prim. Gonzalo A. Reyes (Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$97,097	\$97,097	\$97,097	\$97,097	\$97,097	\$97,097	\$97,097	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278551	Prim. Indigena Ramon Lopez Perez (Rehab. Instalaciones Electrica Y Construcion Pozo Absorcion)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$58,629	\$58,629	\$58,629	\$58,629	\$58,627	\$58,627	\$58,627	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278553	Prim. Emiliano Zapata (Rehab. Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$271,423	\$271,423	\$271,423	\$271,423	\$270,333	\$270,333	\$270,333	99.60	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278564	Sec. Estatal 3064 (Reparacion De Transformador)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278566	Prim. Chihuahua 2757 (Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$231,233	\$231,233	\$231,233	\$231,233	\$225,971	\$225,971	\$225,971	97.72	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13130400278574	J.N. Searare 1200 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$47,367	\$47,367	\$47,367	\$47,367	\$47,153	\$47,153	\$47,153	99.55	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278577	J.N. Searare 1200 (Aplicacion De Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$47,114	\$47,114	\$47,114	\$47,114	\$46,796	\$46,796	\$46,796	99.33	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278587	Prim. Ford 127 (Aplicacion De Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278589	Sec. Estatal 3006 Pedro Zuleaga (Aplicacion De Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$14,859	\$14,859	\$14,859	\$14,859	\$14,859	\$14,859	\$14,859	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278592	Prim. Benemerito De Las Americas (Aplicacion De Pintura)	Chihuahua	Valle Dorado	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$116,943	\$116,943	\$116,943	\$116,943	\$116,847	\$116,847	\$116,847	99.92	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278594	Telesecundaria 6131 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$54,532	\$54,532	\$54,532	\$54,532	\$53,839	\$53,839	\$53,839	98.73	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278595	Prim. Pedro De Lille Aispuru (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$84,168	\$84,168	\$84,168	\$84,168	\$82,513	\$82,513	\$82,513	98.03	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278600	Sec. Leyes De Reforma (Rehab. Aulas Y Exteriores)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$599,249	\$599,249	\$599,249	\$599,249	\$599,249	\$599,249	\$599,249	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400278601	Prim. Nicolas Bravo 2291 (Demolicion Y Rehabilitacion Aulas)	Delicias	Delicias	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$361,025	\$361,025	\$361,025	\$361,025	\$361,021	\$361,021	\$361,021	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13130400279884	Constr. Camino E.C Km 86-800 San Juanito Basaseachi-Uruachi- Rocoroybo Del Km 0-000 Al 68-000	Uruachi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2014	\$11,239,208	\$7,981,123	\$7,981,123	\$7,981,123	\$7,981,123	\$7,981,123	\$7,981,123	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH13130400280529	Terminacion De Aula Para Kinder	Ocampo	El Periquito (Ejido Santa Eduviges)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Actas	100.00
CHH13130400281232	Rehabilitacion Camino La Tableta-Palmarito	Uruachi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaria de comunicaciones y obras publicas, departamento de apoyo a municipio, en coordinacion con Obras publicas municipales (Convenio)	2013	\$606,420	\$606,420	\$606,420	\$606,420	\$606,420	\$606,420	\$606,420	100.00	\$0	Kilómetro lineal	100.00
CHH13140100287355	Pri. Tomas Gameros 2131 (Impermeabilización)	Aldama	Juan Aldama	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$130,714	\$130,714	\$130,714	\$130,714	\$130,284	\$130,284	\$130,284	99.67	\$0	Obra	100.00
CHH13140100287411	Telesecundaria 6117	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$189,485	\$189,485	\$189,485	\$189,485	\$188,368	\$188,368	\$188,368	99.41	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100288777	Sec. Estatal 3015 Sor Juana Ines De La Cruz (Impermeabilizante)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$498,993	\$498,993	\$498,993	\$498,993	\$498,319	\$498,319	\$498,319	99.86	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140100288929	Prim. Chihuahua 200 (Impermeabilización)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$117,607	\$117,607	\$117,607	\$117,607	\$117,395	\$117,395	\$117,395	99.82	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100288993	Prim. Edelmira Torres Ibarra (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$145,950	\$145,950	\$145,950	\$145,950	\$145,590	\$145,590	\$145,590	99.75	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100289026	Prim. Francisco Villa 2530 (Pintura)	Guadalupe	Juárez y Reforma	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$100,339	\$100,339	\$100,339	\$100,339	\$100,070	\$100,070	\$100,070	99.73	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100289083	Prim. Gabino Barreda 2034 (Pintura)	Guadalupe	Guadalupe	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$153,749	\$153,749	\$153,749	\$153,749	\$153,454	\$153,454	\$153,454	99.81	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100289131	Sec. Estatal 3040 (Pintura)	Guadalupe	Guadalupe	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2011	\$177,772	\$177,772	\$177,772	\$177,772	\$177,494	\$177,494	\$177,494	99.84	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100289440	Segunda Etapa De Reparación De Guarniciones De Concreto Hidraulico En Lateral del Blvd Ortiz Mena Entre Perif De La Juventud Y Av Americas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,144,916	\$2,144,917	\$2,144,917	\$2,144,917	\$2,126,440	\$2,126,440	\$2,126,440	99.14	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH13140100289462	Proyecto Ejecutivo Del Paso A Desnivel En La Avenida Teofilo Borunda Norte Y Sur Con Calle Maria Luisa Y Calle Talavera	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$308,560	\$308,560	\$308,560	\$308,560	\$308,560	\$308,560	\$308,560	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH13140100289470	Proyecto Ejecutivo Del Paso A Desnivel En La Avenida Teofilo Borunda Norte Y Sur Con Avenida La Junta	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	\$114,840	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH13140100289484	Proyecto Estructural De Puente De Acceso A Las Grutas De Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH13140100289521	Rehabilitación De Losa En Bodega Ubicada En Calle 54 12 Entre Las Calle Revilla Y C. Sanchez Alvarez Col Inalambrica	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$163,879	\$128,256	\$128,256	\$128,256	\$128,256	\$128,256	\$128,256	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140100289536	Construcción De 16,000 M2 De Techo Para Viviendas A Base De Laminas Con Dimensiones De 4mm De Espesor	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$2,179,426	\$2,179,427	\$2,179,427	\$2,179,427	\$707,841	\$707,841	\$707,841	32.48	\$0	Metro Cuadrado	32.48
CHH13140100289575	Adquisición De Equipo Para Ser Utilizado En El Mantenimiento De Espacios Publicos De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de mantenimiento urbano Municipio de Chihuahua	2013	\$2,397,840	\$2,324,657	\$2,324,657	\$2,324,657	\$2,324,657	\$2,324,657	\$2,324,657	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13140100289590	Adquisición De Camiones Y Pick Up, Carrocerías Estacas Y Transportistas Para Ser Utilizados En Los Trabajos De Mantenimiento Urbano De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2013	\$3,729,698	\$3,531,792	\$3,531,792	\$3,531,792	\$3,531,792	\$3,531,792	\$3,531,792	100.00	\$0	Unidad	100.00
CHH13140100291498	Construcción Y Equipamiento En Casa De La Cultura Jesus Gardea (2 Aulas)	Delicias	Delicias	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140100292579	Aula Para Centro De Computo En Secundaia 3052	Guazapares	Témoris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2013	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH13140100292643	Sobrecarpeta En Calle 12a Poniente Entre Avenida Del Parque Y Avenida Cuarta Poniente	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2013	\$445,442	\$445,442	\$445,442	\$433,408	\$433,408	\$433,408	\$433,408	97.30	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100292767	Creu Benito Juarez (Colocacion Alambre De Navaja En Cerco)	Aldama	La Mesa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2013	\$30,242	\$30,242	\$30,242	\$30,242	\$30,242	\$30,242	\$30,242	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13140100293140	Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños	Guazapares	Témoris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$308,139	\$308,139	\$308,139	\$308,139	\$308,139	\$308,139	\$308,139	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH13140100293511	Fresado Y Sobrecarpeta En Avenida 3a Oriente Entre Plaza De La Republica Y Boulevard Gómez Morin En El Sector Oriente	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$1,197,000	\$1,197,000	\$1,197,000	\$1,194,969	\$1,194,969	\$1,194,969	\$1,194,969	99.83	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293526	Sobrecarpeta En Calle Ignacio C. Enriquez Entre Enrique Rubio Y Enrique Saenz. Infonavit Nuevo Delicias	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2014	\$1,054,581	\$1,054,581	\$1,054,581	\$1,043,070	\$1,043,070	\$1,043,070	\$1,043,070	98.91	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293545	Fresado Y Sobrecarpeta En Calle 7a Poniente Entre Avenida Río Conchos Y Avenida 14 Poniente	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$1,524,702	\$1,524,702	\$1,524,702	\$1,524,702	\$1,524,702	\$1,524,702	\$1,524,702	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293558	Sobrecarpeta En Avenida 3a Sur Entre Boulevard Gómez Morin Y Calle 11a Sur	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$856,800	\$856,800	\$856,800	\$840,627	\$840,627	\$840,627	\$840,627	98.11	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293597	Sobrecarpeta En Avenida 6a Sur Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle 41 Sur De Col. Tierra Y Libertad Y Colonia Pablo Gomez	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$726,750	\$726,750	\$726,750	\$696,043	\$696,043	\$696,043	\$696,043	95.77	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293615	Fresado Y Sobrecarpeta En Avenida Tecnológico Entre Avenidas Vías De Ferrocarril Y Reductor De Velocidad	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$427,500	\$427,500	\$427,500	\$426,516	\$426,516	\$426,516	\$426,516	99.77	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293636	Sobrecarpeta En Avenida Hidalgo Entre Carretera Federal Y Calle Aldama En Infonavit Cielo Vista	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$362,259	\$362,259	\$362,259	\$362,259	99.39	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13140100293657	Sobrecarpeta En Calle 12 Y Media Poniente Entre Avenida 24 De Febrero Y Avenida Del Parque En Colonia Del Empleado	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$438,250	\$438,250	\$438,250	\$403,767	\$403,767	\$403,767	\$403,767	92.13	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293678	Sobrecarpeta En Avenida 8a Sur Entre Avenida Fernando Baeza Y Avenida Río Chuviscar	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$981,571	\$981,571	\$981,571	\$978,386	\$978,386	\$978,386	\$978,386	99.68	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100293719	Suministro Y Colocación De Mezcla Asfáltica Para Mantenimiento De Vialidades En Varios Sectores De La Ciudad (Bacheo)	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$1,972,904	\$1,972,904	\$1,972,904	\$1,972,457	\$1,972,457	\$1,972,457	\$1,972,457	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140100294257	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 12 De Diciembre Entre C. 24 De Febrero Y C. Lopez Mateos Col Ramon Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$366,476	\$366,476	\$366,476	\$366,476	\$365,992	\$365,992	\$365,992	99.87	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100294384	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. Lopez Mateos Entre C. 8 De Julio Y Empate Con 15 De Mayo Col Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$617,703	\$617,703	\$617,703	\$617,703	\$617,581	\$617,581	\$617,581	99.98	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100294402	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 15 De Mayo Entre Parcial Concreto Y C. Lopez Mateos Col Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$295,896	\$290,995	\$290,995	\$290,995	\$290,995	\$290,995	\$290,995	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100294416	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. Mina Agua Caliente Entre C. Mina Del Real Y C. Mina Lateral Dolores Col Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$302,881	\$226,064	\$226,064	\$226,064	\$226,064	\$226,064	\$226,064	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100294426	Rastreo Del Camino La Pandura-Algarrobal-Tojabo, Guazapares-Entronque Rancho Santiago, Temoris-Guajipa	Guazapares	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$109,080	\$109,080	\$109,080	\$109,080	\$109,080	\$109,080	\$109,080	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH13140100294447	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 33 Entre Calle Zubiran Y Priv. De Zubiran Col Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Consejo de urbanizacion Municipio de Chihuahua	2013	\$212,236	\$212,236	\$212,236	\$212,236	\$179,477	\$179,477	\$179,477	84.56	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100294648	Rehabilitacion Del Camino El Copozo-Chirivo-La Tinaja-La Pandura	Guazapares	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	\$323,700	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH13140100294874	Construccion De Baños En Parque Municipal	Guazapares	Témoris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$160,044	\$160,044	\$160,044	\$160,044	\$160,044	\$160,044	\$160,044	100.00	\$0	Baño	100.00
CHH13140100295031	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Ignacio Cervantes Y Filemon Cervantes	Guazapares	Témoris	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$134,800	\$134,800	\$134,800	\$134,800	\$134,800	\$134,800	\$134,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100295166	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Abraham Gonzalez Y Adolfo Perez	Guazapares	Témoris	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$365,200	\$365,200	\$365,200	\$365,200	\$365,200	\$365,200	\$365,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140100295613	Adquisicion De Equipo De Computo, De Oficina Y Mobiliario .	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2013	\$344,986	\$344,986	\$344,986	\$344,986	\$344,986	\$344,986	\$344,986	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH13140100296499	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Guazapares	Témoris	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipales	2013	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140100298856	Prim. Indigena Mauricio Corredor	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$310,037	\$304,128	\$304,128	\$304,128	\$304,128	\$304,128	\$304,128	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140100300685	Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Guadalajara En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$83,042	\$107,401	\$107,401	\$107,401	\$67,282	\$67,282	\$67,282	62.65	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100300700	Red De Agua Otable Y Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Chihuahua En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$316,583	\$408,826	\$408,826	\$408,826	\$300,600	\$300,600	\$300,599	73.53	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100300719	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Pachuca En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$221,159	\$285,197	\$285,197	\$285,197	\$198,111	\$198,111	\$198,111	69.46	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100300765	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Basílica De Zapopan En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$114,956	\$148,749	\$148,749	\$148,749	\$100,867	\$100,867	\$100,867	67.81	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100300801	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Mexico	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$215,301	\$277,391	\$277,391	\$277,391	\$180,705	\$180,705	\$180,705	65.14	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100301221	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Zacatecas	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$130,548	\$167,559	\$167,559	\$167,559	\$106,274	\$106,274	\$106,274	63.42	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100301243	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Guajuato	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$163,143	\$210,890	\$210,890	\$210,890	\$138,729	\$138,729	\$138,729	65.78	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100301262	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Catedral De Chihuahua En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$81,785	\$105,727	\$105,727	\$105,727	\$71,271	\$71,271	\$71,271	67.41	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100301292	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Lateral Jardin De Niños En Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$81,465	\$105,023	\$105,023	\$105,023	\$69,115	\$69,115	\$69,115	65.81	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100301399	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Guadalajara	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$449,148	\$569,447	\$569,447	\$569,447	\$400,460	\$400,460	\$400,460	70.32	\$0	Metros	100.00
CHH13140100301478	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Chihuahua	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$630,104	\$798,265	\$798,265	\$798,265	\$433,860	\$433,860	\$433,860	54.35	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH13140100301563	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Pachuca En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$419,502	\$529,965	\$529,965	\$529,965	\$322,488	\$322,488	\$322,488	60.85	\$0	Metros	100.00
CHH13140100301596	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Mexico	Chihuahua	Coertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$419,094	\$525,871	\$525,871	\$525,871	\$323,172	\$323,172	\$323,172	61.45	\$0	Metros	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140100301626	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Zacatecas En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$340,633	\$429,138	\$429,138	\$429,138	\$183,579	\$183,579	\$183,579	42.78	\$0	Metros	100.00
CHH13140100301648	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Guanajuato En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$1,014,352	\$1,215,861	\$1,215,861	\$1,215,861	\$230,218	\$230,218	\$230,218	18.93	\$0	Metros	100.00
CHH13140100301677	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Catedral De Chihuahua En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$196,638	\$249,732	\$249,732	\$249,732	\$176,561	\$176,561	\$176,561	70.70	\$0	Metros	100.00
CHH13140100301711	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Lateral Jardin De Niños En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$162,453	\$205,523	\$205,523	\$205,523	\$129,238	\$129,238	\$129,238	62.88	\$0	Metros	100.00
CHH13140100302529	Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Basílica De Zpopan En La Colonia La Cantera	Chihuahua	Cobertura municipal	U022 Programas Regionales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$191,649	\$240,804	\$240,804	\$240,804	\$161,577	\$161,577	\$161,577	67.10	\$0	Metros	100.00
CHH13140100304066	Sec. Estatal 3036 Seccion Xlii (Rehab. Laboratorio Neumatica)	Jiménez	José Mariano Jiménez	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2013	\$270,750	\$270,750	\$270,750	\$270,750	\$217,427	\$217,427	\$217,427	80.31	\$0	Laboratorio	80.30
CHH13140200314782	Prim. Leyes De Reforma 2341 (Rehab. Servicios Sanitarios)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2013	\$318,454	\$318,454	\$318,454	\$318,454	\$318,453	\$318,453	\$318,453	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH13140200329468	Suministro E Instalación De Equipamiento Deportivo En La Ciudad Deportiva En La Colonia Altavista(Marcadores Alectronicos)	Chihuahua	Chihuahua	S205 Deporte	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$1,169,238	\$1,169,238	\$1,169,238	\$1,169,238	\$1,169,238	\$1,169,238	\$1,000,578	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH13140200334563	Pavimentación En Calle Agave Entre Avenida Del Sabino Y Avenida Ocotillo De Ejido El Diez	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$190,892	\$190,892	\$190,892	\$190,892	\$190,892	\$190,892	\$190,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13140200334594	Pavimentación En Avenida Ocotillo Entre Avenida Agave Y Calle Huizache De Ejido El Diez	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$800,849	\$800,848	\$800,848	\$800,848	\$800,848	\$800,848	\$800,848	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140200334637	Pavimentación En Calle 2a Entre Avenida 1a Y 2a De Colonia Santa Fe	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$465,215	\$465,215	\$465,215	\$465,215	\$465,215	\$465,215	\$465,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13140200334670	Pavimentación En Calle Tercera Entre Canal Y Avenida 2a De Col. Santa Fe	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$305,361	\$305,361	\$305,361	\$305,361	\$305,361	\$305,361	\$305,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH13140200334801	Pavimentación En Calle De Los Apaches Entre Avenida De Los Tarahumaras Y Avenida De Los Pimas En Col. Cuauhtemec	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$556,831	\$556,831	\$556,831	\$556,831	\$556,831	\$556,831	\$556,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140200334840	Pavimentación En Avenida Del Sabino Entre Calle Agave Y Huizache En Ejido El 10	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2013	\$804,306	\$804,306	\$804,306	\$804,306	\$804,306	\$804,306	\$804,306	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140200337623	Construcción De Domo En Escuela Primaria El Nigromante	Juárez	Juárez	UOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones	Dirección General de Obras Publicas	2013	\$187,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	\$1,871,602	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH13140200359920	Agua Potable Ampliación De Red De Distribucion En Calle 19 De Marzo Entre Calle 108 Y Calle 114 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$149,989	\$57,159	\$57,159	\$57,159	\$57,159	\$57,159	\$57,159	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140200359922	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Calle Francisco I Madero Entre Calle 110 Y 112 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$38,892	\$38,662	\$38,662	\$38,662	\$38,662	\$38,662	\$38,662	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140200359927	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Calle Pacifico Entre Calle 114 12 Y Calle 110 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$156,271	\$151,934	\$151,934	\$151,934	\$151,934	\$151,934	\$151,934	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140200359930	Agua Potable Ampliación De Res De Distribución En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Moreles Y Parcial Vicente Guereca En Colonia Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$37,799	\$37,799	\$37,799	\$37,799	\$31,345	\$31,345	\$31,345	82.93	\$0	Obra	100.00
CHH13140400424269	Pavimentación De La Calle Décima, Tramo Calle Ctm Y Avenida Luis H. Alvarez	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Camargo	2014	\$1,924,254	\$1,924,254	\$1,924,254	\$1,924,254	\$1,924,254	\$1,924,254	\$1,924,254	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400424257	Pavimentación De La Calle Segunda, Tramo Calles Sor Juana Inés De La Cruz Y Calle Agustín Melgar	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Camargo	2014	\$2,128,899	\$2,128,899	\$2,128,899	\$2,128,899	\$2,128,899	\$2,128,899	\$2,128,899	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400424631	Pavimentación A Base De Asfalto En Calle Francisco Valenzuela	Guadalupe	Guadalupe	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Guadalupe	2014	\$999,117	\$999,117	\$999,117	\$999,117	\$999,117	\$999,117	\$999,117	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400424637	Pavimentación De Calle Independencia Entre Carretera A Cuauhtémoc A Callemanuel Avila Camacho Y De Calle Libertad A Calle 5 De Mayo, Incluye 2 Bocacalles	Santa Isabel	Santa Isabel	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Santaisabel	2014	\$1,896,963	\$1,896,963	\$1,896,963	\$1,896,963	\$1,896,963	\$1,896,963	\$1,896,963	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.00
CHH13140400424731	Pavimentación De La Calle Rodolfo Fierro, Tramo Calles Génaro Vázquez Y Calle Triunfo Nuevo	Guadalupe	Guadalupe	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Guadalupe	2014	\$1,095,835	\$1,095,835	\$1,095,835	\$1,095,835	\$1,095,835	\$1,095,835	\$1,095,835	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400424818	Pavimentación De La Calle Federico Garcia	Guadalupe	Vado de Cedillos	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Guadalupe	2013	\$735,168	\$735,168	\$735,168	\$735,168	\$735,168	\$735,168	\$735,168	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140400424956	Pavimentación De La Calle Jalisco, Tramo Calle Durango Y Calle Chihuahua	Guadalupe	Barreales	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Guadalupe	2013	\$309,953	\$309,953	\$309,953	\$309,953	\$309,953	\$309,953	\$309,953	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400424985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Cristóbal Colón Entrecarretera A Naica Y Calle Lázaro Cárdenas	Saucillo	Estación Conchos	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Saucillo	2013	\$1,116,066	\$1,116,066	\$1,116,066	\$1,116,066	\$1,116,066	\$1,116,066	\$1,116,066	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400424999	Pavimentación De La Calle Tamaulipas, Tramo Calle Durango Y Calle Chihuahua	Guadalupe	Barreales	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Guadalupe	2013	\$326,532	\$326,532	\$326,532	\$326,532	\$326,532	\$326,532	\$326,532	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400425048	Construcción De Puente Los Horcones, Tramo Ciénega Blanca-Cocomorachi	Temósachic	Cocomorachic	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Temosachi	2013	\$1,849,997	\$1,849,997	\$1,849,997	\$1,849,997	\$1,849,997	\$1,849,997	\$1,849,997	100.00	\$0	Metro Lineal	0.00
CHH13140400425128	Pavimentación De La Calle San José De Paredes, Tramo Canal De Riego A Iglesia	Praxedis G. Guerrero	San José de Paredes	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Praxedis G. Guerrero	2013	\$918,938	\$918,938	\$918,938	\$918,938	\$918,938	\$918,938	\$0	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	5.00
CHH13140400425138	Construcción De Emisor De Alcantarillado Sanitario	Moris	Moris	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Moris	2013	\$4,485,062	\$4,485,062	\$4,485,062	\$4,485,062	\$4,485,062	\$4,485,062	\$4,485,062	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00
CHH13140400425183	Rehabilitación De Calle Subida De Zacatecas, Entre Calle 15 De Mayo A Estadio-del Oro Perez	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de SanFrancisco del Oro	2013	\$504,328	\$504,328	\$504,328	\$504,328	\$504,328	\$504,328	\$504,328	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10.00
CHH13140400425217	Pavimentación De Calle Primera, Tramo Calle Emiliano Zapata Y Calle Revolución	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Praxedis G. Guerrero	2014	\$1,617,389	\$1,617,389	\$1,617,389	\$1,617,389	\$1,617,389	\$1,617,389	\$1,617,389	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400425229	Rehabilitación De Calle Benito Juárez, Entre Calle Antigua Logia A Carretera Frisco	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de SanFrancisco del Oro	2013	\$222,071	\$222,071	\$222,071	\$222,071	\$222,071	\$222,071	\$222,071	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10.00
CHH13140400425292	Pavimentación De Calles En La Localidad Hacienda De Humboldt	Julimes	Hacienda Humboldt (Ejido Julimes)	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Julimes	2013	\$736,354	\$736,354	\$736,354	\$736,354	\$736,354	\$736,354	\$736,354	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400425294	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Contempla Suministro Y Colocación Detuberia Y Pozos De Visita	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal deCoyame del Sotol	2013	\$374,328	\$374,328	\$374,328	\$374,328	\$374,328	\$374,328	\$374,328	100.00	\$0	Metro Lineal	10.00
CHH13140400425355	Pavimentación Calle Aldama En Tramo Entre Calles Trinidad Pereyra Y Privada DeIndependencia	Balleza	Mariano Balleza	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Balleza	2013	\$263,957	\$263,957	\$263,957	\$263,957	\$263,957	\$263,957	\$263,957	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3.00
CHH13140400425402	Pavimentación Con Mortero Asfáltico En Calle Carranza Entre Calles Niños Héroes Y Calle Ojinaga	Julimes	Julimes	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Julimes	2013	\$279,918	\$279,918	\$279,918	\$279,918	\$279,918	\$279,918	\$279,918	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400425415	Pavimentación Calle Manuel Bernardo Aguirre, En Tramo Entre Calles VenustianoCarranza Y Adolfo Ruiz Cortines	Balleza	Mariano Balleza	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Balleza	2013	\$1,086,147	\$1,086,147	\$1,086,147	\$1,086,147	\$1,086,147	\$1,086,147	\$1,086,147	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140400425454	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza, En Tramo Entre Calles Del Pueblo Y Manuel Bernardo Aguirre	Balleza	Mariano Balleza	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Balleza	2013	\$379,333	\$379,333	\$379,333	\$379,333	\$379,333	\$379,333	\$379,333	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3.00
CHH13140400425499	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Abraham González	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de AquilesSerdan	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0.00
CHH13140400425549	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle 8va. Zona	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de AquilesSerdan	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0.00
CHH13140400425597	Pavimentación Con Mortero Asfáltico De La Calle Niños Héroes, Entre Carretera A Cd. Ojinaga Y La Carretera A La Localidda Arenillas.	Julimes	Julimes	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Julimes	2013	\$1,599,893	\$1,599,893	\$1,599,893	\$1,599,893	\$1,599,893	\$1,599,893	\$1,599,893	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400425642	Pavimentación Con Mortero Asfáltico En Camino De Acceso A El Carrizo	Julimes	El Carrizo	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Julimes	2013	\$775,648	\$775,648	\$775,648	\$775,648	\$775,648	\$775,648	\$775,648	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400425672	Canalización Arroyo Vistas De San Guillermo	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de AquilesSerdan	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0.00
CHH13140400425704	Pavimentación Con Mortero Asfáltico De La Calle Jorge Mendoza Entre Calle Ojinaga Y Calle Nicolás Bravo	Julimes	Julimes	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Julimes	2013	\$933,877	\$933,877	\$933,877	\$933,877	\$933,877	\$933,877	\$933,877	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH13140400426092	Pavimentación Calle Juan Escutia Entre Avenida Peinado Y Calle Altavista	Matamoros	Mariano Matamoros	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Matamoros	2013	\$1,740,450	\$1,740,450	\$1,740,450	\$1,740,450	\$1,740,450	\$1,740,450	\$1,740,450	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400426135	Pavimentación Calle Agustín Melgar Entre Avenida Peinado Y Calle Centenario	Matamoros	Mariano Matamoros	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Matamoros	2014	\$843,371	\$843,370	\$843,370	\$843,370	\$843,370	\$843,370	\$843,370	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400426187	Pavimentación De La Calle Dr. De La Vega, Tramo: Entre Calles Morelos Y Abasolo	Matachí	Matachí	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados	Presidencia Municipal de Matachí	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH13140400426975	Programa Escuela De Calidad	Guerrero	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$420,043	\$420,043	\$420,043	\$420,043	\$420,043	\$420,043	\$420,043	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140400429402	Ampliación De Red De Agua Potable De Distribución En Calle López Mateos Entre 08 Julio Y Empate Con Calle 15 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$43,207	\$43,207	\$43,207	\$43,207	\$43,207	\$43,207	\$43,207	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH13140400429507	Rehabilitación De Jardín De Niños Alfonsina Stori Domicilio Conocido Colonia Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2013	\$298,511	\$298,759	\$298,759	\$298,759	\$298,511	\$298,511	\$298,511	99.92	\$0	Obra	100.00
CHH13140400429536	Adquisición De Vehículo Sedan Para Ladirección De Planeación	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Planeación y Evaluación Municipio de Chihuahua	2013	\$472,360	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$472,360	\$472,360	\$472,360	87.47	\$0	Unidad	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH13140400429591	Adquisición De Transformadores Y Generadores De Energía Y Material Eléctrico	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2013	\$2,739,774	\$2,739,840	\$2,739,840	\$2,739,840	\$2,739,774	\$2,739,774	\$2,739,774	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH13140400430026	Primera Etapa De La Restauración De Inmueble Conocido Como Exhacienda El Torreón Ubicado En Colonia Ocampo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$2,684,262	\$2,684,262	\$2,684,262	\$2,684,262	\$2,684,235	\$2,684,235	\$2,684,235	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140400430080	Suministro Y Colocación De Concreto Hidráulico Para Banquetas De 8 Cm En J.N. Elena Garro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH13140400430136	Equipamiento Para Estación De Bomberos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Serretaría Municipio de Chihuahua	2013	\$167,585	\$167,585	\$167,585	\$167,585	\$167,585	\$167,585	\$167,585	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH13140400430216	Gimnasio De Deporte Adaptado En El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$1,271,841	\$1,273,252	\$1,273,252	\$1,273,252	\$1,271,841	\$1,271,841	\$1,271,841	99.89	\$0	Obra	100.00
CHH13140400457101	Electrificacion Colonia La Curva	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$44,797	\$44,797	\$44,797	\$44,797	\$44,797	\$44,797	\$44,797	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH13140400457181	Electrificacion Calle Amancio	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2013	\$95,969	\$95,969	\$95,969	\$95,969	\$95,969	\$95,969	\$95,969	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH13140500516504	Tanque Metalico Elevado Tipo Diamante De 150 M3 De Cap, 15 De Altura Y Automatizacion	Santa Isabel	Santa Isabel	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$1,043,000	\$906,760	\$906,760	\$906,760	\$906,760	\$906,760	\$906,760	100.00	\$0	Tanque	100.00
CHH13140500529834	Constrcción De Alcantarillado Sanitario	Guazapares	Témoris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras publicas municipales	2013	\$450,337	\$450,337	\$450,337	\$450,337	\$450,337	\$450,337	\$450,337	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14130300177992	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina San Agustin Entre Mina Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2014	\$364,082	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0.00
CHH14130300187671	Construccion De Puente Elevado Conexion Plutarco Elias Calles-Mateo Almazan Y Manuel Soto	Juárez	Juárez	U057 Fondos Metropolitanos	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ	2014	\$45,097,757	\$45,097,757	\$45,097,757	\$45,097,757	\$45,097,757	\$45,097,757	\$45,097,757	100.00	\$0	Puente	100.00
CHH14130300218278	Apoyo A Viviendas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$126,708	\$806,200	\$806,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00
CHH14130300219145	Rehabilitacion De Viviendas (21)	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	\$103,429	100.00	\$0	Vivienda	21.00
CHH14130300220863	Atencion A Las Necesidades De Seguridad Publica	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2014	\$764,872	\$839,454	\$839,454	\$839,454	\$839,454	\$839,454	\$839,454	100.00	\$0	Patrullaje	100.00
CHH14130400235553	Prim. Leona Viario	Buenaventura	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$666,628	\$626,392	\$626,392	\$626,392	\$626,392	\$626,392	\$626,392	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14130400235576	Sec. Natalicio De Juarez	Buenaventura	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,579,576	\$1,505,188	\$1,505,188	\$1,505,188	\$1,505,188	\$1,505,188	\$1,505,188	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400236658	Sec. Tecnica 35	Camargo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,217,502	\$1,202,398	\$1,202,398	\$1,202,398	\$1,202,398	\$1,202,398	\$1,202,398	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400236677	Prim. Fernando Ahuatzin Reyes	Camargo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$751,623	\$719,434	\$719,434	\$719,434	\$719,434	\$719,434	\$719,434	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400237207	Prim. Nueva Creación "Punta Naranjos"	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,813,857	\$2,779,220	\$2,779,220	\$2,779,220	98.77	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400237256	Sec. Técnica No. 96	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$2,004,197	\$1,964,670	\$1,964,670	\$1,964,670	\$1,964,670	\$1,964,670	\$1,964,670	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400237753	J.N. David Alfaro Siqueiros	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$392,474	\$372,217	\$372,217	\$372,217	\$372,217	\$372,217	\$372,217	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400238205	J.N. 24 De Febrero	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$252,256	\$252,256	\$252,256	85.77	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400238261	J.N. Nueva Creacion Vistas Del Norte	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,138,388	\$1,138,388	\$1,138,388	\$1,138,388	\$1,127,110	\$1,127,110	\$1,127,110	99.01	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400238393	J.N. Nueva Creacion Punta Naranjos	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,196,761	\$1,196,761	\$1,196,761	\$1,196,761	\$1,190,806	\$1,190,806	\$1,190,806	99.50	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400238713	Prim. Benemerito De Las Americas	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$626,458	\$626,458	\$626,458	\$626,458	\$480,194	\$480,194	\$480,194	76.65	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400239180	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$334,722	\$334,722	\$334,722	\$334,722	\$317,784	\$317,784	\$317,784	94.94	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400239399	Sec. Fed. 13 "Batalla De Sacramento"	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$918,655	\$918,656	\$918,656	\$918,656	\$704,776	\$704,776	\$704,776	76.72	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400239431	Sec. Federal 15	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,015,499	\$1,015,499	\$1,015,499	\$1,015,499	\$936,419	\$936,419	\$936,419	92.21	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400239458	Sec. Federal 16	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$3,994,128	\$3,994,128	\$3,994,128	\$3,994,128	\$3,470,805	\$3,470,805	\$3,470,805	86.90	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400239488	J.N. Paulo Freire	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$418,521	\$418,522	\$418,522	\$418,522	\$400,595	\$400,595	\$400,595	95.72	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400239525	Prim. Maria Brisia R. De Ayala	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$297,904	\$297,905	\$297,905	\$297,905	\$289,900	\$289,900	\$289,900	97.31	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14130400239686	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$905,530	\$901,017	\$901,017	\$901,017	\$901,016	\$901,016	\$901,016	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400241325	Sec. Tecnica 89	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$725,502	\$725,502	\$725,502	\$725,502	\$725,497	\$725,497	\$725,497	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14130400241382	Sec. Tecnica 75	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$586,891	\$586,891	\$586,891	\$586,891	\$583,215	\$583,215	\$583,215	99.37	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400241654	Sec. Luis Mora	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$2,694,107	\$2,694,107	\$2,694,107	\$2,694,107	\$2,654,278	\$2,654,278	\$2,654,278	98.52	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400241677	J.N. Luis Donaldo Colosio Murrieta	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$384,551	\$384,551	\$384,551	\$384,551	\$379,152	\$379,152	\$379,152	98.60	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400241681	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$328,763	\$320,652	\$320,652	\$320,652	\$320,652	\$320,652	\$320,652	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400241685	Sec. Adolfo Lopez Mateos	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$926,832	\$926,832	\$926,832	\$926,832	\$643,989	\$643,989	\$643,989	69.48	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400241691	Prim. Bilingue	Guachochi	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$302,001	\$257,063	\$257,063	\$257,063	85.12	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244248	Sec. Estatal 3049	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,527,454	\$1,527,455	\$1,527,455	\$1,527,455	\$1,520,442	\$1,520,442	\$1,520,442	99.54	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244414	Sec. Federal 17	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$1,746,120	\$1,716,254	\$1,716,254	\$1,716,254	\$1,716,253	\$1,716,253	\$1,716,253	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244557	Telesecundaria Federalizada	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$2,330,577	\$2,330,578	\$2,330,578	\$2,330,578	\$2,318,957	\$2,318,957	\$2,318,957	99.50	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244590	Sec. Federal 12	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$2,114,917	\$2,114,918	\$2,114,918	\$2,114,918	\$2,092,982	\$2,092,982	\$2,092,982	98.96	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244697	Sec. Tecnica 50	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$971,391	\$971,392	\$971,392	\$971,392	\$967,853	\$967,853	\$967,853	99.64	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244751	Prim. Nueva Creacion Vistas Del Norte	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,923,311	\$2,907,643	\$2,907,643	\$2,907,643	99.46	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244795	Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado De 20 M3 Y 10 Mts De Altura	Jiménez	El Triunfo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$214,400	\$214,400	\$214,400	98.17	\$0	Tanque	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14130400244816	Prim. Maria Monarrez Ogaz	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$396,561	\$396,561	\$396,561	\$396,561	\$382,448	\$382,448	\$382,448	96.44	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400244868	Prim. Franco Javier Torres Arellano	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$395,790	\$395,790	\$395,790	\$395,790	\$372,326	\$372,326	\$372,326	94.07	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400245194	Terminacion De Alcantarillado Sanitario	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2013	\$1,287,000	\$1,287,000	\$1,287,000	\$1,287,000	\$1,278,394	\$1,278,394	\$1,278,394	99.33	\$0	Metros	100.00
CHH14130400245248	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2013	\$303,193	\$303,193	\$303,193	\$303,193	\$254,590	\$254,590	\$254,590	83.97	\$0	Escuela	100.00
CHH14130400254421	Pavimentacion De La Calle Rodolfo Fierro	Guadalupe	Guadalupe	I005 FORTAMUN	Obra Publica	2014	\$409,021	\$409,021	\$409,021	\$409,021	\$409,021	\$409,021	\$409,021	100.00	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14130400254677	Pavimentacion De Calle Pablo Quiroz	Guadalupe	Juárez y Reforma	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$512,187	\$310,420	\$310,420	\$310,420	\$310,420	\$310,420	\$310,420	100.00	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14130400254795	Pavimentacion De Calle Lino Ramirez	Guadalupe	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$201,767	\$201,767	\$201,767	\$201,767	\$201,767	\$201,767	\$201,767	100.00	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14130400254918	Pavimentacion De La Calle Durango	Guadalupe	Barreales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$423,715	\$423,715	\$423,715	\$423,715	\$423,715	\$423,715	\$423,715	100.00	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14130400258809	Pav. De Concreto Hidraulico, Banqueta Y Guarnicion En Calle Francisco Marquez	Guadalupe	Guadalupe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$232,750	\$323,750	\$232,750	\$232,750	\$232,750	\$232,750	\$232,750	71.89	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14130400262165	Pav. De Calle Guachochi	Guadalupe	Guadalupe	I005 FORTAMUN	Obras Publicas	2014	\$448,226	\$448,226	\$448,226	\$448,226	\$448,226	\$448,226	\$448,226	100.00	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14130400265106	Curso De Computacion Basica En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,946	\$38,493	\$38,493	\$38,493	\$21,445	\$21,445	\$21,445	55.71	\$0	Curso	100.00
CHH14130400265488	Taller De Prevencion De La Violencia Cdc Revolucion Mexicana.	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$10,650	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,112	\$27,112	\$27,112	97.93	\$0	Taller	100.00
CHH14130400274304	Rehabilitacion Pavimnto Asfaltico Ave. Profr. Gustavo Dominguez Entre 9 Y Calle Miguel Ahumada	Ojinaga	Cobertura municipal	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	OBRAS PUBLICAS	2014	\$471,856	\$471,856	\$471,856	\$471,856	\$471,856	\$471,856	\$471,856	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14130400277784	Electrificacion Sextor Salida A Las Pilas	Manuel Benavides	Manuel Benavides	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14130400277860	Reconstruccion De Salon De Actos Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	\$96,667	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14130400278145	Mejoramiento De Imagen Urbana	Casas Grandes	Cobertura municipal	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2014	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	\$3,599,523	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14130400280220	Construccion De Casa Habitación Sra. Loreto Montoya	Ocampo	El Periquito (Ejido Santa Eduviges)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO	2014	\$121,939	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	\$9,628	100.00	\$0	Hogar	100.00
CHH14130400280935	Rehabilitacion Pila De Agua	Ocampo	Cajurichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140100284160	Sministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo En Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad Zona Sur	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,163,712	\$1,163,712	\$1,163,712	\$1,163,712	\$1,163,712	\$1,163,712	\$1,163,712	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140100284162	Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo En Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad Zona Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,345,542	\$1,345,542	\$1,345,542	\$1,345,542	\$1,345,542	\$1,345,542	\$1,345,542	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140100284165	Suministro Y Aplicación De Mezcla Caliente Para Bacheo En Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad Zona Norte	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,269,504	\$1,269,504	\$1,269,504	\$1,269,504	\$1,269,504	\$1,269,504	\$1,269,504	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140100290105	Construccion Dispensario Medico En San Juan	Maguarichi	San Juan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100290107	Construccion De Aula En Telesecundaria De Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100290253	Bacheo Disperso En La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2014	\$9,069,019	\$9,069,019	\$9,069,019	\$9,069,019	\$9,060,658	\$9,060,658	\$9,060,658	99.91	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140100290262	Reposicion De Concreto En La Vialidad Sacramento Entre Av Teofilio Borunda Y Vialidad Los Nogales Areas Parciales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$6,622,188	\$6,599,805	\$6,599,805	\$6,599,805	\$6,599,805	\$6,599,805	\$6,599,805	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100290307	Proyecto De Puente Peatonal No 1 Y No 2 En El Nuevo Campos Universitario De La Uach	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$686,416	\$686,416	\$686,416	\$686,416	\$686,416	\$686,416	\$686,416	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100290325	Recompactación De Base Hidraulica Y Riego De Impregnacion En Av Rio Uruguay Y Av Rio Nilo Colindante Con Centro Deportivo Cultural Y De Las Artes De Fraccionamiento Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$53,244	\$53,244	\$53,244	\$53,244	\$51,886	\$51,886	\$51,886	97.45	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100290348	Segunda Asignacion Del Proyecto Ejecutivo Del Paso A Desnivel En La Av. Teofilio Borunda Norte Y Sur Con Av La Junta	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$459,360	\$459,360	\$459,360	\$459,360	\$459,360	\$459,360	\$459,360	100.00	\$0	Proyecto	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100290404	Elaboracion De Proyecto Para Ubicacion Dimensionamiento Del Encausamiento De La Parte Baja Del Arroyo El Cacahuatal Tramo Ave Equus A Rio Chuviscar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100290416	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Rio Sacramento Del Tramo Del Arroyo De Los Nogales A La Confluencia Del Rio Chivuscar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,604,048	\$1,514,728	\$1,514,728	\$1,514,728	\$1,514,728	\$1,514,728	\$1,514,728	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140100290554	Mantenimiento De Sitios Para Disposicion Final De Escombros D6h	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140100290573	Contratacion De La Recoleccion Trituracion Y Disposicion Final De Llantas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de servicios Publicos Municipio de Chihuahua	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,327,935	\$5,327,935	\$5,327,935	88.80	\$0	Tonelada	88.80
CHH14140100290583	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Para La Planta Pemex Refinaacion Salida A Delicias Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,259,643	\$1,259,643	\$1,259,643	\$1,259,643	\$1,259,643	\$1,259,643	\$1,259,643	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100290621	Monitoreo De La Calidad Del Aire Estacion Cimav	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100290676	Suministro E Instalacion De Arboles Para El Programa De Reforestacion De La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$10,000,000	\$9,945,000	\$9,945,000	\$9,945,000	\$9,945,000	\$9,945,000	\$9,945,000	100.00	\$0	arboles	100.00
CHH14140100290794	Programa De Seguro Agrícola Catastrofico (Gastos De Operacion) Folio 301067	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Secretaria de Desarrollo Rural	2014	\$1,579,871	\$1,579,871	\$1,579,871	\$1,579,871	\$658,673	\$658,673	\$658,673	41.69	\$0	Hectárea	98.47
CHH14140100290846	Elaboracion De Diseño Estructural De Puente Peatonal En Ave. Teofilo Borunda Y Calle Rosas Col Campesina	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100290860	Topografia Para El Proyecto De Las Tres Presas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100290888	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Parque Lineal A Largo Del Rio Chuviscar Siendo Este Liga Entre Las Presas Chuviscar Y Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,020,800	\$1,020,800	\$1,020,800	\$1,020,800	\$1,020,800	\$1,020,800	\$1,020,800	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100290959	Elaboracion De Analisis De Costo-Beneficio Y Notas Tecnicas Para El Programa Fondo Metropolitano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Estudio	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100291015	Elaboracion De Estudio De Hidrologia E Hidraulica Para El Parque Lineal A Lo Largo Del Rio Chviscar Siendo Este Liga Entre Las Presas Chviscar Y Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$252,300	\$252,300	\$252,300	\$252,300	\$252,300	\$252,300	\$252,300	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100291040	Pago De Mano De Obra Para El Programa De Empleo Temporal	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$999,998	\$1,347,098	\$1,347,098	\$1,347,098	\$1,344,350	\$1,344,350	\$1,344,350	99.80	\$0	Empleo	100.00
CHH14140100291234	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Estatal No. 3008	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$285,850	\$285,850	\$285,850	\$285,850	\$285,849	\$285,849	\$285,849	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100291244	Proyecto Programa Parcial De Desarrollo Urbano Sostenible 3 Presas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100291292	Construccion De Paso Superior Con Un Claro De 50 Metros Y Dos Carriles De Circulacion, Banquetas, Proteccion Y Señalamiento En Av La Junta Sobre Av Teofilo Borunda Col Industrial Y Barrio Bajo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$7,595,019	\$7,595,019	\$7,595,019	\$7,595,019	\$7,594,270	\$7,594,270	\$7,594,270	99.99	\$0	Puente	100.00
CHH14140100291328	2da. Asignacion De La Canalizacion De Arroyo Pichao En C. Homero Y C. Belisario Dominguez Col Revolucion Frente A Campos De Futbol Cruz Azul	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$302,626	\$302,626	\$302,626	\$302,626	\$302,626	\$302,626	\$302,626	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100291339	2da. Asignación De La Canalización De Arroyo San Jorge De C. 32a. A Calle 23 De Septiembre Colonia U.P	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$339,165	\$339,165	\$339,165	\$339,165	\$339,164	\$339,164	\$339,164	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100291344	1a. Etapa Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Una Capacidad De 100 Lps Para Tratar Agua De La Presa Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$27,200,000	\$28,405,915	\$28,405,915	\$28,398,076	\$28,398,068	\$28,398,068	\$28,398,068	99.97	\$0	Obra	100.00
CHH14140100291346	Adquisicion De Nichos Para Servicios Funerarios De Bajo Costo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Servicios Publicos Municipio de Chihuahua	2014	\$585,104	\$1,391,008	\$1,391,008	\$1,391,008	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,335,104	95.98	\$0	Obra	95.98
CHH14140100291350	Incorporación De Pozo, Tren De Descarga, Equipo De Cloracion, Caseta De Operación, Línea De Conducción Y Equipamiento Eléctrico Del Pozo.	Allende	Plan de Ayala	S075 Programa para la Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,248,000	\$867,590	\$867,590	\$867,590	\$867,590	\$867,590	\$867,590	100.00	\$0	Pozo	100.00
CHH14140100291358	Pavimentacion De 8.96 Km Del Camino Nuevo Majalca A Peñas Azules	Chihuahua	Peñas Azules	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$9,399,997	\$9,399,997	\$9,399,997	\$9,399,997	\$9,399,997	\$9,399,997	\$9,399,997	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140100291362	Sistema Integral De Agua Potable En Los Álamos De Cerro Prieto	Cusihuiriachi	Los Álamos de Cerro Prieto	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$7,824,324	\$6,938,052	\$6,938,052	\$6,938,051	\$6,928,280	\$6,928,280	\$6,928,280	99.86	\$0	Metros	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100291367	Pavimentacion De 4.271 Km Del Camino Chuviscar A Sierra Azul I Etapa	Chihuahua	Ejido Chuvísar	1005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$3,743,341	\$7,012,963	\$7,012,963	\$7,012,963	\$6,903,046	\$6,903,046	\$6,903,046	98.43	\$0	Kilómetro	98.43
CHH14140100291377	Pavimentacion De 2.496 Km Del Camino Chihuahua A La Haciendita	Chihuahua	Ejido la Haciendita	1005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$3,669,286	\$7,172,898	\$7,172,898	\$7,172,898	\$7,044,443	\$7,044,443	\$7,044,443	98.21	\$0	Kilómetro	98.21
CHH14140100291379	Incorporación De Pozo, Equipo De Bombeo, Línea Eléctrica, Equipo De Potabilización, Línea De Conducción, Tren De Descarga, Protección De Tren Y Caseta De Operación, En Abdenago	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,874,328	\$1,460,088	\$1,441,407	\$1,441,407	\$1,441,407	\$1,441,407	\$1,441,407	98.72	\$0	Pozo	100.00
CHH14140100291391	Sistema Integral De Agua Potable En Ignacio Allende	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$10,996,163	\$8,395,154	\$7,241,875	\$7,241,875	\$7,241,875	\$7,241,875	\$7,241,875	86.26	\$0	Metros	100.00
CHH14140100291393	Construccion De Tanque Metalico Elevado	Buenaventura	Flores Magón	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,128,503	\$1,008,741	\$1,008,741	\$1,008,740	\$1,004,602	\$1,004,602	\$1,004,602	99.59	\$0	Tanque	100.00
CHH14140100291397	Sistema Integral De Agua Potable En Km 99	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$5,070,000	\$4,511,674	\$3,922,789	\$3,922,789	\$3,922,789	\$3,922,789	\$3,922,789	86.95	\$0	Metros	100.00
CHH14140100291399	Rehabilitacion De Vialidades Con Mortero Asfaltico De 2 Cm De Espesor Elaborado Con Asfalto 20 En Varias Vialidades De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$25,223,261	\$25,220,000	\$25,220,000	\$25,220,000	\$23,632,683	\$23,632,683	\$23,632,683	93.71	\$0	Metro Cuadrado	93.71
CHH14140100291400	2 Da Etapa Conduccion Y Red	Casas Grandes	Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,520,000	\$1,443,331	\$1,443,331	\$1,443,329	\$1,432,126	\$1,432,126	\$1,432,126	99.22	\$0	Metros	100.00
CHH14140100291407	Perforacion De Pozo A 250m. De Profundidad	Rosales	Agua Nueva	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,078,560	\$1,074,395	\$996,032	\$996,032	\$996,032	\$996,032	\$996,032	92.71	\$0	Pozo	100.00
CHH14140100291414	Construcción De Gradadas En Domo Y Gradadas En Cancha De Futbol Rapido En Escuela Secundaria Estatal 3059 En C. Simon Nava Y Alfonso Sosa Vera Col Chihuahua 2000	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$295,996	\$483,650	\$483,650	\$483,650	\$483,650	\$483,650	\$483,650	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100291420	Puente Vehicular En Calle 12 De Diciembre Entre C. 15 De Septiembre Y 15 De Mayo Col Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	1005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$295,996	\$295,996	\$295,996	\$295,996	\$283,585	\$283,585	\$283,585	95.81	\$0	Puente	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100291426	Perforacion De Pozo A 350m. De Profundidad Puerto Del Toro	Saucillo	Puerto del Toro	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,710,310	\$1,664,516	\$1,624,186	\$1,624,186	\$1,624,186	\$1,624,186	\$1,624,186	97.58	\$0	Pozo	100.00
CHH14140100291438	Incorporación De Pozo, Equipo De Bombeo, Línea Eléctrica, Eq. De Potabilización, Línea De Cond., Tren De Descarga, Protección De Tren, Caseta De Op., Y Tanque Elevado De 50m3 En Ranchería Valerio	Valle de Zaragoza	Ranchería Valerio	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,516,895	\$2,657,230	\$2,647,770	\$2,647,770	\$2,647,770	\$2,647,770	\$2,647,770	99.64	\$0	Metros	100.00
CHH14140100291442	Construcción De Pista Para Caminar Y Alumbrado En Parque Ubicado En Golfo De Mexico Y C. Mar Egeo Col Fovissste	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$728,698	\$715,443	\$715,443	\$715,443	\$715,443	\$715,443	\$715,443	100.00	\$0	Obra	98.00
CHH14140100291443	Perforacion De Pozo A 300m. De Profundidad	Guerrero	Boquilla y Anexas (Baje de Agua)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$4,680,000	\$1,288,094	\$1,286,775	\$1,286,775	\$1,286,775	\$1,286,775	\$1,286,775	99.90	\$0	Pozo	100.00
CHH14140100291974	Calle 22a.	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$166,777	\$166,777	\$166,777	\$166,777	\$166,777	\$166,777	\$166,777	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100291979	Calle Geofisica	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$723,914	\$723,914	\$723,914	\$723,914	\$723,914	\$723,914	\$723,914	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100291993	Aula En Telebachillerato	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100292189	Red De Distribucion Y Tomas En Rancheria Penjamo	Balleza	Ranchería Pénjamo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,403,972	\$650,796	\$356,016	\$356,016	\$356,016	\$356,016	\$356,016	54.70	\$0	Metros	100.00
CHH14140100292209	Red De Distribucion Y Tomas En Mesa De Agua Blanca	Balleza	Mesa de Agua Blanca	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$433,215	\$431,816	\$422,111	\$422,111	\$422,111	\$422,111	\$422,111	97.75	\$0	Metros	100.00
CHH14140100292343	Red De Distribucion Y Tomas En Arroyo Del Rancho	Balleza	Arroyo del Rancho	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$610,678	\$572,644	\$566,967	\$566,967	\$566,967	\$566,967	\$566,967	99.01	\$0	Metros	100.00
CHH14140100292360	Red De Distribucion Y Tomas En El Vigüeño	Balleza	El Vigüeño [Aserradero]	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$730,859	\$493,000	\$477,872	\$477,872	\$477,872	\$477,872	\$477,872	96.93	\$0	Metros	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100292429	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable	Carichí	Mesa de Naráachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100292437	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Babureachi	Carichí	Babureachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100292451	Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Sapareachi	Carichí	Sapareachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140100292602	Obra Complementaria En Lplanta De Tratamiento De Aguas Residuales	Cuahtémoc	Anáhuac [Cuenca Lechera]	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,584,000	\$2,515,310	\$2,515,310	\$2,515,310	\$2,512,606	\$2,512,606	\$2,512,606	99.89	\$0	Planta	100.00
CHH14140100292630	Construcción De Sistema Lagunar En Bustillo Y Zamaloapan	Cuahtémoc	Bustillos	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,944,000	\$3,499,120	\$3,499,120	\$3,499,120	\$3,496,189	\$3,496,189	\$3,496,189	99.92	\$0	Planta	100.00
CHH14140100292867	Trabajos En Centro De Atención A Niños Con Adicciones	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$515,771	\$515,771	\$515,771	\$515,771	\$466,881	\$466,881	\$466,881	90.52	\$0	Obra	90.00
CHH14140100292901	Conclusion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar En Colonia Lebaron, Abdenango, Garcia (Lagunitas) Y La Angustura	Galeana	Colonia Le Barón	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,203,367	\$2,203,361	\$2,203,361	\$2,203,361	96.64	\$0	Planta	100.00
CHH14140100292910	Construccion De Sistema Lagunar	Janos	Monte Verde (Altamira)	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$4,080,000	\$3,710,929	\$3,710,929	\$3,710,928	\$3,594,670	\$3,594,670	\$3,594,670	96.87	\$0	Planta	100.00
CHH14140100292920	Rehabilitacion De Sistema Lagunar Para Dar Tratamiento Hasta 17.3 Lps	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,584,000	\$2,337,756	\$2,337,756	\$2,337,755	\$2,305,896	\$2,305,896	\$2,305,896	98.64	\$0	Planta	100.00
CHH14140100292924	Barandal En Acera De Puente A Desnivel	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100292945	1era Etapa De Rehabilitacion Y Ampliacion De Planta De Tratamiento Con Capacidad De 8 Lps	Rosales	Congregación Ortíz	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,748,000	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,401	\$1,470,038	\$1,470,038	\$1,470,038	86.66	\$0	Planta	100.00
CHH14140100293391	Red De Distribucion Y Tomas En Chiquihuite	Balleza	Chiquihuite	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$702,255	\$521,094	\$513,766	\$513,766	\$513,766	\$513,766	\$513,766	98.59	\$0	Metros	100.00
CHH14140100296195	Pavimentacion Calle Ejido En La Comunidad De Talamantes	Allende	Talamantes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2014	\$313,177	\$313,177	\$313,177	\$313,177	\$313,177	\$313,177	\$313,177	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100296622	Construccion De Vado En La Esperanza	Gran Morelos	La Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIR. OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	2014	\$150,602	\$150,602	\$150,602	\$150,602	\$150,602	\$150,602	\$150,602	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100296828	Construccion Del Sistema De Agua Potable (3ra Etapa) En Coruyvo (Mesa Del Pino)	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,490,319	\$2,845,264	\$2,845,264	\$2,845,264	\$2,553,064	\$2,553,064	\$2,553,064	89.73	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100296849	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) En Agua Blanca	Guachochi	Agua Blanca	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,161,600	\$1,184,757	\$1,184,757	\$1,117,015	\$1,056,322	\$1,056,322	\$1,056,322	89.16	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100296874	Pav C Allende Entre Puebla Y San Carlos	Ascensión	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	TESORERIA-OBRAS PUBLICAS	2014	\$328,709	\$392,370	\$392,370	\$392,370	\$392,370	\$392,370	\$392,370	100.00	\$0	Kilómetro	99.00
CHH14140100296886	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) En Guirichique	Guachochi	Guirichique	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,883,200	\$1,962,443	\$1,962,443	\$1,962,443	\$1,874,809	\$1,874,809	\$1,874,809	95.53	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100296943	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) En Mesa De Los Hongos	Guadalupe y Calvo	La Mesa de los Hongos	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,126,400	\$766,150	\$766,150	\$766,150	\$766,083	\$766,083	\$766,083	99.99	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297133	Construccion De Sistema De Agua Potable En Sicochi	Carichí	Sicochi	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,870,649	\$2,434,544	\$2,434,544	\$2,434,544	\$2,056,608	\$2,056,608	\$2,056,608	84.48	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297174	Construccion De Sistema De Agua Potable En Chicoyachi	Carichí	Chicoyachi	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$9,427,374	\$7,271,800	\$7,271,800	\$7,271,800	\$6,330,252	\$6,330,252	\$6,330,252	87.05	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297229	Construccion De Sistema De Agua Potable En Siquirichi	Guachochi	Siquirichi	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,794,642	\$3,228,934	\$3,228,934	\$3,228,934	\$3,228,005	\$3,228,005	\$3,228,005	99.97	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297247	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Quebrada	Guadalupe y Calvo	La Quebrada	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,024,000	\$2,979,049	\$2,979,049	\$2,979,049	\$2,836,750	\$2,836,750	\$2,836,750	95.22	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297259	Construccion De Sistema De Agua Potable En Calabazas	Guadalupe y Calvo	Calabazas	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$5,354,086	\$4,291,064	\$4,291,064	\$4,291,064	\$3,856,048	\$3,856,048	\$3,856,048	89.86	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297286	Construccion De Sistema De Agua Potable En Basonayvo	Guazapares	Basonayvo	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,543,418	\$2,296,859	\$2,296,859	\$2,296,859	\$1,683,925	\$1,683,925	\$1,683,925	73.31	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297349	Construccion De Sistema De Agua Potable San Isidro	Urique	San Isidro	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,950,786	\$2,047,662	\$2,047,662	\$2,047,662	\$1,800,059	\$1,800,059	\$1,800,059	87.91	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297398	Construccion De Sistema De Agua Potable En Boca Del Arroyo De La Higuera	Urique	Boca del Arroyo de la Higuera	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,599,822	\$2,522,938	\$2,522,938	\$2,522,938	\$2,382,398	\$2,382,398	\$2,382,398	94.43	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100297423	Pav C Puebla Entre 2 Naciones Y Aldama	Ascensión	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	tesoreria-obras publicas	2014	\$389,978	\$392,370	\$392,370	\$392,370	\$392,370	\$392,370	\$392,370	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140100297426	Construccion De Sistema De Agua Potable En Humariza	Nonoava	Humariza	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,502,369	\$2,572,473	\$2,572,473	\$2,572,473	\$941,476	\$941,476	\$941,476	36.60	\$0	Sistema	53.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100297502	Reubicacion Linea De Distribucion Electrica En Calle 15a.	Guerrero	La Junta	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$30,045	\$30,045	\$30,045	\$30,045	\$30,045	\$30,045	\$30,045	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100297602	Pav 2 Naciones Entre Gto Y Soya	Ascensión	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	tesoreria-obras publicas	2014	\$279,308	\$272,431	\$272,431	\$272,431	\$272,431	\$272,431	\$272,431	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140100297956	Construccion De Sistema De Agua Potable En Choreachi	Carichí	Choreachi	S179 Programa de Infraestructura Indigena	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$4,674,624	\$4,266,146	\$4,266,146	\$4,266,146	\$3,962,065	\$3,962,065	\$3,962,065	92.87	\$0	Sistema	100.00
CHH14140100298897	Prim. Nva. Creacion Victor Hugo Rascon Banda	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$3,116,756	\$3,116,756	\$3,116,756	\$3,116,756	\$3,027,138	\$3,027,138	\$3,027,138	97.12	\$0	Obra	100.00
CHH14140100298903	J.N. Nueva Creación Romanzza	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,466,700	\$1,407,562	\$1,407,562	\$1,407,562	95.97	\$0	Obra	100.00
CHH14140100299018	Calle J Maria Molelos	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,064,832	\$1,064,832	\$1,064,832	\$1,064,832	\$1,064,832	\$1,064,832	\$1,064,832	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100299198	Evaluaciones De Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$8,181,585	\$8,181,585	\$8,181,585	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	\$7,979,282	99.98	\$0	Servicio	99.00
CHH14140100299204	Capacitación De Las Corporaciones Policias	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$10,160,500	\$10,160,500	\$10,160,500	\$8,566,062	\$8,529,520	\$8,529,520	\$6,456,195	83.95	\$0	Persona	83.00
CHH14140100299207	Equipamiento De La Eeopol	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$778,064	\$778,065	\$778,065	\$718,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140100299711	Tecnologías Para Combate Al Secuestro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,537,854	\$16,489,980	\$16,200,000	\$16,200,000	\$0	97.96	\$0	Equipo	97.00
CHH14140100299720	Actualización De Tecnologías En La Persecución Del Delito (Software)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$5,350,553	\$5,350,553	\$5,350,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Software	0.00
CHH14140100299725	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$3,426,382	\$3,426,382	\$3,426,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140100299736	Adecuaciones De Los Centros De Juscticia Para Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I011 FASP	Secretariado Ejeacutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2014	\$644,361	\$644,361	\$644,361	\$644,361	\$257,745	\$257,745	\$257,745	40.00	\$0	Obra	40.00
CHH14140100301498	Bacheo Con Asfalto Y Concreto Hidraulico 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$4,527,168	\$4,527,168	\$4,527,168	\$4,527,168	\$4,527,168	\$4,527,168	\$4,527,168	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100301744	Obra Civil Menor 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$227,139	\$227,139	\$227,139	\$227,139	\$227,139	\$227,139	\$227,139	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100301797	Remozamiento De Mobiliario Urbano 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$141,005	\$141,005	\$141,005	\$141,005	\$141,005	\$141,005	\$141,005	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100301854	Mantenimiento A Edificios Publicos 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$341,999	\$341,999	\$341,999	\$341,999	\$341,999	\$341,999	\$341,999	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100302048	Apoyo Para Viviendas Y Varios	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$230,344	\$230,344	\$230,344	\$230,344	\$230,344	\$230,344	\$230,344	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140100302163	Obras Diversas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$358,877	\$358,877	\$358,877	\$358,877	\$358,877	\$358,877	\$358,877	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100302609	Universidad Tecnologica 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$539,541	\$539,541	\$539,541	\$539,541	\$539,541	\$539,541	\$539,541	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100302618	Electrificación En Calle Puebla, Cd. Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2013	\$54,208	\$54,207	\$54,207	\$54,207	\$54,207	\$54,207	\$54,207	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	100.00
CHH14140100302629	Equipamiento De Ambulancias	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	municipio de Urique	2014	\$1,629,896	\$1,629,896	\$1,629,896	\$1,629,896	\$1,629,896	\$1,629,896	\$1,629,896	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140100302764	Construccion Vado Las Quintas 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$408,856	\$408,856	\$408,856	\$408,856	\$408,856	\$408,856	\$408,856	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100302800	Rastreo De Caminos	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140100302809	Reparaciones En Vialidad Rio Parral 2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$316,102	\$316,102	\$316,102	\$316,102	\$316,102	\$316,102	\$316,102	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100302887	Puente Peatonal Santa Elena	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$194,648	\$194,648	\$194,648	\$194,648	\$194,648	\$194,648	\$194,648	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100302919	Rehabilitacion De Oficina Estacionometros	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	\$163,092	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303134	Demolicion De Laboratorios Voam	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$502,927	\$502,927	\$502,927	\$502,927	\$502,927	\$502,927	\$502,927	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303144	Pav. C. Prol. Allende	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$77,015	\$77,015	\$77,015	\$77,015	\$77,015	\$77,015	\$77,015	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303171	Reforestacion Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,150,491	\$1,150,491	\$1,150,491	\$1,150,491	\$1,150,491	\$1,150,491	\$1,150,491	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140100303203	Construccion Muro De Contencion Socavon	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303227	Area De Jugos Del Nuevo Mercado Hidalgo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$783,791	\$783,791	\$783,791	\$783,791	\$783,791	\$783,791	\$783,791	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100303277	Pav. C. Italia	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$221,556	\$221,556	\$221,556	\$221,556	\$221,556	\$221,556	\$221,556	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303309	Gran Estadio De Beisbol	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$132,389	\$132,389	\$132,389	\$132,389	\$132,389	\$132,389	\$132,389	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303339	Construccion Parque La Esmeralda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$559,220	\$559,220	\$559,220	\$559,220	\$559,220	\$559,220	\$559,220	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303405	Rehabilitacion Ciudad Del Niño	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,235,309	\$1,235,309	\$1,235,309	\$1,235,309	\$1,235,309	\$1,235,309	\$1,235,309	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303743	Pav. Ave. Del Maiz	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,753,454	\$1,753,454	\$1,753,454	\$1,753,454	\$1,753,454	\$1,753,454	\$1,753,454	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100303765	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Col Santa Elena	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100304104	Velatorio Secc Hidalgo	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$602,000	\$602,000	\$602,000	\$602,000	\$602,000	\$602,000	\$602,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100304126	Plaza En Col Buena Fe	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,534,502	\$1,534,502	\$1,504,532	\$1,534,502	\$1,534,502	\$1,534,502	\$1,534,502	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100304143	Plaza En Col Madero	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,649,334	\$1,649,334	\$1,649,334	\$1,649,334	\$1,649,334	\$1,649,334	\$1,649,334	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100305771	Agua Potable En El Entronque Pozo Y Pila	Julimes	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$290,920	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100305795	Techumbre En Escuela De Labor Nueva	Julimes	Labor Nueva	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$380,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100306043	Construccion De Muro De Contencion Ii Etapa En Col Soto	Chihuahua	Colonia Soto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras de Municipio de Chihuahua	2014	\$886,080	\$885,622	\$885,622	\$885,622	\$885,622	\$885,622	\$885,622	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100306153	Construcción De Muro De Mamposteria Sobre Margen Derecha De Arroyo San Jorge C. Lucha Obrera Y C. Progreso En Col Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$289,819	\$289,819	\$289,819	\$289,819	\$289,819	\$289,819	\$289,819	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100306192	Ampliación De La Obra De Agua Potable De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Localidad La Cuadrilla	Chihuahua	La Cuadrilla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$172,447	\$166,061	\$166,061	\$166,061	\$166,061	\$166,061	\$166,061	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100306492	Construcción De Obras De Drenaje En Camino Km 51 Mas 930 Carretera Libre Chihuahua-Cuauhtémoc A Vista Hermosa	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$2,930,262	\$2,930,262	\$2,491,379	\$2,491,379	\$2,491,379	\$2,491,379	\$2,491,379	85.02	\$0	Puente	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100306551	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. 7a. Y Puente En Ej. La Quemada, Secc. Alv. Obregón	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$523,718	\$523,717	\$480,933	\$480,933	\$480,933	\$480,933	\$480,933	91.83	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100307543	Construcción De 18 Cargas Sanitarias En C. Chulavista Col Ampliación Campesina O Martín Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$188,996	\$188,996	\$188,996	\$188,996	\$188,996	\$188,996	\$188,996	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100307996	Derecho De Via Por Paso De Aereo De Electricidad En Tramo 1599210	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$46,208	\$46,207	\$46,207	\$46,207	\$46,207	\$46,207	\$46,207	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100309606	Atencion A Las Necesidades De Seguridad Publica	Uruachi	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2014	\$2,448,866	\$2,941,937	\$2,941,937	\$2,941,937	\$2,941,937	\$2,941,937	\$2,941,937	100.00	\$0	Patrullaje	100.00
CHH14140100315327	Construcción De Banquetas, Adoquin, Iluminacion, Aparatos De Ejercicio En Calle Colegio De Zapaopan Y Colegio Orizaba Col Misiones Universidad	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,308,153	\$1,308,154	\$1,308,154	\$1,308,154	\$1,308,121	\$1,308,121	\$1,308,121	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100315328	Construccion De Banquetas Adoquin, Iluminacion, Aparatos De Ejercicio En Calle Villa De Altair Y Villa Antares Col Campo Bello	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,368,919	\$1,368,919	\$1,368,919	\$1,368,919	\$1,268,546	\$1,268,546	\$1,268,546	92.67	\$0	Obra	100.00
CHH14140100315329	Alumbrado Publico En Calle Nueva España Entre Calle 70 Y 76 12 Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$61,761	\$61,761	\$61,761	\$61,761	\$60,441	\$60,441	\$60,441	97.86	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140100315330	Alumbrado Publico En Calle General R. Hernandez Colonia Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$37,434	\$37,434	\$37,434	\$37,434	\$37	\$37	\$37	0.10	\$0	Luminaria	10.00
CHH14140100315331	Alumbrado Público En Calle 70 Y Lilas Colonia Las Cruces	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$36,787	\$36,787	\$36,787	\$36,787	\$36,520	\$36,520	\$36,520	99.27	\$0	Luminaria	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100315332	Alumbrado Publico En Calle Priv De Guadalupe Y Calle 29 Colonia 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$44,842	\$44,842	\$44,842	\$44,842	\$44,842	\$44,842	\$44,842	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140100315334	Red De Alumbrado Publico Colonia Toribio Ortega	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$775,759	\$775,759	\$775,759	\$775,759	\$587,275	\$587,275	\$587,275	75.70	\$0	Luminaria	80.00
CHH14140100315388	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolongación Tejolocachi Entre Basaseachi Y Parcial Colonia Oscar Flores	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$476,550	\$474,738	\$474,738	\$474,738	99.62	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315390	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rosas Entre Calle Claveles Y Calle Río Chuisviscar Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$352,697	\$352,697	\$352,697	\$352,697	\$351,532	\$351,532	\$351,532	99.67	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315392	Pavimentacion Concreto Hidraulico En Calle Rosas Entre Calle Samaniego Entre 31 Y Calle 39 Colonia Barrio Del Londres	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,040,312	\$1,040,312	\$1,040,312	\$1,040,312	\$1,038,549	\$1,038,549	\$1,038,549	99.83	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315393	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Temoris Entre Calle Francisco Mujica Y Calle Tomochi Colonia Oscar Flores	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$307,992	\$307,992	\$307,992	\$307,992	\$307,322	\$307,322	\$307,322	99.78	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315394	Pavimentacion Con Concreto Hiraulico En Calle Oriente Entre Calle 110 Y Calle 116 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,120,078	\$1,120,078	\$1,120,078	\$1,120,078	\$1,118,738	\$1,118,738	\$1,118,738	99.88	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315396	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 3 Entre Calle Articulo 44 Y Arroyo Colonia Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$251,141	\$251,141	\$251,141	\$251,141	\$250,730	\$250,730	\$250,730	99.84	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315399	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 13 Entre Calle Privada De Tamborel Y Justiniani Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$217,383	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$216,662	\$216,662	\$216,662	99.67	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315400	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 38 12 Entre Calle Ponce De Leon Y Jj Calvo Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$183,558	\$183,558	\$183,558	\$183,558	\$181,066	\$181,066	\$181,066	98.64	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100315401	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guereca Entre Lopez Rayon Y Parcial Tomasa Esteves Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$321,000	\$321,100	\$321,100	\$321,100	\$320,260	\$320,260	\$320,260	99.74	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315403	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Y Media Entre Calle Diana Laura Riojas Y Calle Laureles Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$177,860	\$177,860	\$177,860	\$177,860	\$177,054	\$177,054	\$177,054	99.55	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315404	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Y Media Entre Calle Nueva España Y Laureles Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$449,582	\$449,582	\$449,582	\$449,582	\$447,872	\$447,872	\$447,872	99.62	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315405	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 54 Y Media Entre Calle Diana Laura Riojas Y Calle Laureles Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$142,858	\$142,858	\$142,858	\$142,858	\$142,544	\$142,544	\$142,544	99.78	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315407	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 56 Entre Calle Nueva España Y Laureles Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$146,453	\$146,452	\$146,452	\$146,452	\$145,829	\$145,829	\$145,829	99.57	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315408	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Liberación Nacional Entre Calle 17 Junio Y Calle 4a Colonia 2 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$415,434	\$415,434	\$415,434	\$415,434	\$413,317	\$413,317	\$413,317	99.49	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315409	Pavimentación Concreto Hidraulico , Banquetas Y Guarniciones En Calle 5 De Mayo Entre Calle Espuelitas Y Calle Campulas Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$502,298	\$502,298	\$502,298	\$502,298	\$499,646	\$499,646	\$499,646	99.47	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315410	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Acceso Vehicular En Calle 11 A Calle Carlos Fuero Por La Cera Este Sentidos Sur-Norte Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,241,798	\$1,241,798	\$1,241,798	\$1,241,798	\$850,224	\$850,224	\$850,224	68.47	\$0	Metro Cuadrado	80.00
CHH14140100315411	Pavimentación Oncreto Hidraulico En Calle Baseaseachih Entre Calle Temoris Y Parcial Colonia Oscar Flores	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$204,850	\$204,850	\$204,850	\$204,850	\$204,197	\$204,197	\$204,197	99.68	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315412	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Torres Entre Calle Agustin De Iturbide Y Calle Mariano Matamoros Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$215,357	\$215,357	\$215,357	\$215,357	\$215,357	\$215,357	\$215,357	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315456	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Nardos Entre Privada De Pensamientos Y Calle Claveles Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$299,031	\$299,031	\$299,031	\$299,031	\$295,449	\$295,449	\$295,449	98.80	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100315459	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Privada De Tamborel Entre Calle 3a. Y Parcial 21a Colonia San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$176,790	\$176,790	\$176,790	\$176,790	\$176,266	\$176,266	\$176,266	99.70	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315605	Rehabilitacion De Pavimento Sobrecarpetas Asfálticas Varias Calles Colonia La Cañada(Canada San Pedro)	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,731,695	\$1,731,695	\$1,731,695	\$1,731,695	\$1,728,306	\$1,728,306	\$1,728,306	99.80	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315607	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 13a Entre Calle Ochoa Y Jj Calvo Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$426,972	\$426,972	\$426,972	\$426,972	\$425,866	\$425,866	\$425,866	99.74	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315609	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Penjamo E Iturbide Entre Agustín De Iturbide Y López Rayón Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$214,954	\$214,954	\$214,954	\$214,954	\$214,214	\$214,214	\$214,214	99.66	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100315611	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Terrazas Entre Calle 58 Y Tope De Arroyo Parcial Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$402,487	\$402,486	\$402,486	\$402,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140100315613	Construcción De Bodega En Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla En Estación Terrazas	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$141,151	\$141,151	\$141,151	\$141,151	\$138,831	\$138,831	\$138,831	98.36	\$0	Obra	100.00
CHH14140100315614	Construcción De Puente Vehicular En Calle Espuelitas Y Arroyo El Barro Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$682,883	\$682,882	\$682,882	\$682,882	\$679,578	\$679,578	\$679,578	99.52	\$0	Puente	100.00
CHH14140100315615	Construcción De Puente Vehicular En Calle Camino Real Colonia La Galera	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$764,085	\$764,085	\$764,085	\$764,085	\$757,992	\$757,992	\$757,992	99.20	\$0	Puente	100.00
CHH14140100315618	Construcción De Puente Vehicular En Calle Estacion Terrazas	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$498,848	\$498,848	\$498,848	\$498,848	\$484,832	\$484,832	\$484,832	97.19	\$0	Puente	100.00
CHH14140100315621	Construcción De Cancha De Usos Múltiples , Banquetas Perimetrales, Guarniciones, Andador Arcilla Col Villas Del Sol	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,148,385	\$1,148,385	\$1,148,385	\$1,148,385	\$1,136,887	\$1,136,887	\$1,136,887	99.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140100315622	Construcción De Estacionamiento En Secundaria Técnica No. 3058 En Calle Narciza Hernandez Colonia Lazaro Cardenas	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$245,419	\$245,418	\$245,418	\$245,418	\$222,558	\$222,558	\$222,558	90.69	\$0	Obra	100.00
CHH14140100315852	Construcción De Parque Comunitario Lomas De San José En Juárez, Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,985,717	\$1,983,731	\$1,983,731	\$1,978,044	\$1,978,044	\$1,978,044	\$1,978,044	99.71	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100315855	Construcción De Techumbre Paso De San Antonio En El Municipio De Manuel Benavides, Chihuahua.	Manuel Benavides	San Antonio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. LICITACION RESTRINGIDA INVITACION A TRES PERSONAS.	2014	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140100316434	Construcción De Baños En La Escuela Primaria "Niños Héroes"	Guadalupe	Guadalupe	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2014	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140100316657	Construcción De Parque Comunitario Colonia México 68 En El Municipio De Juárez, Chihuahua.	Juárez	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,260,501	\$2,258,241	\$2,258,241	\$2,228,994	\$2,228,994	\$2,228,994	\$2,228,994	98.70	\$0	Obra	100.00
CHH14140100317038	Construcción De Parque Comunitario Tierra Y Libertad En Juárez, Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,960,931	\$1,958,970	\$1,958,970	\$1,900,402	\$1,900,402	\$1,900,402	\$1,900,402	97.01	\$0	Obra	100.00
CHH14140100317412	Construcción De Baños En La Escuela Primaria "Toribio Ortega"	Guadalupe	Guadalupe	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2014	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140100317416	Primera Etapa De Rehabilitación Del Centro Histórico De Ciudad Juárez En Juárez, Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$50,000,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$36,134,430	\$20,243,342	\$20,243,342	\$20,243,342	40.53	\$0	Metros Cuadrados	50.00
CHH14140100317417	Construcción De Techumbre Álamos De San Antonio En Manuel Benavides, Chihuahua	Manuel Benavides	Álamos de San Antonio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Direccion de Obras Publicas Municipales	2014	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140100317975	Construcción De Baños En La Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez"	Guadalupe	Guadalupe	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2014	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140100318165	Museo De Sitio	Delicias	Cobertura municipal	U091 Fondo de Cultura	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,994,179	\$1,994,179	\$1,994,179	\$1,994,179	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140100318733	Construcción De Baños En La Escuela Primaria "Cristóbal Colón"	Guadalupe	Guadalupe	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2014	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140100318951	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina El Vallecillo Entre Mina San Carlos Y Mina La Merced Colonia Santa Clara	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$281,635	\$281,635	\$281,635	\$281,635	\$281,297	\$281,297	\$281,297	99.88	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100318964	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero Entre Calle 108 Y Calle 110 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$250,283	\$250,283	\$250,283	\$250,283	\$247,804	\$247,804	\$247,804	99.01	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100318974	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Ramon Dominguez Entre Avenida Tecnologico Y Calle Alfredo Nevarez En Colonia Deportistas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$493,035	\$493,035	\$493,035	\$493,035	\$410,381	\$410,381	\$410,381	83.24	\$0	Metro Cuadrado	83.24
CHH14140100318975	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Alfredo Nevarez Entre Las Calles Ramon Dominguez Y Tomas Garcia En Colonia Deportistas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$739,456	\$739,456	\$739,456	\$739,456	\$646,553	\$646,553	\$646,553	87.44	\$0	Metro Cuadrado	85.00
CHH14140100318977	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Maiz Colindante Con Parque En La Colonia Vida Digna	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$209,006	\$206,844	\$206,844	\$206,844	\$206,844	\$206,844	\$206,844	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140100318983	Construcción De Línea De Conducción, De Carcamo De Bombeo De Agua Tratada Y Ampliación De Sendas Zona 8a 12, 13 A20, Ampliación De Sendas Sistema De Riego	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$8,043,149	\$7,931,873	\$7,931,873	\$7,931,873	\$7,920,592	\$7,920,592	\$7,920,592	99.86	\$0	Obra	99.86
CHH14140200313948	Construcción De Puente Vehicular De Dos Claros De 5m Cada Uno Y 706m De Calzada Asi Como 1.2m De Banqueta En La Calle Lucha Y Progreso Y Arroyo San Jorge Col Ladrilleros	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$893,562	\$891,977	\$891,977	\$891,977	\$891,977	\$891,977	\$891,977	100.00	\$0	Puente	100.00
CHH14140200313957	Canalización Del Arroyo Picacho De La Av Homero Al Interior Del Tecnológico De Chihuahua li Col Revolucion	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,077,334	\$2,689,970	\$2,689,970	\$2,689,970	\$2,683,229	\$2,683,229	\$2,683,229	99.75	\$0	Obra	100.00
CHH14140200313958	Remodelación De Sanitarios De Parque De Beisbol Niños Campeones Nacionales 1985 Col Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$135,192	\$133,833	\$133,833	\$133,833	\$133,833	\$133,833	\$133,833	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314024	Equipo Para Parque En La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Mantenimiento urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$1,499,903	\$1,378,591	\$1,378,591	\$1,378,591	\$1,378,591	\$1,378,591	\$1,378,591	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200314027	Mejoramiento De Instalacion De Guarderías Dif Municipal Kinder Norte En Av Ma Elena Hernandez No 2900 Col Revolución	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$414,967	\$406,485	\$406,485	\$406,485	\$406,485	\$406,485	\$406,485	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314028	Mejoramiento De Instalaciones De Guarderías Dif Municipal Kinder En Av Pacheco No. 8000 Col 2 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$205,645	\$205,645	\$205,645	\$205,645	\$205,533	\$205,533	\$205,533	99.95	\$0	Obra	99.95
CHH14140200314029	Adecuacion De Camellon Central De Boulevard Ortiz Mena Entre Periferico De La Juventud Y Avenida Americas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,855,169	\$5,103,739	\$5,103,739	\$5,103,739	\$5,103,739	\$5,103,739	\$5,103,739	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314079	Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Descarga En Cubo De Elevador De Estacion Catedra De Autobus De Plaza De Armas Y Rhabilitacion Parcial De Elevador	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$112,180	\$106,295	\$106,295	\$106,295	\$106,295	\$106,295	\$106,295	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314080	Primera Asignacion De La Construccion De Paso Superior Ave Teofilo Borunda Entre C. Maria Luisa Y C. Guadalupe Cuerpo Norte Y Sur Colonia Guadalupe	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$33,000,000	\$42,206,093	\$42,206,093	\$42,206,093	\$42,206,090	\$42,206,090	\$42,206,090	100.00	\$0	Puente	100.00
CHH14140200314081	Adquisicion De Seis Sequipos De Computo Para La Direccion De Servicios Publicos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Servicios Publicos Municipio de Chihuahua	2014	\$47,676	\$40,646	\$40,646	\$40,646	\$40,646	\$40,646	\$40,646	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200314082	Adquisicion De Sistema De Enfriamiento Para Bulldozer D-8	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Servicios Publicos Municipio de Chihuahua	2014	\$513,981	\$513,981	\$513,981	\$513,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00
CHH14140200314084	Pavimentacion De 4.18 Km Del Camino Km55 Carretera A Cd Juarez A Bellavista Km5mas000 Al Km 9mas 180 Segunda Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,543,820	\$5,543,819	\$5,543,819	\$5,543,819	\$5,209,563	\$5,209,563	\$5,209,563	93.97	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200314085	Rehabilitacion De La Ave Fuerza Aerea Ecadenamiento En El Km 0 Mas 000 Al Km 0 Mas 916.5 Incluye Canal Desague Y Reposicion Parcial De Pavimento Con Asfalto Y Concreto Col Tabelaopa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$8,312,601	\$8,289,966	\$8,289,966	\$8,289,966	\$8,289,966	\$8,289,966	\$8,289,966	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200314086	Ordenamiento Ecologico Del Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Desarrollo urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$1,485,000	\$1,483,640	\$1,483,640	\$1,483,640	\$1,483,640	\$1,483,640	\$1,483,640	100.00	\$0	Documento	100.00
CHH14140200314087	Estudio De Factibilidad Tecnica Para Mejorar El Desalajo De Las Aguas De Las Cuencas De Los Rios Sacramento Y Chuviscar En La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$4,289,099	\$4,289,099	\$4,289,099	\$4,289,099	\$4,289,099	\$4,289,099	\$4,289,099	100.00	\$0	Estudio	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200314257	Pavimentación De 3.08 Km De La Desviación Km 13 Mas 300 Del Camino El Charco La Casita A Alamillo De Acosta	Chihuahua	El Charco	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,755,567	\$3,384,111	\$3,384,111	\$3,384,111	\$2,430,144	\$2,430,144	\$2,430,144	71.81	\$0	Kilómetro	20.00
CHH14140200314277	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria 3005 Ubicada En La Calle Jimenez Entre Calle 4 Y 6 Col Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	\$83,003	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314495	Profesionalización, Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales Para Policías	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad pública Municipio de Chihuahua	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	elementos	100.00
CHH14140200314498	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de seguridad pública Municipio de Chihuahua	2014	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Evaluación	100.00
CHH14140200314500	Profesionalización Especialización Derechos Humanos	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	elementos	100.00
CHH14140200314502	Adquisición De Uniformes Para Operativos A Policías	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad pública Municipio de Chihuahua	2014	\$16,408,260	\$14,423,332	\$14,423,332	\$14,423,332	\$13,274,944	\$13,274,944	\$13,274,944	92.04	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200314504	Adquisición De Uniformes Para Operativo Equipo Táctico	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$582,749	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,650	\$496,650	\$496,650	99.97	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200314506	Profesionalización Actualización Habilidades Y Destreza Para La Función Policial	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	elementos	100.00
CHH14140200314507	Profesionalización Actualización Reacción A La Emboscada	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	elementos	100.00
CHH14140200314509	Adquisición De Armas Cortas Y Largas Con Cargadores Incluye Municiones	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$8,347,480	\$8,347,480	\$8,347,480	\$8,347,480	\$8,347,480	\$8,347,480	\$8,347,480	100.00	\$0	Pieza	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200314513	Prevención Proyecto De Prevencion De Accidentes Y Conductas Violentas Y Campaña De Desarme Y Destrucción De Juguetes Belicos Chihuahua Construyendo Paz	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314514	Prevención Promoción De La Participación Ciudadana Promotores Comunitarios	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,638,749	\$1,638,749	\$1,638,749	99.92	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314515	Prevención Proyecto De Cultura O Deportivo Para Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314516	Preveccion Programa Apoyo Preventivo A Mujeres	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314518	Prevención Proyecto Para Prevenir El Uso De Alcohol Y Drogas Jovenes Construyendo Futuro	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314520	Prevención Proyecto De Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia En Apoyo De La Niñez Leer Para Prevenir	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314522	Prevención Programa De Escuela Libre De Violencia Mi Familia, Mi Escuela, Mi Comunidad	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$3,861,388	\$3,861,388	\$3,861,388	\$3,861,388	\$3,861,388	\$3,861,388	\$3,861,388	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314523	Prevención Programa De Reinsercion Social Programa De Acompañamiento A Menores Infractores P.A.M.I	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad publica Municipio de Chihuahua	2014	\$729,000	\$729,000	\$729,000	\$729,000	\$727,362	\$727,362	\$727,362	99.78	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314524	Proyecto Mediación Comunitaria	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200314525	Prevención Proyecto Para Prevenir El Uso Del Alcohol Y Drogas Pasa Las Llaves	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200314546	Construcción De Parque Deportivo En Calle 58 Y Jesús Urueta En Sector Reforma	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,800,245	\$2,800,245	\$2,800,245	\$2,800,245	\$2,783,401	\$2,783,401	\$2,783,401	99.40	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314552	Cancha De Futbol Y Remodelación De Instalacion En Promotora De La Industria De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,162,109	\$1,162,109	\$1,162,109	\$1,162,109	\$1,154,287	\$1,154,287	\$1,154,287	99.33	\$0	Obra	100.00
CHH14140200314556	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 21 De Mayo Entre Heroico Colegio Militar Y Parcial Col 2 De Junio	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,055,545	\$1,055,545	\$1,055,545	\$1,055,545	\$1,054,736	\$1,054,736	\$1,054,736	99.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314560	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Nuevo Triunfo Entre Miguel Sigala Y Colonia Populares En Colonia 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,342,107	\$1,342,107	\$1,342,107	\$1,342,107	\$1,341,904	\$1,341,904	\$1,341,904	99.98	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314564	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Movimiento Inquilinario Entre Vialidad Los Nogales Y Miguel Sigala Colonia 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$531,123	\$531,123	\$531,123	\$531,123	\$531,045	\$531,045	\$531,045	99.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314568	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Elena Arizmendi Entre Paula Aun De Aguirre Y Margarita Flores Colonia Alianza Popular	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipiod de Chihuahua	2014	\$283,575	\$283,675	\$283,675	\$283,675	\$283,673	\$283,673	\$283,673	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314569	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Liberación Entre Margarita Flores E Indio Geronimo Col Alianza Popular	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$678,509	\$678,509	\$678,509	\$678,509	\$678,087	\$678,087	\$678,087	99.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200314571	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Claveles Entre Nardos Y Gladiolas Col Campesina	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$151,651	\$151,651	\$151,651	\$151,651	\$151,506	\$151,506	\$151,506	99.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314574	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 1a Entre Nueva España Y Toribio Ortega Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$542,842	\$542,843	\$542,843	\$542,843	\$542,465	\$542,465	\$542,465	99.93	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314575	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 19 De Marzo Entre Calle 108 Y 114 Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$896,762	\$896,762	\$896,762	\$896,762	\$896,321	\$896,321	\$896,321	99.95	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314577	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pacifico Entre 114 12 Y Calle 110 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$905,873	\$905,873	\$905,873	\$905,873	\$905,558	\$905,558	\$905,558	99.97	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314578	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 118a Entre Rio Blanco Y Constituyentes Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$142,909	\$142,909	\$142,909	\$142,909	\$142,634	\$142,634	\$142,634	99.81	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314579	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Unidad Campesina Entre Constitucion Mexicana Y Dionisio Perez Colonia Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$656,013	\$701,336	\$656,013	\$701,336	\$700,031	\$700,031	\$700,031	99.81	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314580	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Morelos Y Camilo Torres Colonia Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$479,409	\$479,409	\$479,409	\$479,409	\$479,112	\$479,112	\$479,112	99.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200314581	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle De La Organizacion Entre Matachic Y De La Administracion Colonia Unidad	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$470,993	\$470,994	\$470,994	\$470,994	\$470,823	\$470,823	\$470,823	99.96	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200314705	Sec. Tecnica 35 (Equipo Taller Electronica)	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2014	\$360,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00
CHH14140200314724	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Celia Sanchez Entre Ramon Betance E Ignacio Rodriguez Colonia Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$539,609	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$538,878	\$538,878	\$538,878	99.86	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315005	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Frank Pais Entre Socialismo Y Hochimin Colonia Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$124,525	\$173,757	\$124,525	\$173,757	\$173,571	\$173,571	\$173,571	99.89	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315008	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Interperedo Entre Ramon Betance Y Hocimin Col Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$358,571	\$358,571	\$358,571	\$358,571	\$358,455	\$358,455	\$358,455	99.97	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315009	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Sosa Entre Camilo Cien Fiegos E Ignacio Rodriguez Col Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$395,714	\$395,714	\$395,714	\$395,714	\$369,609	\$369,609	\$369,609	93.40	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315010	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pimas Entre Ramon Betance E Ignacio Rodriguez Col Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$537,062	\$537,062	\$537,062	\$537,062	\$527,493	\$527,493	\$527,493	98.22	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200315011	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Marires De Chicago Entre Cesar Sandino Y Socialismo Colonia Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$378,936	\$378,935	\$378,935	\$378,935	\$378,290	\$378,290	\$378,290	99.83	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315015	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 116a Entre J. Treviño Y Constituyentes Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,024,614	\$1,024,614	\$1,024,614	\$1,024,614	\$1,024,219	\$1,024,219	\$1,024,219	99.96	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315018	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plata Entre Unidad Popular Y Juan Escutia Colonia Constituyentes	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$597,189	\$597,189	\$597,189	\$597,189	\$596,851	\$596,851	\$596,851	99.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200315019	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mexico Entre Armendariz Y Sinaloa Col Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$869,426	\$869,426	\$869,426	\$869,426	\$868,861	\$868,861	\$868,861	99.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200319689	Infraestructura Deportiva Del Parque Comunitario San Andres	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$2,043,291	\$2,041,248	\$2,041,248	\$1,617,693	\$1,617,693	\$1,617,693	\$1,617,693	79.25	\$0	parque	100.00
CHH14140200319702	Infraestructura Deportiva Del Parque Comunitario Revolución Mexicana	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,851,333	\$1,849,482	\$1,849,482	\$1,787,894	\$1,787,894	\$1,787,894	\$1,787,894	96.67	\$0	parque	100.00
CHH14140200319713	Infraestructura Deportiva Del Parque Palo Chino	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,928,041	\$1,928,041	\$1,928,041	\$1,926,113	\$1,926,113	\$1,926,113	\$1,926,113	99.90	\$0	parque	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH1414020031917	Infraestructura Deportiva Del Parque Comunitario Oasis Oriente	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,298,291	\$1,296,993	\$1,296,993	\$1,295,984	\$1,295,984	\$1,295,984	\$1,295,984	99.92	\$0	parque	100.00
CHH14140200319726	Infraestructura Deportiva Parque Comunitario Infonavit Ampliación Aeropuerto	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$970,750	\$969,779	\$969,779	\$936,026	\$936,026	\$936,026	\$936,026	96.52	\$0	Obra	100.00
CHH14140200319744	Pavimentación Calle Don Juan	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,078,622	\$1,077,543	\$1,077,543	\$889,376	\$889,376	\$889,376	\$889,376	82.54	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH14140200319803	Pavimentación De Calle Fray Andres López De García	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,105,744	\$1,104,638	\$1,104,638	\$1,053,225	\$1,053,225	\$1,053,225	\$1,053,225	95.35	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH14140200319818	Pavimentación De Calle Fray Esteban De Perea	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$934,541	\$1,002,262	\$933,606	\$1,002,262	\$1,002,262	\$1,002,262	\$1,002,262	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH14140200319844	Pavimentación De Calle Genaro Diaz Tramo Lázaro Cárdenas A Ejido Bueaventura	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$602,618	\$602,015	\$602,015	\$560,741	\$560,741	\$560,741	\$560,741	93.14	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00
CHH14140200319857	Pavimentación Calle Priv. De Vicente Suarez	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,023,087	\$1,022,061	\$1,022,061	\$1,020,687	\$1,020,687	\$1,020,687	\$1,020,687	99.87	\$0	M2, Concreto asfáltico	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200319868	Pavimentación De Calle Pera	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,663,331	\$1,661,668	\$1,661,668	\$1,593,916	\$1,593,916	\$1,593,916	\$1,593,916	95.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200319881	Pavimentación De Calle 1659 (1668)	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,075,245	\$1,074,170	\$1,074,170	\$983,549	\$983,549	\$983,549	\$983,549	91.56	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200319910	Espacios Deportivos Para Nuestros Jóvenes Infonavit Casas Grandes	Juárez	Juárez	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,750,000	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,746,477	\$1,746,477	\$1,746,477	\$1,746,477	99.90	\$0	Obra	100.00
CHH14140200319942	Espacios Deportivos Para Nuestros Jóvenes Valle Verde	Juárez	Juárez	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,750,000	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,733,926	\$1,733,926	\$1,733,926	\$1,733,926	99.18	\$0	parque	100.00
CHH14140200323983	Adquisición De Pickup Para Ser Utilizados En Los Trabajos De Supervisión De La Dirección De Mantenimiento Urbano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	100.00	\$0	Vehículo	100.00
CHH14140200324019	Construcción De Puente De Acceso En Ejido Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$4,716,065	\$4,716,065	\$4,716,065	\$4,716,065	\$4,716,065	\$4,716,065	\$4,716,065	100.00	\$0	Puente	100.00
CHH14140200324131	Segunda Asignación Del Proyecto Ejecutivo Del Paso A Desnivel En La Avenida Teofilo Buran Norte Sur Con Calle María Luisa Y Calle Talavera	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,234,240	\$1,141,440	\$1,141,440	\$1,141,440	\$1,141,440	\$1,141,440	\$1,141,440	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200324693	Constr. De Techumbre En Cancha Deportiva Santa Ana	San Francisco de Borja	Santa Ana	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200324732	Construcción De Guarniciones En Calle Teporachi	San Francisco de Borja	Teporachi	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$24,192	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200326248	Construcción De Sistema Lagunar	Ascensión	Guadalupe Victoria	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$4,420,000	\$3,889,467	\$3,889,467	\$3,889,467	\$3,766,001	\$3,766,001	\$3,766,001	96.83	\$0	Planta	100.00
CHH14140200326517	Conclusion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunar Con Capacidad De Tratar Hasta 10.6 Litros Por Segundo	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	100.00	\$0	Planta	100.00
CHH14140200326580	3ra. Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De Tratar Hasta 45.4 Litros Por Segundo	Madera	Madera	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,952,000	\$3,657,377	\$1,305,087	\$1,305,087	\$1,305,087	33.02	\$0	Planta	35.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200326664	Conclusion De La Primera Etapa De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Aguas Residuales Para Una Capacidad De 12.5 Litros Por Segundo	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$2,966,462	\$2,903,096	\$2,903,096	\$2,903,096	95.50	\$0	Planta	100.00
CHH14140200326742	Conclusion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 0.6 Litros Por Segundo	Temósachic	San Isidro de Lomas	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,368,000	\$1,368,000	\$1,368,000	\$1,367,661	\$1,361,445	\$1,361,445	\$1,361,445	99.52	\$0	Planta	100.00
CHH14140200326818	Rehabilitacion De Linea De Conduccion A Presion Y Obra Completamente De Saneamiento	Praxedis G. Guerrero	Colonia Esperanza	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$963,450	\$1,223,748	\$1,223,748	\$1,223,748	\$1,223,748	\$1,223,748	\$1,223,748	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200328081	Equipamiento Para Regidores	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Regidores	2014	\$342,305	\$342,305	\$342,305	\$342,305	\$342,305	\$342,305	\$342,305	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328086	Equipo De Computo Para Sindicatura	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sindicatura Municipal	2014	\$488,793	\$488,793	\$488,793	\$488,793	\$488,793	\$488,793	\$488,793	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328093	Equipo Vehicular	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria Particular	2014	\$5,262,111	\$5,262,110	\$5,262,110	\$5,262,110	\$5,262,110	\$5,262,110	\$5,262,110	100.00	\$0	Vehiculo	100.00
CHH14140200328101	Mobiliario Para Relaciones Publicas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria Particular	2014	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328104	Apoyo Al Fondo Mixto Conacyt	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria Tecnica	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328108	Equipo De Computo Para Comunicacion Social	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Comunicacion Social	2014	\$115,928	\$115,928	\$115,928	\$115,928	\$115,928	\$115,928	\$115,928	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328113	Herramientas Para Limpieza	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coord. de Atencion Ciudadana del sur Oriente	2014	\$31,586	\$31,586	\$31,586	\$31,586	\$31,586	\$31,586	\$31,586	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328116	Herramientas De Motor Portatiles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coord. de Atencion Ciudadana del sur Oriente	2014	\$179,948	\$179,948	\$179,948	\$179,948	\$179,948	\$179,948	\$179,948	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328118	Equipo De Video Para La Coordinadora	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coord. de Atencion Ciudadana del sur Oriente	2014	\$3,109	\$3,109	\$3,109	\$3,109	\$3,109	\$3,109	\$3,109	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200328120	Equipo De Clima Para La Coordinadora	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coord. de Atencion Ciudadana del sur Oriente	2014	\$10,875	\$10,875	\$10,875	\$10,875	\$10,875	\$10,875	\$10,875	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200328238	Pavimentacion De C. Copala	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$982,815	\$920,453	\$920,453	\$920,453	\$920,453	\$920,453	\$920,453	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200328276	Pavimentacion De C. Copala	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2014	\$1,931,847	\$1,880,784	\$1,880,784	\$1,880,784	\$1,880,784	\$1,880,784	\$1,880,784	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200328308	Equipamiento Para Secretaría Del Ayuntamiento	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría del Ayuntamiento	2014	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328310	Estudio De Mecnica De Suelo Calle Fray Estabn De Perea	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$24,218	\$23,285	\$23,285	\$23,285	\$23,285	\$23,285	\$23,285	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328320	Estudio De Mecanica De Suelo Priv. Vicente Suarez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$11,282	\$10,847	\$10,847	\$10,847	\$10,847	\$10,847	\$10,847	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328327	2da. Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,520,000	\$1,519,688	\$1,519,688	\$1,519,688	\$1,495,745	\$1,495,745	\$1,495,745	98.42	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328334	Estudio De Mecanica De Suelo Calle Genaro Diaz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$29,002	\$27,885	\$27,885	\$27,885	\$27,885	\$27,885	\$27,885	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328340	Reordenamiento De Base De Datos De Catastro	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$4,930,000	\$4,930,000	\$4,930,000	\$4,930,000	\$4,930,000	\$4,930,000	\$4,930,000	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200328350	Estudio De Mecanica De Suelo Calle Perea	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$34,396	\$33,071	\$33,071	\$33,071	\$33,071	\$33,071	\$33,071	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328365	Estudio De Mecanica De Suelo Valle Fray Andres Lopez Garcia	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$16,858	\$16,209	\$16,209	\$16,209	\$16,209	\$16,209	\$16,209	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328378	Estudio De Mecanica De Suelo Calle Año 1668	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$17,775	\$17,090	\$17,090	\$17,090	\$17,090	\$17,090	\$17,090	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328391	Estudio De Mecanica De Suelo Calle Jesus Maria Rios	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$36,831	\$35,415	\$35,415	\$35,415	\$35,415	\$35,415	\$35,415	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200328399	Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red, Y Tomas En Creel	Bocoyna	Creel	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,520,000	\$1,173,894	\$1,173,894	\$1,173,894	\$783,604	\$783,604	\$783,604	66.75	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328427	Suministro E Instalacion De 2 Equipos Sumergibles Para Los Pozos 3 Y 6 De Valle Del Verano	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$364,800	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	100.00	\$0	Pozo	100.00
CHH14140200328466	2da Etapa Del Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,139,989	\$1,139,918	\$1,139,918	\$1,139,918	99.99	\$0	Tomas Domiciliares	100.00
CHH14140200328542	Reposicion E Incorporacion Pozo 10	Jiménez	José Mariano Jiménez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$2,720,000	\$2,059,472	\$2,059,472	\$2,059,471	\$2,031,069	\$2,031,069	\$2,031,069	98.62	\$0	Pozo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200328569	3era Etapa Del Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Ojinaga	Ojinaga [Campo Experimental]	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,360,000	\$1,359,666	\$1,359,666	\$1,359,666	\$1,359,666	\$1,359,666	\$1,359,666	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH14140200328591	1era Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas	Santa Bárbara	Santa Bárbara	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,520,000	\$1,508,671	\$1,508,671	\$1,508,671	\$1,505,063	\$1,505,063	\$1,505,063	99.76	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328611	Equipamiento, Captacion, Telemetria, Linea De Conduccion A Tanque	Guachochi	Guachochi	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$2,280,000	\$2,165,972	\$2,165,972	\$2,165,972	\$1,957,576	\$1,957,576	\$1,957,576	90.38	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200328688	Construccion De Lineas De Cond., Red De Dist., Tomas Domiciliarias, En Varias Cols. De La Cd. Dentro Del Area De Influencia De Los Tanques Cerro Grande No. 2, Nombre De Dios, A, B Y Colina	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$12,854,551	\$11,424,953	\$11,424,953	\$11,424,953	\$11,159,317	\$11,159,317	\$11,159,317	97.67	\$0	Tomas Domiciliarias	100.00
CHH14140200328777	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Casas Grandes	Casas Grandes	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,322,062	\$1,252,902	\$1,252,902	\$1,252,901	\$1,252,701	\$1,252,701	\$1,252,701	99.98	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328806	4ta Etapa Construccion Del Colector Oriente	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$2,400,000	\$2,399,302	\$2,399,302	\$2,399,302	\$2,168,500	\$2,168,500	\$2,168,500	90.38	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328839	2da Etapa Instalacion De Tuberia Del Colector Nor-Poniente	Delicias	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,404,000	\$1,403,984	\$1,402,726	\$1,402,726	\$1,402,726	99.91	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328857	2da Etapa Instalacion De Tuberia Del Colector San Pedro	Delicias	Delicias	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,206,400	\$1,028,258	\$1,028,258	\$1,028,258	\$1,021,218	\$1,021,218	\$1,021,218	99.32	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328881	3era Etapa De La Construccion Del Colector Santa Elena	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$2,400,000	\$1,720,068	\$1,720,068	\$1,720,068	\$972,702	\$972,702	\$972,702	56.55	\$0	Metro Lineal	58.00
CHH14140200328898	5ta Etapa Colector Sur-Sur	Juárez	Juárez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$23,040,000	\$12,666,756	\$12,666,756	\$12,666,754	\$12,617,487	\$12,617,487	\$12,617,487	99.61	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200328932	Cuarto Dormitorio Yo Cocina Cosntruccion Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$4,987,476	\$5,429,474	\$5,429,474	\$4,072,174	\$1,934,283	\$1,934,283	\$1,934,283	35.63	\$0	Lote	20.00
CHH14140200328934	Virtualización	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$2,199,313	\$2,199,313	\$2,199,313	\$2,199,313	\$2,199,313	\$2,199,313	\$2,199,313	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200329011	Equipo De Computo Para Tecnologías De Información	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$118,111	\$118,111	\$118,111	\$118,111	\$118,111	\$118,111	\$118,111	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200329020	Suministro E Instalacion De 13,000 Micromedidores	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$8,758,400	\$8,634,331	\$8,634,331	\$8,634,331	\$8,616,807	\$8,616,807	\$8,616,807	99.80	\$0	Medidor	100.00
CHH14140200329040	3era Etapa Sectorizacion	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,519,571	\$1,516,961	\$1,516,961	\$1,516,961	99.80	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200329057	Equipo Para Estacionómetros	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$5,350,000	\$5,350,000	\$5,350,000	50.00	\$0	Lote	50.00
CHH14140200329062	1a Etapa Seccionamiento	Ascensión	Ascensión	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,520,000	\$1,518,241	\$1,518,241	\$1,518,240	\$1,077,168	\$1,077,168	\$1,077,168	70.95	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200329070	Incorporacion De Pozo, Equipo De Bombeo, Linea Electronica, Equipo De Potabilizacion, Linea De Conduccion, Tren De Descarga, Proteccion De Tren Y Caseta De Operacion.	Bocoyna	Sisoguichi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,361,679	\$1,014,962	\$997,186	\$997,186	\$997,186	\$997,186	\$997,186	98.25	\$0	Pozo	100.00
CHH14140200329091	Interconexion De Carcamo De Bombeo Y Rehabilitacion Del Sistema En Zona Centro	Guadalupe	Guadalupe	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,040,000	\$1,314,706	\$1,314,706	\$1,314,706	\$1,249,285	\$1,249,285	\$1,249,285	95.02	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200329111	3era Etapa Rehabilitacion De Red Y Tomas	Guadalupe	Guadalupe	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$1,040,000	\$1,029,751	\$1,029,751	\$1,029,750	\$940,497	\$940,497	\$940,497	91.33	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200329158	Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario	Cuauhtémoc	Reforma	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,510,000	\$2,971,218	\$2,835,643	\$2,835,643	\$2,835,643	\$2,835,643	\$2,835,643	95.44	\$0	Metros	100.00
CHH14140200329230	Modernización Catastral	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Servicio	100.00
CHH14140200329360	Equipamiento Para Contraloría	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Contraloría Municipal	2014	\$177,090	\$177,090	\$177,090	\$177,090	\$52,738	\$52,738	\$52,738	29.78	\$0	Lote	30.00
CHH14140200329409	Sustitucion De Colector Zona Centro	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$663,000	\$647,487	\$553,341	\$553,341	\$553,341	\$553,341	\$553,341	85.46	\$0	Metros	100.00
CHH14140200329455	Equipamiento Topográfico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$102,022	\$102,022	\$102,022	\$102,022	\$102,022	\$102,022	\$102,022	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200329458	Terminacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,145,000	\$2,412,499	\$2,412,499	\$2,412,499	\$2,412,499	\$2,412,499	\$2,412,499	100.00	\$0	Metros	100.00
CHH14140200329497	Herramientas De Diagnóstico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$148,013	\$148,013	\$148,013	74.01	\$0	Lote	74.00
CHH14140200329555	Adecuacion De Oficinas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$58,116	\$58,116	\$58,116	\$58,116	\$58,116	\$58,116	\$58,116	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200329613	Rehabilitacion Alcantarillado	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$865,913	\$865,913	\$865,913	\$865,913	\$865,913	\$865,913	\$865,913	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200329685	Empedrado Calle Teporachi	San Francisco de Borja	Teporachi	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	obras publicas municipales	2014	\$149,002	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200329833	Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Y Agua Potable	Urique	Bahuichivo	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,030,396	\$8,030,396	\$8,030,396	\$8,030,396	\$8,030,396	\$8,030,396	\$8,030,396	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200329910	JN Gregorio Torres Quintero	Saucillo	Puerto del Toro	R117 Contingencias Económicas	obras publicas	2014	\$43,245	\$43,245	\$43,245	\$43,245	\$43,245	\$43,245	\$43,245	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200330195	Rehabilitación Del Área Deportiva Del Parque Las Tortugas	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,989,998	\$9,989,998	\$9,989,998	\$9,989,998	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200330199	Infraestructura Deportiva Parque Del Maestro	Juárez	Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$1,908,291	\$1,906,383	\$1,906,383	\$1,906,383	\$1,906,383	\$1,906,383	\$1,906,383	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200330283	Equipo De Computo Para Patrimonio	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$284,328	\$284,328	\$284,328	\$284,328	\$19,140	\$19,140	\$19,140	6.73	\$0	Equipo	7.00
CHH14140200330287	Programa De Valuacion De Activos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Informe	100.00
CHH14140200330295	Techumbre En Area De Recepcion	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200330312	Impermeabilizacion Del Centro De Respuesta Inmediata	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	2014	\$295,951	\$295,951	\$295,951	\$295,951	\$229,095	\$229,095	\$229,095	77.41	\$0	Metro Cuadrado	77.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200330328	Coparticipacion Municipal Subsemun	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	2014	\$14,705,107	\$14,705,107	\$14,705,107	\$14,705,107	\$14,705,107	\$14,705,107	\$14,705,107	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140200330334	Mobiliario De Oficina	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaria de Seguridad Publica	2014	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200330341	Equipo Para Limpia	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion de Limpia	2014	\$310,880	\$310,880	\$310,880	\$310,880	\$310,880	\$310,880	\$310,880	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200330347	Pavimentacion De Estacionamiento En Escuela	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$3,006,779	\$3,006,779	\$3,006,779	\$3,006,779	\$3,006,779	\$3,006,779	\$3,006,779	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200330358	Cubierta Metalica En Esc. Prim. Fed. Margarita Maza De Juarez	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$1,511,206	\$1,511,206	\$1,511,206	\$1,511,206	\$1,511,206	\$1,511,206	\$1,511,206	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200330367	Cubierta Metalica En Esc. Prim. Fed. Ing. Pascual Ortiz Rubio	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$1,171,332	\$1,171,332	\$1,171,332	\$1,171,332	\$1,171,332	\$1,171,332	\$1,171,332	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200330373	Cubierta Metalica En Esc. Fed. Ma. Guadalupe Brena Ponce	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$1,099,810	\$1,090,817	\$1,090,817	\$1,090,817	\$1,063,757	\$1,063,757	\$1,063,757	97.52	\$0	Metro Cuadrado	97.00
CHH14140200330381	Cubierta Metalica En Esc. Prim. Est. Aquiles Serdan 2027	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$1,146,639	\$1,146,639	\$1,146,639	\$1,146,639	\$1,146,639	\$1,146,639	\$1,146,639	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200330389	Control De Calidad Para Construccion De Cubiertas Metalicas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$61,936	\$61,936	\$61,936	\$61,936	\$61,936	\$61,936	\$61,936	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330397	Estudios De Mecanica De Suelos Para Const. De Cubiertas Metalicas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$85,037	\$85,037	\$85,037	\$85,037	\$85,037	\$85,037	\$85,037	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330406	Proyecto Ejecutivo Unidad Deportiva Las Tortugas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$524,889	\$524,889	\$524,889	\$524,889	\$524,889	\$524,889	\$524,889	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330410	Proyecto Ejecutivo Para Unidad Deportiva San Andres	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330416	Proyecto Ejecutivo Unidad Deportiva Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,384	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330420	Proyecto Ejecutivo Unidad Deportiva Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$194,764	\$194,764	\$194,764	\$194,764	\$194,764	\$194,764	\$194,764	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330425	Proyecto Ejecutivo Unidad Deportiva Oasis Oriente	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$172,028	\$172,028	\$172,028	\$172,028	\$172,028	\$172,028	\$172,028	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330429	Proyecto Ejecutivo Unidad Deportiva Infonavit Ampliacion Aeropuerto	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$224,159	\$224,159	\$224,159	\$224,159	\$224,159	\$224,159	\$224,159	100.00	\$0	Estudio	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200330432	Mantenimiento De Elevadores Uabj	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$164,040	\$164,040	\$164,040	82.02	\$0	Servicio	82.00
CHH14140200330434	Plan De Movilidad Urbana	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Direccion General de Obras Publicas	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	91.67	\$0	Servicio	91.00
CHH14140200330749	Estudio De Mecanica De Suelo Calle Don Juan	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$15,352	\$14,760	\$14,760	\$14,760	\$14,760	\$14,760	\$14,760	100.00	\$0	Estudio	100.00
CHH14140200330854	Muro Firme Rehabilitacion Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$3,712,000	\$3,132,000	\$3,132,000	\$3,132,000	\$1,158,840	\$1,158,840	\$1,158,840	37.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200330855	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Guerrero	Basúchil	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,730,000	\$2,479,849	\$2,479,849	\$2,479,849	\$2,479,849	\$2,479,849	\$2,479,849	100.00	\$0	Metros	100.00
CHH14140200330868	Muro Firme Construcción Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$919,937	\$919,937	\$919,937	\$769,689	\$274,009	\$274,009	\$274,009	29.79	\$0	Lote	20.00
CHH14140200330924	Muro Firme Rehabilitacion Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$2,540,400	\$3,158,471	\$3,158,471	\$2,126,280	\$637,884	\$637,884	\$637,884	20.20	\$0	Lote	20.00
CHH14140200330939	Cuarto Para Baño Construcción Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$438,869	\$438,869	\$438,869	\$397,410	\$197,115	\$197,115	\$197,115	44.91	\$0	Lote	20.00
CHH14140200330967	Techo Firme Rehabilitacion Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$1,831,176	\$1,831,176	\$1,831,176	\$1,542,336	\$1,141,971	\$1,141,971	\$1,141,971	62.36	\$0	Lote	45.00
CHH14140200330989	Alcantarillado Sanitario En La Colonia A Otra Banda	Temósachic	Temósachic	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,794,000	\$1,776,576	\$1,773,364	\$1,773,364	\$1,773,364	\$1,773,364	\$1,773,364	99.82	\$0	Metros	100.00
CHH14140200331038	Construcción Del Sistema De Alcantarillado	Balleza	Baquiriachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,732,306	\$2,465,313	\$1,518,993	\$1,518,993	\$1,518,993	\$1,518,993	\$1,518,993	61.61	\$0	Metros	60.00
CHH14140200331089	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Secretaría de Desarrollo Rural	2014	\$148,800,000	\$148,800,000	\$148,800,000	\$148,800,000	\$95,524,291	\$95,524,291	\$95,524,291	64.20	\$0	Beneficiario	64.20
CHH14140200331092	Terminación De Alcantarillado Sanitario	Balleza	Ejido el Vergel	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$6,477,000	\$6,336,218	\$6,292,331	\$6,292,331	\$6,292,331	\$6,292,331	\$6,292,331	99.31	\$0	Metros	100.00
CHH14140200331433	Programa De Fomento Ganadero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Secretaría de Desarrollo Rural	2014	\$488,372	\$488,372	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beneficiario	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200331685	Linea De Distribución En Entrada Al Paraiso En Santa Lucia	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$159,632	\$181,936	\$181,836	\$181,836	\$181,836	\$181,836	\$181,836	99.95	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100.00
CHH14140200331745	Construcción De Drenaje Pluvial En Km 15 Mas 930 Carretera Libre Chihuahua-Cuahtémoc A Vista Hermosa Del Km 15 Mas 732 Al 24 Mas 885 En Secc. Anáhuac	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$3,754,086	\$3,754,086	\$2,899,270	\$2,899,270	\$2,899,270	\$2,899,270	\$2,899,270	77.23	\$0	Alcantarilla	68.00
CHH14140200331793	Tanques En Las Comunidades Rurales Del Municipio	Cuahtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$884,331	\$884,330	\$846,467	\$846,467	\$846,467	\$846,467	\$846,467	95.72	\$0	Tanque	100.00
CHH14140200331810	Rehabilitación De Carretera Costera Tramo Favela-Vista Hermosa En El Cadenamiento 8 Mas 370 Al 10 Mas 460 En El Seccional De Anáhuac	Cuahtémoc	Colonia Anáhuac	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$2,784,488	\$2,784,488	\$2,784,488	\$2,784,488	\$2,784,488	\$2,784,488	\$2,784,488	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200331938	Adquisición De Relojes Checadores	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	2014	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200331958	Construcción De La Carretera Bahuichivo-Cercoahui-Mesa De Arturo-Urique-Guapalayna Tramo Km. 0.000=5.000 Al Km. 12.300	Urique	Cobertura municipal	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$57,540,181	\$61,195,475	\$61,195,475	\$61,195,475	\$61,195,475	\$61,195,475	\$61,195,475	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200332003	Equipamiento Para Gimnasio	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN DEL DEPORTE	2014	\$111,894	\$111,894	\$111,894	\$111,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00
CHH14140200332173	Becas Para Atletas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN DEL DEPORTE	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Becario	100.00
CHH14140200332210	Remoteur 2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	\$217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	Secretaria de Desarrollo Rural	2014	\$33,116,549	\$48,116,549	\$48,116,549	\$48,116,549	\$47,895,273	\$47,895,273	\$47,895,273	99.54	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14140200332327	Equipo De Computo Para Obras Publicas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	\$23,107	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200332360	Apoyo Al Deporte Federado	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN DEL DEPORTE	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200332514	Alcantarillado Sanitario Construcción De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Lateral De La Avenida De Las Industrias Entre La Calle Desierto De Mojave Y Calle Los Arcos Col El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$106,508	\$106,508	\$106,508	\$106,508	\$106,508	\$106,508	\$106,508	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200332355	Construcción De Pisos Firmes En Colonias De Muy Alta Marginizacion En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,710,888	\$1,355,444	\$1,355,444	\$1,355,444	\$788,108	\$788,108	\$788,108	58.14	\$0	Acción	60.00
CHH14140200332549	Rehabilitación De Jardin De Niños En Ejido El Fresno	Chihuahua	El Fresno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$277,858	\$277,858	\$277,858	\$277,858	\$276,053	\$276,053	\$276,053	99.35	\$0	Obra	100.00
CHH14140200332693	Licencias Informaticas 2014 Del Sistema Financiero De La Armonización Contable	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2014	\$403,680	\$403,680	\$403,680	\$403,680	\$403,680	\$403,680	\$403,680	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140200332733	Compra De Vehiculos 2014 Para Diversas Dependencias Del Municipio De Delicias	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2014	\$2,425,021	\$2,425,021	\$2,425,021	\$2,425,021	\$2,425,021	\$2,425,021	\$2,425,021	100.00	\$0	Vehículo	100.00
CHH14140200333069	Rehab. En Esc. Prim. Jose De Jesus Alvarez Pasillas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$399,236	\$399,236	\$399,236	\$399,236	\$399,236	\$399,236	\$399,236	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200333074	Adquisición De Concreto Hidraulico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$10,000,001	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$166,675	\$166,675	\$166,675	16.67	\$0	Metro cúbico	16.00
CHH14140200333081	Tejaban En Predio De D.I.F.	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$450,076	\$450,076	\$450,076	\$450,076	\$388,999	\$388,999	\$388,999	86.43	\$0	Obra	86.00
CHH14140200333085	Salon De Usos Múltiples En Centro Comunitario Km. 20	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200333090	Remodelacion Av. Paseo Triunfo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$250,763	\$250,763	\$250,763	\$250,763	\$250,763	\$250,763	\$250,763	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200333097	Movilización De Mezcla Asfáltica	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$4,170,237	\$4,170,237	\$4,170,237	\$4,170,237	\$4,170,237	\$4,170,237	\$4,170,237	100.00	\$0	Jornal	100.00
CHH14140200333119	Programa De Bacheo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$2,499,510	\$2,499,510	\$2,499,510	\$2,499,510	\$2,499,510	\$2,499,510	\$2,499,510	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140200333123	Programa De Bacheo (Sum. De Liga)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$88,531	\$88,531	\$88,531	\$88,531	\$88,531	\$88,531	\$88,531	100.00	\$0	Litro	100.00
CHH14140200333128	Mobiliario Y Equipo Para Obras Públicas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$77,351	\$77,351	\$77,351	\$77,351	\$2,647	\$2,647	\$2,647	3.42	\$0	Lote	3.00
CHH14140200333132	Habilitación De Bodega Del D.I.F.	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$154,505	\$154,505	\$154,505	\$154,505	\$154,505	\$154,505	\$154,505	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200333135	Herramientas Y Refacciones Para Obras	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$800,087	\$800,087	\$800,087	\$800,087	\$800,087	\$800,087	\$800,087	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200333138	Emparejamiento Y Rastreo En Calles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$767,409	\$767,409	\$767,409	\$767,409	\$767,409	\$767,409	\$767,409	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333141	Corte Y Emp. De Terreno Para Asilo De Ancianos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Publicas	2014	\$150,692	\$150,692	\$150,692	\$150,692	\$150,692	\$150,692	\$150,692	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333144	Apoyos A Centros De Bienestar Infantil	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Social	2014	\$2,242,800	\$2,242,800	\$2,242,800	\$2,242,800	\$1,598,800	\$1,598,800	\$1,598,800	71.29	\$0	Lote	71.00
CHH14140200333147	Ludoteca Movil	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Social	2014	\$61,112	\$61,112	\$61,112	\$61,112	\$61,112	\$61,112	\$61,112	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333150	Programa De Promotorias	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Social	2014	\$1,648,504	\$1,648,504	\$1,648,504	\$1,648,504	\$1,582,384	\$1,582,384	\$1,582,384	95.99	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333155	Banco De Alimentos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Social	2014	\$2,465,647	\$2,465,647	\$2,465,647	\$2,465,647	\$2,465,647	\$2,465,647	\$2,465,647	100.00	\$0	Apoyo	100.00
CHH14140200333158	Paquetes Personales De Limpieza	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Social	2014	\$324,211	\$324,211	\$324,211	\$324,211	\$324,211	\$324,211	\$324,211	100.00	\$0	Apoyo	100.00
CHH14140200333162	Convenio Con El Ichicult	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Educación y Cultura	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140200333163	Nacional De Masters De Atletismo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección del Deporte	2014	\$765,905	\$765,905	\$765,905	\$765,905	\$765,905	\$765,905	\$765,905	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333164	Carrera Internacional De La Amistad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección del Deporte	2014	\$1,729,100	\$1,729,100	\$1,729,100	\$1,729,100	\$1,729,100	\$1,729,100	\$1,729,100	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333165	Equipo De Clima Para Ecología	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Ecología	2014	\$7,806	\$7,806	\$7,806	\$7,806	\$7,806	\$7,806	\$7,806	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200333168	Equipo De Protección Personal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Protección Civil	2014	\$584,118	\$584,118	\$584,118	\$584,118	\$584,118	\$584,118	\$584,118	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333171	Equipo De Rescate	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Protección Civil	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200333173	Mantenimiento De Maq. Extintoras	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Protección Civil	2014	\$196,574	\$196,574	\$196,574	\$196,574	\$196,574	\$196,574	\$196,574	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333176	Equipamiento Para Bomberos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Protección Civil	2014	\$273,030	\$273,030	\$273,030	\$273,030	\$273,030	\$273,030	\$273,030	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333179	Equipo Parque Aquadif	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Integral de la Familia	2014	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200333180	Pavimentacion De Calle Soto Y Gama	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanizacion Municipal Adicional	2014	\$154,816	\$154,816	\$154,816	\$154,816	\$154,816	\$154,816	\$154,816	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200333184	Pavimentacion De Calle Bernardo Norzagaray	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sistema de Urbanizacion Municipal Adicional	2014	\$717,900	\$717,900	\$717,900	\$717,900	\$717,900	\$717,900	\$717,900	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200333191	Tripticos Para Atencion Al Migrante	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Atencion al Migrante	2014	\$8,613	\$8,613	\$8,613	\$8,613	\$8,613	\$8,613	\$8,613	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333195	Equipamiento Para Atencion Al Migrante	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Atencion al Migrante	2014	\$36,359	\$36,359	\$36,359	\$36,359	\$16,780	\$16,780	\$16,780	46.15	\$0	Lote	46.00
CHH14140200333202	Equipamiento Para Desarrollo Urbano	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Urbano	2014	\$4,634	\$4,634	\$4,634	\$4,634	\$4,634	\$4,634	\$4,634	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333205	Equipo De Computo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Desarrollo Urbano	2014	\$120,739	\$120,739	\$120,739	\$120,739	\$120,739	\$120,739	\$120,739	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333207	Senalizacion Horizontal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$3,653,652	\$3,653,652	\$3,653,652	\$3,653,652	\$3,653,652	\$3,653,652	\$3,653,652	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333209	Adquisicion De Bicicletas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$340,336	\$340,336	\$340,336	\$340,336	\$340,336	\$340,336	\$340,336	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200333211	Herramienta Para Control De Trafico	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$859,455	\$859,455	\$859,455	\$859,455	\$724,987	\$724,987	\$724,987	84.35	\$0	Lote	84.00
CHH14140200333212	Barandal En Camellon	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$83,595	\$83,595	\$83,595	\$83,595	\$83,595	\$83,595	\$83,595	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333214	Terminal Biometrica Facial	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$8,789	\$8,789	\$8,789	\$8,789	\$8,789	\$8,789	\$8,789	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200333215	Material Para Semaforos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$988,707	\$988,707	\$988,707	\$988,707	\$296,612	\$296,612	\$296,612	30.00	\$0	Lote	30.00
CHH14140200333217	Senalizacion Vertical Y Horizontal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	\$2,076,551	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333219	Patrullaje Ciclista	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$176,134	\$176,134	\$176,134	\$176,134	\$144,908	\$144,908	\$144,908	82.27	\$0	Lote	82.00
CHH14140200333222	Programa Salvando Vidas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Transito	2014	\$21,518	\$21,518	\$21,518	\$21,518	\$21,518	\$21,518	\$21,518	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200333967	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En La Localidad Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$65,046	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200334002	Rehabilitación De Camino Rural Con Construcción De Vado Tramo 1 En La Localidad San Juan	Chihuahua	San Juan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$63,105	\$52,858	\$52,858	\$52,858	\$52,858	\$52,858	\$52,858	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334040	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En Localidad La Piedra	Chihuahua	La Piedra	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$81,400	\$69,701	\$69,701	\$69,701	\$69,701	\$69,701	\$69,701	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334071	Rehabilitación De Camino Rural Con Construcción De Vado Tramo 2 En Localidad San Juan	Chihuahua	San Juan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$26,851	\$22,096	\$22,096	\$22,096	\$22,096	\$22,096	\$22,096	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334090	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado 3 En Localidad San Juan	Chihuahua	San Juan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$23,632	\$19,835	\$19,835	\$19,835	\$10,835	\$10,835	\$10,835	54.63	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334127	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En Localidad El Alamo	Chihuahua	El Álamo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$73,905	\$61,177	\$61,177	\$61,177	\$61,130	\$61,130	\$61,130	99.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334176	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En Localidad Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$129,203	\$129,203	\$129,203	\$129,203	\$111,023	\$111,023	\$111,023	85.93	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334246	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En Localidad Las Varas	Chihuahua	Las Varas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de desarrollo rural Municipio de Chihuahua	2014	\$77,347	\$77,347	\$77,347	\$77,347	\$65,975	\$65,975	\$65,975	85.30	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200334290	Iluminación Con Energía Solar En Localidad Cumbres De Majalca	Chihuahua	Cumbres de Majalca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$172,800	\$298,929	\$298,929	\$298,929	\$107,800	\$107,800	\$107,800	36.06	\$0	Obra	100.00
CHH14140200334768	Construcción De Comedor Comunitario En Comunidad De Estacion Morita	Allende	Estación Morita	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE.	2014	\$216,794	\$216,794	\$216,794	\$216,794	\$216,794	\$216,794	\$216,794	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200334936	Construcción De Aula En Kinder Sor Juana Ines De La Cruz, Valle De Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE.	2014	\$135,104	\$135,104	\$135,104	\$135,104	\$135,104	\$135,104	\$135,104	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140200335001	Equipo De Video	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tránsito Municipal	2014	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	\$5,104	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200335060	Construcción De Comedor Comunitario En Pueblito De Allende	Allende	Pueblito de Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2014	\$975,035	\$975,035	\$975,035	\$975,035	\$975,035	\$975,035	\$975,035	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200335084	Comedores Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$296,996	\$296,996	\$296,996	\$296,996	\$296,996	\$296,996	\$296,996	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200335107	Manejo De Residuos Infectocontagiosos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$413,666	\$413,666	\$413,666	91.93	\$0	Lote	92.00
CHH14140200335143	Cosntrucción De Electrificación En Calle Manzana En Colonias Marginadas	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2014	\$115,304	\$115,304	\$115,304	\$115,304	\$115,304	\$115,304	\$115,304	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140200335210	Equipo De Cómputo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Centros Comunitarios	2014	\$28,014	\$28,014	\$28,014	\$28,014	\$28,014	\$28,014	\$28,014	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200335232	Maquinaria Para Parques Y Jardines	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de parques y jardines	2014	\$659,939	\$659,939	\$659,939	\$659,939	\$659,939	\$659,939	\$659,939	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200335289	Construcción De Electrificación En La Calle Prolongacion Manzana En Colonia Marginada	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2014	\$97,671	\$97,671	\$97,671	\$97,671	\$97,671	\$97,671	\$97,671	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140200335309	Equipo De Cómputo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coordinación de Planeación y Evaluación	2014	\$87,355	\$87,355	\$87,355	\$87,355	\$87,355	\$87,355	\$87,355	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200335327	Construcción De Electrificación En Calle Carlos Montoya En Colonia Marginada	Allende	Valle de Ignacio Allende	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2014	\$12,374	\$12,374	\$12,374	\$12,374	\$12,374	\$12,374	\$12,374	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200335393	Equipo De Video	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Salud Municipal	2014	\$9,266	\$9,266	\$9,266	\$9,266	\$9,266	\$9,266	\$9,266	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200335450	Equipo De Clima	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Salud Municipal	2014	\$9,271	\$9,271	\$9,271	\$9,271	\$9,271	\$9,271	\$9,271	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200335537	Somos Lo Que Comemos	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Salud Municipal	2014	\$426,320	\$426,320	\$426,320	\$426,320	\$311,573	\$311,573	\$311,573	73.08	\$0	Lote	73.00
CHH14140200335632	Equipo Estancia Infantil	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Salud Municipal	2014	\$83,865	\$83,865	\$83,865	\$83,865	\$56,598	\$56,598	\$56,598	67.49	\$0	Lote	67.00
CHH14140200335678	Ferias De La Salud	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Salud Comunitaria	2014	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200335705	Remodelación De Almacén	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Alumbrado Público	2014	\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	\$13,650	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200335757	Herramienta Y Equipo Para Alumbrado	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Alumbrado Público	2014	\$483,140	\$483,140	\$483,140	\$483,140	\$483,140	\$483,140	\$483,140	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200336990	Equipo De Computo Para Industrializadora Agropecuaria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Industrialización Agropecuaria	2014	\$14,963	\$14,963	\$14,963	\$14,963	\$14,963	\$14,963	\$14,963	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200337019	Maquinaria Para La Industrializadora	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de la Industrialización Agropecuaria	2014	\$479,986	\$479,986	\$479,986	\$479,986	\$43,977	\$43,977	\$43,977	9.16	\$0	Lote	9.00
CHH14140200337042	Programa De Limpieza	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Industrialización Agropecuaria	2014	\$184,798	\$184,798	\$184,798	\$184,798	\$184,798	\$184,798	\$184,798	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200337090	Maquinaria Para Parques Y Jardines	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de parques y jardines	2014	\$999,455	\$999,455	\$999,455	\$999,455	\$999,455	\$999,455	\$999,455	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140200337186	Material Eléctrico Para Alumbrado	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Alumbrado	2014	\$992,293	\$992,293	\$992,293	\$992,293	\$992,293	\$992,293	\$992,293	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200338926	Construccion De Techos Para Viviendas	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas	2014	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140200340898	Banquetas En La Col. Emiliano Zapata	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$135,113	\$135,113	\$135,113	\$135,113	\$135,113	\$135,113	\$135,113	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200340914	Rehabilitacion De Baños En Seguridad Publica	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$119,430	\$119,430	\$119,430	\$119,430	\$119,430	\$119,430	\$119,430	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200340978	Mantenimiento Parque Gerardo Montes	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$139,956	\$139,956	\$139,956	\$139,956	\$139,956	\$139,956	\$139,956	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200340988	Pav. C. Nogal	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	\$169,145	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200340999	Proyecto Construccion Tercer Carril Vialidad Rio Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$168,621	\$168,621	\$168,621	\$168,621	\$168,621	\$168,621	\$168,621	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200341010	Construccion Muro De Gaviones Sector 2	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$168,943	\$168,943	\$168,943	\$168,943	\$168,943	\$168,943	\$168,943	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200341019	Evaluacion De Control De Confianza 2014	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Evaluación	100.00
CHH14140200341853	Empedrado Calle Del Panteon	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	OBRAS PUBLICAS	2014	\$399,125	\$698,469	\$698,469	\$698,469	\$698,469	\$698,469	\$698,469	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200341859	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Del Panteon	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	OBRAS PUBLICAS	2014	\$64,912	\$113,596	\$113,596	\$113,596	\$113,596	\$113,596	\$113,596	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200341946	Rastreo Del Camino Bahuihivo-Cuiteco-San Rafael	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$943,926	\$943,926	\$943,926	\$943,926	\$943,926	\$943,926	\$943,926	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140200341947	Rastreo Caminos Rurales Mesa De Arturo-Cieneguita	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$980,983	\$980,983	\$980,983	\$980,983	\$980,983	\$980,983	\$980,983	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140200341949	Programa Escuelas De Calidad	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140200341951	Ampliacion Linea Distribucion Electrica	Urique	El Carrizal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$129,301	\$129,301	\$129,301	\$129,301	\$129,301	\$129,301	\$129,301	100.00	\$0	Red	100.00
CHH14140200341954	Encementado Calle Cuiteco	Urique	Cuiteco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$4,906,568	\$4,906,568	\$4,906,568	\$4,906,568	\$4,906,568	\$4,906,568	\$4,906,568	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200341955	Rehabilitacion De Drenaje En Bahichivo	Urique	Bahuichivo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$109,043	\$109,043	\$109,043	\$109,043	\$109,043	\$109,043	\$109,043	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200341957	Equipamiento Sector Salud	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$301,164	\$301,164	\$301,164	\$301,164	\$301,164	\$301,164	\$301,164	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140200341959	Encementado Calle Rio Urique	Urique	Urique	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$4,131,874	\$4,131,874	\$4,131,874	\$4,131,874	\$4,131,874	\$4,131,874	\$4,131,874	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200342294	Ampliacion Red De Distribucion Electrica	Batopilas	Coyachique	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342332	Ampliacion Red De Distribucion Electrica	Bocoyna	Bahuinocachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$327,600	\$327,600	\$327,600	\$327,600	\$327,600	\$327,600	\$327,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342369	Construccion Red De Distribucion Electrica	Bocoyna	Chacarachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$268,800	\$268,800	\$268,800	\$268,800	\$268,800	\$268,800	\$268,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342386	Mantenimiento De Techumbre En Aulas De Esc. Guerrero Prim. Jesus Gomez		Jesús Lugo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	2014	\$39,470	\$33,973	\$33,973	\$33,973	\$33,973	\$33,973	\$33,973	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200342448	Construccion Red De Distribucion Electrica	Bocoyna	Ocochochi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342478	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Carichí	Bacabureachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342513	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Caborachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	\$1,142,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342567	Ampl.Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Guahuachique	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342609	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Huizarochi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342671	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Nachacachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342715	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Choguita	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342791	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Rocheachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200342837	Construccion De Sistema De Agua Potable	Carichí	Choreachi	I003 FAIS Entidades	J C A S	2014	\$997,929	\$671,929	\$671,929	\$671,929	\$671,929	\$671,929	\$671,929	100.00	\$0	Sistema	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200342867	Construccion De Sistema De Agua Potable	Carichí	Sicuchi	I003 FAIS Entidades	J C A S	2014	\$1,701,006	\$348,781	\$348,781	\$348,781	\$348,781	\$348,781	\$348,781	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200342896	Construccion De Sistema De Agua Potable	Carichí	Sicochi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	J C A S	2014	\$569,484	\$569,484	\$569,484	\$569,484	\$569,484	\$569,484	\$569,484	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200342916	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Recuzachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200343050	Mantenimiento De Baños En Esc. Prim. 5 De Mayo	Guerrero	Calera	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	2014	\$19,354	\$19,354	\$19,354	\$19,354	\$19,354	\$19,354	\$19,354	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200343089	Ampl.Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Agua Azul	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	\$33,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200343154	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños	Guerrero	Agua Caliente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	2014	\$11,210	\$10,244	\$10,244	\$10,244	\$10,244	\$10,244	\$10,244	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200343158	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Boquimoba	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200343360	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Primaria Belisario Dominguez	Guerrero	Miñaca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	2014	\$45,636	\$45,636	\$45,636	\$45,636	\$45,636	\$45,636	\$45,636	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200343525	Construccion De Bebederos En Jardin De Niños Miguel Negrete	Guerrero	Calera	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	2014	\$13,651	\$13,651	\$13,651	\$13,651	\$13,651	\$13,651	\$13,651	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200343684	Construccion Cerco Perimetral En Esc. Miguel Hidalgo	Guerrero	San Juan de Santo Tomás	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas municipales	2014	\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200343870	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200344000	Pav. C. 18 De Marzo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$481,713	\$481,713	\$481,713	\$481,713	\$481,713	\$481,713	\$481,713	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200344324	Pav. C. 4 De Julio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200344599	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Hueleybo	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200344646	Ampliacion Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Ranchería	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	100.00	\$0	Poste	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200344748	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Huichachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	\$226,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200344838	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Ramucheachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200344874	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Bacochi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200344934	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Cayehuachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200344963	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Chihuiste	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$428,400	\$428,400	\$428,400	\$428,400	\$428,400	\$428,400	\$428,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200344975	Equipamiento Accesorios 2014	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$636,480	\$636,480	\$636,480	\$636,480	\$636,480	\$636,480	\$636,480	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140200344999	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Coperachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$319,200	\$319,200	\$319,200	\$319,200	\$319,200	\$319,200	\$319,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200345057	Equipamiento Vestuario	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$2,397,180	\$2,397,180	\$2,397,180	\$2,397,180	\$2,397,180	\$2,397,180	\$2,397,180	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140200345943	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	El Carnero	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$529,200	\$529,200	\$529,200	\$529,200	\$529,200	\$529,200	\$529,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346122	Amplificacion De Dist. Red Elctrica	Guachochi	Guagueachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346350	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Gumisachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346379	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Los Charcos	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346418	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Macharichi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$67,200	\$672,200	\$672,200	\$672,200	\$672,200	\$672,200	\$672,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346528	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Papajichi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346552	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Mesa de Parehuachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	100.00	\$0	Poste	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200346570	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Napuchi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$873,600	\$873,600	\$873,600	\$873,600	\$873,600	\$873,600	\$873,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346596	Ampl.Red Dedistribucion Elctrica	Guachochi	Orachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	\$823,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346622	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Oserare	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346646	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Ranchería Muyeachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200346665	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Las Guindas	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347318	Alumbrado Estadio Beis En Cecytech De Bahuichivo	Urique	Bahuichivo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$651,213	\$651,213	\$651,213	\$651,213	\$651,213	\$651,213	\$651,213	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200347441	J N Manuel Gutierrez Najera Saucillo		Puerto del Toro	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$84,568	\$84,568	\$84,568	\$84,568	\$84,568	\$84,568	\$84,568	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200347584	Ampl Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Rejomachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347606	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Romichi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347629	Ampl Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	San Balazo (El Alazán Balazo)	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347660	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Santa Rita	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD	2014	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	\$453,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347715	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guachochi	Sehuerachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347744	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guadalupe y Calvo	Baborigame	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$747,600	\$747,600	\$747,600	\$747,600	\$747,600	\$747,600	\$747,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347768	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guadalupe y Calvo	Turuachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347832	Ampl. Red De Distribucion Elctrica	Guadalupe y Calvo	Momora	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$1,812,400	\$1,812,400	\$1,812,400	\$1,812,400	\$1,812,400	\$1,812,400	\$1,812,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200347852	Ampl.Red De Distribucion Elctrica	Guadalupe y Calvo	Terreros	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	100.00	\$0	Poste	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200347876	Ampl Red De Distribucion Electrica	Morelos	El Pleito	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$285,600	\$285,600	\$285,600	\$285,600	\$285,600	\$285,600	\$285,600	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200348143	Calle Miraflores	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$391,170	\$389,637	\$389,637	\$389,637	\$389,637	\$389,637	\$389,637	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200348175	Calle Francisco Javier Mina	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$585,704	\$585,145	\$585,145	\$585,145	\$585,145	\$585,145	\$585,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140200348347	Calle Rufino Tamayo	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$217,145	\$217,145	\$217,145	\$217,145	\$217,145	\$217,145	\$217,145	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200348779	Equipamiento	Juárez	Juárez	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección General de Seguridad Pública	2014	\$600,789	\$562,665	\$562,665	\$562,665	\$562,665	\$562,665	\$562,665	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200349276	Gastos Indirectos 2014	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$253,959	\$169,306	\$169,306	\$169,306	\$169,306	\$169,306	\$169,306	100.00	\$0	Obra	1.00
CHH14140200349446	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	I003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$798,923	\$579,053	\$579,053	\$579,053	\$579,053	\$579,053	\$579,053	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200349552	Const Sistema Agua Potable	Guachochi	Güirichique	I003 FAIS Entidades	J C A S	2014	\$459,051	\$317,650	\$317,650	\$317,650	\$317,650	\$317,650	\$317,650	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200350198	Construcción Y Equipamiento Del Parque Tres Presas Primera Etapa	Chihuahua	Chihuahua	U057 Fondos Metropolitanos	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$30,504,401	\$30,504,401	\$30,504,401	\$30,504,401	\$30,504,401	\$30,504,401	\$16,875,707	100.00	\$0	Hectárea	60.00
CHH14140200350217	Aerofotografía Digital De La Zona Conurbada De Chihuahua, Aldama Y Aquiles Serdán	Chihuahua	Chihuahua	U057 Fondos Metropolitanos	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$10,758,375	\$10,758,375	\$10,758,375	\$10,758,375	\$10,758,375	\$10,758,375	\$2,789,046	100.00	\$0	Kilómetro	20.00
CHH14140200350228	Programa De Ordenamiento De La Zona De Desarrollo Metropolitano De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	U057 Fondos Metropolitanos	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,162,537	100.00	\$0	Programa	60.00
CHH14140200350236	Ampl.Red De Didistribucion Electrica	Guachochi	Laguna de Aboreachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200350266	Ampl.Red De Distribucion Electrica	Guachochi	Turoseachi	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200350293	Ampl. Red De Distrobucion Electrica	Guachochi	Cerro Grande	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140200350390	Construcción De 150 Baños Sencillos Con Muros De Block Y Techumbre De Lamina En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,461,244	\$1,461,244	\$1,461,244	\$1,461,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200350481	Construcción De Muro De Block Para 70 Viviendas En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,430,574	\$1,430,574	\$1,430,574	\$1,430,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00
CHH14140200350514	Construccion De Sist. De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$1,045,974	\$781,659	\$781,659	\$781,659	\$781,659	\$781,659	\$781,659	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200350559	Construccion Del Sistema De Agua Potable	Guazapares	Basonayvo	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$537,277	\$361,903	\$361,903	\$361,903	\$361,903	\$361,903	\$361,903	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200350695	Const.Camino San Vicente Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000	Maguarichi	Coertura municipal	I003 FAIS Entidades	secretaria de comunicaciones y obras publicas	2014	\$8,669,678	\$8,619,372	\$8,619,372	\$8,619,372	\$8,619,372	\$8,619,372	\$8,619,372	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200350799	Pavimentacion De La Calle Ramón Reyes	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$315,078	\$315,077	\$315,077	\$315,077	\$315,077	\$315,077	\$31,077	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200350874	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario De Salón De Actos	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$228,568	\$228,568	\$228,568	\$228,568	\$228,568	\$228,568	\$228,568	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200350977	Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Orinda	Rosales	Orinda	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$671,870	\$671,870	\$671,870	\$671,870	\$671,870	\$671,870	\$671,870	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200351397	J.N Francisco Gabilondo Soler	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$54,354	\$54,354	\$54,354	\$54,354	\$54,354	\$54,354	\$54,354	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351444	Prim. Adolfo Lopez Mateos (Techumbre)	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351475	Prim. Howard F. Keller	Saucillo	Naica	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$28,924	\$28,924	\$28,924	\$28,924	\$28,924	\$28,924	\$28,924	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351493	Prim. Rodolfo Chavez Primero	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$23,450	\$23,450	\$23,450	\$23,450	\$23,450	\$23,450	\$23,450	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351526	Construccion De Megadeportiva I Etapa	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$18,509,949	\$18,509,949	\$18,509,949	\$18,509,949	52.94	\$0	Obra	53.00
CHH14140200351543	Prim. Cristobal Colon No. 2419	Saucillo	Orranteño	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$58,456	\$58,456	\$58,456	\$58,456	\$58,456	\$58,456	\$58,456	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351563	Prim. No. 2261 Felipe Carrillo Puerto	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$64,354	\$64,354	\$64,354	\$64,354	\$64,354	\$64,354	\$64,354	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351585	Prim. Niños Heroes No. 2266	Saucillo	Las Varas	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$54,350	\$54,350	\$54,350	\$54,350	\$54,350	\$54,350	\$54,350	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351610	Prim. Lazaro Cardenas	Saucillo	Loma Chica	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$36,545	\$36,545	\$36,545	\$36,545	\$36,545	\$36,545	\$36,545	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200351629	Prim. Evolucion	Saucillo	Naica	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$43,258	\$43,258	\$43,258	\$43,258	\$43,258	\$43,258	\$43,258	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351661	Prim. Benito Juarez No. 2264	Saucillo	Colonia Bellavista	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351717	Prim. No. 2055	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$60,616	\$60,616	\$60,616	\$60,616	\$60,616	\$60,616	\$60,616	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351739	Prim. Emiliano Zapata	Saucillo	Naica	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$127,943	\$127,943	\$127,943	\$127,943	\$127,943	\$127,943	\$127,943	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351798	Prim. Benito Juarez No. 2049	Saucillo	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$76,567	\$76,567	\$76,567	\$76,567	\$76,567	\$76,567	\$76,567	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351830	Prim. Adolfo Lopez Mateos	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$74,568	\$74,568	\$74,568	\$74,568	\$74,568	\$74,568	\$74,568	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351883	Prim. Emiliano Zapata	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$143,246	\$143,246	\$143,246	\$143,246	\$143,246	\$143,246	\$143,246	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351911	Prim. Emiliano Zapata	Saucillo	Las Alvareñas	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$77,400	\$77,400	\$77,400	\$77,400	\$77,400	\$77,400	\$77,400	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351935	Sec. Federal Rodrigo Chavez Lobato	Saucillo	Saucillo	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$54,567	\$54,567	\$54,567	\$54,567	\$54,567	\$54,567	\$54,567	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200351965	Sec. Estatal No. 3054 Jaime Torres Bodet (Techumbre)	Saucillo	Las Varas	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	\$256,103	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140200352248	Ampl.Sistema De Agua Potable	Morelos	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$222,807	\$222,721	\$222,721	\$222,721	\$222,721	\$222,721	\$222,721	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200352280	Rehabilitacion De Camino De La Nopalera A Bahuchivo	Uruachi	Bahuichivo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$275,616	\$275,616	\$275,616	\$275,616	\$275,616	\$275,616	\$275,616	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200352309	Ampl.Sistema De Agua Potable	Morelos	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$1,253,265	\$905,057	\$905,057	\$905,057	\$905,057	\$905,057	\$905,057	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200352379	Const.Sistema De Agua Potable	Nonoava	Humariza	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$601,748	\$180,524	\$180,524	\$180,524	\$180,524	\$180,524	\$180,524	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200352503	Const. De Sistema De Conduccion De Agua Potable	Urique	San Isidro	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$478,985	\$322,901	\$322,901	\$322,901	\$322,901	\$322,901	\$322,901	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200352605	Const.De Sistema De Conduccion De Agua Potable	Urique	Boca del Arroyo de la Higuera	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$595,271	\$453,417	\$453,417	\$453,417	\$453,417	\$453,417	\$453,417	100.00	\$0	Sistema	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200352736	Construccion De Vivienda	Ocampo	El Periquito (Ejido Santa Eduvigis)	I003 FAIS Entidades	OBRAS PUBLICAS	2014	\$98,692	\$68,191	\$68,191	\$68,191	\$68,191	\$68,191	\$68,191	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200352741	Const. De Sistema De Conduccion De Agua Potable	Uruachi	El Barro	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,455,676	\$2,505,280	\$2,505,280	\$2,505,280	\$2,505,280	\$2,505,280	\$2,505,280	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200353124	Rehabilitacion De Camino De Entronque Palmarito A Saucillo De Rico	Uruachi	Saucillo de Rico	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200353673	Proyecto Integral De Agua Potable En La Localidad Del Saucillo Del Municipio De Ocampo Chihuahua	Ocampo	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$6,625,705	\$6,625,705	\$6,625,705	\$6,625,705	\$6,625,705	\$6,625,705	\$6,625,705	100.00	\$0	Tomas Domiciliares	100.00
CHH14140200354483	Construccion Del Sist. De Agua Potable	Balleza	Parichi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$447,767	\$246,099	\$246,099	\$246,099	\$246,099	\$246,099	\$246,099	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354486	Const. De Sistema De Agua Potable	Balleza	Churichique	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$578,786	\$340,231	\$340,231	\$340,231	\$340,231	\$340,231	\$340,231	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354499	Const. Del Sistema Para Agua Potable	Guachochi	Agua Blanca	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$289,768	\$351,945	\$351,945	\$351,945	\$351,945	\$351,945	\$351,945	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354509	Const De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Siquirichi	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$782,352	\$682,828	\$682,828	\$682,828	\$682,828	\$682,828	\$682,828	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354516	Const Del Sistema De Agua Potable	Guachochi	Basigochi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$679,346	\$478,604	\$478,604	\$478,604	\$478,604	\$478,604	\$478,604	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354566	Const. De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Rahuihuarachi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$649,013	\$469,718	\$469,718	\$469,718	\$469,718	\$469,718	\$469,718	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354636	Ampl De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Guacarichi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$535,330	\$386,759	\$386,759	\$386,759	\$386,759	\$386,759	\$386,759	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354658	Const.Sistema Para Agua Potable	Guadalupe y Calvo	La Mesa de los Hongos	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$179,216	\$129,921	\$129,921	\$129,921	\$129,921	\$129,921	\$129,921	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354667	Const.De Sistema De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	La Quebrada	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$756,000	\$481,086	\$481,086	\$481,086	\$481,086	\$481,086	\$481,086	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200354681	Construccion De Sistema De Agua Potable	Guadalupe y Calvo	Calabazas	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,338,522	\$653,950	\$653,950	\$653,950	\$653,950	\$653,950	\$653,950	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200355261	Uniformes Tacticos Para Personal Del Departamento De Vialidad Publica	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	OFICIALIA MAYOR	2014	\$119,242	\$119,242	\$119,242	\$119,242	\$119,242	\$119,242	\$119,242	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200355264	Rehabilitacion Del Parque Santo Cristo	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$467,795	\$467,795	\$467,795	\$467,795	\$467,685	\$467,685	\$467,685	99.98	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200355365	Const De Sist De Agua Potable	Carichí	Chicoyachi	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,356,844	\$1,047,768	\$1,047,768	\$1,047,768	\$1,047,768	\$1,047,768	\$1,047,768	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200355439	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Santa Rosa	Santa Isabel	Santa Rosa (Xicoténcatl)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$180,254	\$180,254	\$180,254	\$180,254	\$180,254	\$180,254	\$180,254	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200355442	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Loma Jaqueña	Santa Isabel	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	100.00	\$0	Obra	1.00
CHH14140200357024	Construcción De Calle 78 Entre Calle Segunda Y Diana Laura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$148,676	\$148,676	\$0	99.67	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357025	Construcción De Calle 74 Y Media Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$449,733	\$449,733	\$449,733	\$449,733	\$449,428	\$449,428	\$0	99.93	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357026	Construcción De Calle Privada De Chuviscar Entre 22 De Junio Y 24 De Septiembre	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$184,755	\$184,755	\$184,755	\$184,755	\$184,289	\$184,289	\$0	99.75	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357027	Construcción De Calle Seguridad Entre Nueva España Y Calle Abetos Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$453,255	\$453,255	\$453,255	\$453,255	\$452,758	\$452,758	\$0	99.89	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357028	Construcción De Calle 80a. Entre Calle Nueva España Y Diana Lura Riojas Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$485,435	\$485,435	\$485,435	\$485,435	\$484,968	\$484,968	\$484,968	99.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357029	Construcción De Calle Privada De 24 De Febrero Entre 2 De Octubre Y Vivienda No 2333 Col Martín Lopez	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$261,267	\$261,267	\$261,267	\$261,267	\$261,044	\$261,044	\$0	99.91	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357030	Construcción De Calle Abetos Entre Calle Primera Y Calle Segunda Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$293,631	\$293,631	\$293,631	\$293,631	\$293,347	\$293,347	\$0	99.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357031	Construcción De Muro De Contención En Calle 2 De Octubre Y Parcial Colonia Martín López	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$89,967	\$89,967	\$89,967	\$89,967	\$89,952	\$89,952	\$89,952	99.98	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357032	Construcción De Dren Pluvial En Calle 24 De Junio Y 19 De Marzo Colonia Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$74,373	\$74,373	\$74,373	\$74,373	\$74,373	\$74,373	\$74,373	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200357033	Construcción De Calle 76 Y Media Entre Segunda Y Diana Laura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$108,332	\$108,332	\$108,332	\$108,332	\$107,950	\$107,950	\$0	99.65	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357071	Construcción De Calle Privada De 2 De Octubre Entre Francisco I Madero Y 24 De Febrero En Colonia Martín López	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$270,640	\$270,640	\$0	99.66	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200357072	Construcción De Calle 22 De Junio Entre Calle Chulavista Entre Calle Chuviscar Colonia Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$216,999	\$216,999	\$216,999	\$216,999	\$216,581	\$216,581	\$0	99.81	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357073	Construcción De Calle 70 Entre Nueva España Y Calle Abetos Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$831,305	\$831,305	\$831,305	\$831,305	\$830,655	\$830,655	\$395,691	99.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357076	Conformación Capacitación Operación De Comites Comunitarios	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,174	\$21,174	\$6,800	99.88	\$0	Comité	100.00
CHH14140200357077	Curso De Alta Costura Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$132,360	\$132,360	\$132,360	\$132,360	\$116,859	\$116,859	\$4,559	88.29	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357089	Curso De Fabricación De Productos De Limpieza Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$142,560	\$142,560	\$142,560	\$142,560	\$128,159	\$128,159	\$4,559	89.90	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357090	Taller De La Prevención De La Obesidad Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$46,081	\$46,081	\$46,081	\$46,081	\$46,079	\$46,079	\$3,419	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357091	Curso De Computación	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$236,020	\$236,020	\$236,020	\$236,020	\$236,017	\$236,017	\$72,820	100.00	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357092	Taller De Equidad De Genero Derechos De La Mujer Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,713	\$136,713	\$7,919	99.94	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357122	Curso De Tapiceria Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,374	\$135,374	\$6,359	90.25	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357124	Apoyo A Personas Con Discapacidad Motriz	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$63,048	\$63,048	\$63,048	\$63,048	\$53,659	\$53,659	\$1,248	85.11	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357125	Producción De Alimentos De Autoconsumo	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$53,967	\$53,967	\$16,253	99.94	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357126	Curso De Gastronomía Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$55,045	\$51,053	\$51,053	\$4,548	92.75	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357128	Curso De Carpintería Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$39,240	\$39,240	\$39,240	\$39,240	\$34,779	\$34,779	\$0	88.63	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357130	Conformación, Capacitación Y Operación A Comites De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$22,681	\$22,681	\$22,681	\$22,681	\$21,550	\$21,550	\$14,994	95.01	\$0	Comité	100.00
CHH14140200357131	Estímulo A Promotores	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$32,966	\$32,966	\$29,988	99.90	\$0	estímulo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200357133	Curso De Alta Costura Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$42,240	\$37,775	\$37,775	\$0	89.43	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357135	Curso De Mantenimiento Residencial Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$38,399	\$38,399	\$0	91.43	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357136	Taller Primeros Auxilios	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$38,800	\$38,880	\$38,880	\$38,880	\$38,815	\$38,815	\$6,566	99.83	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357139	Taller De Equidad De Genero Derechos De Las Mujeres Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,147	\$15,147	\$0	99.39	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357142	Fabricación De Productos De Limpieza Certificada	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$71,280	\$71,280	\$71,280	\$71,280	\$62,145	\$62,145	\$0	87.18	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357259	Curso De Tapiceria Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$45,544	\$45,544	\$45,544	\$45,544	\$40,781	\$40,781	\$0	89.54	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357262	Conformación Capacitacion Y Operación De Comite Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,173	\$21,173	\$7,629	99.87	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357265	Prevencion De La Violencia Intrafamiliar Disciplina Positiva Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$27,360	\$27,360	\$27,360	\$27,360	\$27,350	\$27,350	\$0	99.96	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357266	Curso De Gastronomía Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$140,244	\$140,244	\$140,244	\$140,244	\$127,239	\$127,239	\$13,643	90.73	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357268	Taller De Prevención De La Violencia En Medidas Preventivas Para Evitar Asaltos Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,504	\$45,504	\$3,419	99.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357386	Curso De Alta Costura Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$105,720	\$105,720	\$105,720	\$105,720	\$93,839	\$93,839	\$2,520	88.76	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357393	Curso De Mantenimiento Residencial Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$115,199	\$115,199	\$4,824	91.43	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357394	Conformación Capacitación Y Operación De Comite Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,200	\$21,174	\$21,174	\$4,998	99.88	\$0	Comité	100.00
CHH14140200357395	Taller De Violencia Dirigido A Jovenes Sexting Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,503	\$45,503	\$3,419	99.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357396	Taller De Prevención De La Violencia Intrafamiliar Disciplina Positiva Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,149	\$15,149	\$1,139	99.40	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200357397	Fabricación De Productos De Limpieza Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$97,936	\$97,936	\$97,936	\$97,936	\$87,135	\$87,135	\$2,520	88.97	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357398	Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,230	\$15,230	\$1,139	99.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357400	Taller De Equidad De Genero Derechos De Las Mujeres Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,421	\$45,421	\$3,419	99.74	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357401	Taller De Manualidades	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$37,488	\$37,488	\$37,488	\$37,488	\$37,460	\$37,460	\$840	99.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357402	Taller De Estudios De Matematicas	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$55,440	\$55,440	\$55,440	\$55,440	\$55,439	\$55,439	\$6,393	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357404	Prevencion De La Violencia Intrafamiliar Disciplina Positivos Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$30,360	\$30,360	\$30,360	\$30,360	\$30,332	\$30,332	\$1,720	99.91	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357405	Conformación De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,900	\$6,857	\$6,857	\$1,187	99.38	\$0	Comité	100.00
CHH14140200357629	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminación Actividad Deporte	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,540	\$45,433	\$45,433	\$3,419	99.77	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357634	Taller De Apoyo Lecto Escritura	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$55,440	\$55,440	\$55,440	\$55,440	\$55,439	\$55,439	\$14,879	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357636	Taller Prevención De La Violencia Medidas Preventivas Para Evitar Asaltos Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,232	\$15,232	\$1,139	99.95	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357640	Taller De Apoyo Lecto Escritura	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$18,390	\$18,390	\$18,390	\$18,390	\$18,389	\$18,389	\$4,560	99.99	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357651	Estimulo A Promotores	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$32,966	\$32,966	\$29,152	99.90	\$0	estimulo	100.00
CHH14140200357652	Estimulos A Promotores	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$32,966	\$32,966	\$25,404	99.90	\$0	estimulo	100.00
CHH14140200357654	Curso De Reposteria Certificado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$127,001	\$127,001	\$127,001	\$127,001	\$114,694	\$114,694	\$34,406	90.31	\$0	Curso	100.00
CHH14140200357656	Taller De Tecnicas De Estudios De Matematicas	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$18,390	\$18,390	\$18,390	\$18,390	\$18,388	\$18,388	\$7,470	99.99	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200357659	Taller De La Prevención De La Violencia Dirigido A Jovenes Sexting Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,229	\$15,229	\$840	99.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140200357974	Proyecto Arquitectonico Y Ejecutivo De Servicios Públicos Municipales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$642,640	\$642,640	\$642,640	\$642,640	\$642,640	\$642,640	\$642,640	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140200357980	Empedrado En Calles Principales De Cumbres De Majalca	Chihuahua	Cumbres de Majalca	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$3,371,920	\$1,472,545	\$1,472,545	\$1,472,545	\$1,472,545	\$1,472,545	\$1,472,545	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200357981	Bacheo En Calles Pavimentadas Con Concreto Hidraulico En Caulquier Lugar De La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obra Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$780,237	\$780,237	\$780,237	\$780,237	\$538,614	\$538,614	\$538,614	69.03	\$0	Metro Cuadrado	60.00
CHH14140200357982	Pavimentación De 1.5 Km Del Km 92 Carretera A Ciudad Juárez A El Faro Km 0 000 Al 16500 Primera Etapa	Chihuahua	El Faro	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,471,989	\$1,471,989	\$1,471,989	\$1,471,989	\$1,470,497	\$1,470,497	\$1,470,497	99.90	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140200357983	Adquisición De Geoposicionadores De Uso Rudo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$92,568	\$92,568	\$92,568	\$92,568	\$92,568	\$92,568	\$92,568	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200357984	Construcción De Lienzo Charro Y O Corral De Manejo En Ejido El Charco	Chihuahua	El Charco	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,466,667	\$1,466,667	\$1,466,667	\$1,466,667	\$1,364,905	\$1,364,905	\$1,364,905	93.06	\$0	Obra	97.00
CHH14140200358286	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En Localidad Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$67,385	\$58,007	\$58,007	\$58,007	\$58,007	\$58,007	\$58,007	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358289	Rehabilitación De Camino Rural Con 2 Vados En Localidad El Fresno	Chihuahua	El Fresno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$118,970	\$99,612	\$99,612	\$99,612	\$92,613	\$92,613	\$92,613	92.97	\$0	Obra	80.00
CHH14140200358291	Electrificación De Vivienda Con Energia Solar En Localidades Granjas Ocampo, Soledad De Majalca, Cumbres De Majalca San Juan Y Las Varas	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$704,000	\$758,469	\$758,469	\$758,469	\$498,000	\$498,000	\$498,000	65.66	\$0	Lote	20.00
CHH14140200358297	Adquisición De Depositos Para Agua Potable En Localidad Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$40,000	\$33,978	\$33,978	\$33,978	\$33,978	\$33,978	\$33,978	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200358300	Adquisición De Deposito Para Agua Potable En Rancho El Tarín	Chihuahua	Rancho el Tarín	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$50,000	\$42,473	\$42,473	\$42,473	\$42,473	\$42,473	\$42,473	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200358305	Construcción De Bordos De Captación De Agua En Localidades Palo Blanco , El Terrero ,Boca De Cienega Y El Ojito	Chihuahua	Palo Blanco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$575,244	\$575,244	\$575,244	\$575,244	\$575,244	\$575,244	\$575,244	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358307	Construcción De Bordos De Captación De Agua En Localidades San Juan Y El Sordo Soto	Chihuahua	San Juan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$220,284	\$220,284	\$220,284	\$220,284	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	80.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200358310	Construcción De Bordos De Captación De Agua En Localidades Las Varas Y Las Norias	Chihuahua	Las Varas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$356,004	\$356,004	\$356,004	\$356,004	\$356,004	\$356,004	\$356,004	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358312	Construcción De Bordos De Captación De Agua En Localidades Carrizalillo Y Ciénega De Los Padres	Chihuahua	Carrizalillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$350,784	\$350,784	\$350,784	\$350,784	\$105,235	\$105,235	\$105,235	30.00	\$0	Obra	40.00
CHH14140200358338	Huertos Comunitarios Programa De Empleo Temporal Zona Centro Boca De Ciénega-Palo Blanco	Chihuahua	Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,530	\$117,530	\$117,530	99.94	\$0	Jornal	40.00
CHH14140200358340	Rehabilitación De Escuelas Crei Jorge Barousse Moreno Ubicada En La Comunidad Boca De Ciénega De Ortiz	Chihuahua	Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$409,461	\$409,461	\$409,461	\$409,461	\$252,854	\$252,854	\$252,854	61.75	\$0	Obra	45.00
CHH14140200358341	Rehabilitación De Jardín De Niños Conafe Ubicado En La Comunidad Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$38,538	\$33,983	\$33,983	\$33,983	\$33,983	\$33,983	\$33,983	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358342	Rehabilitaciones De Salones En Escuela Primaria Cuitlahuac Ubicada En Calle Río Arno Sn En Colonia Ladrillera Norte	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$147,378	\$133,047	\$133,047	\$133,047	\$133,047	\$133,047	\$133,047	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358344	Rehabilitación De Jardín De Niños Alfonsina Stori Domicilio Conocido Grangas Familiares Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$506,047	\$207,288	\$207,288	\$207,288	\$207,288	\$207,288	\$207,288	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358346	Rehabilitación De Jardín De Niños Rosario Vera Peñalosa De Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$168,359	\$168,359	\$168,359	\$168,359	\$144,790	\$144,790	\$144,790	86.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358347	Rehabilitación De Telesecundaria No 6169 De Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$853,013	\$853,012	\$853,012	\$853,012	\$852,874	\$852,874	\$852,874	99.98	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358348	Rehabilitación De Baños Y Pintura En General En Escuela Primaria Pedro Jacquez Ubicada En Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$27,914	\$27,914	\$27,914	\$27,914	\$27,913	\$27,913	\$27,913	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358349	Rehabilitación De Telebachillerato No 8681 En Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$514,798	\$514,797	\$514,797	\$514,797	\$486,864	\$486,864	\$486,864	94.57	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358351	Construcción De Línea De Conducción De Batería De Pozos De Puertas De Chihuahua Al Tanque Cerro Grande Dos	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$31,047,800	\$30,933,304	\$30,933,304	\$30,933,304	\$29,746,364	\$29,746,364	\$29,746,364	96.16	\$0	Obra	40.00
CHH14140200358354	Construcción De Sistema De Agua Potable En Localidad De Las Varas	Chihuahua	Las Varas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,539,632	\$1,694,084	\$1,694,084	\$1,694,084	\$1,694,084	\$1,694,084	\$1,694,084	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358359	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Geranios Entre Grnjes Y Cerro Colonia Margaritas	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$237,376	\$237,376	\$237,376	\$237,376	\$234,614	\$234,614	\$234,614	98.84	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200358690	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Localidad De Carrizalillo	Chihuahua	Carrizalillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$840,167	\$976,382	\$976,382	\$976,382	\$976,378	\$976,378	\$976,378	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358697	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Las Calles 11 Entre Calle Tascate Y Privada De Tascate, Privada De Tascates Entre Calle 14 Y Privada De 8 Colonia Cuauhtemoc	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$387,884	\$387,550	\$387,550	\$387,550	\$387,550	\$387,550	\$387,550	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200358698	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Las Calle Megasuario Entre C. 48 Y Bordo, C. Priv. De Megasuario Entre C. 48 Y Bordo, Calle 48 Entre C. Tiranosaurio Y C. Brontosaurio	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$477,641	\$477,641	\$477,641	\$477,641	\$474,658	\$474,658	\$474,658	99.38	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200358699	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Varias Calles Col. Noria	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$817,926	\$817,915	\$817,915	\$817,915	\$817,915	\$817,915	\$817,915	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200358821	Agua Potable Rehabilitación De Línea De Conducción En Localidad De San Juan	Chihuahua	San Juan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$312,307	\$311,710	\$311,710	\$311,710	\$311,710	\$311,710	\$311,710	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200358824	Automatización De Pozo Tanque Via Radio Para La Comunidad De Boca De Ciénega	Chihuahua	Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$69,853	\$69,853	\$69,853	\$69,853	\$69,853	\$69,853	\$69,853	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358827	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$952,215	\$841,245	\$841,245	\$841,245	\$579,294	\$579,294	\$579,294	68.86	\$0	Sistema	100.00
CHH14140200358829	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Valle De Bravo Y Varias Calles Colonia Sep	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,640,491	\$2,640,491	\$2,640,491	\$2,640,491	\$2,298,056	\$2,298,056	\$2,298,056	87.03	\$0	Metro Lineal	90.00
CHH14140200358831	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Tesa Entre San Luis Y Limite- Radar Entre San Luis Y Limite-Piper Entre San Luis Y Limite Y OTRASCOL. Las Torres	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,974,854	\$1,974,854	\$1,974,854	\$1,974,854	\$1,749,820	\$1,749,820	\$1,749,820	88.61	\$0	Metro Lineal	90.00
CHH14140200358833	Rehabilitación De Vado En La Comunidad De Boca De Ciénega	Chihuahua	Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$188,544	\$155,648	\$155,648	\$155,648	\$155,648	\$155,648	\$155,648	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358834	Rehabilitación De Vado En La Comunidad Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$456,462	\$456,462	\$456,462	\$456,462	\$456,462	\$456,462	\$456,462	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358838	Construcción De Vado En La Comunidad De Guerachi Soledad De Majalca	Chihuahua	Guerachi de Arriba	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$767,138	\$767,137	\$767,137	\$767,137	\$747,296	\$747,296	\$747,296	97.41	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358839	Rehabilitación De Sistema De Riego Pivote Central En Ciénega De Los Padres	Chihuahua	Ciénega de los Padres	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$261,348	\$225,818	\$225,818	\$225,818	\$225,818	\$225,818	\$225,818	100.00	\$0	Sistema	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200358843	Construcción De Barda De Block En Jardin De Niños Ebaní Ubicado En Calle Praderas Del Alto No. 13418 Y Calle Praderas De Australia En La Colonia Praderas Sur	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$222,635	\$222,635	\$222,635	\$222,635	\$209,262	\$209,262	\$209,262	93.99	\$0	Obra	100.00
CHH14140200358846	Construccion De 200 Cuartos Adosados Varias Colonias	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,644,850	\$5,637,994	\$5,637,994	\$5,637,994	\$1,691,398	\$1,691,398	\$1,691,398	30.00	\$0	cuarto adosado	5.00
CHH14140200359051	Rehabilitación De Pavimento Con White Topping Y Reposiciones Parciales De Banquetas Y Cordones En La Calle Morelos Entre Independencia Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$710,738	\$669,344	\$669,344	\$669,344	\$669,344	\$669,344	\$669,344	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200359056	Construcción De Centro Deportivo Con Cancha De Futbol Y Primera Etapa De Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,929,705	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,848	\$2,964,848	\$2,964,848	100.00	\$0	Cancha	100.00
CHH14140200359623	Reparación De Barandal En Avenida Pacheco E Interceramic	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200359634	Equipamiento En Parque Ubicado En Ave. Rio Colorado Y Rio Amazonas Colonia Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$47,308	\$47,308	\$47,308	\$47,308	\$47,308	\$47,308	\$47,308	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140200359639	Primera Asignación Para La Cosntrucción De Baños Y Tejabanes Con Lavaderos En Asentamiento Tarahumara Adjunto A La Colonia Rinconada Los Nogales	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$174,085	\$174,085	\$174,085	\$174,085	\$169,489	\$169,489	\$169,489	97.36	\$0	Obra	100.00
CHH14140200359640	Rehabilitacion De Pavimento Con White Topping Y Reposicion Parciales De Banquetas Y Cordones En Calle Aldama Entre Ave Ocampo Y Ave. Independencia Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$868,134	\$835,743	\$835,743	\$835,743	\$835,743	\$835,743	\$835,743	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200359644	Rehabilitación De Pavimento Con Whote Topping Y Reposicion Parcial De Banquetas Y Cordones En Calle Ojinaga Entre Ave. Ocampo Y Av. Independencia Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$840,007	\$786,373	\$786,373	\$786,373	\$786,373	\$786,373	\$786,373	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140200359645	Rehabilitación Con White Topping Y Reposicion De Banquetas Y Cordones En Calle Victoria Entre La Av. Ocampo Y Calle 4a. Entre Av. Aldama Y Av. Victoria Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$378,274	\$296,103	\$296,103	\$296,103	\$296,103	\$296,103	\$296,103	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200359916	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución En Calle 118 Entre Calle Río Blanco Y Constituyeb;Ntes Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2013	\$45,128	\$45,128	\$45,128	\$45,128	\$45,128	\$45,128	\$45,128	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200359944	Construcción De Vado En La Comunidad De Rancho De Cobos	Chihuahua	Rancho Cobos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$496,308	\$496,308	\$496,308	\$496,308	\$496,294	\$496,294	\$496,294	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140200360001	Equipamiento Pproximidad Transporte Terrestre Bienes Muebles 5 Unidades Pick Up 4 Puertas Doble Cabina	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$2,922,620	\$2,922,620	\$2,922,620	\$2,922,620	\$2,844,500	\$2,844,500	\$2,844,500	97.33	\$0	Unidad	100.00
CHH14140200360006	Profesionalización Difusión Interna Del Servicio Profesional De Carrera	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$964,500	\$964,500	\$964,500	\$964,500	\$958,456	\$958,456	\$958,456	99.37	\$0	Pieza	100.00
CHH14140200360013	Red Nacional De Telecomunicaciones Adquisición De Terminal Digital Movil Y Portatil	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$7,724,431	\$7,724,431	\$7,724,431	\$7,724,431	\$7,724,431	\$7,724,431	\$7,724,431	100.00	\$0	terminal	100.00
CHH14140200360618	Construcción De Techos Para Vivienda A Base De Lamna Galvanizada Y Polineria Metalica En Colonias De Alta Marginación En La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,427,932	\$1,427,932	\$1,427,932	\$1,427,932	\$631,075	\$631,075	\$631,075	44.20	\$0	accion	20.00
CHH14140200360623	Construcción De Pisos Firmes En Colonias De Muy Alta Marginación En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,355,444	\$1,355,444	\$1,355,444	\$1,355,444	\$332,943	\$332,943	\$332,943	24.56	\$0	Acción	20.00
CHH14140200360628	Construcción De Centro Deportivo Con Cancha De Futbol Y Primera Etapa De Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Diego Lucero	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,852	\$2,964,852	100.00	\$0	Cancha	100.00
CHH14140200360631	Construcción De Centro Comunitario En Colonia Ladrilleros Norte	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,015,763	\$1,015,763	\$1,015,763	\$1,015,763	\$315,055	\$315,055	\$315,055	31.02	\$0	Centro	20.00
CHH14140200360640	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Urquide Y Samaniego Entre Periferico R. Almada Y Calle Buenavista En Colonia Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$322,753	\$322,753	\$322,753	\$322,753	\$322,753	\$322,753	\$322,753	100.00	\$0	Tomas Domiciliares	100.00
CHH14140200360646	Construcción De Linea De Agua Potable En Calles 17 De Bril, 14 De Noviembre, Parcial Ortega Y Benito Carrillo Colonia Casa Blanca	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$125,579	\$125,579	\$125,579	35.34	\$0	Tomas Domiciliares	30.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200360648	Construcción De Redes De Atarjeas En La Calle 77a Entra 1a Y Juan Pablo Segundo En Colonia Aeropuerto	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$310,376	\$310,376	\$310,376	91.33	\$0	descargas	100.00
CHH14140200360651	Ampliación De Red De Distribución De Agua En La Calle Lombardo Toledano Y Calle 77a Entre 1a. Y Juan Pablo Segundo.	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$535,779	\$535,779	\$535,779	\$535,779	\$379,946	\$379,946	\$379,946	70.91	\$0	Tomas Domiciliares	40.00
CHH14140200360654	Construcción De Vado En Rancho La Concepción En El Arroyo Del Agua Sección Municipal De Guadalupe	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$169,991	\$169,991	\$169,991	\$169,991	\$169,991	\$169,991	\$169,991	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200360659	Construcción De Puente Vehicular En Rancho La Concepción Arroyo La Escuela Sección De Guadalupe	Chihuahua	Guadalupe	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$161,764	\$161,764	\$161,764	\$161,764	\$161,764	\$161,764	\$161,764	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200360664	Construcción De Vado Ubicado En Calle Acceso 3 Entre Lateral De La Calle 38 Y Calle 40 Colonia Granjas Del Valle	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$208,844	\$208,844	\$208,844	\$208,844	\$207,300	\$207,300	\$207,300	99.26	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200360667	Construcción De Vado Ubicado En Calle Rio Uruguay Y Calle Calabacitas En Colonia Agrícola Francisco Villa	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$376,471	\$376,471	\$376,471	\$376,471	\$223,017	\$223,017	\$223,017	59.24	\$0	Metro Lineal	70.00
CHH14140200360671	Construcción De Puente Vehicular En Arroyo Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$730,417	\$730,417	\$730,417	\$730,417	\$720,797	\$720,797	\$720,797	98.68	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140200360673	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz En Calle Yunta Y C. Angeles Sn Colonia Viñedos California	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$158,716	\$158,716	\$158,716	\$158,716	\$158,716	\$158,716	\$158,716	100.00	\$0	Cancha	100.00
CHH14140200360677	Construcción De Techumbre Tipo Domo Es Esc Primaria Xx Aniversario Ubicada En Calle Zapata Entre Calle Lucio Cabañas Y Miguel Sigala Col. 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$475,459	\$475,459	\$475,459	\$475,459	\$475,459	\$475,459	\$475,459	100.00	\$0	obra complementaria	100.00
CHH14140200361032	Parque 18 Alma Mater En Colonia Sergio De La Torre	Chihuahua	Chihuahua	S175 Rescate de espacios públicos	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,063,797	\$2,063,797	\$2,063,797	\$2,063,797	\$2,063,797	\$2,063,797	\$1,573,227	100.00	\$0	parque	100.00
CHH14140200361037	Parque Clara Cordova En Colonia Clara Cordova	Chihuahua	Chihuahua	S175 Rescate de espacios públicos	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$973,915	\$973,915	\$973,915	\$973,915	\$973,915	\$973,915	\$813,079	100.00	\$0	parque	100.00
CHH14140200361044	Parque Lineal Martín López En Colonia Martín López	Chihuahua	Chihuahua	S175 Rescate de espacios públicos	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$611,572	\$611,572	\$611,572	\$611,572	\$611,572	\$611,572	\$182,610	100.00	\$0	parque	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140200361051	Construcción De 150 Baños Sencillos Con Muro De Block Y Techumbre De Lamina En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,461,244	\$1,461,244	\$1,461,244	\$1,461,244	\$876,747	\$876,747	\$876,747	60.00	\$0	Acción	1.30
CHH14140200361067	Construcción De Muro De Block Para 70 Viviendas En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,430,574	\$1,430,574	\$1,430,574	\$1,430,574	\$858,344	\$858,344	\$858,344	60.00	\$0	Vivienda	0.00
CHH14140300361409	Construcción De 2166 M2 De Banqueta Y 722ml De Guarniciones En Ave. Nueva España Entre Puerto Angel Y Calle 74 Margen Izquierdo Colonia Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$400,768	\$400,768	\$400,768	\$400,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300361415	Construcción De 545 M2 De Banquetas Y 115 MI De Guarniciones En Calle 43 Y Calle Gonzalez Ortega Colonia Ejidal, En Parque Deportivo Geb No. 6120	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$94,286	\$94,286	\$94,286	\$94,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300361423	Construcción De 1440 M2 De Banquetas Y 612 MI De Guarniciones En Jardin De Niños Jorge Barousse En Calle Felipe Angeles, Desierto De Sahara, Mina De Navegantes Y D.De Mojave Colonia Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$259,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300361426	Construcción De 67.52 M2 De Banquetas Y 45 MI De Guarniciones En Jardin De Niños México En Calle Batalla Tres Castillos Y Calle 43 Col. Rodolfo Aguilar Ageb 4675	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	\$13,953	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300361428	Construcción De 1175 M2 De Banquetas Y 370 MI De Guarniciones En Av. Nueva España Entre C. 74 Y 80 Margen Izq. Y Calle 78 Media Entre N. España Y Eucalipto Col. Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$218,412	\$218,412	\$218,412	\$218,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300361431	Construcción De 504 M2 De Banquetas Y 420 MI De Guarniciones En La Calle 2da. Entre Granjeles Y Encinos Colonia Granjas	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$108,170	\$108,170	\$108,170	\$108,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300361433	Construcción De 402 M2 De Banquetas Y 253 MI De Guarniciones En Jardin De Niño De Calle Granjeles Y 56 Media Col. Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$94,158	\$94,158	\$94,158	\$94,158	\$94,158	\$94,158	\$94,158	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300361955	Construcción De Gradas Y Techumbre En Preparatoria Por Cooperación 8417 Colonia 2 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	30.00	\$0	Metro Cuadrado	30.00
CHH14140300361977	Estructura De Gimnasio Auditorio En Escuela Secundaria Y Preparatoria Genera Vazquez Rojas En Colonia Francisco Villa	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,071,351	\$5,071,351	\$5,071,351	\$5,071,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300362473	Pista Lineal Para Caminara Y Correr En El Parque Metropolitano Tres Presas	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00
CHH14140300365637	Prim. Ramon Corral Sandoval (Const. De Aula)	Urique	Bahuichivo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300365638	Prim. Luis Donaldo Colosio (Const. Aula)	Urique	Bacaba	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$213,456	\$213,456	\$213,456	\$213,456	\$213,456	\$213,456	\$213,456	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300365640	Rehabilitacion De Caminos Vecinales	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$577,244	\$577,244	\$577,244	\$577,244	\$577,244	\$577,244	\$577,244	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140300365641	Encementado Calle Principal En Bahuichivo	Urique	Bahuichivo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$4,015,198	\$4,015,198	\$4,015,198	\$4,015,198	\$4,015,198	\$4,015,198	\$4,015,198	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300365642	Prim. Leona Vicario (Const. Aula)	Urique	Cieneguita de Barranca	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$214,956	\$214,956	\$214,956	\$214,956	\$214,956	\$214,956	\$214,956	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300365644	Prim. Manuel Carrillo (Const. Aula)	Urique	Mesa de Arturo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$214,956	\$214,956	\$214,953	\$214,953	\$214,953	\$214,953	\$214,953	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300365645	Rim. Casa Del Pueblo (Const. Aula)	Urique	Pamachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$223,956	\$223,956	\$223,956	\$223,956	\$223,956	\$223,956	\$223,956	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300365678	Sec. Estatal Es-72 (Const. Aulas)	Urique	San Rafael	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$390,911	\$390,911	\$390,911	\$390,911	\$390,911	\$390,911	\$390,911	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300365680	Telesecundaria Federal (Const. Aula)	Urique	Areponapuchi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	\$195,456	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300366524	Construcción De Estacionamiento En Secundaria Tecnica No. 3058 En Calle Narciza Hernandez Colonia Lazaro Cardenas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$112,175	\$112,175	\$112,175	\$112,175	\$107,278	\$107,278	\$107,278	95.63	\$0	Obra	100.00
CHH14140300366850	Programa De Desarrollo Institucional	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	2014	\$169,306	\$253,959	\$253,959	\$253,959	\$253,959	\$253,959	\$253,959	100.00	\$0	Programa	1.00
CHH14140300367795	Vehículo Pick- Up Plataforma Chevrolet Y Camion Freightliner Para El Departamento De Aseo Urbano	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2014	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Vehículo	100.00
CHH14140300367876	Pavimentacion En Avenida 5a Entre Calle 2a Y 6a De Col. Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2014	\$1,074,546	\$1,104,701	\$1,104,701	\$1,104,701	\$1,104,701	\$1,104,701	\$1,104,701	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300367891	Pavimentación En Lateral De Canal Entre Carretera A Orranteño A Calle 5a En Col. Santa Fe	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2014	\$514,902	\$514,902	\$514,902	\$514,902	\$514,902	\$514,902	\$514,902	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300367894	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Paula Aun De Aguirre Entre Carmen Salas Y Avenida Nueva España Colonia Alianza	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,593,844	\$1,593,844	\$1,593,844	\$1,593,844	\$1,593,680	\$1,593,680	\$1,593,680	99.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300367905	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Entre Avenida 5a Y 3a En Col. Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2014	\$534,101	\$534,887	\$534,887	\$534,887	\$534,887	\$534,887	\$534,887	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300367914	Alumbrado Público En Calle 43 Y Media Entre Misael Nuñe Colonia Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$42,417	\$42,417	\$42,417	\$42,417	\$42,417	\$42,417	\$42,417	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140300367917	Pavimentacion En Avenida 1a Entre Calle 1a Y 2a En Col. Santa Fe	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2014	\$113,728	\$113,728	\$113,728	\$113,728	\$113,728	\$113,728	\$113,728	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300367988	1a Etapa Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Jiménez	Escalón	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,759,300	\$1,759,300	\$1,759,300	\$1,546,275	\$1,546,046	\$1,546,046	\$1,546,046	87.88	\$0	Planta	100.00
CHH14140300370065	Conclusion De La Obra Complementaria En Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Guachochi	Guachochi	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Planta	100.00
CHH14140300370106	Conclusion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Gpe. Y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,320,000	\$5,000,173	\$4,695,383	\$4,695,383	\$4,695,383	88.26	\$0	Planta	100.00
CHH14140300373954	Piso Para Centro Comunitario	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Centros Comunitarios	2014	\$154,174	\$154,174	\$154,174	\$154,174	\$154,174	\$154,174	\$154,174	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300374069	Adecuacion En Área De Bachanes	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Industrialización Agropecuaria	2014	\$599,541	\$599,541	\$599,541	\$599,541	\$499,938	\$499,938	\$499,938	83.39	\$0	Obra	83.00
CHH14140300374260	Herramientas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Limpia	2014	\$193,979	\$193,979	\$193,979	\$193,979	\$193,979	\$193,979	\$193,979	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300374556	Herramientas Y Equipo Para Mantenimiento De Vías	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de limpia	2014	\$242,175	\$242,175	\$242,175	\$242,175	\$85,680	\$85,680	\$85,680	35.38	\$0	Lote	35.00
CHH14140300374887	Suministro E Instalación De 2 Equipos Sumergibles Para Los Pozos Tinaco Martinez	Ascensión	Ascensión	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$340,480	\$339,426	\$339,426	\$339,426	\$339,426	\$339,426	\$339,426	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300374923	Reparación De Caldera	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Industrializadora Agropecuaria	2014	\$104,840	\$104,840	\$104,840	\$104,840	\$104,840	\$104,840	\$104,840	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300374999	Estacion De Rebombeo Pozos Vista San Guillermo Y Linea De Conduccion Al Cereso	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$667,272	\$665,717	\$665,717	\$665,717	\$654,308	\$654,308	\$654,308	98.29	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300375062	Incorporación Pozo 40	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$415,808	\$415,808	\$415,808	\$415,572	\$415,572	\$415,572	\$415,572	99.94	\$0	Obra	100.00
CHH14140300375063	Consejos De Cuencas (Cotas)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	Secretaría de Desarrollo Rural	2014	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	100.00	\$0	Beneficiario	100.00
CHH14140300375106	Incorporación Pozo 42	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,268,502	\$1,268,502	\$1,268,502	\$1,265,965	\$1,217,336	\$1,217,336	\$1,217,336	95.97	\$0	Obra	100.00
CHH14140300375141	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,717,086	\$1,681,834	\$1,681,834	\$1,681,833	\$1,676,415	\$1,676,415	\$1,676,415	99.68	\$0	Metros	100.00
CHH14140300375185	Perforación Pozo Cereso E Incorporación	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$3,334,581	\$2,374,102	\$2,374,102	\$2,372,322	\$2,296,288	\$2,296,288	\$2,296,288	96.72	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300375241	Perforación 2 Pozos En Valle Del Verano	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$5,120,000	\$5,120,000	\$5,120,000	\$5,117,286	\$4,557,286	\$4,557,286	\$4,557,286	89.01	\$0	Pozos	100.00
CHH14140300375273	Ampiación De La Red De Alcantarillado Sanitario	Santa Bárbara	Santa Bárbara	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CRNTRAL DE AGUAS	2014	\$1,904,000	\$1,892,758	\$1,892,758	\$1,892,758	\$1,891,328	\$1,891,328	\$1,891,328	99.92	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300375335	Sectorización En Ranchería Juárez Incluye Medidores	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,560,000	\$1,558,653	\$1,558,653	\$1,558,653	\$1,558,525	\$1,558,525	\$1,558,525	99.99	\$0	Metros	100.00
CHH14140300375373	1era Etapa Mejoramiento De Eficiencia Del Sistema	Allende	Valle de Ignacio Allende	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$1,514,052	\$1,514,052	\$1,514,052	\$1,514,051	\$1,511,686	\$1,511,686	\$1,511,686	99.84	\$0	Metros	100.00
CHH14140300376577	Incorporacion De Pozo, Equipo De Bombeo, Linea Eléctrica, Equipo De Potabilización, Linea De Conduccion, Tren De Desarga Y Caseta De Operación	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$1,308,480	\$1,308,480	\$1,047,210	\$1,047,210	\$1,047,210	\$1,047,210	\$1,047,210	80.03	\$0	Pozo	100.00
CHH14140300376987	Construcción De Tanque Superficial De Mampostela	Satevó	El Torreón	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUASA	2014	\$363,767	\$349,392	\$349,392	\$349,392	\$331,383	\$331,383	\$331,383	94.85	\$0	Tanque	100.00
CHH14140300377259	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,906,208	\$1,906,208	\$1,906,208	\$1,906,208	\$1,906,208	\$1,906,208	\$1,906,208	100.00	\$0	Metros	100.00
CHH14140300377316	Dim	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$485,477	\$476,717	\$476,717	\$476,717	\$476,717	\$476,717	\$476,717	100.00	\$0	Acción	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300377473	Plan De Movilidad Urbana	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300377499	Donación Para Entrega De Árboles	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Parques y Jardines	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140300377525	Equipo Vehicular	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Sindicatura Municipal	2014	\$308,400	\$308,400	\$308,400	\$308,400	\$308,400	\$308,400	\$308,400	100.00	\$0	Vehículo	100.00
CHH14140300377583	Terminacion De La Obra De Agua Potable	Temósachic	Cocomorachic	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,560,000	\$1,866,930	\$1,860,359	\$1,860,359	\$1,860,359	\$1,860,359	\$1,860,359	99.65	\$0	Obra	100.00
CHH14140300377617	Reparación De Parapetos Y Guardas En Paso Elevado En Av. Santiago Troncoso	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$57,779	\$57,779	\$57,779	40.00	\$0	Obra	40.00
CHH14140300377632	Reparación De Parapetos Y Guardas En Paso Elevado En Av. Independencia Y Av. De Las Torres	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$222,661	\$222,661	\$222,661	\$222,661	\$89,064	\$89,064	\$89,064	40.00	\$0	Obra	40.00
CHH14140300377656	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario	Ocampo	Basaseachi	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$4,380,973	\$3,892,920	\$3,635,566	\$3,635,566	\$3,635,566	\$3,635,566	\$3,635,566	93.39	\$0	Metros	100.00
CHH14140300377683	Equipo De Cómputo Y Clima	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Asentamientos Humanos	2014	\$127,496	\$127,496	\$127,496	\$127,496	\$40,960	\$40,960	\$40,960	32.13	\$0	Lote	32.00
CHH14140300377703	Planta Generadora De Electricidad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Industrializadora Agropecuaria	2014	\$202,028	\$202,028	\$202,028	\$202,028	\$202,028	\$202,028	\$202,028	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300377745	Unidad Municipal De Atención A Las Adicciones	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$522,195	\$522,195	\$522,195	\$522,195	\$522,195	\$522,195	\$522,195	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300377760	Rehabilitación De Cuarto De Bombas En Paso A Desnivel	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$1,542,106	\$1,542,106	\$1,542,106	\$1,542,106	\$1,542,106	\$1,542,106	\$1,542,106	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300377809	Rehabilitación De Parques	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coordinación General de Planeación y Evaluación	2014	\$1,578,647	\$1,578,647	\$1,578,647	\$1,578,647	\$1,578,647	\$1,578,647	\$1,578,647	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300377830	Simulador De Tiro	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	2014	\$1,532,500	\$1,532,500	\$1,532,500	\$1,532,500	\$766,250	\$766,250	\$766,250	50.00	\$0	Lote	50.00
CHH14140300377838	Equipo De Impresión Para Nómina	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$57,988	\$57,988	\$57,988	\$57,988	\$57,988	\$57,988	\$57,988	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300377840	Red De Distribucion Y Tomas	Balleza	Aguaje de las Colonias (Cerro Nanáruchi)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$508,003	\$558,595	\$557,457	\$557,457	\$557,457	\$557,457	\$557,457	99.80	\$0	Metros	100.00
CHH14140300377858	Impermeabilización Junta Muncipal De Reclutamiento	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$60,732	\$60,732	\$60,732	\$60,732	\$60,732	\$60,732	\$60,732	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300377892	Red De Distribucion Y Tomas	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$972,422	\$893,795	\$890,001	\$890,001	\$890,001	\$890,001	\$890,001	99.58	\$0	Metros	100.00
CHH14140300377924	Impermeabilización Oficinas De Tránsito	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$378,099	\$378,099	\$378,099	\$378,099	\$378,099	\$378,099	\$378,099	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300377942	Impermeabilización Oficinas De La Industrializadora	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Industrializadora Agropecuaria	2014	\$92,510	\$92,510	\$92,510	\$92,510	\$92,510	\$92,510	\$92,510	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300377957	Equipo De Cámaras Para Seguridad	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$78,863	\$78,863	\$78,863	\$78,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00
CHH14140300377963	Construccion Sistema De Alcantarillado	Balleza	La Cruz	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$2,801,631	\$2,631,631	\$2,267,214	\$2,267,214	\$2,267,214	\$2,267,214	\$2,267,214	86.15	\$0	Metros	100.00
CHH14140300377982	Maquinaria Para Patrimonio	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300378033	Adquisición De Ring De Box Para Centros Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Centros Comunitarios	2014	\$237,800	\$237,800	\$237,800	\$237,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140300378036	Terminacion Sistema Alcantarillado Sanitario	Juárez	Loma Blanca	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$3,575,781	\$3,575,781	\$3,575,781	\$3,575,781	\$3,575,781	\$3,575,781	\$3,575,781	100.00	\$0	Metros	100.00
CHH14140300378081	Terminación De Alcantarillado Sanitario	Juárez	San Agustín	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,170,000	\$1,166,309	\$1,165,709	\$1,165,709	\$1,165,709	\$1,165,709	\$1,165,709	99.95	\$0	Metros	100.00
CHH14140300378150	Construccion De Red De Distribucion	Guadalupe y Calvo	Ojo Frio de Abajo	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS	2014	\$1,291,451	\$1,102,944	\$1,099,362	\$1,099,362	\$1,099,362	\$1,099,362	\$1,099,362	99.68	\$0	Metros	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300378206	Construccion De Red De Distribucion	Guadalupe y Calvo	El Zorrillo (Bajo Almazán)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$691,155	\$584,110	\$547,780	\$547,780	\$547,780	\$547,780	\$547,780	93.78	\$0	Metros	100.00
CHH14140300378259	Pago Indemnización A Productores Afectados Por Contingencias Climatológicas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Secretaria de Desarrollo Rural	2014	\$299,781	\$299,781	\$299,781	\$299,781	\$271,421	\$271,421	\$271,421	90.54	\$0	Hectárea	90.00
CHH14140300378278	Construccion De Red De Distribucion	Guadalupe y Calvo	Dolores	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$168,912	\$168,912	\$148,483	\$148,483	\$148,483	\$148,483	\$148,483	87.91	\$0	Metros	100.00
CHH14140300378319	Ampliaci3n De Alcantarillado Sanitario	Riva Palacio	Guadalupe	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$383,602	\$383,602	\$383,602	\$360,181	\$360,181	\$360,181	\$360,181	93.89	\$0	Metros	100.00
CHH14140300378381	Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias	Riva Palacio	San Andrés	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$221,896	\$221,896	\$204,220	\$204,220	\$204,220	\$204,220	\$204,220	92.03	\$0	Metros	100.00
CHH14140300378504	Caseta De Omosis Inversa	Casas Grandes	Colonia Cuauhtémoc	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$358,800	\$351,195	\$350,654	\$350,654	\$350,654	\$350,654	\$350,654	99.85	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300378530	Sistema Integral De Agua Potable	Saucillo	Las Varas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$9,751,769	\$8,345,984	\$6,339,884	\$6,339,884	\$6,339,884	\$6,339,884	\$6,339,884	75.96	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300378563	Sistema Integral De Agua Potable	La Cruz	San Rafael	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$2,142,625	\$1,843,862	\$1,818,291	\$1,818,291	\$1,818,291	\$1,818,291	\$1,818,291	98.61	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300378581	Construccion Sistema Lagunar Para G=13 Lps	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$2,730,000	\$2,591,726	\$2,024,748	\$2,024,748	\$2,024,748	\$2,024,748	\$2,024,748	78.12	\$0	Planta	100.00
CHH14140300378595	Construccion Del Sistema De Alcantarillado	Bachíniva	San Blas	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA	2014	\$2,333,462	\$2,254,171	\$2,226,157	\$2,226,157	\$2,226,157	\$2,226,157	\$2,226,157	98.76	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300379474	Ampliaci3n De Red Electrica En La Localidad De Temosachic	Temósachic	Temósachic	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$311,286	\$311,286	\$311,286	\$311,286	\$311,286	\$311,286	\$311,286	100.00	\$0	Poste	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300380707	Comedor Comunitario (Equipamiento)	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$229,871	\$229,871	\$229,871	\$229,871	\$229,871	\$229,871	\$229,871	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300380723	Construccion De Modulo Sanitario	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$377,685	\$377,685	\$377,685	\$377,685	\$377,685	\$377,685	\$377,685	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381391	Construcción De Modulo Familiar	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	obras publicas	2014	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381394	Modulo Familiar Equipamiento	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	obras publicas	2014	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381397	Modulo Familiar Equipamiento	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	obras publicas	2014	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381399	Aula Para Jornaleros Agrícolas Equipamiento	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	obras publicas	2014	\$28,366	\$28,366	\$28,366	\$28,366	\$28,366	\$28,366	\$28,366	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300381407	Modulo Familiar Equipamiento	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	obras publicas	2014	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381413	Modulo Familiar Equipamiento	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381418	Construccion Modulo Familiar	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	\$744,227	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381423	Area De Juegos Equipamiento	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$116,549	\$116,549	\$116,549	\$116,549	\$116,549	\$116,549	\$116,549	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381428	Albergue Comunitario Equipamiento Con Luminarias Solares	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$511,994	\$511,994	\$511,994	\$511,994	\$511,994	\$511,994	\$511,994	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300381437	Construccion Caseta De Vigilancia	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$100,578	\$100,578	\$100,578	\$100,578	\$100,578	\$100,578	\$100,578	100.00	\$0	Caseta	100.00
CHH14140300381440	Equipamiento Caseta Vigilancia	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$13,861	\$13,861	\$13,861	\$13,861	\$13,861	\$13,861	\$13,861	100.00	\$0	Caseta	100.00
CHH14140300381443	Construccion Cuarto De Maquinas Con Cisterna De 1000 Lts	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$139,386	\$139,386	\$139,386	\$139,386	\$139,386	\$139,386	\$139,386	100.00	\$0	Cisterna	100.00
CHH14140300381776	Construccion De Techo Para Vivienda-Zona3	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,445,417	\$691,419	\$691,419	\$691,419	47.21	\$0	Vivienda	25.48
CHH14140300381789	Construccion De Pisos Firmes-Zona 1	Juárez	Juárez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,482,517	\$1,482,517	\$1,482,517	\$1,450,817	\$1,450,817	\$1,450,817	\$1,450,817	97.86	\$0	Vivienda	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300381796	Construccion De Pisos Firmes-Zona 2	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,270,729	\$1,270,729	\$1,270,729	\$1,241,274	\$1,241,274	\$1,241,274	\$1,241,274	97.68	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300381808	Construccion De Techo Para Vivienda Zona 2	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,318,091	\$1,318,091	\$1,318,091	\$1,316,974	\$1,316,676	\$1,316,676	\$1,316,676	99.89	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300381814	Construccion De Techo Para Vivienda Zona 1	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,453,074	\$1,453,073	\$1,453,073	\$1,453,073	99.22	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300381927	Apoyo De Fertilizante	Riva Palacio	San Andrés	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	obras publicas	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300382174	Rehabilitación De Accesos De Entrada A Ciudad Juarez	Juárez	Cobertura municipal	U057 Fondos Metropolitanos	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$52,045,623	\$52,045,623	\$52,045,623	\$52,045,623	\$52,045,623	\$52,045,623	\$52,045,623	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300382494	Drenaje Sanitario En Calle 4a Entre Avenida 1a Y Canal (Incluye Revestimiento) De Colonia Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,253,603	\$1,068,329	\$1,068,329	\$1,068,329	\$1,068,329	\$1,068,329	\$1,068,329	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300382581	Construcción De Banquetas En Calles 2a, 3a, 4a Y 5a De Colonia Santa Fe	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	\$83,195	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300382616	Construcción De Banquetas En Avenida Carmelita Sotelo De Colonia Km.92 (Nicolas Bravo)	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipa	2014	\$145,376	\$145,376	\$145,376	\$145,376	\$145,376	\$145,376	\$145,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300382806	Equipamiento De Transporte Terrestre	Delicias	Delicias	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipal	2014	\$1,119,284	\$1,601,097	\$1,601,097	\$1,600,830	\$1,600,830	\$1,600,830	\$1,600,830	99.98	\$0	Pieza	100.00
CHH14140300383132	Curso De Costura Confección Y Bordado Certificado En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$57,672	\$57,672	\$57,672	\$57,672	\$52,180	\$52,180	\$52,180	90.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383164	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformación Del Cabello Certificada En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$54,754	\$54,754	\$52,640	\$52,640	\$52,640	92.75	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383185	Taller De Manualidades En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$27,324	\$27,324	\$27,324	91.10	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383202	Curso De Elaboracion De Pasteles Y Productos De Reposteria Certificada En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$52,128	\$52,128	\$52,128	\$52,128	\$42,018	\$42,018	\$42,018	80.61	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383221	Curso De Restauracion De Muebles Certificada En Felipe Engeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$61,254	\$61,254	\$61,254	\$61,254	\$56,692	\$56,692	\$56,692	92.55	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383615	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$28,428	\$28,428	\$28,428	77.61	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300383631	Taller De Computación Básica En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,926	\$31,926	\$31,926	96.40	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383646	Curso De Cuidado De Manos Y Pies Certificado En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$78,380	\$78,380	\$78,380	95.67	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383655	Curso De Computación Especializada En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,818	\$19,818	\$19,818	\$19,818	\$18,804	\$18,804	\$18,804	94.88	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383684	Rehabilitación De La Cerca Y Pintura De La Primaria Cuauhtémoc	Casas Grandes	Colonia Cuauhtémoc	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	2014	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,082	\$99,082	\$99,082	99.18	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300383689	Curso De Elaboracion De Mezclas Para Conservas Certificado En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$46,838	\$46,838	\$46,838	75.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383700	Producción De Alimentos Para Autoconsumo En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$38,493	\$38,493	\$38,493	\$38,493	\$21,431	\$21,431	\$21,431	55.68	\$0	Curso	100.00
CHH14140300383720	Taller De Equidad De Género En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$32,531	\$32,531	\$32,531	98.51	\$0	Taller	100.00
CHH14140300383730	Construcción De Bebederos, Barda Y Pintura De La Escuela Primaria Jaime Nuno	Casas Grandes	San José	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	2014	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$98,947	\$98,947	\$98,947	99.05	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300383780	Equipamiento De Equipo Solar Comunidad Cajoncitos	Guadalupe	Cajoncitos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra Publica	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Fuente de abastecimiento	100.00
CHH14140300383789	Rehabilitación De Baños Y Bebederos De La Esc. Primaria Niños Héroes	Casas Grandes	Colonia Juárez	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	2014	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$97,278	\$97,278	\$97,278	97.38	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300383867	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$42,720	\$42,720	\$42,720	\$42,720	\$39,880	\$39,880	\$39,880	93.35	\$0	Taller	100.00
CHH14140300383946	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$13,169	\$13,169	\$13,169	91.44	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300383956	Taller De Equidad De Género En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$28,847	\$28,847	\$28,847	90.70	\$0	Taller	100.00
CHH14140300383978	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$41,076	\$41,076	\$41,076	\$41,076	\$40,821	\$40,821	\$40,821	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140300383990	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,455	\$27,455	\$27,455	99.17	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384008	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$42,474	\$42,474	\$42,474	\$42,474	\$38,511	\$38,511	\$38,511	90.67	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384023	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,695	\$16,695	\$16,695	\$16,695	\$14,103	\$14,103	\$14,103	84.48	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384051	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$17,265	\$17,265	\$17,265	\$17,265	\$14,369	\$14,369	\$14,369	83.23	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384064	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$28,827	\$28,827	\$28,827	\$28,827	\$26,887	\$26,887	\$26,887	93.27	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384070	Curso De Elaboracion De Pasteles Y Productos De Reposteria Certificada En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,514	\$26,514	\$26,514	\$26,514	\$20,963	\$20,963	\$20,963	79.06	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384089	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$22,805	\$22,805	\$22,805	62.26	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384103	Curso De Mantenimiento De Aparatos Domesticos Certificado En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$20,771	\$20,771	\$20,771	77.35	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384121	Taller De Equidad De Género En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$15,761	\$15,761	\$15,761	92.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384131	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$17,868	\$17,868	\$17,868	83.65	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384143	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,481	\$14,481	\$14,481	\$14,481	\$13,490	\$13,490	\$13,490	93.16	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384159	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,424	\$15,424	\$15,424	99.56	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384174	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$11,673	\$11,673	\$11,673	81.68	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384177	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria 3040	Guadalupe	Guadalupe	S029 Programa Escuelas de Calidad	Obra Publica	2014	\$330,047	\$330,047	\$330,047	\$330,047	\$330,047	\$330,047	\$330,047	100.00	\$0	Aula	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300384185	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384197	Taller De Computación Básica En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,853	\$31,853	\$31,853	96.18	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384237	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$53,688	\$53,688	\$53,688	94.60	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384328	Curso De Idioma De Ingles En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$28,470	\$28,470	\$28,470	95.72	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384340	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$28,077	\$28,077	\$28,077	76.65	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384358	Curso De Elaboracion De Mezclas Para Conservas Certificado En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$46,614	\$46,614	\$46,614	75.12	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384388	Taller De Elaboracion De Piñatas En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,488	\$31,488	\$31,488	\$31,488	\$29,876	\$29,876	\$29,876	94.88	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384399	Taller De Manualidades En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$26,567	\$26,567	\$26,567	88.58	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384410	Curso De Mantenimiento De Aparatos Domesticos Certificado En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$20,420	\$20,420	\$20,420	76.05	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384423	Taller De Equidad De Género En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$15,402	\$15,402	\$15,402	90.80	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384437	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$20,137	\$20,137	\$20,137	94.27	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384450	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$28,038	\$28,038	\$28,038	\$28,038	\$26,885	\$26,885	\$26,885	95.89	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384460	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,424	\$15,424	\$15,424	99.56	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384475	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384489	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384501	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300384517	Curso De Elaboracion De Mezclas Para Conservas Certificado En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$52,626	\$52,626	\$52,626	84.81	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384528	Produccion De Alimentos Para Autoconsumo En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$38,493	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$37,481	\$37,481	\$37,481	45.75	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384536	Taller De Prevencion De La Violencia De Genero De Hostigamiento Sexual Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,240	\$15,239	\$15,239	\$1,139	99.99	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384562	Curso De Cuidado De Manos Y Pies Certificada En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$80,096	\$80,096	\$80,096	97.76	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384570	Construccion De Un Dispensario Medico	Guadalupe	Rinconada del Mimbre	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	Obra Publica	2014	\$304,508	\$304,508	\$304,508	\$304,508	\$304,508	\$304,508	\$304,508	100.00	\$0	Unidad médica	100.00
CHH14140300384574	Taller De Manualidades En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$25,910	\$25,910	\$25,910	86.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384592	Construcción De1090.50 M2 De Banquetas Y 545 Ml De Gurniciones En Calle 16 De Julio Entre 30 Abril T Río Chuviscar Banqueta Norte Colonia Alfredo Chavez	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$165,570	\$165,570	\$165,570	\$165,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300384597	Curso De Elaboracion De Pasteles Y Productos De Reposteria Certificada En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,514	\$26,514	\$26,514	\$26,514	\$21,900	\$21,900	\$21,900	82.60	\$0	Curso	100.00
CHH14140300384598	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública, Actualización (Capacitación Continua)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2014	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$454,945	\$454,945	\$454,945	\$454,945	93.80	\$0	Capacitación	100.00
CHH14140300384644	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$28,899	\$28,899	\$28,899	78.90	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384657	Taller De Equidad De Género En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$26,253	\$26,253	\$26,253	79.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384675	Profesionalizacion, Formacion Inicial (Capacitación)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2014	\$10,400,571	\$10,400,571	\$10,400,571	\$10,105,827	\$10,105,827	\$10,105,827	\$10,105,827	97.17	\$0	Capacitación	100.00
CHH14140300384677	Taller Prevención De La Violencia En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$20,170	\$20,170	\$20,170	94.43	\$0	Taller	100.00
CHH14140300384686	Taller Prevención De La Violencia En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$13,489	\$13,489	\$13,489	93.65	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
CHH14140300384689	Construcción De 365 M2 De Banquetas Y 175 MI De Guarniciones En Escuela Primaria Manuel Altamirano En Colonia Rodolfo Aguilar	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$66,088	\$68,088	\$68,088	\$68,088	\$68,088	\$68,088	\$68,088	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	
CHH14140300384697	Taller Prevención De La Violencia En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,376	\$14,376	\$14,376	\$14,376	\$14,376	\$14,376	\$14,376	100.00	\$0	Taller	100.00	
CHH14140300384710	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,455	\$27,455	\$27,455	99.17	\$0	Taller	100.00	
CHH14140300384718	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00	
CHH14140300384734	Construcción De 408 M2 De Banquetas Y 204 MI De Guarniciones En Escuela Primaria Ramon López En Colonia Soledad	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$75,843	\$75,843	\$75,843	\$75,843	\$75,843	\$75,843	\$75,843	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	
CHH14140300384776	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública (Armas Y Cartuchos)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2014	\$14,719,000	\$14,719,000	\$14,719,000	\$14,715,949	\$14,715,949	\$14,715,949	\$14,715,949	99.98	\$0	Pieza	100.00	
CHH14140300384814	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Colonia Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$291,744	\$291,744	\$291,744	\$291,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Comunitarias	0.00	
CHH14140300384879	Red Nacional De Telecomunicaciones (Equipo De Comunicación, Terminal Portátil)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2014	\$5,630,000	\$5,630,000	\$5,630,000	\$5,359,432	\$5,359,432	\$5,359,432	\$5,359,432	95.19	\$0	Pieza	100.00	
CHH14140300384890	Rehabilitacion De Pintura Y Alumbrado En Escuela Secundaria Tecnica 10	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	S029 Programa Escuelas de Calidad	Obra Publica	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Alumno	100.00	
CHH14140300384943	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Vestuario Operativo)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2014	\$12,195,288	\$12,195,288	\$12,195,288	\$12,005,600	\$12,005,600	\$12,005,600	\$12,005,600	98.44	\$0	Pieza	100.00	
CHH14140300384997	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica (Equipamiento, Linternas)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,105	\$1,599,105	\$1,599,105	\$1,599,105	99.94	\$0	Pieza	100.00	
CHH14140300385026	Sistema Nacional De Informacion (Equipo De Computo)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2014	\$764,000	\$764,000	\$764,000	\$763,479	\$763,479	\$763,479	\$763,479	99.93	\$0	Pieza	100.00	

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300385080	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana (Promocion De La Participacion Ciudadana)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS MUNICIPALES	2014	\$656,734	\$656,734	\$656,734	\$572,057	\$572,057	\$572,057	\$572,057	87.11	\$0	Programa	100.00
CHH14140300385117	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana (Proyecto Deportivo)	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$704,349	\$704,349	\$704,349	\$704,349	70.43	\$0	Programa	100.00
CHH14140300385874	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385890	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385907	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385915	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385934	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385947	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385960	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385974	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300385983	Comedores Comunitarios Equipameinto Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300386003	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300386027	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300386041	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300386052	Comedores Comunitarios Equipameinto Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
CHH14140300386060	Construcción De 365 M2 De Banquetas Y 175 MI De Guarniciones En Escuela Primaria Manuel Altamirano En Colonia Rodolfo Aguilar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$15,072	\$15,072	\$15,072	\$15,072	\$15,072	\$15,072	\$15,072	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	
CHH14140300386063	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTRSO COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	2.00	
CHH14140300386074	Comedores Comunitarios Equipameinto Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00	
CHH14140300386075	Construcción De 408 M2 De Banquetas Y 175 MI De Guarniciones En Escuela Primaria Ramon Lopez Perez Colonia Soledad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	\$17,397	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	
CHH14140300386087	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00	
CHH14140300386098	Comedores Cominitarios Equipamiento Proyecto De La Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00	
CHH14140300386147	Pavimentacion Construccion Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$36,761	\$35,723	\$35,723	\$35,723	\$35,723	\$35,723	\$35,723	100.00	\$0	Estudio	100.00	
CHH14140300386164	Pavimentacion Construccion Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,760	\$25,032	\$25,032	\$25,032	\$25,032	\$25,032	\$25,032	100.00	\$0	Estudio	100.00	
CHH14140300386199	Pavimentacion Construccion Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$19,769	\$19,211	\$19,211	\$19,211	\$19,211	\$19,211	\$19,211	100.00	\$0	Estudio	100.00	
CHH14140300386210	Pavimentacion Cosntruccion Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$17,873	\$17,369	\$17,369	\$17,369	\$17,369	\$17,369	\$17,369	100.00	\$0	Estudio	100.00	
CHH14140300386240	Techo Firme Rehabilitacion Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$2,610,000	\$2,610,000	\$2,610,000	\$2,610,000	\$2,610,000	\$2,610,000	\$2,610,000	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300386246	Apoyo De Alimento Balanceado Bovino Para El Desarrollo Comunitario De Los Campesinos Del Municipio	Chihuahua	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$997,034	\$997,034	\$997,034	\$997,034	\$997,034	\$997,034	\$997,034	100.00	\$0	KILOGRAM OS	100.00	
CHH14140300386256	Techo Firme Rehabilitacion Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2014	\$2,659,500	\$2,516,848	\$2,516,848	\$2,516,848	\$2,516,848	\$2,516,848	\$2,516,848	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300386305	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,000	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	\$5,774	100.00	\$0	Equipo	100.00	
CHH14140300386336	Comedores Comunitarios Equipameinto Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00	

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300386353	Comedores Comunitarios Equipamiento Proyecto De Infraestructura Social	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$6,000	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$2,887	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300386385	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Alfonsina Storni	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$237,680	\$237,680	\$237,680	\$236,490	\$153,395	\$153,395	\$153,395	64.54	\$0	Escuela	41.44
CHH14140300386402	Preescolar Aulas, Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Bella Vista	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$174,672	\$174,672	\$174,672	\$171,021	\$171,021	\$171,021	\$171,021	97.91	\$0	Escuela	98.00
CHH14140300386411	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Juan Hinojos Armendariz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$329,286	\$329,286	\$329,286	\$312,741	\$311,137	\$311,137	\$311,137	94.49	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300386422	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Narciso Bassols	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$775,246	\$775,246	\$775,246	\$695,171	\$278,068	\$278,068	\$278,068	35.87	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386433	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Aposoles Del Agrarismo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,547,417	\$1,547,417	\$1,547,417	\$1,379,969	\$551,987	\$551,987	\$551,987	35.67	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386446	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Jose De La Paz Rodriguez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,	2014	\$507,452	\$507,452	\$507,452	\$506,477	\$401,546	\$401,546	\$401,546	79.13	\$0	Escuela	65.00
CHH14140300386455	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Liberacion	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$697,623	\$697,623	\$697,623	\$596,891	\$238,756	\$238,756	\$238,756	34.22	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386478	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$896,719	\$896,719	\$896,719	\$889,256	\$355,702	\$355,702	\$355,702	39.67	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386826	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Luis G. Inclan	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$499,430	\$499,430	\$499,430	\$496,629	\$198,652	\$198,652	\$198,652	39.78	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386837	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Manuel Aguilar Saenz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$682,439	\$682,439	\$682,439	\$659,321	\$263,728	\$263,728	\$263,728	38.64	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386850	Primaria Aulas Preograma De Mantenimiento, Esc. Prim. Revolucion Mexicana	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$778,590	\$778,590	\$778,590	\$675,050	\$270,020	\$270,020	\$270,020	34.68	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386863	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Guadalupe J. De Bermudez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$543,576	\$543,576	\$543,576	\$516,981	\$323,210	\$323,210	\$323,210	59.46	\$0	Escuela	37.53
CHH14140300386874	Linea De Conduccion LI Etapa	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$375,835	\$375,835	\$375,835	\$375,835	\$375,835	\$375,835	\$375,835	100.00	\$0	Oficina	100.00
CHH14140300386879	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Ramon Lopez Velarde	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$619,131	\$619,131	\$619,131	\$608,334	\$608,334	\$608,334	\$608,334	98.26	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300386891	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Estefania Castañeda	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$312,196	\$312,196	\$312,196	\$285,897	\$114,359	\$114,359	\$114,359	36.63	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300386898	Construccion De Cancha	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300386905	Preescolar Aulas Programa De Mantnimiento, Jardín De Niños Paso Del Norte	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$106,519	\$106,519	\$106,519	\$104,087	\$41,635	\$41,635	\$41,635	39.09	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386916	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardín De Niños Felipe Angeles	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$172,478	\$172,478	\$172,478	\$170,285	\$68,114	\$68,114	\$68,114	39.49	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386921	Gastos Indirectos De Obra	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA MUNICIPAL	2014	\$815,072	\$815,072	\$815,072	\$815,072	\$815,072	\$815,072	\$815,072	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140300386922	Primaria Aulas Programa De Mantnimiento, Esc. Prim. Iro De Mayo No. 2374	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,126,383	\$1,126,383	\$1,126,383	\$1,113,586	\$670,564	\$670,564	\$670,564	59.53	\$0	Escuela	33.00
CHH14140300386932	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Carlos Salinas De Gortari	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$223,795	\$223,795	\$223,795	\$215,787	\$86,315	\$86,315	\$86,315	38.57	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386934	Rehabilitacion Duela Cancha	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	\$167,500	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300386950	Rehabilitacion Deportiva	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$610,700	\$610,700	\$610,700	\$610,700	\$610,700	\$610,700	\$610,700	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300386953	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Alfonso Garcia Robles No. 2732	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$499,758	\$499,758	\$499,758	\$497,546	\$497,043	\$497,043	\$497,043	99.46	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300386965	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Leyes De Reforma	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$527,065	\$527,065	\$527,065	\$526,220	\$210,488	\$210,488	\$210,488	39.94	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386968	Rehabilitacion Linea De Conduccion Carcamo A La Pila	Urique	Urique	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300386976	Estufasecologicas	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300386978	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Oscar Chavira Montes Turno Matutino Y Esc. Niños Heroes Turno Vesp.	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$905,755	\$905,755	\$905,755	\$903,662	\$700,731	\$700,731	\$700,731	77.36	\$0	Escuela	63.00
CHH14140300386984	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Amado Nervo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$565,998	\$565,998	\$565,998	\$555,639	\$222,256	\$222,256	\$222,256	39.27	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300386985	Programa De Reparacion Techumbres Varias Escuelas	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Programa	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300386992	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Miguel Lerdo De Tejada	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,078,690	\$1,078,690	\$1,078,690	\$1,075,991	\$777,788	\$777,788	\$777,788	72.10	\$0	Escuela	54.00
CHH14140300387006	Secundaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Sec. Francisco I. Madero No. 8346	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$144,255	\$144,255	\$144,255	\$130,414	\$52,165	\$52,165	\$52,165	36.16	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387011	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Altavista	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$416,617	\$416,617	\$416,617	\$414,980	\$165,992	\$165,992	\$165,992	39.84	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387017	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Jose Maria Luis Mora	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$363,880	\$363,880	\$363,880	\$360,351	\$144,140	\$144,140	\$144,140	39.61	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387023	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Miguel Ahumada	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$73,403	\$73,403	\$73,403	\$60,534	\$24,214	\$24,214	\$24,214	32.99	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387029	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Chamizal	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$215,297	\$215,297	\$215,297	\$213,462	\$85,385	\$85,385	\$85,385	39.66	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387034	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Mariano Azuela	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$401,079	\$401,079	\$401,079	\$399,736	\$159,894	\$159,894	\$159,894	39.87	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387038	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Federal Juan De La Barrera	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$554,559	\$554,559	\$554,559	\$467,206	\$467,206	\$467,206	\$467,206	84.25	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300387042	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Virginia Alvarez Parra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$367,746	\$367,746	\$367,746	\$365,987	\$146,395	\$146,395	\$146,395	39.81	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387046	Preescolar Aulas Programa De Mantenimiento, Jardin De Niños Jesus Martinez Gonzalez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$435,900	\$435,900	\$435,900	\$366,457	\$366,111	\$366,111	\$366,111	83.99	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300387048	Preescolar Aulas Program De Mantenimiento, Esc. Primaria 5 De Septiembre No. 2091	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,271,948	\$1,271,948	\$1,271,948	\$1,009,613	\$873,999	\$873,999	\$873,999	68.71	\$0	Escuela	77.00
CHH14140300387051	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$636,903	\$636,903	\$636,903	\$586,208	\$234,483	\$234,483	\$234,483	36.82	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387056	Primarias Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Felipe Angeles No. 2384	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,515,590	\$1,515,590	\$1,515,590	\$1,506,107	\$1,252,838	\$1,252,838	\$1,252,838	82.66	\$0	Escuela	69.38
CHH14140300387057	Rehabilitacion Drenaje Sanitario	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRas publicas	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300387058	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Club De Leones	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$624,669	\$624,669	\$624,669	\$614,013	\$588,417	\$588,417	\$588,417	94.20	\$0	Escuela	93.05
CHH14140300387060	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Federal Emiliano Zapata	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$164,140	\$164,140	\$164,140	\$157,811	\$63,125	\$63,125	\$63,125	38.46	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300387061	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Es. Prim. Fco. I. Madero No. 2053	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$55,142	\$55,142	\$55,142	\$52,409	\$20,964	\$20,964	\$20,964	38.02	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387064	Primaria Aulas Programa De Mantenimiento, Esc. Prim. Jose Maria Mores Y Pavon	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$203,755	\$303,755	\$203,755	\$200,414	\$80,165	\$80,165	\$80,165	26.39	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300387065	Primaria Aulas Program De Mantenimiento, Esc. Prim. Miguel Hidalgo 2019	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2014	\$275,947	\$275,947	\$275,947	\$263,106	\$139,252	\$139,252	\$139,252	50.46	\$0	Escuela	21.54
CHH14140300388131	Equipamiento Para Seguridad Pública	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría de Seguridad Pública	2014	\$6,194	\$6,194	\$6,194	\$6,194	\$6,194	\$6,194	\$6,194	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300388164	Pavimentacion De La Calle Pitiquito	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,011,291	\$1,011,291	\$1,011,291	\$997,959	\$997,959	\$997,959	\$997,959	98.68	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388244	Pavimentacion De Calle Jaime Nunó	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,439,512	\$2,391,967	\$2,391,967	\$2,028,908	\$2,028,908	\$2,025,908	\$2,025,908	84.70	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388262	Equipamiento Para Oficialía Mayor	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Oficialía Mayor	2014	\$314,739	\$314,739	\$314,739	\$314,739	\$314,739	\$314,739	\$314,739	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300388287	Pavimentacion De La Calle Tenochtitlan	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$780,955	\$780,955	\$780,955	\$727,099	\$727,099	\$727,099	\$727,099	93.10	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388318	Pavimentacion De La Calle Jose Casavantes	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$824,870	\$824,870	\$824,870	\$719,488	\$719,488	\$719,488	\$719,488	87.22	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388321	Pavimentacion Calle Guerrero Negro Sur	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$665,516	\$693,806	\$693,806	\$593,379	\$582,863	\$582,863	\$582,863	84.01	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388338	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción Sanitarios, Reparación Techos Telesecundaria 6001	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$187,136	\$179,633	\$179,633	\$179,633	94.54	\$0	Obra	100.00
CHH14140300388351	Pavimentacion Calle Pitiquito	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$674,194	\$704,699	\$704,699	\$665,306	\$665,306	\$665,306	\$665,306	94.41	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388372	Construccion De Techos Para Vivienda A Base De Lamina Galvanizada Y Polineria Metalica En Colonias De Alta Marginacion De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Municipio de Chihuahua	2014	\$1,427,932	\$1,427,932	\$1,427,932	\$1,427,932	\$856,411	\$856,411	\$856,411	59.98	\$0	Acción	27.00
CHH14140300388380	Pavimentacion Calle Jaime Nuno	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,045,507	\$1,025,129	\$1,025,129	\$868,246	\$868,246	\$868,246	\$868,246	84.70	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388391	Parque Comunitario Lomas Del Valle	Juárez	Cobertura municipal	S175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,613,635	\$2,613,635	\$2,613,635	87.12	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300388401	Pavimentacion Calle Tenochtitlan	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$334,694	\$359,746	\$359,746	\$311,614	\$311,614	\$311,614	\$311,614	86.62	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388404	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción Sanitarios, Construcción Barda, Construcción Banqueta Jardín De Niños Fundadores.	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$127,493	\$119,589	\$119,589	\$119,589	91.99	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300388421	Parque Comunitario Puerto La Paz	Juárez	Cobertura municipal	S175 Rescate de espacios públicos	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,903	\$2,999,903	\$2,999,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388422	Pavimentacion De La Calle Jose Casavantes	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$353,516	\$715,946	\$715,946	\$642,473	\$642,473	\$642,473	\$642,473	89.74	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300388466	Rehabilitacion De Infraestructura Educativa, Division De Campo De Futbol De Bachillerato Tecnologico 138	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	obras publicas	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,736	\$68,736	\$68,736	\$68,736	98.19	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140300388473	Alumbrado En La Colonia Puerto La Paz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$5,879,950	\$5,879,950	\$5,879,950	\$5,616,769	\$5,616,769	\$5,616,769	\$5,616,769	95.52	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140300388498	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Barda Perimetral Jardín De Niños América	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$108,014	\$107,729	\$107,729	\$107,729	97.94	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100.00
CHH14140300388778	Pintura Fachadas Del Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,866	\$25,866	\$25,866	\$21,081	\$6,324	\$6,324	\$6,324	24.45	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300388864	Pintura Fachada De Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$29,350	\$29,350	\$29,350	\$24,550	\$7,365	\$7,365	\$7,365	25.09	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300388905	Pintura Fachadas Del Cdc Nueva Galeana	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$22,089	\$22,089	\$22,089	\$17,320	\$5,196	\$5,196	\$5,196	23.52	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300388936	Pintura Fachadas Del Cdc Palo Chino	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,251	\$25,251	\$25,251	\$20,469	\$6,141	\$6,141	\$6,141	24.32	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300388960	Pintura Fachadas Del Cdc Vista Hermosa	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$10,912	\$10,912	\$10,912	\$7,360	\$2,208	\$2,208	\$2,208	20.23	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300388983	Pintura Fachadas Del Cdc Panfilo Natera	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$14,508	\$14,508	\$14,508	\$10,940	\$3,282	\$3,282	\$3,282	22.62	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389031	Pintura Fachadas Del Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,972	\$8,972	\$8,972	\$5,428	\$1,629	\$1,629	\$1,629	18.16	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389033	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción De Cancha Usos Múltiples Escuela Primaria Estatal 2087	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$128,680	\$128,376	\$128,376	\$128,376	98.75	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300389040	Adquisición De Barredoras	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Limpia	2014	\$1,293,748	\$1,293,748	\$1,293,748	\$1,293,748	\$1,293,748	\$1,293,748	\$1,293,748	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300389057	Pintura Fachadas Del Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$16,763	\$16,763	\$16,763	\$13,185	\$3,956	\$3,956	\$3,956	23.60	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389101	Comedores Comunitarios (Clima)	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Centros Comunitarios	2014	\$60,623	\$60,623	\$60,623	\$60,623	\$60,623	\$60,623	\$60,623	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300389161	Pintura Fachadas Del Cdc Kilometro 20	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$15,768	\$15,768	\$15,768	\$12,194	\$3,658	\$3,658	\$3,658	23.20	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389168	Construccion Del Centro Comunitario Puerto La Paz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,063,454	\$2,063,454	\$2,063,454	\$2,063,454	\$2,063,454	82.54	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300389193	Construccion Del Centro Comunitario Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,103,537	\$2,103,537	\$1,933,187	\$1,933,187	\$1,933,187	\$1,933,187	\$1,933,187	91.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300389215	Pintura Fachadas Del Cdc Granjas Unidas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$13,395	\$13,395	\$13,395	\$9,832	\$2,950	\$2,950	\$2,950	22.02	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389246	Pintura Fachada Del Cdc Aztecas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,514	\$8,514	\$8,514	\$4,972	\$1,492	\$1,492	\$1,492	17.52	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389250	Alumbrado Público En La Colonia Puerto La Paz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,819,926	\$8,819,926	\$8,425,153	\$8,425,153	\$8,425,153	\$8,425,153	\$8,425,153	95.52	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140300389273	Alumbrado En La Colonia Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$7,967,133	\$7,967,133	\$7,894,409	\$7,894,409	\$7,894,409	\$7,894,409	\$7,894,409	99.09	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140300389285	Pintura Fachadas Del Cdc Frida Kahlo	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$9,944	\$9,944	\$9,944	\$6,397	\$1,920	\$1,920	\$1,920	19.31	\$0	Metros Cuadrados	5.00
CHH14140300389295	Fachada De La Estancia Infantil Municipal	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Salud	2014	\$195,102	\$195,102	\$195,102	\$195,102	\$195,102	\$195,102	\$195,102	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300389489	Pavimentación De Calle Piedras	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$598,783	\$598,783	\$598,783	\$598,783	\$239,513	\$239,513	\$239,513	40.00	\$0	Metro Cuadrado	40.00
CHH14140300389560	Fosas Sépticas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Desarrollo Social	2014	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0.00
CHH14140300389713	Pavimentacion Calle Guerrero Negro Nte.	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,110,667	\$1,152,013	\$1,152,013	\$941,476	\$941,476	\$941,476	\$941,476	81.72	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300389759	Alumbrado En La Colonia Fronteriza	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,414,486	\$3,414,486	\$3,414,486	\$3,383,318	\$3,383,318	\$3,383,318	\$3,383,318	99.09	\$0	Luminaria	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300389807	Pintura Fachadas Del Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$56,314	\$56,314	\$56,314	\$51,396	\$15,419	\$15,419	\$15,419	27.38	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300389964	Pintura Fachadas Del Cdc Plutarco Elías Calles I	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$13,025	\$13,025	\$13,025	\$8,296	\$2,489	\$2,489	\$2,489	19.11	\$0	Metros Cuadrados	5.00
CHH14140300390078	Electrificacion Ol Esperanza	Julimes	Colonia Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$104,302	\$204,302	\$204,302	\$204,302	\$204,302	\$204,302	\$204,302	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300390116	Teesecundaria Hacienda	Julimes	Hacienda Humboldt (Ejido Julimes)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$104,302	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300390156	Rastreo De Caminos	Julimes	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$139,115	\$198,564	\$198,564	\$198,564	\$198,564	\$198,564	\$198,564	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140300390196	Techo Digno	Julimes	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,908	\$204,208	\$204,208	\$204,208	\$204,208	\$204,208	\$204,208	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300390411	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Cancha De Usos Múltiples Telebachillerato Porfirio Parra	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$128,680	\$128,376	\$128,376	\$128,376	98.75	\$0	Cancha	100.00
CHH14140300390948	Construcción Parque Lázaro Cardenas	Jiménez	Cobertura municipal	S175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,742,822	\$1,742,822	\$1,742,822	\$1,742,822	99.59	\$0	Obra	100.00
CHH14140300391461	Construcción Vialidad Del Río	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$3,295,360	\$3,295,360	\$3,295,360	\$3,295,360	\$3,295,360	\$3,295,360	\$3,295,360	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300391511	Construcción Puente De Mampostería	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300391943	Construcción De 652.80 M2 De Banquetas Y 544 Ml De Guarniciones En Calle 2a Entre Calle Lilas Y Calle Alamos Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$140,082	\$140,082	\$140,082	\$140,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300392000	Pintura Fachadas Del Cdc Ampliación Fronteriza	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,251	\$25,251	\$25,251	\$20,469	\$6,141	\$6,141	\$6,141	24.32	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300392018	Pintura Fachadas Del Cdc Felipe Angeles	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$35,759	\$35,759	\$35,759	\$35,759	\$9,279	\$9,279	\$9,279	25.95	\$0	Metros Cuadrados	5.00
CHH14140300392082	Pintura Fachadas Del Cdc Tierra Nueva	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$10,754	\$10,754	\$10,754	\$7,203	\$2,161	\$2,161	\$2,161	20.09	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300392093	Pintura Fachadas Del Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$15,698	\$15,698	\$15,698	\$12,125	\$3,638	\$3,638	\$3,638	23.17	\$0	Metro Cuadrado	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300392106	Pintura Fachadas Del Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$14,797	\$14,797	\$14,797	\$11,229	\$3,369	\$3,369	\$3,369	22.77	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300392118	Pintura Fachadas Del Cdc Manuel Valdez	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$14,387	\$14,387	\$14,387	\$10,820	\$3,246	\$3,246	\$3,246	22.56	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300392131	Pintura Fachada Del Cdc Prof. Jose Refugio Sanchez Km. 27	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$23,375	\$23,375	\$23,375	\$19,769	\$5,931	\$5,931	\$5,931	25.37	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300392207	Construccion De 200 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona A	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,037,230	\$1,037,230	\$1,037,230	\$1,024,580	\$1,022,680	\$1,022,680	\$1,022,680	98.60	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392226	Construccion De 280 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona E	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,429,313	\$1,429,313	\$1,429,313	\$1,429,313	98.50	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392244	Construccion De 280 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona F	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,001,166	\$1,001,166	\$1,001,166	\$1,001,166	69.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392264	Construccion De 100 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona G	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$519,945	\$519,945	\$519,945	\$461,077	\$461,077	\$461,077	\$461,077	88.68	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392281	Construccion De 300 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona H	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,526,905	\$1,526,905	\$1,526,905	\$1,526,905	98.22	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392305	Construccion De 300 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona I	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,543,439	\$1,183,598	\$1,183,598	\$1,183,598	76.14	\$0	Vivienda	90.00
CHH14140300392322	Construccion De 300 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona J	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,550,016	\$1,550,016	\$1,550,016	\$1,550,016	99.71	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392337	Construccion De 139 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona K	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$721,686	\$721,686	\$721,686	\$708,593	\$708,593	\$708,593	\$708,593	98.19	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300392446	Seguridad Publica	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	direccion de seguridad publica	2014	\$13,519,340	\$13,447,885	\$13,447,885	\$13,447,885	\$13,447,885	\$13,447,885	\$13,447,885	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300392493	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$123,214	\$124,296	\$124,296	\$114,085	\$114,085	\$114,085	\$114,085	91.78	\$0	Alcantarilla	95.00
CHH14140300392501	Equipamiento Armamento Y Municiones	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$61,350	\$61,350	\$61,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0.00
CHH14140300392511	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$146,994	\$145,913	\$145,913	\$133,926	\$133,926	\$133,926	\$133,926	91.78	\$0	Alcantarilla	95.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300392524	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$283,388	\$284,096	\$284,096	\$283,874	\$85,162	\$85,162	\$85,162	29.98	\$0	Alcantarilla	5.00
CHH14140300392539	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$334,212	\$333,504	\$333,504	\$333,244	\$99,973	\$99,973	\$99,973	29.98	\$0	Alcantarilla	5.00
CHH14140300392551	Equipamiento Protección Personal	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300392558	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$426,146	\$427,229	\$427,229	\$425,867	\$425,783	\$425,783	\$425,783	99.66	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392571	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$502,613	\$501,530	\$501,530	\$499,931	\$499,832	\$499,832	\$499,832	99.66	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392586	Profesionalización	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$263,500	\$263,500	\$263,500	\$232,056	\$232,056	\$232,056	\$232,056	88.07	\$0	Acción	100.00
CHH14140300392590	Construccion De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$296,352	\$294,942	\$294,942	\$294,860	\$88,458	\$88,458	\$88,458	29.99	\$0	Alcantarilla	5.00
CHH14140300392597	Red De Distribucion Electrica En El Rincon De Yoquivo	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$190,460	\$190,460	\$190,460	\$190,460	\$190,460	\$190,460	\$190,460	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300392603	Construccion De Salon En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Morita	Allende	Estación Morita	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2014	\$435,661	\$435,661	\$435,661	\$435,661	\$435,661	\$435,661	\$435,661	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300392609	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$344,826	\$346,236	\$346,236	\$346,140	\$103,842	\$103,842	\$103,842	29.99	\$0	Alcantarilla	5.00
CHH14140300392633	Construccion De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$283,453	\$281,573	\$281,573	\$280,812	\$84,244	\$84,244	\$84,244	29.92	\$0	Alcantarilla	5.00
CHH14140300392644	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Yoquivo	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2014	\$201,017	\$201,017	\$201,017	\$201,017	\$201,017	\$201,017	\$201,017	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300392648	Red Nacional De Telecomunicaciones	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$2,131,490	\$2,131,490	\$2,131,490	\$2,131,490	\$2,131,490	\$2,131,490	\$2,131,490	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300392649	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$328,663	\$330,543	\$330,543	\$329,649	\$98,895	\$98,895	\$98,895	29.92	\$0	Alcantarilla	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300392671	Construccion De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$568,689	\$567,375	\$567,375	\$563,050	\$563,050	\$563,050	\$563,050	99.24	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392675	Ampliaciion li De Red De Distribucion Electrica Yoquivo	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	2014	\$260,550	\$260,550	\$260,550	\$260,550	\$260,550	\$260,550	\$260,550	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300392686	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$664,736	\$666,049	\$666,049	\$660,971	\$660,971	\$660,971	\$660,971	99.24	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392698	Ampliaciion lii De Red De Distribucion Electrica De Yoquivo	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$140,814	\$140,814	\$140,814	\$140,814	\$140,814	\$140,814	\$140,814	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300392703	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$407,285	\$406,444	\$406,444	\$404,251	\$403,405	\$403,405	\$403,405	99.25	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392714	Servicio De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Anonima	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140300392722	Construccion De Alcatarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$476,289	\$477,130	\$477,130	\$474,555	\$473,562	\$473,562	\$473,562	99.25	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392740	Construccion De Sistemas De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$525,536	\$554,509	\$554,509	\$548,002	\$547,457	\$547,457	\$547,457	98.73	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392751	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$555,485	\$526,512	\$526,512	\$526,512	\$525,536	\$525,536	\$525,536	99.81	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392773	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$467,532	\$462,990	\$462,990	\$462,990	\$462,990	\$462,990	\$462,990	100.00	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392792	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$515,556	\$520,098	\$520,098	\$501,698	\$501,573	\$501,573	\$501,573	96.44	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392812	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$451,427	\$459,623	\$459,623	\$447,521	\$446,383	\$446,383	\$446,383	97.12	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392826	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$511,566	\$503,371	\$503,371	\$503,371	\$503,371	\$503,371	\$503,371	100.00	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392854	Construccion De Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$399,974	\$399,973	\$399,973	\$399,874	\$399,830	\$399,830	\$399,830	99.96	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140300392868	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$466,627	\$466,627	\$466,627	\$466,627	\$466,627	\$466,627	\$466,627	100.00	\$0	Alcantarilla	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300392907	Ampliacion Iv Red De Distribucion Electrica Yoquivo	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	\$43,034	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300392932	Instalacion De Transformador En Galeria Filtrante De La Casita	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393011	Instalacion De Transformador Y Cuchillas Subestacion Trifasica Aserradero Huevachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393038	Red De Distribucion Electrica Ampliacion Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$54,481	\$54,481	\$54,481	\$54,481	\$54,481	\$54,481	\$54,481	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393059	Red De Distribucion Electrica Rancho El Pajarito	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$184,892	\$184,892	\$184,892	\$184,892	\$184,892	\$184,892	\$184,892	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393081	Red De Distribucion Electrica Y Ampliacion Barrio El Aserradero Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$347,631	\$347,631	\$347,631	\$347,631	\$347,631	\$347,631	\$347,631	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393092	Red De Distribucion Electrica Barrio El Invernadero Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$157,313	\$157,313	\$157,313	\$157,313	\$157,313	\$157,313	\$157,313	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393108	Red De Distribucion Electrica Barrio Templo Penel Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$50,631	\$50,631	\$50,631	\$50,631	\$50,631	\$50,631	\$50,631	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393127	Red De Distribucion Electrica Ampliacion Barrio La Clinica Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$168,412	\$168,412	\$168,412	\$168,412	\$168,412	\$168,412	\$168,412	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393147	Red De Ampliacion Electrica Barrio El Yonque Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$367,403	\$367,403	\$367,403	\$367,403	\$367,403	\$367,403	\$367,403	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393171	Red De Distribucion Electrica Entrada A Huevachi (Pozo)	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$44,901	\$44,901	\$44,901	\$44,901	\$44,901	\$44,901	\$44,901	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393188	Red De Distribucion Electrica Sra Maria Rascon Huevachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393417	Red De Distribucion Electrica Cruz Verde	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$178,440	\$178,440	\$178,440	\$178,440	\$178,440	\$178,440	\$178,440	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300393886	Rehabilitacion De Camino La Cumbre	Chinipas	La Cumbre	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140300393935	Construccion De Cocina-Comedor En Yecaroma	Chinipas	Yecaroma	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$127,470	\$127,470	\$127,470	\$127,470	\$127,470	\$127,470	\$127,470	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300393952	Modificacion De Camino De Yecorama A Milpillan	Chinipas	Milpillan	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$242,838	\$242,838	\$242,838	\$242,838	\$242,838	\$242,838	\$242,838	100.00	\$0	Kilómetro	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300394747	Construccion De Red Elctrica En La Paz	Gran Morelos	La Paz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$193,888	\$193,888	\$193,888	\$193,888	\$193,888	\$193,888	\$193,888	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300394794	Construccion De Red Elctrica En Buena Vista	Gran Morelos	Buenavista (La Majada)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2014	\$95,900	\$95,900	\$95,900	\$95,900	\$95,900	\$95,900	\$95,900	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300394832	Construccion De Red Elctrica En Laborcita De San Javier	Gran Morelos	Laborcita de San Javier	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300394863	Construccion De Red Elctrica En La Boquilla	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$117,740	\$117,740	\$117,740	\$117,740	\$117,740	\$117,740	\$117,740	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300394951	Construccion De Red Elctrica En San Nicolas De Carretas	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$221,161	\$221,161	\$221,161	\$221,161	\$221,161	\$221,161	\$221,161	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300395065	Red De Distribucion Elctrica Tramo Flojo Aserradero Huevachi	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$242,188	\$242,188	\$242,188	\$242,188	\$242,188	\$242,188	\$242,188	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300395070	Construccion De Comedor En La Escuela Secundaria De La Paz	Gran Morelos	La Paz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2014	\$228,433	\$228,433	\$228,433	\$228,433	\$228,433	\$228,433	\$228,433	100.00	\$0	Desayunador	100.00
CHH14140300395083	Remodelacion De Fachada De La Presidencia Municipal	Guerrero	Vicente Guerrero	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$516,464	\$516,464	\$516,464	\$516,464	\$516,464	\$516,464	\$516,464	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300395121	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Leona Vicario Entre Las Calles Corrales Y Democracia	Jiménez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$579,217	\$579,217	\$579,217	\$564,668	\$564,668	\$564,668	\$564,668	97.49	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300395126	Linea Y Red De Distribucion Elctrica Los Maguechis	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$398,415	\$398,415	\$398,415	\$398,415	\$398,415	\$398,415	\$398,415	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300395178	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Corrales Entre Las Calles Hacienda Huejoquilla Y Leona Vicario	Jiménez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$739,160	\$739,160	\$739,160	\$736,807	\$732,377	\$732,377	\$732,377	99.08	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300395186	Pavimentación De Calle 18 De Marzo Entre Las Calles Josefa Holguin Y Patriotismo	Jiménez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$538,706	\$538,706	\$538,706	\$526,886	\$485,502	\$485,502	\$485,502	90.12	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140300395190	Linea Y Red De Distribucion Elctrica Pueblo Viejo	Ocampo	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$966,613	\$966,613	\$966,613	\$966,613	\$966,613	\$966,613	\$966,613	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300395234	Acciones De Apertura De Espacios, Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua, Eventos, Material Inedito, Material Ejemplares Reproducido Y Adquirido	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U010 Programa de Cultura del Agua	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$968,793	\$968,793	\$968,793	\$968,793	96.88	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300395301	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Jesús Martínez Entre Las Calles Corrales Y Secretaría De Comunicación Y Obras Publicas	Jiménez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$941,566	\$941,566	\$941,566	\$937,373	\$936,356	\$936,356	\$936,356	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140300395336	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Anillo Perimetral Entre Las Calles Corrales Y Leyes De Reforma	Jiménez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$257,884	\$257,885	\$257,885	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	96.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300395359	Adquisición Y Colocacion De Luminarias	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	SERVICIOS MUNICIPALES	2014	\$247,600	\$247,600	\$247,600	\$247,600	\$247,600	\$247,600	\$247,600	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300395432	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Lázaro Cárdenas	Jiménez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$1,572,570	\$1,572,570	\$1,572,570	\$1,428,080	\$1,428,080	\$1,428,080	\$1,428,080	90.81	\$0	Obra	100.00
CHH14140300395505	Unidad Deportiva Las Torres	Delicias	Delicias	S175 Rescate de espacios públicos	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,693,528	\$1,693,528	\$1,693,528	\$1,693,528	99.04	\$0	Obra	100.00
CHH14140300395741	Construccion De Ultima Etapa Del Centro Avanzado De Salud	Guadalupe	Guadalupe	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	Obra Publica (Guadalupe)	2014	\$2,204,053	\$2,204,054	\$2,204,054	\$2,204,054	\$2,204,054	\$2,204,054	\$2,204,054	100.00	\$0	Atención médica	100.00
CHH14140300397364	Pav. C. 27 De Septiembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$149,895	\$149,895	\$149,895	\$149,895	\$149,895	\$149,895	\$149,895	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300397394	Apertura De Camino El Terrero-Cerro Agujerado (Barrenacion Y Voladura)	Nonoava	El Terrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	100.00	\$0	Metros Cúbicos	100.00
CHH14140300397500	Vereda Mina La Prieta	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$349,738	\$349,738	\$349,738	\$349,738	\$349,738	\$349,738	\$349,738	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300397541	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nonoava	Nonoava	Nonoava	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$100,407	\$100,407	\$100,407	\$100,407	\$100,407	\$100,407	\$100,407	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300397788	Campo Deportivo Militar	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$823,352	\$823,352	\$823,352	\$823,352	\$823,352	\$823,352	\$823,352	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300397842	Construccion Aula En Escuela Primaria En La Comunidad Del Mangle	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	direccion de obras publicas municipales	2014	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300397978	Construccion De Dos Baños En La Escuela Primaria El Mangle	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras publicas Municipales	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398015	Rehabilitacion De Primaria Valentin Gomez Farias	Ocampo	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$100,000	\$100,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	60.00	\$0	Alumno	60.00
CHH14140300398049	Habilitación De Escenario Y Sanitarios En Teatro Roberto Galaldon	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$122,813	\$122,813	\$122,813	\$122,813	\$122,813	\$122,813	\$122,813	100.00	\$0	Espacio Cultural	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300398056	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2014	\$80,878	\$80,877	\$80,877	\$80,877	\$80,877	\$80,877	\$80,877	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398115	Construccion De Noria En La Comunidad La Cuesta	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de Obras Publicas Municipales	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398138	Rehabilitacion De Escuela Primaria Constitucion	Ocampo	Huevachi	R117 Contingencias Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$100,000	\$100,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	60.00	\$0	Alumno	60.00
CHH14140300398190	Amplacion De Red De Distribucion Electrica En Nonoava	Nonoava	Nonoava	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$731,219	\$731,219	\$731,219	\$731,219	\$731,219	\$731,219	\$731,219	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300398233	Construccion De Dos Baños En La Comunidad La Cuesta.	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	direccion de obras publicas municipales	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398235	Amplacion De Red De Distribucion Electrica En El Terrero	Nonoava	El Terrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$300,942	\$300,942	\$300,942	\$300,942	\$300,942	\$300,942	\$300,942	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300398294	Construcción De Baños En Parque Santo Cristo	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$66,173	\$66,173	\$66,173	\$66,173	\$64,786	\$64,786	\$64,786	97.90	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398436	Banquetas Vialidad Del Rio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$61,065	\$61,065	\$61,065	\$61,065	\$61,065	\$61,065	\$61,065	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398475	Parque Lineal El Vado	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$494,770	\$494,770	\$494,770	\$494,770	\$396,376	\$396,376	\$396,376	80.11	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398500	Instalacion De Transformador Electrico Con Poste	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Direccion de obras Publicas Municipales	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300398550	Pav. C. 10 De Junio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$219,204	\$219,204	\$219,204	\$219,204	\$219,204	\$219,204	\$219,204	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398648	Rehabilitación De Escenario En Teatro Del Pueblo Del Parque Santo Cristo De Burgos	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$69,343	\$69,343	\$69,343	\$69,343	\$42,625	\$42,625	\$42,625	61.47	\$0	Obra	100.00
CHH14140300398657	Pav. C. Abedul	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$152,601	\$152,601	\$152,601	\$152,601	\$152,601	\$152,601	\$152,601	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300399039	Apoyo De Fertilizante Para El Desarrollo Comunitario De Los Campesinos	Ocampo	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Persona	100.00
CHH14140300399911	Electrificación C. Ejido Almacaña	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$16,375	\$16,375	\$16,375	\$16,375	\$16,375	\$16,375	\$16,375	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300399994	Electrificacion C. Rancho La Esmeralda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	\$10,211	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300400041	Construccion De Cuartos Y Baños En Albergue San Andres	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$716,689	\$716,689	\$716,689	\$716,689	\$716,689	\$716,689	\$716,689	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300400083	Electrificacion De Viviendas En Albergue San Andres	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$78,938	\$78,938	\$78,938	\$78,938	\$78,938	\$78,938	\$78,938	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300400129	Red De Alcantarillado En Col. Parral Vive	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,570,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300400345	Rehabilitacion Camino Puerto De Los Nuñez - Campo	Maguarichi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	\$231,161	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140300400392	Adquisicion De Fogones	Maguarichi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	100.00	\$0	Programa	100.00
CHH14140300400422	Rehab Y Equipamiento Centro Comunitario	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$115,015	\$115,015	\$115,015	\$115,015	\$115,015	\$115,015	\$115,015	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300400474	Suministro E Instalacion Luminarias De Iluminacion Domestica	Maguarichi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$879,375	\$879,375	\$879,375	\$879,375	\$879,375	\$879,375	\$879,375	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300401705	Pav. C. 27 De Septiembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$840,080	\$840,080	\$840,080	\$840,080	\$840,080	\$840,080	\$840,080	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300401780	Señalización Vial Y Nomenclaturas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$637,070	\$637,070	\$637,070	\$637,070	\$637,070	\$637,070	\$637,070	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140300401853	Amplacion Del Cdc Plutarco Elias Calles	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300401893	Pav. C. Rancho La Esmeralda	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,652,053	\$1,652,053	\$1,652,053	\$1,652,053	\$1,652,053	\$1,652,053	\$1,652,053	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300401931	Pav. C. Revolución Social	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$126,130	\$126,130	\$126,130	\$126,130	\$126,130	\$126,130	\$126,130	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300401956	Pav. C. Carlota Baca	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$630,841	\$630,841	\$630,841	\$630,841	\$630,841	\$630,841	\$630,841	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300402082	Construccion De Parque Las Peñas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	\$175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,723,198	\$1,723,198	\$1,723,198	\$1,723,198	\$1,723,198	\$1,723,198	\$1,723,198	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300402110	Costruccion De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Yepo	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$3,281,605	\$3,281,605	\$3,281,605	\$3,281,605	\$3,281,605	\$3,281,605	\$3,281,605	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300402127	Construccion De Parque Topo Chico	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	\$175 Rescate de espacios públicos	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300402166	Construcion De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Gumisachi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$870,792	\$629,536	\$629,536	\$629,536	\$629,536	\$629,536	\$629,536	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300402207	Construcion De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Totorichi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$1,157,563	\$692,901	\$692,901	\$692,901	\$692,901	\$692,901	\$692,901	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300402281	Ampl De Sistema De Agua Potable	Guachochi	Choguita	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$926,401	\$671,589	\$671,589	\$671,589	\$671,589	\$671,589	\$671,589	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300402321	Const. Sistema De Agua Potable	Guachochi	Cumbres del Río Verde	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$681,422	\$493,265	\$493,265	\$493,265	\$493,265	\$493,265	\$493,265	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300402369	Construcion De Sistema De Agua Potable	Moris	La Finca de Pesqueira	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$1,293,106	\$1,293,106	\$1,293,106	\$1,293,106	\$1,293,106	\$1,293,106	\$1,293,106	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140300402442	Construcción Dispensario Medico	Moris	Mesa Atravesada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300402558	Contruccion De Dispensario Med.	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300402733	Construcción De Comedor Escolar Primaria	Moris	La Cieneguita de Rodríguez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$77,260	\$77,260	\$77,260	\$77,260	\$77,260	\$77,260	\$77,260	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300402754	Construcion De Sistema De Agua Potable En La Tuna	Morelos	La Tuna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$174,084	\$174,084	\$174,084	\$174,084	\$174,084	\$174,084	\$174,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140300402831	Ampliacion Dispensario Medico	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300402848	Clinica Dental	Moris	El Pilar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$178,026	\$176,026	\$176,026	\$176,026	\$176,026	\$176,026	\$176,026	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300402854	Dotación De Servicios Basicos	Moris	El Frijolar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras Publicas	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300402866	Ampliacion De Dispensario Medico	Moris	Bermúdez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300402881	Mantenimiento De Dispensario Medico	Moris	El Zapote	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300402884	Mantenimiento Dispensario Medico	Moris	Sahuayacancito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300403052	Construccion De Dispensario Medico	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$2,396,113	\$2,396,113	\$2,396,113	\$2,379,896	\$2,333,906	\$2,333,906	\$2,333,906	97.40	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403063	Impermeabilización Sobre Techos En Edificio De Escuela Leyes De Reforma	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$172,841	\$172,841	\$172,841	\$170,275	\$169,914	\$169,914	\$169,914	98.31	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300403071	Impermeabilización Sobre Techos En Edificio De Escuela Emiliano Zapata	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$180,006	\$180,006	\$180,006	\$177,332	\$177,006	\$177,006	\$177,006	98.33	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300403074	Impermeabilización Sobre Techos En Edificio De Jardín De Niños Federico Froebel	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$54,665	\$54,665	\$54,665	\$53,853	\$51,984	\$51,984	\$51,984	95.10	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300403082	Impermeabilización Sobre Techos En Edificio De Escuela Primaria Benito Juárez	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,554	\$29,408	\$29,408	\$29,408	98.03	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140300403097	Construcción De Sanitarios En Albergue Tarahumara El Carmen	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,056	\$137,193	\$137,193	\$137,193	98.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403101	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Ejido Libertad	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$58,712	\$58,493	\$58,493	\$58,493	97.49	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403105	Rehabilitación De Centro De Salud En Ejido Nuevo Tampico	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$63,273	\$64,827	\$64,827	\$63,273	\$63,273	\$63,273	\$63,273	97.60	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403110	Construcción De Centro De Salud En Ejido El Aguila	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$65,181	\$65,181	\$65,181	\$63,688	\$63,402	\$63,402	\$63,402	97.27	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403112	Rehabilitación De Centro De Salud En Ejido Nuevo Saucillo	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$204,297	\$205,641	\$205,641	\$203,419	\$202,834	\$202,834	\$202,834	98.64	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403115	Construcción De Bebederos Y Rehabilitación De De Comedor Escolar En Secundaria Estatal 3036	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$93,547	\$93,547	\$93,547	\$91,718	\$91,478	\$91,478	\$91,478	97.79	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403123	Impermeabilización Sobre Techos En Edificio De Escuela Primaria Sección 42	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,515	\$98,354	\$98,354	\$98,354	98.35	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300403129	Pintura De Muros En Jardín De Niños Siríame	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,873	\$62,240	\$62,240	\$62,240	88.91	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140300403135	Impermeabilización Sobre Techos En Edificio Telesecundaria De Ejido San Felipe	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,956	\$58,371	\$58,371	\$58,371	97.28	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300403143	Equipamiento De Los Centros De Salud De Torreoncitos, Ejido El Águila, Nuevo Tampico Y Nuevo Saucillo	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$227,001	\$227,001	\$227,001	\$220,470	\$220,470	\$220,470	\$220,470	97.12	\$0	Lote	100.00
CHH14140300403149	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Instalación De Rampa Dentro Y Fuera De Las Instalaciones Usaer.	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	ayuntamiento de jimenez	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$19,747	\$19,717	\$19,717	\$19,717	98.58	\$0	Rampa	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403158	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción De Gradasc Escuela Jesús Ureta.	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	ayuntamiento de jimenez	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,478	\$68,017	\$68,017	\$68,017	97.17	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140300403220	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Aulas Escuela 20 De Noviembre	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,280	\$38,873	\$38,873	\$38,873	97.18	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403223	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitario En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,279	\$38,828	\$38,828	\$38,828	97.07	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403224	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitario En Escuela Primaria Ford 80	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$38,441	\$37,742	\$37,742	\$37,742	94.35	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403230	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitario En Escuela Jardín De Niños Guadalupe Victoria	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,658	\$47,448	\$47,448	\$47,448	94.90	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403232	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitario En Escuela Ignacio Zaragoza	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$55,694	\$54,555	\$54,555	\$54,555	95.71	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403236	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Regular	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$54,009	\$51,880	\$51,880	\$51,880	94.33	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403237	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria 5 De Mayo.	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$61,514	\$61,503	\$61,503	\$61,503	97.62	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403243	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Gustavo Diaz Ordaz	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,848	\$57,322	\$57,322	\$57,322	95.54	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403247	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción De Sanitarios Y Bebederos En Escuela Secundaria Federal Miguel A. López	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Ayuntamiento de Jiménez	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,935	\$294,832	\$294,832	\$294,832	98.28	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403414	Mantenimiento de Dispensario	Moris	El Frijolar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300403420	Comedor Comunitario	Moris	El Pilar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$154,520	\$154,520	\$154,520	\$154,520	\$154,520	\$154,520	\$154,520	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300403422	Mantenimiento De Dispensario Medico	Moris	La Cieneguita de Rodríguez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140300403423	Construcción Planta Potabilizadora	Moris	El Pilar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403424	Planta Potabilizadora	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403425	Red De Agua Potable	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$600,361	\$600,361	\$600,361	\$600,361	\$600,361	\$600,361	\$300,361	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403426	Electrificacion De Vivienda	Moris	Trompa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403427	Electrificacion De Vivienda	Moris	El Frijolar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403441	Mantenimiento 9 Aulas Primaria	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$216,400	\$216,400	\$216,400	\$216,400	\$216,400	\$216,400	\$216,400	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403442	Mantenimiento 4 Aulas Primaria	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403443	Dotación De Servicios Basicos Instalación Eléctrica Y Agua Potable	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403444	Mantenimiento De 4 Aulas Primaria Cuatro	Moris	La Cieneguita de Rodríguez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403445	Mantenimiento Aula Preescolar	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403446	Construcción Aula Secundaria	Moris	La Cieneguita de Rodríguez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403447	Mantenimiento De 2 Aulas	Moris	La Finca de Pesqueira	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$50,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403451	Mantenimiento De 4 Aulas Secundaria	Moris	El Frijolar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403460	Comedor Escolar Preescolar	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	abatir rezago educativo	2014	\$115,053	\$115,053	\$115,053	\$115,053	\$115,053	\$115,053	\$115,053	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300403478	Mantenimiento Aulas Secundaria 2	Moris	El Frijolar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403479	Mantenimiento 2 Aulas Secundaria	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140300403480	Mantenimiento De Sanitarios 2	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403481	Mantenimiento Aulas Primaria	Moris	El Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403482	Mantenimiento 2 Aulas En Aguaje Verde	Moris	Aguaje Verde	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403483	Mantenimiento Aulas	Moris	Ciénega del Pilar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403484	Mantenimiento De Aulas En Bermudez	Moris	Bermúdez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	abatir rezago educativo	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403485	Dotación De Servicios Básicos A Primaria Energía Y Agua Potable	Moris	Bermúdez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403486	Mantenimiento De Aulas En Sierra Oscura	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403487	Dotación De Servicios Básicos, Energía Y Agua Potable	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$31,314	\$31,314	\$31,314	\$31,314	\$31,314	\$31,314	\$31,314	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300403488	Dotación De Piso Firme 28	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$140,050	\$140,050	\$140,050	\$140,050	\$140,050	\$140,050	\$140,050	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403489	Dotacion De Piso Firme 5	Moris	Aguaje Verde	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403490	Dotacion De Piso Firme 10	Moris	Bermúdez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$50,018	\$50,018	\$50,018	\$50,018	\$50,018	\$50,018	\$50,018	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403491	Dotacion De Piso Firme 8	Moris	Mesa de la Ciénega	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403492	Dotacion De Piso Firme 7	Moris	La Finca de Pesqueira	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403493	Dotacion De Piso Firme 7	Moris	El Frijolar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	\$35,012	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403494	Dotacion De Piso Firme 1	Moris	La Garrocha	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403495	Dotacion De Piso Firme 6	Moris	El Gavilán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403496	Dotacion De Piso Firme 5	Moris	Mesa de Enmedio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	\$25,009	100.00	\$0	Vivienda	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403497	Dotacion De Piso Firme 1	Moris	Mesa del Agua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403498	Dotacion De Piso Firme 1	Moris	La Nopalera	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403499	Dotacion De Piso Firme 14	Moris	El Pilar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403500	Dotacion De Piso Firme 13	Moris	Sierra Obscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403501	Dotacion De Piso Firme 8	Moris	El Socorro	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403502	Dotacion De Piso Firme 3	Moris	Talayotes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$15,005	\$15,005	\$15,005	\$15,005	\$15,005	\$15,005	\$15,005	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403503	Dotacion De Piso Firme 6	Moris	El Zapote	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	\$30,011	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403504	Dotacion De Piso Firme 4	Moris	Plan Oriente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$20,007	\$20,007	\$20,007	\$20,007	\$20,007	\$20,007	\$20,007	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403505	Dotacion De Piso Firme 8	Moris	Los Alamillos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403506	Dotacion De Piso Firme 8	Moris	Sahuayacancito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	\$40,014	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403516	Dotacion De Piso Firme 5	Moris	El Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$25,008	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403518	Dotacion De Piso Firme	Moris	La Cieneguita de Rodríguez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	\$70,025	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403520	Dotacion De Piso Firme	Moris	El Naranjito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,008	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403522	Construccion De Cuarto Para Baño 15	Moris	La Cieneguita de Rodríguez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICASA	2014	\$224,463	\$224,463	\$224,463	\$224,463	\$224,463	\$224,463	\$224,463	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403524	Construccion De Cuartos Para Baño 45	Moris	El Pilar	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$598,569	\$598,569	\$598,569	\$598,569	\$598,569	\$598,569	\$598,569	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403526	Construccion De Cuarto Para Baño 10	Moris	Puerta del Cajón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$149,642	\$149,642	\$149,642	\$149,642	\$149,642	\$149,642	\$149,642	100.00	\$0	Vivienda	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403532	Construcción De Cuarto Para Baño 5 En Mesa De Moris	Moris	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PÚBLICAS	2014	\$74,821	\$74,821	\$74,821	\$74,821	\$74,821	\$74,821	\$74,821	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403533	Estufas Ecologicas 250	Moris	Moris	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403534	Estufas Ecologicas 50	Moris	Sierra Obscura (El Serruchito)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403535	Estufas Ecologicas 22	Moris	El Alamillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403536	Estufas Ecologicas 30	Moris	Mesa Colorada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403537	Estufas Ecologicas 12	Moris	Ranchito de las Flores	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403538	Estufas Ecologicas 12	Moris	Mesa de Enmedio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403539	Estufas Ecologicas12	Moris	Plan Oriente	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403540	Estufas Ecologicas 10	Moris	La Junta de los Ríos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403541	Estufas Ecologicas 13	Moris	El Túnel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$6,500	\$6,500	\$6,500	\$6,500	\$6,500	\$6,500	\$6,500	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403542	Estufas Ecologicas 22	Moris	El Socorro	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403543	Estufas Ecologicas 18	Moris	El Saucito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403544	Estufas Ecologicas 15	Moris	Santa María Grande	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403545	Estufas Ecologicas 6	Moris	La Nopalera	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403546	Estufas Ecologicas 28	Moris	La Otra Banda	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140300403554	Equipamiento De Comedor Primaria Indigena Benito Juarez	Balleza	El Triguero	I003 FAIS Entidades	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$32,906	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403556	Equipamiento De Comedor Escuela Primaria Cultura Tarahumara	Balleza	El Vigueño [Aserradero]	I003 FAIS Entidades	cordinacion estatal de la tarahumara	2014	\$33,142	\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300403557	Equipamiento De Comedor Primaria Bilingue Vicente Guerrero	Balleza	Tierra Blanca	I003 FAIS Entidades	coordinacion estatal de la tarahumara	2014	\$45,505	\$45,418	\$45,418	\$45,418	\$45,418	\$45,418	\$45,418	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300403946	Rehabilitación De Campo De Futbol Americano Profesional Ubicado En Unidad Deportiva Sur	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,976,762	\$2,976,762	\$2,976,762	\$2,976,762	\$1,631,042	\$1,631,042	\$1,631,042	54.79	\$0	Metro Cuadrado	55.00
CHH14140300403947	Rehabilitación De Campo De Usos Múltiples (Futbol Soccer Y Futbol Americano) Ubicado En Parque Fundadores	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$7,269,124	\$7,269,124	\$7,269,124	\$7,269,124	\$1,598,791	\$1,598,791	\$1,598,791	21.99	\$0	Metro Cuadrado	30.00
CHH14140300403948	Rehabilitación De Parque De Beisbol Escuela Liga Tarahumara Ubicada En Vialidad Ch-P Y Fuentes Mares Colonia Marmol Viejo	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,050,604	\$2,050,605	\$2,050,605	\$2,050,605	\$582,551	\$582,551	\$582,551	28.41	\$0	Metro Cuadrado	30.00
CHH14140300403949	Rehabilitación De Parque De Softbol Marcos Valdez Bugarine	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$3,653,968	\$3,653,968	\$3,653,968	\$3,653,968	\$974,035	\$974,035	\$974,035	26.66	\$0	Metro Cuadrado	30.00
CHH14140300403950	Rehabilitación De Campo De Beisbol Cerro Prieto	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$925,983	\$925,983	\$925,983	\$925,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300403951	Rehabilitación De Campo De Futbol En Parque Central Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$3,063,226	\$3,063,226	\$3,063,226	\$3,063,226	\$872,594	\$872,594	\$872,594	28.49	\$0	Metro Cuadrado	15.00
CHH14140300403952	Parque Metropolitano Tres Presas Construcción De Estacionamiento Y Acceso	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300403953	Parque Metropolitano Tres Presas Construcción De Acceso Y Terracerías Para Estacionamiento Y Vialidad De Acceso Primera Etapa	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300403972	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminación En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140300403974	Taller De Promoción De La Equidad De Genero En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$17,265	\$17,265	\$17,265	\$17,265	\$17,200	\$17,200	\$17,200	99.63	\$0	Taller	100.00
CHH14140300403986	12 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	El Terrero	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403987	6 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	El Ojito	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$22,230	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403988	5 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	La Cieneguita	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$18,525	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	100.00	\$0	Proyecto	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300403989	10 Acciones De Huerto Familiares	Chihuahua	Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403990	7 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Horcasitas	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403991	7 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Ciénega de los Padres	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403992	2 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$118,563	\$118,563	\$118,563	\$118,563	\$118,563	\$118,563	\$118,563	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403993	11 Accione De Huertos Familiares	Chihuahua	Nuevo Majalca	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	\$40,756	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403994	1 Accion De Huerto Familiares	Chihuahua	El Fresno	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403995	9 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Ejido el Jardín	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$33,346	\$33,346	\$33,346	\$33,346	\$33,346	\$33,346	\$33,346	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403996	14 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	La Casita	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$51,871	\$51,871	\$51,871	\$51,871	\$51,871	\$51,871	\$51,871	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403997	5 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	La Jabonera	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403998	2 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	La Molina	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300403999	6 Acciones De Huerto Familiares	Chihuahua	Guadalupe	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$22,230	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404000	15 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Palo Blanco	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$55,576	\$55,576	\$55,576	\$55,576	\$55,576	\$55,576	\$55,576	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404001	10 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	El Charco	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404002	10 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	El Vallecillo	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404003	2 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	\$7,410	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404004	1 Accionde Huertos Familiares	Chihuahua	La Esperanza	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	\$3,705	100.00	\$0	Proyecto	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404005	25 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	El Sauz	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$92,627	\$92,628	\$92,628	\$92,628	\$92,628	\$92,628	\$92,628	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404030	12 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Colonia Cuauhtémoc (Punta de Agua)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	\$44,461	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404032	4 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Las Calaveras	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404039	7 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	La Concha	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	\$25,936	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404041	10 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Colonia Soto	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404043	8 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Colonia Sacramento	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$29,641	\$29,641	\$29,641	\$29,641	\$29,641	\$29,641	\$29,641	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404046	15 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$55,576	\$55,577	\$55,577	\$55,577	\$55,577	\$55,577	\$55,577	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404047	20 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Ejido Nuevo Sacramento	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$74,102	\$74,102	\$74,102	\$74,102	\$74,102	\$74,102	\$74,102	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404050	10 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	\$37,051	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404051	5 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Granjas Ocampo	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$18,526	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	\$18,525	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404062	30 Acciones Huertos Familiares	Chihuahua	Rancho los Aguilares	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$111,153	\$111,153	\$111,153	\$111,153	\$111,153	\$111,153	\$111,153	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404122	Adquisición De Equipos De Energía Solar	Batopilas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL BATOPILAS	2014	\$649,600	\$649,600	\$649,600	\$649,600	\$649,600	\$649,600	\$649,600	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404141	Ampliación Red De Atarjeas Barrio El Pinal	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL BOCOYNA	2014	\$1,956,371	\$978,186	\$978,186	\$978,186	\$978,186	\$978,186	\$978,186	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140300404209	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	Carichí	Arroyo del Agua	I003 FAIS Entidades	MUNICIPIO DE CARICHI	2014	\$163,168	\$163,158	\$163,158	\$163,158	\$163,158	\$163,158	\$163,158	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404350	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guerachi (Soledad De Majalca)	Chihuahua	Guerachi de Arriba	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$318,676	\$318,277	\$318,277	\$318,277	\$299,809	\$299,809	\$299,809	94.20	\$0	Obra	98.00
CHH14140300404365	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En La Colonia Batalla De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$552,422	\$552,422	\$552,422	\$552,422	\$165,727	\$165,727	\$165,727	30.00	\$0	Obra	80.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404369	Rehabilitación De Escuela Primaria Cuitlahuac Ubicada En Calle Río Arno Sn Colonia Ladrillera Norte (Segunda Etapa)	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$479,732	\$479,732	\$479,732	\$479,732	\$185,416	\$185,416	\$185,416	38.65	\$0	Obra	30.00
CHH14140300404370	Ampl. Red De Distribucion Elctrica En El Consuelo	Carichí	El Consuelo	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	2014	\$408,417	\$408,417	\$408,417	\$408,417	\$408,417	\$408,417	\$408,417	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404373	Rehabilitación De Baños Y Pinturas En General En La Escuela Priamria Pedro Jacquez Ubicado En Ejido Soledad De Majalca (Segunda Etapa)	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$156,114	\$156,114	\$156,114	\$156,114	\$156,114	\$156,114	\$156,114	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404374	Ampl. Red De Distribucion Elctrica En Caseta Pri	Carichí	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	2014	\$29,482	\$29,482	\$29,482	\$29,482	\$29,482	\$29,482	\$29,482	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404377	Rehabilitación De Crei Leopoldo Enriquez Ordoñez Ubicado En Intermediación De Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$466,007	\$466,007	\$466,007	\$466,007	\$381,355	\$381,355	\$381,355	81.83	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404387	Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementación Pecuarios En Localidad La Piedra	Chihuahua	La Piedra	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$772,668	\$772,668	\$772,668	\$772,668	\$502,881	\$502,881	\$502,881	65.08	\$0	Obra	65.00
CHH14140300404390	Espacio Para Almacenamiento De Máquinaria E Implementos Pecuarios En Localidad El Terrero	Chihuahua	El Terrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$791,954	\$791,954	\$791,954	\$791,954	\$675,676	\$675,676	\$675,676	85.32	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404392	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Alfonsina Stori Domicilio Conocido En Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Granjas Familiares Sacramento	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$389,839	\$389,839	\$389,839	\$389,839	\$211,344	\$211,344	\$211,344	54.21	\$0	Obra	80.00
CHH14140300404395	Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios En Localidad Los Aguilares	Chihuahua	Rancho los Aguilares	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$791,953	\$791,954	\$791,954	\$791,954	\$447,337	\$447,337	\$447,337	56.49	\$0	Obra	50.00
CHH14140300404396	Rehabilitación De Jardín De Niños Rosario Vera Peñalosa De Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$406,142	\$406,142	\$406,142	\$406,142	\$280,266	\$280,266	\$280,266	69.01	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404397	Construcción De Aula En Telebachillerato No. 8681 De Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$389,761	\$389,761	\$389,761	\$389,761	\$269,078	\$269,078	\$269,078	69.04	\$0	Obra	40.00
CHH14140300404398	Rehabilitación De Vado En Rancho Chuvisqueilla	Chihuahua	Chuvisqueilla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$108,060	\$96,568	\$96,568	\$96,568	\$96,568	\$96,568	\$96,568	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404399	Construcción De Canaleta De Desague En Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$76,895	\$76,895	\$76,895	\$76,895	\$76,895	\$76,895	\$76,895	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404400	Rehabilitación De Sistema De Riego De Pibote Central Segunda Etapa En Ciénega De Los Padres	Chihuahua	Ciénega de los Padres	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$83,068	\$82,999	\$82,999	\$82,999	\$82,999	\$82,999	\$82,999	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404401	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En Granjas Sacramento	Chihuahua	Granjas Sacramento	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$9,860	\$8,996	\$8,996	\$8,996	\$8,996	\$8,996	\$8,996	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404448	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle 90 Y Calle Eduardo Salcido Colonia Ampliacion Bellavista Universitaria	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$250,626	\$250,626	\$250,626	\$250,626	\$250,626	\$250,626	\$250,626	100.00	\$0	Obra	0.00
CHH14140300404450	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle 74 Y Calle Ponce De Leon Colonia David Alfaro Siquiros	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$330,461	\$330,461	\$330,461	\$330,461	\$324,338	\$324,338	\$324,338	98.15	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404452	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle 90(Batalla De Veracruz) Y Calle Buenavista Colonia Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$431,226	\$431,226	\$431,226	\$431,226	\$421,798	\$421,798	\$421,798	97.81	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404454	Reabiltación De Parque Ubicado En Calle Bernardo Millery Alta Tensión Col Pavis Borunda	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,996	\$349,996	\$349,996	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404456	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle Fernando Orozco Y 102 Colonia Aires Del Sur	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,976	\$348,976	\$348,976	99.71	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404458	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle Los Pinos Y 92 Colonia Los Pinos	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,177	\$349,177	\$349,177	99.76	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404459	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle Los Pino Y Calle Praxedis Giner Colonia Margarita Maza De Juárez	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$349,997	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,996	\$349,996	\$349,996	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404461	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle Paso Del Norte Y De La Llave Colonia Margarita Maza De Juárez	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$349,567	\$349,567	\$349,567	99.88	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404462	Pavimentación En La Calle Terrazas Entre Calle 54 Y 58 (Primer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,163,614	\$1,163,614	\$1,163,614	\$1,163,614	\$1,162,997	\$1,162,997	\$1,162,997	99.95	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404463	Pavimentación De Calle 56a Entre Joaquín Terrazas Y Mendez (Primer Corredor) Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$650,275	\$650,276	\$650,276	\$650,276	\$649,216	\$649,216	\$649,216	99.84	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404464	Pavimentación En La Calle 56 Media Entre J, Terrazas Y Mendez (Primer Corredor)Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$496,969	\$496,969	\$496,969	\$496,969	\$496,093	\$496,093	\$496,093	99.82	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404465	Pavimentacion En La Calle 68 Entre Calle De La Llave Y Calle Parcial Escalinata (Segundo Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$226,782	\$226,782	\$226,782	\$226,782	\$226,181	\$226,181	\$226,181	99.73	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404466	Pavimentación En Calle 68 Entre Calle Santos Fierro Y Jimenez (Segundo Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,672,845	\$1,672,845	\$1,672,845	\$1,672,845	\$1,671,184	\$1,671,184	\$1,671,184	99.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404467	Pavimentación En La Calle 70 Entre Santos Fierro Y Mina (Segundo Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$899,224	\$899,224	\$899,224	\$899,224	\$898,374	\$898,374	\$898,374	99.91	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404468	Ampliacion Red De Distribucion Electrica	Carichí	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	2014	\$188,270	\$188,270	\$188,270	\$188,270	\$188,270	\$188,270	\$188,270	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404469	Pavimentación En La Calle Ramirez Entre Calle 74a Y Parcial 72a. (Tercer Corredor) Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$970,652	\$970,652	\$970,652	\$970,652	\$970,174	\$970,174	\$970,174	99.95	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404470	Ampliacion Red Electrica En Barrio El Templo	Carichí	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	2014	\$249,058	\$249,058	\$249,058	\$249,058	\$249,058	\$249,058	\$249,058	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404471	Pavimentación En La Calle Terrazas Entre 58 Y Media Y 60(Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$354,897	\$354,897	\$354,897	\$354,897	\$353,981	\$353,981	\$353,981	99.74	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404472	Pavimentación De La Calle Mendez Entre Parcial 70 Y Parcial 74 (Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,423,189	\$1,423,189	\$1,423,189	\$1,423,189	\$1,422,221	\$1,422,221	\$1,422,221	99.93	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404473	Pavimentación En La Calle Ramirez Entre Calle 58 Y 60 (Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$645,969	\$645,970	\$645,970	\$645,970	\$643,488	\$643,488	\$643,488	99.62	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404485	Ampliacion Red De Distribucion Electrica En Barrio La Huerta	Carichí	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL CARICHI	2014	\$211,938	\$211,938	\$211,938	\$211,938	\$211,938	\$211,938	\$211,938	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404486	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	Guazapares	Nacarare	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL GUAZAPARES	2014	\$1,290,966	\$1,322,158	\$1,322,158	\$1,322,158	\$1,322,158	\$1,322,158	\$1,322,158	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404523	Pavimentación En La Calle 20 De Noviembre Entre 70 Y 72 (Tercer Corredor)Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$916,889	\$916,889	\$916,889	\$916,889	\$916,116	\$916,116	\$916,116	99.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404524	Pavimentación En La Calle 20 De Noviembre Entre 74 Y Parcial Vivienda No. 7215 (Tercer Corredor) Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$259,592	\$259,593	\$259,593	\$259,593	\$258,883	\$258,883	\$258,883	99.73	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404525	Pavimentación En La Calle 20 De Noviembre Entre 74 Y Parcial Vivienda 7403(Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$165,908	\$165,908	\$165,908	\$165,908	\$165,448	\$165,448	\$165,448	99.72	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404526	Pavimentación En La Calle 72 Entre Privada De Jimenez Y 20 De Noviembre (Tercer Corredor) Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$922,526	\$922,526	\$922,526	\$922,526	\$919,410	\$919,410	\$919,410	99.66	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404527	Pavimentación En La Calle 74a Entre Privada De Jimenez Y 20 De Noviembre (Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,024,733	\$2,024,733	\$2,024,733	\$2,024,733	\$2,023,866	\$2,023,866	\$2,023,866	99.96	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404528	Pavimentación En La Calle Callejon 76 Entre Privada De Ramirez Y 20 De Noviembre (Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$105,934	\$105,934	\$105,934	\$105,934	\$105,256	\$105,256	\$105,256	99.36	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404529	Construcción De Banquetas En Calle 76 Entre Calle Santos Fierro Y Calle Mina(Tercer Corredor) Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$128,064	\$128,064	\$128,064	\$128,064	\$126,719	\$126,719	\$126,719	98.95	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404530	Construcción De Banquetas En Calle 76 Entre De La Llave Y Priv. De Coronado (Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$83,595	\$83,596	\$83,596	\$83,596	\$81,739	\$81,739	\$81,739	97.78	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404531	Construcción De Banquetas En Calle Privada De Santos Fierro Entre Calle 68 Y Calle 66 (Tercer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$61,237	\$61,237	\$61,237	\$61,237	\$60,912	\$60,912	\$60,912	99.47	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404532	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Santa Maria	Moris	Santa María Grande	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$179,316	\$179,316	\$179,316	\$179,316	\$179,316	\$179,316	\$179,316	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404547	Construcción De Banquetas En Calle 76 Entre Privada De La Llave Y Privada De Santos Fierro(Segundo Corredor)Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,516	\$49,516	\$49,516	99.03	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404548	Construcción De Banquetas En Calle Terrazas Entre C. 58 Y 58 Y Media(Primer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$74,298	\$74,298	\$74,298	\$74,298	\$74,257	\$74,257	\$74,257	99.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404552	Construcción De Banquetas En Calle Terrazas Entre 56 Y Media Y Calle 56 (Primer Corredor)Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404556	Construcción De Banquetas En Calle Terrazas Entre C. 56 Y C. 54(Primer Corredor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	\$27,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404558	Construcción De Banquetas En Calle Terrazas Entre Calle 58 Y Calle 58 Y Media(Primer Corredor)Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$107,677	\$107,677	\$107,677	\$107,677	\$107,677	\$107,677	\$107,677	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404560	Construcción De Banquetas En Avenidad 20 De Noviembre Entre Calle 70 Y Calle 72(Primer Corresor) Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404561	Construcción De Banquetas En Calle 60 Entre Privada De Santos Fierro A Privada De Mina (Primer Corredor)Colonia De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$110,743	\$110,743	\$110,743	\$110,743	\$110,028	\$110,028	\$110,028	99.35	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404562	Rehabilitación De Parques Ubicado En Calle Alfredo Chavez Y Privada De Los Pinos Colonia Los Pinos	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$630,503	\$630,503	\$630,503	\$630,503	\$630,496	\$630,496	\$630,496	100.00	\$0	PARQUE	100.00
CHH14140300404563	Rehabilitación De Parque Ubicado En Calle 58 Y Urueta Colonia Reforma	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404564	Suministro Y Colocaión De Estructuras De Acero Inoxidable En Paraderos De Camión En Av. 20 De Noviembre Y Calle 68(Primer Corredor) Colonia Rosario	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$229,668	\$229,668	\$229,668	\$229,668	\$227,296	\$227,296	\$227,296	98.97	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404565	Suministro Y Colocaión De Estructuras De Acero Inoxidable En Paraderos De Camion En Av. 20 De Noviembre Y Calle 54 (Primer Corredor) Colonia Rosario	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$226,246	\$226,246	\$226,246	\$226,246	\$226,246	\$226,246	\$226,246	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404567	Suministro Y Colocación De Estructuras De Acero Inoxidable En Paradero De Camión En Av. 20 De Noviembre Y Calle 48 Y Media(Primer Corredor) Colonia Rosario	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$225,701	\$225,701	\$225,701	\$225,701	\$225,701	\$225,701	\$225,701	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404569	16 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$59,282	\$59,282	\$59,282	\$59,282	\$59,282	\$59,282	\$59,282	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404571	18 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	\$66,692	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404575	Construcción De Líneas De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Ampliación De Colonia Nicolás Bravo (Km.92)	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$1,134,059	\$1,134,046	\$1,134,046	\$1,134,046	\$1,134,046	\$1,134,046	\$1,134,046	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404576	4 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	Rancho el Salitre	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	\$14,820	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404578	Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Batalla De Hidalgo Del Parral Entre División Del Norte Y Avenida Constitución De Colonia Magisterial (Incluye Revestimiento)	Delicias	Delicias	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,364,617	\$682,138	\$682,138	\$682,138	\$682,138	\$682,138	\$682,138	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404579	6 Acciones De Huertos Familiares	Chihuahua	El Alamillo	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	\$22,231	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300404583	Fabricación Y Colocación De Tanque Metalico Elevado Tipo Diamante En Ampliación De Colonia Nicolás Bravo (Km.92)	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,583,926	\$1,583,522	\$1,583,522	\$679,584	\$679,584	\$679,584	\$679,584	42.92	\$0	Obra	35.00
CHH14140300404586	Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo Entre Coordinada 65 Y Avenida 5a De Colonia El Alamito (Incluye Revestimiento)	Delicias	Colonia el Alamito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,485,832	\$1,195,987	\$1,195,987	\$1,195,987	\$1,195,987	\$1,195,987	\$1,195,987	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404590	Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Presa Boquilla Entre Calle Presa Las Lajas Y Calle Presa El Rejon De Colonia La Merced (Incluye Revestimiento)	Delicias	La Merced	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,568,010	\$1,273,724	\$1,273,724	\$1,273,724	\$1,273,724	\$1,273,724	\$1,273,724	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404593	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Avenida 5a Entre Calle 2 Y 6 De Colonia Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$315,009	\$314,916	\$301,611	\$301,611	\$301,611	\$301,611	\$301,611	95.78	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140300404594	Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo Entre Avenida 6a Y 7a De Colonia El Alamito	Delicias	Colonia el Alamito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$80,872	\$80,872	\$80,872	\$79,584	\$79,584	\$79,584	\$79,584	98.41	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140300404596	Pavimentación En Calle Batalla Del Carrizal Entre División Del Norte Y Avenida Batalla De Joutula En Colonia Revolución	Delicias	Colonia Revolución	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$241,139	\$241,139	\$241,139	\$241,139	\$241,139	\$241,139	\$241,139	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404597	Pavimentación En Avenida De Joutula Entre Calle Batalla Del Carrizal Y Batalla De Estación Consuelo En Colonia Revolución	Delicias	Colonia Revolución	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$204,722	\$204,722	\$204,722	\$204,722	\$204,722	\$204,722	\$204,722	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404599	Electrificación En Ampliación De Colonia Nicolás Bravo (Km. 92)	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,323,248	\$1,288,379	\$1,288,379	\$1,288,379	\$1,288,379	\$1,288,379	\$1,288,379	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140300404602	Carpeta Asfáltica En Varias Calles (Colonias: Centro, Fonapo, Nuevo Delicias, Sector Norte, San Patricio, Fraccionamiento Imperial, Sector Sur Y Sector Poniente)	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$12,596,553	\$12,596,553	\$12,596,553	\$12,596,553	\$12,596,553	\$12,596,553	\$6,476,912	100.00	\$0	Metro Cuadrado	51.69

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404606	Carpeta Asfáltica (4 Cms. Espesor) Sector Poniente, Lotes Urbanos, Sector Sur (Incluye 8 Calles)	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$5,372,355	\$5,372,355	\$5,372,355	\$5,372,355	\$5,372,355	\$5,372,355	\$891,070	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15.00
CHH14140300404608	Fresado Y Sobrecarpeta (Fraccionamiento Imperial, Sector Sur, Norte, Centro, Oriente, Colonia Del Empleado Y Colonia Bénito Juárez)	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$6,880,650	\$6,880,650	\$6,880,650	\$6,880,650	\$6,880,650	\$6,880,650	\$4,102,476	100.00	\$0	Metro Cuadrado	57.70
CHH14140300404610	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En El Rincon	Moris	El Rincón	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404612	Construcción De Calle 15 Oriente Entre Avenida 18 Y 20 (Vialidad Integral) En Colonia Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$571,606	\$571,606	\$571,606	\$548,685	\$548,685	\$548,685	\$548,685	95.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404613	Construcción De Calle 12 Oriente Entre Avenida 18 Y 20 (Vialidad Integral) En Colonia Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$709,644	\$709,644	\$709,644	\$709,577	\$709,577	\$709,577	\$709,577	99.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404614	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario-Mic En Colonia Linda Vista	Delicias	Delicias	S048 Programa Hábitat	Dirección de Desarrollo Social Municipal	2014	\$313,082	\$313,082	\$313,082	\$312,287	\$312,287	\$312,287	\$312,287	99.75	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404615	Construcción De Calle 15a Oriente Entre Avenida 23 Y 24 (Vialidad Integral) De Colonia Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$386,642	\$386,642	\$386,642	\$363,688	\$363,688	\$363,688	\$363,688	94.06	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404616	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Nopalera	Moris	La Nopalera	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$74,715	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404617	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Aliso Cuates	Moris	Aliso Cuate	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404618	Ampliación Del Centro Comunitario En Colonia Linda Vista	Delicias	Delicias	S048 Programa Hábitat	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,312,125	\$1,312,125	\$1,312,125	\$1,310,829	\$1,310,829	\$1,310,829	\$1,310,829	99.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300404619	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Junta De Los Rios	Moris	La Junta de los Ríos	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$224,145	\$224,145	\$224,145	\$224,145	\$224,145	\$224,145	\$224,145	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404663	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Calabazas	Moris	Calabazas	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404666	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Santa Maria Chico	Moris	Santa María Chiquita (Mesa de Rendón)	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	\$44,829	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404669	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Realito	Moris	El Realito	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404670	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Mesa Rendon	Moris	Santa María Chiquita (Mesa de Rendón)	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	100.00	\$0	Módulo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404672	Suministro E Instalacion Modulos Solares En Mesa De Tunas	Moris	Mesa de las Tunas	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404674	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En El Frijolar	Moris	El Frijolar	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$29,886	\$29,886	\$29,886	\$29,886	\$29,886	\$29,886	\$29,886	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404680	Construcción De Instalaciones Del Centro De Atención De Llamadas De Emergencia 066	Delicias	Delicias	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,583	\$1,997,583	\$1,997,583	\$1,997,583	99.88	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404685	Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminal Digital Portátil)	Delicias	Delicias	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipal	2014	\$176,930	\$176,930	\$176,930	\$176,930	\$176,930	\$176,930	\$176,930	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140300404691	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Isidro	Moris	San Isidro	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	\$59,772	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404695	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Arepillachi	Moris	Aripillachi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404714	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Mesa Blanca	Moris	Mesa Blanca	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$4,700,335	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	\$14,943	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404717	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En El Pinal	Moris	El Pinal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$74,674	\$74,674	\$74,674	\$74,674	\$74,674	\$74,674	\$74,674	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140300404721	Ampl. Red De Distribucion Electrica	Nonoava	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL NONOAVA	2014	\$700,310	\$690,003	\$690,003	\$690,003	\$690,003	\$690,003	\$690,003	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404722	Ampl. Red De Distribucion Electrica En El Terrero	Nonoava	El Terrero	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	2014	\$365,948	\$365,948	\$365,948	\$365,948	\$365,948	\$365,948	\$365,948	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404729	Construcción Red De Distribucion Electrica En Santísimo Abajo	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	2014	\$547,631	\$547,631	\$547,631	\$547,631	\$547,631	\$547,631	\$547,631	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404768	Cont. Red De Distribución Electrica En Santísimo De Arriba	Uruachi	Santísimo de Arriba	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	2014	\$604,708	\$604,708	\$604,708	\$604,708	\$604,708	\$604,708	\$604,708	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404769	Const. Red De Distribucion Electrica En El Nopal	Uruachi	El Nopal	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	2014	\$404,736	\$404,736	\$404,736	\$404,736	\$404,736	\$404,736	\$404,736	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404770	Const. Rede Electrica En El Carmen	Uruachi	El Carmen	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	2014	\$328,869	\$328,870	\$328,870	\$328,870	\$328,870	\$328,870	\$328,870	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404771	Const. Red De Distribuicon Electrica En Barrio El Campo	Uruachi	Uruachi	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	2014	\$287,937	\$287,937	\$287,937	\$287,937	\$287,937	\$287,937	\$287,937	100.00	\$0	Poste	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300404772	Const. Red De Distribucion Elctrica En El Pinito	Uruachi	Los Lajeros	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	2014	\$1,033,741	\$1,030,575	\$1,030,575	\$1,030,575	\$1,030,575	\$1,030,575	\$1,030,575	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140300404779	Construccion De Letrinas Secas	Urique	Mogotavo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$534,292	\$181,369	\$181,369	\$181,369	\$181,369	\$181,369	\$181,369	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100.00
CHH14140300404780	Construccion De Letrinas Secas	Urique	Huitosachi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$437,148	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	\$148,393	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100.00
CHH14140300404799	Telesecundaria Federalizada 08dtv01295 (Equipamiento)	Balleza	Pichique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$53,302	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	\$53,181	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300404805	Construccion De Comedor Primaria Cultura Tarahumaraq	Balleza	El Vigüeño [Aserradero]	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404810	Equipamiento De Comedor Prim. Indigena Benito Juárez	Balleza	El Triguero	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404814	Equipamiento De Comedor En Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz	Batopilas	Sorichique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$34,325	\$34,271	\$34,271	\$34,271	\$34,271	\$34,271	\$34,271	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404855	Equipamiento De Comedor En Primaria Bilingue	Batopilas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,679	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404856	Equipamiento De Comedor En Prim. Indigena Benito Juarez	Batopilas	La Caña	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,679	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404857	Equipamiento Comedor En Prim. Lazaro Cardenas	Batopilas	El Cuervo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$51,726	\$51,617	\$51,617	\$51,617	\$51,617	\$51,617	\$51,617	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300404858	Equipamiento De Comedor En Prim. Miguel Hidalgo	Batopilas	Coyachique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$51,489	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,383	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404860	Equipamiento De Comedor En Prim. Ramon Lopez	Batopilas	El Arenal de la Palma	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,458	\$33,411	\$33,411	\$33,411	\$33,411	\$33,411	\$33,411	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300404862	Const. Comedor En Primaria Martin Lopez	Batopilas	El Arenal de la Palma	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404865	Const. Comedor En Primaria Miguel Hidalgo	Batopilas	Coyachique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404868	Const. De Comedor Prim. Miguel Hidalgo	Batopilas	Ranchería Güitochi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300404871	Prim. Benito Juarea 2612 (Equip. De Comedor)	Bocoyna	Maguechis	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$34,167	\$34,114	\$34,114	\$34,114	\$34,114	\$34,114	\$34,114	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
CHH14140300404977	Construcción De 589 M2 De Banquetas Y 306.5 MI De Guarniciones Geb 6915 En Calle Diana Laura Riojas Y Puerto Vallarta En Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$111,693	\$111,692	\$111,692	\$111,692	\$111,692	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00	
CHH14140300404978	Construcción De 589 M2 De Banquetas Y 306.50 MI De Guarniciones Ageb 6915 En Calle 74 Entre Diana Laura Riojas Y Puerto Vallarta Colonia Granjas Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$127,914	\$127,914	\$127,914	\$127,914	\$74,655	\$74,655	\$74,655	58.36	\$0	Metro Cuadrado	58.36	
CHH14140300404979	Construcción De 64.97 M2 De Banquetas Y 44.50 MI De Guarniciones Agev En Casa Hogar Palabra De Vida Ubicada En La Calle Minal Del Pilar En Colonia El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$8,415	\$8,415	\$8,415	\$8,415	\$8,415	\$8,415	\$8,415	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00	
CHH14140300404980	Construcción De 64.97 M2 De Banquetas Y 44.50 MI De Guarniciones Ageb 625 En Casa Hogar Palabra De Vida Ubicada En La Calle Minal Del Pilar En Colonia El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$21,604	\$21,604	\$21,604	\$21,604	\$17,436	\$17,436	\$17,436	80.71	\$0	Metro Cuadrado	80.71	
CHH14140300405031	Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra (Equipamiento De Comedor)	Bocoyna	El Ranchito	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$45,426	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	\$45,340	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405032	Primaria Hernando A. Tezozomoc (Equip. Comedor)	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$34,246	\$34,193	\$34,193	\$34,193	\$34,193	\$34,193	\$34,193	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405061	Prim. Guadalupe Victoria (Equip. De Comedor)	Bocoyna	Repechique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$34,167	\$34,114	\$34,114	\$34,114	\$34,114	\$34,114	\$34,114	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405062	Primaria Vicente Guerrero No. 2639 (Equip. De Comedor)	Bocoyna	Yeposo de Arriba	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405063	Telesecundaria Federalizada 08dtv0114q (Equip. Comedor)	Bocoyna	San José de Guacayvo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,994	\$39,923	\$39,923	\$39,923	\$39,923	\$39,923	\$39,923	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405065	Construccion De Comedor En Primaria Benito Juarez	Bocoyna	Maguechis	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405181	Const. Comedor En Prim. Guadalupe Victoria	Bocoyna	Repechique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Obra	100.00	
CHH14140300405183	Prim. Progreso Clave 08dpr1795t (Equipamiento De Cosina)	Bocoyna	Ciénega de Guacayvo	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,458	\$33,411	\$33,411	\$33,411	\$33,411	\$33,411	\$33,411	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405184	Primaria Progreso Clave 08dpr1795t (Const. De Comedor)	Bocoyna	Ciénega de Guacayvo	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Obra	100.00	

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado	
CHH14140300405194	Equip. De Comedor En Prim. Bilingue Bacuseachi	Carichí	Bacuseachi	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,694	\$33,645	\$33,645	\$33,645	\$33,645	\$33,645	\$33,645	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405195	Const. Comedor En Prim. Bilingue Bacuseachi	Carichí	Bacuseachi	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Obra	100.00	
CHH14140300405196	Equip. Comedor En Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra	Chinipas	Guazizaco	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$34,088	\$34,036	\$34,036	\$34,036	\$34,036	\$34,036	\$34,036	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405197	Equipamiento De Comedor En Pri. Indigena Agustin Melgar	Chinipas	Guasachi	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,521	\$39,454	\$39,454	\$39,454	\$39,454	\$39,454	\$39,454	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405198	Equipamiento Comedor En Prim. Agustin Melgar	Guachochi	Matalirabo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,931	\$33,880	\$33,880	\$33,880	\$33,880	\$33,880	\$33,880	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405208	Equipamiento De Comedor En Telesecundaria No. 6089	Guachochi	Agua Zarca	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,994	\$39,923	\$39,923	\$39,923	\$39,923	\$39,923	\$39,923	100.00	\$0	Lote	100.00	
CHH14140300405209	Construcción De Techumbre Tipo Domo En Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Colonia Granjas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$276,141	\$276,141	\$276,141	\$276,141	\$251,037	\$251,037	\$251,037	90.91	\$0	Escuela	20.00	
CHH14140300405211	Construcción De Techumbre Tipo Domo En Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Col Villa Juárez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$245,452	\$245,452	\$245,452	\$245,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00	
CHH14140300405212	Construcción De Techumbre Tipo Domo En Secundaria Estatal 8366 Calle 67a. Y Lucha Y Progreso Colonia Msnuel Buen Día	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$276,761	\$276,761	\$276,761	\$276,761	\$251,601	\$251,601	\$251,601	90.91	\$0	Escuela	50.00	
CHH14140300405213	Construcción De Techumbre Tipo Domo En Secundaria Técnica No. 2 En Calle Arquitectura Y Calle Pimentel Colonia San Felipe	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$302,558	\$302,558	\$302,558	\$302,558	\$275,053	\$275,053	\$275,053	90.91	\$0	Escuela	30.00	
CHH14140300405216	Construcción De 240 M2 De Banquetas Y 160 MI De Guarniciones Ageb 6934 Ubicada En Calle Granjeles Entre Calle 50 Y 54 Media En Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$44,888	\$44,888	\$44,888	\$44,888	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00	
CHH14140300405217	Construcción De 240m2 De Banquetas Y 160 MI De Guarniciones Ageb 6934 Ubicado En Calle 50 Y 54 Media En Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$53,560	\$53,560	\$53,560	\$53,560	\$30,615	\$30,615	\$30,615	57.16	\$0	Metro Cuadrado	57.16	
CHH14140300405218	Equip. De Comedor En Telesecundaria Federal	Guachochi	Guahuachique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,915	\$39,844	\$39,844	\$39,844	\$39,844	\$39,844	\$39,844	100.00	\$0	Lote	100.00	

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300405219	Construcción De 129.99 M2 De Banquetas Y 86.66ml De Guarniciones Geb 6525 En Calle Batalle De Tres Castillos En Cuadra 23 A Cuadra 68 Frente Al Panteon Municipal Col. Rodolfo Aguilar	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$24,471	\$24,471	\$24,471	\$24,471	\$24,471	\$24,471	\$24,471	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405220	Prim. Reynaldo Balcazar (Equipamiento De Comedor)	Guachochi	Yahuirachi	I003 FAIS Entidades	COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,521	\$39,454	\$39,454	\$39,454	\$39,454	\$39,454	\$39,454	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405221	Construcción De 129.99 M2 De Banquetas Y 86.66ml De Guarniciones Geb 6525 En Calle Batalle De Tres Castillos En Cuadra 23 A Cuadra 68 Frente Al Panteon Municipal Col. Rodolfo Aguilar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$29,972	\$29,972	\$29,972	\$29,972	\$23,340	\$23,340	\$23,340	77.87	\$0	Metro Cuadrado	77.87
CHH14140300405222	Construcción De 155m2 De Banquetas Y 90 MI De Guarniciones Geb 6525 En Casa Comedro Hogar En El Porvenir Ageb 6525 Ubicada En Priv Mina Nvegante Y Av. Los Arcos Colonia El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405223	Telesecundaria Federalizada Tatahuichi (Equipamiento)	Guachochi	Tatahuichi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,600	\$39,532	\$39,532	\$39,532	\$39,532	\$39,532	\$39,532	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405224	Construcción De 155m2 De Banquetas Y 90 MI De Guarniciones Geb 6525 En Casa Comedro Hogar En El Porvenir Ageb 6525 Ubicada En Priv Mina Nvegante Y Av. Los Arcos Colonia El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$30,521	\$30,521	\$30,521	\$30,521	\$23,022	\$23,022	\$23,022	75.43	\$0	Metro Cuadrado	75.43
CHH14140300405225	Suministro Y Colocación De Estructuras De Acero Inoxidable En Paradero Camion Corredor 3 En Calle 80 Y Degollado Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$226,014	\$226,014	\$226,014	\$226,014	\$223,578	\$223,578	\$223,578	98.92	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405226	Suministro Y Colocación De Estructuras De Acero Inoxidable En Paradero Camion Corredor 3 En Calle Mina Y 72 Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$225,388	\$225,388	\$225,388	\$225,388	\$223,209	\$223,209	\$223,209	99.03	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405227	Suministro Y Colocación De Estructuras De Acero Inoxidable En Paradero Camion Corredor 3 En Calle Jimenez Y 70 Colonia Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$226,014	\$226,014	\$226,014	\$226,014	\$225,091	\$225,091	\$225,091	99.59	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405240	Prim. Jose Ma. Morelos (Equipamiento Comedor)	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$51,647	\$51,539	\$51,539	\$51,539	\$51,539	\$51,539	\$51,539	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300405241	Const. Comedor En Prim. Agustín Melgar	Guachochi	Matalirabo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405261	Const. Comedor En Prim. Raynaldo Balcazar	Guachochi	Yahuirachi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405262	Const. De Comedor En Prim. Jose Ma. Morelos	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405287	Const. Comedor En Telesecundaria No. 6089	Guachochi	Agua Zarca	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405288	Const. Comedor En Telesecundaria Federalizada	Guachochi	Guahuachique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	\$185,935	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405289	Prim. Bilingue Plan Tarahumara	Guadalupe y Calvo	La Cueva del Burro	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,616	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405290	Prim. Manuel Carrillo Frias (Equip. De Comedor)	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$40,073	\$40,001	\$40,001	\$40,001	\$40,001	\$40,001	\$40,001	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405291	Prim. Juan Escutia (Equip. De Comedor)	Guadalupe y Calvo	Rancho de Mares	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$39,679	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	\$39,610	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405292	Prim. Tcum-Uman (Equip. De Comedor)	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$51,174	\$51,070	\$51,070	\$51,070	\$51,070	\$51,070	\$51,070	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405293	Prim. Venustiano Carranza (Equipamiento De Comedor)	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$56,060	\$55,917	\$55,917	\$55,917	\$55,917	\$55,917	\$55,917	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405294	Const. Comedor Prim. Juan Escutia	Guadalupe y Calvo	Rancho de Mares	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,836	\$69,836	\$69,836	\$69,836	\$69,836	\$69,836	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405296	Const. Comedor Prim. Manuel Carrillo Frias	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,836	\$69,836	\$69,836	\$69,836	\$69,836	\$69,836	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405299	Prim. Adolfo Lopez Mateos (Equip. De Comedor)	Guazapares	El Puerto Chiquito	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,379	\$33,333	\$33,333	\$33,333	\$33,333	\$33,333	\$33,333	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405300	Const. Comedor En Prim. Adolfo Lopez Mateos	Guazapares	El Puerto Chiquito	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405301	Prim. Indigena Repabe Rramuri (Equip. De Comedor)	Maguarichi	Erechuchique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$32,985	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405302	Prim. Niños Revolucionarios (Equip. De Comedor)	Urique	Moribo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,143	\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098	\$33,098	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300405308	Prim. Anastacio Lara (Equip. De Comedor)	Urique	Mesa del Sombrero	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$33,064	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	\$33,020	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405310	Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Equip. De Cosina)	Urique	Potrerito	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$32,828	\$32,785	\$32,785	\$32,785	\$32,785	\$32,785	\$32,785	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405313	Const. Comedor En Prim. Niños Revolucionario	Urique	Moribo	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405316	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Cobach	Balleza	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405317	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Secundaria	Balleza	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405319	Equipamiento Para Comedor Comunitario Dle Telebachillerato	Balleza	Baquiriachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405320	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Felix Calleja Entre Lazaro Cardenas Y Canal Colonia Renovación	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$313,300	\$313,300	\$313,300	\$313,300	\$311,139	\$311,139	\$311,139	99.31	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405322	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico Calle 31 Entre Parcial Granjeles Y Parcial Nueva España Col. Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	U022 Programas Regionales	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$2,159,500	\$2,159,500	\$2,159,500	\$2,159,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300405326	Equipamiento Para Comedor Comunitarios	Balleza	Ejido el Vergel	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405327	Equipamiento Comedor Escolar En Escuela Primaria	Balleza	San Carlos	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405334	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle 32 De La Colonia Granjas Del Valle	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$157,326	\$157,326	\$157,326	\$157,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0.00
CHH14140300405335	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle 32 De La Colonia Granjas Del Valle	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$37,758	\$157,326	\$157,326	\$157,326	\$10,102	\$10,102	\$10,102	6.42	\$0	Metro cúbico	7.00
CHH14140300405336	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle 39 Y Justiniani Colonia Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$380,415	\$380,415	\$380,415	\$380,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0.00
CHH14140300405337	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle 39 Y Justiniani Colonia Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$91,299	\$380,414	\$380,414	\$380,414	\$11,892	\$11,892	\$11,892	3.13	\$0	Metro cúbico	4.00
CHH14140300405339	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle 6 Y 10 Colonia Villa Juárez	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$304,982	\$304,982	\$304,982	\$304,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300405341	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle 6 Y 10 Colonia Villa Juárez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$73,196	\$304,982	\$304,982	\$304,982	\$16,452	\$16,452	\$16,452	5.39	\$0	Metro cúbico	6.00
CHH14140300405343	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle Vicente Mendoza En Colonia Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$99,964	\$99,964	\$99,964	\$99,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0.00
CHH14140300405345	Construcción De Dos Muros De Contención Ubicado En Calle Vicente Mendoza Colonia Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$23,991	\$23,991	\$23,991	\$23,991	\$8,860	\$8,860	\$8,860	36.93	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140300405348	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Escuela Calle Nueva España Y Abetos Colonia Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$242,393	\$242,393	\$242,393	\$242,393	\$13,867	\$13,867	\$13,867	5.72	\$0	Metro Cuadrado	5.72
CHH14140300405350	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Escuela Calle Nueva España Y Abetos Colonia Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$66,461	\$66,461	\$66,461	\$66,461	\$66,374	\$66,374	\$66,374	99.87	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405352	Construcción De Banquetas En La Escuela Silvetre Terrazas Calle 23 De Septiembre Y Hada. Geronimo	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$53,990	\$53,990	\$53,990	\$53,990	\$53,990	\$53,990	\$53,990	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405353	Construcción De Banquetas En La Escuela Silvetre Terrazas Calle 23 De Septiembre Y Hada. Geronimo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$40,493	\$40,492	\$40,492	\$40,492	\$40,324	\$40,324	\$40,324	99.59	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405356	Construcción 540 M2 Banquetas En Primaria Miguel En Calle Oriente Y Calle 114	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$62,769	\$62,769	\$62,769	\$62,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300405357	Construcción 540 M2 Banquetas En Primaria Miguel En Calle Oriente Y Calle 114	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$47,077	\$47,077	\$47,077	\$47,077	\$46,994	\$46,994	\$46,994	99.82	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405361	Construcción 233.83 M2 Banquetas En Secundaria Tecnica 78 En Calle Mina Colorado Entre Mina Moctezumay Mina Reforma	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$27,782	\$27,782	\$27,782	\$27,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300405362	Construcción 233.83 M2 Banquetas En Secundaria Tecnica 78 En Calle Mina Colorado Entre Mina Moctezumay Mina Reforma	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$20,837	\$20,836	\$20,836	\$20,836	\$20,833	\$20,833	\$20,833	99.99	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405374	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Dif. Municipal	Batopilas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405375	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Secundaria	Batopilas	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300405376	Equipamiento Para Comedor Escolar En Primaria Federal	Batopilas	San Juan de Dios (Agua Caliente)	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300405377	Equipamiento Pra Comedor Escolar Del Jardin De Niños	Bocoyna	Cobertura municipal	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405378	Equipamiento Pra Comedor Comunitario De La Estancia Infantil Peques	Bocoyna	Creel	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405379	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Salo De Adulto Mayor	Bocoyna	Creel	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405382	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jaridn De Niños Federal Rev. Mexicana	Bocoyna	Bocoyna	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405448	Equipamiento Para Comedor Comunitario	Bocoyna	San Juanito	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405450	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Niños Heroes (Caritas Felices)	Bocoyna	San Juanito	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405451	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal Vicente Guerrero	Bocoyna	San Juanito	1003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405503	Alcantarillado Pluvial En Calles Jesus Martinez, Jesus Garcia Y Quiroz Cuaron	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$266,405	\$266,405	\$266,405	\$266,405	\$247,991	\$247,991	\$247,991	93.09	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405507	Rehabilitación De Sanitarios En Preescolar Comunitario En Ejido Tierra Blanca	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$30,235	\$30,235	\$30,235	\$29,690	\$29,411	\$29,411	\$29,411	97.28	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405508	Resane Y Pintura En Aulas De Escuela Miguel Hidalgo En Ejido Escalón	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,848	\$57,128	\$57,128	\$57,128	95.21	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405509	Rehabilitación De Sanitarios En Preescolar Comunitario En Ejido Miguel Hidalgo	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$38,100	\$38,100	\$38,100	\$36,696	\$36,245	\$36,245	\$36,245	95.13	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300405510	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria 24 De Febrero En Ejido Tierra Blanca	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ATUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2014	\$36,389	\$36,389	\$36,389	\$35,050	\$34,891	\$34,891	\$34,891	95.88	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300405513	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Ejido El Aguila	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,789	\$57,629	\$57,629	\$57,629	96.05	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300405518	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria 17 De Marzo En Ejido Héroes De La Revolución	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,101	\$38,717	\$38,717	\$38,717	96.79	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300405520	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Benito Juarez En Ejido California	Jiménez	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$33,743	\$33,738	\$33,738	\$33,738	96.39	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300405523	Adquisición De Estación Total Y Equipo Topografico	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$88,131	\$88,536	\$88,536	\$88,461	\$88,131	\$88,131	\$88,131	99.54	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300405526	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon En Estación Carrillo	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$63,538	\$63,488	\$63,488	\$63,488	97.67	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300405528	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Abraham Gonzalez En Ejido El Predio	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$55,024	\$55,024	\$55,024	\$53,050	\$52,506	\$52,506	\$52,506	95.42	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300405529	Pintura En Muros Jardín De Niños Mariano Jiménez	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	2014	\$67,805	\$67,805	\$67,805	\$65,838	\$65,721	\$65,721	\$65,721	96.93	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300405624	Construcción De Dispensario Medico En Ejido San Felipe	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMENEZ	2014	\$624,121	\$624,121	\$624,121	\$618,444	\$617,471	\$617,471	\$617,471	98.93	\$0	Obra	100.00
CHH14140300405634	Electrificación En Ejido Las Glorias	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMENEZ	2014	\$728,000	\$728,000	\$728,000	\$682,562	\$682,414	\$682,414	\$682,414	93.74	\$0	Lote	100.00
CHH14140300405637	Electrificación Estación Carrillo	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE JIMENEZ	2014	\$889,036	\$889,036	\$889,036	\$828,672	\$828,392	\$828,392	\$828,392	93.18	\$0	Lote	100.00
CHH14140300406490	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 33 Entre Urueta Y Tamborel Puente Colonia Lealtad Ii	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2014	\$293,155	\$293,155	\$293,155	\$293,155	\$292,426	\$292,426	\$292,426	99.75	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300406493	Canalización De Ecurrimiento En Paso A Desnivel De La Av. Independencia Col Centro	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$330,834	\$330,834	\$330,834	\$330,834	\$330,834	\$330,834	\$330,834	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140300406495	Evaluación Tecnicas Sociales Y Economicas Del Proyecto Encauzamiento Del Arroyo El Saucito, Incluye Elaboracion De Estudio Preventivo De Impacto Ambiental	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300406497	Evaluación Técnica Social Y Economica Del Proyecto Encauzamiento Del Arroyo Los Nogales Incluye Elaboración De Estudio Preventivo De Impacto Ambiental	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	\$249,400	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300406500	Trabajos De Estabilización De Talud En Fraccionamiento Monte Versubio	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Municipio de Chihuahua	2014	\$508,034	\$508,031	\$508,031	\$508,031	\$152,410	\$152,410	\$152,410	30.00	\$0	Obra	30.00
CHH14140300406503	Elaboración De Manofestación De Impacto Mia Del Proyecto Parque Tres Presas Primera Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$120,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0.00
CHH14140300406506	Alumbrado Público En La Calle Poniatowka Y Calle Gustavo Caino En La Colonia Saucito	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$35,290	\$35,290	\$35,290	\$35,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300406508	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En Priv. De Valle Valлено Entre J.J. Calvo Y Calle Ponce De Leon Colonia Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$138,017	\$138,070	\$138,070	\$138,070	\$138,017	\$138,017	\$138,017	99.96	\$0	Obra	99.96
CHH14140300407330	Construcción De Centro Comunitario En Colonia Ladrilleros Norte	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,015,763	\$1,015,763	\$1,015,763	\$1,015,763	\$608,301	\$608,301	\$608,301	59.89	\$0	Obra	59.89
CHH14140300407335	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Urquidí Y Samaniego Entre Perif R. Almada Y Calle Buenavista En Colonia Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$322,753	\$322,753	\$322,753	\$322,753	\$319,704	\$319,704	\$319,704	99.06	\$0	Tomas Comunitarias	100.00
CHH14140300407338	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Colonia Malvinas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$291,745	\$291,744	\$291,744	\$291,744	\$174,608	\$174,608	\$174,608	59.85	\$0	Tomas Comunitarias	100.00
CHH14140300407340	Construcción De Linea De Agua Potable En Las Calles 17 De Abril 14 De Noviembre, Prcial Ortega Y Benito Carrillo Colonia Casa Blanca	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$355,360	\$212,152	\$212,152	\$212,152	59.70	\$0	salida	50.00
CHH14140300407346	Construcción De Atarjeas En La Calle 77a Entre 1a Y Juan Pablo Segundo En Colonia Aeropuerto	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$339,839	\$202,293	\$202,293	\$202,293	59.53	\$0	salida	100.00
CHH14140300407347	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Lombardo Toledano Y Calle 77 Entre 1a Y Juan Pablo Segundo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$535,779	\$535,779	\$535,779	\$535,779	\$320,321	\$320,321	\$320,321	59.79	\$0	Tomas Domiciliarias	98.00
CHH14140300407348	Señalización Domiciliaria Casa Por Casa Adquisición De Maquinas De Grabados De Acrílico	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$510,325	\$510,325	\$510,325	\$510,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140300407349	Adquisición De Barredora Autopropulsada	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140300407350	Adquisición De Plantas De Ornato Y Flores Para Toda La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$262,015	\$262,015	\$262,015	\$262,015	\$262,000	\$262,000	\$262,000	99.99	\$0	Lote	99.99
CHH14140300407366	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$734,909	\$734,909	\$734,909	\$724,061	\$590,426	\$590,426	\$590,426	80.34	\$0	Escuela	69.24
CHH14140300407371	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$477,867	\$477,867	\$477,867	\$465,023	\$339,786	\$339,786	\$339,786	71.10	\$0	Escuela	65.00
CHH14140300407373	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$666,888	\$666,888	\$666,888	\$663,379	\$587,117	\$587,117	\$587,117	88.04	\$0	Escuela	71.00
CHH14140300407375	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$829,870	\$829,870	\$829,870	\$828,187	\$331,274	\$331,274	\$331,274	39.92	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407389	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$698,177	\$698,177	\$698,177	\$685,644	\$589,930	\$589,930	\$589,930	84.50	\$0	Escuela	76.73
CHH14140300407390	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$461,139	\$461,139	\$461,139	\$449,583	\$397,834	\$397,834	\$397,834	86.27	\$0	Escuela	80.00
CHH14140300407403	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$468,616	\$468,616	\$468,616	\$436,836	\$293,612	\$293,612	\$293,612	62.66	\$0	Escuela	48.00
CHH14140300407405	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$669,962	\$669,962	\$669,962	\$602,235	\$240,894	\$240,894	\$240,894	35.96	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407407	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$444,711	\$444,711	\$444,711	\$441,314	\$176,526	\$176,526	\$176,526	39.69	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407408	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$811,054	\$811,054	\$811,054	\$722,502	\$598,743	\$598,743	\$598,743	73.82	\$0	Escuela	71.45
CHH14140300407410	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,104,959	\$1,104,959	\$1,104,959	\$1,086,582	\$765,398	\$765,398	\$765,398	69.27	\$0	Escuela	50.00
CHH14140300407415	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$903,411	\$903,411	\$903,411	\$818,396	\$327,359	\$327,359	\$327,359	36.24	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407417	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$526,301	\$526,301	\$526,301	\$507,196	\$202,878	\$202,878	\$202,878	38.55	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407465	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Martin López	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$388,793	\$897,054	\$897,054	\$897,054	\$897,054	\$897,054	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407468	Ampliación Y Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Martin López	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$598,036	\$598,036	\$598,036	\$598,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300407469	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Valle Dorado	Chihuahua	Chihuahua	S048 Programa Hábitat	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$399,922	\$399,922	\$399,922	\$399,922	\$399,922	\$399,922	\$0	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140300407470	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Valle Dorado	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$266,616	\$266,616	\$266,616	\$266,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00
CHH14140300407474	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Vistas Cerro Grande En Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$526,798	\$526,798	\$526,798	\$526,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140300407533	Reubicación De Estructuras De Red De Baja Tension En La Calle Jovenes Vanguardistas Sn Y Calle Unidad Colonia Francisco Villa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$150,700	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	100.00	\$0	Pieza	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407537	Adquisición De Equipo Para Digitalización Y Geoposicionamiento De La Operatividad Vehicular Equipo De Computo Y Telecomunicaciones	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	2014	\$1,021,654	\$1,021,654	\$1,021,654	\$1,021,654	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140300407540	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De La Celda 2 De Relleno Sanitario	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	2014	\$418,586	\$418,586	\$418,586	\$418,586	\$418,586	\$418,586	\$418,586	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140300407709	Construcción De Calle 78 Entre Calle 2a Y Diana Laur Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407710	Construcción De Calle 74 Y Media Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$299,822	\$299,822	\$299,822	\$299,822	\$299,822	\$299,822	\$299,822	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407713	Construcción De Calle Privada De Chuisicar Entre 22 De Junio Y 24 De Septiembre	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$123,170	\$123,170	\$123,170	\$123,170	\$123,170	\$123,170	\$123,170	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407716	Construcción De Calle Segundaentre Nueva España Y Diana Laura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$302,170	\$302,170	\$302,170	\$302,170	\$302,170	\$302,170	\$302,170	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407718	Construcción De Calle 80 Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$323,623	\$323,623	\$323,623	\$323,623	\$323,623	\$323,623	\$323,623	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407720	Construcción De Calle Privada De 24 De Febrero Entre 2 De Octubre Y Vivienda 2333colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$174,178	\$174,178	\$174,178	\$174,178	\$174,178	\$174,178	\$174,178	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407724	Construcción De Calle Abetos Entre Primera Y Segunda Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$195,754	\$195,754	\$195,754	\$195,754	\$195,754	\$195,754	\$195,754	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407730	Construcción De Dren Pluvial En Calle 24 Junio Y 19 De Marzo Colonia Ramon Reyes	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$49,585	\$49,585	\$49,585	\$49,585	\$49,585	\$49,585	\$49,585	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140300407734	Construcción De Calle Privada De 2 De Octubre Entrefrancisco I Madero Y 24 De Febrero Colonia Martin López	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$181,039	\$181,039	\$181,039	\$181,039	\$181,039	\$181,039	\$181,039	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407738	Construcción De Calle 22 De Junio Entre Calle Chulavista Y Calle Chuisicar Colonia Martin Lopez	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$144,666	\$144,666	\$144,666	\$144,666	\$144,666	\$144,666	\$144,666	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407741	Construcción De Calle 70 Entre Nueva España Y Calle Abetos Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$554,203	\$554,203	\$554,203	\$554,203	\$554,203	\$554,203	\$554,203	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407746	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Calle Alosaurio Entre Calle Del Bordo Y Calle 52 Colonia Valle Dorado	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$1,666,666	\$1,666,666	\$1,666,666	\$1,666,666	\$1,666,666	\$1,666,666	\$1,666,666	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300407770	Restauración De Museo Del Sitio Francisco Villa En Palacio De Gobierno	Chihuahua	Chihuahua	U091 Fondo de Cultura	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$5,778,426	\$5,784,210	\$5,784,210	\$5,784,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00
CHH14140300407771	Restauración De Centro Cultural Quintas Carolinas Iv Etapa	Chihuahua	Chihuahua	U091 Fondo de Cultura	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$14,115,060	\$14,129,189	\$14,129,189	\$14,129,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00
CHH14140300407802	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$659,371	\$659,371	\$659,371	\$591,962	\$422,656	\$422,656	\$422,656	64.10	\$0	Escuela	41.00
CHH14140300407803	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$301,692	\$301,692	\$301,692	\$297,563	\$119,025	\$119,025	\$119,025	39.45	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407804	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$559,433	\$559,433	\$559,433	\$448,750	\$299,938	\$299,938	\$299,938	53.61	\$0	Escuela	45.00
CHH14140300407805	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$730,748	\$730,748	\$730,748	\$621,752	\$288,493	\$288,493	\$288,493	39.48	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407806	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$728,226	\$728,226	\$728,226	\$702,474	\$545,988	\$545,988	\$545,988	74.98	\$0	Escuela	62.87
CHH14140300407807	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$601,014	\$601,014	\$601,014	\$599,345	\$239,738	\$239,738	\$239,738	39.89	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407808	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$805,036	\$805,036	\$805,036	\$791,380	\$316,552	\$316,552	\$316,552	39.32	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407809	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,483,867	\$1,483,867	\$1,483,867	\$1,483,867	\$540,840	\$540,840	\$540,840	36.45	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407810	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$771,648	\$771,648	\$771,648	\$639,524	\$427,111	\$427,111	\$427,111	55.35	\$0	Escuela	50.00
CHH14140300407811	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$670,729	\$670,729	\$670,729	\$667,761	\$604,043	\$604,043	\$604,043	90.06	\$0	Escuela	84.10
CHH14140300407812	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$632,762	\$632,762	\$632,762	\$624,193	\$624,131	\$624,131	\$624,131	98.64	\$0	Escuela	100.00
CHH14140300407813	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$817,555	\$817,555	\$817,555	\$805,974	\$805,528	\$805,528	\$805,528	98.53	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407814	Secundaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$713,226	\$713,226	\$713,226	\$672,333	\$268,933	\$268,933	\$268,933	37.71	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407815	Secundaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$809,632	\$809,632	\$809,632	\$804,869	\$639,161	\$639,161	\$639,161	78.94	\$0	Escuela	66.68
CHH14140300407816	Secundaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$667,726	\$667,726	\$667,726	\$649,200	\$332,980	\$332,980	\$332,980	49.87	\$0	Escuela	16.22
CHH14140300407817	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$662,335	\$662,335	\$662,335	\$662,216	\$454,468	\$454,468	\$454,468	68.62	\$0	Escuela	62.32
CHH14140300407818	Primaria (Sanitarios) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$234,988	\$234,988	\$234,988	\$234,980	\$210,561	\$210,561	\$210,561	89.61	\$0	Escuela	82.68
CHH14140300407819	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,005,443	\$1,005,443	\$1,005,443	\$1,005,432	\$831,148	\$831,148	\$831,148	82.66	\$0	Escuela	71.11
CHH14140300407820	Primaria (Sanitarios) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$174,447	\$174,447	\$174,447	\$174,440	\$158,400	\$158,400	\$158,400	90.80	\$0	Escuela	84.92
CHH14140300407821	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$153,812	\$153,812	\$153,812	\$153,560	\$61,424	\$61,424	\$61,424	39.93	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407822	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$253,968	\$253,968	\$253,968	\$252,284	\$100,914	\$100,914	\$100,914	39.73	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407823	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$893,257	\$893,257	\$893,257	\$892,503	\$357,001	\$357,001	\$357,001	39.97	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407824	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,241,397	\$1,241,397	\$1,241,397	\$1,207,789	\$483,115	\$483,115	\$483,115	38.92	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407825	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,194,504	\$1,194,504	\$1,194,504	\$1,142,630	\$873,047	\$873,047	\$873,047	73.09	\$0	Escuela	60.68
CHH14140300407826	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,152,733	\$1,152,733	\$1,152,733	\$1,093,163	\$437,265	\$437,265	\$437,265	37.93	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407827	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$332,519	\$332,519	\$332,519	\$330,928	\$175,637	\$175,637	\$175,637	52.82	\$0	Escuela	21.78
CHH14140300407828	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$916,592	\$916,592	\$916,592	\$904,803	\$361,921	\$361,921	\$361,921	39.49	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407829	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$608,592	\$608,592	\$608,592	\$599,805	\$239,922	\$239,922	\$239,922	39.42	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407830	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$355,723	\$355,723	\$355,723	\$348,714	\$298,057	\$298,057	\$298,057	83.79	\$0	Escuela	76.00
CHH14140300407831	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$287,308	\$287,308	\$287,308	\$283,439	\$234,799	\$234,799	\$234,799	81.72	\$0	Escuela	71.00
CHH14140300407832	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,085,443	\$1,085,443	\$1,085,443	\$1,056,608	\$422,643	\$422,643	\$422,643	38.94	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407833	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,042,021	\$1,042,021	\$1,042,021	\$990,907	\$752,606	\$752,606	\$752,606	72.23	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407834	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$182,723	\$182,723	\$182,723	\$180,926	\$140,429	\$140,429	\$140,429	76.85	\$0	Escuela	73.40
CHH14140300407835	Preescolar (Sanitarios) Programa De Mantenimiento J.N. Virginia Alvidrez Parra	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,468	\$83,387	\$83,387	\$83,387	39.86	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407836	Pavimentacion Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Casa De Janos	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,909,776	\$1,909,776	\$1,909,776	\$1,746,149	\$1,158,292	\$1,158,292	\$1,158,292	60.65	\$0	Metro Cuadrado	43.89
CHH14140300407844	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$308,005	\$308,005	\$308,005	\$306,598	\$122,639	\$122,639	\$122,639	39.82	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407845	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$354,842	\$354,842	\$354,842	\$353,892	\$141,557	\$141,557	\$141,557	39.89	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407847	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$79,433	\$79,433	\$79,433	\$78,809	\$31,524	\$31,524	\$31,524	39.69	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407848	Preescolar (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$309,396	\$309,396	\$309,396	\$305,678	\$122,271	\$122,271	\$122,271	39.52	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407851	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$685,321	\$685,321	\$685,321	\$680,000	\$551,342	\$551,342	\$551,342	80.45	\$0	Escuela	68.47
CHH14140300407852	Preescolar (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$186,799	\$186,799	\$186,799	\$180,000	\$134,389	\$134,389	\$134,389	71.94	\$0	Escuela	55.87
CHH14140300407853	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$618,581	\$618,581	\$618,581	\$617,938	\$361,010	\$361,010	\$361,010	58.36	\$0	Escuela	31.98
CHH14140300407855	Primaria (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$547,809	\$547,809	\$547,809	\$526,592	\$210,637	\$210,637	\$210,637	38.45	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407856	Preescolar (Aulas) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$539,413	\$539,413	\$539,413	\$497,069	\$198,828	\$198,828	\$198,828	36.86	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407857	Pavimentacion Construcción Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Isla Tortugas	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,210,950	\$1,210,950	\$1,210,950	\$1,140,228	\$456,091	\$456,091	\$456,091	37.66	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300407859	Pavimentacion Construcción Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Loreto	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,307,556	\$1,307,556	\$1,307,556	\$1,235,521	\$494,208	\$494,208	\$494,208	37.80	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300407860	Pavimentacion Construcción Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Pedernal	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,100,959	\$1,100,959	\$1,100,959	\$1,049,316	\$419,726	\$419,726	\$419,726	38.12	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300407861	Pavimentacion Construcción Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Felipe Angeles	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,267,670	\$1,267,670	\$1,267,670	\$1,185,452	\$474,181	\$474,181	\$474,181	37.41	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300407862	Pavimentacion Construcción Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Felipe Angeles	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,130,897	\$1,130,897	\$1,130,897	\$1,036,981	\$648,273	\$648,273	\$648,273	57.32	\$0	Metro Cuadrado	37.00
CHH14140300407863	Pavimentacion Construcción Proyecto De Infraestructura Economicapav. De C. Mauricio Corredor	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,179,342	\$2,179,342	\$2,179,342	\$1,649,613	\$659,845	\$659,845	\$659,845	30.28	\$0	Metro Cuadrado	5.00
CHH14140300407864	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$325,000	\$244,492	\$244,492	\$244,492	74.84	\$0	Escuela	70.00
CHH14140300407865	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,994	\$129,997	\$129,997	\$129,997	39.79	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407866	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$313,952	\$125,581	\$125,581	\$125,581	38.44	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407867	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,975	\$129,990	\$129,990	\$129,990	39.79	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407868	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$323,915	\$129,566	\$129,566	\$129,566	39.66	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407869	Secundaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$427,233	\$170,893	\$170,893	\$170,893	37.98	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407919	Construccion Del Centro Comunitario Ampliacion Fronteriza	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,110,741	\$1,110,741	\$1,110,741	\$1,040,947	\$1,040,947	\$1,040,947	\$1,040,947	93.72	\$0	Centro	100.00
CHH14140300407920	Construccion Centro Comunitario Puerto La Paz	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,796,829	\$10,902,700	\$10,902,700	\$8,796,829	\$8,796,829	\$8,796,829	\$8,796,829	80.68	\$0	Centro	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407922	Construccion De 280 Techo Para Vivienda Zona B	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,427,773	\$1,036,440	\$1,036,440	\$1,036,440	71.43	\$0	Vivienda	60.00
CHH14140300407923	Construccion De 280 Techo Para Vivienda Zonz C	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,423,366	\$427,009	\$427,009	\$427,009	29.43	\$0	Vivienda	30.00
CHH14140300407926	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$323,969	\$129,587	\$129,587	\$129,587	39.67	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407927	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$325,753	\$130,301	\$130,301	\$130,301	39.89	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407928	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,975	\$129,990	\$129,990	\$129,990	39.79	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407929	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$325,753	\$130,301	\$130,301	\$130,301	39.89	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407930	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,715	\$129,886	\$129,886	\$129,886	39.76	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407931	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$325,753	\$130,301	\$130,301	\$130,301	39.89	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407932	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$285,512	\$245,712	\$245,712	\$245,712	75.22	\$0	Escuela	77.00
CHH14140300407933	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$285,512	\$199,573	\$199,573	\$199,573	61.09	\$0	Escuela	50.15
CHH14140300407934	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$258,090	\$103,236	\$103,236	\$103,236	31.60	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407935	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$271,373	\$125,917	\$125,917	\$125,917	38.55	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407936	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,609	\$129,844	\$129,844	\$129,844	39.75	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407937	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$314,792	\$125,917	\$125,917	\$125,917	38.55	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407938	Esc. Prim. Centauro Del Norte	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$318,177	\$127,271	\$127,271	\$127,271	38.96	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407939	Secundaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,457	\$178,183	\$178,183	\$178,183	39.60	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407940	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,792	\$128,317	\$128,317	\$128,317	39.28	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407941	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,825	\$129,930	\$129,930	\$129,930	39.77	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407942	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$509,251	\$509,251	\$509,251	\$499,249	\$199,700	\$199,700	\$199,700	39.21	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407943	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,550	\$129,020	\$129,020	\$129,020	39.50	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407944	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,550	\$129,020	\$129,020	\$129,020	39.50	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407945	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$319,740	\$127,896	\$127,896	\$127,896	39.15	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407946	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$319,740	\$127,896	\$127,896	\$127,896	39.15	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407947	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,550	\$129,020	\$129,020	\$129,020	39.50	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407948	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,550	\$129,020	\$129,020	\$129,020	39.50	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407949	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,792	\$128,317	\$128,317	\$128,317	39.28	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407950	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,792	\$128,317	\$128,317	\$128,317	39.28	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407951	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,223	\$129,689	\$129,689	\$129,689	39.70	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407952	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$319,740	\$127,896	\$127,896	\$127,896	39.15	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407953	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$298,464	\$119,386	\$119,386	\$119,386	36.55	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407954	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,550	\$129,020	\$129,020	\$129,020	39.50	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407955	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$326,075	\$130,430	\$130,430	\$130,430	39.93	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407956	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,532	\$129,813	\$129,813	\$129,813	39.74	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407957	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$321,606	\$128,642	\$128,642	\$128,642	39.38	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407958	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$321,606	\$128,642	\$128,642	\$128,642	39.38	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407960	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,715	\$129,886	\$129,886	\$129,886	39.76	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407961	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,700	\$129,880	\$129,880	\$129,880	39.76	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407962	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$321,606	\$128,642	\$128,642	\$128,642	39.38	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407963	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$273,714	\$109,485	\$109,485	\$109,485	33.52	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407964	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$321,606	\$128,642	\$128,642	\$128,642	39.38	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407965	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,850	\$128,341	\$128,341	\$128,341	39.29	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407966	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$258,090	\$103,236	\$103,236	\$103,236	31.60	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407967	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,792	\$128,317	\$128,317	\$128,317	39.28	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407968	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$258,090	\$103,236	\$103,236	\$103,236	31.60	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407969	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$318,115	\$127,246	\$127,246	\$127,246	38.95	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407970	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$317,821	\$127,129	\$127,129	\$127,129	38.92	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407971	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,704	\$129,882	\$129,882	\$129,882	39.76	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407972	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$319,629	\$127,851	\$127,851	\$127,851	39.14	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407973	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$319,629	\$127,852	\$127,852	\$127,852	39.14	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407974	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$321,606	\$128,642	\$128,642	\$128,642	39.38	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407975	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$317,097	\$126,839	\$126,839	\$126,839	38.83	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407976	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,850	\$128,340	\$128,340	\$128,340	39.29	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407977	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,850	\$128,340	\$128,340	\$128,340	39.29	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407978	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,850	\$128,340	\$128,340	\$128,340	39.29	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407979	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$325,753	\$130,301	\$130,301	\$130,301	39.89	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407980	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$319,629	\$127,851	\$127,851	\$127,851	39.14	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407981	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,736	\$129,894	\$129,894	\$129,894	39.76	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407982	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,782	\$129,913	\$129,913	\$129,913	39.77	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407983	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$308,034	\$123,214	\$123,214	\$123,214	37.72	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407984	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,198	\$128,879	\$128,879	\$128,879	39.45	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407985	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,647	\$129,059	\$129,059	\$129,059	39.51	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407986	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,428	\$128,971	\$128,971	\$128,971	39.48	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407987	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$320,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407988	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,012	\$128,805	\$128,805	\$128,805	39.43	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300407989	Primaria Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,538	\$129,015	\$129,015	\$129,015	39.49	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407990	Primaria Baños	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$322,538	\$129,015	\$129,015	\$129,015	39.49	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407991	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$204,171	\$81,668	\$81,668	\$81,668	39.04	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407992	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,723	\$83,429	\$83,429	\$83,429	39.88	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407993	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,468	\$83,387	\$83,387	\$83,387	39.86	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407994	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$176,787	\$70,715	\$70,715	\$70,715	33.80	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407995	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$192,237	\$116,315	\$116,315	\$116,315	55.60	\$0	Escuela	34.18
CHH14140300407996	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$200,405	\$164,788	\$164,788	\$164,788	78.77	\$0	Escuela	70.38
CHH14140300407997	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$200,834	\$80,334	\$80,334	\$80,334	38.40	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407998	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$204,998	\$81,999	\$81,999	\$81,999	39.20	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300407999	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$205,023	\$82,009	\$82,009	\$82,009	39.20	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408000	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,791	\$83,516	\$83,516	\$83,516	39.92	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408001	Preescolar Baños Programa De Amntenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,791	\$83,516	\$83,516	\$83,516	39.92	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408003	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,468	\$83,387	\$83,387	\$83,387	39.86	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408004	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$176,787	\$70,715	\$70,715	\$70,715	33.80	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408005	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,468	\$83,387	\$83,387	\$83,387	39.86	\$0	Escuela	5.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140300408006	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,468	\$83,387	\$83,387	\$83,387	39.86	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408007	Preescolar Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$209,205	\$209,205	\$209,205	\$208,468	\$83,387	\$83,387	\$83,387	39.86	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408008	Secundaria Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$295,643	\$118,257	\$118,257	\$118,257	26.28	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408009	Secundaria Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$324,700	\$129,880	\$129,880	\$129,880	28.86	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408010	Primaria Baños Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,328	\$129,731	\$129,731	\$129,731	39.71	\$0	Escuela	5.00
CHH14140300408046	Construcción De 2166 M2 De Banquetas Y 722 MI De Guarniciones En Ave. Nueva España Entre Puerto Angel Y Calle 74 Margen Izquierdo Colonia Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$451,533	\$451,533	\$451,533	\$451,533	\$261,147	\$261,147	\$261,147	57.84	\$0	Metro Cuadrado	57.84
CHH14140300408050	Construcción De 545 M2 De Banquetas Y 115 MI De Guarniciones En Calle 43 Y Calle Gonzalez Ortega Colonia Ejidal En Parque Deportivo Geb No. 6120	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$105,427	\$105,427	\$105,427	\$105,427	\$62,803	\$62,803	\$62,803	59.57	\$0	Metro Cuadrado	59.57
CHH14140300408053	Construcción De 652.80 M2 De Banquetas Y 544 MI De Guarniciones En Calle 2a Entre Calle Lilas Y Calle Alamos Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$157,796	\$157,796	\$157,796	\$157,796	\$92,209	\$92,209	\$92,209	58.44	\$0	Metro Cuadrado	58.44
CHH14140300408056	Construcción De De 1140 M2 De Banquetas Y 612 MI De Guarniciones De J.N. Jorge Barousse En Calle F. Angeles, D. De Shara, Mina De Navegantes Y D. De Mojave Colonia Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$290,910	\$290,910	\$290,910	\$290,910	\$171,370	\$171,370	\$171,370	58.91	\$0	Metro Cuadrado	58.91
CHH14140300408059	Construcción De 67.52 M2 De Banquetas Y 45 MI De Guarniciones En J.N. Mexico En C. Batalla De Tres Castillos Y 43 Colonia Rodolfo	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$15,685	\$15,685	\$15,685	\$15,685	\$12,399	\$12,399	\$12,399	79.05	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140300408343	Construcción De 504 M2 De Banquetas Y 420 MI De Guarniciones En La Calle 2a Entre Granjales Y Encinos Colonia Granjas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$121,158	\$121,158	\$121,158	\$121,158	\$71,220	\$71,220	\$71,220	58.78	\$0	Metro Cuadrado	58.78
CHH14140300408346	Construcción De 402 M2 De Banquetas Y 253 MI De Guarniciones En J.N. En Calle Granjeles Y 56 Y Media Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$105,838	\$105,838	\$105,838	\$105,838	\$81,864	\$81,864	\$81,864	77.35	\$0	Metro Cuadrado	77.35

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400409603	Inicio De Programa De Pavimentación En Los Municipios De Guadalupe Y Práxedis G. Guerrero; Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	P.M. GUADALUPE -P.M. PRAXEDIS G. GUERRERO	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,998	\$9,989,998	99.90	\$0	Metros Cuadrados	92.00
CHH14140400411142	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Patio Escolar Jardín De Niños Héroes De Chapultepec	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$38,432	\$38,257	\$38,257	\$38,257	95.64	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400411257	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Reparación De Instalaciones Eléctricas En Escuela Benito Juárez	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,847	\$57,225	\$57,225	\$57,225	95.38	\$0	Obra	100.00
CHH14140400411425	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Rehabilitación De Sanitarios E Impermeabilización De Techos En Escuela Secundaria Técnica	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$128,699	\$127,682	\$127,682	\$127,682	98.22	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400411511	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Construcción De Banquetas En Escuela Agustín Melgar	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$28,657	\$28,596	\$28,596	\$28,596	95.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400412336	Profesionalización Equipamiento Proximidad Vestuario Insignias Y Divisas	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$211,120	\$211,120	\$211,120	40.60	\$0	Pieza	40.00
CHH14140400412367	Profesionalización Equipamiento Proximidad Tranposte Terrestre Bienes Muebles 4 Unidades Tipo Sedan 4 Puertas	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$1,220,400	\$1,220,400	\$1,220,400	\$1,220,400	\$1,212,304	\$1,212,304	\$1,212,304	99.34	\$0	Unidad	100.00
CHH14140400412387	Red Nacional De Telecomunicaciones Adquisición De Terminal Digital Movil Y Portatil, Equipamiento Cargador Multiple De Bateria Terminal	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$2,164,890	\$2,164,890	\$2,164,890	\$2,164,890	\$2,164,890	\$2,164,890	\$2,164,890	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400412397	Adquisición De Chalecos Balísticos	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$3,187,100	\$3,187,100	\$3,187,100	\$3,187,100	\$3,185,279	\$3,185,279	\$3,185,279	99.94	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400412407	Equipamiento De Estaciones De Bomberos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Secretaría unicipio de Chihuahua	2014	\$100,695	\$149,802	\$149,802	\$149,802	\$149,802	\$149,802	\$149,802	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400412417	Suministro E Instalación De Cerco De Malla Para Centro De Acopio Del Palomar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mntenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$51,782	\$51,782	\$51,782	\$51,782	\$51,000	\$51,000	\$51,000	98.49	\$0	Obra	98.49

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400412434	Alcantarillado Sanitario En La Calle Soldadores Entre Calle Certeros Y Av. Heroico Colegio Militar Col 2 De Junio	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$78,731	\$78,731	\$78,731	\$78,731	\$78,731	\$78,731	\$78,731	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400412445	Rehabilitación De Centro Comunitario U.B.R. Nombre De Dios En C. Carlos Armendariz Y Calle 2 Colonia Nombre De Dios	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$72,350	\$72,350	\$72,350	\$72,350	\$72,350	\$72,350	\$72,350	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400412958	Barda Segura Y Digna Para El Plantel Escolar Escuela Primaria Ernesto Elizandro	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412962	Rehabilitación De Cancha Deportiva Escuela Primaria Federal Alfonso Garcia Robles	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$330,317	\$330,317	\$330,317	\$330,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412966	Modernización De Espacios Educativos En Busca De Calidad E Innovación Primaria Indígena Gabriel Teporaca	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412970	Modernización De Espacios Educativos En Busca De Calidad E Innovación Primaria Federal María Monarrez Ogaz	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$495,001	\$495,001	\$495,001	\$495,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412976	Construcción Para Ampliación De Taller Mecánico Automotriz Y Rehabilitación De Cancha Deportiva Y Corredor En Cecati 137	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412979	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Voleibol En Secundaria Técnica 92	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412982	Cancha Deportiva Secundaria Técnica No. 96	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412989	Modernización De Espacios Educativos En Busca De Calidad E Innovación Escuela Secundaria Técnica 62	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$495,001	\$495,001	\$495,001	\$495,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412991	Rehabilitación De Cancha Deportiva Secundaria Técnica No. 62	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$330,317	\$330,317	\$330,317	\$330,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412992	Aula Comedor En Escuela Primaria Rafael Tocali Chavez	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400412997	Construcción De Barda Perimetral Primaria Federalizada 12 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140400412999	Rehabilitación De Escuela Primaria Federalizada 20 Aniversario	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$214,114	\$214,114	\$214,114	\$214,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400413003	Rehabilitacion De Escuela Primaria Ford 191	Chihuahua	Chihuahua	R117 Contingencias Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$214,114	\$214,114	\$214,114	\$214,114	\$214,110	\$214,110	\$214,110	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400413210	Rehabilitacion De Camino La Lajita,Los Berros,Zarupa,Bordo De Bracamontes,Encinitos,El Tablo Y El Terrero	Morelos	La Laja	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$631,040	\$631,040	\$631,040	\$631,040	\$631,040	\$631,040	\$631,040	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH14140400413214	Rehabilitacion De Camino Rio Quintana, Batarapa,Saucito,Mesa De Los Placeres, Novillo Y Oro Fino	Morelos	Batarapa de Abajo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$532,440	\$532,440	\$532,440	\$532,440	\$532,440	\$532,440	\$532,440	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH14140400413218	Rehabilitacion De Camino Santa Rosa, Chirimoya,Palo Dulce, Carboneras, El Renguito,Batarapa	Morelos	Santa Rosa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$314,360	\$314,360	\$314,360	\$314,360	\$314,360	\$314,360	\$314,360	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH14140400413220	Rehabilitacion De Camino El Terrero, Las Animas,Puerto Palomas,San Pablo,El Alto,Barranquito,Rancho De Chaparro,Puerto De Barraza	Morelos	El Terrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$469,800	\$469,800	\$469,800	\$469,800	\$469,800	\$469,800	\$469,800	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH14140400413221	Rehabilitacion De Camino Mesa De Los Placeres,La Fabrica,Las Cuevas,La Cabaña,La Lajita, Sorobuena.....	Morelos	La Fábrica	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$484,043	\$484,042	\$484,042	\$484,042	\$484,042	\$484,042	\$484,042	100.00	\$0	Kilómetros	100.00
CHH14140400413223	Construccion De Pila Para Almacenamiento De Agua Potable	Morelos	Lajitas de Palmira	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400413224	Construccion De Pila Para Almacenamiento De Agua Potable	Morelos	El Aguaje	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	\$110,671	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400413225	Construccion De Sistema De Agua Potable	Morelos	La Chirimoya	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$409,632	\$409,632	\$409,632	\$409,632	\$409,632	\$409,632	\$409,632	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400413228	Construccion De Sistema De Agua Potable Etapa I	Morelos	La Joyita	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$355,111	\$355,110	\$355,110	\$355,110	\$355,110	\$355,110	\$355,110	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400413233	Dotacion De Paquetes De Lamina Para Techumbre	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$669,685	\$669,685	\$669,685	\$669,685	\$669,685	\$669,685	\$669,685	100.00	\$0	Padre de familia	100.00
CHH14140400413479	Elaboracion De Tramites Y Proyectos Definitivos Para Entrega Y Conexion De La Red Electrica En Col. Secretaria De La Marina Iii	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0.00
CHH14140400413490	Construcción De Dren Pluvial En Calle Genaro Vazquez Y Calle 15 Colonia División Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400413499	Rastreo De Camino: Pueto Palomas, Las Animas, San Pablo, El Alto, La Lajita, Los Placeres, La Fabrica, Mesa De Los Placeres	Morelos	La Mesa de los Placeres	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$156,369	\$156,369	\$156,369	\$156,369	\$156,369	\$156,369	\$156,369	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140400413508	Apoyo De Ludoteca Movil	Chihuahua	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400413515	Rehabilitacion De Camino Morelos, Saucito De Espinoza, Saucito De Espinoza, Cieneguita, Durazno, Puerto De Barraza	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$317,058	\$317,058	\$317,058	\$317,058	\$317,058	\$317,058	\$317,058	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140400413528	Pago De Estracción De Tacon De Arboles Secos Por Medios Mecanicos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140400413549	Construcción De Muro De Contención En La Calle Rio Chuisacar Y Priv. De 24 De Febrero Colonia Martin López	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$220,091	\$220,092	\$220,092	\$220,092	\$20,574	\$20,574	\$20,574	9.35	\$0	Metro cúbico	10.00
CHH14140400413552	Construccion De R.D. Electrica En Mesa De Los Caballos	Morelos	La Mesa de los Caballos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$287,781	\$287,781	\$287,781	\$287,781	\$287,781	\$287,781	\$287,781	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413559	Ampliación De Rotonda En Plaza Del Maestro Ubicada En El Parque El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$80,741	\$80,741	\$80,741	\$80,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00
CHH14140400413567	Rehabilitación De Muro De Contención En Canal De Ave. Desarrollo En Cruce Madroño Colonia Lomas Montecarlo li Etapa	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140400413570	Construccion De R.D Electrica, En El Guayabito	Morelos	El Guayabito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$468,824	\$468,824	\$468,824	\$468,824	\$468,824	\$468,824	\$468,824	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413578	Rehabilitación De Refugio Confidencial De Las Mujeres Maltratadas En Ave. El Carruaje Y Calle Fontana Fracc. California	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$329,748	\$329,748	\$329,748	\$329,748	\$253,921	\$253,921	\$253,921	77.00	\$0	Obra	77.00
CHH14140400413585	Ludoteca Movil	Chihuahua	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400413597	Ampliación De R.D Electrica, En Los Pajaritos	Morelos	El Pajarito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$400,065	\$400,065	\$400,065	\$400,065	\$400,065	\$400,065	\$400,065	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413599	Construcción De Muro De Contención En La Calle Rio Chuisacar Y Priv. De 24 De Febrero Colonia Martin López	Chihuahua	Chihuahua	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2014	\$220,092	\$220,092	\$220,092	\$220,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	0.00
CHH14140400413611	Ampliación De R.D Electrica En Cienega Prieta	Morelos	Ciénega Prieta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,091,397	\$1,091,397	\$1,091,397	\$1,091,397	\$1,091,397	\$1,091,397	\$1,091,397	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400413622	Ampliacion De R.D Electrica, En Santa Rosa	Morelos	Santa Rosa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$949,969	\$949,969	\$949,969	\$949,969	\$949,969	\$949,969	\$949,969	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413638	Construccion De L.D Electrica , En Los Lobitos	Morelos	Los Lobitos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$374,412	\$374,412	\$374,412	\$374,412	\$374,412	\$374,412	\$374,412	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413651	Construccion De R.D Electrica, En Los Tascates	Morelos	Los Tascates	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$714,484	\$714,484	\$714,484	\$714,484	\$714,484	\$714,484	\$714,484	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413663	Construccion De L.D Electrica, En Los Tascates	Morelos	Los Tascates	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,210,266	\$1,210,266	\$1,210,266	\$1,210,266	\$1,210,266	\$1,210,266	\$1,210,266	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413683	Mantenimiento De Caminos Rurales	Morelos	San Pablo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$142,917	\$142,917	\$142,917	\$142,917	\$142,917	\$142,917	\$142,917	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140400413706	Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$235,648	\$235,648	\$235,648	\$235,648	\$235,648	\$235,648	\$235,648	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400413717	Construccion De R.D Electrica Etapa I, En Los Bajillos	Morelos	Los Bajillos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,209,869	\$1,209,869	\$1,209,869	\$1,209,869	\$1,209,869	\$1,209,869	\$1,209,869	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400413730	Construccion De R.D. Electrica, En Mesa Larga	Morelos	Mesa Larga	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	\$591,042	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400414321	Suministro E Instalación De Paneles Solares	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400414349	Construccion De Pisos Firmes	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	\$1,137,609	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400414382	Construccion De Techos Firmes	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$637,313	\$637,313	\$637,313	\$637,313	\$637,313	\$637,313	\$637,313	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400414391	Construccion De Techos Firmes	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$591,790	\$591,790	\$591,790	\$591,790	\$591,790	\$591,790	\$591,790	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400414401	Red De Alcantarillado Y Sistema De Agua Potable En Las Calles Leona Vicario, 18 De Marzo, Jesus Martinez Y Corrales	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2014	\$1,332,607	\$1,332,607	\$1,332,607	\$1,326,749	\$1,322,447	\$1,322,447	\$1,322,447	99.24	\$0	Metros Lineales	100.00
CHH14140400414410	Adquisición De Estufas Ecologica	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	100.00	\$0	Familia	100.00
CHH14140400414422	Prim. Heroes Mexicanos	Aldama	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$302,464	\$302,464	\$302,464	39.60	\$0	Obra	60.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400414425	Adquisicion De Estufas Ecologicas	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$219,000	100.00	\$0	Familia	100.00
CHH14140400414437	J.N. Carlos Montemayor	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$637,858	\$637,858	\$637,858	51.76	\$0	Obra	0.14
CHH14140400414446	Construccion De Comedor Escolar	Morelos	Sorobuena	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400414473	Mantenimiento De Aulas En Cbtis 138	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2014	\$349,200	\$349,200	\$349,200	\$349,200	\$343,267	\$343,267	\$343,267	98.30	\$0	Obra	100.00
CHH14140400414536	Adquisicion De Mobiliario, Equipo De Oficina, Sistema Integr Web- Movil Siesmunch, Equipo Computo Para Dirección De Planeación Y Evaluación Prodim2014	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Planeación y Evaluación Municipio de Chihuahua	2014	\$1,235,067	\$1,235,067	\$1,235,067	\$1,235,067	\$1,211,886	\$1,211,886	\$1,211,886	98.12	\$0	Lote	100.00
CHH14140400414544	Adquisición De Equipo De Compuro Para Tesoreria Municipal Prodim	Chihuahua	Chihuahua	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Tesorería Municipio de Chihuahua	2014	\$125,921	\$125,921	\$125,921	\$125,921	\$125,921	\$125,921	\$125,921	100.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140400414559	Sec. Tecnica 17	Buenaventura	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$858,985	\$858,985	\$858,985	76.50	\$0	Obra	24.67
CHH14140400414577	Rehabilitación De Sistema De Riego De Pivote Central 3a Etapa	Chihuahua	Ciénega de los Padres	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$21,460	\$21,460	\$21,460	\$21,460	\$21,100	\$21,100	\$21,100	98.32	\$0	Sistema	100.00
CHH14140400414831	J. N. Raramuri	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$792,603	\$792,603	\$792,603	\$792,603	\$313,864	\$313,864	\$313,864	39.60	\$0	Obra	50.00
CHH14140400414839	Prim. 15 De Septiembre	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$151,214	\$151,214	\$151,214	39.60	\$0	Obra	25.00
CHH14140400414860	Prim. Plutarco Elias Calles	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$151,230	\$151,230	\$151,230	39.60	\$0	Obra	25.00
CHH14140400414864	Sec. Jose Vasconcelos	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$444,650	\$444,650	\$444,650	39.60	\$0	Obra	45.00
CHH14140400414912	Telesecundaria 6216	Cusihiuriachi	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$303,962	\$303,962	\$303,962	39.80	\$0	Obra	0.00
CHH14140400415020	Prim.Gabriela Mistral	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$366,518	\$366,518	\$366,518	78.65	\$0	Obra	48.88
CHH14140400415023	Prim. Ignacio Allende	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$392,723	\$392,723	\$392,723	\$295,809	\$295,809	\$295,809	\$295,809	75.32	\$0	Obra	80.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400415029	Prim. Felipe Angeles	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$341,042	\$341,042	\$341,042	82.79	\$0	Obra	50.84
CHH14140400415037	Prim. Frida Kahlo	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$154,982	\$154,982	\$154,982	39.57	\$0	Obra	88.92
CHH14140400415298	Prim. Juan Ruflo	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$416,259	\$416,259	\$416,259	\$416,259	\$164,832	\$164,832	\$164,832	39.60	\$0	Obra	40.00
CHH14140400415304	Prim. Juan De Dios Peza	Galeana	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$846,611	\$846,611	\$846,611	\$846,611	\$627,666	\$627,666	\$627,666	74.14	\$0	Obra	9.30
CHH14140400415323	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Secundaria Plan De Ayutla	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE CHIHUAHUA	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400415324	Construccion De Comedor Escolar	Morelos	Mesa del Frijol	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415328	Prim. Cuauhtemoc	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$151,592	\$151,592	\$151,592	39.70	\$0	Obra	0.00
CHH14140400415336	Equipamiento Para Comedor Escolar Centro De Atencion Multiple 42	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400415342	Construcción De Comedor Escolar	Morelos	La Tuna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	\$179,859	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415346	Prim. Vicente Suarez	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$152,131	\$152,131	\$152,131	39.84	\$0	Obra	0.00
CHH14140400415367	Prim. Agustin Ramos Bejarano	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$152,134	\$152,134	\$152,134	39.84	\$0	Obra	0.00
CHH14140400415368	Construcción De Comedor Escolar	Morelos	Los Táscales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$182,430	\$182,430	\$182,430	\$182,430	\$182,430	\$182,430	\$182,430	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415378	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Secundaria Federal Migeul A. Lopez	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,200	\$97,806	\$97,806	\$97,806	97.81	\$0	Obra	100.00
CHH14140400415387	Construcción De Comedor Escolar	Morelos	El Bordo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	\$174,875	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415412	Construcción De Dispensario Medico	Morelos	San Antonio de la Huerta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415430	Construcción De Dispensario Medico	Morelos	Morelos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$146,749	\$146,749	\$146,749	\$146,749	\$146,749	\$146,749	\$146,749	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400415437	Equipamiento Para Comedor Escolar Jardin De Niños	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400415446	Primaria (Baños) Programa De Mantenimiento	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$324,223	\$129,689	\$129,689	\$129,689	39.70	\$0	Escuela	5.00
CHH14140400415447	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Melchor Ocampo En Ejido Las Glorias	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$83,457	\$83,457	\$83,457	\$81,953	\$81,405	\$81,405	\$81,405	97.54	\$0	Obra	100.00
CHH14140400415456	Construcción De Dispensario Medico	Morelos	Tastecitos	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$128,517	\$128,517	\$128,517	\$128,517	\$128,517	\$128,517	\$128,517	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415463	Construcción De Dispensario Medico	Morelos	Sorobuena	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415477	Construcción De Dispensario Medico	Morelos	Ranchito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415501	Construcción De Dispensario Medico	Morelos	La Chirimoya	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	\$140,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400415526	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Solar Para Agua Potable	Morelos	Lajitas de Palmira	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$185,762	\$185,762	\$185,762	\$185,762	\$185,762	\$185,762	\$185,762	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400415535	Equip. Para Comedor Escolar Jardin De Niños Federal Tarahumara	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400415664	Impacto Ambiental De LD Y R.D Electrica	Morelos	Los Táscales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$419,145	\$419,145	\$419,145	\$419,145	\$419,145	\$419,145	\$419,145	100.00	\$0	Acción	80.00
CHH14140400415719	Establecimiento De Huertos Frutales, Las Gallinas, Etapa I	Morelos	Santa Ana	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$199,052	\$199,052	\$199,052	\$199,052	\$199,052	\$199,052	\$199,052	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400415742	Establecimiento De Huertos Frutales, Las Gallinas, Etapa Ii	Morelos	Santa Ana	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$74,256	\$74,256	\$74,256	\$74,256	\$74,256	\$74,256	\$74,256	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400415745	J.N. Sewa Sewarare	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$435,860	\$435,860	\$435,860	\$435,860	\$262,913	\$262,913	\$262,913	60.32	\$0	Obra	0.52
CHH14140400415758	J.N. Basaseachi	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$410,742	\$410,742	\$410,742	\$410,742	\$242,251	\$242,251	\$242,251	58.98	\$0	Obra	0.37
CHH14140400415777	Prim. Ford 180	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$838,544	\$838,544	\$838,544	\$838,544	\$473,324	\$473,324	\$473,324	56.45	\$0	Obra	0.33
CHH14140400415842	Prim. Luis Arnoldo Nuñez	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$416,584	\$416,584	\$416,584	\$416,584	\$260,245	\$260,245	\$260,245	62.47	\$0	Obra	0.59

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400415913	Prim. Republica De Argentina	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$270,855	\$270,855	\$270,855	70.93	\$0	Obra	0.63
CHH14140400415925	Prim. Laurencio Gallegos	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$931,391	\$931,391	\$931,391	60.98	\$0	Obra	0.23
CHH14140400415951	Prim. Sierra Vista	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$429,409	\$429,409	\$429,409	\$429,409	\$399,711	\$399,711	\$399,711	93.08	\$0	Obra	0.71
CHH14140400415958	Prim. Benito Juarez	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$630,323	\$630,323	\$630,323	82.53	\$0	Obra	0.70
CHH14140400416011	Sec. Tecnica 79	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$1,245,941	\$1,245,941	\$1,245,941	\$1,245,941	\$821,958	\$821,958	\$821,958	65.97	\$0	Obra	0.45
CHH14140400416026	Prim. Nva. Creacion Huejotitan	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$3,407,969	\$3,407,969	\$3,407,969	\$3,407,969	\$2,991,706	\$2,991,706	\$2,991,706	87.79	\$0	Obra	0.35
CHH14140400416079	J.N. Julia Vazquez	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$419,405	\$419,405	\$419,405	\$419,405	\$346,280	\$346,280	\$346,280	82.56	\$0	Obra	0.54
CHH14140400416097	Sec. Federal 17	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$781,579	\$781,579	\$781,579	\$781,579	\$659,286	\$659,286	\$659,286	84.35	\$0	Obra	0.41
CHH14140400416186	Sec. Tecnica 95 Nueva Creacion	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$15,875,372	\$15,875,373	\$15,875,373	\$15,875,373	\$12,605,802	\$12,605,802	\$12,605,802	79.40	\$0	Obra	0.25
CHH14140400416266	Prim. Feliz Zadman	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$456,690	\$456,690	\$456,690	\$456,690	\$399,372	\$399,372	\$399,372	87.45	\$0	Obra	0.12
CHH14140400416284	Sec. Federal 20	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$2,245,832	\$2,245,832	\$2,245,832	\$2,245,832	\$1,376,309	\$1,376,309	\$1,376,309	61.28	\$0	Obra	0.20
CHH14140400416386	Sec. Nueva Creacion Las Cerradas	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$10,572,841	\$10,572,841	\$10,572,841	\$10,572,841	\$8,953,761	\$8,953,761	\$8,953,761	84.69	\$0	Obra	0.50
CHH14140400416447	Equipamiento Comedor Del Jardin De Niños Mexico	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400416478	Pavimentación Con Sobrecarpeta De Concreto Asfáltico En Calle 5 De Febrero Entre Calle Ramon Corona Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz	Jiménez	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$626,088	\$626,088	\$626,088	\$559,235	\$550,817	\$550,817	\$550,817	87.98	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400416484	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jardin De Niños Towi	Bocoyna	San Juanito	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400416497	Equipamiento Para Comedor Comunitario Salon Del Abuelo	Bocoyna	Sisoguichi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400416547	Pavimentación Con Sobrecarpeta De Concreto Asfáltico En Calle Acosta Y Plata Entre Calle 5 De Febrero Y Calle Ignacio Allende	Jiménez	Cobertura municipal	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$606,037	\$606,037	\$606,037	\$550,776	\$540,317	\$540,317	\$540,317	89.16	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400416706	Ampliación De Plaza Principal	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2013	\$1,264,686	\$1,264,686	\$1,264,686	\$1,262,586	\$1,262,586	\$1,262,586	\$1,262,586	99.83	\$0	Plaza	100.00
CHH14140400416943	Construcción De 1175 M2 De Banquetas Y 370 MI De Guarniciones En Ave Nueva España Entre 74 Y 80 Marguen Izquierdo Coloni Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$246,161	\$246,161	\$246,161	\$246,161	\$146,816	\$146,816	\$146,816	59.64	\$0	Metro Cuadrado	59.64
CHH14140400416962	Adquisición De Chasis Y Su Habilitado Como Bombera Y Herramientas Para Bomberos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Secretaría del Ayuntamiento Municipio de Chihuahua	2014	\$1,137,334	\$1,137,334	\$1,137,334	\$1,137,334	\$882,607	\$882,607	\$882,607	77.60	\$0	Pieza	77.60
CHH14140400416977	Construcción De Aula Comedor En Escuela Primaria Tocali En Fraccionamiento Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$176,889	\$176,889	\$176,889		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0.00
CHH14140400416993	Programa Regional De Ordenamiento Territorial El Sauz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400417008	Estudio Y Proyecto Integral De Viabilidad Y Costo Beneficio Para Reubicación A Población En Zona De Riesgo En Presa Chuvicscar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400417019	Estudio Y Proyecto Integral De Viabilidad Y De Costo Beneficio Para Reubicación Poblacion Zonas De Riesgos En Tabaopa Concordia	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400417033	Alcantarillado Sanitario En La Calle Priv De Fresno Y Calle Gabino Barrera En Colonia Granjas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$59,134	\$59,134	\$59,134	\$59,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0.00
CHH14140400417060	Construcción De 365 M2 De Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Altamirano Colonia Rodolfo Aguilar	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$61,461	\$61,461	\$61,461	\$61,461	\$44,898	\$44,898	\$44,898	73.05	\$0	Metro Cuadrado	73.05
CHH14140400417069	Construcción De 408 M2 De Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Ramon Lopez Colonia Soledad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$67,853	\$67,853	\$67,853	\$67,853	\$49,146	\$49,146	\$49,146	72.43	\$0	Metro Cuadrado	72.43

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400417784	Adquisición De Pintura Usos Varios En Toda La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$1,298,933	\$1,296,933	\$1,296,933	\$1,296,933	\$1,296,933	\$1,296,933	\$1,296,933	100.00	\$0	cubetas	100.00
CHH14140400417817	Adquisición De Equipo De Bombeo En El Faro	Chihuahua	El Faro	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400417833	J.N. Bini Ree	Camargo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$24,130	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400417835	Adquisición De Ademe Para Pozo De Agua Potable En Ejido El Charco	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$115,452	\$115,452	\$115,452	\$115,452	\$115,452	\$115,452	\$115,452	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140400417854	Adquisición De Equipo De Computo Para Ser Utilizados En Diversas Areas De La Dirección De Mantenimiento Urbano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$465,481	\$502,276	\$502,276	\$502,276	\$494,523	\$494,523	\$494,523	98.46	\$0	Pieza	98.46
CHH14140400417881	Equipamiento De Exhacienda El Sauz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Economía Municipio de Chihuahua	2014	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00
CHH14140400417912	Adquisición De Minicargador 326 E Para La Subdirección De Aseo Urbano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	2014	\$610,347	\$1,868,947	\$1,868,947	\$1,868,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0.00
CHH14140400417949	Adquisición De Escoba De Recogida De 72. Fresadora De Asfalto, Camión Chasis Convencional, Semi-Remolque Ligeroy Cargador Compacto Para Mantenimiento Urbano	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$1,997,843	\$1,997,843	\$1,997,843	\$1,997,843	\$1,997,843	\$1,997,843	\$1,997,843	100.00	\$0	Pieza	99.99
CHH14140400417992	Adquisición De Vehiculos Para Bomberos Incluye Herramientas	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Secretaría Municipio de Chihuahua	2014	\$1,566,072	\$1,566,072	\$1,566,072	\$1,566,072	\$1,554,472	\$1,554,472	\$1,554,472	99.26	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400418032	Parque 18 Alma Mater En Colonia Sergio De La Torre	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$1,375,865	\$1,375,865	\$1,375,865	\$1,375,865	\$1,375,865	\$1,375,865	\$1,375,865	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418044	Parque Clara Cordova En Colonia Clara Cordova	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$649,277	\$649,277	\$649,277	\$649,277	\$649,277	\$649,277	\$649,277	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418054	Prim. Revolucion Mexicana	Bocoyna	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$670,297	\$670,297	\$670,297	\$670,297	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0.00
CHH14140400418059	Parque Lineal Martin López En Colonia Martin López	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$774,276	\$774,276	\$774,276	\$774,276	\$774,276	\$774,276	\$774,276	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418065	Limpieza Y Pintura De Camellones	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2013	\$418,699	\$418,699	\$418,699	\$399,898	\$399,898	\$399,898	\$399,898	95.51	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400418075	Prim. Edmunfo Porras Fierro 2212	Camargo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$24,113	\$85,998	\$85,998	\$85,998	\$85,997	\$85,997	\$85,997	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400418101	Prim. Maria De Jesus Bejarano 2040	Camargo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$332,707	\$331,707	\$331,707	\$331,707	\$331,706	\$331,706	\$331,706	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400418118	Sec. Tecnica 96	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$163,387	\$158,628	\$158,628	\$158,628	\$158,628	\$158,628	\$158,628	100.00	\$0	Escuela	0.00
CHH14140400418124	Atlas De Riesgo Del Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Secretaria Municipio de Chihuahua	2014	\$303,600	\$364,286	\$364,286	\$364,286	\$303,600	\$303,600	\$303,600	83.34	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400418138	Sistema De Riego Parque El Reliz	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$834,969	\$834,969	\$834,969	\$834,969	\$250,491	\$250,491	\$250,491	30.00	\$0	Obra	20.00
CHH14140400418164	Equipo De Computo Para Bomberos	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Secretari Municipio de Chihuahua	2014	\$184,905	\$184,905	\$184,905	\$184,905	\$161,285	\$161,285	\$161,285	87.23	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400418213	Construcción De Muro De Contención En Calle 2 De Octubre Y Parcial Colonia Martín López	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$59,978	\$59,978	\$59,978	\$59,978	\$59,978	\$59,978	\$59,978	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140400418249	Construcción De Calle 76 Y Media Entre 2a Y Diana Laaura Riojas Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$144,576	\$144,576	\$144,576	\$144,576	\$144,576	\$144,576	\$144,576	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400418413	Equipamiento Para Comedor Ecolar Primaria Federal	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400418438	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal Constitución	Buenaventura	Constitución	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400418533	J.N. Angela Peralta	Chinipas	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$53,775	\$53,775	\$53,775	\$53,775	\$53,775	\$53,775	\$53,775	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418549	Sec. Federalizada Es-86	Chinipas	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418564	Prim. Agustin Mendez Rosas	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$102,032	\$102,032	\$102,032	\$102,032	\$102,032	\$102,032	\$102,032	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418592	Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$120,182	\$120,182	\$120,182	\$120,182	\$120,182	\$120,182	\$120,182	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418749	Construccion De L.D Y R.D Electrica	Chinipas	San Antonio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,232,920	\$3,232,920	\$3,232,920	\$3,232,920	\$3,232,920	\$3,232,920	\$3,232,920	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418784	Construccion De R.D Electrica	Chinipas	Charco Prieto	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$806,830	\$806,830	\$806,830	\$806,830	\$806,830	\$806,830	\$806,830	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400418816	Equipamiento Para Comedor Comunitario De La Preparatoria Por Cooperación 8415	Chinipas	Chinipas de Almada	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400418822	Construccion De R.D Electrica	Chinipas	La Reforma	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,180,358	\$1,180,358	\$1,180,358	\$1,180,358	\$1,180,358	\$1,180,358	\$1,180,358	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418831	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primera Federal Benito Juarez	Chinipas	El Limón	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400418853	Rehabilitación De Camino La Lobera A Chinipas	Chinipas	La Lobera	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$50,147	\$50,147	\$50,147	\$50,147	\$50,147	\$50,147	\$50,147	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418877	Rastreo De Caminos Vecinales	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$410,635	\$410,635	\$410,635	\$410,635	\$410,635	\$410,635	\$410,635	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418908	Rehabilitación De Camino Gorogachi A El Panteon	Chinipas	Gorogachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$40,405	\$40,405	\$40,405	\$6,211	\$6,211	\$6,211	\$6,211	15.37	\$0	Obra	15.00
CHH14140400418966	Prim. Salatiel Castañeda Araujo	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$87,759	\$87,759	\$87,759	\$87,759	\$87,759	\$87,759	\$87,759	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418968	Construcción De Dispensario Medico	Chinipas	Guazizaco	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$104,258	\$104,258	\$104,258	\$104,258	\$104,258	\$104,258	\$104,258	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400418987	Sec. Federal Es-100	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$160,091	\$160,091	\$160,091	\$160,091	\$160,090	\$160,090	\$160,090	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419001	Sec. Estatal 3014	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$195,808	\$195,808	\$195,808	\$195,808	\$195,807	\$195,807	\$195,807	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419007	Construcción De Sanitarios	Chinipas	Las Chinacas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$76,275	\$76,275	\$76,275	\$76,275	\$76,275	\$76,275	\$76,275	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419017	Prim. Melchor Ocampo	Delicias	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$182,466	\$182,466	\$182,466	\$182,466	\$182,466	\$182,466	\$182,466	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419040	Modificación De Camino El Trigo A Rancho Quemado	Chinipas	El Trigo de Russo (El Trigo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$443,693	\$443,693	\$443,693	\$443,693	\$443,693	\$443,693	\$443,693	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419063	Prim. Ignacio Leon Ruiz	Guachochi	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$499,741	\$499,741	\$499,741	\$499,741	\$499,741	\$499,741	\$499,741	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419067	Ampliación De Centro De Salud	Chinipas	Milpillas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419091	J.N. Abraham Gonzalez	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$257,708	\$257,708	\$257,708	\$257,708	\$257,708	\$257,708	\$257,708	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400419102	Rehabilitación De Camino Las Tunas A Los Bitachis	Chinipas	Los Bitachis	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419106	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$268,314	\$268,314	\$268,314	\$268,314	\$268,314	\$268,314	\$268,314	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419129	J.N. Ovidio Decroly	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$275,100	\$275,100	\$275,100	\$275,100	\$275,100	\$275,100	\$275,100	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419143	Rehabilitación De Vialidad	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$197,485	\$197,485	\$197,485	\$197,485	\$197,485	\$197,485	\$197,485	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419153	Prim. Sria. Comunicaciones Y Obras Publicas	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	\$270,188	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419170	Prim. Federal Jesus Garcia	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$367,156	\$367,156	\$367,156	\$367,156	\$367,155	\$367,155	\$367,155	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419177	Rehabilitacion De Caminos De Gpe. Victoria A Tejanapuchi	Chinipas	Guadalupe Victoria	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$90,269	\$90,269	\$90,269	\$90,269	\$90,269	\$90,269	\$90,269	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419191	Crei 12 De Octubre	Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	\$499,893	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419198	Rehabilitación De Vialidades	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$82,983	\$82,983	\$82,983	\$82,983	\$82,983	\$82,983	\$82,983	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419220	J.N. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,665	\$57,665	\$57,665	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419236	J.N. Ruben Jaramillo	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,641	\$30,641	\$30,641	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419250	Apertura De Camino La Caña A La Mesa De La Mula	Chinipas	Mesa de la Mula	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$516,519	\$516,519	\$516,519	\$516,519	\$516,519	\$516,519	\$516,519	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419259	J.N. Carrusel 1313	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419273	Rehabilitación De Camino Milpillas A Yecaroma	Chinipas	Milpillas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$144,177	\$144,177	\$144,177	\$144,177	\$144,177	\$144,177	\$144,177	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419285	J.N. Rosaura Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419292	Rehabilitación De Camino Las Chinacas A El Yeso	Chinipas	Las Chinacas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$38,866	\$38,866	\$38,866	\$38,866	\$38,866	\$38,866	\$38,866	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400419313	Ampliación De Agua Potable En Barrio El Carey	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$176,512	\$176,512	\$176,512	\$176,512	\$176,512	\$176,512	\$176,512	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419321	Electrificación En Ladrilleras Ampliación li, Cd. Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$948,399	\$948,399	\$868,715	\$868,715	\$868,715	\$868,715	\$868,715	91.60	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140400419336	Ampliación De Red De Atarjeas Barrio El Carey	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$419,608	\$419,608	\$419,608	\$419,608	\$419,608	\$419,608	\$419,608	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419354	Rehabilitación De Camino Tejanapuchi A El Trigo	Chinipas	El Trigo de Russo (El Trigo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419370	J.N. Teporaca	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,319	\$46,319	\$46,319	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419386	Prim. Jesus Reyes Heroles	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419387	Rastreo De Caminos Vecinales	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$193,667	\$193,667	\$193,667	\$193,667	\$193,667	\$193,667	\$193,667	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419419	Construcción De Aula Para Esc. Primaria Estatal, Gran Morelos	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419420	Servicios Sanitarios Escuela Primaria En Ejido Napavechi	Cuauhtémoc	Napavechi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$402,580	\$402,580	\$144,501	\$144,501	\$144,501	\$144,501	\$144,501	35.89	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	100.00
CHH14140400419455	Construcción De Aula Para Esc. Primaria Federal	Chinipas	El Limón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$35,886	\$35,886	\$35,886	\$35,886	\$35,886	\$35,886	\$35,886	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419479	Construcción De Aula, Para Esc. Secundaria	Chinipas	Guasachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419506	Construcción De Aula En Secundaria Federal	Chinipas	Las Chinacas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$249,200	\$249,200	\$249,200	\$249,200	\$249,200	\$249,200	\$249,200	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419525	Prim. Ford 127	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419528	Construcción De Aula Secundaria Estatal	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419547	Prim. Miguel Angel Arivizu	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,046	\$88,046	\$88,046	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419572	Construcción De Sistema De Agua Potable	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,361,466	\$2,361,466	\$2,361,466	\$2,361,466	\$2,361,466	\$2,361,466	\$2,361,466	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400419579	Prim. 15 De Mayo	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,235	\$126,235	\$126,235	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419598	Prim. Lazaro Cardenas	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,771	\$128,771	\$128,771	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419606	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Proyeccion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,258,669	\$1,258,669	\$1,258,669	\$1,258,669	\$1,258,669	\$1,258,669	\$1,258,669	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419636	Prim. Salvador Allende	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,809	\$137,809	\$137,809	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419651	Adquisición De Estufas Ecológicas	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$547,500	\$547,500	\$547,500	\$547,500	\$547,500	\$547,500	\$547,500	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400419681	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Recubrimiento Con Concreto Hidraulico Barrio Las Casitas	Chinipas	Chinipas de Almada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$4,006,850	\$4,006,850	\$4,006,850	\$4,006,850	\$4,006,850	\$4,006,850	\$4,006,850	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420138	Prim. Industria Forestal 2152	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420160	Prim. Gonzalo Amaranto Reyes	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420175	Prim. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420188	Prim. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420199	Sec. Por Coop 8304	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,256	\$9,256	\$9,256	99.99	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420209	Telesecundaria 6155	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	\$55,383	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420223	Prim. Juan De La Barrera	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$15,276	\$15,276	\$15,276	\$15,276	\$15,275	\$15,275	\$15,275	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420230	J.N. Amalia E. Ortiz	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420232	J.N. Heroes De Chapultepec	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	\$32,367	100.00	\$0	Escuela	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400420236	J.N. Paquime	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420243	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420250	Prim. Seccion Xlii Del Snte	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420253	J.N. Maria Curie	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$30,095	\$30,095	\$30,095	\$30,095	\$30,094	\$30,094	\$30,094	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420258	Sec. Estatal 3060	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420266	J.N. Suave Patria	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420274	J.N. Laureana Wright Gonzalez	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420289	J.N. Miguel De Cervantes Saavedra	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,375	\$71,375	\$71,375	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420292	J.N. Gabriela Mistral	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$64,130	\$64,130	\$64,130	\$64,130	\$64,129	\$64,129	\$64,129	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420299	J.N. Fco. I. Madero	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$47,129	\$47,129	\$47,129	\$47,129	\$47,128	\$47,128	\$47,128	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420301	J.N. Elisa Griensen	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,032	\$45,032	\$45,032	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420306	J.N. Rosaura Zapata	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	\$16,464	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420308	Prim. Juan Jacobo Rosseau	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420314	J.N. Naciones Unidas	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$7,466	\$7,466	\$7,466	\$7,466	\$7,465	\$7,465	\$7,465	99.99	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420317	Prim. 2 De Octubre	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420322	Rim. Emiliano Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400420327	J.N. Justo Sierra	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$27,659	\$27,659	\$27,659	\$27,659	\$27,658	\$27,658	\$27,658	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420331	J.N. Siriame	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$21,679	\$21,679	\$21,679	\$21,679	\$21,678	\$21,678	\$21,678	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420333	Sec. Estatal 3008	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,881	\$228,881	\$228,881	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400420335	J.N. Luz María Serradel Romero	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$21,502	\$21,502	\$21,502	\$21,502	\$21,501	\$21,501	\$21,501	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400420337	J.N. Hermanas Agazzi	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400422400	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Linea De Distribucion En La Calle Lealtad En La Colonia Che Guevara Iii	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$170,726	\$170,726	\$170,726	\$170,726	\$170,726	\$170,726	\$170,726	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400422405	Construcción De Red De Electrificación En Col. Parral Vive Programa Haz Tu Casa Etapa I	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400422408	Construcción De Red De Electrificación En Calle Alfredo Amaya Col Cabadeña	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400422410	Electrificación Calle San Jose Del Parral Col Juan Rangel De Biezma	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400422412	Electrificación En Calle Sin Nombre Colonia Barron	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$128,006	\$128,006	\$128,006	\$128,006	\$128,006	\$128,006	\$128,006	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423369	Perforacion Depozo De Agua Potable	San Francisco de Borja	Avendaños	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$350,079	\$350,079	\$350,079	\$350,079	\$350,079	\$350,079	\$350,079	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423584	J.N. Emiliano Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423597	Prim. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,612	\$115,612	\$115,612	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423614	Prim. Simon Bolivar	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,766	\$136,766	\$136,766	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423630	Prim. Emiliano Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400423647	Sec. Federal 12	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	\$49,280	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423656	Sec. Estatal 3044	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423675	J.N. Agustin Melgar	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,511	\$167,511	\$167,511	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423686	Prim. Rafael Ramirez	Chihuahua	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,997	\$93,997	\$93,997	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400423741	J.N. Americas	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$57,914	\$57,914	\$57,914	\$57,914	\$57,913	\$57,913	\$57,913	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400423779	J.N. Guadalupe Victoria	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$39,290	\$39,290	\$39,290	\$39,290	\$39,290	\$39,290	\$39,290	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400423843	J.N. Domingo Faustino Sarmiento	Jiménez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$29,548	\$29,548	\$29,548	\$29,548	\$29,547	\$29,547	\$29,547	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400423881	Prim. Cinco De Septiembre 2091	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	\$114,702	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400423912	Prim. Club De Leones	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	\$129,886	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400423944	Prim. Servando Y Esquivel No. 2316	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	\$134,365	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400423970	Equipamiento Para Comedor Escolar En Telesecundaria	Chinipas	Los Llanitos	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400423993	Prim. Melchor Ocampo	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$17,479	\$17,479	\$17,479	\$17,479	\$17,478	\$17,478	\$17,478	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424024	Equipamiento Para Comedor Escolar De Primaria Federal	Chinipas	Milpillas	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400424032	Prim. Luis Ramirez	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$127,811	\$127,811	\$127,811	\$127,811	\$127,810	\$127,810	\$127,810	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424056	Equipamiento Para Comedor Escolar En Primaria Federal	Chinipas	El Trigo de Russo (El Trigo)	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400424076	Prim. Maclovio Herrera 2474	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	\$93,400	100.00	\$0	Escuela	1.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400424094	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Ignacio Leon Ruiz	Guachochi	Agua Azul	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400424095	Electrificacion Calle Prolongacion Elisa Griensen Camino Las Animas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400424107	Prim. Manuel Aguilar Saenz	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$163,860	\$73,956	\$73,956	\$73,956	\$73,955	\$73,955	\$73,955	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424115	Electrificacion Paseos De Almanceña	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400424126	Construcción De Cocina-Comedor En Escuela Primaria En Ej. Morelos	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$732,864	\$732,864	\$326,303	\$326,303	\$326,303	\$326,303	\$326,303	44.52	\$0	Desayunador	100.00
CHH14140400424143	Prim. Margarita Maza De Juarez	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	\$65,544	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424177	Prim. Mariano Matamoros	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$138,844	\$138,844	\$138,844	\$138,844	\$138,843	\$138,843	\$138,843	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424187	Construcción De Cocina-Comedor En Escuela Primaria Casa Colorada	Cuauhtémoc	Casa Colorada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$733,236	\$733,236	\$329,663	\$329,663	\$329,663	\$329,663	\$329,663	44.96	\$0	Desayunador	40.00
CHH14140400424214	Construcción De Cocina Comedor En Escuela Primaria En Ejido Progreso	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$688,614	\$688,614	\$205,797	\$205,797	\$205,797	\$205,797	\$205,797	29.89	\$0	Desayunador	35.00
CHH14140400424280	Construcción De Cocina-Comedor En Escuela Primaria En Ejido Unión Campesina	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$810,066	\$810,066	\$810,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Desayunador	0.00
CHH14140400424288	Prim. Octavio Paz Lozano	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	\$105,744	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424313	Prim. Patria I	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$196,107	\$196,107	\$196,107	\$196,107	\$196,107	\$196,107	\$196,107	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424317	Baños Con Tanque Biodigestor Ejido Casa Colorada	Cuauhtémoc	Casa Colorada	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$1,867,202	\$1,867,202	\$1,867,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	0.00
CHH14140400424331	Suministro Y Colocación De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Ampliación De Colonia Nicolas Bravo (Km 92)	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2014	\$565,025	\$565,025	\$565,025	\$565,025	\$565,025	\$565,025	\$565,025	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400424361	Prim. Primero De Mayo 2374	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$79,745	\$79,745	\$79,745	\$79,745	\$79,745	\$79,745	\$79,745	100.00	\$0	Escuela	1.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400424412	Prim. Republica De Brasil	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$174,478	\$174,478	\$174,478	\$174,478	\$174,477	\$174,477	\$174,477	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424435	Baños En Zona Urbana Con Ramaleo Col. Emiliano Zapata	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección De Obras Públicas Municipales	2014	\$1,049,999	\$1,050,000	\$410,613	\$410,613	\$410,613	\$410,613	\$410,613	39.11	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	40.00
CHH14140400424500	Prim. Vicente Lombardo Toledano	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$97,224	\$97,224	\$97,224	\$97,224	\$97,223	\$97,223	\$97,223	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424502	Electrificación En El Ejido El Diez	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2014	\$1,266,510	\$1,251,573	\$1,251,573	\$330,625	\$330,625	\$330,625	\$330,625	26.42	\$0	Poste	5.00
CHH14140400424518	Baños Con Zona Urbana Con Ramaleo Col. Benito Juárez Y Cuchilla	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$1,040,478	\$1,040,478	\$406,814	\$406,814	\$406,814	\$406,814	\$406,814	39.10	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	40.00
CHH14140400424555	Prim. 18 De Julio 2331	Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$57,351	\$57,351	\$57,351	\$57,351	\$57,351	\$57,351	\$57,351	100.00	\$0	Escuela	1.00
CHH14140400424573	Electrificación En Colonia Campesina	Delicias	Colonia Campesina	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2014	\$3,020,076	\$3,011,931	\$3,011,931	\$833,557	\$833,557	\$833,557	\$833,557	27.68	\$0	Poste	5.00
CHH14140400424616	Electrificación En Colonia Revolución	Delicias	Colonia Revolución	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,323,759	\$1,321,806	\$1,321,806	\$364,354	\$364,354	\$364,354	\$364,354	27.56	\$0	Poste	5.00
CHH14140400424684	Baños En Zona Urbana Con Ramaleo En Col. Tarahumara	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipales	2014	\$2,448,076	\$2,448,076	\$2,448,076	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	0.00
CHH14140400425044	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Aquiles Serdan	Guachochi	El Aguaje (Guajichi)	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400425074	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Cuitlahuac	Guachochi	Bajo de las Palmas	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400425114	Equipamiento Para Comedor Comunitario De La Universidad Tecnologica De La Tarahumara	Guachochi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400425141	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federa Fco. I Madero	Guachochi	Guachochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400425193	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,111,701	\$2,111,701	\$2,111,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00
CHH14140400425220	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,655,669	\$1,655,669	\$1,655,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00
CHH14140400425252	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,216,608	\$1,216,608	\$1,216,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400425271	Construccion De Cuartos De Baño En Diferentes Colonias De La Ciudad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	2014	\$521,941	\$521,941	\$521,941	\$521,941	\$521,941	\$521,941	\$521,941	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400425288	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,243,553	\$1,243,553	\$1,243,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00
CHH14140400425314	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$805,618	\$805,618	\$805,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00
CHH14140400425326	Construccion De Dormitorios En Diferentes Colonias De La Ciudad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400425345	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,174,797	\$1,174,797	\$1,174,797	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00
CHH14140400425367	Construccion De Techos Firmes En Diferentes Colonias De La Ciudad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400425383	Proyecto De Infraestructura Economica	Juárez	Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,414,377	\$946,303	\$946,303	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	0.00
CHH14140400425528	Construcción De Banqueta En Calle Tercera	Nonoava	Nonoava	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$12,871	\$12,871	\$12,871	\$12,871	\$12,871	\$12,871	\$12,871	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400425566	Apertura De Calles Y Revestimiento De Los Caminos	Nonoava	Nonoava	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$75,177	\$75,177	\$75,177	\$75,177	\$75,177	\$75,177	\$75,177	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140400425596	Construccion De Muro Firme En Diferentes Colonias De La Ciudad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400425652	Construccion De Aula En Primaria 21 De Marzo 2126 En Villa Escobedo	Hidalgo del Parral	Villa Escobedo (Minas Nuevas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140400425700	Mantenimiento De Aula En Escuela Rural Federal Mariano Abasolo En Ejido De San Antonio De Arevalo	Hidalgo del Parral	San Antonio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140400425745	Construccion De Fosa Septica En Escuela En La Gomera De Arriba	Hidalgo del Parral	Gomera de Arriba	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400425811	Dotacion De Calentador De Agua Solar	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$982,856	\$982,856	\$982,856	\$982,856	\$982,856	\$982,856	\$982,856	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400426142	Centro Itinerante De Cultura	Delicias	Cobertura municipal	U091 Fondo de Cultura	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,745,800	\$1,745,800	\$1,745,800	\$1,745,800	99.76	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400426228	Equipamiento Para Comedor Escolar De Primaria Federal Guerrero	Guachochi	Guachochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400426250	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Repabe Raramuri	Guachochi	Guachochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400426232	Mecanica De Suelos	Guerrero	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426339	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Telesecundaria Federalizada	Guachochi	Ranchería Oguivo	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400426385	Construccion De Piso Firme Viviendas	Maguarichi	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	\$333,974	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400426437	Equipamiento Para Comedor Escolar En Primaria Benito Juarez	Guachochi	Sapareachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400426564	Vivienda Personas De Escasos Recursos	Maguarichi	Maguarichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$242,395	\$242,395	\$242,395	\$242,395	\$242,395	\$242,395	\$242,395	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400426665	Rehabilitación De Camino Vallecillo A Yahuirachi	Temósachic	Vallecillo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$30,980	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140400426709	Equipamiento De Esc. Prim. S De Mayo	Guerrero	Tacuba	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras publicas	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426718	Rehabilitacion Calle Reforma	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426733	Electrificacion Col La Esperanza	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$239,437	\$239,437	\$239,437	\$239,437	\$239,437	\$239,437	\$239,437	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426748	Electrificacion	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$194,470	\$194,470	\$194,470	\$194,470	\$194,470	\$194,470	\$194,470	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426769	Comedor Esc Heroes Mexicanos	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$253,283	\$253,283	\$253,283	\$253,283	\$253,283	\$253,283	\$253,283	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426802	Rehab Sanitarios J N Mariano Valenzuela	Aldama	Maclovio Herrera (Estación Falomir)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$39,888	\$39,888	\$39,888	\$39,888	\$39,888	\$39,888	\$39,888	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426820	Rehabilitación De Camino De Sistema De Agua Potable	Temósachic	Tosanachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,198,890	\$1,198,890	\$1,198,890	\$1,198,890	\$1,198,890	\$1,198,890	\$1,198,890	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426827	Rehab Sanitarios Centros De Atencion Multiple	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$89,739	\$89,739	\$89,739	\$89,739	\$89,739	\$89,739	\$89,739	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426847	Rehab De Sanitarios Crei 2132	Aldama	Maclovio Herrera (Estación Falomir)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$60,040	\$60,040	\$60,040	\$60,040	\$60,040	\$60,040	\$60,040	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400426868	Rehab Sanitarios En Esc 2131	Aldama	Juan Aldama	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$109,086	\$109,086	\$109,086	\$109,086	\$109,086	\$109,086	\$109,086	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426884	Equipamiento Esc. Prim. Fco. Villa	Guerrero	Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	oficialia mayor	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426886	Prodlim	Aldama	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$68,687	\$68,687	\$68,687	\$68,687	\$68,687	\$68,687	\$68,687	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400426952	Remodelacion Nueva Sede Del Archivo Historico De Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U091 Fondo de Cultura	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$9,225,373	\$9,225,373	\$9,225,373	\$9,225,373	\$9,225,373	\$9,225,373	\$9,225,373	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400426985	Rehabilitacion De Bilioteca Franklin	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	U091 Fondo de Cultura	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$6,702,997	\$6,702,997	\$6,702,997	\$6,702,997	\$6,702,997	\$6,702,997	\$6,702,997	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427085	J.N. Cuauhtemoc	Julimes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$84,439	\$84,439	\$84,439	\$84,439	\$33,427	\$33,427	\$33,427	39.59	\$0	Obra	0.00
CHH14140400427097	Prim. Jose Tomas Cuellar	Julimes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$525,103	\$525,103	\$525,103	\$525,103	\$520,468	\$520,468	\$520,468	99.12	\$0	Obra	75.76
CHH14140400427110	J.N. Miguel Angel Bounarroti	Julimes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	\$8,312	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427129	Telesecundaria 6021	Julimes	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	\$85,975	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427141	Prim. Heroes De La Revolucion 2752	Madera	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ICHIFE	2014	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,155	\$80,154	\$80,154	\$80,154	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427293	Equipamino Esc. Prep. Ma. Comaduran	Guerrero	Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	oficialia mayor	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427351	Primaria Insurgentes No 2128 (Construccion De Techumbre Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427370	Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon (Construccion De Techumbre Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$268,214	\$268,214	\$268,214	\$268,214	\$268,214	\$268,214	\$268,214	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427373	Pavimentacion Calle Division Del Norte	Guerrero	Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$3,415,272	\$3,415,272	\$3,415,272	\$3,415,272	\$3,415,272	\$3,415,272	\$3,415,272	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427385	Primaria Tomas Fernandez Blanco (Construccion Techumbre Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$187,492	\$187,492	\$187,492	\$187,492	\$187,492	\$187,492	\$187,492	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427391	Primaria Felipe Angeles (Construccion De Techumbre Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$292,351	\$292,351	\$292,351	\$292,351	\$292,351	\$292,351	\$292,351	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400427405	Primaria Concepcion Melendez No 100 (Construccion De Cubierta De Estructura Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$235,035	\$235,035	\$235,035	\$235,035	\$235,035	\$235,035	\$235,035	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427420	Primaria Constituyentes No 1857 (Construccion De Techumbre Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$219,790	\$219,790	\$219,790	\$219,790	\$219,790	\$219,790	\$219,790	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427425	Primaria 11 De Julio (Construccion De Techumbre Metalica)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	\$252,169	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427532	Ampliacion Dispensario Medico	Guerrero	El Jagüey	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$8,701	\$8,701	\$8,701	\$8,701	\$8,701	\$8,701	\$8,701	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427941	Techumbre Muestra Con Malla Sombra Para J.N Guillermo Carrasco Barrendey	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	R117 Contingencias Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$167,562	\$167,562	\$167,562	\$167,562	\$167,562	\$167,562	\$167,562	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400427956	Construccion De Puente Vehicular Las Quintas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	R117 Contingencias Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$8,332,438	\$8,332,438	\$8,332,438	\$8,332,438	\$8,332,438	\$8,332,438	\$8,332,438	100.00	\$0	Puente	100.00
CHH14140400427961	Construccion De Aula Adosada A Bilioteca En Colegio De Bachilleres Plantel No 12	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	R117 Contingencias Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140400428035	Suministro Boilers Solares	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	desarrollo social	2014	\$1,032,499	\$1,032,499	\$1,032,499	\$1,032,499	\$1,032,499	\$1,032,499	\$1,032,499	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400428059	Pavimentacion Calle 11a.	Guerrero	La Junta	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$457,119	\$457,119	\$457,119	\$457,119	\$457,119	\$457,119	\$457,119	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428072	Construccion Puente Peatonal Calle 15	Guerrero	La Junta	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$55,390	\$55,390	\$55,390	\$55,390	\$55,390	\$55,390	\$55,390	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428150	Rehabilitación De Comedor Comunitario En El Albergue Para Jornaleros Agrícolas 4jag08028540	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$32,417	\$6,449	\$6,449	\$6,449	\$6,449	\$6,449	\$6,449	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428166	Rehabilitación De Guardería En Albergue Para Jornaleros Agrícolas 4jag08028603	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$94,806	\$17,944	\$17,944	\$17,944	\$17,944	\$17,944	\$17,944	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428203	Rehabilitación De Aula En Albergue Para Jornaleros Agrícolas 4jag08028582	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$13,007	\$2,571	\$2,571	\$2,571	\$2,571	\$2,571	\$2,571	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428222	Rehabilitación De Caseta En Albergue Para Jornaleros Agrícolas 4jag08028595	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$7,745	\$1,519	\$1,519	\$1,519	\$1,519	\$1,519	\$1,519	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428243	Equipamiento De Aulas Para Jornaleros Agrícolas 4jag08003348	Delicias	Delicias	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Dirección de Desarrollo Social	2014	\$11,346	\$11,346	\$11,346	\$11,342	\$11,342	\$11,342	\$11,342	99.96	\$0	Acción	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400428261	Equipamiento De Modulo Familiar Dañado En Albergue Para Jornaleros Agrícolas 4jag08019477	Delicias	Delicias	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Dirección de Desarrollo Social	2014	\$26,715	\$26,715	\$26,715	\$26,650	\$26,650	\$26,650	\$26,650	99.76	\$0	Acción	100.00
CHH14140400428291	Rehabilitación De Modulo Familiar Afectado 4jag08019238	Delicias	Delicias	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$52,241	\$52,241	\$52,241	\$51,055	\$51,055	\$51,055	\$51,055	97.73	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428307	Rehabilitación De Modulo Familiar 1 4jag08027859	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$72,033	\$14,367	\$14,367	\$14,367	\$14,367	\$14,367	\$14,367	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428318	Rehabilitación De Modulo Familiar 2 4jag08027910	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$72,033	\$14,367	\$14,367	\$14,367	\$14,367	\$14,367	\$14,367	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428333	Rehabilitación De Modulo Inividual 1 4jag08027915	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$64,410	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428343	Rehabilitación De Modulo Inividual 2 4jag08028006	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$64,410	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428351	Rehabilitación De Modulo Inividual 3 4jag08028036	Delicias	Cuatro Vientos	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$64,410	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	\$12,831	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428365	Rehabilitación De Modulo Inividual 4 - 4jag08028042	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$64,410	\$64,410	\$64,410	\$64,153	\$64,153	\$64,153	\$64,153	99.60	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428370	Rehabilitación De Modulo Sanitario 1-4jag08028060	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$16,158	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428385	Rehabilitación De Modulo Sanitario 2	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$16,158	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428401	Rehabilitación De Modulo Sanitario 3 - 4jag08028095	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$16,158	\$16,158	\$16,158	\$15,965	\$15,965	\$15,965	\$15,965	98.81	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428468	Equipamiento Del Cdc Heroes De La Revolucion	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400428479	Ampliación Del Cdc Heroes De La Revolucion Etapa Uno	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$735,627	\$735,627	\$735,627	\$735,627	\$735,627	\$735,627	\$735,627	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400428487	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 10 De Mayo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428492	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 30 De Julio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	100.00	\$0	Luminaria	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400428494	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 16 De Septiembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428498	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 2 De Enero	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428503	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle M. Medina	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428506	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 1 De Mayo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428509	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Martires De Rio Blanco	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428513	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Martires De Pino Alto	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	\$250,740	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428516	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 7 De Diciembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428519	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Ruben Jaramillo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$585,060	\$585,060	\$585,060	\$585,060	\$585,060	\$585,060	\$585,060	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428523	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 2 De Octubre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$612,920	\$612,920	\$612,920	\$612,920	\$612,920	\$612,920	\$612,920	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428529	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Revolucion Social	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428534	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Eulalio Gutierrez	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$167,160	\$167,160	\$167,160	\$167,160	\$167,160	\$167,160	\$167,160	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428536	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 3 De Mayo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428539	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Clase Obrera	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428541	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Martires De Madera	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428543	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Lucha Agraria	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	\$501,480	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428546	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Division Del Norte	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	100.00	\$0	Luminaria	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400428550	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Obreros De Nueva Rosita	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	\$417,900	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428551	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Lucrecia Toriz	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	\$334,320	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428555	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Revolucion 2 De Octubre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400428560	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Alfonso Gomez	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	\$195,020	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400429227	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400429231	Construccion Campo De Beisbol	Guerrero	Arisiachi (El Terrero)	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$193,415	\$193,415	\$193,415	\$193,415	\$193,415	\$193,415	\$193,415	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400429259	Construccion Campo De Beisbol	Guerrero	Tomochi	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$161,330	\$161,330	\$161,330	\$161,330	\$161,330	\$161,330	\$161,330	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400429281	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria 5 De Mayo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400429293	Construccion Campo De Beisbol	Guerrero	Santa Rosa de Arisiachi	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$151,034	\$151,034	\$151,034	\$151,034	\$151,034	\$151,034	\$151,034	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400429336	Construccion Campo De Beisbol	Guerrero	San Miguel de Temeychi	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$195,345	\$195,345	\$195,345	\$195,345	\$195,345	\$195,345	\$195,345	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400429342	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Guillermo Prieto	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400429450	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Particular Gpe. Y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400429469	Construccion Campo Beisbol	Guerrero	Tacuba	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$130,675	\$130,675	\$130,675	\$130,675	\$130,675	\$130,675	\$130,675	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400429496	Equipamiento Para Comedor Escolar En Primaria Emiliano Zapata	Guadalupe y Calvo	Los Parajes	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400429800	Adquisicion De Cama Baja	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	oficialia mayor	2014	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	\$318,500	100.00	\$0	Máquina	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400429811	Suministro E Instalación De Placas Solares	Temósachic	Temósachic	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Familia	100.00
CHH14140400430009	Rehabilitación De Modulo Sanitario 4-4jag08028096	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$16,158	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	\$3,193	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400430046	Construccion Albergue	Guerrero	Miñaca	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$484,348	\$484,348	\$484,348	\$484,348	\$484,348	\$484,348	\$484,348	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400430114	Construccion Albergue	Guerrero	La Junta	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$494,210	\$494,210	\$494,210	\$494,210	\$494,210	\$494,210	\$494,210	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400430228	Rehabilitación De Modulo Sanitario 5 -4jag08028279	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$16,158	\$3,191	\$3,191	\$3,191	\$3,191	\$3,191	\$3,191	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400430476	Ampliación De R.D Electrica	Temósachic	Yepómera	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2014	\$301,520	\$301,520	\$301,520	\$301,520	\$301,520	\$301,520	\$301,520	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400430578	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Circunvalacion 1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	\$139,300	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430605	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Circunvalacion 2	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430640	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 2 De Abril 1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430671	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 2 De Abril 2	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$306,460	\$306,460	\$306,460	\$306,460	\$306,460	\$306,460	\$306,460	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430692	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 6 De Julio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	\$111,440	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430747	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 11 De Junio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$55,720	\$55,720	\$55,720	\$55,720	\$55,720	\$55,720	\$55,720	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430774	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Genaro Vazquez	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430794	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 10 De Junio	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430825	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Martires De Cananea	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430846	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle 27 De Septiembre	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	\$529,340	100.00	\$0	Luminaria	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400430924	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Privada 2 De Enero	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$83,580	\$83,580	\$83,580	\$83,580	\$83,580	\$83,580	\$83,580	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430967	Instalacion De Luminarias De Led Solares Calle Cruzada 25 De Abril	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$362,180	\$362,180	\$362,180	\$362,180	\$362,180	\$362,180	\$362,180	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400430986	Equipamiento Para Comedor Comunitario Albergue De La Comunidad	Guazapares	Corarayvo	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400430988	Equipamiento Del Cdc Plutarco Elias Calles	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400431207	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Ignacio Allende 2362	Guazapares	Los Llanos de Uruapan	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400431281	Ampliacion Red Electrica Barrio La Loma	Guerrero	Basúchil	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$11,828	\$11,828	\$11,828	\$11,828	\$11,828	\$11,828	\$11,828	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400431340	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Adolfo Mateos 2637	Guazapares	Tahonitas	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400431386	Enlace Television Rural	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400431414	Sistema De Fuerza Ininterrumpible (Ups) Marca Power All	Delicias	Delicias	I005 FORTAMUN	Dirección de Seguridad Pública Municipal	2014	\$54,810	\$54,810	\$54,810	\$54,810	\$54,810	\$54,810	\$54,810	100.00	\$0	Pieza	100.00
CHH14140400431431	Equipamiento Para Comedor Comunitario Albergue Gabriel Teporaca	Guazapares	Témoris	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400431501	Sistema Enlace Espejo	Guerrero	Arisiachi (El Terrero)	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400431601	Electrificacion De Albergue	Guerrero	Miñaca	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$207,872	\$207,872	\$207,872	\$207,872	\$207,872	\$207,872	\$207,872	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400431690	Reparacion Alumbrado Publico	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$143,520	\$143,520	\$143,520	\$143,520	\$143,520	\$143,520	\$143,520	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400432187	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal	Guerrero	La Junta	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400432586	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal Felix Fernandez	Guerrero	Tomochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400432786	Red Digital Enlace Multiple	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$172,815	\$172,815	\$172,815	\$172,815	\$172,815	\$172,815	\$172,815	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400432848	Actualizacion Equipo Radiocomunicacion	Guerrero	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	seguridad publica	2014	\$156,159	\$156,159	\$156,159	\$156,159	\$156,159	\$156,159	\$156,159	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400432932	Instalacion De Sistema Back Up En Antena De Comunicacion	Guerrero	Vicente Guerrero	I005 FORTAMUN	obras publicas	2014	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	\$30,160	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400432959	Programa Regional De Ordenamiento Territorial Region El Sauz Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400433012	Concreto Hidraulico	Bachíniva	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$492,046	\$492,045	\$492,045	\$492,045	\$492,045	\$492,045	\$492,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400433030	Estudio Y Proyecto Integral De Viabilidad Y De Costo Beneficio Para La Rubicación De La Población En Zona De Riesgo En Inmediaciones De Presa Chuiscar Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400433105	Concreto Hidraulico	Bachíniva	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$389,707	\$389,707	\$389,707	\$389,707	\$389,707	\$389,707	\$389,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400433118	Estudio Y Proyecto Integral De Vialidad De Costo Beneficio Para La Rubicación De La Población En Zonas De Riesgos En La Zona Tabalaopa Concordia	Chihuahua	Chihuahua	S254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos	Dirección de Desarrollo Urbano Municipio de Chihuahua	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400433133	Construccion Internet Municipal	Guerrero	Vicente Guerrero	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$257,000	\$257,000	\$257,000	\$257,000	\$257,000	\$257,000	\$257,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400433191	Remodelacion De Serv.Sanitarios Pres. Mpal.	Guerrero	Vicente Guerrero	I005 FORTAMUN	OBRAS PUBLICAS	2014	\$145,054	\$74,837	\$74,837	\$74,837	\$74,837	\$74,837	\$74,837	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433198	Alcantarillado	Bachíniva	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$396,614	\$464,501	\$464,501	\$464,501	\$464,501	\$464,501	\$464,501	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00
CHH14140400433395	Ampliacion De Celda No. 2 De Relleno Sanitario Tipo A Y Clausura De Celda No. 1	Chihuahua	Chihuahua	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$6,294,663	\$6,294,663	\$6,294,663	20.98	\$0	Relleno Sanitario	21.00
CHH14140400433448	Construccion De Puente De Cajones	Riva Palacio	Campo Sesenta y Uno	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,140,035	\$1,140,035	\$1,140,035	\$1,140,035	\$1,140,035	\$1,140,035	\$1,140,035	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433578	Feria De Apoyos Y Servicios Institucionales Para La Atención A Los Adultos Mayores Beneficairis Del Ppam	Chihuahua	Chihuahua	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	feria	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400433688	Alcantarillado Bachiniva	Bachiniva	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$794,584	\$921,751	\$921,751	\$921,751	\$921,751	\$921,751	\$921,751	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00
CHH14140400433697	Apoyo De Fertilizante	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	OBRAS PUBLICAS	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400433803	Pavimentacion Calle 8a.	Guerrero	Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$2,526,552	\$2,526,552	\$2,526,552	\$2,526,552	\$2,526,552	\$2,526,552	\$2,526,552	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433843	Pavimentacion Calle Fco. I. Madero	Guerrero	Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$2,750,383	\$2,750,383	\$2,750,383	\$2,750,383	\$2,750,383	\$2,750,383	\$2,750,383	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433866	Pavimentacion Calle 12 De Octubre	Guerrero	La Junta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$1,317,434	\$1,317,434	\$1,317,434	\$1,317,434	\$1,317,434	\$1,317,434	\$1,317,434	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433924	Pavimentacion Calle Priv. De Medrano	Guerrero	Tomochi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$525,229	\$525,229	\$525,229	\$525,229	\$525,229	\$525,229	\$525,229	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433946	Construccion Alcantarilla Sobre Calle 15	Guerrero	La Junta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	\$180,728	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433976	Pago Escalatorias En Pavimentación De La Av. Guillermo Prieto Lujan Entre Av. Las Industrias A Carr. Panamericana	Chihuahua	Chihuahua	I005 FORTAMUN	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2012	\$572,885	\$572,885	\$572,885	\$572,885	\$572,885	\$572,885	\$572,885	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400433978	Construccion Puente Vehicular	Guerrero	La Junta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$995,110	\$995,110	\$995,110	\$995,110	\$995,110	\$995,110	\$995,110	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400434005	Concreto Hidraulico	Bachiniva	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$495,518	\$495,518	\$495,518	\$495,518	\$495,518	\$495,518	\$495,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400434035	Concreto Hidraulico	Bachiniva	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$620,730	\$620,730	\$620,730	\$620,730	\$620,730	\$620,730	\$620,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400434425	Amplacion De Pavimentacion Calle 15	Guerrero	La Junta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$6,855,378	\$6,855,378	\$6,855,378	\$6,855,378	\$6,855,378	\$6,855,378	\$6,855,378	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400434473	Construccion Puente Vehicular Calle 11a.	Guerrero	La Junta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$785,245	\$785,245	\$785,245	\$785,245	\$785,245	\$785,245	\$785,245	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400434505	Canalizacion Arroyo Calle 11.	Guerrero	La Junta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$476,108	\$476,108	\$476,108	\$476,108	\$476,108	\$476,108	\$476,108	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400435353	Muro De Mamposteria Sobre Margen Del Rio	Urique	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	OBRAS PUBLICAS	2014	\$512,869	\$512,869	\$512,869	\$512,869	\$512,869	\$512,869	\$512,869	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400435521	Encementado Y Drenaje	Urique	San Rafael	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$4,643,394	\$4,643,394	\$4,643,394	\$4,643,394	\$4,643,394	\$4,643,394	\$4,643,394	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400435541	Encementado Y Drenaje	Urique	Cerocahui	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$4,896,490	\$4,896,490	\$4,896,490	\$4,896,490	\$4,896,490	\$4,896,490	\$489,490	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400435573	Rehabilitacion Y Equipamiento Cca	Urique	Bahuichivo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140400435592	Rehabilitacion Y Equipamiento Cca	Urique	San Rafael	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$115,830	\$115,830	\$115,830	\$115,830	\$115,830	\$115,830	\$115,830	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140400435609	Rehabilitacion Y Equipamiento Cca	Urique	Cerocahui	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	\$115,540	100.00	\$0	Centro	100.00
CHH14140400436678	Pintura De Edificio De Seguridad Publica	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2013	\$125,380	\$125,380	\$125,380	\$124,337	\$124,337	\$124,337	\$124,337	99.17	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400436794	Impermeabilizacion Asfáltica Sobre De Edificio De Seguridad Publica	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2013	\$164,113	\$164,113	\$164,113	\$162,078	\$162,078	\$162,078	\$162,078	98.76	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400436796	Perforacion De Pozo	Nonoava	Nonoava	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$2,583,535	\$2,583,535	\$2,278,489	\$2,278,489	\$2,278,489	\$2,278,489	\$2,278,489	88.19	\$0	Pozos	100.00
CHH14140400437216	Bacheo Con Concreto Hidráulico En Calles De Ciudad Jimenez	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$119,480	\$119,480	\$119,480	\$119,480	\$119,480	\$119,480	\$119,480	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140400438132	Cruce Aereo Incluye Fabricacion Y Montaje De Estructura	Satevó	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$343,744	\$343,744	\$217,956	\$217,956	\$217,956	\$217,956	\$217,956	63.41	\$0	Obra	100.00
CHH14140400438175	Equipamiento Jardin De Niños	Madera	Madera	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438345	Equipamiento Para Comedor Comunitario Albergue	Maguarichi	Maguarichi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438425	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Aquiles Serdan 2392	Manuel Benavides	Manuel Benavides	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438493	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Benito Juarez	Moris	Aguaje Verde	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400438578	Equipamiento Para Comedor Escolar De Primaria Miguel Hidalgo	Moris	La Cieneguita de Rodriguez	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438663	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Guadalupe Victoria	Moris	Mesa Colorada	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438698	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Dif Municipal	Moris	Moris	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438726	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jardin De Niños Jose Ma. Morelos	Moris	Moris	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400438884	Equipamiento Pra Comedor Escolar De La Primaria Federal	Morelos	San Andrés	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400439072	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal 16 De Septiembre T.M	Nonoava	El Terrero	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400439207	Atlas De Riesgo De Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos	Secretaria Municipio de Chihuahua	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$708,399	\$708,399	\$708,399	83.34	\$0	Proyecto	100.00
CHH14140400439632	Estufas Ecologicas Zona 1	Guazapares	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipales	2014	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	100.00	\$0	Estufa Ecologica (fogon)	100.00
CHH14140400439817	Estufas Ecologicas Zona 2	Guazapares	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipales	2014	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	\$164,250	100.00	\$0	Estufa Ecologica (fogon)	100.00
CHH14140400439946	Perforacion De Pozo Profundo	Jiménez	José Mariano Jiménez	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,487,160	\$1,487,160	\$1,487,160	\$1,480,467	\$1,477,697	\$1,477,697	\$1,477,697	99.36	\$0	Pozo	100.00
CHH14140400439964	Estufas Ecologicas	Guazapares	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras publicas Municipales	2014	\$229,950	\$229,950	\$229,950	\$229,950	\$229,950	\$229,950	\$229,950	100.00	\$0	Estufa Ecologica (fogon)	100.00
CHH14140400440341	Ampliacion De Tubo Emisor De Aguas Negras	Guazapares	Témoris	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Direccion de Obras Publicas Municipales	2014	\$2,111,753	\$2,110,920	\$2,110,920	\$2,110,920	\$2,110,920	\$2,110,920	\$2,110,920	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400440539	Perforacion De Pozo	Saucillo	Naica	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$1,391,907	\$1,391,907	\$1,391,907	\$1,391,907	\$1,391,907	\$1,391,907	\$1,391,907	100.00	\$0	Pozo	100.00
CHH14140400440700	Linea De Conduccion De Agua Recuperada Ente La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Sur Y La Conduccion A La Feria De Sta. Rita Y Conduccion De Carcamo De Bombeo Y Adquisicion De 725 M De Tuberia	Chihuahua	Chihuahua	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,879,573	\$3,678,403	\$3,678,403	\$3,678,403	24.52	\$0	Metros	25.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400441880	Conalep 026 Equipo De Computo Laboratorio De Informatica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2014	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$156,204	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400441971	Tanque Metalico Elevado De 25m3, H=15m Y Caseta De Osmosis Inversa	San Francisco de Conchos	El Amparaneo (El Amparaneo)	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$704,886	\$704,886	\$681,741	\$681,741	\$681,741	\$681,741	\$681,741	96.72	\$0	Tanque	100.00
CHH14140400442014	Gimnasio Al Deporte Adaptado Lic. Benito Juárez	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$7,994,277	\$7,994,277	\$7,994,277	\$7,994,277	\$7,994,277	\$7,994,277	\$7,994,277	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400442030	Ampliaci3n Clinica De Santa Marí3a De Cuevas	Dr. Belisario Domínguez	Santa Marí3a de Cuevas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA3 PUBLICAS MUNICIP3A	2014	\$180,867	\$180,867	\$180,867	\$180,867	\$180,867	\$180,867	\$180,867	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400442076	Contruccion De Aula Direccion Y Explanada En Crei Martires De Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Santa Marí3a de Cuevas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA3 PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$368,365	\$368,365	\$368,365	\$368,365	\$368,365	\$368,365	\$368,365	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400442109	Carretera Cienega De Loya	Dr. Belisario Domínguez	Ciénega de Loya	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA3 PUBLICAS MUNICIPAL	2014	\$143,853	\$143,853	\$143,853	\$143,853	\$143,853	\$143,853	\$143,853	100.00	\$0	Kil3metro	100.00
CHH14140400442192	Ampliaci3n De Red Electrica	Dr. Belisario Domínguez	El Rosario	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA3 PUBLICAS MUNICIPAL	2014	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400442257	Bomba De Agua Potable	Dr. Belisario Domínguez	Ejido los Remedios (La Hacienda)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA MUNICIPAL	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Acci3n	100.00
CHH14140400442312	Paquetes De Materiales Para Techos	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA MUNICIPAL	2014	\$230,027	\$230,026	\$230,026	\$230,026	\$230,026	\$230,026	\$230,026	100.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400442349	Equipamiento Para Comedor Escolar En Telesecundaria	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400442380	Equipamiento Para Comedor Escolar De Primaria Federal	Ocampo	Cahuisori	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400442430	Equipamiento Para Comedor Escolar En Primaria Federal Constitucion	Ocampo	Huevachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400442505	Equipamiento Para Comedor Escolar De Primaria Federal Jose Clemente Orozco	Ocampo	Las Estrellas	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400443390	Drenaje En Col Regina	Julimes	La Regina	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$60,012	\$94,012	\$94,012	\$94,012	\$94,012	\$94,012	\$94,012	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400443431	Drenaje En Col Esperanza	Julimes	Colonia Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	obras publicas	2014	\$73,929	\$69,529	\$69,529	\$69,529	\$69,529	\$69,529	\$69,529	100.00	\$0	Obra	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400444590	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ampliación Calle Tercera En B. El Seguro	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$297,075	\$297,075	\$297,075	\$297,075	\$277,074	\$277,074	\$277,074	93.27	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400444731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Barranca De Urique	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$925,025	\$925,025	\$925,025	\$925,025	\$925,025	\$891,516	\$891,516	96.38	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400444894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Barranca Del Tejabán	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$794,939	\$794,939	\$794,939	\$794,939	\$776,257	\$776,257	\$776,257	97.65	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400445384	Programa De Jóvenes En Prevención.	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Coordinación General de Planeacion y Evaluacion	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$972,571	\$972,571	\$972,571	\$972,571	97.26	\$0	Acción	100.00
CHH14140400445489	Proyecto Para Prevenir El Uso De Alcohol Y Drogas.	Juárez	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección General de educación y cultura	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$446,967	\$446,967	\$446,967	\$446,967	89.39	\$0	Acción	100.00
CHH14140400445541	Instalacion De Luminarias De Led Solares C. Estacion Madera	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	S048 Programa Hábitat	PRESIDENCIAMUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	100.00	\$0	Luminaria	100.00
CHH14140400445573	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ampliación Felipe Angeles	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,081,678	\$1,081,678	\$1,081,678	\$1,081,678	\$1,071,953	\$1,071,953	\$9,726	99.10	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400445598	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,360,082	\$1,360,082	\$1,360,082	\$1,360,082	\$1,345,909	\$1,345,909	\$134,509	98.96	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446061	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Calle La Terminal	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,618,672	\$1,618,672	\$1,618,672	99.92	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH14140400446094	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 10a	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$867,982	\$867,982	\$867,982	\$867,982	\$685,196	\$685,196	\$685,196	78.94	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446140	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Tásbate	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,345,909	\$1,345,909	\$1,345,909	\$1,345,909	\$1,297,102	\$1,297,102	\$1,297,102	96.37	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446160	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Astolfo Mendoza	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,120,959	\$1,120,959	\$1,120,959	\$1,120,959	\$898,126	\$898,126	\$898,126	80.12	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446181	Construcción Casa Para Persona Con Discapacidad En Creel	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$167,897	\$167,897	\$167,897	86.10	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446201	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cumbre De Rumurachi	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$305,794	\$391,762	\$391,762	\$391,762	\$391,762	\$391,762	\$391,762	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400446224	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Encino En Barrio La Presa	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipl	2014	\$838,627	\$841,156	\$841,156	\$841,156	\$841,156	\$841,156	\$841,156	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446244	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Calle Francisco Villa	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$618,246	\$618,246	\$618,246	\$618,246	\$613,222	\$613,222	\$613,222	99.19	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446258	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Prolongación Calle La Quinta	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$834,715	\$834,715	\$834,715	\$834,715	\$761,403	\$761,403	\$761,403	91.22	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446278	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guero Veleta	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$697,823	\$697,823	\$697,823	\$697,823	\$564,522	\$564,522	\$564,522	80.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446296	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ampliación Miguel Hidalgo	Bocoyna	Bocoyna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,445,433	\$1,445,433	\$1,445,433	\$1,445,433	\$1,435,216	\$1,435,216	\$1,435,216	99.29	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140400446310	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pulido	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$192,998	\$192,998	\$192,998	91.90	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446327	Construcción Casa Para Discapacitados En San Juanito	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$179,453	\$179,453	\$179,453	92.03	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446344	Construcción Cancha Escolar En Esc. Prim. Batallón De San Patricio	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$478,864	\$478,864	\$478,864	\$478,864	\$478,864	\$478,864	\$478,864	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446365	Electrificación En Barrio Guadalupe	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$975,119	\$975,119	\$975,119	\$975,119	\$975,119	\$975,119	\$975,119	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446387	Red Hidráulica Y Sanitaria En Calle Martha Domínguez	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$128,390	\$128,390	\$128,390	\$128,390	\$128,390	\$128,390	\$128,390	100.00	\$0	Metro Lineal	100.00
CHH14140400446412	Construcción De Banquetas, Tomas Y Descargas Domiciliarias En Calle 12a	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$114,579	\$114,579	\$114,579	\$114,579	\$114,579	\$114,579	\$114,579	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446433	Construcción De 3 Guardaganados En Choguita	Bocoyna	Choguita	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$183,380	\$183,380	\$183,380	\$183,380	\$129,204	\$129,204	\$129,204	70.46	\$0	Obra	100.00
CHH14140400446463	Electrificación En Barrio Km. 80	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$375,766	\$375,766	\$375,766	97.75	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446474	Electrificación Barrio Cristo Rey 1	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$327,064	\$327,064	\$327,064	\$327,064	\$284,584	\$284,584	\$284,584	87.01	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100.00
CHH14140400446493	Programa Escuelas De Calidad	Bocoyna	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,620,000	\$1,620,249	\$1,620,249	\$1,620,249	\$1,620,249	\$1,620,249	\$1,620,249	100.00	\$0	Escuela	100.00
CHH14140400446529	Electrificación Barrio Cristo Rey (Frente Al Yumis)	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$433,609	\$433,609	\$433,609	\$433,609	\$326,464	\$326,464	\$326,464	75.29	\$0	Poste	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400446541	Electrificación Barrio Norte	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$505,502	\$505,502	\$505,502	\$505,502	\$465,729	\$465,729	\$465,729	92.13	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446556	Construcción De Alcantarilla Tipo Vado En Barrio El Pinal	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$101,252	\$101,252	\$101,252	\$101,252	\$101,231	\$101,231	\$101,231	99.98	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446566	Construcción De Guardaganado En Santa Elena	Bocoyna	Santa Elena	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$58,813	\$58,813	\$58,813	\$58,813	\$37,803	\$37,803	\$37,803	64.28	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446580	Construcción De Guardaganado En Ratachi	Bocoyna	Ratachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$58,813	\$58,813	\$58,813	\$58,813	\$41,683	\$41,683	\$41,683	70.87	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446594	Acciones De 160 Pie De Casa En Seccionales Del Municipio	Bocoyna	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$3,913,599	\$3,913,599	\$3,913,599	\$3,913,599	\$3,906,971	\$3,906,971	\$3,906,971	99.83	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140400446610	Electrificación En Barrio El Seguro	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$291,279	\$291,279	\$291,279	\$291,279	\$265,593	\$265,593	\$265,593	91.18	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446628	Electrificación En Barrio El Ranchito	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$185,700	\$185,700	\$185,700	\$185,700	\$162,473	\$162,473	\$162,473	87.49	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446640	Electrificación En Cueva Ahumada	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$140,679	\$140,679	\$140,679	\$140,679	\$108,939	\$108,939	\$108,939	77.44	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446650	Electrificación Barrio El Pino	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$89,097	\$89,097	\$89,097	\$89,097	\$89,097	\$89,097	\$89,097	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446682	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Talayotes (Talayotes de los Volcanes)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$144,228	\$144,228	\$144,228	88.57	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446693	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Maguechis	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$139,015	\$139,015	\$139,015	85.37	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446706	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Bocoyna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$134,906	\$134,906	\$134,906	82.85	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446713	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Huehouetavo (Gutemare)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$136,487	\$136,487	\$136,487	83.82	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446723	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Sonorecomachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$138,530	\$138,530	\$138,530	85.07	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446735	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Bellavista	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$137,113	\$137,113	\$137,113	84.20	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446741	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Cerro Pelón	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$137,735	\$137,735	\$137,735	84.58	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400446748	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Ocorochi (Guaguirare)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$152,218	\$152,218	\$152,218	93.48	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446754	Construcción Casa De Salud	Bocoyna	Machogueachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$162,838	\$134,383	\$134,383	\$134,383	82.53	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446758	Electrificación En Gonogochi	Bocoyna	Gonogochi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,092,545	\$1,092,545	\$1,092,545	\$1,092,545	\$1,092,545	\$1,092,545	\$1,092,545	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446764	Electrificación En Barrio Estación De Policía	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$400,357	\$400,357	\$400,357	\$400,357	\$328,248	\$328,248	\$328,248	81.99	\$0	Poste	100.00
CHH14140400446772	Construcción De Guardagano	Bocoyna	Huetosacachi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$58,813	\$58,813	\$58,813	\$58,813	\$38,420	\$38,420	\$38,420	65.32	\$0	Obra	100.00
CHH14140400446780	Aportación Municipal Para La Pavimentación De La Calle División Del Norte	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,372,778	\$1,372,778	\$1,372,778	99.84	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446787	Reconstrucción De Cancha Escolar	Bocoyna	Ocorochi (Guaguirare)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$89,007	\$89,007	\$89,007	91.57	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446794	Construcción Casa Habitación En Barrio El Llanito	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$161,460	\$161,460	\$161,460	\$161,460	\$120,565	\$120,565	\$120,565	74.67	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400446798	Rehabilitación De Vivienda En Gasisuchi	Bocoyna	Gasisuchi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$12,180	\$12,180	\$12,180	\$12,180	\$9,632	\$9,632	\$9,632	79.08	\$0	Obra	100.00
CHH14140400446805	Dim	Bocoyna	Coertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$746,711	\$746,711	\$746,711	\$746,711	\$746,711	\$746,711	\$746,711	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400446812	Gastos Indirectos	Bocoyna	Coertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Presidencia Municipal	2014	\$1,120,066	\$1,120,066	\$1,120,066	\$1,120,066	\$1,117,394	\$1,117,394	\$1,117,394	99.76	\$0	Acción	100.00
CHH14140400447359	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Asilo Tewecado Santa Ma. De Guadalupe	Urique	Cerocahui	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447400	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Indigena Manuel Carrillo Frias	Urique	Pie de la Cuesta	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447418	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	Guadalupe	Barreales	S029 Programa Escuelas de Calidad	Obra Publica Municipal	2014	\$21,288	\$21,288	\$21,288	\$21,288	\$21,288	\$21,288	\$21,288	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140400447492	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Centro De Integracion Social No 29 Justo Sierra	Urique	San Rafael	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447508	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Telebachillerato	Urique	Urique	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$27,262	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400447535	Equipamiento Pra Comedor Comunitario Albergue Mixto Sec. Urique	Urique	Urique	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447555	Construccion De Piso En Aulas Y Reparacion De Baños En Escuela Primaria Ley Seis De Enero	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	S029 Programa Escuelas de Calidad	Obra Publica Municipal	2014	\$25,108	\$25,108	\$25,108	\$25,108	\$25,108	\$25,108	\$25,108	100.00	\$0	Aula	100.00
CHH14140400447573	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Estatal Julio Verne	Uruachi	El Trigo de Uruachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447655	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Venustiano Carranza	Uruachi	Gosogachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447684	Equipamiento Para Comedor Escolar De Telesecundaria 6480	Uruachi	Gosogachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447751	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Jaime Nuno 2433	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447777	Equipamiento Para Comedor Comunitario Del Telebachillerato Victor Hugo Rascon Banda	Uruachi	Jicamorachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447819	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Escuela Primaria Cuauhtemoc	Uruachi	Jicamorachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447850	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Telesecundaria De Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$66,314	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400447960	Rehabilitacion Sistema De Agua Potable	Bocoyna	Panalachi	I003 FAIS Entidades	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2014	\$3,067,582	\$2,592,549	\$2,592,549	\$2,592,549	\$2,592,549	\$2,592,549	\$2,592,549	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400448024	Const. De Linea Y Red De Distribucion Electrica	Guerrero	La Nopalera	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$2,103,290	\$2,103,290	\$2,103,290	\$2,103,290	\$2,103,290	\$2,103,290	\$2,103,290	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140400448054	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica	Guerrero	Cuevecillas	I003 FAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2014	\$5,673,690	\$5,673,690	\$5,673,690	\$5,673,690	\$5,673,690	\$5,673,690	\$5,673,690	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140400448276	Construcción De Cruce Alcantarilla	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Obras Públicas	2014	\$1,110,922	\$1,110,922	\$1,110,922	\$1,110,922	\$1,110,922	\$1,110,922	\$1,110,922	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400448460	Linea De Distribucion Electrica Comunidad De Churo	Urique	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,063,153	\$3,063,153	\$3,063,153	\$3,063,153	\$3,063,153	\$3,063,153	\$3,063,153	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400448496	Clima	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección General de Educación y Cultura	2014	\$24,755	\$24,755	\$24,755	\$24,755	\$24,755	\$24,755	\$24,755	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400449278	Apoyo Con Fertilizante Para El Desarrollo Comunitario De Los Campesinos Del Municipio	Chihuahua	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400449514	Programa Empleo Temporal 2014	Uruachi	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno de Chihuahua	2014	\$74,030	\$74,030	\$74,030	\$74,030	\$74,030	\$74,030	\$74,030	100.00	\$0	Empleo temporal	100.00
CHH14140400449661	Pavimentacion De La Calle Guerrero Negro Norte	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,666,001	\$1,666,001	\$1,666,001	\$1,412,213	\$1,412,213	\$1,412,213	\$1,412,213	84.77	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400449840	Pavimentacion De La Calle Guerrero Negro Sur	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$998,273	\$998,273	\$998,273	\$890,068	\$874,294	\$874,294	\$874,294	87.58	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400451908	Equipamiento De Vehiculos	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2014	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400452615	Antivirus Corporativo	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$559,999	\$559,999	\$559,999	\$559,999	\$559,999	\$559,999	\$559,999	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400452726	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio De Usos Multiples En La Ciudad Deportiva Sur	Chihuahua	Chihuahua	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Gobierno del Estado	2014	\$18,154,636	\$18,172,809	\$18,172,809	\$18,172,809	\$18,172,809	\$18,172,809	\$0	100.00	\$0	gimnasio	0.00
CHH14140400453112	Construccion De Puente Peatonal Arroyo Las Adelitas	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	2014	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400455029	Rehabilitacion De Camino De Rocoroyvo A Lagunitas	Uruachi	Rocoroyvo	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras Publicas Municipales	2014	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400455232	Construccion De Vado En Camino Uruachi A Rocoroyvo	Uruachi	Uruachi	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras Publicas municipales	2014	\$52,012	\$52,012	\$52,012	\$52,012	\$52,012	\$52,012	\$52,012	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400455993	Construccion De Muro De Contencion Concreto Ciclopeo	Manuel Benavides	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	M2, Muro de contención	100.00
CHH14140400456111	Alcantarillado	Manuel Benavides	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$5,030	\$5,030	\$5,030	\$5,030	\$5,030	\$5,030	\$5,030	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140400456340	Pavimentacion Calle 4a.	Manuel Benavides	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$20,129	\$20,129	\$20,129	\$20,129	\$20,129	\$20,129	\$20,129	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100.00
CHH14140400456793	Rehabilitacion De Vivienda	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$113,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140400456911	Rehabilitacion De Vivienda	Ocampo	Cajurichi	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400457024	Electrificacion Colonia La Pista	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$241,566	\$241,566	\$241,566	\$241,566	\$241,566	\$241,566	\$241,566	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140400457524	Adquisicion E Instalacion De 21 Placas Solares	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$373,819	\$373,819	\$373,819	\$373,819	\$373,819	\$373,819	\$373,819	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140400457729	Dispensario Ejido Paso De San Antonio	Manuel Benavides	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	2014	\$189,560	\$189,560	\$189,560	\$189,560	\$189,560	\$189,560	\$189,560	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458000	Rehabilitacion De Vivienda En Uruachi	Uruachi	Uruachi	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras publicas	2014	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	\$236,660	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458194	Equipo De Energia Solar Bombeo Para Carcamo Francisco Portillo	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	100.00
CHH14140400458197	Dotacion De Fertilizantes	Uruachi	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Desarrollo Rural municipal	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140400458238	Construccion De De Canal De Riego En La Paz De Mexico	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	direccion de obras publicas municipales	2014	\$109,420	\$109,420	\$109,420	\$109,420	\$109,420	\$109,420	\$109,420	100.00	\$0	Kilómetro	100.00
CHH14140400458287	Equipo Energia Solar Para Noria Cuesta De Muñiz	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$95,352	\$95,352	\$95,352	\$95,352	\$95,352	\$95,352	\$95,352	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458450	Gastos Indirectos	Coyame del Sotol	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TESORERIA MUNICIPAL	2014	\$21,883	\$21,883	\$21,883	\$21,883	\$21,883	\$21,883	\$21,883	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140400458567	Rehabilitacion De Camino Da Calaveras A El Muleto	Uruachi	Calaveras	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras Publicas Municipales	2014	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	\$80,320	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458580	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Arechuyvo	Uruachi	Arechuyvo	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Obras publicas municipal	2014	\$796,288	\$796,288	\$796,288	\$796,288	\$796,288	\$796,288	\$796,288	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458588	Rehabilitacion De Camino De Arechuyvo A Pacayvo	Uruachi	Arechuyvo	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras publicas municipales	2014	\$81,080	\$81,080	\$81,080	\$81,080	\$81,080	\$81,080	\$81,080	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458589	Rehabilitacion De Puentes De Camino De Chagayvo A Mocerichi	Uruachi	Mocerichi de Arriba	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras publicas municipal	2014	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400458592	Rehabilitacion De Camino De Jicamorachi A Hacienda De Saenz	Uruachi	Jicamorachi	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Obras publicas municipal	2014	\$65,448	\$65,448	\$65,448	\$65,448	\$65,448	\$65,448	\$65,448	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400460068	Const. De Comedor En Prim. Vicente Guerrero No. 2639	Bocoyna	Yeposo de Arriba	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460070	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jardin De Niños Estatal Club De Leones	Bocoyna	Creel	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140400460073	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jardin De Niños Estatal Club De Leones	Bocoyna	Creel	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460082	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria 6029 T.M.	Carichí	Ciénega de Ojos Azules	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460084	Equipamiento Para Comedor Escolar De La Primaria Federal Jose Ma. Morelos Y Pavon	Guachochi	Agua Blanca	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460087	Equipamiento Comedor Escolar Esc. Prim. Timoteo Martínez	Guachochi	Guachochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460099	Equipamiento Comedor Escolar En Preescolar María Montessori T.M.	Guachochi	Guachochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460101	Equipamiento Comedor Escolar Esc. Primaria Elvira Cruz Bustillos T.M.	Guachochi	Guachochi	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460107	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jardin De Niños Luis Urias Belderrain	Guerrero	Vicente Guerrero	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIH.	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460113	Equipamiento Para Comedor Escolar Del Jardin De Niños Justo Sierra	Madera	Madera	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460117	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Cueva De Diego	Moris	Las Cuevitas	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	2014	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140400460121	Equipamiento Comedor Escolar Sec. Estatal 3048 Ernesto Lozano Tm	Nonoava	Nonoava	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140400460210	Construccion De Comedor	Urique	Potrerito	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DELATARAHUMARA	2014	\$186,000	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	\$69,896	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140400460219	Construccion De Letrinas Secas	Urique	Repechique	I003 FAIS Entidades	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	2014	\$728,560	\$247,264	\$247,264	\$247,264	\$247,264	\$247,264	\$247,264	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100.00
CHH14140400460222	Reed De Distribucion Electrica	Uruachi	Tojiachi de Arriba	I003 FAIS Entidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$432,377	\$432,377	\$432,377	\$432,377	\$432,377	\$432,377	\$432,377	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140500502373	Mejoramiento De Imagen Urbana, Pueblo Mágica De Creel.	Bocoyna	Coertura municipal	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante Convenio de Colaboración)	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Obra	95.00
CHH14140500502469	Imegen Urbana Del Centro Antiguo De Ciudad Juárez.	Juárez	Coertura municipal	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante Convenio de Colaboración)	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	100.00	\$0	Obra	95.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500502517	Mejoramiento De Imagen Urbana, Pueblo Mágico De Batopilas.	Batopilas	Cobertura municipal	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante Convenio de Colaboración)	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,756,160	\$1,756,160	58.54	\$0	Obra	60.00
CHH14140500505435	Adquisición De Fertilizantes Para El Club 3x1 Migrantes 2014	Gran Morelos	Cobertura municipal	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140500506862	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Remodelación De Sanitarios En Jardín De Niños Gabriela Mistral	Jiménez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$58,081	\$55,905	\$55,905	\$55,905	93.17	\$0	Obra	100.00
CHH14140500507274	Gastos Indirectos	Guerrero	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	oficialia mayor	2014	\$723,394	\$723,394	\$723,394	\$723,394	\$723,394	\$723,394	\$723,394	100.00	\$0	Acción	100.00
CHH14140500508173	Drenaje Sanitario En Avenida 5 Entre Calle 5a De Mayo Y Vicente Guerrero(Incluye Revestimiento) En Col. El Alamito	Delicias	Colonia el Alamito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$415,303	\$415,303	\$415,303	\$415,303	\$415,303	\$415,303	\$415,303	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500509370	Construcción Rehabilitación De Cocina Y Baños Para El Centro De Salud De Torreoncitos	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	2014	\$209,192	\$209,192	\$209,192	\$205,342	\$204,451	\$204,451	\$204,451	97.73	\$0	Obra	100.00
CHH14140500509718	Bolardos Calle Independencia	Jiménez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$25,859	\$25,859	\$25,859	\$25,859	\$15,367	\$15,367	\$15,367	59.43	\$0	Obra	100.00
CHH14140500510470	Pavimentación Hidráulico En Colonia Loma De Pérez, Del Empleado, 1 De Mayo Y Carmen Serdán	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$6,419,143	\$6,419,143	\$6,419,143	\$6,419,143	\$6,419,143	\$6,419,143	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140500510600	Pavimentación En Calle 7 Poniente, Avenida Hidalgo Y Calle Guerrero.	Delicias	Delicias	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Dirección de Obras Públicas Municipal	2014	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$1,026,676	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00
CHH14140500513300	Taller De Computación Básica En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,726	\$31,726	\$31,726	95.79	\$0	Taller	100.00
CHH14140500513354	Curso De Elaboracion De Pasteles Y Productos De Reposteria Certificada En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$52,128	\$52,128	\$52,128	\$52,128	\$43,734	\$43,734	\$43,734	83.90	\$0	Curso	100.00
CHH14140500513386	Curso De Idioma De Ingles En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$28,470	\$28,470	\$28,470	95.72	\$0	Curso	100.00
CHH14140500513526	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$53,686	\$53,686	\$53,686	94.59	\$0	Curso	100.00
CHH14140500513557	Curso De Costura Confeccion Y Bordado Certificada En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$57,672	\$57,672	\$57,672	\$57,672	\$49,934	\$49,934	\$49,934	86.58	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500513906	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$27,687	\$27,687	\$27,687	75.58	\$0	Taller	100.00
CHH14140500513913	Curso De Computacion Especializada En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,818	\$19,818	\$19,818	\$19,818	\$18,762	\$18,762	\$18,762	94.67	\$0	Curso	100.00
CHH14140500513923	Curso De Restauracion De Muebles Certificada En Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$61,254	\$61,254	\$61,254	\$61,254	\$48,992	\$48,992	\$48,992	79.98	\$0	Curso	100.00
CHH14140500513944	Curso De Instalacion Y Reparacion Del Sistema Hidrosanitario Residencial Certificado En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$29,529	\$29,529	\$29,529	\$29,529	\$26,262	\$26,262	\$26,262	88.93	\$0	Curso	100.00
CHH14140500513956	Taller De Equidad De Género En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$31,501	\$31,501	\$31,501	95.39	\$0	Taller	100.00
CHH14140500513968	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$44,190	\$44,190	\$44,190	\$44,190	\$35,146	\$35,146	\$35,146	79.53	\$0	Taller	100.00
CHH14140500513982	Taller De Equidad De Género En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,856	\$14,856	\$14,856	\$14,856	\$13,957	\$13,957	\$13,957	93.95	\$0	Taller	100.00
CHH14140500513993	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$41,076	\$41,076	\$41,076	\$41,076	\$41,076	\$41,076	\$41,076	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500513998	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,685	\$27,685	\$27,685	\$27,685	\$27,532	\$27,532	\$27,532	99.45	\$0	Taller	100.00
CHH14140500514018	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,112	\$27,112	\$27,112	97.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140500514038	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$44,647	\$44,647	\$44,647	78.67	\$0	Curso	100.00
CHH14140500514041	Taller De Computación Básica En Cdc Plutarco E Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,843	\$31,843	\$31,843	96.14	\$0	Taller	100.00
CHH14140500514047	Curso De Cuidado De Manos Y Pies Certificado En Cdc Plutarco E Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$77,744	\$77,744	\$77,744	94.89	\$0	Curso	100.00
CHH14140500514051	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Plutarco E Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$28,963	\$28,963	\$28,963	79.07	\$0	Taller	100.00
CHH14140500514060	Curso De Idioma De Ingles En Cdc Plutarco E Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$26,239	\$26,239	\$26,239	88.22	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500514068	Taller De Elaboracion De Piñatas En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,488	\$31,488	\$31,488	\$31,488	\$29,862	\$29,862	\$29,862	94.84	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520303	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$13,489	\$13,489	\$13,489	93.65	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520312	Taller De Equidad De Género En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,809	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$27,216	\$27,216	\$27,216	85.57	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520336	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520372	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$42,420	\$42,420	\$42,420	\$42,420	\$42,394	\$42,394	\$42,394	99.94	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520422	Curso De Elaboracion De Mezclas Para Conservas Certificado En Cdc Plutarco E Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,476	\$31,476	\$31,476	\$31,476	\$23,760	\$23,760	\$23,760	75.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500520430	Curso De Mantenimiento De Aparatos Domesticos Certificado En Cdc Pluarco E Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$21,486	\$21,486	\$21,486	80.01	\$0	Curso	100.00
CHH14140500520441	Taller De Equidad De Género En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$31,435	\$31,435	\$31,435	95.19	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520453	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$20,170	\$20,170	\$20,170	94.43	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520462	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,143	\$15,143	\$15,143	97.75	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520469	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520479	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520497	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$26,018	\$26,018	\$26,018	71.03	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520506	Taller De Computación Básica En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,926	\$31,926	\$31,926	96.40	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520526	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$53,770	\$53,770	\$53,770	94.74	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500520550	Curso De Cuidado De Manos Y Pies Certificada En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$41,415	\$41,415	\$41,415	\$41,415	\$39,215	\$39,215	\$39,215	94.69	\$0	Curso	100.00
CHH14140500520569	Curso De Instalacion Y Reparacion Del Sistema Hidrosanitario Residencial Certificado En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,529	\$29,529	\$29,529	\$29,529	\$27,450	\$27,450	\$27,450	92.96	\$0	Curso	100.00
CHH14140500520583	Taller De Manualidades En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$15,447	\$15,447	\$15,447	\$15,447	\$14,131	\$14,131	\$14,131	91.48	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520683	Curso De Elaboracion De Mezclas Para Conservas Certificado En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,476	\$31,476	\$31,476	\$31,476	\$24,288	\$24,288	\$24,288	77.16	\$0	Curso	100.00
CHH14140500520695	Curso De Elaboracion De Pasteles Y Productos De Reposteria Certificada En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,514	\$26,514	\$26,514	\$26,514	\$21,042	\$21,042	\$21,042	79.36	\$0	Curso	100.00
CHH14140500520702	Taller De Equidad De Género En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$15,750	\$15,750	\$15,750	92.85	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520712	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$21,360	\$20,170	\$20,170	\$20,170	94.43	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520718	Taller De Equidad De Género En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$30,659	\$30,659	\$30,659	96.39	\$0	Taller	100.00
CHH14140500520730	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,562	\$27,562	\$27,562	99.56	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521155	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,112	\$27,112	\$27,112	97.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521175	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521183	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,687	\$21,687	\$21,687	\$21,687	\$21,657	\$21,657	\$21,657	99.86	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521192	Curso De Idioma De Ingles En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$28,470	\$28,470	\$28,470	95.72	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521197	Taller De Computación Básica En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,843	\$31,843	\$31,843	96.14	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521211	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$36,630	\$25,855	\$25,855	\$25,855	70.58	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500521220	Curso De Elaboracion De Mezclas Para Conservas Certificado En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$62,052	\$48,414	\$48,414	\$48,414	78.02	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521231	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$53,686	\$53,686	\$53,686	94.59	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521243	Curso De Computacion Especializada En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,818	\$19,818	\$19,818	\$19,818	\$18,773	\$18,773	\$18,773	94.73	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521308	Curso De Mantenimiento De Aparatos Domesticos Certificado En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$21,671	\$21,671	\$21,671	80.70	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521333	Taller De Equidad De Género En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$16,962	\$15,750	\$15,750	\$15,750	92.85	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521427	Taller Prevención De La Violencia En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$13,169	\$13,169	\$13,169	91.44	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521518	Taller De Equidad De Género En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,353	\$16,353	\$16,353	\$16,353	\$15,362	\$15,362	\$15,362	93.94	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521542	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521555	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,521	\$27,521	\$27,521	99.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521570	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,492	\$15,430	\$15,424	\$15,424	99.56	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521575	Taller De Computación Básica En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$33,120	\$31,843	\$31,843	\$31,843	96.14	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521590	Curso De Idioma De Ingles En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS	2014	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$29,742	\$28,470	\$28,470	\$28,470	95.72	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521599	Terminacion De Bachillerato En Sistema Abierto En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$36,631	\$36,631	\$36,631	\$36,631	\$28,636	\$28,636	\$28,636	78.17	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521610	Curso De Corte, Peinado, Color Y Transformacion Del Cabello Certificada En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$56,754	\$55,497	\$55,497	\$55,497	97.79	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521619	Curso De Costura Confeccion Y Bordado Certificada En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$57,672	\$57,672	\$57,672	\$57,672	\$50,707	\$50,707	\$50,707	87.92	\$0	Curso	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500521632	Taller De Elaboracion De Piñatas En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,488	\$31,488	\$31,488	\$31,488	\$31,061	\$31,061	\$31,061	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521641	Produccion De Alimentos Para Autoconsumo En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$38,493	\$38,493	\$38,493	\$38,493	\$20,184	\$20,184	\$20,184	52.43	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521670	Curso De Cuidado De Manos Y Pies Certificada En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$81,930	\$79,762	\$79,762	\$79,762	97.35	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521681	Curso De Instalacion Y Reparacion Del Sistema Hidrosanitario Residencial Certificado En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$29,529	\$29,529	\$29,529	\$29,529	\$27,162	\$27,162	\$27,162	91.98	\$0	Curso	100.00
CHH14140500521696	Taller De Equidad De Género En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$33,024	\$31,435	\$31,435	\$31,435	95.19	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521791	Taller De Lauderia Elaboracion De Instrumentos Musicales En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,917	\$16,917	\$16,917	\$16,917	\$16,376	\$16,376	\$16,376	96.80	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521813	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521827	Taller De Promocion De La Equidad De Genero En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,684	\$27,455	\$27,455	\$27,455	99.17	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521845	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500521898	Conformacion, Capacitacion Y Operación A Comites Comunitarios En Poligono 101	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$189,510	\$189,510	\$189,510	\$189,510	\$185,799	\$185,799	\$185,799	98.04	\$0	Comité	100.00
CHH14140500521920	Estimulo A Prestadores De Servicio Social En Poligono 101	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$88,755	\$88,755	\$88,755	\$88,755	\$66,008	\$66,008	\$66,008	74.37	\$0	Prestador de servicios	100.00
CHH14140500521938	Estimulo A Promotores Comunitarios En Poligono 101	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$187,416	\$187,416	\$187,416	\$187,416	\$158,285	\$158,285	\$158,285	84.46	\$0	Promotor	100.00
CHH14140500521953	Conformacion, Capacitacion Y Operación A Contraloria Social Poligono 101	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$125,502	\$125,502	\$125,502	\$125,502	\$104,651	\$104,651	\$104,651	83.39	\$0	Comité	100.00
CHH14140500521974	Equipamiento En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,698	\$7,698	\$7,698	\$7,698	\$4,368	\$4,368	\$4,368	56.74	\$0	Lote	100.00
CHH14140500521989	Equipamiento En Cdc Ampliacion Fronteriza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$48,823	\$48,823	\$48,823	\$48,823	\$39,941	\$39,941	\$39,941	81.81	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500522008	Equipamiento En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$37,605	\$37,605	\$37,605	\$37,605	\$36,991	\$36,991	\$36,991	98.37	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522027	Equipamiento En Cdc La Montada	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$65,406	\$65,406	\$65,406	\$65,406	\$29,532	\$29,532	\$29,532	45.15	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522045	Equipamiento En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$35,832	\$35,832	\$35,832	\$35,832	\$29,028	\$29,028	\$29,028	81.01	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522057	Equipamiento En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,953	\$16,953	\$16,953	\$16,953	\$13,580	\$13,580	\$13,580	80.10	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522073	Equipamiento En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,920	\$4,920	\$4,920	\$4,920	\$3,596	\$3,596	\$3,596	73.08	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522093	Equipamiento En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,953	\$16,953	\$16,953	\$16,953	\$13,579	\$13,579	\$13,579	80.10	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522114	Equipamiento En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$40,323	\$40,323	\$40,323	\$40,323	\$22,154	\$22,154	\$22,154	54.94	\$0	Lote	100.00
CHH14140500522610	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,284	\$4,284	\$4,284	98.08	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522632	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500522658	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522686	Terapia Familiar En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,192	\$8,192	\$8,192	98.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522715	Mentoria Para Jovenes En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,239	\$7,239	\$7,239	98.77	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522741	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,143	\$16,143	\$16,143	99.45	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522787	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522849	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500522879	Evento Deportivo En El Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$1,294	\$1,294	\$1,294	6.72	\$0	Evento	100.00
CHH14140500522923	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,183	\$4,183	\$4,183	95.77	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522941	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$12,294	\$12,294	\$12,294	50.64	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500522971	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500522994	Terapia Familiar En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523026	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,110	\$16,110	\$16,110	99.24	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523058	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523078	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500523108	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523127	Terapia Familiar En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$7,939	\$7,939	\$7,939	95.87	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523174	Mentoria Para Jovenes En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523218	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523398	Ampliacion Electrica	Cusihuirachi	Choquepe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	José Angel Chacon Chavira	2014	\$35,164	\$35,164	\$35,164	\$35,164	\$35,164	\$35,164	\$35,164	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500523480	Pavimentación Privada San Felipe	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$461,051	\$461,051	\$461,051	\$461,047	\$461,047	\$461,047	\$461,047	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500523570	Pavimentación Calle San Felipe	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$704,526	\$704,526	\$704,526	\$703,161	\$703,161	\$703,161	\$703,161	99.81	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500523631	Pavimentación Calle Melchor Ocampo Sección 2	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$1,738,146	\$1,738,146	\$1,738,146	\$1,738,099	\$1,738,099	\$1,738,099	\$1,738,099	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500523766	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523789	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica II En Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523809	Evento Deportivo En El Cdc Francisco I. Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$2,262	\$2,262	\$2,262	11.75	\$0	Evento	100.00
CHH14140500523835	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523863	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,087	\$24,087	\$24,087	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500523899	Salud Mental Y Calidad De Vida II En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$20,156	\$20,156	\$20,156	83.03	\$0	Taller	100.00
CHH14140500523949	Terapia Familiar En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$6,858	\$6,858	\$6,858	82.81	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524021	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Plutarco E. Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524050	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,284	\$4,284	\$4,284	98.08	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524071	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500524088	Salud Mental Y Calidad De Vida II En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524099	Terapia Familiar En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$6,554	\$6,554	\$6,554	79.15	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524120	Mentoria Para Jovenes En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,170	\$7,170	\$7,170	97.83	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524131	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,144	\$16,143	\$16,143	99.45	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500524145	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad I Fisica En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,391	\$11,391	\$11,391	98.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524154	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Ii Fisica En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,391	\$11,391	\$11,391	98.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500524161	Evento Deportivo En El Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$2,262	\$2,262	\$2,262	11.75	\$0	Evento	100.00
CHH14140500524172	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500525824	Adquisicion Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	Santa Isabel	Rancho Palacio	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500525839	Revestimiento De Caminos	Santa Isabel	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$97,730	\$97,730	\$97,730	\$97,730	\$97,730	\$97,730	\$97,730	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500525849	Ampliacion Red De Distribucion Electrica El Ojo	Santa Isabel	Santa Isabel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS PUBLICAS	2014	\$52,359	\$52,359	\$52,359	\$52,359	\$52,359	\$52,359	\$52,359	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500526322	Pavimentacion Calle Septima	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	Presidencia Municipal	2014	\$1,118,598	\$1,118,598	\$1,118,598	\$1,118,598	\$1,118,598	\$1,118,598	\$1,118,598	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500526355	Equipamiento Comedor Sec Particular Yermo Parres Tm	Carichí	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140500526412	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$22,122	\$22,122	\$22,122	91.13	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500526427	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526442	Terapia Familiar En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526444	Equipamiento Comedor Prim Federal Mariano Irigoyen	Guachochi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140500526454	Mentoria Para Jovenes En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526470	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500526487	Equipamiento Comedor Prim. Pedro De Lille Borja	Guachochi	Santa Anita	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2014	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	\$24,766	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140500526490	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$2,294	\$2,294	\$2,294	52.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526500	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$20,156	\$20,156	\$20,156	83.03	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500526510	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526520	Terapia Familiar En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526533	Mentoria Para Jovenes En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526540	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526550	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526560	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,337	\$11,337	\$11,337	97.86	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526569	Evento Deportivo En El Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$1,218	\$1,218	\$1,218	6.33	\$0	Evento	100.00
CHH14140500526584	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500526595	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526611	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500526622	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526633	Terapia Familiar En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526645	Mentoria Para Jovenes En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500526647	Construcción De Aula Conalep 219 Ciudad Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0.00
CHH14140500526656	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,036	\$32,036	\$32,036	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526665	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526691	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do Ii En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526709	Prevencion De Las Adiciones Con Actividad Fisica I En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526723	Equipamiento Comedor Sec Tecnica Num 9	Guachochi	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140500526724	Prevencion De Las Adiciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$10,057	\$10,057	\$10,057	86.81	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526752	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics I En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$8,091	\$8,091	\$8,091	69.84	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526773	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics Ii En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526792	Evento Deportivo En El Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$18,270	\$18,270	\$18,270	94.91	\$0	Evento	100.00
CHH14140500526803	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500526832	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526844	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,235	\$24,235	\$24,235	99.83	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500526860	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,022	\$24,022	\$24,022	98.95	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526874	Terapia Familiar En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500526883	Tutorías A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$23,846	\$23,846	\$23,846	73.98	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526896	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526911	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do Il En El Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526921	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526923	Construccion De Modulo De Sanitario En Plantel Delicias Conalep 208	Delicias	Delicias	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$1,274,700	\$1,274,700	\$1,274,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0.00
CHH14140500526942	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Il En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526957	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics I En El Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500526974	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics Il En El Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527046	Evento Deportivo En El Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$18,270	\$18,270	\$18,270	94.91	\$0	Evento	100.00
CHH14140500527074	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500527088	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527101	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500527107	Conalep 26 (Equipo De Computo Laboratorio De Informatica)	Juárez	Juárez	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$156,204	\$156,204	\$156,204	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0.00
CHH14140500527115	Salud Mental Y Calidad De Vida Il En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527138	Terapia Familiar En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500527155	Tutorías A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,036	\$32,036	\$32,036	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527177	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$35,574	\$35,574	\$35,574	\$35,574	\$33,485	\$33,485	\$33,485	94.13	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527190	Cultura De La Paz Y Buen Trato A Traves De Cuenta Cuentos En Cdc Terrenos Nacionales I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,838	\$11,838	\$11,838	99.37	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527207	Cultura De La Paz Y Buen Trato A Traves De Cuenta Cuentos En Cdc Terrenos Nacionales li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,476	\$11,476	\$11,476	96.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527231	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500527246	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527264	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do li En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527271	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$9,183	\$9,183	\$9,183	79.27	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527282	Conalep 26 (Construcción De Cancha)	Juárez	Juárez	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$458,200	\$458,200	\$458,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0.00
CHH14140500527283	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica li En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$8,419	\$8,419	\$8,419	72.67	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527298	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$8,744	\$8,744	\$8,744	75.48	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527309	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527325	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500527336	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500527352	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500527363	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527372	Terapia Familiar En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$6,202	\$6,202	\$6,202	74.90	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527390	Mentoria Para Jovenes En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527410	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,054	\$32,036	\$32,036	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527420	Conalep 156 Construcción Cubierta Tipo Domo	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140500527422	Pavimentación Calle Melchor Ocampo Sección 1	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$2,033,812	\$2,033,812	\$2,033,812	\$2,032,158	\$2,032,158	\$2,032,158	\$2,032,158	99.92	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500527426	Equidad De Genero A Traves De Danza Folklorica En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$13,538	\$13,538	\$13,538	\$13,538	\$13,514	\$13,514	\$13,514	99.82	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527443	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500527457	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$10,996	\$10,996	\$10,996	94.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527470	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do li En El Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527491	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box En El Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527498	Pavimentación Calle Castaño	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$2,029,382	\$2,029,382	\$2,029,382	\$2,021,931	\$2,021,931	\$2,021,931	\$2,021,931	99.63	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500527500	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527513	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$10,996	\$10,996	\$10,996	94.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527527	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,183	\$4,183	\$4,183	95.77	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500527540	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500527555	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$19,501	\$19,501	\$19,501	80.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527563	Pavimentación Calle Ángel Molina	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,029,413	\$1,029,413	\$1,029,413	\$1,029,413	99.64	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500527567	Terapia Familiar En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527577	Mentoria Para Jovenes En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527592	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527605	Derechos Humanos De Los Niños Con Perspectiva De Genero A Traves De Baile Hawaiano Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,449	\$13,449	\$13,449	98.48	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527620	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$18,353	\$18,353	\$18,353	95.34	\$0	Evento	100.00
CHH14140500527629	Cultura De La Paz Y Buen Trato Con Actividad De Kung Fu En El Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$13,125	\$13,125	\$13,125	\$13,125	\$10,514	\$10,514	\$10,514	80.11	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527644	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box En El Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527647	Pavimentación Del Acceso A Secundaria Técnica Numero 90 En La Colonia Riveras Del Bravo	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$3,553,168	\$3,553,168	\$3,553,168	\$3,550,616	\$3,550,616	\$3,550,616	\$3,550,616	99.93	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500527656	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box Ii En El Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527669	Prevencion De Las Adiciones Con Actividad Fisica I En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,291	\$11,291	\$11,291	97.46	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527685	Prevencion De Las Adiciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527701	Pavimentación De La Calle Año 1659	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL	2014	\$1,054,600	\$1,054,600	\$1,054,600	\$1,045,276	\$1,045,276	\$1,045,276	\$1,045,276	99.12	\$0	Metro Cuadrado	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500527702	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527746	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527767	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500527782	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$2,622	\$2,622	\$2,622	60.02	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527800	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,090	\$24,090	\$24,090	99.23	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500527817	Infraestructura Parque Comunitario Constitucion	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$2,940,101	\$2,940,101	\$2,940,101	\$2,937,268	\$2,937,268	\$2,937,268	\$2,937,268	99.90	\$0	Obra	100.00
CHH14140500527822	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527838	Terapia Familiar En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527848	Mentoria Para Jovenes En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527864	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,036	\$32,036	\$32,036	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527879	Infraestructura Parque Comunitario San Antonio	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$2,495,160	\$2,495,160	\$2,495,160	\$2,494,070	\$2,494,070	\$2,494,070	\$2,494,070	99.96	\$0	Obra	100.00
CHH14140500527892	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$35,574	\$35,574	\$35,574	\$35,574	\$33,368	\$33,368	\$33,368	93.80	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527906	Derechos Humanos De Los Niños Con Prespectiva De Genero A Traves De Baile Hawaiano Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,449	\$13,449	\$13,449	98.48	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527921	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$8,281	\$8,281	\$8,281	43.02	\$0	Evento	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500527948	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$10,996	\$10,996	\$10,996	94.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527963	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527978	Cuidado Del Entorno Urbano Con Actividad De Fut Bol En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$9,620	\$9,620	\$9,620	83.04	\$0	Taller	100.00
CHH14140500527996	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528007	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box Ii En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528026	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do I En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528041	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do Ii En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528078	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528083	Equipo Para Contraloria	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Contraloria Municipal	2014	\$13,043	\$13,043	\$13,043	\$13,043	\$3,469	\$3,469	\$3,469	26.60	\$0	Equipo	100.00
CHH14140500528109	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics Ii En El Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$8,746	\$8,746	\$8,746	75.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528120	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500528150	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500528480	Equipo Médico Para Seguridad Pública	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Seguridad Pública	2014	\$8,683	\$8,683	\$8,683	\$8,683	\$8,683	\$8,683	\$8,683	100.00	\$0	Lote	100.00
CHH14140500528824	Equipamiento Comedor Prim Manuel Gomez Morin	Urique	La Mesa Colorada	I003 FAIS Entidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2014	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	\$57,381	100.00	\$0	Equipo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500528863	Infraestructura Del Parque Comunitarios Independencia li	Juárez	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$2,564,739	\$2,564,739	\$2,564,739	\$2,564,520	\$2,564,520	\$2,564,520	\$2,564,520	99.99	\$0	Obra	100.00
CHH14140500528944	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$18,191	\$18,191	\$18,191	74.93	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500528955	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$18,191	\$18,191	\$18,191	74.93	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529016	Programa De Digitalización	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesoreria Municipal	2014	\$1,818,880	\$1,818,880	\$1,818,880	\$1,818,880	\$1,447,680	\$1,447,680	\$1,447,680	79.59	\$0	Servicio	79.00
CHH14140500529091	Terapia Familiar En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$7,185	\$7,185	\$7,185	86.77	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529110	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,036	\$32,036	\$32,036	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529128	Derechos Humanos De Los Niños A Traves Del Dibujo Y La Pintura En Cdc Olivia Espinoza I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,422	\$12,422	\$12,422	99.81	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529144	Derechos Humanos De Los Niños A Traves Del Dibujo Y La Pintura En Cdc Olivia Espinoza li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,422	\$12,422	\$12,422	99.81	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529159	Cultura De La Paz Y Buen Trato A Traves De Cuenta Cuentos En Cdc Olivia Espinoza I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$10,167	\$10,167	\$10,167	85.34	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529172	Cultura De La Paz Y Buen Trato A Traves De Cuenta Cuentos En Cdc Olivia Espinoza li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$10,996	\$10,996	\$10,996	92.30	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529196	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500529223	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529268	Cuidado Del Entorno Urbano Con Actividad De Fut Bol En El Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Curso	100.00
CHH14140500529298	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500529322	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529340	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529350	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics Ii En El Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529382	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,259	\$4,259	\$4,259	97.51	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529446	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529464	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529495	Terapia Familiar En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUTARIOS	2014	\$8,281	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529523	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529546	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Kilometro 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$35,574	\$35,574	\$35,574	\$35,574	\$33,388	\$33,388	\$33,388	93.86	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529588	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En El Yeposo	Bocoyna	El Yeposo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna	2014	\$787,278	\$787,278	\$787,278	\$787,278	\$787,278	\$787,278	\$787,278	100.00	\$0	Poste	100.00
CHH14140500529593	Derechos Humanos De Los Niños Con Perspectiva De Genero A Traves De Baile Hawaiano Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,449	\$13,449	\$13,449	98.48	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529619	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$16,744	\$16,744	\$16,744	86.98	\$0	Evento	100.00
CHH14140500529636	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529651	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$10,996	\$10,996	\$10,996	94.92	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500529675	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529687	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do li En El Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,401	\$11,401	\$11,401	98.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529698	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529710	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Km 27 Refugio Sanchez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529725	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,282	\$22,282	\$22,282	96.25	\$0	Curso	100.00
CHH14140500529733	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,191	\$4,191	\$4,191	95.95	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529745	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500529757	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529781	Terapia Familiar En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$7,939	\$7,939	\$7,939	95.87	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529791	Mentoria Para Jovenes En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,239	\$7,239	\$7,239	98.77	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529800	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$46,050	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,085	\$32,085	\$32,085	99.53	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529817	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$17,002	\$17,002	\$17,002	95.59	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529835	Rehabilitación De Viviendas En San Juanito (Enjarres)	Bocoyna	San Juanito	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna (Obras Públicas)	2014	\$849,120	\$849,119	\$849,119	\$849,119	\$844,874	\$844,874	\$844,874	99.50	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500529858	Cultura De La Paz Y Buen Trato A Traves De Cuenta Cuentos En Cdc Tierra Nueva I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	100.00	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500529868	Cultura De La Paz Y Buen Trato A Traves De Cuenta Cuentos En Cdc Tierra Nueva li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	\$11,914	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529880	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500529889	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529900	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do li En El Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529911	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529921	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica li En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529941	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,460	\$11,460	\$11,460	98.92	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529947	Rehabilitación De Viviendas En Creel (Enjarres)	Bocoyna	Creel	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna (Obras Públicas)	2014	\$707,600	\$707,599	\$707,599	\$707,599	\$704,062	\$704,062	\$704,062	99.50	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500529952	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,282	\$11,282	\$11,282	97.39	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529961	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,358	\$22,358	\$22,358	96.58	\$0	Curso	100.00
CHH14140500529965	Equipo De Oficina	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Coordinadora sur oriente	2014	\$14,220	\$14,220	\$14,220	\$14,220	\$14,220	\$14,220	\$14,220	100.00	\$0	Equipo	100.00
CHH14140500529968	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,284	\$4,284	\$4,284	98.08	\$0	Taller	100.00
CHH14140500529980	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500529992	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530001	Terapia Familiar En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,192	\$8,192	\$8,192	98.93	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500530009	Instalacion De Modulos Solares	Moris	Cobertura municipal	I003 FAIS Entidades	presidencia municipal	2014	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	100.00	\$0	Módulo	100.00
CHH14140500530017	Mentoria Para Jovenes En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,239	\$7,239	\$7,239	98.77	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530023	Equipamiento Para Centro De Contacto Ciudadano	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Secretaría Técnica	2014	\$192,936	\$192,936	\$192,936	\$192,936	\$50,285	\$50,285	\$50,285	26.06	\$0	Lote	26.00
CHH14140500530026	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,085	\$32,085	\$32,085	99.53	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530042	Rehabilitación De Viviendas En Bocoyna (Enjarres)	Bocoyna	Bocoyna	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna (Obras Públicas)	2014	\$339,648	\$339,648	\$339,648	\$339,648	\$339,600	\$339,600	\$339,600	99.99	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500530043	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$16,764	\$16,764	\$16,764	94.25	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530057	Derechos Humanos De Los Niños A Traves Del Dibujo Y La Pintura En Cdc Kilometro 20 I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,422	\$12,422	\$12,422	99.81	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530065	Derechos Humanos De Los Niños A Traves Del Dibujo Y La Pintura En Cdc Kilometro 20 II	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,446	\$12,422	\$12,422	\$12,422	99.81	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530079	Rehabilitación De Viviendas En Sisoguichi (Enjarres)	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna (Obras Públicas)	2014	\$424,560	\$424,560	\$424,560	\$424,560	\$424,500	\$424,500	\$424,500	99.99	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500530081	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500530091	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,391	\$11,391	\$11,391	98.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530097	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,391	\$11,391	\$11,391	98.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530106	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do II En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$9,460	\$9,460	\$9,460	81.66	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530109	Conalep 218 Cafeteria, Elevador, Mallas Sombras, Obras Y Redes (Fciems 14)	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$2,130,775	\$2,130,775	\$2,130,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0.00
CHH14140500530119	Cuidado Del Entorno Urbano Con Actividad De Fut Bol En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,391	\$11,391	\$11,391	98.33	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530126	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,391	\$11,391	\$11,391	98.33	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500530128	Rehabilitación Del C.C.A. En La Localidad De Sisoguichi (Equipamiento)	Bocoyna	Sisoguichi	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna (Obras Públicas)	2014	\$203,152	\$203,152	\$203,152	\$203,152	\$113,930	\$113,930	\$113,930	56.08	\$0	Centro	100.00
CHH14140500530142	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,450	\$11,450	\$11,450	98.83	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530153	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500530165	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$2,687	\$2,687	\$2,687	61.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530172	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500530181	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,153	\$24,153	\$24,153	99.49	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530204	Mentoria Para Jovenes En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530228	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeno Escolar En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,036	\$32,036	\$32,036	99.38	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530246	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$16,691	\$16,691	\$16,691	93.84	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530261	Orientacion Vocacional A Traves Del Teatro En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,968	\$16,968	\$16,968	\$16,968	\$16,831	\$16,831	\$16,831	99.19	\$0	Taller	100.00
CHH14140500530288	Construcción De 140 Pisos Firmes En Las Localidades De La Sección De Bocoyna	Bocoyna	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Bocoyna (Obras Públicas)	2014	\$1,327,211	\$1,327,211	\$1,327,211	\$1,327,211	\$656,970	\$656,970	\$656,970	49.50	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500530296	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$9,262	\$9,262	\$9,262	48.11	\$0	Evento	100.00
CHH14140500530315	Conalep Juarez 207 Techumbre Metalica De 6.0 X 22 Mts Y Rehabilitaciones Generales En Edificios Existentes (Fciems 14)	Juárez	Juárez	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$941,500	\$941,500	\$941,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140500530415	Conalep 25 Taller De Expresión Grafica, Rehabilitaciones Generales En Servicios Sanitarios Y Obras Y Redes Exteriores (Fciems14)	Chihuahua	Chihuahua	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500530485	Conalep Iii Taller De Usos Múltiples De Telecomunicaciones, Mecatronica Y Electricidad Industrial Con Sistemas De Energias Renovables , Obras Y Redes Exteriores	Juárez	Juárez	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0.00
CHH14140500531066	Proyecto De Vida En Los Jovenes Con Actividad De Box En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531083	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531099	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do li En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,401	\$11,401	\$11,401	98.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531118	Cuidado Del Entorno Urbano Con Actividad De Fut Bol En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531133	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,510	\$11,510	\$11,510	99.35	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531147	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics li En El Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,222	\$11,222	\$11,222	96.87	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531159	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500531180	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531194	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500531212	Salud Mental Y Calidad De Vida li En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531232	Terapia Familiar En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$7,939	\$7,939	\$7,939	95.87	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531244	Mentoria Para Jovenes En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,329	\$7,146	\$7,146	\$7,146	97.50	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531258	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$27,796	\$27,796	\$27,796	86.23	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500531279	Taller De Autoestima En Los Jovenes A Traves De La Musica En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$17,787	\$16,691	\$16,691	\$16,691	93.84	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531285	Conalep Juarez Iii Equipamiento Para Taller De Electronica Y Electricidad(Ficiems 2014)	Juárez	Juárez	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	CONALEP	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00
CHH14140500531294	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Granjas De Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500531299	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531310	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica Ii En Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531321	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531339	Derecho A La Proteccion Infantil Ii Con Actividad De Tae Kwon Do Ii En El Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531357	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$10,920	\$10,920	\$10,920	94.26	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531368	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics Ii En El Cdc Azteca	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$8,115	\$8,115	\$8,115	70.05	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531384	Curso De Manejo De Base De Datos Y Diseño De Paginas Web Certificado En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$22,333	\$22,333	\$22,333	96.48	\$0	Curso	100.00
CHH14140500531397	Apoyo Psicologico A Familiares De Adictos En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,368	\$4,260	\$4,260	\$4,260	97.52	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531410	Sesion Grupal Juvenil En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Sesión	100.00
CHH14140500531429	Salud Mental Y Calidad De Vida Ii En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,276	\$24,088	\$24,088	\$24,088	99.22	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531451	Terapia Familiar En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531464	Tutorias A Niños Para Apoyar Su Desempeño Escolar En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,233	\$16,119	\$16,119	\$16,119	99.30	\$0	Taller	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500531476	Orientacion Vocacional A Traves Del Teatro En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,968	\$16,968	\$16,968	\$16,968	\$16,900	\$16,900	\$16,900	99.60	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531485	Derechos Humanos De Los Niños Con Perspectiva De Genero A Traves De Baile Hawaiano Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,657	\$13,518	\$13,518	\$13,518	98.98	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531495	Evento Cultural Para Los Jovenes En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$17,788	\$17,788	\$17,788	92.41	\$0	Evento	100.00
CHH14140500531509	Derecho A La Proteccion Infantil Con Actividad De Tae Kwon Do En El Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,436	\$11,436	\$11,436	98.71	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531522	Derecho A La Proteccion Infantil II Con Actividad De Tae Kwon Do II En El Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,401	\$11,401	\$11,401	98.41	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531533	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica I En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,436	\$11,436	\$11,436	98.71	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531543	Prevencion De Las Adicciones Con Actividad Fisica II En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,436	\$11,436	\$11,436	98.71	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531556	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics En El Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,436	\$11,436	\$11,436	98.71	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531566	Prevencion De La Violencia De Genero Con Actividad De Zumba Y Aerobics II En El Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$8,780	\$8,780	\$8,780	75.79	\$0	Taller	100.00
CHH14140500531579	Monitoreo Y Evaluacion I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$5,551	\$5,551	\$5,551	\$5,551	\$4,356	\$4,356	\$4,356	78.48	\$0	Documento	100.00
CHH14140500531597	Estimulo A Promotores Comunitarios II	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$298,228	\$298,228	\$298,228	\$298,228	\$226,330	\$226,330	\$226,330	75.89	\$0	Promotor	100.00
CHH14140500531615	Estimulo A Promotores Comunitarios II	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$253,890	\$253,890	\$253,890	\$253,890	\$219,451	\$219,451	\$219,451	86.44	\$0	Promotor	100.00
CHH14140500531630	Monitoreo Y Evaluacion II	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$12,362	\$12,362	\$12,362	\$12,362	\$9,772	\$9,772	\$9,772	79.05	\$0	Documento	100.00
CHH14140500531658	Conformacion, Capacitacion Y Operación A Contraloria Social II	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$37,933	\$37,933	\$37,933	\$37,933	\$33,280	\$33,280	\$33,280	87.73	\$0	Comité	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500531675	Estimulo A Prestadores Servicio Social li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$224,343	\$224,343	\$224,343	\$224,343	\$184,500	\$184,500	\$184,500	82.24	\$0	Prestador de servicios	100.00
CHH14140500531685	Conformacion, Capacitacion Y Operación A Comites Comunitarios li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$24,374	\$24,374	\$24,374	\$24,374	\$20,532	\$20,532	\$20,532	84.24	\$0	Comité	100.00
CHH14140500531699	Conformacion, Capacitacion Y Operación A Contraloría Social I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$7,259	\$7,259	\$7,259	\$7,259	\$5,822	\$5,822	\$5,822	80.21	\$0	Comité	100.00
CHH14140500531715	Estimulo A Prestadores Servicio Social I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,877	\$23,877	\$23,877	\$23,877	\$21,961	\$21,961	\$21,961	91.98	\$0	Prestador de servicios	100.00
CHH14140500531722	Estimulo A Promotores Comunitarios I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$72,198	\$72,198	\$72,198	\$72,198	\$57,272	\$57,272	\$57,272	79.33	\$0	Promotor	100.00
CHH14140500531734	Documental De La Experiencia I	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$210	\$210	\$210	\$210	\$73	\$73	\$73	34.80	\$0	Documento	100.00
CHH14140500531739	Documental De La Experiencia li	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$735	\$735	\$735	\$735	\$658	\$658	\$658	89.49	\$0	Documento	100.00
CHH14140500531756	Equipamiento En Cdc Felipe Angeles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531765	Equipamiento En Cdc Lazaro Cardenas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531777	Equipamiento En Cdc Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,119	\$19,119	\$19,119	\$18,226	\$18,226	\$18,226	95.33	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531785	Equipamiento En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531789	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En La Calle 19	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Presidencia Municipal	2014	\$360,279	\$317,766	\$317,766	\$317,766	\$317,766	\$317,766	\$317,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00
CHH14140500531799	Equipamiento En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531812	Equipamiento En Cdc Nueva Galeana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531819	Equipamiento En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531827	Equipamiento En Cdc Vista Hermosa	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500531847	Equipamiento En Cdc Panfilo Natera	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$19,110	\$18,302	\$18,302	\$18,302	95.77	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531865	Equipamiento En Cdc Terrenos Nacionales	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$22,890	\$22,890	\$22,890	\$22,890	\$21,939	\$21,939	\$21,939	95.84	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531885	Equipamiento En Cdc Manuel Valdez	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,398	\$27,398	\$27,398	\$27,398	\$27,381	\$27,381	\$27,381	99.94	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531896	Equipamiento En Cdc Revolucion Mexicana	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$25,830	\$25,830	\$25,830	\$25,830	\$22,567	\$22,567	\$22,567	87.37	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531909	Equipamiento En Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$27,300	\$27,300	\$27,300	\$27,300	\$24,676	\$24,676	\$24,676	90.39	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531920	Equipamiento En Cdc Prof. Refugio Sanchez (Kilometro 27)	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$23,345	\$23,345	\$23,345	\$23,345	\$20,170	\$20,170	\$20,170	86.40	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531928	Equipamiento En Cdc Tierra Nueva	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$78,292	\$78,292	\$78,292	77.35	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531939	Equipamiento En Cdc Kilometro 20	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$25,270	\$25,270	\$25,270	\$25,270	\$24,293	\$24,293	\$24,293	96.13	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531946	Equipamiento En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,240	\$16,240	\$16,240	\$16,240	\$15,657	\$15,657	\$15,657	96.41	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531956	Equipamiento En Cdc Aztecas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$18,340	\$18,340	\$18,340	\$18,340	\$17,378	\$17,378	\$17,378	94.76	\$0	Lote	100.00
CHH14140500531966	Equipamiento En Cdc Granjas Unidas	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$4,620	\$4,620	\$4,620	\$4,620	\$558	\$558	\$558	12.08	\$0	Lote	100.00
CHH14140500532199	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle 17	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Presidencia Municipal	2014	\$234,928	\$223,988	\$223,988	\$223,988	\$223,988	\$223,988	\$223,988	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500533158	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle 15	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Presidencia municipal	2014	\$353,021	\$339,066	\$339,066	\$339,066	\$339,066	\$339,066	\$339,066	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500533177	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Escuadron 201	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Presidencia Municipal	2014	\$481,239	\$443,198	\$443,198	\$443,198	\$443,198	\$443,198	\$443,198	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100.00
CHH14140500533879	Centro De Operación Y Control De Patrullas Ecológicas	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Dirección de Ecología	2014	\$123,346	\$123,346	\$123,346	\$123,346	\$95,015	\$95,015	\$95,015	77.03	\$0	Lote	77.00
CHH14140500533974	Motocicletas Para Estacionómetros	Juárez	Cobertura municipal	I005 FORTAMUN	Tesorería Municipal	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Vehículo	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500535044	Equipamiento En Cdc Granjas De Chapultepec	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$15,657	\$15,657	\$15,657	77.13	\$0	Lote	100.00
CHH14140500535107	Derechos Humanos Con Actividad De Tae Kwon Do II En El Cdc Olivia Espinoza	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,585	\$11,367	\$11,367	\$11,367	98.12	\$0	Taller	100.00
CHH14140500535164	Terapia Familiar En Cdc Frida Kahlo	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,281	\$8,168	\$8,168	\$8,168	98.64	\$0	Taller	100.00
CHH14140500535218	Capacitación A Organización A Integrantes De Comites Comunitarios	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$212,940	\$212,940	\$212,940	\$212,940	\$212,940	\$212,940	\$212,940	100.00	\$0	Comité	100.00
CHH14140500535334	Curso De Restauracion De Muebles Certificada En Francisco I Madero	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$16,695	\$16,695	\$16,695	\$16,695	\$9,183	\$9,183	\$9,183	55.00	\$0	Curso	100.00
CHH14140500535404	Taller De Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion En Cdc Plutarco Elias Calles	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$21,687	\$21,687	\$21,687	\$21,687	\$21,683	\$21,683	\$21,683	99.98	\$0	Taller	100.00
CHH14140500535419	Taller De Equidad De Género En Cdc Diaz Ordaz	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,856	\$14,856	\$14,856	\$14,856	\$13,957	\$13,957	\$13,957	93.95	\$0	Taller	100.00
CHH14140500535514	Taller De Equidad De Género En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$31,806	\$30,659	\$30,659	\$30,659	96.39	\$0	Taller	100.00
CHH14140500535531	Taller De Prevencion De La Violencia Familiar En Cdc Palo Chino	Juárez	Cobertura municipal	S048 Programa Hábitat	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2014	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	\$14,292	100.00	\$0	Taller	100.00
CHH14140500536072	Rehabilitación De Caminos Rurales	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metros Cúbicos	100.00
CHH14140500536451	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$962,994	\$962,994	\$962,994	\$962,994	\$950,892	\$950,892	\$950,892	98.74	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140500536567	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$883,574	\$883,574	\$883,574	\$883,574	\$878,806	\$878,806	\$878,806	99.46	\$0	Alcantarilla	100.00
CHH14140500536731	Construccion De Techo Para Vivienda Zona 1	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,453,074	\$1,453,074	\$1,453,074	99.22	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500536748	Prevencion Estudios De Percepcion De Seguridad Fenomeno Delictivos Y Victologia Diagnostica De Percepción Ciudadana	Chihuahua	Chihuahua	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0.00
CHH14140500536752	Construccion De Pisos Firmes Zona 1	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,482,517	\$1,482,517	\$1,482,517	\$1,482,517	\$1,450,817	\$1,450,817	\$1,450,817	97.86	\$0	Vivienda	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014
 TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500536778	Construccion De Techos Para Vivienda Zona 2	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,318,091	\$1,318,091	\$1,318,091	\$1,318,091	\$1,316,974	\$1,316,974	\$1,316,974	99.92	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500536842	Construccion De 200 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona A	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,037,230	\$1,037,230	\$1,037,230	\$1,037,230	\$1,024,528	\$1,024,528	\$1,024,528	98.78	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500536860	Construccion De 280 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona E	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,429,313	\$1,429,313	\$1,429,313	98.50	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500537004	Construccion De 100 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona G	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$519,945	\$519,945	\$519,945	\$519,945	\$461,077	\$461,077	\$461,077	88.68	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500537111	Estadio De Futbol Barrio De California	Santa Bárbara	Santa Bárbara	R117 Contingencias Económicas	Obras Públicas	2014	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,550,330	\$4,550,330	\$4,550,330	\$4,550,330	94.80	\$0	Obra	100.00
CHH14140500537188	Construccion De Techo Para Vivienda Zona 3	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,464,545	\$1,445,417	\$1,445,417	\$1,445,417	98.69	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500537240	Construccion De Pisos Firmes Zona 2	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,270,729	\$1,270,729	\$1,270,729	\$1,270,729	\$1,241,274	\$1,241,274	\$1,241,274	97.68	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538094	Construccion De 280 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona F	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,001,166	\$1,001,166	\$1,001,166	69.00	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538201	Construccion De 300 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona H	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,526,905	\$1,526,905	\$1,526,905	98.22	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538258	Construccion De 300 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona I	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,543,439	\$1,543,439	\$1,543,439	99.29	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538311	Construccion De 300 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona J	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,554,516	\$1,550,016	\$1,550,016	\$1,550,016	99.71	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538361	Construccion De 139 Techos Para Vivienda En Ciudad Juarez Zona K	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$721,686	\$721,686	\$721,686	\$721,686	\$708,593	\$708,593	\$708,593	98.19	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538414	Construccion De 280 Techos Para Vivienda Zona B	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,541,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,427,773	\$1,427,773	\$1,427,773	92.65	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538447	Construccion De 280 Techos Para Vivienda Zona C	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,451,059	\$1,423,366	\$1,423,366	\$1,423,366	98.09	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500538478	Construccion De 280 Techos Para Vivienda Zona D	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$2,902,117	\$2,902,117	\$2,902,117	\$2,902,117	\$2,837,653	\$2,837,653	\$2,837,653	97.78	\$0	Vivienda	100.00
CHH14140500541009	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado	Juárez	Cobertura municipal	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2014	\$866,600	\$866,600	\$866,600	\$866,501	\$866,457	\$866,457	\$866,457	99.98	\$0	Alcantarilla	100.00

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2014

TOTAL: 3877

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
CHH14140500541204	Rehabilitación De Caminos Rurales	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cúbicos	100.00
CHH14140500541668	Rehabilitación De Caminos Rurales	Jiménez	Cobertura municipal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metro cúbico	100.00
CHH14140500542578	Gimansio De Usos Múltiples	Ojinaga	Cobertura municipal	R117 Contingencias Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2014	\$53,648,605	\$53,648,605	\$53,648,605	\$53,648,605	\$34,871,593	\$21,459,442	\$21,459,442	40.00	\$0	Obra	40.00
CHH14140500542815	Albergue Jhoralero Agrícolas	Ojinaga	El Oasis	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	obras publicas	2014	\$3,730,909	\$3,730,909	\$3,730,909	\$3,730,909	\$3,730,909	\$3,730,909	\$3,730,909	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500542952	Teatro Olimpia	Ojinaga	Cobertura municipal	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	OBRAS PUBLICAS	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0.00
CHH14140500542988	Rehabilitacion De Parques	Ojinaga	Manuel Ojinaga	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	OBRAS PUBLICAS	2014	\$6,519,698	\$6,519,698	\$6,519,698	\$6,519,698	\$6,519,698	\$6,519,698	\$6,519,698	100.00	\$0	Obra	100.00
CHH14140500543018	Plaza Centenario	Ojinaga	Manuel Ojinaga	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	OBRAS PUBLICAS	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Obra	100.00