

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH11130100119709	Telesecundaria 6164	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$180,453	\$252,819	\$252,819	\$252,819	\$252,819	\$252,819	\$252,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119714	Prim. Eugenio Prado 2350	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$0	\$526,016	\$526,016	\$526,016	\$526,015	\$526,015	\$526,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119721	J.N. Salvador Martínez Prieto	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$42,329	\$230,275	\$230,275	\$230,275	\$230,274	\$230,274	\$230,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH11130100119724	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2011	\$1,738	\$1,738	\$1,738	\$1,738	\$1,732	\$1,732	\$1,732	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH11130100119829	Escuelas En Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$7,696	\$7,696	\$7,696	\$7,696	\$7,683	\$7,683	\$7,683	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119837	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$2,287	\$2,287	\$2,287	\$2,287	\$2,287	\$2,279	\$2,279	99.67	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119838	Escuelas De Nivel Basico (Reparacion De Fugas De Agua)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$6,676	\$6,676	\$6,676	\$6,676	\$6,676	\$6,664	\$6,664	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119839	J.N. Aaron Piña Mora	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$171,731	\$317,373	\$317,373	\$317,373	\$317,373	\$317,372	\$317,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119870	J.N. Carlos Jonguitud Barrios 1222	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2011	\$0	\$45,287	\$45,287	\$45,287	\$45,005	\$45,005	\$45,005	99.38	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119916	Prim. Cuauhtemoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$182,098	\$303,497	\$303,497	\$303,497	\$303,496	\$303,496	\$303,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH11130100119943	J.N. Gabriel Teporaca	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$105,050	\$299,081	\$299,081	\$299,081	\$299,081	\$299,080	\$299,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH11140300385436	Universidad Tecnologica De Babicora	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2011	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$10,423,197	\$10,423,197	90.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH12130100120635	Sec. Natalicio De Juarez Es-66	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$237,967	\$301,538	\$301,538	\$301,538	\$301,538	\$301,538	\$301,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH12130100120744	Crei Centro Piloto Pirei	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$348,884	\$345,937	\$345,937	\$345,937	\$345,937	\$345,937	\$345,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120745	J.N. Amado Nervo	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$294,282	\$385,116	\$385,116	\$385,116	\$385,115	\$385,115	\$385,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120746	J.N. Fernando Suarez Coello	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$279,212	\$274,665	\$274,665	\$274,665	\$274,665	\$274,665	\$274,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120747	J.N. Ma. De Jesus Solano Perez	Cuauhtémoc	Reforma	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$304,919	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120748	J.N. Manuel Cervantes Imaz	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$304,260	\$300,517	\$300,517	\$300,517	\$300,517	\$300,517	\$300,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120749	J.N. Nva Creacion Alcaldes	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,131,040	\$997,874	\$997,874	\$997,874	\$997,874	\$997,874	\$997,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120750	Prim. Abraham Gonzalez	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$1,185,779	\$1,059,167	\$1,059,167	\$1,059,167	\$1,059,167	\$1,059,167	\$1,059,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100120754	Prim. Plutarco Elias Calles	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2012	\$309,169	\$249,103	\$249,103	\$249,103	\$249,103	\$249,103	\$249,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130100121819	Prim. Rafael Ramirez (Pintura)	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2012	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	\$106,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12130200155607	J.N. Prog. Especial Juan Escutia	Cuauhtémoc	El Venado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2012	\$554,760	\$544,979	\$544,979	\$544,979	\$544,979	\$544,979	\$544,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50.00	100.00
CHH12130200155637	Sec. Jose Vasconcelos	Cuauhtémoc	Ninguno	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2012	\$558,812	\$539,402	\$539,402	\$539,402	\$539,402	\$539,402	\$539,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12140100303571	Prim. Edmundo Porras Fierro	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$193,922	\$278,142	\$278,142	\$278,142	\$278,142	\$278,108	\$278,108	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH12140100303594	Prim. Fernando Ahuatzin	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,742	\$445,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83.00	100.00
CHH12140100304054	Prim. Rafael Ramirez 2603	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$133,214	\$133,214	\$133,214	\$133,214	\$127,886	\$127,886	\$127,886	96.00	\$0	Metros Cuadrados	96.00	100.00
CHH12140100307030	Prim. Fernando Montes De Oca	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$27,665	\$27,765	\$27,765	\$27,765	\$27,765	\$27,765	\$27,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30.00	100.00
CHH12140100307246	J.N. Nva. Creacion	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2012	\$11,008	\$11,008	\$11,008	\$11,008	\$10,922	\$10,922	\$10,922	99.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH12140100307984	Universidad Tecnologica Junta De Los Rios	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2012	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$10,868,862	\$10,868,862	83.61	\$0	Metros Cuadrados	100.00	66.00
CHH13130400235506	Prim. Amado Nervo	Balleza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$342,884	\$342,884	\$342,884	\$342,884	\$342,884	\$342,884	\$342,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400237631	Sec. Federal No. 17	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,932,685	\$5,731,981	\$5,731,981	96.62	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400238326	J.N. Rayenari	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$1,725,501	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	\$1,708,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400238681	J.N. Agazzi	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$330,376	\$330,376	\$330,376	\$330,376	\$330,376	\$309,548	\$309,548	93.70	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400239289	Prim. Jose Vasconcelos	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$357,548	\$357,548	\$357,548	\$357,548	\$357,548	\$297,863	\$297,863	83.31	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400239316	J.N. Towi	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$346,046	\$297,579	\$297,579	85.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400239419	J.N. Andres Henestrosa	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$321,866	\$314,563	\$314,563	\$314,563	\$314,563	\$314,563	\$314,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400241730	Prim. Salatiel Castañeda Araujo	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$671,765	\$671,765	93.86	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH13130400241836	Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Delicias	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$314,138	\$310,006	\$310,006	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13130400245468	Sec. Tecnica 96	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,937,095	\$3,936,088	\$3,936,088	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13140100298856	Prim. Indigena Mauricio Corredor	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$310,037	\$304,128	\$304,128	\$304,128	\$304,128	\$304,128	\$304,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13140100307827	Universidad Tecnologica Junta De Los Rios	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,734,663	\$12,734,663	97.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH13140100308209	Universidad Tecnologica De Babicora	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,112,085	\$12,112,085	93.17	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400237148	Prim. Nueva Creación Romanzza	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$2,935,221	\$2,935,221	\$2,935,221	\$2,935,221	\$2,935,221	\$2,935,221	\$2,935,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400238570	J.N. Suraci	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$413,059	\$413,059	\$413,059	\$413,059	\$413,059	\$410,799	\$410,799	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400238640	J.N. David Alfaro Siqueiros	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$394,211	\$394,211	\$394,211	\$394,211	\$394,211	\$372,097	\$372,097	94.39	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400238713	Prim. Benemerito De Las Americas	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$626,458	\$626,458	\$626,458	\$626,458	\$626,458	\$607,311	\$607,311	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400239399	Sec. Fed. 13 "Batalla De Sacramento"	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$918,655	\$918,655	\$918,655	\$918,655	\$918,655	\$790,028	\$790,028	86.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400239488	J.N. Paulo Freire	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$418,521	\$418,521	\$418,521	\$418,521	\$418,521	\$400,595	\$400,595	95.72	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400239525	Prim. Maria Brisia R. De Ayala	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$297,904	\$297,904	\$297,904	\$297,904	\$297,904	\$289,900	\$289,900	97.31	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400241667	J.N. Gabriela Mistral	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$288,272	\$288,272	\$288,272	\$288,272	\$288,272	\$285,453	\$285,453	99.02	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14130400241677	J.N. Luis Donaldo Colosio Murrieta	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$384,551	\$384,551	\$384,551	\$384,551	\$384,551	\$379,152	\$379,152	98.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400243921	Telesecundaria 6227	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$298,674	\$298,674	\$298,674	\$298,674	\$298,674	\$259,630	\$259,630	86.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400243940	Telesecundaria 6166	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$317,618	\$284,136	\$284,136	89.46	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400243978	Josefa Ortiz De Dominguez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$314,897	\$314,897	90.39	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400244248	Sec. Estatal 3049	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$1,527,454	\$1,527,455	\$1,527,455	\$1,527,455	\$1,527,455	\$1,520,442	\$1,520,442	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400244557	Telesecundaria Federalizada	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$2,330,577	\$2,330,578	\$2,330,578	\$2,330,578	\$2,330,578	\$2,318,957	\$2,318,957	99.50	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400244590	Sec. Federal 12	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,114,917	\$2,092,982	\$2,092,982	98.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400244697	Sec. Tecnica 50	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$971,391	\$971,391	\$971,391	\$971,391	\$971,391	\$967,903	\$967,903	99.64	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400245198	Prim. Aquiles Serdan	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$378,634	\$330,103	\$330,103	87.18	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400245248	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$303,193	\$303,193	\$303,193	\$303,193	\$303,193	\$254,590	\$254,590	83.97	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400245400	Prim. Mariano Irigoyen	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$363,208	\$363,208	\$363,208	\$363,208	\$363,208	\$314,148	\$314,148	86.49	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH14130400245653	Sec. Tecnica 92	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2013	\$1,800,285	\$1,800,285	\$1,800,285	\$1,800,285	\$1,800,285	\$1,770,456	\$1,770,456	98.34	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140300383125	Sec. Tec. 96	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$4,143,909	\$4,143,909	\$4,143,909	\$4,143,909	\$4,143,909	\$4,143,909	\$4,143,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414408	Prim. Juan Gutierrez De La Cueva	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	\$413,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414437	J.N. Carlos Montemayor	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,220,024	\$1,220,024	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414454	Sec. Federal Carmen Serdan	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$696,339	\$696,339	\$696,339	\$696,339	\$696,339	\$679,910	\$679,910	97.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414559	Sec. Tecnica 17	Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	\$1,122,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414831	J. N. Raramuri	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$792,603	\$792,603	\$792,603	\$792,603	\$792,603	\$792,603	\$792,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414839	Prim. 15 De Septiembre	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414917	J.N. Josefa Ortiz De Dominguez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$512,599	\$512,599	\$512,599	\$512,599	\$512,599	\$504,186	\$504,186	98.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414924	J.N. Elisa Griensen	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$485,369	\$485,369	\$485,369	\$485,369	\$485,369	\$408,853	\$408,853	84.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414931	J.N. San Felipe Del Real	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$854,835	\$854,835	\$854,835	\$854,835	\$854,835	\$846,358	\$846,358	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414952	J.N. Paulo Freire	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$857,586	\$857,586	\$857,586	\$857,586	\$857,586	\$847,869	\$847,869	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400414998	J.N. Mozart	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,907,608	\$894,517	\$894,517	\$894,517	\$894,517	\$867,599	\$867,599	96.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140400383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415001	J.N. Emma Godoy	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,232,226	\$1,213,870	\$1,213,870	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415005	J.N. 15 De Mayo	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$374,077	\$374,077	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415010	J.N. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$437,713	\$437,713	\$437,713	\$437,713	\$437,713	\$433,484	\$433,484	99.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415016	Prim. Cuitlhauc	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$411,887	\$411,887	\$411,887	\$411,887	\$411,887	\$406,983	\$406,983	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415020	Prim.Gabriela Mistral	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$466,005	\$381,761	\$381,761	81.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415023	Prim. Ignacio Allende	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$392,723	\$392,723	\$392,723	\$392,723	\$392,723	\$340,688	\$340,688	86.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415029	Prim. Felipe Angeles	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$341,042	\$341,042	82.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415034	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$361,883	\$361,883	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415037	Prim. Frida Kahlo	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$391,655	\$307,373	\$307,373	78.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415042	Prim. Jose Guadalupe Posada	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$452,126	\$452,126	\$452,126	\$452,126	\$452,126	\$447,352	\$447,352	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415047	Prim. Escuadron 201	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$421,883	\$421,883	\$421,883	\$421,883	\$421,883	\$416,732	\$416,732	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415059	Prim. Cecilio Polanco Nava	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,083,181	\$1,083,181	94.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140400383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415071	Sec. Por Cooperacion 8366	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$739,805	\$739,805	\$739,805	\$739,805	\$739,805	\$709,756	\$709,756	95.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415080	Telesecundaria Federalizada	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,527,444	\$1,509,168	\$1,509,168	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415087	Prim. Benemerito De Las Americas	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$328,071	\$328,071	85.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415101	Sec. Fed. 16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$1,978,426	\$1,978,426	53.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415200	Ptim. Felix Guzman Rodriguez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	\$1,239,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415226	Prim. Maria Monarrez Ogaz	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$399,416	\$399,416	\$399,416	\$399,416	\$399,416	\$380,245	\$380,245	95.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415304	Prim. Juan De Dios Peza	Galeana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$846,611	\$846,611	\$846,611	\$846,611	\$846,611	\$664,948	\$664,948	78.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.08
CHH14140400415315	Prim. Jesus Chaparro Quiñonez	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$818,722	\$818,722	\$818,722	\$818,722	\$818,722	\$668,941	\$668,941	81.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.51
CHH14140400415328	Prim. Cuauhtemoc	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$151,592	\$151,592	39.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.94
CHH14140400415346	Prim. Vicente Suarez	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$151,592	\$151,592	39.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.94
CHH14140400415367	Prim. Agustin Ramos Bejarano	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$152,134	\$152,134	39.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400415668	Telesecundaria Nueva Creacion San Andres	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$2,434,099	\$2,434,099	\$2,434,099	\$2,434,099	\$2,434,099	\$2,409,970	\$2,409,970	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400416605	Prim. Ramon Lopez Velarde	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,041,295	\$1,041,295	90.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.50
CHH14140400416860	Telesecundaria Federalizada	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,350,731	\$1,350,731	\$1,350,731	\$1,350,731	\$1,350,731	\$1,336,074	\$1,336,074	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400417833	J.N. Bini Ree	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$24,130	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	\$24,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400417984	Sec. Aquiles Serdan	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$177,420	\$177,420	\$177,420	\$177,420	\$177,419	\$177,419	\$177,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400418075	Prim. Edmundo Porras Fierro 2212	Camargo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$24,113	\$85,998	\$85,998	\$85,998	\$85,997	\$85,997	\$85,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400418549	Sec. Federalizada Es-86	Chínipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	\$159,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419220	J.N. Sor Juana Ines De La Cruz	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,666	\$57,665	\$57,665	\$57,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419236	J.N. Ruben Jaramillo	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,642	\$30,641	\$30,641	\$30,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419259	J.N. Carrusel 1313	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	\$38,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419285	J.N. Rosaura Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	\$77,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419370	J.N. Teporaca	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,320	\$46,219	\$46,219	\$46,219	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419386	Prim. Jesus Reyes Heróles	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	\$162,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419525	Prim. Ford 127	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	\$99,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419547	Prim. Miguel Angel Arivizu	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,047	\$88,046	\$88,046	\$88,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419579	Prim. 15 De Mayo	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,236	\$126,235	\$126,235	\$126,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419598	Prim. Lazaro Cardenas	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,771	\$128,771	\$128,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400419636	Prim. Salvador Allende	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,810	\$137,809	\$137,809	\$137,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420138	Prim. Industria Forestal 2152	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	\$173,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420160	Prim. Gonzalo Amaranto Reyes	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	\$50,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420175	Prim. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	\$120,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420188	Prim. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	\$165,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420199	Sec. Por Coop 8304	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,257	\$9,256	\$9,256	\$9,256	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420230	J.N. Amalia E. Ortiz	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	\$40,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420236	J.N. Paquime	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	\$37,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140400383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420243	Prim. Campo Bello	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	\$29,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420250	Prim. Seccion Xlii Del Snte	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	\$159,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420258	Sec. Estatal 3060	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	\$100,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420266	J.N. Suave Patria	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	\$424,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420274	J.N. Laureana Wright Gonzalez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	\$166,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420289	J.N. Miguel De Cervantes Saavedra	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,376	\$71,375	\$71,375	\$71,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420301	J.N. Elisa Griensen	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,033	\$45,032	\$45,032	\$45,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420308	Prim. Juan Jacobo Rosseau	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	\$316,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420317	Prim. 2 De Octubre	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	\$495,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420322	Rim. Emiliano Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	\$106,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420333	Sec. Estatal 3008	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,882	\$228,881	\$228,881	\$228,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400420337	J.N. Hermanas Agazzi	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423584	J.N. Emiliano Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	\$92,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423597	Prim. Francisco Villa	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,613	\$115,612	\$115,612	\$115,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423614	Prim. Simon Bolivar	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,767	\$136,766	\$136,766	\$136,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423630	Prim. Emiliano Zapata	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	\$224,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423656	Sec. Estatal 3044	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	\$198,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423675	J.N. Agustin Melgar	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,512	\$167,511	\$167,511	\$167,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400423686	Prim. Rafael Ramirez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,997	\$93,997	\$93,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400429191	J.N. Corina Rohana	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	\$62,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400429239	J.N. Rosaura Zapata	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	\$52,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400429263	J.N. Alfonso Adame Lujan	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	\$54,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400429290	J.N. Niños Heroes	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	\$23,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400429311	J.N. Miguel Aleman	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	\$24,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400429337	Prim. Francisco Marquez	Ojinaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$57,323	\$57,323	\$57,323	\$57,323	\$57,322	\$57,322	\$57,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400430069	Prim. Rural Federal Emiliano Zapata	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$499,980	\$499,980	\$499,980	\$499,980	\$499,980	\$499,980	\$499,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14140400430110	Prim. Adolfo Lopez Mateos	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$352,364	\$352,364	\$352,364	\$352,364	\$352,364	\$352,364	\$352,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100481059	Prim. Niño Artillero	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$377,012	\$377,012	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100481072	Prim. Mariano Irigoyen Escondrias	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$355,125	\$355,125	93.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100481096	Prim. Nueva Creacion Quintas Montecarlo	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,296,417	\$3,296,417	\$2,448,858	\$2,448,858	74.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100483588	Prim. Mati-Sike	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2014	\$406,304	\$406,304	\$406,304	\$406,304	\$406,304	\$402,179	\$402,179	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100484691	Cam 46	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,928,145	\$1,851,261	\$1,851,261	96.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100485622	Prim. Angel Trias	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$228,000	\$228,020	\$228,020	\$228,020	\$228,020	\$228,020	\$228,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100485707	Prim. Belisario Dominguez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	\$298,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486101	J.N. Estefania Castañeda	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486281	Prim. Aurelia Agüero	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486414	J.N. Ignacio Zaragoza	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$43,069	\$43,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486552	J.N. Luz Cid De Orozco	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486593	Prim. John F. Kenedy	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486623	Sec. Estatal3060	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486655	Sec. Federal 17	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486695	J.N. Mauro Alvarez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$146,797	\$146,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486741	J.N. Gabriela Mistral	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,040	\$46,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486773	J.N. Amalia E. De Ortiz	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486829	Prim. Rafael Ramirez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$1,908,093	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$300,024	\$300,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486879	Prim. Jesus Garcia	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRIM. JESUS GARCIA	2014	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$55,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100486917	J.N. Carlos Longitud	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150100488615	J.N. John Dewey	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488638	Prim. Jesus Reyes Heroles	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488675	Prim. Amado Nervo	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,559	\$20,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488698	Prim. Hermanos Flores	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488726	J.N. Antonio Deza Y Ulloa	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$28,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488752	Prim. Nueva Creacion	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$179,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488827	Prim. Sarh	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	\$61,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488864	Prim. Cuahtemoc	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100488909	Prim. Oscar Gonzalez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100489080	Prim. Benemerito De Las Americas	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$61,078	\$61,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150100489781	Sec. Tecnica 36 (Equipo Laboratorio Quimica)	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	
CHH14150100489819	Esc. Secundaria Técnica 45	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$283,957	\$283,957	\$283,957	\$283,957	\$283,957	\$113,570	\$113,570	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH14150200513004	Agua Potable En Calle 2 Entre Nueva España Y Abetos En Colonia Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$95,257	\$95,257	\$95,257	\$95,257	\$95,257	\$95,257	\$95,257	\$95,257	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150200537935	Sec. Federal 15	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,364,665	\$2,272,549	\$2,272,549	96.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150200541085	Prim. Rafael Ramirez 2006 (Reh. Barda Y Malla)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$93,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150200541093	Prim. Belisario Dominguez	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150200541115	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$66,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150200541120	Prim. Primero De Mayo 2534	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	\$6,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH14150200541127	Esc. Primaria Cuauhtemoc	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2014	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15140400544788	Infraestructura Agrícola Espacio Máquinaria Y Equipo Comunidad Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$180,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	\$177,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15140400544789	Programa De Huertos Familiares Comunitarios	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	\$169,985	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15140400544790	Construcción De Baño 2.5x1.5 Mts Ejido Carrizalillo	Chihuahua	Carrizalillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$202,827	\$193,479	\$193,479	\$193,479	\$193,479	\$193,479	\$193,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15140400544791	Construcción De Cuarto Adosado De 4x4 Mts Ejido Carrizalillo	Chihuahua	Carrizalillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$280,933	\$280,933	\$280,933	\$280,933	\$280,933	\$280,933	\$280,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15140400544792	Construcción De Baños 2.5x1.5 Mts En Ejido El Fresno Yo El Tarin	Chihuahua	El Fresno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$405,653	\$405,653	\$405,653	\$405,653	\$405,653	\$228,666	\$228,666	56.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15140400544793	Construcción De Cuarto Adosado De 4x4 Mts Ejido El Fresno Y El Tarin	Chihuahua	El Fresno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$481,599	\$360,366	\$360,366	74.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15140400544794	Construcción De Vados(1)(2)(3) En Ejido El Sordo	Chihuahua	El Sordo (El Alamito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$196,265	\$187,651	\$187,651	\$187,651	\$187,651	\$187,651	\$187,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15140400544795	Construcción De Casa De Salud En Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$449,056	\$372,357	\$372,357	\$372,357	\$372,357	\$258,163	\$258,163	69.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15140400544796	Agua Potable Ampliación De Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De El Fresno(La Cuadrilla)	Chihuahua	El Fresno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$91,488	\$98,101	\$98,101	\$98,101	\$98,101	\$98,101	\$98,101	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15140400544797	Infraestructura Agricola Espacio Maquinaria Y Equipo Localidad Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$25,237	\$22,492	\$22,492	\$22,492	\$22,492	\$22,492	\$22,492	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100465310	Pavimentación De La Calle Escudero En La Cabecera Municipal De Bachiniva, Chihuahua	Bachiniva	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00
CHH15150100470128	Finiquito I Etapa Reposicion De Alcantarillado Sanitario	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$78,527	\$78,527	\$78,527	\$78,527	\$78,527	\$78,527	\$78,527	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100470131	Equipamiento Pozo En Avendaños	San Francisco de Borja	Avendaños	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150100470142	II Etapa Alcantarillado Sanitario	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$991,573	\$991,573	\$991,573	\$991,573	\$991,573	\$991,573	\$991,573	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100475721	Construccion De Aljive	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00
CHH15150100479987	Construccion De Muro De Protección En Ejido El Sordo	Chihuahua	El Sordo (El Alamito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$150,000	\$147,490	\$147,490	\$147,490	\$147,490	\$147,490	\$147,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100480052	Rehabilitación De Camino Rural Con Vado En Localidad El Sordo	Chihuahua	El Sordo (El Alamito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$149,985	\$136,869	\$136,869	\$136,869	\$136,869	\$136,869	\$136,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100480164	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Desierto Del Sahara En Lateral Industrias Y Mina Los Angeles Colonia Porvenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,219,716	\$1,219,060	\$1,219,060	\$1,219,060	\$1,219,060	\$1,219,060	\$1,219,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100480181	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Puerto Escondido Y Guadalupe Ramos Entre Diana Laura Riojas Y 52 15a. Col. Vistas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$289,625	\$289,337	\$289,337	\$289,337	\$289,337	\$289,337	\$289,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100480210	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Desieto De Mojave Entre Lateral Industrias Y Mina De Los Angeles Colonia Provenir Iii	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$4,482,584	\$4,482,416	\$4,482,416	\$4,482,416	\$4,482,416	\$4,482,416	\$4,482,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100480995	Pavimentación De 8.96 Km Del Camino Nuevo Majalca A Peñas Azules En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Peñas Azules	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$13,385,420	\$13,367,676	\$13,367,676	\$13,367,676	\$13,367,676	\$13,367,676	\$13,367,676	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150100481035	Segunda Etapa De Pavimentación De 2.496 Km Del Camino Chihuahua A La Haciendita	Chihuahua	Ejido la Haciendita	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,118,430	\$496,025	\$496,025	\$496,025	\$496,025	\$496,025	\$496,025	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150100481050	Construcción De Parque Lineal Sacramento Primera Etapa Incluye Estacionamiento, Reforestación, Banquetas, Alumbrado Y Regeneración Urbana	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$7,076,994	\$7,076,994	\$7,076,994	78.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150100481065	Pavimentacion De La Prolongación De La Vialidad Homero De Calle San Miguel El Grande Hasta Pasando La Calle Campo Sandillal En Varias Colonias Del Suroeste Del Nuevo Campus Universitario	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$21,193,351	\$6,358,005	\$6,358,005	\$6,358,005	\$4,235,041	\$4,235,041	\$4,235,041	66.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150100481082	Construcción De Paso Superior Del Periferico De La Juventud Sobre El Blvd O. Mena Con Dos Cuerpos De 380 Mts Incluyendo Iluminación. Reubicación De Servicios Y Reubicacion Puente Peatonal	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$22,372,239	\$22,372,239	\$22,372,239	\$22,372,239	\$15,388,853	\$15,388,853	\$15,388,853	68.79	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100481094	Construcción De Paso Inferior En Periferico De La Juventud Bajo De Calle Gerasanio Cuerpo 355 Mt Incluye Iluminacion Y Reubicacion Servicios	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$18,302,416	\$18,302,416	\$18,302,416	\$18,302,416	\$18,301,994	\$18,301,994	\$18,301,994	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100481121	Cierre De Contrato Y Obra Adicional De Const De Paso Superior En Av Teofilo Borunda Entre C. Maria Luisa Y Calle Guadalupe Cuerpo Norte Col. Guadalupe	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$31,629,062	\$31,629,062	\$31,629,062	\$31,629,062	\$31,629,062	\$31,629,062	\$31,629,062	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100481134	Cierre De Contrato Y Obra Adicional De La Construccion De Paso Superior En Av Teofilo Borunda Entre Ma.Luisa Y Guadalupe Cuerpo Sur Col Guadalupe	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$28,387,016	\$30,124,241	\$30,124,241	\$30,124,241	\$30,124,241	\$30,124,241	\$30,124,241	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100481148	Construcción De Puente En Circuito Universitario Ubicado Frente A La Facultad De Medicina	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,892,986	\$2,892,829	\$2,892,829	\$2,892,829	\$2,892,829	\$2,892,829	\$2,892,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100481157	Construcción De Puente En Calle Rosas Y Av. Teofilo Borunda Colonia Fovissste Y Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,064,350	\$2,060,906	\$2,060,906	\$2,060,906	\$2,060,906	\$2,060,906	\$2,060,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100481166	Construcción De Puente Peatonal En Circuito Universitario Ubicado En La Calle Paseos Universitarios Frente A La Facultad De Educación Física	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,708,604	\$3,708,571	\$3,708,571	\$3,708,571	\$3,708,571	\$3,708,571	\$3,708,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100482588	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$153,900,000	\$153,900,000	\$135,780,828	\$135,780,828	\$135,777,361	\$135,777,361	\$135,777,361	88.22	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150100482656	Programa Integral De Desarrollo Rural (Extensión E Innovación Productiva)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S258 Programa Integral de Desarrollo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$20,700,000	\$20,700,000	\$18,841,223	\$18,841,223	\$18,688,585	\$18,688,585	\$18,688,585	90.28	\$0	Lote	0.00	99.00
CHH15150100482712	Programa Integral De Desarrollo Rural (Conservacion Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S258 Programa Integral de Desarrollo Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$15,062,250	\$15,062,250	\$14,986,750	\$14,986,750	\$14,887,547	\$14,887,547	\$14,887,547	98.84	\$0	Lote	0.00	99.00
CHH15150100483127	Programa De Fomento A La Agricultura	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S259 Programa de Fomento a la Agricultura	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$1,060,375	\$1,060,375	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00
CHH15150100483187	Programa De Fomento Ganadero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S260 Programa de Fomento Ganadero	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$390,600	\$390,600	\$390,600	97.65	\$0	Lote	0.00	8.00
CHH15150100483233	Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150100483295	Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$76,900,000	\$76,900,000	\$76,015,650	\$76,015,650	\$75,169,148	\$75,169,148	\$75,169,148	97.75	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150100483380	Pintura De Puente Vehicular Ubicado En Av. Universidad Y Av. Teofilo Borunda Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$793,664	\$790,765	\$790,765	\$790,765	\$790,765	\$790,765	\$790,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100483467	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación Y Adaptación De Edificio Del Hotel Del Real Ubicado En Calle Victoria Y A V Independencia Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100483510	Trabajos Adicionales Para Rehabilitación Y Ampliación De Sendas Tramo 13-20 Y Trabajos Diversos En El Parque El Rejón	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$689,354	\$688,303	\$688,303	\$688,303	\$688,303	\$688,303	\$688,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100483586	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En C. Liberación Nacional Entre C.Priv Melchor Guapee Y Fco Villa	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,188,427	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100483712	Levantamiento Topografico Para Parques Deportivos En La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100484228	Escuela Primaria Federal Camara Junior, Col. Francisco Villa. Remodelación De Canchas De Usos Múltiples	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipal	2015	\$250,000	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100484229	Escuela Primaria Federal Benito Juárez, Col. Benito Juárez. Rehabilitación De Canchas De Futbol Rápido	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2015	\$250,000	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100484242	Escuela Primaria Federal, Col. Abraham González. Remodelación De Cancha De Usos Múltiples	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100484245	Escuela Primaria Federal Francisco Villa, Col. Tierra Y Libertad. Rehabilitación De Canchas De Futbol Rápido	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486027	Camino Las Difuntas-Maycoba	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$133,150	\$133,150	\$133,150	\$133,150	\$133,150	\$133,150	\$133,150	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150100486126	Escuela Primaria Federal Maria Monarrez Ogaz C. Rio San Fernando Col Riveras De Sacramento Rehabilitación De Cancha	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$250,000	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,366	\$249,366	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486147	Escuela Secundaria Tecnica No. 62 Col Valle De La Madrid Rehabilitación De Cancha	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$250,000	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,732	\$249,732	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486170	Escuela Primaria Federalizada 20 Aniversario C Miguel Sigala Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,737	\$249,737	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486192	Cecaty No. 137 Col. Nuevo Triunfo Rehabilitación De Cancha Usos Multiples	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$250,000	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$248,136	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486210	Contruccion De 3 Aula De 6 * 8 M En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$881,528	\$881,528	\$881,528	\$881,528	\$881,528	\$881,528	\$881,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486213	Escuela Primaria Rafaela Tocoli C. Columbus Y Rio Colorado Col. Rivas De Sacramento Rehabilitación De Cancha Usos Multiples	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$249,750	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486218	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486252	Construccion De Dos Aulas 6 * 8 M En Escuela Primaria Calixto Garcia	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$640,576	\$640,576	\$640,576	\$640,576	\$640,576	\$640,576	\$640,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486264	Construcción De Gimnasio Universal En La Escuela Primaria Plan De Ayala	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$5,783,468	\$5,777,685	\$5,777,685	\$5,777,685	\$5,777,685	\$5,777,685	\$5,619,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486284	Construcción De Gimnasio Universal En La Escuela Secundaria Tecnica 92	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$7,336,862	\$7,336,862	\$7,329,525	\$7,329,525	\$7,329,525	\$6,144,450	\$6,144,450	83.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150100486305	Construcción De Gimnasio De La Escuela Normal Superior Prof Jose E. Medrano	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,496,500	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$2,496,500	\$2,496,500	71.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150100486314	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$21,715,920	\$21,715,920	\$21,715,920	\$13,409,500	\$13,409,500	\$13,409,500	\$7,448,000	61.75	\$0	Equipamiento	0.00	61.00
CHH15150100486327	Construcción De Gimnasio Universal En La Escuela Primaria Club De Leones	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$4,009,670	\$4,009,670	\$4,005,660	\$4,005,660	\$4,005,660	\$2,884,516	\$2,884,516	71.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150100486364	Instrumentación En El Combate Al Secuestro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$45,548,800	\$45,548,800	\$45,548,800	\$27,552,003	\$27,552,003	\$27,552,003	\$27,552,003	60.49	\$0	Equipamiento	0.00	60.00
CHH15150100486447	Balística Y Rastreo De Armamento	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$6,101,861	\$6,101,861	\$6,101,861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150100486471	Acceso De Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150100486498	Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0.00	0.00
CHH15150100486535	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$35,490,000	\$35,490,000	\$35,490,000	\$4,824,250	\$4,824,250	\$4,824,250	\$4,824,250	13.59	\$0	Equipamiento	0.00	13.00
CHH15150100486572	Red Nacional De Telecomunicación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$40,564,000	\$40,564,000	\$40,564,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486625	Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$14,346,500	\$14,346,500	\$14,346,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150100486658	Servicios De Llamadas De Emergencia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$4,649,687	\$4,649,686	\$4,649,686	\$66,410	\$66,410	\$66,410	\$66,410	1.43	\$0	Equipamiento	0.00	1.00
CHH15150100486702	Encementado De Calle En Tejolocachi	Matachí	Tejolocachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	2015	\$121,855	\$121,855	\$121,855	\$121,855	\$121,855	\$121,855	\$121,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100486736	Repuve	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$5,000,779	\$5,000,779	\$5,000,779	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150100486740	Construccion Red Eléctrica	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$565,288	\$565,288	\$565,288	\$565,288	\$565,288	\$565,288	\$565,288	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100486777	Evaluación De Los Distintos Programas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	65.04	\$0	Equipamiento	0.00	65.00
CHH15150100486816	Genética Forense	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$7,901,282	\$7,901,282	\$7,901,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150100486864	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	2015	\$94,142,155	\$94,142,155	\$94,142,155	\$48,072,366	\$48,072,366	\$48,072,366	\$48,072,366	51.06	\$0	Equipamiento	0.00	51.00
CHH15150100491113	Resatauración Y Equipamiento De Quinta Touche	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$4,145,850	\$4,150,000	\$4,145,850	\$4,145,850	\$4,145,850	\$3,247,272	\$3,247,272	78.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150100491266	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$996,772	\$996,772	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491376	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Ramirez Entre C. 58 Y 60 Col Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$540,134	\$540,134	\$540,134	\$540,134	\$540,134	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150100491420	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Ramirez Entre C. 13 Entre Samaniego Y J.J. Calvo Col San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$588,311	\$588,311	\$588,311	\$588,311	\$588,311	\$587,015	\$587,015	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491453	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Articulo 123 Entre Unidad Campesina Y Articulo 27 Colonia Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,198,051	\$1,198,051	\$1,198,051	\$1,198,051	\$1,198,051	\$1,197,450	\$1,197,450	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491479	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Unidad Campesina Entre Art. 2 Y Art 44 Colonia Insurgentes	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,467,064	\$1,467,064	\$1,467,064	\$1,467,064	\$1,467,064	\$1,466,616	\$1,466,616	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491502	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle 19 Entre JI Calvo Colonia San Rafael	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,371	\$341,371	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491529	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Incluyendo Terracerías Y Guarniciones Banquetas Calle Cristobal Colon Col Up	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,788,443	\$1,788,443	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491552	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Incluyendo Terracerías Y Guarniciones Banquetas Calle 44 Y Media Col Up	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$899,100	\$615,445	\$615,445	68.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150100491579	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Varias Calles	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,989,296	\$9,989,296	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491605	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rápido En Escuela Secundaria Estatal Heroes Ferrocarrileros No. 3010	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$698,749	\$698,749	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491717	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Sarh	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$191,610	\$191,610	\$191,610	\$191,610	\$191,610	\$191,597	\$191,597	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491746	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primari Club De Leones	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$767,386	\$767,386	\$767,386	\$767,386	\$767,386	\$755,058	\$755,058	98.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491766	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primaria Federal Rotaría No. 1	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$789,058	\$789,058	\$789,058	\$789,058	\$789,058	\$783,553	\$783,553	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491780	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primaria Federal Sarh	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$713,678	\$713,678	\$713,678	\$713,678	\$713,678	\$663,112	\$663,112	92.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491808	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$739,609	\$739,609	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491829	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primaria Federal Real De Minas	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$858,341	\$858,341	90.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491859	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primaria Francisco Acosta Ochoa	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$947,970	\$947,970	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491880	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo Y Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Gral Felipe Angeles	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,543,107	\$1,543,107	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491949	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo Y Modulos De Gradass Escuela Primaria José Santos Valdez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,188,810	\$1,188,810	\$1,188,810	\$1,188,810	\$1,188,810	\$1,104,288	\$1,104,288	92.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100491978	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En J.N. Celia Gonzalez Flores	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$871,205	\$871,205	91.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100492005	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En J.N. Magisterial Solidaridad No. 1331	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$502,578	\$502,578	\$502,578	\$502,578	\$502,578	\$322,135	\$322,135	64.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150100492030	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Jn Sewart No 120	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$127,073	\$127,073	\$127,073	\$127,073	\$127,073	\$125,319	\$125,319	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100492053	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Jose Fuentes Mares No. 7	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$949,050	\$944,083	\$944,083	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100492123	Construcción De Techumbre Malla Sombrametallica Tipo Domo En Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$675,163	\$675,163	\$675,163	\$675,163	\$675,163	\$672,394	\$672,394	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100492146	Construcción De Techumbre Malla Sombra Instituto Tecnologico De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$996,003	\$996,003	\$996,003	\$996,003	\$996,003	\$992,118	\$992,118	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100492161	Construcción De Techumbre Metalica Sombra Instituto Tecnologico De Chihuahua Ii	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,721,623	\$1,721,623	\$1,721,623	\$1,721,623	\$1,721,623	\$1,720,853	\$1,720,853	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100492183	Rehabilitación De Parque De Beisbol Tuto Olmos	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,384,541	\$1,384,541	\$1,384,541	\$1,384,541	\$1,384,541	\$1,383,304	\$1,383,304	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100493365	3.1.4.1. Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo.	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150100493597	3.1.3.4. Construcción De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública).	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	2015	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,763,934	\$2,756,473	\$2,756,473	\$2,756,473	\$1,199,413	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150100494003	3.1.3.4. Construcción De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública).	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	2015	\$15,400,000	\$15,400,000	\$15,400,000	\$15,394,195	\$15,394,195	\$15,394,195	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150100494025	3.1.3.4. Construcción De Área Verde (Parque Y/O Plaza Pública).	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo	2015	\$9,282,042	\$9,282,042	\$9,282,042	\$9,273,858	\$9,273,858	\$9,273,858	\$0	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150100497429	Diagnostico Y Estudio De Factibilidad Para Agroparque En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$1,238,640	\$1,238,640	\$1,238,640	\$1,238,640	\$1,238,640	\$1,238,640	\$1,238,640	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100497431	Elaboración De Proyecto Geometrico, Iluminación, Señalización Geotecnica Y Estructural Para El Paso Inferior Del Periferico De La Juventuc Bajo Calle Heranios Con Un Cuerpo 355 Mt	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,619,999	\$1,619,999	\$1,619,999	\$1,619,999	\$1,619,999	\$1,619,999	\$1,619,999	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100497432	Limpieza Y Pintura Del Puente Negro Ubicado En Av. Teofilo Borunda Entre Avenida La Junta Y Avenida De Las Industrias	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$653,692	\$653,692	\$653,692	\$653,692	\$653,692	\$653,692	\$653,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497433	Limpieza Desmantelamiento De Instalaciones, Retiro De Canceleria Y Demolición De Muros En Hotel Del Real	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,516,390	\$1,516,390	\$1,516,390	\$1,516,390	\$1,516,390	\$1,516,390	\$1,516,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497436	Trabajos Adicionales Para La Rehabilitación Y Ampliación De Sendas Tramo 8-12 Y Trabajos Diversos En Parque El Rejón	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$979,460	\$979,460	\$979,460	\$979,460	\$979,460	\$979,460	\$979,460	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100497438	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Gaza De La Calle V. Lombardo Toledano Y Carretera Aldama Colonia Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,889,318	\$2,693,775	\$2,693,775	\$2,693,775	\$2,693,775	\$2,693,775	\$2,693,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497440	Construcción De Soportes Y Recubrimientos En Tuberías De Gas Y Agua En Excavaciones Efectuadas En Colonia Avalos En La Intersección Del Reencauzamiento De Los Arroyos Nogales Sur Y Veteranos	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$553,440	\$553,441	\$553,441	\$553,441	\$553,441	\$553,441	\$553,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497441	Rehabilitación De Vialidades Con Mortero Asfáltico De 2cm Elaborado Con Asfalto Ac-30 En Colonia Cerrada De Los Misioneros	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$290,077	\$290,077	\$290,077	\$290,077	\$290,077	\$290,077	\$290,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497443	Rehabilitación De Vialidades Con Mortero Asfáltico De 2cm Elaborado Con Asfalto Ac-30 En Blvd. Fuentes Mares Entre Arnulfo Gonzalez Y C. 16 De Septiembre Colonia Villa Juárez Y Veteranos	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$377,251	\$377,251	\$377,251	\$377,251	\$377,251	\$377,251	\$377,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497444	Rehabilitación De Vialidades Con Mortero Asfáltico De 2cm Elaborado Con Asfalto Ac-30 En C. 24 Entre Presa Oviachih Y C.Niños Heroes Colonia Mirador	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$606,924	\$606,924	\$606,924	\$606,924	\$606,924	\$606,924	\$606,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497446	Rehabilitación De Vialidades Con Mortero Asfáltico De 2cm De Espeor Elaborado Con Asfalto Ac-30 En Calle 85 Entre C. Karol Wpjtyla Y Blvd Santa Mónica Colonia Los Naranjos	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$146,472	\$146,472	\$146,472	\$146,472	\$146,472	\$146,472	\$146,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497447	Muro De Protección En Canal Chuiscar En Avenida Teofilo Borunda Y Calle 31 Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$46,424	\$46,424	\$46,424	\$46,424	\$46,424	\$46,424	\$46,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497449	Mejoramiento Y Mantenimiento En Instalaciones De La Escuela Prim. Francisco Villa En Calle Felipe Angeles Y Calle Novena Colonia Division Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$123,247	\$123,247	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100497451	Construcción De Alumbrado Público En Calle Gasoducto Entre Calle 70 Y Calle 72 Colonia Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$37,144	\$37,144	\$37,144	\$37,144	\$37,144	\$37,144	\$37,144	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100497452	Obra Complementaria En Gimnasio Adaptado En El Palomar Ubicado En El Parque El Palomar Entre Deza Ulloa Colonia El Palomar	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$778,327	\$778,327	\$778,327	\$778,327	\$778,327	\$778,327	\$778,327	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100497503	Trabajo Adicionales Para La Puesta En Operación Del Carcamo De Rebombío De Agua Tratada Para Presa El Rejon	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$170,924	\$164,789	\$164,789	\$164,789	\$164,789	\$164,789	\$164,789	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100497504	Trabajos Adicionales Para La Rehabilitación Y Ampliación De Sendas Zonas 1-7 Adiconales En El Parque El Rejon	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$597,277	\$362,743	\$362,743	\$362,743	\$362,743	\$362,743	\$362,743	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100497506	Reposicion De Pavimento Asfáltico Con Mortero Hidráulico En Cruce De Las Industrias Y Av. Homero Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,700,000	\$3,268,309	\$3,268,309	\$3,268,309	\$3,268,309	\$3,268,309	\$3,268,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497508	Alcantarillado Sanitario Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle 51 Y Media Entre Ponce De León Y Justiniani Col. Ampliación Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,021,157	\$1,020,979	\$1,020,979	\$1,020,979	\$1,020,979	\$1,020,979	\$1,020,979	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497510	Alcantarillado Sanitario Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle 53 Entre Justiniani Y Calle Ponce De Leon Colonia Ampliación Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,139,150	\$907,205	\$907,205	\$907,205	\$907,205	\$907,205	\$907,205	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100497512	Alcantarillado Sanitarios Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle 53 Y Media Entre Juatiniani Y C Ponce De Leon Colonia Ampliación Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,021,157	\$1,018,262	\$1,018,262	\$1,018,262	\$1,018,262	\$1,018,262	\$1,018,262	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100497555	Remodelación De Mercado Popular(Obra Adicional	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$7,614,295	\$2,713,027	\$2,713,027	\$2,713,027	\$2,713,027	\$2,713,027	\$2,713,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497557	Suministro Y Aplicación De Mezcla Caliente Para Bacheo Disperso En Diversas Calle Y Avenidas De La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,623,246	\$1,623,246	\$1,623,246	\$1,623,246	\$1,623,246	\$1,623,246	\$1,623,246	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150100497558	Sistema De Riego Y Linea De Conducción Para Senda De Proyecto Parque Tres Presas	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,047,607	\$3,047,608	\$3,047,608	\$3,047,608	\$3,024,842	\$3,024,842	\$3,024,842	99.25	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100497559	Construcción De Dren Pluvial Ubicado En Av Ocampo Esquina Con Calle Aldama Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$102,888	\$9,592	\$9,592	\$9,592	\$9,592	\$9,592	\$9,592	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100497990	Primera Asiganación De La Adaptación De Edificio Del Real Propiedad Del Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$12,207,609	\$12,207,609	\$12,207,609	\$12,207,609	\$12,207,609	\$12,207,609	\$12,207,609	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150100497992	Sistema De Riego Y Linea De Conducción Para Senda De Parque Tres Presas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$917,238	\$917,239	\$917,239	\$917,239	\$917,239	\$917,239	\$917,239	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100497994	Construcción De Rampas De Acceso Norte Y Sur En Puente Peatonal En Av. Teofilo Borunda Y Av La Junta Colonia Industrial Y Barrio Bajo	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,038,799	\$3,038,799	\$3,038,799	\$3,038,799	\$2,932,174	\$2,932,174	\$2,932,174	96.49	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150100497995	Construcción De Lienzo Charro Ubicado En El Charco	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$598,221	\$561,597	\$561,597	\$561,597	\$561,597	\$561,597	\$561,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100497997	Construcción De Puente Peatonal Ubicado En Ave La Junta Y Av Teofilo Borunda	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,249,273	\$1,235,438	\$1,235,438	\$1,235,438	\$1,235,438	\$1,235,438	\$1,235,438	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150100498260	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Mina Arroyo Hondo Entre Mina El Pilar Y Parcial Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$256,560	\$255,765	\$255,765	\$255,765	\$255,765	\$255,765	\$255,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498261	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Mina Cerro Colorado Entre Mina Arrieros Y Arroyo Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$577,372	\$576,935	\$576,935	\$576,935	\$576,935	\$576,935	\$576,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498262	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Mina El Pilar Entre Arroyo Hondo Y Mina Arrieros Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$357,775	\$356,316	\$356,316	\$356,316	\$356,316	\$356,316	\$356,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498264	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle La Calera Entre Cerro Colorado Y Mina El Pilar Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$739,350	\$737,892	\$737,892	\$737,892	\$737,892	\$737,892	\$737,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498266	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Mina Los Arrieros Entre Mina San Carlos Y Mina El Pilar Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,326,616	\$1,325,233	\$1,325,233	\$1,325,233	\$1,325,233	\$1,325,233	\$1,325,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498269	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Mina Monterde Entre Mina Arroyo Hondo Mina Arrieros Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$280,705	\$280,005	\$280,005	\$280,005	\$280,005	\$280,005	\$280,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498271	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Mina Arrieros Y Mina Arroyo Hondo Col. El Porvenir	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$441,269	\$440,576	\$440,576	\$440,576	\$440,576	\$440,576	\$440,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498272	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle San Carlos Entre Mina Arroyo Hondo Entre Lateral Industrias Y Mina Arrieros Col. El Porvenir iii	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$520,181	\$488,225	\$488,225	\$488,225	\$488,225	\$488,225	\$488,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498273	Construcción De Vados(5) En Ejido La Piedra	Chihuahua	La Piedra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$310,750	\$298,367	\$298,367	\$298,367	\$298,367	\$298,367	\$298,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498275	Construcción De Baño De 2.5 X1.5 Mts. En Ejido Soledad De Majalca(Huerachi)	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$156,853	\$119,086	\$119,086	\$119,086	\$119,086	\$119,086	\$119,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498276	Construcción De Cuarto Adosado De 4.0 X 4.0 Mts. En Cumbres De Majalca	Chihuahua	Cumbres de Majalca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$46,554	\$46,530	\$46,530	\$46,530	\$46,530	\$46,530	\$46,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498278	Construcción De Cuarto Adosado De 4.0 X 4.0 Mts. En Ejido Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$139,664	\$123,358	\$123,358	\$123,358	\$123,358	\$123,358	\$123,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498280	Construcción De Baño De 2.5 X1.5 Mts. En Ejido Soledad De Majalca(Huerachi)	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$196,066	\$163,630	\$163,630	\$163,630	\$163,630	\$163,630	\$163,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498281	Construcción De Cuarto Adosado De 4.0 X4.0 Mts. En Ejido Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$512,100	\$502,109	\$502,109	\$502,109	\$502,109	\$502,109	\$502,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498282	Construcción De Cuarto Dormitorio De 4.0 X4.0 Mts. En Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$698,319	\$698,228	\$698,228	\$698,228	\$698,228	\$698,228	\$698,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498283	Construcción De Baño De 2.5 X1.5 Mts. En Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$588,197	\$587,420	\$587,420	\$587,420	\$587,420	\$587,420	\$587,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498284	Construcción De Baño De 2.5 X1.5 Mts. En Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Granjas Familiares Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$705,836	\$705,339	\$705,339	\$705,339	\$705,339	\$705,339	\$705,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498286	Construcción De Cuarto Dormitorio De 4.0 X4.0 Mts. En Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Granjas Familiares Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$837,982	\$837,978	\$837,978	\$837,978	\$837,978	\$831,413	\$831,413	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498425	Linea De Conducción De Agua Potable Localidad Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100498426	Ampliación De Red De Atarjeas En Calle 2a Entre Nueva España Y Tascate En Colonia Granjas Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$673,312	\$673,313	\$673,313	\$673,313	\$673,313	\$673,313	\$673,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498428	Obra Adicional De La Construcción De Linea De Conducción De Batería De Pozos Puerta De Chihuahua Al Tanque Cerro Grande Para Dar Servicio A Colonias Cercanas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$4,507,510	\$4,507,114	\$4,507,114	\$4,507,114	\$4,507,114	\$4,507,114	\$4,507,114	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100498430	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Ejido Libertad	Chihuahua	Ejido Libertad	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498431	Agua Potable Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En Ejido Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$927,016	\$901,103	\$901,103	\$901,103	\$901,103	\$901,103	\$901,103	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150100498432	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Pivote Central En Ejido Ciénega De Los Padres	Chihuahua	Ciénega de los Padres	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498433	Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios En Ejido Las Varas	Chihuahua	Las Varas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$897,266	\$815,128	\$815,128	\$815,128	\$815,128	\$815,128	\$815,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498435	Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios En Ejido Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$926,895	\$926,895	\$926,895	\$926,895	\$926,895	\$637,248	\$637,248	68.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150100498602	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza Evaluación De Control De Confianza	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498603	Adquisicion De Uniformes Para Operativa	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$8,797,200	\$8,797,200	\$8,797,200	\$8,797,200	\$8,793,835	\$8,793,835	\$8,793,835	99.96	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498605	Profesionalización Protección Personal Con Chalecos Balísticos Nivel Iii-A	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,593,600	\$4,593,600	\$4,593,600	99.86	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498823	Prevención Movilidad Segura Capacitación A Voluntarios	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498827	Prevenccion Violencia Escolar Intervencion De Especialistas En Escuela Secundaria	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498829	Prevenccion Mediacion Comunitaria- Encuestas De Mediacion De Impacto	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,500	\$141,500	\$141,500	99.74	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498834	Prevenccion Jovenes En Riesgo Encuestas De Medición De Impacto	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,500	\$141,500	\$141,500	99.74	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498838	Prevencción Movilidad Segura Encuestas De Medición De Impacto	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,500	\$141,500	\$141,500	99.74	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	U008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498841	Prevención Violencia Escolar Encuestas De Medicion De Impacto	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,866	\$141,500	\$141,500	\$141,500	99.74	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498847	Prevención Mediacion Comunitaria, Capacitacion En Mediación	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498850	Profesionalización Equipo De Proximidad Transporte Terrestre Bienes Muebles 43 Unidades Tipo Sedan 4 Puertas	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$13,885,000	\$13,654,962	\$13,654,962	\$13,654,962	\$13,654,962	\$13,654,962	\$13,654,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498853	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica Capacitación Formación De Mandos	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150100498854	Red Nacional De Telecomunicaciones Adquisición De Terminal Digital Portatil	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$4,153,560	\$4,142,884	\$4,142,884	\$4,142,884	\$4,142,884	\$4,142,884	\$4,142,884	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498860	Prevención Apoyo A Jovenes En Riesgo, A Voluntarios Y Mediación Comunitaria Apoyo Personal Especializado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$2,095,000	\$2,095,000	\$2,095,000	\$2,095,000	\$2,095,000	\$2,095,000	\$2,095,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150100498865	Prevención Movilidad Segura Equipamiento Para Area De Prevención Local , Equipo De Computo, Mobiliario Y Herramientas Menores.	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$567,464	\$512,930	\$512,930	\$512,930	\$512,930	\$512,930	\$512,930	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498871	Remodelación De Centro Comunitario Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$399,466	\$399,420	\$399,420	\$399,420	\$399,420	\$399,420	\$399,420	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150100498872	Rehabilitación Para Adaptacion De Comandancia Revolución A Centro De Mediacion	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$366,062	\$366,061	\$366,061	\$366,061	\$366,061	\$366,061	\$366,061	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498874	Prevención Mediación Comunitaria Equipamiento-Equipo De Computo Para Centro Comunitario Cerro De La Cruz Y Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$89,516	\$85,202	\$85,202	\$85,202	\$85,202	\$85,202	\$85,202	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498893	Construcción De Red De Distribución Ampliación Divisadero	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$1,884,193	\$628,064	\$628,064	\$628,064	\$628,064	\$628,064	\$628,064	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498895	Construcción De Red De Distribución Ampliación Granjas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$948,672	\$316,225	\$316,225	\$316,225	\$316,225	\$316,225	\$316,225	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498897	Construcción De Red De Distribución Ampliación La Noria	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$543,504	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498898	Construcción De Red De Distribución Ampliación Granja Santa María	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$561,402	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498900	Construcción De Red De Distribución Ampliación Del Palmar(Calle Tascate Y 84)	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$552,141	\$184,046	\$184,046	\$184,046	\$184,046	\$184,046	\$184,046	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498901	Construcción De Red De Distribución Ampliación Colonia Los Huizaches	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$461,317	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498902	Construcción De Red De Distribución Ampliación Granjas Chihuahua Iii	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$421,099	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498903	Construcción De Red De Distribución Ampliación Las Margaritas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$492,978	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498904	Construcción De Red De Distribución Ampliación Las Flores	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$211,281	\$70,426	\$70,426	\$70,426	\$70,426	\$70,426	\$70,426	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498905	Construcción De Red De Distribución Ampliación Las Torres	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$286,412	\$95,470	\$95,470	\$95,470	\$95,470	\$95,470	\$95,470	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150100498906	Construcción De Red De Distribución Ampliación Granjas Familiares	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$79,845	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498910	Construcción De Red De Distribución Pequeñas Ampliaciones	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$999,999	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498914	Construcción De Red De Distribución Ampliación Porvenir II	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$419,957	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150100498917	Adquisición De Tracto Camión Nuevo Seccionales Ciénega De Ortiz- El Fresno- La Piedra Y San Juan	Chihuahua	Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$1,760,003	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200500692	Ampliación De Red De Atarjeas En Calle Abetos Entre 1 Y 2 Colonia Granjas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$53,260	\$53,260	\$53,260	\$53,260	\$53,260	\$53,260	\$53,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200501259	Primaria (Sanitarios) Esc. Prim. 18 De Julio	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$505,979	\$505,979	\$505,979	\$492,796	\$492,796	\$197,118	\$197,118	38.96	\$0	Lote	0.00	40.00
CHH15150200501278	Preescolar (Aulas) Jardín De Niños Vicente Guerrero	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$487,069	\$487,069	\$487,069	\$455,105	\$455,105	\$444,930	\$444,930	91.35	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200501293	Preescolar (Aulas) Jardín De Niños Yumare	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$439,617	\$439,617	\$326,889	\$326,889	55.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.91
CHH15150200501303	Preescolar (Aulas) Jardín De Niños Alfonso García Robles	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$463,320	\$463,320	\$463,320	\$446,166	\$446,166	\$445,653	\$445,653	96.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200501311	Primaria (Aulas) Esc. Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,318,289	\$1,318,289	\$1,318,289	\$1,143,432	\$1,143,432	\$1,138,225	\$1,138,225	86.34	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200501326	Preescolar (Sanitarios) Jardín De Niños Yumare	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$136,248	\$136,248	\$136,248	\$127,957	\$127,957	\$122,155	\$122,155	89.66	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200501349	Preescolar (Sanitarios) Jardín De Niños Alfonso García Robles	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$361,728	\$361,728	\$361,728	\$337,723	\$337,723	\$337,632	\$337,632	93.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200501359	Primaria (Sanitarios) Esc. Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$587,491	\$587,491	\$587,491	\$574,372	\$574,372	\$386,144	\$386,144	65.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200501895	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,282,583	\$1,282,583	\$1,282,583	\$1,238,414	\$1,238,414	\$1,110,870	\$1,110,870	86.61	\$0	Piezas	0.00	80.00
CHH15150200501900	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,151,478	\$1,151,478	\$1,151,478	\$1,091,935	\$1,091,935	\$491,019	\$491,019	42.64	\$0	Piezas	0.00	70.83
CHH15150200501909	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,037,348	\$1,037,348	\$1,037,348	\$1,013,987	\$1,013,987	\$890,388	\$890,388	85.83	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200501917	Suministro Y Colocacion De Linea De Agua Potable En Continuacion De Blvd. Fundadores A Tope Con Itcj Sur	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$471,963	\$471,963	\$471,963	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150200501928	Prim. (Aulas) Esc. Prim. Estatal Aida Herrera	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$147,119	\$147,119	\$147,119	\$146,574	\$146,574	\$139,267	\$139,267	94.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200502007	Introduccion De Agua Potable	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$914,121	\$914,121	\$914,121	\$856,644	\$856,644	\$342,657	\$342,657	37.48	\$0	Lote	0.00	40.00
CHH15150200502062	Pav. De C. Bermejillo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$545,243	\$574,901	\$574,901	\$574,901	\$574,901	\$574,901	\$574,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200502335	Primaria (Aulas) Remodelacion De Esc. Prim. Arnoldo Cabada De La O	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,230,487	\$1,230,487	\$1,230,487	\$1,220,445	\$1,220,445	\$1,124,919	\$1,124,919	91.42	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200502388	Preescolar (Aulas) Remodelacion De J.N. Carmen Guerra Alarcon	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$982,559	\$982,559	\$982,559	\$969,260	\$969,260	\$955,082	\$955,082	97.20	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200502420	Primaria (Sanitarios) Remodelacion De Esc. Prim. Arnoldo Cabada De La O	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$381,562	\$381,562	\$381,562	\$376,069	\$376,069	\$344,789	\$344,789	90.36	\$0	Lote	0.00	80.00
CHH15150200502434	Preescolar (Sanitarios) Remodelacion De J.N. Carmen Guerra Alarcon	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$520,069	\$520,069	\$520,069	\$509,956	\$509,956	\$307,687	\$307,687	59.16	\$0	Lote	0.00	63.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200502508	Construccion De La Calle Coatepin	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,558,616	\$1,558,616	\$1,558,616	\$1,520,561	\$1,520,561	\$456,168	\$456,168	29.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	32.00
CHH15150200502515	Construccion De La Calle Ricardo Flores Magon	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$343,496	\$343,496	\$343,496	\$331,991	\$331,991	\$180,734	\$180,734	52.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	47.00
CHH15150200502677	Construccion De La Calle Miguel Ahumada	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$482,280	\$482,280	\$482,280	\$441,252	\$441,252	\$369,414	\$369,414	76.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00
CHH15150200502722	Construccion De Pisos Firmes (Zona 1)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,372	\$260,505	\$260,505	82.05	\$0	Vivienda	0.00	80.00
CHH15150200502764	Construccion De Pisos Firmes (Zona 2)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,372	\$315,372	\$315,372	99.33	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502778	Construccion De Pisos Firmes (Zona 3)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,372	\$315,119	\$315,119	99.25	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502794	Construccion De Pisos Firmes (Zona 4)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$317,515	\$317,515	\$317,515	\$315,372	\$315,372	\$315,372	\$315,372	99.33	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502810	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (11)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,814,241	\$1,814,241	\$1,813,896	\$1,813,896	99.13	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502822	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (12)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,816,633	\$1,816,633	\$1,815,973	\$1,815,973	99.24	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502841	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (13)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,819,094	\$1,819,094	\$545,728	\$545,728	29.82	\$0	Vivienda	0.00	30.00
CHH15150200502852	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (14)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,829,796	\$1,820,802	\$1,820,802	\$1,820,008	\$1,820,008	99.47	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502862	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (21)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,894,053	\$1,894,053	\$1,893,956	\$1,893,956	99.37	\$0	Vivienda	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200502888	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (22)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,887,191	\$1,887,191	\$1,886,932	\$1,886,932	99.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502905	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (23)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,897,566	\$1,897,566	\$1,897,423	\$1,897,423	99.55	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502914	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (24)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,903,338	\$1,903,338	\$1,903,003	\$1,903,003	99.84	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200502922	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (25)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,892,949	\$1,892,949	\$1,391,872	\$1,391,872	73.02	\$0	Vivienda	0.00	78.00
CHH15150200504516	Adquisición De Terreno Fracción El Lote 616 Ubicado En El Sector Sur	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Finanzas y Administración	2015	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200504676	Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Presa Las Lajas Entre Avenida Presa Boquilla Y Avenida Presa La Rosetilla ( Incluye Revestimiento).	Delicias	La Merced	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	2015	\$617,572	\$378,431	\$378,431	\$378,410	\$378,410	\$378,410	\$378,410	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200504769	Red De Agua Potable En Camino Rural De La Colonia Vicente Guerrero A La Avenida 15 Oriente De La Colonia Laderas Del Norte (Incluye Revestimiento)	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	2015	\$1,634,359	\$2,429,336	\$2,429,336	\$2,298,121	\$2,298,121	\$2,298,121	\$2,298,121	94.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200504899	Drenaje Sanitario En Calle 5a Entre Avenida 4a Y Parque De Beisbol (Incluye Revestimiento De Concreto) En Colonia Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipal	2015	\$1,116,551	\$1,116,551	\$1,116,551	\$1,027,288	\$1,027,288	\$1,027,288	\$1,027,288	92.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200504973	Pavimentacion En Calle Batalla De Celaya Entre División Del Norte Y Avenida Revolución En Colonia Revolución	Delicias	Colonia Revolución	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipal	2015	\$1,013,507	\$1,004,336	\$1,004,336	\$1,003,560	\$1,003,560	\$1,003,560	\$1,003,560	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200506683	Construcción De Barda En Campo De Beisbol En Ejido La Esperanza	Chihuahua	La Esperanza	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$368,677	\$367,581	\$367,581	\$367,581	\$367,581	\$367,581	\$367,581	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150200506712	Construccion De Barda En Campo De Beisbol Ejido Francisco I Madero	Chihuahua	Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas)	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	irección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150200506741	Obras De Iluminación, Arquitectonica, Jardínea Pavimentacion Y Señalamiento Vertical En Paso A Desnivel	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$722,210	\$722,210	\$722,210	\$722,210	\$721,128	\$721,128	\$721,128	99.85	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200506763	Conducción De Agua Tratada De 6 De Diametro Del Carcamo De Rebombo Parque El Rejon A Camino Acceso A Fracc. Senda Del Real	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$773,624	\$709,178	\$709,178	\$709,178	\$709,178	\$709,178	\$709,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200506793	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado. Sanitario	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,011,639	\$1,011,639	\$1,011,639	\$964,473	\$964,473	\$465,402	\$465,402	46.00	\$0	Piezas	0.00	19.91
CHH15150200506811	Introduccion De Agua Potable En C. Isla Marquezas	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$609,321	\$609,321	\$609,321	\$531,700	\$531,700	\$531,697	\$531,697	87.26	\$0	Piezas	0.00	90.00
CHH15150200506871	Pavimentación De La Calle Colegio De San Idelfonso Entre Calle San Miguel El Grande Y Calle Abolición De La Esclavitud Colonia	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$750,167	\$750,167	\$750,167	\$750,167	\$750,167	\$750,167	\$750,167	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150200506921	Construccion Deagua Potable Y Alcantarillado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$174,928	\$174,928	\$174,928	\$170,253	\$170,253	\$51,076	\$51,076	29.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	12.00
CHH15150200506939	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Privada De Leos	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$254,379	\$254,379	\$254,379	\$251,935	\$251,935	\$226,252	\$226,252	88.94	\$0	Vivienda	0.00	83.00
CHH15150200506961	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Maura Perez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$99,650	\$99,650	\$99,650	\$97,717	\$97,717	\$88,021	\$88,021	88.33	\$0	Piezas	0.00	88.00
CHH15150200506971	2da. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	2015	\$33,550,000	\$33,550,000	\$19,435,000	\$19,987,765	\$19,987,765	\$11,600,000	\$11,600,000	34.58	\$0	Equipamiento	0.00	35.00
CHH15150200506983	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Salvador Esparza	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$744,660	\$744,660	\$744,660	\$742,492	\$742,492	\$596,129	\$596,129	80.05	\$0	Vivienda	0.00	70.00
CHH15150200507007	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Ethel Cuervo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$337,734	\$337,734	\$337,734	\$334,835	\$334,835	\$250,360	\$250,360	74.13	\$0	Piezas	0.00	66.00
CHH15150200507026	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Antiguo De Ciudad Juárez	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante Convenio de colaboración)	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,810,611	\$8,810,611	\$8,810,611	\$8,810,611	\$8,810,611	97.90	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200507028	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Prof. Adela Velarde	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$313,794	\$313,794	\$313,794	\$290,395	\$290,395	\$141,956	\$141,956	45.24	\$0	Piezas	0.00	38.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200507052	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Chinancatecos 1	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$876,256	\$876,256	\$876,256	\$875,610	\$875,610	\$800,647	\$800,647	91.37	\$0	Piezas	0.00	88.00
CHH15150200507074	Construccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Calle Cachalquies 3.	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$304,987	\$304,987	\$304,987	\$304,770	\$304,770	\$91,431	\$91,431	29.98	\$0	Piezas	0.00	20.00
CHH15150200507076	Adecuación De Entorno De La Gaza En Calle V. Lombardo Toledano Y Carretera Aldama Col. Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$848,012	\$842,362	\$842,362	\$842,362	\$842,362	\$842,362	\$842,362	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200507122	Construcción De Canal Pluvial De Sección 2x 1x176 Mt De Longitud En Gaza De La Calle V. Lombardo Toledano Y Carr Aldama Colonia Hacienda De La Flor	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,538,080	\$1,538,073	\$1,538,073	\$1,538,073	\$1,538,073	\$1,538,073	\$1,538,073	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150200507125	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Complejo Ambiental Y Turístico De Samalayuca	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	\$2,958,000	98.60	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200507134	Secundaria (Aulas)Remodelacion De Esc. Sec. Por Cooperacion No.8505 Salvador Allende.Col. Campesina Km. 27	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,186,962	\$1,186,962	\$1,186,962	\$1,184,966	\$1,184,966	\$756,174	\$756,174	63.71	\$0	Lote	0.00	70.00
CHH15150200507171	Construccion De Cubierta Metalica Y Reposicion De Firme En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim. Alfonso Garcia Robles No. 2732,	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,511,828	\$1,511,828	\$1,511,828	\$1,475,698	\$1,475,698	\$1,475,698	\$1,475,698	97.61	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200507255	Remodelacion De Sanitarios En Esc. Telesecundaria Federal Independencia,	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$367,438	\$367,438	\$367,438	\$364,677	\$364,677	\$305,759	\$305,759	83.21	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200507281	Remodelacion De Sanitarios En Esc. Secundaria Por Cooperacion No. 8505 Salvadora Allende,	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$358,537	\$358,537	\$358,537	\$355,909	\$355,909	\$354,281	\$354,281	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200507298	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para Parque Ecorrístico Cascada De Basaseachi	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	\$1,499,981	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200507311	Remodelacion Aulas En Esc. Telesecundaria Federal Independencia	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$866,863	\$866,863	\$866,863	\$849,059	\$849,059	\$849,045	\$89,045	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200507352	Control De Calidad De Terracerias Y Carpeta Asfaltica	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$209,671	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	\$208,901	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200507447	Estudio De Mecanica De Suelos	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$200,435	\$195,299	\$195,299	\$195,299	\$195,299	\$195,299	\$195,299	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200507523	Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$68,400	\$68,400	\$68,400	\$63,080	\$63,080	\$13,000	\$13,000	19.01	\$0	Lote	0.00	25.00
CHH15150200507582	Estudio De Mecanica De Suelo Red O Sistema De Agua Potable	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,711	\$47,711	\$27,095	\$27,095	56.62	\$0	Lote	0.00	40.00
CHH15150200508337	Construcción Ampliación Y Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De Exhacienda San Jose El Torreon	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$5,942,052	\$5,942,052	\$5,942,052	\$5,942,052	\$5,942,052	\$5,492,361	\$5,492,361	92.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200508530	Parque Doctor Canseco Colonia Ignacio Allende	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$1,423,245	\$711,622	\$711,622	\$709,494	\$709,494	\$709,494	\$709,494	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200508537	Parque Riberas De Sacramento Colonia Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$3,324,198	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200508546	Parque Fundadores Huerta Legarreta Colonia Ctm	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$7,961,046	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200508551	Parque Acueducto En Colonia Alfredo Chavez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$4,796,509	\$2,398,254	\$2,398,254	\$2,398,254	\$2,398,254	\$2,398,254	\$2,398,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510482	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Ave. Dostoyevzky Y Jorge Aguirre	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$247,200	\$245,794	\$245,794	\$245,794	\$245,794	\$245,794	\$245,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510497	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Ave. Dostoyevzky Y Cesar Baeza	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	\$247,200	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150200510521	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Ave. Dostoyevzky Y Calle No. 14902	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$247,200	\$246,679	\$246,679	\$246,679	\$246,679	\$246,679	\$246,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510538	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Ave. Industrias Y Francisco Lopez De Jerez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$240,565	\$240,565	\$240,565	\$240,565	\$240,565	\$240,565	\$240,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510549	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Perif. R. Almada Y Calle 16 De Septiembre	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$242,334	\$242,334	\$242,334	\$242,334	\$242,334	\$242,334	\$242,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510565	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Perif R. Almada Y Fco. Sarabia	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$241,824	\$241,823	\$241,823	\$241,823	\$241,823	\$241,823	\$241,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510580	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En R. Almada Y Priv. Niños Heroes	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$243,216	\$242,882	\$242,882	\$242,882	\$242,882	\$242,882	\$242,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510597	Prevención Movilidad Segura Equipamiento E Infraestructura Paradero En Ave. Nueva España Y Perif. R. Almada	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$254,792	\$254,514	\$254,514	\$254,514	\$254,514	\$254,514	\$254,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200510890	Prevención Mediación Comunitaria Y Equipamiento, Mobiliario Y Equipo De Oficina , Bienes Menores Y Material De Oficina Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$144,956	\$133,749	\$133,749	\$133,749	\$130,345	\$130,345	\$130,345	97.45	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200512486	Equipamiento Centro De Salud	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Servicios de Salud de Chihuahua	2015	\$2,660,030	\$273,637	\$273,637	\$273,637	\$273,637	\$273,637	\$273,637	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200512544	Contrucción Y Equipamiento De Senda Perimetral Del Km 0-000 Al 5-000 En La Presa Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$35,302,402	\$35,302,402	\$35,302,402	\$35,302,402	\$35,302,402	\$15,336,985	\$15,336,985	43.44	\$0	Metros lineales	0.00	50.00
CHH15150200512625	Construccion De Red Y Linea De Distribucion Guerra Al Tirano	Chínipas	Guerra al Tirano (La Vinata)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$1,832,830	\$1,831,935	\$1,831,935	\$1,831,935	\$1,831,935	\$1,831,935	\$1,831,935	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200512711	Construccion De Red De Distribucion Electrica La Viñata	Chínipas	La Vinata	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$240,419	\$239,442	\$239,442	\$239,442	\$239,442	\$239,442	\$239,442	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200512803	Construccion Red De Distribucion Electrica	Morelos	Los Tajos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$598,084	\$598,084	\$598,084	\$598,084	\$598,084	\$598,084	\$598,084	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200512935	Construcción De Red Y Linea De Distribucion Colonia Granjas De Las Torres	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	2015	\$1,831,331	\$610,443	\$610,443	\$610,443	\$610,443	\$610,443	\$610,443	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200512943	Construccion De Red De Distribucion Electrica	Morelos	Los Táscales	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$538,588	\$538,588	\$538,588	\$538,588	\$538,588	\$538,588	\$538,588	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200512970	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas En Calle 78 Entre Eucaliptos Y Lilas De La Colonia Las Cruces	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$132,846	\$132,845	\$132,845	\$132,845	\$132,845	\$132,845	\$132,845	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150200512999	Construccion De Red De Distribucion Electrica	Morelos	Los Yesqueros	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$285,764	\$285,764	\$285,764	\$285,764	\$285,764	\$285,764	\$285,764	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200513053	Construccion Ampliacion Red De Distribucion Electrica Guagueyvo	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Urique	2015	\$2,639,396	\$2,638,668	\$2,638,668	\$2,638,668	\$2,638,668	\$2,638,668	\$2,638,668	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200513097	Construccion Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cerocahui	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Urique	2015	\$705,302	\$704,810	\$704,810	\$704,810	\$704,810	\$704,810	\$704,810	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200513124	Construccion Ampliacion Red De Distribucion Electrica Guapalayna	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Urique	2015	\$860,374	\$859,243	\$859,243	\$859,243	\$859,243	\$859,243	\$859,243	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200513276	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela De Telesecundaria Federalizada	Balleza	Las Delicias	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$40,042	\$39,332	\$39,332	\$39,332	\$39,332	\$39,332	\$39,332	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513321	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada	Balleza	Ranchería Pinalajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,819	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513411	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federal	Balleza	Ranchería Guachamoachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$44,750	\$44,049	\$44,049	\$44,049	\$44,049	\$44,049	\$44,049	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513446	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$58,960	\$58,024	\$58,024	\$58,024	\$58,024	\$58,024	\$58,024	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200513468	Equipamiento De Comedor Escolar Telebachillerato No. 8014	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$39,124	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$38,462	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513495	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Indigena	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,818	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513519	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Y Preescolar	Guadalupe y Calvo	El Tule	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,512	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513543	Equipamiento De Comedor Escolar Telebachillerato 8019	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,410	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513569	Equipamiento De Comedor Escolar Telesecundaria Federal	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$45,668	\$44,919	\$44,919	\$44,919	\$44,919	\$44,919	\$44,919	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513607	Equipamiento De Comedor Escolar Telebachillerato 8020 Ramon Lopez	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$45,770	\$45,015	\$45,015	\$45,015	\$45,015	\$45,015	\$45,015	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513679	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Federal Es-36 Netzahualcoyotl	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$53,232	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513706	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Mati-Sike	Hidalgo del Parral	San Andrés	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$53,315	\$52,262	\$52,262	\$52,262	\$52,262	\$52,262	\$52,262	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513908	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cordón Colorado	Batopilas	Cordón Colorado	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Batopilas	2015	\$900,000	\$899,720	\$899,720	\$899,720	\$899,720	\$899,720	\$899,720	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200513926	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tempizque	Urique	Tempizque (Arroyo Cañitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Urique	2015	\$1,000,000	\$999,284	\$999,284	\$999,284	\$999,284	\$999,284	\$999,284	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200515192	Construccion De Sisitema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De El Cauzal Y San Juan	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Uruachi	2015	\$1,082,588	\$1,076,666	\$1,076,666	\$1,076,666	\$1,076,666	\$1,076,666	\$1,076,666	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200515225	Rehabilitacion Alumbrado Publico, Lamparas	Matachí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$132,704	\$132,704	\$132,704	\$132,704	\$132,704	\$132,704	\$132,704	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200515255	Construccion Camino San Vicente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000	Maguarichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas	2015	\$12,000,000	\$11,165,659	\$11,165,659	\$11,165,659	\$11,165,659	\$11,165,659	\$11,165,659	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	
CHH15150200515289	Construccion Camino E. C. Km 86-800 San Juanito - Basaseachi - Uruachi- Rocoroyvo Del Km 0-000 Al Km 51-000	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	2015	\$8,400,000	\$7,657,920	\$7,657,920	\$7,657,920	\$7,657,920	\$7,657,920	\$7,657,920	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	
CHH15150200516690	Construccion De Sisitema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Machogueachi	Bocoyna	Machogueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$2,200,000	\$2,192,701	\$2,192,701	\$2,192,701	\$2,192,701	\$2,192,701	\$2,192,701	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516745	Construccion De Sistema De Agua Potable(1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Guteachi	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$2,284,975	\$2,274,961	\$2,274,961	\$2,274,961	\$2,274,961	\$2,274,961	\$2,274,961	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516805	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Bashiuaue	Guachochi	Bashiuaue	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$4,702,929	\$3,787,190	\$3,787,190	\$3,787,190	\$3,787,190	\$3,787,190	\$3,787,190	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516840	Construccion De Sisitema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Muerto	Guadalupe y Calvo	El Muerto	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$3,225,848	\$3,021,421	\$3,021,421	\$3,021,421	\$3,021,421	\$3,021,421	\$3,021,421	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516866	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Momora	Guadalupe y Calvo	Momora	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Sanemiento	2015	\$5,293,753	\$3,555,969	\$3,555,969	\$3,555,969	\$3,555,969	\$3,555,969	\$3,555,969	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516912	Construccion De Sisitema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Terreros	Guadalupe y Calvo	Terreros	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$3,296,573	\$1,644,077	\$1,644,077	\$1,644,077	\$1,644,077	\$1,644,077	\$1,644,077	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516961	Construccion De Sisitema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Tulita	Guadalupe y Calvo	Santa Tulita	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$5,083,072	\$3,281,645	\$3,281,645	\$3,281,645	\$3,281,645	\$3,281,645	\$3,281,645	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200516987	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Alisos De Arriba	Guadalupe y Calvo	Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$7,188,160	\$5,418,879	\$5,418,879	\$5,418,879	\$5,418,879	\$5,418,879	\$5,418,879	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200517016	Construccion De Sisitema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Mogotavo	Urique	Mogotavo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$5,400,000	\$2,157,377	\$2,157,377	\$2,157,377	\$2,157,377	\$2,157,377	\$2,157,377	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	
CHH15150200517179	Seguro Agrícola Catastrófico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2015	\$61,658,709	\$61,658,709	\$61,658,709	\$61,658,709	\$61,658,709	\$61,658,709	\$61,658,709	\$61,658,709	100.00	\$0	Hectárea	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200517303	Seguro Agropecuario Catastrófico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2015	\$44,395,189	\$44,395,189	\$44,395,189	\$44,395,189	\$44,395,189	\$44,395,189	\$44,395,189	100.00	\$0	Hectárea	0.00	100.00
CHH15150200520319	Contruccion De Domo Metalico En Escuela Telesecundaria De Colonia Buena Fe	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200524473	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Mariano Matamoros T Discont	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200524489	Equipamiento Para Cocina Escolar Preescolar Ignacio Zaragoza	Guachochi	Samachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Intregreal de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	\$56,606	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200525093	Construcción De Tanque De Almacenamiento	Guazapares	Irigoyen	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	administración municipal	2015	\$65,224	\$16,306	\$16,306	\$16,306	\$16,306	\$16,306	\$16,306	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150200525133	Construccion De Dispensario Medico Algarrobal	Guazapares	Algarrobal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	administración municipal	2015	\$314,980	\$78,745	\$78,745	\$78,745	\$78,745	\$78,745	\$78,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200525184	Construcción De Cerca Perimetral En Primaria	Guazapares	Irigoyen	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	administración municipal	2015	\$145,338	\$36,334	\$36,334	\$36,334	\$36,334	\$36,334	\$36,334	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150200526335	Equipamiento Para Cocina Escolar Secundaria Por Cooperacion 8335 Tm	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526354	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Emiliano Zapata T. Timepo Completo	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526367	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada	Uruachi	El Rebaje	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526380	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada	Uruachi	El Manzano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia de Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526398	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Emiliano Zapata	Uruachi	El Manzano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200526409	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada	Urique	Areonapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526439	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Bilingue Jose Marti	Urique	La Laja	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526513	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria	Urique	Guadalupe Coronado	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526534	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Hermanos Galeana	Urique	Areonapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200526663	Equipamieto Para Comedor Comunitario	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$57,519	\$57,519	\$57,519	\$57,519	\$57,519	\$57,519	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527134	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Benito Juarez T Descont.	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527163	Equipamiento Para Cocina Escolar Preescolar Josefina Ortiz De Dominguez	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527200	Equipamiento Para Cocina Escolar Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra T.M	Moris	La Cieneguita de Rodriguez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527349	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Jose Maria Morelos T. Discont	Moris	El Gavilán	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$52,627	\$52,627	\$52,627	\$52,627	\$52,627	\$52,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527396	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Luis Echeverria	Morelos	San Francisco de Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527414	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Francisco Zarco	Morelos	Masaguachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527487	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Pascual Orozco	Morelos	Los Táscales	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200527522	Equipamiento Para Cocina Escolar Primariaq Benito Juarez	Morelos	Los Bajillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527551	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Cuauhtemoc	Morelos	La Tuna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527584	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada Niños Heroses	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200527675	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Primo Verdad 2020	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528375	Equipamiento Para Cocina Escolar Jose Maria Morelos Y Pavon	Guazapares	El Aguaje	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528448	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Bilingue Santiago Ayala	Guazapares	Guatachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528512	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada	Guachochi	Rahuihuarachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528540	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federal	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528572	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada	Guachochi	Cieneguita	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528595	Centro De Salud Santa Ines De Chinipas ( Equipamiento )	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$4,029,652	\$283,700	\$283,700	\$283,700	\$283,700	\$283,700	\$283,700	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200528624	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Cuauhtemoc T. Discont	Guachochi	Cerro Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528651	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Vicente Guerrero	Chinipas	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200528717	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Niños Heroes	Chínipas	Colonia Montenegro (San Antonio)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528867	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Francisco Sarabia	Chínipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528932	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Leyes De Reforma	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528959	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Lazaro Cardenas	Bocoyna	Santa Elena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200528994	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Vicente Lombardo Toledano	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529024	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Niños Heroes 1047 Tm	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529080	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Adolfo Lopez Mateos Td	Bocoyna	Sagoachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529123	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Indigena Emiliano Zapata	Bocoyna	Rochivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529154	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Abrahm Gonzalez	Bocoyna	Mehuachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529179	Equipamiento Para Cocina Escolar Preescolar Carmen Ramos Del Rio	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529225	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Emiliano Zapata	Bocoyna	Huechouetavo (Gutemare)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529274	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Tarahumara T.V.	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200529323	Equipamiento Para Cocina Escolar Preescolar Antonio Creel T.M.	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529386	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria Niños Heroes	Bocoyna	El Alamito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529413	Equipamiento Para Cocina Escolar Primaria 20 De Noviembre 2107	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529544	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federal	Urique	San Pablo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,716	\$38,076	\$38,076	\$38,076	\$38,076	\$38,076	\$38,076	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529573	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Antonio Rodriguez	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$55,578	\$54,564	\$54,564	\$54,564	\$54,564	\$54,564	\$54,564	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529821	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada	Batopilas	Kirare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,819	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	\$38,173	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200529869	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Leon Ruis	Batopilas	Las Papas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,206	\$37,593	\$37,593	\$37,593	\$37,593	\$37,593	\$37,593	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530196	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Tenochtitlan	Urique	Cuñeco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$40,317	\$39,544	\$39,544	\$39,544	\$39,544	\$39,544	\$39,544	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530242	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada	Batopilas	Mesa de la Yerbabuena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$58,654	\$57,734	\$57,734	\$57,734	\$57,734	\$57,734	\$57,734	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530264	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Federal 18 De Marzo	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$15,324	\$14,687	\$14,687	\$14,687	\$14,687	\$14,687	\$14,687	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530273	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Telesecundaria Federalizada	Batopilas	Munerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$45,668	\$44,919	\$44,919	\$44,919	\$44,919	\$44,919	\$44,919	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530303	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Secundaria Federal Es-88 Jesus Urueta	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$59,776	\$58,797	\$58,797	\$58,797	\$58,797	\$58,797	\$58,797	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200530308	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Prim. Agustin Melgar Preesco	Batopilas	San José de Valenzuela	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$89,636	\$88,195	\$88,195	\$88,195	\$88,195	\$88,195	\$88,195	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530332	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Estatal 6104	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$53,232	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530337	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Prim. Leyes De Reforma 2543	Bocoyna	Gasisuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$20,188	\$19,594	\$19,594	\$19,594	\$19,594	\$19,594	\$19,594	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530360	Equipamiento De Comedor Escolar El Preescolar Jose Ignacio Urquidi	Bocoyna	Guajurana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,410	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530363	Construccion De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federal	Urique	San Pablo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200530387	Construccion Comedor Escolar Escuela Preescolar	Urique	Guagueyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200530401	Equipamiento De Comedor Escolar De Esc. Prim. Mario A. Macias	Bocoyna	Huicorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$52,620	\$51,761	\$51,761	\$51,761	\$51,761	\$51,761	\$51,761	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530428	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Prim. Indigena	Bocoyna	Ocorochi (Guaguirare)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,206	\$37,593	\$37,593	\$37,593	\$37,593	\$37,593	\$37,593	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530461	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Prim. Ind. Las Juntas	Carichi	Las Juntas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$11,856	\$11,209	\$11,209	\$11,209	\$11,209	\$11,209	\$11,209	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530494	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Telesecundaria No. 6170	Carichi	Tajirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$39,226	\$38,214	\$38,214	\$38,214	\$38,214	\$38,214	\$38,214	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530516	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Sec. Yermo Y Parres	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$29,619	\$28,668	\$28,668	\$28,668	\$28,668	\$28,668	\$28,668	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530533	Equipamiento De Comedor Escolar Esc. Primaria Mauricio Corredor	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$11,025	\$10,289	\$10,289	\$10,289	\$10,289	\$10,289	\$10,289	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200530554	Equipamiento De Comedor Escolar Jardin De Niños Sopoly	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$40,635	\$39,346	\$39,346	\$39,346	\$39,346	\$39,346	\$39,346	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530577	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Pensador Mexicano	Chínipas	Agua Salada	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$45,360	\$44,629	\$44,629	\$44,629	\$44,629	\$44,629	\$44,629	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530607	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6229	Chínipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$61,102	\$60,054	\$60,054	\$60,054	\$60,054	\$60,054	\$60,054	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530637	Equipamiento De Comedor Escolar Preescolar Indigena Ramon Lopez	Guachochi	Napuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$39,328	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530673	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Indigena Arcadio Gonzalez	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,410	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530702	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Axayacatl	Guachochi	Tucheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$53,232	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	\$52,341	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530737	Equipamiento De Comedor Escolar Bachillerato Intercultural	Guachochi	Hueleyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$43,934	\$43,242	\$43,242	\$43,242	\$43,242	\$43,242	\$43,242	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530766	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$45,974	\$45,209	\$45,209	\$45,209	\$45,209	\$45,209	\$45,209	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530792	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Primaria Rafael Ramirez No. 2713	Guazapares	Rancho de Soto	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$29,603	\$29,028	\$29,028	\$29,028	\$29,028	\$29,028	\$29,028	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530819	Equipamiento De Comedor Escolar Escuela Secundaria Técnica No. 28	Guerrero	Tomochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$36,113	\$35,023	\$35,023	\$35,023	\$35,023	\$35,023	\$35,023	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530880	Equipamiento De Comedor Escolar De Escuela Primaria Fransisco I. Madero	Madera	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$27,360	\$26,520	\$26,520	\$26,520	\$26,520	\$26,520	\$26,520	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200530903	Equipamiento De Comedor Escolar De Escuela Primaria Comunitaria	Morelos	La Gaita	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,410	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	\$37,786	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200531126	Equipamiento De Comedor Escolar De Escuela Preescolar Indigena	Morelos	San Andrés	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$36,520	\$35,957	\$35,957	\$35,957	\$35,957	\$35,957	\$35,957	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531153	Equipamiento De Comedor Escolar De Escuela Secundaria Comunitaria	Morelos	San Miguel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,512	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531181	Equipamiento De Comedor Escolar De Escuela Telesecundaria Federalizada	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$51,906	\$51,085	\$51,085	\$51,085	\$51,085	\$51,085	\$51,085	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531203	Equipamiento De Comedor Escolar De Escuela Primaria Clave 08kpr1598b	Morelos	Tastecitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$38,512	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531313	Mejoramiento De Vivienda Indigena Las Lagunas	Balleza	Las Lagunas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$64,000	\$63,918	\$63,918	\$63,918	\$63,918	\$63,918	\$63,918	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531354	Mejoramiento De Vivienda Indigena Los Pilares	Balleza	Los Pilares	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531415	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Y Prescolar	Guadalupe y Calvo	El Tule	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531456	Construcción Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federal	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531457	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Pichique	Balleza	Pichique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531471	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Piedra Agujerada	Balleza	Piedra Agujerada	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531492	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Indigena	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531499	Mejoramiento De La Vivienda Indigena San Antonio De Arriba	Balleza	San Antonio de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$80,000	\$79,898	\$79,898	\$79,898	\$79,898	\$79,898	\$79,898	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200531521	Mejoramiento De La Vivienda Indigena El Almagre	Batopilas	El Almagre	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531523	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato No. 8014	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531537	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Noina	Batopilas	Noina	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$96,000	\$95,816	\$95,816	\$95,816	\$95,816	\$95,816	\$95,816	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531549	Construcción Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	\$214,989	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200531561	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Ranchería Sahueachi	Batopilas	Ranchería Sahueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531580	Seguro Agropecuario Catastrofico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2015	\$52,496,930	\$52,496,930	\$52,496,930	\$52,496,930	\$52,496,930	\$52,496,930	\$52,496,930	100.00	\$0	Hectárea	0.00	100.00
CHH15150200531598	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Sonirachi	Batopilas	Sonirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531620	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Sorichique	Batopilas	Sorichique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	\$119,771	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531641	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Tehuerichi	Carichi	Tehuerichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$104,000	\$103,867	\$103,867	\$103,867	\$103,867	\$103,867	\$103,867	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531660	Mejoramiento De La Vivienda Indigena La Escondida	Guadalupe y Calvo	La Escondida	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,612	\$119,612	\$119,612	\$119,612	\$119,612	\$119,612	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531678	Mejoramiento De La Vivienda Indigena San Jose De Los Reyes	Guadalupe y Calvo	San José de los Reyes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,612	\$119,612	\$119,612	\$119,612	\$119,612	\$119,612	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200531736	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Huacajipara	Urique	Huacajipara	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$120,000	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	\$119,846	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200531750	Mejoramiento De La Vivienda Indigena Huicorachi	Urique	Huicorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora Estatal de la Tarahumara	2015	\$80,000	\$79,898	\$79,898	\$79,898	\$79,898	\$79,898	\$79,898	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200532093	Construccion De Red De Distribucion Electrica	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$1,710,060	\$1,707,160	\$1,707,160	\$1,707,160	\$1,707,160	\$1,707,160	\$1,707,160	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532151	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. C. Abraham Gonzalez	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$187,581	\$187,581	\$187,581	\$187,581	\$187,581	\$187,581	\$187,581	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532164	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. Las Hormigas	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$306,519	\$306,519	\$306,519	\$306,519	\$306,519	\$306,519	\$306,519	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532182	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. Los Cornelios	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$215,346	\$215,346	\$215,346	\$215,346	\$215,346	\$215,346	\$215,346	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532186	Construcción Comedor Escolar Escuela Interbachillerato Intercultural	Guachochi	Hueleyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200532209	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. Barrio Polito	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$30,812	\$30,812	\$30,812	\$30,812	\$30,812	\$30,812	\$30,812	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532220	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. Barrio Arroyo Hondo	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532234	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Barrio Los Chavira	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$29,821	\$29,821	\$29,821	\$29,821	\$29,821	\$29,821	\$29,821	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532235	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Indigena Arcadio Gonzalez	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200532244	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Barrios Los Chacon	Carichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$32,978	\$32,978	\$32,978	\$32,978	\$32,978	\$32,978	\$32,978	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532251	Construccion De Sistema De Agua Potable (Presa) El Quiriquí	Guazapares	El Quiriquí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	administración municipal	2015	\$15,783,664	\$6,673,424	\$6,673,424	\$6,673,424	\$6,673,424	\$6,673,424	\$6,673,424	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200532252	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. C. México Y Chihuahua	Carichí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$44,031	\$44,031	\$44,031	\$44,031	\$44,031	\$44,031	\$44,031	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532258	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Barrio Arevalos	Carichí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$103,051	\$103,051	\$103,051	\$103,051	\$103,051	\$103,051	\$103,051	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532263	Construcción Comedor Escolar Escuela Secundaria Federalizada	Guachochi	Ranchería Oguivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200532266	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. La Maquinaria Camino Beisbol	Carichí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$43,109	\$43,109	\$43,109	\$43,109	\$43,109	\$43,109	\$43,109	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532280	Construcción Comedor Escolar Escuela Secundaria Federalizada	Guachochi	Rahuihuarachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200532287	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ampl. La Maquina Barrio El Pozo	Carichí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$167,287	\$167,287	\$167,287	\$167,287	\$167,287	\$167,287	\$167,287	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532295	Construcción De Red Y Linea De Distribución Eléctrica La Galera De Arriba	Carichí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Carichi	2015	\$853,545	\$850,350	\$850,350	\$850,350	\$850,350	\$850,350	\$850,350	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200532344	Ampliación Red De Distribucion Eléctrica En Col Lomas Del Santuario	Santa Isabel	Santa Isabel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$262,502	\$262,502	\$262,502	\$262,502	\$262,502	\$262,502	\$262,502	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150200535066	Centro De Salud Manuel Benavidez (Equipamiento)	Manuel Benavides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Servicios de Salud de Chihuahua	2015	\$2,000,000	\$115,258	\$115,258	\$115,258	\$115,258	\$115,258	\$115,258	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200535171	Centro De Salud Con Servicio Ampliados Moris (Equipamiento)	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Servicios de Salud de Chihuahua	2015	\$2,100,000	\$80,171	\$80,171	\$80,171	\$80,171	\$80,171	\$80,171	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200535226	Centro De Salud Nonoava (Equipamiento)	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Servicios de Salud de Chihuahua	2015	\$1,000,000	\$176,065	\$176,065	\$176,065	\$176,065	\$176,065	\$176,065	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200535305	Construcción De Red De Distribucion Eléctrica Ampl. Polanco Casas Rojas	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Batopilas	2015	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	\$428,081	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200535416	Construccion Red De Distribucion Electrica Ampl. Polanco Loreto	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Batopilas	2015	\$391,175	\$389,566	\$389,566	\$389,566	\$389,566	\$389,566	\$389,566	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200535676	Construccion Red De Distribucion Electrica Ampliacion Yoquivo	Batopilas	Yoquivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Batopilas	2015	\$542,011	\$541,762	\$541,762	\$541,762	\$541,762	\$541,762	\$541,762	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200535723	Construccion Red De Distribucion Electrica Ampliacion Sn Jse De Valenzuela	Batopilas	San José de Valenzuela	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Batopilas	2015	\$181,747	\$180,364	\$180,364	\$180,364	\$180,364	\$180,364	\$180,364	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200535765	Construccion De Red De Distribucion Electrica Ampl. E Arenal	Batopilas	El Arenal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Batopilas	2015	\$171,986	\$171,688	\$171,688	\$171,688	\$171,688	\$171,688	\$171,688	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200535884	Construccion Ampliacion II Red Distribucion El Yeposo	Bocoyna	El Yeposo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$363,965	\$363,965	\$363,965	\$363,965	\$363,965	\$363,965	\$363,965	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200535961	Construccion De Red Y Linea De Distribucion Electrica	Bocoyna	Sagoachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$2,174,984	\$2,174,984	\$2,174,984	\$2,174,984	\$2,174,984	\$2,174,984	\$2,174,984	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536006	Construccion De Ampliacion Red Distribucion Electrica	Bocoyna	Ciénega de Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$814,528	\$814,528	\$814,528	\$814,528	\$814,528	\$814,528	\$814,528	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536113	Construccion Red De Distribucion Electrica	Bocoyna	Naqueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$1,199,415	\$1,196,515	\$1,196,515	\$1,196,515	\$1,196,515	\$1,196,515	\$1,196,515	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536379	Const. Red De Distribución Eléctrica Ampliación Temoris Barrio La Cancha	Guazapares	Estación Temoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guazapares	2015	\$86,151	\$86,151	\$86,151	\$86,151	\$86,151	\$86,151	\$86,151	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536404	Const. Red De Distribución Eléctrica Ampliación Temoris Las Juntas	Guazapares	Estación Temoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guazapares	2015	\$169,837	\$169,837	\$169,837	\$169,837	\$169,837	\$169,837	\$169,837	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536435	Const. Red De Distribución Eléctrica Ampliación Talayotes	Moris	Talayotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Moris	2015	\$760,218	\$757,596	\$757,596	\$757,596	\$757,596	\$757,596	\$757,596	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536492	Const. Red De Distribución Eléctrica Ampliación Saucito Del Socorro	Moris	El Saucito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Moris	2015	\$744,178	\$740,635	\$740,635	\$740,635	\$740,635	\$740,635	\$740,635	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200536524	Const. Red De Distribución Eléctrica Ampliación Arroyo Verde	Moris	Arroyo Verde (Aguaje Peñuelas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Moris	2015	\$480,909	\$480,908	\$480,908	\$480,908	\$480,908	\$480,908	\$480,908	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536883	Construccion Ampliacion De Red Distribucion Bore	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Urique	2015	\$330,142	\$329,962	\$329,962	\$329,962	\$329,962	\$329,962	\$329,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536916	Const. Red De Distribución Eléctrica	Uruachi	Lagunita	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Uruachi	2015	\$457,053	\$457,053	\$457,053	\$457,053	\$457,053	\$457,053	\$457,053	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536932	Const. Red De Distribución Eléctrica	Uruachi	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Uruachi	2015	\$772,445	\$769,545	\$769,545	\$769,545	\$769,545	\$769,545	\$769,545	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536951	Const. Red De Distribución Eléctrica	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Uruachi	2015	\$313,517	\$313,517	\$313,517	\$313,517	\$313,517	\$313,517	\$313,517	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200536965	Const. Red De Distribución Eléctrica	Uruachi	San Miguel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Uruachi	2015	\$437,826	\$437,826	\$437,826	\$437,826	\$437,826	\$437,826	\$437,826	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200537120	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federal	Balleza	Ranchería Guachamoachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537148	Construccion Comedor Escolar Esc. Telesecundaria Federalizada	Balleza	Ranchería Pinalajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537193	Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada	Batopilas	Kirare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537216	Construccion Comedor Escolar Escd Telesecundaria Federalizada	Batopilas	Mesa de la Yerbabuena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537245	Construccion Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada	Batopilas	Munerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537273	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Jose Ignacio Urquidi	Bocoyna	Guajurana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$215,000	\$214,785	\$214,785	\$214,785	\$214,785	\$214,785	\$214,785	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200537290	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Mario Macias	Bocoyna	Huicorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$215,000	\$214,785	\$214,785	\$214,785	\$214,785	\$214,785	\$214,785	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537327	Construcción De Comedor Escolar Esc Prim Hernando Alvaro Tezozo	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$215,000	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537342	Construcción De Comedor Escolar Esc. Primaria Indigena	Bocoyna	Ocorochi (Guaguirare)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$215,000	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537367	Construcción De Comedor Escolar Esc Prim Lazaro Cardenas No 2702	Bocoyna	Santa Elena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Bocoyna	2015	\$215,000	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537410	Construcción De Comedor Escolar Esc Primaria Rafael Ramirez	Guazapares	Rancho de Soto	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	\$214,842	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537435	Construcción De Comedor Escolar Esc Primaria Mari-Sike	Hidalgo del Parral	San Andrés	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	\$214,932	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537456	Construcción De Comedor Escolar Esc Telesecundaria Federalizada	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumara	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537481	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria	Morelos	Tastecitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinacion Estatal de la Tarahumra	2015	\$215,000	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	\$214,853	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537511	Equipamieto Para Cocina Escolar Prim Melchor Ocampo 2693 Tm	Bocoyna	Estación Pitorreal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200537539	Equipamiento Para Cocina Escolar Prim Ignacio Leon Ruiz Td	Carichi	Ranchería Tecubichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia de Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200539047	Equipamiento Para Cocina Escolar Telesecundaria Federalizada	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	\$55,606	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150200539453	Equipamiento Para Cocina Escolar Secundaria Jose Alberto Llaguno	Urique	Huicorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	2015	\$65,678	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	\$56,627	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541136	Prim. Socorro Villagran (Plaza Civica)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$245,050	\$245,050	\$245,050	\$245,050	\$245,050	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541147	Prim. Miguel Angel Arvizu (Rehab. Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$176,531	\$176,531	\$176,531	\$176,531	\$176,531	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541169	Prim. Tierra Y Libertad (Rehab. Techumbre)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$152,532	\$152,532	\$152,532	\$152,532	\$152,532	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541340	Prim. Frida Kahlo (Estacionamiento Y Pintura En Edificio)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541346	J.N. Magisterial Solidaridad 1331 (Adecuaciones Varias)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$132,178	\$132,178	\$132,178	\$132,178	\$132,178	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541370	Prim. Miguel Angel Arvizu Ponce De Leon 2777 (Adecuaciones Varias)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$52,255	\$52,255	\$52,255	\$52,255	\$52,255	\$20,862	\$20,862	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541389	Prim. Maria Brisia De Ayala (Adecuaciones Varias)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$181,267	\$181,267	\$181,267	\$181,267	\$181,267	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541400	Prim. Expropiacion Petrolera (Rehab. Canchas Usos Múltiples)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$465,652	\$183,961	\$183,961	39.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541401	Prim. Miguel Quiñonez Pedroza (Adecuaciones Varias)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,084,184	\$1,084,184	\$429,419	\$429,419	39.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541410	Prim. Unidad Proletaria (Adecuaciones Varias)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$564,779	\$564,779	39.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200541419	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$369,281	\$147,599	\$147,599	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150200544284	Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$123,100,000	\$105,798,786	\$105,798,786	\$105,798,786	\$105,798,786	\$105,204,323	\$105,204,323	\$105,204,323	99.44	\$0	Lote	0.00	99.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544445	Drenaje Sanitario En Calle 3a Norte Entre Avenida 3a Y 4a (Incluye Revestimiento Asfáltico) En Colonia Lotes Urbanos	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipal	2015	\$930,877	\$930,877	\$930,877	\$614,459	\$614,459	\$614,459	\$614,459	66.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544606	Construccion De Ave. 21 Ote. Entre Calle 12 Y 15 Oriente En Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$1,340,884	\$596,634	\$596,634	\$522,649	\$522,649	\$522,649	\$522,649	87.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544609	Construccion De Avenida 22 Oriente Entre Calle 12 Y 15 Oriente Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$982,467	\$506,979	\$506,979	\$487,360	\$487,360	\$487,360	\$487,360	96.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544610	Construccion De Calle 15 Oriente Entre Avenida 24 Oriente Y Canal En Col. Laderas	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$1,330,834	\$885,219	\$885,219	\$767,590	\$767,590	\$767,590	\$767,590	86.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544629	Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario (Cancha De Usos Múltiples) En Colonia Linda Vista	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	\$779,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544630	Elementos De Sustentabilidad En Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Linda Vista	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$417,459	\$417,459	\$417,459	\$417,459	99.40	\$0	Celdas solares	0.00	100.00
CHH15150200544631	Equipamiento Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Linda Vista (Equipo De Computo)	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00
CHH15150200544633	Adecuacion De La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Linda Vista (Pintura Vinilica, Colocacion De Letreros, Instalacion Electrica, Etc.)	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$59,449	\$59,449	\$59,449	\$59,383	\$59,383	\$59,383	\$59,383	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544635	Drenaje Sanitario En Calle 6a Entre 1a Y Canal (Incluye Revestimiento En Concreto) En Col. Terrazas	Delicias	Colonia Terrazas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$1,278,770	\$1,278,770	\$1,278,770	\$1,221,316	\$1,221,316	\$1,221,316	\$1,221,316	95.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544636	Drenaje Sanitario En Avenida 5a Oriente Entre Avenida Tecnológico Y Canal (Incluye Revestimiento Con Carpeta Asfáltica) De Col. Lotes Urbanos	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$447,790	\$447,790	\$447,790	\$359,387	\$359,387	\$359,387	\$359,387	80.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544718	Drenaje Sanitario En Calle 1a Norte Entre Av. 4a Y Canal (Incluye Revestimiento Con Carpeta Asfáltica) De Col. Lotes Urbanos	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$1,841,000	\$1,841,000	\$1,841,000	\$1,456,697	\$1,456,697	\$1,456,697	\$1,456,697	79.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544719	Parque Vecinal Revolucion	Delicias	Colonia Revolución	Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$4,801,830	\$2,400,915	\$2,400,915	\$2,396,434	\$2,396,434	\$2,396,434	\$2,396,434	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544736	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Glafira Chavez En Calle Arcos De Ancona 17347 Col Arcos Villa Bonita	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$950,675	\$475,338	\$475,338	\$475,338	\$475,060	\$475,060	\$475,060	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544737	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Glafira Chavez En Calle Arcos De Ancona	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$950,675	\$475,338	\$475,338	\$475,338	\$475,060	\$475,060	\$475,060	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544738	Construcción De Aula Rehab De Aula Y Reparación De Sanitarios En Esc Federal De Educación Para Adultos Prof José Luis Aguayo Alvarez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$772,693	\$386,347	\$386,347	\$386,347	\$385,738	\$385,738	\$385,738	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544739	Construcción De Aula Rehab De Aula Y Reparación De Sanitarios En Esc Federal De Educación Para Adultos Prof José Luis Aguayo Alvarez	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$772,693	\$386,347	\$386,347	\$386,347	\$385,738	\$385,738	\$385,738	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544740	Rehabilitación De Escuela Rotaria No. 6 En Calle 20 De Noviembre Y Calle 54 Colonia Rosario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,074,733	\$537,367	\$537,367	\$526,751	\$526,751	\$526,751	\$526,751	98.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544741	Rehabilitación De Escuela Rotaria No. 6 En Calle 20 De Noviembre Y Calle 54 Colonia Rosario	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,074,733	\$537,367	\$537,367	\$537,367	\$526,751	\$526,751	\$526,751	98.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544742	Agua Potable En Calle 1a Entre Lombardo Toledano Y Calle 77 Colonia Aeropuerto	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$5,478,429	\$2,739,215	\$2,739,215	\$2,739,215	\$1,967,783	\$1,967,783	\$1,967,783	71.84	\$0	Piezas	0.00	80.00
CHH15150200544743	Agua Potable En Calle 1a Entre Lombardo Toledano Y Calle 77 Colonia Aeropuerto	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$5,478,429	\$2,739,215	\$2,739,215	\$2,739,215	\$1,967,783	\$1,967,783	\$1,967,783	71.84	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544763	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Prim. Federal No. 2653 Revolución En C. Socorro Guereca Y Tupamaros No. 16401 Col. Vicente Guereca	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$860,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$429,127	\$429,127	\$429,127	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544764	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Prim. Federal No. 2653 Revolución En C. Socorro Guereca Y Tupamaros No. 16401 Col. Vicente Guereca	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$860,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$429,127	\$429,127	\$429,127	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544765	Agua Potable En Calle Parcial Buenavista Y Parcial Periferico R. Almada Col. Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,644,010	\$1,234,616	\$1,234,616	\$1,234,616	\$304,884	\$304,884	\$304,884	24.69	\$0	Piezas	0.00	30.00
CHH15150200544766	Agua Potable En Calle Parcial Buenavista Y Parcial Periferico R. Almada Col. Genaro Vazquez	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,644,010	\$2,409,394	\$2,409,394	\$2,409,394	\$594,991	\$594,991	\$594,991	24.69	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544768	Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sesión 10 De Mineros Colonia 2 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$820,977	\$278,153	\$278,153	\$278,153	\$83,707	\$83,707	\$83,707	30.09	\$0	Piezas	0.00	30.00
CHH15150200544769	Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sesión 10 De Mineros Colonia 2 De Octubre	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$820,977	\$542,824	\$542,824	\$542,824	\$162,491	\$162,491	\$162,491	29.93	\$0	Piezas	0.00	30.00
CHH15150200544770	Techumbre, Rehabilitación De Sanitarios, Andadores, Pintura, Banquetas Y Alumbrado En Esc. Prim. Federal Centro De Antecion Multiple No. 18	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,291,080	\$437,427	\$437,427	\$437,427	\$437,148	\$437,148	\$437,148	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544771	Techumbre, Rehabilitación De Sanitarios, Andadores, Pintura, Banquetas Y Alumbrado En Esc. Prim. Federal Centro De Antecion Multiple No. 18	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,291,080	\$853,653	\$853,653	\$853,653	\$853,109	\$853,109	\$853,109	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544772	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Estatal No. 3044 Ubicada En C. Alondra Y Perdiz No. 4105 Col Colinas Del Sol.	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,291,080	\$436,556	\$436,556	\$436,556	\$395,862	\$395,862	\$395,862	90.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544773	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Estatal No. 3044 Ubicada En C. Alondra Y Perdiz No. 4105 Col Colinas Del Sol.	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,291,080	\$854,524	\$854,524	\$854,524	\$774,867	\$774,867	\$774,867	90.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544774	Techumbre Para Cancha Deportiva En Escuela Primaria Sección 42 Ubicad En C. Melchor Guape Y Cuarta Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$279,920	\$94,839	\$94,839	\$94,839	\$94,839	\$94,839	\$94,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544775	Techumbre Para Cancha Deportiva En Escuela Primaria Sección 42 Ubicad En C. Melchor Guape Y Cuarta Colonia Santa Rosa	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$279,920	\$185,081	\$185,081	\$185,081	\$185,081	\$185,081	\$185,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544776	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En J.N Hakeri Jatzi Localizado En Calle Río Mendoza Sn Col. Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$243,658	\$82,553	\$82,553	\$82,553	\$79,533	\$79,533	\$79,533	96.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544777	Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En J.N Hakeri Jatzi Localizado En Calle Río Mendoza Sn Col. Riberas De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$243,658	\$161,105	\$161,105	\$161,105	\$154,387	\$154,387	\$154,387	95.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544778	Ampliación De Cafeteria Para Comedor, Reparación De Sanitarios Y Cosntrucción De Sanitarios Nuevos En Escuela Fed No. 9 Col La Minita	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$947,483	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$316,354	\$316,354	\$316,354	98.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544779	Ampliación De Cafeteria Para Comedor, Reparación De Sanitarios Y Cosntrucción De Sanitarios Nuevos En Escuela Fed No. 9 Col La Minita	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$947,483	\$626,469	\$626,469	\$626,469	\$617,375	\$617,375	\$617,375	98.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544780	Construcción De 160 Techos De Lamina Galvanizada En Varias Colonias	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,096,435	\$1,016,419	\$1,016,419	\$1,016,419	\$985,913	\$985,913	\$985,913	97.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200544781	Construcción De 160 Techos De Lamina Galvanizada En Varias Colonias	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,096,435	\$2,017,587	\$2,017,587	\$2,017,587	\$2,017,587	\$2,017,587	\$2,017,587	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200544782	Construcción De Salon De Usos Múltiples Y Remodelación De Baños En Escuela Primaria Estal Praxedis G. Guerrero Ubicada En Calle 27 Y Degollado En Col. Obrera	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$635,096	\$215,175	\$215,175	\$215,175	\$144,604	\$144,604	\$144,604	67.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150200544783	Construcción De Salon De Usos Múltiples En Escuela Primaria Estal Praxedis G. Guerrero Ubicada En Calle 27 Y Degollado En Col. Obrera	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$635,096	\$419,921	\$419,921	\$419,921	\$280,702	\$280,702	\$280,702	66.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00
CHH15150200544870	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo Para La Dirección De Planeación Y Evaluación	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Planeación y Evaluación Municipio de Chihuahua	2015	\$214,391	\$213,470	\$213,470	\$213,470	\$213,470	\$213,470	\$213,470	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544871	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo Para Tesorería Municipal	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipio de Chihuahua	2015	\$342,857	\$342,095	\$342,095	\$342,095	\$342,095	\$342,095	\$342,095	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544872	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo Para Dirección De Servicios Públicos Municipales	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Servicios Públicos Municipales Municipio de Chihuahua	2015	\$148,756	\$147,820	\$147,820	\$147,820	\$147,820	\$147,820	\$147,820	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544873	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computa Para La Dirección De Atención Ciudadan Y Desarrollo Social	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadan y Desarrollo Social Municipio de Chihuahua	2015	\$631,959	\$631,262	\$631,262	\$631,262	\$631,262	\$631,262	\$631,262	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544874	Adquisición De Equipo De Computo Para La Secretaria Del Ayuntamiento	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria del ayuntamiento Municipio de Chihuahua	2015	\$75,863	\$75,862	\$75,862	\$75,862	\$75,862	\$75,862	\$75,862	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544875	Infraestructura Para Acceso Y Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En Ejido Soledad De Majalca	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$447,105	\$447,105	\$447,105	\$447,105	\$447,105	\$396,153	\$396,153	88.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150200544876	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero)Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544877	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero)Ejido Bellavista	Chihuahua	Bellavista (La Orqueta)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200544878	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero) Ejido Estación Terrazas	Chihuahua	Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544879	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero)Ejido La Esperanza	Chihuahua	La Esperanza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$40,607	\$40,607	\$40,607	\$40,607	\$40,607	\$40,607	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544880	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero)Colonia Nueva Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544881	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero)Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Granjas Familiares Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544882	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero) Ejido Soledad	Chihuahua	Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544883	Infraestructura Pecuaría Espacio Maquinaria Y Equipo (Construcción De Gallinero)Ejido Boca De Ciénega	Chihuahua	Ciénega de Ortiz (Boca de Ciénega)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$50,000	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	\$49,265	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200544941	Adquisición De Luminarias En Colonia Centro Av. Enrique Elias Miller Y Parque El Rejon En El Municipio De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$5,519,257	\$5,519,257	\$5,519,257	\$5,519,257	\$5,519,257	\$5,519,257	\$5,519,257	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00
CHH15150200544943	Remodelación De Parque Ubicado En Calle Sierra Torrecillas Y Calle Sierra Negra Colonia Jardines Del Saucito	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150200544945	Alcantarillado Sanitario Descargas Domiciliares En Calle 43 Y Media Entre Melchor Guaspe Y Calle Urias Colonia Lealtad II	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$227,928	\$153,960	\$153,960	\$153,960	\$153,960	\$153,960	\$153,960	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200545076	Agua Potable Tomas Domiciliares En Calle 43 Y Media Entre Melchor Guaspe Y Calle Luis Urias Colonia Lealtad II	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$72,198	\$71,326	\$71,326	\$71,326	\$71,326	\$71,326	\$71,326	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200545078	Agua Potable.- Ampliación De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliares En Calle 37a Entre C. Pablo Meoqui Y Priv Pablo Meoqui En Colonia Lealtad I	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$92,358	\$71,192	\$71,192	\$71,192	\$71,192	\$71,192	\$71,192	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200545079	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Comiciares En C. Priv Zubiran Entre Calle 45 Y Media Y Calle 47 Y Media Colonia Lealtad	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$84,894	\$84,894	\$84,894	\$84,894	\$84,894	\$84,894	\$84,894	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545081	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Comunitarias En C.Paso De Servidumbre Entre Calle 55 Y 57 Colonia Ampliación Lealtad li	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$128,194	\$103,048	\$103,048	\$103,048	\$103,048	\$103,048	\$103,048	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545083	Segunda Asignación De La Construcción De Puente De Acceso A Las Grutas De Nombre De Dios En Ejido Sacramento	Chihuahua	Colonia Sacramento	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$7,818,677	\$7,724,916	\$7,724,916	\$7,724,916	\$7,724,916	\$7,724,916	\$7,724,916	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545086	Reparación De Barda En Jardín De Niños Luz Serradell En Calle Itzacihuatl Y Kilimanjaro Colonia Panoramico Clave 08dnjn0117y	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$19,702	\$19,702	\$19,702	\$19,702	\$19,702	\$19,702	\$19,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545089	Elaboración De Proyecto Arquitectonico Y Ejecutivo Para Construcción De Edificio Del Instituto Municipal De Pensiones Municipales En Lote 5,6 Y 7 De Calle 16 Entre Ancara Y Atenas Col Mirador	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$990,838	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545092	Remodelación De Dormitorio Para La Escuela De Policia	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545094	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Manuel Ojinaga Y Priv Emilio Herrera Col Ampliación Torbio Ortega	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$241,221	\$241,221	\$241,221	\$241,221	\$241,221	\$241,221	\$241,221	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545095	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas En Priv Benito Carrillo Entre Luis D. Colosio Y J.F. Kenedy Entre Benito Carrillo Y Priv Emilio Herrera Col. Ampl Torbio Ortega	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$193,148	\$193,148	\$193,148	\$193,148	\$193,148	\$193,148	\$193,148	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545096	Construcción De Electrificación En Calle Priv De Ojinaga Entre Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Kennedy En Col. Ampliación Torbio Ortega	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$61,874	\$61,874	\$61,874	\$61,874	\$61,874	\$61,874	\$61,874	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545097	Primera Asignación De La Construcción De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Primaria Federal Ignacio Manuel Altamirano	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$219,636	\$219,636	\$219,636	\$219,636	\$219,636	\$219,636	\$219,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545098	Rehabilitación De Vialidades Con Mortero Asfáltico De 2 Cm De Espesor Elaborado Con Asfalto Ac-30 En Periferico De La Juventud Entre Av La Cantera Y Circuito Universitario	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,966,431	\$2,966,431	\$2,966,431	\$2,966,431	\$2,966,431	\$2,966,431	\$2,966,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545235	Adecuación De Camellones Y Reposición De Guarniciones De Concreto Hidraulico En Perif Ortiz Mena Entre Prif De La Juventud Y Av. Americas(Segunda Etapa)	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,555,269	\$2,038,749	\$2,038,749	\$2,038,749	\$2,038,749	\$2,038,749	\$2,038,749	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545311	Adquisición De Cortadora De Concreto	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$25,000	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545314	Servicio De Laboratorio De Calidad	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano	2015	\$300,000	\$233,144	\$233,144	\$233,144	\$233,144	\$233,144	\$233,144	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545316	Parapeto En Calle Violetas Entre Rosas Y Calle Orquideas Colonia Campesina	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$7,013	\$6,901	\$6,901	\$6,901	\$6,901	\$6,901	\$6,901	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200545317	Construcción De Puentes Peatonales En Calle 48 Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Terrazas Colonia Rosario	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$119,718	\$118,985	\$118,985	\$118,985	\$118,985	\$118,985	\$118,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545328	Adquisición De Material Para La Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Con Microcarpeta	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$9,662,439	\$9,571,596	\$9,571,596	\$9,571,596	\$9,571,596	\$9,571,596	\$9,571,596	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150200545330	Rehabilitación De Vialidades Con Mortero Asfáltico De 2 Cm De Esperor Elaborado Con Asfalto Ac.30 En C. S2 Entre Terrazas Y Méndez	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$107,055	\$107,055	\$107,055	\$107,055	\$107,055	\$107,055	\$107,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545333	Carriles De Aceleración Y Desaceleración En C. Nueva Patria Y Periferico R. Almada Col. Ampliación Diaz Ordaz.	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$399,033	\$399,032	\$399,032	\$399,032	\$399,032	\$399,032	\$399,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545335	Rehabilitación Del Club Del Abuelo La Fuerza Del Amor Hace Milagos En Av Zaragoza Y C. Velazquez De León Colonia Lagos	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$31,199	\$29,920	\$29,920	\$29,920	\$29,920	\$29,920	\$29,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545336	Construcción De Rampas Para Personas Con Discadidades Diferentes En Av Industrias Y C. Joaquin Pedrero Col. Ponce De León	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$3,008	\$2,997	\$2,997	\$2,997	\$2,997	\$2,997	\$2,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545339	Suministro Y Colocación De Sañalamiento Vial En La Gaza Calle Vicente Lombardo Toledano Y Carr. A Aldama Col Hacienda De Ala	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$50,089	\$50,089	\$50,089	\$50,089	\$50,089	\$50,089	\$50,089	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200545639	Confotación,Capacitación Y Operación A Comité De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$459	\$275	\$275	\$270	\$270	\$270	\$270	98.18	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545641	Confotación,Capacitación Y Operación A Comité Comunitario Incluye Taller(Promotor)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$52,725	\$31,635	\$31,635	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	99.96	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545653	Estímulo Promotor Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$15,591	\$15,591	\$15,591	\$15,590	\$15,590	\$15,590	\$15,590	99.99	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545654	Estimulo Promotor Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$16,044	\$16,044	\$16,044	\$16,032	\$16,032	\$16,032	\$16,032	99.93	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545657	Estimulo Aprestador De Servicio Social	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$7,638	\$7,638	\$7,638	\$7,626	\$7,626	\$7,626	\$7,626	99.84	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545659	Enlace Habitat Y Estimulo Promotor En Centro Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$54,579	\$54,579	\$54,579	\$54,555	\$54,555	\$54,555	\$54,555	99.96	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545691	Taller De Derechos Ciudadanos Con Actividad Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$24,945	\$24,945	\$24,945	\$24,901	\$24,901	\$24,901	\$24,901	99.82	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545693	Taller De Derechos Ciudadanos Con Actividad Deportiva(Zumba)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$24,945	\$24,945	\$24,945	\$24,901	\$24,901	\$24,901	\$24,901	99.82	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545696	Curso De Gastronomía Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$62,604	\$62,604	\$62,604	\$62,593	\$62,593	\$62,593	\$62,593	99.98	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545697	Curso De Alta Costura Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$56,463	\$56,463	\$56,463	\$56,435	\$56,435	\$56,435	\$56,435	99.95	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545699	Curso De Alta Costura Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$56,157	\$56,157	\$56,157	\$56,129	\$56,129	\$56,129	\$56,129	99.95	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545701	Curso De Tapicería Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$52,485	\$52,485	\$52,485	\$52,399	\$52,399	\$52,399	\$52,399	99.84	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545703	Curso De Mecánica Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$100,040	\$60,024	\$60,024	\$60,010	\$60,010	\$60,010	\$60,010	99.98	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545704	Curso De Mecánica Basico Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$62,499	\$62,499	\$62,499	\$61,313	\$61,313	\$61,313	\$61,313	98.10	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545707	Curso De Mantenimiento Residencial Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$44,331	\$44,331	\$44,331	\$44,328	\$44,328	\$44,328	\$44,328	99.99	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545709	Curso De Fabricación De Productos De Limpieza Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$46,806	\$46,806	\$46,806	\$46,804	\$46,804	\$46,804	\$46,804	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545713	Curso Computación	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$50,010	\$50,010	\$50,010	\$50,007	\$50,007	\$50,007	\$50,007	99.99	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545755	Taller De La Promoción De La Equidad De Género Con Actividad Deportiva(Futbol)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$24,945	\$24,945	\$24,945	\$24,944	\$24,944	\$24,944	\$24,944	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545761	Curso De Belleza Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$60,759	\$60,759	\$60,759	\$60,695	\$60,695	\$60,695	\$60,695	99.89	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545765	Curso De Reparación De Electrodomesticos Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$40,974	\$40,974	\$40,974	\$40,859	\$40,859	\$40,859	\$40,859	99.72	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545771	Curso De Carpintería Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$48,621	\$48,621	\$48,621	\$48,586	\$48,586	\$48,586	\$48,586	99.93	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545777	Curso De Manualidades Fabricación De Telas Y Bisuteria	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$39,033	\$39,033	\$39,033	\$39,015	\$39,015	\$39,015	\$39,015	99.95	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545779	Curso De Reposteria Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$46,095	\$46,095	\$46,095	\$46,078	\$46,078	\$46,078	\$46,078	99.96	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200545948	Construcción De Calle Francisco Villa Entre 27 Y Media, Toriobio O, Y Calle 31 Entre Perif R, Almada Y Nv. España Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$6,150,230	\$3,690,138	\$3,690,138	\$3,685,870	\$3,685,870	\$3,685,870	\$3,685,870	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545950	Construcción De Calle Pacifico Entre Calle 110 Y 108 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$422,543	\$422,543	\$422,543	\$415,712	\$415,712	\$415,712	\$415,712	98.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545952	Construcción De Calle 108 Entre Pacifico Y Oriente Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$632,857	\$632,857	\$632,857	\$613,524	\$613,524	\$613,524	\$443,000	96.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545991	Construcción De Calle Río Lerma Entre 2 De Octubre Y Priv De Chuisacr Col Martin López	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$261,912	\$261,912	\$183,339	\$260,510	\$260,510	\$260,510	\$183,339	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545992	Construcción De Calle Oriente Entre 110 Y 5 De Octubre Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,062,017	\$1,062,017	\$743,412	\$1,043,465	\$1,043,465	\$1,043,465	\$743,412	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200545994	Adecuación A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario La Popular	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$20,438	\$20,438	\$20,438	\$20,438	\$20,438	\$20,438	\$20,438	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200546001	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$11,848	\$11,848	\$11,848	\$11,469	\$11,469	\$11,469	\$11,469	96.80	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200546003	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$710,375	\$710,375	\$710,375	\$707,450	\$707,450	\$707,450	\$707,450	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200546101	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario La Popular	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$11,848	\$11,848	\$11,848	\$11,469	\$11,469	\$11,469	\$11,469	96.80	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200546102	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario La Popular	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$574,342	\$574,342	\$402,040	\$572,446	\$572,446	\$572,446	\$402,040	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200546162	Construcción De Calle Francisco Villa Entre 27 Y Media, Toriobio O, Y Calle 31 Entre Perif R, Almada Y Nv. España Col 3 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$6,150,230	\$2,460,092	\$2,460,092	\$2,460,092	\$2,460,092	\$2,460,092	\$2,460,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200546163	Construcción De Calle Pacifico Entre Calle 110 Y 108 Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$704,239	\$281,696	\$281,696	\$281,696	\$281,696	\$281,696	\$281,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200546164	Construcción De Calle 108 Entre Pacifico Y Oriente Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,054,761	\$421,904	\$421,904	\$421,904	\$421,904	\$421,904	\$421,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200547753	Construcción De Calle Río Lerma Entre 2 De Octubre Y Priv De Chuisacr Col Martin López	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$436,520	\$174,608	\$174,608	\$174,608	\$174,608	\$174,608	\$174,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200547846	Adecuación A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario La Popular	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$34,064	\$13,626	\$13,626	\$13,626	\$13,626	\$13,626	\$13,626	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200547851	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$19,746	\$7,898	\$7,898	\$7,898	\$7,898	\$7,898	\$7,898	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200547855	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$1,183,959	\$473,584	\$473,584	\$473,584	\$473,584	\$473,584	\$473,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200547865	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario La Popular	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$19,746	\$7,898	\$7,898	\$7,898	\$7,898	\$7,898	\$7,898	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200547868	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario La Popular	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$957,237	\$382,895	\$382,895	\$382,895	\$382,895	\$382,895	\$382,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200547870	Adecuación A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Villa Nueva	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$37,786	\$15,114	\$15,114	\$15,114	\$15,114	\$15,114	\$15,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548195	Construcción De Calle Oriente Entre 110 Y 5 De Octubre Colonia Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,770,028	\$708,011	\$708,011	\$708,011	\$708,011	\$708,011	\$708,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548312	Red De Distribucion Electrica Ampliacion Talayotes	Moris	Talayotes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$760,128	\$760,128	\$760,128	\$760,128	\$760,128	\$760,128	\$760,128	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150200548330	Red De Distribucion Electrica Saucito Del Socorro	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$744,167	\$744,167	\$744,167	\$744,167	\$744,167	\$744,167	\$744,167	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200548675	Construcción De Domo En Escuela Jardín De Niños Benito Juárez En Calle Secretaría De Educación Pública No. 2009 Col. San Jorge Clave08ejn0108p	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$436,212	\$436,212	\$436,212	\$436,212	\$130,863	\$130,863	\$130,863	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150200548683	Adquisición De Bandas Para Micropavimentadoras	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$285,600	\$268,715	\$268,715	\$268,715	\$268,715	\$268,715	\$268,715	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200548688	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Retorno 10 De Mayo Y Electronica Colonia 10 De Mayo	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$166,015	\$161,610	\$161,610	\$161,610	\$161,610	\$161,610	\$161,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548690	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor En Calle Priv. De Fresno Entre Gabino Barrera Y Arroyo Colonia Granjas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$67,293	\$67,157	\$67,157	\$67,157	\$67,157	\$67,157	\$67,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548697	Canal De Desague En Av. La Canter Y Av. Tomas Valles Vivar Del Fraccionamiento La Canter	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,375,689	\$1,226,184	\$1,226,184	\$1,226,184	\$1,226,184	\$1,226,184	\$1,226,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548701	Proyecto Para La Prolongación De La Av. Tefilio Borunda Uvm Chihuahua Entronque Carr Km 18200 Carr Cuauhtemoc Dos Cuerpos Separados	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$2,007,066	\$2,007,066	\$2,007,066	\$2,007,066	\$2,007,066	\$2,007,066	\$2,007,066	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150200548705	Proyecto Ejecutivo Para Las Sendas De La Presa Chiviscar A La Presa Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,473,200	\$1,473,200	\$1,473,200	\$1,473,200	\$1,473,200	\$1,473,200	\$1,473,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548707	Suministro Y Colocación De Concreto Hidraulico Mr-40 En Zanjas Y Sondesos En Vialidades Y Calles De La Ciudad	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$443,188	\$443,157	\$443,157	\$443,157	\$443,157	\$443,157	\$443,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548711	Construcción De Canaleta De Desague Ubicado En Monte Tauro Entre Monte Camerun Y Monte Everest Col Quintas Carolinas	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$40,165	\$40,099	\$40,099	\$40,099	\$40,099	\$40,099	\$40,099	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200548715	Reubicación De Monumento A José Fuentes Mares	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$374,797	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200548719	Descarga Domiciliaria En Instalaciones De Asociacion Comedor Guadalupeana Ac En Calle Coronado Entre 23 Y25 Col Obrera	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$13,168	\$13,164	\$13,164	\$13,164	\$12,467	\$12,467	\$12,467	94.71	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200548791	Drenaje Sanitario Red De Atarjeas Y Descargas Domesticas En C. Arroyo Entre Justiniani Y Tamborel Col. Ampliación Lealtad II	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$223,433	\$168,381	\$168,381	\$168,381	\$168,381	\$168,381	\$168,381	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150200548793	Adquisición De Equipo Para Modernización De La Dirección De Servicios Públicos	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	2015	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	\$145,800	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200548796	Rehabilitación De Nomenclatura	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$1,999,974	\$1,727,038	\$1,727,038	\$1,727,038	\$1,727,038	\$1,727,038	\$1,727,038	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150200548798	Segunda Etapa De La Pavimentación De 4.18 Km Del Camino Km 55 A Ciudad Juarez A Belavista Km 5ma 000 Al Km 9 Mas 180	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,626,423	\$1,626,349	\$1,626,349	\$1,626,349	\$1,626,349	\$1,626,349	\$1,626,349	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150200548854	Construcción De 15 Cuartos Para Baños En Agebs 774a-7675-625-6756-7364-7398-8061-8678-8714	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$530,998	\$390,339	\$390,339	\$390,339	\$390,339	\$159,085	\$159,085	40.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00
CHH15150200548855	Construcción De 35 Cuartos Para Dormitorios En Agebs 557a-589a-596a-692a-906a-2575-2594-2607-5584-5669-5673-6101-5120-5281-6309-5455-5718-6900-6915-6934-7114-7186-7190-7203-7218-7222-7237-7241-7557-75	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,974,559	\$1,932,287	\$1,932,287	\$1,932,287	\$1,932,287	\$591,033	\$591,033	30.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150200548856	Construcción De 35 Cuartos Para Baño Agebs 557a-589a-596a-692a-906a-2575-2594-2607-5584-5669-5673-6101-5120-5281-6309-5455-5718-6900-6915-6934-7114-7186-7190-7203-7218-7222-7237-7241-7557-7576-7627-81	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,238,996	\$978,241	\$978,241	\$978,241	\$978,241	\$370,987	\$370,987	37.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150200548859	Ampliación De Red De Distribución En Calles De La Colonia Vista Cerro Grande	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$229,922	\$229,921	\$229,921	\$229,921	\$229,921	\$229,921	\$229,921	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548860	Linea De Conducción Para Interconexión De Red De Distribución En Las Colonias Valle Dorado Ejidal, Margaritas Santa Elena, Valles Del Sur Sep, San Miguel, Las Cruces, Cuauhtemoc, La Hondonada, Santa	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$6,465,307	\$6,465,307	\$6,465,307	\$6,465,307	\$6,465,307	\$1,492,228	\$1,492,228	23.08	\$0	Metros lineales	0.00	30.00
CHH15150200548861	Construcción De 15 Cuartos Para Dormitorios En Agebs774a,4675.6525,6756,73 64.7398.8061,8678,8714	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$846,240	\$742,568	\$742,568	\$742,568	\$742,568	\$253,779	\$253,779	34.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150200548863	Rehabilitación De Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$1,504,800	\$1,504,800	\$1,504,800	\$1,504,800	\$1,504,800	\$721,513	\$721,513	47.95	\$0	Metros lineales	0.00	50.00
CHH15150200548865	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$365,817	\$365,817	\$365,817	\$365,817	\$365,817	\$128,412	\$128,412	35.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150200548866	Construcción De Cuarto Adosado En Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$146,404	\$146,405	\$146,405	\$146,405	\$146,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548868	Construcción De Cuarto Adosado En Ejido La Noria	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$73,202	\$72,825	\$72,825	\$72,825	\$72,825	\$64,203	\$64,203	88.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150200548869	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Ejido La Noria	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$162,585	\$162,585	\$162,585	\$162,585	\$162,585	\$141,369	\$141,369	86.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150200548870	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Ejido Chuviquilla	Chihuahua	Chuviquilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$284,524	\$284,524	\$284,524	\$284,524	\$284,524	\$65,718	\$65,718	23.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150200548871	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido Chuviquilla	Chihuahua	Chuviquilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$405,959	\$405,959	\$405,959	\$405,959	\$405,959	\$188,021	\$188,021	46.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00
CHH15150200548873	Construcción De Cuarto Adosado En Ejido Chuviquilla	Chihuahua	Chuviquilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$439,214	\$439,213	\$439,213	\$439,213	\$439,213	\$203,237	\$203,237	46.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00
CHH15150200548890	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido La Noria	Chihuahua	La Noria (San Isidro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$568,342	\$566,825	\$566,825	\$566,825	\$566,825	\$518,676	\$518,676	91.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00
CHH15150200548893	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido Guadalupe	Chihuahua	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$243,575	\$243,575	\$243,575	\$243,575	\$243,575	\$61,778	\$61,778	25.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150200548895	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Colonia Soto	Chihuahua	Colonia Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$405,959	\$405,959	\$405,959	\$405,959	\$405,959	\$149,416	\$149,416	36.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150200548898	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Ejido Alamillo De Los Bailon	Chihuahua	Rancho el Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$121,939	\$121,939	\$121,939	\$121,939	\$121,939	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548900	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Rancho La Jabonera	Chihuahua	La Jabonera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$40,646	\$38,776	\$38,776	\$38,776	\$38,776	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548904	Construcción De Cuarto Adosado En Alamillo De Los Bailon	Chihuahua	Rancho el Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$73,202	\$73,202	\$73,202	\$73,202	\$73,202	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548908	Construcción De Cuarto Adosado En Rancho La Jabonera	Chihuahua	La Jabonera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$219,607	\$219,491	\$219,491	\$219,491	\$219,491	\$190,749	\$190,749	86.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150200548910	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido La Piedra	Chihuahua	La Piedra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$81,192	\$81,190	\$81,190	\$81,190	\$81,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548913	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Rancho San Agustin	Chihuahua	San Agustín	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$81,293	\$81,293	\$81,293	\$81,293	\$81,293	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548915	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido Alamillo De Los Bailon	Chihuahua	Rancho el Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150200548916	Línea De Conducción, Tomas Domiciliarias Y Automatización De Pozo Agua Potable Ejido Guadalupe	Chihuahua	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$460,277	\$460,210	\$460,210	\$460,210	\$460,210	\$306,678	\$306,678	66.64	\$0	Metros lineales	0.00	70.00
CHH15150200549086	Construcción De Pozo Agua Potable, Rancho El Tarín	Chihuahua	Rancho el Tarín	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$1,526,777	\$1,526,777	\$1,526,777	\$1,526,777	\$1,526,777	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH15150200549087	Incorporación Y Construcción De Pila Agua Potable, Cienega De Ortiz La Casita	Chihuahua	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$352,430	\$352,430	\$352,430	\$352,430	\$352,430	\$105,729	\$105,729	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH15150200549089	Incorporación Y Construcción De Pila Agua Potable, Rancho Los Aguilares	Chihuahua	Rancho los Aguilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$363,984	\$363,984	\$363,984	\$363,984	\$363,984	\$109,195	\$109,195	30.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	30.00
CHH15150300549259	Equipo De Transporte (Camionetas) 2015 Equipados Para La Dirección De Seguridad Pública ( Policía)	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2015	\$2,717,268	\$3,003,000	\$3,003,000	\$2,752,532	\$2,752,532	\$2,752,532	\$2,752,532	91.66	\$0	Vehículos	0.00	100.00
CHH15150300549287	Equipo De Transporte (Sedan)2015 Equipados Para La Dirección De Seguridad Pública (Tránsito)	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2015	\$646,373	\$897,000	\$897,000	\$673,443	\$673,443	\$673,443	\$673,443	75.08	\$0	Vehículos	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300549299	Mobiliario Y Equipo Para La Dirección De Seguridad Pública (Policía)	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2015	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	\$134,676	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300549499	Construcción De Cuarto Adosado En Ejido Y Colonia Cuauhtemoc	Chihuahua	Ejido Cuauhtémoc (Punta de Agua)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$146,404	\$146,404	\$146,404	\$146,404	\$146,404	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300549503	Construcción De Cuarto Adosado En Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Granjas Familiares Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$439,213	\$439,214	\$439,214	\$439,214	\$439,214	\$131,764	\$131,764	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150300549508	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts La Casita	Chihuahua	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$202,938	\$202,938	62.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150300549513	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$171,752	\$171,752	52.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00
CHH15150300549520	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Rancho Aguilares	Chihuahua	Rancho los Aguilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$156,896	\$156,896	35.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150300549530	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Ejido Ocampo	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$203,232	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	\$203,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300549535	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Rancho El Terrero	Chihuahua	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$203,231	\$201,556	\$201,556	\$201,556	\$201,556	\$35,144	\$35,144	17.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00
CHH15150300549546	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Rancho Aguilares	Chihuahua	Rancho los Aguilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$811,917	\$811,917	\$811,917	\$811,917	\$811,917	\$310,866	\$310,866	38.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150300549548	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 La Casita	Chihuahua	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$487,150	\$454,480	\$454,480	\$454,480	\$454,480	\$304,860	\$304,860	67.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150300549552	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Comunidad De Palo Blanco	Chihuahua	Palo Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$649,534	\$649,534	\$649,534	\$649,534	\$649,534	\$390,457	\$390,457	60.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00
CHH15150300549555	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Rancho La Molina	Chihuahua	La Molina	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$487,150	\$224,718	\$224,718	46.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00
CHH15150300549567	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts La Molina	Chihuahua	La Molina	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$325,170	\$131,403	\$131,403	40.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300549588	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Rancho El Terrero	Chihuahua	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$243,575	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$233,169	\$66,614	\$66,614	28.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150300549591	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mtsejido Y Colonia Cuauhtemoc	Chihuahua	Colonia Cuauhtémoc (Punta de Agua)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$365,817	\$364,929	\$364,929	\$364,929	\$364,929	\$364,929	\$364,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300549593	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Ejido El Vallecillo	Chihuahua	El Vallecillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$121,939	\$121,939	\$121,939	\$121,939	\$121,939	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300549597	Construcción De Baño De 1.5 Por 2.5 Mts Granjas Familiares Sacramento	Chihuahua	Granjas Familiares Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$134,133	\$134,133	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150300549601	Construcción De Cuarto Completo De 4x6ejido Ocampo Los Hoyos	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$405,959	\$405,712	\$405,712	\$405,712	\$405,712	\$405,712	\$405,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300549603	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido El Vallecillo	Chihuahua	El Vallecillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$162,383	\$162,383	\$162,383	\$162,383	\$162,383	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300549971	Construcción De Camino Rural Las Moras Entre Avenida Plutarco Elias Calles Y Carretera Presa Francisco I Madero.	Delicias	Delicias	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$5,598,710	\$5,598,710	\$5,598,710	\$5,598,710	37.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00
CHH15150300550007	Equipo De Transporte Para La Direccion De Seguridad Pública (Policia) Subsemun 2015	Delicias	Delicias	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2015	\$1,562,213	\$1,562,213	\$1,562,213	\$1,527,714	\$1,527,714	\$1,527,714	\$1,527,714	97.79	\$0	Vehiculos	0.00	100.00
CHH15150300550029	Red Nacional De Telecomunicaciones Subsemun 2015	Delicias	Delicias	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2015	\$1,760,500	\$1,760,500	\$1,760,500	\$1,744,438	\$1,744,438	\$1,744,438	\$1,744,438	99.09	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300553580	Construccion De Red Y Linea De Distribucion Colonia Granjas De Las Torres	Chihuahua	Granja las Torres	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$610,445	\$610,445	\$610,445	\$610,445	\$610,445	\$610,445	\$610,445	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300554382	Plaza Lotes Urbanos	Delicias	Delicias	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2015	\$1,671,737	\$835,868	\$835,868	\$835,868	\$835,868	\$835,868	\$835,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300554503	Drenaje Sanitario En Calle 1a Entre Avenida 4 Y 5 (Incluye Revestimiento De Concreto) En Colonia Terrazas	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL	2015	\$488,926	\$488,926	\$488,926	\$485,198	\$485,198	\$485,198	\$485,198	99.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300554826	Drenaje Sanitario En Privada 18 De Marzo Entre Avenida 4 Y Escuela (Incluye Revestimiento) En Col. Terrazas	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$264,836	\$264,836	\$264,836	\$249,712	\$249,712	\$249,712	\$249,712	94.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300554884	Drenaje Sanitario En Calle Lateral Del Canal Entre Ave. 2 Y 5a Oriente De Col. Lotes Urbanos	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$1,403,273	\$1,536,114	\$1,536,114	\$1,533,225	\$1,533,225	\$1,533,225	\$1,533,225	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300555768	Electrificación En Colonia Hidalgo (Avenida Morelos, Carretera Delicias Las Varas, Avenida 5a Y Canal Revestido)	Delicias	Miguel Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	2015	\$880,752	\$880,752	\$880,752	\$880,125	\$880,125	\$880,125	\$880,125	99.93	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300556770	Electrificación En Col. Morelos (Zona 1, Calle Fco. Javier Mina, Calle Matamoros, Independencia Y Allende, Zona 2, Acequia Calle Hidalgo, Independencia Y Carr. Rosetilla)	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$956,578	\$956,578	\$956,578	\$954,975	\$954,975	\$954,975	\$954,975	99.83	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300557102	Confortación, Capacitación Y Operación A Comité De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$428	\$428	\$428	\$428	\$428	\$428	\$428	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300557241	Gastos Indirectos 2015	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	\$222,262	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300557360	Construccion De Calle Juan De La Barrera	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$300,453	\$120,181	\$120,181	\$120,181	\$120,181	\$120,181	\$120,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300557404	Construccion De Calle 18 De Marzo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$572,800	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300557437	Construccion De Calle Sexta	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$2,890,285	\$1,156,114	\$1,156,114	\$1,156,114	\$1,156,114	\$1,156,114	\$1,156,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300557483	Red Y Distribución De Drenaje Y Agua Potable Incluye Revestimiento En Calle Segunda	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$1,886,434	\$754,574	\$754,574	\$754,574	\$754,574	\$754,574	\$754,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300557547	Ampliacion Centro Comunitario Rincon Del Abuelo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2015	\$300,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300559446	Constuccion De Red De Distribucion Pequeñas Ampliaciones	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300559457	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Porvenir li	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	\$139,986	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300559474	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Granjas Familiares	Chihuahua	Granjas Familiares (Colonia Cuauhtémoc)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	\$26,615	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300559491	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Las Margaritas	Chihuahua	Las Margaritas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	\$164,326	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300559521	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Las Torres	Chihuahua	Granja las Torres	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$95,472	\$95,472	\$95,472	\$95,472	\$95,472	\$95,472	\$95,472	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300559863	Confortación.Capacitación Y Operación A Comité De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$274	\$274	\$274	\$270	\$270	\$270	\$270	98.54	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300559897	Estímulo Promotor Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$26,740	\$16,044	\$16,044	\$16,032	\$16,032	\$16,032	\$16,032	99.93	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300559909	Enlace Habitat Y Estímulo Promotor En Centro Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$54,579	\$54,579	\$54,579	\$54,555	\$54,555	\$54,555	\$54,555	99.96	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300559925	Taller De La Promoción De La Equidad De Genero Con Actividad Deportiva(Futbol)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$24,945	\$24,945	\$24,945	\$24,944	\$24,944	\$24,944	\$24,944	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300559986	Curso De Reparación De Electrodomesticos Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$34,737	\$34,737	\$34,737	\$34,736	\$34,736	\$34,736	\$34,736	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300560002	Curso De Belleza Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$54,993	\$54,993	\$54,993	\$54,958	\$54,958	\$54,958	\$54,958	99.94	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300560005	Construccion De Red De Distribucion Ampl. Divisadero	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$1,908,349	\$628,064	\$628,064	\$628,064	\$628,064	\$628,064	\$628,064	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560020	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Granjas Chihuahua li	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	\$316,222	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560027	Confortación.Capacitación Y Operación A Comité Comunitario Incluye Taller(Promotor)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$19,203	\$19,203	\$19,203	\$16,691	\$16,691	\$16,691	\$16,691	86.92	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300560039	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion La Noria	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	\$181,168	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560056	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Granja Santa Maria	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	\$187,134	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560071	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion El Palmar (C. Tascate Y C. 8a)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$184,048	\$184,048	\$184,048	\$184,048	\$184,048	\$184,048	\$184,048	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560083	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Los Hizaches	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	\$153,772	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560099	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Granjas Chihuahua II	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	\$140,366	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300560119	Construccion De Red De Distribucion Ampliacion Las Flores	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Federal de Electricidad	2015	\$70,429	\$70,429	\$70,429	\$70,429	\$70,429	\$70,429	\$70,429	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300562248	Fondo De Apoyo A Migrantes-2015 (Chihuahua)	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social	2015	\$14,150,387	\$14,187,762	\$14,187,762	\$14,150,387	\$13,398,195	\$13,398,195	\$13,398,195	94.43	\$0	Lote	0.00	85.00
CHH15150300562431	Adquisición De Vehículos Nuevos Y Camionetas Adaptadas.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social	2015	\$17,739,649	\$17,739,649	\$17,739,649	\$17,559,500	\$13,020,065	\$13,020,065	\$13,020,065	73.40	\$0	Vehiculos	0.00	100.00
CHH15150300563105	Fondo De Apoyo A Migrantes-2015 (Apoyo Transporte Terrestre)	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Social	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00
CHH15150300563631	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Fraccionamiento Punta Oriente Aquiles Serdán.	Aquiles Serdán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	PM. AQUILES SERDAN	2015	\$2,900,714	\$2,900,714	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	\$2,897,813	99.90	\$0	Luminaria	0.00	100.00
CHH15150300563919	Techumbres A Base De Columnas Y Estructuras Metalicas Con Techo De Lamina Galvanizada Escuela Primaria Gregorio M. Solis	Camargo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300564685	Preescolar Construccion De Cubierta Metalica En J.N. Carmen Guerra Alarcon	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$403,169	\$403,169	\$403,169	\$399,565	\$399,565	\$159,826	\$159,826	39.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150300564691	C. Atras Quedo La Huella, C. Cesar La Cobrita Soto, C. Jorge El Travieso Arce Y C. Rigoberto El Gigio Estrada	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300564694	Estudio De Mecanica De Suelo En La Pav. De La C. Apaxtla Tramo: C. Tixtla-C. Teloloapan	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$39,223	\$39,223	\$39,223	\$34,100	\$34,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00
CHH15150300564695	Construccion Proyecto De Infraestructura Economica Mecanica De Suelo En La Pav. De La C. Francisco Gonzalez Teloloapan-C. Teeteppec	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$28,237	\$28,237	\$28,237	\$24,547	\$24,547	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00
CHH15150300564698	Construccion Proyecto De Infraestructura Economica Mecanica De Suelo En La Pav. De La C. Francisco Gonzalez Bocanegra Tramo: C. Olivo-C. Santa Isabel,	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$69,688	\$69,688	\$69,688	\$62,861	\$62,861	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00
CHH15150300566608	Contruccion De Un Aula De 6 * 8 M En Escuela Secundaria Tecnica No. 8	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300566620	Contruccion De Un Modulo Sanitario De 6 * 8 M, En Jardin De Niños Juventino Rosas.	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$360,104	\$360,104	\$360,104	\$360,104	\$360,104	\$360,104	\$360,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300566641	Contruccion De Un Aulas 6 * 8 M En Jardin De Niños Agustín Melgar	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300566819	Construccion De Un Aula De 6 * 8 M2, En Jardin De Niños Juventino Rosas, Ubicado En Seccion Hidalgo.	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300566842	Contruccion De Domo Metalico En Escuela Primaria De Colonia Buena Fe	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568065	Parque Acueducto En Colonia Alfredo Chavez	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$2,398,255	\$2,398,255	\$2,398,255	\$2,398,255	\$2,398,255	\$2,398,255	\$2,398,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568089	Parque Doctos Canseco	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$711,623	\$711,623	\$711,623	\$711,623	\$711,623	\$711,623	\$711,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568109	Parque Riveras De Sacramento	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	\$1,662,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568244	Parque Huerta Legarreta	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$5,261,046	\$5,261,046	\$5,261,046	\$5,261,046	\$5,261,046	\$5,261,046	\$5,261,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568304	Construccion De Techos Para Viviendas Zona (26)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,906,029	\$1,893,056	\$1,893,056	\$1,893,056	\$1,893,056	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568328	Rehabilitacion De Calles Y Vialidades Con Bacheo	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mntenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$9,556,526	\$9,556,526	\$9,556,526	\$9,556,526	\$9,555,331	\$9,555,331	\$9,555,331	99.99	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00
CHH15150300568367	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 2)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,635,947	\$1,635,947	\$861,484	\$861,484	52.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00
CHH15150300568383	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 3)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,622,450	\$1,622,450	\$1,238,876	\$1,238,876	75.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00
CHH15150300568405	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 4)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,630,829	\$1,630,829	\$1,526,305	\$1,526,305	93.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150300568414	Enlace Habitat Y Estimulo Promotor En Centro Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$54,579	\$54,579	\$54,579	\$54,555	\$54,555	\$54,555	\$54,555	99.96	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300568431	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 5)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,639,516	\$1,639,516	\$1,255,859	\$1,255,859	76.57	\$0	Vivienda	0.00	82.00
CHH15150300568456	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 6)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,631,380	\$1,631,380	\$883,885	\$883,885	53.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	51.00
CHH15150300568471	Taller De La Promoción De La Equidad De Genero Con Actividad Deportiva(Futbol)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$24,945	\$24,945	\$24,945	\$24,944	\$24,944	\$24,944	\$24,944	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300568494	Taller De Derechos Ciudadanos Con Actividad Deportiva(Zumba)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$24,945	\$24,945	\$24,945	\$24,901	\$24,901	\$24,901	\$24,901	99.82	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300568495	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 7)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PULICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,637,989	\$1,637,989	\$491,397	\$491,397	29.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00
CHH15150300568516	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 8)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,631,380	\$1,631,380	\$883,885	\$883,885	53.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	51.00
CHH15150300568518	Estimulo Promotor Comunitario	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$1,750	\$1,750	\$1,750	\$1,749	\$1,749	\$1,749	\$1,749	99.94	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300568541	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 9)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,630,829	\$1,630,829	\$1,011,142	\$1,011,142	61.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300568591	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 10)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,640,155	\$1,634,269	\$1,634,269	\$1,465,537	\$1,465,537	89.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150300568612	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 15)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,961,873	\$1,961,873	\$1,753,483	\$1,753,483	89.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00
CHH15150300568710	Confortación, Capacitación Y Operación A Comite De Contraloría Social	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$428	\$428	\$428	\$428	\$428	\$428	\$428	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300568761	Curso De Reparación De Electrodomesticos Certificado	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$30,879	\$30,879	\$30,879	\$29,843	\$29,843	\$29,843	\$29,843	96.64	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300568938	Gastos De Operación Y Seguimiento Federales Folio 301276 Programa De Prevención Y Manejo De Riesgos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$1,664,785	\$1,664,785	\$1,664,785	\$431,611	\$431,611	\$431,611	\$431,611	25.93	\$0	Lote	0.00	26.00
CHH15150300569089	Gastos De Operación Y Seguimiento Folio 301277 Programa De Prevención Y Manejo De Riesgos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$2,616,087	\$2,616,087	\$2,616,087	\$1,937,842	\$678,245	\$678,245	\$678,245	25.93	\$0	Lote	0.00	26.00
CHH15150300569106	Taller De Promocion De La Equidad De Gero Con Activida Deportiva	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Direccion de Atencion Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,408	\$2,408	\$2,408	\$2,408	99.71	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300569175	Taller De Promocion De Equidad De Genero Con Actividad Deportiva Futbol	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Direccion de atencion Ciudadna Municipio de Chihuahua	2015	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,408	\$2,408	\$2,408	\$2,408	99.71	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300569229	Curso De Reparacion De Electrodomesticos Certificados	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$29,920	\$29,920	\$29,920	\$28,946	\$28,946	\$28,946	\$28,946	96.74	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300569260	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 16)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,961,873	\$1,961,873	\$1,220,552	\$1,220,552	62.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00
CHH15150300569299	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 17)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,959,238	\$1,959,238	\$1,257,481	\$1,257,481	63.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00
CHH15150300569343	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 18)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,959,240	\$1,959,240	\$1,776,973	\$1,776,973	90.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	91.00
CHH15150300569357	Taller De Derechos Ciudadanos Con Actividad Deportiva Zumba	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,407	\$2,407	\$2,407	\$2,407	99.67	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300569376	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 19)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,957,870	\$1,957,870	\$1,957,870	\$1,830,372	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00
CHH15150300569397	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 20)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,968,186	\$1,957,870	\$1,957,870	\$1,765,579	\$1,765,579	89.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00
CHH15150300569414	Construccion De Techos Para Vivienda En El Municipio De Juarez (Zona 27)	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$787,719	\$787,719	\$787,719	\$787,696	\$787,696	\$631,243	\$631,243	80.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00
CHH15150300569430	Taller De Derechos Ciudadanos Con Actividad Deportiva Zumba	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,407	\$2,407	\$2,407	\$2,407	99.67	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150300569511	Construccion De Calle Apaxtla	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,053,290	\$1,053,290	\$1,053,290	\$1,000,959	\$1,000,959	\$300,288	\$300,288	28.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150300569534	Profesionalizacion Evaluacion De Desempeno Material Para Realizacion De Evaluaciones	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Direccion de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$29,399	\$29,399	\$29,399	\$29,399	\$29,399	\$29,399	\$29,399	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300569537	Alumbrado En La Colonia Lazaro Cardenas	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$5,042,895	\$5,042,895	\$5,042,895	\$3,186,361	\$3,186,361	\$2,069,363	\$2,069,363	41.04	\$0	Piezas	0.00	55.00
CHH15150300569571	Construccion De La Calle Francisco Gonzalez Bocanegra	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,008,225	\$2,008,225	\$2,008,225	\$1,982,279	\$1,982,279	\$594,684	\$594,684	29.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	31.00
CHH15150300569587	Adquisicion De Armas Cortas Y Largas Incluye Municiones	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Direccion de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$4,124,635	\$4,724,628	\$4,274,628	\$4,274,628	\$4,274,628	\$4,274,628	\$4,274,628	90.48	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300569634	Red Nacional De Telecomunicaciones Equipamiento Telefonico Ip	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Direccion de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300569719	Construccion Calle Apxtla	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$815,238	\$815,238	\$815,238	\$651,906	\$651,906	\$455,574	\$455,574	55.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	65.00
CHH15150300569824	Infraestructura Agricola Espacios, Maquinaria Y Equipo	Chihuahua	Colonia Sacramento	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$281,020	\$281,020	\$281,020	\$281,020	\$281,020	\$281,020	\$281,020	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300569865	Deposito O Tanque De Agua Potable En El Fresno	Chihuahua	El Fresno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$119,000	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300570150	Rehabilitación De Pequeñas Presas De Mamposteria En Carrizalillo	Chihuahua	Carrizalillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$62,650	\$61,900	\$61,900	\$61,900	\$61,900	\$49,600	\$49,600	80.13	\$0	Piezas	0.00	90.00
CHH15150300570609	Adquisicion De Alimento Balanceado Para Bovino Y Conserva 140 Empleos	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$341,823	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150300570620	Adquisicion De Fertilizantez Quimicos Para Conservar 171 Empleos	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$428,761	\$428,761	\$428,761	\$428,761	\$428,761	\$428,761	\$343,009	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150300570629	Adquisicion De Alimento Balanceado Para Bovino Y Conserva 140 Empleos	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$427,278	\$341,823	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150300570658	Arborizacion De La Senda Lineal Peatonal Y Ciclista Del Parque Lineal Rio Chuisicar Parque El Encino	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,768,440	\$9,768,440	99.68	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300571226	Mejoramiento A Red De Drenaje Municipal	Gómez Fariás	Valentín Gómez Fariás	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150300571990	Recarpeteo (Incluyendo Fresado) Varias Calles De La Ciudad	Juárez	Juárez	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$29,376,225	\$27,042,737	\$27,042,737	\$27,042,737	\$27,042,737	\$27,042,737	\$27,042,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00
CHH15150300573893	Mejoras Vial Para Las Colonias Las Animas, 20 Aniversario Y Colonia Centro	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$18,531,280	\$18,025,541	\$18,025,541	90.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00
CHH15150300574164	Construccion De Aulas Para Maestrias En La Facultad De Economia Internacional Campus Parral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$14,620,726	\$14,620,726	\$14,620,726	41.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	41.77
CHH15150300574179	Trabajos Varios A Realizar En El Aula De Usos Múltiples, Para La Facultad De Medicina, Nuevo Campus Universitario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	2015	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	\$875,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300576717	Construcción Del Camino Maguarichi-Erechuchique, Subtramos A Construir Del Km 22-600 Al Km 40-980 (Revestimiento) Del Km 17-040 Al Km 19-340 (Revestimiento) En El Estado De Chihuahua.	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	2015	\$4,000,000	\$3,999,914	\$2,075,631	\$3,999,914	\$2,075,631	\$2,075,631	\$2,075,631	51.89	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150300576808	Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 19-405.5 Del Camino Maguarichi-Erechuchique, En El Cruce Con Rio Oteros	Maguarichi	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	2015	\$75,000,000	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300578281	Equipamiento Del Telebachillerato Loma Del Manzano	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$20,383	\$20,383	\$20,383	\$20,383	81.53	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300578677	Equipo Para El Telebachillerato Comunitario De Altamirano, Janos.	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$74,037	\$74,037	\$74,037	\$74,037	98.72	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300578865	Equipamiento Para El Bachillerato Intercultural Plantel 4	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,006	\$21,006	\$21,006	\$21,006	84.02	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300579405	Equipamiento Del Taller De Computación Del Telebachillerato Comunitario Las Chinacas	Chínipas	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,145	\$23,145	\$23,145	\$23,145	92.58	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300579529	Equipamiento Del Salon De Computo Del Bachillerato Intercultural Plantel 3	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300579635	Equipamiento Del Bachillerato Intercultural Plantel 5	Urique	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$78,467	\$78,467	\$78,467	\$78,467	78.47	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300579809	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario Buena Fe En Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	96.47	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300579955	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario De Aboreachi En Batopilas.	Batopilas	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300579997	Equipamiento Del Centro De Computo Del Telebachillerato Comunitario Guajipa En Guazaparez	Guazaparez	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300580054	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario Cueva Del Toro En Guerrero.	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,748	\$43,748	\$43,748	\$43,748	87.50	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150300581928	Comités Tecnicos De Consejos De Cuenca (Cotas)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150300583336	Construcción De Cuarto Completo De 4x6 Ejido El Sauz	Chihuahua	El Sauz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$730,726	\$730,726	\$730,726	\$730,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300583337	Ampliaci3n Y Rehabilitaci3n De Clinica Colonia Nuevas Delicias	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$260,757	\$260,757	\$260,757	\$260,757	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583372	Electrificaci3n De Vivienda Con Energia Solar Varias Comunidades	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150300583374	Construcci3n De Ba3o De 1.5x2.5 Mts En Ejido El Sauz	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$365,817	\$365,817	\$365,817	\$365,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583377	Alcantarillado Sanitario.- Ampliaci3n De Red De Atarjeas En C. Alabastos Entre 35 Y Cerro Colonia Lealtad I	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$167,496	\$167,496	\$167,496	\$167,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH15150300583378	Agua Potable.- Ampliaci3n De Red De Distribuci3n En C. Alabastos Entre 35 Y Cerro Col. Lealtad I.	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$112,845	\$112,833	\$112,833	\$112,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH15150300583379	Construcci3n De 3 Cuartos Para Ba3o En Agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398,8061,8678 Y8714 Segunda Etapa	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$106,199	\$106,200	\$106,200	\$106,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583380	Construcci3n De 3 Cuartos Dormitorios En Agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398,8061,8678 Y8714 Segunda Etapa	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$169,248	\$169,248	\$169,248	\$169,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583381	Agua Potable.- Ampliaci3n De Red De Distribuci3n En Calles De La Colonia Santa Elena	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$445,542	\$444,547	\$444,547	\$444,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH15150300583382	Agua Potable.- Ampliaci3n De Red De Distribuci3n En Calles Priv. De Los Sauces, Priv De Fresno, Fresno, Tascate, Priv De Tascate Y Priv De Alamos De La Colonia Cuauhtemoc	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$535,210	\$535,210	\$535,210	\$535,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH15150300583383	Construcci3n De Alcantarillado Pluvial En Calle Segunda Y Llano Del Carrizal En Colonia Los Llanos	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direcci3n de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$401,890	\$401,890	\$401,890	\$401,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583465	Pavimentaci3n Concreto Hidraulico Calle Ramon Mlendez Entre Jose Gil Fortour Y Bartolome Mitre Y C. Bartolome Mitre Entre Dolores De Aldaco Y Priv De Oliveira	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Econ3micas	Consejo de urbanizaci3n Municipio de Chihuahua	2015	\$1,841,979	\$1,841,979	\$1,841,979	\$1,841,979	\$1,841,979	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583466	Pavimentaci3n Concreto Hidraulico En La Av Quintas Carolinas Entre Camino A Las Grutas Y Montes Cruces	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Econ3micas	Consejo de urbanizaci3n Municipio de Chihuahua	2015	\$1,935,588	\$1,935,588	\$1,935,588	\$1,935,588	\$1,935,588	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300583547	Pavimentaci3n Concreto Hidraulico En Lac. Belsario Dominguez Entre Centauros Del Norte Y Daniela Ortiz	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Econ3micas	Consejo de urbanizaci3n Municipio de Chihuahua	2015	\$518,421	\$518,421	\$518,421	\$518,421	\$518,421	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150300583552	Pavimentacion Concreto Hidraulico En La C. Proletarios Entre 16 De Septiembre Y Lazaro C. Y C. Belisario D. Entre 17 Junio Y Tomochi	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$758,675	\$758,675	\$758,675	\$758,675	\$758,675	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150300583833	Pavimentacion En La Calle Quinta A La Luz Del Sauz	Chihuahua	El Sauz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150300583837	Colocación De Alumbrado Público Colonia Granjas, Mezquite Sur Calle Toro Entre Calle 60 Y 68	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00	0.00	
CHH15150300583842	Colocación De Alumbrado Público Colonia 20 Aniversario Calle Plan De Ayala Y Calle Nuevo Triunfo	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	
CHH15150300583849	Construcción De Cancha De Futbol 7x7 En Fracc Hda Sofia Ubicado En La Av Hda Del Real S/N	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,151,514	\$1,151,514	\$1,151,514	\$1,151,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150300583855	Construcción De Puente Vehicular En Calle Punta La Angostura Entre Las Calles Av. Central Y Av Alarmax Paralelo A La Calle Paseos Del Sol Fracc. Punta Oriente	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	
CHH15150300583859	Construcción De Alumbrado Público En Varias Colonias De La Ciudad De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00	0.00	
CHH15150300583866	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre Tipo Domo En Esc. Pim. Indígena Ramon López Pérez	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150300584755	Colocación De Concreto Hidraulico Pavimentación Calle Magisterio Entre C. Pascual Orozco Y Tierra Y Libertad Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$871,520	\$871,520	\$871,520	\$867,399	\$867,399	\$867,399	\$867,399	\$867,399	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300584761	Suministro De Concreto Hidraulico Y Suministro De Material De Base En Calle Magisterio Entre C. Pascual Orozco Y Tierra Y Libertad Col. Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$700,936	\$700,936	\$700,936	\$700,936	\$673,725	\$673,725	\$673,725	\$673,725	96.12	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150300584763	Colocación De Concreto Hidraulico Pavimentación Calle Belisario Dominguez Cd. Julimes Y C. Daniela Ortiz Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,024,261	\$2,012,200	\$2,012,200	\$2,012,200	\$2,012,200	\$2,012,200	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300584764	Suministro De Concreto Hidraulico Y Suministro De Material De Base En Calle Belisario Dominguez Cd. Julimes Y C. Daniela Ortiz Colonia Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,456,736	\$1,456,736	\$1,456,736	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	\$1,453,433	99.77	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH15150300584767	Colocación De Concreto Hidraulico Pavimentación Calle Belisario Dominguez Entre Ma. Elena Hdez Y 27 Nov. Col. Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$1,140,317	\$1,140,318	\$1,140,318	\$1,131,411	\$1,131,411	\$1,131,411	\$1,131,411	\$1,131,411	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300584769	Suministro De Concreto Hidraulico Y Suminsitro De Material De Base En Calle Belisario Dominguez Entre Ma. Elena Hdez Y 27 Nov. Col. Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Consejo de urbanización Municipio de Chihuahua	2015	\$800,201	\$800,201	\$800,201	\$800,055	\$800,055	\$800,055	\$800,055	99.98	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00
CHH15150300584770	Rehabilitación De Parque Deportiva Av. Homero Esq. Con Belisario Dominguez Col. Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$5,010,000	\$1,099,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
CHH15150300584773	Rehabilitación De Centro Comunitario Poligono 3 En Av María Elena Hdz No. 2900 Entre Pinabete Y Unidad Proletaria Col Revolución	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$494,055	\$494,055	\$494,055	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300584776	Rehabilitación De Centro Comunitario Poligono 2 En Calle Francisco Saucedo Entre Calle Abraham Bandejas Y Eucesbio Castillo Marmol Iii	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,577	\$999,577	\$999,577	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300584789	Rehabilitación De Centro Comunitario Poligono 1 En Calle 64a. E Ignacio De La Llave Col. Cerro De La Cruz	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,498	\$999,498	\$999,498	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150300585216	Construcción Del Edificio Multifuncional De 3 Niveles 11 En lada	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	2015	\$20,999,352	\$20,999,352	\$20,999,352	\$20,999,352	\$7,794,653	\$7,794,653	\$7,794,653	37.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150300585219	Construcción Del Edificio D En División Multidisciplinaria En Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$6,943,085	\$6,943,085	\$6,943,085	34.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586214	Pavimentacion Construccion Control De Calidad En La Pav. De La C. Francisco Gonzalez Bocanegra Tramo: C. Olivio-C. Santa Isabel	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$101,708	\$101,708	\$101,708	\$100,977	\$100,977	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00
CHH15150400586215	Preescolar (Aulas) Mantenimiento Remodelacion De Jardin De Niños María Edmee Álvarez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$231,366	\$231,366	\$231,366	\$231,349	\$231,349	\$92,540	\$92,540	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00
CHH15150400586216	Preescolar (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Jardin De Niños María Sagrario González Flores	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$552,175	\$552,175	\$552,175	\$548,779	\$548,779	\$548,550	\$548,550	99.34	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400586217	Primaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$594,644	\$594,644	\$594,644	\$590,603	\$590,603	\$354,968	\$354,968	59.69	\$0	Metros	0.00	33.50
CHH15150400586218	Primaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Primaria Xicotecatí	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$307,888	\$307,888	\$307,888	\$306,404	\$306,404	\$122,562	\$122,562	39.81	\$0	Metros	0.00	25.00
CHH15150400586219	Primaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Primaria Ismael Avalos Muñoz	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$226,597	\$226,597	\$226,597	\$226,597	\$226,597	\$90,639	\$90,639	40.00	\$0	Metros	0.00	16.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586220	Secundaria (Aulas)Mantenimiento Remodelacion De Escuela Secundaria General No. 14	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,712,746	\$2,712,746	\$2,712,746	\$2,582,629	\$2,582,629	\$1,033,052	\$1,033,052	38.08	\$0	Metros	0.00	12.24
CHH15150400586221	Preescolar (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Jardin De Niños Maria Edmee Álvarez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$242,089	\$242,089	\$242,089	\$241,700	\$241,700	\$96,680	\$96,680	39.94	\$0	Metros	0.00	12.00
CHH15150400586222	Preescolar (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Jardin De Niños Maria Sagrario González Flores	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$238,423	\$238,423	\$238,423	\$231,987	\$231,987	\$231,987	\$231,987	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586223	Primaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$285,754	\$285,754	\$285,754	\$281,235	\$281,235	\$112,494	\$112,494	39.37	\$0	Metros	0.00	17.00
CHH15150400586224	Primaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Primaria Xicotecatí	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$226,467	\$226,467	\$226,467	\$225,922	\$225,922	\$90,369	\$90,369	39.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	14.00
CHH15150400586225	Secundaria (Sanitarios) Mantenimiento Remodelacion De Sanitarios Escuela Secundaria General No. 14	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$365,756	\$365,756	\$365,756	\$344,888	\$344,888	\$137,955	\$137,955	37.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00
CHH15150400586226	Proyecto De Infraestructura Col. José Sulaimán 2da. Etapa C. Atrás Quedo La Huella. C. Cesar La Cobrita Soto. C. Jorge El Travieso Arce Y Fabian Esquivel	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$3,247,047	\$3,247,047	\$3,247,047	\$2,687,488	\$2,687,488	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586232	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Manuel Barrios Tramo: C. Juan Manuel Dinamita Marquez-C. Quirino Garcia	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$258,588	\$258,588	\$258,588	\$220,067	\$220,067	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586233	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Mundo Esparza Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$906,325	\$906,325	\$906,325	\$722,736	\$722,736	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586234	Pavimntacion A Base De Carpeta Asfaltica De La C. Rigoberto El Gigo Estrada Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$841,703	\$841,703	\$841,703	\$709,346	\$709,346	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586235	Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica C. Manuel Auza Prieto Tramo: C. Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$588,820	\$588,820	\$588,820	\$485,752	\$485,752	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586236	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Julio Cesar Chavez Tramo: C. Rigoberto El Gigo Estrada-C. Atras Quedo La Huella	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,199,711	\$2,199,711	\$2,199,711	\$1,846,973	\$1,846,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586237	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Ruben El Pias Olivares Tramo: C. Cesar La Cobrita Soto-C. Rigoberto El Gigo Estrada	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,566,839	\$1,566,839	\$1,566,839	\$1,245,693	\$1,245,693	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586238	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Jose Angel El Mantequilla Napoles Tramo: C. Cesar La Cobrita Soto -C. Atras Quedo La Huella	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,700,624	\$2,700,624	\$2,700,624	\$2,189,786	\$2,189,786	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586239	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Juan Manuel Dinamita Marquez Tramo: C. Cesar La Cobrita Soto-C. Atras Quedo La Huella	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,203,673	\$2,203,673	\$2,203,673	\$1,915,742	\$1,915,742	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586240	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Quirino Garcia. Tramo: C. Manuel Barrios-C. Atras Quedo La Huella	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$785,667	\$785,667	\$785,667	\$634,346	\$634,346	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586241	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Atras Quedo La Huella. Tramo: Jorge El Travieso Arce-C. Cesar La Cobrita Soto	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,759,833	\$1,759,833	\$1,759,833	\$1,546,593	\$1,546,593	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586242	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Cesar La Cobrita Soto Tramo: C. Manuel Barrios-C. Atras Quedo La Huella	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$551,390	\$551,390	\$551,390	\$471,571	\$471,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586243	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La C. Cesar La Cobrita Soto Tramo: Fabian Esquivel-C. Manuel Barrios	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,711,837	\$2,711,837	\$2,711,837	\$2,458,259	\$2,458,259	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586244	Construccion De Vaso De Captacion Y Pozo De Absorcion En Av. Santiago Troncoso Y C. Fabian Esquivel	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,855,826	\$1,855,826	\$1,855,826	\$1,404,864	\$1,404,864	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586245	Alumbrado Publico En C. Atras Quedo La Huella. C. Cesar La Cobrita Soto. C. Jorge El Travieso Arce Y C. Fabian Esquivel.	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$5,655,096	\$5,655,096	\$5,655,096	\$2,830,210	\$2,830,210	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00	0.00
CHH15150400586246	Recarpeteo De C. Gabino Barrera Tramo: C. Gardenas-C. 2da De Ugarte	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$636,846	\$636,846	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586247	Recarpeteo De C. Ignacio Altamirano Tramo: C. Gardenas-C. 2da. De Ugarte	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,185,847	\$1,038,552	\$1,038,552	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586248	Recarpeteo De C. Mariano Abasolo Tramo: C. Azucenas-C. 2da. De Ugarte	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$451,054	\$451,054	\$451,054	\$394,342	\$394,342	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586249	Recarpeteo De C. Melchor Ocampo Tramo: C. Acacias-C. 2da. De Ugarte	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,023,807	\$1,023,807	\$1,023,807	\$895,636	\$895,636	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586250	Recarpeteo De C. Otumaba Tramo: C. Asequia Madre-C. Ugarte	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$139,155	\$139,155	\$139,155	\$119,274	\$119,274	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586251	Recarpeteo De C. Azucenas Tramo: C. Gabino Barreda-C. Mariano Abasolo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$166,865	\$166,865	\$166,865	\$143,766	\$143,766	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586252	Recarpeteo De C. Acacias Tramo: C. Gabino Barreda-C. Melchor Ocampo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$250,200	\$250,200	\$250,200	\$217,426	\$217,426	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586253	Recarpeteo De C. Begonias Tramo: C. Gabino Barreda-C. Melchor Ocampo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$250,961	\$250,961	\$250,961	\$218,098	\$218,098	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586254	Recarpeteo De C. Acequia Madre Tramo: C. Gabino Barreda-C. Santos Degollado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$237,069	\$237,069	\$237,069	\$205,819	\$205,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586255	Recarpeteo De C. Profa. Ma. Martinez Tramo: C. Gabino Barreda-C. Santos Degollado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$282,298	\$282,298	\$282,298	\$245,488	\$245,488	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586256	Recarpeteo De C. Mariano Samaniego Tramo: C. Gabino Barreda-C. Santos Degollado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$313,329	\$313,329	\$313,329	\$272,916	\$272,916	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586257	Recarpeteo De C. Segunda De Ugarte Tramo: C. Gabino Barreda-C. Melchor Ocampo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$233,448	\$233,448	\$233,448	\$202,619	\$202,619	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586258	Recarpeteo De C. Ugarte Tramo: C. Melchor Ocampo-C. Santos Degollado	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$285,293	\$285,293	\$285,293	\$253,785	\$253,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400586259	Drenaje Sanitario Alcantarillado Sanitario En La C. Zoltepec Tramo: C. Cerro De La Estrella-C. Huejutla	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,442,187	\$1,442,187	\$1,442,187	\$1,294,946	\$1,294,946	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586260	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Ignacio Manuel Altamirano Tramo: C. Dr. Coss-C. Dr. Arroyo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,199,503	\$1,199,503	\$1,199,503	\$1,084,120	\$1,084,120	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586261	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Dr. Arroyo Tramo: C. Manuel Altamirano-C. Melchor Ocampo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$991,461	\$991,461	\$991,461	\$901,930	\$901,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586262	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Melchor Ocampo Tramo: C. Dr. Arroyo-C. Cadereyta	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,754,005	\$1,754,005	\$1,754,005	\$1,560,268	\$1,560,268	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586263	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Cadereyta Tramo: C. Santos Degollado-C. Ignacio Alatorre	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,677,628	\$1,677,628	\$1,677,628	\$1,550,819	\$1,550,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586264	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Casa De Janos Tramo: C. Mortero-Av. De Los Aztecas	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,505,390	\$1,505,390	\$1,505,390	\$1,192,589	\$1,192,589	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586265	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Ejido Los Sauces Tramo: C. Primera-C. Ejido Salvarcar	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,637,376	\$2,637,376	\$2,637,376	\$2,421,200	\$2,421,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586266	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Guerrero Negro Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Francisco Sarabia	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,715,444	\$2,715,444	\$2,715,444	\$2,481,405	\$2,481,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586267	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Cieneguillas Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Jose Maria De Agreda Y Sanchez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,016,370	\$2,016,370	\$2,016,370	\$1,720,247	\$1,720,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586268	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Cieneguillas Tramo: C. Jose Maria De Agreda Y Sanchez-C. Enrique Gonzalez Martinez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,016,370	\$2,016,370	\$2,016,370	\$1,863,294	\$1,863,294	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586269	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Rio Grande Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Arroyo	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,550,115	\$2,550,115	\$2,550,115	\$2,342,698	\$2,342,698	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586270	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Rio Grande Tramo: Arroyo-C. Guerrero Negro	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$3,297,358	\$3,297,358	\$3,297,358	\$3,043,934	\$3,043,934	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586271	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Empalme Purisima Tramo: C. Pablo Lopez Sidar-C. Enrique Gonzalez Martinez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,372,200	\$2,372,200	\$2,372,200	\$2,153,944	\$2,153,944	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586272	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Articulos Tramo: Priv. Paracaidas-Heroes De Nacozaari	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,028,231	\$2,028,231	\$2,028,231	\$1,873,997	\$1,873,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586273	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Articulos Tramo: C. Heroes De Nacozaari-C. Juan Jose Arreola	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,134,980	\$2,134,980	\$2,134,980	\$1,873,997	\$1,873,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586274	Drenaje Sanitario Construccion Alcantarillado Sanitario C. Diamante Tramo: Priv. Paracaidas- Enrique Gonzalez Martinez	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$3,060,138	\$3,060,138	\$3,060,138	\$2,803,754	\$2,803,754	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586275	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Coatepec Tramo : C. Huejutla- Tope	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,380,143	\$1,380,143	\$1,380,143	\$1,272,902	\$1,272,902	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586276	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Ayutla Tramo: C. Tlalpan-C. Zumpango	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,062,915	\$2,062,915	\$2,062,915	\$1,853,262	\$1,853,262	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586277	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Ayutla Tramo: C. Zumpango-Tope	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,723,289	\$1,723,289	\$1,723,289	\$1,594,021	\$1,594,021	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586278	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Coatepin Tramo: C. Tlalpan-Tope	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,993,743	\$2,993,743	\$2,993,743	\$2,769,185	\$2,769,185	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586279	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Atenango Tramo: C. Tlalpan-C. Zumpango	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,223,294	\$2,223,294	\$2,223,294	\$790,475	\$790,475	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586280	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Tercera Norte Tramo: Francisco Montes De Oca-C. Juan Escutia	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,408,646	\$2,408,646	\$2,408,646	\$2,223,530	\$2,223,530	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586281	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Puerto Alicante Tramo: C.S. Troncoso-C. Arturo Alvarez M.	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,707,208	\$2,707,208	\$2,707,208	\$2,498,451	\$2,498,451	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586282	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Puerto Alicante Tramo: C. Arturo Alvarez M. C. La Otra C. De Mex	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,683,037	\$2,683,037	\$2,683,037	\$2,417,973	\$2,417,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586283	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Arnica Tramo: Priv. De Arnica Y/O Zapotlan-C. Coyutla	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,812,179	\$1,812,179	\$1,812,179	\$1,625,382	\$1,625,382	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586284	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Villa Ocampo Tramo: C. David Zaiza-C. S/N	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,146,037	\$2,146,037	\$2,146,037	\$1,983,514	\$1,983,514	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586285	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario C. Pablo Lopez Sidar Tramo: C. Guerrero Negro-C. Empate Purisima	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$2,313,569	\$2,313,569	\$2,313,569	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586286	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Priv. Pedro Gonzalez Tramo: C. Luis Olague-C. Gradma	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,172,638	\$1,172,638	\$1,172,638	\$1,077,759	\$1,077,759	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH15150400586287	Drenaje Sanitario Construccion Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Priv. De Centuario Tramo: C. Centuario-C. Grosella	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$1,326,785	\$1,326,785	\$1,326,785	\$1,223,424	\$1,223,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400586433	Adquisición De Desmalezadora Y Motosierras	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$137,701	\$137,700	\$137,700	\$137,700	\$137,700	\$137,700	\$137,700	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400586438	Remodelación Del Centro De Acopio De La Dirección De Mantenimiento Urbano	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	2015	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$239,999	\$239,999	\$239,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00
CHH15150400586440	Adquisición E Instalción De Camaras De Vigilancia Para Relleno Sanitario	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Servicios Públicao Municipio de Chihuahua	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH15150400587134	Construccion De 4 Baños	Rosario	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	2015	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587135	Construccion De 2 Baños	Rosario	Aguaje del Álamo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587136	Construccion De Piso Firme 56	Rosario	San Nicolás del Cañón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$10,608	\$10,608	\$10,608	\$10,608	\$10,608	\$10,608	\$10,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587137	Construccion Piso Firme En El Aguaje Del Alamo33	Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$6,541	\$6,541	\$6,541	\$6,541	\$6,541	\$6,541	\$6,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587138	Construccion De Piso Firme Loc De Agua Caliente	Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$5,743	\$5,743	\$5,743	\$5,743	\$5,743	\$5,743	\$5,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587139	Construccion Piso Firme En Rosario	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587140	Piso Firme En Valle De Los Olivos 20	Rosario	Valle de Olivos (La Ciénega de Olivos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	\$3,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587141	Construccion De 4 Baños	Rosario	Juan Mendoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	\$139,939	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587142	Construccion De Un Cuarto 1	Rosario	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$40,980	\$40,980	\$40,980	\$40,980	\$40,980	\$40,980	\$40,980	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587144	9 Calentadores Solares	Rosario	Ranchería Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587146	2 Calentadores Solares	Rosario	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587147	3 Calentadores Solares	Rosario	Juan Mendoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587148	7 Calentadores Solares	Rosario	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587149	6 Calentadores Solares	Rosario	Llano de los Prieto (San José de Gracia)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587150	4 Calentadores Solares En La Huerta	Rosario	La Huerta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587151	8 Calentadores Solares Para Los Olivos	Rosario	Valle de Olivos (La Ciénega de Olivos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587152	5 Calentadores Solares Loc Del Saucito	Rosario	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587153	4 Calentadores Solares Comunidad Del Torreón	Rosario	Ranchería el Torreón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587154	7 Calentadores Solares	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400587445	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Batalla De San Luis Entre Calel 90 Y Cerro Fracc. Universitario (Antes Granjas Universitarias)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$139,183	\$139,182	\$139,182	\$139,182	\$139,182	\$139,182	\$0	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400587449	Construcción De Alcantarillado Sanitario C. Otomie Entre C. Yaqui Y Azteca Col. San Lazaro	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$164,193	\$164,193	\$164,193	\$164,193	\$164,193	\$164,193	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400587480	Construcción De Red De Agua Potable En C. Otomie Entre C. Yaqui Y Azteca Col. San Lazaro	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$67,732	\$67,732	\$67,732	\$67,732	\$67,732	\$67,732	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400587484	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Paso De Servidumbre No. 2 Y Calle 120 Col Esperanza	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$172,590	\$172,591	\$172,591	\$172,591	\$172,591	\$172,591	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400587492	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Valle Nacional Entre Calle Valle Dorado Y Periferico R. Almada Col. Valle De La Madrid	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$301,172	\$301,172	\$301,172	\$301,172	\$301,172	\$301,172	\$0	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400587533	Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Fortalecimiento Del Centro De Justicia Para Las Mujeres	Chihuahua	Chihuahua	Convenios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,535,992	\$1,535,992	\$1,535,992	\$1,535,992	\$1,535,992	\$1,535,992	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400588123	Contruccion De Un Aula De 6 * 8 M En Escuela Telesecundaria Fco. I. Madero	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588125	Contruccion De Un Aula De 6 * 8 M En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588126	Contruccion De Un Modulo Sanitario De 6 * 8 M En Escuela Telesecundaria Sor Juana Inez De La Cruz	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$360,105	\$360,105	\$360,105	\$360,105	\$360,105	\$360,105	\$360,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588127	Contruccion De Un Aula De 6 * 8 M En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	2015	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	\$303,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588149	Rehabilitacion De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Ricardo Salgado	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	2015	\$221,709	\$221,709	\$221,709	\$221,709	\$221,709	\$221,709	\$221,709	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400588156	Construccion De Barda En La Prim. Stegue	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$54,694	\$54,694	\$54,694	\$54,694	\$54,694	\$54,694	\$54,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400588162	Reencarpetado Calle Ferrocarril	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$548,080	\$548,080	\$548,080	\$548,080	\$548,080	\$548,080	\$548,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588166	Encementado Y Rehabilitacion De Drenaje Del Triangulo De Lazaro Cardenas	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$401,449	\$401,449	\$401,449	\$401,449	\$401,449	\$401,449	\$401,449	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400588168	Reencarpetado Calle Gobernadores	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$586,304	\$586,304	\$586,304	\$586,304	\$586,304	\$586,304	\$586,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588271	Encementado Y Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Eulalio Gomez	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS publicas	2015	\$990,953	\$990,953	\$990,953	\$990,953	\$990,953	\$990,953	\$990,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588379	Implementos Pecuario En Ejido Soto	Chihuahua	Colonia Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$168,896	\$168,896	\$168,896	\$168,896	\$168,896	\$168,896	\$168,896	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400588385	Maquinaria E Implementos Agricolas Localidad Chuvisqueilla	Chihuahua	Chuvisqueilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$65,126	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400588397	Construcción De Cuarto Complemento De 4x6 Mts Ejido Cienega De Los Padres	Chihuahua	Ciénega de los Padres	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$162,383	\$162,383	\$162,383	\$162,383	\$162,383	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400588406	Construcción De Baño De 1.5x2.5 Mts Ejido Cienega De Los Padres	Chihuahua	Ciénega de los Padres	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$81,293	\$81,293	\$81,293	\$81,293	\$81,293	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400588416	Construcción De Vado Ejido El Fresno	Chihuahua	El Fresno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$70,164	\$70,137	\$70,137	\$70,137	\$70,137	\$70,137	\$70,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400588425	Taller De Artesanias De Ceramica Granjas Ocampo	Chihuahua	Granjas Ocampo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150400588446	Equipo, Red Y Tomas Domiciliarias Agua Potable En Alamillo De Los Acosta	Chihuahua	El Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$2,057,858	\$2,053,099	\$2,053,099	\$2,053,099	\$2,053,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH15150400588478	Construcción De Baño De 1.5x2.5 Mts Ejido La Esperanza	Chihuahua	La Esperanza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$514,142	\$514,142	\$514,142	\$514,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400588488	Construcción De Escuela Telebachillerato Ladrilleras Del Norte	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$1,355,795	\$1,355,795	\$1,355,795	\$1,355,795	\$1,355,795	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400588521	Construcción De Placas Antiruido Pluvial En Calle Sexta Y Granjeles De La Colonia La Noria	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	2015	\$1,401,246	\$1,401,246	\$1,401,246	\$1,401,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH15150400588551	Elaboración De Placas Metalicas Con Leyenda Esta Obra Se Realizo Parcialmente Con Recurso Fais	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua	2015	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$8,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH15150400588941	Telesecundaria 8 De Mayo	Ahumada	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$1,091,568	\$433,171	\$433,171	39.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400589046	Programa De Coordinación Para La Producción Y Entrega De Plantas Forestales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Rural	2015	\$3,544,170	\$3,544,170	\$3,544,170	\$3,544,170	\$3,544,170	\$3,544,170	\$3,544,170	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400589083	Primaria Héroes Mexicanos (Aula)	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$451,436	\$451,436	\$451,436	\$451,436	\$451,436	\$292,377	\$292,377	64.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400589678	Construccion De Vivienda A Personas Vulnerables	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	2015	\$57,006	\$133,366	\$133,366	\$133,366	\$133,366	\$133,366	\$133,366	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400589880	Jardín De Niños Emma Godoy (Anexo)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$468,741	\$468,741	\$468,741	\$468,741	\$468,741	\$184,011	\$184,011	39.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00
CHH15150400589964	Secundaria Fed. No. 17 (Aulas)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,865,679	\$1,865,679	\$735,974	\$735,974	39.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00
CHH15150400589974	Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez (Aula)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$488,098	\$488,098	\$488,098	\$488,098	\$488,098	\$195,172	\$195,172	39.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	5.00
CHH15150400589985	Jardín De Niños Paulo Freire (Aula Con Servicio Sanitario)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$407,410	\$407,410	\$407,410	\$407,410	\$407,410	\$162,962	\$162,962	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400590037	Construccion De Baño En Vivienda Para Personas En Situacion Vulnerable	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	2015	\$33,641	\$33,641	\$33,641	\$33,641	\$33,641	\$33,641	\$33,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400590039	Primaria Cecilio Polanco Nava (Aula)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$364,115	\$364,115	\$364,115	\$364,115	\$364,115	\$145,498	\$145,498	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400590053	Primaria Aquiles Serdán (Aula)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$422,475	\$422,475	\$422,475	\$422,475	\$422,475	\$168,727	\$168,727	39.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150400590068	Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Aula)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$462,004	\$462,004	\$462,004	\$462,004	\$462,004	\$182,056	\$182,056	39.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400590085	Telesecundaria 6 227 (Aula)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$367,569	\$367,569	\$367,569	\$367,569	\$367,569	\$146,772	\$146,772	39.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH15150400590145	J.N. Mozart ( 2 Aulas Adosadas )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$751,582	\$751,582	\$751,582	\$751,582	\$751,582	\$296,802	\$296,802	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400590164	Prim. Rarajipame	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$334,671	\$334,671	\$334,671	\$334,671	\$334,671	\$133,594	\$133,594	39.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	
CHH15150400590222	Prim. Insurgentes ( Aula )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$457,518	\$457,518	\$457,518	\$457,518	\$457,518	\$182,028	\$182,028	39.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590235	Prim. Niño Artillero ( Aula )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$356,164	\$142,324	\$142,324	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590303	Prim. Federalizada Madre Patria ( Aula )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$167,576	\$167,576	39.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590315	Primaria Cuilhauac (Aula Y Anexos )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$2,022,311	\$2,022,311	\$2,022,311	\$2,022,311	\$2,022,311	\$801,636	\$801,636	39.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590343	J.N. "Chinipas" (Aula)	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$428,601	\$170,847	\$170,847	39.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590365	J.N. "Ofelia Cazares" (Aula)	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$570,030	\$570,030	\$570,030	\$570,030	\$570,030	\$227,707	\$227,707	39.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590821	Jardín De Niños Susana T. De Lozoya (Aula Y Anexos)	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$626,914	\$626,914	\$626,914	\$626,914	\$626,914	\$250,765	\$250,765	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590881	Sec. Est. 3059	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$36,861	\$36,861	\$36,861	\$36,861	\$36,861	\$35,676	\$35,676	96.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590957	Prim. Juan Alanis	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$292,284	\$292,284	97.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590961	Prim. Proyecto Montana	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$136,799	\$136,799	\$136,799	\$136,799	\$136,799	\$133,422	\$133,422	97.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590964	J.N. Rayenari	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$79,371	\$79,371	\$79,371	\$79,371	\$79,371	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590969	Prim. Francisco R. Almada	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$261,039	\$261,039	\$261,039	\$261,039	\$261,039	\$103,935	\$103,935	39.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH15150400590999	Prevención Equipamiento Jovenes En Riesgo Herramientas- Parque Vehicular Mobiliario Y Equipo De Oficina	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$1,999,440	\$1,999,440	\$1,999,440	\$1,999,440	\$1,999,440	\$1,999,440	\$1,999,440	\$1,999,440	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400591004	Profesionalizacion Equipamiento Transporte Terrestre Bienes Muebles 11 Unidades Tipo Sedan	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$3,493,130	\$3,493,130	\$3,493,130	\$3,493,130	\$3,493,130	\$3,493,130	\$3,493,130	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400591007	Sist. Nal De Información De Seguridad Pub. Servicio De Sum. E Inst., Equip. Y Manten. De Unidad De Analisis Y Captura(Mantenimiento)	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$1,872,430	\$1,872,430	\$1,872,430	\$1,872,430	\$1,872,430	\$1,872,430	\$1,872,430	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400591009	Adquisición De Insumos Accesorios Para El Desarrollo Programa Violencia Escolar Con Equipamiento Escolar	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chihuahua	2015	\$1,999,986	\$1,999,986	\$1,999,986	\$1,999,986	\$1,997,836	\$1,997,836	\$1,997,836	99.89	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150400591408	(Aulas) Remodelacion De Escuela Primaria Juan De La Barrera	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2015	\$580,336	\$580,336	\$580,336	\$576,593	\$576,593	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400591569	Primaria Ricardo Flores Magón (Aula)	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	\$381,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400591579	Primaria Plutarco Elias Calles (Aula)	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$431,114	\$431,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400591613	Secundaria Estatal Justo Sierra 3030	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,983	\$415,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00
CHH15150400593911	Paquete De Materiales Para Techumbre1viv	Dr. Belisario Domínguez	Labor de San Isidro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS publicas	2015	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400593912	Paquete De Materiales Para Techumbre2 Viv	Dr. Belisario Domínguez	Bachamuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$7,340	\$7,350	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	99.86	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400593914	Paquete De Materiales Para Techumbrei Viv	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	\$3,670	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400593916	Paquete De Materiales Para Techumbre	Dr. Belisario Domínguez	Santa Rosalía de Cuevas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400593917	Paquete De Materiales Para Techumbre3 Viv	Dr. Belisario Domínguez	Ejido los Remedios (La Hacienda)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	\$11,010	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400593918	Paquete De Materiales Para Techumbre	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$29,360	\$29,360	\$29,360	\$29,360	\$29,360	\$29,360	\$29,360	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400593920	Paquete De Materiales Para Techumbre9 Viv	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$33,034	\$33,034	\$33,034	\$33,034	\$33,034	\$33,034	\$33,034	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400593921	Comedor Comunitario Rancho Guadalupe I Er Etapa	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$110,957	\$110,957	\$110,957	\$110,957	\$110,957	\$110,957	\$110,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400594190	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Temoris	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUAZAPARES	2015	\$2,570,837	\$642,709	\$642,709	\$642,709	\$642,709	\$642,709	\$642,709	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400594198	Rehabilitacion De Camino San Jose Los Llanos	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	2015	\$277,371	\$69,343	\$69,343	\$69,343	\$69,343	\$69,343	\$69,343	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150400594208	Construccion De Red De Distribucion Electrica Ampliacion Temoris Barrio La Cancha	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CFE	2015	\$172,301	\$21,538	\$21,538	\$21,538	\$21,538	\$21,538	\$21,538	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400594267	Construcción De Noria (Barrio El Chaste)	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal	2015	\$299,269	\$299,268	\$299,268	\$299,268	\$299,268	\$299,268	\$299,268	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400594274	Rehabilitacion De Camino De Guazapares A Batosegachi	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	2015	\$278,371	\$69,593	\$69,593	\$69,593	\$69,593	\$69,593	\$69,593	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150400594284	Mejoramiento En Preescolar San Jose	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	2015	\$5,000	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
CHH15150400594293	Mejoramiento En Escuela Guadalupe Victoria	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	2015	\$10,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
CHH15150400594299	Escuela Primaria De Irigoyen (Conafe)	Guazapares	Irigoyen	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	2015	\$2,500	\$625	\$625	\$625	\$625	\$625	\$625	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
CHH15150400594328	Preescolar Santa Matilde (Conafe)	Guazapares	Santa Matilde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	2015	\$5,000	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
CHH15150400594504	Apoyo Para La Rehabilitacion De Sistema Para Agua Potable En Barrio Zaragoza	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400594506	Paquete De Materiales Para Techumbre 4 Viv	Dr. Belisario Domínguez	San Cayetano (Morales)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$14,679	\$14,679	\$14,679	\$14,679	\$14,679	\$14,679	\$14,679	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400594508	Paquete De Materiales Para Techumbre 6 Viv	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$22,020	\$22,020	\$22,020	\$22,020	\$22,020	\$22,020	\$22,020	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400594509	Paquete De Materiales Para Techumbre 4 Viv	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$14,680	\$14,680	\$14,680	\$14,680	\$14,680	\$14,680	\$14,680	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400594512	Apoyo Para La Rehabilitacion Sistema De Agua Potable	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	\$54,800	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400594513	Revestimiento De Camino-Belisario-Rancho Colorado	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$144,426	\$144,426	\$144,426	\$144,426	\$144,426	\$144,426	\$144,426	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00
CHH15150400594516	Comedor Comunitario Vicente Guerrero	Dr. Belisario Domínguez	Vicente Guerrero (Copetes de Arriba)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$155,166	\$155,166	\$155,166	\$155,166	\$155,166	\$155,166	\$155,166	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400594520	Ampliacion Red Electrica	Dr. Belisario Domínguez	Santa Rosalía de Cuevas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$33,687	\$33,687	\$33,687	\$33,687	\$33,687	\$33,687	\$33,687	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400594523	Apoyo Para Ampliacion Red Electrica En Barrio La Cancha	Dr. Belisario Domínguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400594527	Apoyo Para Rehabilitacion Sistema De Agua Potable	Dr. Belisario Domínguez	Ciénega de Loyá	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400594531	Paquete De Materiales	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	2015	\$20,909	\$20,909	\$20,909	\$20,909	\$20,909	\$20,909	\$20,909	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150400594817	Mobiliario Para El Conalep I. Clave 219. Sillas De Paleta, Pizarrones, Juegos De Silla Y Mesa Para Maestro. Of. Aprobación 2015-Famms15-A-0014	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	2015	\$104,446	\$104,446	\$104,446	\$104,446	\$104,446	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	0.00
CHH15150400594952	Construcción De Taller De Dibujo De 12.96 X 8 Metros. Incluye Obras Y Redes Exteriores. Of. Aprobación. 2015-Famms15-A-0003.	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	2015	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$1,245,554	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400595163	Mejoramiento En Primaria La Sidra	Guazapares	La Sidra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	administración municipal	2015	\$5,000	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	\$1,250	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400595190	Sec. Federal 12 (Equipo Taller Electricidad)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595205	Sec. Tecnica 92 (Equipo Taller Electricidad)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595221	Mejoramiento En Escuela Ignacio Allende 2362	Guazapares	Los Llanos de Soto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administracion Municipal	2015	\$10,000	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
CHH15150400595227	Primaria 2 De Octubre ( Equipo De Taller Computo )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595241	Sec. Federal No. 5 ( Equipo Taller Computo )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595277	Secundaria Federal 13 (Equipo Para Taller De Estructuras Metálicas)	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595294	Telesecundaria Ladrillera Norte ( Equipo Laboratorio Taller )	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595373	Construccion De Muros En Temoris	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administración Municipal, se realizo con recurso producto de intereses del FISM 2014	2015	\$323,676	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400595455	Telesecundaria Nueva Creacion (Equipamiento Para Laboratorio Taller)	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400595525	Construccion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Chalate	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administracion Municipal	2015	\$1,199,392	\$149,924	\$149,924	\$149,924	\$149,924	\$149,924	\$149,924	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400595631	Construccion De Red De Distribucion Electrica Témoris Las Juntas	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Administracion Municipal	2015	\$339,673	\$42,459	\$42,459	\$42,459	\$42,459	\$42,459	\$42,459	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400596599	Telesecundaria Rocoroyvo (Equipo Laboratorio Taller)	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400596608	Esc. Educacion Basica En El Estado "Aires Acondicionados"	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,900	\$3,201,600	\$3,201,600	99.99	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400596615	Esc. Educacion Basica En El Estado "Calentones"	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,846,000	\$3,845,400	\$3,845,400	99.98	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400596622	Esc. Educacion Basica En El Estado "Mobiliario"	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,999,698	\$9,994,248	\$9,994,248	99.95	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400596666	Esc. De Educacion Basica En El Estado ( Aires Acondicionados)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$928,087	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400596676	Esc. De Educacion Basica En El Estado ( Mobiliario ) Sillas Y Mesas De Maestros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$339,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400596682	Esc. De Educacion Basica En El Estado " Sillas De Paleta "	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$1,710,440	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150400598261	Primera Etapa Del Sistema De Red De Alcantarillado El Tecuan	Camargo	El Tecuán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015	\$4,049,027	\$4,049,027	\$4,049,027	\$4,049,027	\$4,049,027	\$3,004,867	\$3,004,867	74.21	\$0	Metros lineales	0.00	75.00
CHH15150400602237	Suministro E Instalacion De Paneles Solares	Chínipas	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$112,335	\$104,159	\$104,159	\$104,159	\$104,159	\$104,159	\$104,159	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602289	Suministro E Instalación De Paneles Solares	Chínipas	Chínipas de Almada	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Suministro e Instalación de Paneles SolaresPresidencia Municipal de Chinipas	2015	\$627,006	\$627,006	\$627,006	\$627,006	\$627,006	\$627,006	\$627,006	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602311	Suministro E Instalación De Paneles Solares	Chínipas	El Trigo de Russo (El Trigo)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$155,200	\$155,200	\$155,200	\$155,200	\$155,200	\$155,200	\$155,200	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602325	Suministro E Instalación De Paneles Solares	Chínipas	Mesa de Zamorano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$142,784	\$142,784	\$142,784	\$142,784	\$142,784	\$142,784	\$142,784	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602356	Suministro E Instalación De Paneles Solares	Chínipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$378,687	\$378,687	\$378,687	\$378,687	\$378,687	\$378,687	\$378,687	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602378	Suministro E Instalación De Paneles Solares	Chínipas	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Chinipas	2015	\$186,240	\$186,240	\$186,240	\$186,240	\$186,240	\$186,240	\$186,240	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602635	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De La Selva	Manuel Benavides	La Selva	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,599	\$74,599	\$74,599	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400602679	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Palomas 2	Manuel Benavides	Palomas Dos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,599	\$74,599	\$74,599	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602714	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De La Cuesta	Manuel Benavides	La Cuesta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602758	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad El Tubo	Manuel Benavides	El Tubo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,599	\$74,599	\$74,599	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602799	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Nuevo Lajitas	Manuel Benavides	Nuevo Lajitas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602827	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Álamos E San Antonio	Manuel Benavides	Álamos de San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$44,760	\$44,760	\$44,760	\$44,760	\$44,760	\$44,760	\$44,760	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602848	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Pocitos	Manuel Benavides	Pocitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Suministro e Instalación de Paneles Solares en la localidad	2015	\$179,039	\$179,039	\$179,039	\$179,039	\$179,039	\$179,039	\$179,039	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602860	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Los Angeles	Manuel Benavides	Los Ángeles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$193,959	\$193,959	\$193,959	\$193,959	\$193,959	\$193,959	\$193,959	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400602881	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Escobillas De Abajo	Manuel Benavides	Escobillas de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Manuel Benavides	2015	\$89,520	\$89,520	\$89,520	\$89,520	\$89,519	\$89,519	\$89,519	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400603120	Construccion De Red De Distribucion Electrica	Morelos	El Terrero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$747,372	\$747,372	\$747,372	\$747,372	\$747,372	\$747,372	\$747,372	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400603142	Construccion De Red De Distribucion Electrica	Morelos	El Carricito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$1,488,466	\$1,488,466	\$1,488,466	\$1,488,466	\$1,488,466	\$1,488,466	\$1,488,466	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400603200	Construccion De Red De Distribucion Electrica	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$164,827	\$164,827	\$164,827	\$164,827	\$164,827	\$164,827	\$164,827	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400603447	Ampliation De Red De Distribucion Electrica	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Nonoava	2015	\$444,069	\$444,069	\$444,069	\$444,069	\$444,069	\$444,069	\$444,069	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400603462	Ampliancion Red De Distribucion Electrica	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Nonoava	2015	\$84,354	\$84,354	\$84,354	\$84,354	\$84,354	\$84,354	\$84,354	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400603471	Amolacion Red De Distribucion Electrica	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Nonoava	2015	\$334,873	\$334,873	\$334,873	\$334,873	\$334,873	\$334,873	\$334,873	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400603928	Const. Centro De Salud	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	2015	\$9,000,000	\$3,444,983	\$3,444,983	\$3,444,983	\$3,444,983	\$3,444,983	\$3,444,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400603951	Terminacion Centro De Salud Basaseachi	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	2015	\$4,000,000	\$1,596,912	\$1,596,912	\$1,596,912	\$1,596,912	\$1,596,912	\$1,596,912	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0.00	100.00
CHH15150400603978	Centro De Salud Uruachi II Etapa	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	2015	\$4,000,000	\$1,596,385	\$1,596,385	\$1,596,385	\$1,596,385	\$1,596,385	\$1,596,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400603996	Rehabilitacion De Plaza Principal En El Municipio De Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$750,000	75.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00
CHH15150400604001	Const. Carr. Samachique-Batopilas Tramo Km.50000 Al Km. 65000	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	2015	\$1,576,409	\$1,576,409	\$1,576,409	\$1,576,409	\$1,576,409	\$1,576,409	\$1,576,409	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0.00	100.00
CHH15150400604995	Realizacion De Estudios Y Evaluacion De Proyectos. Verificacion De Obras Gastos Indirectos	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2015	\$528,016	\$3,660,905	\$3,660,905	\$3,660,905	\$3,660,905	\$3,660,905	\$3,660,905	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00
CHH15150400605470	Electrificacion Rancho Antillon	Matachí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400605500	Electrificacion Barrio Sierra Banda	Matachí	Matachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	\$43,881	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400607407	Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion (Ffagpems2015) En Plantel Conalep Cuauhtemoc 218 En Equipo De Computo	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP-PLANTEL CUAUHTEMOC 218	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00
CHH15150400607738	Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion (Ffagpems2015)Para El Plantel Conalep Chihuahua 219 Para La Adquisicion De Material, Equipo Y Mobiliario De Laboratorio De Quimica Y Fisica	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	CONALEP-PLANTEL CHIHUAHUA 219	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00
CHH15150400608623	Const. Red Distribucion Electrica Ampl. Temoris Barrio El Chalate	Guazapares	Estación Témoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guazapares	2015	\$599,696	\$599,696	\$599,696	\$599,696	\$599,696	\$599,696	\$599,696	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400608687	Const. Red De Distribucion Electrica Cajon De Los Remedios	Ocampo	El Cajón de los Remedios	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia MUnicipal de Ocampo	2015	\$257,165	\$257,165	\$257,165	\$257,165	\$257,165	\$257,165	\$257,165	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400608714	Const. Red De Distribucion Electrica Bateria De Rodriguez li	Ocampo	La Bateria de Rodriguez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Ocampo	2015	\$298,292	\$298,292	\$298,292	\$298,292	\$298,291	\$298,291	\$298,291	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400608738	Const. Red Y Linea De Distribucion Electrica La Joya	Ocampo	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia MUnicipal de Ocampo	2015	\$4,288,623	\$4,286,182	\$4,286,182	\$4,286,182	\$4,286,182	\$4,286,182	\$4,286,182	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400608848	Aula 6x8 Mts. Telebachillerato Comunitario 8053	Buenaventura	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	\$231,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400609262	Contrucción De Aulas Telebachilleratos Comunitarios 8017, 8010, 80103	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$804,157	\$804,157	\$804,157	\$804,157	\$804,157	\$804,157	\$804,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400609440	Construcción De Aula 6x8 Mts. Telebachillerato 8660	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$262,289	\$262,289	\$262,289	\$262,289	\$262,289	\$262,289	\$262,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400609483	Rehabilitación Del Telebachillerato 8646	Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$52,505	\$52,505	\$52,505	\$52,505	\$52,505	\$52,505	\$52,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400609657	Construccion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$1,352,233	\$757,835	\$757,835	\$757,835	\$757,835	\$757,835	\$757,835	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400609682	Construccion De Agua Potable (Linea De Conduccion)	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$446,546	\$205,582	\$205,582	\$205,582	\$205,582	\$205,582	\$205,582	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400609705	Perforacion De Pozo A 200 Mts. De Profundidad	Nonoava	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$121,450	\$121,450	\$121,450	\$121,450	\$121,450	\$121,450	\$121,450	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400609726	Equipam,Tren De Descarga,Caseta De Operacion, Line De Conduccion Ed Y Tomas Domiciliarias	Guadalupe y Calvo	Puerto de Ojuelos (Agua Escondida)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$636,851	\$250,607	\$250,607	\$250,607	\$250,607	\$250,607	\$250,607	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400609766	Obra De Captacion,Equipamiento Solar,Caseta De Operacion, Ampliacion Linea De Conduccion,Tanque Superficial,Cloracion Y Red	Carichi	Pasigochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$114,317	\$79,529	\$79,529	\$79,529	\$79,529	\$79,529	\$79,529	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400609780	Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$129,810	\$109,436	\$109,436	\$109,436	\$109,436	\$109,436	\$109,436	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00
CHH15150400609806	Potabilizacion,Linea De Conduccion,Tanque Mamposteria 10y 30 Mts3, Red Y 65 Tomas Domiciliarias	Bocoyna	El Ranchito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$440,113	\$391,085	\$391,085	\$391,085	\$391,085	\$391,085	\$391,085	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400609842	Construccion De Galeria Horizontal,Carcamo De Bombeo,Equipo Solar, Tren De Descarga,Potabilizacion,Liena De Conduccion,Tanque Mamposteria 20mts3,Red Y Tomas	Bocoyna	Huachabavato	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Central de Agua y Saneamiento	2015	\$256,007	\$203,493	\$203,493	\$203,493	\$203,493	\$203,493	\$203,493	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00
CHH15150400611634	Construccion Red Alcantarillado Sanitario	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$261,484	\$261,484	\$261,484	\$261,484	\$261,484	\$261,484	\$261,484	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400611646	Techumbre Primaria Benito Juarez	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$655,005	\$655,005	\$655,005	\$655,005	\$655,005	\$655,005	\$655,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400611664	Finiquito Ampliacion Red Electrica	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$88,791	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400611675	Finiquito Ampliacion Alcantarillado	Rosales	Orinda	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	\$264,070	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400611715	Finiquito Ampliacion Alcantarillado	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$141,284	\$141,284	\$141,284	\$141,284	\$141,284	\$141,284	\$141,284	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400611725	Finiquito Ampliacion Alcantarillado	Rosales	San Pedro de Conchos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$111,113	\$111,113	\$111,113	\$111,113	\$111,113	\$111,113	\$111,113	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400611742	Finiquito Ampliacion Alcantarillado	Rosales	Barranco Blanco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150400611934	Prodlim	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tesoreria municipal	2015	\$73,950	\$73,950	\$73,950	\$73,950	\$73,950	\$73,950	\$73,950	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400615248	Construcción De 1 Aula Y 2 Servicios Sanitarios Bachillerato Intercultural No. 2 En Hueleyvo Municipio De Guachochi.	Guachochi	Hueleyvo	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2015	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400615305	Construcción De 1 Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 1 En Cuiteco Municipio De Urique.	Urique	Cuiteco	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	2015	\$500,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400615587	Cobach 25 Saucillo	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COBACH	2015	\$1,106,041	\$1,106,041	\$1,106,041	\$1,106,041	\$1,106,041	\$1,106,041	\$1,106,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150400616337	Construccion De Red De Distribucion Electrica Los Alisos li Etapa	Morelos	El Aliso	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Morelos	2015	\$1,532,643	\$1,532,643	\$1,532,643	\$1,532,643	\$1,532,643	\$1,532,643	\$1,532,643	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH15150400617163	Construccion De Para Aulas En La Facultad De Ingenieria Campus Parral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	2015	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$7,215,437	\$7,215,437	\$7,215,437	34.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.36
CHH15150400618267	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	99.95	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150400618415	Elementos De Sustentabilidad Centro De Desarrollo Comunitario En Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$11,591	\$11,591	\$11,591	\$10,560	\$10,560	\$10,560	\$10,560	91.11	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150400618510	Adecuacion De La Imagen Instiucional Centro De Desarrollo Comunitario Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$168,105	\$168,105	\$168,105	\$167,533	\$167,533	\$167,533	\$167,533	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400618548	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400618615	Construccion De Ave 20 Ote (Cuerpo Derecho )Entre Calle 15a Ote. Y 18 Ote. De Col. Laderas	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$729,435	\$729,435	\$729,435	\$654,822	\$654,822	\$654,822	\$654,822	89.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400619080	Ampliacion Red Electrica	Rosario	Valle del Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	2015	\$30,406	\$30,406	\$30,406	\$30,406	\$30,406	\$30,406	\$30,406	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00
CHH15150400619269	Construccion De Avenida 19 Ote. Entre Calle 15 Ote. Y 18 Ote. De Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$821,096	\$821,096	\$821,096	\$794,828	\$794,828	\$794,828	\$794,828	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400619424	Construccion De Avenida 21 Ote. Entre Calle 15 Ote. Y 17 Y Media Ote En Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$705,807	\$705,807	\$705,807	\$511,377	\$511,377	\$511,377	\$511,377	72.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400619540	Construccion De Avenida 22 Ote. Entre Calle 15 Ote Y 17 Y Media Ote. Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$633,180	\$633,180	\$633,180	\$480,921	\$480,921	\$480,921	\$480,921	75.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400619919	Construccion De Calle 12 Ote. Entre Ave. 14 Ote. Y Glorieta De Col. Laderas.	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$1,526,218	\$1,526,218	\$1,520,112	\$7,787	\$7,787	\$7,787	\$7,787	0.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400620074	Construccion De Calle 12 Ote. Entre Ave. 20 Ote Y 23 Ote De Col. Laderas	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$1,367,021	\$1,367,201	\$1,367,201	\$1,366,923	\$1,366,923	\$1,366,923	\$1,366,923	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150400620107	Construccion De Calle 17 Y Media Ote. Entre Ave. 21 Y Canal De Col. Laderas Del Norte	Delicias	Delicias	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$567,585	\$567,585	\$567,585	\$414,398	\$414,398	\$414,398	\$414,398	73.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150500641334	Programa Municipal De Ordenamiento Territorial De Delicias Chihuahua	Delicias	Delicias	Subsidios	S254 Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en zonas de riesgo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2015	\$1,059,500	\$741,650	\$741,650	\$739,200	\$739,200	\$739,200	\$739,200	99.67	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH15150500641374	Pavimentacion De De Parque Fundadores	Delicias	Delicias	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2015	\$1,560,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150500642666	Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon (Rehab. Electrica Hidrosanitaria)	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2015	\$333,843	\$333,843	\$333,843	\$333,843	\$333,843	\$333,843	\$333,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150500642673	Unidad De Educación A Distancia	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,490,000	\$28,490,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150500642730	Cobach 21 Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	2015	\$2,099,431	\$2,099,431	\$2,099,431	\$2,099,431	\$2,099,431	\$2,099,431	\$2,092,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150500642824	Esc. Sec. Salvador Allende	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2015	\$377,127	\$377,127	\$377,127	\$377,127	\$377,127	\$377,127	\$100	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH15150500642845	Secundaria Tec. 37	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2015	\$518,814	\$518,814	\$518,814	\$518,814	\$518,814	\$518,814	\$100	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2015  
 TOTAL: 1324

1.- FORMATO UNICO

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH10140300383178	Universidad Politecnica De Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2010	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$4,482,536	\$2,840,162	\$2,840,162	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150500643264	03 Equipamiento De Laboratorio	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cobach	2015	\$405,264	\$405,264	\$405,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150500643276	Plantel 25 Saucillo Equipamiento De Laboratorio	Saucillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cobach	2015	\$405,264	\$405,264	\$405,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH15150500671473	Adquisición Con Instalación De Equipo De Bombeo De Agua El Vallecillo	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua	2015	\$84,593	\$84,593	\$84,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH15150500671483	Techado En Area De Impartición De Educación Física En Secundaria Federal No. 16 Con Clave: 08des01161. Ubicada En Calle Neanderthal Y 52 De La Colonia Valle Dorado	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	2015	\$860,189	\$860,189	\$860,189	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150500681028	Construcción De Un Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	Juárez	Juárez	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH15150500683511	Construccion De Linea De Electrificación	Guazapares	Guajipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2015	\$266,755	\$266,755	\$266,755	\$266,755	\$266,755	\$266,755	\$266,755	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00
CHH15150500683513	Encementado Calle Principal San Jose	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2015	\$746,940	\$746,940	\$746,940	\$746,940	\$746,940	\$746,940	\$746,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH15150500683517	Dotacion De Placas Solares	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2015	\$1,171,566	\$1,171,566	\$1,171,566	\$1,171,566	\$1,171,566	\$1,171,566	\$1,171,566	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00