

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 10 de febrero de 2021.

No. 12

Folleto Anexo

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL
DE RECURSOS FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, 2019,
2018, 2017, 2016, 2015 Y 2014, DE LA NUEVA
PLATAFORMA SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

SIN TEXTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE TENDIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ELEGIDA	NOMBRE	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	MANEJO FINANCIERO					ESTATUS	OBSERVACIONES			
																						COMPROBADO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	TIPO DE OBLIGACION			CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS
CHH615000074804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2014	11-Educación Pública	0009-Programas de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Migración De La Imagen Institucional Plazón Constituido		Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Metros Cuadrados	100	100	100	10000	1000000.00	1000000.00	1000000.00	99612223	99612223	99612223	99612223	99612223	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHH615000087073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión de la Oferta Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Comunicación De Unidad De Trabajo	200075	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Metros Cuadrados	100	100	100	10000	203393800.00	103393800.00	1033649331	1033649331	1033649331	1033649331	1033649331	1033649331	1033649331	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHH615000088315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2014	13-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	0008-RAI	Otros proyectos de Educación Media Superior	Educación	Equipoamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica Del Parí	FAM0014	Gobierno de la Entidad	Hedijó del Parí	Equipamiento		100	100	100	10000	3000000.00	3000000.00	333379626	333379626	333379626	333379626	333379626	333379626	333379626	Adquisiciones	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHH615000092480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2015	11-Educación Pública	0008-RAI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Institución Tecnológica Del Parí	FAM0015	Gobierno de la Entidad	Hedijó del Parí	Loce		100	100	100	800	25000000.00	25000000.00	2867934460	2867934460	2867934460	2867934460	2867934460	2867934460	2867934460	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHH615000093715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión de la Oferta Educativa Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN GUAYAHUA		Gobierno de la Entidad	Guayahua	Metros Cuadrados	100	100	100	10000	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	Administración	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHH615000094212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión de la Oferta Educativa Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN GUAYAHUA		Gobierno de la Entidad	Guayahua	Metros Cuadrados	100	100	100	10000	7050000.00	7050000.00	7050000.00	7050000.00	7050000.00	7050000.00	7050000.00	7050000.00	7050000.00	Administración	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHH615000094975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión de la Oferta Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		Gobierno de la Entidad		Metros Cuadrados	100	100	100	10000	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHH615000103706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión de la Oferta Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		Gobierno de la Entidad		Metros Cuadrados	100	100	100	10000	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	31872000.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHH615000103706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión de la Oferta Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		Gobierno de la Entidad		Metros Cuadrados	15840	15840	15840	10000	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	Administración	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHH615000103721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0548-Programa Habitacional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PAMPAAL (Ente Unión 300000)	PARAMONTE (CEBAS 2018)	080321MEDI01	Hedijó del Parí	Metros Cuadrados	100	100	100	10000	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	2417310.00	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EFECTUO DE FINANCIALES Y/O DE OTROS DE LOS RECURSOS FERIALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES
																					COMPROMETIDO	DEREGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		
CHS16B04001770	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle Pih. del Omo (Entre de Omo y Cajas)	08032M002	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	221,039.00	221,039.00	221,039.00	18,545.25	381,545.25	181,545.25	181,545.25	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001774	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle Cico. Zonal de San José (Entre San José y Alvaro)	08032M004	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	508,941.00	508,941.00	508,941.00	151,382.71	508,941.00	151,382.71	151,382.71	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001758	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle De La Paz. Entre Cajas y Amadori (Cerro)	08032M005	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	297,068.00	297,068.00	297,068.00	88,110.52	297,068.00	88,110.52	88,110.52	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001768	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle De La Libertad. Entre Barbo y Chabari (San Juan)	08032M006	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	391,561.00	391,561.00	391,561.00	117,468.72	391,561.00	117,468.72	117,468.72	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001762	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle De Los Reyes. Entre Barbo y Los Chabari (Castillo)	08032M007	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	251,838.40	251,838.40	251,838.40	75,548.52	251,838.40	75,548.52	75,548.52	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001796	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle B. Pihón. Entre Arroyo De Los Reyes y Arroyo De San Juan	08032M008	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	382,588.00	382,588.00	382,588.00	81,716.40	382,588.00	81,716.40	81,716.40	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001792	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle Cjo De Alvarado. Entre Cajas y Arroyo De La Libertad (Castillo)	08032M012	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	544,500.00	544,500.00	544,500.00	413,011.31	544,500.00	413,011.31	413,011.31	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001797	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle Cerro. Estación Entre de Los Reyes y Los Alvarado	08032M011	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	368,799.00	368,799.00	368,799.00	110,638.88	368,799.00	110,638.88	110,638.88	Administración Directa	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001798	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle De La Humildad. Entre Barbo y Humano (Caja Bona)	08032M012	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	383,879.00	1,212,930.00	383,879.00	383,879.00	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones
CHS16B04001806	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	SME-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	Parlamentación Calle De La Soledad. Entre Barbo y Humano (Caja Bona)	08032M013	Hidalgópolis Parí	HIDALGO DE PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,494,521.85	1,507,351.00	1,494,521.85	1,494,521.85	0m	En Ejecución	En Ejecución	Valido años	Sin observaciones

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DE RECURSO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROBLEMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUESTACION BUDGETARIA	BENEFICIARIO							FINANCIAMIENTO						DESTINO DEL GASTO													
									NOMBRE	UBICACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTADO APROBADO	COMPROBADO	DEBERADO	EFECTIVO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES							
CHIS/56040031805	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S04F Programa Habit	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	1,056,844.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones	
CHIS/56040031806	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S04F Programa Habit	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	1,263,718.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones	
CHIS/56040031807	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S04F Programa Habit	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	1,715,588.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones	
CHIS/56040031811	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S04F Programa Habit	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	473,355.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones
CHIS/56040031815	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S04F Programa Habit	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	1,314,683.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones
CHIS/56040031827	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S27 Programa de Territorial y Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones
CHIS/56040031829	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S27 Programa de Territorial y Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	1,749,931.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones
CHIS/56040031834	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S27 Programa de Territorial y Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones
CHIS/56040031836	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	S27 Programa de Territorial y Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAL	Presidencia Municipal de Paral	Urbanización en la Zona Urbana	Huila de Paral	Huila de Paral	RDALGO DEL PARAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	1,681,551.00	Obras	En Ejecución	Validado años Sin observaciones
CHIS/56040031843	FEDERALES (MORTGAGACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2016	5-Desarrollo Agrario, Terrenal y Urbano	M04F Estrategia de apoyo de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	Otros Proyectos	INSTITUCION LEONILDO	Comunidad Del Inco de	Comunidad Del Inco de	Ocampo	Ocampo	No se registra descripción	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	12,754,921.54	Obras	Terminado	Validado años Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																							COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA			
CHH616000070217	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	otras escuelas	Rehabilitación de Red de Electricidad	2016-03-20-06	Quampe			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00		Terminado	Validado anexos	Sin observaciones	
CHH61600007498	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Escuelas	Reurbanización Con Concepto Integral De Calle Urbana, Inmuebles y Zonas Verdes	2016-03-20-05	Quampe		Nov e agda s de escue las	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88		Terminado	Validado anexos	Sin observaciones
CHH616000072608	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Escuelas	Reurbanización Con Concepto Integral De Calle Urbana, Inmuebles y Zonas Verdes	2016-03-20-01	Quampe		Nov e agda s de escue las	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08		Terminado	Validado anexos	Sin observaciones
CHH616000064021	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	23-Proveedores para el Desarrollo Económico	1013-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio	Rehabilitación Alumbrado Público Municipal	221810	Ignacio Zaragoza			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,000.06	1,978,000.06	1,978,000.06	1,978,000.06	1,978,000.06	Administración directa	Terminado	Validado anexos	Sin observaciones
CHH616000073281	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	21-Apoyos Federales para Fortalecer Municipios	1001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA SANJUANITO	Construcción De Sistema De Agua Potable	221415	Bajagachi	Bajagachi	Gobierno de la Entidad	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	3,192,739.00	481,811.00	465,141.37	465,141.37	465,141.37	465,141.37	465,141.37	465,141.37		En Ejecución	Validado anexos	Sin observaciones
CHH616000053400	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	21-Apoyos Federales para Fortalecer Municipios	1001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro Instalado De Puentes Sotiles De Bayona, Booyaa -3140	3009	Gobierno de la Entidad	Bayona	Gobierno de la Entidad	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	237,732.00	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91		En Ejecución	Validado anexos	Sin observaciones
CHH616000065117	RECURSOS	Proyecto de inversión	2016	21-Apoyos Federales para Fortalecer Municipios	1001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Compras De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barro Colorado, Booyaa -3120	3050	Gobierno de la Entidad	Booyaa	Gobierno de la Entidad	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	138,236.00	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34		En Ejecución	Validado anexos	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. LISTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ANALISIS FINANCIERO						ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES				
																			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO
CHI01600002930	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2016	3.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades	Infraestructura Social	Urbanización	PRESERVENCIA MUNICIPAL	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica Rancho de los Alamos, Pte. De Guadalupe, Ceel, Booyah - 109170	109170	Gobierno de la Entidad	Ceel	CARRETERA ESTATAL LIBRE DE TRAMO SAN PEDRO - CEEL	Otros	1.00	1.00	100.00	604,077.20	95,357.48	95,357.48	95,357.48	95,357.48	95,357.48	95,357.48	95,357.48	0.00	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI01600002930	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2016	3.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades	Infraestructura Social	Abay y saneamiento	JUVENTUD CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción Seguridad Eléctrica Del Sistema de Alcantarillado sanitario Barajá - 212538	212538	Gobierno de la Entidad	General Carlos Ponce (B. Torón)	RAMO CHIHUAHUA ENTRE BALEZA CENTRO, 13590	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	500,000.00	115,026.00	115,026.00	115,026.00	115,026.00	115,026.00	115,026.00	115,026.00	0.00	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI01600002965	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2016	3.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades	Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica Barro de Arén, Los Alcos, Morelos - 12382	12382	Gobierno de la Entidad	Los Alcos	BRECHA TRAMO JALATTA - E. FRIOLAN MANGA IZQUIERDO KM.ETRO 11 - 0 RANCHO GUADALUPE CALVO CENTRO, BARRO LOS ALCOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - ABOREACH - MORELOS	Otros	1.00	1.00	100.00	518,236.30	259,638.05	259,638.05	259,638.05	259,638.05	259,638.05	259,638.05	259,638.05	0.00	Administración directa	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI01600002965	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2016	3.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades	Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	Construcción Camión de Transporte de Barro de Arén, Los Alcos, Morelos - 14236	14236	Gobierno de la Entidad	Los Alcos	BRECHA TRAMO JALATTA - E. FRIOLAN MANGA IZQUIERDO KM.ETRO 11 - 0 RANCHO GUADALUPE CALVO CENTRO, BARRO LOS ALCOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - ABOREACH - MORELOS	Otros	1.00	1.00	100.00	662,428.92	312,244.46	312,244.46	312,244.46	312,244.46	312,244.46	312,244.46	312,244.46	0.00	Administración directa	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI01600002916	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2016	3.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades	Infraestructura Social	Transporte y vialidad	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Construcción Camión de Transporte de Barro de Arén, Los Alcos, Morelos - 14236	14236	Gobierno de la Entidad	Miguel Alem	CARRETERA ESTATAL LIBRE DE TRAMO SAN PEDRO - CEEL	Otros	1.00	1.00	100.00	2,184,491.28	122,575,140.17	122,575,140.17	122,575,140.17	122,575,140.17	122,575,140.17	122,575,140.17	122,575,140.17	122,575,140.17	0.00	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD QUINHANA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RÁMDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION EJECUTIVA	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNO APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																			PROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO					EJERCIDO
CHIHUI0000070931	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Aplicación y mantenimiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación de Poo Gobierno Jarez - 3888	4888	Buena Vista	Rehabilitación de Poo Gobierno Jarez - 3888	Otros	CALLE 30TA SUR EDO BENTO JUAREZ, 3188 BIENVENTURA BUENAVENTURA BILIMON PARAY CALLE FRANCISCOLLA CALLE QUINTA SUR SE UBICA EN EDO BENTO JUAREZ EN LA CALLE 30TA SUR ENTRE LAS CALLES PARRINO JARNA YN	100	1.00	100.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00	179,650.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHIHUI000012123	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Reparación de Camión Bordo Jarez - 41789	41789	Buena Vista	Reparación de Camión Bordo Jarez - 41789	Otros	CALLE JOSÉ MARINO ANGELO EDO BENTO JUAREZ, 3184 EDO BENTO JUAREZ, BIENVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PREY CALLE SAUJON PREY CALLE SAUJON EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN 4	100	1.00	100.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00	156,940.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHIHUI000006846	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Aplicación y mantenimiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación de Poo Poo Jarez - 30149	30149	Buena Vista	Rehabilitación de Poo Poo Jarez - 30149	Otros	CALLE AQUILAS SERBAN PUEBLO RICO FLORES MAGÓN 3188 FLORES MAGÓN BIENVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PREY CALLE SAUJON EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN 4	100	1.00	100.00	39,671.00	39,671.00	39,671.00	39,671.00	39,671.00	39,671.00	39,671.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHIHUI000006817	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asfaltado Poo de Foyes Mign - 82164	82164	Buena Vista	Asfaltado Poo de Foyes Mign - 82164	Otros	CALLE 100 CALLES ENTRE CALLE FRANCISCOLLA ENTRE CALLE FRANCISCOLLA ENTRE CALLE FRANCISCOLLA ENTRE CALLE FRANCISCOLLA	100	1.00	100.00	85,681.05	85,681.05	85,681.05	85,681.05	85,681.05	85,681.05	85,681.05	85,681.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUI000006917	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Edificación Calle 39 - 12318	12318	Buena Vista	Edificación Calle 39 - 12318	Otros	CALLE TREINTA Y NUEVE BIENVENTURA BIENVENTURA BIENVENTURA BIENVENTURA CARRETERA FEDERAL 107 CALLE ADJENAS CALLE TREINTA Y NUEVE	100	1.00	100.00	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES
																										TIPO DE OBRAS	ESTATUS		
DETALLE DE PROYECTO																													
AVANCE FINANCIERO																													
CHI00100009179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Aumento de Pablos 8105	8105	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE CHIQUANUA BARRO, 1880 SAN BUENAVENTURA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 174 Y AVENIDA ANTONIO DE SOTO, ENTRE CALLE BARROLAS Y MANZANAS EN LOS LIMITES DE LAS CALLES DE AVENIDA DIAZ VIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	151,009.80	151,009.80	151,009.80	151,009.80	83,009.80	151,009.80	151,009.80	151,009.80	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI00100008865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rancho de Café 615 San Buenaventura -147888	147888	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE VENTURA ROMERO Y CALLE GUINIMBA SEIBURGEN ENTRE LA AVENIDA VENTURA ROMERO Y LA CALLE LAURELES	Otros	1.00	1.00	100.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0010000707914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfara y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Alfara Romale Buenaventura -13966	13966	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE OSMARTEMAS PUERTO DE LA VENTURA, BIENAVENTURA, BIENAVENTURA, BIENAVENTURA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CALLE ALFARA ROMERO Y CALLE ALFARA ROMERO Y UNO CALLE AZUL DE SEIBURGEN ENTRE LA AVENIDA VENTURA ROMERO Y LA AVENIDA VENTURA ROMERO.	Otros	1.00	1.00	100.00	1,127,891.51	1,127,891.51	1,127,891.51	1,127,891.51	1,127,891.51	1,127,891.51	1,127,891.51	1,127,891.51	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0010001510812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHRE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	080100033174-2018	Oahuahu		Cuicatlan de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1000	300.00	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,481.27	13,979,481.27	6,987,012.09	6,987,012.09		66 Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI0010001510813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHRE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA, VIALDO GUATEMOC, CHIH., MÉXICO	081000041869-2018	Guatemoc	Guatemoc	Vialdo de los Miraflores, Cd Guatemoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1000	300.00	35.79	11,821,311.70	11,821,311.70	11,821,311.70	11,821,311.70	11,078,005.59	11,078,005.59	5,276,314.06	5,276,314.06		66 Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0010001510812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHRE	CEOTI 2	C0EN-08ET020212-2018	Jalisco	Jalisco	Tlaxiaco 110, Jalisco, Cd Jalisco, Chih., México	Metros Cuadrados	1000	300.00	81.00	4,654,211.00	4,654,211.00	4,654,211.00	4,033,311.46	4,033,311.46	3,460,208.88	3,460,208.88		66 Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI00100017310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0014-14-Municipal de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMOC	MODULO DE OBRAS NUEVAS	370917	Gobierno de la Entidad	Jalisco	Cd Jalisco, Chih., México	Metros Cuadrados	5000	300.00	50.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,716,654.00	8,716,654.00		66 Ejecución	Validado años	Sin observaciones	

Este informe se elabora en base a los datos que se encuentran en el sistema de información de los recursos federales, por lo que puede haber discrepancias con los datos que se encuentran en los estados financieros de la entidad. Este informe es de carácter informativo y no tiene fines de auditoría. Fecha de emisión: 10/02/2021. Usuario: J. L. G. / 10/02/2021 11:11

INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PERÍODOS FEBRERO A ENERO DE 2021
 MUNICIPIO DE CURAPO, CANTÓN CHIMBARRA
 PERÍODO CUARTO TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DE GASTO																												
FOLIO	TIPO DE GASTO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDITORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GASTADO	APROBADO	MODIFICADO	REGULADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPRADO	DEVENGADO	PAGADO				
CH17.202008613	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCCION	Instalación de 4100 Mts de Alcantarillado en el Barrio de Aserradero de la Zona Rural del Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-065)	2017-03-20-065	Curapo			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	3451.950.00	3451.950.00	3451.950.00	3451.950.00	3451.950.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH17.202008614	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	FRANCOCOMUNER RIBO	Instalación de 4100 Mts de Alcantarillado en el Barrio de Aserradero de la Zona Rural del Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-065)	2017-03-20-066	Curapo			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	4817.553.00	4817.553.00	4817.553.00	4817.553.00	4817.553.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH17.202008615	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EDUCATIVA	Construcción de 130724 M2 de Parterro Hidráulico de Calle A en el Barrio de Aserradero de la Zona Rural del Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-067)	2017-03-20-067	Curapo	No se registra dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	3451.950.00	3451.950.00	3451.950.00	3451.950.00	3451.950.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH17.202008616	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	SHHA	Construcción de 130724 M2 de Parterro Hidráulico de Calle A en el Barrio de Aserradero de la Zona Rural del Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-068)	2017-03-20-068	Curapo			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	2884.940.00	2884.940.00	2884.940.00	2884.940.00	2884.940.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH17.202008617	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCCIONES, ARBORESMANTOS DOBLE SILLAS EN C/ V	Construcción de Puente Vehicular Est. Páez de la Calle de Barro de la Localidad de Barasati, Barasati, Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-069)	2017-03-20-069	Curapo			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	1651.350.00	1651.350.00	1651.350.00	1651.350.00	1651.350.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH17.202008618	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	FRANCOCOMUNER RIBO	Instalación de Alcantarillado en el Barrio de Aserradero de la Zona Rural del Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-070)	2017-03-20-070	Curapo			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	445.310.00	445.310.00	445.310.00	445.310.00	445.310.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH17.202008619	FIECOMOS		2017	15-Diccionario Agrario, Territorial y Urbano	M03-Actividades de apoyo de administración	Proyecto de inversión de apoyo de infraestructura Social	Otros Proyectos	FRANCOCOMUNER RIBO	Instalación de Alcantarillado en el Barrio de Aserradero de la Zona Rural del Municipio de Curapo, Ch. (2017-03-20-071)	2017-03-20-071	Curapo			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	1794.450.00	1794.450.00	1794.450.00	1794.450.00	1794.450.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS DE TRÁMITE DE LOS RECURSOS FERIALES

ENTIDAD: CHUAPALLA PROCESO: CUARTO TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓD. DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POCENVALE	MONTO GUBER. APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																				MODIFICADO	RECIBIDO	DESBORSAO	PAGADO				
CHI17100309640	RECOMENDOS	Inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCCION	Construcción De 100M21 De Panteón Habitacional EN-CAR. Al Prado De La Localidad De Chuapi Del Municipio De Ocampo, Chl. / 2017-03-00172	2017-03-00172	Ocampo			Metros Cuadrados	100	100	1.00	10000	1,346,759.00	1,346,759.00	1,346,759.00	1,346,759.00		Terminado	Finalizado	[Obs:] Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI171003097376 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Valido: 07/02/2021-01:34:02.2. [Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI171003097376 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:34:02.2. Sin observaciones	
CHI17100309784	RECOMENDOS	Inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCCION	Construcción De 100M21 De Recreacionista EN Proyecto Con Du Nuevo De Manopampa, En La Localidad De Chalon Del Municipio De Ocampo, Chl. / 2017-03-00162	2017-03-00162	Ocampo	ANAVE?	Metros Cuadrados	100	100	1.00	10000	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00		Terminado	Finalizado	[Obs:] Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI171003097386E con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. [Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI171003097386E con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. Sin observaciones		
CHI1710030970288	RECOMENDOS	Inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Construcción De 100M21 De Pabellon De Recreacionista EN Proyecto Con Du Nuevo De Manopampa, En La Localidad De Chalon Del Municipio De Ocampo, Chl. / 2017-03-00160	2017-03-00160	Ocampo	No se registró ejecución	Metros Cuadrados	100	100	1.00	10000	9,802,796.00	9,802,796.00	9,802,796.00	9,802,796.00		Terminado	Finalizado	[Obs:] Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI171003097386E con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. [Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI171003097386E con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. Sin observaciones		
CHI1710030970290	RECOMENDOS	Inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Instalación De Alumbrado Público De 1-100 Mm De La Localidad De Saesapah, En Saesapah, Municipio De Ocampo / 2017-03-00171	2017-03-00171	Ocampo	No se registró ejecución	Metros Cuadrados	100	100	1.00	10000	1,764,320.00	1,764,320.00	1,764,320.00	1,764,320.00		Cancelado	Finalizado	[Obs:] Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI1710030970290 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. [Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI1710030970290 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. Sin observaciones		
CHI1710030970294	RECOMENDOS	Inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPALES	Construcción De 1145.87 M2 De Panteón Habitacional EN Proyecto De Saesapah, En Saesapah, Municipio De Ocampo / 2017-03-00163	2017-03-00163	Ocampo	BARRO DE LA UGAMEN BASASAPAH	Metros Cuadrados	100	100	1.00	10000	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00		Cancelado	Finalizado	[Obs:] Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI1710030970294 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. [Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI1710030970294 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. Sin observaciones		
CHI1710030970295	RECOMENDOS	Inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Construcción De 2477.8 M2 De Panteón Habitacional EN Proyecto De Saesapah, En Saesapah, Municipio De Ocampo / 2017-03-00165	2017-03-00165	Ocampo	No se registró ejecución	Metros Cuadrados	100	100	1.00	10000	3,453,591.00	3,453,591.00	3,453,591.00	3,453,591.00		Cancelado	Finalizado	[Obs:] Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI1710030970295 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. [Observación: FOLIO DUPLICADO CON CHI1710030970295 con observación usuario: fjasosapozob@chile.ve.cl. Validado: 07/02/2021-01:31:51. Sin observaciones		

REGISTRO DE OBRAS DE INVERSIÓN DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LOS REGÍSTRADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FEBRERO DE 2021

DETALLE DEL PROYECTO												AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	DELO DEL RECURSO	RAMPO	PROGRAMA PROYECTIVO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO COMPROMETIDO	DERENGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHI17000118401	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Utilización	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	OBRA PÚBLICA Escuela De Brindis De La Localidad De Saasachi Del Municipio De Compu, Chi / 2018-03-00088	2018-03-00088	Compu		CAJE DE DIBUJO LOCALIDAD DE SAASACHI DEL MUNICIPIO DE COMPU, CHI / 2018-03-00088	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	2.644.948,00	2.644.948,00	2.644.948,00	2.644.948,00	2.644.948,00	2.644.948,00	2.644.948,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Plan elaborado solo en folios con CHI17000118401 DEL 2017 hasta el 4.0. Consultado con fecha 2021-01-31. En validación de los folios con CHI17000118401 del 2017 hasta el 4.0. con usuarios: jsope@corchile. gov.cl, fecha: 2021-01-31
CHI17000118402	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Instalación De 2.800 M2 De Alumbrado Público En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00044	2018-03-00044	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	3.662.350,00	3.662.350,00	3.662.350,00	3.662.350,00	3.662.350,00	3.662.350,00	3.662.350,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118403	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Instalación De 1.100 Metros Lineales De Alumbrado Público En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00047	2018-03-00047	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	1.448.948,00	1.448.948,00	1.448.948,00	1.448.948,00	1.448.948,00	1.448.948,00	1.448.948,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118404	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Construcción De 1.971,70 M2 De Revestimiento En Baja Diferencia Con Espaldado En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00049	2018-03-00049	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	5.394.522,00	5.394.522,00	5.394.522,00	5.394.522,00	5.394.522,00	5.394.522,00	5.394.522,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118405	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Construcción De 4.463,88 M2 De Revestimiento En Baja Diferencia Con Espaldado En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00048	2018-03-00048	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	7.906.614,00	7.906.614,00	7.906.614,00	7.906.614,00	7.906.614,00	7.906.614,00	7.906.614,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118406	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Utilización	OTROS PROYECTOS	Remedialización De Drenajes Locales Del Municipio De Compu, Chi / 2018-03-00043	2018-03-00043	Compu		ver en localidades	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	15.022.781,00	15.022.781,00	15.022.781,00	15.022.781,00	15.022.781,00	15.022.781,00	15.022.781,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118407	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Instalación De 1.856,8 M2 De Alumbrado Público En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00045	2018-03-00045	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	2.897.954,00	2.897.954,00	2.897.954,00	2.897.954,00	2.897.954,00	2.897.954,00	2.897.954,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118408	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Instalación De 1.150 Metros Lineales De Alumbrado Público En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00046	2018-03-00046	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	1.514.393,00	1.514.393,00	1.514.393,00	1.514.393,00	1.514.393,00	1.514.393,00	1.514.393,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CHI17000118409	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	2017	Sí	Programa de apoyo de Territorio y Urbano	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	INSTIUCION EJECUTORA RA	Instalación De 1.415 Metros Lineales De Alumbrado Público En La Localidad De Compu, Chi / 2018-03-00048	2018-03-00048	Compu		No se registra dirección	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	1.458.707,00	1.458.707,00	1.458.707,00	1.458.707,00	1.458.707,00	1.458.707,00	1.458.707,00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones

INFORME COMPLETADO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIQUIMULA																																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																																
I. DESTINO DEL GASTO																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTINUA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																																ESTATUS
CHI17300113015	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOI, Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	RA	CONSTRUCCION DE 2,025.44 M2 DE PAVIMENTO	2018-03-30-0481	Cuampaluc	No se registró de ejecución	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	5,377,245.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI17300113017	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOI, Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	RA	REHABILITACION DE 892.00 M2 DE CONCRETO HERRADILLO	2018-03-30-0440	Cuampaluc	No se registró de ejecución	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI17300113019	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOI, Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	RA	CONSTRUCCION DE 2,164.32 M2 DE PAVIMENTO	2018-03-30-0482	Cuampaluc	No se registró de ejecución	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI17300113021	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOI, Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	RA	REHABILITACION EN CALLE PRIMERA DE BARRACHEN DE NUESTRO SEÑOR DEL MONTE DE COMPO, CHI., / 2018-03-30-0483	2018-03-30-0481	Cuampaluc	No se registró de ejecución	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI17300113023	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOI, Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	RA	CONSTRUCCION DE 1,025.53 M2 DE PAVIMENTO	2018-03-30-0488	Cuampaluc	No se registró de ejecución	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	5,383,344.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI17300113024	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	S-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOI, Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	RA	PAYMENTACION DE LA CALLE DE LA CAGUJA CON CONCRETO HERRADILLO 2,268.32 M2	2017-03-30-0724	Ulque	No se registró de ejecución	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	10000	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	4,198,493.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI001000097035	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	23-Revisiones Económicas	123-Proyectos de desarrollo regional	Proyecto de inversión de infraestructura o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	PARA PUBLICAR EL VENTAJA EN EL MUNICIPIO DE BARRACHEN DE NUESTRO SEÑOR DEL MONTE DE COMPO, CHI., / 2018-03-30-0489	484449	Barrachén	26,478,429; 305,323,232	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI001000097036	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	23-Revisiones Económicas	123-Proyectos de desarrollo regional	Proyecto de inversión de infraestructura o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	RECONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA SECUNDARIA (TERRA) / 484331	484331	Cuampaluc	28,386,044; 26,519,976	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI001000097037	REDCOM55	Proyecto de inversión	2017	23-Revisiones Económicas	123-Proyectos de desarrollo regional	Proyecto de inversión de infraestructura o programa	Otros Proyectos	RA	PROYECTO DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CHIMULMUL (DE CHIMULMUL) / 484331	469	Gobernador de la Entidad	(29,550,028; 194,408,881)	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	1,011,121.34	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

¡Hola! ¡Bienvenido a este espacio! Este espacio es de uso exclusivo de los usuarios que se registraron en el sistema de gestión de recursos humanos en el mes de mayo del 2020. Para más información, comuníquese al teléfono 011-2222-4444. Fecha: 2021-02-10

IMPORTE COMPLETO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO PROGRAMÁTICO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GUSTADO APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES
																		MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROBADO	DEMANDADO	PAGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN		

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000063389	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Inversión en infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Chihuahua	Reconstrucción de la Carrera 5000(Meter-Buena Vista) de 100M km2(34.30)en Tamaulipas.	Chihuahua			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	11,700,000.00	2,367,803.94	2,367,803.94	2,367,803.94	2,367,803.94	Oblig		Terminado	Estado de Chihuahua, México. Se canceló el contrato con el proveedor por haberse concluido la obra.
									2,367,803.94	2,367,803.94	2,367,803.94	2,367,803.94	Oblig		Terminado										

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000066230	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Inversión en infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oaxaca	Reconstrucción de la Carrera 5000(Meter-Buena Vista) de 100M km2(34.30)en Tamaulipas.	Oaxaca			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	4,351,600.00	1,534,741.02	1,534,741.02	1,534,741.02	Oblig		Terminado	Se observaron errores en el presupuesto.
								1,534,741.02	1,534,741.02	1,534,741.02	1,534,741.02	Oblig		Terminado										

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000066310	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Inversión en infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Chihuahua	Reconstrucción de la Carrera 5000(Meter-Buena Vista) de 100M km2(34.30)en Tamaulipas.	Chihuahua			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	23,736,000.00	6,961,044.60	6,961,044.60	6,961,044.60	Oblig		En Ejecución	Se observaron errores en el presupuesto.
								6,961,044.60	6,961,044.60	6,961,044.60	6,961,044.60	Oblig		En Ejecución										

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000066310	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Inversión en infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oaxaca	Reconstrucción de la Carrera 5000(Meter-Buena Vista) de 100M km2(34.30)en Tamaulipas.	Oaxaca			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	14,043,800.00	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	Oblig		En Ejecución	Se observaron errores en el presupuesto.
								7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	Oblig		En Ejecución										

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000066557	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Otro programa	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oaxaca	Reconstrucción de la Carrera 5000(Meter-Buena Vista) de 100M km2(34.30)en Tamaulipas.	Oaxaca			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	Oblig		Terminado	Se observaron errores en el presupuesto.
								18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	Oblig		Terminado										

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000089126	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Inversión en infraestructura Social	Urbanización	Pro-Cos Constructores	Urbanización de la calle 16 de Septiembre entre Aldama y M. Campo en la localidad de la Jerra	Guerrero			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	5,196,044.97	5,196,044.97	5,196,044.97	5,196,044.97	Oblig		Terminado	Se observaron errores en el presupuesto.
								5,196,044.97	5,196,044.97	5,196,044.97	5,196,044.97	Oblig		Terminado										

FEBRERALES (PARTICULARES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHH171000000700	Proyecto de inversión	2017	23-Proyectos Sociales y Económicos	023-Proyecto de desarrollo regional	Inversión en infraestructura Social	Urbanización	Pro-Cos Constructores	Urbanización de la calle 16 de Septiembre entre Aldama y M. Campo en la localidad de la Jerra	Guerrero			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	6,865,339.67	6,743,250.00	6,743,250.00	6,743,250.00	Oblig		Terminado	Se observaron errores en el presupuesto.
								6,743,250.00	6,743,250.00	6,743,250.00	6,743,250.00	Oblig		Terminado										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE TENDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO CHIQUAHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DETALLE DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DE RECURSO	RÁMIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GASTADO PROBADO	AMBIADO	MODIFICADO	REGULADO	AMOUNT NUMERO			CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					DEBERGADO	PERIODO	PAGADO				
CHIPT1700058371	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Otros Proyectos	INSTITUCIÓN EJECUTORA	CONTRATO DE OBRA	Guerrero		(ENTRE CALER ROBERTO FERRO Y JOSE ESPED, Calle Benito Juárez, Nueva Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.)-702746-6782	1.00	1.00	100.00	6,741,256.00	6,816,333.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	Otra	Cumplido	Cumplido	Se observó el pago de la partida 6782, en el mes de febrero del 2021.	
CHIPT1700042471	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Urbanización	de las políticas municipales	Infraestructura Económica	Guerrero		Localidad del Jilguy, municipio de Guerrero, Chihuahua.)-8215527	1.00	1.00	100.00	991,000.06	991,000.06	991,000.06	991,000.06	991,000.06	991,000.06	Otra	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHIPT1700042457	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Urbanización	de las políticas municipales	Infraestructura Económica	Guerrero		comunidad de los juanes, en municipio de Guerrero, Chihuahua.)-8215527	1.00	1.00	100.00	697,688.12	697,688.12	697,688.12	697,688.12	697,688.12	697,688.12	Otra	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHIPT1700089070	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Deporte	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	de las políticas municipales	Ignacio Zaragoza		Ignacio Zaragoza, Chihuahua.)-5132917	1.00	1.00	100.00	5,877,557.00	5,877,557.00	5,877,557.00	5,877,557.00	5,877,557.00	5,877,557.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHIPT1700089091	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Deporte	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	de las políticas municipales	Ignacio Zaragoza		Ignacio Zaragoza, Chihuahua.)-7023701	1.00	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHIPT1700089044	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Educación	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	de las políticas municipales	Ignacio Zaragoza		Ignacio Zaragoza, Chihuahua.)-3028281	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	791,000.00	791,000.00	791,000.00	791,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHIPT1700089269	FEDERALES (MORTUARIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Previsiones Salariales y Económicas	U138-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión	Urbanización	de las políticas municipales	Infraestructura Social	Ignacio Zaragoza		Ignacio Zaragoza, Chihuahua.)-526385-	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	791,000.00	791,000.00	791,000.00	791,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		

INGRESOS SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GASTADO	MONTO GASTADO MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					APROBADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO				
CHI1710000970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	23-Providencias Saliriles y Económicos	U132-Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras públicas	Plenificación del Concejo Municipal en el Calle Prieta, Barrio, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 492508	492508	La Cruz	La Cruz	Finca C 34 de Valdeón, Límite de Calle, 27.888441; -35.15339 P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	45,638.30	45,638.30					Administración directa	Cancelado	Cancelado	Observación duplicación del folio CHI171000097354, trimestre 40, fecha 2021-01-21, 08:22.			
CHI1710000971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	23-Providencias Saliriles y Económicos	U132-Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico E/C Calle Prieta, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 492508	492508	La Cruz	La Cruz	P Finca de Calle Prieta, nombre a Calle Sin Nombre, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua, con nombre a Calle, 27.888441; -35.15339 P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	841,564.00	841,564.00					Administración directa	Cancelado	Cancelado	Observación duplicación del folio CHI171000090468, trimestre 40, fecha 2021-01-21, 08:22.			
CHI1710000972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	23-Providencias Saliriles y Económicos	U132-Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prieta, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 492508	492508	La Cruz	La Cruz	P Finca de Calle, Urbana a Calle Conado, 27.888441; -35.15339 P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	414,897.00	414,897.00					Administración directa	Cancelado	Cancelado	Observación duplicación del folio CHI171000091370, trimestre 40, fecha 2021-01-21, 08:22.			
CHI1710000973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	23-Providencias Saliriles y Económicos	U132-Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prieta, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 492508	492508	La Cruz	La Cruz	P Finca de Calle, Urbana a Calle Conado, 27.888441; -35.15339 P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1,700,000.00	1,681,100.00					Administración directa	Cancelado	Cancelado	Observación duplicación del folio CHI171000091370, trimestre 40, fecha 2021-01-21, 08:22.			
CHI1710000974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	23-Providencias Saliriles y Económicos	U132-Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras públicas	Plenificación del Concejo Municipal en el Calle Prieta, Barrio, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 492508	492508	La Cruz	La Cruz	Finca C 34 de Valdeón, Límite de Calle, 27.888441; -35.15339 P	Metros Cuadrados	1.00	1.00	85,715.00	85,715.00					Administración directa	Terminado	Validado	Observaciones avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADO OTORGADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	FORZOSIALE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	CURP/STIA	
CHI17200000726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	23-Próvisiones Salariales y Económicas	1023-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA S P U B L I C A S	Permisión de Construcción del Camino de la Cruz, en el Estado de Chihuahua - 489927	493817	La Cruz		Principio de Calle en el Municipio de La Cruz, Chihuahua - 489927	Metros Cuadrados	1.00	1.00			740,393.00	740,393.00							Administración directa		Cancelado	Cancelado	Observación: folio duplicado, trimestre 4, uso de presupuesto, uso de presupuesto, duplicado con el CHI17200009545, uso de presupuesto, fecha 2021-01-27		
CHI17200000727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	23-Próvisiones Salariales y Económicas	1023-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA S P U B L I C A S	Permisión de Construcción del Camino de la Cruz, en el Estado de Chihuahua - 489928	495663	La Cruz		Principio de Calle en el Municipio de La Cruz, Chihuahua - 489928	Metros Cuadrados	1.00	1.00			297,627.00	297,627.00							Administración directa		Cancelado	Cancelado	Observación: folio duplicado, trimestre 4, uso de presupuesto, uso de presupuesto, duplicado con el CHI17200009545, uso de presupuesto, fecha 2021-01-27		
CHI17200000728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	23-Próvisiones Salariales y Económicas	1023-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otro Proyecto	OBRA S P U B L I C A S	Permisión de Construcción del Camino de la Cruz, en el Estado de Chihuahua - 489929	495663	La Cruz		Principio de Calle en el Municipio de La Cruz, Chihuahua - 489929	Metros Cuadrados	1.00	1.00			201,860.00	201,860.00							Administración directa		Cancelado	Cancelado	Observación: folio duplicado, trimestre 4, uso de presupuesto, uso de presupuesto, duplicado con el CHI17200009545, uso de presupuesto, fecha 2021-01-27		
CHI17200009546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	24-Provisiones Salariales y Económicas	1023-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA S P U B L I C A S	Permisión de Construcción del Camino de la Cruz, en el Estado de Chihuahua - 489930	1213	La Cruz		Principio de Calle en el Municipio de La Cruz, Chihuahua - 489930	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	10000	444,971.00	444,971.00	479,698.00	479,698.00	479,698.00	479,698.00	479,698.00	479,698.00	Otra			Validado años	Validado años	Observación: folio duplicado, trimestre 4, uso de presupuesto, uso de presupuesto, duplicado con el CHI17200009545, uso de presupuesto, fecha 2021-01-27	
CHI17200009548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	23-Próvisiones Salariales y Económicas	1023-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA S P U B L I C A S	Permisión de Construcción del Camino de la Cruz, en el Estado de Chihuahua - 489931	1394	La Cruz		Principio de Calle en el Municipio de La Cruz, Chihuahua - 489931	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	10000	297,627.00	297,627.00	294,383.10	294,383.10	294,383.10	294,383.10	294,383.10	294,383.10	Otra			Validado años	Validado años	Observación: folio duplicado, trimestre 4, uso de presupuesto, uso de presupuesto, duplicado con el CHI17200009545, uso de presupuesto, fecha 2021-01-27	
CHI17200009549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2017	23-Próvisiones Salariales y Económicas	1023-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA S P U B L I C A S	Permisión de Construcción del Camino de la Cruz, en el Estado de Chihuahua - 489932	1396	La Cruz		Principio de Calle en el Municipio de La Cruz, Chihuahua - 489932	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	10000	841,964.00	841,964.00	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	Otra			Validado años	Validado años	Observación: folio duplicado, trimestre 4, uso de presupuesto, uso de presupuesto, duplicado con el CHI17200009545, uso de presupuesto, fecha 2021-01-27	

INDICARE COMPLETO DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LOS REGISTROS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DETALLE DEL GASTO

Table with columns: FOLIO, TIPO DE REGISTRO, CATEGORÍA, OÍDIO DEL RECURSO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO DE PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACIÓN, INSTITUCIÓN LECTORA, NOMBRE, NÚMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, APROBADO, DEVENGADO, PAGADO, COMPROBADO, DEVENGADO, CONTRATO, ESTATUS, ESTATUS DE OBRAS, ESTATUS DE OBRAS, ESTATUS DE OBRAS, OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020														I. DETALLE DEL GASTO																		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DE RECORSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROTEGIDO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE NUMERICO		CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO						TIPO DE OBRA
CHH07104009317	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente -7881	Chihuahua	Agua Caliente	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009318	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Administración de Camión En El Municipio De Chihuahua -25987	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009319	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Entrenamiento De Camión Chihuahua -25665	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	188,366.00	188,366.00	188,366.00	188,366.00	188,366.00	188,366.00	188,366.00	188,366.00			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009320	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Autónoma Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Apoyación De Renta En El Municipio De Chihuahua -23880	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009321	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31556 Ampliación De Vialidad Terrestre, Vialidad Terrestre, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Luchas Y Rutas Para Servicios Públicos -23426	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009322	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3556 Mantenimiento Y Reparación De Camión Terrestre, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Rutas Para Servicios Públicos -23428	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	57,654.40	57,654.40	57,654.40	57,654.40	57,654.40	57,654.40	57,654.40	57,654.40			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009323	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente -23417	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	70,339.80	70,339.80	70,339.80	70,339.80	70,339.80	70,339.80	70,339.80	70,339.80			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009324	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Parqueamiento De Camión Terrestre, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Rutas Para Servicios Públicos -23384	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	785,977.00	785,977.00	785,977.00	785,977.00	785,977.00	785,977.00	785,977.00	785,977.00			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH07104009325	FEDERALES (OPORTUNIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Apoyo a la Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación De Camión Terrestre, Aéreo, Marítimo, Acuático Y Rutas Para Servicios Públicos -23378	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	1.00	1.00	100	100	100	1,021,948.84	1,021,948.84	1,021,948.84	1,021,948.84	1,021,948.84	1,021,948.84	1,021,948.84	1,021,948.84			Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RÁMDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
								INSTALACION ELECTROSA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EFECTIVO	PAGADO	TIPO DE OBRAS		ESTATUS	ESTATUS				
CHH07D0007943	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación de la Carretera Federal y Municipal en el Tramo 23105	23105	Chihuahua	Chihuahua	Carretera Federal y Municipal	Otros	1.00	1.00	10000	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	360,789.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007944	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Construcción de Salones de Clase en la Escuela Primaria en la Localidad de El Limón. 7945	7945	Chihuahua	El Limón	Otros	1.00	1.00	10000	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007944	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Mpio. 23412	23412	Chihuahua	El Mpio	Otros	1.00	1.00	10000	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007945	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Construcción de Infraestructura de Agua Potable y Red de Distribución Eléctrica en la Localidad de El Trigo. Razo. 75498	75498	Chihuahua	8 Trigo de Razo (8 Trigo)	Otros	1.00	1.00	10000	11,292,921.00	5,504,885.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	11,292,921.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007944	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Guadalupe Victoria. 23409	23409	Chihuahua	Guadalupe Victoria	Otros	1.00	1.00	10000	703,879.89	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007944	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Guadalupe Victoria. 23395	23395	Chihuahua	Guadalupe Victoria	Otros	1.00	1.00	10000	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007944	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Guadalupe Victoria. 23428	23428	Chihuahua	Guadalupe Victoria	Otros	1.00	1.00	10000	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	211,883.38	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007941	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Construcción de Red de Agua Potable y Red de Distribución Eléctrica en la Localidad de El Ciego. 23120	23120	Chihuahua	El Ciego	Otros	1.00	1.00	10000	2,351,590.07	940,796.03	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	2,351,590.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007945	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Construcción de Red de Agua Potable y Red de Distribución Eléctrica en la Localidad de La Vinmita. 23135	23135	Chihuahua	La Vinmita	Otros	1.00	1.00	10000	823,544.00	361,038.31	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	823,544.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHH07D0007945	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	Federativa y Municipal	004-145 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Rehabilitación de Agua Potable en la Comunidad de Las Chichas. 14400	14400	Chihuahua	Las Chichas	Otros	1.00	1.00	10000	325,638.46	325,638.46	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones

ENTIDAD CHIHUAHA										LISTADO DEL GASTO																			
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020										ESTADO DE CHIHUAHA																			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DE INGRESOS																			
										UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	ESTATUS	ESTATUS	DESEMBOLSOS				
CH000240007940	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Rehabilitación De Camino Chihuahua A Las Chichas En El Municipio De Chihuahua	23857	Chihuahua	Las Chichas	Otros	100	100	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones	
CH000240007941	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abril y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Rehabilitación De Agua Potable En La Localidad De Tana - 14847	14847	Chihuahua	Las Tunas	Otros	100	100	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH000240007942	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guachupines - 24270	24270	Chihuahua	Los Guachupines	Otros	100	100	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	Otra	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH000240007986	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abril y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Rehabilitación De Sistema de Agua Potable En La Localidad De Los Llanos - 24077	24077	Chihuahua	Los Llanos	Otros	100	100	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH000240007940	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Construcción De Tocumbe Escolar	24215	Chihuahua	Migüela	Otros	100	100	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH000240007940	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Rehabilitación De Panteón Municipal De San Mateo - 23428	23428	Chihuahua	Migüela	Otros	100	100	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	112,239.36	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH000240007938	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Construcción De Salinas En El Jardín De Niños En La Localidad De San Antonio - 7465	7465	Chihuahua	San Antonio	Otros	100	100	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH000240007941	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tecoma - 23874	23874	Chihuahua	Tecoma	Otros	100	100	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH013200005769	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Bases Biorobots - 7700	7700	Gobernación del Estado	Biorobots	Otros	100	100	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	443,199.36	Otra	En ejecución	En ejecución	Sin observaciones
CH000240007974	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FINANZAS MUNICIPALES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vienda	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Centro de Atención Biorobots - 25584	25584	Juárez	Armillas	Otros	100	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	INSTITUCIÓN EDUCADA	NOMBRE	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	HABER FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS DE OBRAS	ESTADOS OBSERVACIONES CATEGORÍA			
																						COMPROMETIDO							EJERCIDO	PAJADO	TIPO DE OBRAS
																						DERENGADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO						
CHH1710031301	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Agricultura y Desarrollo Rural	Municipio de Matzahuitlan	Perforación de Pozo Matzah-346/8	346/8	Matzah	Matzah	TERRACERAS TRAMO FERROCARRIL-AL CENTRO DE MATZAHUITLAN	Otros	1.00	1.00	100.00	1,178,981.00	1,178,981.00	1,178,981.00	1,178,981.00	1,178,981.00	1,178,981.00	1,178,981.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH1710031311	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Salud	Ocosingo Municipal	Construcción de Dispensario de Matzahuitlan	118/85	Motah	Motah	CALLE PRINCIPAL MARANTOLES MARANTOLES	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH1710034861	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	Presidencia Municipal de Rosales	Comedor Comunitario en Salvoada-Acos-13850	13850	Rosales	Rosales	EDIFICIO SALVOADAS	Otros	1.00	1.00	100.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH1710031411	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Presidencia Municipal de Guajuajahuatl	Construcción de Red y Línea de Distribución Eléctrica en Mesa De Santeda-10818	10818	Guajuajahuatl	Guajuajahuatl	RANCHO LA MESITA DE SERCHIA-3300 LA MESITA DE SERCHIA	Otros	1.00	1.00	100.00	3,710,791.00	3,710,791.00	1,851,849.50	3,710,791.00	3,710,791.00	3,710,791.00	3,710,791.00	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190105104H	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixmiquilpan	Rehabilitación de Alumbrado Público en Archayo-114123	114123	Archayo	Archayo	RANCHO LA MESITA DE SERCHIA-3300 LA MESITA DE SERCHIA	Otros	1.00	1.00	100.00	100,002.78	300,002.78	300,002.78	100,002.78	100,002.78	100,002.78	100,002.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190105108H	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOIHE	J.N. GUERRERO-BUENA VISTA	COEL-0801-01-1-2018	Agua Prieta	Agua Prieta	CHH41.7 Centro, San Blas, Chh, Mexico	Metros Cuadrados	10.00	10.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,096.48	946,096.48	946,096.48	946,096.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190105109H	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOIHE	J.N. TANAHUANA	COEL-0801-01-1-2018	Agua Prieta	Agua Prieta	Av. Mexico Centro, Apatzingan, Chh, Mexico	Metros Cuadrados	10.00	10.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	813,121.94	813,121.94	813,121.94	813,121.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190105115H	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOIHE	SIC. ERASO OROZCO-REBEDOLA	COEL-0801-01-1-2018	Bachajón	Bachajón	Bachajón, Chh, Mexico	Metros Cuadrados	10.00	10.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190105103H	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOIHE	J.N. SOMBRAS OSCURAS-RELO	COEL-0801-01-1-2018	Baltazar	Baltazar	Puñá, A. de Agüere, Michoacan, Chh, Mexico	Metros Cuadrados	10.00	10.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190105101H	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2017	31-Apoyaciones a Municipios para la Federación	ID07 F AM	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOIHE	R.M. MISCEL. BUDALO	COEL-0801-01-1-2018	Baltazar	Baltazar	Ojich, Chh, Mexico	Metros Cuadrados	10.00	10.00	100.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	FINANCIEROS				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO			
CHI9070051130	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	SEC TECNICA 13	CCEIN-0820023-21-2018	Baltata		El Viejo, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	30.0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,131.41	458,613.26	458,613.26	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051130	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	RMU USMACO M ZUMIRINO	CCEIN-0820023-2018	Bozoyan		Bajo de Sangre, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	100.0	720,000.00	720,000.00	698,693.36	668,693.36	668,693.36	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051130	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	RMU ESTOMANO 236	CCEIN-0820023-2017	Cuahuatoc		Sancti Spiritus, Méico Cd Cuahuatoc, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	41.89	800,000.00	800,000.00	783,771.38	382,614.05	382,614.05	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070050590	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	JN. Mito Nuevo Camafas	CCEIN-0820023-2017	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00	1.00	96.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	635,611.08	635,611.08	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070050590	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	JN. Mito Nuevo Ocampo	CCEIN-0820023-2017	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00	1.00	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	480,484.71	480,484.71	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051100	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	SEC. REFINANCIAMIENTO	CCEIN-0820023-2018	Gómez Faría		M. Altamirón, Méico, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	95.10	960,000.00	960,000.00	914,441.03	891,028.35	891,028.35	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051100	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	JN. AMARANTO SALS	CCEIN-0820023-2018	Guerrero		Bogotá, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	100.00	970,000.00	970,000.00	863,921.82	847,982.37	847,982.37	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051100	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	JN. MELCHOR OCAÑO	CCEIN-0820023-2018	Guerrero		Riramo de Morelia, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	100.00	800,000.00	800,000.00	766,021.71	763,721.09	763,721.09	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051130	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	RMU MIGUEL ANTONIO	CCEIN-0820023-2018	Guerrero		Riramo de Morelia, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	100.00	900,000.00	900,000.00	863,714.69	832,209.30	832,209.30	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		
CHI9070051137	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2017	007 F AM Federativas para Educación Municipal	007 F AM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	RMU OROPELA TAJAMATES DOS	CCEIN-0820023-2018	Jalosco		Jalosco, Chi., Méico	Metros Cuadrados	1000	300	100.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	606,654.42	606,654.42	En Ejecución	Validado años	Sn observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN LEADORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EFECTUO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CHI9070051130	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. FELIX LOPEZ DE VEGA CECEN OBSERVATORIO 218	145-2018	Jalos		Ciudad de Jalisco, Chh., México	Metros Cuadrados	1000	300.00	1000	1000	640000.00	640000.00	640000.00	640000.00	693388.80	693388.80	693388.80	693388.80	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9070051134	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	COMOCHI 18	CEEN-085-00803028-2018	Nuevo Casas Grandes		Chihuahua 1502, Laguna, 31760 Nuevo Casas Grandes, Chh., México	Metros Cuadrados	1000	300.00	1000	1000	410866.00	410866.00	410866.00	410866.00	396933.37	396933.37	396933.37	396933.37	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9070051135	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	IN. DIEGO RIVERA	000-08030346-2018	Saucho		Mexico (diferente del)	Metros Cuadrados	1000	300.00	1000	1000	1200000.00	1200000.00	1200000.00	1200000.00	1135200.95	1135200.95	123326.89	123326.89	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9070051143	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	IN. MANUEL GUTIERREZ MORA	C-CEEN-0803030970-249-2018	Saucho		El Compa, Chh., México	Metros Cuadrados	1000	300.00	1000	1000	900000.00	900000.00	900000.00	900000.00	860387.75	860387.75	838443.12	838443.12	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9070051148	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	IN. JOSE MARIA MARI	C-CEEN-0803030996-250-2018	Saucho		Umanaband, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1000	300.00	1000	1000	900000.00	900000.00	900000.00	900000.00	779302.33	779302.33	752373.27	752373.27	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9070051149	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	IN. FRANCISCO GARLANDO SOLIS	C-CEEN-0803030996-253-2018	Saucho		Ciudad Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1000	300.00	1000	1000	900000.00	900000.00	900000.00	900000.00	857474.38	857474.38	843812.28	843812.28	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9170400483	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLONIA DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTECH)	Escuela O'Higgins (Pm 2017 Equipamiento Cafetera)	-	Gobierno de la Entidad		Equipamiento	1.00	1.00	1.00	1000	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	68951.13	68951.13	69551.13	69551.13	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI9170400486	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLONIA DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTECH)	Escuela S. Thomas (Pm 2017 Equipamiento Cafetera)	-	Gobierno de la Entidad		Equipamiento	1.00	1.00	1.00	1000	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	68951.13	68951.13	69551.13	69551.13	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI9170400489	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLONIA DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTECH)	Escuela Benito Juárez (Pm 2017 Equipamiento Cafetera)	-	Gobierno de la Entidad		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1000	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	293110.14	293110.14	293110.14	293110.14	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI9170400493	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2017		31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLONIA DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTECH)	Escuelas Anacóndas (Pm 2017 Abastecimiento Cafetera)	-	Gobierno de la Entidad		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1000	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	283888.80	283888.80	283888.80	283888.80	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	

INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA RESPOSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTANCIA EDUCATIVA	NOMBRE	VALORES PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTD GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						PAJADO	EFICAZ	DRENGADO	CONTRATOS			
CH17120024613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	286,444.50	286,444.50	286,444.50	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	286,444.50	286,444.50	286,444.50	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,830.67	95,830.67	95,830.67	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	292,373.30	292,373.30	292,373.30	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	292,694.48	292,694.48	292,694.48	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH17120024641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa MEd Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ECOTEC)	Ensayo de Simulacros (Im-2017) Equipamiento (CabeRe)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipament o	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	004	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

I. DETALLE DE GASTO														CONTRATO		ESTATUS		OBSERVACIONES											
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPRÓBADO	MONTO GUBERNAAPROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH018001006451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proycción inversión	2017	314-Desarrollo Federativo	008-FAM Infraestructura Educativa Superior	Proycción Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio 3 Niveles Para Aula De Inicial De Cero a La Última Etapa	UACH-COAS-01-2017	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Metros	1.00	1.00	100.00	34,955,796.30	34,955,791.30	50,084,617.55	48,937,097.37	48,937,097.37	48,937,097.37	48,937,097.37	Otra	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHH018001002118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S14-Programa para la Inclusión Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECTECH CHIHUAHUA (CAB EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Chihuahua	Joaquín Pedroso 300, José María Ponce de León, Quince Carreles, 1118 o Chihuahua, Chih., México		1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado años	Se observó por falta de presupuesto electrónico, timbre de 40, usar el registro de inversión, fecha: 2021-01-13	
CHH018001002183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S14-Programa para la Inclusión Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECTECH CHIHUAHUA (CAB EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Chihuahua	Av. Avandío Benítez, Equipamiento Chihuahua, Chih., México		1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado años	Se observó por falta de presupuesto electrónico, timbre de 40, usar el registro de inversión, fecha: 2021-01-13
CHH018001002184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S14-Programa para la Inclusión Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECTECH (OBRAS DE POLICIA) (CAB EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Juliet	De la Miradora, Umas de Potosí 1210 Col Juárez, Chih., México		1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado años	Se observó por falta de presupuesto electrónico, timbre de 40, usar el registro de inversión, fecha: 2021-01-13
CHH018001002185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S14-Programa para la Inclusión Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECTECH (CAB EQUIPAMIENTO)		Juliet	Juliet	Av. Paseo de las Ciencias, Equipamiento Chihuahua, México		1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado años	Se observó por falta de presupuesto electrónico, timbre de 40, usar el registro de inversión, fecha: 2021-01-13
CHH018001002186	RECOMENDOS	Proycción inversión	2018	5-Desarrollo Agrario, Rermbol y Urbano	M00-Actividades de apoyo administrativo	Proycción Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio	Rehabilitación Integral de 12,884 metros cuadrados del parque deportivo del parque deportivo Revolución en Santa Rosa de Chihuahua, municipio de Camargo, Chihuahua.	419-2018	Camargo	Santa Rosa de Camargo	Sitio del Tomah 108, Revolución, 374 Col. Cuatros Camargo, Chih., México		12,988.00	12,988.00	100.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	Otra	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHH018001002187	RECOMENDOS	Proycción inversión	2018	5-Desarrollo Agrario, Rermbol y Urbano	M00-Actividades de apoyo administrativo	Proycción Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	IA	Construcción de 40 M2 de infraestructura de apoyo administrativo en el espacio recreativo F420 NIZAP Techembat con M2 de Techambat con 2018-03-10-0156		Chihuahua	Chihuahua	No se registra dirección	Otros	1.00	1.00	100.00	1,795,110.00	1,795,110.00	1,795,110.00	1,795,110.00	1,795,110.00	1,795,110.00	1,795,110.00	1,795,110.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH018001002188	RECOMENDOS	Proycción inversión	2018	5-Desarrollo Agrario, Rermbol y Urbano	M00-Actividades de apoyo administrativo	Proycción Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	IA	Construcción de 2,000 M2 de infraestructura de apoyo administrativo en el espacio recreativo F420 NIZAP Techembat con M2 de Techambat con 2018-03-10-0157		Chihuahua	Chihuahua	No se registra dirección	Otros	1.00	1.00	100.00	4,773,377.00	4,773,377.00	4,773,377.00	4,773,377.00	4,773,377.00	4,773,377.00	4,773,377.00	4,773,377.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH018001002189	RECOMENDOS	Proycción inversión	2018	5-Desarrollo Agrario, Rermbol y Urbano	M00-Actividades de apoyo administrativo	Proycción Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	IA	Construcción de 3,800 M2 de infraestructura de apoyo administrativo en el espacio recreativo F420 NIZAP Techembat con M2 de Techambat con 2018-03-10-0158		Chihuahua	Chihuahua	No se registra dirección	Otros	1.00	1.00	100.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INDICADORES DE EFICIENCIA, EFECTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS SEEDRALS ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, COLO DEL RECORD, RANGO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROGRAMA PROYECTO, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION ELECTORA, NOMBRE, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AMVCE POTENCIAL, MONTO GLOBAL APROBADO, APROBADO, MODIFICADO, REALIZADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, TIPO DE OBRA, CONTRATOS, ESTATUS, ESTADOS, OBSERVACIONES. The table lists various construction and social investment projects across different municipalities in Chihuahua.

Señal observaciones de la plataforma ya que el monto que se aprobó en esta plataforma es de 1,729,690.00, el monto que se aprobó en esta plataforma es de 1,729,690.00, el monto que se aprobó en esta plataforma es de 1,729,690.00.

Señal observaciones de la plataforma ya que el monto que se aprobó en esta plataforma es de 1,729,690.00, el monto que se aprobó en esta plataforma es de 1,729,690.00, el monto que se aprobó en esta plataforma es de 1,729,690.00.

REGIMEN COMPLETO DEL SUSSCO DESTINADO A BENEFICIARIOS DE FONDOS DE LOS REGIMENES FORMALIZADOS
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. RESUMO DE GASTO

Table with columns: ROLLO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, AÑO DEL RECURSO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION EDUCADA, NOMBRE, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANZE PORCENTAJE, MONTO GUSTO APROBADO, APROBADO MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEREGADO, PAGADO, CONTRATOS, ESTATUS, ESTADOS, OBSERVACIONES. Rows include data for projects like 'Instalacion De 4.100 Mts Líneas De Alumbrado' and 'Construccion De 08x51 Mts De Puentes'.

RESUMEN DE EJERCICIO DE INICIATIVA Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, AÑO DEL RECURSO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO DE PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION PROYECTO, INSTITUCION ELECTORA, NOMBRE PROYECTO, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEREGADO, EJERCIDO, PAGADO, TIPO DE OBRA, CONTRATO, ESTADO, ESTADO DE OBRA, OBSERVACIONES. Rows include projects like 'CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELCTRICA EN BARRIO / 2018-03-20-19' and 'REHABILITACION DE PISTA MUNICIPAL CON JRD MOLDE'.

INFORMACIÓN SOBRE EL EFECTIVO DESTINADO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MOND GUBERNAMENTAL APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CHH18200107116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Programas Sociales y Económicos	0122-Proyecto de desarrollo regional	Proyecto de inversión en infraestructura económica	Urbanización	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Infraestructura Municipal en Gómez Trias, Chetumal // Parámetros Concreto triangular en Entre Calles "Soc. Mujeres Gómez Trias- Buenaventura", Jabo (Sera) //	240	Gómez Trias		(Entre A. y C. de Méndez Gómez Trias) 29.287.07 - 207.21759 (FRANCO) C/ALLE JUSTO GÓMEZ TRIAS 29.286.888 - 207.12259)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CHH18200107318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Programas Sociales y Económicos	0122-Proyecto de desarrollo regional	Proyecto de inversión en infraestructura económica	Urbanización	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Parámetros con Concepto triangular en Municipio de Gómez Trias // Parámetros con Concepto triangular en Calle Independencia // Jalur Entre Calles Independencia // Jalur Independencia // Jalur	305	Gómez Trias		(FRANCO) C/ALLE JUSTO GÓMEZ TRIAS 29.287.07 - 207.21759 (FRANCO) C/ALLE JUSTO GÓMEZ TRIAS 29.286.888 - 207.12259)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CHH18200107320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Programas Sociales y Económicos	0122-Proyecto de desarrollo regional	Proyecto de inversión en infraestructura económica	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal en las Casas Grises, (Rehabilitación de Caseta Asfáltica de La Av. Ben Alemán Entre Av. 5ta y Mayor Ben (CALLE A) Ser //	72	Nuevo Casas Grises		(Entre A. y C. de Méndez Gómez Trias) 29.287.07 - 207.21759 (FRANCO) C/ALLE JUSTO GÓMEZ TRIAS 29.286.888 - 207.12259)	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,262,802.74	1,262,802.74	1,262,802.74	1,262,802.74	Obra	Terminado	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones	
CHH18200108662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Programas Sociales y Económicos	0122-Proyecto de desarrollo regional	Proyecto de inversión en infraestructura económica	Urbanización	Obras públicas municipales	Parámetros con Calle Jalur 20700202	20700202	Yajaja			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	1.00	4,470,473.31	4,470,473.31	4,470,473.31	4,470,473.31	4,470,473.31	4,470,473.31	Obra	Terminado	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones	
CHH18200120423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Municipios	003-1465 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	PA DE BOCOMA	CONSTRUCCION DE SERIE COORDINADO DOMINIO EN BAHUQUICHEN 144977	144977	Bocoma			Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	427,950.00	213,965.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	Administración directa	En ejecución	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones	
CHH18200128679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Municipios	003-1465 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOMA	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE CUEL HEMOSOLLO 23883	25683	Bocoma			Metros Cuadrados	9.00	9.00	9.00	543,332.00	371,365.60	371,365.60	371,365.60	371,365.60	371,365.60	371,365.60	Administración directa	En ejecución	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones	
CHH18200128846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Municipios	003-1465 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión en infraestructura social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Comunicación de Red de Beneficiarios de la Localidad de Agua Azul 35688	35688	Gobernador de Estado			Otros	1.00	1.00	1.00	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	Obra	En ejecución	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones		
CHH18200129265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Municipios	003-1465 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión en infraestructura social	Alfara y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOMA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ARROYO DE BAHUQUICHEN MUNICIPIO DE BOCOMA 32839	32839	Gobernador de Estado			Otros	1.00	1.00	1.00	6,855,301.37	1,986,961.00	1,986,961.00	1,986,961.00	1,986,961.00	1,986,961.00	1,986,961.00	Obra	En ejecución	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones	

INDICADORES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DEBERES FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHIB80040865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	031-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOXTONA	Construcción de Casa Cuadriforme en la Localidad de Bahimochi - 4398	4398	Gobierno de la Entidad	Bahimochi	HERNÁNDEZ CARRERA	Vivienda	1.00	1.00	100.00	477,930.00	211,955.00	211,955.00	211,955.00	211,955.00	211,955.00	211,955.00	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIB80040879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	031-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOXTONA	Construcción de Casa Cuadriforme en la Localidad de Chogula - 4424	4424	Gobierno de la Entidad	Chogula	HERNÁNDEZ CARRERA	Vivienda	1.00	1.00	100.00	395,693.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIB80040288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	031-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAILEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EDOLIA BAILEZA - 31820	31820	Gobierno de la Entidad	Edolia	CHIHUAHUA DE LA PAZ	Otros	1.00	1.00	100.00	9,102,600.04	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIB80040297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	031-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL CULAME GUADALUPE CALVO - 31822	31822	Gobierno de la Entidad	El Culame	CHIHUAHUA DE LA PAZ	Otros	1.00	1.00	100.00	4,106,733.88	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIB80040880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	031-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS GUADALUPE CALVO - 4868	4868	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	CHIHUAHUA DE LA PAZ	Otros	1.00	1.00	100.00	5,779,273.43	2,895,550.67	2,895,550.67	2,895,550.67	2,895,550.67	2,895,550.67	2,895,550.67	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIB80040286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	031-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URQUE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CONDONADO URQUE - 31828	31828	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Condonado	CHIHUAHUA DE LA PAZ	Otros	1.00	1.00	100.00	6,028,804.66	2,804,370.10	2,804,370.10	2,804,370.10	2,804,370.10	2,804,370.10	2,804,370.10	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INDICADORES DE EFECTIVO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE EJERCICIO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	NUEVO GIGAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATO		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						EREGIDO	DEFERIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS			
CHH18001268150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOCOTIMA	Construcción De Casas Cuatro Dormitorios En La Localidad De Carachi-44150	44150	Gobierno de la Entidad	Carachi (Carachi)	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Vivanda	100	1.00	100.00	122,260.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	Administración directa	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHH180012680994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOCHIC	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Concha-48716	48716	Gobierno de la Entidad	La Concha	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Otros	100	1.00	100.00	748,346.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	Administración directa	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHH18001482970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS TRUJAS CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO-38207	38207	Gobierno de la Entidad	Las Trujas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Otros	100	1.00	100.00	10,346,317.17	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHH18001482975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERNOS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MADERNOS-15943455	38236	Gobierno de la Entidad	Madernos	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Otros	100	1.00	100.00	5,998,275.39	1,594,345.96	1,594,345.96	1,594,345.95	1,594,345.95	1,594,345.95	1,594,345.95	1,594,345.95	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHH18001268325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y FUEENTE DE ACOMODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEMOCHIC-48592	48592	Gobierno de la Entidad	Mesa de Zamora	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Otros	100	1.00	100.00	5,000,000.00	2,498,932.72	2,498,932.72	2,498,932.72	2,498,932.72	2,498,932.72	2,498,932.72	2,498,932.72	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHH18001268835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOCOTIMA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARACHI-44150	44150	Gobierno de la Entidad	Carachi (Carachi)	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN	Otros	100	1.00	100.00	1,441,126.00	1,438,407.66	1,438,407.66	1,438,407.66	1,438,407.66	1,438,407.66	1,438,407.66	1,438,407.66	Otra y administración directa	En ejecución	Validado	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DEBERADO	EJECUCO	PAGADO	CONTRATO			
CHH8300070836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOQUILLA	Comunidad de la Colonia Cuernavaca de la Paradoja - 4435	4435	Gobierno de la Entidad	Paradoja	ENTRADA DE AGUA ENTRE CARRETERA CHIHUALHABTE Y CAMITEPEC - HERMOSELO, CARRETERA BOQUILA - SOQUICHIL KILOMETRO 15, MANO DE	1.00	1.00	10000	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH8300070837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	Acciones de Desarrollo Comunitario En Ocotlán O Pto Gordo - 4623	4283	Gobierno de la Entidad	Pto Gordo	ENTRADA DE AGUA ENTRE CARRETERA DE PARAL Y CARRETERA HERMOSELO DEL PARRAL - GUADALUPE	1.00	1.00	10000	4,000,000.00	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH8300070838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE BALLEJA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTRILADO SANTIAGO DE SAN JOSE PARA BALLEJA ETAPA PARA BALLEJA	31855	Gobierno de la Entidad	Rancho Prieta	33556 RAMONCHERA CHIHUALHABTE	Otros	1.00	1.00	10000	5,530,526.21	1,387,681.18	1,387,681.18	1,387,681.18	1,387,681.18	1,387,681.18	1,387,681.18	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH8300070839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PERSEGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALVO - 31816	31816	Gobierno de la Entidad	Rincon de la Petrela	70 - RAMONCHERA RANCHA DEL FEDERAL, CHIHUALHABTE	Otros	1.00	1.00	10000	5,535,731.80	1,333,893.63	1,333,893.63	1,333,893.63	1,333,893.63	1,333,893.63	1,333,893.63	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH8300070840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN SALTILLO - 4806	4806	Gobierno de la Entidad	Saltitillo	TERMINA TEMORIS - CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA Y BREA CHIHUAHUA - LAS CHINCAS EL CARMEN II, CHIHUALHUA - HENALG	Otros	1.00	1.00	10000	2,504,738.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH8300070843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOQUILLA	Comunidad de la Colonia Cuernavaca de la Paradoja - 4435	4483	Gobierno de la Entidad	San Jacinto de Arisco	ENTRADA DE AGUA ENTRE CARRETERA CHIHUALHABTE Y CAMITEPEC - JUNTA CARRETERA CREE - GUACHOCHIKILAM	Vivienda	1.00	1.00	10000	611,300.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ESTADO CHILAUVA
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHI81800109978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSCHUC	Construcción de Ampliación de Red de Saneamiento Municipal 4859	4859	Gobierno de la Entidad	Temoschuc	GUACHOCHICHILAUVA ENTRE CARRETERA CHILAUVA Y CARRETERA HUALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	526,656.60	464,138.30	464,138.30	464,138.30	464,138.30	464,138.30	Administración directa	En ejecución	Validado	Subobservaciones		
CHI81800109766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCH	Construcción de Red de Saneamiento Municipal 4821	4821	Gobierno de la Entidad	Turacoche	GUACHOCHICHILAUVA ENTRE CARRETERA Y CARRETERA HUALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	1,159,910.17	1,559,955.08	1,557,042.36	1,557,042.36	1,557,042.36	1,557,042.36	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones		
CHI81800109711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ROSALES	Construcción de Biblioteca San Valentín - 3848	3848	Gobierno de la Entidad	Yopimpa	TEMOSCHUCICHILAUVA ENTRE CARRETERA GUACHOCHICHILAUVA Y CARRETERA LA LANTA - MAZERA ALCANTAROS, MIMO DIBRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1,414,059.86	771,029.81	771,029.81	771,029.81	771,029.81	771,029.81	Administración directa	En ejecución	Validado	Subobservaciones		
CHI800109895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ROSALES	MODULO ESCOLAR BIBLIOTECA SAN VALENTIN - 3848	3848	Rosales	San Valentín	CHILAUVA ENTRE ESTERIL EDUCACION DE ROSALES ANEXO MUNICIPAL EN FRONTE DE LA ESCUELA	Otros	1.00	1.00	1.00	32,000.00	71,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Otra	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI800111756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay y saneamiento	MUNICIPIO DE URBACHI	DOTACION DE AGUA FRIA - 19599	19599	Urbachi	Agua Fria	CHILAUVA ENTRE LA 20 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE AGUAYAS	Otra	2.00	2.00	2.00	61,995.98	31,995.99	61,995.98	61,995.98	61,995.98	61,995.98	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI800113127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPIO DE URBACHI	DOTACION DE LA MIRA EN AGUA FRIA - 20732	20732	Urbachi	Agua Fria	RANCHERA AGUA FRIA 3330 AGUA FRIA URBACHI CHILAUVA ENTRE LA LANTA Y LA ORO DE CAMAQUE CONDOQUE CERRO PRETO	Otra	1.00	1.00	1.00	93,994.44	46,997.22	46,997.22	46,997.22	46,997.22	46,997.22	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI800113171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay y saneamiento	MUNICIPIO DE URBACHI	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AGUAYAS - 28975	28975	Urbachi	Agua Fria	RANCHERA AGUAYAS 3330 AGUAYAS URBACHI CHILAUVA ENTRE LA LANTA Y LA ORO DE CAMAQUE CONDOQUE CERRO PRETO	Metros lineales	4.0000	4.0000	4.0000	31,200.00	8,600.00	8,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	Terminado	Validado	Subobservaciones			
CHI800114539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	208	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-145 Entidades Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPIO DE URBACHI	DOTACION DE LA MIRA EN RANCHERA AGUAYAS - 20733	20733	Urbachi	Agua Fria	RANCHERA AGUAYAS 3330 AGUAYAS URBACHI CHILAUVA ENTRE LA LANTA Y LA ORO DE CAMAQUE CONDOQUE CERRO PRETO	Otros	1.00	1.00	1.00	31,481.84	15,740.92	15,740.92	31,481.84	31,481.84	31,481.84	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD-CHIHUAHUA PERIODO CUANTO TIENE DE LADO

1. LISTADO DEL LADO

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAJADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS		
CHI-802031317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LLAMINEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	20379	Uruchí	Atoyac	CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TICAMONCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	46,999.72	23,499.86	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE PAQUETES DE LLAMINEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	20455	Uruchí	Atoyac	CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	30.00	30.00	100.00	93,999.88	46,999.44	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	20963	Uruchí	Atoyac	CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	100.00	188,633.28	94,316.54	188,633.00	188,633.00	188,633.00	188,633.00	188,633.00	188,633.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	INSTALACION DE TUBERIAS DE CEMENTO PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	19991	Uruchí	Atlapulco	TERRECEL TRAMO CERVOY BANDOLILLAS EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	44,414.00	44,414.00	100.00	1,242,807.30	662,416.65	1,242,807.00	1,242,807.00	1,242,807.00	1,242,807.00	1,242,807.00	1,242,807.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	19916	Uruchí	Bahya	CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	Cedras	5.00	5.00	100.00	155,788.00	77,864.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	20016	Uruchí	Calverá	RANCHERIA CALVERAS, 33300CALVERAS, CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A URUACHI	Otros	20.00	20.00	100.00	187,998.88	93,999.44	187,999.00	187,999.00	187,999.00	187,999.00	187,999.00	187,999.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	21090	Uruchí	Calverá	RANCHERIA CALVERAS, 33300CALVERAS, CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	134,569.00	67,284.54	134,569.00	134,569.00	134,569.00	134,569.00	134,569.00	134,569.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	20983	Uruchí	Chibya	RANCHERIA CHAGATO, 33300CHAGATO, CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A AMOQUICHI	Otros	1.00	1.00	100.00	46,999.72	23,499.86	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILEPAN, 33000CHILEPAN, CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	19928	Uruchí	Chibya	RANCHERIA CHILEPAN, 33000CHILEPAN, CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	100.00	1,041,299.00	1,026,649.94	1,041,299.00	1,041,299.00	1,041,299.00	1,041,299.00	1,041,299.00	1,041,299.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-802031464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURDOPAMEN EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	20981	Uruchí	Cuadri Blanco	RANCHERIA CUETA BLANCA, 33300CUETA BLANCA, CHIHUAHUENTEPE A UN LADO DE CAMINO QUE CONDUCE A ATOYAC	Otros	1.00	1.00	100.00	38,038.38	19,019.19	38,040.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EFECTIVO EJECUTIVO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHLAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTIVA	NOMBRE	UBICACION PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MTE. ORIGINAL	MTE. MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EFECTUO	PAJADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CHI-1820132126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE UNAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS TRINIDAS DEL COMARCADO CSABECOTA-13860	28966	Uruch	Comarca	UNIDAD EDUCATIVA DE LAS TRINIDAS DEL COMARCADO CSABECOTA	Metros lineales	4,000.00	4,000.00	100.00	33,000.00	16,000.00	16,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CSABECOTA-20986	20986	Uruch	Comarca	CHIHUAHUATRETA MUNICIPAL DE LA CARRETERA	Otros	1.00	1.00	100.00	44,341.72	21,270.86	21,270.86	44,341.00	44,341.00	44,341.00	44,341.00	44,341.00	44,341.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMEN-21021	21021	Uruch	B Camen	RANCHERIA EL CAMEN, 33006 URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	51,696.00	26,848.00	26,848.00	51,696.00	51,696.00	51,696.00	51,696.00	51,696.00	51,696.00	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE EQUIPOS PARA LA CONDUCCION DE LA CARRETERA CSABECOTA-34382	34382	Uruch	El Cuati	RANCHERIA EL CUATAL, 33006 URUACHI	Otros	30.00	30.00	100.00	130,320.00	65,160.00	65,160.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CSABECOTA-20986	20986	Uruch	El Cuati	RANCHERIA EL CUATAL, 33006 URUACHI	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	56,971.14	28,485.87	28,485.87	56,971.00	56,971.00	56,971.00	56,971.00	56,971.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI-1820134820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CSABECOTA-13860	28988	Uruch	El Manteno	RANCHERIA EL MANTENO, 33006 URUACHI	Metros lineales	8,000.00	8,000.00	100.00	113,079.26	56,539.63	56,539.63	113,079.00	113,079.00	113,079.00	113,079.00	113,079.00	113,079.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE DISPENSARIO DE CLAVES B. MULETO-13866	28888	Uruch	B Muleto	RANCHERIA EL MULETO, 33006 URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	48,502.32	24,251.16	24,251.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE CARRETERA B. MULETO-13866	29466	Uruch	B Muleto	RANCHERIA EL MULETO, 33006 URUACHI	Metros lineales	11,200.00	11,200.00	100.00	448,697.00	221,348.50	221,348.50	448,697.00	448,697.00	448,697.00	448,697.00	448,697.00	448,697.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1820134551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CSABECOTA-13860	20986	Uruch	B Muleto	RANCHERIA EL MULETO, 33006 URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	74,651.14	36,226.57	36,226.57	74,651.00	74,651.00	74,651.00	74,651.00	74,651.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI-1820134169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CSABECOTA-13860	20988	Uruch	El Borob	RANCHERIA EL BOROB, 33006 URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	80,074.80	40,037.40	40,037.40	80,075.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DEL DISTRITO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POCIENTALE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONVENCIONES		ESTATUS	OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS		
DETALLES DE PROYECTO																														
FINANCIEROS																														
1. DESTINO DEL GASTO																														
CHI8020310481	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE PARRAMUROS PARA LA RECONSTRUCCION DE TIEMPO-2020A	21004	Uruchí	El Tirol de Uruchí	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	145371.00	71,361.66	71,361.66	145371.00	145371.00	145371.00	145371.00	145371.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI8020311364	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE ACOMULADORES PARA LA RECONSTRUCCION DE TIEMPO-2020B	20319	Uruchí	Gogochí	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	119,200.00	59,601.10	59,601.10	119,200.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020310081	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ALBERGUE DE LA ESCUELA SECUNDARIA-14822	14822	Uruchí	Gogochí	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	161,079.52	80,339.76	80,339.76	161,079.50	161,079.50	161,079.50	161,079.50	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020311284	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA-19584	19584	Uruchí	Gogochí	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020311445	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUROS EN LA ESCUELA GOGOSACHI-20953	20953	Uruchí	Gogochí	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	76,519.84	38,259.82	38,259.82	76,519.80	76,519.80	76,519.80	76,519.80	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020310083	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alpina y Jardinería	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUROS EN LA ESCUELA GOGOSACHI-19571	19571	Uruchí	Gogochí	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Metros cuadrados	5.30000	5.30000	100.00	100.00	31,599.84	16,799.82	16,799.82	31,599.80	31,599.80	31,599.80	31,599.80	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020310085	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA DE SANTOYO DE ABAJO-14154	14154	Uruchí	Huamantla (Sanjo de Abajo)	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	170,000.00	85,300.00	85,300.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020311393	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUROS EN LA ESCUELA SAN JOSE DE CAMINOQUE-20515	20515	Uruchí	Huamantla (Sanjo de Abajo)	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	93,999.44	46,999.71	46,999.71	93,999.40	93,999.40	93,999.40	93,999.40	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020311429	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUROS EN LA ESCUELA SAN JOSE DE CAMINOQUE-20929	20929	Uruchí	Huamantla (Sanjo de Abajo)	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	88,009.34	44,004.77	44,004.77	88,009.30	88,009.30	88,009.30	88,009.30	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI8020311457	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUROS EN LA ESCUELA TABETA-21063	21063	Uruchí	Huamantla (Tabeta)	CHIHUAHUARTEA UN MUNICIPIO DE URUACHI	Metros cuadrados	1.00	1.00	100.00	100.00	72,731.00	36,365.61	36,365.61	72,731.00	72,731.00	72,731.00	72,731.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES	
																										ESTATUS	TIPO DE OBRA			
DETALLE DE PROYECTO																														
FINANCIAMIENTO																														
CHI-8020311442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	20845	Uruchí	Camaroní	RANCHERA LAGUNA, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	124,939.00	62,469.72	47,030.00	124,939.00	124,939.00	93,999.00	124,939.00	124,939.00	124,939.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020311448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	20806	Uruchí	La Cumbre	RANCHERA LA CUMBRE, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	94,060.00	47,027.72	47,030.00	94,060.00	94,060.00	93,999.00	94,060.00	94,060.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020311334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	20882	Uruchí	La Laguna	RANCHERA LAGUNITAS, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	93,999.00	46,997.72	46,997.72	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020311451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	21033	Uruchí	La Mesa de Grapas	RANCHERA LA MESA DE GRAPAS, URUACHI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	24,484.00	12,242.00	12,242.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020311449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	21033	Uruchí	Laguna	RANCHERA LAGUNITAS, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	104,837.00	52,097.72	52,097.72	104,837.00	104,837.00	104,837.00	104,837.00	104,837.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020311733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización y capacitación	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUEBLOS HACIAS UN MUNICIPIO	19953	Uruchí	Los Bariles	RANCHERA LOS BARILES, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	136,577.36	68,278.58	68,278.58	136,577.36	136,577.36	136,577.36	136,577.36	136,577.36	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020311382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	20849	Uruchí	Los Lajeros	RANCHERA LOS LAJEROS, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	46,999.72	23,499.86	23,500.14	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020311504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CONDOCE A SANTISIMO	21033	Uruchí	Los Lajeros	RANCHERA LOS LAJEROS, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	34,979.00	17,489.51	17,489.51	34,979.00	34,979.00	34,979.00	34,979.00	34,979.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-8020312008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización y capacitación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN MESAS DEL VALLE DEL VALLE	14269	Uruchí	Mesa del Valle	RANCHERA MESA DEL VALLE, URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020312020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vehículos	MUNICIPIO DE URUACHI	AMPLIACION DE CAMINO DE URUACHI A SAN JUAN DE LOS RIOS	19943	Uruchí	Mesa del Valle	RANCHERA MESA DEL VALLE, URUACHI	Metros Cuadrados	14,234.00	14,234.00	100.00	48,737.36	24,368.98	24,368.98	48,737.36	48,737.36	48,737.36	48,737.36	48,737.36	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020														1 DESTINO DEL GASTO															
INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADO OTORGADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES														DETALLE DE PROYECTO															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES
OH-1820132036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MOCOCH-2495	2495	Uruchí	Municipio de Arriba	RANCHERIA MOCOCH, ARriba, URUACHI, CHIHUAHUA, UN LADO DEL CAMINO DE LA PRIMA	Otros	1.00	1.00	100.00	45,083.56	22,541.78		45,083.00	45,083.00	45,083.00	45,083.00	45,083.00	45,083.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
OH-1820132025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DE TERAZACA DE LA AMANGA A MOCOCH-19543	29443	Uruchí	Municipio de Arriba	850 RANCHO, ARriba, URUACHI, CHIHUAHUA, UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Metros lineales	24,890.00	24,890.00	100.00	95,218.26	45,769.13		95,218.00	95,218.00	95,218.00	95,218.00	95,218.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUDIR PRIMEN OSIVO-21057	21057	Uruchí	Otívar	RANCHERIA OSIVO, 33000 OSIVO, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. 15 MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	150,479.26	75,239.63		150,479.00	150,479.00	150,479.00	150,479.00	150,479.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	MUNICIPIO DE URUACHI	RESTAURACION DE CAMINO DE TERAZACA DE PALO AMARILLO A PACAYO-19805	29945	Uruchí	Pueblo	DEHOCOLAME, 1011 + 3300 PACAYO, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL CAMINO DE AMARILLO A PACAYO	Metros lineales	12,474.00	12,474.00	100.00	1,301,000.00	666,000.00		1,301,000.00	1,301,000.00	1,301,000.00	1,301,000.00	1,301,000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE FOLIOLETO PARA LA RED DE AGUA CUAHETI-29925	29925	Uruchí	Pinar de Agua Cuahetí	RANCHERIA DE AGUA CUAHETI, 33000 P. A. MUDIR, JAGUA, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL RIO MUDIR	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	100.00	35,999.90	17,999.95		35,999.00	35,999.00	35,999.00	35,999.00	35,999.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE JARINA EN PALMARITO-21075	20775	Uruchí	Pinar de Agua Cuahetí	RANCHERIA PALMARITO, 33000 PALMARITO, JAGUA, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL RIO MUDIR	Otros	3.00	3.00	100.00	93,999.44	46,999.72		93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUDIR PRIMEN EN PALMARITO-21025	21025	Uruchí	Pinar de Agua Cuahetí	RANCHERIA PALMARITO, 33000 PALMARITO, JAGUA, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL RIO MUDIR	Otros	1.00	1.00	100.00	106,155.56	53,078.63		106,155.00	106,155.00	106,155.00	106,155.00	106,155.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MUDIR PRIMEN EN LA CUESTA-21038	21038	Uruchí	P. de la Cuesta	RANCHERIA DE LA CUESTA, 33000 P. DE LA CUESTA, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL R. DEL P. DEL C. EL NORAL	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	72,922.06	36,461.03		72,922.00	72,922.00	72,922.00	72,922.00	72,922.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE EQUIPOS DE P. A. C. EN EN V. A. J. UN LADO DEL CAMINO DE V. A. J. COMUNIDADES-29534	29534	Uruchí	Reson del Tío	RANCHERIA PINCON DEL TORO, 33000 PINCON DEL TORO, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A J. COMUNIDADES	Otros	30.00	30.00	100.00	442,384.18	221,192.09		442,384.00	442,384.00	442,384.00	442,384.00	442,384.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
OH-1820132127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	03-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE JARINA EN ROSOYU-21074	20774	Uruchí	Rocoyu	RANCHERIA ROSOYU, 33000 ROSOYU, URUACHI, CHIHUAHUA, P. A. UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LAGUNITAS	Otros	1.00	1.00	100.00	93,999.44	46,999.72		93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RÁMIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CARIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE POKRENTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECIBADO	COMPRONETIDO	DEBERGADO	EJECUCIO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									RECORRIDO	RECORRIDO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CHI182013270	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Ayud y saneamiento	MUNICIPIO DE URUBACHI	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO-19902	Urubachi	San Antonio	RANCHERIA SAN ANTONIO,33000ANTARICA	Metros lineales	8,000.00	8,000.00	100.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones		
CHI182013449	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUBACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA ABRIR RIMEN DE SANTA ROSA-23014	Urubachi	San Antonio	RANCHERIA SAN ANTONIO,33000ANTARICA	Otros	1.00	1.00	100.00	71,760.00	36,880.00	36,880.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones		
CHI182013457	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUBACHI	DOTACIONES DE MATERIALES PARA ABRIR RIMEN DE SANTA ROSA-23022	Urubachi	Santa Rosa	RANCHERIA SANTA ROSA,33000ANTARICA	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	53,473.76	26,736.88	26,736.88	53,473.00	53,473.00	53,473.00	53,473.00	53,473.00	53,473.00	53,473.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones		
CHI182013419	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUBACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA ABRIR RIMEN DE SANTISIMO DE RAMO-20991	Urubachi	Santísimo de Arba	RANCHERIA SANTISIMO DE ARBA,33000ANTARICA	Otros	1.00	1.00	100.00	94,059.44	47,027.72	47,027.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones		
CHI182013416	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUBACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA ABRIR RIMEN DE TOMAC DE RAMO-23038	Urubachi	Tojami de Arba	RANCHERIA TOMACHI DE ABA,33000ANTARICA	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	18,816.00	9,408.00	9,408.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones		
CHI182013272	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE CUARTOS FINE CHOCHEMAYO DE LA VALLONIA EJO CABRERA-8406	Balliza	OyCabera (Colonia Sa)	RANCHERIA CHOCHEMAYO,33000ANTARICA	Vrienda	1.00	1.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	En Ejecucion	Valeado	Sin observaciones			
CHI182013470	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ELECTRIFICACION DE MANCHURAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAQUIMACHI-32881	Balliza	Balliza	RANCHERIA MANCHURAS,33000ANTARICA	Otros	1.00	1.00	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	334,869.99	Terminado	Valeado	Sin observaciones			
CHI182014892	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EDO DE EL VERDEL-33570	Balliza	Eljo de Verdel	EDO DE EL VERDEL,33570ANTARICA	Otros	1.00	1.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones			
CHI1820109730	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3.-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	000-1415-Edificios Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TROTO PARA LOS CUASOS EN EL EJO CABRERA-VERGEL-53698	Balliza	Eljo de Verdel	EDO DE EL VERDEL,33570ANTARICA	Metros cuadrados	1.00	1.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	Terminado	Valeado	Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RAVO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INTSTICION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTAS			
CHI1800143836	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Algar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DEL POTABLE EN EDULA PINTA 1-32823	32823	Baleza	Edula Pinta	RANCHO EDULA PINTA, 3875 EL DOLLA PANTA, BALIZA CHIHUAHUA, PARRA GUADALUPE CALVO Y CARRETERA CALVO M108	Otros	100	100	1.00	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	
CHI01800128847	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Algar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	Rehabilitación de Sistema De Agua Tardes Vivas Localidades El Tigre - 38146	38146	Baleza	El Tigre (Quil de Aho)	CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA VALLE DE CARRETERA VALLE DE CARRETERA VALLE DE MANGANLOS 36 KILOMETROS DE DESVIA	Otros	100	100	1.00	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	
CHI01800128856	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	Construcción De Fecho Feme Cima Cuadrado El Tigre - 33807	33807	Baleza	El Tigre	CARRETERA VALLE DE CARRETERA VALLE DE MANGANLOS 36 KILOMETROS DE DESVIA	Metros cuadrados	100	100	100.00	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	
CHI1800143971	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	Construcción De Dos Feme Cima Cuadrado El Tigre - 33850	33850	Baleza	El Tigre	CARRETERA VALLE DE CARRETERA VALLE DE MANGANLOS 36 KILOMETROS DE DESVIA	Metros cuadrados	100	100	100.00	66,209.30	66,209.30	66,209.30	66,209.30	66,209.30	66,209.30	66,209.30	66,209.30	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	
CHI1800143971	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Algar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALcantarillado Y FIBRA OPTICA EN LOCALIDAD DE PINALGO - 32989	32989	Baleza	Rancho Pinalgo	RANCHO PINALGO, 3866 RANCIERA PINALGO BALEZA, CARRETERA BALEZA, GUACHOCHI, BAHUACHOCHI ALA QUICHORA M145	Otros	100	100	1.00	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	
CHI1800143718	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Algar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL TORREON - 38044	38044	Baleza	Rancho de Aguilas (El Torreón)	RANCHO RANCHO DE AGUILAS (EL TORREON), 3857 RANCIERA DE AGUILAS (EL TORREON), ENTRE CARRETERA BALEZA, GUACHOCHI, BAHUACHOCHI ALA QUICHORA M145	Otros	100	100	1.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	
CHI01800128860	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Algar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	Rehabilitación De Sistema De Agua Tardes Vivas Localidades Es San Juan De los Rurales - 33591	33591	Baleza	San Juan de los Rurales	RANCHO SAN JUAN DE LOS RURALES 33591, SAN JUAN DE LOS RURALES ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERDE - GUADALUPE CALVO Y CARRETERA GUADALUPE CALVO A2	Otros	100	100	1.00	78,648.30	78,648.30	78,648.30	78,648.30	78,648.30	78,648.30	78,648.30	78,648.30	0	Terminado	Validado	Sin observaciones	Validado	anexo	

I. DESTINO DEL GASTO																																		
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMÁTICO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE POSICIONAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REQUERIDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CH-1820126174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31 Aportaciones IM-IMS Municipales para Federar las Entidades Federativas y Territorios Municipales	Derechos	Distrito Federal	Sin	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAJEZA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIA DE LOS TORONALES	31839	Bajeza	San Juan de los Rios	CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	000	Terminado	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH-1820126174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31 Aportaciones IM-IMS Municipales para Federar las Entidades Federativas y Territorios Municipales	Derechos	Distrito Federal	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAJEZA	Adquisición de Cisterna de Agua para el Trazo de Saneamiento de Cisternas en Toronales	84975	Bajeza	Toronales	CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	86,941.00	86,941.00	86,941.00	86,941.00	86,941.00	86,941.00	86,941.00	86,941.00	86,941.00	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH-1820126174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31 Aportaciones IM-IMS Municipales para Federar las Entidades Federativas y Territorios Municipales	Derechos	Distrito Federal	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAJEZA	Rehabilitación de Cisterna de Agua para el Trazo de Saneamiento de Cisternas en Toronales	31815	Bajeza	Toronales	CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	000	Terminado	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH-1820126174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31 Aportaciones IM-IMS Municipales para Federar las Entidades Federativas y Territorios Municipales	Derechos	Distrito Federal	Vivienda	PAIS DE BOCONIA	OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CERRAJERIA DE LA COMUNIDAD DE CERCA DE GIACAVO BOCONIA	14956	Boconia	Cerca de Guarayo	BOCONIA	Otros	1.00	1.00	10000	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	000	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
CH-1820126174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31 Aportaciones IM-IMS Municipales para Federar las Entidades Federativas y Territorios Municipales	Derechos	Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCONIA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL	23719	Boconia	Creel	CHIHUAHUA	Vivienda	2400	2400	10000	1,711,690.00	855,800.00	855,800.00	855,800.00	855,800.00	855,800.00	855,800.00	855,800.00	855,800.00	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH-1820126174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31 Aportaciones IM-IMS Municipales para Federar las Entidades Federativas y Territorios Municipales	Derechos	Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCONIA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL	23719	Boconia	Creel	CHIHUAHUA	Vivienda	5.00	5.00	10000	275,988.00	111,984.00	111,984.00	111,984.00	111,984.00	111,984.00	111,984.00	111,984.00	111,984.00	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

INGRESOS SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE TENDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIQUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION LEEDORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																							COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
																							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS			
CHH80012655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Federativas y de las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Presidencia Municipal de BUCONIVA	Vivienda	CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE HUETZACACHI-23522	23522	Booyya	Huetzacachi	BUCONIVA	Vivienda	10.00	10.00	30.00	100.00	451,936.00	225,968.00	225,968.00	215,968.00	215,968.00	180,714.00	180,714.00	225,968.00	Administración directa	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones
CHH80012656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Federativas y de las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Presidencia Municipal de BUCONIVA	Vivienda	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITOR EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUAS-23538	23538	Booyya	Las Aguas	BUCONIVA	Vivienda	8.00	8.00	8.00	100.00	361,648.00	361,714.00	180,714.00	180,714.00	361,714.00	180,714.00	180,714.00	Administración directa	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHH80012657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Federativas y de las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Presidencia Municipal de BUCONIVA	Vivienda	CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE AGUAS-23536	23536	Booyya	San Pablo de Aguias	BUCONIVA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHH80012658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Federativas y de las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Presidencia Municipal de BUCONIVA	Vivienda	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EDUCAYO-23524	23524	Booyya	San José de Guaypo	BUCONIVA	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	Administración directa	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHH80012659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Federativas y de las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Presidencia Municipal de BUCONIVA	Vivienda	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EDUCAYO-23527	23527	Booyya	San Juinto	BUCONIVA	Vivienda	31.00	31.00	31.00	100.00	1,461,388.00	753,054.00	753,054.00	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	Administración directa	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHH80012660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Federativas y de las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Presidencia Municipal de BUCONIVA	Vivienda	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE EDUCAYO-23515	23515	Booyya	San Juinto	BUCONIVA	Vivienda	45.00	45.00	46.00	100.00	2,813,188.00	1,405,590.00	1,405,590.00	1,405,590.00	1,405,590.00	1,405,590.00	1,405,590.00	Administración directa	Obra en ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	

INDICADORES DE EJECUCIÓN, ESTADO Y RESULTADOS DE TENDENCIAS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN LEEDORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																							COMPROMETIDO	DRENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
																							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CHH820012653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUCOENA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SHIBUACH - 23534	23534	Booyya	Shiwachi	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE BUCOENA	Vivienda	3.00	3.00	100.00	100.00	135,580.00	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHH820012657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUCOENA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SIOGUCHIC - 23547	23547	Booyya	Sioyachi	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE BUCOENA	Vivienda	6.00	6.00	100.00	100.00	135,580.00	135,580.00	135,580.00	135,580.00	135,580.00	135,580.00	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHH820012673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUCOENA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUIHACH - 23556	23556	Booyya	Sioyachi	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE BUCOENA	Vivienda	2.00	2.00	100.00	100.00	90,837.20	45,159.60	45,159.60	45,159.60	45,159.60	45,159.60	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHH820012674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abastecimiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 34883	34883	Chihua	Aguachile	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	394,342.43	394,342.43	394,342.43	394,342.43	394,342.43	394,342.43	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHH820012778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CALCAS COCOMAN - 21295	21295	Chihua	Casa Colorado	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	979,862.00	485,910.00	485,910.00	485,910.00	485,910.00	485,910.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHH820013272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZERA MUNICIPAL - 21485	21485	Chihua	Chihua de Amas	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	742,313.30	742,313.30	742,313.30	742,313.30	742,313.30	742,313.30	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHH820013274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	BASTIDOR DE CANCHOS VIAL EN LAS VILLAS DE LOCALIDADES - 21504	21504	Chihua	Chihua de Amas	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHH820013275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FIES Municipal Federativas Brindadas por el Gobierno Federal a los Municipios	Yobis Yobis Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CALCAS COCOMAN - 21549	21549	Chihua	Calcas Colorado	CHIHUAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			

I. DESTINO DE GASTO																											
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES						
										UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO			EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES	
CHI-1800118211	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Utilización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPAS	PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL	AMpliación de línea y obra de agua potable en la localidad de Chinpas.	21329	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-1800118212	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Utilización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPAS	AMPLIACION DE RED DE CAGTAS LOCALIDAD DE CHINPAS.	21337	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-1800118213	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPAS	CONSTRUCCION DEL SALÓN DE CAGTAS LOCALIDAD DE CHINPAS.	21864	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	322,226.75	322,226.75	322,226.75	322,226.75	322,226.75	322,226.75	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118214	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agu y saneamiento	P.M.CHINPAS	DEBARRIL VALIADO ORENTE. 38310	38310	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118215	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agu y saneamiento	P.M.CHINPAS	RED AGUA POTABLE EN VALIADO ORENTE. 38301	38301	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118216	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agu y saneamiento	P.M.CHINPAS	DRENAJE CARENTE. 38304	38304	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	884,000.78	884,000.78	884,000.78	884,000.78	884,000.78	884,000.78	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118217	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agu y saneamiento	P.M.CHINPAS	AGUA POTABLE CARENTE. 38304	38304	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	667,095.00	667,095.00	667,095.00	667,095.00	667,095.00	667,095.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118218	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agu y saneamiento	P.M.CHINPAS	RED DE AGUA POTABLE DE AMO-CAPILLA. 38322	38322	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118219	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPAS	SEMI-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE CHINPAS.	22120	Chinpas	Chinpas de Amada	Otros	1.00	1.00	10000	357,966.47	357,966.47	357,966.47	357,966.47	357,966.47	357,966.47	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1800118216	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPAS	CONSTRUCCION DEL ESCUELA PRIMARIA RESERVA EN LA LOCALIDAD DE LLIMON. 21493	21493	Chinpas	8 linderos	Otros	1.00	1.00	10000	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

1. RESUMEN DE GASTO																											
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION ECIGITORA	INSTITUCION ECIGITORA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO										ESTATUS	OBSERVACIONES						
										UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	
CHI-18201261898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	REHABILITACIONE DE AGUAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE	21842	Chiapas	Iguala Venustiano Carranza (Loreto)	Otros	1.00	1.00	10000	4,907,423.54	1,621,272.69	1,621,272.69	4,907,423.54	4,907,423.54	4,907,423.54	4,907,423.54	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	Ampliación Red de Distribución de Agua Potable en la Localidad de Burro, 2020	20290	Chiapas	La Cueva del Burro	Otros	1.00	1.00	10000	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	REHABILITACIONE DE LA CALIDAD DE LAS VÍAS EN LA LOCALIDAD DE CUAMBRE, 21575	21575	Chiapas	La Cumbre	Otros	1.00	1.00	10000	438,406.47	438,406.47	438,406.47	438,406.47	438,406.47	438,406.47	438,406.47	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201271971	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUANIAS, 22152	22152	Chiapas	Las Guanias	Otros	1.00	1.00	10000	745,560.00	371,800.00	371,800.00	745,560.00	745,560.00	745,560.00	745,560.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable El Espal en la Localidad de las Guías, 2021	2021	Chiapas	Las Guías	Otros	1.00	1.00	10000	1,497,903.81	1,497,903.81	1,497,903.81	1,497,903.81	1,497,903.81	1,497,903.81	1,497,903.81	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	Ampliación Red de Agua Potable en la Localidad de Los Gahagines, 20315	20315	Chiapas	Los Gahagines	Otros	1.00	1.00	10000	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261876	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	REHABILITACIONE DE AGUAS POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE ZAMPANO, 21461	21461	Chiapas	Mesa de Zampano	Otros	1.00	1.00	10000	4,999,865.60	2,499,932.83	2,499,932.83	4,999,865.60	4,999,865.60	4,999,865.60	4,999,865.60	Administración directa	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	REHABILITACIONE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE ZAMPANO, 21586	21586	Chiapas	Mesa de Zampano	Otros	1.00	1.00	5000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	REHABILITACIONE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUANAJAO, 21648	21648	Chiapas	Migüela	Otros	1.00	1.00	10000	2,950,447.85	2,950,447.85	2,950,447.85	2,950,447.85	2,950,447.85	2,950,447.85	2,950,447.85	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-18201261868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación de Entidades Federativas y Territoriales del Municipio	31 Aportaciones IM-IMS Municipal y de los Estados, Territorios del Municipio y Distro Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAS	CONSTRUCCION DE CAMINO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MURILLAS, 21977	21977	Chiapas	Migüela	Otros	1.00	1.00	10000	1,517,210.99	1,517,210.99	1,517,210.99	1,517,210.99	1,517,210.99	1,517,210.99	1,517,210.99	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	REGIMEN PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION ELECTROSA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MINISTRO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
													UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS
													DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.	DIRECCION	DIR.
CHIB800402805	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPES	Construcción de Sistema de Aguas Potables Eléctricas en la Localidad de Palmarejo 2019	2075	Chinpes	Palmarejo	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIB800402805	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPES	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ROTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTRILLO- 21894	21874	Chinpes	Saltrillo	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,109,607.00	1,054,803.99	2,109,607.00	2,109,607.00	2,109,607.00	2,109,607.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIB800402804	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACUCHO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA EN LA LOCALIDAD DE ABONCHI GUACUCHO-31824	31824	Gobierno de la Entidad	Abonchi	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,887,644.80	3,540,713.80	5,937,750.47	5,937,750.47	5,937,750.47	5,937,750.47	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHIB800208821	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en Agua Blanca -3556	3556	Gobierno de la Entidad	Agua Blanca	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	211,023.71	95,895.38	211,023.71	211,023.71	211,023.71	211,023.71	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHIB800208821	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación del Red de Distribución Eléctrica en Agua Blanca -3551	3551	Gobierno de la Entidad	Agua Blanca	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	631,071.56	287,886.34	631,071.56	631,071.56	631,071.56	631,071.56	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHIB800402807	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAPOLNAS	CONSTRUCCION DE LINEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA, ARNALDE SAN JESUS -31837	31837	Gobierno de la Entidad	Arnalde San José	Otros	41.00	41.00	41.00	100.00	1,600,316.01	800,658.01	1,600,316.01	800,658.01	800,658.01	800,658.01	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHIB800402805	FEDERAL (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2018	33-Apropiaciones 004-FAS Municipal Federales para Inversión y Terminales de Ferrovías y Terminales de Muelles	Y8-18 Demarcaciones Federales y Terminales de Muelles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACUCHO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA EN LA LOCALIDAD DE BAGOCHITO EN EL GUACUCHO- 31831	31831	Gobierno de la Entidad	Bagochito	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,630,366.40	2,108,621.80	3,630,366.40	2,108,621.80	2,108,621.80	2,108,621.80	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA DEL RECURSO	AÑO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTELCON EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANEJO FINANCIERO					ESTATUS CONTRATOS	ESTATUS OBSERVACIONES				
																APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO			EJECUCION	PAGADO		
CHHBER00108817	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para las Federaciones Federales y Terribales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35709	Gobierno de la Entidad	Bahua	CARRETERA ESTATAL LINEA 2 TRAMO CUEL-GUACHOCHI KILOMETRO 35+000 BAHUA DE LAS BARRANAS	Otros	1.00	1.00	100.00	593,873.65	369,373.65	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHHBER00108815	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para las Federaciones Federales y Terribales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE MUSEO CAMARERA A BAHUA	33839	Gobierno de la Entidad	Benmader	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMARERA A BAHUA	Otros	241.00	241.00	100.00	16,961,665.33	3,577,666.63	13,045,543.70	13,045,543.70	13,045,543.70	13,045,543.70	13,045,543.70	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHHBER00108816	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para las Federaciones Federales y Terribales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL DE BOQUINA	44321	Gobierno de la Entidad	Boquina	CONSTRUCCIÓN DE CASA Cuatromatados En La Localidad De Boquina	Vivienda	1.00	1.00	100.00	306,600.00	351,300.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	0.00	Administración directa	Validado años	Sin observaciones
CHHBER00108829	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para las Federaciones Federales y Terribales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHINPA	33836	Gobierno de la Entidad	Casa Colorado (Paseo General)	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLODRADA	Otros	30.00	30.00	100.00	978,862.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHHBER00108844	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para las Federaciones Federales y Terribales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE BATÓPOLIS	33800	Gobierno de la Entidad	Cerro Piedro	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DEL CERRO PIEDRO	Otros	81.00	81.00	81.00	5,161,344.21	1,630,623.11	1,630,623.10	1,630,623.10	1,630,623.10	1,630,623.10	1,630,623.10	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHHBER00108844	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para las Federaciones Federales y Terribales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35685	Gobierno de la Entidad	Chioyachi	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE CHIOYACHI	Otros	1.00	1.00	100.00	351,925.13	359,925.13	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTIUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	NÚMERO APROBADO	NÚMERO RECALIFICADO	MONTANTO APROBADO	MONTANTO RECALIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					COMPROMETIDO	DERIVADO	PAGADO	EFECTUADO			
CHIB00000371	FEDERALES (MOPALCOMES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y asentamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALLEZA	Integración de Pasos Entero del Sistema de Agua Potable-4835	Gobierno de la Entidad	Ejido A Vegal	CARRETERA LIBRE XI TRAMO HIDALGO DEL PARVAL - GUADALUPE Y CALVO ROLANDO JIB	Otros	1.00	1.00	10000	4759,526.60	3,370,329.30	2,370,933.00	2,370,933.00	2,370,933.00	2,370,933.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIB00000482	FEDERALES (MOPALCOMES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URGUE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL GALLO-34032	Gobierno de la Entidad	El Gallo	BRECH TAMAO MELCIDE ARTURO - TAMAMES MARSEN DOLORES KUMERIO JUAN-0 RANCHERA, EL GALLO, URGUE CHIHUAHUA	Otros	36.00	36.00	10000	1,601,289.43	961,988.00	693,305.43	693,305.43	693,305.43	693,305.43	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIB00000493	FEDERALES (MOPALCOMES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URGUE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA HULMOCH-33930	Gobierno de la Entidad	Hulmochi	CARRETERA LIBRE XI TRAMO HIDALGO DEL PARVAL - GUADALUPE Y CALVO ROLANDO JIB	Otros	58.00	58.00	10000	11,191,355.81	6,714,837.78	4,475,542.03	4,475,542.03	4,475,542.03	4,475,542.03	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIB00000883	FEDERALES (MOPALCOMES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAHUA	Construcción de Unidad Médica en Humana-5067	Gobierno de la Entidad	Humana	MONAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORIA - FRANCISCO DE BORIA EL MILDOR - SAN FRANCISCO DE BORIA - CARRETERA CHIHUAHUA - CUAHTEMOC BREC	Otros	1.00	1.00	10000	3,171,855.00	1,365,835.00	1,338,841.53	1,338,841.53	1,338,841.53	1,338,841.53	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIB00000883	FEDERALES (MOPALCOMES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAHUA	Suministro de Parques Sociales en Humana - 4280	Gobierno de la Entidad	Humana	MONAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORIA - FRANCISCO DE BORIA EL MILDOR - SAN FRANCISCO DE BORIA - CARRETERA CHIHUAHUA - CUAHTEMOC BREC	Otros	1.00	1.00	10000	1,179,240.00	529,835.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHIB000004380	FEDERALES (MOPALCOMES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y asentamiento	JEFATURA DE AGRY Y ASSETAMIENTO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONCRETO VALENUELA LAGARDO (LORETO) 33189 SANCO LA LOCALIDAD DE VALENUELA LAGARDO LORETO-31829	Gobierno de la Entidad	Valencuela Lagarado (Loreto)	VALENUELA LAGARDO (LORETO) 33189 SANCO LA LOCALIDAD DE VALENUELA LAGARDO LORETO-31829	Otros	1.00	1.00	10000	2,818,384.08	1,621,171.69	1,621,171.69	1,621,171.69	1,621,171.69	1,621,171.69	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

IMPONENCIAS DEL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO		
	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones (O) a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CARRERA 33860	33860	Gobierno de la Entidad	La Olla	Carretera Ouel-Carretera Ouel-San Pedro-Ouel-Carretera Ouel-Hernandez Becerra	Otros	30.00	30.00	100.00	1,709,087.64	854,543.02	854,543.02	854,543.02	854,543.02	854,543.02	En Ejecución	Validado avances		
	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones (O) a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	ABYU (Asociación de Vecinos y Usuarios)	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SULLAZA	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CARRERA 4855	4855	Gobierno de la Entidad	La Magdalena	Carretera Estival-Libre 23 Tramo Puerto Justo-Sullaza-Kilometro 491-0	Otros	1.00	1.00	100.00	7,387,094.36	3,693,997.48	3,693,997.48	3,693,997.48	3,693,997.48	3,693,997.48	En Ejecución	Validado avances		
	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones (O) a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CARRERA 33811	33811	Gobierno de la Entidad	La Soledad	La Soledad	Carretera Estival-Libre 23 Tramo Hongo de Paralelo-Hongo de Paralelo-Calvo Chahuira	Otros	10.00	10.00	100.00	7,011,001.19	3,506,655.80	3,506,655.80	3,506,655.80	3,506,655.80	3,506,655.80	En Ejecución	Validado avances		
	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones (O) a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SULLAZA	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CARRERA 34071	34071	Gobierno de la Entidad	Las Animas	Carretera Estival-Libre 23 Tramo Hongo de Paralelo-Hongo de Paralelo-Calvo Chahuira	Otros	5.00	5.00	100.00	945,795.98	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	En Ejecución	Validado avances		
	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones (O) a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINAMECA	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS GUAYMAS 33821	33821	Gobierno de la Entidad	Las Guaymas	Carretera Estival-Libre 23 Tramo Hongo de Paralelo-Hongo de Paralelo-Calvo Chahuira	Otros	11.00	11.00	100.00	745,103.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	En Ejecución	Validado avances		
	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones (O) a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LINEAS 33883	33883	Gobierno de la Entidad	Las Jimas	Carretera Estival-Libre 23 Tramo Hongo de Paralelo-Hongo de Paralelo-Calvo Chahuira	Otros	4.00	4.00	100.00	3,287,091.65	1,643,595.84	1,643,595.84	1,643,595.84	1,643,595.84	1,643,595.84	En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL RENDIMIENTO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	MANEJO FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHI-BS0400436	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE URUQUI	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA TRONCA-34009	34009	Gobierno de la Entidad	Las Troncas	Otros	12.00	12.00	100.00	9,817,696.70	4,549,949.78	4,549,949.70	692,209.09	5,267,746.92	5,267,746.92	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI-BS0400438	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE URUQUI	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA MEA DE ARTURO. 33994	33994	Gobierno de la Entidad	Mea de Arturo	Otros	9.00	9.00	100.00	1,730,866.09	1,038,657.00	1,038,657.00	692,209.09	692,209.09	692,209.09	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI-BS0400439	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN JOSE DE GUADALUPE CALVO. 33850	33850	Gobierno de la Entidad	San José de Guadalupe	Otros	16.00	16.00	100.00	10,186,000.17	5,091,000.08	5,091,000.00	5,091,000.09	5,091,000.09	5,091,000.09	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI-BS0400434	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE BUCARANA	CONSTRUCCION DE COMERCIALIZACION DE BARRIO DE LOS RIOS DE GUAYAPO. 4462	4462	Gobierno de la Entidad	San José de Guayapo	Vivienda	1.00	1.00	100.00	427,010.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI-BS0400437	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN PABLO BARRIO DE SAN PABLO. 33862	33862	Gobierno de la Entidad	San Pablo	Otros	36.00	36.00	100.00	2,895,491.75	1,447,745.89	1,447,745.80	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI-BS0400437	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN PABLO BARRIO DE SAN PABLO. 33869	33869	Gobierno de la Entidad	San Pablo	Otros	21.00	21.00	100.00	1,947,695.31	973,838.15	973,838.16	973,838.15	973,838.15	973,838.15	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI-BS0400437	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOFARIS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Y de las Terranotas del Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE MORELOS	AMpliacion DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RANCHO DE SAN PABLO. 33979	33979	Gobierno de la Entidad	San Pablo	Otros	21.00	21.00	100.00	2,110,867.65	1,055,088.82	1,055,088.80	1,055,088.83	1,055,088.83	1,055,088.83	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO				
CHI1830019245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Fomento Rural y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA FRENTE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BARRIO SANTA ANA DE BATOPAS	37817	40	Gobierno de la Entidad	Santa Ana	GOBIERNO MUNICIPAL DE BATOPAS	Otros	4100	40.00	100.00	1,408,506.51	1,408,506.51	1,408,506.51	1,408,506.51	1,408,506.51	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI1830020770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Fomento Rural y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción de Cocina Comunitaria en la Localidad de San Mateo	4034	100	Gobierno de la Entidad	Siquahui	GOBIERNO MUNICIPAL DE BOCOYNA	Vivienda	1.00	1.00	100.00	244,120.00	244,120.00	244,120.00	244,120.00	244,120.00	Administración directa	En ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI1830020798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Fomento Rural y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción de Cocina Comunitaria en la Localidad de Siquahui	4115	100	Gobierno de la Entidad	Siquahui	GOBIERNO MUNICIPAL DE BOCOYNA	Vivienda	1.00	1.00	100.00	367,700.00	367,700.00	367,700.00	367,700.00	367,700.00	Administración directa	En ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI1830023071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Fomento Rural y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción de Cocina Comunitaria en la Localidad de Siquahui	4183	100	Gobierno de la Entidad	Siquahui	GOBIERNO MUNICIPAL DE BOCOYNA	Vivienda	1.00	1.00	100.00	356,650.00	356,650.00	356,650.00	356,650.00	356,650.00	Administración directa	En ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI1830023848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Fomento Rural y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPES	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL BARRIO DE SAN JUAN DE ARROYO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPES	338461	40	Gobierno de la Entidad	Temoles	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPES	Otros	1100	40.00	100.00	888,598.38	888,598.38	888,598.38	888,598.38	888,598.38	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI1830023848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Fomento Rural y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPES	Rehabilitación de Cocina Comunitaria en el Barrio de San Juan de Arroyo en el Municipio de Guadalupe	4859	100	Gobierno de la Entidad	Temoles	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPES	Otros	100	100.00	100.00	4,066,956.38	4,066,956.38	4,066,956.38	4,066,956.38	4,066,956.38	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones		

PROGRAMA SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCCURRERIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO CUANTIFICADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS		OBSERVACIONES
																					DEBERGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	ESTATUS	
CHI-BR-00346821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	3-Aportaciones (OAFAS) Municipales y de los Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE MARGEN BIECHO BATOPUS	CONSTRUCCIÓN DE LINEA TUBO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO YAGUICHICHI-31767	31767	Gobierno de la Entidad	Yaguarachi	ENTRE CARRETERA OBE- GUADUACHO Y CARRETERA SAN PEDRO-OHEL BARRIO BARRIO BARRIO MORELOS E	Otros	41.00	41.00	100.00	2,398,025.78	1,399,021.96	1,999,021.96	1,399,021.96	1,399,021.96	000	En ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones
CHI-BR-00346840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	3-Aportaciones (OAFAS) Municipales y de los Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE UN RODOPIO UNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIHUAHUA BARRIO ENTRADA A LA COLONIA	21867	Júmes	Corona Espinosa	ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIHUAHUA BARRIO ENTRADA A LA COLONIA	Otros	1.00	1.00	100.00	383,601.63	49,702.80	383,601.63	383,601.63	383,601.63	Administración directa	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
CHI-BR-00346850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	3-Aportaciones (OAFAS) Municipales y de los Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	36872	Júmes	Cobolá San José	ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	Metros lineales	38.00	38.00	100.00	121,063.36	121,063.36	121,063.36	121,063.36	121,063.36	000	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
CHI-BR-00346871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	3-Aportaciones (OAFAS) Municipales y de los Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	37804	Júmes	Cobolá San José	CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE SEGUNDA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	206,576.03	206,576.03	206,576.03	206,576.03	206,576.03	000	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
CHI-BR-00346876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	3-Aportaciones (OAFAS) Municipales y de los Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	38841	Júmes	Júmes	ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA NORTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	Metros lineales	45.00	45.00	100.00	142,586.62	142,586.62	142,586.62	142,586.62	142,586.62	000	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
CHI-BR-00346878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	3-Aportaciones (OAFAS) Municipales y de los Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	38898	Júmes	Júmes	ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA NORTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE	Metros lineales	10.00	10.00	100.00	31,704.82	31,704.82	31,704.82	31,704.82	31,704.82	000	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones

I. DESTINO DEL GASTO																											
FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTIVO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUSTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO				
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR00451388	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Alum y Cobertura de Alumbrado	38524	Jimés	Jimés	CALLE JOSÉ MARIN QUINYANA PUEBLO JIMÉS, 3290 JIMÉS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHALUPILCO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE SENDA DE ARAHOTES Y BOUTIQUE A	Metros cuadrados	101.50	101.50	100.00	212,173.30	212,173.30	212,173.31	212,173.31	212,173.31	212,173.31	Otra	Terminado	Valido	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR0023983	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Alum y Cobertura de Alumbrado	43179	Jimés	La Regia	CONSTRUCCION DE UNA RED DE ALCANTRILLADO EN LA REGIA-43179	Metros cuadrados	446.00	446.00	100.00	535,658.88	535,658.88	535,658.88	535,658.88	535,658.88	535,658.88	535,658.88	Terminado	Valido	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR00208845	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Alum y Cobertura de Alumbrado	10063	Mecol	El Torón	Ampliación De La Red Eléctrica De La Localidad B Toron-10063	Otros	1.00	1.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Otra	Terminado	Valido	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR00404777	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Alum y Cobertura de Alumbrado	38176	Mecol	Estación Consejo	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA DE LA ESTACION DE ESTACIONES 38176	Otros	15.00	15.00	100.00	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	Otra	Terminado	Valido	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR004047204	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y validades	38868	Mecol	Ustao Cabanas	RESUBSTITUCION DE CAMINO RURAL AERODOR DE USTAO CABANAS-38868	Otros	20.57	20.57	100.00	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	Administración directa	En Ejecución	Valido	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR004047201	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Alum y Cobertura de Alumbrado	37971	Mecol	Los Garos	RESUBSTITUCION DE LA RED DE ALCANTRILLADO Y TORNOS TOMACUJARRAS EN LA CALLE DE POND-37971	Metros cuadrados	138.00	138.00	100.00	146,693.27	146,693.27	146,693.27	146,693.27	146,693.27	146,693.27	Otra	En Ejecución	Valido	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHIBR004047971	Proyecto de Inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-Municipal	Yé-lis	Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Alum y Cobertura de Alumbrado	33295	Pradésig	Pradésig	PRESENIA MUNICIPAL DE COBERTURA DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE PRADÉSIG	Otros	1.00	1.00	100.00	433,273.42	433,273.42	433,273.42	433,273.42	433,273.42	433,273.42	Otra	En Ejecución	Valido	Observación: El proyecto no ha podido ser cancelado, mismos se espera de cancelación en marzo de 2021, para el mes de febrero de 2021.

INGRESOS POR EL EFECTIVO DESTINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																							MODIFICADO	RECAUDADO				
CHI-182013000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA P. PUBLICAS	RECONSTRUCCION DE LA BARRIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VIGILANCIA	87776	Rosales	El Estero de San Francisco de Borja	Otros	98,500.00	98,500.00	100.00	1.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	Administración directa	Terminado	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	
CHI-182013100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	RECONSTRUCCION DE LA BARRIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VIGILANCIA	46678	Borja	San Francisco de Borja	Otros	51,100.00	51,100.00	100.00	1.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	Administración directa	En ejecución	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	
CHI-182013104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	RECONSTRUCCION DE LA BARRIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VIGILANCIA	89338	San Borja	San Borja	Metros cuadrados	1,120.00	1,120.00	80.00	1.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	874,952.21	874,952.21	874,952.21	Otra	En ejecución	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	
CHI-182013105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URUQUE	21854	Uruguay	Uruguay	Otros	770,182.39	770,182.39	100.00	1.00	770,182.39	770,182.39	770,182.39	770,182.39	770,182.39	770,182.39	Administración directa	Terminado	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	
CHI-182013106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URUQUE	20184	Uruguay	Bañado	Otros	776,325.69	776,325.69	100.00	1.00	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	Administración directa	Terminado	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	
CHI-182013609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URUQUE	21854	Uruguay	Bañado	Otros	1,688,207.00	1,688,207.00	100.00	1.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	Administración directa	Terminado	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	
CHI-1820143278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE URUQUE	21854	Uruguay	Crochali	Otros	300,151.16	300,151.16	100.00	1.00	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	Administración directa	Terminado	Validado	Se observó la falta de documentación para la ejecución de la obra, en especial el expediente de la obra, el presupuesto y el acta de entrega-recepción de la obra. 6042021015	

RESUMEN DEL DESTINO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																			EFECTUADO	COMPROMETIDO	DERIVADO				PAJADO
CHI-8020015275	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROYECTO DE UBICAR EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA MUNICIPIO DE URUQUE-38571	Urque	Crocalqui	BARRO URUQUE 3140 BARRIO URUQUE CHIHUAHUA MUNICIPIO DE URUQUE	Metros lineales	6,500.00	6,500.00	100.00	805,565.56	805,565.56	805,565.56	805,565.56	805,565.56	805,565.56	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018817	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En Localidad De Chigarrap-2134	Urque	Chigarrap	PIEBLO CHIGARRAPO URUQUE CHIHUAHA LOCALIDAD DE CHIGARRAPO MUNICIPIO DE URUQUE	Otros	1.00	1.00	100.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018124	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTICA EN CHIHUAHUA-33469	Urque	Ouro	INTERCOMUNICACION CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDADES NUMEROS 56,605	Otros	545.00	545.00	100.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018125	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTICA EN CHIHUAHUA-33140	Urque	Ouro	RANCHARIA CHIRO, 3140 CHIHUAHUA URUQUE LOCALIDAD DE CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDADES NUMEROS 56,605	Otros	400.00	400.00	100.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018126	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTICA EN CHIHUAHUA-33114	Urque	Congesta Llama de Oro	PIEBLO CERREJITA LUMBAZO URUQUE LOCALIDAD DE EGUILUVA DE ORO URUQUE CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	100.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018940	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Aula In Tebeblitarro En Barrio Panajich En Centro De-4875	Urque	Corralqui	PIEBLO COMAREJON URUQUE CHIHUAHA LOCALIDAD DE EGUILUVA DE ORO URUQUE CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	100.00	318,322.52	318,322.52	318,322.52	318,322.52	318,322.52	318,322.52	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018679	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE COMAREJON-21790	Urque	Corralqui	PIEBLO COMAREJON URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE EGUILUVA DE ORO CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	100.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018911	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Drenaje En Localidad De Calco-4897	Urque	Cuervo	URUQUE CUERVO CHIHUAHUA LOCALIDAD DE URUQUE CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	100.00	714,545.00	714,545.00	714,545.00	714,545.00	714,545.00	714,545.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018778	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTICA EN LOCALIDAD DE EL GALLO-22841	Urque	El Gallo	PIEBLO EL GALLO CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE EL GALLO-URUQUE CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	100.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-8020018995	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2018	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales Federales para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitación Sistema De Agua Potable En Localidad De Centro-4870	Urque	B Guayabo	PIEBLO EL GUAYABO CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE GUAYABO CHIHUAHA	Metros cuadrados	1.00	1.00	100.00	3,144,781.56	3,144,781.56	3,144,781.56	3,144,781.56	3,144,781.56	3,144,781.56	Administración directa	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTINUIDAD		ESTATUS	OBSERVACIONES
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación de Red Distribución Eléctrica en la localidad de Rangio-8999	78999	Urúque	El Nalgó	URUQUE, EL REFUGIO, REFUGIO URUQUE, CHIQUAHUA EL CERRILLO	Otros	1.00	1.00	10000	997,726.66	997,726.66	997,726.66	997,726.66	997,726.66	997,726.66	997,726.66	997,726.66	997,726.66	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CONDOMINIO-21801	21801	Urúque	Guadalupe Conrado	URUQUE, GUADALUPE CONDOMINIO, URUQUE CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	930,461.74	930,461.74	3,311,118.20	930,461.74	930,461.74	930,461.74	930,461.74	930,461.74	930,461.74	Administración directa	En Ejecución	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802041930	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CONDOMINIO-21801	33495	Urúque	Guadalupe Conrado	URUQUE, GUADALUPE CONDOMINIO, ENTRE Y A EL PROYECTO DE OBRAS EN LA MANOERA LINEAS CONDOMIO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE CHIQUAHUA	Metros lineares	1,080.00	1,080.00	10000	1,481,315.56	911,697.98	911,697.98	1,481,315.56	1,481,315.56	1,481,315.56	1,481,315.56	1,481,315.56	1,481,315.56	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción de Aula en Bachterio intercomunal en la CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CONDOMINIO-21801	97079	Urúque	Guadalupe	URUQUE, GUADALUPE CONDOMINIO, GUADALUPE CONDOMINIO, EDO DE CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones		
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y vías	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	RAMIFICACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CONDOMINIO-21874	21974	Urúque	Guadalupe	URUQUE, GUADALUPE CONDOMINIO, URUQUE CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	1,288,493.97	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción de Aula de Acarú en el Barrio de Acarú en la LOCALIDAD DE GUADALUPE CONDOMINIO-48817	48817	Urúque	Guadalupe	URUQUE, GUADALUPE CONDOMINIO, URUQUE CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802031705	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION EN LA LOCALIDAD DE HUICOMACH-22185	22185	Urúque	Huicomach	URUQUE, HUICOMACH, CHIQUAHUA, URUQUE LOCA	Otros	1.00	1.00	10000	11,191,366.00	11,191,366.00	4,476,542.23	11,191,366.00	11,191,366.00	11,191,366.00	11,191,366.00	11,191,366.00	11,191,366.00	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	REHABILITACION DE TECHAMBE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAVALA-21930	21930	Urúque	La Laja	URUQUE, LA VALA, URUQUE LOCA, LAVALA, CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,187.50	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones
CHI-802031705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LAVALA-21901	21901	Urúque	La Laja	URUQUE, LA VALA, URUQUE LOCA, LAVALA, CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	1,021,964.14	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-802031704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-145-Municipal Federais para Fomentar y Fortalecer los Municipios	Y de los Territorios del Distrito Federal	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	RESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE AJUA EN LA COMUNIDAD DE LAVALA-21894	21894	Urúque	La Misión	URUQUE, LA MISIÓN, URUQUE LOCA, LA MISIÓN, CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	10000	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	Administración directa	Finalizado	Válido años	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	COLO DEL REGISTRO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTIUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																							COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCIO	PAGADO				
CH830014100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACION DEL YAL LA VALLETTOS DE BIENESTAR MUNICIPALES CHIHUAHUA- 331771	33771	Urque	Urque	LA MISÓN	REGION TRINOMIA MISON- LOS VALLETTOS MARGEN SURQUERO RECONSTRUCCION DE LOS VALLEROS DE LOS VALLETTOS VALLETTOS 330104 CHIHUAHUA MIRET, EL PROYECTO DE OBRAS EN BARRIO DE LOS VALLETTOS VALLETTOS LA MISÓN URQUE CHIHUAHUA	Otros	3.00	3.00	100.00	100.00	1,205,096.36	1,205,096.36	1,205,096.36	1,205,096.36	1,205,096.36	1,205,096.36	1,205,096.36	Administración directa	en ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH8300120933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Ayuda y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	Construcción De red De Sistema De Agua Potable Localidad La Misón.- 4833	4833	Urque	Urque	LA MISÓN	PUEBLO LA MISÓN, URQUE CHIHUAHUA LA MISÓN URQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300120933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	Ampliación de red de distribución de agua en la zona de Campesano 21450	21450	Urque	Urque	Las Campaas	PUEBLO LAS CAMPANAAS, URQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LAS CAMPANAAS URQUE DE ESTADOS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300131793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	RECONSTRUCCION DE CAMINO MEA DE ATUO.- 21935	21935	Urque	Urque	Mea de Atuo	PUEBLO MEA DE ATUO URQUE CHIHUAHUA URQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	1,404,021.08	1,404,021.08	1,404,021.08	1,404,021.08	1,404,021.08	1,404,021.08	1,404,021.08	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300131793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION LOCALIDAD MEA DE ATUO.- 21935	21935	Urque	Urque	Mea de Atuo	PUEBLO MEA DE ATUO URQUE CHIHUAHUA URQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	1,730,521.00	682,208.88	682,208.88	1,730,521.00	1,730,521.00	1,730,521.00	1,730,521.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300145752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DEL CAMINO MEA DE ATUO URQUE CHIHUAHUA.- 38358	38358	Urque	Urque	Mea de Atuo	CAMINO TRINOMIA URQUE CHIHUAHUA MIRET, EL PROYECTO DE BARRIO EN EL CAMINO TRINOMIA URQUE CHIHUAHUA	Otros	41.00	41.00	48.00	100.00	458,217.51	498,217.51	498,217.51	498,217.51	498,217.51	498,217.51	498,217.51	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300131704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	AFRITACION DE CAMINO MEA DE ATUO EN LA LOCALIDAD DE MIRET.- 21935	21935	Urque	Urque	Miret	PUEBLO MIRET, URQUE CHIHUAHUA LOCALIDAD DE MIRET URQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300131704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.- 21935	21935	Urque	Urque	San Rafael	CHIHUAHUA MIRET, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL URQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH8300131710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federaispan y de las Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE URQUE	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SERVICIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.- 21935	21935	Urque	Urque	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL URQUE CHIHUAHUA MIRET, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL URQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

I. DESTINO DE GASTO																														
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DERIVADO	EFECTUO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHI-18001309397	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PREFERENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tremolín-2148	2148	Urúque	Tremolín	TECNOLOGIA MUNICIPAL DE URUQUE EN EL ESTADIO DE CHIPIPIA	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	351,023.35	351,023.35	351,023.00	351,023.00	351,023.00	351,023.00	351,023.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800131709	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Temporeo	PREFERENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	REHABILITACION DE PUENTE VECINAR LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE URUQUE	21984	Urúque	Urúque	CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE URUQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	2,371,380.00	2,371,380.00	2,371,380.00	2,371,380.00	2,371,380.00	2,371,380.00	2,371,380.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800132073	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODM	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	ADQUISICION DE EQUIPO PARA OFICINAS DE TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y RECEPCION	22873	Urúque	Urúque	DAVO QUE ES PRODM EL PROYECTO DE LICENIA EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	201,861.00	201,861.00	201,861.00	201,861.00	201,861.00	201,861.00	201,861.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800132933	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODM	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION CIUDADANA-22874	22874	Urúque	Urúque	DAVO QUE ES PRODM EL PROYECTO DE LICENIA EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800132934	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODM	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	ATENCION DE OFICINAS DE TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y RECEPCION	22884	Urúque	Urúque	DAVO QUE ES PRODM EL PROYECTO DE LICENIA EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	117,029.98	117,029.98	117,029.98	117,029.98	117,029.98	117,029.98	117,029.98	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800140013	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONTRACCION DE PLIA DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO DE URUQUE	33067	Urúque	Urúque	INTERCOMUNICACION EN URUQUE-3340 URUQUE, URUQUE-CHIHUAHUA, URUQUE-TECOMAN, URUQUE-TECOMAN EN LA CALLE DE ESTRELLA EN LA CALLE DE FERRERUE	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800140841	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE COMODOR COMUNITARIO	33080	Urúque	Urúque	PUBLICO URUQUE-3340 URUQUE URUQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800140842	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESOLU MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES	33700	Urúque	Urúque	INDICADO DE PROYECTO SE LICENIA EN LA CALLE DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO DE URUQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	1,210,382.69	1,210,382.69	1,210,382.69	1,210,382.69	1,210,382.69	1,210,382.69	1,210,382.69	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800140843	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CALLES	33878	Urúque	Urúque	PUBLICO URUQUE-3340 URUQUE URUQUE	Metas	1.00	1.00	1.00	10000	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años
CHI-1800140978	FEBRERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	Federación	DM-185 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	ESOLU MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES	22388	Urúque	Urúque	INDICADO DE PROYECTO SE LICENIA EN LA CALLE DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO DE URUQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	248,476.37	248,476.37	248,476.37	248,476.37	248,476.37	248,476.37	248,476.37	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones años

I. DESTINO DE GASTO																													
FOLIO	TIPO DE EJERCICIO	CATEGORÍA	AÑO DEL BIENIO	RÁMDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO DEL PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANTO GASTADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REGULADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						DERIVADO	COMERCIALIZADO	DERIVADO	EJERCIDO				
CHH1820278937	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE URUQUÉ	Rehabilitación De Alcantarillas En Las Lomas, 5081	9081	Urugué	Urugué	AVANCE DE OBRA	Otros	1.00	1.00	100.00	337,251.46	337,251.00	337,251.00	337,251.00	337,251.00	337,251.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278940	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Rehabilitación De Bombos De Inyección 6382	6382	Urugué	Amstuyvo	RANCHERIA ARBOLITO, URUQUÉ CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	212,211.85	212,211.85	212,211.85	212,211.85	212,211.85	212,211.85	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278943	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Roca Blanca, 6337	6337	Urugué	Cuesta Blanca	RANCHERIA OJETA, URUQUÉ CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	141,891.01	141,891.01	141,891.00	141,891.00	141,891.00	141,891.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278944	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Roca Blanca, 6333	6333	Urugué	El Rho	RANCHERIA RIO DE ANAQUE, 3330 EL RHO, URUQUÉ CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	472,866.00	472,866.00	472,866.00	472,866.00	472,866.00	472,866.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278947	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Rehabilitación De Vivienda En Roca Blanca, 6376	6376	Urugué	Gogotzi	RANCHERIA GOZOGACHI, 3330 GOZOGACHI, URUQUÉ CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	38,046.83	38,046.83	38,046.00	38,046.00	38,046.00	38,046.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278948	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Rehabilitación De Escuelas Primarias De Gogotzi, 6394	6394	Urugué	Gogotzi	RANCHERIA GOZOGACHI, 3330 GOZOGACHI, URUQUÉ CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	77,884.00	77,884.00	77,884.00	77,884.00	77,884.00	77,884.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278949	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Reparación De Caminos Rurales De Cerro Blanco Guango, 6378	6378	Urugué	Guango	RANCHERIA GUANGO, 3330 GUANGO, URUQUÉ CHIHUAHUA	Metros cuadrados	1.00	1.00	100.00	204,476.30	204,476.30	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278950	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Reparación De Caminos Rurales De La Cumbre, 6366	6366	Urugué	La Cumbre	RANCHERIA LA CUMBRE, 3330 LA CUMBRE, URUQUÉ CHIHUAHUA	Metros cuadrados	1.00	1.00	100.00	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHH1820278951	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-14-Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUÉ	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Roca Blanca, 6278	6278	Urugué	La Mesa de Gogotzi	RANCHERIA LA MESA DE GOGOTZI, 3330 LA MESA DE GOGOTZI, URUQUÉ CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

1. DESTINO DEL GASTO																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION ECUCION	INSTITUCION ECUCION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUACHI	Razmo De Camino De Terrenos De Cuatro Angulo Las Tablas - 6848	6848	Uruchí	Las Tablas	URUCHI	Metros Cuadrados	100	100	100	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE URUACHI	Comercio De Uruchí - El Poderoso - 6317	6317	Uruchí	Las Tablas	URUCHI	Otros	100	100	100	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	5,208,382.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUACHI	Razmo De Camino De Terrenos De Inchoyeta (Bosque - 6893)	6893	Uruchí	Taxoche	URUCHI	Metros Cuadrados	100	100	100	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Contracción De Faja Ejido Y Colonización De Lote De Finca Barro Del Arroyo Inchoyeta - 6375	6375	Uruchí	Uruchí	URUCHI	Otros	100	100	100	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFES	PRIM BENTONIAJAREZ C CEN 68693535 - 39.2818	39.2818	Casa Grande	Casa Grande	URUCHI	Metros Cuadrados	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	788,830.34	788,830.34	En Ejecución	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE AGUA ANILLA DE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO - 3762	3762	Colombia de la Esfola	Agua Anilla	URUCHI	Otros	100	100	100	10,403,864.31	2,797,457.20	2,797,457.20	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	Otra	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE BAGOCHI DE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO - 3769	3769	Gobierno de la Esfola	Bagochi	URUCHI	Otros	100	100	100	1,532,403.95	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	Administración directa	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE EL MATE DE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO - 3769	3769	Gobierno de la Esfola	Bagochi	URUCHI	Otros	100	100	100	1,532,403.95	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	Administración directa	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE EL MATE DE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO - 3769	3769	Gobierno de la Esfola	Bagochi	URUCHI	Otros	100	100	100	1,532,403.95	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	Administración directa	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	Federación para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Estados Unidos Federales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE EL MATE DE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO - 3769	3769	Gobierno de la Esfola	Bagochi	URUCHI	Otros	100	100	100	1,532,403.95	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	429,270.69	Administración directa	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	

I. DESTINO DEL GASTO																														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DE EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO ASIGNADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES			
																						COMPROMETIDO	DEFERIDO	EROGADO	PAGADO			CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS
CHI8020032089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FIAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPA	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUAACHI EN EL MUNICIPIO DE CHINPA - SEZ	3632	Gobierno de la Entidad	Guaachi	ENTRE CARRETERA CUAHTEMOC - CARRETERA CERRILLO SAN PEDRO - OCELIL	Otros	1.00	1.00	100.00	10,134,571.00	2,737,151.17	2,266,004.80	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	3,846,603.38	3,846,603.38	3,846,603.38	Otra	En Ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones
CHI8020032099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FIAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	COMISIÓN LOCAL DE VIGILANCIA DE LA MAESTRIA DE CHILUAPUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA LOMA COCOMA DEL MUNICIPIO DE GUAABUPE CALVO - TOSHA	7094	Gobierno de la Entidad	La Loma Cocomá	PARALELA ENTRE CARRETERA BALDORIEL PARRAL - GUADALUPE CALVO Y CALVOY CARRETERA CHILUAPUA -	Otros	1.00	1.00	100.00	14,076,697.99	3,874,671.38	3,848,603.50	3,848,603.58	3,848,603.58	3,848,603.58	3,848,603.58	3,848,603.58	Otra	En Ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones	
CHI8020032090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FIAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA MAESTRIA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA -	3635	Gobierno de la Entidad	Ligüani Jaucha	PARALELA ENTRE CHILUAPUA ENTRE CARRETERA CHILUAPUA - HUELGO DE PARRAL Y CARRETERA HUELGO	Otros	1.00	1.00	100.00	18,947,466.64	5,093,388.41	5,039,403.50	5,039,403.51	5,039,403.51	5,039,403.51	5,039,403.51	5,039,403.51	Otra	En Ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones	
CHI8020032080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FIAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPULUS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LAS BRASAS EN EL MUNICIPIO DE BATOPULUS -	18898	Gobierno de la Entidad	Las Brasas	BARRIO BATOPULUS DE MANUEL GONZALEZ ENTRE BARRIO SAN BRESILIA Y CARRETERA SALZA Y CARRETERA MOCHIS COX, BRESILIA SA	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	5,149,949.19	1,574,984.82	1,574,432.40	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	Otra	En Ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones	
CHI8020032075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FIAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	JUNTA CENTRAL DE AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO -	3936	Gobierno de la Entidad	Rikowla (Trompil)	LIBRE 77 TRAMO OCELIL - BAHUICHVO KILOMETRO 7+6 MANCIERA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO -	Otros	1.00	1.00	100.00	5,673,657.00	4,000,000.00	3,840,330.40	3,840,330.40	3,840,330.40	3,840,330.40	3,840,330.40	3,840,330.40	Otra	En Ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones	
CHI8020032086	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FIAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	JUNTA CENTRAL DE AGUA SANEAMIENTO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA SANEAMIENTO EN SAN JUANITO -	5305	Gobierno de la Entidad	San Juanito	LIBRE 23 TRAMO SAN JUANITO ENTRE ALVARO OBREGON Y PUEBLO SAN JUANITO	Otros	1.00	1.00	100.00	3,574,821.00	574,821.00	574,821.00	574,821.00	574,821.00	574,821.00	574,821.00	574,821.00	Otra	En Ejecución	Validado anualmente	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DE FIDUCIARIO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																												
ENTIDAD: CHIHALUANA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RANMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES							
														UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO		RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS
CHI-150001521386	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	INDIASTRUCTURA DE CHIHALUANA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE OCHOA	7135	Gobierno del Estado	Santa Ana	BRECHA TIEMPO LUGAR DE ABONCHIL - SAN VICENTE DE OCHOA	Otros	1.00	1.00	10000	10000	10344.40774	2,793,217.15	2,622,232.86	2,622,232.89	2,622,232.89	2,622,232.89	0na	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-150001520695	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE OCHOA	3539	Gobierno del Estado	Tehuacan	BRECHA TIEMPO LUGAR DE ABONCHIL - SAN VICENTE DE OCHOA	Otros	1.00	1.00	10000	10000	3048.89749	823,443.90	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	Administración	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-150001388811	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE OCHOA	17546	Balleza	Abasco de Nuevo Marolón	BRECHA TIEMPO LUGAR DE ABONCHIL - SAN VICENTE DE OCHOA	Otros	1.00	1.00	10000	10000	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-150001851404	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE OCHOA	27350	Balleza	Ejido La Pinta	BRECHA TIEMPO LUGAR DE ABONCHIL - SAN VICENTE DE OCHOA	Otros	1.00	1.00	10000	10000	220,127.58	220,127.58	220,127.58	220,127.58	220,127.58	0na	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI-150001973959	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE OCHOA	25857	Balleza	La Laguna	BRECHA TIEMPO LUGAR DE ABONCHIL - SAN VICENTE DE OCHOA	Otros	1.00	1.00	10000	10000	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	0na	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-150001371511	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-FMS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE OCHOA	53389	Balleza	Municipio Balleza	BRECHA TIEMPO LUGAR DE ABONCHIL - SAN VICENTE DE OCHOA	Otros	1.00	1.00	10000	10000	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0na	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INDICADOR SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		OBSERVACIONES													
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBA APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
CHI0300258285	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	INSTALACION DE BOMBAS PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES - 15878	15878	Baleza	Mesa D'Ayala Bata	RAMCO MESAS DE AGUA BIANCA, BISSE MESAS DE AGUA BIANCA BALEZA, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA BALEZA - CARRETERA BALEZA BIANCA, SE CONDUCE POR CARRETERA PARA CARRETERA GUACHO EN EL KM 300 APDOL DE HRS15V	Otros	1.00	1.00	100.00	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	Otra		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0300258780	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros proyectos	PRESENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANTENIMIENTO COMUNITARIO - 15869	15869	Baleza	San Otilios	RAMCO SAN OTCILIOS, ENTRE CARRETERA BALEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA ENTRE CARRETERA PARRA-GUADALUPE Y CALVO GARCERRAN, SE REALIZARAN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS CALLES DE PARALELA GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE	Otros	1.00	1.00	100.00	298,385.42	298,385.42	298,385.42	298,385.42	298,385.42	298,385.42	298,385.42	298,385.42	Otra		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0300258558	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE MANEJO DE LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE BALEZA - 17015	17015	Baleza	San Cristóbal	RAMCO SAN CRISTOBAL, SAN CRISTOBAL BALEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALEZA-LA MAGNANI Y CARRETERA LA CORONAL EN LA LOCALIDAD DE	Otros	1.00	1.00	100.00	215,941.62	215,941.62	215,941.62	215,941.62	215,941.62	215,941.62	215,941.62	215,941.62	Otra		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0300258283	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ALTO DE MANABO VARIAS LOCALIDADES - 15877	15877	Baleza	Tierra Blanca	RAMCO TIERRA BLANCA, 30551 TIERRA BLANCA BALEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA ENTRE CARRETERA BALANERO Y CARRETERA BALANERO CAMINO BANCOSCHI PINALEO, CAMINO PALALEO, TIERRA BLANCA SE CONDUCE POR LA CARRETERA BALEZA - SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE	Otros	1.00	1.00	100.00	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	Adquisiciones		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI03002580361	PRIVADA	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCONAMA	MATERIAS ESCUELA SBOCONAMA - 28882	28882	Boconama	Sogúchi	PUBLICO SBOCONAMA, 32720 SBOCONAMA, 82270 SBOCONAMA, BOCONAMA CHIHUAHUA ANAYA CALLE CALIFORNIA CALLES DE ANAYO ESTO ENTRE LA PARADISE ANDA Y CALLE CALIFORNIA PARADISE ANDA EN EL MUNICIPIO DE	Metros Cuadrados	116.00	116.00	100.00	960,000.46	960,000.46	300,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI03002580321	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL DE NOCAYATLAN	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AGUA CALIENTE - 3009	3006	Gobierno de la Entidad	Agua Caliente	RAMCO AGUA CALIENTE, LIBRE EN TIERRA SANTA, FRANCISCO DE BORJA, MONAHUA, MONTEBANO, 3100 RANCHO, AGUA CALIENTE, MONTEBANO, CARRETERA MIRADOR - CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CHIHUAHUA, OAX	Otros	17.00	17.00	100.00	30,055.58	30,055.58	30,055.58	30,055.58	30,055.58	30,055.58	30,055.58	30,055.58	Administración directa		En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0300258074	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones DOAFAS Municipales para el fortalecimiento de los entes federales, Municipios	Y de los Territorios y el Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE RANCABUENA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ALTO DE MANABO VARIAS LOCALIDADES - 15869	3989	Gobierno de la Entidad	Aguascalientes	RAMCO AGUASCALIENTES, LIBRE EN TIERRA SANTA, FRANCISCO DE BORJA, MONAHUA, MONTEBANO, 3100 RANCHO, AGUA CALIENTE, MONTEBANO, CARRETERA MIRADOR - CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CHIHUAHUA, OAX	Otros	1.00	1.00	100.00	10,660,895.58	10,660,895.58	5,380,462.79	10,660,895.58	10,660,895.58	5,380,462.79	5,380,462.79	5,380,462.79	5,380,462.79	Otra		En ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CILO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUB. APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	ERRORED	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	
OH1500150077	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTECINCO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORANITA-3825	3825	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	1.00	1.00	100.00	961,446.53	240,382.92	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	Obras	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones
OH1500150078	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SANITARIO ORANITA-3854	3854	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	1.00	1.00	100.00	1,488,936.26	373,237.08	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	Obras	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
OH1500150079	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN-3867	3867	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	1.00	1.00	100.00	834,335.32	399,848.67	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	Obras	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
OH1500150074	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE ALCANTRILLADO PARA EL SECTOR SAN JUAN-3826	3826	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	1.00	1.00	100.00	1,489,208.40	356,693.85	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	Obras	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
OH1500150076	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POBLE EN LAS BALLEZAS-3850	3850	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	1.00	1.00	100.00	9,404,644.40	4,723,322.00	4,720,044.57	4,720,044.57	4,720,044.57	4,720,044.57	4,720,044.57	Obras	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
OH1500150075	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN-3859	3859	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	1.00	1.00	100.00	2,650,939.92	1,524,766.58	1,126,169.36	1,126,169.36	1,126,169.36	1,126,169.36	1,126,169.36	Obras	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
OH1500150077	FEBERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	33-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vías	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CAMINO PAVIMENTADO A LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN-3858	3858	Gobierno de la Ciudad	Atlix	CARRIETA FEDERAL - NUEVO CASAS GRANDES	Otros	2.69	2.69	100.00	1,331,638.07	459,490.32	1,072,147.55	1,072,147.55	1,072,147.55	1,072,147.55	1,072,147.55	Administración directa	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	

INDICAR COMO EFECTIVO DESTINO Y EL VALOR OBTENIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CYO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA RESUMIDO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MSE. ORIGINAL	MSE. MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES	
																						PAJADO	EJERCIDO	DEBENDADO	COMPROBADO			CONTRATOS
041500130215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONAGUA	MEDICAMENTO DE VIVEREN EN CHAMBO PINTO-3289	3019	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL LIBRE ESTIMOSAN MONAGUA AGUAYERO	Otros	25.00	25.00	100.00	580,375.50	284,377.75	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
041500130217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUAS Y DESAGÜES DOMICILIARES EN BARRO LOJAN DE LA LOCALIDAD DE CENAGA DE LOS AZULES-7937	7937	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL CUANTIBAMOC - CARCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	705,085.96	705,085.96	705,085.96	705,085.96	705,085.96	705,085.96	705,085.96	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
041500130217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUAS Y DESAGÜES DOMICILIARES EN BARRO LOJAN DE LA LOCALIDAD DE CENAGA DE LOS AZULES-7949	7949	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL LIBRE ESTIMOSAN MONAGUA AGUAYERO	Otros	1.00	1.00	100.00	548,188.79	474,384.40	474,384.40	466,005.05	466,005.05	466,005.05	466,005.05	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
041500130218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI	INTERCONEXIÓN DE ALCANTRILLO MARGEN SUR DEL RÍO CENAGA DE LOS AZULES-3383	3383	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL LIBRE ESTIMOSAN MONAGUA AGUAYERO	Otros	1.00	1.00	100.00	1,610,000.00	1,581,000.00	1,581,000.00	2,576,088.78	2,576,088.78	2,576,088.78	2,576,088.78	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
041500130219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE CENAGA DE LOS AZULES-3693	3693	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL LIBRE ESTIMOSAN MONAGUA AGUAYERO	Otros	1.00	1.00	100.00	1,013,560.26	566,360.13	566,360.13	566,360.13	566,360.13	566,360.13	566,360.13	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
041500130211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAGUA	MEDICAMENTO DE VIVEREN EN CHAMBO PINTO-3289	3289	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL LIBRE ESTIMOSAN MONAGUA AGUAYERO	Otros	45.00	45.00	100.00	793,237.35	356,413.58	356,413.58	356,413.56	356,413.56	356,413.56	356,413.56	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
041500130215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollar y operar obras de infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAGUA	MEDICAMENTO DE VIVEREN EN CHAMBO PINTO-3289	3275	Gobernador de Estado	Chamo Pinto	CARRETERA ESTADAL LIBRE ESTIMOSAN MONAGUA AGUAYERO	Otros	38.00	38.00	100.00	1,179,141.43	585,570.71	585,570.71	585,570.70	585,570.70	585,570.70	585,570.70	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORME DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓD. DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	OBSERVACIONES		
																						COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAHUA	MEDIONMENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONAHUA-3286	3286	Gobierno de la Entidad	La Coahuila	COMUNIDAD DE MONAHUA - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	25.00	25.00	100.00	588,755.50	284,377.75	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	Administración directa	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAHUA	MEDIONMENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONAHUA-3285	3285	Gobierno de la Entidad	La Junta de los Rios	COMUNIDAD DE MONAHUA - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	35.00	35.00	100.00	675,044.04	317,521.02	317,521.02	317,521.02	317,521.02	317,521.02	317,521.02	Administración directa	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	AMPLIACION DE RED DE ALBERGUE EN CABEZERA MUNICIPAL DE SALTILLO-3921	3921	Gobierno de la Entidad	Miraflores de Zaragoza	COMUNIDAD DE SALTILLO - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	100.00	3,594,046.00	1,797,021.00	1,797,021.00	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	Obra	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	AMPLIACION DE RED DE ALBERGUE EN CABEZERA MUNICIPAL DE SALTILLO-3922	3922	Gobierno de la Entidad	Miraflores de Zaragoza	COMUNIDAD DE SALTILLO - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	100.00	3,594,046.00	1,797,021.00	1,797,021.00	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	Obra	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	AMPLIACION DE RED DE ALBERGUE EN CABEZERA MUNICIPAL DE SALTILLO-3923	3923	Gobierno de la Entidad	Miraflores de Zaragoza	COMUNIDAD DE SALTILLO - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	100.00	3,594,046.00	1,797,021.00	1,797,021.00	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	Obra	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO	AMPLIACION DE RED DE ALBERGUE EN CABEZERA MUNICIPAL DE SALTILLO-3924	3924	Gobierno de la Entidad	Miraflores de Zaragoza	COMUNIDAD DE SALTILLO - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	100.00	3,594,046.00	1,797,021.00	1,797,021.00	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	1,794,521.07	Obra	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAHUA	MEDIONMENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONAHUA-3285	3285	Gobierno de la Entidad	Monahua	COMUNIDAD DE MONAHUA - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	40.00	40.00	100.00	1,424,934.00	317,744.91	317,744.91	317,744.91	317,744.91	317,744.91	317,744.91	Administración directa	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones
CHIS03053208	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	31-Ayudantes (OIM) para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dedicaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONAHUA	MEDIONMENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONAHUA-3286	3286	Gobierno de la Entidad	Monahua	COMUNIDAD DE MONAHUA - COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	51.00	51.00	100.00	1,651,810.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	Administración directa	En Ejecución	Validado en años	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CH-1500152015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	Alfajay sacramento	PRESENCIA MUNICIPAL DE MAGUIBACA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 3879	3879	Gobierno de la Entidad	Maguibaca	CARRITERA ESTIVAL LIBRE EN TAMPOLAN VIENTOS DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LAS LAJAS	Otros	100	100	100	497,731.19	248,865.50	248,865.50	248,866.08	248,866.08	248,866.08	248,866.08	248,866.08	Administración directa	Obras	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Subobservaciones
CH-1500152015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	Alfajay sacramento	PRESENCIA MUNICIPAL DE MAGUIBACA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAJOOTES - 3931	3931	Gobierno de la Entidad	Tajootes	CARRITERA ESTIVAL LIBRE EN TAMPOLAN VIENTOS DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LAS LAJAS	Otros	100	100	100	4,651,957.72	2,725,597.86	2,725,597.86	2,727,774.49	2,727,774.49	2,727,774.49	2,727,774.49	Administración directa	Obras	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Subobservaciones	
CH-1500152016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	Alfajay sacramento	PRESENCIA MUNICIPAL DE TENÓSHUIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TENOCHIC - 3943	3943	Gobierno de la Entidad	Tenochic	CARRITERA ESTIVAL LIBRE EN TAMPOLAN VIENTOS DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LAS LAJAS	Otros	100	100	100	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Obras	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Subobservaciones	
CH-1500158805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfajay sacramento	Alfajay sacramento	MUNICIPIO DE GUAJALULCO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVILA COLONIA EL AGUA ANUALCH - 17588	17588	Guanajuato	Avila	CARRITERA ESTIVAL LIBRE EN TAMPOLAN VIENTOS DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LAS LAJAS	Otros	100	100	100	9,325,546.00	1,865,192.20	1,864,971.70	9,324,683.50	9,324,683.50	9,324,683.50	9,324,683.50	Administración directa	Obras	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Subobservaciones	
CH-1500159051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	MUNICIPIO DE HIDALGO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVILA COLONIA EL AGUA ANUALCH - 18283	18283	Hidalgo	Parí	COLONIA, HIDALGO DEL PARAL, HIDALGO DEL PARAL, HIDALGO DEL PARAL, CHIHUAHUA	Otros	100	100	100	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	Administración directa	Obras	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Subobservaciones	
CH-1500159165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para el Fomento del Desarrollo Municipal	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL LA AVIENA PRIMEIRA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVIENA PRIMEIRA - 5163	5163	Jalisco	Coahuila	AVIENA PRIMEIRA COAHUILA SAN JOSE DE LOS RIOS, AVIENA PRIMEIRA COAHUILA SAN JOSE DE LOS RIOS, AVIENA PRIMEIRA COAHUILA SAN JOSE DE LOS RIOS, AVIENA PRIMEIRA COAHUILA SAN JOSE DE LOS RIOS	Otros	515.00	515.00	515.00	487,748.81	487,748.81	487,748.81	487,750.66	487,750.66	487,750.66	487,750.66	Administración directa	Obras	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Subobservaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, OJO DEL RECURSO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROGRAMA, TIPO DE PROGRAMA, CLASIFICACION, INSTITUCION EDUCADORA, NOMBRE, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DERECHADO, EFECTUADO, PAGADO, TIPO DE OBRA, CONTRAPOS, ESTATUS, ESTATUS, OBSERVACIONES. The table lists various federal projects in Chiihuahua, including water supply and infrastructure improvements, with columns for financial data and project status.

PROGRAMA SOBRE EL RENDIMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUIHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

L DESTINO DEL GASTO

Table with 15 columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, CUDO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NOMBRE PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO APROBADO, MONTOS PAGADOS, COMPONENTE DEBENSADO, DEBENSADO, PAGADO, CONTRATO, TIPO DE CONTRATO, ESTATUS, ESTATUS, OBSERVACIONES. Rows include projects like 'CONSTRUCCION DE LUNA RED ELECTRICA EN EL CANTONADO DE LOS RIBAS EN EL MUNICIPIO DE QUINTANA' and 'AMPLIACION DEL SERVIDOR DE CALLE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE JUMES'.

DETALLE DE PROYECTO														IMPORTE FINANCIADO						CONTRATS		ESTATUS		DESTINO DEL GASTO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	OSERVAIONES CAPTURISTA
OH-1500159170	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BANDO EN LA LOCALIDAD DE JAJMES	25215	Jajmes	Jajmes	CALLE BRAVO PABLO JUJMES 12000 JUJMES ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE GUERRA, CALLE GUERRA EN EL BARRIO DE BIRICHACHA POLICAR CURIHUECA, UREDO A LA ZONIDA POLICAR JAJMES, CALLE LA BRENCH	Vivienda	1.00	1.00	100.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones
OH-1500159174	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA COL. PRESIDENTES EN JAJMES	20874	Jajmes	Jajmes	CALLE JOSÉ MARTÍNEZ GUERRA EN EL BARRIO DE BIRICHACHA, CALLE MANUEL UMANANDA INGRESANDO AL MUNICIPIO POR LA CALLE PABLO ANAENARZÁZ TIG	Metros Cuadrados	2.00	21.00	100.00	53,351.00	53,351.00	53,351.00	53,351.00	53,351.00	53,351.00	53,351.00	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones
OH-1500159187	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UNA COCINA RESIDENTES EN LA COL. PRESIDENTES EN JAJMES	21885	Jajmes	Jajmes	CALLE JOSÉ MARTÍNEZ GUERRA EN EL BARRIO DE BIRICHACHA, CALLE MANUEL UMANANDA INGRESANDO AL MUNICIPIO POR LA CALLE PABLO ANAENARZÁZ TIG	Vivienda	1.00	1.00	100.00	11,391.00	11,391.00	11,391.00	11,391.00	11,391.00	11,391.00	11,391.00	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones
OH-1500159193	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACION DE TERCERA EN UNA VIVIENDA EN LA COL. PRESIDENTES EN JAJMES	91447	Jajmes	La Regia	CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUJMES Y CALLE MANUEL UMANANDA INGRESANDO AL MUNICIPIO POR LA CALLE PABLO ANAENARZÁZ TIG	Metros Cuadrados	2790	100.00	100.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones
OH-1500159198	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UNA TELECOMUNICACION EN LA REGIA - 20284	20284	Jajmes	La Regia	CALLE CAROLIN CALLE MOREL, CALLE MORELA, CALLE CAROLIN CALLE POLA GARRE, CANTAL ESPUSIS	Metros Cuadrados	5270	100.00	100.00	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones
OH-1500159198	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA REGIA - 20284	25094	Jajmes	La Tropa	JAJMES COMUNALIDAD DE LA REGIA HACIENDA DE HUMBOLDT AVANZA ZONIDA POLICAR UREDO A LA REGIA	Otros	1.00	1.00	100.00	21,031.88	21,031.88	21,031.88	21,031.88	21,031.88	21,031.88	21,031.88	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones
OH-1500159171	FEEDBACKS APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	2019	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RAILES EN EL MUNICIPIO DE JAJMES - 17354	17354	Jajmes	Sin localidad (Viejo)	CALLE CAROLIN CALLE VEDO, JUJMES CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE CAROLIN CALLE CARRETERA BUENDA	Metros Cuadrados	300,000.00	300,000.00	100.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Administración directa	Terminado	Votado a favor	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	COLO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAJADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CHIH000166516	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEDICILLO	PAQUETE DE CALLES INDEPENDENCIA 278133	278133	Medicallo	Pedro Medel	OTROS	1.00	1.00	100.00	2,156.30	2,156.30	2,156.30	2,156.30	2,156.30	891,906.40	891,906.40	1,356.30	1,356.30	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIH000166687	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORDA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO VALDELLINO 257361	257361	San Francisco de Borda	Boya	Metros Cuadrados	1,448.00	1,448.00	100.00	872,206.13	845,513	845,513	845,513	891,906.40	891,906.40	891,906.40	891,906.40	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHIH000164432	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORDA	ELECTRIFICACION PROYECTO CORRALES	9899	San Francisco de Borda	Conchos	Otros	8.00	8.00	-	131,902.44	131,902.44	131,902.44	131,902.44	31,902.44	82,938.66	-	-	-	Servicio	En ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHIH000164148	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORDA	ELECTRIFICACION PROYECTO SAN MIGUEL	9843	San Francisco de Borda	Conchos	Otra	1.00	1.00	-	136,073.56	136,073.56	136,073.56	136,073.56	136,073.56	98,348.30	-	-	-	Servicio	En ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHIH000169694	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUÉ	REHABILITACION DE PASADIZO EN LA CALLE DE LA UCAJAHUATL 24846	24846	Urugué	Conchos	Otra	1.00	1.00	100.00	1,336,695.01	631,895.56	631,895.56	631,895.56	1,336,695.01	1,336,695.01	1,336,695.01	1,336,695.01	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHIH000170437	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	CHIHUAHUA	RWA ANO ATRILIBO	199720	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	310.00	310.00	100.00	1,631,904.31	1,631,904.31	1,631,904.31	1,631,904.31	1,631,904.31	1,631,904.31	1,631,904.31	1,631,904.31	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHIH000170437	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	CHIHUAHUA	PRIMARIA MARANO VALDELLINO CERRALOS	205033-2020-0000	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	425.00	425.00	100.00	1,477,011.36	1,477,011.36	1,477,011.36	1,477,011.36	1,477,011.36	1,477,011.36	1,477,011.36	1,477,011.36	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones		

INDICARE SOBRE EL EFECTIVO DESTINO Y EL VALOR OBTENIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES										
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIRENDADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTADOS	ESTADOS		
CHI1900159601	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y DE INGENIERÍA	Remanente 2019 Bacthua (M)	2300027	Bacthua	Bacthua	Bacthua, Chh, México	Metro Cuadrado	1000	100.00	80.00	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159630	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y DE INGENIERÍA	Remanente 2019 (M)	2300027	Gusapare	Temors	Temors, Chh, México	Metro Cuadrado	1000	100.00	100.00	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	721,534.36	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159605	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Otro Programa de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y DE INGENIERÍA	MAS 31 JARDIN (M) 31 7 aulas	2300027	Jinos	Jinos	Jinos, Chh, México	Metro Cuadrado	1000	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159615	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Otro Programa de Inversión	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	mobilizatorio equipamiento deportivo	2300031	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Equipo	95.00	95.00	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI1900159756	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN	MOU124/2019	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Metro Cuadrado	1000	1,600.00	1,600.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159754	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Otro Programa de Inversión	Educación	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	MODELO DE GESTIÓN	2300085	Jalisco	Jalisco	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Metro Cuadrado	2500	250.00	250.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	11,521,200.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159814	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Programa de Inversión de Adaptación	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	FAM INFRASTRUCTURA SUPLENIENTE A CUERPOS DE IMPERMEABILIZANTE	13001071	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Peso	400	400	400	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159841	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Otro Programa de Inversión	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES SUPLENIENTE A CUERPOS DE IMPERMEABILIZANTE	13001045	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Equipo	2000	20.00	20.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159856	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Otro Programa de Inversión	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	TRE-050	3375	Adana	B Poventir	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Metro Cuadrado	23140	23140	100.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	156,300.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
CHI1900159860	RECURSALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para el Superior Tecnológico	Otro Programa de Inversión	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	TRE-050	3376	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza, Chh, México	Metro Cuadrado	19050	19050	100.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

LISTA MODIFICADA																																							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCADORA	DETALLE DE PROYECTO										ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA																		
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTD GUBAL APROBADO				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EFERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRRA	CONTRATOS									
CHI-1500158198	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-824	3174	Chilpan	Migüela Chapala de Amalá, Chh., México	Aperturas, Centros Educativos	486.00	486.00	100.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones							
CHI-1500158203	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-852	3378	Guachochi	Loma del Mirante, Centro, 33180 Guachochi, Chh., México	Aperturas, Centros Educativos	177.00	177.00	100.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI-1500158218	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-810	3378	Guachochi	Ajal Escobedo	Aperturas, Centros Educativos	280.00	280.00	100.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI-1500158242	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	84	3378	Guachochi	Medio Herrera DL, Chh., México	Aperturas, Centros Educativos	226.61	226.61	100.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI-1500158253	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-857	3378	Guachochi	Buhoare	Aperturas, Centros Educativos	124.00	124.00	100.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1500158268	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-899	3372	Guachochi	Congalá	Aperturas, Centros Educativos	207.30	207.30	100.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI-1500158337	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-811	3372	Guadalupe Chico	Buachichos	Aperturas, Centros Educativos	380.00	380.00	100.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1500158351	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-821	3372	Guadalupe Chico	Barrochita Escobedo	Aperturas, Centros Educativos	322.00	322.00	100.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1500158351	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-8214	3371	Guero	Rufo Blanco	Aperturas, Centros Educativos	184.65	184.65	100.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-1500158351	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	008-FAM	Infraestructura Educativa para Federales y Suplenes Municipales	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAT	TRE-8210	3377	Rio Palco	Sajapachila (Gral)	Aperturas, Centros Educativos	80.00	80.00	100.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EFECTIVO DE INYO Y RESAL VALOR OTORGADO DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PERIODO CUATRO TRIMESTRES 2020

1. DETALLE DE GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓD. DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCADORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																			RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS				
CHI-1500013412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	033-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	UACH-COM-2019-P	237786	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Campus Uach, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	31,149,270.59	31,349,370.59	44,497,703.11	44,497,703.11	40,938,265.51	43,888,453.38	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	033-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	AMPAQUONY RENOVACION DEL EDIFICIO	237786	Juárez	Juárez	Av. Benjamin Franklin 460, 464, Ciudad Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	17,388,254.09	17,388,254.09	17,388,254.09	17,388,254.09	17,388,254.09	17,189,714.43	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	033-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	MOBIUARY EQUIPO	240083	Moguel	Moguel	Moguel, Chihuahua, México	Mobiliario equipo	594.00	584.00	98.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,485,051.59	2,485,051.59	2,485,051.59	2,485,051.59	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	033-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica del Parral	Rehabilitación de Imagen Institucional (Acción Visual Principal)	200095	Gobierno de la Entidad	Huigachil del Parral	Chihuahua	Metros Cuadrados	100.00	100.00	0.39	1,300,000.00	1,300,000.00	769,213.58	512,751.67	512,751.67	512,751.67	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	033-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0011-SAP Infraestructura Educativa Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa Superior	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTRADA DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO PÚBLICO	200095	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Ciudad Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	100.00	105,546.00	105,546.00	105,546.00	105,546.00	105,546.00	105,546.00	Obras	Cancelado	Cancelado	Observación: no se ha iniciado la ejecución de la obra, trámite de los usuarios de la obra, etc. fecha 2021-01-13
CHI-1500013971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	038-Programa de Apoyos a la Cultura	038-Programa de Apoyos a la Cultura	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y Turismo	Presidencia Municipal de El Paso	Rehabilitación del Templo de San Lorenzo	220084	El Paso	San Lorenzo	Unidad Educativa San Lorenzo, Chih., México	Metros Cuadrados	1,668.00	1,668.00	100.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	08-Agricultura y Desarrollo Rural	08-Agricultura y Desarrollo Rural	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Inversión de Inocuidad agroalimentaria	140210	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. División de In. Lorenza, Chihuahua, Chih., México	Lot	21.00	21.00	100.00	68,300,000.00	68,300,000.00	71,749,561.00	71,749,561.00	71,749,561.00	71,749,561.00	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	11-Educación Pública	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	EQUIPO DE COMPUTO	140210	Juárez	Juárez	Av. de las Torres, Cd. Juárez, Chih., México	Equipam o	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	11-Educación Pública	11-Educación Pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica del Parral	Problemas universales de los programas de la Facultad de Gestión	1	Gobierno de la Entidad	Juárez	UTP-Huigachil del Parral, Chih., México	Estado de permision	100.00	100.00	-	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	Adquisición	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-1500013886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	11-Educación Pública	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	SERVICIOS DE CAPACITACION/SERVICIOS DE INVESTIGACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	059270	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Ciudad Juárez, Chih., México	Lot	890,760.00	890,760.00	-	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	Obras	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INDICADORES DEL EFICAZ DEL EJERCICIO DEL PUESTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REQUISITO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION LEGITIMADA	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES						
										NUMERO PROYECTO	NUMERO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD ORIGINAL	UNIDAD MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS									
CH-000017800	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2000321	Atlixco	Villa de Ignacio Atlixco	Atlixco, Chi., México	Metros lineales	6814.00	7,071.00	100.00	3,187,093.00	3,187,093.00	1,74,669.00	1,51,606.61	1,51,606.61	1,51,606.61	1,51,606.61	1,51,606.61	1,51,606.61	1,51,606.61	1,51,606.61	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado en proceso	Sin observaciones					
CH-000017835	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	2000305	Bachajón	San Blas	Bachajón, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	1,554,340.00	1,554,340.00	15,38,000.00	1,518,019.35	1,518,019.35	1,518,019.35	1,518,019.35	1,518,019.35	1,518,019.35	1,518,019.35	1,518,019.35	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado en proceso	Sin observaciones					
CH-000017854	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BALIZA	2000054	Baliza	Petique	Petique, Chihuahua, México	Metros	9170.00	6,088.50	100.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	3,759,870.00	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado en proceso	Sin observaciones					
CH-000017861	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BATOPULAS	2000078	Batopilas	Yajalisco	Batopilas, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	2,105,455.00	2,105,455.00	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	2,061,561.73	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado en proceso	Sin observaciones					
CH-000017894	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN TEBICHIL, MUNICIPIO DE CARCHI	2100097	Carchi	Tebichil	Tebichil, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	3,187,667.00	3,187,667.00	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	2,469,003.80	Otra	En Ejecución	En Ejecución	Validado en proceso	Sin observaciones					
CH-000017938	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2800008	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	Validado en proceso	Sin observaciones		
CH-000017962	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2800006	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	15,401,120.00	15,401,120.00	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	15,400,827.86	Validado en proceso	Sin observaciones
CH-000017962	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CHIMPA	2701548	Chimpa	Ignacio Venegas	Chimpa, Chi., México	Metros	1,714.00	1,397.10	100.00	2,023,595.00	2,023,595.00	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	1,995,601.25	Validado en proceso	Sin observaciones
CH-000017986	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN RAMO, MUNICIPIO DE GUACHICHIL	2701544	Guachichil	Ramo	Ramo, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	2,713,628.00	2,713,628.00	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	1,712,867.86	Validado en proceso	Sin observaciones
CH-000017989	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	SOTR-Programa de Agua potable, Acarreado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL CANTON DE COPE I CALVO	2501408	Guadalupe	El Corno	El Corno, Chi., México	Lote	1.00	1.00	100.00	3,607,209.00	3,607,209.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	2,929,487.00	Validado en proceso	Sin observaciones

INDICARE SOBRE EL EFECTUO DESTINO Y EL USUO OTORGOS DE LOS RECURSOS FERIALES ENTIDAD CHIHAUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES					
										NUMERO PROYECTO	LUGAR RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFECTUO	PAIDADO	TIPO DE OBRAS			ESTATUS	ESTATUS			
CH-0000170934	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACANTILADO EN LA COCOMANWALE EN SU ZONA DE SERVICIO.	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	230023	Guernero	Monte Guernero	Guernero, Chh., México	Metros lineales	8,169.00	3,898.00	100.00	3,898,000.00	3,898,000.00	3,898,310.00	3,898,310.00	3,898,310.33	3,898,000.00	3,898,000.00	3,898,000.00	3,898,000.00	3,898,000.00	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170934	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACANTILADO EN LA COCOMANWALE EN SU ZONA DE SERVICIO.	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	230023	Jimenez	Zaragoza	Jimenez, Chh., México	Loce	1.00	1.00	81.00	3,157,108.00	3,157,108.00	2,676,000.00	2,676,000.00	2,338,919.54	2,338,919.54	2,338,919.54	2,338,919.54	2,338,919.54	2,338,919.54	2,338,919.54	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones
CH-0000170935	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	230029	Jimenez	Tierra Blanca	Jimenez, Chh., México	Loce	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	794,707.00	794,707.00	794,706.58	794,706.58	794,706.58	794,706.58	794,706.58	794,706.58	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170936	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	230029	Jimenez	Jimenez	Jimenez, Chh., México	Metros lineales	5,016.00	5,016.00	100.00	3,951,301.00	3,951,301.00	3,632,311.00	3,632,311.00	3,632,311.36	3,632,311.36	3,632,311.36	3,632,311.36	3,632,311.36	3,632,311.36	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170941	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MINGUACHI	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	240015	Mingachich	Mingachich	Mingachich, Chh., México	Loce	1.00	1.00	64.00	2,816,660.00	2,816,660.00	2,816,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170946	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSA DE AZUL	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	240042	Moscos	U-Conguachich Rosiquilut	Moscos, Chh., México	Loce	1.00	1.00	100.00	2,870,000.00	2,870,000.00	2,195,211.00	2,195,211.00	2,195,211.72	2,195,211.72	2,195,211.72	2,195,211.72	2,195,211.72	2,195,211.72	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170900	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	REHABILITACION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	230068	Ojima	Miraval Ojima	Ojima, Chh., México	Metros lineales	7,121.00	5,421.00	100.00	5,175,000.00	5,175,000.00	4,001,940.00	4,001,940.00	3,886,630.05	3,886,630.05	3,886,630.05	3,886,630.05	3,886,630.05	3,886,630.05	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170937	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URUACHI	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	260028	Uruchich	Cocochil	Cocochil, Chh., México	Metros	31,615	3,641.15	100.00	3,722,341.00	3,722,341.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	3,408,000.00	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones
CH-0000170904	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Año de Ambieny Recurso Naturales	SOT-Programa de Agua potable, Acarullado y Saneamiento Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URUACHI	CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA EN LA ZONA DE SERVICIO	260040	Uruchich	Recoyero	Recoyero, Chihuahua, México	Loce	1.00	1.00	100.00	4,494,631.00	4,494,631.00	3,615,783.00	3,615,783.00	3,615,780.91	3,615,780.91	3,615,780.91	3,615,780.91	3,615,780.91	3,615,780.91	Obras	Efectuado	Validado	Sin observaciones	
CH-0000170919	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	21-Proyectos Económicos	UDS-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Urbano para las Personas con Discapacidad	Programa de Adquisición	Transporte y Validación	Secretaría de Desarrollo Social	Adquisición de equipos para personas con discapacidad	2580	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza, México	Veículos	16.00	36.00	100.00	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	11,597,433.45	Adquisiciones	Efectuado	Validado	Sin observaciones

INDICADORES DEL EFICIENCIA DEL SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					ESTATUS			OBSERVACIONES						
ROL	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	DESEMBOLSADO	EJECUTADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000375169	Proyecto de inversión	200	27-Provisiones Salaries y Económicos	USF7 Fondo Metropolitano	Proyecto de infraestructura Social	Urbanización	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELÉFONOS DE LUGAR PROXIMO DE JAJAZ	2170858	Gobierno de la Entidad	Jajaz	Zona Prol Condado La Piedad, 2515 G5 Jajaz Chh., Mexico	Kilometro	7.48	7.48	0	20,850,000.00	18,800,000.00	20,850,000.00	20,850,000.00	6,170,103.52	6,171,208.32	6,173,703.52	Otra	En Ejecución Registrada	En Ejecución Registrada	Verificar / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000378274	Proyecto de inversión	200	27-Provisiones Salaries y Económicos	USF7 Fondo Metropolitano	Proyecto de infraestructura Social	Urbanización	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CC.OVILE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA MOTOBILO EN LA CALLE EL PARQUE COMUNAL DE JAJAZ.	2170860	Gobierno de la Entidad	Jajaz	Chihuahua G5 Jajaz, Chh., Mexico	Kilometro	6.82	6.82	0	31,120,000.00	11,120,000.00	31,120,000.00	12,366,308.35	3,686,392.48	3,685,292.48	3,685,292.48	Otra	En Ejecución Registrada	En Ejecución Registrada	Verificar / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000379277	Proyecto de inversión	200	27-Provisiones Salaries y Económicos	USF7 Fondo Metropolitano	Proyecto de infraestructura Social	Urbanización	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELÉFONOS DE LUGAR PROXIMO DE JAJAZ.	2170861	Gobierno de la Entidad	Jajaz	Av Francisco Villa 265, Centro, 2500 G5 Jajaz, Chh., Mexico	Kilometro	12.49	12.49	0	30,200,000.00	10,100,000.00	30,200,000.00	10,100,000.00	3,370,388.01	3,370,388.01	3,370,388.01	Otra	En Ejecución Registrada	En Ejecución Registrada	Verificar / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000380621	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-FAG Estados Federales y Municipios	Proyecto de infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO CONSTRUCTOR ESCOLAR PARA LA INTEGRAL DE LA FAMILIA	9086	Atlix	Atlix	CALLE LOS NACIONES Y SAN LUIS 2DO INTERIOR S/OCCIDENTAL-SECCION ASCONDA, SECCION CHIHUAHUA ENTRE CALLOS NACIONES Y CARRETERA JAJAZ NUTUCAAS GRANDES KILOMETROS 16A MANO BUENERA	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisición	Terminado	Terminado	¡¡¡¡¡ Subobservación de la adquisición de equipo me permitieron corregir los datos del proyecto, usar los datos correctos, fecha 2021-02-29
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000381899	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-FAG Estados Federales y Municipios	Proyecto de infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO CONSTRUCTOR ESCOLAR TELEBACHILLARATO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD AGUA ECONOMIA 10851	10851	Gobierno de la Entidad	Agua Economía	Agua Economía	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisición	Terminado	Terminado	Verificado / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000382945	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-FAG Estados Federales y Municipios	Proyecto de infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO CONSTRUCTOR TELEBACHILLARATO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD AGUA ECONOMIA 10849	10849	Gobierno de la Entidad	Agua Economía	Agua Economía	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisición	Terminado	Terminado	Verificado / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000382947	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-FAG Estados Federales y Municipios	Proyecto de infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO CONSTRUCTOR ESCOLAR ESCUELA COMUNICACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD AGUA ECONOMIA 12295	12295	Gobierno de la Entidad	Agua Economía	Agua Economía	Otros	1.00	1.00	100.00	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	Adquisición	Terminado	Terminado	Verificado / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000382948	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-FAG Estados Federales y Municipios	Proyecto de infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO CONSTRUCTOR ESCOLAR ESCUELA COMUNICACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD AGUA ECONOMIA 12298	12298	Gobierno de la Entidad	Agua Economía	Agua Economía	Otros	1.00	1.00	100.00	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	Adquisición	Terminado	Terminado	Verificado / Subobservaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH00000382949	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-FAG Estados Federales y Municipios	Proyecto de infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	EQUIPAMIENTO CONSTRUCTOR ESCOLAR ESCUELA COMUNICACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD AGUA ECONOMIA 12299	12299	Gobierno de la Entidad	Agua Economía	Agua Economía	Otros	1.00	1.00	100.00	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	Adquisición	Terminado	Terminado	Verificado / Subobservaciones

INFORMES SOBRE EL RENDIMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS DE TENDENCIAS DE LOS RECURSOS FEDERALES																															
ENTIDAD: CHIQUAHUA																															
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTALACION ELECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPIROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REAJUSTADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	BIBRODO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																										CONTRATOS	TIPO DE FORMA	ESTATUS			
CHI0030273475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL ELORINTINO RODRIGUEZ PRESICOR EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD AGARIBORAS-0207	9307	Gobierno de la Entidad	Agariboras	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO - ALGARIBORAS MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLA ESCUELA PRIMARIA MIERENA EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD AGARIBORAS-0245	9345	Gobierno de la Entidad	Agariboras	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO - AMACOR MARSEN DRECHO KILOMETRO 12 +0 MARIENAMODOR,	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLA VICENTIANO ARCHIVO ULACH LOCALIDAD ARCHIVO-9832	9832	Gobierno de la Entidad	Archivo	BRECHA TRAMO ULACH - ARCHIVO MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLA VICENTIANO ARCHIVO ULACH LOCALIDAD ARCHIVO-9832	9832	Gobierno de la Entidad	Archivo	BRECHA TRAMO ULACH - ARCHIVO MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLA PRESIDARIO TECNICA GUADALUPE CALVO LOCALIDAD BAMBORGANE-5141	5141	Gobierno de la Entidad	Bamborgane	BRECHA TRAMO ULACH - ARCHIVO MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMUNITARIO COMEDOR ESCOLA VICENTIANO CALVO LOCALIDAD ARCHIVO-9536	9536	Gobierno de la Entidad	Bamborgane	BRECHA TRAMO ULACH - ARCHIVO MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLA VICENTIANO ARCHIVO ULACH LOCALIDAD ARCHIVO-10207	10207	Gobierno de la Entidad	Archivo	BRECHA TRAMO ULACH - ARCHIVO MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	
CHI0030273976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMUNITARIO COMEDOR ESCOLA VICENTIANO CALVO LOCALIDAD ARCHIVO-85140	85140	Gobierno de la Entidad	Archivo	BRECHA TRAMO ULACH - ARCHIVO MARIEN IZQUIERDO KILOMETRO 12	Otros	1.00	1.00	10000	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	Adquisiciones	Terminado	Vendido años	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO PAGADO	MONTO GUB. APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES		
																				MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO			ESTATUS	ESTATUS
CHI030027886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN EL GRUPO ESCOLAR LOCALIDAD BATALLAR-102818	102818	Gobierno de la Entidad	Batallas	BATALLAR, GUADALUPE Y CALVOCHIHUALHA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHI030027886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR TELESECUNDARIA ESCUELA EN UNIDAD EDUCATIVA M. CHAPARRO SANTA ANA, CHIQUAHUA	102873	Gobierno de la Entidad	Benjamín M. Chaparrero (Santa Ana)	BENJAMIN M. CHAPARRERO SANTA ANA, CHIQUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHI030027880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ZONA RURAL LOCALIDAD BOCONYA-100886	100886	Gobierno de la Entidad	Boconya	BOCONYA, BOCONYA	Otros	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHI030027887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SECUNDARIA PARTICULAR ESCUELA ESCUELA BUENAVISTA, BUENAVISTA	91922	Gobierno de la Entidad	Buenavista	BUENAVISTA, GUADALUPE Y CALVOCHIHUALHA	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHI030027888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCUELA ESCUELA CANELAS 15+ RAMADERA	102894	Gobierno de la Entidad	Canelas	CANELAS, BUREBA, CANELAS Y VALBUENA-CANELAS	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHI030027880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCUELA ESCUELA BATALLAR DE MANUEL GOMEZ MORA EN LOCALIDAD BATALLAR-5889	9989	Gobierno de la Entidad	Cuberos	CANONABAS, BATALLAR DE MANUEL GOMEZ MORA EN LOCALIDAD BATALLAR-5889	Otros	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE TENDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROYECTO	CUALIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CONTINUA
CHI0000271257	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	003-F46 Entidades Federativas y Municipios	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCUELA ENFERMERIA EN LOCALIDAD CARCHI - 20877	12672	Gobierno de la Entidad	Cochi	CALLE CHINA PUEBLO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JUAREZ	Otros	1.00	1.00	100.00	\$1,325.68	\$1,325.68	\$1,325.68	\$1,325.68	\$1,325.68	\$1,325.68	\$1,325.68	\$1,325.68	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000271260	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	003-F46 Entidades Federativas y Municipios	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN LOCALIDAD MORIN LOCALIDAD CARCHI - 20111	9711	Gobierno de la Entidad	Chuyvo	ARECHUOCOLETEPIM A 100 METROS DEL TAPALTEPEC ESTRELLAS TABAZARCA Y CALLES BRUACHOJAUNT	Otros	1.00	1.00	100.00	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000271261	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	003-F46 Entidades Federativas y Municipios	Asignados Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNICADO DE MUNICIPAL EN ATOPUS DE MANUELO GOMEZ MORIN LOCALIDAD CARCHI - 20113	12113	Gobierno de la Entidad	Chuyvo	CHOTULLO BATOPUS ENTRE BIECHALAGUNA DE ADRERACHANDRELOS Y BIECHALAGUNA DE ADRERACHANDRELOS	Otros	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000271262	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	003-F46 Entidades Federativas y Municipios	Asignados Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR MIRAM EN CARCHI LOCALIDAD CARCHI - 3178	9738	Gobierno de la Entidad	Chimachi	BRECHA TRAMO CARCHI - CHIMACHI MAREN DRECHO KILOMETRO 20 + 2 JANTHERM, CHINECHI CARCHI BIECHALAGUNA DE ADRERACHANDRELOS Y BIECHALAGUNA DE ADRERACHANDRELOS	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000271267	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	003-F46 Entidades Federativas y Municipios	Asignados Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN LOCALIDAD BIECHALAGUNA DE ADRERACHANDRELOS	9784	Gobierno de la Entidad	Chuyvo de Aranda	AVANUELA DE ADRERACHANDRELOS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JUAREZ TEMORIN CARCHI - 20119	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000271268	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	003-F46 Entidades Federativas y Municipios	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN LOCALIDAD BIECHALAGUNA DE ADRERACHANDRELOS	12619	Gobierno de la Entidad	Chuyvo de Aranda	CALLE ROSALES 1 ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JUAREZ 33360 CHIHUAHUA DE AMADA, CHIHUAHUA ENTRE TEMERACHA TEMORIN - CARCHI LOCALIDAD CARCHI - 20119	Otros	1.00	1.00	100.00	\$1,325.80	\$1,325.80	\$1,325.80	\$1,325.80	\$1,325.80	\$1,325.80	\$1,325.80	\$1,325.80	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS																														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																									TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO		
1. DESTINO DEL GASTO																														
CH-10000702348	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO TELECOMUNICACIONES PARA DOCENTES VENTILADOR DE ENERGÍA LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 12678	25778	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones
CH-10000702912	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCUELA FRANCISCO ZARCO EN COMUNIDAD LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 15125	30070	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones	
CH-10000702970	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCUELA FRANCISCO ZARCO EN COMUNIDAD LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 15028	9958	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	73,456.86	73,456.86	73,456.86	73,456.86	73,456.86	73,456.86	73,456.86	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones	
CH-10000702984	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCUELA FRANCISCO ZARCO EN COMUNIDAD LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 15028	20248	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones	
CH-10000702987	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCUELA FRANCISCO ZARCO EN COMUNIDAD LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 15028	36578	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones	
CH-10000702995	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCUELA FRANCISCO ZARCO EN COMUNIDAD LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 15028	15512	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,297.79	91,297.79	91,297.79	91,297.79	91,297.79	91,297.79	91,297.79	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones	
CH-10000702999	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCUELA FRANCISCO ZARCO EN COMUNIDAD LOCALIZADO EN CHIHUAHUA ENTRE TERRAZAS Y TIENDAS. CHIHUAHUA 15028	12471	Gobernación de Estado	Chihuahua	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobstrucciones	Subobstrucciones	

IMPORTE CORRIENTE EJERCIDO DEBIDO Y PAGO DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECORSO	CATEGORIA	FOLIO DE RECORSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO DEL PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	DETALLE DE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	OBSERVACIONES		
																	NUMERO PROYECTO	NUMERO DE LA INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE LA INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE LA INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE LA INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO DE LA INSTITUCION EJECUTORA	APROBADO	MODIFICADO	REGLADO	COMPROBADO			DEVENGADO	EJERCIDO
CH-020071563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA DE LOS COLOMOS DE LOS CHIEZ, 3344	Gobierno de la Entidad	Colombos de los Chiezes	COLONIA DE LOS CHIEZ, 3344	Otros	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-020071079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA DE LOS COLOMOS DE LOS CHIEZ, 3344	Gobierno de la Entidad	Colombos de los Chiezes	COLONIA DE LOS CHIEZ, 3344	Otros	1.00	1.00	100.00	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	51,287.78	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-020071048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TELECOMUNICACIONES EN GUADAJAROS	Gobierno de la Entidad	Cominyo	GUADAJAROS	Otros	1.00	1.00	100.00	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	49,895.30	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-020071117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR	Gobierno de la Entidad	Cominyo	TELECOMUNICACIONES EN GUADAJAROS	Otros	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-020071957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRECOAR	Gobierno de la Entidad	Cominyo	BRECHA SANACRUDE	Otros	1.00	1.00	100.00	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	43,860.94	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-020071173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CONTRAERDIE	Gobierno de la Entidad	Cominyo	BRECHA SANACRUDE	Otros	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INDICADORES DE EFECTIVO DESTINO Y RESULTADOS OTORGADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHALPA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CÓDIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES													
															AVANCE	META MODIFICADA	META ORIGINAL	MODIFICADO	APROBADO	NOVIDAD GLOBA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	FINANCIA	FINANCIA					FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA	FINANCIA				
CHI-0200728974	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR MIGUEL HOLLADOER GALIURPE YCAULO LOCALIDAD EL DURAZNO - 10942	39432	Gobierno de la Entidad	El Durazo	CAVO CHIHUIHUA ENTRE BRECHA YCAULO DEL OROSBY BRECHA GUACOSRESMA 4320 22K	1.00	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones							
CHI-0200728661	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR BENITO JIMÉZ EL UNIÓN LOCALIDAD EL UNIÓN - 12697	10597	Gobierno de la Entidad	El Unión	BRECHA TAMOCHINPAS - EL LIMÓN MARSEN IGÜERDO RAMON BENITO UNIÓN CHIHUIHUA ENTRE BRECHA TAMBOS COMPARSY - BRECHA TEMOSACHINPAM SAHUICHOTLERSKREE ISAHUCHIVO	1.00	1.00	1.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones					
CHI-0200728663	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR AMARILLO COMPARSY LOCALIDAD EL UNIÓN - 123148	123148	Gobierno de la Entidad	El Unión	BRECHA TAMOCHINPAS - EL LIMÓN MARSEN IGÜERDO RAMON BENITO UNIÓN CHIHUIHUA ENTRE BRECHA TAMBOS COMPARSY - BRECHA TEMOSACHINPAM SAHUICHOTLERSKREE ISAHUCHIVO	1.00	1.00	1.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones			
CHI-0200728665	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR AMARILLO OREGAN SALUD BN MUDY - 123144	123144	Gobierno de la Entidad	El Unión	BRECHA TAMOCHINPAS - EL LIMÓN MARSEN IGÜERDO RAMON BENITO UNIÓN CHIHUIHUA ENTRE BRECHA TAMBOS COMPARSY - BRECHA TEMOSACHINPAM SAHUICHOTLERSKREE ISAHUCHIVO	1.00	1.00	1.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones			
CHI-0200728444	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR AMARILLO HOGUEN CAJON LOCALIDAD EL DURAZNO - 3697	3697	Gobierno de la Entidad	El Mirano	BRECHA TAMOCHINPAS - EL LIMÓN MARSEN IGÜERDO RAMON BENITO UNIÓN CHIHUIHUA ENTRE BRECHA TAMBOS COMPARSY - BRECHA TEMOSACHINPAM SAHUICHOTLERSKREE ISAHUCHIVO	1.00	1.00	1.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHI-0200728653	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR AMARILLO MOGULOS PAVONEN LOCALIDAD EL DURAZNO - 10951	10951	Gobierno de la Entidad	B Mirano	BRECHA TAMOCHINPAS - EL LIMÓN MARSEN IGÜERDO RAMON BENITO UNIÓN CHIHUIHUA ENTRE BRECHA TAMBOS COMPARSY - BRECHA TEMOSACHINPAM SAHUICHOTLERSKREE ISAHUCHIVO	1.00	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones

RESUMEN DEL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO PROGRAMÁTICO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANTO PAGADO	MANTO PAGADO APROBADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE PAGADO APROBADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					DEBERADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	TIPO DE OBRAS			
CHI000071918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD RANCHO LA PALMERA LOCALIDAD EL NOPAL - 10974	Gobierno de la Entidad	El Nopal	BRECHA TIEMPO GUADALUPE CALVO - EL OZIERO RÍO GRANDE 25-10 RANCHO EL NOPAL 3485 E. NOPAL GUADALUPE CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALVO SABORGANET Y CALVO SABORGANET - BRECHA GYCAMBORGANET - ESTACION PAR	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI000071911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GREGORIO TORRES CUERVO EN LOCALIDAD EL PALMITO - 10971	Gobierno de la Entidad	El Palmito	BRECHA TIEMPO GUADALUPE CALVO - EL PALMITO MARIEN 10971 GUADALUPE CALVO - EL PALMITO MARIEN 10971 ENTRE PALMITO MARIEN Y PALMITO MARIEN 10971 PALMITO 3485 E. PALMITO GUADALUPE CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYCAMBORGANET Y GYCAMBORGANET - ESTACION PAR	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI000071853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD RANCHO LA PALMERA LOCALIDAD EL PALMITO - 30711	Gobierno de la Entidad	El Palmito	BRECHA TIEMPO GUADALUPE CALVO - EL DEBERO KIOMETRO 4 RANCHO EL PALMITO 3485 E. PALMITO GUADALUPE CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYCAMBORGANET Y GYCAMBORGANET - ESTACION PAR	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI000071853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NICOLÁS BRAVO COMUNIDAD RANCHO LA PALMERA LOCALIDAD EL PALMITO DE LOS GONZÁLEZ - 10992	Gobierno de la Entidad	El Palmito de los González	BRECHA TIEMPO GUADALUPE CALVO - EL RANCHO NEGRO MARIEN 25-10 RANCHO NEGRO 3485 E. RANCHO NEGRO 3485 E. SAN JOSÉ DEL RINCÓN GUADALUPE CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYCAMBORGANET Y GYCAMBORGANET - ESTACION PAR	Otros	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI000071866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR PRIMARIA COMUNITARIA GUADALUPE CALVO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 10928	Gobierno de la Entidad	El Rincón Negro	BRECHA TIEMPO GUADALUPE CALVO - EL RANCHO NEGRO MARIEN 25-10 RANCHO NEGRO 3485 E. RANCHO NEGRO 3485 E. SAN JOSÉ DEL RINCÓN GUADALUPE CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYCAMBORGANET Y GYCAMBORGANET - ESTACION PAR	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI000071915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR PRIMARIA COMUNITARIA GUADALUPE CALVO LOCALIDAD EL TRIGO DE LOS ANJELAS - 10976	Gobierno de la Entidad	El Trigo de los Angeles	BRECHA TIEMPO GUADALUPE CALVO - EL TRIGO DE LOS ANJELAS 3488 E. TRIGO DE LOS ANJELAS 3488 E. TRIGO DE LOS ANJELAS 3488 E. GUADALUPE CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYCAMBORGANET Y GYCAMBORGANET - ESTACION PAR	Otros	1.00	1.00	100.00	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	91,397.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJECUTIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	
CHI-0000170205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO PRESCOLAR COMUNITARIO	14385	Gobierno de la Entidad	B Tlajahuac	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000178919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aislamiento Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO COMUNITARIO	39779	Gobierno de la Entidad	El Tirol	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000178847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	9813	Gobierno de la Entidad	El Tirol (Tlaxi)	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000179156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	39885	Gobierno de la Entidad	El Venado	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000179156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	10865	Gobierno de la Entidad	El Venado	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000179673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	10862	Gobierno de la Entidad	El Zapote	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000179156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	14271	Gobierno de la Entidad	El Zapote	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000179156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	14271	Gobierno de la Entidad	El Zapote	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones
CHI-0000179156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDONADO ESCOLAR	17393	Gobierno de la Entidad	Endochaque	SECRETARIA DE EDUCACION	Otros	1.00	1.00	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	Adquisiciones	Terminado	Validado	Financiado	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						CONTRATO		ESTATUS		OBSERVACIONES				
ROLLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EFECTUADO	PAJADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHH000071864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-345 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMDOR EN GUAYABES LOCALIDAD ESTACION TEMPOS - 12774	12774	Gobierno de la Entidad	Buena Temos	TEMOPOS, GUAYABES, SUCOLON TEMOS MARLEN OZQUIERO KILOMETRO 41-15 BUENO TEMOS, 33081 ESTACION TEMPOS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA BAHUACHIVO-TEMOS Y TERRACERA BAHUACHIVO TEMOS KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	100.00	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHH000071890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-345 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCUELA CINCO MAIO BN IGUALZARAS LOCALIDAD FRANCISCO IGUALZARAS LOCALIDAD XANTIGUE-2623	9613	Gobierno de la Entidad	Francisco I. Madero (San Miguel)	CARRTERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO IGUALZARAS - FRANCISCO ZARAGOZA - FRANCISCO MAURO KILOMETRO 47 + FRANCISCA (R) 1303 FRANCISCO IGUALZARAS LOCALIDAD FRANCISCO IGUALZARAS LOCALIDAD XANTIGUE-2623	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHH000071899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-345 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TELAQUILERATO COMUNITARIO BN COMUNITARIO BN LOCALIDAD LOCALIDAD GONGGACHI-10304	10304	Gobierno de la Entidad	Gonggachi	CARRTERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO BOYDIA - GONGGACHO KILOMETRO 3 + 7 RANCHO, GONGGACHI BOYDIA CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE GUACHOCHI Y GUACHOCHI Y CARRTERA CUEL GUACHOCHI KILOMETRO 3 ANNO OZQUIERO, MLS 7 KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	100.00	90,028.28	90,028.28	90,028.28	90,028.28	90,028.28	90,028.28	90,028.28	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHH000071890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-345 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMDOR TELECOMUNICACIONES EN CHIHUAHUA LOCALIDAD LOCALIDAD GONGGACHI-32722	10221	Gobierno de la Entidad	Gonggachi	BRECHA TRAMO CHIHUAHUA - GONGGACHI MANGEN OZQUIERO KILOMETRO 20 + 10304 BOYDIA 21 + 10304 BOYDIA GONGGACHI, 10304 GONGGACHI, CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE MULLIST, BRECHA CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE ZIQUOZ KM 21000 KM TEMOSCHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHH000071959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-345 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMDOR ESCUELA RURAL DE CHIHUAHUA LOCALIDAD LOCALIDAD GONGGACHI-38212	10822	Gobierno de la Entidad	Gonggachi	BRECHA TRAMO CHIHUAHUA - GONGGACHI MANGEN OZQUIERO KILOMETRO 20 + 10304 BOYDIA 21 + 10304 BOYDIA GONGGACHI, 10304 GONGGACHI, CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE MULLIST, BRECHA CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE ZIQUOZ KM 21000 KM TEMOSCHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHH000072088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-345 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMDOR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO BN LOCALIDAD LOCALIDAD GONGGACHI-12303	12303	Gobierno de la Entidad	Gonggachi	BRECHA TRAMO BUENAVISTA - GONGGACHI MANGEN OZQUIERO KILOMETRO 20 + 10304 BOYDIA 21 + 10304 BOYDIA GONGGACHI, 10304 GONGGACHI, BUENAVISTA CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE ARRECHUVA, BRECHA CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE TABETARECHUVAKIOMI 23300 KIULAS ESTRELLASRUACHO	Otros	1.00	1.00	100.00	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	91,297.78	Adquisiciones	Terminado	Validado	Subobservaciones

INFORME SOBRE EL EFECTIVO DEFINIDO Y SU USO, OTORGADOS A LOS RECURSOS FERIALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MOND GLOBA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EFECTUADO			
CHI-000072815	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR AN GUACHOCHI MAQUILAS DE GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-30335	30335	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMINLO CONVOCADO PUELO GUACHOCHI (CENTRO)	Otros	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072814	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR AN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-10443	30443	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE NIÑOS KERES INTERIOR DOMINLO CONVOCADO PUELO GUACHOCHI (CENTRO)	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072817	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO TEBAMCHILIBATO AN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-30446	30446	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE JOSE MARIA MORENO Y FAVON PUELO GUACHOCHI GUACHOCHI GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072031	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO CASA MAQUILAS EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-15193	15193	Gobierno de la Entidad	Guachochi	GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LOS MARQUES Y MARQUES	Otros	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072029	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO CASA HOGAR PARA LOS GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-15232	15232	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BEISSARDO GUACHOCHI GUACHOCHI (CENTRO)	Otros	1.00	1.00	100.00	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072064	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO CASA HOGAR PARA LOS GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-15232	15232	Gobierno de la Entidad	Guachochi	GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LOS MARQUES Y MARQUES	Otros	1.00	1.00	100.00	83,264.86	83,264.86	83,264.86	83,264.86	83,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072827	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO CASA HOGAR PARA LOS GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-15193	15193	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BEISSARDO GUACHOCHI GUACHOCHI (CENTRO)	Otros	1.00	1.00	100.00	83,264.86	83,264.86	83,264.86	83,264.86	83,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-000072827	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	X20	31-Aportaciones Federales	003-FIAS Estándares Municipales	Proycción de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO CASA HOGAR PARA LOS GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI-15193	15193	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BEISSARDO GUACHOCHI GUACHOCHI (CENTRO)	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHLAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1 DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJAL	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAJADO	CONTRATO		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									TIPO DE OBRA	STATUS			

CHI-0200710511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asturias Social	ESBARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TELA CHILIBATO COMUNITARIO EN GUAYABES LOCALIDAD GUAYABA GUAYABA GUAYABA	19331	Gobierno de la Entidad	Guayaba	ENTRADA DEL MARIPOSA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
----------------	---	-----------------------	-----	---	--	---	-----------------	----------------------------------	--	-------	------------------------	---------	----------------------	-------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-------------------

CHI-0200712167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR BICICLOTE	27757	Gobierno de la Entidad	Guayaba	ENTRADA DEL MARIPOSA	Otros	1.00	1.00	100.00	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
----------------	---	-----------------------	-----	---	--	---	-----------	----------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------------	---------	----------------------	-------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-------------------

CHI-0200712875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR BICICLOTE	92125	Gobierno de la Entidad	Guayaba	ENTRADA DEL MARIPOSA	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
----------------	---	-----------------------	-----	---	--	---	-----------	----------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------------	---------	----------------------	-------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-------------------

CHI-0200712881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asturias Social	ESBARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO	12892	Gobierno de la Entidad	Guayaba	ENTRADA DEL MARIPOSA	Otros	1.00	1.00	100.00	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
----------------	---	-----------------------	-----	---	--	---	-----------------	----------------------------------	---------------------------------	-------	------------------------	---------	----------------------	-------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-------------------

CHI-0200713170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR BICICLOTE	21418	Gobierno de la Entidad	Guayaba	ENTRADA DEL MARIPOSA	Otros	1.00	1.00	100.00	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
----------------	---	-----------------------	-----	---	--	---	-----------	----------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------------	---------	----------------------	-------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-------------------

CHI-0200713177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR AJONDA EN CHIAPAS	21612	Gobierno de la Entidad	Guayaba (La Florida)	ENTRADA DEL MARIPOSA	Otros	1.00	1.00	100.00	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	88,354.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anualmente	Sin observaciones
----------------	---	-----------------------	-----	---	--	---	-----------	----------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------------	----------------------	----------------------	-------	------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-------------------

FOLIO	TIPO DE GASTO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE AVANCE	MONTO GUSTADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																					DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ELIJO	
CH-0000770844	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS)	Proyecto de inversión	2020	3/Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-PAS Entidades Federativas Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PUECOCHAR URUMACHU LOCALIDAD URUMACHU	12395	Gobierno de la Entidad	Huitón	SAN FRANCISCO DE AVILA, 13807 HUITON DE AVILA, 13807 HUITON DE AVILA, 13807 HUITON DE AVILA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
															91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000770893	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS)	Proyecto de inversión	2020	3/Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-PAS Entidades Federativas Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR RAMAMILIBEN SOCOTTA LOCALIDAD QUACHOCHIBAN	10081	Gobierno de la Entidad	Huitón	RANCHOBENQUACHOCHIBAN, 3326-HOHOACHOCHIBAN, 3326-HOHOACHOCHIBAN, 3326-HOHOACHOCHIBAN	Otros	1.00	1.00	100.00	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
															90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	90,028.83	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000772502	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS)	Proyecto de inversión	2020	3/Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-PAS Entidades Federativas Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PROSOJEN URUMACHU LOCALIDAD URUMACHU	12794	Gobierno de la Entidad	Huitón	CHUMILLA ENTRE BAHUCHITO Y CARRETERA DE CARRETERA DE BAHUCHITO Y CARRETERA DE BAHUCHITO	Otros	1.00	1.00	100.00	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
															90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000772600	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS)	Proyecto de inversión	2020	3/Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-PAS Entidades Federativas Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BAMBOLDEZ EN COMIENZO LOCALIDAD LOCALIDAD	11925	Gobierno de la Entidad	Huitón	HUILORNE GUACHOCHIBAN, 3335-GUACHOCHIBAN, 3335-GUACHOCHIBAN, 3335-GUACHOCHIBAN	Otros	1.00	1.00	100.00	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
															83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	83,264.66	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000772517	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS)	Proyecto de inversión	2020	3/Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-PAS Entidades Federativas Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JAMARIA EN COMIENZO LOCALIDAD LOCALIDAD	11928	Gobierno de la Entidad	Huitón	ENTRE CARRETERA DE CARRETERA DE GONZALEZ Y CARRETERA DE GONZALEZ Y CARRETERA DE GONZALEZ Y CARRETERA DE GONZALEZ	Otros	1.00	1.00	100.00	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
															91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	91,267.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000772694	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS)	Proyecto de inversión	2020	3/Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-PAS Entidades Federativas Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JABEZ EN COMIENZO LOCALIDAD LOCALIDAD	10048	Gobierno de la Entidad	Huitón	VALENUEBA VALLENUEBA, 46+13 PUECOCHAR VALENUEBA VALLENUEBA, 46+13 PUECOCHAR VALENUEBA VALLENUEBA	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
															93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	MAYOR RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTANCIA EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MAYOR RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METS. ORIGINAL	METS. MEDICION	AVANCE	AVANCE FINANCIERO				CONTINUA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																		APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS
CHI-0000728995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCUELA SECUNDARIA ESCOBAR PALLAN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD: VALLENUEVA LOCALIDAD: LORETO-2028	10281	Gobierno de la Entidad	Ligado Venustiano Ligado (Loreto)	Valle Vieja Lagarda (Loreto) 3387 CANCO	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000728996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES EN CHIHUAHUA LOCALIDAD: VALLENUEVA LOCALIDAD: LORETO-2028	10282	Gobierno de la Entidad	Ligado Venustiano Ligado (Loreto)	Valle Vieja Lagarda (Loreto) 3387 CANCO	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	91,307.78	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000731205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Social	Asignados S.O.H	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR	12442	Gobierno de la Entidad	Ligado Venustiano Ligado (Loreto)	Valle Vieja Lagarda (Loreto) 3387 CANCO	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	88,364.86	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000731216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR	12443	Gobierno de la Entidad	Ligado Venustiano Ligado (Loreto)	Valle Vieja Lagarda (Loreto) 3387 CANCO	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000738976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR	9627	Gobierno de la Entidad	La Grana	Chihuahua Entre Rios	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	50,043.37	50,043.37	50,043.37	50,043.37	50,043.37	50,043.37	50,043.37	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000731255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR	12800	Gobierno de la Entidad	La Grana	Chihuahua Entre Rios	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	94,592.27	94,592.27	94,592.27	94,592.27	94,592.27	94,592.27	94,592.27	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000739771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 SAS Entidades	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR	12855	Gobierno de la Entidad	La Grana	Chihuahua Entre Rios	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	43,803.94	43,803.94	43,803.94	43,803.94	43,803.94	43,803.94	43,803.94	Adaptaciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DE FUNDACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES												
FOLIO	TIPO DE EJERCICIO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECORRIDO	COMPROBADO	DERIVADO	EJECUCIÓN	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTADOS	ESTADOS
CHI0000717974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE. 11987	11987	Gobernación del Estado	La Cumbre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 30 TRAMO GUANAJUAT-CALVO. VIALIDAD FEDERAL ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI0000720559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSÉ A. PORTI DE DOMÍNGUEZ EN MORELOS LOCALIDAD LA GATA. ASIGNAMIENTO 11994	11994	Gobernación del Estado	La Gata	BRECHA TRAMO LIBRE 15 TRAMO MORELOS EN MORELOS ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	88,244.86	88,244.86	88,244.86	88,244.86	88,244.86	88,244.86	88,244.86	88,244.86	88,244.86	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI0000728654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HERDE DE MORELOS EN MORELOS LOCALIDAD LA JUNTA. 9901	9901	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE ABRIL EL MANADOR CUBIERTO LA JUNTA GOBIERNO DEL ESTADO ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI0000728655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HERDE DE MORELOS EN MORELOS LOCALIDAD LA JUNTA. 9908	9908	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERSECCION CALVO LA JUNTA CENTRO 3090 LA JUNTA GOBIERNO DEL ESTADO ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI0000728661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HERDE DE MORELOS EN MORELOS LOCALIDAD LA JUNTA. 9905	9905	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO 3090 LA JUNTA GOBIERNO DEL ESTADO ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI0000728664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HERDE DE MORELOS EN MORELOS LOCALIDAD LA JUNTA. 9902	9902	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO 3090 LA JUNTA GOBIERNO DEL ESTADO ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI0000731314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	030 FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Atención Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN MORELOS LOCALIDAD LA JUNTA. 12479	12479	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LIBRE 15 TRAMO MORELOS EN MORELOS ENTRE BARRIO LA CUMBRE Y BARRIO LA CUMBRE	Otros	1.00	1.00	10000	51,325.69	51,325.69	51,325.69	51,325.69	51,325.69	51,325.69	51,325.69	51,325.69	51,325.69	Adaptaciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO CHILUANA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				COMPARATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES				
									NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO			TIPO DE OBRAS	ESTATUS		
CH0000371252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FALS-Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLA PRESCOLAR PRIMARIA ESCOLINARA COMUNITARIOS EN CALVO CHIHUIHA LOCALIDAD LA MANCHA- 9383	9383	Gobernación del Estado	La Maná	GOBIERNO FEDERAL	REFORMA 34-11A	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	88,264.86	88,264.86	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000371287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FALS-Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR COMUNITARIO JULIO ROSALBA EN CHIHUIHA LOCALIDAD LA MANCHA GUADALUPE-12454	12454	Gobernación del Estado	La Maná	GOBIERNO FEDERAL	REFORMA 34-11A	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000371898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FALS-Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR TELESCOLARIA FERIA GUADALUPE EN CALVO CHIHUIHA LOCALIDAD LA GUERRA-10950	30950	Gobernación del Estado	La Guerra	GOBIERNO FEDERAL	REFORMA 34-11A	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000371899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FALS-Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR COMUNITARIO TELESCOLARIA FERIA GUADALUPE EN CALVO CHIHUIHA LOCALIDAD LA GUERRA-10950	9832	Gobernación del Estado	La Guerra	GOBIERNO FEDERAL	REFORMA 34-11A	1.00	1.00	100.00	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000371892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FALS-Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLA VITEJE ABERNAB EN GUADALUPE CALVO CHIHUIHA LOCALIDAD LA REFORMA-13324	13324	Gobernación del Estado	La Reforma	GOBIERNO FEDERAL	REFORMA 34-11A	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000371891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FALS-Entidades Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLA LAZARO ABERNAB EN GUADALUPE CALVO CHIHUIHA LOCALIDAD LA REFORMA-13324	30981	Gobernación del Estado	La Reforma	GOBIERNO FEDERAL	REFORMA 34-11A	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIQUILA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO DE EJERCICIO	CATEGORÍA	FOLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANTO GASTADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REGULADO	COMPROBADO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CH-1000718970	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PRIMARIA COMUNITARIA ESCUELA ESCUELA + 9 RANQUEALIA YERBA BUENA LA OVAL	10015	Gobierno de la Entidad	Otros	3881 LA RESERVA LA OVAL (LOCALIDAD) ENTRE BREGA YERBA BUENA LA OVAL	Otros	1.00	1.00	100.00	110,762.28	110,762.28	110,762.28	110,762.28	110,762.28	110,762.28	110,762.28	110,762.28	Adaptaciones	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH-1000718998	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCUELA	9090	Gobierno de la Entidad	Laguna Jauca	LAGUNA JAUCA, 3353	Otros	1.00	1.00	100.00	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	Adaptaciones	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH-1000719077	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCUELA	12298	Gobierno de la Entidad	Las Aguas	BOYOM CHIHUAHUA ENTRE BREGA SAN JUANTO -BAMUCOCHI Y - BREGA SAN JUANTO -BAMUCOCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	82,264.86	82,264.86	82,264.86	82,264.86	82,264.86	82,264.86	82,264.86	82,264.86	Adaptaciones	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH-1000718471	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCUELA	9184	Gobierno de la Entidad	Las Chinas	CHINAS CHINAS	Otros	1.00	1.00	100.00	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	76,997.78	Adaptaciones	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH-1000719376	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCUELA	10617	Gobierno de la Entidad	Las Chinas	CHINAS CHINAS CHIHUAHUA ENTRE BREGA CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	91,207.78	91,207.78	91,207.78	91,207.78	91,207.78	91,207.78	91,207.78	91,207.78	Adaptaciones	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones
CH-1000719382	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	10617	Gobierno de la Entidad	Las Chinas	CHINAS CHINAS CHIHUAHUA ENTRE BREGA CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	90,032.78	Adaptaciones	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES													1. DESTINO DEL GASTO																		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUSTO APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS				ESTATUS
CHI0000072184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AZULES BRANCA BICHIMAS LOCALIDAD LOS LLANTOS-13469	13469	Gobierno de la Entidad	Los Llanos	TERREZA TRAMO CHIMAS - LOS LLANTOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30+0	Otros	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado anexas	Sin observaciones	
CHI0000072190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AZULES BRANCA BICHIMAS LOCALIDAD LOS LLANTOS-13469	13897	Gobierno de la Entidad	Los Otros	CARETAL ESPINAL IZQUIERDA DE LOS LLANTOS KILOMETRO 11+1	Otros	1.00	1.00	100.00	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexas	Sin observaciones	
CHI0000072197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AZULES BRANCA BICHIMAS LOCALIDAD LOS LLANTOS-13469	13877	Gobierno de la Entidad	Los Topones	BRECHA TRAMO UPIALCHI -LOS TOPONES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1+2	Otros	1.00	1.00	100.00	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	91,387.78	Adquisiciones	Terminado	Validado anexas	Sin observaciones	
CHI0000072205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Astronáutica Social	ESBAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLA RURAL MAGUARCH LOCALIDAD MAGUARCH-9747	9747	Gobierno de la Entidad	Maguarch	PUEBLO MAGUARCH 3370+MAGUARCH MAGUARCH CHIHUAHUA ENTRE CARETAS SAN JUANITO -JUESTRILLAS Y JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 23+MANO IZQUIERDA VAS 34 KILOMETROS BRECH	Otros	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado anexas	Sin observaciones	
CHI0000072181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELECOMUNICACIONES CENTO TREINTA DOEN MAGUARCH LOCALIDAD MAGUARCH-13527	13527	Gobierno de la Entidad	Maguarch	CALLE PASADIZO LE CEDRO ENTRE CARETAS SAN JUANITO 3370+MAGUARCH MAGUARCH CHIHUAHUA ENTRE CARETAS SAN JUANITO -JUESTRILLAS Y JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 23+MANO IZQUIERDA VAS 34 KILOMETROS BRECH	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado anexas	Sin observaciones

INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CELO DEL DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GASTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REQUERIDO	COMPROMETIDO	DESBORSAO	EFECTUADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHI-0200773121	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-1465-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULAINA DE AGUIRRE EN BALAZA LOCALIDAD MANANO DE LA FAMILIA	12828	Gobierno de la Entidad	Mirano Balera	CALLE GONZALEZ MORALES	Otros	1.00	1.00	100.00	94,189.26	94,189.26	94,189.26	94,189.26	94,189.26	94,189.26	94,189.26	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200773650	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-1465-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULAINA DE AGUIRRE EN BALAZA LOCALIDAD MANANO DE LA FAMILIA	53769	Gobierno de la Entidad	Mesa de la Cruz	RANCHARIA MESA DE LA CRUZ, 31411 MESA DE LA CRUZ, CALVICHUAPILLA	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200773840	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-1465-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULAINA DE AGUIRRE EN BALAZA LOCALIDAD MANANO DE LA FAMILIA	101286	Gobierno de la Entidad	Mesa de la Verbabana	DE LA FERREBANA MESA DE LA VERBABANA	Otros	1.00	1.00	100.00	73,704.66	73,704.66	73,704.66	73,704.66	73,704.66	73,704.66	73,704.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200773847	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-1465-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULAINA DE AGUIRRE EN BALAZA LOCALIDAD MANANO DE LA FAMILIA	101235	Gobierno de la Entidad	Mesa de la Verbabana	DE LA FERREBANA MESA DE LA VERBABANA	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200773848	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-1465-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULAINA DE AGUIRRE EN BALAZA LOCALIDAD MANANO DE LA FAMILIA	53835	Gobierno de la Entidad	Mesa de la Cruz	DE LA FERREBANA MESA DE LA VERBABANA	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200773849	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	103-1465-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESBARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULAINA DE AGUIRRE EN BALAZA LOCALIDAD MANANO DE LA FAMILIA	118800	Gobierno de la Entidad	Mesa de la Cruz	DE LA FERREBANA MESA DE LA VERBABANA	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTELCÓN EDUCADA	BENEFICIARIO PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
									NUMERO PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNALES APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EBRINDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS			
CHI0000071988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA CITIQUAHUA LOCALIDAD MESA DE LA PALMA	11259	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Palma	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Otros	1.00	1.00	10000	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI0000072106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD MESA DE LA PALMA	12634	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Palma	Zanohuamán, 38ra. Mesa de Zapicho de Zamorano, Chiapas	Zanohuamán, 38ra. Mesa de Zapicho de Zamorano, Chiapas	Otros	1.00	1.00	10000	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000072105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCALIDAD MESA DE LA PALMA	9894	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Palma	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Otros	1.00	1.00	10000	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000072171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ANGELES PERRITA EN CHIMPA LOCALIDAD MUPULUS DE ARRA	12636	Gobierno de la Entidad	Miguel Alemán	20-Francohera Mupulus, 38ra. Municipalidad de Arriba, Chiapas	20-Francohera Mupulus, 38ra. Municipalidad de Arriba, Chiapas	Otros	1.00	1.00	10000	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000072680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ANGELES PERRITA EN CHIMPA LOCALIDAD MUPULUS DE ARRA	14770	Gobierno de la Entidad	Miguel Alemán	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Otros	1.00	1.00	10000	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	53,256.66	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0000072893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA OCTAVO PAZ LOCALIDAD GUADALUPE MONTE	10308	Gobierno de la Entidad	Monte	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Otros	1.00	1.00	10000	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	110,700.28	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000072891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA RECORCOR LOCALIDAD MUPULUS DE ARRA	10130	Gobierno de la Entidad	Monte	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Carretera Federal Libre 24 Tramo Guadalupe Cavo - Apatzingán Km 217.38	Otros	1.00	1.00	10000	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	111,804.38	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

RESUMEN DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO PROGRAMÁTICO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		OBSERVACIONES			
									NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RECALZADO	COMPONENTE	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	COMPAÑOS	ESTATUS	ESTATUS							
CH04003072875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR ESCOLARES DE NIVEL INICIAL EN COMUNIDAD MUNERACHI-11282	27732	Gobierno de la Entidad	Munerachi	CARRETERA FEDERAL GUADALUPE CALVO - BARRILES MUNERACHI AL OMETRO 61-113	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH04003072075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR TELECOMUNICACIONES GUADALUPE CALVO LOCALIDAD MINGOMATE-12873	12873	Gobierno de la Entidad	Nabogame	CARRETERA FEDERAL GUADALUPE CALVO - MINGOMATE 274-17 MUNERACHI	1.00	1.00	100.00	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH04003072829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR LOCALIDAD NONGOMA LOCALIDAD NONGOMA-97377	97377	Gobierno de la Entidad	Nongoma	CALLE EL YERBAZAL PUERTO NONGOMA 31120	1.00	1.00	100.00	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH04003072088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR ESCOLAR ALBERGUE INDIGENAS QUIMANIN NONGOMA	12088	Gobierno de la Entidad	Nongoma	CALLE JIMENEZ RANCIERAN NONGOMA	1.00	1.00	100.00	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	91,797.78	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH04003071989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR COMUNITARIO TELECOMUNICACIONES GUADALUPE CALVO LOCALIDAD OJITOS-11284	11284	Gobierno de la Entidad	Ojitos	CALLE GUERRA ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUERRA	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH04003071972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR COMUNITARIO EN COMUNIDAD OJITOS-9891	9891	Gobierno de la Entidad	Ojitos	CALLE GUERRA ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUERRA	1.00	1.00	100.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH04003071984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-SALSA Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONECTOR ESCOLAR PRESCOLAR COMUNITARIO EN COMUNIDAD OJITOS-12020	12020	Gobierno de la Entidad	Ojitos	CALLE GUERRA ENTRE CALLE TERESA Y CALLE GUERRA	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INDICADORES DEL EJERCICIO DESTINADO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIQUILA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						CONTRATS		ESTATUS		ESTATUS	OBSERVACIONES									
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMATICO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO CONTRATADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHI-10000729592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR DOCEDE LOCALIDAD CHIMPA DE CHIMPA LOCALIDAD CHIMPA DE CHIMPA LOCALIDAD PALMAREDO	36212	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	BRECHA TAMAYO CHIMPA - PALMAREDO MARIEN +1 HANGCHERA PALMAREDO 3365	Otros	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-10000729593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR ERIBICO LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD PALMAREDO	36215	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	BRECHA TAMAYO CHIMPA - PALMAREDO MARIEN +1 HANGCHERA PALMAREDO 3365	Otros	1.00	1.00	100.00	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-10000728562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCUELA PRESOCARY PRIMARIA COMUNITARIA B GUADALUPE CALVO LOCALIDAD PALO VERDE ASISTENTE SOCIAL	9197	Gobierno de la Entidad	Palo Verde	BRECHA TAMAYO GUADALUPE CALVO - PALO VERDE MARIEN +1 HANGCHERA PALO VERDE 44 MONTEBALO VERDE GUADALUPE CALVO CHIMPA LOCALIDAD PALO VERDE	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-10000728559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLA CELESTINO CARRETERA EN CALVO LOCALIDAD PALO VERDE ASISTENTE SOCIAL	9195	Gobierno de la Entidad	Palo Verde	BRECHA TAMAYO GUADALUPE CALVO - PALO VERDE MARIEN +1 HANGCHERA PALO VERDE 44 MONTEBALO VERDE GUADALUPE CALVO CHIMPA LOCALIDAD PALO VERDE	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones
CHI-10000728596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR LOCALIDAD BALAZA LOCALIDAD POCHQUE	9198	Gobierno de la Entidad	Pochque	TERACERA TAMO BALAZA - POCHE MARIEN DOCEDE LOCALIDAD PALO VERDE 3325 POCHE BALAZA CHIMPA LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD BALAZA - GUACOCOTI	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-10000728596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCUELA MICHOMAN LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD BALAZA LOCALIDAD PALO VERDE	9199	Gobierno de la Entidad	Palo Verde	TERACERA TAMO BALAZA - POCHE MARIEN DOCEDE LOCALIDAD PALO VERDE 3325 POCHE BALAZA CHIMPA LOCALIDAD CHIMPA LOCALIDAD BALAZA - GUACOCOTI	Otros	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LOS RECURSOS OBTENIDOS EN LOS EJERCICIOS FINANCIEROS
ENTIDAD: CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DEL PROYECTO													AMBIENTE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
POLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FISCAL	AVANCE FISCAL MODIFICADO	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL DESPUES	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHHX000270688	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR BARRANCO GUADALUPE	141335	Gobernador de Estado	Rio Grande	GUADALUPE CALVO CHIHUAHA ENTRE CARRETERA FEDERAL GUADALUPE CALVO Y CARRETERA FEDERAL GUADALUPE CALVO - CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	43,880.54	43,880.54	43,880.54	43,880.54	43,880.54	43,880.54	43,880.54	43,880.54	43,880.54	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	
CHHX000270821	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR TELESCOPICA GUADALUPE CALVO	127790	Gobernador de Estado	Pico de Apos	ENTRE BARRANCO GUADALUPE CALVO Y CARRETERA FEDERAL GUADALUPE CALVO - CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	
CHHX000270754	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLAR BENTON JAREZ	119838	Gobernador de Estado	Puerto de Apos (Mier)	DESARROLLO ESCOLAR BENTON JAREZ EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO GUADALUPE CALVO CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	
CHHX000270478	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLAR ANGEL	127887	Gobernador de Estado	Rancho de Apos	RANCHO ANGEL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO GUADALUPE CALVO CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	
CHHX000270478	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA	118880	Gobernador de Estado	Rancho de Apos	ESCUELA PREESCOLAR Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO GUADALUPE CALVO CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	91,377.78	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	
CHHX000271945	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA PREESCOLAR Y SECUNDARIA	10689	Gobernador de Estado	Rancho de Apos	ESCUELA PREESCOLAR Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO GUADALUPE CALVO CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	88,264.96	88,264.96	88,264.96	88,264.96	88,264.96	88,264.96	88,264.96	88,264.96	88,264.96	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	
CHHX000271880	FEDERALES (PARTE DEL SUBSIDIO CONVENCIONAL)	Proyecto de Inversión	200	31-Asignación Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA PREESCOLAR Y SECUNDARIA	101838	Gobernador de Estado	Rancho de Apos	ESCUELA PREESCOLAR Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO GUADALUPE CALVO CHIHUAHA	Otros	1.00	1.00	1.00	1.00	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	90,038.78	Adquisiciones	Terminado	Válido	Subobservaciones	

INFORMES SOBRE EL EFECTIVO DESTINADO Y RESERVA DE FONDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBANGADO	EFECTUO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATS	STATUS	STATUS	OBSERVACIONES
CH-1020072110	FEBALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades, 003-145 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLARIZADO	24735	Estado	Sancti Spiritus	SWAMCHOQUE 3134	Ons	100	100	100	100	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	Adaptaciones	Terminado	Validado	Subestimaciones	
CH-1020072145	FEBALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades, 003-145 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR GABRIEL TORRES CALEN GUACHOCHI LOCALIDAD SWAMCHOQUE-12781	17781	Estado	Sancti Spiritus	SWAMCHOQUE 3134	Ons	100	100	100	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	88,294.86	Adaptaciones	Terminado	Validado	Subestimaciones		
CH-1020072891	FEBALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades, 003-145 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA ALBERGUE INGENIERA Y PROYECTO COMUNA BN GUACHOCHI LOCALIDAD SWAMCHOQUE-14388	14388	Estado	Sancti Spiritus	SWAMCHOQUE 3134	Ons	100	100	100	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	Adaptaciones	Terminado	Validado	Subestimaciones		
CH-1020072891	FEBALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades, 003-145 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR MIRANO PROYECTO EN ESCUELA LOCALIDAD SAN ANTONIO, TUSNE	10266	Estado	Sancti Spiritus	ANTONIO JIJTE SAN ANTONIO ESCUELA ENRE CARRETERA ESCUELA-1	Ons	100	100	100	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	91,287.78	Adaptaciones	Terminado	Validado	Subestimaciones		
CH-1020072802	FEBALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades, 003-145 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCUELA INGENIERA Y PROYECTO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD PARAHUÍ DE SAN FELIPE-3825	3825	Estado	Sancti Spiritus	PIEDROSAN FELIPE 33693 SAN FELIPE VALLE DE ZARAGOZA CHIRIKUA ENRE CARRETERA PARAHUÍ DE ZARAGOZA Y, CAR PARAHUÍ DE ZARAGOZA LOCALIDAD	Ons	100	100	100	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adaptaciones	Terminado	Validado	Subestimaciones		

RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL PERIODO CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCADORA	NOMBRE PROYECTO	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META LOGRADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DE GASTO													
																											CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES									
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Educación y Formación Municipal	003-166 Estadales de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CHIMATI, MICH.	14234	Gobierno del Estado	San Francisco de Chimat	33-30-INTERMUNICIPAL-CAÑO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HONGIO DEL PARAL	Otros	100	100	100.00	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	43,885.94	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones							
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Educación y Formación Municipal	003-166 Estadales de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAGUNAS SAN JOSE DE LAS LAGUNAS, ZAH.	14247	Gobierno del Estado	San José de las Lajas	MAGUACHURUBUCHI ENTRE RIVERA MAGUACHURUBUCHI Y MAGUACHURUBUCHI	Otros	100	100	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Educación y Formación Municipal	003-166 Estadales de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAGUNAS SAN JOSE DE LAS LAGUNAS, ZAH.	14250	Gobierno del Estado	San José de las Lajas	MAGUACHURUBUCHI ENTRE RIVERA MAGUACHURUBUCHI Y MAGUACHURUBUCHI	Otros	100	100	100.00	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	53,225.69	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Educación y Formación Municipal	003-166 Estadales de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRECOLOMBIANO CENTRO DE BALLESA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PALM, QU.	12687	Gobierno del Estado	San José del Palm	BRECHA MESA DE ARTURO URBANEZA, ARTURO URBANEZA Y ARTURO URBANEZA ENTRE BALLESA Y JUSTINALE	Otros	100	100	100.00	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	83,244.86	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Educación y Formación Municipal	003-166 Estadales de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMITIVO ZAPATA Y URBANEZA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS LAGUNAS, ZAH.	9727	Gobierno del Estado	San Juan	30*Y9 RANCHERA, SAN JUAN, URBANEZA ENTRE COPALIMU, BREGOA CHETEPY Y BREGOA ABECHUYO CHETEPY (KILOMETRO 10) BREGOA, QU.	Otros	100	100	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

IMPORTE SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE TENDENCIAS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	CANT. ORIGINAL	CANT. MODIFICADA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																							AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO		ESTATUS
CHI000071407	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA RAHUEL SAN JUAN EN BOCANALOCUALIDAD SAN JUANITO-75124	91542	San Juanito	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000071214	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN JUANITO-12591	12591	San Juanito	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000071218	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN JUANITO-11005	11005	San Juanito	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	53,255.66	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000071805	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN JUANITO-9484	9484	San Miguel	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000071933	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN RAFAEL-9142	9142	San Rafael	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000071935	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN RAFAEL-9143	9143	San Rafael	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000072038	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR COMPLEJO ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN RAFAEL-9145	9145	San Rafael	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000072148	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-146 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA ESCUELA ESCUELA EN BOCANALOCUALIDAD SAN RAFAEL-12797	12797	San Rafael	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Otros	1.00	1.00	10000	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	Adquisiciones	Terminado	Válido años	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EFICACIA, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTANCO CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES														
																		APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEBERGADO			SERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS										
																													MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO PORCENTAJE							
CH0000071267	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR COMUNITARIO CONDOMINIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJO EN SANTA BARBARA DE CHIHUAHUA S.A.S. 84651-8473	9619	Gobierno de la Entidad	Santa Maria	CARRERA CHIHUAHUA- CUAHTEMOC Y CARRETERA FEDERAL CHIHUAHUA-OHUILTEMOC	75,937.78	75,937.78	100.00	1.00	1.00	75,937.78	75,937.78	75,937.78	75,937.78	75,937.78	75,937.78	75,937.78	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones									
CH0000071265	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLAR OBILIMAMA SANTA BARBARA DE CHIHUAHUA LOCALIDAD SANTA BARBARA 126673	126673	Gobierno de la Entidad	Santa Maria	CARRERA ESTAFIA LIBRE IS TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA DE CHIHUAHUA	53,356.07	53,356.07	100.00	1.00	1.00	53,356.07	53,356.07	53,356.07	53,356.07	53,356.07	53,356.07	53,356.07	53,356.07	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones								
CH0000071266	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLAR ADOURO LOPEZ MATEOSER BOCONIA LOCALIDAD SOSOGUICH-BOCONIA	10087	Gobierno de la Entidad	Siquich	BOCONIA - SOSOGUICH KILOMETRO 14-15 FIERRO SOSOGUICH BOCONIA CHIHUAHUA	11,804.28	11,804.28	100.00	1.00	1.00	11,804.28	11,804.28	11,804.28	11,804.28	11,804.28	11,804.28	11,804.28	11,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones								
CH0000071262	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCUELA TECNICA SECONARIA TECNICA ESTEVAN Y BERN EN BOCONIA LOCALIDAD SOSOGUICH-12088	12088	Gobierno de la Entidad	Siquich	CARRERA ESTAFIA LIBRE IS TRAMO BOCONIA - SOSOGUICH KILOMETRO 14-15 FIERRO BOCONIA CHIHUAHUA	53,356.06	53,356.06	100.00	1.00	1.00	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones								
CH0000071258	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR CARRIL OFRAS EN LOCALIDAD STAMACH-10287	10287	Gobierno de la Entidad	Stamachi	BRECHA ESTAFIA LIBRE IS TRAMO BAMBECITOYS, BRECHA VERDELS Y BRECHA VERDELS COMUNITARIO S.A.	53,356.06	53,356.06	100.00	1.00	1.00	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	53,356.06	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones							
CH0000071268	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR TELEBACHILLARO ALTA MARINA DE BAYONAS LOCALIDAD SOMPACH-10285	10285	Gobierno de la Entidad	Sopacha	CARRERA ESTAFIA LIBRE IS TRAMO BOCONIA - SOSOGUICH KILOMETRO 14-15 FIERRO BOCONIA CHIHUAHUA	93,703.78	93,703.78	100.00	1.00	1.00	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones				
CH0000071267	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMODOR TELEBACHILLARO BAYONAS LOCALIDAD SOMPACH-10285	10285	Gobierno de la Entidad	Sopacha	CARRERA ESTAFIA LIBRE IS TRAMO BOCONIA - SOSOGUICH KILOMETRO 14-15 FIERRO BOCONIA CHIHUAHUA	93,703.78	93,703.78	100.00	1.00	1.00	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	93,703.78	Adquisiciones	Terminado	Validado marzo	Subobservaciones

ANEXO AL PRESUPUESTO ORDENADO POR DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROCESO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FONDO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, CODIGO RECURSO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO DE PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NOMBRE PROYECTO, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO APROBADO, MODIFICADO, RECARGADO, COMPONENTO DEBERGADO, DEBERGADO, PAGADO, CONTRATOS, ESTATUS, ESTADOS, OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENAJADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	ESTATUS	ESTATUS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS
CH-10000178915	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE CALVO LOCALIDAD TIRAHUANA	30113	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO - LOCALIDAD TIRAHUANA	Otros	100	100	100	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones
CH-10000178946	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA SECUNDARIA INDIENAS GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI	30672	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	LIBRE TRAMO GUACHOCHI - TONCHI	Otros	100	100	100	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones
CH-10000178973	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA SECUNDARIA GUACHOCHI LOCALIDAD TONCHI	30683	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	LIBRE TRAMO GUACHOCHI - TONCHI	Otros	100	100	100	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones
CH-10000178945	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA SECUNDARIA GUACHOCHI LOCALIDAD TONCHI	31289	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO LOCALIDAD TIRAHUANA	Otros	100	100	100	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones
CH-10000178983	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA SECUNDARIA GUACHOCHI LOCALIDAD TONCHI	12330	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO LOCALIDAD TIRAHUANA	Otros	100	100	100	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones
CH-10000178987	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA SECUNDARIA GUACHOCHI LOCALIDAD TONCHI	12330	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO LOCALIDAD TIRAHUANA	Otros	100	100	100	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones
CH-10000178991	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CONDOR COMUNITARIO ESCUELA SECUNDARIA GUACHOCHI LOCALIDAD TONCHI	14145	Gobierno de la Entidad	Tehuacan	BRECHA TRAMO GUADALUPE CALVO LOCALIDAD TIRAHUANA	Otros	100	100	100	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	90,028.78	Adquisiciones	Terminado	Valorado	Valorado	Subobservaciones	Subobservaciones

INDICADORES SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO GASTADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
																			MODIFICADO	RECALIFICADO	COMPROMETIDO				DERIVADO	EJECIDO	PAGADO
CHI000071344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	0303-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO LIBREJE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS URUACHI-12674	12674	Gobierno de la Entidad	Uruchí	CARRIBAL ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRIBAL ESTRELLAS	Otros	1.00	1.00	100.00	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	\$3,325.70	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI000071666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	0303-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS URUACHI-14201	14201	Gobierno de la Entidad	Uruchí	CARRIBAL ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRIBAL ESTRELLAS	Otros	1.00	1.00	100.00	\$1,287.78	\$1,287.78	\$1,287.78	\$1,287.78	\$1,287.78	\$1,287.78	\$1,287.78	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI000071887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	0303-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TÉCNICA SECUNDARIA EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD URUACHI-9958	9958	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	COOINVALE DE ZARAGOZA CENTRO, ZARAGOZA VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUALUA ENTRE CARRETERA PARA CHIHUALUA Y CARIBALCHIREMI AMENZAPALCHIREMI	Otros	1.00	1.00	100.00	\$6,723.75	\$6,723.75	\$6,723.75	\$6,723.75	\$6,723.75	\$6,723.75	\$6,723.75	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI000071866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	0303-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TÉCNICA SECUNDARIA EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD URUACHI-9693	9693	Gobierno de la Entidad	Viente Guerrero	PIERO VICENTE GUERRERO CENTRO, GUERRERO GUERRERO CHIHUALUA ENTRE CARRETERA CUAHITLMOCC - HEMOSLOLOTT - CUAHITLMOCC	Otros	1.00	1.00	100.00	\$6,939.78	\$6,939.78	\$6,939.78	\$6,939.78	\$6,939.78	\$6,939.78	\$6,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI000071876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	0303-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TÉCNICA SECUNDARIA EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD URUACHI-9711	9711	Gobierno de la Entidad	Viente Guerrero	PIERO VICENTE GUERRERO CENTRO, 3180 VICENTE GUERRERO GUERRERO CHIHUALUA ENTRE CARRETERA CUAHITLMOCC - HEMOSLOLOTT - CUAHITLMOCC	Otros	1.00	1.00	100.00	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	\$6,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI000071103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	0303-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO AEL MUNIPIO URUACHI-12674	12674	Gobierno de la Entidad	Yecoma	BRECHA TIAMO CHIMPAS - YECOMA MANGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30+5 RAMADERA YECOMA, CHIMPAS YECOMA ENTRE BRECHA CHIMPAS - MUPILAST Y BRECHA CHIMPAS MUPILAST	Otros	1.00	1.00	100.00	\$8,264.86	\$8,264.86	\$8,264.86	\$8,264.86	\$8,264.86	\$8,264.86	\$8,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado años	Sin observaciones

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRECEPTIVO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCOLARIZACIÓN ESCOLARIZADA ESCOLARIZADA	21096	Gobierno de la Entidad	Nezahualcoyotl	CARRETERA FEDERAL TEMOYACAC - VERACRUZ KILOMETRO 211+0	Otros	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	91,787.78	Sin observaciones
CHI0000270701	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ESCOLARIZACIÓN ESCOLARIZADA ESCOLARIZADA	21097	Gobierno de la Entidad	Nezahualcoyotl	CARRETERA FEDERAL TEMOYACAC - VERACRUZ KILOMETRO 211+0	Otros	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	91,787.78	Sin observaciones
CHI0000270706	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TELÉFONO COMUNITARIO	21098	Gobierno de la Entidad	Nezahualcoyotl	CARRETERA FEDERAL TEMOYACAC - VERACRUZ KILOMETRO 211+0	Otros	1.00	1.00	100.00	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	Adquisiciones	Terminado	91,541.70	Sin observaciones
CHI0000270706	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TELÉFONO COMUNITARIO	21099	Gobierno de la Entidad	Nezahualcoyotl	CARRETERA FEDERAL TEMOYACAC - VERACRUZ KILOMETRO 211+0	Otros	1.00	1.00	100.00	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	91,541.70	Adquisiciones	Terminado	91,541.70	Sin observaciones
CHI0000270906	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	26577	Atlix	Atlix	CALLE HIDALGO-PUEBLO MOREL, IRRAMOROS, MOREL, CHIHUAHUA	Otros	4.00	4.00	100.00	71,865.39	71,865.39	71,865.39	71,865.39	71,865.39	71,865.39	71,865.39	Administración directa	Terminado	71,865.39	Sin observaciones
CHI0000270906	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	26578	Atlix	Atlix	CALLE HIDALGO-PUEBLO MOREL, IRRAMOROS, MOREL, CHIHUAHUA	Otros	8.00	8.00	100.00	363,915.50	363,915.50	363,915.50	363,915.50	363,915.50	363,915.50	363,915.50	Administración directa	Terminado	363,915.50	Sin observaciones
CHI0000270707	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	26797	Atlix	Atlix	CALLE HIDALGO-PUEBLO MOREL, IRRAMOROS, MOREL, CHIHUAHUA	Otros	30.00	30.00	100.00	246,727.40	246,727.40	246,727.40	246,727.40	246,727.40	246,727.40	246,727.40	Administración directa	Terminado	246,727.40	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL MONITORIO, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ESTADO CHIQUANUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020														I. DESTINO DE GASTO																
POLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO		DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	LIQUIDADADO							
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261654	261654	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Varios	10.00	10.00	100.00	118,051.14	109,045.87	20,046.87	20,046.87	20,046.87	20,046.87	100,045.87	100,045.87	20,046.87	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261679	261679	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Varios	10.00	10.00	100.00	175,998.90	87,998.90	87,998.90	87,998.90	87,998.90	87,998.90	87,998.90	87,998.90	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261687	261687	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Varios	10.00	10.00	100.00	331,724.98	163,852.49	163,852.49	163,852.49	163,852.49	163,852.49	163,852.49	163,852.49	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261696	261696	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Varios	10.00	10.00	100.00	232,772.90	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261722	261722	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Otros	9.00	9.00	100.00	153,724.44	76,892.22	76,892.22	76,892.22	76,892.22	76,892.22	76,892.22	76,892.22	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261732	261732	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Otros	8.00	8.00	100.00	301,139.50	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIHUAHUA	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	000-FALS-Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ADAMA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA MEDICAMENTO DE VITAMINA B12-261627	261627	Adama	Jajaladama	COOJWA, JUAN ADAMA, OJHUPAHUA ENTRE Y, 1. LOS MIMBREROS EN LA ESPERANZA 2. FERIA NUEVAS OBRAS DE OBRAS POPULARES	Otros	7.00	7.00	100.00	332,752.18	161,376.09	161,376.09	161,376.09	161,376.09	161,376.09	161,376.09	161,376.09	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, RESULTADO Y UTILIZADOS SUPLENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIQUAHUA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS			ESTATUS	OBSERVACIONES			
																						DEBERGADO		PAGADO		TIPO DE OBRAS				ESTATUS	ESTATUS	FLUIDO
																						DEBERGADO	COMPORTEMENTO	DEBERGADO	PAGADO							
CHH00028818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DESARROLLO DE UN PLAN DE INVERSIONES EN EL ESTADO DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCION DE HONDO LIBRE DE HUNDO EN LA CABECERA ENTRE CARRETERA MUNICIPAL EN INDIABHA-21195	21195	Gobierno de la Entidad	Medera	CARRTERA ESTAZA LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0	1.00	1.00	100.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DESVOLTO DE UN PLAN DE INVERSIONES EN EL ESTADO DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCION HONDO LIBRE EN TRAMO DEL KM. 15 DEL KM. 10+00 DEL KM. 20+00 DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	20790	Gobierno de la Entidad	Soyhuah	CARRTERA ESTAZA LIBRE 22 TRAMO BOCONVA - SOYHUACHO KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 15+00	1.00	1.00	100.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	17,883.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DESVOLTO DE UN PLAN DE INVERSIONES EN EL ESTADO DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCION DE LOCALIDADES EN CORREDOR ECOTURISTICO CASCADA DE COLARARE EN CHIQUAHUA	20762	Gobierno de la Entidad	Vado de Cuatme	CARRTERA ESTAZA LIBRE 23 TRAMO GUACHOCH - VADO DE COLARARE KILOMETRO 21+00 A KILOMETRO 21+00	1.00	1.00	100.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE LOCALIDADES EN CORREDOR ECOTURISTICO CASCADA DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17363	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO GUACHOCH - BARRIOLOS MARGEN DRECHO KILOMETRO 4	1.00	1.00	100.00	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE ESCUELAS EN CORREDORES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES DE BARRIOS EN BARRIOLOS MARGEN DRECHO DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17468	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO LIBRE DE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 20+00	1.00	1.00	100.00	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE ESCUELAS EN CORREDORES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES DE BARRIOS EN BARRIOLOS MARGEN DRECHO DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17468	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO LIBRE DE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 20+00	1.00	1.00	100.00	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE ESCUELAS EN CORREDORES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES DE BARRIOS EN BARRIOLOS MARGEN DRECHO DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17468	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO LIBRE DE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 20+00	1.00	1.00	100.00	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE ESCUELAS EN CORREDORES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES DE BARRIOS EN BARRIOLOS MARGEN DRECHO DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17468	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO LIBRE DE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 20+00	1.00	1.00	100.00	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE ESCUELAS EN CORREDORES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES DE BARRIOS EN BARRIOLOS MARGEN DRECHO DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17468	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO LIBRE DE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 20+00	1.00	1.00	100.00	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHH00028849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	003-FAS Entidades Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	CONTRUCCION DE ESCUELAS EN CORREDORES EDUCATIVOS EN LOCALIDADES DE BARRIOS EN BARRIOLOS MARGEN DRECHO DE COLARARE EN CHIQUAHUA	17468	Gobierno de la Entidad	Bahuchos	BRECHA TRAMO LIBRE DE 11 TRAMO LA JUNTA - INDIABA KILOMETROS 0+0 A KILOMETROS 20+00	1.00	1.00	100.00	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	344,995.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIQUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUSTIA APROBADO	AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	OBSERVACIONES
																			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS		
CHI1000078844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ROSCA EDUCATIVA	COMUNICACION DE CALIDAD PARA LA EDUCACION	17420	Gobierno de la Entidad	Condón de los 300	CAJON DE GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	100.00	473,453.36	473,453.36	473,453.36	473,453.36	473,453.36	473,453.36	473,453.36	473,453.36	Obras	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	
CHI1000078841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ROSCA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELECOMUNICACIONES	17417	Gobierno de la Entidad	El Dorpe	CAJON DE GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	100.00	473,598.18	473,598.18	473,598.18	473,598.18	473,598.18	473,598.18	473,598.18	473,598.18	Obras	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	
CHI1000078847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ROSCA EDUCATIVA	LIBRE 2º TRAMO CREEL - GUACHOCHIL KILOMETRO 577+0 COLONIA GUACHOCHIL CENTRO	17392	Gobierno de la Entidad	Guachochil	GUACHOCHIL CENTRO	Otros	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obras	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	
CHI1000078845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ROSCA EDUCATIVA	TERCERA TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE 2º TRAMO CREEL - GUACHOCHIL KILOMETRO 577+0 COLONIA GUACHOCHIL CENTRO	17392	Gobierno de la Entidad	Guachochil	GUACHOCHIL CENTRO	Otros	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obras	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	
CHI1000078846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ROSCA EDUCATIVA	TERCERA TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE 2º TRAMO CREEL - GUACHOCHIL KILOMETRO 577+0 COLONIA GUACHOCHIL CENTRO	17392	Gobierno de la Entidad	Guachochil	GUACHOCHIL CENTRO	Otros	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obras	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	
CHI1000078851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ROSCA EDUCATIVA	TERCERA TRAMO CARRETERA FEDERAL LIBRE 2º TRAMO CREEL - GUACHOCHIL KILOMETRO 577+0 COLONIA GUACHOCHIL CENTRO	17392	Gobierno de la Entidad	Guachochil	GUACHOCHIL CENTRO	Otros	1.00	1.00	100.00	473,677.91	473,677.91	473,677.91	473,677.91	473,677.91	473,677.91	473,677.91	473,677.91	Obras	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE GASTO	CATEGORÍA	CÓDIGO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																		APROBADO	COMPROMETIDO	DEFINIDADO	ERECIDO	PAGADO					
																		MONTO GUBERNA	MONTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO					
CH0000778469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE CALVO	173471	Gobernadora del Estado	La Cueva	BRECHAMANO GUADALUPE CALVO - LA CUEVA MARGEN QUEREBAL KM.07.000	Otros	1.00	1.00	30.00	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000778487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA JOSE ARTEAGA EN MORELOS LA GATA	174874	Gobernadora del Estado	La Gata	BRECHAMANO MORELOS - LA GATA MARGEN EREDOO KM.07.000	Otros	1.00	1.00	30.00	314,399.30	314,399.30	314,399.30	314,399.30	314,399.30	314,399.30	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000778422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA JOSE ARTEAGA EN MORELOS LA GATA	173814	Gobernadora del Estado	La Gata	BRECHAMANO MORELOS - LA GATA MARGEN EREDOO KM.07.000	Otros	1.00	1.00	30.00	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000778448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA INDIANA AGUSTIN RAMOS GUADALUPE CALVO LOCALIDAD ENTRE CARRETERA AEROMARITIMO GORDO - 17351	17351	Gobernadora del Estado	ProGordo	BRECHAMANO ENTRE CARRETERA AEROMARITIMO GORDO - 17351	Otros	1.00	1.00	30.00	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000778454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA DEZEDE GUADALUPE CALVO LOCALIDAD ENTRE CARRETERA AEROMARITIMO GORDO - 17351	173474	Gobernadora del Estado	ProGordo	BRECHAMANO ENTRE CARRETERA AEROMARITIMO GORDO - 17351	Otros	1.00	1.00	30.00	314,399.30	314,399.30	314,399.30	314,399.30	314,399.30	314,399.30	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000778464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS-Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA DEZEDE GUADALUPE CALVO LOCALIDAD ENTRE CARRETERA AEROMARITIMO GORDO - 17351	173488	Gobernadora del Estado	ProGordo	BRECHAMANO ENTRE CARRETERA AEROMARITIMO GORDO - 17351	Otros	1.00	1.00	30.00	473,936.18	473,936.18	473,936.18	473,936.18	473,936.18	473,936.18	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones

IMPORTE COMPLETO EJERCIDO DE FINANCIA Y SUS TÍTULOS OFERTADOS DE LOS EJERCICIOS FERIALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO DE EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
								NOMBRE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	LOCALIDAD	MUNICIPIO RESPONSABLE	NUMERO PROYECTO	GOBIERNO RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS		ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
CHI-0000178446	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN PRIMARIA RANCHA COMUNITARIA GUADALUPE LOCALIDAD ASISMIENTO REGISRAH - 173116	INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCATIVA	Regisrahi	Gobierno de la Entidad	Otros	100	100	100	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obras	Terminado	Terminado	Validado anexo	Subcontrataciones
CHI-0000178402	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE CONDEP ESCOLAR EN COMEDOR ESCOLAR EN PRECONDICIONACION INDIGENAS EN ESCUELA LOCALIDAD BUDICH - 17324	INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCATIVA	Ruich	Gobierno de la Entidad	Otros	100	100	100	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obras	Terminado	Terminado	Validado anexo	Subcontrataciones
CHI-0000178534	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE CONDEP ESCOLAR EN COMEDOR ESCOLAR EN TELECOMUNICACIONES EN URBANIZACION LOCALIDAD RANCHO EL BARRIO - 17472	INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCATIVA	Rocoyro	Gobierno de la Entidad	Otros	100	100	100	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obras	Terminado	Terminado	Validado anexo	Subcontrataciones
CHI-0000178411	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE CONDEP ESCOLAR EN COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA VENTURO GUADALUPE LOCALIDAD SAN ANTONIO - 17476	INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCATIVA	San Antonio	Gobierno de la Entidad	Otros	100	100	100	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obras	Terminado	Terminado	Validado anexo	Subcontrataciones
CHI-0000178457	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE CONDEP ESCOLAR EN COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA RANCHA COMUNITARIA GUADALUPE LOCALIDAD SAN ANTONIO - 17480	INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCATIVA	San Antonio	Gobierno de la Entidad	Otros	100	100	100	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obras	Terminado	Terminado	Validado anexo	Subcontrataciones
CHI-0000178519	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE CONDEP ESCOLAR EN COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE CASTELLANIZACION URBANIZACION SAN ANTONIO - 17470	INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCATIVA	San José del Puig	Gobierno de la Entidad	Otros	100	100	100	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obras	Terminado	Terminado	Validado anexo	Subcontrataciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CILO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CARGACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHI-000078415	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN TELESCOMBARA FEBRALDINA CHIHUAHUA LOCALIDAD SAN ANITA	271279	Gobierno de la Entidad	San Anita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 217 TRAMO ANITA KUAMERODI 7+ 20 ANCHOS ANITA ANITA KUAMERODI ANITA KUAMERODI	Otros	1.00	1.00	100.00	474,415.96	474,415.96	474,415.96	474,415.96	474,415.96	474,415.96	474,415.96	Otra	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-000078417	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN TONACHASTLAN TONACHASTLAN TONACHASTLAN	271280	Gobierno de la Entidad	Tonach	TERACERA BAHUICHON-TEMORSI	Otros	1.00	1.00	100.00	314,939.20	314,939.20	314,939.20	314,939.20	314,939.20	314,939.20	314,939.20	Otra	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-000078418	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN PRESCOLAR ANGENA CUTIHUARAN	271212	Gobierno de la Entidad	Tonach	TERACERA BAHUICHON-TEMORSI	Otros	1.00	1.00	100.00	376,138.93	376,138.93	376,138.93	376,138.93	376,138.93	376,138.93	376,138.93	Otra	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-0000783051	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alpaj y saneamiento	JUNTA LOCAL DE ALPAJ SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE BOBO SISTRALDE AGUA POTABLE EN GUAYALEY CAVO LOCALIDAD CHIBOLCH	262929	Gobierno de la Entidad	Prog.Govb	CONSTRUCCION DE BOBO SISTRALDE AGUA POTABLE EN GUAYALEY CAVO CHIHUAHUA Y CAVO CHIHUAHUA	Otros	1.00	0.85	86.00	1,207,770.00	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	Otra	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-000078577	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALAMA	REHABILITACION DE PASADIZO MUNICIPAL EN CALLE ALAMA 261407	261407	Alama	Juni Alama	REHABILITACION DE PASADIZO MUNICIPAL EN CALLE ALAMA 261407	Otros	1.00	1.00	100.00	379,972.16	184,486.08	184,486.08	184,486.08	184,486.08	184,486.08	184,486.08	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-000078594	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALAMA	REHABILITACION DE PASADIZO MUNICIPAL EN CALLE ALAMA 261407	261784	Alama	Juni Alama	REHABILITACION DE PASADIZO MUNICIPAL EN CALLE ALAMA 261784	Otros	1.00	1.00	100.00	1,310,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-000078591	FEBRILES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE ALAMA	REHABILITACION DE PASADIZO MUNICIPAL EN CALLE ALAMA 261407	262125	Alama	Juni Alama	REHABILITACION DE PASADIZO MUNICIPAL EN CALLE ALAMA 262125	Otros	1.00	1.00	100.00	558,663.84	179,292.41	179,292.41	179,292.41	179,292.41	179,292.41	179,292.41	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones

IMPORTE COMPLETO EJERCIDO DEFINIDO Y EN USO DE OTROS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO BIMESTRE 2020

IMPORTE COMPLETO EFECTUO DEFERIDO Y EN SU CASO OTROS DE LOS RECURSOS FERIALES
 ENTIDAD: CHIQUAHUA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RANIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHI-0000030951	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ADAMA	CONSTRUCCION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTENARIO EN ADAMA LOCALIDAD ADAMA 26756	26756	Adama	Juana Adama	CALLE 10, CENTRO DE INTERES EN COLONA AGUIRRE 1358 JUAN ADAMA ALAMA	Metros lineales	100	100	1.00	1000000.00	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000030953	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE ADAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE CALLE BRANCO RIVER DE CALLE ENTRE LAS CHIHUIHUA ENTE CALLE JERONIMO CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	26756	Adama	Juana Adama	CHIHUIHUA ENTE CALLE JERONIMO CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	Metros cuadrados	100	100	1.00	4174064.41	2137021.11	2137021.11	2137021.11	2137021.11	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000030958	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE ADAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE CALLE ENTRE LAS CHIHUIHUA ENTE CALLE JERONIMO CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	26756	Adama	Juana Adama	CALLE 11 INTERIOR SIN COLONIA BOQUAS DE SAN JERONIMO 3282 CHIHUIHUA ENTE CALLE CHIHUIHUA ENTE CALLE JERONIMO CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	Metros cuadrados	100	100	1.00	3175858.58	1637942.29	1637942.29	1637942.29	1637942.29	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000030951	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE ADAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE FRANCISCO VIALA 3288 CHIHUIHUA ENTE CALLE CHIHUIHUA ENTE CALLE JERONIMO CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	26756	Adama	Juana Adama	CALLE PARACADISTAS INTERIOR SIN COLONIA FRANCISCO VIALA 3288 CHIHUIHUA ENTE CALLE CHIHUIHUA ENTE CALLE JERONIMO CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	Metros cuadrados	100	100	1.00	9024809.06	4513048.48	4513048.48	4513048.48	4513048.48	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000030971	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE ADAMA	PAVIMENTACION DE CALLE JABERRETELLAS ENTRE LAS CALLES ADAMA LOCALIDAD JUAN ADAMA COL ADAMA CENTRO 397511	26751	Adama	Juana Adama	CALLE JABERRETELLAS ENTRE LAS CALLES ADAMA LOCALIDAD JUAN ADAMA COL ADAMA CENTRO 397511	Metros cuadrados	100	100	1.00	5584672.24	277733.62	277733.62	277733.62	277733.62	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000030971	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE ADAMA	PAVIMENTACION DE CALLE JABERRETELLAS ENTRE LAS CALLES ADAMA LOCALIDAD JUAN ADAMA COL ADAMA CENTRO 397511	26751	Adama	Juana Adama	CALLE 18 A INTERIOR SIN COLONIA ADAMA CALLE CHIHUIHUA ENTE CALLE BRANCO RIVER EN URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	Metros cuadrados	100	100	1.00	8384001.41	413702.35	413702.35	413702.35	413702.35	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000030971	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Fomento y Redistribución Municipal	003-FMS-Estados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE URBANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN AVANZADO DE CALLE BRANCO RIVER DE FERRASER	37392	Adama	Juana Adama	CALLE BRANCO RIVER SIN COLONIA ADEL AGUIRRE 1358 JUAN ADAMA ALAMA	Metros lineales	100	100	1.00	2484840.00	134424.00	134424.00	134424.00	134424.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		

FOLIO	TIPO DE CARGO	CATEGORÍA	CÓDIGO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE POSICIONADO	MONTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROBADO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CHI-100001281410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHIHUALPA ENTRE CALLE OCTAVIA Y CALLE DOBSON, LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	13749	Aldama	Juan Aldama	CALLE JIMENEZ INTERIOR S/N COAHUILA ALDAMA CENTRO, SAN JUAN CHIHUALPA ENTRE CALLE OCTAVIA Y CALLE DOBSON, LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	182,678.00	91,339.00	91,339.00	91,339.00	91,339.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	13749	Aldama	Juan Aldama	CHIHUALPA ENTRE CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA, LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	277,114.04	148,577.02	148,577.02	148,577.02	148,577.02	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	13749	Aldama	Juan Aldama	CHIHUALPA ENTRE CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA, LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	128,689.30	64,344.60	64,344.60	64,344.60	64,344.60	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	13749	Aldama	Juan Aldama	CHIHUALPA ENTRE CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA, LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	212,415.34	105,621.61	105,621.61	105,621.61	105,621.61	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	15868	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA LUIS LEÓN DEL DOMINGO CONDOMINIO EL GRANERO	Metros cuadrados	1.00	1.00	1.00	871,937.32	428,368.96	428,368.96	428,368.96	428,368.96	Administración directa	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	15868	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA LUIS LEÓN DEL DOMINGO CONDOMINIO EL GRANERO	Metros cuadrados	1.00	1.00	1.00	1,125,931.90	562,966.75	562,966.75	562,966.75	562,966.75	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE FODOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24815	San Juan	Comuna	EJIDO CAMARMA ENTRE CALLES CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA, LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	1.00	164,664.80	80,832.40	40,416.20	80,832.40	80,832.40	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHI-100001281591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003 PAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLES MARTÍN LÓPEZ Y EMANUEL ZAPATA EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24819	San Juan	Eldorado	EJIDO DE CHAMPAZAL, LOCALIDAD DE CHAMPAZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN ALDAMA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	87,720.48	43,860.24	21,930.12	43,860.24	43,860.24	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones				

FOJO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CATEGORÍA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FÍSICO	AVANCE PRESUPUESTARIO	ESTADÍSTICO				ESTATUS	OBSERVACIONES		
																			MODIFICADO	APROBADO	DEBERÍA	PAJADO			TIPO DE OBRA	ESTATUS
OH00002188170	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Movilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE SANTIQUICHIMANIA EN EL CANTÓN DE SANTIQUICHIMANIA	24297	Santivo	Ovón-Agua Blanca	ASISTENTE SOCIAL	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	742,324.02	371,162.02	371,162.02	371,162.02	371,162.02	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones
OH00002188225	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wander	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PARABÁNDOS EN EL CANTÓN DE SANTIQUICHIMANIA	17384	Santivo	Santivo	ASISTENTE SOCIAL	Wander	1.00	1.00	100.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones
OH00002188281	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLERATO DE SANTIQUICHIMANIA	9638	Gobierno de la Esf. de Santivo	Ejido Guayáque	ASISTENTE SOCIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	450,000.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	Ovón	En Ejecución	Validado	Subobservaciones
OH00002188287	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLERATO DE SANTIQUICHIMANIA	9499	Gobierno de la Esf. de Santivo	Ejido Guayáque	ASISTENTE SOCIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones
OH00002188286	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLERATO DE SANTIQUICHIMANIA	9591	Gobierno de la Esf. de Santivo	Ejido Guayáque	ASISTENTE SOCIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Ovón	Terminado	Validado	Subobservaciones
OH00002188407	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLERATO DE SANTIQUICHIMANIA	9104	Gobierno de la Esf. de Santivo	Mesa de la Yumbura	ASISTENTE SOCIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	638,831.93	638,831.93	638,831.93	638,831.93	638,831.93	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones
OH00002188500	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLERATO DE SANTIQUICHIMANIA	9308	Gobierno de la Esf. de Santivo	Mesa de la Yumbura	ASISTENTE SOCIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	450,000.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00	Ovón	En Ejecución	Validado	Subobservaciones
OH00002188484	FEDEVALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVENOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Federeval y Municipios	003-FAS Federeval y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLERATO DE SANTIQUICHIMANIA	8919	Gobierno de la Esf. de Santivo	Santivo	ASISTENTE SOCIAL	Otros	1.00	1.00	100.00	450,000.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00	Ovón	En Ejecución	Validado	Subobservaciones

LISTADO DE PROYECTOS																																
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO DE REGISTRO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EJECUTORA	NOMBRE DE PROYECTO	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																															AVANCE FINANCIERO	
CHI-00007894	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE BOCONA	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL TELECOMUNICACIONES DE BOCONA	38113	Gobernador de Estado	Gongon	CARRERA ESTIVAL LIBRE 1000 TIRADO BOCONA - CONGOCHI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	25,995.53	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-00007891	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE TUNEL EN EL BARRIO LA SIENNA CUARDO DE LA LOCALIDAD DE CONGOCHI MUNICIPIO DE BOCONA - 18213	38119	Gobernador de Estado	Ati Vena	BOCONA - CONGOCHI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	25,996.00	25,996.00	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-00007894	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE LEONARDO DE LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE CAMARGO - 18205	38105	Gobernador de Estado	Estación Dni (Ejido San Isidro)	CAMARGO - 18205 SAN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	32,447.38	32,447.38	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	8,116.64	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-00007894	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE MANUALS EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 18218	38118	Gobernador de Estado	Mariposas	CAMARGO - 18218	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	25,996.00	25,996.00	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	25,995.53	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-00007894	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BARRIO EN LA LOCALIDAD DE OCHO CUBIEN EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 18212	38112	Gobernador de Estado	Ocho Cubien de Alto	CARRERA ESTIVAL COTOPILCO BARRIO OCHO CUBIEN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	46,842.24	46,842.24	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-00007894	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE OCHO CUBIEN EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 18212	38112	Gobernador de Estado	Ocho Cubien de Alto	CARRERA ESTIVAL COTOPILCO BARRIO OCHO CUBIEN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI-00007894	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-FAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wafra	PRESENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE CUARTO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SIENNA EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 18212	38105	Gobernador de Estado	Sierra Real de Ciego	CARRERA ESTIVAL COTOPILCO BARRIO SIENNA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	66,866.70	66,866.70	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PUNTO VOTO EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE
 ENRIQUE CHIHUALPA
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INTERVENCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES
																					COMPRONETIDO	DERIVADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	
CH-1000072919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	REHABILITACION DE MAZOTE PARA LA CABEZA MUNICIPAL DE CAMARGO	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalita de Camargo	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	25,936.00	25,936.00	23,307.47	23,307.47	23,307.47	23,307.47	23,307.47	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-1000072920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BENTON PARA LA CABEZA MUNICIPAL DE CAMARGO	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalita de Camargo	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	2.00	2.00	100.00	51,852.00	51,852.00	28,980.95	28,980.95	28,980.95	28,980.95	28,980.95	28,980.95	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-1000072921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN LA COMUNIDAD DE LA CABEZA MUNICIPAL DE CAMARGO	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalita de Camargo	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Vivienda	2.00	2.00	100.00	92,792.30	92,792.30	81,532.26	81,532.26	81,532.26	81,532.26	81,532.26	81,532.26	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH-1000072922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE LA CABEZA MUNICIPAL DE CAMARGO	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalita de Camargo	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Vivienda	1.00	1.00	95.00	46,842.24	46,842.24	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	45,239.81	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH-1000072923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BENTON PARA LA CABEZA MUNICIPAL DE CAMARGO	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalita de Camargo	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	2.00	2.00	100.00	38,471.50	38,471.50	28,866.47	28,866.47	28,866.47	28,866.47	28,866.47	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH-1000072924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BENTON PARA LA CABEZA MUNICIPAL DE CAMARGO	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalita de Camargo	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	25,936.00	25,936.00	23,343.28	23,343.28	23,343.28	23,343.28	23,343.28	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-1000072925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000-FAS-Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUALPA	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LA CABEZA MUNICIPAL DE CHIHUALPA	Gobierno de la Entidad	Lugar de la Cruz	CHIHUALPA DE LOS RIOS	Otros	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020														1. DESTINO DEL GASTO															
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GUB. APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EFECTUADO	PAJADO	CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									TIPO DE OBRAS	ESTATUS			
CHI-0000075891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLENTO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHIHUAS ENTRE CHIHUAHA, ENTRE BREGON CHIHUAHA, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	9800	Gobierno de la Entidad	Las Chihuas	BRECHA TIAMO CHIHUAS - LAS CHIHUAS, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	Otros	1.00	1.00	1000	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000075895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLENTO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHIHUAS ENTRE CHIHUAHA, ENTRE BREGON CHIHUAHA, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	10078	Gobierno de la Entidad	Las Chihuas	BRECHA TIAMO CHIHUAS - LAS CHIHUAS, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	Otros	1.00	1.00	1000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000075889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHA	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLENTO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	10094	Gobierno de la Entidad	Mipulista	BRECHA TIAMO CHIHUAS - LAS CHIHUAS, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	Otros	1.00	1.00	1000	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000075892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLENTO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	11940	Gobierno de la Entidad	Crono Lagos	BRECHA TIAMO CHIHUAS - LAS CHIHUAS, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1000	394,974.25	394,974.25	394,974.25	394,974.25	394,974.25	394,974.25	394,974.25	394,974.25	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000075890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLENTO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	17593	Gobierno de la Entidad	Agua Azul	BRECHA TIAMO CHIHUAS - LAS CHIHUAS, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1000	603,688.40	603,688.40	603,688.40	603,688.40	603,688.40	603,688.40	603,688.40	603,688.40	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000075893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ALIA EN TELEBACHILLENTO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	17595	Gobierno de la Entidad	Bajo De Las Palmas	BRECHA TIAMO CHIHUAS - LAS CHIHUAS, MIPULISTY CARRETERA DE CARRETERA BAHUCHICO, CARRETERA TEMONKOCEE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1000	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																												
ESTADO: CHIHLAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																												
FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CDO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTANCIA EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	ANEXO FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES						
														UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FOCUNTAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALZADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS
CHIHLAHUA 219847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TONTOCHTI EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	17514	Gobierno de la Entidad	Cenga De Montech	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3150 TONTOCHTI GUADALUPE - TONTOCHTI EN LA LOCALIDAD DE MONTECACHO	1.00	1.00	100.00	68,833.20	68,833.20	68,833.20	68,833.20	68,833.20	68,833.20	68,833.20	68,833.20	Otra	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TONTOCHTI EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	17515	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3150 TONTOCHTI GUADALUPE - COXIMA GUADALUPE - COXIMA	1.00	1.00	100.00	59,825.60	59,825.60	59,825.60	59,825.60	59,825.60	59,825.60	59,825.60	59,825.60	Otra	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TONTOCHTI EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	19166	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE ARBAMAM INTERIOR 30 COXIMA LOS PINOS, 31504 GUADALUPE - CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - GUADALUPE Y CHIHLAHUA - MONTECACHO EN GUADALUPE	1.00	1.00	100.00	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	Otra	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TONTOCHTI EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	19166	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE ARBAMAM INTERIOR 30 COXIMA LOS PINOS, 31504 GUADALUPE - CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - GUADALUPE Y CHIHLAHUA - MONTECACHO EN GUADALUPE	1.00	1.00	100.00	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	4,476,365.91	Otra	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TONTOCHTI EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	17524	Gobierno de la Entidad	Tonochi	CARRETERA ESTATAL GUADALUPE - TONTOCHTI KM 212 RANCHO TONCHI CARRETERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - GUADALUPE Y CARRETERA CHIHLAHUA - MONTECACHO EN GUADALUPE	1.00	1.00	100.00	607,467.20	607,467.20	607,467.20	607,467.20	607,467.20	607,467.20	607,467.20	607,467.20	Otra	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE ALA EN EL TELECOMUNICADO COMUNAL CENGA DE MONTECACHO EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	16865	Gobierno de la Entidad	Chihli	BRECHA TONCHI CARRETERA CHIHLAHUA - HUALGO DE PARAL GUADALUPE	1.00	1.00	100.00	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	Administración directa	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE ALA EN EL TELECOMUNICADO COMUNAL CENGA DE MONTECACHO EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	16865	Gobierno de la Entidad	Chihli	BRECHA TONCHI CARRETERA CHIHLAHUA - HUALGO DE PARAL GUADALUPE	1.00	1.00	100.00	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	Administración directa	Terminado	Validado	Subvenciones
CHIHLAHUA 219859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-746 Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE ALA EN EL TELECOMUNICADO COMUNAL CENGA DE MONTECACHO EN LA LOCALIDAD DE CENGA DE MONTECACHO EN GUADALUPE	16865	Gobierno de la Entidad	Chihli	BRECHA TONCHI CARRETERA CHIHLAHUA - HUALGO DE PARAL GUADALUPE	1.00	1.00	100.00	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	35,921.26	Administración directa	Terminado	Validado	Subvenciones

INFORMES SOBRE EL FRENDO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
ESTADO: CHILAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OJO DEL REGISTRO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS OBSERVACIONES			
																										ESTATUS	TIPODECORTA		ESTATUS	FLUIDO	
DETALLE DEL PROYECTO																															
AVANCE PORCENTAJE																															
OH03040279740	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ALA EN EL TELECABLEADO COMUNA VENIDOS EN FRANCO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO- 2019/8	159788	Gobierno de la Entidad	San Francisco de la Huerta	SEBASTIAN RAMIREZ CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-HUASCO DE CALVO CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	347921.26	347921.26	347921.26	347921.26	347921.26	347921.26	347921.26	347921.26	347921.26	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
OH03040279811	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGUALCO JAMACA	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BARRIO CALLE NUEVO HORIZONTE CHIHUAHUA MUNICIPIO DE IGUALCO JAMACA- 2019/8	170327	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	CARRETERA CHIHUAHUA-JAMAZO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	1120000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
OH03040279820	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RICARDO LOPEZ JIMENEZ CHIHUAHUA MUNICIPIO DE JIMENEZ- 2019/8	170369	Gobierno de la Entidad	José Mariano Jimenez	CHIHUAHUA JIMENEZ ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-JIMENEZ	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	1205143.28	1205143.28	1205143.28	1205143.28	1205143.28	1205143.28	1205143.28	1205143.28	1205143.28	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
OH03040279836	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPULAS	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO COMUNITARIO EN EL TELECABLEADO COMUNA VENIDOS EN FRANCO EN EL MUNICIPIO DE BATOPULAS- 2019/8	92564	Gobierno de la Entidad	Abasco	CARRETERA CHIHUAHUA-CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	638313.93	638313.93	638313.93	638313.93	638313.93	638313.93	638313.93	638313.93	638313.93	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
OH03040280001	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUIL	CONSTRUCCIÓN DE TIPO FIBRE EN EL ANILLO COMUNA VENIDOS EN FRANCO EN EL MUNICIPIO DE MEDQUIL- 2019/4	18444	Gobierno de la Entidad	Pedro Nogales	CHIHUAHUA-DECELY CARRETERA MEDQUIL-CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-DECELY	Metros Cuadrados	5.00	5.00	100.00	63733.87	63733.87	63733.87	63733.87	63733.87	63733.87	63733.87	63733.87	63733.87	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
OH03040279838	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINGA	CONSTRUCCIÓN DE TIPO BARRERA LA OJINGA COMUNA VENIDOS EN FRANCO EN EL MUNICIPIO DE OJINGA- 2019/2	17732	Gobierno de la Entidad	Barro Colorado	CARRETERA CHIHUAHUA-ADAMAY CARRETERA CHIHUAHUA-ADAMAY ENTRE LA VY OJINGA POR OJINGA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	504000.00	504000.00	504000.00	504000.00	504000.00	504000.00	504000.00	504000.00	504000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
OH03040279839	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Federales y Municipios	003-745 Federales Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINGA	CONSTRUCCIÓN DE TIPO VIVIENDA EN EL BARRIO COMUNA VENIDOS EN FRANCO EN EL MUNICIPIO DE OJINGA- 2019/2	17082	Gobierno de la Entidad	Ego Quiñan	CARRETERA CHIHUAHUA-ADAMAY CARRETERA CHIHUAHUA-ADAMAY ENTRE LA VY OJINGA POR OJINGA	Metros Cuadrados	5.00	5.00	95.00	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	261394.10	Administración directa	En ejecución	Validado	Subobservaciones

INFORMES SOBRE EL PROCESO DE DESTINO DE RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EFECTUO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS OBSERVACIONES	
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS		ESTATUS
DETALLE DE PROYECTO																													
AVANCE FINANCIERO																													
CHI00007887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN LA CALLE DE B. COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA. 17271	17271	Gobierno de la Entidad	El Comedor	TENONICHC, TEMONICHC - BANCORA, MARIEN DE B. COMEDOR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI00007882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHADILLA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA. 17024	17024	Gobierno de la Entidad	La Corona	LA COHENA, CHIQUAHUA, ENTRE CHIQUAHUA, ENTRE CARRTERA CHIQUAHUA - CARRTERA SAN VICENTE Y CARRTERA ALMAJAL, CHIQUAHUA, DE LA AV. CAMARGO Y DE LA AV. CAMARGO Y DE	Metros Cuadrados	1.00	0.95	95.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	Administración directa	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI00007885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHADILLA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA. 17048	17048	Gobierno de la Entidad	El Esmeralda	ESMERALDA, ENTRE CHIQUAHUA, ENTRE CARRTERA CHIQUAHUA - CARRTERA SAN VICENTE Y CARRTERA ALMAJAL, CHIQUAHUA, DE LA AV. CAMARGO Y DE LA AV. CAMARGO Y DE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	19,692.24	19,692.24	19,692.24	19,692.24	19,692.24	19,692.24	19,692.24	Administración directa	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI00007838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHADILLA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA. 17004	17004	Gobierno de la Entidad	San Francisco	ALONSO, ENTRE CHIQUAHUA, ENTRE CARRTERA CHIQUAHUA - CARRTERA SAN VICENTE Y CARRTERA ALMAJAL, CHIQUAHUA, DE LA AV. CAMARGO Y DE LA AV. CAMARGO Y DE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	Administración directa	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI00007884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMONICHC	CONSTRUCCION DE SALA DE NUMERO OCUMIL EN LA LOCALIDAD DE BARCOA DE TEMONICHC MUNICIPIO DE TEMONICHC. 17219	17219	Gobierno de la Entidad	Barcoas de Comate	BARCOA DE COMATE, ENTRE CARRTERA CHIQUAHUA - CARRTERA SAN VICENTE Y CARRTERA ALMAJAL, CHIQUAHUA, DE LA AV. CAMARGO Y DE LA AV. CAMARGO Y DE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI00007884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BIRIQUE	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERAO EN EL MUNICIPIO DE BIRIQUE LOCALIDAD DE COMEACHI MUNICIPIO DE BIRIQUE. 17261	17261	Gobierno de la Entidad	Comatechi	TEMONICHC, CHIQUAHUA, ENTRE CARRTERA CHIQUAHUA - CARRTERA SAN VICENTE Y CARRTERA ALMAJAL, CHIQUAHUA, DE LA AV. CAMARGO Y DE LA AV. CAMARGO Y DE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI00007887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BIRIQUE	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERAO EN EL MUNICIPIO DE BIRIQUE LOCALIDAD DE BIRIQUE MUNICIPIO DE BIRIQUE. 17253	17253	Gobierno de la Entidad	La Reforma	LA REFORMA, ENTRE CHIQUAHUA, ENTRE CARRTERA CHIQUAHUA - CARRTERA SAN VICENTE Y CARRTERA ALMAJAL, CHIQUAHUA, DE LA AV. CAMARGO Y DE LA AV. CAMARGO Y DE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	

INDICAR COMO EFECTIVO DESTINO Y EN CASO CONTRARIO COMO RECARGO FERIAL

1 DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	NOMBRE	VALORES PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIRENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS					
CHI10000182576	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	21047	Gobiernos de Estado	Chihuahua	CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	Otros	100	1.00	70.00	4,639,114.18	4,639,114.18	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	004	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI10000182621	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE GUADALUPE Y CAÑO	21140	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Y Caño	CALLE GUADALUPE Y CAÑO CENTRO, 3190 GUADALUPE Y CAÑO, CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE PARRAL-GUADALUPE Y	Otros	100	1.00	0.00	1,969,333.57	1,969,333.67	1,969,408.81	1,969,408.81	1,969,408.81	1,969,408.81	1,969,408.81	1,969,408.81	004	En Ejecución	Validado	Sin observaciones			
CHI10000171210	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN CAMINO PARA EL VENTA - AMIGUIRON MARGEN DUEÑO DEL KILÓMETRO 31+3	6753	Gobierno de la Entidad	Miguel Alemán	CALLE MARGEN DUEÑO DEL KILÓMETRO 31+3 VENTA, MIGUEL ALÉMÁN ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LA ESTRELLA Y CALLE VENTA 16.8 KM Y CALLE CARRETERA SAN JUANITO - LA ESTRELLA	Otros	336	1.35	79.75	31,000,000.00	31,000,000.00	16,209,975.11	16,209,975.11	16,209,975.11	16,209,975.11	16,209,975.11	16,209,975.11	16,209,975.11	004	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI10000171210	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN CAMINO PARA EL VENTA - AMIGUIRON MARGEN DUEÑO DEL KILÓMETRO 31+3	6753	Gobierno de la Entidad	Miguel Alemán	CALLE MARGEN DUEÑO DEL KILÓMETRO 31+3 VENTA, MIGUEL ALÉMÁN ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LA ESTRELLA Y CALLE VENTA 16.8 KM Y CALLE CARRETERA SAN JUANITO - LA ESTRELLA	Otros	450	4.50	2.70	41,000,000.00	41,000,000.00	41,304,142.37	41,304,142.37	41,304,142.37	41,304,142.37	41,304,142.37	41,304,142.37	41,304,142.37	004	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHI10000182856	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	21170	Gobierno de la Entidad	Molinos	CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	Otros	100	1.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Adquisición	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI10000182864	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	21285	Gobierno de la Entidad	Dolores	CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	Otros	100	1.00	0.60	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Adquisición	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CHI10000182874	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	033-JAS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	21294	Gobierno de la Entidad	Las Palmas	CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON, VISTAS DE ENTRE CALLE ARBOLITO Y CALLE ESCALON	Otros	100	1.00	0.60	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Adquisición	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTRADA CHIQUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																															
1. DESTINO DEL GASTO																															
ROL	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OBJETO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHIQUAHUA041840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE RÍO DE AGUA POTABLE EN BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 20570	20570	Bachiva	Bachiva	MUNICIPIO DE BACHIVA	Metros lineales	283.5	283.5	100	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHIQUAHUA041890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wander	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA SANITARIOS EN BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 20570	20570	Bachiva	Bachiva	MUNICIPIO DE BACHIVA	Oros	4.00	4.00	100	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA041891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wander	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE TRENTEL SANITARIOS EN BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 20570	20570	Bachiva	Bachiva	MUNICIPIO DE BACHIVA	Oros	3.00	3.00	100	421,096.95	421,096.95	421,096.95	421,096.95	421,096.95	421,096.95	421,096.95	421,096.95	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA041895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wander	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE ACCIONES PARA EL PROGRAMA DE BARRIO PARA TODOS CON TODOS EN BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 20574	20574	Bachiva	Bachiva	MUNICIPIO DE BACHIVA	Oros	15.00	15.00	100	620,021.87	620,021.87	620,021.87	620,021.87	620,021.87	620,021.87	620,021.87	620,021.87	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA041898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BACHIVA LOCALIDAD SAN BARRAS 20558	20558	Bachiva	San Barras	MUNICIPIO DE BACHIVA	Oros	352.00	352.00	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA042045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CARRERAS DE BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 21201	21201	Bachiva	Año de Nuevo Mundo	MUNICIPIO DE BACHIVA	Metros lineales	15.00	15.00	100	14,002.24	14,002.24	14,002.24	14,002.24	14,002.24	14,002.24	14,002.24	14,002.24	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA042167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE RÍO DE AGUA POTABLE EN LAS CARRERAS DE BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 8548	8548	Bachiva	Bajo de la Bahía	MUNICIPIO DE BACHIVA	Oros	1.00	1.00	100	4,130,991.07	4,130,991.07	4,130,991.07	4,130,991.07	4,130,991.07	4,130,991.07	4,130,991.07	4,130,991.07	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA042168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	MEJORAMIENTO DE BARRIOS PERIFÉRICOS EN BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 20001	20001	Bachiva	Bachiva	MUNICIPIO DE BACHIVA	Metros lineales	95.00	95.00	100	68,437.34	68,437.34	68,437.34	68,437.34	68,437.34	68,437.34	68,437.34	68,437.34	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHIQUAHUA042957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Dependencias Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALLES EN BACHIVA LOCALIDAD BACHIVA 21206	21206	Bachiva	Cajón Viejo	MUNICIPIO DE BACHIVA	Metros cuadrados	368.34	368.34	100	703,841.21	703,841.21	703,841.21	703,841.21	703,841.21	703,841.21	703,841.21	703,841.21	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Subobservaciones	

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RÁMDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	USO DE LA TIERRA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES							
																									RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO			
																									RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO			
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL BAILEZA	MISMANENTO DE ACANTILLADO EN EL CANTILLADO DE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL VIRBEL, MUNICIPIO DE CHIHUIHUA, ESTADO DE CHIHUIHUA. 14425	Baleza	Ejido El Virbel	Otros	13700	13700	10000	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	211,176.98	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL BAILEZA	ADQUISICION DE 500 TONELADAS DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL VIRBEL, MUNICIPIO DE BAILEZA, CHIHUIHUA. 6932	Baleza	Ejido Guarachi	Otros	2100	2100	10000	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otro Proyecto	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAILEZA	CONSTRUCCION DE CORRAL DE ANAKO DELA LOCALIDAD DE GUACHOCHI, MUNICIPIO DE BAILEZA, CHIHUIHUA. 14157	Baleza	Ejido Guarachi	Otros	1000	1500	10000	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	391,021.89	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAILEZA	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA REBULTACION DE LA POTABILIDAD DEL SISTEMA (ORIGEN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAILEZA, CHIHUIHUA. 22284	Baleza	General Calles Pabco B (Terro)	Otros	5000	5000	10000	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAILEZA	ADQUISICION DE 500 TONELADAS DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAILEZA, CHIHUIHUA. 6930	Baleza	Huayra	Otros	3000	3000	10000	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAILEZA	CONSTRUCCION DE BARRIO FRENTERA Y ACCESO CAMINO PRIMARIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAILEZA, CHIHUIHUA. 22046	Baleza	La Niguelana	Otros	9000	9000	10000	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	2020	33-Aportaciones IMRF a las Municipalidades Federales y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAILEZA	MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BAILEZA, CHIHUIHUA. 24220	Baleza	La Niguelana	Otros	22000	22000	10000	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	0001	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO
																															RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PROCEDEBIA	ESTATUS	FLUJO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	DEL RESERVO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPIRADO	APROBADO	MODIFICADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OTRA	ESTATUS	ESTATUS	VALUO	OBSERVACIONES
CH-02000136015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Alpajá saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CLAMNETE DE INTERVENCIÓN MATERIALES PARA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (LAS BUCUNDAS EN LAS LOCALIDADES EN EL AMLD)	22338	Baleza	La Orlitas	BALIZA-GUACHOCHI Y TONCHIC	Metros lineales	1500	1500	10000	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	Otra	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones	
CH-02000136061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Alpajá saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE BEBEREROS ESCOLARES EN BALIZA LOCALIDAD ENTRE CARRITERA BALIZA CHEPUMHA	7927	Baleza	Miñato Baleza	Entre carriteras	Otros	300	300	10000	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	Otra	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones	
CH-02000136095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCCO ENTRE AVENIDA EN LAS CALLES MANUEL GARFOLY DAVID VARGAS	8036	Baleza	Miñato Baleza	Entre carriteras	Otros	200	200	10000	2,177,831.46	2,177,831.46	2,177,831.46	2,177,831.46	2,177,831.46	2,177,831.46	2,177,831.46	2,177,831.46	Otra	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones	
CH-02000136144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	ENTRE CALLE PROLONGACION ADOLF RUIZ CORTIPEZ Y CALLE ADOLF RUIZ CORTIPEZ	25668	Baleza	Miñato Baleza	Entre carriteras	Metros cuadrados	1,568.00	1,568.00	10000	1,331,331.69	1,331,331.69	1,331,331.69	1,331,331.69	1,331,331.69	1,331,331.69	1,331,331.69	1,331,331.69	Otra	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones	
CH-02000136266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA ESCUELA EN LA CALLE VENTANA EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE BALEZA	20611	Baleza	Miñato Baleza	Entre carriteras	Otros	200	200	10000	423,106.85	423,106.85	423,106.85	423,106.85	423,106.85	423,106.85	423,106.85	Otra	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones		
CH-02000137304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Alpajá saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	INTERVENCIÓN MATERIALES PARA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BALEZA, CHM, Y CHM	20677	Baleza	Miñato Baleza	Entre carriteras	Otros	100	100	10000	593,340.00	593,340.00	593,340.00	593,340.00	593,340.00	593,340.00	593,340.00	593,340.00	Agobianes	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones	
CH-02000137506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-PLAS Municipal y de las Dependencias Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión para Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE CERRILLOS EN LA CALLE EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE BALEZA, MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHM	8008	Baleza	Ranchera Guachochi	Entre carriteras	Otros	100	100	10000	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	Otra	Terminado	Valuado a precios	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EFECTIVO DESTINADO Y EL USO LOGRADO OTORGADOS A LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO DEL RECURSO	RAVO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONVO GLOBA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCO	PAGADO				
CH10000178915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Alguno	Presidencia Municipal	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALEZA, CHIAPALA. 8815	8815	Baleza	Baleza	RAMONA PIRAGUÁ	OTROS	1000	1000	1000	1000	19,371.00	19,371.00	19,371.00	19,371.00	19,371.00	19,371.00	Adquisición	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000178915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Alguno	Presidencia Municipal	EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION (EETPA) DE BARRERA ENTRE CARRERA BALEZA, GUAYABAL, AGUA CALIENTE, SAN JUAN SAJADIT, SHUWACHO, ENTRE CARRERA BALEZA, BARRERA, BARRERA Y BARRERA	17867	Baleza	Sajwachi	SHUWACHO, ENTRE CARRERA BALEZA, BARRERA, BARRERA Y BARRERA	OTROS	100	100	1000	1000	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000178915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Urbanización	Presidencia Municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRERA, BALEZA, SAN ESTEBAN, ESTEBAN 5744	5744	Baleza	San Esteban	BARRERA, SAN ESTEBAN, ESTEBAN	OTROS	700	400	400	400	41,531.80	41,531.80	41,531.80	41,531.80	41,531.80	41,531.80	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000178930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Transporte y vialidad	Presidencia Municipal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE BALEZA, CHIAPALA. 1048	1048	Baleza	San Esteban	BARRERA, CHIHUIHUA	OTROS	100	100	1000	1000	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000189711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Educación	Presidencia Municipal	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDAD DE ZAPATA AMBRES EN MUNICIPIO DE BALEZA, CHIAPALA. 2093	2093	Baleza	San Juan de Ajudito	BARRERA, BALEZA, CHIAPALA	OTROS	100	100	1000	1000	511,179.89	511,179.89	511,179.89	511,179.89	511,179.89	511,179.89	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000189841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Urbanización	Presidencia Municipal	MANUTENIMIENTO DE ELECTRICACION EN BATOPULAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN, LOCALIDAD DE MANUEL GÓMEZ MORÁN, BARRERA, CHIAPALA. 678	678	Batopul de Manuel Gómez Morán	Batopul de Manuel Gómez Morán	BARRERA, CHIAPALA	OTROS	3100	3100	10000	10000	5,571,983.69	5,571,983.69	5,571,983.69	5,571,983.69	5,571,983.69	5,571,983.69	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000189902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Urbanización	Presidencia Municipal	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN BATOPULAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN, LOCALIDAD DE LAS BRAS, MUNICIPIO DE BATOPULAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN. 678	678	Batopul de Manuel Gómez Morán	Batopul de Manuel Gómez Morán	BARRERA, CHIAPALA	OTROS	1100	1100	10000	10000	710,965.55	710,965.55	710,965.55	710,965.55	710,965.55	710,965.55	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CH10000189923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Transporte y vialidad	Presidencia Municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE MANUEL GÓMEZ MORÁN, MUNICIPIO DE BATOPULAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN. 9041	9041	Batopul de Manuel Gómez Morán	Batopul de Manuel Gómez Morán	BARRERA, CHIAPALA	OTROS	3006	3006	10000	10000	695,021.50	695,021.50	695,021.50	695,021.50	695,021.50	695,021.50	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones		

FORMAS SOBRE EL RENDIMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES	
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS
DETALLE DE PROYECTO																													
AVANCE FINANCIERO																													
1. DESTINO DEL GASTO																													
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	PRESIDENCIAL DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOPEZ MUNICIPIO DE MANUEL GOMEZ	REPARACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD LA CAÑA-5182	9182	Batavia de Manuel Gómez	La Caña	PUEBLO LA CAÑA BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD DE LA CAÑA LA TUITA MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ MUNICIPIO	Otros	10231	10231	10000	237000.36	237000.36	237000.36	237000.36	237000.36	237000.36	237000.36	237000.36	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	PRESIDENCIAL DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOPEZ MUNICIPIO DE MANUEL GOMEZ	REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-9035	9035	Batavia de Manuel Gómez	Orto	BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-9035	Otros	10015	10015	10000	232000.80	232000.80	232000.80	232000.80	232000.80	232000.80	232000.80	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ	PANTAS SOLARES EN LOCALIDAD BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-10538	10538	Batavia	Batavia	CALLE HENRIQUEZ GRAN VIVIENDA ENTRE CALLE HENRIQUEZ Y AV. MONTAÑA MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ MUNICIPIO	Otros	5000	5000	10000	480000.00	480000.00	480000.00	480000.00	480000.00	480000.00	480000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ	CALLE LATERAL NOROCCIDENTE A GRAN VIVIENDA EN LOCALIDAD BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-25447	25447	Batavia	Batavia	CALLE CANALISON CUAJALTEPEC LOCALIDAD BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-13101	Metros cuadrados	11800	11800	10000	442069.00	442069.00	442069.00	442069.00	442069.00	442069.00	442069.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CALLE ORETO EN ORETO-11800	11800	Batavia	Ciel	CALLE CHAMBERC PUEBLO ORETO LOCALIDAD BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-31300	Otros	5000	5000	10000	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO LA OMA EN ORETO-11701	11701	Batavia	Ciel	BARRIO ORETO LOCALIDAD BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-31300	Otros	5000	5000	10000	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	354038.94	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000481081	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	3.-Apoyaciones ODS/AFS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Y de Bienes y Servicios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BATAVIA DE MANUEL GOMEZ	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO LA OMA EN ORETO-11845	11845	Batavia	Ciel	PUEBLO ORETO LOCALIDAD BATAVIA DE MANUEL GOMEZ LOCALIDAD ORETO-31300	Otros	9000	9000	10000	637270.30	637270.30	637270.30	637270.30	637270.30	637270.30	637270.30	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DE BECEROS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DISCCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																										AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO				
CHI-0000177116	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN OHEL-11270	22170	Bocoyna	OHEL	San José	Unidad	1.00	1.00	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones	
CHI-0000177210	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PANORIZACION DE LATERAL NOROCCIDENTAL EN GRAN VISION EN OHEL-112316	15316	Bocoyna	OHEL	Mitot Quabos	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	1,235,939.59	1,235,939.59	1,235,939.59	1,235,939.59	1,235,939.59	1,235,939.59	1,235,939.59	1,235,939.59	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000177211	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivero	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DE BOVEDAS EN OHEL-112500	15300	Bocoyna	OHEL	Vivero	Vivero	10.00	10.00	100.00	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000182133	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PANORAMICACION DE LA ZONA EN OHEL-112492	2492	Bocoyna	OHEL	Mitot Quabos	Metros Cuadrados	1,180.00	1,180.00	100.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000182957	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PANORAMICACION DE LA ZONA EN OHEL-112492	2492	Bocoyna	OHEL	Mitot Quabos	Metros Cuadrados	1,622.00	1,622.00	100.00	672,214.00	672,214.00	672,214.00	672,214.00	672,214.00	672,214.00	672,214.00	672,214.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000182994	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivero	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BOVEDAS EN OHEL-112425	2425	Bocoyna	OHEL	Vivero	Vivero	10.00	10.00	100.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000182970	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE BOCOYNA	BANCO EN TUBERIAS EN HETOSKACHI-181215	181215	Bocoyna	HETOSKACHI	HETOSKACHI	Pres	1.00	1.00	100.00	42,718.00	42,718.00	42,718.00	42,718.00	42,718.00	42,718.00	42,718.00	42,718.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHI-0000170963	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	Ferías para el Bienestar y Desarrollo Municipal	33 Aportaciones IMAFIS Municipales para Ferias de Fomento Económico, Culturales y Deportivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivero	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BOVEDAS EN OHEL-112197	2197	Bocoyna	Regaruch	Vivero	Vivero	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Administración directa	Terminado	Validado	Subobservaciones		

INDICADORES SOBRE EL EFECTIVO DESTINO Y RESULTADOS OTORGADOS DELOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUANTO VIGENTE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA RESPUESITARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																										RECAUDADO	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CH-0200178913	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE BOCONIMA	ALFES TELERUELO EN SAN JOSÉ DE GUAYAPO	17151	Boconima	San José de Guayapo	RANCHARIA SAN JOSÉ DE GUAYAPO, 33025 SAN JOSÉ DE GUAYAPO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE 7, ESTADIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SAN JOSÉ DE GUAYAPO	Presas	100	1.00	100.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH-0200178971	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCONIMA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO EL BARRO DE SAN JUANITO	25315	Boconima	San Juanito	PUEBLO EL COMITRE, BA, 33210 SAN JUANITO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TORTILLERA LA LALY CARRETERA SAN JUANITO	Otros	1000	30.00	30.00	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH-0200179310	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCONIMA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LA ENCANTADA ENTRE LA TERCERA Y CUARTA CALLE	11863	Boconima	San Juanito	COYUNILLA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	Otros	1000	30.00	30.00	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH-0200179315	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCONIMA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO EL GANADO ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	11868	Boconima	San Juanito	COYUNILLA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	Otros	1000	30.00	30.00	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH-0200179319	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE BOCONIMA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL GANADO ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	11884	Boconima	San Juanito	COYUNILLA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	Metros cuadrados	452.00	45.00	45.00	597,939.65	597,939.65	597,939.65	597,939.65	597,939.65	597,939.65	597,939.65	597,939.65	Obra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH-0200179318	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE BOCONIMA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL GANADO ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	17118	Boconima	San Juanito	COYUNILLA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	Metros cuadrados	961.50	96.15	100.00	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH-0200179318	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento y Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCONIMA	VIVIENDA EN BARRIO EL GANADO ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	17137	Boconima	San Juanito	COYUNILLA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCONIMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE	Otros	1000	30.00	30.00	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	780,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

PROGRAMA DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO DESTINADO A OBRAS DE LOS REGISTROS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIHUAHA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COSO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						DEBERADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS			
CH0000075961	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BOCONIMA	PAVIMENTACION CALLE DEDEMA EN COL. ARETE-11850	11850	Boconima	San Juanito	CALLE DEDEMA CUARDO SAN JUANITO CENTRO, BOCONIMA CHIHUAHA	Metros Cuadrados	1,151,000	1,151,000	100.00	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000075972	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BOCONIMA	PAVIMENTACION CALLE SETA ENTRE FEJES Y SATEJE-118487	11847	Boconima	San Juanito	ANGELES CALLE ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE CUARDO COTIVA ESTE ENTRE LA PRECINCORDEY FELIX ANGELES PASANDO LA OTOCIMA	Metros Cuadrados	1,494,000	1,494,000	100.00	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000075973	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCONIMA	VIVIENDA EN CALLE OROZCO CUARDO DE LA COL. ARETE-118479	11879	Boconima	San Juanito	ANGELES ESTA EN LA CUARTELA CUARDO CUARTELA CUARDO ENTRE CUARTELA CUARDO ENTRE FEJES ANGELES	Otros	30,000	30,000	100.00	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000082528	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BOCONIMA	CALLE PASCUAL OROZCO CUARTELA CUARDO DE LA COL. SATEJE-24570	24570	Boconima	San Juanito	CALLE PASCUAL OROZCO CUARTELA CUARDO DE LA COL. SATEJE-24570	Metros Cuadrados	2,918,000	2,918,000	100.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000082529	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BOCONIMA	PAVIMENTACION CALLE SUPLENEN EN LA COL. SATEJE-24542	24542	Boconima	San Juanito	CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTELA CUARDO DE LA COL. ATERIDIALE, CALLE ALLENDE ESTE ENTRE CUARTELA CUARDO DE LA COL. ATERIDIALE PASANDO CALLE ALLENDE	Metros Cuadrados	1,494,000	1,494,000	100.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000082529	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BOCONIMA	PAVIMENTACION CALLE SETA ENTRE FEJES Y SATEJE-24529	24529	Boconima	San Juanito	CALLE SETA ENTRE FEJES ANGELES CALLE ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE CUARDO PASANDO CALLE ALLENDE	Metros Cuadrados	1,350,000	1,350,000	100.00	445,979.00	445,979.00	445,979.00	445,979.00	445,979.00	445,979.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000082534	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BOCONIMA	PAVIMENTACION CALLE EN SAN JUANITO-14509	14509	Boconima	San Juanito	ANGELES ESTE ENTRE CUARTELA CUARDO PASANDO CALLE ALLENDE	Metros Cuadrados	670,000	670,000	100.00	387,380.00	387,380.00	387,380.00	387,380.00	387,380.00	387,380.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PERIODO DE FEBRERO DE 2020

FUO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CELO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN SECCIONA	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAMENTAL APROBADO	AJUSTADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO			
OH10001025294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO BOCONIA	AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO EN CAMINO SAN ANTONIO, MUNICIPIO BOCONIA	24839	Boconia	San Juanito	CARRERA SAN ANTONIO, BOCONIA	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	631,388.00	631,388.00	631,388.00	631,388.00	631,388.00	Administración directa	Terminado	Variado años	Sin observaciones		
OH10001025298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCONIA	CONTRUCCION DE CASAS SOCIALES EN EL CARRERA SAN ANTONIO, BOCONIA	24834	Boconia	Seguipa	CALLE VALLEJO, CARRERA SAN ANTONIO, BOCONIA	Vivienda	70	7.00	10.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	Administración directa	Terminado	Variado años	Sin observaciones		
OH10001043116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidad	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENTRE CHIHUALPA Y SAN ANTONIO, CAMARGO	4879	Camargo	Santa Rosa de Camargo	CARRERA ENTRE CALLE DE MONTECARME, CALLE VALLEJO, CALLE MULLERY, CARRERA BOCONIA, SUCOCHIH PASANDO, CALLE HIDALGO	Metros Cuadrados	1,274.00	1,174.00	100.00	685,320.86	685,320.86	685,320.86	645,520.86	645,520.86	Otra	En Ejecución	Variado años	Sin observaciones		
OH10001073590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	RESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSA DE CAMARGO	5884	Camargo	Santa Rosa de Camargo	CARRERA ENTRE CHIHUALPA ENTRE COOTHER CALLE SAN JOSE, CALLE LOMABO, TALIBANO CALLE 3RA, LA CALLE MICHORIBOS, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LICITACION	Metros Cuadrados	104.00	104.00	100.00	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	Otra	Terminado	Variado años	Sin observaciones		
OH10001083870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSA DE CAMARGO	60870	Camargo	Santa Rosa de Camargo	CALLE MANUEL COOTHER CALLE SEGUNDO CALLE LOMABO TOLUANO, CALLE JOSÉ SAUCEDA EN LA ENCUENTRA EN LA COLONA	Metros Cuadrados	124.00	124.00	100.00	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	Otra	Terminado	Variado años	Sin observaciones		
OH10001083847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSA DE CAMARGO	61259	Camargo	Santa Rosa de Camargo	CALLE MANUEL COOTHER CALLE SEGUNDO CALLE LOMABO TOLUANO, CALLE JOSÉ SAUCEDA EN LA ENCUENTRA EN LA COLONA	Metros Cuadrados	124.00	124.00	100.00	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	Otra	Terminado	Variado años	Sin observaciones		
OH10001047315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y Entidades Federativas y Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vialidad	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACION DE SEÑALÉTICA EN CALLES DE SANTA ROSA DE CAMARGO	28669	Camargo	Santa Rosa de Camargo	CARRERA ENTRE CHIHUALPA ENCHONCHOS, CALLE MAZORQUEROS, CALLE EJERCITO MARGARITA EN LA VILLA DE MURZEL	Metros Cuadrados	273.00	273.00	100.00	236,637.79	236,637.79	236,637.79	236,637.79	236,637.79	Administración directa	Terminado	Variado años	Sin observaciones		

INDICAR EL EFECTIVO DESTINADO Y EL VALOR OBTENIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECIBO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CONTINUAS
CHI1000135578	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfaj y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	CALLE ROSALBA DE CARRIZO, CHIHUAHUA ENTRE CARRIZO Y SAN ANTONIO	29818	Carrizo	Carriz Grande	PROLONGACION DE LA CALLE ROSALBA DE CARRIZO Y SAN ANTONIO	metros lineales	11800	11800	100.00	810,343.40	810,343.40	810,343.40	810,343.40	669,256.40	669,256.40	810,343.40	810,343.40	Obrera	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Valido anexo	Si cobros anexo	
CHI1000184211	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	21989	Casas Grandes	Casas Grandes	PROLONGACION DE AVENIDA DE ABL Y ENTRE AVENIDA DE ABL Y CAMPECHE CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	Otros	3100	3100	100.00	669,256.40	669,256.40	669,256.40	669,256.40	669,256.40	669,256.40	669,256.40	Obrera	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Valido anexo	Si cobros anexo		
CHI1000134126	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	20150	Casas Grandes	Casas Grandes	PROLONGACION DE AVENIDA DE ABL Y ENTRE AVENIDA DE ABL Y CAMPECHE CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	Otros	2100	2100	100.00	341,587.72	341,587.72	341,587.72	341,587.72	341,587.72	341,587.72	341,587.72	Obrera	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Valido anexo	Si cobros anexo		
CHI1000184190	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	20479	Casas Grandes	Casas Grandes	PROLONGACION DE AVENIDA DE ABL Y ENTRE AVENIDA DE ABL Y CAMPECHE CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	Otros	400	400	100.00	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	Obrera	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Valido anexo	Si cobros anexo		
CHI1000132765	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfaj y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE POZO EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	66810	Casas Grandes	San Isid	CONSTRUCCION DE POZO EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	Otros	3,500.00	3,500.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Valido anexo	Si cobros anexo	
CHI1000184157	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	21882	Casas Grandes	San Isid	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	Otros	1000	1000	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Obrera	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Valido anexo	Si cobros anexo		
CHI1000172744	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfaj y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	6521	Chihuahua	Chihuahua	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	Otros	8,648.00	8,648.00	100.00	11,278,939.00	11,278,939.00	11,278,939.00	11,278,939.00	11,278,939.00	11,278,939.00	11,278,939.00	Obrera	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Valido anexo	Si cobros anexo		
CHI1000172817	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfaj y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	2609	Chihuahua	Chihuahua	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LOCALIDAD CASAS GRANDES	Otros	3,115.00	3,115.00	100.00	3,674,837.77	3,674,837.77	3,674,837.77	3,674,837.77	3,674,837.77	3,674,837.77	3,674,837.77	Obrera	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Valido anexo	Si cobros anexo		

POLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES								
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEBERGADO					EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS			
CHHX00371981	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REURACCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDENTIALES EN ESTE COLECTOR EN AVENIDA SACRAMENTO Y EN ESTE COLECTOR EN ENCENTRAMIENTO DE LAS SOCARRITO	2904	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	188.00	188.00	100.00	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	1,517,175.71	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHHX00371708	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA-2928	2928	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	7,111.00	7,111.00	100.00	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHHX00371781	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE BARRIO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA-2931	2931	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	8,881.00	8,881.00	100.00	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHHX00371721	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE BARRIO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA-2931	2931	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	8,881.00	8,881.00	100.00	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHHX00371965	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE BARRIO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA-2931	2931	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	8,881.00	8,881.00	100.00	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	9,757,285.95	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHHX00374957	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RECONSTRUCCION DE PASADIZO EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA-4639	4639	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	16,855.00	16,855.00	100.00	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHHX00374958	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-ALIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RECONSTRUCCION DE PASADIZO EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA-4639	4639	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	OTROS	16,855.00	16,855.00	100.00	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	1,796,335.27	Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO																													
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CÓDIGO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EFECTUO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHI-0000174625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE ACQUERILADO SANTARCO EN CALLE ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4667	4667	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4667	Otros	972.00	972.00	100.00	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	1,799,999.24	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHI-0000174690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE CALLE ENTRE CALLES DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4667	4630	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4667	Otros	216.00	216.00	100.00	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0000174611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLES DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4713	4713	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4713	Otros	2,860.00	2,860.00	100.00	1,014,647.41	1,014,647.41	1,014,647.41	1,014,647.41	1,014,647.41	1,014,647.41	1,014,647.41	1,014,647.41	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI-0000174629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLES DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4737	4737	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4737	Otros	12,440.00	12,440.00	100.00	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0000174671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLES DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4748	4748	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4748	Otros	1,300.00	1,300.00	100.00	468,674.44	468,674.44	468,674.44	468,674.44	468,674.44	468,674.44	468,674.44	468,674.44	Otra	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI-0000174607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLES DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4738	4738	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS POZOS Y CALLE DE LAS ACACIAS EN CALLE DE LOS ESCALPOS EN CALLE DE LOS GABANES CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 4738	Otros	1,014.00	1,014.00	100.00	363,343.63	363,343.63	363,343.63	363,343.63	363,343.63	363,343.63	363,343.63	363,343.63	Otra	Terminado	Validado	Sin observaciones	

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y DEL TIPO DE OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION ECUADORA	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MOND GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES
																					COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO				
CH-1000174210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COMUNA RICOBERTO CHIHUAHUA-4741	4700	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	2022.00	2022.00	100.00	721,860.99	721,860.99	997,087.21	997,087.21	997,087.21	997,087.21	997,087.21	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000174214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COMUNA RICOBERTO CHIHUAHUA-4741	4716	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	1,814.00	1,814.00	100.00	648,326.69	648,326.69	644,799.01	644,799.01	644,799.01	644,799.01	644,799.01	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000174311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COMUNA RICOBERTO CHIHUAHUA-4741	4732	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	4,008.00	4,008.00	100.00	1,011,280.19	1,011,280.19	1,178,973.84	1,178,973.84	1,178,973.84	1,178,973.84	1,178,973.84	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000174314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COMUNA RICOBERTO CHIHUAHUA-4741	4747	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	2,860.00	2,860.00	100.00	1,247,187.10	1,247,187.10	1,245,483.32	1,245,483.32	1,245,483.32	1,245,483.32	1,245,483.32	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000183577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLOMNAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-39336	393110	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	54.00	54.00	39.31	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000183580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLOMNAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-39336	393358	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	76.00	76.00	38.71	970,753.62	970,753.62	970,753.62	970,753.62	970,753.62	970,753.62	970,753.62	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000183584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLOMNAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-39336	393589	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Otros	297.00	297.00	39.48	2,618,951.14	2,618,951.14	2,618,951.14	2,618,951.14	2,618,951.14	2,618,951.14	2,618,951.14	Otra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1. ESTADO DEL GASTO																																				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION ELECTRODORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	OBSERVACIONES						
																										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS			ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
CH-0000083150	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	COMUNICACION ELECTRODORA	ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 333536	19326	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE JOVIALE DE ZARAGOZA COLOMA TORRES, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, ZARAGOZA CALLE SAN LUIS, E.T.A.	Otros	80.00	86.00	15.00	38.60	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	31,911.16	31,911.16	31,911.16	31,911.16	31,911.16	En Ejecución	Válido años	Sin observaciones				
CH-0000083896	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y Movilidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE GUARDERIAS BANCUETA CHIHUAHUA CHIHUAHUA	19875	Chihuahua	Chihuahua	AVIONA SACRAMENTO Y AVIONA SACRAMENTO ENTRE EL CRUCE DE LA VALDUSCAMENTO Y AVE DOS TORRETES	Metros cuadrados	298.00	298.00	298.00	10000	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	828,591.62	Terminado	Válido años	Sin observaciones			
CH-0000084242	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE ALcantarillado y alcantarillas en las zonas urbanas de las comunidades de GRANAS COROGRANDE ENTRE CALLE 47 Y CALLE PUERTO ANSEL, E.T.A. OBRAS SELECCIONADAS EN LA COMUNIDAD DE GRANAS COROGRANDE 2020A	2020A	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 47A COLOMA GRANAS COROGRANDE, OBRAS SELECCIONADAS EN LA COMUNIDAD DE GRANAS COROGRANDE	Metros lineales	386.00	386.00	386.00	10000	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	Terminado	Válido años	Sin observaciones			
CH-0000079484	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE FOTOTELEFONO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BENTON JAREZ, LA OMA DE LA CAJAZ DE LA CAJAZ ASENTAMIENTO BENTON JAREZ - 154976	10448	Coronado	Coronado	JAREZ LA OMA DE LA CAJAZ	Otros	1.00	1.00	1.00	10000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000082136	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAQUETES PUBLICOS Y PAZOS EN COMUNIDAD DE LA OMA DE LA CAJAZ ASENTAMIENTO BENTON JAREZ - 154976	151976	Coronado	Coronado	JAREZ LA OMA DE LA CAJAZ	Metros cuadrados	134.47	134.47	134.47	10000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000075070	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbano	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PAQUETES PUBLICOS EN COMUNIDAD DE LA OMA DE LA CAJAZ ASENTAMIENTO BENTON JAREZ - 154976	60312	Coronado	Coronado	JAREZ LA OMA DE LA CAJAZ	Otros	10.00	10.00	10.00	10000	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	Terminado	Válido años	Sin observaciones		
CH-0000083235	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED O FOTOTELEFONO EN COMUNIDAD DE ESTEBAN CORONADO	18382	Coronado	Coronado	CALLE ESTEBAN CORONADO ENTRE Y LA OMA DE LA CAJAZ ASENTAMIENTO ESTEBAN CORONADO - 38182	Metros cuadrados	450.00	450.00	450.00	10000	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CH-0000083241	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal	Yé-lis	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED O FOTOTELEFONO EN COMUNIDAD DE ESTEBAN CORONADO	18382	Coronado	Coronado	CALLE ESTEBAN CORONADO ENTRE Y LA OMA DE LA CAJAZ ASENTAMIENTO ESTEBAN CORONADO - 38182	Metros cuadrados	600.00	600.00	600.00	10000	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	342,641.00	Terminado	Válido años	Sin observaciones

IMPORTE COMPLETO EFECTUADO DE FINANCIAMIENTO Y DEL VALOR DE LOS BENS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE EGRESO	CATEGORIA	CICLO DEL RECIBO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	NUEVO AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																										RECIBIDO	APROBADO	RECIBIDO	APROBADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	
CH1000018061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPALIDAD DE COCONAUQUE	AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN LA COMUNA SANTO MINDO	34777	Coconauque	José Esteban Coconauque	CADUJO SE ESTIARAN EN LA COMUNA SANTO MINDO ESTIARAN COCONAUQUE	Otros	4000	4000	100.00	556,337.17	556,337.17	556,337.17	556,337.17	303,483.92	303,483.92	303,483.92	303,483.92	556,337.17	556,337.17	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH1000018063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Alta y mantenimiento	MUNICIPALIDAD DE COCONAUQUE	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTOBIAN EN COCONAUQUE LOCALIDAD COCONAUQUE	25448	Coconauque	Coconauque	COYAME DEL SOTOL	Metros lineales	100	100	100.00	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	338,483.92	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH1000018064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LOCALIDAD COCONAUQUE	11432	Coconauque	Coconauque	COCONAUQUE	Vivienda	3000	3000	100.00	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH1000018073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LOCALIDAD COCONAUQUE	15373	Coconauque	Coconauque	COCONAUQUE	Vivienda	3000	3000	100.00	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	764,693.35	Obras	En ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH1000018123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LOCALIDAD COCONAUQUE	15378	Coconauque	Coconauque	COCONAUQUE	Vivienda	3000	3000	100.00	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	525,306.19	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH1000018124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LOCALIDAD COCONAUQUE	20720	Coconauque	Coconauque	COCONAUQUE	Metros cuadrados	4,721.70	4,721.70	6.04	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	3,098,865.51	Obras	En ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH1000018937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Fomento de los Recursos Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte	MUNICIPALIDAD DE COCONAUQUE	REHABILITACION DE COCONAUQUE LOCALIDAD COCONAUQUE	26542	Coconauque	Coconauque	COCONAUQUE	Otros	1.40	100.00	100.00	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	198,693.16	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										ESTATUS			OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	COLO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CHI-000018978	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Aguja y saneamiento	MUNICIPIO DE CUSHIBURACHI	REHABILITACION DE RED POTABLE EN CUSHIBURACHI	25984	Cushiburachi	Cushiburachi	REHABILITACION DE RED POTABLE EN CUSHIBURACHI	Metros lineales	1.971.00	100.00	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	854.851.60	Obra	En Ejecución	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018972	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE CUSHIBURACHI	CONSTRUCCION DE PASEOS EN CUSHIBURACHI	26905	Cushiburachi	La labor de San Antonio	CUSHIBURACHI LOCALIDAD LA LABOR DE SAN ANTONIO - 26905	Otros	5.00	100.00	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	139.541.24	Obra	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018971	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE CUSHIBURACHI	CONSTRUCCION DE VAO EN CUSHIBURACHI	17177	Cushiburachi	Real de Aramo	REAL DE ARAMO 17177	Otros	1.00	100.00	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	316.395.82	Obra	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018931	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Aguja y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	ENTRE AVENIDA RICARDO GONZALEZ Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ	15051	Delicias	Colon Abraham Gonzalez	Entre Avenida Ricardo Gonzalez y Avenida Abraham Gonzalez	Metros lineales	65.00	65.00	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	2.095.598.64	Obra	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018931	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Aguja y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO EN AVENIDA SAN FRANCISCO		Delicias	Av. San Francisco	Av. San Francisco	Metros lineales	54.00	54.00	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	170.721.46	Obra	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018975	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO EN AVENIDA SAN FRANCISCO		Delicias	Av. San Francisco	Av. San Francisco	Metros lineales	2.641.00	1.401.00	717.786.36	196.962.26	717.786.36	196.962.26	717.786.36	196.962.26	717.786.36	196.962.26	717.786.36	196.962.26	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018933	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Aguja y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO EN AVENIDA SAN FRANCISCO		Delicias	Av. San Francisco	Av. San Francisco	Metros lineales	113.00	113.00	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	208.688.45	Obra	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CHI-000018933	FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación Federativa Municipal	31 Aportaciones DDM-RMS Municipal Federales para Feederarias Federales y Municipios	Proyecto de inversión en Infraestructura Social	Aguja y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO EN AVENIDA SAN FRANCISCO		Delicias	Av. San Francisco	Av. San Francisco	Metros lineales	11.00	11.00	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	750.976.37	Obra	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones

INDICADORES SOBRE EL EFECTIVO DESTINO Y USU DE LOS OTORGOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECORSO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	REQUERIDO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATO		ESTATUS		OBSERVACIONES
																									TIPO DE OBRA	PAJADO	ESTATUS	ESTATUS	
CHI-0200132129	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Alfa y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTIAGO DE LOS RIOS, COLONIA CAMPESANA, COLOA CAMPESANA, COLONIA CAMPESANA, 13883.	50583	Delicias	Colonia Campesana	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Metros cuadrados	1313.80	1313.80	100.00	2,419,204.43	2,419,204.43	2,419,204.43	2,419,204.43	2,419,204.43	2,419,204.43	2,419,204.43	2,419,204.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200132129	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Alfa y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTIAGO DE LOS RIOS, COLONIA CAMPESANA, COLONIA CAMPESANA, 13883.	50584	Delicias	Colonia Campesana	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Metros cuadrados	117.00	117.00	100.00	1,044,535.91	1,044,535.91	1,044,535.91	1,044,535.91	1,044,535.91	1,044,535.91	1,044,535.91	1,044,535.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200132129	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Alfa y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTIAGO DE LOS RIOS, COLONIA CAMPESANA, COLONIA CAMPESANA, 13883.	70233	Delicias	Colonia El Alamo	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Otros	1420.00	1420.00	100.00	1,596,882.39	1,596,882.39	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	Obra	Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200132130	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL AMALITO, 12686	50586	Delicias	Colonia El Alamo	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Metros cuadrados	269.00	269.00	100.00	250,158.28	250,158.28	250,158.28	250,158.28	250,158.28	250,158.28	250,158.28	250,158.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200132039	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Alfa y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANTIAGO DE LOS RIOS, COLONIA CAMPESANA, COLONIA CAMPESANA, 13883.	50094	Delicias	Colonia Francisco Morón	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Metros cuadrados	202.00	202.00	100.00	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200132070	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Alfa y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUAFORTALE Y DRENAJE SANTIAGO DE LOS RIOS, COLONIA CAMPESANA, COLONIA CAMPESANA, 13883.	80161	Delicias	Colonia Las Virgenes	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Otros	761.00	761.00	100.00	886,199.29	886,199.29	754,097.31	754,097.31	754,097.31	754,097.31	754,097.31	754,097.31	Obra	Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI-0200132071	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollos Urbanos	Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE DELICIAS	OBRA ASFALTICA EN AVENIDA ALAMBA ENTRE CALLE EMERITE CALLE VIGENTE GUERRERO, MORELOS, 20211	80111	Delicias	Colonia Morelos (Calle Vientos)	INTERCOMUNICACIONES SAHAGUNAS, 3113	Metros cuadrados	1,668.00	1,668.00	100.00	559,303.37	559,303.37	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	Obra	Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COSO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	INSTIUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADE DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPIROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AMMKEFINANCERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																				RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEBERGADO	PAGADO				CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	
CH0000012590	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	MUNICIPIO DE BELICIAS	CONSTRUCCION DE AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO AVERRAMA, COL. NOROCCIDENTALES (INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 12474	14728	Belicias	Colonia Moravia (Cuarto Viento)	CALLE NOROCCIDENTALES ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOROCCIDENTALES Y AVENIDA ALVARO OBREGON	Metros lineales	150.00	21.42	38.00	1,200,565.51	82,625.54	1,200,565.51	482,254.53	482,254.53	482,254.53	48,324.53	48,324.53	48,324.53	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CH0000012512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BELICIAS	PAQUETE I (CARRETA ASFALTICA EN CALLES AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO AVERRAMA Y CALLE 27 MARCELINO BRESOL, COL. NICOLAS BRAVO DIAZ, INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 15048	15048	Belicias	Bravo Noholero (Nueve 1500)	Metros cuadrados	1,366.69	1,366.69	100.00	482,254.53	482,254.53	482,254.53	482,254.53	482,254.53	482,254.53	48,324.53	48,324.53	48,324.53	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones		
CH0000012513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE BELICIAS	PAQUETE I (CARRETA ASFALTICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 27 MARCELINO BRESOL, COL. NICOLAS BRAVO DIAZ, INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 15053	15053	Belicias	Colonia Noholero (Nueve 1500)	Metros cuadrados	583.95	583.95	100.00	482,254.53	482,254.53	482,254.53	482,254.53	482,254.53	482,254.53	48,324.53	48,324.53	48,324.53	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones		
CH0000012517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	MUNICIPIO DE BELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO AVERRAMA Y CALLE 27 MARCELINO BRESOL, COL. NICOLAS BRAVO DIAZ, INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 15085	15085	Belicias	Colonia Revolucion	Metros cuadrados	34.60	34.60	100.00	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	18,607.35	18,607.35	18,607.35	18,607.35	18,607.35	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000012518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	MUNICIPIO DE BELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO AVERRAMA Y CALLE 27 MARCELINO BRESOL, COL. NICOLAS BRAVO DIAZ, INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 15085	6030	Belicias	Colonia Santa Fe (Hicaco)	Otros	1,740.00	1,740.00	100.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000012519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	MUNICIPIO DE BELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO AVERRAMA Y CALLE 27 MARCELINO BRESOL, COL. NICOLAS BRAVO DIAZ, INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 15085	6037	Belicias	Colonia Moravia (Guerrero)	Otros	3,446.00	3,446.00	100.00	2,145,555.58	1,745,555.58	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	2,200,448.93	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones
CH0000012510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipal Federales y de los Estados Federales y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Abay y saneamiento	MUNICIPIO DE BELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE FRANCISCO AVERRAMA Y CALLE 27 MARCELINO BRESOL, COL. NICOLAS BRAVO DIAZ, INCLUIE RESEÑAMIENTO ASFALTICO) - 15485	26405	Belicias	Colonia Moravia (Guerrero)	Metros lineales	280.00	280.00	100.00	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	1,085,542.83	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	

RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO DESTINADO A MOSTRAR RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PROYECTO CUARTO TRIMESTRE 2020

ROL	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNALE	MONTO GUBERNALE APROBADO	MONTO GUBERNALE MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
																										AVANCE FINANCIERO	ESTATUS							
CHD000075096	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	MUNICIPIO DE DELIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24249	6087	Delias	Eldorado Colorado (E) CAIRO	CALLE CUCUTIS INTERIOR OOHRYA Y FES CATRO	Otros	1.200,00	1.200,00	100,00	1.080.284,47	954.383,50	259.996,78	954.383,50	954.383,50	954.383,50	954.383,50	954.383,50	0,00	En Ejecución	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones			
CHD000081884	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA CHUVISCAR ENTRE CALLE PRESA BOQUILLAY CALLE PRESAS COL AMBROSIO INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24208	23026	Delias	La Merced	CALLE PRESA BOQUILLAY CALLE PRESAS COL AMBROSIO INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24208	Metros Cuadrados	39,50	39,50	100,00	259.996,78	259.996,78	259.996,78	259.996,78	259.996,78	259.996,78	259.996,78	259.996,78	0,00	Terminado	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones			
CHD000081845	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	MUNICIPIO DE DELIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA CHUVISCAR ENTRE CALLE PRESA BOQUILLAY CALLE PRESAS COL AMBROSIO INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24208	23026	Delias	La Merced	CALLE PRESA BOQUILLAY CALLE PRESAS COL AMBROSIO INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24208	Metros Cuadrados	73,40	73,40	100,00	1.040.728,99	1.040.728,99	1.040.728,99	1.040.728,99	1.040.728,99	1.040.728,99	1.040.728,99	1.040.728,99	0,00	Terminado	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones			
CHD000075096	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	MUNICIPIO DE DELIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24249	6087	Delias	Miguel Hidalgo	CALLE CUARTA INTERIOR SPINOSA ENTRE CALLE HERRERA Y CALLE COLONIA	Otros	1.511,00	1.511,00	100,00	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	1.342.728,99	0,00	En Ejecución	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHD000081891	FEDERALES (APOYACIONES SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	MUNICIPIO DE DELIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24249	20254	Delias	Miguel Hidalgo	CALLE CUARTA INTERIOR SPINOSA ENTRE CALLE HERRERA Y CALLE COLONIA	Metros Cuadrados	11,700	11,700	100,00	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	167.955,55	0,00	En Ejecución	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHD000081897	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	MUNICIPIO DE DELIAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24249	24749	Delias	Miguel Hidalgo	CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24249	Metros Cuadrados	58,000	58,000	4,00	930.793,93	12.871,18	12.871,18	930.793,93	930.793,93	930.793,93	930.793,93	930.793,93	930.793,93	0,00	En Ejecución	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		
CHD000081892	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABAY	MUNICIPIO DE DELIAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24754	24754	Delias	Miguel Hidalgo	CALLE CANDELLA Y CALLE GOBERNADORA, AN 864 EDIFICIO (E) INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO 24754	Metros Cuadrados	58,000	58,000	4,00	1.127.320,91	64.684,93	64.684,93	1.127.320,91	1.127.320,91	1.127.320,91	1.127.320,91	1.127.320,91	1.127.320,91	1.127.320,91	1.127.320,91	0,00	En Ejecución	Validado	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
 ESTADO CHIQUAHUA
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPIROBADO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES														
																			APROBADO	MODIFICADO	REGULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO												
CHID000083206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios Distrito Federal	Yobis Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	PRESENCIA MUNICIPAL DR BELLSARDO DOMINGUEZ	RESEÑAMIENTO CAMINO ENTONQUE CARRETERA HACIENDA DE LOS RANCHO (E. - BELLSARDO DOMINGUEZ) + 400 PIEDRO	18404	Dr. Belisario Dominguez	Buhamon	ENTONQUE CARRETERA HACIENDA DE LOS RANCHO (E. - BELLSARDO DOMINGUEZ) + 400 PIEDRO	Otros	5.40	5.40	100.00	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	285,366.47	Administración directa	Terminado	Válido anexo	Sin observaciones									
CHID000083207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios Distrito Federal	Yobis Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	PRESENCIA MUNICIPAL DR BELLSARDO DOMINGUEZ	INSTROY ASESORAMIENTO TUNAJOS HACIENDA DE LOS RANCHO	18468	Dr. Belisario Dominguez	Ranchito Colorado	INSTROY ASESORAMIENTO TUNAJOS HACIENDA DE LOS RANCHO	Otros	7.60	7.60	100.00	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	204,403.54	Administración directa	Terminado	Válido anexo	Sin observaciones								
CHID000083208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios Distrito Federal	Yobis Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DR BELLSARDO DOMINGUEZ	ALUMBRADO PUEBLO EN ACCESO LA COMUNIDAD	18579	Dr. Belisario Dominguez	San Cayetano (Morelia)	ALUMBRADO PUEBLO EN ACCESO LA COMUNIDAD	Otros	21.00	21.00	100.00	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	Administración directa	Terminado	Válido anexo	Sin observaciones			
CHID000083209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios Distrito Federal	Yobis Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DR BELLSARDO DOMINGUEZ	AMPLIACION VIALIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO ELECTRICA)	18469	Dr. Belisario Dominguez	San Lorenzo	AMPLIACION VIALIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO ELECTRICA)	Otros	5.00	5.00	100.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	173,238.00	Administración directa	Terminado	Válido anexo	Sin observaciones		
CHID000083201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios Distrito Federal	Yobis Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DR BELLSARDO DOMINGUEZ	AMPLIACION VIALIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO OTRA BANDA)	18467	Dr. Belisario Dominguez	Santa Rosalia de Cuernavaca	AMPLIACION VIALIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO OTRA BANDA)	Otros	1.00	1.00	100.00	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	Administración directa	Terminado	Válido anexo	Sin observaciones	
CHID000083202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios Distrito Federal	Yobis Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL DR BELLSARDO DOMINGUEZ	AMPLIACION VIALIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO OTRA BANDA)	18465	Dr. Belisario Dominguez	Santa Rosalia de Cuernavaca	AMPLIACION VIALIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO OTRA BANDA)	Otros	4.00	4.00	100.00	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	235,659.44	Administración directa	Terminado	Válido anexo	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1 DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANEO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHI-10000183441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION UNEL Y RD DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARROLOS FINOS) - 18545	85451	Dr. Belisario Dominguez	San Rafael de Coahuila	San Rafael de Coahuila	OTROS	Otros	700	700	100.00	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	Obra	Terminado	Terminado	Visado avances	
CHI-10000183723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BELISARIO DOMINGUEZ	MISRAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 19033	89333	Dr. Belisario Dominguez	Turicua	Turicua	OTROS	Otros	100	100	100.00	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	Administración directa	Terminado	Terminado	Visado avances	
CHI-10000183420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PIZO PROFUNDO DE AGUA LOCALIDAD EL TULE AGRICULTORES RINOS - 24885	24885	ET146	El Tule	El Tule	OTROS	Otros	100	100	100.00	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	Administración directa	Terminado	Terminado	Visado avances		
CHI-10000183460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PIZO PROFUNDO DE AGUA LOCALIDAD SAN MATEO CAJALONES - 24976	24976	ET146	San Mateo	San Mateo	OTROS	Otros	100	100	100.00	260,329.48	260,329.48	260,329.48	260,329.48	260,329.48	260,329.48	260,329.48	Administración directa	Terminado	Terminado	Visado avances		
CHI-10000183480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL LOCALIDAD SAN MATEO ASISTAMIENTO SAN MATEO - 24822	24822	ET146	San Mateo	San Mateo	OTROS	Otros	100	100	100.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Visado avances		
CHI-10000183389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN RESECCION DE RESEA LOCALIDAD SAN MATEO GARCIA AGUINOTOS - 7797	7797	Galeana	Galeana	Galeana	OTROS	OTROS	200	200	100.00	497,738.68	497,738.68	497,738.68	497,738.68	497,738.68	497,738.68	497,738.68	Obra	Terminado	Terminado	Visado avances		
CHI-10000183021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACION DE RBO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GALEANA	9167	Galeana	Galeana	Galeana	OTROS	OTROS	31100	31100	100.00	167,865.60	167,865.60	167,865.60	167,865.60	167,865.60	167,865.60	167,865.60	Administración directa	Terminado	Terminado	Visado avances		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD CHIQUILAMA
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MOND GUBNA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO				
CHI-000017417	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE LA PAZ PRINCIPAL DE GALEANA	34255	Galeana	Hermosillo, Gtana	Metros Cuadrados	48000	48000	100.00	1,136,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Obras	En Ejecución	En Ejecución	Se observaron avances		
CHI-000017417	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE LA PAZ PRINCIPAL DE GALEANA	37889	Galeana	Hermosillo, Gtana	Metros Cuadrados	4100	4100	100.00	788,460.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	68,460.00	Obras	En Ejecución	En Ejecución	Se observaron avances		
CHI-000018020	CONVENIO	Acción	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GALEANA	3550 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, JERES, MARTINOS, LACIOTRES (MUNICIPIOS)	950	Galeana	Hermosillo, Gtana	vehículos	100	100	100.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHI-000018070	CONVENIO	Acción	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GALEANA	3550 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, JERES, MARTINOS, LACIOTRES (MUNICIPIOS)	80716	Galeana	Hermosillo, Gtana	vehículos	100	100	100.00	2,770.40	2,770.40	2,770.40	2,770.40	2,770.40	2,770.40	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHI-000018071	CONVENIO	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Educación	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE LA PAZ PRINCIPAL DE GALEANA	2842	Galeana	La Argonza	Metros Cuadrados	3000	3000	100.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Se observaron avances		
CHI-000018081	CONVENIO	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Educación	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE LA PAZ PRINCIPAL DE GALEANA	17948	Gobierno de la Entidad	Galeana	Metros Cuadrados	100	100	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	Se observaron avances		
CHI-000018075	CONVENIO	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de los Recursos Federales	Proyecto de Inversión de los Recursos Federales	Transportes y Vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI	CONSTRUCCION DE LA PAZ PRINCIPAL DE CARCHI	17948	Gobierno de la Entidad	Carchi	Metros Cuadrados	100	100	100.00	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	Obras	En Ejecución	En Ejecución	Se observaron avances		

INFORME SOBRE EL AVANCE DEL DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RÁMIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS		OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	
CHID000000184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20535	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.19	2,618,564.09	1,378,103.70	1,378,103.70	1,240,041.19	1,240,041.19	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHID000001213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20549	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SAN AGUSTÍN, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.19	518,834.30	271,008.44	271,008.44	245,771.76	245,771.76	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHID000001241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20578	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SAN AGUSTÍN, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.14	1,014,869.94	541,632.05	541,632.05	460,067.90	460,067.90	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHID000001281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20680	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SAN AGUSTÍN, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.19	979,750.31	514,008.79	514,008.79	462,086.72	462,086.72	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHID000001285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20618	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SAN AGUSTÍN, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.19	885,850.40	462,328.07	462,328.07	419,627.33	419,627.33	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHID000001289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20657	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SAN AGUSTÍN, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.19	858,980.30	471,553.33	471,553.33	424,425.77	424,425.77	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHID000001275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones DOFAS Municipales para el fortalecimiento de las Federaciones Federales y Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA	20606	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESCOBAR TORRES, 1366 CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SAN AGUSTÍN, CHIHUAHUA	0%	1.00	1.00	0.19	807,046.36	424,972.31	424,972.31	392,688.25	392,688.25	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	

NORMALES SOBRE EL EFICAZ DISTRIBUYENDO RESULTADOS DE LOS REGISTROS FEDERALES																																
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION LEGISLACION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EFICAZ	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
CHI-10000178461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Presidencia Municipal de MORELOS	NOVA REFORMA DE OBRAS PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE OBRAS DE INFLUENCIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS. 17382	27382	Colombé de Estado	Chingá Pádua	BRECHA TRAMO MORELOS - CENEA PRETA MAMEN EN REFORMA URBANA DEL KILÓMETRO 214 EN LA MANO BURELA CENEA PRETA, MORELOS, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHIY CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO- OSELA S	Metros cuadrados	100	1.00	100.00	738,680.00	116,880.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	En ejecución	En ejecución	Válidado	Sin observaciones
CHI-10000182197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comisión Federal de Electricidad	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA. 20397	20397	Gobernador de Estado	Colonia Antecala Francisco Villa	FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERRER Y CALLE BOLÍDIO AL SUR	Otros	100	1.00	0.24	518,106.56	271,207.96	245,632.70	245,632.70	245,632.70	245,632.70	245,632.70	245,632.70	245,632.70	Obras	En ejecución	Válidado	Sin observaciones	
CHI-10000182209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comisión Federal de Electricidad	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA. 20448	20448	Gobernador de Estado	Colonia Antecala Francisco Villa	FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERRER Y CALLE BOLÍDIO AL SUR	Otros	100	1.00	0.24	302,977.31	159,671.06	159,671.06	143,230.45	143,230.45	143,230.45	143,230.45	143,230.45	143,230.45	Obras	En ejecución	Válidado	Sin observaciones	
CHI-10000182209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comisión Federal de Electricidad	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA. 20448	20448	Gobernador de Estado	Colonia Antecala Francisco Villa	FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERRER Y CALLE BOLÍDIO AL SUR	Otros	100	1.00	2.00	98,571.24	49,325.82	48,630.36	48,630.36	48,630.36	48,630.36	48,630.36	48,630.36	48,630.36	Obras	En ejecución	Válidado	Sin observaciones	
CHI-10000182213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comisión Federal de Electricidad	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA. 20678	20678	Gobernador de Estado	Gulija Campo	CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE CARRETERA SAN PEDRO- OSEL	Otros	100	1.00	0.14	940,657.73	45,564.58	45,564.58	45,564.58	45,564.58	45,564.58	45,564.58	45,564.58	45,564.58	Obras	En ejecución	Válidado	Sin observaciones	
CHI-10000178617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comisión Federal de Electricidad	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA. 20678	20678	Gobernador de Estado	Gulija Campo	CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE CARRETERA SAN PEDRO- OSEL	Otros	100	1.00	0.95	857,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	371,987.69	Administración directa	En ejecución	Válidado	Sin observaciones
CHI-10000178669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDAFIAS Municipales de las Entidades Federativas y Municipios	Declaración de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comisión Federal de Electricidad	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA. 21834	21834	Gobernador de Estado	Jiménez	CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE CARRETERA SAN PEDRO- OSEL	Otros	3100	31.00	100.00	1,018,595.18	509,364.79	509,364.79	509,364.79	509,364.79	509,364.79	509,364.79	509,364.79	509,364.79	Obras	En ejecución	Válidado	Sin observaciones	

IMPONIS SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OJO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CUALIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FISCALIZADO	AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	OBSERVACIONES		
																		APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO			TIPO DE OBRA	ESTATUS
CH00000719902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-1615 Municipal y 08-1615 Demarcaciones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE RINDE DE LEONIDAS JIMENEZ	14093	Gobierno de la Entidad	Las Rivas	Las Rivas	Metros Cuadrados	31.00	31.00	100.00	427,142.08	213,571.08	210,954.42	210,954.42	210,954.42	210,954.42	Obra	En Ejecución	Validado	Subobservaciones	
CH00000712175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-1615 Municipal y 08-1615 Demarcaciones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPALIDAD DE CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN CARRETERA CHIHUAHUA - CASAS GRANDES	12674	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Wierda	1.00	1.00	-	81,235.00	31,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado	Subobservaciones
CH00000711543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-1615 Municipal y 08-1615 Demarcaciones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPALIDAD DE CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE LA COLOMA ACCION POPULAR	13385	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Wierda	1.00	1.00	-	81,235.00	31,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado	Subobservaciones
CH00000711549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-1615 Municipal y 08-1615 Demarcaciones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPALIDAD DE CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA COLOMA ACCION POPULAR	13405	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Wierda	1.00	1.00	-	81,235.00	31,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado	Subobservaciones
CH00000711588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-1615 Municipal y 08-1615 Demarcaciones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPALIDAD DE CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA COLOMA ACCION POPULAR	13480	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Wierda	1.00	1.00	-	81,235.00	31,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado	Subobservaciones
CH00000711592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-1615 Municipal y 08-1615 Demarcaciones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wierda	MUNICIPALIDAD DE CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA COLOMA ACCION POPULAR	13481	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Wierda	1.00	1.00	-	81,235.00	31,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado	Subobservaciones

(Ej):
 Habilitación de terreno para la construcción de la obra.
 Ejecución de la obra.
 Pago de la obra.
 Subobservaciones.
 Ejecución de la obra.
 Pago de la obra.
 Subobservaciones.

INFORME SOBRE EL EFECTIVO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHALA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, OCIO DEL RECURSO, RANIO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION EDUCACION, NOMBRE, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDADE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DERECHADO, EJECUCION, PAGADO, TIPO DE OBRA, CONTRATOS, ESTATUS, ESTATUS, OBSERVACIONES OPERACIONES CANCELARIAS. Rows include projects like 'CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN LA COMUNA NUEVO' and 'CONSTRUCCION DE LA COLOMA NUEVO'.

POLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROCESO ADMINISTRATIVO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ANÁLISIS FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES								
																		MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO			DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO			
CHIXOUBAL72295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUASQUALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA LA COCINA ORBEN EN LA CABESERA MUNICIPAL DE CUASQUALES	13843	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grande	AVANCE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA LA COCINA ORBEN EN LA CABESERA MUNICIPAL DE CUASQUALES	Vivienda	2.00	1.00	100.00	11332388.00	6739373.00	6,739,373.00	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	0.00	En ejecución	Validado	Subobservaciones				
CHIXOUBAL73685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALEZA	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE APARTE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SAHUAQUACHEL MUNICIPIO DE BALEZA	10862	Gobierno de la Entidad	Sahuachichil	GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA Y BALEZA	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	1,409,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	0.00	En ejecución	Validado	Subobservaciones			
CHIXOUBAL73687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA CALLE OCHOCHIMEZ EN LA LOCALIDAD DE TOMOCHIL MUNICIPIO DE GUERRERO	17893	Gobierno de la Entidad	Tomochi	GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA Y CARRETERA CARRETERA PARAL-GUARABU	Metros cuadrados	1.00	1.00	100.00	3,103,354.36	1,409,644.46	1,409,644.46	1,409,644.46	1,409,644.46	1,409,644.46	1,409,644.46	1,409,644.46	0.00	En ejecución	Validado	Subobservaciones			
CHIXOUBAL86591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS EN GÓMEZ RAMOS 23201	25791	Gómez Ramos	Valeros Gómez	BUENAVENTURA EN ENTRE GÓMEZ RAMOS Y VENTUSQUICAR	Vivienda	20.00	20.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CHIXOUBAL83329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO MUNICIPAL	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD PARA LOCALIDAD DE EL AGUATE EN EL AGUATE 23277	23277	Gómez Ramos	B Aguaje	EL AGUATE GRAN MORALES ENTRE Y ELECTRICIDAD EN EL AGUATE 23277	Otros	1.00	1.00	100.00	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	0.00	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHIXOUBAL83329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD PARA LOCALIDAD DE AGUATE EN EL AGUATE 23201	24304	Gómez Ramos	B Aguaje	EL AGUATE GRAN MORALES ENTRE Y ELECTRICIDAD EN EL AGUATE 23201	Otros	1.00	1.00	100.00	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	0.00	Terminado	Validado	Subobservaciones		
CHIXOUBAL83329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	004-ALIS Municipal y 6-IL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAMBOLERA EN LA GUBERNA 24302	24302	Gómez Ramos	La Soledad (La Guberna)	BOQUILLA A GUBERNA GRAN MORALES CHIHUAHUA ENTRE Y BUENAVENTURA EN LA COMUNIDAD	Vivienda	21.00	21.00	100.00	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	586,151.79	0.00	Administración directa	Terminado	Subobservaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

ENTIDAD CHIHUAHUA

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES												
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA DE RESPUESTA	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIBRO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAJADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	FECHA	ESTATUS	FECHA
CHIDOMD18318	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Urbанизación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GRANADEROS LOCALIDAD DE LA LAGUNA- 24058	24058	Gran Nortes	La Laguna (Chi)	GABRIEL RAMOS CHIHUAHUA ENTRE Y, CENTRO DE LA COMUNIDAD	Otros	100	1.00	100.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18316	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION CONVENCIONAL EN CALLE BOLSA, ADOBERERIAS, SOLAR POTENCIA, SOLAR POTENCIA, T.C. EN GRANADEROS LOCALIDAD LA LAGUNA- 24059	24059	Gran Nortes	La Laguna (Chi)	EDIFICIO LABORATORIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE	Otros	100	1.00	100.00	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18319	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Urbанизación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION RURAL EN GRANADEROS LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24053	24053	Gran Nortes	La Laguna (Chi)	EDIFICIO LABORATORIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24053	Otros	100	1.00	100.00	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18671	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Urbанизación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION RURAL EN GRANADEROS LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24051	24051	Gran Nortes	La Laguna (Chi)	EDIFICIO LABORATORIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24051	Otros	100	1.00	100.00	170,070.00	170,070.00	170,070.00	170,070.00	170,070.00	170,070.00	170,070.00	170,070.00	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18675	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Urbанизación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION RURAL EN GRANADEROS LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24052	24052	Gran Nortes	La Laguna (Chi)	EDIFICIO LABORATORIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24052	Otros	100	1.00	100.00	166,537.38	166,537.38	166,537.38	166,537.38	166,537.38	166,537.38	166,537.38	166,537.38	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18317	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Urbанизación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION RURAL EN GRANADEROS LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24058	24058	Gran Nortes	La Laguna (Chi)	EDIFICIO LABORATORIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE Y, EN EL PUDO DEL AGUA POTABLE- 24058	Otros	100	1.00	100.00	201,588.97	201,588.97	201,588.97	201,588.97	201,588.97	201,588.97	201,588.97	201,588.97	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18313	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHO	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL SPANACH EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE GUACHOCHO- 55772	55772	Guachochi	Agua Azul	GUACHOCHO CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE AGUA AZUL Y SPANACH	Metros lineales	18,000.00	18,000.00	100.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones
CHIDOMD18317	FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Demarcaciones Federales y Municipios	Distrito Federal	Asa y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE GUACHOCHO- 24059	24059	Guachochi	Agua Azul	PIERRE AGUILAR ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL	Otros	100	1.00	100.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	Ora	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Subobservaciones	Subobservaciones

OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	USUARIOS DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	MANEJO FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES	
																						COMPROMETIDO	DERENGADO	EFERIDO	PAGADO			TIPO DE OBRA
CHI0000082380	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Apoyos a la inversión	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA LOCAL PARA LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	15705	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Otros	1.00	1.00	10000	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones	
CHI0000082441	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ENTORONDO CARRERA ENTRE AGUA BLANCA Y BARRIO EL BARRIO DE AGUA BLANCA	158701	Guachochi	Agua Blanca	3180 AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	10000	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones	
CHI0000082668	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMPARA PARA EL MEDIANTE DE BARRIO DE AGUA BLANCA	23801	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Otros	1,600.00	1,600.00	10000	965,538.31	965,538.31	965,538.31	965,538.31	965,538.31	965,538.31	965,538.31	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones	
CHI0000082743	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Apoyos a la inversión	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	25478	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Metros Cuadrados	7,000.00	7,000.00	10000	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones
CHI0000082847	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Apoyos a la inversión	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	25478	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Metros Cuadrados	3,400.00	3,400.00	10000	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	2,771,983.77	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones
CHI0000082951	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEPORTE MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	23935	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Metros Cuadrados	23,100.00	23,100.00	10000	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones
CHI0000083157	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	25984	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Otros	7.00	7.00	10000	9,366,024.15	9,366,024.15	9,366,024.15	9,366,024.15	9,366,024.15	9,366,024.15	9,366,024.15	9,366,024.15	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones
CHI0000083159	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	17884	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Metros Cuadrados	15,000.00	15,000.00	10000	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones
CHI0000083162	FEDERALES (APOYACIONES A SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios de los Municipios	Distrito federal	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	17931	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, GUACHOCHI, CHIQUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA.	Otros	1.00	1.00	10000	132,742.60	132,742.60	132,742.60	132,742.60	132,742.60	132,742.60	132,742.60	132,742.60	0.00	Terminado	Validado años Sin observaciones

INGRESOS COMO EL FRENTE, ESTADO Y RESULTADO DE TENDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIQUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	AÑO DEL RECORSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES
																								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	
CHI0000185716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCH	RECONSTRUCCION EN LAS PALMAS, GUACHOCH CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN VILLAS DEL MUNICIPIO	25698	Guachoch	Bajo Daltas Palmas	RECONSTRUCCION EN LAS PALMAS, GUACHOCH CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN VILLAS DEL MUNICIPIO	Otros	7.00	7.00	100.00	5,980,666.31	5,980,666.31	5,980,666.31	5,980,666.31	5,980,666.31	5,980,666.31	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000185696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	24094	Guachoch	Bajo Daltas Palmas	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	Metros lineales	8,000.00	8,000.00	100.00	371,107.75	371,107.75	371,107.75	371,107.75	371,107.75	371,107.75	371,107.75	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0000184675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	21188	Guachoch	Bajo Largo	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	Metros lineales	3,000.00	3,000.00	100.00	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0000185932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Agua	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	25280	Guachoch	Bajo Largo	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	Otros	1.00	1.00	100.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0000182751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Agua	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	14988	Guachoch	Bahahare	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	Otros	300.00	300.00	100.00	604,138.00	604,138.00	604,138.00	604,138.00	604,138.00	604,138.00	604,138.00	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0000183205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	15984	Guachoch	Bajo Largo	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	100.00	131,980.00	131,980.00	131,980.00	131,980.00	131,980.00	131,980.00	131,980.00	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI0000185719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	004-FAS Municipal	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	25888	Guachoch	Casit Quemas	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO BALDEL	Otros	2,280.00	2,280.00	2,290.00	2,385,531.13	2,385,531.13	2,385,531.13	2,385,531.13	2,385,531.13	2,385,531.13	2,385,531.13	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORME COMPLETO DEL EFECTIVO DE INVERSIÓN Y DEL USO DE OTROS RECURSOS DE LOS RECURSOS FERIALES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES OPERATIVAS
CH-00001383149	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wander	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	VARIABLE LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 2020	55036	Guachochi	Oguita	PIEBLO OROQUETLA, 3180 OROQUETLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CHOGUEFA.	Otros	6000	6000	80.00	1,333,842.40	1,333,842.40	1,333,842.40	1,333,842.40	1,333,842.40	1,333,842.40	1,333,842.40	1,333,842.40	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-00001383140	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 19868	27868	Guachochi	Oguita	RANCHERIA GUACHOCHI, METOS OROQUETLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 19868	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-0000138465	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTORNO DEL CARRETERO NOROCCIDENTAL DE LA LOCALIDAD DE NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 22450	22450	Guachochi	Ciudad de Noguita	CARRERA NOROCCIDENTAL DE LA LOCALIDAD DE NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 22450	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	100.00	402,600.00	402,600.00	402,600.00	402,600.00	402,600.00	402,600.00	402,600.00	402,600.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-0000138674	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALIA EN LA TELECOMUNICACION EN LA LOCALIDAD DE OROQUETLA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 20005	20005	Guachochi	Oroqueta	PIEBLO OROQUETLA, 3180 OROQUETLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA TELECOMUNICACION DE OROQUETLA	Metros cuadrados	100.00	100.00	100.00	312,781.85	312,781.85	312,781.85	312,781.85	312,781.85	312,781.85	312,781.85	312,781.85	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-00001383131	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN LA TELECOMUNICACION EN LA LOCALIDAD DE OROQUETLA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 20005	20005	Guachochi	Oroqueta	PIEBLO OROQUETLA, 3180 OROQUETLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA TELECOMUNICACION DE OROQUETLA	Metros cuadrados	26.00	26.00	100.00	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-00001387110	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Wander	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OROQUETLA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 20011	20011	Guachochi	Oroqueta	PIEBLO OROQUETLA, 3180 OROQUETLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE OROQUETLA	Wander	300	300	100.00	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-0000138710	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alumbrado	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OROQUETLA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 20017	20017	Guachochi	Oroqueta	PIEBLO OROQUETLA, 3180 OROQUETLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE OROQUETLA	Otros	100	100	100.00	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-00001387107	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31	Aplicaciones IDAF-FAIS Municipal FERIALES para Entidades Federativas y Municipios Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCOENNE MUNICIPIO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 13392	13392	Guachochi	Ochoyape	PIEBLO COCOENNE, 3380 COCOENNE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD OTROS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE COCOENNE	Otros	200	200	2.00	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	Otra	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIQUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	OBSERVACIONES
																					REQUERIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS		
CHIQU0002372M	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	PROYECTO DE OBRAS PARA EL RODEO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA -15746	15746	Guachochi	Cocahue	PUEBLO COCHABARE, 31860 COCHABARE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DE COCHABARE	Otros	91.00	91.00	100.00	903,823.43	903,823.43	903,823.43	903,823.43	00a	903,823.43	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002380E1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LA LOCALIDAD DE CUMBE DE RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23928	23928	Guachochi	Cumbe de Rio Verde	PUEBLO CUMBE, 3180 CUMBE DE RIO VERDE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA LOCALIDAD DE CUMBE DE RIO VERDE	Vivienda	3.00	3.00	100.00	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	00a	352,551.39	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002384M	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEDICAMENTO DE VERDE, 3180 CUMBE DE RIO VERDE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA LOCALIDAD DE CUMBE DE RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 24278	24278	Guachochi	Cumbe de Rio Verde	PUEBLO CUMBE DE RIO VERDE, 3180 CUMBE DE RIO VERDE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA LOCALIDAD DE CUMBE DE RIO VERDE EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 24278	Otros	1.00	1.00	100.00	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	00a	74,666.67	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002391E	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CASA LOCALIDAD DE CUMBE DE GUACHOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23488	23488	Guachochi	Cumbe de Rio Verde	PUEBLO CUMBE DE CUMBE DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23488	Materiales	10.00	304.00	104.00	100.00	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	00a	587,647.37	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIQU0002396E	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abastecimiento Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SANITARIO DE MATERIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUMBE DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23951	23951	Guachochi	Cocahue	PUEBLO COCHABARE, 31860 COCHABARE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23951	Otros	4.00	4.00	100.00	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	00a	314,666.67	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002397M	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA CAPACITACION EN LA PUJUALA, 77 HOMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23285	23285	Guachochi	B Aquaje	PUEBLO LA GAJUE, 31860 EL AGUAJE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	Otros	1.00	1.00	100.00	415,998.00	415,998.00	415,998.00	415,998.00	00a	415,998.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002398E	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUBMINISTRO DE DEPÓSITOS PARA LOS AGUJOS EN LAS COMUNIDADES DE BARRANCO LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 23871	15871	Guachochi	El Alamo	PUEBLO EL ALAMO, 3180 EL ALAMO, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DEL ALAMO	Otros	30.00	30.00	100.00	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	00a	321,086.04	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002399E	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BARRIO PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 15860	15860	Guachochi	El Alamo	PUEBLO EL ALAMO, 3180 EL ALAMO, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO	Otros	1.00	1.00	100.00	745,047.58	745,047.58	745,047.58	745,047.58	00a	745,047.58	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002400E	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIOS EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 15847	15847	Guachochi	B Cocahue	PUEBLO B COCHABARE, 3180 COCHABARE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA COMUNIDAD DE COCHABARE	Vivienda	3.00	3.00	100.00	353,802.29	353,802.29	353,802.29	353,802.29	00a	353,802.29	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHIQU0002408E	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DOS BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE FAVELA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIQUAHUA- 15851	15851	Guachochi	B Favela	RANCHO EL RALE, 3180 EL RALE, GUACHOCHI, CHIQUAHUA EN LA LOCALIDAD DE EL RALE EN LA COMUNIDAD DE EL RALE	Otros	1.00	1.00	100.00	1,029,931.61	1,029,931.61	1,029,931.61	1,029,931.61	00a	1,029,931.61	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTALACION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPARADO	DERIVADO	EFECTIVO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CHI-0200038002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Temporales	MUNICIPIO DE GUACUACHO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BALLEZA - EL PALE MARIEN HERIBERTO	24247	Guachochi	B. Pale	CAMINO RURAL DE BALLEZA - EL PALE MARIEN HERIBERTO	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	100.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	195,000.00	195,000.00	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI-0200038048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACUACHO	CAPTACION DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE GUACUACHO DEL MUNICIPIO DE GUACUACHO, CHIHUAHUA.	15389	Guachochi	El Oro	CAPTACION DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE GUACUACHO DEL MUNICIPIO DE GUACUACHO, CHIHUAHUA.	Otros	1.00	1.00	100.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	146,033.00	146,033.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0200038054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Temporales	MUNICIPIO DE GUACUACHO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MARIEN HERIBERTO	14715	Guachochi	El Nubedo	CAMINO RURAL DE MARIEN HERIBERTO	Metros Cuadrados	7,800.00	7,800.00	100.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI-0200038091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACUACHO	CAPTACION DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE GUACUACHO, CHIHUAHUA - 23254	23254	Guachochi	El Nubedo	CAPTACION DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE GUACUACHO, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	193,311.00	193,311.00	193,311.00	193,311.00	193,311.00	193,311.00	193,311.00	193,311.00	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0200038000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACUACHO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL OTTO GUACUACHO	23253	Guachochi	El Ojo	CAMINO RURAL DE EL OTTO GUACUACHO	Otros	1.00	1.00	100.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0200038373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACUACHO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE GUACUACHO	15713	Guachochi	Guachochi	SISTEMA DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE GUACUACHO	Otros	1.00	1.00	100.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0200038049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Utilización	MUNICIPIO DE GUACUACHO	CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TAMAMARACA - 14843	14843	Guachochi	Guachochi	CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TAMAMARACA - 14843	Metros Cuadrados	46,000	46,000	100.00	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0200038046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Veredas	MUNICIPIO DE GUACUACHO	AMPLIACION DE RED DE SERVICIOS ELECTRICOS EN LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUACUACHO, CHIHUAHUA - 14877	14877	Guachochi	Guachochi	AMPLIACION DE RED DE SERVICIOS ELECTRICOS EN LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUACUACHO, CHIHUAHUA - 14877	Otros	707.00	707.00	100.00	1,432,313.15	1,432,313.15	1,432,313.15	1,432,313.15	1,432,313.15	1,432,313.15	1,432,313.15	1,432,313.15	Obra	Obra	Terminado	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHI-0200038015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipales Federales para Entidades, Demarcaciones Federales y Municipios	Programa de Fomento Social	Proyecto de Inversión	Temporales	MUNICIPIO DE GUACUACHO	REHABILITACION DE ACCION SOCIAL DE GUACUACHO, CHIHUAHUA - 15381	15381	Guachochi	Guachochi	REHABILITACION DE ACCION SOCIAL DE GUACUACHO, CHIHUAHUA - 15381	Otros	1.00	1.00	100.00	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	63,234.50	Obra	Obra	En Ejecucion	En Ejecucion	Validado	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EFECTIVO EJERCIDO Y RESULTADO OPERATIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DE GASTO

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FUO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META INDICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS							
OHND00120217	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Movilidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE RESTAURANTE EN LA COLONIA LAS BARAS DE SAN JUAN GUACHOCH, CHIHUAHUA. 2338	5388	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	100	1.00	100.00	184,445.80	184,445.80	184,445.80	38,446.80	184,445.80	38,446.80	60,026.97	60,026.97	60,026.97	20,397.10	20,397.10	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones		
OHND00120213	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Movilidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE COCINA MUNICIPAL EN LA COLONIA INDUSTRIAL DE GUACHOCH, CHIHUAHUA. 15871	53871	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	100	1.00	100.00	203,971.10	203,971.10	203,971.10	203,971.10	203,971.10	203,971.10	60,026.97	60,026.97	60,026.97	20,397.10	20,397.10	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones		
OHND00120214	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	MEDICAMENTO DE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE AGUA TIENDE CALLE CASCAIDA LOCALIDAD EN CARRETERA MUNICIPAL	53951	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	24700	247.00	247.00	100.00	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	60,026.97	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones	
OHND001202128	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Movilidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	SANITIZACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN VÍAS CALLES DE LA CIUDAD	54888	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	7000	70.00	70.00	100.00	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	161,328.03	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones	
OHND001202172	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Movilidad	MUNICIPIO DE GUACHOCH	SANITIZACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN VÍAS CALLES DE LA CIUDAD	55023	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	4000	40.00	40.00	100.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	174,400.00	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones
OHND001202177	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE PASEO DE CALLES EN LA COLONIA LA LOMA EN CARRETERA MUNICIPAL	55072	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	100	1.00	1.00	100.00	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	26,328.28	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones
OHND00120411	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCH	MEDICAMENTO DE CUARTO DOMINIO EN LA COLONIA LA LOMA EN CARRETERA MUNICIPAL	55883	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	100	1.00	1.00	100.00	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	76,597.78	Obras	En Ejecución	Validado años	Subobservaciones
OHND00120416	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	MUNICIPIO DE GUACHOCH	MEDICAMENTO DE CENTRO CULTURAL EN LA COLONIA LA LOMA EN CARRETERA MUNICIPAL	23358	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	11200	112.00	112.00	100.00	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	107,726.69	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones
OHND00120416	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCH	SANITIZACION DE LA CARRETERA EN LA COLONIA LA LOMA EN CARRETERA MUNICIPAL	23351	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	20000	200.00	200.00	100.00	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	79,7247.20	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones
OHND00120416	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Agencias Federales y Municipales	004745 Municipal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Apoyo y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	CONSTRUCCION DE COCINA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA LOMA EN CARRETERA MUNICIPAL	23351	Guachoch	Guachoch	CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SERRA Y CALLE CONGRESO CALLE BAJO DE LAS PALMAS LOCALIDAD DE LA COLONIA SAN JUAN DE GUACHOCH	Metros Cuadrados	14400	144.00	144.00	100.00	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	458,537.17	Obras	Terminado	Validado años	Subobservaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANEO	PROGRAMA DE DESARROLLO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EFECTUO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES	
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS			
DETALLE DE PROYECTO																														
WARRANTIZADO																														
LÍNEA DE GASTO																														
CH-2000082039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación por el Bienestar Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUAYABO	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN LA ESCUELA GUAYABO, CHIHUAHUA. 23811.	23811	Guayabo	Guayabo	CALLE DE LA GAZA EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	11300	10100	10000	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	2 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUAYABO	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA FRANCISCO MARQUEZ, CHIHUAHUA. 23873	23873	Guayabo	Guayabo	Metro cuadrados	6400	6400	10000	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-2000082047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUAYABO	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN LA ESCUELA GUAYABO, CHIHUAHUA. 23824	23824	Guayabo	Guayabo	CALLE DE LA GAZA EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	6400	6400	10000	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-2000082194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE GUAYABO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROYECTADO EN ENTRE CALLE SINDROGA Y CALLE CHIHUAHUA. 24286	24286	Guayabo	Guayabo	CALLE PROYECTADO EN ENTRE CALLE SINDROGA Y CALLE CHIHUAHUA. LOCALIDAD EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	600	600	10000	254,492.49	254,492.49	254,492.49	254,492.49	254,492.49	254,492.49	254,492.49	254,492.49	254,492.49	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE GUAYABO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MACDOVO HERRERA DE COL. GIBSA DE GUAYABO. CHIHUAHUA. 24276	24276	Guayabo	Guayabo	CALLE MACDOVO HERRERA DE COL. GIBSA DE GUAYABO. CHIHUAHUA. LOCALIDAD EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	9240	9240	10000	717,620.48	717,620.48	717,620.48	717,620.48	717,620.48	717,620.48	717,620.48	717,620.48	717,620.48	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUAYABO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AGRAZADA EN GUAYABO. CHIHUAHUA. 24280	24280	Guayabo	Guayabo	CALLE AGRAZADA EN GUAYABO. CHIHUAHUA. LOCALIDAD EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	1000	1000	10000	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validación	MUNICIPIO DE GUAYABO	CONSTRUCCIÓN DE SEBASTIÁN MARQUEZ DE GUAYABO. CHIHUAHUA. 23517	23517	Guayabo	Guayabo	CALLE FERNÁNDEZ LOCALIDAD EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	24800	24800	10000	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	9,999,939.50	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE GUAYABO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGRAZADA EN GUAYABO. CHIHUAHUA. 23560	23560	Guayabo	Guayabo	CALLE AGRAZADA EN GUAYABO. CHIHUAHUA. LOCALIDAD EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	45100	45100	10000	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE GUAYABO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AGRAZADA EN GUAYABO. CHIHUAHUA. 25493	25493	Guayabo	Guayabo	CALLE AGRAZADA EN GUAYABO. CHIHUAHUA. LOCALIDAD EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	2,30000	2,30000	10000	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	15,378,932.41	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH-2000082485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3 Aportaciones COAFES Municipales Federativas	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agry y saneamiento	MUNICIPIO DE GUAYABO	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN LA ESCUELA GUAYABO, CHIHUAHUA. 25424	25424	Guayabo	Guayabo	CALLE DE LA GAZA EN CARRERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados	44800	44800	10000	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	7,419,021.63	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FIDUCIARIOS DEL PROYECTO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, COLO DEL RECURSO, PROGRAMA, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION LEJIDORA, NOMBRE, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META ALCANZADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GUBERNAMENTAL APROBADO, APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DERIVADO, EFECTUADO, PAGADO, TIPO DE OBRA, CONTRATOS, ESTATUS, ESTATUS, ESTATUS, OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUILA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META INDICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																			REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO				
CH1000012015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE PATOS DE MUÑOZ DE GUACHOCH	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE LA GOMA, CHIQUILA	27908	Guachoch	La Goma	CAVINO TRACOLA GOMA - LOS PATOS ENTRE PATOS MAQUINARIA PARA LA GOMA, CHIQUILA	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	100.00	115,570.00	115,570.00	115,570.00	115,570.00	115,570.00	115,570.00	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA COLECTORES DE PUERBLO LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACHOCH	55028	Guachoch	La Obra	PUERBLO LA OBRA, 3380 LA OBRA, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Otros	1.00	1.00	100.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	CONSTRUCCION DE CUA DE AGUA PARA LA CIUDAD DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACHOCH	49921	Guachoch	La Obra	PUERBLO LA OBRA, 3380 LA OBRA, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Otros	1.00	1.00	100.00	265,900.00	265,900.00	265,900.00	265,900.00	265,900.00	265,900.00	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCH	MEJORAMIENTO DE METEMBO EN LA CIUDAD - 13841	27984	Guachoch	Lajera De Ochochi	PUERBLO LA OBRA, 3380 LA OBRA, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	100.00	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA COLECTORES DE OPTICACION DE AGUA PARA LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACHOCH	49996	Guachoch	Loma Del Mante	PUERBLO LA OBRA, 3380 LA OBRA, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Otros	1.00	1.00	100.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACHOCH	30106	Guachoch	Los Patos	PUERBLO LA OBRA, 3380 LA OBRA, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	100.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCH	AMPLIACION DE INSTALACIONES DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCH	20180	Guachoch	Los Patos	PUERBLO LA OBRA, 3380 LA OBRA, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Otros	0.00	0.00	0.00	1,831,842.40	1,831,842.40	1,831,842.40	1,831,842.40	1,831,842.40	1,831,842.40	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCH	AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE MEDICACION EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCH	51333	Guachoch	Mesa De Los Patos	PUERBLO MESA DE PATOS, 3380 MESA DE PATOS, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Otros	4.00	4.00	100.00	191,301.62	191,301.62	191,301.62	191,301.62	191,301.62	191,301.62	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH1000012017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCH	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCH	51706	Guachoch	Mesa De Patos	PUERBLO MESA DE PATOS, 3380 MESA DE PATOS, GUACHOCH CHIQUILA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA OBRA	Otros	1.00	1.00	100.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA RESPUESADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MET. ORIGINAL	MET. MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTD GUBERNAPO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CH-10000182166	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA CUADROS COLECTORES DE PUMAS, BARRIO DE LA CHUMBA EN Y, LOCALIDAD DE COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	55961	Guachochi	Mesa del Barro	PIERO MESA DEL BARRO, JIRÓN DEL CHUMBA EN Y, LOCALIDAD DE COMPAÑIA DEL MUNICIPIO DE MESA DEL BARRO	Otros	100	100	100.00	337,666.00	337,666.00	337,666.00	337,666.00	337,666.00	337,666.00	337,666.00	337,666.00	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH-10000182667	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	CONSTRUCCION DE POTABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE MOKOZCHI	25399	Guachochi	Mokozchi	PIERO MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Metros lineales	26000	26000	100.00	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH-10000182668	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RIB DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE MIBACHACHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	25395	Guachochi	Mibachachi	PIERO MIBACHACHI, JIRÓN MIBACHACHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MIBACHACHI	Otros	100	100.00	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000182669	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	21411	Guachochi	Nuachi	PIERO MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Otros	100	100.00	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000182670	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	29873	Guachochi	Nuachi	PIERO MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Otros	100	100.00	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000182671	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	26022	Guachochi	Nuachi	PIERO MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Metros lineales	8000	8500	100.00	776,397.71	776,397.71	776,397.71	776,397.71	776,397.71	776,397.71	776,397.71	776,397.71	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH-10000182676	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	25709	Guachochi	Mibachachi	PIERO MIBACHACHI, JIRÓN MIBACHACHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MIBACHACHI	Otros	100	100.00	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000182677	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	17986	Guachochi	Nogoyi	CAÑONETI MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Metros lineales	1,8000	1,8000	100.00	682,452.35	682,452.35	682,452.35	682,452.35	682,452.35	682,452.35	682,452.35	682,452.35	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH-10000182678	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	29874	Guachochi	Nogoyi	PIERO MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Otros	100	100.00	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000182679	FEBERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	MEJORAMIENTO DE GUBERNAPO EN LA LOCALIDAD DE MOKOZCHI MUNICIPIO DE GUACACHOCHI	28880	Guachochi	Nogoyi	PIERO MOKOZCHI, JIRÓN MOKOZCHI EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOKOZCHI	Otros	100	100.00	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	211,046.63	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

IMPORTE COMPLETADO (DIFERENCIA POSITIVA) Y VALOR TENDIDO (DIFERENCIA NEGATIVA) DE LOS REGISTROS FERIALES - PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE REGISTRO, CATEGORÍA, OCIO DEL RECIPO, RANCO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACIÓN, INSTITUCIÓN EJECUTORA, NOMBRE DEL PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE APROBADO, MONTO GUBERNALES APROBADO, APROBADO, DERIVADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE FINANCIERO, TIPO DE OBRA, CONTRATOS, ESTATUS, ESTATUS, OBSERVACIONES.

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECIBO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHI000082497	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE SAN JUAN	22175	Guadalupe	Pueblitos	Carreteras	Metros cuadrados	2,000.00	2,000.00	100.00	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082500	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE RAMAHUICHIC	23884	Guadalupe	Ramahuhichic	Escuelas	680.00	680.00	100.00	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082537	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA COLECTORES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RAMAHUICHIC	15761	Guadalupe	Rancho Cengap	Agua	1.00	1.00	100.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082498	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE TAHUITA DEL MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	22187	Guadalupe	Rancho Cengap	Carreteras	Metros cuadrados	5,000.00	5,000.00	100.00	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082538	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	CONSTRUCCION DE OMCIA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE TAHUITA DEL MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	24854	Guadalupe	Rancho Cengap	Escuelas	50.00	50.00	100.00	394,551.05	394,551.05	394,551.05	394,551.05	394,551.05	394,551.05	394,551.05	394,551.05	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082539	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMAHUICHIC	15766	Guadalupe	Rancho Cengap	Carreteras	Metros cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	993,870.00	993,870.00	993,870.00	993,870.00	993,870.00	993,870.00	993,870.00	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082571	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ETUFAS ECOLOGICAS EN VILLAS DE LA LOCALIDAD DE RAMAHUICHIC DEL MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	14775	Guadalupe	Rancho Cengap	Vivienda	30.00	30.00	100.00	1,256,380.00	1,256,380.00	1,256,380.00	1,256,380.00	1,256,380.00	1,256,380.00	1,256,380.00	1,256,380.00	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082588	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMAHUICHIC DEL MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	17901	Guadalupe	Rancho Cengap	Carreteras	Metros cuadrados	13,000.00	13,000.00	100.00	367,864.54	367,864.54	367,864.54	367,864.54	367,864.54	367,864.54	367,864.54	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI000082589	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones DOAFAS Municipales para Fideicomisos Federales y Terminales de Municipios	Distrito federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RAMAHUICHIC DEL MUNICIPIO DE GUADUACHOCHI	24089	Guadalupe	Rancho Cengap	Agua	1.00	1.00	100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Otra	Terminado	Válido años	Sin observaciones

INFORME DEL MUNICIPIO DESTINADO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAMENTAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS			
CHI-D000080408	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUAS POTABLES EN LA LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	25300	Guachochi	Rayo	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	Metros lineales	3,984.41	3,984.41	100.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080407	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	14850	Guachochi	Rosonchi	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	Otros	1.00	1.00	100.00	765,697.63	765,697.63	765,697.63	765,697.63	765,697.63	765,697.63	765,697.63	765,697.63	765,697.63	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080406	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	15812	Guachochi	Rosonchi	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	Otros	1.00	1.00	100.00	812,795.58	812,795.58	812,795.58	812,795.58	812,795.58	812,795.58	812,795.58	812,795.58	812,795.58	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080405	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	24081	Guachochi	Rosonchi	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	Otros	1.00	1.00	100.00	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080404	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	25571	Guachochi	Reguachochi	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	Metros cuadrados	20.52	20.52	100.00	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080403	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	14816	Guachochi	Siquah	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RAYO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYO	Metros cuadrados	7,000.00	7,000.00	100.00	271,670.26	271,670.26	271,670.26	271,670.26	271,670.26	271,670.26	271,670.26	271,670.26	271,670.26	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080402	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANMICHUE	25213	Guachochi	Sanmichue	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE SANMICHUE	Metros cuadrados	613.75	613.75	100.00	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	1,481,144.80	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080401	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE EN LA TELECOMUNICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANITA	15811	Guachochi	Santa Anita	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Metros cuadrados	155.30	155.30	100.00	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080400	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	REHABILITACION DE CUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANITA	23577	Guachochi	Santa Anita	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Metros cuadrados	600.00	600.00	100.00	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-D000080399	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Locales de Menor Población	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHIHUAHUA	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS POTABLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANITA	24288	Guachochi	Santa Anita	GUACHOCHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Otros	1.00	1.00	100.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	00a	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INDICADORES DE EFICACIA DEL SISTEMA DE MONITORIO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EFECTUO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									PAJADO	FLUIDO				
CH-1000018973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE AVIA EN LA TELECOMUNICACION DE LA COMUNIDAD RURAL EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	23821	Guachochi	Seharani	PUEBLO SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros cuadrados	72.00	72.00	100.00	341,535.96	341,535.96	341,535.96	341,535.96	341,535.96	341,535.96	341,535.96	341,535.96	0.00	Terminado	Terminado	Validado avances	
CH-1000018974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LA CAPACITACION EN LA COMUNIDAD RURAL EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	23821	Guachochi	Seharani	PUEBLO SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	23821	Guachochi	Sochique	PUEBLO SOCHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	4,984,739.50	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	23883	Guachochi	Seharani	PUEBLO SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros lineales	340.00	340.00	100.00	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	2,400,966.52	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTORNO DE SIENHUCHI	23795	Guachochi	Towachi	CAJON DE SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	100.00	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	666,198.60	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTORNO DE SIENHUCHI	23910	Guachochi	Towachi	PUEBLO SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros cuadrados	1,756.00	1,756.00	100.00	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTORNO DE SIENHUCHI	20210	Guachochi	Towachi	CAJON DE SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros lineales	7,000.00	7,000.00	100.00	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	352,382.22	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	23821	Guachochi	Towachi	PUEBLO SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	Terminado	Terminado	Validado avances
CH-1000018981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	23884	Guachochi	Towachi	PUEBLO SIENHUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIENHUCHI	Metros lineales	3,500.00	3,500.00	100.00	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	Terminado	Terminado	Validado avances

I. DESTINO DE GASTO																														
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CÓDIGO REGISTRO	RÁMIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	AFECTADO	MODIFICADO	RECALIBRO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																						EREGIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PASADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS		
CH0000033218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 4.000 M2 DE PROFORMA EN ENTRE CALLE DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-15132	15132	Guachochi	Turquoise	PUBLICO TRANSACCION, 3330 TURQUECHA, ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-15132	Metros Cuadrados	4.000,00	4.000,00	100,00	1.008.395,70	1.008.395,70	1.008.395,70	1.008.395,70	1.008.395,70	1.008.395,70	1.008.395,70	0ra	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CH0000034832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS COMORTOS EN LA COL. TURQUECHA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-23482	23482	Guachochi	Turquoise	COLONIA TURQUECHA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN TURQUECHA	Vivienda	2,00	2,00	100,00	214.985,16	214.985,16	214.985,16	214.985,16	214.985,16	214.985,16	214.985,16	0ra	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CH0000033138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 2000 ASISTENTES SOCIALES EN TURQUECHA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-24038	24038	Guachochi	Yépo	PUBLICO YÉPO, 33380 YÉPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-24038	Metros Cuadrados	320,00	320,00	100,00	938.690,67	938.690,67	938.690,67	938.690,67	938.690,67	938.690,67	938.690,67	0ra	En Ejecución	En Ejecución	Válido años	Sin observaciones	
CH0000033867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACION DE 8 BAÑO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR JACOBINO EN AVILA-15023	15023	Guadalupe	Rojalongo	CALLE JIMBERT-POPEWER HACIENDA RINCONADA DEL MAMRE, 31743 AHUACERO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-15023	Metros Cuadrados	7,00	7,00	100,00	10.591,64	10.591,64	10.591,64	10.591,64	10.591,64	10.591,64	10.591,64	0ra	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CH0000033821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR JACOBINO EN AVILA-15023	15023	Guadalupe	Rojalongo	CALLE JIMBERT-POPEWER HACIENDA RINCONADA DEL MAMRE, 31743 AHUACERO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-15023	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	0ra	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CH0000033869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN VIVIENDA DEL SR. JUAN JOSE FLORES COLON EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, CHIHUAHUA-19438	19438	Guadalupe	Rojalongo	CALLE JIMBERT-POPEWER HACIENDA RINCONADA DEL MAMRE, 31743 AHUACERO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-19438	Metros Cuadrados	100,25	100,25	100,00	21.971,74	21.971,74	21.971,74	21.971,74	21.971,74	21.971,74	21.971,74	21.971,74	0ra	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CH00000338717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal Yé-his	Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR JACOBINO EN AVILA-15023	15023	Guadalupe	Rojalongo	CALLE JIMBERT-POPEWER HACIENDA RINCONADA DEL MAMRE, 31743 AHUACERO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA-15023	Metros Cuadrados	1,00	1,00	100,00	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	107.496,79	0ra	Terminado	Terminado	Válido años	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COD. DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUB. APROBADO	MODIFICADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEBERANDO	EJERCIDO	PAGO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS				
CH0000013842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Wieda	GUADALUPE	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA MINIVIAJOS EN CASAHUATLÁN DE LOS RIOS EN LA VILLA DE GUANAJUPE. GANER.-2020	19530	Guadalupe	Guadalupe	Wieda	1.00	1.00	100.00	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	0ra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000013854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Wieda	GUADALUPE	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA MINIVIAJOS EN LOS RIOS EN LA VILLA DE GUANAJUPE. MANOSERCHON-POLA. 195855	195855	Guadalupe	Guadalupe	Wieda	1.00	1.00	100.00	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	0ra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000013770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Wieda	GUADALUPE	REHABILITACION DE BAÑO EN LA VILLA DE GUANAJUPE. CERRILLO ENTRE CALLES SAN ANTONIO Y CALLE ROSA GUANAJUPE. 200685	200685	Guadalupe	Guadalupe	Wieda	1.00	1.00	100.00	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	0ra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000014830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Wieda	GUADALUPE	REHABILITACION DE VIVIENDA DE LA SRA. CINTHA HERNANDEZ GUTIERREZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. 20068	21258	Guadalupe	Guadalupe	Wieda	1.00	1.00	100.00	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	31,625.91	0ra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000014830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Wieda	GUADALUPE	REHABILITACION DE VIVIENDA DE LA SRA. YESICA URBANO ALZATE EN LA VILLA DE LA SRA. ELVA COLONIA ROSA GUANAJUPE. 21258	21258	Guadalupe	Guadalupe	Wieda	1.00	1.00	100.00	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	0ra	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000014841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Wieda	GUADALUPE	REHABILITACION DE UNIDAD DE TIPO EN LA VIVIENDA DE LA SRA. ROSA GUANAJUPE. 21258	21258	Guadalupe	Guadalupe	Wieda	1.00	1.00	100.00	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	0ra	Terminado	Validado años	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO																														
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL REGISTRO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES
																										CONTRATOS	ESTATUS	CONTRATOS	ESTATUS	
CHI-0000230790	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE SECCIONES ESCOLARES EN CALVO CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE SECCIONES ESCOLARES EN CALVO CHIHUAHUA	35560	Guadalupe Calvo	Aguila Blanca	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000230851	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	39208	Guadalupe Calvo	Aguila Blanca	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	371,557.28	371,557.28	371,557.28	371,557.28	371,557.28	371,557.28	371,557.28	371,557.28	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000230816	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	34880	Guadalupe Calvo	Aguila Blanca	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	371,025.49	371,025.49	371,025.49	371,025.49	371,025.49	371,025.49	371,025.49	371,025.49	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000230915	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE ESCOLARES EN CALVO	CONSTRUCCION DE ESCOLARES EN CALVO	18300	Guadalupe Calvo	Aguila Blanca	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	473,953.36	473,953.36	473,953.36	473,953.36	473,953.36	473,953.36	473,953.36	473,953.36	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000230648	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	25843	Guadalupe Calvo	Aguila Blanca	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	433,321.08	433,321.08	433,321.08	433,321.08	433,321.08	433,321.08	433,321.08	433,321.08	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000230001	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE ESCOLARES EN CALVO	CONSTRUCCION DE ESCOLARES EN CALVO	39105	Guadalupe Calvo	Bahigüene	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	477,951.15	477,951.15	477,951.15	477,951.15	477,951.15	477,951.15	477,951.15	477,951.15	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000230481	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones IDH-MAS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios - Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Aguila Blanca	Municipio de Guadalupe Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO	35156	Guadalupe Calvo	Cabañas	CALLE AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, 1347 AGUA AMARILLA, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	11,198,245.20	11,198,245.20	11,198,245.20	11,198,245.20	11,198,245.20	11,198,245.20	11,198,245.20	11,198,245.20	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

PROYECTOS SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD-CHIHUAHA PROYECTO CUANDO TIENE EN LAZOS

LISTADO DEL ESTADO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS		
CHID000088833	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbimax	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN LOCALIDAD CALABOAS ASISTAMIENTO CALABOAS - 29206	29206	Guadalupe Calvo	Caboas	RANCHERIA CALABOAS, JARRALABOAS, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	10000	47590.27	47590.27	47590.27	47590.27	47590.27	47590.27	47590.27	47590.27	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHID000082081	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp. y Vialidad	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	REHABILITACION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO CARRETEROS ASISTAMIENTO CARRETEROS - 14883	14883	Guadalupe Calvo	Cerroto	RANCHERIA CARRETEROS, 3488 CARRETEROS, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	10000	592484.52	592484.52	592484.52	592484.52	592484.52	592484.52	592484.52	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHID000082087	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbimax	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN LOCALIDAD DESMONTES DE CHY ASISTAMIENTO DESMONTES DE CHY - 25786	25786	Guadalupe Calvo	Desmontes de Chy	RANCHERIA DESMONTES DE CHY, DESMONTES DE CHY, GUADALUPE CALVO	Otros	4.00	4.00	10000	2835602.88	2835602.88	2835602.88	2835602.88	2835602.88	2835602.88	2835602.88	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHID000082088	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE COMUNITARIOS EN LOCALIDAD EL PINO GUADALUPE CALVO	14977	Guadalupe Calvo	El Pino	RANCHERIA EL PINO, BARRIO MARIAN SAZO EL PINO, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	10000	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHID000082093	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Atención Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE COMUNITARIOS EN LOCALIDAD EL PINO GUADALUPE CALVO	14977	Guadalupe Calvo	El Pino	RANCHERIA EL PINO, BARRIO MARIAN SAZO EL PINO, GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	10000	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	418519.23	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHID000082094	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PRIMARIA SANTIBARRIO EN LOCALIDAD GUADALUPE CALVO Y CALVO ASISTAMIENTO SANJOSE - 14975	14975	Guadalupe Calvo	Sanjo José	RANCHERIA SANJOSE, CALVO GUADALUPE CALVO	Pisos	1.00	1.00	10000	170622.14	170622.14	170622.14	170622.14	170622.14	170622.14	170622.14	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHID000082084	FEDERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31 Aportaciones de Fed. a los Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp. y Vialidad	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD GUADALUPE CALVO	14978	Guadalupe Calvo	Sanjo José	RANCHERIA SANJOSE, CALVO GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	10000	145069.81	145069.81	145069.81	145069.81	145069.81	145069.81	145069.81	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CÓDIGO DE REGISTRO	RÁMIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATO		ESTATUS		OBSERVACIONES		
										NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS			
CH-10000130315	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones IDAF-FAIS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PARTES EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD	Guadalupe Calvo	Guadalupe Calvo	Carretera Mexicana	100	1.00	100.00	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000130317	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones IDAF-FAIS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfari y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PARTES EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD	Guadalupe Calvo	Guadalupe Calvo	Carretera Mexicana	100	1.00	100.00	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	Obra	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000130316	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones IDAF-FAIS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PARTES EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD	Guadalupe Calvo	Guadalupe Calvo	Carretera Mexicana	100	1.00	100.00	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000130351	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones IDAF-FAIS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfari y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PARTES EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD	Guadalupe Calvo	Guadalupe Calvo	Carretera Mexicana	100	1.00	100.00	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	Obra	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-10000130355	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones IDAF-FAIS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PARTES EN GUADALUPE CALVO LOCALIDAD	Guadalupe Calvo	Guadalupe Calvo	Carretera Mexicana	100	1.00	100.00	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTALACION EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJECUTIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CHI10000138159	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SANTO ROS EN LOCALIDAD LAMERA DE CALVO GUADALUPE CALVO	48733	Guadalupe Calvo	La Mesa de Madero	RANCHERIA LAMERA DE CALVO GUADALUPE CALVO	Presas	1.00	1.00	100.00	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI10000138154	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SANTO ROS EN LOCALIDAD LAMERA DE CALVO GUADALUPE CALVO	48774	Guadalupe Calvo	La Mesa de Madero	RANCHERIA LAMERA DE CALVO GUADALUPE CALVO	Presas	1.00	1.00	100.00	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	197,183.56	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI10000138154	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agrícola	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN GUADALUPE CALVO	48777	Guadalupe Calvo	La Mesa de Madero	RANCHERIA LAMERA DE CALVO GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI10000138159	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	PREESCOLAR ANILAS EN GUADALUPE CALVO	25322	Guadalupe Calvo	La Soledad	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CALVO GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI10000138145	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	PUNTE EN GUADALUPE CALVO	48872	Guadalupe Calvo	Mesa de Madero	RANCHERIA MESA DE TELÉZ EN GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	131,546.79	131,546.79	131,546.79	131,546.79	131,546.79	131,546.79	131,546.79	131,546.79	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI10000138156	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	FRANCSO DE LOS GUADALUPE CALVO	25840	Guadalupe Calvo	San Francisco de los Siglo	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS GUADALUPE CALVO	Otros	5.00	5.00	100.00	419,088.25	419,088.25	419,088.25	419,088.25	419,088.25	419,088.25	419,088.25	419,088.25	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI10000138156	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Fomento de Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vías	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	PUNTE EN GUADALUPE CALVO	48808	Guadalupe Calvo	San Francisco de los Siglo	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS GUADALUPE CALVO	Otros	1.00	1.00	100.00	165,377.16	165,377.16	165,377.16	165,377.16	165,377.16	165,377.16	165,377.16	165,377.16	Administración directa	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

INDICADORES DEL EJERCICIO, ESTADO Y RESULTADOS DE TENDENCIAS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ESTADO CHIQUAHUA
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	OBSERVACIONES				
																		MONTO GUB. APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DRENGADO			ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS
CHI00000102521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTES EN LA CARRETERA FEDERAL DE GUADALUPE CALVO A LA CARRETERA FEDERAL DE TONAHUÁN	15576	Guadalupe Calvo	Toluca	RANCHERA TONAHUA, GUADALUPE CALVO CHIQUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO DEL SOLADO Y CAMINO GUADALUPE CALVO EN LA ECHEVERRÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO EN LA CARRETERA FEDERAL DE TONAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	11,341,318.53	11,341,318.53	11,341,318.53	11,341,318.53	11,341,318.53	11,341,318.53	11,341,318.53	11,341,318.53	Obra	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI00000102510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ESCUELAS EN GUADALUPE CALVO Y TONAHUÁN	14568	Guadalupe Calvo	Toluca	RANCHERA TONAHUA, 3485 TONAHUA, GUADALUPE CALVO CHIQUAHUA ENTRE CAMINO AGUARRIBAY CAMINO AGUARRIBAY CAMINO CARRETERA DE CAMINO CARRETERA DE EN LA ECHEVERRÍA EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	100.00	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI00000102512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ESCUELAS EN GUADALUPE CALVO Y TONAHUÁN	14564	Guadalupe Calvo	Toluca	RANCHERA TONAHUA, 3389 TONAHUA, GUADALUPE CALVO CHIQUAHUA ENTRE CAMINO AGUARRIBAY CAMINO AGUARRIBAY CAMINO CARRETERA DE CAMINO CARRETERA DE EN LA ECHEVERRÍA EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	100.00	440,035.76	440,035.76	440,035.76	440,035.76	440,035.76	440,035.76	440,035.76	440,035.76	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI00000102509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE CALVO	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	11302	Guadalupe Calvo	Aguacaliente	ERIO AGUA CALIENTE, 3189 AGUA CALIENTE ENTRE CAMINO AGUARRIBAY CAMINO AGUARRIBAY CAMINO CARRETERA DE CAMINO CARRETERA DE EN LA ECHEVERRÍA EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	100.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI00000104731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACION DE RED AGUACALIENTE EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	23021	Guerrero	Aguacaliente	PUEBLO ARGACHIEL TERREO, 3181 ARGACHIEL (EL TERREO), Y CAMINO AGUACALIENTE ENTRE CAMINO AGUARRIBAY CAMINO CARRETERA DE CAMINO CARRETERA DE EN LA ECHEVERRÍA EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	100.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI00000102518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	23010	Guerrero	Atoyacaco	RANCHERA ARROYO SOTO, ARROYO SOTO, GUERRERO CHIQUAHUA ENTRE ERICHOZ PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CARRETERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA POR CAMINO ENTONQUELA CARRETERA	Otros	1.00	1.00	100.00	938,826.00	938,826.00	938,826.00	938,826.00	938,826.00	938,826.00	938,826.00	938,826.00	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI00000102588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales a los Municipios	004-FAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Distritos Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA SECCION DE TONAHUA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	11318	Guerrero	Bachili	CALLE CUARTA BACHILIO BACHILIO, 3187 BACHILIO GUERRERO CHIQUAHUA ENTRE CALLE MARGARITA CALLE BACHILIO ESTA ENTRE CALLE GARCÍA Y MARGARITA PASANDO LA SECA	Metros cuadrados	280.00	280.00	100.00	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

ROL	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION ECUDORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPIROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO					EFECTUO
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000079192	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE BAUCHI TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 11382	11382	Guerrero	Bauchi	CALLE MARGARITAS PUEBLASOCHIL 1187 BAUCHI, GUERRERO	Otros	1.00	1.00	100.00	280,316.00	280,316.00	280,316.00	280,316.00	280,316.00	280,316.00	280,316.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000841384	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	BANOS PRIMARIAS EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 21583	21583	Guerrero	Bauchi	COCOMA BAUCHI, 1189 BAUCHI, GUERRERO	Metros lineales	6.00	6.00	100.00	61,021.00	61,021.00	61,021.00	61,021.00	61,021.00	61,021.00	61,021.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000707951	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	BANOS PRIMARIAS EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 21083	21083	Guerrero	Bauchi	BOQUILLA ANENAS BAILE DE AGUA, GUERRERO	Metros	1.00	1.00	100.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000707951	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	BANOS PRIMARIAS EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 11298	11298	Guerrero	Bauchi	BOQUILLA ANENAS BAILE DE AGUA, GUERRERO	Metros	1.00	1.00	100.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	161,450.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000757781	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	RENOVACIONES EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 11261	11261	Guerrero	Bauchi	CALLE MARGARITAS PUEBLASOCHIL 1187 BAUCHI, GUERRERO	Otros	1.00	1.00	100.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000841384	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE BANOS EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 11284	11284	Guerrero	Congula	CAMINO ENTRONQUE CARRETERA CAMINO PRINCIPAL Y ENTRONQUE CARRETERA A HEMESLUD	Metros	1.00	1.00	100.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000841384	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN BAUCHI.- 21911	21911	Guerrero	Bauchi	CALLE MARGARITAS PUEBLASOCHIL 1187 BAUCHI, GUERRERO	Otros	1.00	1.00	100.00	60,051.00	60,051.00	60,051.00	60,051.00	60,051.00	60,051.00	60,051.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000841384	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alpaca y desarrollo	PROYECTO DE ALPACA EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 24811	24811	Guerrero	Bauchi	CALLE MARGARITAS PUEBLASOCHIL 1187 BAUCHI, GUERRERO	Otros	1.00	1.00	100.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHH0000841384	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Distritos Federales y Entidades Federativas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ALPACA EN TELECOMUNICACIONES EN BAUCHI.- 21049	21049	Guerrero	Bauchi	CALLE MARGARITAS PUEBLASOCHIL 1187 BAUCHI, GUERRERO	Otros	1.00	1.00	100.00	661,296.00	661,296.00	661,296.00	661,296.00	661,296.00	661,296.00	661,296.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN ELECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
CH0000281779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS EN ESCUELA DE LA JUNTA - 112971	112971	Guerrero	U. Junta	CALLE COMADORA PUEBLO LA JUNTA CENTRO 3950 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	381,400.00	400,555.00	400,555.00	400,555.00	400,555.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000281780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS EN ESCUELA DE LA JUNTA - 112971	227938	Guerrero	U. Junta	ENTRE CALLE SENA Y CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA ENTRE CALLE SENA Y CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000281781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE DOMINGOS DE VALLA CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	230177	Guerrero	U. Junta	ENTRE CALLE SENA Y CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	574,853.00	574,853.00	574,853.00	574,853.00	574,853.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000281782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DE DOMINGOS DE VALLA CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	230287	Guerrero	U. Junta	ENTRE CALLE SENA Y CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000281783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMINISTRACIÓN DE BANCOS EN ESCUELA DE LA JUNTA - 44731	247131	Guerrero	U. Junta	CALLE COMADORA PUEBLO LA JUNTA CENTRO 3950 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000281784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS EN ESCUELA DE LA JUNTA - 112971	112971	Guerrero	Las Animas	CALLE COMADORA PUEBLO LA JUNTA CENTRO 3950 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,962.20	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000281785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0045-16-Municipal y Federales Demarcaciones Teritoriales del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA JUNTA - 112603	112603	Guerrero	Las Animas	ENTRE CALLE SENA Y CALLE ESCOBAR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,921.96	14,921.96	14,921.96	14,921.96	14,921.96	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INDICADORES SOBRE EL EJERCICIO DEL DISTRITO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	RAO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					PAJADO	EJERCIDO	DEREGADO	COMPROMETIDO				
CHD000049800	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vehículos	MUNICIPIO GUERRERO	CONSTRUCCION DE ALERONES Y EN LAS LOS ANIMAS- 23822	23822	Guerrero	Las Animas	RANCHERA LAS ANIMAS, LAS ANIMAS, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CHIHUAHUA Y CAMINO A LA PRIMERA ESTACION DE ENTE CAMINO AL ENDE Y CAMINO A LA PRIMERA AVIS REFINORQUE CAMPONUTICER	Otros	1.00	1.00	100.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHD000049820	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACION DE INDAUJAL AEREA- 23830	23830	Guerrero	Magü y Aere (P)	RANCHERA MAGÜ Y AERAS, 3599 MAGÜ Y AERAS EL PRMO, GUERRERO CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	76,778.00	76,778.00	76,778.00	76,778.00	76,778.00	76,778.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHD000049830	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agrar y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	APORTACION MUNICIPAL AEREA EN LA N DE AGUADONACION EN VACHERA- 23855	23855	Guerrero	Ribera	CAMINO ROPAPACHOY CAMINO CAMOBIEN, NINGUE, ESTACION CAMINO ROPAPACHOY CAMPO DE BES BOR EN PONQUE CAMON SAN MIGUEL	Otros	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHD000049840	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN JOSE BAJUQUICH- 23195	23195	Guerrero	San Jofe de Bajuchi	RIBERO SAN JOSE BAJUQUICH, 3189 SAN JOSE BAJUQUICH, GUERRERO CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	100.00	512,214.00	512,214.00	512,214.00	512,214.00	512,214.00	512,214.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHD000049850	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agrar y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	PROYECTO DE POTABILIDAD DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE SANTO TOMAS- 26974	26974	Guerrero	San Juan de Santo Tomas	ENTRE CAMINO EDO EL COTULUBO Y CAMINO TESACHIC ESTACION CAMINO TESACHIC Y CAMINO AL LUDO CANTONADO SAN JOSE DE	Otros	1.00	1.00	100.00	1,698,531.00	1,698,531.00	1,698,531.00	1,698,531.00	1,698,531.00	1,698,531.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHD000049860	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agrar y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN SANTA ROSA DE VACHERA- 8982	8982	Guerrero	Santo Tomas	COLOMIA SANTO TOMAS, SANTO TOMAS, GUERRERO CHIHUAHUA	Otros	47.00	47.00	100.00	675,885.69	675,885.69	675,885.69	675,885.69	675,885.69	675,885.69	Ora	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHD000049870	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OAFAS) Municipales para Federatas para Endeles Federatas y Terminales de Municipios	Distrito federat	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agrar y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	PROYECTO DE POTABILIDAD DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE SANTO TOMAS- 24474	24474	Guerrero	Tacuba	EDDO TACUBA, 11690 TACUBA, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE RINDEY Y CAMINO AEREA ESTACION ENTRE CAMINO AL ENDE Y CAMINO CARRETERA Y CAMINO TERRESAJMO	Otros	1.00	1.00	100.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EFECTIVO DE INYECTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORÍA	CICLO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS		OBSERVACIONES					
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REGULADO	COMPROBADO	DEREGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS						
CH-100001387005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	LINEA DISTRIBUCION EN TEMECOHUILI	23950	Guerrero	Temecohuili (Temexcala)	RANCHARIA TEMECOHUILI (TEMEXCALA) GUERRERO	CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE FRANCISCA Y CALLE FRANCISCA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE FRANCISCA	1.00	1.00	100.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	138,972.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH-10000138711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACION CAMINO PASEO DE LA RECREACION 24483	14814	Guerrero	Temecohuili (Temexcala)	GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CAMINO CARRETERO PRINCIPAL EST. ENTRE CAMINO A HACIENDA Y CAMINO AL ROPASANDO LA CALLE PRINCIPAL DE BELTRONQUE	1.00	1.00	100.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH-100001387119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACION DE RED DE AGUAS POTABLES CALLE MEXICANAS TONCHILITZAP	8736	Guerrero	Tomochi	RAMADERA TOMOCHI 38951 TOMOCHI GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA Y CALLE BAL CARRETERA MEXICO	153.00	153.00	100.00	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	2,839,884.14	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH-10000138727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUAS POTABLES TONCHILITZAP	22646	Guerrero	Tomochi	RANCHARIA TOMOCHI 38951 TOMOCHI GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TERNAS Y ARRIJA CAMINO CARRETERO DE LINDO	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-100001387494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUERRERO	MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CALLE MEXICANAS TONCHILITZAP	22928	Guerrero	Tomochi	RANCHARIA TOMOCHI 38951 TOMOCHI GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE FRANCISCA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE FRANCISCA	1.00	1.00	100.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-100001387499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	R.D. AMPLIACION DE RED DE AGUAS POTABLES LOCALIDAD DE TOMOCHI TONCHILITZAP	23956	Guerrero	Tomochi	RAMADERA TOMOCHI 38951 TOMOCHI GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE FRANCISCA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE FRANCISCA	1.00	1.00	100.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH-100001387697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Delegados y Entidades Federativas	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACION DE RED DE AGUAS POTABLES CALLE MEXICANAS TONCHILITZAP	8733	Guerrero	VientesGuerrero	CUADRA VIENTES GUERRERO HERMOSILLO CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCA Y CALLE FRANCISCA ENTRE CALLE FRANCISCA Y CALLE SEGUNDA	71.00	71.00	100.00	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

HEMONIOS SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

L. DESTINO DEL GASTO

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, CDO DEL RECURSO, RANGO, PROGRAMA, PROGRAMA RESERVADO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, INSTALACION, NOMBRE, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE, PORCENTAJE APROBADO, MONTO GLOBAL APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DERIVADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, ESTATUS, ESTATUS, ESTATUS, OBSERVACIONES. The table is organized into sections by 'SERVICIO PROYECTO'.

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PRIMERO CUARTO TRIMESTRE 2020

ROL	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECIBO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBALES APROBADO	MONTO GLOBALES PAGADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																				RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN				
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000084021	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos Municipales	MANTENIMIENTO DE CANCHOS BUENOS	22886	GUERRERO	VIENTE GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL, 31800 VICENTE GUERRERO, GUERRERO	CHIHUAHUA ENTRE Y ESTABLA	Otros	1.00	1.00	100.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000084700	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vehículos	BACHO DE CAJES EN GUERRERO	22898	GUERRERO	VIENTE GUERRERO	GUERRERO	ESTABLA EN DIFERENTES PARTES DE ESTA LOCALIDAD DE GUERRERO	Otros	1.00	1.00	100.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	Administración directa	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085004	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vehículos	AMANAYACÁN DE LA CALLE MONTEBANO EN COLONIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	8327	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE MONTEBANO EN LA COLONIA	Metros cuadrados	2,000.00	2,000.00	100.00	2,392,211.68	2,392,211.68	2,392,211.68	2,392,211.68	2,392,211.68	2,392,211.68	Otra	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085041	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLES PARA MEMORIAMENTO DE LA COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5282	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	CALENDRIETE Y CALLE CALDERÓN	Metros cuadrados	248.00	248.00	100.00	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085041	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5381	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	CALLE EN LA CALLE MEDIANE, FRENTE A ANANIZ	Metros cuadrados	248.00	248.00	100.00	897,265.20	897,265.20	897,265.20	897,265.20	897,265.20	897,265.20	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085049	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5342	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	CALLE EN LA CALLE MEDIANE, FRENTE A ANANIZ	Metros cuadrados	248.00	248.00	100.00	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085083	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5340	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	CALLE EN LA CALLE MEDIANE, FRENTE A ANANIZ	Otros	38.00	38.00	100.00	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085097	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5306	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	ESTACION COLONIA ESTACION HUALGO DEL PARRAL	Otros	91.00	91.00	100.00	4,367,311.11	4,367,311.11	4,367,311.11	4,367,311.11	4,367,311.11	4,367,311.11	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085097	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5384	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	ESTACION COLONIA ESTACION HUALGO DEL PARRAL	Otros	38.00	38.00	100.00	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CHD000085096	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones ODARIS Municipales para Federatos y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMIA EN HUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	5663	HUALGO DEL PARRAL	HUALGO DEL PARRAL	ESTACION COLONIA ESTACION HUALGO DEL PARRAL	Otros	27.00	27.00	100.00	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	1,614,238.97	Otra	Terminado	Validado años	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHI10000128014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE PARAHUATLÁN	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN RACCOMANERO	5648	Huajuap de Parahuatlán	Huajuap de Parahuatlán	RACCOMANERO, HUAJUAP DE PARAHUATLAN, CHIHUAHUA ENTRE Y, PARAHUATLAN Y SANABEZ	Otros	8400	8400	84.00	100.00	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidades	MUNICIPAL DE PARAHUATLÁN	PRIMERA CONTEO DE ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN SANTA ELENA, HUAJUAP DE PARAHUATLAN	7828	Huajuap de Parahuatlán	Huajuap de Parahuatlán	COLOMA, HUAJUAP DE PARAHUATLAN, PARAHUATLAN ENTRE Y, COLOMA SANTA ELENA	Metros cuadrados	3164.00	3164.00	100.00	100.00	2,571,116.50	2,571,116.50	2,571,116.50	2,571,116.50	2,571,116.50	2,571,116.50	2,571,116.50	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPAL DE PARAHUATLÁN	CONSTRUCCION DE REDO SISTEMA DE AGUA PARA RACCOMANERO	8715	Huajuap de Parahuatlán	Huajuap de Parahuatlán	RACCOMANERO, HUAJUAP DE PARAHUATLAN, CHIHUAHUA ENTRE Y, RACCOMANERO SANTA ELENA	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	100.00	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPAL DE PARAHUATLÁN	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIADO DE PANELES PARA EL AGUACANTON DE CAJALERA, S3704	8719	Huajuap de Parahuatlán	Huajuap de Parahuatlán	COLOMA, HUAJUAP DE PARAHUATLAN, PARAHUATLAN ENTRE Y, CAJALERA	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	100.00	627,895.78	627,895.78	627,895.78	627,895.78	627,895.78	627,895.78	627,895.78	Obras	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHI10000128177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPAL DE HUJUTLÁN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CERRIGALLA EN HUJUTLÁN	9519	Huajuap de Parahuatlán	Cerrigalla	EJIDO, JISAO HUJUTLÁN, CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA SE CONSTRUYE EN EL AGUACANTON DE CERRIGALLA EN HUJUTLÁN LOCALIDAD CERRIGALLA - 9519	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPAL DE HUJUTLÁN	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN HUJUTLÁN LOCALIDAD EL OJALITO - 21104	21104	Huajuap de Parahuatlán	B. Mayo	EL OJALITO, HUJUTLÁN, CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE EL OJALITO	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	33,179.87	33,179.87	33,179.87	33,179.87	33,179.87	33,179.87	33,179.87	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPAL DE HUJUTLÁN	CONSTRUCCION DE BARANDAS PERMETALES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ EN HUJUTLÁN LOCALIDAD HUJUTLÁN - ASNTAMIENTO HUJUTLÁN - 15102	36102	Huajuap de Parahuatlán	Huajuap de Parahuatlán	CUIDAD HUJUTLÁN, JISAO HUJUTLÁN, HUJUTLÁN ENTRE Y, LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PERMETALES EN HUJUTLÁN LOCALIDAD HUJUTLÁN - ASNTAMIENTO HUJUTLÁN - 15102	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE HUJUTLÁN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS HUJUTLÁN LOCALIDAD HUJUTLÁN - 16155	36155	Huajuap de Parahuatlán	Huajuap de Parahuatlán	CUIDAD HUJUTLÁN, JISAO HUJUTLÁN, HUJUTLÁN ENTRE Y, LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE LOS HUJUTLÁN	Otros	50.00	50.00	100.00	100.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE HUJUTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN HUJUTLÁN LOCALIDAD LA BOQUILLA - 11001	11001	Huajuap de Parahuatlán	La Boquilla	RANCHERA, JISAO HUJUTLÁN, CHIHUAHUA ENTRE Y, ACABOBA, RANCHERA LA BOQUILLA EN LA PARTE DE LA ENTRADA	Otros	6.00	6.00	100.00	100.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHI10000128063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Municipio	004-FINANCIAS Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPAL DE HUJUTLÁN	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN HUJUTLÁN LOCALIDAD LOS HUJUTLÁN - 11802	11802	Huajuap de Parahuatlán	Los Jiróns	EJIDO LOS JIRONES, JISAO HUJUTLÁN, CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COMUNIDAD DE LOS JIRONES	Otros	9.00	9.00	100.00	100.00	262,210.00	262,210.00	262,210.00	262,210.00	262,210.00	262,210.00	262,210.00	Obras	Terminado	Validado	Sin observaciones

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO Y RESULTADOS DE TENDENCIAS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION ELECTORAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUB. APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EREGIDO		
CH0000075208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 64396	64396	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA A LA CARRERA DE LA PAZA HACIA EL NORTE	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 64454	64454	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA CARRERA DE LA PAZ AL SUR	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 64462	64462	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA TRASE CALLES DE LA CARRERA DE LA PAZA AL SUR	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 6571	6571	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA CARRERA DE LA PAZA AL NORTE	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	PRESENCIA DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 65581	65581	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA CARRERA DE LA PAZA AL NORTE	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 65587	65587	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA ATRÁS DE LA PAZA	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 65590	65590	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA ATRÁS DE LA PAZA	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 65593	65593	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA LAS CALLES DE FERRIBO AL SUR	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 68444	68444	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA AL NORTE DE LEON	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 68466	68466	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA CARRERA DE LA PAZA AL NORTE	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000075401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Estados Federativos y Municipios	0045-163-Municipal	Proyecto de Inversión B Infraestructura Social	Wvreda	MUNICIPIO DE JIMOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANJOS LOCUMADO ALTIAMBARNO ASENTAMIENTO ALTIAMBARNO 68487	68487	Jimos	Altamirano	JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA AL NORTE	Wvreda	1.00	1.00	100.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	68,537.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL PROCESO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA DE DESARROLLO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE APROBADO	MONTO GUBERNA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EFERIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES
																										CONTRATO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	
CHI0000075429	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	ABAY, saneamiento	MUNICIPIO DE JAJOS	REHABILITACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JAJOS LOCALIDAD DE CALA DE JAJOS 6903	6903	Jajos	Cala de Jajos	EDO COMATEL JAJOS, JAJOS, CHIQUAHUA ENTRE Y, BUELA ENTRE Y, BUELA COMUNIDAD DE CALA DE JAJOS CERCA DEL LITO	Metros Cuadrados	14000	14000	10000	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075029	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD COLOMA MEXICO 120279	12079	Jajos	Coama Mexico	COLOMA COLOMA MEXICO, COLOMA MEXICO, CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	152,289.35	152,289.35	152,289.35	152,289.35	152,289.35	152,289.35	152,289.35	152,289.35	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075408	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	RESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD COLOMA MEXICO 120279	6987	Jajos	Copala (Cama de Murocote)	COLOMA COLOMA MEXICO, COLOMA MEXICO, CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	10000	10000	10000	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075430	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JAJOS	AMPLIACION DE PRIMARIA SAN JUAN DE LOS RIOS LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS 7026	7026	Jajos	San Juan de los Rios	COLOMA SAN JUAN DE LOS RIOS, COLOMA SAN JUAN DE LOS RIOS, CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	501,783.00	501,783.00	10000	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075469	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	ABAY, saneamiento	MUNICIPIO DE JAJOS	REHABILITACION DE REDO POTABLE EN JAJOS LOCALIDAD JAJOS 7184	7184	Jajos	San Juan de los Rios	COLOMA SAN JUAN DE LOS RIOS, COLOMA SAN JUAN DE LOS RIOS, CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	20000	20000	10000	433,314.43	433,314.43	433,314.43	433,314.43	433,314.43	433,314.43	433,314.43	433,314.43	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075366	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD FERNANDEZ LOCALIDAD FERNANDEZ 7386	7386	Jajos	Fernandez Jal	COLOMA FERNANDEZ LOCALIDAD FERNANDEZ ENTRE Y, CUADROSO CARRETERA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	144,029.53	144,029.53	144,029.53	144,029.53	144,029.53	144,029.53	144,029.53	144,029.53	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075038	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD FERNANDEZ LOCALIDAD FERNANDEZ 7383	7383	Jajos	Fernandez Jal	COLOMA FERNANDEZ LOCALIDAD FERNANDEZ ENTRE Y, CUADROSO CARRETERA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	125,900.84	125,900.84	125,900.84	125,900.84	125,900.84	125,900.84	125,900.84	125,900.84	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075415	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JAJOS	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN ASIENTAMIENTO JAJOS 7059	7059	Jajos	Jajos	SECTOR JAJOS 3340 CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	60000	60000	10000	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075467	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JAJOS	MANTENIMIENTO DE ELECTRICACION EN ASIENTAMIENTO JAJOS 7453	7453	Jajos	Jajos	SECTOR JAJOS 3340 CHIQUAHUA ENTRE Y, BUELA ENTRE Y, BUELA CARRETERA PRINCIPAL CASAS GRANES TIA SAUL A. ASCENCION Y AGUA FREJA	Metros Cuadrados	30000	30000	10000	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075030	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD JAJOS MAR DEL ANGELIS 7389	7389	Jajos	Jajos	SECTOR JAJOS 3340 CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	244,029.53	244,029.53	244,029.53	244,029.53	244,029.53	244,029.53	244,029.53	244,029.53	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI0000075078	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD JAJOS ASIENTAMIENTO MAR DEL ANGELIS 12848	12848	Jajos	Jajos	SECTOR JAJOS 3340 CHIQUAHUA ENTRE Y, CUADROSO UMBROSEA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	10000	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

LISTA INDOLEGADO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CYLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EJECUTORA	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATO	ESTATUS	OBSERVACIONES			
										MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAMENTAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				ESTATUS	FLUJO	
CH-1000178162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANDO 2 EN JAJOS LOCALIDAD: UBICADO EN CALLE LA VENDA PRINCIPAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANDO 2 EN JAJOS LOCALIDAD: JAJOS ASIENTAMIENTO JAJOS EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: ASIENTAMIENTO JAJOS SUR EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: ASIENTAMIENTO JAJOS SUR EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: ASIENTAMIENTO JAJOS SUR EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: ASIENTAMIENTO JAJOS SUR EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones
CH-1000178176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federación de Entidades Federativas y Municipios	0404-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIENDA	MUNICIPIO DE JAJOS	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JAJOS LOCALIDAD: ASIENTAMIENTO JAJOS SUR EN CARRETERA FEDERAL	JAJOS	JAJOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones

INDICADORES SOBRE EL BIENESTAR, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE DE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTALACION ELECTRODA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES	ESTATUS OBSERVACIONES OBSERVACIONES	ESTATUS OBSERVACIONES OBSERVACIONES
CHI0000070778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ANDO LOCALIDAD DE AMANA MA (AMANA MA)	11887	Jimos	Oaxaca Vieja	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN ENTRE DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI0000075695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANDO LOCALIDAD DE MORLA BETH FANCHO VILLA LA MORLA (MORLA)	11887	Jimos	Puerto Vieja (La Morla)	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN ENTRE DE LA VILLA LA MORLA (MORLA)	Vivienda	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CHI0000075738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ANDO LOCALIDAD DE SAN PEDRO	7590	Jimos	San Pedro	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DEL VIEJO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000077007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANDO LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO JALANOS	12093	Jimos	Tres Alamos	COLOMA JALANOS 3184 TRISALANOS JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE UN LADAJE DEL ESTADO DE BICINAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000077039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANDO LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO JALANOS	12095	Jimes	Tres Alamos	COLOMA JALANOS 3184 TRISALANOS JIMOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE UN LADAJE DEL ESTADO DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000077474	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERVO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVIENDAS BANCALAN EN LA LOCALIDAD DE CALPOMAN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE AMARÉZ CHIHUAHUA 7182	7172	Jimez	Gilmeri	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALPOMAN	Metros Cuadrados	67.00	67.00	100.00	689,998.74	34,998.37	34,998.37	688,935.36	688,935.36	688,935.36	688,935.36	Otra	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000075474	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERVO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVIENDAS BANCALAN EN LA LOCALIDAD DE CALPOMAN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE AMARÉZ CHIHUAHUA 7183	7183	Jimez	Ejido Acachoches (La Soledad)	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALPOMAN	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	98,571.14	49,285.61	49,285.61	88,816.68	88,816.68	88,816.68	88,816.68	Otra	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000075478	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERVO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVIENDAS BANCALAN EN LA LOCALIDAD DE CALPOMAN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE AMARÉZ CHIHUAHUA 7183	7183	Jimez	B Agua	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALPOMAN	Metros Cuadrados	1184.00	1184.00	100.00	1,235,727.07	607,896.04	604,066.10	1,208,132.61	1,208,132.61	1,208,132.61	1,208,132.61	Otra	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000077468	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERVO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVIENDAS BANCALAN EN LA LOCALIDAD DE CALPOMAN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE AMARÉZ CHIHUAHUA 7183	7183	Jimez	El Corral (Miguel Alemán)	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALPOMAN	Metros Cuadrados	576.00	576.00	100.00	591,472.30	267,712.75	264,486.65	588,973.30	588,973.30	588,973.30	588,973.30	Otra	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHI0000077461	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Desarrollo de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERVO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVIENDAS BANCALAN EN LA LOCALIDAD DE CALPOMAN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE AMARÉZ CHIHUAHUA 7184	7184	Jimez	B Gato	CHIHUAHUA ENTRE Y UBICACIÓN DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALPOMAN	Metros Cuadrados	96.00	96.00	100.00	98,571.14	49,285.62	48,693.36	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	Otra	En ejecución	Validado años	Sin observaciones			

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANIO	INICIATIVA PRESUPUESTAL	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPOBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS						
CH0300075465	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 5 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71535	71535	Aménez	El Nubelo	México Cuadros	25,600	25,600	100.00	262,856.67	314,428.33	31,335.47	262,701.94	262,701.94	262,701.94	262,701.94	262,701.94	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CH0300075466	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 18 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71531	71531	Aménez	El Nubelo	México Cuadros	57,600	57,600	100.00	591,447.30	256,715.75	254,468.83	589,725.66	589,725.66	589,725.66	589,725.66	589,725.66	589,725.66	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CH0300075464	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 12 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71475	71475	Aménez	El Nubelo	México Cuadros	95,100	95,100	100.00	97,147.30	98,571.25	95,610.02	191,238.04	191,238.04	191,238.04	191,238.04	191,238.04	191,238.04	191,238.04	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH0300075465	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 5 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71891	71891	Aménez	Escalón	México Cuadros	2,080.00	2,080.00	100.00	2,135,720.41	1,807,885.21	1,066,602.40	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH0300075465	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 5 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71899	71899	Aménez	Independencia	México Cuadros	16,000	16,000	100.00	164,285.42	81,347.71	80,957.84	161,885.08	161,885.08	161,885.08	161,885.08	161,885.08	161,885.08	161,885.08	161,885.08	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0300075465	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 5 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71894	71894	Aménez	Jaco	México Cuadros	80,000	80,000	100.00	82,147.28	450,715.54	44,555.54	809,303.58	809,303.58	809,303.58	809,303.58	809,303.58	809,303.58	809,303.58	809,303.58	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0300075466	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 5 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71894	71894	Aménez	San Mateo	México Cuadros	10,000	10,000	100.00	148,235.42	81,347.71	79,021.59	138,041.18	138,041.18	138,041.18	138,041.18	138,041.18	138,041.18	138,041.18	138,041.18	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0300075460	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 6 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71487	71487	Aménez	San Mateo	México Cuadros	10,000	10,000	100.00	197,142.30	2,441,321.37	2,441,733.37	183,880.74	183,880.74	183,880.74	183,880.74	183,880.74	183,880.74	183,880.74	183,880.74	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0300075468	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Fomento y Desarrollo Municipal	Programa de Inversión Social	Proyecto de Inversión Social	Presidencia Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPACION 11 VIVIENDAS LOCALIDAD BOCANONDO DE TOROENCIENTOS MUNICIPIO DE AMÉNEZ CHIHUAHUA-71500	71500	Aménez	San Mateo	México Cuadros	35,000	35,000	100.00	361,427.30	360,715.96	360,542.03	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	0.00	0	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO				CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES																
FOLIO	TIPO DE EJERCICIO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	MONTO GUBA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS						
CH-0200072468	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7151	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE CALLE DE GAVIATA COLONIA LINDA DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	100.00	427,141.08	213,571.04	210,096.14	420,098.28	420,098.28	420,098.28	420,098.28	420,098.28	420,098.28	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH-0200072464	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7152	Jimenez	José Mariano Jimenez	AVENIDA LIBERTAD COLONIA CENTRO 33RD DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	672.00	672.00	100.00	689,998.24	344,999.37	344,996.51	689,997.92	689,997.92	689,997.92	689,997.92	689,997.92	689,997.92	689,997.92	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH-0200072467	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7154	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE GONCALO COLONIA LIBERTAD Y LIBERTAD 33RD DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	100.00	384,135.00	197,141.50	194,889.03	389,639.06	389,639.06	389,639.06	389,639.06	389,639.06	389,639.06	389,639.06	389,639.06	389,639.06	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-0200072465	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7159	Jimenez	José Mariano Jimenez	AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA LOPEZ DAVILA 33RD DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	123.00	123.00	100.00	131,429.34	65,714.17	61,355.43	139,211.26	139,211.26	139,211.26	139,211.26	139,211.26	139,211.26	139,211.26	139,211.26	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH-0200072465	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7151	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE ADAMIA COLONIA ABRAMAM GONZALEZ 33RD DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	191.00	191.00	100.00	197,141.50	96,571.25	96,270.51	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	(det.) observación con el presupuesto que se debe de considerar que se requiere para que se registre en el presupuesto de la obra en el caso de los trabajos de infraestructura social. Fecha: 2021-02-09	
CH-0200072478	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7179	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA VIBROS Y LIBERTAD 33RD DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	991.00	991.00	100.00	1,018,569.58	509,284.79	507,621.70	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	1,015,566.40	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH-0200072471	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33-Apoyos a Federaciones de los Estados Federativos Municipales	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CEROTECOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON 13 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	7207	Jimenez	José Mariano Jimenez	AVENIDA PANTALLAS Y LIBERTAD 33RD DE TIERRA SEGUNDA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	443.00	443.00	100.00	459,999.16	229,999.58	229,797.36	459,533.12	459,533.12	459,533.12	459,533.12	459,533.12	459,533.12	459,533.12	459,533.12	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO RECURSO	RÁMOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO FINANCIAMIENTO PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTILCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																					PASADO	BIENIDO				TIPO DE OBRAS	ESTATUS
CH0000075481	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71547	71547	Jiménez	José Mariano Jiménez	Metros cuadrados	25600	25600	10000	31,146.69	262,687.38	262,687.38	262,687.38	348,451.14	348,451.14	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH0000075482	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71547	71547	Jiménez	José Mariano Jiménez	Metros cuadrados	35100	35100	10000	36,147.92	300,719.96	348,451.14	348,451.14	348,451.14	348,451.14	348,451.14	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000075487	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71516	71516	Jiménez	José Mariano Jiménez	Metros cuadrados	38400	38400	10000	394,235.00	397,142.50	395,357.70	378,631.40	378,631.40	378,631.40	378,631.40	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000075489	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Agua	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA SEMIPAREJADA DE REGATORIA DE AGUA ENTRE Y DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 58381	54581	Jiménez	José Mariano Jiménez	Obras	18300	18300	13500	1,786,999.32	1,624,427.24	1,633,880.69	1,785,021.77	1,785,021.77	1,785,021.77	1,785,021.77	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000075493	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71486	71486	Jiménez	Laguna de Palomas (Estación Cerro)	Metros cuadrados	33680	33680	23880	2,431,424.15	1,252,722.08	1,210,793.90	2,412,463.59	2,412,463.59	2,412,463.59	2,412,463.59	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000075498	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71777	71777	Jiménez	Las Guadaluas	Metros cuadrados	17600	17600	10000	1,897,138.57	903,698.79	893,888.90	1,787,709.99	1,787,709.99	1,787,709.99	1,787,709.99	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000075499	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71783	71783	Jiménez	Las Playas	Metros cuadrados	41600	41600	41600	427,147.08	213,572.04	202,564.42	412,508.86	412,508.86	412,508.86	412,508.86	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000075505	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	33-Apropiaciones para Fedatarias y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TIEMPOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPAS CON VIVERENDOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA- 71749	71749	Jiménez	Libertad (Paseo)	Metros cuadrados	48000	48000	48000	402,865.25	246,482.12	245,370.13	403,244.25	403,244.25	403,244.25	403,244.25	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	C.O.D. DE RECURSO	R.M.O	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTIUCION ELECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FISCALIZADA	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES				
																					REALIZADO	COMPROMETIDO	DIRIGIDO	EJECUCIO			PAGADO			
CH00000175719	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7120	7179	Jimenez	Miguel Hidalgo	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	180.00	391.00	320.00	10000	197,042.30	98,509.05	98,038.10	197,042.30	397,038.10	197,042.30	397,038.10	197,042.30	197,042.30	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175716	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7126	7185	Jimenez	Memorias	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	10000	239,999.58	10,699.79	109,461.76	239,999.58	239,999.58	239,999.58	239,999.58	239,999.58	239,999.58	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175743	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7120	7174	Jimenez	Nuevo Sur (Rancho Nuevo)	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	1,088.00	1,088.00	1,088.00	10000	1,137,448.82	58,570.41	58,393.10	1,137,448.82	1,137,448.82	1,137,448.82	1,137,448.82	1,137,448.82	1,137,448.82	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175637	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7121	7153	Jimenez	Nuevo Tempo	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	86.00	86.00	86.00	10000	939,998.32	49,024.56	49,024.56	939,998.32	939,998.32	939,998.32	939,998.32	939,998.32	939,998.32	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175638	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7128	7223	Jimenez	San Felipe (Rancho Ocho)	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	78.00	78.00	78.00	10000	197,742.30	98,571.25	98,388.28	197,742.30	197,742.30	197,742.30	197,742.30	197,742.30	197,742.30	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175633	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE TECHO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7129	7179	Jimenez	San Felipe	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	78.00	78.00	78.00	10000	759,712.36	377,868.46	377,833.53	759,712.36	759,712.36	759,712.36	759,712.36	759,712.36	759,712.36	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175637	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7175	7175	Jimenez	San Luis	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	288.00	288.00	288.00	10000	295,712.36	147,868.87	147,712.72	295,712.36	295,712.36	295,712.36	295,712.36	295,712.36	295,712.36	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175635	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7177	7177	Jimenez	Tierra Blanca	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	416.00	416.00	416.00	10000	427,742.38	215,571.04	215,399.66	427,742.38	427,742.38	427,742.38	427,742.38	427,742.38	427,742.38	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175639	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 7128	7158	Jimenez	Torreonos	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	10000	624,248.58	311,423.19	311,382.28	624,248.58	624,248.58	624,248.58	624,248.58	624,248.58	624,248.58	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH00000175679	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FRAS Municipal Y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ETAPAS CON VIVIENDAS BENEFICIAS EN LA LOCALIDAD DEL INDIOLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA - 1380	7181	Jimenez	Zaragosa	BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL INDIOLO	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	1,100.00	10000	1,495,999.90	514,999.95	565,447.72	1,495,999.90	1,495,999.90	1,495,999.90	1,495,999.90	1,495,999.90	1,495,999.90	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

IMPORTE COMPLETADO DE EJERCICIO DE 2020 Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DE GASTO

FOLIO	TIPO DE EJERCICIO	CATEGORÍA	FOLO DEL CUERPO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANTO GUB. APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
																										AVANCE PORCENTAJE	MANTO GUB. APROBADO	APROBADO	MODIFICADO				RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHI-0200172955	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	PAVIMENTACION DE MANIRA INTEGRAL DEL ENTRE CALLE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	3035	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA MUNICIPIO DE JAJALE	Metros cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	2,108,401.51	2,108,401.51	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	2,094,644.79	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones				
CHI-0200173104	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	2521	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	2,018.00	2,018.00	100.00	4,471,955.58	4,471,955.58	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones			
CHI-0200173486	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE MANIRA INTEGRAL DEL ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	2613	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	1,567.00	1,567.00	100.00	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	3,838,873.34	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHI-0200173710	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRE CALLE COPALILA Y CALLE COPALILA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	2518	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	311.00	311.00	100.00	1,045,588.88	1,045,588.88	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	925,979.56	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI-0200173846	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	3032	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	900.00	900.00	100.00	2,469,217.09	2,469,217.09	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	2,468,667.05	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0200174338	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	2516	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	618.00	618.00	100.00	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	1,300,791.84	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0200174457	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	3033	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	483.00	483.00	100.00	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	1,459,024.29	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0200174436	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	31	Apoyos para el fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE JAJALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	3034	Jajale	Jajale	CALLE OTAZUCAN COLOMA RIETODE ANAYA ENTRE CALLE ANAYA Y CALLE ANAYA PARA EL ACCESO A LA OBRAS POR LA CALLE ANAYA	Metros cuadrados	1,003.00	1,003.00	96.79	2,849,232.71	2,849,232.71	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	2,755,549.98	Obras	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADO OBTENIDO DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, CICLO DEL RECURSO, RANGO, PROGRAMA RESPECTIVO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION GESTORA, NOMBRE, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, MONTO APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, AVANCE FINANCIERO, CONTRATOS, ESTATUS, ESTATUS, ESTATUS, TIPO DE OBRAS, ESTATUS, VALOR, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES CATEGORIA.

DETALLE PROYECTO													AVANCE NUMERICO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES											
FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	PAGADO	TIPO DE OBRERA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CH0000075039	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyar el saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE UN PASADIZO DE ACCESIBILIDAD EN EL CARRILLO DE CHICHO BOLLERINO ENTRE CHISTIBAR BARROJO Y CALLE PASEO DE LA UNIÓN	8335	Juarez	Juarez	INFORMACIÓN COLONIA PASADIZO DE ACCESIBILIDAD EN EL CARRILLO DE CHICHO BOLLERINO ENTRE CHISTIBAR BARROJO Y CALLE PASEO DE LA UNIÓN	Otros	2.00	10.000	4.519.364.45	4.519.364.45	4.519.364.44	4.519.364.44	4.519.364.45	4.519.364.44	4.519.364.44	4.519.364.44	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
CH0000075084	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyar el saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	8374	Juarez	Juarez	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	Otros	4.00	10.000	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	2.245.868.35	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CH0000075701	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyar el saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	8477	Juarez	Juarez	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	Otros	4.00	10.000	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	3.253.501.02	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CH0000075041	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyar el saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	10348	Juarez	Juarez	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	Metros lineales	77.00	77.000	879.288.09	879.288.09	879.288.09	879.288.09	879.288.09	879.288.09	879.288.09	879.288.09	879.288.09	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CH0000075036	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoyar el saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	10533	Juarez	Juarez	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	Otros	1.00	10.000	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	2.307.294.57	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CH0000075039	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	10676	Juarez	Juarez	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	Metros Cuadrados	1.537.00	1.537.000	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	2.664.411.24	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones
CH0000075031	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Baja California	0045-165 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y validades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	10679	Juarez	Juarez	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA OCEANO ENTRE AVENIDA MATEOS COLOMA Y CALLE ENFERMERIA	Metros Cuadrados	1.058.00	1.058.000	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	1.678.373.42	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					1. DESTINO DEL Gasto													
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	HEMIRALDE MIDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTIVO	PAGADO	CONVENCIONES	TIPO DE OBLA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
CH0000017643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Ayud social	MUNICIPIO DE CIUDAD DE JUAREZ	AMPLIACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACANTIBALLAYO Y REFINAMIENTO EN LA CALLE RIBE REFE EN ENTRE CALLES CACASO Y CALLE ACACASO AYUR - 20710	10710	Juarez	Juarez	CALLE RIBE REFE INTERCOMERCIO CONDOMINIO EL CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIBE REFE Y CALLE ACACASO ENTRE CALLE CACASO Y CALLE ACACASO ENTRE CALLE ACACASO Y CALLE CACASO	Metros lineales	18.00	18.00	75.00	100.00	2,307,739.40	1,107,791.40	1,902,224.59	1,902,224.59	1,902,224.59	1,902,224.59	1,902,224.59	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Valido antes	Sin observaciones	
CH0000017647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Ayud social	MUNICIPIO DE CIUDAD DE JUAREZ	AMPLIACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENTRE CALLES MANSOURI Y CALLE ESCOBEDO 26908	10908	Juarez	Juarez	CALLE ENTRE CALLES MANSOURI Y CALLE ESCOBEDO 26908	Metros lineales	87.00	87.00	75.00	86.21	1,407,313.87	1,408,813.87	1,606,363.24	1,606,363.24	1,606,363.24	1,606,363.24	1,606,363.24	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Valido antes	Sin observaciones	
CH0000017663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y Viaticos	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DEL CORREDO ABAJE DE CONCEPCION EN EL CANTON DEL ANTES EN LA CALLE ENTRE CALLES GRENSEN Y CALLE GRENSEN ENTRE CALLE GRENSEN Y CALLE PROFESOR DUMERO AVENIDA DE LAS ARTES	10747	Juarez	Juarez	MENOS DE CUADROS GRENSEN CALLE PROFESOR DUMERO AVENIDA DE LAS ARTES	Metros cuadrados	57.00	57.00	37.00	100.00	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	Obra	Terminado	Terminado	Terminado	Valido antes	Sin observaciones	
CH0000017680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y Viaticos	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DEL CORREDO ABAJE DE CONCEPCION EN EL CANTON DEL CALLE PANORAMA 10921	10921	Juarez	Juarez	AVENIDA DE LAS ARTES COLONIA GRANAS DE CHARITEPAC 31677 JUAREZ JUAREZ COAHUILA DE ZARAGOZA	Metros cuadrados	54.00	54.00	54.00	100.00	917,791.15	917,791.15	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	Obra	Terminado	Terminado	Terminado	Valido antes	Sin observaciones	
CH0000017683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Ayud social	MUNICIPIO DE CIUDAD DE JUAREZ	AMPLIACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENTRE CALLES MANUEL GARCIA DE ROSA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107979	107979	Juarez	Juarez	CALLE ENTRE CALLES MANUEL GARCIA DE ROSA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107979	Metros lineales	24.00	24.00	39.00	80.25	3,807,356.37	3,807,356.37	4,370,748.04	4,370,748.04	4,370,748.04	3,021,089.58	3,021,089.58	3,021,089.58	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Valido antes	Sin observaciones
CH0000017687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Ayud social	MUNICIPIO DE CIUDAD DE JUAREZ	AMPLIACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENTRE CALLES MANUEL GARCIA DE ROSA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107983	107983	Juarez	Juarez	CALLE ENTRE CALLES MANUEL GARCIA DE ROSA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107983	Metros lineales	11.00	11.00	60.00	53.57	1,362,706.05	1,362,706.05	1,335,086.40	1,335,086.40	1,335,086.40	708,338.62	708,338.62	708,338.62	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Valido antes	Sin observaciones
CH0000017690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Ayud social	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENTRE CALLES CACASO Y CALLE ESCOBEDO 26966	107966	Juarez	Juarez	AVENIDA RINCON AMERICA COLONIA RINCON AMERICA ENTRE CALLES CHIHUAHUA ENTRE CALLE GEMAR VAZQUEZ Y EL ACCESO DE LA CALLE ENTRE CALLES VAL JAN GARIBEL - 107963	Metros lineales	13.40	13.40	-	-	1,346,988.33	1,346,988.33	1,047,564.89	1,047,564.89	1,047,564.89	419,025.36	419,025.36	419,025.36	Obra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Valido antes	Sin observaciones
CH0000017690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones 004-FRS Municipal Fedatarias y Terminales de Mando	Proyecto de Ydi-His Demarcaciones Fedatarias y Terminales de Mando Distrito Federal	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Ayud social	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENTRE CALLES MANUEL GARCIA DE ROSA Y CALLE ESCOBEDO 26966	107987	Juarez	Juarez	CALLE ENTRE CALLES MANUEL GARCIA DE ROSA Y CALLE ESCOBEDO 26966	Metros lineales	15.00	15.00	15.00	100.00	1,361,104.19	1,361,104.19	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	Obra	Terminado	Terminado	Terminado	Valido antes	Sin observaciones	

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTELCON ELECUIDA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	HABER FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						COMPROMETIDO	DERENGADO	EFERIDO	PAGADO			
CH0000075697	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10880	Jájar	Jájar	CALLE MURDOO ENTRE CALLE MURDOO Y CALLE MOROÑO. TEBEWANISTAS	Metros lineales	31.00	31.00	100.00	403,177.61	369,930.20	369,930.20	369,930.20	369,930.20	369,930.20	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075698	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10881	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros lineales	96.00	96.00	100.00	1,076,188.67	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075699	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10882	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros lineales	261.00	261.00	100.00	3,946,402.17	3,817,955.50	3,817,955.50	3,817,955.50	3,817,955.50	3,817,955.50	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075700	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10883	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros lineales	162.00	162.00	87.65	1,977,637.57	2,031,192.36	2,031,192.36	1,697,211.10	1,697,211.10	1,697,211.10	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075701	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10884	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros lineales	75.00	75.00	100.00	799,608.28	758,045.62	758,045.62	758,045.62	758,045.62	758,045.62	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075702	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10885	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros lineales	118.00	118.00	100.00	2,271,146.34	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075703	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10886	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros cuadrados	43.89	43.89	100.00	732,790.12	732,790.13	732,790.13	732,790.13	732,790.13	732,790.13	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075704	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y de las Demarcaciones Federales y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abayá	MUNICIPIO DE JÁJAZ	ABAYÁ	10887	Jájar	Jájar	CALLE CALACAN RIBERO COLONIA LOS MORALES ENTRE CALLE JÁJAZ Y CALLE CALACAN RIBERO	Metros lineales	194.00	194.00	94.12	1,422,338.36	1,423,338.36	1,270,655.92	1,270,655.92	1,270,655.92	1,270,655.92	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTELACION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UBICACION DE LA OBRA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	OBSERVACIONES		
																										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS				
CH0000076500	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	108494	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	9364	9364	89.00	1,305,975.69	1,305,975.69	1,305,975.69	1,305,975.69	1,305,975.69	1,305,975.69	1,305,975.69	963,361.28	963,361.28	963,361.28	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH0000076501	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE JUÁREZ	RECONSTRUCCION DE CARRERA EN LA AV. DE LOS AZULES Y CALLE AMARILLO . 30505	108506	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	637.00	637.00	63.00	1,077,008.47	1,077,008.47	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH0000076510	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	305515	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	80.00	80.00	80.00	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	1,293,238.54	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH0000076511	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	305534	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	51.00	51.00	68.00	1,489,378.49	1,489,378.49	1,274,415.50	1,274,415.50	1,274,415.50	1,274,415.50	1,274,415.50	1,274,415.50	941,656.37	941,656.37	941,656.37	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000076517	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE JUÁREZ	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	305548	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	676.00	676.00	676.00	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	1,042,163.35	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CH0000076519	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	305548	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	111.00	111.00	111.00	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	1,258,956.60	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH0000076528	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	305934	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	311.00	311.00	311.00	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	4,392,298.87	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000076528	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones 004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	109002	Juárez	Juárez	CALLE MONTIBELLO	32100 JUÁREZ, JUÁREZ	268.00	268.00	268.00	3,400,093.35	3,400,093.35	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	2,776,535.45	0.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL RECURSO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS																										
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020																										
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FISCAL	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEBERADO	GIRADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CHH000376637	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE TAMARCA ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	213.00	145.00	68.08	1670,003.71	3,646,003.71	3,444,729.92	3,444,729.92	2,263,869.60	2,263,869.60	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones
CHH000376638	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	195.00	155.00	100.00	2,699,961.25	2,969,961.25	2,820,385.48	2,820,385.48	2,820,385.48	2,820,385.48	Otra	Terminado	Validado	Subobservaciones
CHH000376639	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	67.98	65.00	66.20	900,077.13	900,077.13	881,343.75	881,343.75	590,883.69	590,883.69	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones
CHH000376637	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	249.00	268.00	205.00	4,379,459.74	4,379,459.74	4,195,438.49	4,195,438.49	3,518,369.05	3,518,369.05	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones
CHH000376640	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	112.00	145.00	88.40	1,775,971.28	1,775,971.28	1,438,077.53	1,438,077.53	2,075,665.93	2,075,665.93	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones
CHH000376647	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	159.00	102.00	89.18	1,462,215.90	1,462,215.90	1,179,641.15	1,179,641.15	1,565,868.97	1,565,868.97	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones
CHH000376646	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	113.27	100.00	88.28	1,765,919.52	1,765,919.52	1,743,341.87	1,743,341.87	1,457,451.16	1,457,451.16	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones
CHH000376659	FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FRIS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguayupur, Chiapas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ALANTARRIADO Y ALANTARRIADO ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Juarez	Juarez	CALLE TEMOCHTIC ENTRE CALLE SIENGA Y CALLE CAMILO TORRES. 2000	Metros lineales	91.00	80.00	87.91	963,065.20	963,065.20	1,116,962.26	1,116,962.26	644,137.77	644,137.77	Otra	En ejecución	Validado	Subobservaciones

INFORME SOBRE EL USO DEL DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 15 columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORÍA, CICLO DEL RECURSO, RAMO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACIÓN, INSTITUCIÓN EJECUTORA, NOMBRE, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCIÓN, UBIADO DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE, POCENTAJE, MONTO GUBERNA, APROBADO, MODIFICADO, COMPROMETIDO, DERIVADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRAOS, ESTADO, ESTADO DE TIPO DE OBRA, ESTADO, OBSERVACIONES.

IMPORTE CORRIENTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ESCRITORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MANTO GUBERNAPRIMARIO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																										TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
CH0000075693	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE JALISCO	CONSTRUCCION DE CARRETERAS EN LA ZONA URBANA DE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PONCAHO ARRAGAY Y CALLE GAL JESUS MARTINEZ EN LOS CUADERNS DEL CALLEJON MEDIANTE LA AV PONCAHO ARRAGAY EN CERCAÑA A LA MISMA SE ENCUENTRA	11037	Jalisco	Jalisco	DE VALUACION	Metros Cuadrados	51.00	51.00	100.00	1,002,078.68	1,002,078.68	931,760.21	931,760.21	931,760.21	931,760.21	931,760.21	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones		
CH0000075720	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Abv y saneamiento	MUNICIPIO DE JALISCO	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y RECONSTRUCCION DE OBRERA EN LA CALLE CALLE ALBERTO SANJUAN EN EL CARRILLO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	11524	Jalisco	Jalisco	OSCAR FLORES SANCHEZ CALLE ALBERTO SANJUAN EN EL CARRILLO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	0m ²	1.00	0.92	2,965,865.43	2,965,865.43	2,841,756.59	2,841,756.59	2,841,756.59	2,841,756.59	2,841,756.59	2,841,756.59	2,841,756.59	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
CH0000084940	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE JALISCO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE HIDRALICO EN LA CALLE LAS CALLES EN LAS CALLES EN LA ESCUOLA PARALELO VEJARDE	20898	Jalisco	Jalisco	DE VALUACION	Metros Cuadrados	61.00	61.00	-	16,765,660.00	16,765,660.00	16,765,660.00	16,765,660.00	16,765,660.00	16,765,660.00	16,765,660.00	16,765,660.00	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
CH0000084936	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE JALISCO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE HIDRALICO EN LA CALLE LAS CALLES EN LAS CALLES EN LA ESCUOLA PARALELO VEJARDE	20849	Jalisco	Jalisco	DE VALUACION	Metros Cuadrados	35.84	35.84	-	1,142,371.07	1,142,371.07	1,155,720.74	1,155,720.74	1,155,720.74	1,155,720.74	1,155,720.74	1,155,720.74	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
CH0000084933	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE JALISCO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE HIDRALICO EN LA CALLE LAS CALLES EN LAS CALLES EN LA ESCUOLA PARALELO VEJARDE	20885	Jalisco	Jalisco	DE VALUACION	Metros Cuadrados	39.05	39.05	-	1,422,865.00	1,422,865.00	1,422,865.00	1,422,865.00	1,422,865.00	1,422,865.00	1,422,865.00	1,422,865.00	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
CH0000084934	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE JALISCO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE HIDRALICO EN LA CALLE LAS CALLES EN LAS CALLES EN LA ESCUOLA PARALELO VEJARDE	20951	Jalisco	Jalisco	DE VALUACION	Metros Cuadrados	1,342.30	1,342.30	-	2,442,530.74	2,442,530.74	2,223,805.90	2,223,805.90	2,223,805.90	2,223,805.90	2,223,805.90	2,223,805.90	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	
CH0000084939	FEDERALES (POPULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Asignaciones Federales para Fomento de Obras y Beneficios Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE JALISCO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE HIDRALICO EN LA CALLE LAS CALLES EN LAS CALLES EN LA ESCUOLA PARALELO VEJARDE	20991	Jalisco	Jalisco	DE VALUACION	Metros Cuadrados	937.77	937.77	-	2,091,662.57	2,091,662.57	1,939,683.37	1,939,683.37	1,939,683.37	1,939,683.37	1,939,683.37	1,939,683.37	Obra	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años	Sin observaciones	

IMPORTE SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE TENDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUSTO APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO COMPROMETIDO	DEREGADO	BIENIDO	PAGADO	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHI0000684155	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN CALLE SAN VICENTE Y CALLE ESCOBAR EN CALLE DE LOS RIOS Y CALLE DE LOS RIOS	11054	Juarez	Juarez	CALLE DEL VALLE	Metros cuadrados	1033.70	1033.70	-	2,891,151.26	2,891,151.26	2,894,031.19	1,157,609.37	1,157,609.37	1,157,609.37	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0000684202	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	22542	Juarez	Juarez	CHIHUIHUA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ESTACION CALLE RAFAEL VELOZ, CALLE JARDINES Y CALLE COCA, CALLE NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros lineales	94.56	94.56	-	1,834,796.78	1,834,796.78	1,831,690.13	714,676.05	714,676.05	714,676.05	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0000685192	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy	MUNICIPIO DE JUAREZ	REESTRUCTURACION DE LA CALLE PASADIZO	25738	Juarez	Juarez	AVENIDA GALILEOS Y CALLE REVOLUCION PROYECTO ACCESORIAL PARA EL ACCESO AL ACCESO POR REVOLUCION PROYECTAM	Metros lineales	100.00	100.00	-	1,411,536.98	1,411,536.98	1,406,531.43	563,612.97	563,612.97	563,612.97	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0000685198	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	25732	Juarez	Juarez	CHIHUIHUA ENTRE CALLE AVENIDA GALILEOS Y CALLE REVOLUCION PROYECTO ACCESORIAL PARA EL ACCESO AL ACCESO POR REVOLUCION PROYECTAM	Metros lineales	91.00	91.00	-	1,418,140.72	1,418,140.72	1,416,541.74	566,616.70	566,616.70	566,616.70	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0000685708	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	25778	Juarez	Juarez	CHIHUIHUA ENTRE CALLE AVENIDA GALILEOS Y CALLE REVOLUCION PROYECTO ACCESORIAL PARA EL ACCESO AL ACCESO POR REVOLUCION PROYECTAM	Metros lineales	146.46	146.46	-	1,834,270.76	1,834,270.76	1,775,861.55	703,144.42	703,144.42	703,144.42	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0000685719	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	26273	Juarez	Juarez	CHIHUIHUA ENTRE CALLE AVENIDA GALILEOS Y CALLE REVOLUCION PROYECTO ACCESORIAL PARA EL ACCESO AL ACCESO POR REVOLUCION PROYECTAM	Metros lineales	135.00	135.00	-	1,835,206.25	1,835,206.25	1,831,365.97	725,322.19	725,322.19	725,322.19	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI0000685782	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones OMR-IMS Municipal Reservas para Fideicomisos Federales y Terminales de Migración	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Apoy	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	26154	Juarez	Juarez	CHIHUIHUA ENTRE CALLE AVENIDA GALILEOS Y CALLE REVOLUCION PROYECTO ACCESORIAL PARA EL ACCESO AL ACCESO POR REVOLUCION PROYECTAM	Metros lineales	59.00	59.00	-	1,019,461.89	1,019,461.89	793,384.43	317,357.85	317,357.85	317,357.85	004	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RÁM.O	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIADO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																	AVANCE PORCENTAJE	AVANCE MONETARIO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS							
																	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	
CHH000077804	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y Mobiliario	GOBIERNO MUNICIPAL	REABILITACIÓN DE MANIFIESTO MUNICIPAL DE JUAJES	141730	Jujes	Chacabamb	CANINO TRAMADO JUAJES - CHACABAMB	Metros lineales	282.02	282.02	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	293.766.24	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones		
CHH000077857	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA COCINA PRESIDENTES-123704	237764	Jujes	Jujes	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA COCINA PRESIDENTES-123704	Metros cuadrados	20.00	20.00	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	60.951.02	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones			
CHH000078016	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINICO EN EL BARRIO DE JUAJES-123741	19144	Jujes	Jujes	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINICO EN EL BARRIO DE JUAJES-123741	Metros cuadrados	1.00	1.00	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	50.039.65	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones			
CHH000077848	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINICO EN LA REGIÓN DE JUAJES-123737	23737	Jujes	La Regia	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINICO EN LA REGIÓN DE JUAJES-123737	Metros cuadrados	1.00	1.00	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	49.816.49	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones			
CHH000078276	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE JUAN VARGAS-20554	85504	La Cruz	El Barco de La Cruz	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE JUAN VARGAS-20554	Metros lineales	93.00	93.00	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	40.387.84	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones				
CHH000078299	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Alpaca y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN VICENTE-11250	11250	La Cruz	La Cruz	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN VICENTE-11250	Metros lineales	112.00	112.00	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	77.407.42	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones				
CHH000078001	FEBERIALES (PARTICIPACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos a los Entes Federativos Municipales	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Alpaca y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN VICENTE-11250	11250	La Cruz	La Cruz	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN VICENTE-11250	Metros lineales	185.00	185.00	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	200.664.45	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado	Validado	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DISEÑO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS PROYECTOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO	RÁMIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCADORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RECURRIDO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																									MODIFICADO	RECURRIDO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHI12000178045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Venta	MUNICIPIO DE LA CRUZ	SI MANTUENE INSTALACION DE ESTACIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ	21896	La Cruz	La Cruz	Ciudad La Cruz, 33890 CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERES LOCALIDADES DE LA CRUZ	Otros	7000	7000	70.00	551,855.34	551,855.34	551,855.34	551,855.34	551,855.34	551,855.34	551,855.34	551,855.34	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alquiler de terreno	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION DE RED DE AGUANTARIBAYO Y DESAGUANTE EN CALLE S/N CALVO A C/SIN NOMBRE	24959	La Cruz	La Cruz	COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO DEL ESTE Y ENTRE CAMINO DEL ESTE Y CAMINO DEL ESTE	Metros cuadrados	7000	7000	100.00	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMRACION DE ELECTRICACION EN S/N CAMINO BARBA LLANTE DE CALLE 18496	24996	La Cruz	La Cruz	COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO DEL ESTE Y CAMINO DEL ESTE	Otros	6500	6500	65.00	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION DE RED ELECTRICACION EN CALLES DE CALLE 18506	25006	La Cruz	La Cruz	CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE Y SAN YULIAN Y ENTRE CALLE MANUEL LIZTE ESTE Y ENTRE CALLE GUADALUPE Y SAN YULIAN	Otros	6500	6500	65.00	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	25,229.47	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION DE RED ELECTRICACION EN CALLES DE CALLE 18503	25003	La Cruz	La Cruz	CALLE DE LOS DE ABRA CIUDAD LA CRUZ, 33890 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE CALLE GUADALUPE Y SAN YULIAN Y ENTRE CALLE MANUEL LIZTE ESTE Y ENTRE CALLE GUADALUPE Y SAN YULIAN	Otros	6000	6000	100.00	21,880.04	21,880.04	21,880.04	21,880.04	21,880.04	21,880.04	21,880.04	21,880.04	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION DE RED ELECTRICACION EN CALLES DE CALLE 18509	25009	La Cruz	La Cruz	COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESTE Y ENTRE CALLE ESTE Y ENTRE CALLE ESTE Y ENTRE CALLE ESTE	Otros	6500	6500	65.00	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION MUNICIPAL DE CALLES EN CALLES DE CALLE 18516	25116	La Cruz	La Cruz	CIUDAD LA CRUZ, 33890 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE CALLE ESTE OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTO	Otros	1730	1730	77.30	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	
CHI12000182841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	PANELES SOLARES Y CUBIERTOS EN CALLES DE CALLE 18540	25140	La Cruz	La Cruz	CIUDAD LA CRUZ, 33890 CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS	Otros	3700	3700	37.00	251,118.79	251,118.79	251,118.79	251,118.79	251,118.79	251,118.79	251,118.79	251,118.79	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones	

IMPONER SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	PROGRAMA PREOPERATIVO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EFECTUO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																								PAJADO	FLUJO				
CHIHUAHUA00025794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABYA saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION DE BARRIO AGUA POTABLE EN LOS ALCANTES - 11513	11513	La Cruz	Los Alcañtes	CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CAMINO A LOS ALCAÑTES Y CALLE CAMINO A LOS ALCAÑTES	Metros lineales	22.00	22.00	100.00	113,037.52	113,037.52	113,037.52	113,066.65	113,066.65	113,066.65	113,066.65	113,066.65	113,066.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUAHUA00025791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ABYA saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACION DE BARRIO EN SAN RAFAEL - 11502	11502	La Cruz	San Rafael	CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CAMINO A LOS ALCAÑTES Y CALLE PRINCIPAL	Metros lineales	11.00	11.00	100.00	111,066.65	111,066.65	111,066.65	111,066.65	111,066.65	111,066.65	111,066.65	111,066.65	111,066.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUAHUA00025859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LÓPEZ LOCALIDAD OCTAVIANO LÓPEZ	8375	López	Octaviano López	CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE VERDE EN LA CALLE LÓPEZ	Otros	80.00	80.00	100.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	395,240.00	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUAHUA00026170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LÓPEZ LOCALIDAD ASIENTAMIENTO OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO - 15973	15973	López	Octaviano López	CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE VERDE EN LA CALLE LÓPEZ	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	195,749.12	195,749.12	195,749.12	195,749.00	195,749.00	195,749.00	195,749.00	195,749.00	195,749.00	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUAHUA00026305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LÓPEZ LOCALIDAD SAUCES CENTRO - 17371	17371	López	Sauces	CALLE LÓPEZ ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE VERDE EN LA CALLE LÓPEZ	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUAHUA00026300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO BARRIO 2 EN CALLE LÓPEZ LOCALIDAD SAUCES CENTRO - 20751	20751	López	Sauces	CALLE LÓPEZ ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE VERDE EN LA CALLE LÓPEZ	Metros lineales	1.00	1.00	100.00	113,804.36	113,804.36	113,804.36	113,804.36	113,804.36	113,804.36	113,804.36	113,804.36	113,804.36	Otra	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHIHUAHUA00026396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE PIZCOPAN Y PROFUNDO Y TUNDE METALICO DE LOCALIDAD SANTA ANA DE BARRIO - 823	823	López	San Andrés Bello	CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE VERDE EN LA CALLE LÓPEZ	Otros	1.00	1.00	100.00	395,546.19	395,546.19	395,546.19	395,546.19	395,546.19	395,546.19	395,546.19	395,546.19	Otra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHIHUAHUA00026393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LÓPEZ LOCALIDAD SANTA ANA DE BARRIO - 17173	17173	López	Santa Ana	CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE VERDE EN LA CALLE LÓPEZ	Metros cuadrados	448.00	448.00	100.00	265,520.88	265,520.88	265,520.88	265,520.88	265,520.88	265,520.88	265,520.88	265,520.88	265,520.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
										LOCALIDAD	MUNICIPIO RESPONSABLE	NÚMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUSTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CH0000024830	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL MUJERA	PAVIMENTACIÓN CALE GOBERNO - 3500	Mujera	Mujera	5200	Metros Cuadrados	15,957.00	15,957.00	100.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024832	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Almuerzo y saneamiento	MUNICIPAL MUJERA	CANALIZACIÓN ARROYO LOS COCHINOS, 5032	Mujera	Mujera	5282	Metros lineales	25.40	20.20	20.20	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024833	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPAL MUJERA	PAVIMENTACIÓN CALE SIFIMIA 3314	Mujera	Mujera	5334	Metros Cuadrados	3,139.00	3,139.00	100.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	1,877,500.00	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024830	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPAL MUJERA	GUARDIONES Y BARILETAS 5333	Mujera	Mujera	5333	Metros Cuadrados	2,524.00	2,524.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024830	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Almuerzo y saneamiento	MUNICIPAL MUJERA	LUGARES DE CONVOCACION MANERACHO 3848	Mujera	Mujera	5848	Otros	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024834	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Almuerzo y saneamiento	MUNICIPAL MUJERA	AGUAY SANEAMIENTO DRINAJE CALLE ANANUA - 13863	Mujera	Mujera	13863	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024835	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Almuerzo y saneamiento	MUNICIPAL MUJERA	SANEAMIENTO DRINAJE CALLE 23A NOROCCIDENTE	Mujera	Mujera	14263	Metros lineales	120.00	120.00	100.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones
CH0000024836	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Almuerzo y saneamiento	MUNICIPAL MUJERA	SANEAMIENTO DRINAJE CALLE FELU GUZMÁN - 14283	Mujera	Mujera	14283	Metros lineales	71.00	71.00	100.00	91,925.57	91,925.57	91,925.57	91,925.57	91,925.57	91,925.57	91,925.57	91,925.57	91,925.57	Administración directa	Finalizado	Finalizado	Sin observaciones

**INDICADORES DE EFECTIVO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO PROGRAMÁTICO	CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAATIVO APROBADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES					
																	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPLEMENTADO			DEVIADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	
CHI-D000128004	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Municipio	35 AGUIA Y SANAMIENTORIBNAE CALLE GUERRERO-14832	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON	Metros cuadrados	337.00	337.00	100.00	601,736.27	601,736.27	601,736.27	601,736.27	601,736.27	601,736.27	601,736.27	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones	
CHI-D000128014	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Madra	35 AGUIA Y SANAMIENTORIBNAE CALLE SEPTIMA - 14810	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Metros cuadrados	221.00	221.00	100.00	1,015,335.55	1,015,335.55	1,015,335.55	1,015,335.55	1,015,335.55	1,015,335.55	1,015,335.55	1,015,335.55	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI-D000128017	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Madra	35 AGUIA Y SANAMIENTORIBNAE CALLE ECO. JAVIERANAK - 14832	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Metros cuadrados	283.00	283.00	100.00	557,601.14	557,601.14	557,601.14	557,601.14	557,601.14	557,601.14	557,601.14	557,601.14	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI-D000128051	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Madra	35 AGUIA Y SANAMIENTORIBNAE CALLE 28A - 15008	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Metros cuadrados	216.00	216.00	100.00	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI-D000128070	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Madra	35 BERNABEN AMPLIACION DE CALLE	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Metros cuadrados	650.00	650.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI-D000128083	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Madra	30 SANAMIENTORIBNAE CANCUN RIBNAE - 15833	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Metros cuadrados	2,000.00	2,000.00	100.00	1,038,144.26	1,038,144.26	1,038,144.26	1,038,144.26	1,038,144.26	1,038,144.26	1,038,144.26	1,038,144.26	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones
CHI-D000128317	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Distrito Federal	Programa de Inversión Social	Presidencia Municipal	Madra	30 SANAMIENTORIBNAE VINDO - 15875	Madra	Madra	CALLE 30A, CALE ALENDE, APARTADO VINDO/COPFE ENFERMERIA/COMIDON ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Metros cuadrados	1,296.00	1,296.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Válido años	Sin observaciones

1

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO EFECTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020														1. DESTINO DE GASTO																
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	AÑO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GASTADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO	COMPROBADO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																								CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	
CHI-0000038903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADRA	307 SEMALECTA-23441	Madera	Madera	ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE PROLONGACION TRUCKA CALLE TENDAMAHUASH LAS INSTALACIONES DEL CRUZ ROJA	Otros	4.00	4.00	100.00	682,271.56	682,271.56	682,271.56	682,271.56	682,271.56	682,271.56	682,271.56	682,271.56	682,271.56	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADRA	314 ELECTRIFICACION-23503	Madera	Madera	ENTRE Y. ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAS VIVAS MUNICIPIO DE MADRA	Otros	1.00	1.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Con	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alta y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADRA	311 CANALIZACION ARBOLO EL LINDO-23634	Madera	Madera	ENTRE CALLE 17A Y CALLE INTERNACIONAL CONDIZACION DE ARBOLITO DEL CUELLO Y 17A.	Metros lineales	255.00	255.00	100.00	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADRA	309 CAMINO A TRES OLTOS-23471	Madera	Madera	CALLE CAMINO A TRES OLTOS PUEBLO TRES MADRA CHIHUAHUA	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADRA	309 GIJUANCOYNE Y BANQUETAS VCP-2958	Madera	Madera	ENTRE Y. CAMINO DE LAS BARRICAS DEL VALDADO OP	Metros cuadrados	3,500.00	3,250.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADRA	307 REHABILITACION ESTADIO EL LARGO-26434	Madera	Madera	REHABILITACION DE ESTADIO EL LARGO LOCALIDAD DE EL LINDO	Otros	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038977	ESTATAL	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAGUARACHI	CONSTRUCCION DE UN CAMINO SICA OSEBENS BOUNDACHE RECOMACHI II ETAPA-22327	Miguel Alemán	Miguel Alemán	ENTRE Y. CAMINO QUE COMUNICAN LAS COMUNIDADES DE ENAMACHICAN RECOMACHI	Otros	1,275.00	1,275.00	100.00	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000038931	ESTATAL	2020	Proyecto de inversión	34 Aportaciones IDH-MS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAGUARACHI	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SICA OSEBENS RECOMACHI II ETAPA-22303	Miguel Alemán	Miguel Alemán	ENTRE Y. CAMINO QUE COMUNICAN LAS COMUNIDADES DE ENAMACHICAN RECOMACHI	Otros	1.50	1.50	100.00	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	538,424.67	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES												
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	COLO DEL RECIBO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	
CH-02000348339	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPAL DE MAGUIARICH	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS- 21211	21222	Miguarich	Miguarich	CALLE LA MAMA PUEBLO ENTRE CALLE 3370 Y MAGUIARICH	Vivienda	100	100	100.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones
CH-02000348410	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPAL DE MAGUIARICH	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DOMINIO PARA AMATELLOS	21854	Miguarich	Miguarich	ENTRE CALLE ALVARO CORALES CAMAROS DE LA MUNICION Y ARBERA DE LOS INMIGRANTES	Vivienda	100	100	100.00	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones
CH-02000348469	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPAL DE MAGUIARICH	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - 21827	21827	Miguarich	Miguarich	MAGUIARICH CHIHUAHUA ENTRE RECHALE ALVARO CORALES CAMAROS Y ARBERA DE LOS INMIGRANTES	Vivienda	100	100	100.00	75,865.00	75,865.00	75,865.00	75,865.00	75,865.00	75,865.00	75,865.00	75,865.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones
CH-02000348493	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE MUNICIPIOS DE MAGUIARICH	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA CALIDAD DE CON AMPLIACION DE ALIADO SUR DE LOS CUATRO PORNOS DE GANADERIA	22228	Miguarich	Miguarich	MAGUIARICH CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE PAITA PRIMARIA AGUSTIN MEGAR EN BENTIN DE LOS PRESIDENTES	Otros	100	100	100.00	5,933,332.00	1,500,000.00	5,933,332.00	5,933,332.00	5,933,332.00	5,933,332.00	5,933,332.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones	
CH-02000348611	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCION DE REPARACION DE C/ MAGUIARICH	REHABILITACION DE PALAZA EN LA CALIDAD DE MAGUIARICH	22232	Miguarich	Miguarich	MAGUIARICH CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALVARO CORALES Y CALLE ALIADO SUR DE LOS CUATRO PORNOS DE GANADERIA	Otros	100	100	100.00	1,085,265.32	800,000.00	1,085,265.32	1,085,265.32	1,085,265.32	1,085,265.32	1,085,265.32	1,085,265.32	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones
CH-02000348636	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPAL DE MAGUIARICH	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MEGAR EN BENTIN DE LOS PRESIDENTES	21489	Miguarich	Miguarich	CALLE SANTA BARBARA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE PAITA PRIMARIA AGUSTIN MEGAR EN BENTIN DE LOS PRESIDENTES	Metros lineales	13385	13385	100.00	493,431.37	8,469.23	493,431.37	493,431.37	493,431.37	493,431.37	493,431.37	493,431.37	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones
CH-02000348699	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE MAZUZI	CONSTRUCCION DE BARRIO DE CALLE MORELOS- 3120	3120	Mazuzi	Mazuzi	CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEPTIMA CALLE MIRIAMO GABRIEL	Metros cuadrados	55400	55400	100.00	456,266.60	456,266.60	456,266.60	456,266.60	456,266.60	456,266.60	456,266.60	456,266.60	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones
CH-02000348824	FEERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones IDOM-FMS Municipal Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asesoría Social	MUNICIPIO DE MATZUCI	CONSTRUCCION DE TERCER BARCO	22246	Mazuzi	Mazuzi	COZUMEL ENTRE CALLE CARRERA Y CALLE ENTRE CALLE DOCE Y CAMINO AL ENSIJA UN COSTADO	Otros	100	100	100.00	147,295.00	147,295.00	147,295.00	147,295.00	147,295.00	147,295.00	147,295.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Subobservaciones	

INFORME SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE RECURSO, CATEGORIA, CICLO DEL RECIBO, RANGO, PROGRAMA, TIPO DE PROGRAMA, CLASIFICACION, INSTITUCION, NOMBRE, NUMERO PROYECTO, MUNICIPIO RESPONSABLE, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, TIPO DE OBRA, CONTRATOS, ESTATUS, ESTATUS, ESTADOS, OBSERVACIONES. It lists various infrastructure and social investment projects across different municipalities.

INFORME COMPLETO DEL EFECTIVO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2020 OTORGADOS POR LOS RECURSOS FEDERALES - ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Proyecto	Clasificación	Instalación Eleditora	Nombre	Número Proyecto	Municipio Responsable	Localidad	Dirección	Unidad de Medida	Avance Financiero										Estatus	Estatus Financiero	Observaciones	Observaciones Capacista			
															Avance	Porcentaje Avance	Monto Global Aprobado	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Derechado	Ejercido	Paidado					Tipo de obra	Estatus	Estatus Financiero
															Original	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta					Meta	Meta	Meta
CHI10001388517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCIÓN DE ESTACION CONSIGLO ESTACION 3132 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALABAS DE LA PAJA PRINCIPAL	36584	Meoqui	Estacion Consiglo	CALLE ARGENTINA COLOMA CONSIGLO ESTACION 3132 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALABAS DE LA PAJA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1,177.00	1,177.00	100.00	679,022.44	679,022.44	679,022.44	0	679,022.44	679,022.44	0	Obra	Terminado	679,022.44	Validado aneicos	Sin observaciones		
CHI10001388415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINIO 2 EN NECOLICUADADO LAZARO CARBANA	26569	Meoqui	Urban Cabanas	CALLE JIJARDO LAZARO CARBANA, MEQUICHIHUA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 2 ENTRE CALABAS DE LA PAJA Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Vivienda	6.00	6.00	100.00	154,009.75	154,009.75	154,009.75	0	154,009.75	154,009.75	0	Administración directa	Terminado	154,009.75	60,130.37	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Meoqui	REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV CONVENCIONAL EN ERISA	26442	Meoqui	Petrol Meoqui	RANCHARIA MECOQUI RANCONERO 3137 CHIHUAHUA ENTRE Y AL 1500 METROS	Otros	557.00	557.00	100.00	1,542,833.27	1,542,833.27	1,542,833.27	2,542,833.27	2,542,833.27	2,542,833.27	0	Administración directa	Terminado	2,542,833.27	2,542,833.27	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Meoqui	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINIO 2 EN NECOLICUADADO LAZARO CARBANA	26428	Meoqui	Petrol Meoqui	RANCHARIA MECOQUI PERIBU MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Vivienda	25.00	25.00	100.00	737,143.03	737,143.03	737,143.03	0	737,143.03	737,143.03	0	Administración directa	Terminado	737,143.03	737,143.03	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Municipio de Meoqui	REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV CONVENCIONAL EN ERISA	26589	Meoqui	Petrol Meoqui	CALLE DE MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Metros Cuadrados	2,780.00	2,780.00	100.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	0	434,043.00	434,043.00	0	Administración directa	Terminado	434,043.00	434,043.00	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Municipio de Meoqui	REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV CONVENCIONAL EN ERISA	26356	Meoqui	Petrol Meoqui	CALLE SAN ANTONIO 3138 PERIBU MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Metros Cuadrados	731.00	731.00	100.00	106,445.39	106,445.39	106,445.39	0	106,445.39	106,445.39	0	Obra	Terminado	106,445.39	26,646.39	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Meoqui	REHABILITACION DE RBO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MECOQUI	26463	Meoqui	Petrol Meoqui	CALLE SAN ANTONIO 3138 PERIBU MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Metros Cuadrados	316.50	316.50	100.00	870,317.31	870,317.31	870,317.31	0	870,317.31	870,317.31	0	Obra	En ejecución	870,317.31	870,317.31	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Meoqui	AMPLIACION DE PARQUES EN MECOQUI	26597	Meoqui	Petrol Meoqui	CALLE SAN ANTONIO 3138 PERIBU MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Otros	1.00	1.00	100.00	170,033.97	170,033.97	170,033.97	0	170,033.97	170,033.97	0	Administración directa	Terminado	170,033.97	170,033.97	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Municipio de Meoqui	REHABILITACION DE RBO EN MECOQUI	26774	Meoqui	Petrol Meoqui	CALLE SAN ANTONIO 3138 PERIBU MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Metros Cuadrados	4,621.00	4,621.00	100.00	1,838,153.66	1,838,153.66	1,838,153.66	0	1,838,153.66	1,838,153.66	0	Obra	Terminado	1,838,153.66	1,838,153.66	Validado aneicos	Sin observaciones	
CHI10001388185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDAM-FAS Municipal para las Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Municipio de Meoqui	REHABILITACION DE RBO EN MECOQUI	26580	Meoqui	Petrol Meoqui	CALLE SAN ANTONIO 3138 PERIBU MEQUICHIHUA ENTRE Y CALABAS DE LA PAJA ENTRE Y ESTACION DE CHIHUAHUA ESTACION 3137	Metros Cuadrados	3,005.7	3,005.7	100.00	366,571.87	366,571.87	366,571.87	0	366,571.87	366,571.87	0	Obra	Terminado	366,571.87	366,571.87	Validado aneicos	Sin observaciones	

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	RAVO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIFERENCIADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
CH1000085902	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	REHABILITACION DE REDES TUBERIAS EN ENTRE CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	25997	Mequiqui	Mequiqui	CALLE ALLENDE CUADELO FERRO MEQUOQUI CENTRO, CALLE SERRANO DE ROSALES, ENTRE CALLE JIMENEZ, CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Metros Cuadrados	1,358.00	1,358.00	100.00	417,653.34	417,653.34	417,653.34	417,653.34	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000085905	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	REHABILITACION DE REDES TUBERIAS EN ENTRE CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	26055	Mequiqui	Mequiqui	CALLE ALLENDE CUADELO FERRO MEQUOQUI CENTRO, CALLE SERRANO DE ROSALES, ENTRE CALLE JIMENEZ, CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Metros Cuadrados	5,033.00	5,033.00	100.00	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000085905	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRE CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	26001	Mequiqui	Mequiqui	CALLE SERRANO DE ROSALES, ENTRE CALLE JIMENEZ, CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	1.00	1.00	100.00	265,559.00	265,559.00	265,559.00	265,559.00	265,559.00	265,559.00	265,559.00	265,559.00	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000085908	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	MUNICIPIO DE MEQUOQUI	REHABILITACION DE ENMEQUOQUI LOCALIDAD FERRO MEQUOQUI	26013	Mequiqui	Mequiqui	CARRERA 3116 FERRO MEQUOQUI, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	1.00	1.00	100.00	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000087145	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	MUNICIPIO DE MORIS	ELECTRICACION EN EL BARRIO DE LOS MONS	12325	Moris	Ejlar	ENTRE CALLE SERRANO DE ROSALES Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	1.00	1.00	100.00	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000087147	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	MUNICIPIO DE MORIS	ELECTRICACION EN MORIS	12329	Moris	Moris	ENTRE CALLE SERRANO DE ROSALES Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	1.00	1.00	100.00	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000088088	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	MUNICIPIO DE MORIS	ALUMBRADO PUBLICO EN MORIS	17078	Moris	Moris	ENTRE CALLE SERRANO DE ROSALES Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	1.00	1.00	100.00	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000088088	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPALIDAD DE MANQUIQUI	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIQUI	ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRE CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	13877	Namiquipi	Bento Juárez	CALLE SERRANO DE ROSALES, ENTRE CALLE JIMENEZ, CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	11.00	11.00	100.00	101,262.06	101,262.06	101,262.06	101,262.06	101,262.06	101,262.06	101,262.06	101,262.06	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
CH1000088088	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Apoyaciones (OIRAFS) Municipales Federativas Entidades Federativas y Municipales	30414-14-15 Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIQUI	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIQUI	CONSTRUCCION DE PUENTE FERROVIARIO EN ENTRE CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE QUINAGA, CALLE INFERRANDEA Y CALLE SERRANO DE ROSALES	13838	Namiquipi	Coacos	ENTRE CALLE SERRANO DE ROSALES Y CALLE SERRANO DE ROSALES	Otros	70.00	70.00	100.00	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EFECTIVO EJECUTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHALUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MDS/PCIA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CHI-D00017916	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	CONSTRUCCION DE RINNE RANCO ERAS VILLEGAS-13849	13849	Namiquipa	El Alamo Nuevo	CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE INCIERTRA URUCAJUNTA A LA CARRERA CON LA COMUNIDAD LA CAPACIDAD DEL AGUADO MEXICO	Metros Cuadrados	1000	1000	100.00	54677.47	54677.47	95,531.24	95,531.24	13,071.86	13,071.86	95,531.24	95,531.24	95,531.24	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones		
CHI-D00017946	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITADOR SMDA MARQUEZ-13591	13591	Namiquipa	El Alamo	CALLE DE CERRA PERERO EL MONJO, 13584 EL MONJO, MANQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE INCIERTRA URUCAJUNTA A LA CARRERA CON LA COMUNIDAD LA CAPACIDAD DEL AGUADO MEXICO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	13,071.86	13,071.86	13,071.86	13,071.86	13,071.86	13,071.86	13,071.86	13,071.86	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			
CHI-D00018151	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	AMBIACION RED ELECTRO CODON LA RINNE-13104	13104	Namiquipa	El Terero	AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA	Metros Cuadrados	15.00	5.00	33.33	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			
CHI-D00018161	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	AMBIACION DE RED DE AGUA POTABLE DIBRAJE BARRO DE BARRAZA-13273	13273	Namiquipa	El Terero	AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA	Metros Cuadrados	240.00	240.00	100.00	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			
CHI-D00018201	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	CONSTRUCCION DE PHOLUS LAS CANCHAS-13246	13246	Namiquipa	El Terero	AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA	Metros Cuadrados	7138.00	7138.00	100.00	1,676,371.47	1,676,371.47	870,302.24	870,302.24	870,302.24	870,302.24	870,302.24	870,302.24	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			
CHI-D000181976	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	CONSTRUCCION DE CANCHAS ESPORTIVAS EN INDEFERENCIA-13235	13235	Namiquipa	Independencia (Ogajón)	CONSTRUCCION DE CANCHAS ESPORTIVAS EN INDEFERENCIA-13235	Metros Cuadrados	559.00	559.00	100.00	350,100.66	350,100.66	350,100.66	350,100.66	350,100.66	350,100.66	350,100.66	350,100.66	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			
CHI-D00017974	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y viáticos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	MOSTRO DE CAMINOS GENERAL-13869	13869	Namiquipa	Namiquipa	PIRAMIDE DE CANCHA MULTISPORTAL EN PIRAMIDE DE INDEFERENCIA	Metros Cuadrados	3,000.00	4,500.00	150.00	1,713,603.12	1,713,603.12	1,713,603.12	1,713,603.12	1,713,603.12	1,713,603.12	1,713,603.12	1,713,603.12	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			
CHI-D000178004	FEBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANQUIPA	AMBIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN GENERAL-13887	13887	Namiquipa	Namiquipa	AVIACION DE TERREO, 13166 EL TERREO, MANQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE INCIERTRA URUCAJUNTA A LA CARRERA CON LA COMUNIDAD LA CAPACIDAD DEL AGUADO MEXICO	Metros Cuadrados	543.00	543.00	100.00	251,158.45	251,158.45	278,382.85	278,382.85	278,382.85	278,382.85	278,382.85	278,382.85	Administración directa	Terminado	Terminado	Válido	Sin observaciones			

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO							ESTATUS OBSERVACIONES			
																			APROBADO	MODIFICADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMPLEADO	RECORRIDO		TIPO DE OBLIGA	ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES
																			18,312.33	18,312.33	18,312.33	18,312.33	18,312.33	18,312.33	18,312.33		Administración directa	Terminado	Subobservaciones
CH1200281379	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	CONTRIBUCION DE TECHUMBES ALIADO DE BANCOS Y CREDITO 13253	13253	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	900	900	100.00	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281380	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	CONTRIBUCION DE TECHUMBES ALIADO DE BANCOS Y CREDITO 13254	13254	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	400	400	100.00	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281380	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	REHABILITACION DE TECHUMBES ALIADO DE BANCOS Y CREDITO 13255	13255	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	900	900	100.00	14,379.96	14,379.96	14,379.96	14,379.96	14,379.96	14,379.96	14,379.96	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281342	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	CONTRIBUCION DE FARMEDICINA Y FARMACIA 13823	13823	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	400	400	100.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281340	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	ALIMADO PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE MANAQUJPA 13278	13278	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Otros	300	300	100.00	276,377.44	276,377.44	276,377.44	276,377.44	276,377.44	276,377.44	276,377.44	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281347	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Ayuda y subsidio	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	FORAMUNDO DE AGUA POTABLE EN MANAQUJPA 13831	13831	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Otros	100.00	100.00	100.00	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281381	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Ayuda y subsidio	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	AVIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MANAQUJPA 13134	13134	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	14,725.59	14,725.59	14,725.59	14,725.59	14,725.59	14,725.59	14,725.59	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281385	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Ayuda y subsidio	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	AVIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MANAQUJPA 13170	13170	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	200.00	200.00	100.00	16,498.48	16,498.48	16,498.48	16,498.48	16,498.48	16,498.48	16,498.48	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		
CH1200281347	FEERIALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Entidades Federativas y Municipios	Distrito federal	31-Aportaciones Odfas Municipales para Feerías para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANAQUJPA	CONTRIBUCION DE CUARTOS DOMINIO EN MANAQUJPA 13178	13178	Manaqujpa	Manaqujpa	CALLE TRINIDAD PUEBLO MANAQUJPA CENTRO 13860	Metros Cuadrados	100	100	100.00	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	Administración directa	Terminado	Subobservaciones		

1. DETALLE DEL GASTO													1. DETALLE DEL GASTO																		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION ECATORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNAPOBADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	ERRODO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CH-1000013194	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	REHABILITACION DE CAMINO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 24139	24139	Nooava	Apa Calate	PUEBLO, AGUA CALATE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	100	100	1,114,684.78	1,114,684.78	1,114,684.78	1,114,684.78	1,114,684.78	1,114,684.78	1,114,684.78	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018861	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL AJAMO- 26378	26378	Nooava	B Ajmo	PUEBLO, EL AJAMO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	100	100	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018821	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	REHABILITACION DE CAMINO DE HUANARUA SAN JAMES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 21573	21573	Nooava	Huanaru	PUEBLO, HUANARUA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	100	100	208,365.03	208,365.03	208,365.03	208,365.03	208,365.03	208,365.03	208,365.03	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018818	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	REHABILITACION DE CAMINO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 21862	21862	Nooava	Huanaru	PUEBLO, HUANARUA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	100	100	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018174	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 24239	24239	Nooava	Huanaru	PUEBLO, HUANARUA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	4.00	4.00	45	45	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018688	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	REHABILITACION DE LOCALIDAD LA CONSTANCA EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 28939	28939	Nooava	La Constanca	PUEBLO, LA CONSTANCA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	100	100	27,965.16	27,965.16	27,965.16	27,965.16	27,965.16	27,965.16	27,965.16	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018657	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	CONSTRUCCION DE PREESCOLAS EN EL LUGAR DE VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 23846	23846	Nooava	La Junta	PUEBLO, LAS JUNTAS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Pisos	1.00	1.00	100	100	39,546.50	39,546.50	39,546.50	39,546.50	39,546.50	39,546.50	39,546.50	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018607	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 23884	23884	Nooava	Nooava	PUEBLO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	50.00	50.00	50	50	1,366,443.70	1,366,443.70	1,366,443.70	1,366,443.70	1,366,443.70	1,366,443.70	1,366,443.70	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018610	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	REHABILITACION DE CAMINO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 23171	23171	Nooava	Nooava	PUEBLO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	100	100	355,684.61	355,684.61	355,684.61	355,684.61	355,684.61	355,684.61	355,684.61	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH-1000018638	EFERVALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Fuentes para Fideicomiso y Fideicomiso Municipal	33-Apropiaciones DDM-FMS Municipal y delos Territorios del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA- 23210	23210	Nooava	Nooava	PUEBLO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	60.00	60.00	60	60	1,447,920.00	1,447,920.00	1,447,920.00	1,447,920.00	1,447,920.00	1,447,920.00	1,447,920.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIADO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTALACIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CHI1000013151	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA CAUTO GUARDIA EN NUEVO CASAS GRANDES	20216	Nuevo Casas Grandes	Egido Hidalgo	CALLE INDEPENDENCIA EDO HIDALGO, 11880 CAUTO GUARDIA EN NUEVO CASAS GRANDES, Coahuila de Zaragoza	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	1,140,668.80	1,140,668.80		1,140,668.80	1,140,668.80	1,140,668.80	1,140,668.80	1,140,668.80		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones	
CHI1000013205	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO	20304	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	CHIHUAHUA ENTRE PAVIMENTOS EN CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COLOMNA MADERO	Metros Cuadrados	6,895.00	6,895.00	100.00	1,616,208.65	1,616,208.65		1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones	
CHI1000013278	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO	20446	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	CHIHUAHUA ENTRE PAVIMENTOS EN CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COLOMNA MADERO	Metros Cuadrados	581.00	581.00	100.00	446,034.55	446,034.55		446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones	
CHI1000013156	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE INICIACION DE EDUCACION TECNICA EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES	20442	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE HUANUCUA ENTRE CALLE ACCION POPULAR, CALLE DE LA UNIDAD Y CALLE DE LA LIBERTAD - 10942	Metros Cuadrados	542.00	542.00	100.00	1,199,420.56	1,199,420.56		1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones	
CHI1000013249	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alp y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RED DE PAVIMENTOS EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES	28832	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	COLOMNA, NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA ENTRE PAVIMENTOS EN CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COLOMNA MADERO	Metros Cuadrados	1,806.00	1,806.00	100.00	780,721.91	780,721.91		780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	Administración directa	Terminado	Valorado	Sin observaciones	
CHI1000013260	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUATRO DOMINIOS 2 EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES	27264	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CHIHUAHUA ENTRE CALLE MADRE VILMA COLA, CALLE ACCION POPULAR Y CALLE DE LA UNIDAD	Otros	4.00	4.00	100.00	332,252.28	332,252.28		332,252.28	332,252.28	332,252.28	332,252.28	332,252.28		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones	
CHI1000013270	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUATRO DOMINIOS 2 EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES	27268	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CHIHUAHUA ENTRE CALLE MADRE VILMA COLA, CALLE ACCION POPULAR Y CALLE DE LA UNIDAD	Vivienda	1.00	1.00	100.00	89,584.27	89,584.27		89,584.27	89,584.27	89,584.27	89,584.27	89,584.27	89,584.27		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones
CHI1000013281	FERIALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CENTROS CULTURALES Y ARTISTICOS EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES	27433	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	COLOMNA, HEROS DE LA REFORMA, 12528	Metros Cuadrados	540.00	540.00	100.00	2,976,648.23	2,976,648.23		2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23		Obra	Terminado	Valorado	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADO OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

INDICADORES DE EFICIENCIA, EFECTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIQUAHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RÁMODO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PONDÉRANTE	MONTO GUBERNALES APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																							ERECIDO	DRENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA				ESTATUS	FLUJO
CH10000182016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE CASAS PARA PUEBLOS EN NUEVO CASAS GRANDES	11480	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE HEREDIA COLA MAHERES DE LA REFORMA	Otros	1.00	1.00	0.00	30.00	977,832.00	977,832.00	977,832.00	977,832.00	977,832.00	653,787.76	653,787.76	653,787.76	653,787.76	0ra	En ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH10000182018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SEÑALÉTICA EN NUEVO CASAS GRANDES	11979	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE DE LOS HEREDIA DE LA REFORMA	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	47,530.25	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH10000182013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CAMPO	REHABILITACIÓN CAMINO AGUA CALIENTE	21432	Ocampo	Agua Caliente	SAN CAMINO PUERTO SAJA, CAMINO PUERTO SAJA, ESTACIÓN ESTERIL DE FERRETES Y PUERTOS DEL MUNICIPIO	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH10000182004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMPO	AMpliación de BARRIO BAQUERICH	21394	Ocampo	Baquerich	CALLE ESTERIL	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	697,960.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH10000182171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMPO	REHABILITACION DE ALUMBRADO	14480	Ocampo	Baquerich	CALLE ESTERIL	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	Administración directa	En ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH10000182111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE CAMPO	ENCENTRAMIENTO DE ENTRADAS	14495	Ocampo	Baquerich	CALLE ESTERIL	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	485,507.00	485,507.00	485,507.00	485,507.00	485,507.00	485,507.00	485,507.00	485,507.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones		
CH10000182043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMPO	REHABILITACION DE ALUMBRADO	21395	Ocampo	Baquerich	CALLE ESTERIL	Otros	1.00	1.00	100.00	100.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CH10000182025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones 004-FAS Municipales Federales y Estatales	Demarcaciones Municipales	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMPO	AMPLIACION DE BARRIO ALCAÑALADO	21428	Ocampo	Baquerich	CALLE ESTERIL	Metros cuadrados	186.00	361.00	186.00	100.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	202,915.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL USO DEL DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN LECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META LOGRADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECIBIDO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJECUCION			
CHID00084215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN BARRASCUCHI - 21415	21415	Ocampo	Barrascu	PIERRO MASASCOCH, 31338 BARRASCUCH, OCAMPO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUBERNA, CAMINO BARRASCUCHI ESTA TERMINANDO CALLE PRINCIPAL EN TRAMO DE CAMINO A LAS ESPERILLAS Y CAMINO PASADIZO DEL FONDO PASADIZO	1.00	1.00	100.00	703,330.00	703,330.00	703,330.00	703,330.00	703,330.00	703,330.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	
CHID00084232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO OCAMPO	ENCANTADO BARRIO DE LA RAZON - 21408	21408	Ocampo	Barrascu	CALLE CHILA RAZON COZYWA BARRASCUCH, 31338 BARRASCUCH, OCAMPO CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO OREA RAZON CAMINO SECCIONAL CAMINO A LAS ESPERILLAS EN CAMINO PASADIZO LA RAZON PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO	1.00	1.00	100.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	
CHID00084219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO OCAMPO	CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSPORTACION PARA PASADIZO DE LA RAZON - 27881	27881	Ocampo	Barrascu	ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUBERNA, CAMINO PASADIZO LA RAZON PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO	1.00	1.00	100.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	
CHID00084217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACION DE SALUD EN PASADIZO DE LA RAZON - 21397	21397	Ocampo	Barrascu	CALLE CENTRO MEDICO PIERRO MASASCOCH, 31338 BARRASCUCH, OCAMPO CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO CENTRO MEDICO PASADIZO DE LA RAZON PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO	1.00	1.00	100.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	
CHID00084234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO OCAMPO	LINEA DE DISTRIBUCION A PASADIZO DE LA RAZON - 21410	21410	Ocampo	Barrascu	PANQUIRALI VICO BARRASCUCHI 31338 BARRASCUCH, OCAMPO CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO PASADIZO LA RAZON PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO EN CAMINO PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO	1.00	1.00	100.00	132,236.00	132,236.00	132,236.00	132,236.00	132,236.00	132,236.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	
CHID00084218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS OCAMPO	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO PASADIZO DE LA RAZON - 21398	21398	Ocampo	Cajardo	PANQUIRALI CAMACHO, 31338 CAJARDO, OCAMPO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUBERNA, CAMINO PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO	1.00	1.00	100.00	85,708.00	85,708.00	85,708.00	85,708.00	85,708.00	85,708.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	
CHID00084213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones DOFARIS Municipales para Federativas y Entidades Federativas y Municipios	Y de las Dimensiones Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO OCAMPO	MANTENIMIENTO DE VAMOS CALLES EN PASADIZO DE LA RAZON - 29383	29383	Ocampo	Comunidad Pueblo Viejo	PANQUIRALI CAMACHO, 31338 CAJARDO, OCAMPO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUBERNA, CAMINO PASADIZO LA ESQUELA Y ESPONCHADO	1.00	1.00	100.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	Administración directa	Terminado	Valeado años	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO EFECTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		OBSERVACIONES												
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCCO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTVO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
OH10000382157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO OCAJUMA	CONSTRUCCION DE ALIA EN GASKACH-123846	23846	Oaxaca	Cueva Blancas (Gaskach)	Oaxaca	0m	1.00	1.00	10000	173,538.00	173,538.00	173,538.00	173,538.00	173,538.00	173,538.00	173,538.00	173,538.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones
OH10000384171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO OCAJUMA	REHABILITACION DE OMBRADO MEDIO HOSPITAL-123856	23856	Oaxaca	Hajalmir San Isidro Hajalmir	Oaxaca	0m	1.00	1.00	10000	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones
OH10000384204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte	MUNICIPIO OCAJUMA	REHABILITACION DE PUENTE EN HUAMANA-214820	214820	Oaxaca	Hajalmir San Isidro Hajalmir	Oaxaca	0m	1.00	1.00	10000	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones
OH10000387254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO OCAJUMA	CONSTRUCCION DE CAMINO AERIS DEL MONTE-14480	14480	Oaxaca	Juis de Nihire	Oaxaca	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	10000	1,564,184.00	1,564,184.00	1,564,184.00	1,564,184.00	1,564,184.00	1,564,184.00	1,564,184.00	1,564,184.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones
OH10000384201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO OCAJUMA	ALUMBRADO EN LA COSTA-214832	214832	Oaxaca	La Chiba	Oaxaca	0m	1.00	1.00	10000	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones
OH10000384204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte	MUNICIPIO OCAJUMA	RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COSTA-214836	214836	Oaxaca	La Chiba	Oaxaca	Metros cuadrados	425.00	425.00	10000	238,782.00	238,782.00	238,782.00	238,782.00	238,782.00	238,782.00	238,782.00	238,782.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones
OH10000387124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios Municipales	Programa de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO OCAJUMA	AMPLIACION DE RED ELECTRO Y ELECTROCOMUNICACION EN LOS TERRENO-19211	19211	Oaxaca	Los Venenos	Oaxaca	0m	1.00	1.00	10000	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	Administración directa	Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Validado años	Validado años	Sin observaciones	Sin observaciones

1. DESTINO DEL GASTO

I. DESTINO DE GASTO																									
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RANEO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUSTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	OBSERVACIONES
																					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		
CHI-100003841578	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OCAJO	PACAS COAHUES- 21207	21207	Ocajo	Méjico Ocajo	COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	4800	4800	10000	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003842056	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCAJO	TANQUE DE POTABLE EL OCAJO - 21369	21369	Ocajo	Méjico Ocajo	COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	10000	10000	10000	178000.00	178000.00	178000.00	178000.00	178000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003842558	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE OCAJO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL OCAJO - 21447	21447	Ocajo	Méjico Ocajo	COAHUILA DE ZARAGOZA	Otros	100	100	10000	706211.00	706211.00	706211.00	706211.00	706211.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003872077	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	MUNICIPIO DE OCAJO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCAJO - 26910	26910	Ocajo	Méjico Ocajo	CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE CAMINO ESTA ENTRE CAMINO OCAJO Y CAMINO PRIMARIA EN SHUM A EL PLAR	Otros	100	100	10000	789000.00	789000.00	789000.00	789000.00	789000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003873152	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE OCAJO	IMPRESA DE BELLEZOS SANTIFRANCO - 26985	26985	Ocajo	Méjico Ocajo	CAMINO OCAJO Y CALLE PRINCIPAL PASANDO CAMINO AL BOSQUE	Otros	300	300	10000	360408.00	360408.00	360408.00	360408.00	360408.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003873740	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	MUNICIPIO DE OCAJO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCAJO LOCALIDAD DE ABERNIGO OCAJO - 26982	26982	Ocajo	Méjico Ocajo	CAMINO ESCUELA SECUNDARIA ESTABRTE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LOS CERRANOS PANAMODI LECUBAS SECUNDARIA	Otros	100	100	10000	1096124.00	1096124.00	1096124.00	1096124.00	1096124.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003873986	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	MUNICIPIO DE OCAJO	SEALIZACION OCAJO - 27073	27073	Ocajo	Méjico Ocajo	ENTRE Y ESTABRTE DE PUCLARAN SEFRERENTE CALLE DE CAMINO	Otros	100	100	10000	660300.00	660300.00	660300.00	660300.00	660300.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-100003877260	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones IM4-FMS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros	MUNICIPIO DE OCAJO	REHABILITACION DE MEMECHUA A PUERTO LEON - 34495	14495	Ocajo	Méjico Ocajo	ENTRE Y ESTABRTE MABESCHI CAMINO PUERTO LEON EN MUNICIPIO DE OCAJO	Otros	3330	3330	13500	751660.00	751660.00	751660.00	751660.00	751660.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJA	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROBADO	DERIVADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																										CONTRATADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS			
CH-000012153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE COAMOPO	REHABILITACION DE ESPRINTECO-14683	14683	Cuamp	Buena Vista	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	1.00	1.00	100.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Volido a años	34,700.00	Sin observaciones
CH-0000137176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	MUNICIPIO DE COAMOPO	CONSTRUCCION TUBO DE AGUA POTABLE Y OLVINO-28928	28928	Cuamp	Yumbo San Francisco de Yumbo	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	1.00	1.00	100.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Volido a años	351,129.00	Sin observaciones
CH-0000174001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y OLVINO-4663	4663	Quinque	Crotoy	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	15.00	15.00	100.00	989,300.16	989,300.16	989,300.16	989,300.16	989,300.16	989,300.16	989,300.16	989,300.16	989,300.16	Obras	En Ejecución	Volido a años	941,021.16	Sin observaciones	
CH-0000174113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y OLVINO-4681	4681	Quinque	Crotoy	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	27.00	27.00	100.00	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	1,138,219.51	Obras	En Ejecución	Volido a años	1,130,092.26	Sin observaciones	
CH-0000174633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Movilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN MANCHO DE LA NORTE-4767	4767	Quinque	Crotoy	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	329.00	329.00	100.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	Administración directa	En Ejecución	Volido a años	444,238.74	Sin observaciones	
CH-0000174633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN MANCHO DE LA NORTE-4745	4745	Quinque	Ejido Quinque	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	1.00	1.00	100.00	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	Obras	En Ejecución	Volido a años	53,983.77	Sin observaciones	
CH-0000174633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	Federación para el Desarrollo Municipal	31-Aportaciones IDMS-MMS Municipal y de las Entidades Federativas y Territorios del Municipio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTROFONIA EN MANCHO DE LA NORTE-4741	4741	Quinque	Ejido Quinque	MUNICIPIO DE COAMOPO	0%	3.00	3.00	100.00	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	Obras	En Ejecución	Volido a años	181,971.75	Sin observaciones		

INDICADORES DE EFICIENCIA DESTINO Y RESULTADOS DE LOS REGISTROS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CICLO DEL REGISTRO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																									FACILDO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIDO			
CH10000174601	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47516	47516	Ojinga	Egido Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-4788	Otros	34.00	34.00	100.00	1,406,339.42	1,406,339.42	1,406,339.42	1,406,339.42	1,720,035.57	1,708,035.57	1,708,035.57	1,708,035.57			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000139007	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-4788	4788	Ojinga	Egido Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-4788	Otros	2.00	2.00	100.00	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	68,134.92	68,134.92	68,134.92	68,134.92			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000139008	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47945	47945	Ojinga	Egido Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-4788	Otros	8.00	8.00	100.00	438,021.83	438,021.83	438,021.83	438,021.83	438,021.83	438,021.83	438,021.83	438,021.83			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000139009	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47321	47321	Ojinga	La Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47321	Otros	2.00	2.00	100.00	80,592.06	80,592.06	80,592.06	80,592.06	76,099.57	76,099.57	76,099.57	76,099.57			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000174602	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47327	47327	Ojinga	La Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47327	Otros	2.00	2.00	100.00	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000174603	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47328	47328	Ojinga	Manuel Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47328	Otros	1.00	1.00	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000174607	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47500	47500	Ojinga	Manuel Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47500	Otros	1.00	1.00	100.00	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH10000174631	REGISTRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0304-12-00000-01-0000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47522	47522	Ojinga	Manuel Ojunga	DE LA CARRETERA ENTRE EL MUNICIPIO DE OJINGA Y EL MUNICIPIO DE OJINGA CHIH.-47522	Otros	2.00	2.00	100.00	76,865.70	76,865.70	76,865.70	76,865.70	76,865.70	76,865.70	76,865.70	76,865.70			Otra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																						COMPROMETIDO	DERIVADO	EFECTIVO				PAGADO	TIPO DE OBRAS
CH13000074374	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4735	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	1.00	1.00	100.00	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CH13000074377	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4735	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	5.00	5.00	100.00	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH13000080803	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DOCAVA ENTRE AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4697	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	2.00	2.00	100.00	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH13000080806	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4734	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	2.00	2.00	100.00	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH13000080807	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4733	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	2.00	2.00	100.00	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH13000080808	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4736	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	1.00	1.00	100.00	59,779.90	59,779.90	59,779.90	59,779.90	59,779.90	59,779.90	59,779.90	59,779.90	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH13000080801	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Yobis Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Programa de Inversión Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SEPULVEDA, MUNICIPIO OJINGA, CHIQUILA	4734	Mutual Ojinga	Ojinga	Otros	1.00	1.00	100.00	69,322.39	69,322.39	69,322.39	69,322.39	69,322.39	69,322.39	69,322.39	69,322.39	0.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES											
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CILO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES			
CHI-0000180053	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CANCHA DE TENIS DE OMAHA CHI-4255	4755	Ojuap	Maval Ojuap	Omasa, Chihuahua	Otros	1.00	100.00	1.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	49,732.12	49,732.12	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-0000178414	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CANCHA DE TENIS DE OMAHA CHI-4275	4755	Ojuap	Maval Ojuap	Omasa, Chihuahua	Otros	8.00	100.00	8.00	411,823.56	411,823.56	411,823.56	411,823.56	411,823.56	411,823.56	411,823.56	47,739.80	47,739.80	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-0000178444	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ENTONQUE DE LA CARRETERA OMAHA CAMINO A LA BARRERA DE SAN JOSE DE OMAHA CHI-4754	4754	Ojuap	Poyotlan	Omasa, Chihuahua	Otros	3.00	100.00	3.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	466,385.97	466,385.97	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-0000180075	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RUALES DE LA CARRETERA OMAHA CAMINO A LA BARRERA DE SAN JOSE DE OMAHA CHI-4708	4708	Ojuap	San Antonio del Bano	Omasa, Chihuahua	Otros	285.00	185.00	185.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	235,574.01	235,574.01	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones
CHI-0000180075	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO	17395	Panams.G Guerrero	P Panams.G Guerrero	Panams, Guerrero	Metros cuadrados	1,448.00	1,448.00	1,448.00	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	Otra	Terminado	Terminado	Terminado	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-0000180075	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA DE SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO	17403	Panams.G Guerrero	P Panams.G Guerrero	Panams, Guerrero	Metros cuadrados	200	200	200	845,821.57	845,821.57	845,821.57	845,821.57	845,821.57	845,821.57	845,821.57	845,821.57	Otra	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones	
CHI-0000180075	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	33-Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA DE SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO	25746	Panams.G Guerrero	P Panams.G Guerrero	Panams, Guerrero	Metros cuadrados	900	900	900	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	Asignación	Terminado	Terminado	Terminado	Validado anexo	Validado anexo	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL ESTADO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION PROYECTO	INSTANCIA ELECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	MANEJO FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																										ESTATUS	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHI0000082880	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BARRIO PARA EL COMUNITARIO GUERRERO-174215	174215	Praxedis Guerrero	Praxedis Guerrero	CALLE GUERRERO VAZQUEZ ROSALES COAHUILA DE ZARAHUA ENTRE CALLE COMARUJAL CALLE COAHUILA DE ZARAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO GALLO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CAJON	Otros	1.00	1.00	100.00	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	Administración directa	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI0000082924	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE UNO A DOS CARRETERAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE PUEBLA Y 3690	5980	Real de Catorce	Real de Catorce	CARRERA SAN FRANCISCO DE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE PUEBLA Y 3690	Otros	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	Otra	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI0000082932	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE PUEBLA Y 3690	20508	Real de Catorce	Real de Catorce	CARRERA SAN FRANCISCO DE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE PUEBLA Y 3690	Otros	1.00	1.00	100.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	0	Otra	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI0000082938	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE PUEBLA Y 3690	20515	Real de Catorce	Real de Catorce	CARRERA SAN FRANCISCO DE PUEBLA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE PUEBLA Y 3690	Otros	1.00	1.00	100.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	0	Otra	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI0000082999	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agrupación de servicios	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BLANCO-26875	26875	Real de Catorce	Real de Catorce	CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BLANCO-26875	Metros cuadrados	50.00	50.00	100.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	394,121.00	0	Otra	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI0000083187	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BLANCO-12296	12296	Real de Catorce	Real de Catorce	CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BLANCO-12296	Otros	115.00	115.00	100.00	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	0	Otra	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHI0000083190	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	34-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Derechos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agrupación de servicios	PRESENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE BARRIO SAN ANTONIO BLANCO-38190	38190	Real de Catorce	Real de Catorce	CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO BLANCO-38190	Metros cuadrados	68.00	68.00	100.00	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	0	Otra	Completado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REQUERIDO	COMPROBADO	DEBERADO			ERRODO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS	ESTATUS			
																															ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS
CHI-0000281206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Agu y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	APLICACION DE SISTEMA POTABLE A COMUNIDAD DE COAHUILTEPEC	18247	Roaluis	Congregación Ote	COAHUILTEPEC DE ROSALES	CALLE BRINDO MAREZ	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	146,274.33	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000281107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Agu y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMpliación de la red de agua potable en la calle Miguel Alemán de la comunidad de Coahuiltepec	18200	Roaluis	Congregación Ote	FRANCISCO SAN ROMÁN	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	141,891.34	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000771501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIMAVERA	12755	Roaluis	El Medio	COAHUILTEPEC DE ROSALES	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	701,671.14	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000772101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y vías	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN CALLE PRIMAVERA	12450	Roaluis	El Medio	COAHUILTEPEC DE ROSALES	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	255,887.39	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000773386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIMAVERA	6629	Roaluis	El Medio	COAHUILTEPEC DE ROSALES	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	687,362.82	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000772124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIMAVERA	12259	Roaluis	El Medio	COAHUILTEPEC DE ROSALES	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000770783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIMAVERA	6438	Roaluis	El Medio	COAHUILTEPEC DE ROSALES	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	377,321.97	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000770783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión Social	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMpliación de la red de agua potable en la calle Prisma	8488	Roaluis	El Medio	COAHUILTEPEC DE ROSALES	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	Obras	Terminado	Validado años	Sin observaciones

RESUMEN GLOBALES (UNIDAD DESTINO RESULTADO OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020)

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INTELIGENCIA EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	USUARIOS DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POTENCIAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MANEJO FINANCIERO			ESTATUS			OBSERVACIONES					
																											CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		ESTATUS				
CHD00007020	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESENCIA MUNICIPAL	PRIMARIA BENTO JÁUREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DE LA PRESENCIA MUNICIPAL	13080	Rosario	Santa Cruz De Rosario	AVENIDA ROSALES COLONIA SANTA CRUZ DE LA PRESENCIA MUNICIPAL ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE HUCHIQUANA Y CALLE GUERRERO AVENIDA ROSALES CAROLAS DE LA PRESENCIA MUNICIPAL	0%	1.00	1.00	100.00	158,453.30	158,453.30	158,453.30	58,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	0.00	158,453.30	Terminado	Validado años	Sin observaciones								
CHD00008781	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUARTOS PARA MAQUINARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	25380	Rosario	Agua de Ahmo	PIEBLO AGUIERRE ALAMO ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	100%	30.00	30.00	100.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	521,002.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones						
CHD00008788	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE BEZ CUARTOS PARA MAQUINARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	25347	Rosario	Agua de Ahmo	PIEBLO AGUIERRE CHIHUAHUA ENTRE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	100%	30.00	30.00	100.00	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	579,375.60	Terminado	Validado años	Sin observaciones					
CHD00008875	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESENCIA MUNICIPAL	PAQUETES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	25460	Rosario	Agua de Ahmo	PIEBLO AGUIERRE ALAMO ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	0%	1.00	1.00	100.00	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHD00008784	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	25338	Rosario	Ranchera Guadalupe	PIEBLO SANCRISTÓBAL CHIHUAHUA ENTRE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	0%	1.00	1.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones				
CHD00008771	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Infraestructura	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMBIOS RUMOS VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	25387	Rosario	Santa Cruz De Ahmo (Módulo)	PIEBLO, SANTO TOMÁS DE COCHILLOS MEXILDEZI ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA OBRA DE CAMBIOS DE VARIAS LOCALIDADES	0%	1.00	1.00	100.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHD00008804	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL	REPARACIONES DE POZO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	34570	Rosario	Villa de Rosario	PIEBLO, VALLE DE ROSARIO ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	0%	1.00	1.00	100.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	53,468.00	Terminado	Validado años	Sin observaciones			
CHD00007422	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Infraestructura	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE BOMBAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	4731	San Francisco de Rosario	Sigüariachi	EDIFICIO SAN FRANCISCO DE ROSARIO SAN FRANCISCO DE ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HUCHIQUANA Y CALLE GUERRERO AVENIDA ROSALES CAROLAS DE LA PRESENCIA MUNICIPAL	0%	1.00	1.00	100.00	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	112,843.12	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHD00007564	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	3.-Apoyaciones (OFRAS) Municipales	Federativas y Federales	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y Infraestructura	PRESENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE BOMBAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	10963	San Francisco de Rosario	Boya	BARRIO SAN FRANCISCO DE ROSARIO SAN FRANCISCO DE ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HUCHIQUANA Y CALLE GUERRERO AVENIDA ROSALES CAROLAS DE LA PRESENCIA MUNICIPAL	0%	1.00	1.00	100.00	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	Terminado	Validado años	Sin observaciones

FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	COLO DEL RECURSO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBA APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						PAJADO	EFERIDO	DEREGADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EFERIDO				
CHD000078793	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alfaj y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BOYA	REHABILITACION DE RED POTABILIZADORA DE BOYA SAN FRANCISCO DE BOYA	23953	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	Metros Cuadrados	312,00	312,00	100,00	118.473,30	118.473,30	115.884,61	115.884,61	115.884,61	115.884,61	7,000.00	7,000.00	100,00.00	Administración directa	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CHD000078794	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BOYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO 2 EN SAN FRANCISCO DE BOYA	8351	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	0m ²	27,00	27,00	100,00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	100,00.00	Adaptación	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones			
CHD000078784	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BOYA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO 2 EN SAN FRANCISCO DE BOYA	8353	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	0m ²	27,00	27,00	100,00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	100,00.00	Adaptación	En Ejecución	Validado anexo	Sin observaciones			
CHD000078792	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	ELECTRICACION EN SAN FRANCISCO DE BOYA	1042	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	0m ²	7,00	7,00	100,00	354.117,80	354.117,80	354.117,80	354.117,80	354.117,80	354.117,80	100,00.00	Adaptación	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHD000078949	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	ELECTRICACION EN SAN FRANCISCO DE BOYA	1042	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	0m ²	7,00	7,00	100,00	354.117,80	354.117,80	354.117,80	354.117,80	354.117,80	354.117,80	100,00.00	Adaptación	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHD000083826	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	ELECTRICACION EN SAN FRANCISCO DE BOYA	1773	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	0m ²	1,001,00	1,001,00	100,00	660.770,71	660.770,71	660.770,71	660.770,71	660.770,71	660.770,71	100,00.00	Adaptación	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			
CHD000078797	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y COMPENS)	Proyecto de inversión	2020	31	Apoyos a las Federaciones Federales y Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESENCIA MUNICIPAL	ELECTRICACION EN SAN FRANCISCO DE BOYA	1081	San Francisco de Boya	San Francisco de Boya	CALLE FRANCISCO DE BOYA	0m ²	2,00	2,00	100,00	153.717,40	153.717,40	153.717,40	153.717,40	153.717,40	153.717,40	100,00.00	Adaptación	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones			

INFORME SOBRE EL EFICAZ DEBIDO Y PUNTO DE VISTAS DE LOS RECURSOS FERIALES
 EN LA COMUNIDAD
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CODIGO DEL RECURSO	RAVO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAL	NUEVO VALOR APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO				
CH-00000186213	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SANTA SABEL	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO AGUA 31275 SANTA SABEL, SANTA SABEL, CHIHUAHUA, ALINCOAR E CAMINO VESNAL DE ALAMO CON ORIGEN EN EL BARRIO OJO DE AGUA.	23207	Santa Isabel	Santa Isabel	Metros lineales	10000	10000	10000	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	Otra	Terminado	Validado avances	Subvenciones	
CH-00000186215	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SANTA SABEL	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSCHAS EN SANTA SABEL, ALINCOAR E CAMINO VESNAL DE ALAMO CON ORIGEN EN EL BARRIO FRONTERA - 23202	23212	Santa Isabel	Santa Isabel	Metros lineales	10000	10000	10000	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	Otra	Terminado	Validado avances	Subvenciones	
CH-00000186415	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTA SABEL	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN SAN JUAN DE SANTA SABEL, SANTA SABEL, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALTA TORRE DE SANTEL EDUCATIVO EN SAN JUAN DE SANTA SABEL, SANTA SABEL, CHIHUAHUA	23599	Santa Isabel	Santa Isabel	Otros	22500	22500	22500	153127.12	153127.12	153127.12	153127.12	153127.12	153127.12	153127.12	Otra	Terminado	Validado avances	Subvenciones	
CH-00000186707	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOASCACIC	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN TEMOASCACIC LOCALIDAD DE LOS LEONES, AL CALLE DE LOS LEONES - 26793	26793	Temoascacic	Temoascacic	Metros cuadrados	2400	2400	2400	106034.18	106034.18	106034.18	106034.18	106034.18	106034.18	106034.18	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Subvenciones	
CH-00000186562	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOASCACIC	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y PAZARES EN TEMOASCACIC LOCALIDAD DE LOS LEONES, AL CALLE DE LOS LEONES - 14295	14295	Temoascacic	Temoascacic	Otros	100	100	100	47232.39	47232.39	47232.39	47232.39	47232.39	47232.39	47232.39	Administración directa	En ejecución	Validado avances	Subvenciones	
CH-00000186203	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOASCACIC	REHABILITACION DE RBO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOASCACIC LOCALIDAD DE LOS LEONES, AL CALLE DE LOS LEONES - 27381	27381	Temoascacic	Temoascacic	Metros lineales	48000	48000	48000	112291.48	112291.48	112291.48	112291.48	112291.48	112291.48	112291.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Subvenciones	
CH-00000186820	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOASCACIC	AMPLIACION DE RBO EN TEMOASCACIC LOCALIDAD DE LOS LEONES, AL CALLE DE LOS LEONES - 26282	26282	Temoascacic	Temoascacic	Otros	300	300	300	185534.33	185534.33	185534.33	185534.33	185534.33	185534.33	185534.33	Otra	En ejecución	Validado avances	Subvenciones	

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	FECHA DEL RECIBO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TÍTULO DEL PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CH-1000015870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alpajá	Presidencia Municipal de Temascalcingo	REHABILITACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CAJÓN DEL CAJÓN	28376	Temascalcingo	Reco de Cajón	REHABILITACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CAJÓN DEL CAJÓN	Otros	1.00	1.00	100.00	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones
CH-1000017100	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Presidencia Municipal de Temascalcingo	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y PAVIMENTACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	12220	Temascalcingo	San Jordo de Loans	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y PAVIMENTACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	Otros	1.00	1.00	100.00	165,988.51	165,988.51	165,988.51	165,988.51	165,988.51	165,988.51	165,988.51	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones
CH-10000185568	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Presidencia Municipal de Temascalcingo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA CENTRAL DEL PUEBLO	14226	Temascalcingo	Temascalcingo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA CENTRAL DEL PUEBLO	Otros	1.00	1.00	100.00	588,972.77	588,972.77	588,972.77	588,972.77	588,972.77	588,972.77	588,972.77	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	Verificado avances	Sin observaciones
CH-10000188075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alpajá	Presidencia Municipal de Temascalcingo	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	15784	Temascalcingo	Temascalcingo	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	Metros cuadrados	118.00	118.00	100.00	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones
CH-10000188083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Alpajá	Presidencia Municipal de Temascalcingo	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	15785	Temascalcingo	Temascalcingo	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	Metros cuadrados	98.00	98.00	100.00	129,463.30	129,463.30	129,463.30	129,463.30	129,463.30	129,463.30	129,463.30	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones
CH-10000188083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viaductos	Presidencia Municipal de Temascalcingo	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	15783	Temascalcingo	Temascalcingo	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	Metros cuadrados	822.50	822.50	100.00	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	Administración directa	En Ejecución	En Ejecución	Verificado avances	Sin observaciones
CH-10000188070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Presidencia Municipal de Temascalcingo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	18855	Temascalcingo	Temascalcingo	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JORDO DE LOANS	Otros	1.00	1.00	100.00	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	Administración directa	Terminado	Terminado	Verificado avances	Sin observaciones

INFORMACIÓN SOBRE EL EFECTIVO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES													ESTADO DE EJECUCIÓN			AVANCE FINANCIERO			ESTATUS			OBSERVACIONES									
POLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECALZADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-38779	38779	Temoyacac	Temoyacac	AVANCE EN EL RECALZADO EN EL CANTONAMIENTO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-38779	Metros cuadrados	80.00	80.00	100.00	152,978.53	152,978.53	152,978.53	152,978.53	152,978.53	152,978.53	152,978.53	152,978.53	152,978.53	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	AMBIENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-27745	27745	Temoyacac	Temoyacac	AVANCE EN EL RECALZADO EN EL CANTONAMIENTO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-27745	Metros cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	130,644.92	130,644.92	130,644.92	130,644.92	130,644.92	130,644.92	130,644.92	130,644.92	130,644.92	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y tránsito	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIAS EN EL CANTONAMIENTO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-21201	21201	Temoyacac	Temoyacac	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIAS EN EL CANTONAMIENTO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-21201	Metros cuadrados	29.79	29.79	100.00	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-24486	24486	Temoyacac	Temoyacac	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-24486	Metros cuadrados	1.00	1.00	100.00	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	AMBIENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-26984	26984	Temoyacac	Temoyacac	AMBIENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-26984	Metros cuadrados	400.00	400.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otra	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	RECONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-26784	26784	Temoyacac	Temoyacac	RECONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-26784	Metros cuadrados	7.00	7.00	100.00	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Programa de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOYACAC	RECONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-18570	18570	Temoyacac	Temoyacac	RECONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD TEMOYACAC ASISTIMIENTO TEMOYACAC-18570	Metros cuadrados	214.62	214.62	100.00	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INDICADORES DEL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CICLO DE REGISTRO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEBERIGADO	EJECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CH-10000138146	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxiaco	PRESENCIA MUNICIPAL DE Tlaxiaco	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN TEMOAC	24122	Temocac	Temocac	Otros	2400	2400	100.00	108,821.18	108,821.18	108,821.18	108,821.18	108,821.18	308,531.18	308,531.18	308,531.18	308,531.18	Administración directa	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138149	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE AVIA NAVEGACION EN CALLE PRINCIPAL DE AEROPUERTO-21065	21065	Urque	Aeropuquich	Otros	100	100	100.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138173	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	RECONSTRUCCION DE ESTADOS EN CALLE PRINCIPAL DE AEROPUERTO-21173	21173	Urque	Aeropuquich	Otros	100	100	100.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138186	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE ESTADOS EN CALLE PRINCIPAL DE AEROPUERTO-21059	21059	Urque	Brauchito	Otros	100	100	100.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138210	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	RECONSTRUCCION DE ESTADOS EN CALLE PRINCIPAL DE AEROPUERTO-21198	21198	Urque	Brauchito	Otros	100	100	100.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	119,021.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138257	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN URUQUE LOCALIDAD BALONCIE-21977	21977	Urque	Balónque	Metros Cuadrados	1150	1150	100.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	86,110.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138210	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA EN COMANDOS DE BALONCIE-21035	21035	Urque	Balónque	Otros	100	100	100.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	1,465,002.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000138273	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones IDMI-FMS Municipal Federales para FERIALES, Denuncaciones Federales y Municipales Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Urque	MUNICIPIO DE URUQUE	PUENTE EN BARRIO EL TUNO EN COMANDO DE BALONCIE-21974	21974	Urque	Crocalhuil	Otros	100	100	100.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EFICAZ DIFUSIVO Y RESULTADOS DE LOS REGISTROS DE BIENES DE BIENES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIADO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES								
								INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATS	ESTATUS		
CHI-000013817	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Municipio de Urquue	PUENTE TRILAJARÉN CERCOHUI - 13811	20151	Urquue	Cerrohul	PUEBLO CERCOHUI, 3442 CERCOHUI, URQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LA PANQUIA	Otros	1.00	1.00	100.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI-000013818	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Urquue	REHABILITACION CAMINO CERCOHUI A SIEMONCHI - 13478	20478	Urquue	Cerrohul	PUEBLO CERCOHUI, 3442 CERCOHUI, URQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO SIEMONCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-000013819	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Urquue	REHABILITACION CAMINO CERCOHUI A SAN RAFAEL - 20841	20841	Urquue	Cerrohul	PUEBLO CERCOHUI, 3442 CERCOHUI, URQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HOTEL EL COLO	Otros	1.00	1.00	100.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-000013820	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Alfabetización	Municipio de Urquue	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO AL CANTONILLO EN CERCOHUI - 13016	20516	Urquue	Cerrohul	PUEBLO CERCOHUI, 3442 CERCOHUI, URQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HOTEL EL COLO	Otros	1.00	1.00	100.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	2,772,980.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-000013821	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Municipio de Urquue	CONSTRUCCION DE CAMINO ANEXO EN CERCOHUI - 14020	20020	Urquue	Cerrohul	PUEBLO CERCOHUI, 3442 CERCOHUI, URQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO SIEMONCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-000013822	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Urquue	MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO EN CERCOHUI - 24049	24049	Urquue	Cerrohul	PUEBLO CERCOHUI, 3442 CERCOHUI, URQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO SIEMONCHI	Otros	1.00	1.00	100.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-000013823	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Urquue	RED DE ALUMBRADO EN BARRANCA DE SAN RAFAEL - 24872	24872	Urquue	Congulal de Barranca	RANCHERIA CENEGUITA DE BARRANCA SAN RAFAEL BARRANCA URQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	100.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	116,604.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI-000013824	RECURSOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	31-Aportaciones IDAFAS Municipales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Urquue	RED DE ALUMBRADO EN CERCOHUI - 24872	24872	Urquue	Congulal de Barranca	RANCHERIA CENEGUITA DE BARRANCA SAN RAFAEL BARRANCA URQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	100.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RANO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTELCON LEGIDORA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAJADO	AVANCE FINANCIADO		CONTRATS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																									CONTRATS	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
CH1200033876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE URUQUE	CAMINO RINGELIETA BALSOCCH - 385376	Urúque	Cerequeña Lluva De Oro	RANCHERA CENEGUETA OBRIGUETA LLUVA DE ORO, URUQUE	Otros	100	100	100	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones		
CH1200033954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE CAMINO CONGIGUETA LLUVA DE ORO A CAMINO JARDIN DE NIÑOS ESTAL TERNARUR CAMINO HUACHARA PASANDO CAMINO AL JARDIN DE	Urúque	Cerequeña Lluva De Oro	RANCHERA CENEGUETA LLUVA DE ORO, URUQUE	Otros	100	100	100	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones			
CH1200033966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COMARACHI - 385378	Urúque	Comarachi	CALE PRINCIPAL RIEBO COMARACHI URUQUE	Otros	100	100	100	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones			
CH1200033977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE PUENTES EN AMBOS EL COMARACHI - 392371	Urúque	Comarachi	PUERBLO COMARACHI, URUQUE	Otros	100	100	100	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones			
CH1200033946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COMARACHI - 391300	Urúque	Comarachi	CALE PRINCIPAL ENTRE CAMINO LA UNIMARA	Otros	100	100	100	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones				
CH1200033957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	RED DE ALAMBADO EN COMARACHI - 421088	Urúque	Comarachi	RANCHERA COMARACHI, URUQUE	Otros	100	100	100	81,387.00	81,387.00	81,387.00	81,387.00	81,387.00	81,387.00	81,387.00	81,387.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones				
CH1200033978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION ESTADO BEBIDA EN CUTECO - 284193	Urúque	Cuteco	PUERTO CUTECO, 1941	Otros	100	100	100	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subobservaciones				

INFORME SOBRE EL ESTADO DE BIEN Y BIENHECHOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIQUAHUA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

POLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	OBSERVACIONES
																					REALIZADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO		
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URQUE	MULTIMODALIDAD EN CUITEO-24252	24152	Urque	Cuitco	PRINCIPAL CUITEO, 13411 CUITEO, URQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO TERAS MADRY CAMINO ESTABO ENTRE CAMINO TERAS MADRY CARRETERA URQUE ANTIQUA-PRINCIPAL	1.00	1.00	1.00	1000	124071.00	124071.00	124071.00	124071.00	124071.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejora	El Central	REHABILITACION DE LASERREAS EN LA CARRETERA EL CARRIZAL	25678	Urque	El Central	RANCHERIA EL CARRIZAL, RANCHERIA EL HONIGUERO, EL HONIGUERO, URQUE CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA	1.00	1.00	1.00	1000	1246789.00	1246789.00	1246789.00	1246789.00	1246789.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	MUNICIPIO URQUE	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA COMANDANCIA DE LA CARRETERA EL HONIGUERO-23836	23836	Urque	El Honigero	CAMINO ESCUELA, PRIMARIA CAMINO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL	4800	4800	4800	1000	1381612.00	1381612.00	1381612.00	1381612.00	1381612.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otro Proyecto	MUNICIPIO URQUE	REHABILITACION DE CAMINO URQUE EL HONIGUERO-28583	28583	Urque	Cuahuape Coahuila	RIBULO GUADALUPE, CORONADO, GUADALUPE, CORONADO, URQUE CHIQUAHUA ENTRE PRIMARIA Y CAMINO CAMINO ESCUELA, CAMINO ESCUELA, SE ENCUENTRAN CAMINO ENTRE URQUE Y CAMINO PRINCIPAL	1.00	1.00	1.00	1000	585000.00	585000.00	585000.00	585000.00	585000.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URQUE	AMPLIACION DE RED DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE-18581	18581	Urque	Guahupio	RIEBO GUADALUPE, GUADALUPE, URQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL	2000	2000	2000	1000	278799.00	278799.00	278799.00	278799.00	278799.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URQUE	RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE-24240	24240	Urque	Guahupio	MANCANES GUADALUPE, 3444 GUADALUPE, ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, ESTABO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL	1.00	1.00	1.00	1000	1070560.00	1070560.00	1070560.00	1070560.00	1070560.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHIHUAHUASUR	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FMS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URQUE	REHABILITACION DE CAMINO URQUE EL HONIGUERO-18576	18576	Urque	Guahupio	CALLE PRINCIPAL ANOIBERA, GUAPAHUA, GUAPAHUA, URQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, HONIGUERO, CAMINO ESCUELA, ESTABO EN TIKAS, GUAPAHUA, GUAPAHUA, CAMINO PRINCIPAL	1.00	1.00	1.00	1000	1070560.00	1070560.00	1070560.00	1070560.00	1070560.00	Administración directa	Terminado	Validado años	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL RENDIMIENTO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES													DETALLE DEL GASTO																			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION ELECTRODORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTUAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EMPLEADO	PAGADO	TIPODECOMRA	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHI-D00483382	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE URQUE	AMPLIACION E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA EN CAMINO LAS ESTRELLAS ENTRE CAMINO RIO URQUE Y RISON	18580	Urque	Guapahya	PUBLICO GUAPAHYA, 3242 GUAPAHYA, URQUE CHIHUAHUA	Otros	10000	15000	10000	250700.00	250700.00	250700.00	250700.00	250700.00	250700.00	250700.00	250700.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483340	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	MUNICIPIO DE URQUE	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO DE LA HUENUDA DE LA COMUNIDAD DE GUAPAHYA-120413	20842	Urque	Guapahya	3242 GUAPAHYA, URQUE CHIHUAHUA	Otros	100	100	10000	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483190	ESTATA	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Deportes	MUNICIPIO DE URQUE	REHABILITACION DE MULTISPORT GUAPAHYA-20535	24025	Urque	Guapahya	PUBLICO GUAPAHYA, 3242 GUAPAHYA, URQUE CHIHUAHUA	Otros	1000	1000	10000	1,494,135.00	1,384,655.00	1,384,655.00	1,494,135.00	1,494,135.00	1,494,135.00	1,494,135.00	1,494,135.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483134	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URQUE	DE ESTEPA ALBERGUE EN GUAPAHYA-24172	24372	Urque	Guapahya	PUBLICO GUAPAHYA, 3242 GUAPAHYA, URQUE CHIHUAHUA	Otros	100	100	10000	3,498,500.00	3,498,500.00	3,498,500.00	3,498,500.00	3,498,500.00	3,498,500.00	3,498,500.00	3,498,500.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483702	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	MUNICIPIO DE URQUE	REHABILITACION DE LOCALIDAD GUAPAHYA-23873	24873	Urque	Guapahya	PUBLICO GUAPAHYA, 3242 GUAPAHYA, URQUE CHIHUAHUA	Otros	100	100	10000	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	271626.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483387	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URQUE	REHABILITACION DE CAMINO LAS ROSAS LA ESCUELA PRIMARIA ESTRELLAS ENTRE CAMINO RIO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO CAMINO PRIMARIA DE ESTRELLAS	18474	Urque	La Reforma	PUBLICO PASADORA, PRIMARIA DE ESTRELLAS	Otros	100	100	10000	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483792	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URQUE	REHABILITACION DE CAMINO DE METEPE ENTRE CAMINO RIO METEPE Y CAMINO DE CALISTO CALISTO	20175	Urque	Las Moras	PUBLICO CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO DE METEPE Y CAMINO DE CALISTO	Otros	100	100	10000	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones
CHI-D00483703	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones 006-046 Municipalidades para Fomento y Fortalecimiento de Municipios	Yedus	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	MUNICIPIO DE URQUE	REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL	26799	Urque	Mesa Colorado	PUBLICO SAN RAFAEL, HUCOCHO CAMINO	Otros	100	100	10000	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	Administración directa		Finalizado	Finalizado	Finalizado	Validado años	Sin observaciones

IMPORTE COMPLETADO DEL FUNDOS DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTELCON EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUBERNALES APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	1. DESTINO DEL GASTO	OBSERVACIONES
															40000	40000	48000	10000	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	Administración directa	Terminado	Validado años	
CHIH0000352023	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	23884	Urque	Educación	MUNICIPIO DE URQUE	CONSTRUCCION DE CAMINO A REcolección EN EL CERRITO DE LA CAHUA. OTRA CALLE EN EL CERRITO DE LA CAHUA. OTRA CALLE EN EL CERRITO DE LA CAHUA. OTRA CALLE EN EL CERRITO DE LA CAHUA. OTRA CALLE EN EL CERRITO DE LA CAHUA.	23884	Urque	Mea Da-Petro	Metros Cuadrados	40000	48000	10000	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	831,534.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>831,534.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>831,534.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	831,534.00	Validado años	Sin observaciones	
CHIH0000352021	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	24875	Urque	Urbanización	MUNICIPIO URQUE	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA FANALCHIC-24875	24875	Urque	Petalón	Otros	100	100	10000	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	89,310.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>89,310.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>89,310.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	89,310.00	Validado años	Sin observaciones
CHIH0000352176	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	24884	Urque	Otros Proyectos	MUNICIPIO URQUE	CAMINO PEQUEÑAS VERDES AL SEAUITO-24884	24884	Urque	Piedra Verde (Urque)	Otros	100	100	10000	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>1,180,000.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>1,180,000.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	1,180,000.00	Validado años	Sin observaciones
CHIH0000352170	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	24892	Urque	Transporte y vialidades	MUNICIPIO URQUE	RIENTE COLGAD EN LA COMUNIDAD DE PORCHIC-24892	24892	Urque	Porchic	Otros	100	100	10000	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>393,414.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>393,414.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	393,414.00	Validado años	Sin observaciones
CHIH0000352183	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	26249	Urque	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URQUE	REHABILITACION DEL CAMINO SAN DIEGO PORCHIC Y HECHOCH-26249	26249	Urque	Porchic	Otros	100	100	10000	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>688,000.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>688,000.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	688,000.00	Validado años	Sin observaciones
CHIH0000352183	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	24209	Urque	Deporte	MUNICIPIO URQUE	REHABILITACION DEL ESTADION SAN RAFAEL-24209	24209	Urque	San Rafael	Otros	100	100	10000	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>252,290.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>252,290.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	252,290.00	Validado años	Sin observaciones
CHIH0000352186	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	24811	Urque	Urbanización	MUNICIPIO DE URQUE	RED DE AGUAS EN SERVICIO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL-24811	24811	Urque	San Rafael	Otros	100	100	10000	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>115,353.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>115,353.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	115,353.00	Validado años	Sin observaciones
CHIH0000352186	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Territorios del Poder Judicial Municipal	24849	Urque	Educación	MUNICIPIO DE URQUE	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTADION DE SAN RAFAEL-24849	24849	Urque	San Rafael	Otros	100	100	10000	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	Administración directa <td>Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>64,000.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> </td>	Terminado <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td> <td>64,000.00</td> <td>Validado años</td> <td>Sin observaciones</td>	Validado años	Sin observaciones	64,000.00	Validado años	Sin observaciones

NOMBRE DEL EJECUTOR DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES														1. DESTINO DEL GASTO																	
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020														AVANCE FINANCIERO																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CH10000185113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO URUQUE	ENCUENTRO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL 2019	20165	Uruguay	San Rafael	CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL 3850 SAN RAFAEL, URUQUE	Metros Cuadrados	2.100,00	2.100,00	100,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	5.041.050,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10000185171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION EN LA CALLE ERRE	28474	Uruguay	San Rafael	ERRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LAS CASAS	Otros	1,00	1,00	100,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	299.390,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10000185170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SEGOCHI	29773	Uruguay	Segondi	TEL. PRINCIPAL Y CAMINO A LA SALUD	Metros Cuadrados	480,00	480,00	100,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	818.315,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10000185174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE LA CALLE ERRE EN LA COMUNIDAD DE GALLEGOS	28740	Uruguay	Uruguay	CALLE ERRE Y CALLE DEL GALLEGOS	Otros	1,00	1,00	100,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10000185175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE LA CALLE ERRE EN LA COMUNIDAD DE GALLEGOS	28740	Uruguay	Uruguay	CALLE ERRE Y CALLE DEL GALLEGOS	Otros	1,00	1,00	100,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10000185176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GALLEGOS	29729	Uruguay	Uruguay	CALLE ERRE Y CALLE DEL GALLEGOS	Otros	940,00	940,00	100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH10000185146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios, Estados, Federatividad y Territorios del Poder Judicial	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE LA CALLE ERRE EN LA COMUNIDAD DE GALLEGOS	29722	Uruguay	Uruguay	CALLE ERRE Y CALLE DEL GALLEGOS	Otros	1,00	1,00	100,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	197.588,00	Administración directa	Terminado	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, RESULTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTANCO CHUQUIBAMBIA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

ROLLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OJO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						DEBERADO	PAGADO	ESTATUS				
CH0004083946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO URUQUE	ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	20690	Urugué	Urugué	CARRILLO URUQUE 3140	Otros	100	100	100	894.215.00	894.215.00	894.215.00	894.215.00	894.215.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	MUNICIPIO DE URUQUE	RECONSTRUCCION DEL CARRILLO DE SAN JOSE	20841	Urugué	Urugué	COLOVA URUQUE 3140	Otros	100	100	100	1.785.000.00	1.785.000.00	1.785.000.00	1.785.000.00	1.785.000.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO EN EL CARRILLO DE SAN JOSE	23669	Urugué	Urugué	BARRO URUQUE 3140	Metros Cuadrados	538.00	538.00	538.00	1.033.866.00	1.033.866.00	1.033.866.00	1.033.866.00	1.033.866.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO URUQUE	ALUMBRADO PUBLICO EN EL CARRILLO DE SAN JOSE	24088	Urugué	Urugué	ARTURO CAMINO	Otros	100	100	100	113.500.00	113.500.00	113.500.00	113.500.00	113.500.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083902	ESTATAL	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CARRILLO DE SAN JOSE	26210	Urugué	Urugué	BARRO URUQUE 3140	Otros	100	100	100	1.440.000.00	720.000.00	1.440.000.00	1.440.000.00	1.440.000.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO DE PASADIZOS EN EL CARRILLO DE SAN JOSE	26770	Urugué	Urugué	CARRILLO URUQUE 3140	Otros	100	100	100	1.466.820.00	1.466.820.00	1.466.820.00	1.466.820.00	1.466.820.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BUENOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	26835	Urugué	Urugué	CARRILLO URUQUE 3140	Otros	100	100	100	598.321.00	598.321.00	598.321.00	598.321.00	598.321.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		
CH0004083908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	25704	Urugué	Urugué	BARRO URUQUE 3140	Otros	100	100	100	1.046.236.00	1.046.236.00	1.046.236.00	1.046.236.00	1.046.236.00	Administración directa	Terminado	Finalizado	Subscripciones		

FOLIO	TIPO DE RECIBO	CATEGORIA	CYCLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
																	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS
CH-1000018641	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA URUACHI	APERTURA CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	25000	Uruch	Comarca	RANCHO LA PRIMARIA CHIHUAHUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018642	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUACHI	APERTURA CAMINO TONCO-28758	28758	Uruch	B Tox	RANCIERA EL TORO, EL CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO URUACHI, CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	3,403,866.00	3,403,866.00	3,403,866.00	3,403,866.00	3,403,866.00	3,403,866.00	3,403,866.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018643	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUACHI	ABERTURA DE LA CUMBE-48088	48088	Uruch	La Cumbre	RANCIERA LA CUMBE, ENTRE CULIARUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	3,845,512.00	3,845,512.00	3,845,512.00	3,845,512.00	3,845,512.00	3,845,512.00	3,845,512.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018644	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PALMERTIAS CONVENIOS-28714	28714	Uruch	Pirawto (Cajal)	RANCIERA LA CUMBE, ENTRE CULIARUA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	1,931,750.00	1,931,750.00	1,931,750.00	1,931,750.00	1,931,750.00	1,931,750.00	1,931,750.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018645	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	LD V.O. LINEA ELECTRICA SANTA ROSA-OTACHE-25846	25846	Uruch	Santa Rosa	RANCIERA SANTA ROSA, SANTA ROSA ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018646	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	LD V.O. LINEA ELECTRICA SANTA ROSA-SANTO DOMINGO-28412	28412	Uruch	Santo Domingo	RANCIERA SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	3,316,617.00	3,316,617.00	3,316,617.00	3,316,617.00	3,316,617.00	3,316,617.00	3,316,617.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018647	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUACHI	CONSTRUCCION BARRERA CAMINO EL SOTILAR-28758	28758	Uruch	Sotil	RANCIERA SOTILAR, SOTILAR ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO URUACHI, CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	100	100	2,557,414.00	2,557,414.00	2,557,414.00	2,557,414.00	2,557,414.00	2,557,414.00	2,557,414.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo
CH-1000018648	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones IDMS-FAIS Municipal Federales para Aportaciones, Subsidios y Convenios Municipios	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	MUNICIPIO DE URUACHI	PARQUEAMIENTO DE CALLE DE LA RAMA Y ARROYO ENTRE CALLE AL PANTEN URUACHI-28744	28744	Uruch	Uruch	RANCIERA SOTILAR, SOTILAR ENTRE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO URUACHI, CAMINO DE CULIARUA ENTRE RANCHO LA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL CAMINO PRINCIPAL	Otros	66.00	66.00	2,041,400.00	2,041,400.00	2,041,400.00	2,041,400.00	2,041,400.00	2,041,400.00	2,041,400.00	Administración directa	Terminado	Validado anexo	Subvenciones anexo

INFORME SOBRE EFECTIVO DESTINO Y ELABORACIÓN DE LOS RECERDOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCACION	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES								
										NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROBADO	DERRAMADO	EFECTUO	PAGADO	TIPO DE OBRA				ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
										MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROBADO	DERRAMADO	EFECTUO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CHI00007128761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE POLICENTRO DEPORTIVO EN EL CANTON DE CHIHUAHUA	20200000034	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	86.00	86.00	100.00	390,356.51	390,356.51	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	37,509.61	Validado	Validado	Sin observaciones					
CHI00007128762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROLONGACION DE CALLE 18A ENTRE EL ORETA Y DE AV. HERRERA 5200	20200000059	Chihuahua	Chihuahua	Metros cúbicos	5,193.00	5,193.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	1,497,458.49	Validado	Validado	Sin observaciones				
CHI00007128766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	AMPLIACION DE ACCESO A LAS OBRAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CANTON DE CHIHUAHUA	20200000057	Chihuahua	Chihuahua	Metros	1.00	1.00	100.00	111,514.98	111,514.98	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	110,031.69	Validado	Validado	Sin observaciones			
CHI00007128776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE CALLE DE CERCERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL CANTON DE CHIHUAHUA	20200000011	Chihuahua	Chihuahua	Pistas	3.00	3.00	100.00	300,000.00	300,000.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	261,346.00	Validado	Validado	Sin observaciones			
CHI00007128780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SEGUNDA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DE CARRILES DE CARRIL EN EL CANTON DE CHIHUAHUA	20200000038	Chihuahua	Cumbres de Meque	Metros lineales	1,300.00	1,300.00	100.00	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	4,495,999.97	Validado	Validado	Sin observaciones			
CHI00007128783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE MODULO DE BIOMODULO PARA EL CANTON DE CHIHUAHUA	20200000071	Chihuahua	8 Sur	Metros Cuadrados	13.76	13.76	100.00	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	172,693.32	Validado	Validado	Sin observaciones		
CHI00007128789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAHATEPEC	REHABILITACION DE CALLE ENTRE EL ORETA Y CALLE DE CHIHUAHUA	20200719	Cuahatepec	Cuahuatpec	Metros Cuadrados	1,624.00	1,624.00	100.00	691,149.71	691,149.71	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	783,720.37	Validado	Validado	Sin observaciones	
CHI00007128793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAHATEPEC	RECONSTRUCCION DE CALLE ENTRE CALLE DE CHIHUAHUA Y CALLE DE CHIHUAHUA	2020709	Cuahatepec	Cuahuatpec	Metros Cuadrados	99.00	99.00	99.16	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	256,286.22	Validado	Validado	Sin observaciones	
CHI00007128793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAHATEPEC	RECONSTRUCCION DE CALLE ENTRE CALLE DE CHIHUAHUA Y CALLE DE CHIHUAHUA	2020709	Cuahatepec	Cuahuatpec	Metros Cuadrados	7,453.99	7,453.99	100.00	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	2,658,232.37	Validado	Validado	Sin observaciones	
CHI00007128799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	Federativas Federales y Municipales	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Inmueble	Deporte	MUNICIPIO DE CUAHATEPEC	REPOSICION DE LANAMA EN EL CANTON DE CHIHUAHUA	2020705	Cuahatepec	Cuahuatpec	Metros Cuadrados	98.14	98.14	100.00	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	Validado	Validado	Sin observaciones

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						EFECTUADO	DERIVADO	COMPROMETIDO	PAJADO			
CHI000007888	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-DOTMAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social (Gubernamental)	Seguridad	Municipio de Juarez	Remodelación y ampliación del plantón del edificio de la Comandancia de Seguridad del Estado de Chihuahua	202051	Juarez	Juarez	Bvd. Vtefnlo Bonarda 3020, Cd. Juarez, Chih., México	lore	1.00	1.00	-	8,036,885.86	8,036,885.86	7,656,882.35	2,979,284.00	2,992,244.00	2,992,244.00	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007849	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-DOTMAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Juarez	Construcción de Banda de Bock	10325	Juarez	Juarez	Av. Santiago Troncoso, Cd. Juarez, Chih., México	lore	1.00	1.00	-	671,769.34	671,769.34	671,769.34	168,707.69	168,707.69	168,707.69	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007849	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0004	Chihuahua	Chihuahua	Calle Praxedis 0212, los Grados III BARRIO CHIHUAHUA, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	1,324,862.13	1,324,862.13	1,312,462.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007845	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0004	Chihuahua	Chihuahua	Calle Praxedis 0212, los Grados III BARRIO CHIHUAHUA, Chih., México	Metros Cuadrados	295.10	295.10	100.00	1,077,641.71	1,077,641.71	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007848	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0004	Chihuahua	Chihuahua	Av. Independencia 1 Calle Diego Lomas, 3123 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	1,322,885.55	1,322,885.55	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007883	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0005	Chihuahua	Chihuahua	Avenida Revolución 860 Miraflores, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	2,159,864.40	2,159,864.40	2,051,356.45	2,051,356.45	2,051,356.45	2,051,356.45	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007883	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA 3025 ALVARO SOLORZANO, CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0006	Chihuahua	Chihuahua	Paseo G. Porras 5021, Miraflores, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	100.00	1,721,032.21	1,721,032.21	1,717,686.68	1,717,686.68	1,717,686.68	1,717,686.68	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007883	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0007	Chihuahua	Chihuahua	Calle 27 Manuel Gómez Castaños, 31350 Miraflores, Chih., México	Metros Cuadrados	555.00	555.00	100.00	1,500,872.71	1,500,872.71	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007887	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0006	Chihuahua	Chihuahua	Paseo G. Porras 5021, Miraflores, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	100.00	1,421,686.04	1,421,686.04	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		
CHI000007849	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA DE CHIHUAHUA TECNAMAREMEXCALCA TIPO DOMO	0004	Chihuahua	Chihuahua	Calle Nicolás de San Esteban 51, Centro Cuauhtémoc, 31350 Cuauhtémoc, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	364.00	364.00	-	1,375,472.59	1,375,472.59	1,361,972.59	1,361,972.59	1,361,972.59	1,361,972.59	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DE FIDUCIARIO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: FOLIO, TIPO DE REGISTRO, CATEGORIA, CICLO DEL RECURSO, RAMO, PROGRAMA, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NOMBRE, MUNICIPIO, LOCALIDAD, DIRECCION, UNIDAD DE MEDIDA, META ORIGINAL, META MODIFICADA, AVANCE PORCENTAJE, MONTO GLOBAL APROBADO, APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DERIVADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, EFECTOS, EFECTOS OBSERVACIONES, OBSERVACIONES CATEGORICA.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO CUERPO TRIENIO DE 2000

1. DESTINO DEL GASTO

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTILACION ELECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GUDIAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS	OBSERVACIONES
																										CONTRATOS	ESTATUS		
CHH000007098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	SEGUNDA FEDERAL DE 2 JULIA DEL ROSARIO (EMBAJATA) Y ANDRÉS COLEBENS	201021	Chihuahua		Cristalillo, Chh, México	Metros Cuadrados	161.00	161.00	4.04	2.00	1,800,983.76	1,800,983.76	1,800,983.76	1,454,156.66	584,662.66	584,662.66		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRM PLANIFICACION DE CONSTRUCCION DE LAJA DE 600 X 100 METROS, INCLUIRE OBRAS Y RESES EXTERIORES	201028	Chihuahua		Tampere, Valle de la Muerte, 31451 Chihuahua, Cuernavaca, Chh, México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	664,650.36	664,650.36	664,650.36	533,289.32	533,289.32	212,027.81	212,027.81		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE 2 ANOS SANTO ANTONIO HOMBRE (MUR) DE 130 X 160 METROS Y GENERALES OBRAS Y RESES EXTERIORES	201040	Chihuahua		Ledera de Torreon, Chihuahua, Chh, México	Metros Cuadrados	31.80	31.80	-	1,200,986.89	1,200,986.89	1,200,986.89	997,700.96	997,700.96	393,800.38	393,800.38		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRM LOSE MARA PONCE DE LEON 200 X 100 BANDA COORDINATE	201000	Chihuahua		Lt. 80 Colorado 21003, Chihuahua, Chh, México	Metros Cuadrados	60.00	60.00	10.00	1,701,676.22	1,701,676.22	1,701,676.22	1,688,831.42	1,688,831.42	1,554,886.56	1,554,886.56		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	J.N. VITELIZ PALMA PAMA - REHABILITACIONES GENERALES	205-1000	Chihuahua		Cadere de Chihuahua, Chihuahua, Chh, México	Lote	1.00	1.00	0.31	480,000.00	480,000.00	480,000.00	465,651.31	465,651.31	154,660.00	154,660.00		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	J.N. GUSTAVO BALGUA 200 X 100 REHABILITACIONES GENERALES	205-1000	Chihuahua		Cadere de Chihuahua, Chihuahua, Chh, México	Lote	1.00	1.00	0.70	700,000.00	700,000.00	700,000.00	666,744.31	666,744.31	200,000.00	200,000.00		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	J.N. PAOLO PEREIRA - CONSTRUCCION DE LAJA C-08N-08020012005-205-1000 SANITARIOS 751	205-1000	Chihuahua		Primeros de Malignoz, Chihuahua, Chh, México	Lote	1.00	1.00	1.00	554,600.00	554,600.00	47,708.87	47,708.87	47,708.87	437,165.87	437,165.87		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	J.N. EDUARDO DE LA FUENTE - CONSTRUCCION DE LAJA C-08N-08020012005-205-1000 SANITARIOS 751	205-1000	Chihuahua		Primeros de Malignoz, Chihuahua, Chh, México	Lote	1.00	1.00	1.00	554,600.00	554,600.00	510,438.92	510,438.92	510,438.92	510,438.92	510,438.92		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	J.N. DAVID ALFARO SQUIEROS - CONSTRUCCION DE LAJA C-08N-08020012005-205-1000 SANITARIOS 751	205-1000	Chihuahua		Punta Los Boveres 0102, 3130 Chihuahua, Chh, México	Lote	1.00	1.00	1.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	463,136.67	463,136.67	425,525.61	425,525.61		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	
CHH000007120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inversión de Infraestructura Social	Educación	IOHE	J.N. RUBEN TAMAYO DIAZ ETAPA 1-CONSTRUCCION DE LAJA C-08N-08020012005-205-1000 SANITARIOS 751	205-1000	Chihuahua		Calle Monte Pro, Cuertes Cuertes, Etapa, Primeros de Malignoz, Chihuahua, Chh, México	Lote	1.00	1.00	1.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	502,286.98	502,286.98	426,600.08	426,600.08		En Ejecución	Validado / En Ejecución Registrado años	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIBRO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		DETALLE DEL GASTO		OBSERVACIONES OBSERVACIONES CANCELADA	
																										CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		ESTATUS
OH0000371407	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM VICTOR BAÑO RIZCO BANDERA AZUL	191066	Chihuahua	Chihuahua	Av. de la Industria 1794, Zona de D.O.C. 11150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	21.0	540,256.35	540,256.35	540,256.35	540,256.35	540,256.35	540,256.35	540,256.35	251,148.80	251,148.80	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371407	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	JM ROSALES RAMÍREZ	191095	Chihuahua	Chihuahua	Unamand Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	412	412	21.9	1,000,853.33	1,000,853.33	1,000,853.33	1,000,853.33	997,969.05	997,969.05	998,861.19	508,383.19	508,383.19	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371409	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM JULIO DE LA ROSA	191077	Chihuahua	Chihuahua	Calle Isla de Perito, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	144.00	87.16	60.00	1,531,697.03	1,531,697.03	1,531,697.03	1,531,697.03	1,529,853.88	1,071,679.65	1,071,679.65	1,071,679.65	224,817.71	224,817.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
OH0000371408	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM LEON VILLAGO	191099	Chihuahua	Chihuahua	Río Prietas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	31.87	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	6,072,266.86	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,278.71	2,248,278.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371417	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM LEON VILLAGO	191099	Chihuahua	Chihuahua	Río Prietas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	31.87	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	6,072,266.86	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,278.71	2,248,278.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371418	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM LEON VILLAGO	191099	Chihuahua	Chihuahua	Río Prietas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	31.87	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	6,072,266.86	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,278.71	2,248,278.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371484	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM LEON VILLAGO	191099	Chihuahua	Chihuahua	Río Prietas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	31.87	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	6,072,266.86	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,278.71	2,248,278.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371482	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM LEON VILLAGO	191099	Chihuahua	Chihuahua	Río Prietas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	31.87	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	6,072,266.86	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,278.71	2,248,278.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
OH0000371488	RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Proyecto de Inversión	200	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICFPE	PRM LEON VILLAGO	191099	Chihuahua	Chihuahua	Río Prietas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	31.87	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	5,595,081.33	6,072,266.86	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,278.71	2,248,278.71	En Ejecución	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	

INDICADORES DE EFECTIVO DESTINADO Y RESULTADO OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EDUCATIVA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD ORIGINAL	UNIDAD MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CH-1000170100	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	PRIM PASO DE LOS LEONES-CONSTRUCCION EDIFICIO 3 JULIAS 71 EDIFICIO 3 JULIAS 72 ANEXOS SERVICIOS SANTIBARRIO DE 6 X 8 MTS	Metros Cuadrados	31400	38100	11136	5,999,417.39	5,999,417.39	5,999,417.39	5,999,417.39	4,806,509.93	4,806,509.93	4,806,509.93	2,556,663.13	2,556,663.13	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170160	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	PRIM CALIBRADO-REHABILITACIONES ELECTRICAS	Metros Cuadrados	16180	16180	23852	986,917.26	986,917.26	986,917.26	986,917.26	779,938.08	779,938.08	779,938.08	31,570.20	31,570.20	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170180	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	JIN. INICIACION DE OBRAS-REHABILITACIONES GENERALES	Loce	100	100	100	75,693.57	75,693.57	75,693.57	75,693.57	62,068.76	62,068.76	62,068.76	6,108.75	6,108.75	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170140	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	PRIM BERTO JIMENEZ-CONSTRUCCION EDIFICIO CALA UNDA CACTA ADONADO DE 6 X 8 MTS. EDIFICIO F. COMEDOR DE 12 X 8 MTS	Metros Cuadrados	14400	14400	2105	1,649,590.33	1,649,590.33	1,649,590.33	1,649,590.33	1,331,271.09	1,331,271.09	1,331,271.09	592,108.44	592,108.44	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170170	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	JIN. MARIAS SUEBADO-NOVA INICIACION DE OBRAS-REHABILITACION DE JALISCO DE 6 X 8 MTS DE JULIA CONSERVADOS SANTIBARRIO 751	Loce	100	100	10000	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	515,551.04	515,551.04	515,551.04	465,123.88	465,123.88	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170100	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	PRIM FRANCISCO R. ALVARO-CONSTRUCCION DE JALISCO DE 6 X 8 MTS REFORMA	Metros Cuadrados	4800	4800	10000	560,981.14	560,981.14	560,981.14	560,981.14	477,929.50	477,929.50	477,929.50	301,121.96	301,121.96	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170170	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	SEC. TECNICA 6-6- CONSTRUCCION 2 ALVARO DE 6 X 8 MTS 8 MTS REFORMA CULTURAL C	Metros Cuadrados	12960	12960	7177	1,679,300.45	1,679,300.45	1,679,300.45	1,679,300.45	1,026,091.96	1,026,091.96	1,026,091.96	898,376.34	898,376.34	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170190	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	JIN. TRES CULTURAS (ERA EPIPA)-CONSTRUCCION DE JULIA CONSERVADOS DE JULIA CONSERVADOS 751	Loce	100	100	10000	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	532,133.81	532,133.81	532,133.81	461,038.13	461,038.13	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170160	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	JIN. OLVIDO BERRIOZABAL-CONSTRUCCION DE JULIA CONSERVADOS DE JULIA CONSERVADOS 751	Loce	100	100	10000	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	537,777.86	537,777.86	537,777.86	395,153.13	395,153.13	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances
CH-1000170180	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID07-TAM Infraestructura Educativa Básica	PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	ICDFE	JIN. HELLEN KELLER (ERA EPIPA)-CONSTRUCCION DE JULIA CONSERVADOS DE JULIA CONSERVADOS 751	Loce	100	100	10000	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	533,944.08	533,944.08	533,944.08	393,113.17	393,113.17	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	Validado avances	Se observaron avances

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA RESPUESTADO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INTERSECCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	MEZ. ORIGINAL	MEZ. MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTD GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CHI0000170978	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. DE MARAZO (ZONA ETNA) - CONSTRUCCION DE SALA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CEM 080200307-215-2020	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Vientos Generales, Zona Centro, 11500 Cd Cuahmitoc, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	554,000.00	554,000.00	482,326.04	482,326.04	482,326.04	482,326.04	482,326.04	482,326.04	482,326.04	482,326.04	Ejercido	Validado	Sin observaciones		
CHI0000170994	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. BENITO JUAREZ (ZONA COMERCIAL) - RECONSTRUCCION DE SALA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CEM 080200308-217-2020	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Manuel Quiroz #162 Zona Comercial, Cuahmitoc, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	Ejercido	Validado	Sin observaciones	
CHI0000170974	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRNA TICS (E) - RECONSTRUCCION DE SALA COMASUVALE EN SANIS INTEGRADO	1701901	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Unam Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48.00	21.60	45.00	484,254.70	484,254.70	484,254.70	484,254.70	479,958.80	479,958.80	479,958.80	479,958.80	479,958.80	479,958.80	Ejercido	Validado	Sin observaciones		
CHI0000170980	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. TENDONCA - CONSTRUCCION DE SALA CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADO	1701901	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Rta. de Venustiano 2170, Esq. con Venustiano 2170, Cuahmitoc, Chh., México	Metros Cuadrados	50.58	23.77	46.99	721,632.16	721,632.16	721,632.16	721,632.16	717,423.00	717,423.00	717,423.00	717,423.00	717,423.00	717,423.00	Ejercido	Validado	Sin observaciones		
CHI0000170982	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	TELESECUNDA FERIALEZARUA DE NUEVA CREACION GALLEO	1701901	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Unam Road, Cuahmitoc, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	Ejercido	Validado	Sin observaciones		
CHI0000170983	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRNA CUAHMITOC - RECONSTRUCCION DE SALA CON SERVICIOS SANITARIOS	1701908	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Cd. Venustiano 2170, Esq. de Venustiano 2170, Cuahmitoc, Chh., México	Metros Cuadrados	278.14	278.14	100.00	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	461,198.13	Ejercido	Validado	Sin observaciones		
CHI0000170987	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. PALO REFINADO CONSTRUCCION DE SALA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CEM 080200309-209-2020	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Egropación Petrolera 100, Urbano Calles, 3277 Cd Cuahmitoc, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	Ejercido	Validado	Sin observaciones	
CHI0000170988	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	TELESEC. NO 6139 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	1800212	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	San Rafael, Chh., México	Metros Cuadrados	13.95	13.95	100.00	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	Ejercido	Validado	Sin observaciones	
CHI0000170989	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	TELESEC. NO. 6139 - GENERALIDADES INCLUIE ANTIBALAST MANO DE OBRA	1800212	Cuarahmitoc	Cuarahmitoc	Copacop, Chh., México	Metros Cuadrados	16.00	16.00	100.00	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	Ejercido	Validado	Sin observaciones	
CHI0000170994	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. RIBA GAHO (ZONA ETNA) - CONSTRUCCION DE SALA MODERNA 751	C-CEM 080200309-216-2020	Dicran	Dicran	Buñal de Hidalgo del Paraí, Revolution, Delicias, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Ejercido	Validado	Sin observaciones	

IMPORTE SOBRE EL EJERCIDO DESTINADO Y EL VALOR OBTENIDO DE LOS RECURSOS FERIALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					CONTRATO		ESTATUS		OBSERVACIONES										
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	COLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CH0000017020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	ANEXO DIRECCION DE X BAMBES, EJERCIDO 8.3 ALUSTRADO ANEXOS DE 6.84 MTS	201709	Déhuas	Déhuas	Cd. de las Lomas Urbanas, Méx. C.H., Méx.	Metros Cuadrados	38.00	38.00	115.00	30.00	5,780,009.71	5,780,009.71	5,780,009.71	5,780,009.71	4,584,305.54	4,686,305.54	2,690,600.00	2,690,600.00			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. HEREDOS DE LA REVOLUCION - CONTRIBUCION ECONOMICA Y CULTURAL	201710	Déhuas	Déhuas	Batallón 3 de la 1ra del Ejército 315, Revolución, Col. Revolución, Méx.	Metros Cuadrados	48.00	48.00			642,008.32	642,008.32	642,008.32	642,008.32	512,241.00	512,241.00	212,912.64	212,912.64			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	OSI MIGUEL HERRERA - REPARACIONES ELECTRICAS	200621	Gilama	Colonia León	José M. Heróles, Hemeréngolo Gilama, Chh, Méx.	Metros Bscpt	78.80	78.80	493.24	36.40	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,634,877.24	1,634,877.24	1,249,541.05	1,249,541.05			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. CUAHUIL TEMPORE - REPARACIONES GENERALES	201710	Guanajuato	Guanajuato	Arroyo, L. Ahuacá, 31380 Guanajuato, Chh, Méx.	lote	1.00	1.00	0.93	91.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	688,951.05	688,951.05	62,103.15	62,103.15			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. FRANCISCO M PANARATE - REPARACIONES GENERALES	2020	Guanajuato	Guanajuato	31380 José María Morelos Plaza 3, Centro, 31380 Guanajuato, Chh, Méx.	lote	1.00	1.00	0.91	91.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,411.36	614,411.36	84,024.00	84,024.00			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	JH. ANA MARIA MORALES - REPARACIONES GENERALES	2020	Guanajuato	Guanajuato	Polvo, Argüelles, Centro, 31380 Guanajuato, Chh, Méx.	lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	514,466.40	514,466.40	515,890.51	515,890.51			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. MANUEL ESPINARDO AGUIRRE - REPARACIONES GENERALES	2020	Guanajuato	Guanajuato	Nueva, El Pinar, 31380 Guanajuato, Chh, Méx.	lote	1.00	1.00	0.95	95.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	383,891.09	383,891.09			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. JULIO RAMON VIZCARRA - REPARACIONES GENERALES	2020	Guanajuato	Guanajuato	San Juan, El Pinar, 31380 Guanajuato, Chh, Méx.	lote	1.00	1.00	0.94	94.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	183,872.98	183,872.98			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	PRIM. CLESTINO CARRILLO - CONTRIBUCION ECONOMICA Y CULTURAL	200146	Guanajuato	Palos Marinos	Palos Marinos, Chh, Méx.	Metros Cuadrados	61.60	61.60			844,515.68	844,515.68	844,515.68	844,515.68	719,069.33	719,069.33	287,627.80	287,627.80			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000017021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	IOHE	JH. MARIA ANTONIETA - CONTRIBUCION ECONOMICA Y CULTURAL	201720	Guanajuato	Tamias	John F Kennedy, Tamias, Chh, Méx.	lote	1.00	1.00	0.81	81.00	571,000.00	571,000.00	571,000.00	571,000.00	517,194.40	517,194.40	309,659.00	309,659.00			En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

INFORMACION DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020													DETALLE DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO													CONTRATOS													ESTATUS EFECTOS													OBSERVACIONES												
FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS	ESTATUS	EFECTOS	OBSERVACIONES																																															
CHI-02000174120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	TELECOMUNICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS	310015	Guerrero	Cuicatlan (Mihahuah)	Guerrero, Chi., México	Metros Cuadrados	4800	4800	-	713,360.85	713,360.85	713,360.85	713,360.85	606,849.46	606,849.46	143,293.78	143,293.78	243,293.78	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																															
CHI-02000174621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	PRM. CONEXION MENENDEZ ZUID. RECONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS GENERALES	310004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Colgado Centro 13000 del Parque. Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	-	602,056.46	602,056.46	602,056.46	602,056.46	444,715.53	444,715.53	-	-	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																																
CHI-02000170169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	PRM. ESCUELAS DE OPIHUAHUA-3 AULAS DE 6 A 8 MTS	310055	Jaure	Bvd Fundadores, Granda del Parque. Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	95.04	1,536,232.79	1,536,232.79	1,536,232.79	1,536,232.79	1,485,173.44	1,485,173.44	1,321,868.01	1,321,868.01	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																																	
CHI-02000170162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	PRM. MIGUEL ALEMÁN- RECONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS SAN FRANCIS	310020	Jaure	Calte Perla Guadalupe San Francisco, Arroyo Colorado. Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																																
CHI-02000174217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	PRM. SERRA SANTA-1 AULAS DE 6 A 8 MTS	310079	Jaure	México	Al Francisco Urb. Bco. Centro. 33000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	636,745.99	636,745.99	636,745.99	636,745.99	636,745.99	636,745.99	636,745.99	636,745.99	636,745.99	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																															
CHI-02000170240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	TELECOMUNICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS	310080	Jaure	Calte Guadalupe 110, Chihuahua. Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	100.00	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	491,995.95	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																															
CHI-02000170171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	J.M. LUIS L. LEON- CONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS ADOLESCENTES	310081	Jaure	Miudad M. Rouse LEE, Michoacán. 33000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.38	50.38	7.68	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	646,965.15	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																															
CHI-02000170171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	PRM. CARLOS MONSIVIS AGENES- CONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS	310012	Jaure	Calte Paseo de Salsillas, Chihuahua. México	Metros Cuadrados	31.00	31.00	31.00	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	3,936,067.24	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																															
CHI-02000170175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	J.M. TELASCANO- CONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS ADOLESCENTES	310013	Jaure	Calte Paseo de Salsillas, Chih., México	Metros Cuadrados	95.8	95.8	21.20	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	568,951.99	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																														
CHI-02000170178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIHE	J.M. FELIPE WEGELER- CONSTRUCCION DE 6 A 8 MTS	310014	Jaure	Río Grande, Sija. XX 3113 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	95.8	95.8	34.05	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones																																														

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CODIGO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DISEÑADO	ERIGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
CHI0000724003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. MARIA ELENE ARIAS DE ALBA ADOXA (2014) X 2015	330315	Jalisco	Jalisco	Educativa, Cd. Jalisco, Jalisco, Cd. Jalisco	Metros Cuadrados	96.00	96.00	62.40	946,339.56	946,339.56	946,339.56	3,074,214.50	2,999,742.20	941,098.20	941,098.20	51,232.55	51,232.55	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000724031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. LUCYERIO MANUEL MUELLER REYES -CONSTRUCCION DE EBORDO E AJUAS DE 8 METROS DEBORDO Y AJUAS DE 18 METROS	330316	Jalisco	Jalisco	Tirmona & Carrizalgal, Cd. Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	288.00	288.00	28.00	3,074,214.50	3,074,214.50	3,074,214.50	1,651,668.11	2,999,742.20	2,999,742.20	2,999,742.20	1,651,668.11	1,651,668.11	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000724046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. REPUBLICA DE COLOMBIA AUSA USER DE 8 X 18 METROS	330317	Jalisco	Jalisco	Calle BAH. BARRIO DE COLOMBIA, Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	48.00	48.00	30.24	688,804.09	688,804.09	688,804.09	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	461,542.38	461,542.38	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000724048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. ELECTORADO DE CONSTRUCCION DE 11 MODULOS DE 6 X 18 METROS Y 4 X 18 METROS	330342	Jalisco	Jalisco	Barra de Fontaneros, Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	187.50	187.50	21.32	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	99,696.27	99,696.27	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI00007207981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. FERNANDA AGUIRRE DE COLOMBIA -CONSTRUCCION DE AJUAS DE 8 X 18 METROS Y 12 X 18 METROS	400471	México	México	Independencia 801 Centro, 35960 Mérida, Chiapas, México	Loce	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	5,004,659.59	5,004,659.59	5,004,659.59	5,004,659.59	50,046.59	50,046.59	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000720234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	SEC. ESTATALE 2029 GUADALUPE VICTORIA - EBORDO C-10 X 18 METROS Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS, PLANTA ALTA BIBLIOTECA, JALISCO TALLER DE REPARACION Y EMPLEO E FALSBY ALIMENTOS GARNICOS	400471	México	México	Calle Tenorio 3200 Centro, 35960 Mérida, Chiapas, México	Metros Cuadrados	641.12	641.12	33.29	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	6,083,654.47	6,083,654.47	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000724815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. OCTAVIO LEGARRETA ZOTO -CONSTRUCCION DE AJUAS USAB. MODIFICACION DE 8 METROS	400838	México	México	Unamanchal, Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	543,882.15	543,882.15	543,882.15	543,882.15	543,882.15	543,882.15	453,286.00	453,286.00	174,114.40	174,114.40	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones
CHI0000724564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	SEC. TECNICA 21 - REPARTICION GENERAL	400837	México	México	Unamanchal, Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	383,384.81	383,384.81	383,384.81	383,384.81	383,384.81	383,384.81	383,384.81	33,146.89	33,146.89	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI00007207930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	JALISCO -CONSTRUCCION DE AJUAS DE 8 X 18 METROS Y 12 X 18 METROS	400837	Nampiga	Nampiga	Unamanchal, Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	481,330.50	481,330.50	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000724840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	X10	33-Apoyos a Entidades Federativas y Municipios	ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRM. HERIBERTO OLIVERA DE COLOMBIA -CONSTRUCCION DE 11 MODULOS DE 6 X 18 METROS	330418	Campeche	Campeche	Unamanchal, Jalisco, Jalisco, Jalisco	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	1,258,185.75	1,258,185.75	1,258,185.75	1,258,185.75	1,258,185.75	1,258,185.75	1,258,185.75	488,371.18	488,371.18	En ejecución	En ejecución	Validado	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL AVANCE DEL BUDGETO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	Ciclo del Recurso	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTANCIA EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	ANEXO FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS OBSERVACIONES			
																					RECALIBRO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO			PAGADO		
OHM0002070184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. HERRERA GAZDÍN - CONTRIBUCIÓN ALA ADONAVIA 71	C-03N-0810N0313-2020	Quique	Muñal Olimpa	Calle 6a 1212, 2do. Piso, Santa Bárbara, Chh., México	Low	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	521,000.94	446,200.00	46,200.00	46,200.00	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones		
OHM0002070185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. HERRERA GAZDÍN - CONTRIBUCIÓN ALA ADONAVIA 71	C-03N-0810N0313-2020	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Holgón 35, Centro, 38380, Santa Bárbara, Chh., México	Low	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	508,971.06	508,971.06	508,971.06	508,971.06	508,971.06	508,971.06	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
OHM0002070191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS PAMPAN - CONTRIBUCION ALA ADONAVIA 71	C-03N-0810N0313-2020	Santa Bárbara	San Miguel (h. Los Ahoncados)	Calle Orense, Santa Bárbara, Chh., México	Low	1.00	1.00	73.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	632,385.52	485,814.75	485,814.75	485,814.75	485,814.75	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	
OHM0002070192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	JAMES MUNICIOS - REHABILITACION GENERAL	C-03N-0810N0313-2020	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Muñoz, Santa Bárbara, Chh., México	Low	1.00	1.00	93.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,984.29	683,934.43	683,934.43	683,934.43	683,934.43	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	
OHM0002070193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGELES JIMENEZ - REHABILITACION GENERAL	C-03N-0810N0313-2020	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara, Chh., México	Low	1.00	1.00	97.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	997,697.48	642,214.58	642,214.58	642,214.58	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones		
OHM0002070194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	CEC. GENERAL Y JUAN DE TORRES KOBET - CENTRO H. PANTANILTA 2 AULAS DE 30 X 40 MTS. PANTA DE JARAMILLO DE 12.95 X 8.85 MTS. BODEGA DE 3.24 X 8.85 MTS Y CORRIE DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	610007	Saculco	Saculco	Las Virreyes, Chh., México	Metros Cuadrados	291.20	291.20	92.42	3,886,951.47	3,886,951.47	3,886,951.47	3,498,591.47	1,541,265.53	1,541,265.53	1,541,265.53	1,541,265.53	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones	
OHM0002070188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (DA ETAPA) - CONTRIBUCION ALA ADONAVIA 71	C-03N-0810N0313-2020	Saculco	Saculco	No. 10-11, Centro, 38220, Saculco, Chh., México	Low	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	511,046.29	511,046.29	511,046.29	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones		
OHM0002070195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICDFE	J.N. CENTRO DE CASTEL AMUNICION - CONTRIBUCION ALA ADONAVIA 71	C-03N-0810N0313-2020	Uruque	San Mateo (Paj)	Principal, Uruque, Chh., México	Low	1.00	1.00	83.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	536,512.48	88,695.97	88,695.97	88,695.97	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones		
OHM0002070194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MUDRA	REHABILITACION DE LOS DOSES CARANAL DE EL GORTARE	483	Mudra	Mesa (La Simona)	Mesa (La Simona), Chh., México	Low	1.00	1.00	100.00	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	Administración directa	Validado avance	Sin observaciones		
OHM0002070187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Otros Programas de Inversión	Deporte	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CRUI JOSE MARIA FRAGA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	257048	Borja	San Francisco de Borja	Calle Francisco Ibarido, Sector 5, San Francisco de Borja, Chh., México	Metros Cuadrados	300.00	300.00	250.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00	443,698.66	443,698.66	443,698.66	443,698.66	Administración directa	Validado avance	Sin observaciones		

INDICADORES DE EFICACIA OPERATIVA Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTALACION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDADES MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS		OBSERVACIONES
																										CONTRATOS	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	
CH-10000179171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA	1200663	Cochi	Orión	Cochi, Chh., México	Metros Cuadrados	2,641.77	2,641.77	100.00	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	3,683,285.75	Terminado	Terminado	Validado anexo	Sin observaciones
CH-10000188184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL DE E. TALE	PRIMARIA CARLOS PORTILLO	2600097	ETIAP	ETIAP	PRIMARIA CARLOS PORTILLO	Metros Cuadrados	1,170.00	1,170.00	100.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	Terminado	Terminado	Validado / Registrado anexo	Sin observaciones
CH-10000188184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL DE E. TALE	PRIMARIA CARLOS PORTILLO	2600097	ETIAP	ETIAP	Calle Coronava 101, Frontera 2388 Ojaga, Chh., México	Computador	10.00	10.00	100.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	Terminado	Terminado	Validado / Registrado anexo	Sin observaciones	
CH-10000178817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL DE E. TALE	PRIMARIA CARLOS PORTILLO	2600096	ETIAP	San Mateo	Procedidos E. Tale, Chh., México	Metros Cuadrados	951.00	951.00	100.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	Terminado	Terminado	Validado / Registrado anexo	Sin observaciones	
CH-10000188174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL DE E. TALE	PRIMARIA CARLOS PORTILLO	2600098	ETIAP	Venerables (San Mateo, Venerables)	Procedidos E. Tale, Chh., México	Metros Cuadrados	859.00	859.00	100.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	Terminado	Terminado	Validado / Registrado anexo	Sin observaciones	
CH-10000178817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL DE E. TALE	CONSTRUCCION DE TENDIDO METALICO	2300000	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Solididad 13836 Hidalgo del Parí, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	1,207,949.57	1,207,949.57	1,207,949.57	1,207,949.57	1,207,949.57	1,207,949.57	1,207,949.57	1,207,949.57	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CH-10000178817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación Municipal	PRESENCIA MUNICIPAL DE E. TALE	CONSTRUCCION DE TENDIDO METALICO	2300001	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Herencia de la Revolución, Chh., México	Lote	1.00	1.00	100.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CH-10000172038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALECIMENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	1500095	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Mariano Melchor, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chh., México	Equipamiento	1,200.00	1,200.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CH-10000172037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALECIMENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	1500096	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Nicolás Bravo 115, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chh., México	Equipamiento	500.00	500.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	
CH-10000172037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	1077-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación Municipal	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALECIMENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	15440720000	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Independencia 1007, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chh., México	Equipamiento	8,530.00	8,530.00	100.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	Terminado	En ejecución	Validado anexo	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO													ESTATUS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTD GUBERNALE APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJECUCO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CHI-0000178160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos, Fideicomisos, Fideicomisos y Municipios	1077-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adaptaciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALCERAMIENTO ALA CALIDAD EDUCATIVA CONSTRUCCION PARRAMA CRISTICO YALCERO	2400481	Gobernador de la Entidad	Chihuahua	Calle 14, Pafeca, Chihuahua, Chn., México	Pisos	6000	6000	80.00	410,000.00	410,000.00	75,949.89	75,949.89	369,980.00	369,980.00	75,949.89	75,949.89	75,949.89		Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000182410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1077-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adaptaciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALCERAMIENTO ALA CALIDAD EDUCATIVA 400 UBICAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZATE	13001395	Gobernador de la Entidad	Chihuahua	Calle 14, Pafeca, Chihuahua, Chn., México	Pisos	41000	40100	40200	371,200.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000183401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1077-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adaptaciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALCERAMIENTO ALA CALIDAD EDUCATIVA 383,360.00 EQUIPAMIENTO	2020-20210204-A-7333	Gobernador de la Entidad	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza 803, Dfema, 31350 Chihuahua, Chn., México	Equipamiento	100	100	100.00	385,000.00	385,000.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00		Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000183415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1077-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adaptaciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALCERAMIENTO ALA CALIDAD EDUCATIVA 184,401.00 EQUIPAMIENTO	2020-20210204-A-7011	Gobernador de la Entidad	Chihuahua	C. Carlos Lazo 34, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, Chn., México	Equipamiento	600	600	60.00	186,000.00	186,000.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00		Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000183421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1077-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adaptaciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	FORTEALCERAMIENTO ALA CALIDAD EDUCATIVA 1,831,470.20 CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZATE	2020-20210204-A-7007	Gobernador de la Entidad	Chihuahua	C. Carlos Lazo 34, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, Chn., México	Pisos	1,723.00	1,723.00	100.00	1,888,900.00	1,888,900.00	1,831,470.20	1,831,470.20	1,831,470.20	1,831,470.20	1,831,470.20	1,831,470.20		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones	
CHI-0000183427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmueble	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CHIHUAHUA (CONATEP PARALALUMINOS EN LAS ALAS)	EQUIPO PARA LA MEDIDA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMINOS EN LAS ALAS	2201995	Indígena del Papá	Huachuque Iturbide	Solidaridad 13836 Huachuque Iturbide, Chn., México	Lote	100	100	100.00	568,003.35	568,003.35	568,003.35	568,003.35	568,003.35	568,003.35	568,003.35	568,003.35	27,239.82		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000183431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CHIHUAHUA (CONATEP PARALALUMINOS EN LAS ALAS)	EQUIPO PARA LA MEDIDA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMINOS EN LAS ALAS	2201995	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, México	Lote	100	100	0.50	405,331.74	405,331.74	405,331.74	405,331.74	405,331.74	405,331.74	405,331.74	405,331.74	250,642.20		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000183441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmueble	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CHIHUAHUA (CONATEP PARALALUMINOS EN LAS ALAS)	EQUIPO PARA LA MEDIDA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMINOS EN LAS ALAS	2201995	Chihuahua	Chihuahua	Av. Miguel Alemán 3146, Colinas del Valle 31107 Chihuahua, Chn., México	Lote	100	100	-	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	239,499.78		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000183443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmueble	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CHIHUAHUA (CONATEP PARALALUMINOS EN LAS ALAS)	EQUIPO PARA LA MEDIDA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMINOS EN LAS ALAS	2201990	Coahuiltepec	Coahuiltepec	Rio de Venustiano 270, Coahuiltepec, Chn., México	Lote	100	100	-	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	168,898.99		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI-0000183444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Fideicomisos y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmueble	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CHIHUAHUA (CONATEP PARALALUMINOS EN LAS ALAS)	EQUIPO PARA LA MEDIDA DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMINOS EN LAS ALAS	2201996	Déilas	Déilas	Tierra y Libertad, Déilas, Chn., México	Lote	100	100	-	332,807.44	332,807.44	332,807.44	332,807.44	332,807.44	332,807.44	332,807.44	332,807.44	154,999.73		En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones

INDICARE COMPLETADO DESTINO Y EL TIPO DE OBTENCION DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME COMPLETIVO DEL EFECTIVO EJERCIDO Y PÉRDIDA DIFERIDA DE LOS RECURSOS FERIALES PERIODO CUATRO TRIMESTRE 2020

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						CONTRATO		ESTATUS		OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OJO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCACION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OEBRA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
CHI0000178810	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COMTEP ALTA)	EQUIPO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVIDOR DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMATICA PARA ALUMNOS EN LAS ALTA	2370835	Juárez	Juárez	Playas Central, Cd Juárez, Chh., México	Lote	100	100	0.00	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178815	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COMTEP ALTA)	EQUIPO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVIDOR DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMATICA PARA ALUMNOS EN LAS ALTA	2370836	Juárez	Juárez	Av. Santiago Troncoso, Cd Juárez, Chh., México	Lote	100	100	1.00	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178834	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COMTEP ALTA)	EQUIPO PARA LA MODERNIZACION DEL SERVIDOR DE ACCESO AL SISTEMA DE INFORMATICA PARA ALUMNOS EN LAS ALTA	2370834	Juárez	Juárez	Calle Entre 950, Ampliación Apoyatlas, Colifate, Chh., México	Lote	100	100	1.00	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178847	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CENEFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EDUCACION TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2515953	Chihuahua	Chihuahua	Carretera Intercomunal 6213, Jirón de Sacramento, 3110 Chihuahua, Chh., México	Metros Cuadrados	14140	14140	64.80	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178859	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CENEFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EDUCACION TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2370831	Chihuahua	Juárez	Miguel Alem, Ciudad del Parque Colifate, Chh., México	Equipamento	10000	10000	30.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178822	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CENEFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EDUCACION TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2370831	Juárez	Juárez	Calle del Rincón 2575, Av. de las Américas, 3110 Chihuahua, Chh., México	Metros Cuadrados	100	100	0.30	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000174171	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Programa de inversión de Adaptación	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIESPECIFICAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA LA FERIALES	MOD15912020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológico, Deportivas, Chihuahua, Chh., México	Equipamento	10000	10000	100.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	6,496,633.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178744	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Proyecto de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIESPECIFICAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA LA FERIALES	MOD15912020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológico, Deportivas, Chihuahua, Chh., México	Metros Cuadrados	1,800,000	1,800,000	1.2400	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	3,950,396.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178833	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Programa de inversión de Adaptación	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIESPECIFICAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA LA FERIALES	0001	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pte. Colifate, 3100 Chihuahua, Chh., México	Computador	28700	28700	100.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	3,946,346.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHI0000178850	FERIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-SALM Infraestructura Educativa	Equipos de Computación	Programa de inversión de Adaptación	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIESPECIFICAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA LA FERIALES	0000	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pte. Colifate, 3100 Chihuahua, Chh., México	Computador	3300	3300	31.00	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	506,699.99	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DRENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
CH-1000178151	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Adaptaciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE	EQUIPAMIENTO LABORATORIO F5400 II	2017016420	Juliet	Juliet	Calle de Héroes, 2825 Patrocinio Apto 1212 Col. Jardín, Chihuahua, México	Equipamento	100	100	0.22	4,997,377.00	4,997,377.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,092,583.35	1,092,583.35	1,092,583.35	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000178212	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CD-01-2020	Chihuahua	Chihuahua	Campesinatl, Chihuahua, Chih., México	Metros cuadrados	1,493.00	1,493.00	80.00	24,433,015.00	24,433,015.00	32,875,609.44	32,875,609.44	32,875,609.44	21,961,696.41	21,961,696.41	17,460,151.16	Obra	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000178201	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ABOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE B.T	23768273	Juliet	Juliet	Av. del Comercio, Camargo, Chih., México	Metros cuadrados	1.00	1.00	0.70	21,155,500.00	21,155,500.00	21,155,500.00	21,155,500.00	21,155,500.00	5,708,881.24	5,687,132.26	15,687,132.26	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181750	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	MODIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO DE MECATRONICA	2110180	Camargo	Santa Rosalita De Camargo	Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	200	200	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181817	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	SUBSTITUCIÓN DE INSTALACIONES DE PANELES SOLARES	2110184	Camargo	Santa Rosalita De Camargo	Camargo, Chih., México	Equipamento	100	100	1.00	1,199,744.00	1,199,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	899,500.00	899,500.00	899,500.00	899,500.00	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181821	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	MODIFICACIÓN DE EQUIPO PARA BANCOS	2110189	Gobernador de Estado	Santa Rosalita De Camargo	Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	400	400	21.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,884,638.44	4,884,638.44	4,884,638.44	3,500,956.88	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181823	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Adaptaciones	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	81	Gobernador de Estado	Juliet	Calle de Universidad, Juliet, Chih., México	Computador	400	400	1.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181828	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Adaptaciones	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	MODIFICACIÓN DE EQUIPO PARA BANCOS	2310194	Chihuahua	Chihuahua	Ins. 3 Corrientes, Chihuahua, México	Equipamento	1,487,306.66	1,487,306.66	1.00	1,487,306.66	1,487,306.66	1,487,306.66	1,487,306.66	1,487,306.66	1,487,306.66	1,487,306.66	1,487,306.66	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181873	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	INSTALACIÓN DE RED DE COMPUTO PARA LABORATORIO	6544	Juliet	Juliet	Av. del Comercio, Juliet, Chih., México	Equipamento	7,000,000.00	7,000,000.00	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,984,412.40	6,984,412.40	6,984,412.40	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
CH-1000181875	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	008-AM	Programa de Infraestructura Educativa para Federeativ y Superior Municipios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	EQUIPO PARA LABORATORIO DE TECNOLOGIA	6530	Juliet	Juliet	Av. Universidad, Juliet, Chih., México	Equipamento	10,000.00	10,000.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,995,066.54	9,995,066.54	9,995,066.54	0.00158335	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				CONTRATO	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
											NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEREGADO					EFECTIVO
CHH0000128114	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	MÓDULO B400	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Chih., México	Equipo	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,961,031.18	Validado / Efectivo Registrado años	Sin observaciones
CHH0000128141	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAMBOLONA	MÓDULO B400	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipo	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,956,050.85	4,956,050.85	.	.	.	Validado / Efectivo Registrado años	Sin observaciones
CHH0000128143	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAMBOLONA	MÓDULO B400	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipo	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	895,943.24	.	.	.	Validado / Efectivo Registrado años	Sin observaciones	
CHH0000128144	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAHUAMPA	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	Guahuchil	Guahuchil	Unam Road, Chihuahua, México	Equipo	900,000.00	900,000.00	90.00	90.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	460,000.00	460,000.00	.	.	.	Validado / Efectivo Registrado años	Sin observaciones
CHH0000128171	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAHUAMPA	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	Guahuchil	Guahuchil	Almo, Guahuchil, Chih., México	Equipo	2,500,000.00	2,500,000.00	90.00	90.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	.	.	.	Validado años	Sin observaciones
CHH0000128172	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAHUAMPA	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	Casa Grande	Casa Grande	Primer a 105, Esperanza de San, Chihuahua, México	Equipo	3,130,313.97	3,130,313.97	90.00	90.00	3,130,313.97	3,130,313.97	3,130,313.97	3,130,313.97	3,130,313.97	3,130,313.97	.	.	.	Validado años	Sin observaciones
CHH0000128171	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAHUAMPA	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Unam Road, Chih., México	Equipo	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,945,131.47	5,945,131.47	.	.	.	Validado años	Sin observaciones
CHH0000128193	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2018/008	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Cda. MEX 36, Parque de San, Chihuahua, Chih., México	Equipo	14,996,902.00	14,996,902.00	90.00	90.00	14,996,902.00	14,996,902.00	14,996,902.00	14,996,902.00	14,996,902.00	14,996,902.00	.	.	.	Validado años	Sin observaciones
CHH0000128194	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2018/005	Gobierno de la Entidad	Juárez	Bvd. Zaragoza 666, Morelos 11, 1373 Cd. Juárez, Chih., México	Equipo	29,307,502.07	29,307,502.07	100.00	100.00	29,307,502.07	29,307,502.07	29,307,502.07	29,307,502.07	29,307,502.07	29,307,502.07	.	.	.	Validado años	Sin observaciones
CHH0000128173	FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OPRAM Infraestructura Educativa	Edificios	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2018/001	Gobierno de la Entidad	Juárez	Cda. Alameda, Morelos 11, 1373 Cd. Juárez, Chih., México	Equipo	460,967.00	460,967.00	100.00	100.00	460,967.00	460,967.00	460,967.00	460,967.00	460,967.00	460,967.00	.	.	.	Validado años	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DE TENDENCIAS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	OCIO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ELEGIDA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO APROBADO MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	OBSERVACIONES
																								ESTATUS	TIPO DE OTRA		
CH0000071104	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCION DE BARRA FRENTE AL PASADIZO A UATM	2170821	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Dominguez 138, 15 de Mayo, 325703 Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	275.00	275.00	11000	40.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	1,175,748.04	1,175,748.04	1,175,748.04	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000071115	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	BODEGA DE CARPETA DE SISTEMAS ESTATALE DE INVESTIGACION JUAREZ	2170825	Gobierno de la Entidad	Juárez	Carretera, Sotillo de Anarcho, 325710 Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Concluido	Cancelado en validación	Se canceló el proyecto debido a que ya no se requiere el espacio para la construcción de este proyecto ya que se generó de nuevo, en un terreno que se encuentra en el lote 10, zona 1002, 325710 Juárez, Chih., Mexico
CH0000071139	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTACIONAMIENTO SISTEMA ESTATALE DE SEGURIDAD PUBLICA	2170824	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ep. Val Juan Gabriel 95, Ep. Juan Gabriel, Col. Toribio Ortega, Col. Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	4285.00	4285.00	10000	83.99	15,901,801.00	15,901,801.00	25,138,241.01	15,477,911.04	15,477,911.04	15,108,838.61	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000071184	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO TAMBOY ESCUELA	2170820	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barancohual, Toribio Ortega, Col. Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	101.00	101.00	10000	-	1,156,857.00	1,156,857.00	1,156,857.00	586,212.49	586,212.49	586,212.49	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000071883	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOMBAS HIDROELECTRICAS	2170837	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barancohual, Toribio Ortega, Col. Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1688.86	1688.86	-	-	179,266.52	179,266.52	179,266.52	-	-	-	En Ejecución	Validado / años	Sin observaciones
CH0000071888	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Proyecto de Inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	001-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	ALMACEN	2170868	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ep. Val Juan Gabriel 95, Ep. Juan Gabriel, Col. Toribio Ortega, Col. Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	3080.00	3080.00	-	-	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	-	-	-	En Ejecución	Validado / años	Sin observaciones
CH0000071981	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Apoyos	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	0000 Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Apoyos	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE ADQUISICION DE TECNOLOGIA	2003E00003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., Mexico	Pesas	114.00	114.00	10000	10000	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,293,667.36	1,293,667.36	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000071984	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Apoyos	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	0000 Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Apoyos	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2003E00002	Chihuahua	Chihuahua	Av. Iturbide 500, Periferico 3118, Chihuahua, Chih., Mexico	Pesas	2.00	2.00	10000	10000	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	-	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CH0000071973	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOSY CONVENCOS)	Apoyos	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	0000 Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Apoyos	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2003E00001	Chihuahua	Chihuahua	Av. Iturbide 500, Periferico 3118, Chihuahua, Chih., Mexico	Pesas	254.00	254.00	10000	10000	4,704,000.00	4,704,000.00	4,704,000.00	4,702,841.60	4,702,841.60	4,702,841.60	En Ejecución	Validado / años	Sin observaciones

INDICADORES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTRUCIÓN ELECTRONICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	ANALISIS FINANCIERO				ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
																						EMERGENCIA	COMPROMETIDO	DERIVADO	EMERGENCIA			
CHI000070280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	1000-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión y Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	RECUPERO DE LA BARRERA DE BALZAMENTO (PROVINCIA)		Déilas	Déilas	Déilas, Chh., México	Veículos	2,00	2,00	100,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	1000-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión y Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PIRUILLA DE BALZAMENTO		Déilas	Déilas	Déilas, Chh., México	Veículos	2,00	2,00	100,00	316.995,00	316.995,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	1000-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión y Adquisiciones	Seguridad	PRESENCIA MUNICIPAL DE FARRAL	EQUIPAMIENTO DE LAS 2020-PORTAFOLIOS		Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Av. A. Orta y Urueta, Cuernavaca, Hidalgo, México	Equipamiento	1,00	1,00	100,00	7.291.533,00	7.291.533,00	7.176.800,00	7.176.800,00	7.176.800,00	7.176.800,00	7.176.800,00	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	1000-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	COMISION CONTINUA JUSTICIAL (CJUCO)	024	Jalisco	Jalisco	Calle Vial del Coto de Jalisco, Jalisco, México	Pres	207,00	207,00	100,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	667.500,00	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI000070277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	1000-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	COMISION CONTINUA (PROMOCIONANDOS)		Jalisco	Jalisco	Calle Vial del Coto de Jalisco, Jalisco, México	Pres	150,00	150,00	100,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	Terminado	Terminado	Validado años	Sin observaciones
CHI000070408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	4-Desarrollo y Promoción Rural	1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	Proyecto de Inversión y Promoción de Negocios Rurales	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERAS DEL COMARCADO CHIQUAHUA	2170304	Guahimé	Guahimé	Carretera San Antonio (Quilín) Guahimé, Chiapas, México	Metros Cuadrados	1.587,75	1.588,00	100,00	18.000.000,00	18.000.000,00	17.442.041,66	17.442.041,66	17.442.041,66	17.442.041,66	17.442.041,66	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	8-Agricultura y Desarrollo Rural	1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Salud e Inicialización Comunitaria	1	Colima	Colima	Av. División de No. 5m Felipe Espartero, Colima, México	Lote	17,00	17,00	100,00	70.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	9-1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	Proyecto de Inversión y Promoción de Negocios Rurales	Transporte y vialidad	SCOP	REHABILITACION PARA EL TRAFICO EN LA INSTALACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS RIOS, CHIQUAHUA, CHIQUAHUA, CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	2000289	Boquilla	Boquilla	Cred. Chi., México	Equipamiento	1,00	1,00	0,01	9.286.970,00	9.286.970,00	9.286.970,00	9.286.970,00	9.286.970,00	9.286.970,00	9.286.970,00	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	9-1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	Proyecto de Inversión y Promoción de Negocios Rurales	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Construcción de la Conectividad Regional Baranqueras en la localidad	212670	Boquilla	Boquilla	Unidad Baud. Baranqueras, Chi., México	Metros Cuadrados	21.266,00	21.266,00	100,00	15.588.957,97	15.588.957,97	15.588.957,97	15.588.957,97	15.588.957,97	15.588.957,97	15.588.957,97	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	9-1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	Proyecto de Inversión y Promoción de Negocios Rurales	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Construcción del Sistema de Interconexión de la Red de Fibra Óptica de la Entidad	213358	Boquilla	Boquilla	Unidad Baud. Baranqueras, Chi., México	Metros Cuadrados	215.560,00	215.560,00	85,00	5.862.000,00	5.862.000,00	9.239.042,03	9.239.042,03	9.239.042,03	9.239.042,03	9.239.042,03	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Sin observaciones
CHI000070397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de Inversión	2020	8-Edificación y Construcción	1000-Programa de apoyo a la inversión y promoción de negocios rurales	Proyecto de Inversión y Promoción de Negocios Rurales	Urbanización	MUNICIPIO DE OJIMA	PAVIMENTACION CON ENRIQUECIMIENTO DE LA CALLE 344 DE LA ZONA DE OJIMA CAMARGA IV LIBERTO	210073	Ojima	Manuel Quijano	Déilas, Chi., México	Metros Cuadrados	6.500,00	6.500,00	100,00	3.705.566,00	3.705.566,00	3.705.566,00	3.705.566,00	3.705.566,00	3.705.566,00	3.705.566,00	En Ejecución	En Ejecución	Validado años	Validado años

INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES - PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Estructura, Tipo de Recurso, Descripción Base, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Gasto, Depósito, Remembro, Retiro, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Recurso, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Progreso, Contrato, Pagado S/C, ESTATUS, Observaciones (Detalle). Rows list various educational and technological projects across different municipalities in Chiapas.

2. EJERCIDO BELGATO

RESUMEN DEL EJERCICIO GASTIVO RESULTANDO OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Cuenta, Descripción Base, Clave Programa, Descripción Programa, Clave Proyecto, Programa de Gasto, Designación Ejecutora, Retiro de Financiamiento, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Contratos, Proyectos, Pagados SCP, Pagos EF, ESTATUS, Observaciones Especiales. The table lists various federal resource expenditures across different municipalities in Chiapas, including categories like 'Servicios de capacitación' and 'Materiales de oficina'.

2. EJERCICIO BELGATO

INFORMES SOBRE EL DEBERGO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción, Nombre, Círculo, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Oport. Educativa, Dependencia Ejecutora, Remembro (Mensual), Retiro, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Reasignado (Mensual), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado S/CP, Pagado EF, Estado, Observaciones (Cualquier)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Emisión, Descripción Bono, Tipo de Recurso, Descripción Programa, Clase Programa, Programa, Modalidad de Ejecución, Dependencia Ejecutora, Reembolso (Porcentaje), Retiro, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Cancelado, Pagado, Ejercido, Pagado, Proyección, Pagado, Proyección, Pagado, Proyección, Observaciones (Cajales). Rows include various educational and research programs from Oaxaca, Chiapas, and Guerrero.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 17 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Documento, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase y Nombre, Descripción Programa, Clase Programa, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Dependencia Ejecutora, Nombre del Proponente, Retiro, Tipo de Estado, Fecha, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contable, Progreso, Pagado SBCP, Estado EF, Estado de Cuenta. Rows include various educational institutions and programs across different states like Chihuahua, Durango, and Baja California Sur.

2. EJERCIDO BELGASTO

Table with 17 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Documento, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase y Nombre, Descripción Programa, Clase Programa, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Dependencia Ejecutora, Nombre del Proponente, Retiro, Tipo de Estado, Fecha, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contable, Progreso, Pagado SBCP, Estado EF, Estado de Cuenta. Rows include various educational institutions and programs across different states like Chihuahua, Durango, and Baja California Sur.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EFECTIVOS

ENTIDAD: CHIHUAHA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha Emisión, Tipo de Recurso, Descripción Bono, Tipo de Bono, Descripción Programa, Curso Programa, Dependencia Ejecutora, Dependencia Ejecutora, Remanente, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Convenio, Proyecto, Pagado SBCP, Pagado EF, Observaciones Capital. Rows include various educational and research programs across different municipalities like Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria, and Guadalupe Victoria.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Cód. de Recurso, Descripción del Programa, Clave Base, Descripción del Programa, Clave Programa, Programa Fed. Comis. Especial, Dependencia Ejecutora, Reembolso Financiero, Retraso, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Recaudado (Miles de \$), Comprometido, Demorado, Ejecutado, Pagado, Comisos, Proyectos, Pagado BOP, Pagado EF, Estados, Observaciones (C. para el)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS GENERALES ENTIDAD CHIQUAHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción del Ramo, Descripción del Programa, Descripción del Proyecto, Programa, Fecha Comienzo-Ejecución, Dependencia Ejecutora, Remanente al 31 de Diciembre, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, Contable, Proyección, Pagado SPC, Pagado EF, y Observaciones (Cuenta). The table contains 40 rows of financial data for various government entities in Chiihuahua.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EJECUTADOS

ENTIDAD CHIHUAHA

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de gasto	Ciclo de ejecución	Clave de destino	Descripción Ramo	Linea de gasto	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia	Remplazo	Tipo de estado	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Autorización)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comentarios	Proyecto	Pagado SIOP	Pagado EF	Observaciones (C. para E)		
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	512- Equipos computo y periféricos de la información	709,234.4	89,248.00	69,248.00	743,322.00	743,322.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado		
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	200- Personal de planta y personal de auxilio	0.00	73,664.55	73,664.55	68,779.08	69,779.08	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	202- Materiales de consumo	0.00	12,400.00	12,400.00	14,102.00	14,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	500- Equipos electrónicos y periféricos	45,222.56	45,222.56	45,222.56	45,222.56	45,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	501- Equipos electrónicos y periféricos	186,252.00	186,252.00	186,252.00	186,252.00	186,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	222- Proceso administrativo	47,290.19	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	20,040.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	520- Equipos electrónicos y periféricos	0.00	14,833.52	14,833.52	14,833.52	14,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	520- Cameros fotográficos y video	159,749.92	159,749.92	159,749.92	159,749.92	159,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	508- Servicios de administración, mantenimiento y capacitación	0.00	12,056.77	12,056.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	509- Materiales de consumo de oficina	0.00	20,767.29	20,767.29	20,767.29	20,767.29	20,767.29	20,767.29	20,767.29	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	505- Software	4,817,096.00	3,077,628.00	3,077,628.00	3,077,628.00	3,077,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	510- Otros materiales y equipo de administración	232,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	212- Materiales de oficina y papelería	105,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	511- Equipos de oficina y general	4,935,001.00	70,000.00	70,000.00	3,077,628.00	3,077,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	200- Materiales de consumo de oficina	0.00	38,624.00	38,624.00	38,624.00	38,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	520- Equipos electrónicos y periféricos	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	540- Otros gastos de transporte	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	300- Servicios profesionales, científicos técnicos y legales	0.00	47,290.19	47,290.19	47,290.00	47,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	200- Materiales de consumo de oficina	0.00	1,290.20	1,290.20	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	202- Materiales de consumo de oficina	0.00	13,268.18	13,268.18	11,049.39	11,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	505- Equipos de computación y periféricos	48,532.38	55,669.00	55,669.00	55,669.00	55,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Gobernación	4	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	U00	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	200- Materiales de consumo de oficina	0.00	31,366.30	31,366.30	31,279.15	31,279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Agricultura/Gest. de f. y s.	8	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	S03	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		1- Gasto corriente	505- Equipos de computación y periféricos	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado
Chihuahua	Gobernadoría Estatal	Por sub-generación	2020	FEEDBACKS SUBSIDIO Y COMVENIO	Agricultura/Gest. de f. y s.	8	Subsidios para la atención de la población vulnerable Localidad	S03	Subsidios para la atención de la población vulnerable	buapach		2- Gastos de inversión	401- Saldo de la producción	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	0.00	NA	NA	NA	NA	Validado

INDICADORES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with 15 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Actividades, Dependencia Ejecutora, Reembolso (Monto), Retiro pp, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercicio, Pago, Contorno, Progreso, Pagado SFCP, Pagos EF, Observaciones (Cajal). Rows list various federal programs like 'Proyecto de construcción de carpas' and 'Proyecto de construcción de carpas' across different municipalities in Chihuahua.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Gasto, Clase de Gasto, Tipo de Recurso, Descripción Programa, Cuenta Programática, Proyecto Educativo, Dependencia Ejecutora, Periodicidad, Retorno, Tipo de Gasto, Parcial, Aprobado, Modificado, Resarcido (Millones), Comprometido, Ejercido, Pagado, Cancelado, Proyecto, Pagado BOP, ESTATUS, Observaciones (Cajular). Rows include various educational programs like 'Proyectos de construcción de aulas' and 'Educación para todos'.

[1] Dependencia Ejecutora: "Secretaría de Educación Pública", "Dirección de Planeación y Desarrollo Educativo", "Dirección de Operación y Mantenimiento", "Dirección de Evaluación y Mejora Continua". [2] Dependencia Ejecutora: "Secretaría de Educación Pública", "Dirección de Planeación y Desarrollo Educativo", "Dirección de Operación y Mantenimiento", "Dirección de Evaluación y Mejora Continua".

INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO DESTINADOS A OBTENER LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGATO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Recurso, Clase de Recurso, Descripción Recurso, Clase Rango, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Estudio, Dignatario Educador, Retiro de Financiamiento, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Pagado SPC, Progreso, Contrata, Progreso, Pagado SPC, ESTATUS, Observaciones (Capital)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERILES
ENTIDAD CHIQUARA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase Base, Descripción Programa, Clase Programa, Programa de Gobierno, Programa de Gobierno, Dependencia Ejecutora, Responsable, Modificado, Ejercido, Pagado, Comprometido, Devengado, Ejercicio, Pago, Contrata, Progreso, Pagado SGP, Pagado EF, ESTABLES, Observaciones (Capital), Observaciones (Capital). Rows include various educational programs like 'Programa de Educación Primaria' and 'Programa de Educación Secundaria' across different municipalities in Chiquara.

2. EJERCIO BELGASTO

INGRESOS SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Emisión, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase Fideicomiso, Clasificación Programa, Programa, Descripción Ejecutora, Remanente Ejercicio, Tipo de Gasto, Fecha, Aprobado, Modificado, Reanulado (Anulado), Comprometido, Devengado, Pagado, Cancelado, Proyección, Pagado SGP, Pagado ESTAB, Observaciones Especiales. Rows include various educational programs and administrative expenses across different municipalities.

IMPORTE SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Registro, Tipo de Recurso, Descripción del Programa, Clave del Programa, Descripción del Proyecto, Programa, Fuente de Recursos, Tipo de Gasto, Período, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Pagado, Comprobado, Pagado, Estado, Proyecto, Comprobado, Pagado, Estado, Observaciones (Cuenta). Rows list various educational programs and their financial details.

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 16 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Registro, Tipo de Recurso, Desagregación Base, Descripción Programa, Clave Programa, Programa Fed. Cuantificable, Dependencia Ejecutora, Rubrico Financiero, Retiro por, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Rescaldado (Incremento), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contable, Progresado, Pagado SPC, Pagado EF, ESTATUS, Observaciones (Código). Rows include various educational programs and university projects.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL MES DE FEBRERO DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Cuentas de Ingresos, Tipo de Recurso, Descripción Programa, Cuenta Programa, Programa, Dependencia Ejecutora, Remite al, Rubro, Tipo de Gasto, Fuente, Aprobado, Modificado, Reasignado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Pagado S/OP, Proyección, Comprobante, Pagado, Estado del Gasto, Observaciones Especiales. The table lists financial data for various entities in Chiapas, including Othúma, across multiple programs and accounts.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de gasto	Código de destino	Clave de programa	Descripción del programa	Clave de programa	Programa	Dependencia	Resumen de actividades	Remanente	Tipo de gasto	Período	Aprobado	Modificado	Reasignado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comentarios	Pagos SHCP	Pagos EF	Observaciones (C para el)		
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Bienes muebles	0.00	482.00	482.00	482.00	4,549,000.00	1,434,000.00	1,434,000.00	Si Programa	NA	NA	Validado	01/02/2021-01/31/2021	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Bienes muebles	0.00	482.00	482.00	482.00	4,549,000.00	1,434,000.00	1,434,000.00	482.00	NA	Si Programa	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			2- Gasto corriente	31- Bienes muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Bienes muebles	200,000.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	30- Gastos de representación	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	20- Materiales eléctricos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	20- Materiales eléctricos	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	20- Materiales eléctricos	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			2- Gasto corriente	31- Bienes muebles	1,152,348.00	124,674.42	124,674.42	124,674.42	124,674.42	124,674.42	124,674.42	124,674.42	124,674.42	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	30- Gastos de representación	55,400.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Bienes muebles	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	154- Reservas contables	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	29,948,400.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	215- Mayor al importe informado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Bienes muebles	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	154- Reservas contables	345,251.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Bienes muebles	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	296- Refacciones y otros menores de equipo de cómputo	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	300- Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	31- Gastos	72,000.00	68,148.20	68,148.20	68,148.20	68,148.20	68,148.20	68,148.20	68,148.20	68,148.20	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	316- Servicios de seguridad	0.00	7,000,443.31	7,000,443.31	7,000,443.31	7,000,443.31	7,000,443.31	7,000,443.31	7,000,443.31	7,000,443.31	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	313- Depreciación de equipo de cómputo	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	4,045,112.58	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	313- Depreciación de equipo de cómputo	132,269.00	132,269.00	132,269.00	132,269.00	132,269.00	132,269.00	132,269.00	132,269.00	132,269.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	384- Servicios de capacitación	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	NA	NA	Validado	
Chihuahua	Gubernamental	Por bien general	2020	0005	Sueldos por servicios de personal de planta	0005	SUBSIDIO PARA PERSONAL DE PLANTA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMBROSINA			1- Gasto corriente	381- Servicios de capacitación	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	2,527,551.58	NA	NA	Validado	

INDICADORES DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 16 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha Bono, Tipo de Recurso, Descripción Bono, Clase Bono, Descripción Programa, Clase Programa, Programa, Dependencia Ejecutora, Fecha de Fraseo, Remigio, Tipo de Gasto, Fecha, Aprubado, Modificado, Compendido, Diversidad, Ejercicio, Pagado, Contorno, Proyecto, Pagado BCP, Pagado EF, Observaciones (Original).

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																									
ENTIDAD: CHIHUAHUA																									
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																									
Entidad	Municipio	Clase de Recurso	Descripción Recurso	Clase Recurso	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Específico	Dependientes Específicos	Resumen Financiero	Relativo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Indicador	Requerido (Miles de \$)	Comprometido	Diversado	Ejercido	Pagado	Comenta	Pagos BCP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Código)	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS ALUMNOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2,800.00		1-Gastos corrientes	296- Materiales y suministros de papelería y material de oficina	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	0.00		1-Gastos corrientes	131- Honorarios docentes	0.00	2,240.00	2,400.00	2,400.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	46,438.00		1-Gastos corrientes	331- Telefonía profesional	46,438.00	444,880.00	46,438.00	46,438.00	46,438.00	46,438.00	46,438.00	46,438.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	67,500.00		1-Gastos corrientes	516- Servicios de mantenimiento y reparaciones	67,500.00	2,833.33	28,933.33	28,933.33	28,933.33	28,933.33	28,933.33	28,933.33	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1,000.00		1-Gastos corrientes	264- Materiales para oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	3,230.00		1-Gastos corrientes	331- Telefonía profesional	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	6,925.96		1-Gastos corrientes	202- Refacciones y servicios de mantenimiento	6,925.96	6,925.96	6,925.96	6,925.96	6,925.96	6,925.96	6,925.96	6,925.96	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	335,042.38		1-Gastos corrientes	222- Productos adquiridos para el personal	335,042.38	114,908.08	114,908.08	114,908.08	114,908.08	114,908.08	114,908.08	114,908.08	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	30,000.00		1-Gastos corrientes	311- Servicios de Internet	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2,300.00		1-Gastos corrientes	311- Alquiler	2,300.00	11,100.25	11,100.25	11,100.25	11,100.25	11,100.25	11,100.25	11,100.25	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	30,000.00		1-Gastos corrientes	222- Otros insumos para el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	107,000.00		1-Gastos corrientes	304- Servicios de conectividad por Internet	107,000.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	88,000.00		1-Gastos corrientes	141- Impresiones de seguridad	88,000.00	68,999.00	68,999.00	68,999.00	68,999.00	68,999.00	68,999.00	68,999.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	100,000.00		1-Gastos corrientes	309- Servicios de Internet y telefonía	100,000.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	257,700.00		1-Gastos corrientes	222- Productos adquiridos para el personal	257,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	87,000.00		1-Gastos corrientes	215- Materiales impresos	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	30,000.00		1-Gastos corrientes	221- Materiales de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2,780,000.00		1-Gastos corrientes	331- Telefonía profesional	2,780,000.00	49,802.00	49,802.00	49,802.00	49,802.00	49,802.00	49,802.00	49,802.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	338,000.00		1-Gastos corrientes	171- E-Formas	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	63,000.00		1-Gastos corrientes	212- Materiales de oficina	63,000.00	166,831.66	166,831.66	166,831.66	166,831.66	166,831.66	166,831.66	166,831.66	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1,100,000.00		1-Gastos corrientes	221- Materiales de oficina	1,100,000.00	80,232.00	80,232.00	80,232.00	80,232.00	80,232.00	80,232.00	80,232.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	76,000.00		1-Gastos corrientes	309- Servicios de Internet y telefonía	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	300,000.00		1-Gastos corrientes	201- Honorarios docentes	300,000.00	494,321.63	494,321.63	494,321.63	494,321.63	494,321.63	494,321.63	494,321.63	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Chihuahua de la Entidad	FEDEALES (AMORTIZACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Educación Pre-primaria	11	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	000	Subsidio para programas de desarrollo de habilidades de los alumnos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	15,000.00		1-Gastos corrientes	309- Servicios de Internet y telefonía	15,000.00	70,906.60	70,906.60	70,906.60	70,906.60	70,906.60	70,906.60	70,906.60	SI-Cancelada	N/A	N/A	Valdado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIQUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Descripción Program, Caracterización Program, Programa, Dependencia Ejecutora, Remanente, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Revisado (Revisado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comenta, Progreso, Pagado SHCP, Pagado EF, Observaciones (Cajual), 2. EJERCIDO DEL GASTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
FONDO CUANTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Círculo de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clave Programa, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Actividades Especiales, Dependencia Ejecutora, Remuestro Financiero, Retiro, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Reasignado), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pago, Contratos, Proyección, Pago del BCP, Estado, Observaciones Especiales. Rows list various federal resource uses across different states and municipalities.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD CHIQUAHUA

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Bases, Descripción Program, Caracterización Programática, Descripción Ejecutora, Responsabilidad Ejecutora, Tipo de Gasto, Perdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Progreso, Pagado SHCP, Pagado EF, Observaciones (Cajular).

NORMAS SOBRE EL REGÍSTRON DISTRIBUYO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 16 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base Legal, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de las Comisiones, Dependencia Ejecutora, Remembro (Monto), Retiro po, Tipo de Gasto, Pared, Aprobado, Modificado, Reasignado (Monto), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, Pagado SPC, Pagado EF, Estado, Observaciones (Cajal).

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Clase Programa, Descripción Programa, Clase Programa, Descripción Programa, Dependencia Ejecutora, Dependencia Ejecutora, Remicho, Tipo de Gasto, Fecha, Apoyado, Montado, Montado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contrata, Proyección, Pago EF, Estado EF, Observaciones Especiales. The table contains 40 rows of data for the state of Chiapas, detailing federal resource usage across various educational and administrative programs.

INDICADORES SOBRE EL BENEFICIO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base Recurso, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Apoyo Comunitario, Dependencia Ejecutora, Remuestro (Institución), Retiro pp, Tipo de Acto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Gubernamental), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado S/CP, Progreso, Comenta, Pagado EF, ESTABLES, Observaciones (Cualquier). Rows list various federal resource categories and their corresponding financial and administrative data for Chiihuahua.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRILES ENTIDAD CHIQUARA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIO BELGASTO

Table with 18 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase y Nombre, Descripción Programa, Clase Programa, Programa de Ejecución, Dependencia Ejecutora, Dependencia Ejecutora, Descripción Programa, Clase Programa, Programa de Ejecución, Fecha, Aprobado, Modificado, Recursos (Obreros), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Controles, Progresos, Pagos SBCP, Pagos EF, y Diversiones (Capital). The table lists various budget items for the 2020 fiscal year, categorized by municipality and resource type.

NORMAS SOBRE EL REGISTRO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES. ESTADO CHIHUAHA. PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base Legal, Descripción Programa, Omitir Programa, Programa de Acreditación, Rendimiento del Recurso, Retiro pp, Tipo de Causa, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado S/C, Progreso, Control, Pago, Pagos EF, ESTADUS, Observaciones Causales. Rows list various federal resource cases from 2019 to 2020.

**INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Registro	Descripción Programa	Clave Programa	Programa de Ejecución	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejecución	Remanente	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Revisado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cometido	Progreso	Pagos S/COP	ESTATUS	Observaciones (Cajular)
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	EL COLEGIO CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	216,024.06	216,024.06	216,024.06	216,024.06	216,024.06	216,024.06	216,024.06	216,024.06	216,024.06	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	COLEGIO ESCUELA OFICINAS TECNOLOGICAS DEL COLEGIO CHIHUAHUALDO	0	0	1- Gasto corriente	218,201.03	218,201.03	218,201.03	218,201.03	218,201.03	218,201.03	218,201.03	218,201.03	218,201.03	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	SUBSIDIO ORDINARIO	INAOPT	0	0	1- Gasto corriente	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	SUBSIDIO ORDINARIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	78,146.32	78,146.32	78,146.32	78,146.32	78,146.32	78,146.32	78,146.32	78,146.32	78,146.32	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Instituto Tecnológico Superior de Madera Casa Conites	0	0	1- Gasto corriente	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	SUBSIDIO ORDINARIO	INAOPT	0	0	1- Gasto corriente	142,016.00	142,016.00	142,016.00	142,016.00	142,016.00	142,016.00	142,016.00	142,016.00	142,016.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	SUBSIDIO ORDINARIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Instituto Tecnológico Superior de Madera Casa Conites	0	0	1- Gasto corriente	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Capación para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas para el estado de Chihuahua	0	0	1- Gasto corriente	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	COLEGIO ESCUELA OFICINAS TECNOLOGICAS DEL COLEGIO CHIHUAHUALDO	0	0	1- Gasto corriente	63,020.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	63,020.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Capación para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas para el estado de Chihuahua	0	0	1- Gasto corriente	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Universidad Autónoma de Chihuahua	0	0	1- Gasto corriente	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Unidad de Estudios de la Entidad de Chihuahua	0	0	1- Gasto corriente	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	INAOPT	0	0	1- Gasto corriente	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Unidad de Estudios de la Entidad de Chihuahua	0	0	1- Gasto corriente	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	EL COLEGIO CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Instituto Tecnológico Superior de Madera Casa Conites	0	0	1- Gasto corriente	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	EL COLEGIO CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	14,774.66	14,774.66	14,774.66	14,774.66	14,774.66	14,774.66	14,774.66	14,774.66	14,774.66	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	INAOPT	0	0	1- Gasto corriente	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	Instituto Tecnológico Superior de Madera Casa Conites	0	0	1- Gasto corriente	15,029.99	15,029.99	15,029.99	15,029.99	15,029.99	15,029.99	15,029.99	15,029.99	15,029.99	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	68,720.21	68,720.21	68,720.21	68,720.21	68,720.21	68,720.21	68,720.21	68,720.21	68,720.21	50 Comités	N/A	N/A	Validado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y OPERATIVOS)	11	Subsidio para programas de desarrollo social	UB05	Subsidio para programas de desarrollo social	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHA	0	0	1- Gasto corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 Comités	N/A	N/A	Validado

RESUMEN DEL EJERCICIO GASTIVO RESULTADO OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Clase de Rubro	Descripción Rubro	Clase de Programa	Clave Programa	Programa de Gasto Convencional	Dependencia Ejecutora	Remembro Financiero	Ratificación	Aprobado	Modificado	Cancelado (Anulados)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pago	Proyecto	Pagos S/C	ESTATUS	Observaciones Cuentas		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Operación para el desarrollo de tecnologías para el trabajo y/o emprendimiento 2020	INstituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua			270,133.00	607,245.14	673,033.41	67,635.64	67,635.64	67,635.64	67,635.64	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	SUBSIDIO ORDINARIO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			42,458.46	42,458.46	42,458.46	42,458.46	42,458.46	42,458.46	42,458.46	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	SUBSIDIO ORDINARIO	INMET			73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	73,440.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	CELOS DE LOS RIOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROSARIO			162,762.27	200,842.67	200,842.67	200,842.67	200,842.67	200,842.67	200,842.67	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			3,671.98	3,671.98	3,671.98	3,671.98	3,671.98	3,671.98	3,671.98	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Operación para el desarrollo de tecnologías para el trabajo y/o emprendimiento 2020	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			59,002.00	59,002.00	59,002.00	59,002.00	59,002.00	59,002.00	59,002.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			14,939,283.20	14,939,283.20	14,939,283.20	14,939,283.20	14,939,283.20	14,939,283.20	14,939,283.20	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRANQUILLA			110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			22,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRANQUILLA			0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Operación para el desarrollo de tecnologías para el trabajo y/o emprendimiento 2020	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua			390,000.00	207,252.12	207,252.12	207,252.12	207,252.12	188,075.79	188,075.79	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	Instituto Tecnológico de Maestros Generales			113,080.70	113,080.70	113,080.70	113,080.70	113,080.70	113,080.70	113,080.70	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	SUBSIDIO ORDINARIO	INMET			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	SUBSIDIO ORDINARIO	INMET			60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	SUBSIDIO ORDINARIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ROSARIO			127,290.00	299,390.00	299,390.00	299,390.00	299,390.00	299,390.00	299,390.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRANQUILLA			0.00	12,995.51	12,995.51	12,995.51	12,995.51	12,995.51	12,995.51	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Operación para el desarrollo de tecnologías para el trabajo y/o emprendimiento 2020	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua			186,000.00	54,870.15	54,870.15	54,870.15	54,870.15	42,703.15	42,703.15	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRANQUILLA			0.00	26,472.94	26,472.94	26,472.94	26,472.94	26,472.94	26,472.94	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Periodo pagado	2020	FEEDBACK (OPORTUNIDADES SUBORDINADO CONVENCIONAL)	Educación Pública	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	0005	Subsidio para programas de desarrollo a nivel estatal	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRANQUILLA			165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	SI	Proyectos	N/A	N/A	Maldito	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERILES																								
ENTIDAD CHIQUAHUA																								
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Cuenta	Descripción Programa	Clave Programa	Programa de Ejecución	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Retiro	Tipo de Estado	Partida	Aprobado	Modificado	Requerido (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comenta	Progreso	Pagos S/CP	ESTATUS	Observaciones (Capital)	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	COLEGIO DE CIENCIAS, INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CICETEC)		1-Gasto corriente	351-Asesores	14,073.54	78,027.56	14,073.54	14,073.54	14,073.54	14,073.54	14,073.54	14,073.54	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	244-Materiales producidos en el extranjero	15,988.22	50,000.00	15,988.22	15,988.22	15,988.22	15,988.22	15,988.22	15,988.22	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos de personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	245-Vivienda producidos en el extranjero	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	254-Materiales, accesorios y suministros médicos	9,786.55	0.00	9,786.55	9,786.55	9,786.55	9,786.55	9,786.55	9,786.55	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	COLEGIO DE CIENCIAS, INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CICETEC)		1-Gasto corriente	203-Materiales y accesorios menores de oficina	103,183.22	103,183.22	103,183.22	103,183.22	103,183.22	103,183.22	103,183.22	103,183.22	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	208-Consumibles y accesorios de oficina (mayor de \$100.00)	6,782.23	6,782.23	6,782.23	6,782.23	6,782.23	6,782.23	6,782.23	6,782.23	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	EL COLEGIO DE CHIQUAHUA		1-Gasto corriente	262-Comunicable, Uniformes y accesorios	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	245-Vivienda producidos en el extranjero	2,027.59	5,000.00	2,027.59	2,027.59	2,027.59	2,027.59	2,027.59	2,027.59	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	COLEGIO DE CIENCIAS, INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CICETEC)		1-Gasto corriente	352-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo electrónico (mayor de \$100.00)	32,424.21	32,424.21	32,424.21	32,424.21	32,424.21	32,424.21	32,424.21	32,424.21	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	314-Materiales de oficina	12,113.44	12,113.44	12,113.44	12,113.44	12,113.44	12,113.44	12,113.44	12,113.44	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	301-Servicios de consultoría, asesoría, capacitación y asistencia técnica (mayor de \$100.00)	662,103.33	662,103.33	662,103.33	662,103.33	662,103.33	662,103.33	662,103.33	662,103.33	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	152-Instalaciones	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	273-Accesorios deportivos	302,245.00	302,245.00	302,245.00	302,245.00	302,245.00	302,245.00	302,245.00	302,245.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	251-Productos químicos básicos	597,886.60	597,886.60	597,886.60	597,886.60	597,886.60	597,886.60	597,886.60	597,886.60	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	344-Seguros de responsabilidad profesional (vagos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	217-Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	324-Arrendamiento de inmuebles, construcción y mantenimiento	1,483.18	21,000.00	1,483.18	1,483.18	1,483.18	1,483.18	1,483.18	1,483.18	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	205-Indicaciones y otros materiales de laboratorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	EL COLEGIO DE CHIQUAHUA		1-Gasto corriente	391-Otros servicios generales	892,233.72	892,233.72	892,233.72	892,233.72	892,233.72	892,233.72	892,233.72	892,233.72	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	249-Consumibles y accesorios de laboratorio y equipamiento	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		1-Gasto corriente	345-Software de sistemas de información	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	Universidad Autónoma de Chihuahua		1-Gasto corriente	315-Materiales y útiles de oficina	5,446,000.00	5,446,000.00	5,446,000.00	5,446,000.00	5,446,000.00	5,446,000.00	5,446,000.00	5,446,000.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	EL COLEGIO DE CHIQUAHUA		1-Gasto corriente	333-Materiales y útiles de registro de información (mayor de \$100.00)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	Salarios para personal de enseñanza superior	0005	Salarios para personal de enseñanza superior	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CUERNAVACAZO		2-Gastos de inversión	251-Indicaciones y otros materiales de laboratorio	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	56 Comenta	56 Proyectado	N/A	N/A	Maldito	

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 17 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Cierre del Ejercicio, Descripción Base, Cuenta Gubernamental, Descripción Programa, Cuenta Programática, Programa Base, Dependencia Ejecutora, Remanente Ejercicio, Rubro, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comenta, Proveedor, Pagado SHOP, Pagos EF, ESTATUS, Observaciones (Cajal). Rows list various federal programs and their execution details for Chihuahua.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRILES. ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Descripción Programa, Tipo de Recurso, Programa, Dependencia Ejecutora, Retiro, Tipo de Estado, Período, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comenta, Progreso, Pagado SBCP, Estado EF, Observaciones Capital. Rows list various educational programs and their financial details for February 2020.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHAHUAMA Y CHAHUAPATA, PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with 16 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Cód. de Rubros, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clave Programa, Descripción Programa, Clave Proyecto, Programa, Objeto Específico, Descripción Específica, Remanente Financiero, Rutapago, Tipo de Gasto, Prácticidad, Aprobado, Modificado, Revertido (Anteriores), Comparando, Devengado, Ejecutado, Pagado, Pagado BICP, Pagado EF, ESTATUS, Observaciones Especiales. The table contains 40 rows of data for various educational and technological programs in Chahuama and Chahuapata.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EFECTIVOS

ENTIDAD CHIHUAHA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Gasto, Tipo de Recurso, Descripción Rango, Tipo de Bien, Descripción Programa, Cuenta Programática, Programa Operativo, Destinatario Beneficiario, Dependencia Beneficiaria, Descripción Financiera, Remanente, Tipo de Estado, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reservas, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comisión, Proyecto, Pagado SHOP, Pagado EF, Desempeño (C.p.p.r.f.).

INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO, RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Clave Año	Descripción Base	Clave Programa	Programa de Gasto Convencional	Diagnóstico Ejecutor	Retorno Financiero	Rango Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Revertido (Anulado)	Comprometido	Devengado	Ejecuto	Pago	Contrato	Proyecto	Pagos SPC	ESTATUS	Observaciones Capital	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	381- Servicios de capacitación	75,967.49	75,967.49	75,967.49	75,967.49	75,967.49	75,967.49	75,967.49	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	EL COLLEJO DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	221-Mantenimiento de bienes de inversión (propiedades)	51,995.80	51,995.80	51,995.80	51,995.80	51,995.80	51,995.80	51,995.80	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTEC)	Reintegración	1-Gasto corriente	331-Aparato de computación, electrográficos y terminales	43,268.05	43,268.05	43,268.05	43,268.05	43,268.05	43,268.05	43,268.05	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	331-Agua	42,574.44	42,574.44	42,574.44	42,574.44	42,574.44	42,574.44	42,574.44	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	INMEXET	Reintegración	1-Gasto corriente	332-Gastos de mantenimiento cultural	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	INMEXET	Reintegración	1-Gasto corriente	221-Proyectos de inversión para personas	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	SUBSEDO DE GRUPOS DE ESPECIALIZADOS	Reintegración	1-Gasto corriente	381-Congreso convenciones	171,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	EL COLLEJO DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	332-Gastos de mantenimiento cultural	20,000.00	17,065.08	17,065.08	17,065.08	17,065.08	17,065.08	17,065.08	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	381-Represión y mantenimiento de edificios y construcciones	150,000.00	221,577.43	221,577.43	221,577.43	221,577.43	221,577.43	221,577.43	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	381-Mantenimiento de edificios y construcciones	6,000.00	22,669.29	22,669.29	22,669.29	22,669.29	22,669.29	22,669.29	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	271-Activos de personal	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	381-Servicios de capacitación	208,705.25	189,265.95	189,265.95	189,265.95	189,265.95	189,265.95	189,265.95	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	141-Aparato de computación, electrográficos y terminales	2,008,033.31	1,856,642.17	1,856,642.17	1,856,642.17	1,856,642.17	1,856,642.17	1,856,642.17	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	221-Mantenimiento de bienes de inversión (propiedades)	45,000.00	1,687,188.45	1,687,188.45	1,687,188.45	1,687,188.45	1,687,188.45	1,687,188.45	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	331-Aparato de computación, electrográficos y terminales	19,541,124.00	10,825,939.42	10,825,939.42	10,825,939.42	10,825,939.42	10,825,939.42	10,825,939.42	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	271-Activos de personal	4,000,000.00	549,232.30	549,232.30	549,232.30	549,232.30	549,232.30	549,232.30	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	371-Mantenimiento de edificios y construcciones	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	331-Aparato de computación, electrográficos y terminales	84,000.00	51,743.52	51,743.52	51,743.52	51,743.52	51,743.52	51,743.52	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	344-Aparato de computación, electrográficos y terminales	0.00	1,731,627.14	1,731,627.14	1,731,627.14	1,731,627.14	1,731,627.14	1,731,627.14	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	344-Aparato de computación, electrográficos y terminales	769,770.00	769,770.00	769,770.00	769,770.00	769,770.00	769,770.00	769,770.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	215-Mantenimiento de edificios y construcciones	92,361.00	92,361.00	92,361.00	92,361.00	92,361.00	92,361.00	92,361.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	344-Aparato de computación, electrográficos y terminales	24,000.00	92,263.32	92,263.32	92,263.32	92,263.32	92,263.32	92,263.32	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	331-Servicios de capacitación	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Educación Pública	0005	Salarios para personal docente en todas las etapas de enseñanza	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Reintegración	1-Gasto corriente	122-Operación de mantenimiento de edificios	0.00	1,008,184.43	1,008,184.43	1,008,184.43	1,008,184.43	1,008,184.43	1,008,184.43	1,008,184.43	SP-Gobierno	SP-Proyectos	N/A	N/A	Valorado

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción, Tipo de Programa, Descripción Programa, Clase Programa, Programa, Dependencia Ejecutora, Remanente, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contable, Proyección, Pagado SISP, Pagado EF, Observaciones (Capital). Rows list various educational institutions and programs across different municipalities in Chiapas.

2. EJERCICIO DEL GASTO

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 17 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Bono, Clave Rango, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Crédito Comunitario, Dependencia Ejecutora, Rubro, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contrata, Proyección, Pagado SIPC, BIPAFIS, Observaciones Específicas. The table contains multiple rows of financial data for various educational institutions in Chiapas.

2. EJERCIDO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipos de Recurso	Código de Recurso	Clase de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa de Gobierno	Dependencia Ejecutora	Realización	Recurso	Amortizado	Modificado	Requerido (Iniciativa)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	Cancelado	Proyecto	Pagos SEP	ESTATUS	Observaciones (Cajal)	
2. BIENIO DELGADO																							
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTEC)	1-Gasto corriente	28,272.84	28,272.84	12,363.50	12,363.50	12,363.50	12,363.50	12,363.50	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	Instituto Tecnológico Superior de Maricón Cuau-Guadalupe	1-Gasto corriente	26,309.40	26,309.40	26,309.40	26,309.40	26,309.40	26,309.40	26,309.40	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTEC)	1-Gasto corriente	134,027.26	134,027.26	58,962.52	58,962.52	58,962.52	58,962.52	58,962.52	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	32,528.00	32,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTEC)	1-Gasto corriente	157,207.71	157,207.71	21,164.67	21,164.67	21,164.67	21,164.67	21,164.67	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRISCA	1-Gasto corriente	0.00	0.00	38,477.96	38,477.96	38,477.96	38,477.96	38,477.96	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	EL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-Gasto corriente	33,862.37	33,862.37	23,362.37	23,362.37	23,362.37	23,362.37	23,362.37	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	5,645,323.53	5,645,323.53	5,645,323.53	5,645,323.53	5,645,323.53	5,645,323.53	5,645,323.53	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	INMEXI	1-Gasto corriente	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	10,000.00	10,000.00	24,825.67	24,825.67	24,825.67	24,825.67	24,825.67	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	INstituto Tecnológico Superior de Maricón Cuau-Guadalupe	1-Gasto corriente	10,000.00	10,000.00	3,327.37	3,327.37	3,327.37	3,327.37	3,327.37	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	11,000.00	11,000.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	1,175,666.00	1,175,666.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	INstituto Tecnológico Superior de Maricón Cuau-Guadalupe	1-Gasto corriente	123,200.00	123,200.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	40,000,000.00	40,000,000.00	53,988,877.53	53,988,877.53	53,988,877.53	53,988,877.53	53,988,877.53	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRISCA	1-Gasto corriente	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	INMEXI	1-Gasto corriente	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	200,000.00	200,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	0.00	0.00	46,101.75	46,101.75	46,101.75	46,101.75	46,101.75	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	1,500,000.00	1,500,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	0.00	0.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	2020	11	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	0005	Subsidio para programas de desarrollo de las entidades	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUERNAVACAZO	1-Gasto corriente	1,115,705.00	1,115,705.00	7,154,480.00	7,154,480.00	7,154,480.00	7,154,480.00	7,154,480.00	N/A	N/A	Si Proyectos	N/A	N/A	Valdado	

INGRESOS SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Cuenta, Descripción Bono, Descripción Programa, Clasificación Programa, Programa, Modalidad Comersocial, Dependencia Ejecutora, Resumido (Presupuesto), Restatuto, Tipo de Gasto, Pesta, Aprobado, Modificado, Reasignado (Presupuesto), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comenta, Proyecto, Pagado SDCP, Pagado EF, ESTATUS, Observaciones (Cualquier).

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DISTINTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD: CHIQUAHUA
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Descripción de Base	Clave del Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Requerimiento Financiero	Remanente	Tipo de Gasto	Parceles	Apoyado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cometido	Proyectos	Pagos SISP	ESTATUS	Observaciones Cuentas			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	0.00	1-Gasto corriente	033-Ingresos corrientes	40020020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	75,025.00	1-Gasto corriente	254-Material, accesorio y suministros médicos	0.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00	75,025.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	113,029.78	1-Gasto corriente	255-Material, accesorio y suministros médicos	0.00	113,029.78	113,029.78	113,029.78	113,029.78	113,029.78	113,029.78	113,029.78	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	24,000.00	1-Gasto corriente	252-Industria y construcción	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	4,000,000.22	1-Gasto corriente	333-Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	4,000,000.22	4,000,000.22	4,000,000.22	4,000,000.22	4,000,000.22	4,000,000.22	4,000,000.22	4,000,000.22	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	3,324,029.46	1-Gasto corriente	Totales del Programa	6,827,727.99	3,324,029.46	2,703,746.45	2,703,746.45	2,703,746.45	2,703,746.45	2,703,746.45	2,703,746.45	3,324,029.46	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	30,000.00	1-Gasto corriente	372-Pagos de nómina	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	30,000.00	2-Gasto de inversión	552-Equipo de computo y tecnología de información	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	110,010.00	1-Gasto corriente	336-Servicios de apoyo administrativo, técnico, financiero y legal	110,010.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	12,260.00	1-Gasto corriente	277-Permisos de explotación y concesiones	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	40,000.00	1-Gasto corriente	262-Comunicación, informática y electrónica	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	67,680.00	2-Gasto de inversión	565-Equipos electrónicos y computación	67,680.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	48,320.00	1-Gasto corriente	264-Activos financieros	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	56,420.00	1-Gasto corriente	334-Servicios de explotación	56,420.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	62,812.00	1-Gasto corriente	214-Material, accesorio y suministros médicos	0.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	100,000.00	1-Gasto corriente	335-Negociación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	21,500.00	1-Gasto corriente	327-Activos financieros	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	50,000.00	1-Gasto corriente	332-Activos financieros	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	8,800.00	1-Gasto corriente	345-Seguros de base administrados	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	25,026.96	1-Gasto corriente	254-Material, accesorio y suministros médicos	0.00	25,026.96	25,026.96	25,026.96	25,026.96	25,026.96	25,026.96	25,026.96	25,026.96	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	11,400.00	1-Gasto corriente	271-Instauración y reformas	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	6,300.00	1-Gasto corriente	215-Material de oficina	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	23,807.98	1-Gasto corriente	273-Activos financieros	0.00	23,807.98	23,807.98	23,807.98	23,807.98	23,807.98	23,807.98	23,807.98	23,807.98	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2020	Salud	12	Preventivo	SEVICIOS DE SALUD... SERVICIOS DE SALUD...	0.00	53,900.00	1-Gasto corriente	254-Material, accesorio y suministros médicos	11,400.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	SE-Gobierno	N/A	N/A	Valdado		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EFECTUADOS
ENTIDAD: CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Cuenta	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clase Recurso	Descripción Programa	Clase Programa	Programa de Ejecución	Dependencia Ejecutora	Objetivo	Tipificación	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reasignado	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	Cancelado	Proyectos	Pagos SKOP	ESTATUS	Observaciones (Cajal)		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	211- Incremento de salarios	7,367,712.37	15,277,231.17	15,277,231.17	15,277,231.17	14,178,827.54	14,178,827.54	14,178,827.54	561,404.63	561,404.63	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	254- Materiales, útiles y equipo menor de inventario de alta frecuencia de reposición	783,000.00	783,000.00	783,000.00	64,306.00	64,306.00	64,306.00	64,306.00	64,306.00	581,694.00	581,694.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	351- Incremento de sueldo de personal	110,000.00	140,200.00	140,200.00	68,124.00	68,124.00	68,124.00	68,124.00	68,124.00	52,000.00	52,000.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	391- Servicios de capacitación	982,300.00	602,000.00	602,000.00	613,800.00	613,800.00	613,800.00	613,800.00	613,800.00	613,800.00	613,800.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	2-Gasto de inversión	515- Compra de equipo de tecnología de información	0.00	76,000.00	76,000.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	279- Bienes de inversión de alta frecuencia de reposición	0.00	32,000.00	32,000.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	372- Pagos de intereses	2,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	391- Pasajes aéreos	73,075.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	315- Contratación de mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	600,000.00	600,000.00	57,020.36	57,020.36	57,020.36	57,020.36	57,020.36	57,020.36	57,020.36	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	206- Amortización de equipo	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	2-Gasto de inversión	520- Otro mobiliario y equipo de educación y recreación	4,000.00	692,348.36	692,348.36	3,247.47	3,247.47	3,247.47	3,247.47	3,247.47	3,247.47	3,247.47	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	211- Materiales, útiles, equipo menor de inventario de alta frecuencia de reposición	144,000.00	21,750.00	21,750.00	16,962.10	16,962.10	16,962.10	16,962.10	16,962.10	16,962.10	16,962.10	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	288- Amortización de depreciación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	305- Preparación y mantenimiento de equipo de transporte	242,000.00	242,000.00	242,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	277- Amortización de activos tangibles	300,000.00	300,000.15	300,000.15	49,876.60	49,876.60	49,876.60	49,876.60	49,876.60	49,876.60	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	2-Gasto de inversión	311- Mejoramiento de laboratorio	1,313,640.00	1,313,640.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	330- Servicios profesionales, científicos técnicos e intelectuales	4,764,618.80	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	2,748,682.72	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	291- Otros prestaciones	0.00	11,000.00	11,000.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	2-Gasto de inversión	511- Mejoramiento de laboratorio	105,568.00	105,568.00	105,568.00	105,568.00	105,568.00	105,568.00	105,568.00	105,568.00	105,568.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Salud materna, neonatal y reproductiva	PRO20	Salud materna, neonatal y reproductiva	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	254- Materiales, útiles y equipo menor de inventario de alta frecuencia de reposición	127,300.00	1,207,127.05	1,207,127.05	188,862.76	188,862.76	188,862.76	188,862.76	188,862.76	188,862.76	188,862.76	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Reforzamiento de atención médica	0200	Reforzamiento de atención médica	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	Total de Programa Presupuestario	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	12,306,977.58	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Reforzamiento de atención médica	0200	Reforzamiento de atención médica	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	112- Finales de ejecución de personal de apoyo de TI de alto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Reforzamiento de atención médica	0200	Reforzamiento de atención médica	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	391- Pasajes aéreos	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	N/A	N/A	Validado	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por rubro genérico	2020	FEDEALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Salud	12	Reforzamiento de atención médica	0200	Reforzamiento de atención médica	SERVICIOS DE SALUD	000	1-Gasto corriente	111- Incremento de salarios	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	12,115,538.89	N/A	N/A	Validado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Recurso, Fecha de Recurso, Descripción Programa, Clave de Recurso, Descripción Programa, Programa, Programa, Dependiente Ejecutora, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Rescindido (Millonaria), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Pagado SGP, Pagado SEP, Observaciones Especiales. The table contains multiple rows detailing financial transactions for various programs and entities.

INDICADORES DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EJERCIALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipología Registro	Ciclo de Ejercicio	Descripción Base	Clase Base	Identificación Programa	Clase Programa	Deposición Ejecutora	Remanente Financiero	Resto	Tip. de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Intermedio)	Comprometido	Desagobado	Ejecutado	Pagado	Cancelado	Proyectos	Pagado SGP	ESTATUS	Observaciones Especiales		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado	
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		482,420.00	482,420.00	482,420.00	482,420.00	482,420.00	88,277.00	88,277.00	88,277.00	88,277.00	88,277.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		1,150,200.00	1,150,200.00	1,150,200.00	1,150,200.00	1,150,200.00	124,800.74	124,800.74	124,800.74	124,800.74	124,800.74	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		2,107,080.00	2,107,080.00	2,107,080.00	2,107,080.00	2,107,080.00	1,866,680.65	1,866,680.65	1,866,680.65	1,866,680.65	1,866,680.65	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,232.72	644,232.72	644,232.72	644,232.72	644,232.72	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	381,748.39	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	207.50	207.50	207.50	207.50	207.50	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		332,248.00	332,248.00	332,248.00	332,248.00	332,248.00	49,835.92	49,835.92	49,835.92	49,835.92	49,835.92	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		21,450,100.00	21,450,100.00	21,450,100.00	21,450,100.00	21,450,100.00	1,206,920.92	1,206,920.92	1,206,920.92	1,206,920.92	1,206,920.92	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	798.84	798.84	798.84	798.84	798.84	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	35,362.54	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		205,270.00	205,270.00	205,270.00	205,270.00	205,270.00	34,309.41	34,309.41	34,309.41	34,309.41	34,309.41	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	2,138,200.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		3,094,000.00	3,094,000.00	3,094,000.00	3,094,000.00	3,094,000.00	1,649,665.47	1,649,665.47	1,649,665.47	1,649,665.47	1,649,665.47	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		6,707,060.92	6,707,060.92	6,707,060.92	6,707,060.92	6,707,060.92	5,080,323.33	5,080,323.33	5,080,323.33	5,080,323.33	5,080,323.33	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		304,260.00	304,260.00	304,260.00	304,260.00	304,260.00	157,804.07	157,804.07	157,804.07	157,804.07	157,804.07	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		
Chiuhua	Gobernación Estatal	Por día genérica	2020	Medicamentos para la atención de la salud	12	Atención de la Salud y Rehabilitación para la Atención de la Salud	003	SERVICIOS DE SALUD		9,125,140.00	9,125,140.00	9,125,140.00	9,125,140.00	9,125,140.00	24,205,000.74	24,205,000.74	24,205,000.74	24,205,000.74	24,205,000.74	561,000.00	561,000.00	NA	NA	Valdado		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERILES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Programa, Descripción Base, Tipo de Recurso, Descripción Programa, Clasificación, Descripción Base, Tipo de Recurso, Descripción Programa, Clasificación, Dependencia Ejecutora, Descripción Ejecutora, Programa Ejecutor, Descripción Ejecutora, Retiro, Tipo de Estado, Fecha, Aprobado, Modificado, Revisado (Observado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contado, Progresado, Pagado SFCP, Pagado EF, Estado (Observación Capital).

INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES - FONDO CUANTO TRIMESTRE 2020

2. LEBERDIO BELGOSTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Recurso, Código de Recurso, Descripción Base, Clase Base, Descripción Programa, Clave Programa, Dependencia Ejecutora, Remuestro Financiero, Retiro, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Reasignado), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pago, Contrata, Proyección, Pago de BCP, Estado, Observaciones Específicas. The table lists various budgetary items for the 'FONDO CUANTO TRIMESTRE 2020' across different municipalities and programs.

NORMAS SOBRE EL REGISTRO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 18 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base Legal, Descripción Programa, Programa, Remanente, Retiro, Tipo de Cuentas, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Controles, Progresos, Pagados, Pagos EF, ESTADOS, Descripciones Cuentas. The table contains multiple rows detailing financial transactions and resource management for various programs and municipalities in Chihuahua.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERES
ENTIDAD CHIHUAHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Gasto	Código de Recurso	Descripción Base	Clave Remo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunitario Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejecución	Presupuesto	Comprobado	Desembolsado	Estado	Pagos	Comentarios	Pagos por BOP	ESTATUS	Observaciones (Cuentas)		
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	62,723.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	270- Puestos de seguridad y protección personal	
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	4,415,089.93	11,982,024.44	11,982,024.44	11,982,024.44	11,982,024.44	11,982,024.44	11,982,024.44	0.00	N/A	Validado	201- Materiales y suministros farmacéuticos
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	2,487,916.00	14,420,700.07	14,420,700.07	14,420,700.07	14,420,700.07	14,420,700.07	14,420,700.07	0.00	N/A	Validado	201- Contratos de laboratorio médico
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	1,070,124.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	N/A	Validado	303- Congregaciones concurres
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	216,000.00	1,480,373.59	1,480,373.59	1,480,373.59	1,480,373.59	1,480,373.59	1,480,373.59	0.00	N/A	Validado	303- Servicios médicos y otros servicios
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	400.00	1,994.71	1,994.71	1,994.71	1,994.71	1,994.71	1,994.71	0.00	N/A	Validado	344- Suministros de auto diagnóstico de laboratorio y otros servicios de diagnóstico de laboratorio
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	N/A	Validado	351- Telefonía celular
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	201,000.00	703.42	703.42	703.42	703.42	703.42	703.42	0.00	N/A	Validado	200- Computación y periféricos
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	303- Servicios de diagnóstico y diagnóstico
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	1,070,124.00	6,616,021.32	6,616,021.32	6,616,021.32	6,616,021.32	6,616,021.32	6,616,021.32	0.00	N/A	Validado	304- Medicamentos y otros insumos médicos de laboratorio
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	12,245,765.30	17,035,006.30	17,035,006.30	17,035,006.30	17,035,006.30	17,035,006.30	17,035,006.30	0.00	N/A	Validado	122- Suministros de laboratorio
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	988,027.00	2,209,404.05	2,209,404.05	2,209,404.05	2,209,404.05	2,209,404.05	2,209,404.05	0.00	N/A	Validado	311- Agua
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	301- Gastos de consumo
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	861,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	N/A	Validado	301- Equipamiento de laboratorio
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	77,000.00	15,331.17	15,331.17	15,331.17	15,331.17	15,331.17	15,331.17	0.00	N/A	Validado	300- Equipamiento de laboratorio y telecomunicaciones
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	4,081,020.00	4,700,041.74	4,700,041.74	4,700,041.74	4,700,041.74	4,700,041.74	4,700,041.74	0.00	N/A	Validado	310- Ingresos de explotación y otros ingresos
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	418,000.00	901,007.30	901,007.30	901,007.30	901,007.30	901,007.30	901,007.30	0.00	N/A	Validado	301- Ingresos y rendimientos
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	6,044,007.00	2,817,041.85	2,817,041.85	2,817,041.85	2,817,041.85	2,817,041.85	2,817,041.85	0.00	N/A	Validado	201- Materiales, suministros y otros insumos de laboratorio
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	9,413,039.00	4,427,210.24	4,427,210.24	4,427,210.24	4,427,210.24	4,427,210.24	4,427,210.24	0.00	N/A	Validado	221- Productos de alimentos para personas
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	314,000.00	681,075.59	681,075.59	681,075.59	681,075.59	681,075.59	681,075.59	0.00	N/A	Validado	220- Utensilios para el uso de alimentos
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	8,724,070.00	2,209,512.24	2,209,512.24	2,209,512.24	2,209,512.24	2,209,512.24	2,209,512.24	0.00	N/A	Validado	301- Telefonía profesional
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	302- Cuidado por cada paciente y otros servicios de atención de enfermería
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	265,577,443.00	1,705,548.15	1,705,548.15	1,705,548.15	1,705,548.15	1,705,548.15	1,705,548.15	0.00	N/A	Validado	310- Servicios de diagnóstico de imagen
Chihuahua	Gobernación Estatal	Por vía general	200	APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS CONVENCIONALES	33	FASSA	002	Fondo de Apoyaciones para el Servicio de Salud	Servicio de Salud de Chihuahua	1-Gasto corriente	1,031,000.00	1,521,079.27	1,521,079.27	1,521,079.27	1,521,079.27	1,521,079.27	1,521,079.27	0.00	N/A	Validado	300- Medicamentos y otros insumos de laboratorio

INDICADORES DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
MUNICIPIO DE CHACHALÁ
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Emisión, Descripción Base, Clasificación Programa, Programa, Descripción Ejecutora, Remanente Financiero, Tipo de Gasto, Puesto, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comprobante, Proyección, Pagado SGP, Pagado EF, Estado, Observaciones Especiales. The table contains 50 rows of financial data for the Municipality of Chachalá.

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Cuenta Subordinada, Tipo de Rubro, Descripción Base, Desagregación Programa, Programa, Tipo de Subvención, Dependencia/Espección, Descripción Específica, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado/Anulado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Pagado BCP, Pagado EF, Observaciones (Cajal). Rows list various administrative and health services.

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE CHIHUAHA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020**

2. EJERCICIO DELGASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Cuenta	Descripción de Programa	Clave del Programa	Programa de Ejecución	Tipología de la Cuenta	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Autorización)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	Conciliado	Progresos	Pagos al SPC	Pagos EF	Observaciones (Cuentas)	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	200	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	231- Materiales y suministros	3,375,000.00	78,482.53	78,482.53	78,482.53	78,482.53	78,482.53	78,482.53	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	302- Arrendamiento de bienes muebles	15,776,950.00	9,818,791.12	9,818,791.12	9,818,791.12	9,818,791.12	9,818,791.12	9,818,791.12	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	303- Servicios de agua	13,048,801.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	373,596.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	304- Materiales y suministros	6,782,007.00	346,052.44	346,052.44	346,052.44	346,052.44	346,052.44	346,052.44	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	2-Gastos de inversión	366- Depósitos de dinero en bancos y agencias de servicios financieros	700.00	3,405.62	3,405.62	3,405.62	3,405.62	3,405.62	3,405.62	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	371- Otros	8,309,202.00	78,044,009.70	78,044,009.70	78,044,009.70	78,044,009.70	78,044,009.70	78,044,009.70	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	375- Materiales en el país	23,376,207.00	13,935,286.94	13,935,286.94	13,935,286.94	13,935,286.94	13,935,286.94	13,935,286.94	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	Total de Programación Presupuestaria	188,871,565.00	188,871,565.00	188,871,565.00	188,871,565.00	188,871,565.00	188,871,565.00	188,871,565.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	2-Gastos de inversión	625- Computación y periféricos	88,120,000.00	80,017,938.14	80,017,938.14	77,115,700.94	62,483,807.88	62,483,807.88	62,483,807.88	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	2-Gastos de inversión	631- Edificación industrial	5,425,405.00	2,370,400.00	2,370,400.00	2,370,400.00	2,370,400.00	2,370,400.00	2,370,400.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	2-Gastos de inversión	632- Edificación habitacional	48,000,000.00	38,822,250.00	38,822,250.00	38,822,250.00	38,822,250.00	38,822,250.00	38,822,250.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	2-Gastos de inversión	637- Instalaciones y equipamiento de laboratorio	28,300,000.00	36,612,842.86	36,612,842.86	36,612,842.86	36,612,842.86	36,612,842.86	36,612,842.86	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	Programa	300	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	2-Gastos de inversión	638- Construcción de obras de infraestructura pública	18,400,000.00	18,112,000.00	18,112,000.00	18,112,000.00	18,112,000.00	18,112,000.00	18,112,000.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	Total de Programación Presupuestaria	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	0	0	5,500,000.00	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	480- Otros subsidios a terceros	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	340- Servicios financieros (bancarios)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	280- Otros materiales y partes de repuesto	306,811.22	306,811.22	306,811.22	306,811.22	306,811.22	306,811.22	306,811.22	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	351- Repuestos de vehículos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	286- Materiales eléctricos	557,788.07	762,721.58	762,721.58	762,721.58	762,721.58	762,721.58	762,721.58	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	305- Repuestos y mantenimiento de equipamiento	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	632- Edificación habitacional	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	362- Instalación, operación y mantenimiento de mobiliario electrónico y equipos	150,798.84	150,798.84	150,798.84	150,798.84	150,798.84	150,798.84	150,798.84	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Atarumá	Programa	000	Atenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	Fondo de Apoyos para el Desarrollo Municipal	1-Gasto corriente	347- Fletes y envíos	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0	0	0	0	N/A	N/A

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Ciso de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase de Recurso, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Cuenta Especial, Dependencia Ejecutora, Resumido (Presupuesto), Redefinido, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Presupuesto), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Programa, Pagado SICO, Pagado EF, Observaciones Especiales. Rows include various municipalities like Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, and San Luis Potosí.

2. EJERCICIO DEL GASTO

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FERIALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGATO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Caso Administrativo, Descripción Programa, Clave Programa, ProgramafondoComvot, DignatarioEjecutor, RemembroFinanciero, Retirotipo, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Reanulado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, PagadoSCP, Progreso, Contrato, SifProyecto, PagadoEF, EstadoEF, Observaciones Especiales. Rows list various municipal entities like Chihuahua, Baviácora, and Cuernavaca with their respective financial and administrative details.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020 ENTIDAD: CHIHUAHA

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Descripción Programa, Programa, Descripción Ejercicio, Dependencia Ejecutora, Responsable Ejecutor, Referencia, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Progresos, Pagado SIPC, Pagado EF, Observaciones Ejercicio. The table contains 100 rows of data for the state of Chihuahua, detailing federal resource usage and results for the fourth quarter of 2020.

2. EJERCICIO DEL GASTO

INDICADORES SOBRE EL BEBEREDOR DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. ERRORES DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo Proyecto, Tipo de Recurso, Descripción Base, Que se Gasto, Descripción Programa, Que Programa, Programa Fideicomiso, Dependencia Ejecutora, Remanente Disponible, Retiro, Tipo de Gasto, Ponderación, Monto, Aprobado, Modificado, Residual (Monto), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado SKOP, Progreso, Comenta, Pagado EF, ESTATUS, Descripcón del Gasto. The table lists various entries for Chiapas state, detailing budget execution and resource management for different programs and municipalities.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 18 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Bono, Clasificación, Descripción Programa, Programa, Modalidad Ejecutora, Dependencia Ejecutora, Responsabilidad Ejecutora, Referencia, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Cancelado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contratos, Proyectos, Pagado BCP, Pagado EF, Estatus, Observaciones (Cualquier). Rows include various municipal records for COVID-19 response, infrastructure, and social services.

2. EJERCIDO DE GASTO

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Año de Ingreso, Descripción Bono, Descripción Programa, Clase Rango, Descripción Programa, Clase Programa, Programa Fondo Central, Dependencia Ejecutora, Situación Financiera, Retiro, Tipo de Gasto, Pauta, Aprobado, Modificado, Reasignado, Comprometido, Devengado, Ejercicio, Pagado, Contrato, Proyecto, Pagado SISP, Pagado EF, Observaciones (Capex).

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGATO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Clase de Recurso, Descripción Base, Descripción Programa, Caso Programa, Descripción de la Ejecución, Programa de Crédito Comunitario, Dependencia Ejecutora, Retorno de Valores, Retorno, Tipo de Gasto, Fecha, Aprobado, Modificado, Reversado (Monto), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contorno, Proyección, Pagado SGP, Pagado EF, Observaciones Especiales. Rows include various municipalities like Chihuahua, Madera, Mamparí, and Morenos.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción del Programa, Nombre del Programa, Descripción del Programa, Programa de Aprobación, Dependencia Ejecutora, Responsable, Remolque, Tipo de Cuentas, Póliza, Aprobado, Modificado, Reversado, Comprometido, Devengado, Pagado, Comisiones, Proyección, Pagado SHCP, Pagado EF, ESTATUS, Observaciones (Capital).

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERILES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Emisión, Tipo de Recurso, Descripción Base, Descripción Programa, Objetivo Programático, Dependencia Ejecutora, Dependencia Ejecutora, Descripción Financiera, Retiro de, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Decreto), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Contable, Progresos, Pagos S/CP, Pagos EF, Observaciones (Cajal).

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejecución	Descripción Base	Ciclo Inicio	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fideicomiso	Reembolso Financiero	Rango	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Revanado (Revanado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pago	Contrato	Proyecto	Pagos S/C/P	ESTATUS	Observaciones (Capital)	
Chihuahua	Uruá	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	0.00		2-Gasto Inversión	68 - Otras contribuciones de organismos a la entidad	722,263.00	722,263.00	722,263.00	722,263.00	722,263.00	722,263.00	722,263.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Uruá	Programa proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	26,694,695.00		SI Especifico	Total de Programa Presupuestado	26,694,695.00	26,694,695.00	26,694,695.00	26,694,695.00	26,694,695.00	26,694,695.00	26,694,695.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	2808095		
Chihuahua	Uruá	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	12,423,077.00		SI Especifico	63 - Contribuciones de organismos a la entidad por actividad y telecomunicaciones	12,423,077.00	12,423,077.00	12,423,077.00	12,423,077.00	12,423,077.00	12,423,077.00	12,423,077.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Uruá	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	16,726,628.00		SI Especifico	65 - Contribuciones de organismos a la entidad	16,726,628.00	16,726,628.00	16,726,628.00	16,726,628.00	16,726,628.00	16,726,628.00	16,726,628.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Valle Chihuaueño	Programa proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	2,796,833.00		SI Especifico	Total de Programa Presupuestado	2,796,833.00	2,796,833.00	2,796,833.00	2,796,833.00	2,796,833.00	2,796,833.00	2,796,833.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	270833		
Chihuahua	Valle Chihuaueño	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	697,943.25		1-Gasto corriente	65 - Contribuciones de organismos a la entidad	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Valle Chihuaueño	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	0.00		1-Gasto corriente	62 - Aplicaciones de los recursos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Valle Chihuaueño	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	697,943.25		1-Gasto corriente	65 - Contribuciones de organismos a la entidad	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	697,943.25	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Valle Chihuaueño	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FES Maná de Vida - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	008	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	0.00		1-Gasto corriente	62 - Aplicaciones de los recursos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Programa proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	9,251,707.00		SI Especifico	Total de Programa Presupuestado	9,251,707.00	9,251,707.00	9,251,707.00	9,251,707.00	9,251,707.00	9,251,707.00	9,251,707.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	520787		
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	4,600,106.35		1-Gasto corriente	115 - Subsidios general permanentes	4,600,106.35	4,600,106.35	4,600,106.35	4,600,106.35	4,600,106.35	4,600,106.35	4,600,106.35	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	956,000.00		1-Gasto corriente	50 - Vehículos (Incluye el transporte)	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	116,605.00		1-Gasto corriente	221 - Ingresos de otros recursos propios	116,605.00	116,605.00	116,605.00	116,605.00	116,605.00	116,605.00	116,605.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1,696,223.94		1-Gasto corriente	201 - Contribuciones de organismos a la entidad	1,696,223.94	1,696,223.94	1,696,223.94	1,696,223.94	1,696,223.94	1,696,223.94	1,696,223.94	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	14,525.00		1-Gasto corriente	145 - Seguros de riesgos patrimoniales	14,525.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	5,000.00		1-Gasto corriente	347 - Otros insumos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	430,426.00		1-Gasto corriente	110 - Bienes de equipo, bienes de equipo de uso común	430,426.00	430,426.00	430,426.00	430,426.00	430,426.00	430,426.00	430,426.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	100,074.95		1-Gasto corriente	65 - Subsidios general permanentes (incluye el transporte no empadronado por transporte)	100,074.95	100,074.95	100,074.95	100,074.95	100,074.95	100,074.95	100,074.95	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	444,402.26		1-Gasto corriente	505 - Equipos de computación y telecomunicación	444,402.26	444,402.26	444,402.26	444,402.26	444,402.26	444,402.26	444,402.26	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	106,409.79		1-Gasto corriente	375 - Materiales de papelería	106,409.79	106,409.79	106,409.79	106,409.79	106,409.79	106,409.79	106,409.79	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	9,062.37		1-Gasto corriente	241 - Insumos de oficina	9,062.37	9,062.37	9,062.37	9,062.37	9,062.37	9,062.37	9,062.37	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	1,882.99		1-Gasto corriente	341 - Servicios financieros (bancos)	1,882.99	1,882.99	1,882.99	1,882.99	1,882.99	1,882.99	1,882.99	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Armadillo	Proyectado	2020	Apoyos federales para el desarrollo de los municipios	33	FOTI MAM - Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	005	Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	391,633.00		1-Gasto corriente	407 - Otros servicios de telecomunicación	391,633.00	391,633.00	391,633.00	391,633.00	391,633.00	391,633.00	391,633.00	SI Contrato	SI Proyecto	N/A	N/A	Valido	TIPO DE CONTRATO

INDICADORES SOBRE EL DESEMPEÑO DESTINADO A RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Códice de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción Base, Descripción Programa, Programa de los Comités Ejecutivos, Dependencia Ejecutora, Remanente (Anterior), Retiro pp, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Anterior), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, Contorno, Progreso, Pagado SCP, Pagos EF, ESTADIS, Observaciones (Cualquier)

INDICADOR DEL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clase de Recurso, Descripción Programa, Programa de Ejercicio, Dinamización, Dependencia, Rango, Tipo de Gasto, Pauta, Aprobado, Modificado, Recaudado (Autorizado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contratos, Pagos S/OP, Pagos S/OP, PSTATUS, Observaciones (Opcionales). Rows include various federal resource categories like 'Apoyos Económicos' and 'Servicios Profesionales'.

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Programa	Ciclo de Recurso	Clase de Recurso	Descripción Base	Clase Nueva	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Especial	Convocatoria	Período	Aprobado	Modificado	Reasignado (Millonarios)	Comprometido	Divulgado	Ejecutado	Pagado	Comenzó	Proyectos	Pagos SGP	Pagos SEP	ESTADOS	Observaciones (Cuentas)												
CHIHUAHUA	Aconchi	Protección Civil	2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	4,088,375.00	4,088,375.00	4,088,375.00	4,088,375.00	4,088,375.00	4,088,375.00	4,088,375.00	4,088,375.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado												
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	914,698.95	914,698.95	914,698.95	914,698.95	914,698.95	914,698.95	914,698.95	914,698.95	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado			
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	1,331,403.33	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	88,638.82	88,638.82	88,638.82	88,638.82	88,638.82	88,638.82	88,638.82	88,638.82	88,638.82	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	47,312.00	47,312.00	47,312.00	47,312.00	47,312.00	47,312.00	47,312.00	47,312.00	47,312.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	148,888.11	148,888.11	148,888.11	148,888.11	148,888.11	148,888.11	148,888.11	148,888.11	148,888.11	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	232,936.65	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	4,511,688.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	4,531,688.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	12,384,700.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	1,731,311.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	1,918,040.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	5,424,512.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	308,266.67	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado		
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	712,754.44	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	1,208.40	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	381,267.25	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	
												2020	33	FEDERALES (AJUSTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAVALORES)	Apoyos en el desarrollo para Entidades Federativas y Municipios	055	FORTAMAH	FORTAMAH	SI-Contrata	1-Ejecución corriente	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	201,942.19	SI-Contrata	SI-Proyectos	N/A	N/A	Yudado	

2. EJERCICIO BELGASTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipología	Subprograma	Programa	Objetivo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa de Cuenta	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejecución	Recurso	Tip de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reversión)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pago	Conciliado	Proyectos	Pagos S/CP	ESTATUS	Observaciones (C. Ejec.)
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		25,544,000.00	25,544,000.00	25,544,000.00	25,544,000.00	25,544,000.00	25,544,000.00	25,544,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		12,011,000.00	12,011,000.00	12,011,000.00	12,011,000.00	12,011,000.00	12,011,000.00	12,011,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		1,907,700.00	1,907,700.00	1,907,700.00	1,907,700.00	1,907,700.00	1,907,700.00	1,907,700.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		1,470,200.00	1,470,200.00	1,470,200.00	1,470,200.00	1,470,200.00	1,470,200.00	1,470,200.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		10,968,120.00	10,968,120.00	10,968,120.00	10,968,120.00	10,968,120.00	10,968,120.00	10,968,120.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00			N/A	2020EJ	
Chiuhua	Bosque	Programa de preparación	05	05	05	Fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades municipales para la atención de la población vulnerable	05	05	05	05	0.00	1- Gasto corriente		3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00	3,132,000.00			N/A	2020EJ	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERILES																										
ENTIDAD CHIQUAHUA																										
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Cuenta	Desagregación Base	Clase de Programa	Descripción Programa	Clase de Proyecto	Programa de Ejecución	Dependencia Ejecutora	Desempeño Financiero	Retiro de	Tipología de	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comenta	Progreso	Pagos S/CP	ESTATUS	Observaciones (Cualquier)		
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	379 -Otros servicios de telefonía y correo electrónico	0.00	3,000.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	385 -Seguros de vida y accidentes	15,000.00	20,000.00	24,278.71	24,278.71	24,278.71	24,278.71	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	211 -Material de oficina y equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	26,066.36	26,066.36	26,066.36	26,066.36	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	222 -Productos farmacéuticos para personas	55,000.00	50,000.00	58,452.76	58,452.76	58,452.76	58,452.76	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	401 -Ayuda social y asistencia	25,000.00	34,000.00	33,042.00	33,042.00	33,042.00	33,042.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	205 -Material de imprenta	12,000.00	10,000.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	013 -Inventarios de materiales	90,000.00	60,000.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	247 -Artículos vendidos para la enseñanza	1,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	208 -Indicadores y acciones de monitoreo en materia de agua	0.00	8,000.00	7,542.20	7,542.20	7,542.20	7,542.20	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	204 -Indicadores y acciones de monitoreo en materia de información	5,000.00	5,000.00	4,766.12	4,766.12	4,766.12	4,766.12	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	204 -Indicadores y acciones de monitoreo en materia de información	15,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	270 -Actividad de capacitación profesional	5,000.00	18,000.00	17,969.00	17,969.00	17,969.00	17,969.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	202 -Productos de consumo para el mantenimiento de bienes muebles	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	209 -Indicadores y acciones de monitoreo en materia de bienes muebles	5,000.00	3,000.00	2,956.04	2,956.04	2,956.04	2,956.04	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	244 -Materiales para el mantenimiento	0.00	3,000.00	2,907.71	2,907.71	2,907.71	2,907.71	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	353 -Obras de mantenimiento de edificios	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	215 -Material impreso e información digital	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	202 -Gastos de publicidad y promoción	0.00	70,000.00	72,177.00	72,177.00	72,177.00	72,177.00	72,177.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	330 -Servicios de oficina y actividades relacionadas	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	222 -Productos farmacéuticos para animales	0.00	760.50	760.50	760.50	760.50	760.50	760.50	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	206 -Indicadores y acciones de monitoreo de equipo de transporte	170,000.00	20,000.00	213,324.04	213,324.04	213,324.04	213,324.04	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito	
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	271 -Materiales de oficina	600,000.00	600,000.00	301.00	301.00	301.00	301.00	301.00	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	248 -Material de computación	0.00	33,000.00	32,028.45	32,028.45	32,028.45	32,028.45	32,028.45	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito
Chiuhua	Campo	Presupuesto	200	Apoyos federales para Estados (FEDERATIVITY)	005	FORTAMAM	005	FORTAMAM	TerceraEAMAM			1-Gasto corriente	206 -Indicadores y acciones de monitoreo	0.00	10,000.00	9,565.23	9,565.23	9,565.23	9,565.23	9,565.23	N/A	S/Comenta	S/Proyecto	N/A	N/A	Maldito

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Ejecución, Tipo de Recurso, Descripción Base, Tipo de Cuenta, Descripción Programa, Clasificación del Programa, Dependencia Ejecutora, Resumen de Actividades, Retiro, Tipo de Gasto, Puesto, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comisiones, Proyección, Pagado SHCP, Pagado EF, y Observaciones (Cajal). The table contains multiple rows detailing financial transactions across various municipal and federal programs.

INFORMES SOBRE EL BIENESTAR, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD QUINHUA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 31 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo de Proyecto, Tipo de Recurso, Descripción Base, Qué es el Programa, Descripción Programa, Caracter Programático, Programa, Fondo, Dependencia Ejecutora, Remanente (Anterior), Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Remanente (Actual), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado SICO, Pagado EF, Descripción (Categoría).

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Clase Programa, Descripción Programa, Programa, Cuenta Subordinada, Dependencia Ejecutora, Responsable, Retiro, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Cancelado, Comprometido, Devengado, Ejercicio, Pagado, Contables, Programas, Pagados SHCP, BEFATUS, Observaciones Especiales. Rows include various educational programs like 'Apoyos Económicos a Estudiantes' and 'Becas de Maestría' across different municipalities.

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 22 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Ingresos, Tipo de Nombre, Descripción Base, Cuenta Contable, Descripción Programa, Programa Base, Dependencia Ejecutora, Responsable, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Resarcido, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contables, Pagos SHOP, Pagos EF, Observaciones (Cajuela), and EJERCICIO DEL GASTO. The table contains detailed financial data for various municipalities in Chiihuahua, categorized by type of registration and class of income.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, GASTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES
ESTADO CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with 17 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Evento, Descripción del Programa, Tipo de Evento, Descripción del Programa, Tipo de Evento, Dependencia Ejecutora, Resumido, Tipo de Gasto, Ponderación, Aprobado, Modificado, Revisado (Montos), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Programa, Progreso, Pagado S/OP, Pagos EF, Observaciones (Captar)

INDICADORES SOBRE EL DESEMPEÑO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECIBOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Proyecto	Tipo de Recurso	Descripción Base	Uso de Recursos	Descripción Programa	Clave Programática	Programa	Dependencia Ejecutora	Permanencia (Mensual)	Retiro de	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reversado (Anular)	Comprometido	Desembolsado	Ejercicio	Pagado	Control	Proyecto	Pagado SHCP	Pagos EF	ESTADOS	Observaciones (Calificación)			
																												5	SI Especificar	SI Especificar
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	0.00	1.23	0.00	0.00	714,473.00	714,473.00	714,473.00	714,473.00	714,473.00	714,473.00	714,473.00	SI Especificar	123- Salidas base anual	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	1.28	0.00	0.00	0.00	1,280,077.00	1,280,077.00	1,280,077.00	1,280,077.00	1,280,077.00	1,280,077.00	1,280,077.00	SI Especificar	Totales de ingreso por Presupuesto	N/A	N/A	1238957	NA	NA	NA	
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	5.07	0.00	0.00	0.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	SI Especificar	441- Ayudas de fondo de operación	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	45.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	SI Especificar	205- Especifico mantenimiento de equipo de oficina	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	95,326.90	0.00	0.00	0.00	95,326.90	95,326.90	95,326.90	95,326.90	95,326.90	95,326.90	95,326.90	SI Especificar	134- Operaciones	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	9,308.35	0.00	0.00	0.00	9,308.35	9,308.35	9,308.35	9,308.35	9,308.35	9,308.35	9,308.35	SI Especificar	202- Consultas telefónicas y visitas	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	8,627.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	SI Especificar	222- Productos impresos para personas	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	1,076,559.94	0.00	0.00	0.00	1,076,559.94	1,076,559.94	1,076,559.94	1,076,559.94	1,076,559.94	1,076,559.94	1,076,559.94	SI Especificar	133- Salidas base anual permanente	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	124,026,070.00	0.00	0.00	0.00	124,026,070.00	124,026,070.00	124,026,070.00	124,026,070.00	124,026,070.00	124,026,070.00	124,026,070.00	SI Especificar	Totales de ingreso por Presupuesto	N/A	N/A	124026070	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	83,647,600.00	0.00	0.00	0.00	83,647,600.00	83,647,600.00	83,647,600.00	83,647,600.00	83,647,600.00	83,647,600.00	83,647,600.00	SI Especificar	625- Comunicaciones de prensa	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	48,079,712.00	0.00	0.00	0.00	48,079,712.00	48,079,712.00	48,079,712.00	48,079,712.00	48,079,712.00	48,079,712.00	48,079,712.00	SI Especificar	133- Salidas base anual permanente	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	SI Especificar	Totales de ingreso por Presupuesto	N/A	N/A	3306000	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	SI Especificar	240- Servicios financieros, bancarios y otros	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	195,071.62	0.00	0.00	0.00	195,071.62	195,071.62	195,071.62	195,071.62	195,071.62	195,071.62	195,071.62	SI Especificar	545- Vehículo (Equipos de oficina)	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	SI Especificar	133- Insumos administrativos	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	SI Especificar	253- Materiales, consumo y otros	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	SI Especificar	236- Inductores y accesorios para equipos de oficina	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	SI Especificar	271- Vehículo utilitario	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	63,666.00	0.00	0.00	0.00	63,666.00	63,666.00	63,666.00	63,666.00	63,666.00	63,666.00	63,666.00	SI Especificar	625- Estudios, factibilidad y elaboración de proyectos, planes, programas, etc.	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	4,400,073.00	0.00	0.00	0.00	4,400,073.00	4,400,073.00	4,400,073.00	4,400,073.00	4,400,073.00	4,400,073.00	4,400,073.00	SI Especificar	133- Salidas base anual permanente	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	SI Especificar	135- Salidas de información y videos	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	SI Especificar	205- Especifico mantenimiento de equipo de oficina	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	26,526.00	0.00	0.00	0.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	SI Especificar	134- Operaciones	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
Chiuhua	Comité	Programa	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FOTIAPAM	005	5	Comité	45,000.75	0.00	0.00	0.00	45,000.75	45,000.75	45,000.75	45,000.75	45,000.75	45,000.75	45,000.75	SI Especificar	344- Seguro de responsabilidad profesional fijas	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

ENTIDAD CHIHUAHUA

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Regimen, Fecha Efectiva, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Situación Recurso, Dependencia Ejecutora, Programa, Proyecto, Comprometido, Devengado, Pagado, Convenio, Pagaría SHCP, Pagado EF, Observaciones (Capital). Rows include entries for various municipalities like Cuernavaca, Delicias, and Hermosillo.

NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECIBOS FEDERALES
ENTIDAD CUIHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad		Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Base Legal	Descripción Programa	Código Programa	Programa de Subdesarrollo	Programa de Ejecución	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejecución	Retiro de	Tipo de Retiro	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reversado (Anulados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	Contra	Progresos	Pagos SCP	Pagos EF	ESTATUS	Distribución Capital					
Cihuahua	Coahuila	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	FORTAMAH	D. de Finanzas y Admin.	0.00	0.00	1-Gasto corriente	269- Materiales, mobiliario y suministros	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	2,036,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valido				
Cihuahua	Coahuila	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	FORTAMAH	D. de Finanzas y Admin.	0.00	0.00	1-Gasto corriente	501- Reparatrices, vehículos, herramientas	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido			
Cihuahua	Coahuila	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	FORTAMAH	D. de Finanzas y Admin.	0.00	0.00	1-Gasto corriente	216- Material de imprenta	5,159.49	5,159.49	5,159.49	5,159.49	5,159.49	5,159.49	5,159.49	5,159.49	5,159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido			
Cihuahua	Coahuila	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	FORTAMAH	D. de Finanzas y Admin.	0.00	0.00	1-Gasto corriente	159- Otros productos de consumo	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	1,538,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido			
Cihuahua	Coahuila	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	FORTAMAH	D. de Finanzas y Admin.	0.00	0.00	1-Gasto corriente	256- Materiales y consumo menores de equipo de oficina	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	117,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	0.00	Total de ingresos por presupestación	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	1,833,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	183,372.6		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	375- Material en papel	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	127,259.59	0.00	1-Gasto corriente	132- Bienes de consumo, expendio	127,259.59	127,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	264- Material de oficina, impresoras, consumibles de oficina y otros	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	8,132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	966,000.00	0.00	1-Gasto corriente	113- Salidas base personal	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	102- Bienes de consumo, expendio	96,361.12	96,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	102- Bienes de consumo, expendio	96,361.12	96,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	102- Bienes de consumo, expendio	96,361.12	96,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	202- Materiales de explotación pública	53,407.11	53,407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	102- Bienes de consumo, expendio	96,361.12	96,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	227- Prestación de servicios profesionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	134- Depreciaciones	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	206- Comodidad, laboratorio	447,284.53	447,284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	355- Depreciaciones	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	D. de Baja Verapaz	Dumpeje	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Presidencia del D. de Baja Verapaz	0.00	0.00	1-Gasto corriente	349- Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,897.96	1,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	25.0	0.00	0.00	Total de ingresos por presupestación	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	1,248,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	124,822.7		
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	1-Gasto corriente	132- Bienes de consumo, expendio	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	1-Gasto corriente	375- Material en papel	23,302.35	23,302.35	23,302.35	23,302.35	23,302.35	23,302.35	23,302.35	23,302.35	23,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido		
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	1-Gasto corriente	256- Materiales y consumibles menores de equipo de oficina	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	9,976.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	771,843.00	462,203.00	0.00	Total de ingresos por presupestación	612,203.00	612,203.00	612,203.00	612,203.00	612,203.00	612,203.00	612,203.00	612,203.00	612,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	61,220.3	
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	1-Gasto corriente	142- Gastos de funcionamiento	1,081.12	1,081.12	1,081.12	1,081.12	1,081.12	1,081.12	1,081.12	1,081.12	1,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	
Cihuahua	Etlahuaca	Piedrapiedra	2020	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIO Y CONTRIBUCION)	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios	33	FORTAMAH	005	FORTAMAH	Sin Especificar	Sin Especificar	391,507.00	391,507.00	0.00	Total de ingresos por presupestación	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valido	51,500.0	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL CUADRO FINANCIERO 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Recurso, Clave de Recurso, Descripción del Recurso, Clave de Destino, Descripción del Programa, Programa Fondo-Comisión-Ejecución, Dependencia Ejecutora, Retorno Financiero, Retiro, Tipo de Gasto, Pauta, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Pagado, Comenzado, Pausado, Pagado BOP, Pagado EF, RESALVA, Observaciones (Cuarto). Rows include various federal resources like 'Apoyos Federales para el Desarrollo Municipal' and 'Apoyos Federales para el Desarrollo Urbano'.

2. EJERCICIO DEL GASTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Regimen	Código Económico	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clase Recurso	Descripción Programa	Código Programa	Programa Específico	Programa Sub-Categoría	Dependiente Ejecutora	Período Financiero	Rendimiento	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Diversado	Ejecutado	Pagado	Cancelado	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones Especiales																																																										
Chihuahua	Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	0.00	1-Gasto corriente	208 - Subsidios y ventajas fiscales y otras exenciones	850.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00																																																								
																Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	2,480.00	208 - Materiales para el equipamiento y mantenimiento de bienes personales	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00																																										
																														Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	7,130.00	159 - Otras prestaciones sociales y prestaciones	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	7,130.00	7,130.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00																												
																																												Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	12,200.00	202 - Materiales de equipo de oficina	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00														
																																																										Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	10,720.00	300 - Servicios profesionales, científicos o técnicos integrales	10,720.00	10,720.00	10,720.00	0.00	10,720.00	10,720.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00
																																																																								Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20
	Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	300.00	207 - Arrendamiento de inmuebles	300.00																																																																				
															Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	2,670.00	206 - Material eléctrico y electrónico	2,670.00																																																						
																													Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	5,000.00	221 - Materiales diversos para oficina	5,000.00																																								
																																											Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	3,500.00	271 - Mobiliario y útiles	3,500.00																										
																																																									Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	1,340.00	113 - Subsidios a personal permanente	1,340.00												
																																																																							Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	1,042.500.00
	Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	17,700.00	124 - Materiales de equipamiento electrónico y de telecomunicaciones																																																																					
															Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	2,710.00	105 - Comodidad (mantenimiento de muebles)																																																							
																													Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	2,683,330.000	Total del Programa Presupuestario																																									
																																											Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	2,683,330.000	Total del Programa Presupuestario																											
																																																									Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	6,000.000	Total del Programa Presupuestario													
																																																																							Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	200.000.000
	Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	500.000.000	901 - Gastos																																																																					
															Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	500.000.000	615 - Contratación de servicios de comunicación																																																							
																													Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	200.000.000	206 - Subsidios y ventajas fiscales para el equipamiento																																									
																																											Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	800.000.000	201 - Contratación, Universidades y otros																											
																																																									Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	4,050.000.000	311 - Energía eléctrica													
																																																																							Galeana	Por Subsidio	2020	FEDEVAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTRAN	005	FORTRAN	N/A	MAYORQUE GUAJAL	01/01/20	1,815,310.000

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADOS CAJAMARCA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020**

2. EJERCICIO BELGASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Cuenta	Descripción del Recurso	Tipo de Recurso	Diagnóstico	Clase de Programa	Programa	Objetivo Específico	Remanente	Retorno	Tipo de Gasto	Período	Asignado	Modificado	Recurrido	Compras	Devengado	Ejecutado	Pagado	Cancelado	Proyectado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Cajamarc)		
Ochuseña	Gran Macho	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	1,633,100.00	1,633,100.00	1,633,100.00	1,633,100.00	1,633,100.00	1,633,100.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Valdado			
Ochuseña	Guachib	Programa prepagado	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	Todas el ingreso de los productores	01-01	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	0.00	0.00	33253687			
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	1- Gasto corriente	01-01	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	33,294,794.93	0.00	0.00	N/A	Valdado		
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	364 - Salarios de personal de confianza	01-01	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	N/A	Valdado		
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	211 - Materiales de oficina	01-01	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	1,046,026.66	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	304 - Materias de oficina y electrónicos	01-01	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	294 - Materias de oficina y electrónicos	01-01	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	236 - Materiales y consumo menores de oficina	01-01	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	244 - Materias de oficina y electrónicos	01-01	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	88,143.80	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	355 - Equipos informáticos y periféricos	01-01	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	1,046,026.71	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	1- Gasto corriente	01-01	179,540.00	179,540.00	179,540.00	179,540.00	179,540.00	179,540.00	179,540.00	179,540.00	179,540.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	236 - Materiales y consumo menores de oficina	01-01	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	6,037.78	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	314 - Sueldo de capacitación	01-01	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	305 - Seguro de bienes patrimoniales	01-01	33,595.84	33,595.84	33,595.84	33,595.84	33,595.84	33,595.84	33,595.84	33,595.84	33,595.84	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	209,303.35	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	12,704,033.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	207 - Afiliación para la atención	01-01	27,551.64	27,551.64	27,551.64	27,551.64	27,551.64	27,551.64	27,551.64	27,551.64	27,551.64	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	201 - Compras de bienes de inversión	01-01	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	3,876,023.96	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Ochuseña	Guachib	Perdida/genera	20	Apoyos federales para emprendimientos de agricultura	FEDERALES - APORTE A SUBSIDIOS DE CONTRIBUCIONES	FORTAMAR	005	Si	Si	0.00	0.00	131 - Sueldo base por personal permanente	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
 ENTIDAD CHIHUAHA
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020
2. EJERCIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de gasto	Código de actividad	Objeto de gasto	Descripción Ramo	Linea de Gasto	Descripción Programa	Código Programa	Programa	Presupuesto Comprobado	Depositos	Retrasos	Tipos de Gasto	Periodo	Aprobado	Modificado	Revisado (Banco)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comisos	Pagos SIOP	Pagos EF	Observaciones (C para E)					
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	453,100.00	453,100.00	0.00	1- Gastos corrientes	331- Salas	405,321.00	453,100.00	453,100.00	453,100.00	453,100.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado			
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	918,950.00	918,950.00	0.00	1- Gastos corrientes	332- Materiales, mobiliario, menores de equipamiento de oficina	60,703.00	918,950.00	918,950.00	918,950.00	918,950.00	918,950.00	918,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado		
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	0.00	0.00	0.00	1- Gastos corrientes	332- Gastos	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado		
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,790.00	1,790.00	0.00	1- Gastos corrientes	206- Otros materiales, libros, revistas (libros)	5,105.50	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	208- Materiales de consumo	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	533,000.00	533,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	208- Materiales de consumo	202,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	150,000.00	150,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	441- Activos actuales a generar	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	200,000.00	200,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	202- Gastos y productos de consumo	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	101- Materiales de imprenta y papel	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	272,448.00	272,448.00	0.00	1- Gastos corrientes	301- Servicios personales, capacitación (servicios imprenta)	0.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	272,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	301- Otros materiales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	607,259.00	607,259.00	0.00	1- Gastos corrientes	315- Material de consumo (material de oficina)	33,000.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	607,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	307- Servicios personales y materiales	55,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	3,400.00	3,400.00	0.00	1- Gastos corrientes	301- Materiales de oficina y consumibles (materiales de oficina)	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	312- Personal de servicios, servicios de apoyo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	26,100.00	26,100.00	0.00	1- Gastos corrientes	222- Materiales de consumo para oficina	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	311- Energía eléctrica	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	313- Compras de bienes muebles	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	134- Compras de bienes muebles	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	462,000.00	462,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	333- Servicios de consultoría y asesoría (servicios de consultoría)	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	300,000.00	300,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	331- Materiales de oficina	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1- Gastos corrientes	135- Otros servicios de consultoría	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Chihuahua	Guichuhí	Por nómina	200	FEDECLES	Apoyos Federales para Ejercicios Presupuestales y Manifiestos	33	FORTAMAN	005	Manifiesto de Guichuhí	72,500.00	72,500.00	0.00	1- Gastos corrientes	221- Materiales de oficina y de oficina	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Ingreso	Código de Ingreso	Descripción Programa	Clave Ramo	Programa	Subprograma	Dependencia Ejecutora	Presupuesto	Recurso	Paralelo	Objetivo	Activado	Modificado	Reservado (Miles de pesos)	Comprometido	Diversificado	Ejecutado	Pagado	Comenta	Pagado BFD	ESTATUS	Observaciones (Código de Error)	
Chihuahua	Guachochi	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Municipio de Guachochi	0.0	4,750.00	0.0	30,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	N/A	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guachochi	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Municipio de Guachochi	230,244.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guachochi	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Municipio de Guachochi	51,825.00	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	233,265.91	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Programa presupuestario	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	SIJ Guadalupe	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	3,893,922.00	N/A	N/A	398922		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	15,000.00	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	1,834.52	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	12,000.00	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	15,000.76	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	150,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	24,000.00	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	71,604.45	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	252,000.00	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	25,981.51	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	5,000.00	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	5,009.58	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	1,000.00	383.40	383.40	383.40	383.40	383.40	383.40	383.40	383.40	383.40	383.40	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	20,000.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	0.0	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	251,000.23	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	5,000.00	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	2,008.44	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	200,000.00	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	21,107.44	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	5,000.00	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	6,607.24	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	Valiable	
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	0.0	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	229,808.85	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	3,000.00	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	9,113.38	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	3,000.00	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	7,565.98	N/A	N/A	Valiable		
Chihuahua	Guadalupe	Por vía pública	200	Apoyos Federales para Subsidios y Contratos	33	FORTIAM	005	Presidentes Municipales	0.0	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	931,931.07	N/A	N/A	Valiable		

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Rubro	Clave del Programa	Descripción del Programa	Clave del Rubro	Descripción del Programa	Clave del Programa	Programa Fideicomiso Comunitario	Departamento/Clave	Resumen Financiero	Remanente	Tipo de Gasto	Perdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Anteriormente)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	Comisión	Pagado SICP	Pagado EF	ESAFUS	Observaciones (Código)		
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	1-Gasto corriente	991-ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado		
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	600,000.00	0.00	1-Gasto corriente	261-Comunicación, información y difusión	281,745.93	281,745.93	281,745.93	281,745.93	281,745.93	281,745.93	281,745.93	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado		
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	1-Gasto corriente	103-Software, equipo electrónico, insumos de oficina	46,360.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	20,000.00	20,000.00	1-Gasto corriente	252-Entrenamiento, capacitación y asistencia técnica	12,656.67	12,656.67	12,656.67	12,656.67	12,656.67	12,656.67	12,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	2-Gastos de inversión	560-Otros recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	10,000.00	10,000.00	1-Gasto corriente	311-Alquiler	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	15,000.00	15,000.00	1-Gasto corriente	215-Material de impresión	25,793.60	25,793.60	25,793.60	25,793.60	25,793.60	25,793.60	25,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	3,000.00	3,000.00	1-Gasto corriente	293-Adquisición de bienes muebles de oficina	1,349.72	1,349.72	1,349.72	1,349.72	1,349.72	1,349.72	1,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	100,000.00	100,000.00	1-Gasto corriente	122-Salidas de personal eventual	18,003.81	18,003.81	18,003.81	18,003.81	18,003.81	18,003.81	18,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	4,000.00	4,000.00	1-Gasto corriente	305-Servicios de mantenimiento	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	1-Cancelación de inversión	550-Material de oficina de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	5,000.00	5,000.00	1-Gasto corriente	349-Otros materiales y suministros de construcción (exceptuados)	1,378.19	1,378.19	1,378.19	1,378.19	1,378.19	1,378.19	1,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	1-Gasto corriente	343-Otros gastos de oficina de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	40,000.00	40,000.00	1-Gasto corriente	254-Material de oficina de escritorio	172,733.37	172,733.37	172,733.37	172,733.37	172,733.37	172,733.37	172,733.37	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	18,000.00	18,000.00	1-Gasto corriente	117-Servicios de atención al cliente y atención a proveedores	16,794.00	16,794.00	16,794.00	16,794.00	16,794.00	16,794.00	16,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	1-Gasto corriente	212-Material de oficina de impresión y reprografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	1,471,000.00	1,471,000.00	1-Gasto corriente	113-Salidas de personal eventual	1,895,684.34	1,895,684.34	1,895,684.34	1,895,684.34	1,895,684.34	1,895,684.34	1,895,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado	
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	60,000.00	60,000.00	1-Gasto corriente	296-Servicios de mantenimiento de equipo de oficina	33,974.07	33,974.07	33,974.07	33,974.07	33,974.07	33,974.07	33,974.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	1-Gasto corriente	301-Impresión y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	0.00	0.00	2-Gastos de inversión	311-Material de oficina y sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	6,000.00	6,000.00	1-Gasto corriente	341-Servicios de mantenimiento de oficina	335.60	335.60	335.60	335.60	335.60	335.60	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	10,000.00	10,000.00	2-Cancelación de inversión	511-Equipos de oficina y tecnología de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	70,000.00	70,000.00	1-Gasto corriente	251-Insumos de oficina	18,023.36	18,023.36	18,023.36	18,023.36	18,023.36	18,023.36	18,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado
Oahuahua	Guadalupe	Período genérico	2320	FORTIAMAN	005	Apoyamos Fideicomiso para Subsidios y Convenios	33	Manifiesto	Programa Fideicomiso Comunitario	Presidencia/Guadalupe	700,000.00	700,000.00	1-Gasto corriente	248-Material eléctrico y electrónico	363,385.43	363,385.43	363,385.43	363,385.43	363,385.43	363,385.43	363,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Valdado

2. EJERCICIO DEL GASTO

INFORMES SOBRE EL DEBERGO DESTINADO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECIBOS FEDERALES
ENTIDAD CUICHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Cuadre Anual	Tipos de Recurso	Descripción Base	Zona	Descripción Programa	Programa	Objeto	Programa de los Comisos- Ejecutores	Dependencia Ejecutora	Recurso	Tipos de Gasto	Perdida	Aprobado	Modificado	Reversado (Aprobado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comisos	Proyectos	Pagos de SCP	Pagos de EF	ESTATUS	Observaciones (Cajal)						
Chihuahua	Guaymas	Prestatarios	2020	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	P. m. Desarrollo	000	1- Gasto corriente	31- Ingresos federales	461,292.00	461,292.00	461,292.00	443,133.00	443,133.00	443,200.00	443,200.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado						
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	P. m. Desarrollo	000	1- Gasto corriente	305- Apoyos de mantenimiento de equipamiento	148,721.00	148,721.00	148,721.00	143,723.00	143,723.00	143,723.00	143,723.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado				
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	P. m. Desarrollo	000	1- Gasto corriente	221- Materiales de escritorio	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado			
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	P. m. Desarrollo	000	1- Gasto corriente	480- Ayudas económicas a instituciones sin fines de lucro	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado			
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	Sí Especificar	000	Sí Especificar		Total de Programa Presupuestario	28,754,510.00	28,754,510.00	28,754,510.00	28,754,510.00	28,754,510.00	28,754,510.00	28,754,510.00	28,754,510.00	N/A	N/A	N/A	229,950.00				
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	271- Vehículos y camionetas	330,000.00	330,000.00	330,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	304- Servidores públicos	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	135- Servicios de telecomunicaciones (servicios)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	001- ASESORIAS	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	333- Agua	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	301- Servicios de electricidad, agua y telefonía	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	110- Servicios de personal	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	240- Medicinas y otros medicamentos de medicina preventiva de administración de autoridad sanitaria	262,270.00	262,270.00	262,270.00	262,270.00	262,270.00	262,270.00	262,270.00	262,270.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	203- Insumos operativos y equipo de oficina	65,940.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	375- Materiales de papelería	123,060.00	123,060.00	123,060.00	123,060.00	123,060.00	123,060.00	123,060.00	123,060.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	380- Seguros de atención médica	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	251- Insumos varios	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	200- Otros materiales, útiles de oficina e insumos varios	85,546.00	85,546.00	85,546.00	85,546.00	85,546.00	85,546.00	85,546.00	85,546.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	302- Anuncios de publicidad	155,420.00	155,420.00	155,420.00	155,420.00	155,420.00	155,420.00	155,420.00	155,420.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	361- Vehículos de equipo	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	311- Insumos varios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	300- Especificaciones de equipo	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	201- Materiales de equipo de mantenimiento de oficina	56,520.00	56,520.00	56,520.00	56,520.00	56,520.00	56,520.00	56,520.00	56,520.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	FOTIUMAM	005	M. m. Ejecución	FOTIUMAM	M. m. Ejecución	000	1- Gasto corriente	300- Materiales de equipo de oficina	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	Sí	Sí	N/A	N/A	N/A	Validado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Descripción Programa, Clase Programa, Programa, Descripción Cuenta, Dependencia/Entidad, Resumido, Retiro, Tipo de Gasto, Pauta, Aprobado, Modificado, Reversado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contables, Pagados, Pagados, Pagados, Observaciones. Rows list various federal resources and their expenditures across different programs and departments.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CURSOS FERIALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Gasto, Tipo de Recurso, Descripción Base, Descripción Programa, Programa, Modalidad, Dependencia Ejecutora, Retorno de Inversión, Retiro, Tipo de Gasto, País, Aprobado, Modificado, Reasignado (Inversión), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Proyección, Pagado SDCP, Pagado EF, Estado, Observaciones Especiales. Rows list various municipal courses and their financial details.

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINYO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020**

2. EJERCICIO DEL GASTO																		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación	Descripción Base	Clave Proyecto	Clave Programa	Objetivo	Dependencia Ejecutora	Subprograma	Clave Programa	Clave Proyecto	Clave Proyecto	Clave Proyecto					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación	Descripción Base	Clave Proyecto	Clave Programa	Objetivo	Dependencia Ejecutora	Subprograma	Clave Programa	Clave Proyecto	Clave Proyecto	Clave Proyecto					
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	60,000.00	60,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	833,826.00	833,826.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	60,000.00	60,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	1,326,962.24	1,326,962.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	216,000.00	216,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	166,996.02	166,996.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	2,497,297.15	2,497,297.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	130,000.00	130,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	26,000.00	26,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Avilés	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	540,730.02	540,730.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Arriaga	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	13,530,893.02	13,530,893.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Arriaga	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	28,607.72	28,607.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Arriaga	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	2,513,533.34	2,513,533.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Arriaga	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	1,884.56	1,884.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Arriaga	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	18,243,253.39	18,243,253.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	5,236,482.00	5,236,482.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	5,403,948.13	5,403,948.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	1,820,000.00	1,820,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	894,500.00	894,500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	3,400,000.00	3,400,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Chihuahua	Jiménez	Participación	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Aportaciones federales para Estudios de factibilidad y proyectos	000	F01TAMAM	000	F01TAMAM	JANES10	1-Gasto corriente	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD QUINHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo de Cuenta, Tipo de Recurso, Descripción Base, Que se Ejecuta, Descripción Program, Cuenta Program, Programa Fedatario, Dependencia Ejecutora, Responsable, Tipo de Gasto, Perdida, Aprobado, Modificado, Resarcido, Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado SICO, Pagado EF, Dedicaciones (Cuota) 2. EJERCICIO DEL GASTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DISTINTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES. PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Cose de Registro, Descripción Base, Clase Norma, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Cuentas Especiales, Remanente Ferial, Tipo de Cuentas Especiales, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reanudado (Reanuda), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Contratos, Proyección, Pagado S/C, ESTADOS, Observaciones Especiales. The table lists various municipal fairs and their financial and operational data for the fourth quarter of 2020.

NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Tipos de Recurso	Desagregación Recurso	Clave Programa	Programa	Clave Componente	Dependencia Ejecutora	Presupuesto Ejercido	Remanente	Tipos de Estado	Partida	Asignado	Modificado	Reasignado (Inventar)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pago	Comprobado	Pagos SFCP	Pagos EF	ESTADOS	Observaciones Especiales			
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	237- Materiales de oficina, suministros, papelería, impresiones, etc.	448,929.00	422,210.03	422,210.03	412,210.03	412,210.03	421,200.00	421,200.00	421,200.00	N/A	N/A	Valdado				
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	297- Medicamentos veterinarios, servicios veterinarios, alimentos para animales, etc.	20.000.00	1,059.89	1,059.89	1,059.89	1,059.89	1,059.89	1,059.89	1,059.89	1,059.89	N/A	N/A	Valdado			
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	541- Vehículos (registro, estacionamiento, etc.)	1,070,000.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	221- Productos veterinarios y para animales	4,030,000.00	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	5,606,823.08	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	341- Servicios funerarios (funerarios, panteón, etc.)	1,030,000.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	306- Comunicables (utilidades, salarios, etc.)	250,000.00	561,713.84	561,713.84	561,713.84	561,713.84	561,713.84	561,713.84	561,713.84	561,713.84	561,713.84	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	206- Comunicables (utilidades, salarios, etc.)	8,030,000.00	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	8,208,895.01	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	236- Medicamentos veterinarios y para animales	700,000.00	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	1,328,378.53	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	223- Materiales de oficina (utilidades, salarios, etc.)	200,000.00	866.01	866.01	866.01	866.01	866.01	866.01	866.01	866.01	866.01	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	306- Comunicables (utilidades, salarios, etc.)	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	206- Comunicables (utilidades, salarios, etc.)	50,000.00	14,977.02	14,977.02	14,977.02	14,977.02	14,977.02	14,977.02	14,977.02	14,977.02	14,977.02	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	203- Medicamentos veterinarios y para animales	70,000.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	637- Comunicables (utilidades, salarios, etc.) para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad, telefonía, etc.	1,030,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	248- Operaciones de mantenimiento de construcciones (pavimentos)	0.00	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	286,737.01	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	341- Materiales (utilidades, salarios, etc.)	200,000.00	593,235.57	593,235.57	593,235.57	593,235.57	593,235.57	593,235.57	593,235.57	593,235.57	593,235.57	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	356- Mantenimiento de equipo de transporte (pavimentos)	150,000.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	7,931.00	N/A	N/A	Valdado	
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	551- Equipos de oficina y suministros	1,030,000.00	362,262.72	362,262.72	362,262.72	362,262.72	362,262.72	362,262.72	362,262.72	362,262.72	362,262.72	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	248- Operaciones de mantenimiento de construcciones (pavimentos)	300,000.00	106,643.21	106,643.21	106,643.21	106,643.21	106,643.21	106,643.21	106,643.21	106,643.21	106,643.21	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	205- Comunicables (utilidades, salarios, etc.)	0.00	85,959.59	85,959.59	85,959.59	85,959.59	85,959.59	85,959.59	85,959.59	85,959.59	85,959.59	N/A	N/A	Valdado		
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	Total de Programa Presupuestario	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	N/A	N/A	1127588			
Chihuahua	Matamoros	Presupuesto	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	113- Salidas de apoyo personal	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	1,172,668.00	N/A	N/A	Valdado			
Chihuahua	Matamoros	Programa presupuestario	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	Total de Programa Presupuestario	114	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1201302			
Chihuahua	Matamoros	Programa presupuestario	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	Total de Programa Presupuestario	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	N/A	N/A	2297308			
Chihuahua	Matamoros	Programa presupuestario	200	FEDERALES (OPORTUNIDADES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	Ayudantes Federales para Estudiantes de Enseñanza Media Superior	005	FOFOTAMAM	005	Presidencia Municipal	FOFOTAMAM	005	1- Gasto corriente	Total de Programa Presupuestario	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	N/A	N/A	Valdado			

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PERÍODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Escala de Ejecución	Tipo de Recurso	Descripción Base	Categoría	Diagnóstico Programa	Código Programa	Programa	Subprograma	Subactividad	Actividad	Tip de Gasto	Parámetro	Aprobado	Modificado	Recurrido (Moneda)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cancelado	Proyección	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones Especiales						
Chiuhua	Mazatlán	Por rubro genérico	2020	FEEDBACKS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS GOBIERNAL)	1-Gasto corriente	120- Promociones, eventos y actividades de fomento	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN					150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado						
					1-Gasto corriente	271- Visitas de informes	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									81,374.00	81,374.00	81,374.00	81,374.00	81,374.00	81,374.00	81,374.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	120- Promociones, eventos y actividades de fomento	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	113- Salarios base a personal permanente	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									1,102,260.00	1,102,260.00	1,102,260.00	1,102,260.00	1,102,260.00	1,102,260.00	1,102,260.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	355- Gastos de material y mantenimiento	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	298- Ingresos y egresos netos de equipo de transporte	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									189,127.00	189,127.00	189,127.00	189,127.00	189,127.00	189,127.00	189,127.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	361- Compras de materiales y servicios	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									456,640.00	456,640.00	456,640.00	456,640.00	456,640.00	456,640.00	456,640.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					0.00	0.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00	3,217,665.00													321,944.00		321,944.00
					1-Gasto corriente	351- Equipo de oficina y equipo de comunicaciones	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	361- Compras de materiales y servicios	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									896,700.00	896,700.00	896,700.00	896,700.00	896,700.00	896,700.00	896,700.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					2-Gasto de inversión	613- Construcción de obra civil para equipamiento de infraestructura	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									157,260.00	157,260.00	157,260.00	157,260.00	157,260.00	157,260.00	157,260.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	355- Equipo de oficina y equipo de comunicaciones	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	325- Adquisición de mobiliario de oficina y equipo de oficina	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									1,500,270.00	1,500,270.00	1,500,270.00	1,500,270.00	1,500,270.00	1,500,270.00	1,500,270.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	341- Servicios financieros (bancarios)	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	357- Materiales operativos (oficina)	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									514,795.00	514,795.00	514,795.00	514,795.00	514,795.00	514,795.00	514,795.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	357- Materiales operativos (oficina)	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									32,845,666.00	32,845,666.00	32,845,666.00	32,845,666.00	32,845,666.00	32,845,666.00	32,845,666.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	320,886.00		320,886.00
					1-Gasto corriente	384- Seguros de responsabilidad patrimonial (fianza)	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									997,200.00	997,200.00	997,200.00	997,200.00	997,200.00	997,200.00	997,200.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	395- Alquileres, honorarios y honorarios	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									151,140.00	151,140.00	151,140.00	151,140.00	151,140.00	151,140.00	151,140.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	252- Ingresos y egresos netos de equipo de transporte	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									3,046.12	3,046.12	3,046.12	3,046.12	3,046.12	3,046.12	3,046.12	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	335- Compraventa de inventarios menor de muebles	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									53,208.81	53,208.81	53,208.81	53,208.81	53,208.81	53,208.81	53,208.81	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	335- Compraventa de inventarios menor de muebles	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									1,126,008.00	1,126,008.00	1,126,008.00	1,126,008.00	1,126,008.00	1,126,008.00	1,126,008.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	244- Material de oficina y otros materiales de mantenimiento	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									124,492.42	124,492.42	124,492.42	124,492.42	124,492.42	124,492.42	124,492.42	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
					1-Gasto corriente	332- Gas	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									28,721.32	28,721.32	28,721.32	28,721.32	28,721.32	28,721.32	28,721.32	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado		
1-Gasto corriente	313- Salarios base a personal permanente	000	FORPAMAN	000	FORPAMAN									2,620,135.40	2,620,135.40	2,620,135.40	2,620,135.40	2,620,135.40	2,620,135.40	2,620,135.40	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado							

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO BELGATO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Inicio, Descripción Programa, Criterio de Selección, Tipo de Recurso, Descripción Bono, Destinatario, Programa, Tipo de Gasto, Fecha, Aprobado, Modificado, Revertido, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contorno, Proyección, Pagado SHCP, Pagado ESTAFIS, Observaciones Especiales. Rows include various municipalities like Chihuahua, Durango, and Coahuila, detailing federal resource usage for different programs and projects.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD CHIHUAHA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Registro, Tipo de Recurso, Descripción del Recurso, Clave de Cuenta, Clave de Programa, Clave de Proyecto, Dependencia Ejecutora, Periodicidad, Tipo de Estado, Partida, Aprobado, Modificado, Resarcido, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Comprobado, Pagado BCP, Página EF, ESTADOS, Observaciones Especiales. Rows list various federal resource allocations across different municipalities and programs.

IMPORTE DEL EJERCIDO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO CHIQUILA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCIDO BELGATO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Clase de Ingresos	Descripción Base	Clase de Ingresos	Descripción Programa	Clase de Ingresos	Programa	Programa de Costos Convenidos	Digitalización Ejecutados	Reembolso Fedatario	Remanente	Tipo de Costo	Pérdida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devolvido	Ejecido	Pago	Comenzados	Programas	Pagos al SECP	Pagos al EF	ESTATUS	Observaciones Especiales	
Chihuahua	Cerro	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	programa.	programa.	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Cerro	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	programa.	programa.	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Cerro	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	programa.	programa.	163,750.00	163,750.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Cerro	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	programa.	programa.	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Cerro	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	programa.	programa.	1,035,422.00	1,035,422.00	0.00	1,035,422.00	1,035,422.00	1,035,422.00	1,035,422.00	1,035,422.00	1,035,422.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Cerro	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	programa.	programa.	202,750.00	202,750.00	0.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Programa presupuestario	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	SI Especializar	SI Especializar	0.00	0.00	0.00	20,642,320.00	20,642,320.00	20,642,320.00	20,642,320.00	20,642,320.00	20,642,320.00	SI	SI	N/A	N/A	20,642,320.00	N/A	20,642,320.00
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	62,327.00	62,327.00	0.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	1,146,000.75	1,146,000.75	0.00	1,146,000.75	1,146,000.75	1,146,000.75	1,146,000.75	1,146,000.75	1,146,000.75	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	16,422.00	16,422.00	0.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	49,042.00	49,042.00	0.00	49,042.00	49,042.00	49,042.00	49,042.00	49,042.00	49,042.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	213,764.84	213,764.84	0.00	213,764.84	213,764.84	213,764.84	213,764.84	213,764.84	213,764.84	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	100,023.58	100,023.58	0.00	100,023.58	100,023.58	100,023.58	100,023.58	100,023.58	100,023.58	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	64,303.79	64,303.79	0.00	64,303.79	64,303.79	64,303.79	64,303.79	64,303.79	64,303.79	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	26,464.22	26,464.22	0.00	26,464.22	26,464.22	26,464.22	26,464.22	26,464.22	26,464.22	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	189,252.54	189,252.54	0.00	189,252.54	189,252.54	189,252.54	189,252.54	189,252.54	189,252.54	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	597,254.60	597,254.60	0.00	597,254.60	597,254.60	597,254.60	597,254.60	597,254.60	597,254.60	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	70,023.00	70,023.00	0.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	70,023.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	1,011.68	1,011.68	0.00	1,011.68	1,011.68	1,011.68	1,011.68	1,011.68	1,011.68	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	672,204.60	672,204.60	0.00	672,204.60	672,204.60	672,204.60	672,204.60	672,204.60	672,204.60	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	545,128.00	545,128.00	0.00	545,128.00	545,128.00	545,128.00	545,128.00	545,128.00	545,128.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	185,845.00	185,845.00	0.00	185,845.00	185,845.00	185,845.00	185,845.00	185,845.00	185,845.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez
Chihuahua	Ojingo	Presupuesto	2020	33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)	005	FORTAMAH	005	FORTAMAH	005	Municipio de Ojingo	Municipio de Ojingo	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Validez

NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD COahuila
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 16 columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base Legal, Descripción Programa, Programa, Programa de Operación, Dependencia Ejecutora, Remanente (Ingresos), Retiro por, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Ingresos), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Contatos, Progresos, Pagado S/CP, Pagos EF, Estado, Observaciones (Capítulo). Rows list various federal resource programs and their execution status across different municipalities in Coahuila.

2. EJERCIDO DELGASTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DELGASTO

Entidad	Municipio	Tipología	Fecha de Emisión	Tipología de Recurso	Descripción del Bien	Clave del Bien	Descripción del Programa	Clave del Programa	Programa Sub-Programa	Dependencia Ejecutora	Modalidad de Ejecución	Tipología de Gasto	Pérdida	Aprubado	Modificado	Reservado (Destinado)	Comprometido	Cuentas por Cobrar	Pagos	Cuentas por Pagar	Pagos SEP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Cajal)	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	294 - Insumos y materiales tecnológicos de administración	7,530.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	0.00	873.00	Valdado		
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	295 - Consumido en otros rubros menor a 500.00	357,438.00	403,722.29	410,522.29	430,152.29	430,152.29	430,152.29	430,152.29	430,152.29	0.00	430,152.29	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	271 - Material de oficina	101,566.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00	10,904.00	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	248 - Materiales y suministros	53,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	5,030.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	43,822.00	0.00	43,822.00	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	244 - Materiales de oficina y otros materiales de funcionamiento administrativo	1,200.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	3,648.00	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	2- Gastos de inversión	009 - Insumos, materiales y equipamiento para estudios especializados	113,877.00	52,080.00	52,080.00	52,080.00	52,080.00	52,080.00	52,080.00	52,080.00	0.00	52,080.00	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	3,030.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	0.00	26,796.00	Valdado	
Chihuahua	Other	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Managers de Impacto	001	1- Gasto corriente	375 - Viajes en el país	132,246.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00	0.00	14,044.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Programa presupuestal	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Managers de Impacto	33	FOTIRMAAN	005	SE Ejecutor	SE Ejecutor	0.00	0.00	4,038,455.00	4,038,455.00	4,038,455.00	4,038,455.00	4,038,455.00	4,038,455.00	4,038,455.00	0.00	4,038,455.00	403855			
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	298 - Insumos y materiales tecnológicos de administración	1,030.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	134 - Computadores	185,030.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	18,630.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	126 - Papelería, útiles, libros (valorables)	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	298 - Material de equipo electrónico	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	236 - Servicios de apoyo administrativo y técnico, sueldos e impuestos	1,000.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	132 - Premios, vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año	185,520.00	185,520.00	185,520.00	185,520.00	185,520.00	185,520.00	185,520.00	185,520.00	0.00	185,520.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	227 - Préstamos pagados y prótesis ortopédicas	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	294 - Materiales, equipos y suministros médicos	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	270 - Materiales y productos farmacéuticos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y otros	500,377.00	500,377.00	500,377.00	500,377.00	500,377.00	500,377.00	500,377.00	500,377.00	0.00	500,377.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	375 - Viajes en el país	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Valdado	
Chihuahua	Prueb. G. Gubern.	Por rubro general	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS)	Aportaciones Federales para Estudios de Ingeneriería y Maestrías	33	FOTIRMAAN	005	FOTIRMAAN	Prueb. G. Gubern.	001	1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	Valdado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUILA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with 15 columns: Entidad, Municipio, Tipo de gasto, Fecha de pago, Tipo de recurso, Descripción ramo, Causa alta, Descripción programa, Causa programa, Programa, Tipo de recurso, Descripción, Tipo de gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Presupuesto), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Cambios, Pagado SIOP, Pagado EF, Observaciones (Código). Rows include various expenditure categories like 'Servicios de personal', 'Materiales', 'Viajes', 'Transporte', etc., with specific amounts and dates.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo Cuenta, Tipo de Recurso, Descripci6n Recurso, Tipo de Recurso, Cierre Programa, Programa, Dependencia Ejecutora, Desempeño Presupuestario, Retiro ppo, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Programa, Progreso, Pagado SCP, Pagos EF, ESTADOS, Observaciones Cuenta). Rows include various municipalities like Chihuahua, Coahuila, Durango, etc., detailing budget execution for 2020.

2. EJERCIDO DELGASTO

INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CURSOS FERIALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Descripción Base, Clase de Recurso, Descripción Programa, Cierre Programático, Dependencia Ejecutora, Reembolso Financiero, Reintegro, Tipo de Gasto, País, Aprobado, Modificado, Reasignado (Reasignado), Comprometido, Desembolsado, Ejercicio, Pagado, Contorno, Proyección, Pagado SICP, Pagado EF, Estado, Observaciones Especiales.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUILA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de gasto, Cód. de destino, Tipo de recurso, Descripción ramo, Causa alta, Descripción programa, Programa, Fuente de recursos, Depósito, Bienes, Resumido, Tipo de gasto, Perda, Aprobado, Modificado, Reasignado, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Pagado SHCP, Pagado EF, Descripción (C. para el), 2. EJERCIO DEL GASTO.

INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO GUSTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS FERIALES

ESTADO CHIHUAHUA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO																													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Cuenta	Descripción Programa	Clave Programa	Clave Subprograma	Descripción Rango	Programa Fideicomiso - Subprograma	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejecución	Ratificación	Tipos de Gasto	Pausa	Aprobado	Modificado	Reembolsado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pago	Contra	Proyectos	Pagos S/CP	Estado de Pagos	Observaciones Cuenta			
Chihuahua	Trenwick	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	TEMOACHC	5,000.00	0.00	2 - Gastos de inversión	301 - Servicios financieros	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	N/A	N/A	5,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A		
Chihuahua	Trenwick	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	TEMOACHC	1,200,805.34	0.00	2 - Gastos de inversión	134 - Gastos de inversión	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	1,200,805.34	N/A	N/A	N/A	N/A	
Chihuahua	Uruá	Programa presupuestal	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	S/EI Ejecutor	15,432,800.00	0.00	Total del Programa Presupuestal		15,432,800.00	15,432,800.00	15,432,800.00	15,432,800.00	15,432,800.00	15,432,800.00	15,432,800.00	15,432,800.00	N/A	N/A	N/A	15,432,800.00	N/A		
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	15,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	N/A	N/A	N/A	15,000.00	N/A	
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	240,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	N/A	N/A	N/A	240,000.00	N/A	
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	8,800,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	134 - Gastos de inversión	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	N/A	N/A	N/A	8,800,000.00	N/A	
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	12,240.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	N/A	N/A	N/A	12,240.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	120,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	N/A	N/A	N/A	120,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	1,807,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	1,807,000.00	N/A	N/A	N/A	1,807,000.00	N/A	
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	61,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	N/A	N/A	N/A	61,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	1,800,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	N/A	N/A	N/A	1,800,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	130,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	201 - Materiales y otros	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	N/A	N/A	N/A	130,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	7,927,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	131 - Sueldos base por personal permanente	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	7,927,000.00	N/A	N/A	N/A	7,927,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	41,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	135 - Negocios internacionales	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	N/A	N/A	N/A	41,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	1,124,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	442 - Ayudas sociales para personas	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	1,124,000.00	N/A	N/A	N/A	1,124,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	62,100.00	1.00	1 - Gasto corriente	344 - Seguridad e integridad personal	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	N/A	N/A	N/A	62,100.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	62,076.16	1.00	1 - Gasto corriente	132 - Primes de seguros	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	62,076.16	N/A	N/A	N/A	62,076.16	N/A
Chihuahua	Uruá	Programa presupuestal	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	S/EI Ejecutor	4,480,072.00	0.00	Total del Programa presupuestal		4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	4,480,072.00	N/A	N/A	N/A	4,480,072.00	N/A	
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	217,700.00	1.00	1 - Gasto corriente	375 - Viajes	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	217,700.00	N/A	N/A	N/A	217,700.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	1,770,600.00	1.00	1 - Gasto corriente	133 - Sueldos base por personal permanente	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	1,770,600.00	N/A	N/A	N/A	1,770,600.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	42,110.00	1.00	1 - Gasto corriente	222 - Primes de seguros	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00	N/A	N/A	N/A	42,110.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	454,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	N/A	N/A	N/A	454,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	330,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	206 - Indiferencia y otros	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	N/A	N/A	N/A	330,000.00	N/A
Chihuahua	Uruá	Ferias	2020	FEDEBUS	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	005	005	Apoyos FERIALES para el desarrollo de ferias	FOTAFIAN	FEDEBUS	253,000.00	1.00	1 - Gasto corriente	442 - Ayudas sociales para personas	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	N/A	N/A	N/A	253,000.00	N/A

INDICADORES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Estado, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Base Recurso, Descripción Programa, Clave Programa, Programa de Ejecución, Dependencia Ejecutora, Resumido Ejecutor, Retiro pp, Tipo de Cuentas, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pagado, Pagado SFCP, Progresos, Pagos EF, ESTADOS, Observaciones (Cajal). Rows include various federal programs like 'Apoyos Federales para Estudiantes de Educación Superior' and 'Apoyos Federales para la Educación Superior' across different states and municipalities.

2. EJERCIDO BELGASTO

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha Bono, Tipo de Recurso, Descripción Bono, Clase Bono, Descripción Programa, Clase Programa, Programa Específico, Dependencia Ejecutora, Destino de Recurso, Remanente, Tipo de Gasto, Paida, Aprobado, Modificado, Rescindido (Retirado), Comprometido, Diversado, Ejercido, Pagado, Contado, Proyecto, Pagado SDCP, Pagado EF, Observaciones (Cajal). Rows include various educational and social programs across different municipalities in Oaxaca.

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIÓDICO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha de Emisión, Tipo de Cuenta, Descripción Base, Descripción Programa, Clase Programa, Programa Modal, Dependencia Ejecutora, Remanente, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contable, Proyección, Pagado SPC, Pagado EF, Observaciones (Columna).

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020 ENTIDAD CHIQUILA

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo de Proyecto, Tipo de Recurso, Descripción del Bando, Descripción del Programa, Descripción del Proyecto, Dependencia Ejecutora, Programa de Apoyo, Tipo de Bando, Fecha, Aprobado, Modificado, Revisado, Comprobado, Devengado, Ejecutado, Pagado, Comenzado, Proyecto, Pagado SGP, Estado, Observaciones. The table contains multiple rows of financial and administrative data for various projects in Chiquila.

RESUMEN DEL EJERCICIO GUSTIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ESTADO DE CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Código de Estructura, Tipo de Recurso, Descripción del Programa, Clave del Programa, Descripción del Proyecto, Programa Fondo Común - Ejercicio, Dependencia Ejecutora, Reversión de Recursos, Retiro, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contrato, Proyección, Pagado SCD, Estado EF, Observaciones (Capítulo). Rows list various educational and social programs across different municipalities in Chihuahua.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EFECTIVOS. ENTIDAD CHIHUAHA PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de gasto, Tipo de recurso, Descripción ramo, Uso de recurso, Descripción programa, Cuenta programática, Programa, Desplazamiento, Descripción actividad, Remolque, Tipo de gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comenta, Proyecto, Pagado SHCP, Pagado EF, Observaciones (por pag). The table contains 40 rows of financial and administrative data.

NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD QUINHUA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Operativo	Tipo de Ingreso	Concepto de Ingreso	Programa Federal	Descripción Programa	Objeto Programático	Programa de Actividades	Dependencia Ejecutora	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Autorización)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	Contatos	Progresos	Pagos SHCP	Pagos EF	Observaciones Capital	
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	25- Materiales de pap.	1,235.00	697,761.61	697,761.61	697,761.61	697,761.61	697,761.61	697,761.61	697,761.61	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material	
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	37- Fletes viajos	392,998.00	281,621.00	281,621.00	281,621.00	281,621.00	281,621.00	281,621.00	281,621.00	281,621.00	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	132- Otros de manutención, diferido (aportaciones de un 10% de su costo)	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	3,472,813.35	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	331- Servicios de telecomunicación	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	3,533,627.23	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	391- Servicios de impresión (certificates, cheques)	392,927.11	392,927.11	392,927.11	392,927.11	392,927.11	392,927.11	392,927.11	392,927.11	392,927.11	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	171- Otros	6,015,628.00	7,442,865.57	7,442,865.57	7,442,865.57	7,442,865.57	7,442,865.57	7,442,865.57	7,442,865.57	7,442,865.57	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	215- Material impresos e información digital	30,000.00	4,496,424.48	4,496,424.48	4,496,424.48	4,496,424.48	4,496,424.48	4,496,424.48	4,496,424.48	4,496,424.48	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	144- Insumos para agrop.	468,100.00	561,862.35	561,862.35	561,862.35	561,862.35	561,862.35	561,862.35	561,862.35	561,862.35	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	226- Material impresos	278,997.00	518,028.81	518,028.81	518,028.81	518,028.81	518,028.81	518,028.81	518,028.81	518,028.81	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	345- Alquiler de bienes muebles	200,000.00	427,258.88	427,258.88	427,258.88	427,258.88	427,258.88	427,258.88	427,258.88	427,258.88	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	324- Indiferente actual	698,000.00	599,045.43	599,045.43	599,045.43	599,045.43	599,045.43	599,045.43	599,045.43	599,045.43	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	293- Adquisición de bienes muebles de oficina	2,000.00	13,008.16	13,008.16	13,008.16	13,008.16	13,008.16	13,008.16	13,008.16	13,008.16	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	314- Servicios financieros (bancarios)	3,503.00	44,021.73	44,021.73	44,021.73	44,021.73	44,021.73	44,021.73	44,021.73	44,021.73	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	394- Servicios y rubros no por actividad empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material	
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	326- Contratos, honorarios y otros	49,910.00	3,446,882.28	3,446,882.28	3,446,882.28	3,446,882.28	3,446,882.28	3,446,882.28	3,446,882.28	3,446,882.28	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	221- Manutención de imprentas y reproducción	6,630.00	33,022.35	33,022.35	33,022.35	33,022.35	33,022.35	33,022.35	33,022.35	33,022.35	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	132- Gastos de entretenimiento cultural	602,020.00	146,072.18	146,072.18	146,072.18	146,072.18	146,072.18	146,072.18	146,072.18	146,072.18	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	145- Insumos para actividad social	4,019,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	2,701,000.00	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	241- Material de oficina (manejo de cartillas de información)	560,000.00	842,115.57	842,115.57	842,115.57	842,115.57	842,115.57	842,115.57	842,115.57	842,115.57	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	221- Material de oficina (manejo de cartillas)	482,999.00	288,853.50	288,853.50	288,853.50	288,853.50	288,853.50	288,853.50	288,853.50	288,853.50	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	227- Materiales de seguridad	53,939.00	105,506.96	105,506.96	105,506.96	105,506.96	105,506.96	105,506.96	105,506.96	105,506.96	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	372- Fletes viajos	299,999.00	139,921.59	139,921.59	139,921.59	139,921.59	139,921.59	139,921.59	139,921.59	139,921.59	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	246- Material de oficina (manejo de cartillas)	1,500.00	11,001.76	11,001.76	11,001.76	11,001.76	11,001.76	11,001.76	11,001.76	11,001.76	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material
Quinhua	Gobierno de la Entidad	Presupuesto	2010	FEDERALES (FONOTIPOS) SUBSIDIO CONVENIO	Apoyos federales para Estancias Federales y Municipales	010	FACILITACION DE ALUMNOS		EDUCACION BÉLGICA AULAS	INSTITUTO QUINHUESE DE EDUCACION ABILADOS	1-Gasto corriente	352- Material de oficina (manejo de cartillas)	1,000.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	56 Contatos	Sí Progresos	N/A	N/A	Material

RESUMEN SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADO OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de gasto	Ciclo de programa	Tipo de recurso	Descripción de destino	Clave de programa	Clave de línea	Clave de programa	Programa federal de destino	Entidad beneficiaria	Responsabilidad	Tipología de gasto	Período	Aprobado	Modificado	Resumen (Aprobado)	Compromiso	Demorado	Ejercido	Pagado	Comisión	Proyecto	Pagado SÍ/OP	ESTATUS	Observaciones (C: por sí)		
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	31-Consumos	191,000.00	112,074.93	121,074.93	121,074.93	121,074.93	121,074.93	121,074.93	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado		
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	201-Herramientas nuevas	48,000.00	115,017.04	130,177.04	130,177.04	130,177.04	130,177.04	130,177.04	130,177.04	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	200-Repuestos y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	243,248.17	243,248.17	243,248.17	243,248.17	243,248.17	243,248.17	243,248.17	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	290-Herramientas nuevas	147,000.00	95,065.98	95,065.98	95,065.98	95,065.98	95,065.98	95,065.98	95,065.98	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	340-Herramientas nuevas	200,000.00	133,988.25	133,988.25	133,988.25	133,988.25	133,988.25	133,988.25	133,988.25	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	154-Programación y mantenimiento de computadores	47,841,275.00	232,142,36.48	232,142,36.48	232,142,36.48	232,142,36.48	232,142,36.48	232,142,36.48	232,142,36.48	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	147-Actualización y mantenimiento de software	1,006,720.00	1,028,022.19	1,028,022.19	1,028,022.19	1,028,022.19	1,028,022.19	1,028,022.19	1,028,022.19	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	330-Servicios de capacitación, administración, talleres, capacitación, cursos	191,000.00	82,207.73	82,207.73	82,207.73	82,207.73	82,207.73	82,207.73	82,207.73	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	151-Transporte de personas y animales	200,000.00	48,803.75	48,803.75	48,803.75	48,803.75	48,803.75	48,803.75	48,803.75	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	311-Alquiler	100,000.00	116,272.70	116,272.70	116,272.70	116,272.70	116,272.70	116,272.70	116,272.70	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	270-Vivienda y vivienda	48,000.00	60,302.73	60,302.73	60,302.73	60,302.73	60,302.73	60,302.73	60,302.73	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	200-Consumos, mantenimiento y reparaciones	100,000.00	112,906.10	112,906.10	112,906.10	112,906.10	112,906.10	112,906.10	112,906.10	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	147-Actualización y mantenimiento de software	100,000.00	28,050.55	28,050.55	28,050.55	28,050.55	28,050.55	28,050.55	28,050.55	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	1-Gastos corrientes	200-Consumos	149,000.00	50,606.06	50,606.06	50,606.06	50,606.06	50,606.06	50,606.06	50,606.06	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SI- Especificar	SI- Especificar	SE	000	Total de Programación	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FET1	011	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	SE	2- Gastos de inversión	031- Computación	449,803.03	149,803.03	149,803.03	149,803.03	149,803.03	149,803.03	149,803.03	149,803.03	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	000	Total de Programación	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	277,251,110.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	011- Equipos electrónicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	
Chihuahua	Gobernadoría	Para el personal	2020	FEDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones federales para Entidades beneficiarias y Municipios	011	FAS0	011	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE- SEDE TRABAJO ELECTRONICO	SE	2- Gastos de inversión	031- Equipos electrónicos	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	449,803.03	SE	Proyecto	NA	NA	Valdado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS EFECTUADOS

ENTIDAD CHIHUAHA

PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Fecha Efectuación, Tipo de Recurso, Descripción Recurso, Clase Recurso, Descripción Programa, Clave Programa, Descripción Ejecutora, Dependencia Ejecutora, Programa, Tipo de Gasto, Pérdida, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comenta, Proyecto, Pagado SPCP, Pagado EF, Observaciones (Capital).

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Cuenta Programática, Programa, Subprograma, Dependencia Ejecutora, Nombre Recurso, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Aumentado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contable, Progresos, Pagado SPCP, Pagos EF, ESTADOS, Observaciones (Cuenta)

INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES FONDO CUANTO TRIMESTRE 2020

2. DESEMPEÑO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Código de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción Base, Clave Base, Descripción Programa, Clave Programa, Programa Fondo Comunes - Específico, Dependencia/Entidad, Revenimiento Financiero, Retorno, Tipo de Gasto, Periodo, Aprobado, Modificado, Reasignado (Amenos), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Contatos, Pagado SHCP, Pagado EF, Observaciones (Columna)

[Dependencia de la "Universidad Pedagógica Nacional", "Gobierno del Estado de Chiapas", "Gobierno del Estado de Chihuahua", "Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza", "Gobierno del Estado de Durango", "Gobierno del Estado de Hidalgo", "Gobierno del Estado de Jalisco", "Gobierno del Estado de México", "Gobierno del Estado de Morelos", "Gobierno del Estado de Nuevo Léon", "Gobierno del Estado de Oaxaca", "Gobierno del Estado de Querétaro", "Gobierno del Estado de San Luis Potosí", "Gobierno del Estado de Sonora", "Gobierno del Estado de Tlaxcala", "Gobierno del Estado de Veracruz", "Gobierno del Estado de Yucatán", "Gobierno del Estado de Zacatecas", "Gobierno Federal"]

INFORMES SOBRE EL DEBERGO, DINAMIO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2020

2. EJERCICIO DEL GASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Clase de Recurso, Tipo de Recurso, Descripción del Programa, Clave del Programa, Descripción del Programa, Clave del Programa, Programa Fondo Comunal, Dependencia Ejecutora, Reembolso (Millones), Tipo de Gasto, Pauta, Aprobado, Modificado, Reembolsado (Millones), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contratación, Proyección, Pagado SDC, Pajado EF, ESTATUS, Observaciones (Cualquier)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEBRERILES																								
ENTIDAD CHIQUARA																								
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Descripción Programa	Clase Programa	Programa de Ejecución	Dependencia Ejecutora	Nombre Proyecto	Retiro de	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	Comenta	Progreso	Pagos S/CP	ESTATUS	Observaciones (Cajal)		
Chihuahua	Chihuahua	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	FORTEGOS	MARQUEZ DOMALUA			2. Gastos de inversión	541 - Vehículos y equipo de transporte	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Chihuahua	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	FORTEGOS	MARQUEZ DOMALUA			1. Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	1,676,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Chihuahua	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	FORTEGOS	MARQUEZ DOMALUA			1. Gasto corriente	271 - Vehículos y equipo de transporte	11,403,364.00	11,772,251.00	11,703,709.06	11,703,709.06	6,248,862.35	6,248,862.35	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Programa preparatorio	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	SI Especificar	SI Especificar		0.00	0.00	Toda el presupuesto	11,772,251.00	11,772,251.00	11,772,251.00	11,772,251.00	11,772,251.00	11,772,251.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	11/22/21		
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	551 - Equipos de defensa separada	167,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	381 - Otros artículos por venta, alquiler y otros en materia de transporte	58,422.00	58,422.00	58,422.00	58,422.00	43,732.00	43,732.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	271 - Vehículos y equipo de transporte	2,512,000.00	2,512,000.00	2,306,492.22	2,306,492.22	2,306,492.22	2,306,492.22	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	541 - Vehículos y equipo de transporte	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	381 - Servicios de capacitación	2,484,000.00	2,478,000.00	2,478,000.00	2,478,000.00	2,478,000.00	2,478,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	389 - Servicios profesionales y técnicos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	591 - Equipos de comunicación y telecomunicación	480,000.00	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Cuahimoc	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	RM CUAHIMOC			1. Gasto corriente	442 - Bienes por arrendar para programas de capacitación	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Programa preparatorio	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	SI Especificar	SI Especificar			Toda el presupuesto	Toda el presupuesto	9,523,322.26	9,523,322.26	9,523,322.26	9,523,322.26	9,523,322.26	9,523,322.26	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	9/6/19/20		
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	281 - Otros vehículos y equipo de transporte	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	528 - Distribución de equipo de transporte	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	242 - Servicios financieros y bancarios	0.00	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	281 - Vehículos y equipo de transporte	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	221 - Materiales de oficina	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	442 - Bienes por arrendar para programas de capacitación	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	389 - Servicios profesionales y técnicos	385,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	217 - Materiales y equipo de oficina	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	381 - Servicios de capacitación	12,403,364.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	216 - Material de oficina	0.00	2,704,000.00	2,704,000.00	2,704,000.00	2,704,000.00	2,704,000.00	2,704,000.00	N/A	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido
Chihuahua	Delicias	Participación	36	Subida en materia de seguridad pública	LOEL	Subida en materia de seguridad pública	Director de Seguridad Pública			1. Gasto corriente	221 - Materiales de oficina	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 Comenta	541 Progresos	N/A	N/A	Valido	

INFORMES SOBRE EL DEBERGO DESTINIO RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD COahuila
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

2. DEBERGO BELGASTO

Table with columns: Entidad, Municipio, Tipo de Registro, Codigo de Proyecto, Tipo de Bono, Descripci3n del Bono, Clase de Bono, Descripci3n del Programa, Clave del Programa, Programa de Incentivos, Dependencia Ejecutora, Resumido de la Ejecuci3n, Tipo de Estado, P3rdida, Aprobado, Modificado, Reasignado (Autorizaci3n), Comprometido, Devengado, Ejecuto, Pago, Contatos, Progreso, Pagado SFCP, Pagado EF, Observaciones (Capital).

**INFORMES SOBRE EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tip de Registro	Ciclo de Ingreso	Descripción Base	Ciclo Rango	Descripción Programa	Ciclo Ejercicio	Programa Sub-Proyecto	Beneficio Funcionario	Rango	Tip de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos S/OP	ESTATUS	Observaciones Especif	
Chiuhua	Ajre	Perifernca	2020	Salud y Pncion Qudra	36	Salud y Pncion rganizado	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios de opccin	86,520.00	86,520.00	86,520.00	86,520.00	86,520.00	86,520.00	86,520.00	86,520.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Ajre	Perifernca	2020	Salud y Pncion Qudra	36	Salud y Pncion rganizado	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	21- Viages y rform	14,342,254.40	14,342,254.40	14,342,254.40	14,342,254.40	14,342,254.40	14,342,254.40	14,342,254.40	14,342,254.40	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Ajre	Perifernca	2020	Salud y Pncion Qudra	36	Salud y Pncion rganizado	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	7,460,000.00	7,460,000.00	7,460,000.00	7,460,000.00	7,460,000.00	7,460,000.00	7,460,000.00	7,460,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Ajre	Perifernca	2020	Salud y Pncion Qudra	36	Salud y Pncion rganizado	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	25- Matrias de lmpa	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Programa preparatoria	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	0.00	Total de Programacin	2,761,964.15	2,761,964.15	2,761,964.15	2,761,964.15	2,761,964.15	2,761,964.15	2,761,964.15	2,761,964.15	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	32- Ojeo de mtrora	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	36- Gastos de imprensin	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios de arribas de mtrora de lmpa	934,979.93	934,979.93	934,979.93	934,979.93	934,979.93	934,979.93	934,979.93	934,979.93	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	36- Ojeo de mtrora de lmpa	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	21- Matrias, libros y equios mtrora de lmpa	26,407.71	26,407.71	26,407.71	26,407.71	26,407.71	26,407.71	26,407.71	26,407.71	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	34- Servios de opccin	1,177,699.95	1,177,699.95	1,177,699.95	1,177,699.95	1,177,699.95	1,177,699.95	1,177,699.95	1,177,699.95	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	35- Matrias en gual	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	32- Ojeo de mtrora	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	21- Matrias, libros y equios mtrora de lmpa	9,994.95	9,994.95	9,994.95	9,994.95	9,994.95	9,994.95	9,994.95	9,994.95	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	7,625,000.00	7,625,000.00	7,625,000.00	7,625,000.00	7,625,000.00	7,625,000.00	7,625,000.00	7,625,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	3,115,900.00	3,115,900.00	3,115,900.00	3,115,900.00	3,115,900.00	3,115,900.00	3,115,900.00	3,115,900.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	21- Matrias, libros y equios mtrora de lmpa	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	21- Matrias, libros y equios mtrora de lmpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	35- Matrias en gual	5,228.84	5,228.84	5,228.84	5,228.84	5,228.84	5,228.84	5,228.84	5,228.84	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	32- Ojeo de mtrora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	
Chiuhua	Colima de la Entidad	Perifernca	2020	Entidades insubordinadas	47	Entrenamiento de la Salud	001	Salud y Pncion	001	1-Gas comete	33- Servios particulares, efecivos y tecnolgicos	1,381,939.99	1,381,939.99	1,381,939.99	1,381,939.99	1,381,939.99	1,381,939.99	1,381,939.99	1,381,939.99	56 Contratos	56 Pagos	N/A	Yudado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Recurso	Clave de Recurso	Clave de Programa	Clave de Subprograma	Programa al que se Comete el Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejercicios	Recurso (en millones)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Cometido	Proyectos	Pagos de SÚP	ESTATUS	Observaciones (Columna)				
Oahuja	Gobierno de la Entidad	Por la parte de	200	EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	47	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	70,000.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	47	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	70,000.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	47	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	70,000.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	6,877.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Oahuja	Gobierno de la Entidad	Por la parte de	200	EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	47	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	2,952.00	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	47	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	2,952.00	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	47	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	2,952.00	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	2,867.37	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Oahuja	Gobierno de la Entidad	Por la parte de	200	EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	48	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	10,000.00	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	48	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	10,000.00	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	48	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	10,000.00	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	
Oahuja	Gobierno de la Entidad	Por la parte de	200	EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	48	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	10,000.00	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	48	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	10,000.00	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	
				EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	Entidades de carácter educativo	48	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Programa de apoyo a la educación de la zona rural	Instituto de Desarrollo de las Entidades	000	10,000.00	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	9,871,325.51	

2. EJERCICIO DEL GASTO

INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD

Ciclo	Período	Tiempo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Unidad de Medición	Grupo Funcional	Fuente	Subgrupos	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Unidad de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sociedad	Metaprogama	Justificación	Resolución de la Autoridad	Flujo		
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	002	FASDA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Apoyaciones para la Salud Social	151175	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos generales especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Actual	Compañer	Ora	Extríngeo	Educa	Acordada	1.6.507	38386	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	27375	30132	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	002	FASDA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Apoyaciones para la Salud Social	151214	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Actual	Propósito	Parámetro	Extríngeo	Educa	Acordada	9.1.1.1.8	91.5215	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	94.7023	93.73	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	002	FASDA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Apoyaciones para la Salud Social	151215	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Actual	Fin	Ora	Extríngeo	Educa	Decretada	34.800	34.800	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	139.4638	13.73	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	002	FASDA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Apoyaciones para la Salud Social	151216	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Actual	Actividad	Parámetro	Gestión	Educa	Acordada	36.4000	36.4000	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	71.3036	91.34	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	002	FASDA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Apoyaciones para la Salud Social	151217	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Semanal	Actividad	Parámetro	Gestión	Educa	Acordada	18.5071	20.8839	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	17.9339	91.38	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	002	FASDA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Apoyaciones para la Salud Social	151218	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Actual	Actividad	Parámetro	Gestión	Educa	Acordada	100	100	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	100	100	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	003	FAS Entidades	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	150274	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Trimestral	Actividad	Parámetro	Gestión	Educa	Acordada	100	91.8334	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	97.9580	93.91	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	003	FAS Entidades	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	150285	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Trimestral	Actividad	Parámetro	Gestión	Educa	Decretada	0	0	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	0	100	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	416 - Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	003	FAS Entidades	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	150287	Permanencia de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Médicos especialistas en diagnóstico, atención y rehabilitación (dentro de la especialidad)	Es el número promedio de médicos especialistas en contacto con el paciente en unidades médicas de diagnóstico, atención y rehabilitación, en especial en las unidades de diagnóstico y rehabilitación.	Trimestral	Actividad	Parámetro	Gestión	Educa	Decretada	0	0	6611 (del 2020) / 6714 (del 2019) / 6714 (del 2018)	132011	91.88	Validado

INFORME COMITÉ EJECUTIVO DESENVOLUPANDO RESULTADOS ENTRENANDO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN TIEMPO CUINAHUA

CUADRO DE INDICADORES

Table with 16 columns: Cód, Período, Municipio, Rama, Unidad, Programa, Programa, Nombre de Programa, Grupo Funcional, Función, Subsección, Actividad Institucional, Cere, Nombre de Indicador, Definición del indicador, Método de Cálculo, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión, Sentido, Meta Programada, Justificación, Meta Modificada, Justificación, Resultado en el Periodo, Avance %, Flujo. It contains detailed data for various projects and activities across different municipalities like Ochuaya, Babela, and Balsa.

INFORMACIÓN BÁSICA, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FORMALES

Table with columns: Cód. Período, Fecha, Municipio, Bando, Unidad, Programa, Unidad de Ejecución, Grupo Funcional, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Clave del Indicador, Nombre del Indicador, Definición del Indicador, Método de Cálculo, Nivel del Indicador, Unidad de Medida, Tipo, Dimensiones del Indicador, Sentido, Mes programado, Justificación, Meta Modificada, Justificación, Referencia en el Plan, Anexo (N), Rupo. Rows 31-34 for Chile and 35-38 for Chile.

NOMAS SOBRE EL REGISTRO Y RESULTADO OBTENIDO DE LOS RECURSOS REGIONALES

DETALLE CHIRIQUÍA

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS

3. REPORTE DE INDICADORES

Table with 15 columns: Cód, Período, Muestra, Sexo, Uda, Programa, Inst, Org, Func, Situación, Actividad, Cód, Nombre, Def, M, U, T, S, F, R, A, V, P, R. Rows 1-14 detail regional resource status for Chiriquí.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS HUMANOS

ENTIDAD CONSUMIDORA

CUANTO FINANCIERE 2020

3. RESUMEN DE LOS CUADROS

Código	Periodo	Tiempo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Entidad Federativa	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Fuente	Suborden	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Relativo en el Periodo	Avance (%)	Rolp
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	100	100	13,8621	30,44	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordada	100	100	83,3333	120	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153881	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	100	100	0	500	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	100	100	55,6667	0	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordada	75	75	31,6387	42,31	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153881	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	0	0	0	500	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	25	25	64,5163	38,75	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordada	75,8320	75,8320	75,8320	500	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153881	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	0	0	0	500	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Docuente	24,1370	24,1370	24,1370	500	Validado
2020	4	4	Oahuahu	Guadalupe	31- Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAC Municipal (véase las Demarcaciones Temáticas del Distrito Federal)	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fomento de Apoyaciones para la Infraestructura Social	153893	Porcentaje de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS	Remita conocer el número de proyectos de vivienda como beneficiarios de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS para el ejercicio de 2020, considerando el total de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS, y el número de proyectos de vivienda registrados en la A.MOS correspondiente al 21/02/2021.	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordada	66,6667	66,6667	66,6667	500	Validado

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														DETALLE DEL PROYECTO													
Código	Período	Municipio	Banco	Unidad	Programa	Áreas del Programa	Grupo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad del Indicador	Tipología del Indicador	Sentido	Mapa Programático	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Resumen de los Avances (%)	Rol				
2020	4	Othuhuá	Alfaro	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	70.38/4	70.38/4	23.22/2	47.58/8	100	100	No Reportó			
2020	4	Othuhuá	La Cruz	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	70.38/4	70.38/4	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	La Cruz	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	29.41/5	29.41/5	23.22/2	29.41/5	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	López	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	77.77/9	77.77/9	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	López	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	23.22/2	23.22/2	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	Madera	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	41.19/7	41.19/7	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	Madera	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	58.83/5	58.83/5	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	Madera	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	58.83/5	58.83/5	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			
2020	4	Othuhuá	Magaloch	41-E Dirección General de Programación Presupuestaria A	1004	FAC Municipal y el Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15387	Porcentaje de proyectos de infraestructura social en la AMOS	Permite conocer el número de proyectos de infraestructura social que se han ejecutado en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	Sumatoria de proyectos de infraestructura social en la AMOS, en relación con el total de proyectos de infraestructura social contemplados en el presupuesto de la AMOS.	0	Efecto	Decreciente	52.38/5	52.38/5	23.22/2	47.58/8	100	100	Validado			

INFORMACIÓN DEL BUDGETO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES CUARTO TRIMESTRE 2020

Table with columns: Cód. Período, Ciudad, Municipio, Bando, Unidad, Programa Presupuestario, Nombre del Programa Presupuestario, Tipo Funcional, Situación, Actividad Institucional, Cód. del Indicador, Nombre del Indicador, Definición del Indicador, Método de Cálculo, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión del Indicador, Sentido, Meta programada, Justificación, Meta Modificada, Justificación, Referencia al Anexo, and Folio. The table lists various budget items and their performance metrics across different municipalities.

Cole	Periodo	Municipio	Entidad Federativa	Nombre	Unidad	Programa Presupuestario	Subprograma	Actividad Institucional	Cole del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Resultado en el Periodo	Autor		
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1332P	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	0	0	0	31.25	70.11	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1548B	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	0	0	0	0	100	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1599B	Completitud de registros en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	95.05596	95.05596	95.05596	69.75	80.11	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1332P	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Acrescente	38.46154	38.46154	38.46154	64.2824	110.3	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1548B	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	0	0	0	0	100	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1599B	Completitud de registros en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	61.53846	61.53846	61.53846	517.976	108.88	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1332P	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Acrescente	62.5	62.5	62.5	61.66667	204.67	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1548B	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	0	0	0	0	100	Válido
2020	4	Chihuahua	Mogeli	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1599B	Completitud de registros en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	37.5	37.5	37.5	33.33333	112.5	Válido
2020	4	Chihuahua	Namiquipa	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1332P	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Acrescente	50	50	50	87.5	175	Válido
2020	4	Chihuahua	Namiquipa	31-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458-Dirección General de Programación y Presupuesto A	IAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Quarantena Regional	5-Fondo de Apoyos para Infraestructura Social	1548B	Porcentaje de proyectos de construcción única registrados en la IMDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como de contribución directa de las IMDS para la ejecución de obras. La clasificación de los proyectos se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el Catálogo de Clasificación de Proyectos Único para el ejercicio 2020.	Actividad	Trimestral	Parámetro	Educativa	Decreciente	0	0	0	0	100	Válido

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ENTALDO CHIQUANA

Table with 16 columns: Cód. Período, Municipio, Ramo, Unidad, Programa Presupuestario, Nombre del Programa, Grupo Funcional, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Clave del Indicador, Nombre del Indicador, Descripción del Indicador, Método de Cálculo, Verif. del Indicador, Frecuencia de Medición, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión del Indicador, Sentido, Menor programa, Justificación, Meta Modificada, Justificación, Ramo de Avalúo, Avance (%), y Rpto. The table contains multiple rows of data for different projects and municipalities.

INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y RESULTADOS OTORGADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTANZO O'HIGLAHA																
CUBRIR TEMPERATURA																
Cód	Período	Temperatura	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Proyecto	Actividad	Sub Actividad	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Valor	Avance (%)	Rolp
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15881	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15881	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15882	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15882	115.83	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15883	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15883	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15884	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15884	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15885	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15885	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15886	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15886	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15887	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15887	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																
200	4	4	O'Higuala	Socío	415 - Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004	FAC Municipal (y) la Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15888	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15888	100	Validado
<p>Permite conocer el número de proyectos calificados como complementarios en el Catálogo PAS (ubicación, avance, infraestructura para su ejecución durante el año). La definición de proyecto complementario para ser consultado en el Catálogo PAS 2016. Todo proyecto que no sea consultado en el Catálogo PAS 2016.</p>																

INDICADORES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y EL ESTADO DE LOS RECURSOS FISCALES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CUADRO DE INDICADORES																															
Cód.	Periodo	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Objetivo	Salud	Actividad Institucional	Cve del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Medida de Calidad	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tip	Dimensión del Indicador	Estado	Meta programada	Justificación	Nota Modificada	Justificación	Realizado en Periodo	Atenua (%)	Rolp				
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55267	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial expresada como la proporción relativa del PORTAMUN de este ejercicio presup. El indicador se refiere a los municipios de menor tamaño en los cuales se ha alcanzado el objetivo de independencia financiera. Para este indicador se utiliza el valor de la relación de dependencia financiera expresada en términos de ingresos por cada habitante. Para este indicador se utiliza el valor de la relación de dependencia financiera expresada en términos de ingresos por cada habitante. Para un mayor detalle de la metodología se refiere al manual de indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	N/A	Porcentaje	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Decreciente	N/A	Decreciente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55245	Porcentaje de avance en términos de recursos	Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de egresos de la entidad, expresado en términos de recursos programados para el ejercicio presupuestario.	N/A	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estable	Estable	Avanzado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55267	Índice en el ejercicio de recursos	Mide el porcentaje del gasto que se acumula en el ejercicio presupuestario de los recursos de los municipios de menor tamaño en los cuales se ha alcanzado el objetivo de independencia financiera. Para este indicador se utiliza el valor de la relación de dependencia financiera expresada en términos de ingresos por cada habitante. Para un mayor detalle de la metodología se refiere al manual de indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	N/A	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estable	Avanzado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55260	Índice de aplicación financiera de recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos de los fondos, conforme al dispositivo en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el gasto que se requiere para atender las necesidades de los municipios de menor tamaño en los cuales se ha alcanzado el objetivo de independencia financiera. Para este indicador se utiliza el valor de la relación de dependencia financiera expresada en términos de ingresos por cada habitante. Para un mayor detalle de la metodología se refiere al manual de indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	N/A	Fin	Anual	Porcentaje	Porcentaje	Estable	Avanzado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55267	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial expresada como la proporción relativa del PORTAMUN de este ejercicio presup. El indicador se refiere a los municipios de menor tamaño en los cuales se ha alcanzado el objetivo de independencia financiera. Para este indicador se utiliza el valor de la relación de dependencia financiera expresada en términos de ingresos por cada habitante. Para un mayor detalle de la metodología se refiere al manual de indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	N/A	Porcentaje	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Decreciente	N/A	Decreciente	1.8479	1.8479	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55245	Porcentaje de avance en términos de recursos	Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto de egresos de la entidad, expresado en términos de recursos programados para el ejercicio presupuestario.	N/A	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estable	Estable	Avanzado	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2020	4	Chihuahua	Aguiles Serás	31 - Apoyadores Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55267	Índice en el ejercicio de recursos	Mide el porcentaje del gasto que se acumula en el ejercicio presupuestario de los recursos de los municipios de menor tamaño en los cuales se ha alcanzado el objetivo de independencia financiera. Para este indicador se utiliza el valor de la relación de dependencia financiera expresada en términos de ingresos por cada habitante. Para un mayor detalle de la metodología se refiere al manual de indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	N/A	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estable	Avanzado	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

INFORMACIÓN BÁSICA, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																										
Código	Período	Financiamiento	Entidad	Municipio	Banco	Unidad	Programa Presupuestario	Subprograma	Objetivo del Indicador	Número del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Medio del Indicador	Estado	Valor	Unidad de Medida	Tipo	Dimensiones del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Referencia en el Plan	Riesgo	
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria I	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15200	Índice de Ejecución Financiera	Índice de Ejecución Financiera	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	100	37789	453368	833	Validado
<p>Mide la aplicación prioritaria de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el balanceo en la expectativa de registrar un crecimiento en el gasto para los diversos proyectos establecidos en la Ley que ampara el Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria A	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15202	Índice de Ejecución Financiera	Índice de Ejecución Financiera	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	37789	453368	833	Validado	
<p>Mide la ejecución de la demarcación territorial municipal de la demarcación territorial del DRE, en el marco del Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria A	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15204	Porcentaje de avance en la meta	Porcentaje de avance en la meta	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	100	37789	453368	833	Validado
<p>Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, obras y acciones que se realizan con recursos del DRE, en el marco del Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria A	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15207	Índice de Ejecución Financiera	Índice de Ejecución Financiera	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	100	37789	453368	833	Validado
<p>Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual programado de DRE, en el marco del Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria A	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15208	Índice de Ejecución Financiera	Índice de Ejecución Financiera	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	100	37789	453368	833	Validado
<p>Mide la aplicación prioritaria de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el balanceo en la expectativa de registrar un crecimiento en el gasto para los diversos proyectos establecidos en la Ley que ampara el Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria A	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15209	Índice de Ejecución Financiera	Índice de Ejecución Financiera	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	100	37789	453368	833	Validado
<p>Mide la ejecución de la demarcación territorial municipal de la demarcación territorial del DRE, en el marco del Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										
2020	4	4	Oahuatlán	Bachajón	31 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412 - Dirección General de Estadística y Programación Presupuestaria A	105	02FMAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el fortalecimiento de las Municipios de la Demarcación Territorial del DRE	15214	Porcentaje de avance en la meta	Porcentaje de avance en la meta	100	Porcentaje	Estadístico	Estadístico	Acumulado	100	100	37789	453368	833	Validado
<p>Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, obras y acciones que se realizan con recursos del DRE, en el marco del Objetivo de Desarrollo Urbano, por medio del fortalecimiento de los municipios. Este indicador se refiere a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial del DRE.</p>																										

INFORMACIÓN BÁSICA, OBJETIVO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FORMALES																															
Código	Período	Tempestad	Entidad	Municipio	Banco	Unidad	Programa Presupuestario	Instancia del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Código del Indicador	Número del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Medio del Indicador	Estado	Tipología	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Relevancia de Medición	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Relevancia del Indicador	Riesgo			
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria I	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55300	Índice de Ejecución Financiera Recursos	Mide la aplicación porcentual de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el balanceo de la ejecución de ingresos en un trimestre en el gasto para los diversos proyectos establecidos en la Ley de Ingresos municipales y de la demarcación territorial, por medio del pago de obligaciones financieras con carácter de deuda pública, en el mes de febrero, en relación con el monto de recursos asignados para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa. El indicador se refiere a los recursos asignados para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	4.077	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	4.077	4.077	4.077	4.077	71.0284	90	Validado	
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria A	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55327	Índice de Ejecución Financiera Recursos	Mide la ejecución de la dependencia financiera municipal de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa. El indicador se refiere a la ejecución de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa, en relación con el monto de recursos asignados para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	4.077	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	4.077	4.077	4.077	71.0284	90	Validado		
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55345	Porcentaje de avance en la meta presupuestaria de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa.	Porcentaje de avance en la meta presupuestaria de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	100	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	100	100	100	100	71.0284	90	Validado	
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria A	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55327	Índice de Ejecución Financiera Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejecutado acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto total asignado al PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	100	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	100	100	100	100	100	71.0284	90	Validado
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria A	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55300	Índice de Ejecución Financiera Recursos	Mide la aplicación porcentual de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el balanceo de la ejecución de ingresos en un trimestre en el gasto para los diversos proyectos establecidos en la Ley de Ingresos municipales y de la demarcación territorial, por medio del pago de obligaciones financieras con carácter de deuda pública, en el mes de febrero, en relación con el monto de recursos asignados para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa. El indicador se refiere a los recursos asignados para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	84.6315	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	84.6315	84.6315	84.6315	84.6315	113.15	113.15	Validado	
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria A	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55327	Índice de Ejecución Financiera Recursos	Mide la ejecución de la dependencia financiera municipal de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa. El indicador se refiere a la ejecución de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa, en relación con el monto de recursos asignados para el ejercicio del presupuesto de la demarcación territorial de Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	48.754	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	48.754	48.754	48.754	48.754	13.9267	113	Validado	
2020	4	4	Oahuahua	Casigroa	31- Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria A	105	PORTAMAN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipalidades de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55345	Porcentaje de avance en la meta presupuestaria de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa.	Porcentaje de avance en la meta presupuestaria de la obra de inversión que se realiza con recursos del PORTAMAN DE Oahuahua Casigroa.	Índice de Ejecución Financiera Recursos	100	Acumulado	Ortogonal	Eficiencia	Porcentaje	Anual	100	100	100	100	100	100	91	Validado	

INDICADORES DEL PERIODO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE OROVALLE

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Banco	Unidad	Programa Presupuestario	Numero del Programa Presupuestario	Grupos Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Prevalencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Resultado en el Periodo	Área (%)	Rango		
2020	4	4	Chihuahua	Coronado	33- Apoyaciones Federales para el Fomento de la Productividad Municipal	045- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	FOFOMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Operación Regional	6- Fomento de las Actividades Económicas en los Municipios (véase los Municipios (véase los Territorios del Distrito Federal)	152145	Promoción de la vivienda en las zonas de alta vulnerabilidad y construcción de viviendas de interés social en las zonas de alta vulnerabilidad.	México a través de la ejecución de los programas, obras y acciones que realicen con recursos del FOFOMUN. Datos a nivel de programa, caso a caso, en los programas presupuestarios de los municipios, período que comprende el periodo de reporte.	(Promedio de viviendas en las zonas de alta vulnerabilidad construidas por el municipio durante el periodo de reporte) / (Número de viviendas de alta vulnerabilidad construidas por el municipio durante el periodo de reporte) * 100	Competencia	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eférica	Acumulado	100	300	300	100	300	100	300	100	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Coronado	33- Apoyaciones Federales para el Fomento de la Productividad Municipal	045- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	FOFOMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Operación Regional	6- Fomento de las Actividades Económicas en los Municipios (véase los Territorios del Distrito Federal)	152145	Indicador de Eje de Recursos	México a través de la ejecución de los programas, obras y acciones que realicen con recursos del FOFOMUN. Datos a nivel de programa, caso a caso, en los programas presupuestarios de los municipios, período que comprende el periodo de reporte.	(Gasto ejecutado en el periodo de reporte) / (Gasto autorizado en el periodo de reporte) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operativo	Eférica	Acumulado	100	300	300	100	300	100	300	100	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Coronado	33- Apoyaciones Federales para el Fomento de la Productividad Municipal	045- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	FOFOMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Operación Regional	6- Fomento de las Actividades Económicas en los Municipios (véase los Territorios del Distrito Federal)	152145	Indicador de Eje de Recursos	México a través de la ejecución de los programas, obras y acciones que realicen con recursos del FOFOMUN. Datos a nivel de programa, caso a caso, en los programas presupuestarios de los municipios, período que comprende el periodo de reporte.	(Gasto ejecutado en el periodo de reporte) / (Gasto autorizado en el periodo de reporte) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operativo	Eférica	Acumulado	100	300	300	100	300	100	300	100	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Coronado	33- Apoyaciones Federales para el Fomento de la Productividad Municipal	045- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	FOFOMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Operación Regional	6- Fomento de las Actividades Económicas en los Municipios (véase los Territorios del Distrito Federal)	152145	Indicador de Eje de Recursos	México a través de la ejecución de los programas, obras y acciones que realicen con recursos del FOFOMUN. Datos a nivel de programa, caso a caso, en los programas presupuestarios de los municipios, período que comprende el periodo de reporte.	(Gasto ejecutado en el periodo de reporte) / (Gasto autorizado en el periodo de reporte) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operativo	Eférica	Acumulado	100	300	300	100	300	100	300	100	Validado
2020	4	4	Chihuahua	Coronado	33- Apoyaciones Federales para el Fomento de la Productividad Municipal	045- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	FOFOMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Operación Regional	6- Fomento de las Actividades Económicas en los Municipios (véase los Territorios del Distrito Federal)	152145	Indicador de Eje de Recursos	México a través de la ejecución de los programas, obras y acciones que realicen con recursos del FOFOMUN. Datos a nivel de programa, caso a caso, en los programas presupuestarios de los municipios, período que comprende el periodo de reporte.	(Gasto ejecutado en el periodo de reporte) / (Gasto autorizado en el periodo de reporte) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operativo	Eférica	Acumulado	100	300	300	100	300	100	300	100	Validado

INFORMES SOBRE EL EFICAZ DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																												
ENTIDAD: CHIHUAHUA																												
CUARTO TRIMESTRE 2020																												
3. REPORTE DE INICIADORES																												
Cód.	Período	Tiempo	Entidad	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa	Objetivo	Función	Situación	Actividad Institucional	Cine	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Club	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sociedad	Meta programada	Justificación	Fecha modificada	Realización de	Avance (%)	Rolpo	
2020	4	4	Chihuahua	General	31-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	005	FORTAMUN	2-Durante el 2020	2-Vivienda Social Comunal	7-Operando	6-Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal	15246	Porcentaje de avance en la meta	México el avance programado en la ejecución fiscal de los programas, dentro de acciones que realicen con recursos del FORTAMUN. Debe incluir el avance programado, con acciones, los porcentajes correspondientes al periodo de reporte.	Programa por campaña de 11,100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategia	Educativa	Asociación	100	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	100	100	100	Visible
2020	4	4	Chihuahua	General	31-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	005	FORTAMUN	2-Durante el 2020	1-Vivienda Social Comunal	7-Operando	6-Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal	15247	Porcentaje de avance en la meta	México el avance programado en la ejecución fiscal de los programas, dentro de acciones que realicen con recursos del FORTAMUN. Debe incluir el avance programado, con acciones, los porcentajes correspondientes al periodo de reporte.	Programa por campaña de 11,100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategia	Educativa	Asociación	100	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	100	100	100	Visible
2020	4	4	Chihuahua	General	31-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	005	FORTAMUN	2-Durante el 2020	2-Vivienda Social Comunal	7-Operando	6-Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal	15248	Porcentaje de avance en la meta	México el avance programado en la ejecución fiscal de los programas, dentro de acciones que realicen con recursos del FORTAMUN. Debe incluir el avance programado, con acciones, los porcentajes correspondientes al periodo de reporte.	Programa por campaña de 11,100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategia	Educativa	Asociación	100	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	100	100	100	Visible
2020	4	4	Chihuahua	General	31-Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	005	FORTAMUN	2-Durante el 2020	1-Vivienda Social Comunal	7-Operando	6-Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal	15249	Porcentaje de avance en la meta	México el avance programado en la ejecución fiscal de los programas, dentro de acciones que realicen con recursos del FORTAMUN. Debe incluir el avance programado, con acciones, los porcentajes correspondientes al periodo de reporte.	Programa por campaña de 11,100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategia	Educativa	Asociación	100	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	Justificación 2020: Se incrementa la demanda de bienes y servicios, así como el mantenimiento de los servicios públicos.	100	100	100	Visible

Ciclo	Periodo	Tiempo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Numero de Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Fondo	Solubilidad	Actividad Institucional	Ciclo del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Procentaje de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sector	Meta programada	Justificación	Nota Modificatoria	Justificación	Relatividad Precio	Amorcia (%)	Rolpo	
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide la evolución de la operación financiera municipal de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del gasto en el presupuesto de capital con respecto al presupuesto de gastos de operación. Este indicador se calcula como el cociente de los gastos de inversión por el total del presupuesto de gastos de operación. Este indicador se calcula como el cociente de los gastos de inversión por el total del presupuesto de gastos de operación. Este indicador se calcula como el cociente de los gastos de inversión por el total del presupuesto de gastos de operación.	Propósito	Semanal	On	Estrategia	Operación	Desarrollo	12.0021	Indicador de Operación Financiera	12.0021	Indicador de Operación Financiera	0.0008	133.33	Variable	
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, dentro de acciones que realiza con recursos del FORTAMUN. Dado a su carácter programático, el avance se expresa en términos de compromisos de pago por parte del municipio.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategia	Operación	Desarrollo	100	100	100	Indicador de Avance en la Meta	Indicador de Avance en la Meta	0.0008	100	Variable
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, dentro de acciones que realiza con recursos del FORTAMUN. Dado a su carácter programático, el avance se expresa en términos de compromisos de pago por parte del municipio.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operación	Desarrollo	100	100	100	Indicador de Avance en la Meta	Indicador de Avance en la Meta	0.0008	100	Variable	
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide la aplicación programada de recursos de fondo, conforme al programa de inversión del municipio. Este indicador se calcula como el cociente de los recursos de fondo aplicados por el total de los recursos de fondo disponibles. Este indicador se calcula como el cociente de los recursos de fondo aplicados por el total de los recursos de fondo disponibles.	Fin	Anual	Porcentaje	Operación	Desarrollo	100	100	100	Indicador de Avance en la Meta	Indicador de Avance en la Meta	0.0008	100	Variable	
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide la evolución de la operación financiera municipal de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del gasto en el presupuesto de capital con respecto al presupuesto de gastos de operación. Este indicador se calcula como el cociente de los gastos de inversión por el total del presupuesto de gastos de operación. Este indicador se calcula como el cociente de los gastos de inversión por el total del presupuesto de gastos de operación.	Propósito	Semanal	On	Estrategia	Operación	Desarrollo	60	60	60	Indicador de Operación Financiera	Indicador de Operación Financiera	1.0008	593.33	Variable
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, dentro de acciones que realiza con recursos del FORTAMUN. Dado a su carácter programático, el avance se expresa en términos de compromisos de pago por parte del municipio.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategia	Operación	Desarrollo	100	100	100	Indicador de Avance en la Meta	Indicador de Avance en la Meta	0.0008	100	Variable
2020	4	4	Chihuahua	Guahachos	31- Aportaciones Federales para el Fomento de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Infraestructuras y el Desarrollo Urbano de los Municipios de los Territorios del Distrito Federal	5212	Índice de Operación Financiera	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, dentro de acciones que realiza con recursos del FORTAMUN. Dado a su carácter programático, el avance se expresa en términos de compromisos de pago por parte del municipio.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Operación	Desarrollo	100	100	100	Indicador de Avance en la Meta	Indicador de Avance en la Meta	0.0008	98.84	Variable	

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS CURSOS SEBEMAS ENTANZ CHIRIQUANA

Table with columns: Cód, Período, Municipio, Unidad, Programa, Tipo, Grupo, Fecha, Substancia, Actividad, Nombre del indicador, Definición del indicador, Método de Club, Nivel del indicador, Unidad de Medida, Tipo, Dirección del indicador, Fecha, Meta programada, Justificación, Meta Alcanzada, Justificación, Resultados del Programa, Avance (%), Rápido. It contains multiple rows detailing course execution data for 'SEBEMAS' in 'ENTANZ CHIRIQUANA'.

INDICADOR DE RESULTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FIDUCIARIOS DE ENTIDAD OCHUAYA

Table with 17 columns: Cód, Período, Entidad, Municipio, Ramo, Unidad, Programa, Subprograma, Grupos Funcional, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Clave del Indicador, Nombre del Indicador, Definición del Indicador, Método de Cálculo, Nivel del Indicador, Frecuencia del Indicador, Unidad de Medida, Tipo, Demanda del Indicador, Sentido, Mes programado, Justificación, Meta Modificada, Justificación, Resultado en el periodo, Avance (%), y Rptj. The table contains data for various indicators across different municipalities like Obispo Maurilio, Magdalena, and San Mateo.

INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Código	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Indicador del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta alcanzada	Justificación	Resolución de Fondo	Amort (%)	Riesgo	
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52817	Índice de Eficiencia de Recursos Humanos	Mide el porcentaje de plaza de trabajo acumulada al periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de plazas de trabajo acumuladas al periodo que se reporta y el número de plazas disponibles en el periodo correspondiente.	<p>(Cociente de plazas de trabajo acumuladas al periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de plazas de trabajo acumuladas al periodo que se reporta y el número de plazas disponibles en el periodo correspondiente.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto		
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52800	Índice de Aplicación Presupuestaria	Mide la aplicación presupuestaria de los recursos de la partida de gasto en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el monto de recursos asignados a la actividad y el monto de recursos disponibles en la actividad.	<p>(Índice de aplicación presupuestaria de los recursos de la partida de gasto en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el monto de recursos asignados a la actividad y el monto de recursos disponibles en la actividad.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	95.82288	95.82288	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52822	Índice de Disponibilidad de Recursos Humanos	Mide la disponibilidad de recursos humanos en el periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de recursos humanos disponibles en el periodo que se reporta y el número de recursos humanos requeridos en el periodo correspondiente.	<p>(Índice de disponibilidad de recursos humanos en el periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de recursos humanos disponibles en el periodo que se reporta y el número de recursos humanos requeridos en el periodo correspondiente.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	1.08975	1.08975	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52815	Porcentaje de avance en la meta	Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, proyectos y actividades, en el periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el monto de recursos asignados a la actividad y el monto de recursos disponibles en la actividad.	<p>(Porcentaje de avance programado en la ejecución física de los programas, proyectos y actividades, en el periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el monto de recursos asignados a la actividad y el monto de recursos disponibles en la actividad.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	100	100	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52817	Índice de Eficiencia de Recursos Humanos	Mide el porcentaje de plaza de trabajo acumulada al periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de plazas de trabajo acumuladas al periodo que se reporta y el número de plazas disponibles en el periodo correspondiente.	<p>(Cociente de plazas de trabajo acumuladas al periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de plazas de trabajo acumuladas al periodo que se reporta y el número de plazas disponibles en el periodo correspondiente.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	100	100	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52800	Índice de Aplicación Presupuestaria	Mide la aplicación presupuestaria de los recursos de la partida de gasto en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el monto de recursos asignados a la actividad y el monto de recursos disponibles en la actividad.	<p>(Índice de aplicación presupuestaria de los recursos de la partida de gasto en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el monto de recursos asignados a la actividad y el monto de recursos disponibles en la actividad.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	100	100	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto
200	4	Oahuja	Mérida	31- Apoyaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	40- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMIA	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Interior Federal	52822	Índice de Disponibilidad de Recursos Humanos	Mide la disponibilidad de recursos humanos en el periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de recursos humanos disponibles en el periodo que se reporta y el número de recursos humanos requeridos en el periodo correspondiente.	<p>(Índice de disponibilidad de recursos humanos en el periodo que se reporta, respecto al total disponible en el PORTAMIA de la demarcación territorial del distrito federal. El mismo equivale al cociente entre el número de recursos humanos disponibles en el periodo que se reporta y el número de recursos humanos requeridos en el periodo correspondiente.)</p>	Porcentaje	Porcentaje	Eficiencia	Acumulado	100	100	100	100	100	N/A	N/A	No Reporto

INDICADORES SOBRE EL ESTADO Y RESULTADOS OPERATIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS																												
CUARTO TRIMESTRE 2020																												
1. REPORTE DE INDICADORES																												
Código	Período	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Objetivo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Care del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Servicio	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el período	Avance (%)	Rolpo	
200	4	Chihuahua	Muzquiz	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15245	Porcentaje de avance en las metas correspondientes a los valores acumulados al periodo que se reporta.	Mide el avance porcentual en la ejecución física de los programas y acciones a adoptar que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, por el fortalecimiento de los municipios y de las dependencias federales que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, en el periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas programadas) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Ejecución	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	100	Validado
200	4	Chihuahua	Muzquiz	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15247	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje de ejecución acumulada al periodo que se reporta, respecto a las metas programadas en el ejercicio de recursos del FORTAMUN OF, por el fortalecimiento de los municipios y de las dependencias federales que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, en el periodo que se reporta.	(Ejec. al periodo del FORTAMUN OF por el municipio o dependencia territorial / Meta anual aprobada del FORTAMUN OF) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Operativo	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	100	Validado	
200	4	Chihuahua	Muzquiz	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15249	Índice de Ejecución Física de Recursos	Mide el porcentaje de ejecución física de los recursos del Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales (FOFDF) de acuerdo al balance de la ejecución física de recursos del FORTAMUN OF, que se realice en el periodo que se reporta, en relación con el presupuesto autorizado para el periodo que se reporta.	(Ejecución física de recursos del FORTAMUN OF por el municipio o dependencia territorial / Meta anual aprobada del FORTAMUN OF) x 100	Fin	Anual	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	100	Validado	
200	4	Chihuahua	Mosqui	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15272	Índice de Dependencia Financiera	Mide la relación de la dependencia financiera municipal de la actividad a adoptar que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, por el fortalecimiento de los municipios y de las dependencias federales que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, que se realice en el periodo que se reporta, en relación con el presupuesto autorizado para el periodo que se reporta.	(Recursos mínimos del FORTAMUN OF al municipio o dependencia territorial / Ingresos propios programados por el municipio o dependencia territorial de los recursos) x 100	Población	Semestral	Porcentaje	Porcentaje	Operativo	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	63	Validado	
200	4	Chihuahua	Mosqui	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15273	Índice de Dependencia Financiera	Mide la relación de la dependencia financiera municipal de la actividad a adoptar que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, por el fortalecimiento de los municipios y de las dependencias federales que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, que se realice en el periodo que se reporta, en relación con el presupuesto autorizado para el periodo que se reporta.	(Recursos mínimos del FORTAMUN OF al municipio o dependencia territorial / Ingresos propios programados por el municipio o dependencia territorial de los recursos) x 100	Población	Semestral	Porcentaje	Porcentaje	Operativo	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	2324	63	Validado
200	4	Chihuahua	Mosqui	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15275	Porcentaje de avance en las metas correspondientes a los valores acumulados al periodo que se reporta.	Mide el avance porcentual en la ejecución física de los programas, acciones a adoptar que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, en el periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas programadas) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Ejecución	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	100	Validado
200	4	Chihuahua	Mosqui	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15277	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje de ejecución acumulada al periodo que se reporta, respecto a las metas programadas en el ejercicio de recursos del FORTAMUN OF, por el fortalecimiento de los municipios y de las dependencias federales que se realicen con recursos del FORTAMUN OF, en el periodo que se reporta.	(Ejec. al periodo del FORTAMUN OF por el municipio o dependencia territorial / Meta anual aprobada del FORTAMUN OF) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Operativo	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	24.38	Validado	
200	4	Chihuahua	Mosqui	31- Apoyadores Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	005	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales	15279	Índice de Ejecución Física de Recursos	Mide el porcentaje de ejecución física de los recursos del Fondo de Operaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales (FOFDF) de acuerdo con el balance de la ejecución física de recursos del FORTAMUN OF, que se realice en el periodo que se reporta, en relación con el presupuesto autorizado para el periodo que se reporta.	(Ejecución física de recursos del FORTAMUN OF por el municipio o dependencia territorial / Meta anual aprobada del FORTAMUN OF) x 100	Fin	Anual	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Asistencia	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	Justicia 2020/21 m.1.1.4.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m 01.1.1.1.01.2m	100	100	Validado	

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Componentes	Función	Situación	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Forma de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Relevancia en el Periodo	Avance (%)	Riesgo									
2020	4	Chihuahua	Moscufo	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	405-Dirección General de Programación y Presupuesto	005	Programa de Fomento Social	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal	152187	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del gasto municipal en los ingresos propios. El indicador se mide de la siguiente manera: se divide el monto de los recursos propios del municipio de desarrollo territorial, por cada uno de los conceptos de ingresos por recaudación. Puntuación de 0 a 100, donde 0 indica un alto nivel de dependencia y 100 indica un bajo nivel de dependencia. Puntuación de 0 a 100, donde 0 indica un alto nivel de dependencia y 100 indica un bajo nivel de dependencia. Para su análisis se comparan los valores de referencia de los años 2017 y 2018 con los valores de referencia de los años 2019 y 2020. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018.	Recaudación de ingresos propios del municipio de desarrollo territorial / Ingresos propios recaudados por el municipio de desarrollo territorial (de libre disposición)	Porcentaje	Cota	Estratégico	Educativa	Decreciente	1.0000	1.0000	100	Medio	Semanal	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Decreciente	1.0000	1.0000	100	0	0	Medio	
2020	4	Chihuahua	Moscufo	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	405-Dirección General de Programación y Presupuesto	005	Programa de Fomento Social	2-Desarrollo Social	3-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal	152185	Porcentaje de avance en la meta	Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, obras e acciones para el desarrollo de los municipios de desarrollo territorial, en términos de recursos, en relación con el presupuesto autorizado para el periodo que se reporta.	(Recaudación de ingresos propios del municipio de desarrollo territorial) / (Presupuesto autorizado para el periodo que se reporta)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Acrecentante	1.00	1.00	100	0	0	Medio									
2020	4	Chihuahua	Moscufo	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	405-Dirección General de Programación y Presupuesto	005	Programa de Fomento Social	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal	152187	Índice de Relación Financiera	Mide el porcentaje del gasto que se acumula al periodo que se reporta, respecto al monto del presupuesto autorizado para el periodo que se reporta. El indicador se mide de la siguiente manera: se divide el monto del presupuesto autorizado para el periodo que se reporta, por el monto del presupuesto autorizado para el periodo que se reporta. Puntuación de 0 a 100, donde 0 indica un alto nivel de dependencia y 100 indica un bajo nivel de dependencia. Para su análisis se comparan los valores de referencia de los años 2017 y 2018 con los valores de referencia de los años 2019 y 2020. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018.	(Gasto efectuado en el periodo que se reporta) / (Presupuesto autorizado para el periodo que se reporta)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Acrecentante	1.00	1.00	100	Medio	Semanal	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Acrecentante	1.00	1.00	100	0	Medio
2020	4	Chihuahua	Moscufo	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	405-Dirección General de Programación y Presupuesto	005	Programa de Fomento Social	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal	152185	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del gasto municipal en los ingresos propios. El indicador se mide de la siguiente manera: se divide el monto de los recursos propios del municipio de desarrollo territorial, por cada uno de los conceptos de ingresos por recaudación. Puntuación de 0 a 100, donde 0 indica un alto nivel de dependencia y 100 indica un bajo nivel de dependencia. Para su análisis se comparan los valores de referencia de los años 2017 y 2018 con los valores de referencia de los años 2019 y 2020. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018.	Recaudación de ingresos propios del municipio de desarrollo territorial / Ingresos propios recaudados por el municipio de desarrollo territorial (de libre disposición)	Porcentaje	Cota	Estratégico	Educativa	Decreciente	1.2000	1.2000	100	Medio	Semanal	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Decreciente	1.2000	1.2000	100	0	Medio		
2020	4	Chihuahua	Moscufo	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	405-Dirección General de Programación y Presupuesto	005	Programa de Fomento Social	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal	152185	Porcentaje de avance en la meta	Mide el avance programado en la ejecución física de los programas, obras e acciones para el desarrollo de los municipios de desarrollo territorial, en términos de recursos, en relación con el presupuesto autorizado para el periodo que se reporta.	(Recaudación de ingresos propios del municipio de desarrollo territorial) / (Presupuesto autorizado para el periodo que se reporta)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Acrecentante	1.00	1.00	100	0	0	Medio									
2020	4	Chihuahua	Moscufo	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	405-Dirección General de Programación y Presupuesto	005	Programa de Fomento Social	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Territorios del Distrito Federal	152187	Índice de Relación Financiera	Mide el porcentaje del gasto que se acumula al periodo que se reporta, respecto al monto del presupuesto autorizado para el periodo que se reporta. El indicador se mide de la siguiente manera: se divide el monto del presupuesto autorizado para el periodo que se reporta, por el monto del presupuesto autorizado para el periodo que se reporta. Puntuación de 0 a 100, donde 0 indica un alto nivel de dependencia y 100 indica un bajo nivel de dependencia. Para su análisis se comparan los valores de referencia de los años 2017 y 2018 con los valores de referencia de los años 2019 y 2020. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018. Los valores de referencia de los años 2019 y 2020 se comparan con los valores de referencia de los años 2017 y 2018.	(Gasto efectuado en el periodo que se reporta) / (Presupuesto autorizado para el periodo que se reporta)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Acrecentante	1.00	1.00	100	Medio	Semanal	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Educativa	Acrecentante	1.00	1.00	100	0	Medio

PROGRAMA COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA REGISTRO DE BIENES RAÍCELES DE LOS MUNICIPIOS DE NECAWA																														
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Subprograma	Objeto Fiscal	Saludación	Actividad Institucional	Categoría del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel de Agregación	Formación del Indicador	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Síntesis	Meta programada	Acreditado	Meta Modificada	Justificación	Resumen de Avances (%)	Riesgo			
2020	4	I	Oahuatlán	Nampanga	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458- Dirección General de Programación y Presupuestos	ID05	FORFAMAN	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	15245	Índice de Aplicación Financiera	<p>México aplicó acciones de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la asignación de recursos federales para la operación de los servicios públicos en los municipios. En el marco de la LCF, se asignaron recursos federales para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>	402.28865	N/D	N/R	Estrategia	Eficacia	Acumulado	300	100	200	100	N/R	Muestreo de 2020 en el caso de un muestreo estadístico (MSE) (72)	100	100	Medio
															<p>El objetivo de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, operada con la impresión de notas de circulación, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>															
															<p>El objetivo de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, operada con la impresión de notas de circulación, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>															
2020	4	I	Oahuatlán	Nampanga	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458- Dirección General de Programación y Presupuestos	ID05	FORFAMAN	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	15245	Índice de Aplicación Financiera	<p>México aplicó acciones de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la asignación de recursos federales para la operación de los servicios públicos en los municipios. En el marco de la LCF, se asignaron recursos federales para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>	402.28865	N/D	N/R	Estrategia	Eficacia	Acumulado	300	100	200	100	N/R	Muestreo de 2020 en el caso de un muestreo estadístico (MSE) (72)	100	100	Medio
															<p>El objetivo de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, operada con la impresión de notas de circulación, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>															
															<p>El objetivo de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, operada con la impresión de notas de circulación, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>															
2020	4	I	Oahuatlán	Nampanga	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458- Dirección General de Programación y Presupuestos	ID05	FORFAMAN	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	6- Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	15245	Índice de Aplicación Financiera	<p>México aplicó acciones de recursos de fondo, conforme al dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la asignación de recursos federales para la operación de los servicios públicos en los municipios. En el marco de la LCF, se asignaron recursos federales para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>	402.28865	N/D	N/R	Estrategia	Eficacia	Acumulado	300	100	200	100	N/R	Muestreo de 2020 en el caso de un muestreo estadístico (MSE) (72)	100	100	Medio
															<p>El objetivo de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, operada con la impresión de notas de circulación, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>															
															<p>El objetivo de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, operada con la impresión de notas de circulación, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para la operación de los servicios públicos en los municipios. Los recursos se asignaron a través del Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de las Municipios y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal (FORFAMAN) en el rubro de "Operación de los servicios públicos".</p>															

PROGRAMAS COMO LÍNEAS DE ACCIÓN RESULTADOS Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS HUMANOS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Subprograma	Actividad Institucional	Care del indicador	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tip	Dimensión del indicador	Sector	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Resultado en Periodo	Avance (%)	Risk
2020	4	4	Oahuatlana	Necocan	31 - Apoyaciones federales para el desarrollo de los municipios	461 - Dirección General de Programación y Presupuesto	IB05	Programa A	6 - Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de los Municipios y las Delegaciones Federales	15282	Índice de Ejecución de Recursos	México es un país con una gran diversidad de recursos naturales, culturales, científicos, tecnológicos, humanos, etc. El desarrollo de estos recursos es fundamental para el crecimiento económico y social del país. El fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales es una de las estrategias más importantes para aprovechar estos recursos y promover el desarrollo integral de nuestro país.	(Gasto ejecutado en el ejercicio del ejercicio presupuestario) / (Gasto autorizado en el ejercicio presupuestario) * 100	Porcentaje	Operación	Acción	Acumulado	100	Fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales para el desarrollo integral de nuestro país.	100	Fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales para el desarrollo integral de nuestro país.	100	100	Medio
2020	4	4	Oahuatlana	Necocan	31 - Apoyaciones federales para el desarrollo de los municipios	461 - Dirección General de Programación y Presupuesto	IB05	Programa A	6 - Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de los Municipios y las Delegaciones Federales	15282	Índice de Ejecución de Recursos	México es un país con una gran diversidad de recursos naturales, culturales, científicos, tecnológicos, humanos, etc. El desarrollo de estos recursos es fundamental para el crecimiento económico y social del país. El fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales es una de las estrategias más importantes para aprovechar estos recursos y promover el desarrollo integral de nuestro país.	(Gasto ejecutado en el ejercicio del ejercicio presupuestario) / (Gasto autorizado en el ejercicio presupuestario) * 100	Porcentaje	Operación	Acción	Acumulado	100	Fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales para el desarrollo integral de nuestro país.	100	Fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales para el desarrollo integral de nuestro país.	100	100	Medio
2020	4	4	Oahuatlana	Campo	31 - Apoyaciones federales para el desarrollo de los municipios	461 - Dirección General de Programación y Presupuesto	IB05	Programa A	6 - Fondo de Apoyaciones para el fortalecimiento de los Municipios y las Delegaciones Federales	15282	Índice de Ejecución de Recursos	México es un país con una gran diversidad de recursos naturales, culturales, científicos, tecnológicos, humanos, etc. El desarrollo de estos recursos es fundamental para el crecimiento económico y social del país. El fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales es una de las estrategias más importantes para aprovechar estos recursos y promover el desarrollo integral de nuestro país.	(Gasto ejecutado en el ejercicio del ejercicio presupuestario) / (Gasto autorizado en el ejercicio presupuestario) * 100	Porcentaje	Operación	Acción	Acumulado	100	Fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales para el desarrollo integral de nuestro país.	100	Fortalecimiento de los municipios y las delegaciones federales para el desarrollo integral de nuestro país.	100	100	Medio

NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS FEDERALES DE MÉXICO

Cófo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Categoría Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Componente	Fecha de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta alcanzada	Justificación	Relativo al período	Ámbito (%)	Rol	
2020	4	Oahuatlana	Panatlá-Guerrero	31- Aplicaciones fedativas para Entidades Federativas y Municipios	481- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I05	FORAMUNO	2- Desarrollo Social	52872	Índice de Operación Financiera	Mide el nivel de ejecución de los programas de inversión, la ejecución de los recursos asignados en los programas, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio. Se refiere a la suma de los recursos asignados para el periodo que se reporta.	Populacional	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	1.2306	100	100	100	100	100	100
2020	4	Oahuatlana	Panatlá-Guerrero	31- Aplicaciones fedativas para Entidades Federativas y Municipios	481- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I05	FORAMUNO	2- Desarrollo Social	52872	Índice de Operación Financiera	Mide el nivel de ejecución de los programas de inversión, la ejecución de los recursos asignados en los programas, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio. Se refiere a la suma de los recursos asignados para el periodo que se reporta.	Populacional	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	1.2306	100	100	100	100	100	100
2020	4	Oahuatlana	Panatlá-Guerrero	31- Aplicaciones fedativas para Entidades Federativas y Municipios	481- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I05	FORAMUNO	2- Desarrollo Social	52872	Índice de Operación Financiera	Mide el nivel de ejecución de los programas de inversión, la ejecución de los recursos asignados en los programas, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio. Se refiere a la suma de los recursos asignados para el periodo que se reporta.	Populacional	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	1.2306	100	100	100	100	100	100
2020	4	Oahuatlana	Panatlá-Guerrero	31- Aplicaciones fedativas para Entidades Federativas y Municipios	481- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I05	FORAMUNO	2- Desarrollo Social	52872	Índice de Operación Financiera	Mide el nivel de ejecución de los programas de inversión, la ejecución de los recursos asignados en los programas, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio. Se refiere a la suma de los recursos asignados para el periodo que se reporta.	Populacional	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	1.2306	100	100	100	100	100	100
2020	4	Oahuatlana	Panatlá-Guerrero	31- Aplicaciones fedativas para Entidades Federativas y Municipios	481- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I05	FORAMUNO	2- Desarrollo Social	52872	Índice de Operación Financiera	Mide el nivel de ejecución de los programas de inversión, la ejecución de los recursos asignados en los programas, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio. Se refiere a la suma de los recursos asignados para el periodo que se reporta.	Populacional	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	1.2306	100	100	100	100	100	100

INFORMACIÓN DEL LICENCIADO DESTINO Y RESULTADO OBTENIDO DE LOS RECURSOS FISCALIS

CUANTO TIEMPO SE DEDICÓ

Table with columns: Cód, Período, Municipio, Entidad Federativa, Rango, Unidad, Programa Presupuestario, Nombre del Programa Presupuestario, Organización, Función, Situación, Actividad Institucional, Clave del Indicador, Nombre del Indicador, Definición del indicador, Método de Cálculo, Unidad de Medición, Tipo, Dirección del Indicador, Sentido, Meta programada, Justificación, Meta Modificada, Justificación, Resultados en Periodo, Anexo (s), Filio.

NORMAS SOBRE EL MONITORIO Y EVALUACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Table with columns: Cód, Período, Municipio, Estado, Ramo, Unidad, Programa, Nombre del Programa, Grupo Funcional, Función, Situación, Actividad Institucional, Causa del Indicador, Nombre del Indicador, Definición del Indicador, Método de Cálculo, Nivel del Indicador, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión del Indicador, Sentido, Meta programada, Justificación, Meta Medición, Justificación, Resultados en Periodo, Anexo (%), y Fuente. The table is organized into three sections: 3.1. RESULTADOS EN MONITOREO, 3.2. RESULTADOS EN MONITOREO, and 3.3. RESULTADOS EN MONITOREO.

CUANTO TRANSICIÓN 2020																								
Código	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Reserva de Manejo	Objetivo	Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Relevancia del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Referencia de Datos	Ámbito (%)	Riesgo	
2020	4	Oahuahuá	Santiago	33- Aplicaciones federales para el desarrollo municipal	402- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMAR	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	Índice de Aplicación Financiera	Índice de aplicación financiera municipal de la demarcación territorial, expresado como la proporción del total de recursos asignados al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020, en relación con el total de recursos asignados al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020. (Gasto ejecutado en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) / (Gasto total asignado al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) * 100	Fin	Porcentaje	Porcentaje	Estimación	Estimación	Acumulado	100		100		91.1566	91.15	Medio
2020	4	Oahuahuá	Santiago	33- Aplicaciones federales para el desarrollo municipal	402- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMAR	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	Índice de Ejecución Financiera	Mide la ejecución de la inversión financiera municipal de la demarcación territorial, expresada como la proporción del total de recursos asignados al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020, en relación con el total de recursos asignados al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020. (Gasto ejecutado en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) / (Gasto total asignado al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) * 100	Porcentaje	Porcentaje	Estimación	Estimación	Acumulado	100		100		1.2302	100	Medio	
2020	4	Oahuahuá	Santiago	33- Aplicaciones federales para el desarrollo municipal	402- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMAR	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	Porcentaje de avance en la meta	Mide el avance programado de ejecución de los recursos, dentro de acciones que resultan con recursos del FORTAMUNDF, durante el trimestre de ejecución, con respecto al porcentaje comprometido a lo largo del periodo acumulado al periodo que se reporta.	Componente	Porcentaje	Porcentaje	Estimación	Estimación	Acumulado	100		100		100	100	Medio
2020	4	Oahuahuá	Santiago	33- Aplicaciones federales para el desarrollo municipal	402- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMAR	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	Índice de ejecución de recursos	Mide el porcentaje de ejecución de recursos comprometidos en el municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020, en relación con el total de recursos asignados al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020. (Gasto ejecutado en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) / (Gasto total asignado al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) * 100	Actividad	Porcentaje	Porcentaje	Estimación	Estimación	Acumulado	100		100		100	100	Medio
2020	4	Oahuahuá	Santiago	33- Aplicaciones federales para el desarrollo municipal	402- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMAR	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	Índice de aplicación financiera	Mide la aplicación de los recursos comprometidos en el municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020, en relación con el total de recursos asignados al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020. (Gasto ejecutado en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) / (Gasto total asignado al municipio de Oahuahuá en el ejercicio de ejecución del gasto para la de esta para el año de 2020) * 100	Fin	Porcentaje	Porcentaje	Estimación	Estimación	Acumulado	100		100		1.9699	91.25	Medio
2020	4	Oahuahuá	Santiago	33- Aplicaciones federales para el desarrollo municipal	402- Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	PORTAMAR	2- Desarrollo Social	2- Desarrollo Social	Porcentaje de avance en la meta	Mide el avance programado de ejecución de los recursos, dentro de acciones que resultan con recursos del FORTAMUNDF, durante el trimestre de ejecución, con respecto al porcentaje comprometido a lo largo del periodo acumulado al periodo que se reporta.	Componente	Porcentaje	Porcentaje	Estimación	Estimación	Acumulado	100		100		100	100	Medio

INDICADORES DE MONITOREO DE RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD CHIQUANA

Código	Período	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Care del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Medio de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Resultados en Periodo	Anexos (%)	Rolp
200	4	Chiuhua	Saculo	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria	805	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Índice de Aportaciones para el desarrollo de los Municipios de Demarcación Territorial del Distrito Federal	15817	Índice en el Ejercicio de Recursos	México promedia el índice de aportaciones de cada uno de los municipios de cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El índice de aportaciones se calcula como el cociente entre el monto de recursos asignados al municipio y el monto de recursos asignados a todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	(Monto asignado al PORTAMUN de por el municipio de Saculo / Monto asignado al PORTAMUN de todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal) * 100	Porcentaje	Gráfico	Efeca	Acumulado	100	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	100	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	100	100	Visible
200	4	Chiuhua	Saculo	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria	805	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Índice de Aportaciones para el desarrollo de los Municipios de Demarcación Territorial del Distrito Federal	15818	Índice de Aportaciones	México promedia el índice de aportaciones de cada uno de los municipios de cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El índice de aportaciones se calcula como el cociente entre el monto de recursos asignados al municipio y el monto de recursos asignados a todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	(Monto asignado al PORTAMUN de por el municipio de Saculo / Monto asignado al PORTAMUN de todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal) * 100	Porcentaje	Gráfico	Efeca	Acumulado	100	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	100	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	100	100	Visible
200	4	Chiuhua	Temahuc	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria	805	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Índice de Aportaciones para el desarrollo de los Municipios de Demarcación Territorial del Distrito Federal	15819	Índice de Aportaciones	México promedia el índice de aportaciones de cada uno de los municipios de cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El índice de aportaciones se calcula como el cociente entre el monto de recursos asignados al municipio y el monto de recursos asignados a todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	(Monto asignado al PORTAMUN de por el municipio de Temahuc / Monto asignado al PORTAMUN de todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal) * 100	Porcentaje	Gráfico	Efeca	Acumulado	1	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	1	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	237335	38.1	Visible
200	4	Chiuhua	Temahuc	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria	805	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Índice de Aportaciones para el desarrollo de los Municipios de Demarcación Territorial del Distrito Federal	15820	Índice de Aportaciones	México promedia el índice de aportaciones de cada uno de los municipios de cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El índice de aportaciones se calcula como el cociente entre el monto de recursos asignados al municipio y el monto de recursos asignados a todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	(Monto asignado al PORTAMUN de por el municipio de Temahuc / Monto asignado al PORTAMUN de todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal) * 100	Porcentaje	Gráfico	Efeca	Acumulado	100	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	100	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	100	100	Visible
200	4	Chiuhua	Uique	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	412- Dirección General de Programación Presupuestaria	805	PORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda Social Comunal	7- Desarrollo Regional	6- Índice de Aportaciones para el desarrollo de los Municipios de Demarcación Territorial del Distrito Federal	15821	Índice de Aportaciones	México promedia el índice de aportaciones de cada uno de los municipios de cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El índice de aportaciones se calcula como el cociente entre el monto de recursos asignados al municipio y el monto de recursos asignados a todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	(Monto asignado al PORTAMUN de por el municipio de Uique / Monto asignado al PORTAMUN de todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal) * 100	Porcentaje	Gráfico	Efeca	Acumulado	N/A	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	114221	Justificación: Aporte de recursos para el desarrollo de los municipios de la demarcación territorial de Chiuhua.	134221	100	Visible

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE RESPALDO EN LOS REGISTROS ELECTORALES

Código	Fecha	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Capacidad	Fecha	Solubilidad	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Estado	Meta programada	Justificación	Meta indicada	Justificación	Resultado en el Periodo	Avance (%)	Riesgo
200	4	Chihuahua	Uruachi	31- Apoyos para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Humano Municipal	REG. Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORIMAN	2- Objamob Social	2- Viereby Servicio a la Comunidad	7- Diciembre Regional	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13205	Fortalecimiento de la acción en la mesa de trabajo	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, obras e acciones que se realicen con recursos del FORIMANUP. Donde el número de programas, obras e acciones se reportan con el correspondiente a los datos de avance acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Consignación	Asamblea	300	N/R	300	300	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100	100	Medio
200	4	Chihuahua	Uruachi	31- Apoyos para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Humano Municipal	REG. Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORIMAN	2- Objamob Social	2- Viereby Servicio a la Comunidad	7- Diciembre Regional	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13207	Fortalecimiento de la acción en la mesa de trabajo	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, obras e acciones que se realicen con recursos del FORIMANUP. Donde el número de programas, obras e acciones se reportan con el correspondiente a los datos de avance acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Consignación	Asamblea	300	N/R	300	300	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100	100	Medio
200	4	Chihuahua	Uruachi	31- Apoyos para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Humano Municipal	REG. Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORIMAN	2- Objamob Social	2- Viereby Servicio a la Comunidad	7- Diciembre Regional	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13206	Fortalecimiento de la acción en la mesa de trabajo	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, obras e acciones que se realicen con recursos del FORIMANUP. Donde el número de programas, obras e acciones se reportan con el correspondiente a los datos de avance acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Consignación	Asamblea	300	N/R	300	300	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100	100	Medio
200	4	Chihuahua	Uruachi	31- Apoyos para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Humano Municipal	REG. Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORIMAN	2- Objamob Social	2- Viereby Servicio a la Comunidad	7- Diciembre Regional	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13207	Fortalecimiento de la acción en la mesa de trabajo	Mide el avance programado en la ejecución fiscal del programa, obras e acciones que se realicen con recursos del FORIMANUP. Donde el número de programas, obras e acciones se reportan con el correspondiente a los datos de avance acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Consignación	Asamblea	300	N/R	300	300	6- Fomento de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100	100	Medio

INFORMACIÓN DEL EJECUCIÓN RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES ENTIDAD QUINHANA CUERPO TEMPERO 2019 3. REPORTE DE INDICADORES

Ciclo	Periodo	Interventor	Entidad Federativa	Municipio	Nombre	Unidad	Programa Presupuestario	Objetivo Funcional	Fuente	Subfuente	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Rendimiento en el Periodo	Unidad (%)	Rolp
2020	4	01huahua	Gobernación del Estado	Gobernación del Estado	31- Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	100	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	55239	Porcentaje de escuelas públicas de menor nivel en un municipio que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país	México. El indicador muestra la cantidad de escuelas públicas de tipo básico que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país. El indicador se calcula como el cociente de la suma de los puntajes de los municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país, dividido por el número de municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país.	100	Componente	Porcentaje	Cuando	Acumulado	62.5	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	62.5	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	1111111	17.28	Validado		
2020	4	01huahua	Gobernación del Estado	Gobernación del Estado	31- Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	100	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	55239	Porcentaje de escuelas públicas de menor nivel en un municipio que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país	México. El indicador muestra la cantidad de escuelas públicas de tipo básico que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país. El indicador se calcula como el cociente de la suma de los puntajes de los municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país, dividido por el número de municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país.	100	Componente	Porcentaje	Cuando	Acumulado	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	N/A	N/A	Validado		
2020	4	01huahua	Gobernación del Estado	Gobernación del Estado	31- Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	100	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	55239	Porcentaje de escuelas públicas de menor nivel en un municipio que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país	México. El indicador muestra la cantidad de escuelas públicas de tipo básico que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país. El indicador se calcula como el cociente de la suma de los puntajes de los municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país, dividido por el número de municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país.	100	Componente	Porcentaje	Cuando	Acumulado	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	33333	44.44	Validado		
2020	4	01huahua	Gobernación del Estado	Gobernación del Estado	31- Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	100	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	55245	Porcentaje de escuelas públicas de menor nivel en un municipio que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país	México. El indicador muestra la cantidad de escuelas públicas de tipo básico que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país. El indicador se calcula como el cociente de la suma de los puntajes de los municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país, dividido por el número de municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país.	100	Componente	Porcentaje	Cuando	Acumulado	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	N/A	N/A	Validado		
2020	4	01huahua	Gobernación del Estado	Gobernación del Estado	31- Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	100	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	55250	Porcentaje de escuelas públicas de menor nivel en un municipio que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país	México. El indicador muestra la cantidad de escuelas públicas de tipo básico que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país. El indicador se calcula como el cociente de la suma de los puntajes de los municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país, dividido por el número de municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país.	100	Componente	Porcentaje	Cuando	Acumulado	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	75	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	43366	93.7	Validado		
2020	4	01huahua	Gobernación del Estado	Gobernación del Estado	31- Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	100	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	55262	Porcentaje de escuelas públicas de menor nivel en un municipio que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país	México. El indicador muestra la cantidad de escuelas públicas de tipo básico que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país. El indicador se calcula como el cociente de la suma de los puntajes de los municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país, dividido por el número de municipios que obtienen un nivel de logro educativo superior al promedio de los municipios en los rangos de nivel de logro educativo en el país.	100	Componente	Porcentaje	Cuando	Acumulado	100	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	100	Justificación original del programa de desarrollo urbano y vivienda rural y urbana (2019-2024) (0121)	83363	83.38	Validado		

Código	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Modalidad de Regimen Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Cuerpo de Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realización del Período	Avance (%)	Riesgo
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15813	Mide el número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Propósito	Actual	Porcentaje	Educativo	Acrescente	4	100	4		100	200	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15813	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Propósito	Actual	Porcentaje	Educativo	Acrescente	10	100	10		100	200	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15830	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Componente	Actual	Porcentaje	Educativo	Acrescente	4	100	4		100	200	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15832	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Componente	Actual	Porcentaje	Educativo	Acrescente	3	100	3		100	333.33	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15848	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Educativo	Acrescente	0	43	43		100	100	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15848	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Educativo	Acrescente	11.0037	11.0037	11.0037		100	100	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15848	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Propósito	Actual	Porcentaje	Educativo	Acrescente	57.4606	57.4606	57.4606		100	100	Medio
2020	4	Chihuahua	Gobierno de la Entidad	31- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto	008	FAM Educación Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	7- Fondo de Apoyaciones Múltiples	15848	Porcentaje de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM) que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Número de parámetros (o cursos de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Apoyaciones Múltiples que incrementaron su matrícula en el ciclo 19-20 por estado y en el ciclo 20-21 por estado y normal.	Componente	Actual	Porcentaje	Educativo	Acrescente	100	100	100		100	100	Medio

REGIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS EJERCICIOS FIDUCIARIOS

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Subprograma	Objeto Funcional	Función	Solición	Actividad Institucional	Código de Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medición	Dimensión del Indicador	Símbolo	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Resultado al Periodo	Anexo (%)	Rango		
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	009	MEFI Educación Tecnológica	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15840	Porcentaje de alumnos que concluyen el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	Métra de proporción de alumnos que concluyen el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	Métra de proporción de alumnos que concluyen el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	Porcentaje	Académico	Estrategia	15.9004	Justificación: 15.9004 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	3.8022	15.9004	Justificación: 3.8022 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	15.9004	10	Verdadero	
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	009	MEFI Educación Tecnológica	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	2- Educación Media Superior	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15817	Tasa de variación de la inversión del CONATEP en la entidad federativa.	Indicador de inversión del CONATEP en la entidad federativa.	(Inversión de 15 años y más en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Estrategia	3.8022	Justificación: 3.8022 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	3.8022	3.8022	Justificación: 3.8022 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	3.8022	10	Verdadero	
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15588	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de riesgo educativo que concluye la etapa de alfabetización.	Métra de proporción de población que concluye la etapa de alfabetización en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa.	(Población de 15 años y más que concluye la etapa de alfabetización en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Estrategia	7.329	Justificación: 7.329 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	7.329	7.329	Justificación: 7.329 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	7.329	12	Verdadero	
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15273	Porcentaje de módulos en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	Se mide el número de módulos en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	(Total de módulos en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Gestión	2.4854	Justificación: 2.4854 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	2.4854	2.4854	Justificación: 2.4854 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	2.4854	14838	Verdadero	
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15271	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de riesgo educativo que concluye el primer ciclo de estudios.	Métra de proporción de población de 15 años y más que concluye el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa.	(Población de 15 años y más que concluye el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Estrategia	2.388	Justificación: 2.388 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	2.388	2.388	Justificación: 2.388 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	2.388	23.33	Verdadero	
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15283	Porcentaje de estudiantes en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	Se mide el número de estudiantes en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	(Total de estudiantes en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Gestión	5.505	Justificación: 5.505 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	5.505	5.505	Justificación: 5.505 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	5.505	12.84	Verdadero	
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15586	Porcentaje de alumnos en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	Métra de proporción de alumnos que concluyen el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa.	(Total de alumnos que concluyen el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Gestión	35.1071	Justificación: 35.1071 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	35.1071	35.1071	Justificación: 35.1071 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	35.1071	100	248.27	Verdadero
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15295	Tasa de variación anual de la población de 15 años y más en condición de riesgo educativo que concluye el primer ciclo de estudios.	Se mide el cambio de la población de 15 años y más que concluye el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa.	(Población de 15 años y más que concluye el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Estrategia	-1.1665	Justificación: -1.1665 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	-1.1665	-1.1665	Justificación: -1.1665 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	-1.1665	30.46	30.46	Verdadero
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15468	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de riesgo educativo que concluye el primer ciclo de estudios.	Métra de proporción de población de 15 años y más que concluye el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa.	(Población de 15 años y más que concluye el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Estrategia	3.3095	Justificación: 3.3095 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	3.3095	3.3095	Justificación: 3.3095 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	3.3095	23.65	23.65	Verdadero
2020	4	4	Chihuahua	Gobernación del Estado	Entidad	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Planeación y Presupuesto	000	MEFI Educación de Adultos	2- Desarrollo Social	5- Educación Superior	5- Educación para Adultos	8- Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	15464	Porcentaje de estudiantes en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	Se mide el número de estudiantes en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios.	(Total de estudiantes en línea de educación superior que concluyen el primer ciclo de estudios, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios).	Porcentaje	Académico	Estrategia	5.3682	Justificación: 5.3682 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	5.3682	5.3682	Justificación: 5.3682 alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios del CONATEP en la entidad federativa, respecto del total de alumnos inscritos en el primer ciclo de estudios.	5.3682	0	0	Verdadero

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CULTIVO Y FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES EN EL ESTADO DE OAHUATLA

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Entidad Federativa	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Grupos Funcionales	Subsección	Actividad Institucional	Ciclo del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Formación de la Muestra	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Metas modificadas	Justificación	Relación en el Periodo	Afecta (%)	Riesgo	
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	000	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	2. Desarrollo Social	5. Educación Básica	8. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	56810	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Determina la proporción de usuarios que con el INEVI y sus derivados se capacitan en el uso de tecnologías de la información y comunicación para la educación en los municipios de Oahuatla.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	14.280%	14.280%	14.280%	14.280%	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	000	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	2. Desarrollo Social	5. Educación Básica	9. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55986	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	15.666%	15.666%	15.666%	15.666%	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	000	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	2. Desarrollo Social	5. Educación Básica	8. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55977	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	8.2714%	8.2714%	8.2714%	8.2714%	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	000	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	2. Desarrollo Social	5. Educación Básica	9. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55610	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	35.402%	35.402%	35.402%	35.402%	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	001	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	1. Gobierno Interior	4. Sistema Nacional de Seguridad Pública	5. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55737	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	100	100	100	100	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	001	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	1. Gobierno Interior	4. Sistema Nacional de Seguridad Pública	9. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55841	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	98.6146%	98.6146%	98.6146%	98.6146%	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	001	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	1. Gobierno Interior	4. Sistema Nacional de Seguridad Pública	5. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55388	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	100	100	100	100	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	001	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	1. Gobierno Interior	4. Sistema Nacional de Seguridad Pública	9. Fomento de aptitudes tecnológicas para la educación	55735	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	84.857%	84.857%	84.857%	84.857%	0	0	N/D	0	Medio
2020	4	Oahuatla	Gobernación del Estado	Oahuatla	401. Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	002	FORTALECIMIENTO DE LOS RINCONES ESCOLARES	2. Desarrollo Social	7. Atención a la Salud	7. Atención a la Salud	55181	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Índice de aptitudes tecnológicas para la educación	Componente	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Acumulado	49.781%	49.781%	49.781%	49.781%	0	0	N/D	0	Medio

Elaboración: Sistema de Información Estadística Municipal de Oahuatla

IMPORTE COMPLETO DEL FONDO ORDINARIO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESTADO CHIHUAHUA

CUENTAS FINANCIERAS

1 EJERCICIO DE INICIACIONES

Table with columns: Cód., Póliza, Titular, Entidad, Fecha, Municipio, Tipo, Descripción del indicador, Nombre del indicador, Cierre del indicador, Asignación, Subsección, Programa, Unidad, Programa Presupuestado, Número del Programa Presupuestado, Origen Funcional, Función, Subsección, Asignación Institucional, Clave del indicador, Descripción del indicador, Método de Cálculo, Nivel del indicador, Porcentaje de ejecución, Unidad de medida, Tipo, Dirección del indicador, Servicio, Meta programada, Justificación, Meta actualizada, Justificación, Referencia en el Plan, Anual (N), Año.

SIN TEXTO

SIN TEXTO