

*Gobierno del Estado  
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como  
Artículo  
de segunda Clase de  
fecha 2 de Noviembre  
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 16 de mayo de 2018.

**No. 39**

# *Folleto Anexo*

**REPORTE del Primer Informe Trimestral  
de Recursos Federales correspondiente al  
año 2018 de los ciclos presupuestales 2018,  
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011.**

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**

PRIMER TRIMESTRE 2018

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Chihuahua</b>	2,063	68	68
<b>Chihuahua</b>	485	57	68

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**

PRIMER TRIMESTRE 2018

**ENTIDAD: CHIHUAHUA**

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

**Gestion de proyectos**

Aspectos Generales	Reportado al Primer Trimestre
1.- Número total de proyectos validados al trimestre	2548
2.- Monto total aprobado de los proyectos validados	\$4,872,061,669
3.- Monto total pagado de los proyectos validados	\$2,797,363,888
4.- Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados	57.26%
5.- Número de municipios en los que se validaron proyectos	67
6.- Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos	98.53%

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Balanceo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH1130200119843	J.N. Nueva Creación	190455	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	En Ejecución	2011	\$502,160	\$1,163,800	\$1,163,800	\$1,163,800	\$1,162,551	\$1,162,551	\$1,162,551	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y REGISTRADA. 15-02-2012 / Registro.
CHH1410300489614	J.N. Miguel Alemán No. 1081 (Empremabilización)	3766741	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHE	En Ejecución	2012	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$25,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y REGISTRADA. 09-01-17 / Registro.
CHH1130200164248	Equipamiento De los Centros De Atención Perinatal Materno	3	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2012	\$7,663,214	\$7,663,215	\$6,082,773	\$6,072,773	\$6,072,773	\$6,072,773	\$6,072,773	79.25	\$0	Equipo	0.00	79.25	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1410300383302	Sec. Tec. 54	3766510	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	En Ejecución	2013	\$995,555	\$13,758,773	\$13,758,773	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	\$8,180,297	59.46	\$0	Metros Cuadrados	100.00	59.46	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora. Se realizaron las operaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada de sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa a bordo de atender las observaciones, correspondientes a los reportes informados en la base de datos del sistema. / Registro.
CHH1130200153664	Evaluaciones De Control De Confianza	1	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$61,300,000	\$61,300,000	\$61,300,000	\$61,300,000	\$59,983,186	\$59,983,186	\$59,983,186	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.60	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1130200153760	Profesionales De Los Elementos De Seguridad Pública	3	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	99.78	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.78	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1130200153664	Equipamiento De los Centros De Atención Perinatal Materno	6	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,015,240	\$2,008,263	\$2,008,263	\$2,008,263	\$2,008,263	99.65	\$0	Equipo	0.00	99.65	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1130200153664	Capacitación Del Personal De Los Cpm	7	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	\$1,466,730	91.67	\$0	Metros Cuadrados	100.00	91.67	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1130200153664	Equipamiento Del Personal De Los Centros	8	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2013	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	\$4,278,705	67.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	67.19	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Utilizado)	Avance Financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
				Localidad	Municipio	Localidad						Ramo	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora			Comprometido	Devengado	
CHH1113020115973	10	Modernización Tecnológica De Los Centros	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Programa Fondo Convenio	En Ejecución	2013	\$2,209,558	\$2,290,558	\$2,095,558	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	\$21,829,815	98.82	100.00	98.82	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH1113020115974	14	Equipo para la Red De Telecomunicaciones	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Programa Fondo Convenio	En Ejecución	2013	\$8,250,000	\$8,391,088	\$8,391,088	\$8,347,157	\$8,347,157	\$8,347,157	99.83	0.00	99.83	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115975	15	Ampliación De la Cobertura De Los RGDS (Telecomunicaciones)	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Programa Fondo Convenio	En Ejecución	2013	\$14,560,000	\$15,600,000	\$15,600,000	\$15,529,655	\$15,529,655	\$15,529,655	99.55	0.00	99.55	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115976	18	Equipo para Los Servicios De Llamadas 985 (089)	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Programa Fondo Convenio	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,246,062	\$1,246,062	\$1,246,062	96.22	0.00	96.22	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115977	22	Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Programa Fondo Convenio	En Ejecución	2013	\$10,141,018	\$10,141,018	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	\$10,109,801	99.69	100.00	99.69	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115979	23	Mantenimiento Electrónico Y Continuo De Los Equipos Policiales	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Programa Fondo Convenio	En Ejecución	2013	\$33,544,126	\$33,544,126	\$33,544,126	\$26,825,833	\$26,825,833	\$26,825,833	79.97	0.00	79.97	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115984	-	Mantenimiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	Comentarios	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Programa Proyecto de desarrollo social de sector educativo	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$969,122	\$969,122	\$969,122	96.91	0.00	96.91	Financiera / Física. Del total acumulado son las 12.38 millones correspondientes por lo que el registro de la información ha sido eliminado del sistema. / Registro	
CHH1113020115985	020587	Instala Máquinas (Equipo Para Tallado)	Salarios	Juan Máximo	Juan Máximo	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	En Ejecución	2014	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	\$129,115	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115991	-	Ceysr 13 San Guillermo Obra Y Equipo	Comentarios	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	En Ejecución	2014	\$2,927,840	\$2,927,840	\$2,927,840	\$3,747,840	\$3,747,840	\$3,747,840	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH1113020115992	-	Ceysr 15 Accesorio Programa De Equipos Para La Educación Media Superior	Comentarios	Azacuán municipal	Azacuán municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	En Ejecución	2014	\$4,802,950	\$4,802,950	\$4,802,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que el registro de la información ha sido eliminado del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENMANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Rubro	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisión (Metrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Utilidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Programa Fondo Convenio	11-Educación Pública	Comprometido	Divulgado								Ejercido									
OH1116040080313	Equipamiento Para Talleres Sotahua 1 Tablarena	090094	Bocoyna	Bocoyna	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$741,952	\$741,952	\$741,952	\$666,108	\$666,108	\$666,108	\$666,108	87.42	\$0	Equipamiento	0.00	87.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116040080325	Equipamiento Para Talleres	110073	Carmago	Santa Rosalía de Carmago	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$433,841							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera. La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se acorde con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Físico. La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se acorde con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116040080334	Equipamiento Para Talleres	270181	Guachochi	Guachochi	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$427,486							0.00		Equipamiento	0.00		Financiera. La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se acorde con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Físico. La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se acorde con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116020080370	Ceyt 17 Baborame Programa De Infraestructura Para La Educación Media Superior		Guadalupe y Calne	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116040080383	Equipamiento De Talleres	310074	Guerrero	Vicente Guerrero	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	\$216,768	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116020080316	Ceyt 17 Cdi Juárez Programa De Infraestructura Para La Educación Media Superior		Júarez	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$8,735,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116020080313	Cobach. Plantel No. 4 Juárez Condotom Eficaz	370624	Júarez	Júarez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DEBACHILRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,385,837	\$6,385,837	\$6,385,837	\$6,385,837	98.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116040080347	Comunicacion De Taller De Apicultura	4000357	Madera	Makra	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$699,085	\$699,085	\$699,085	\$264,214	\$264,214	\$264,214	\$264,214	37.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	37.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			
OH1116040080303	Equipo Para Taller De Sotahua Y Tablarena	4000369	Madera	Makra	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$239,820	\$239,820	\$239,820	\$116,081	\$116,081	\$116,081	\$116,081	48.40	\$0	Equipamiento	0.00	48.00	Financiera / Físico / Registro SOTIDAR Para el siguiente nivel.			

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2,548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones						
						Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrativo)	Comprometido	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Administrativo	
CH1416040830540	Equipamiento para Talleres de Mecánica Automotriz y Soldadura	4005485	Moqui	Puerto Moqui	Subsidios	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$242,352	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Equipamiento	0.00	0.00	Financia. La información registrada en esta columna debe ser de carácter federal o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se debe proporcionar la información del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se proporcionó información por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830552	Construcción De Taller De Soldadura	4005466	Moqui	Puerto Moqui	Subsidios	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financia. / Física. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830679	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios	500775	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Comvenios	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$10,144,900	\$10,320,935	\$10,144,900	\$10,320,935	\$10,144,933	\$10,144,933	\$10,144,933	96.52	50	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financia. / Física. Se ha pagado anticipo y de estimaciones del Contrato CHIE-18.12.17 por trabajos de adecuaciones. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830412	Equipamiento De Taller Mecánica Automotriz	5005444	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	\$155,299	100.00	50	Equipamiento	0.00	100.00	Financia. / Física. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830448	Construcción De Aula De Usos Múltiples Primera Etapa	5008318	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2014	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$599,085	\$471,945	\$471,945	\$471,945	78.78	50	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financia. / Física. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830522	Primer Etapa De Rehabilitación De Hospedaje Regional En Ojinaga Chihuahua	520522	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	23-Proyectos de Desarrollo Económico	Sociedad de Concesionarios y Otras Públicas	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,119,925	\$9,508,132	\$9,508,132	47.54	50	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financia. / Física. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830209	Prim. Etapa Angéles	1907415	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2014	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$411,939	\$315,469	\$315,469	\$315,469	86.29	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financia. / Física. OBRAS FINANCIADAS POR FONDO DE INGRESOS. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH14160408315101	Sec. Fed. 16	1907705	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2014	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$3,706,507	\$2,870,107	\$2,870,107	\$2,870,107	77.43	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financia. / Física. OBRAS FINANCIADAS POR FONDO DE INGRESOS. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830707	Prim. Beldoso Domínguez	1908079	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2014	\$298,879	\$298,879	\$298,879	\$298,879	\$294,602	\$294,602	\$294,602	98.62	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financia. / Física. OBRAS FINANCIADAS POR FONDO DE INGRESOS. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.
CH1416040830461	J.M. Estefanía Castañeda	1908083	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2014	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,095	\$58,095	\$58,095	99.95	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financia. / Física. OBRAS FINANCIADAS POR FONDO DE INGRESOS. / Registro: SBTI/04. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones									
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devolubido	Ejercido	Pagado	% Avance	Balance	Unidad de Medida	Avance Anual
OH115010048621	Prim. Aurelio Aguirre	190084	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,893	\$77,825	\$77,825	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro
OH115010048652	J.N. Lucio De Orozco	190086	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$62,838	\$62,838	\$62,838	\$62,749	\$62,749	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 01-12-2015 / Registro	
OH115010048693	Prim. John F. Kennedy	190087	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$24,870	\$24,870	\$24,870	\$24,637	\$24,637	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro	
OH115010048623	Sec. Estal 8960	190088	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$30,437	\$30,437	\$30,437	\$30,399	\$30,399	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro	
OH115010048655	Sec. Federal 17	190089	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$14,210	\$14,210	\$14,210	\$14,050	\$14,050	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro	
OH115010048673	J.N. Amal E. De Ortiz	190092	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$54,407	\$54,407	\$54,407	\$54,373	\$54,373	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 20-02-2015 / Registro	
OH115010048629	Prim. Rafael Ramirez	190093	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$1,908,093	\$300,024	\$300,024	\$296,080	\$296,080	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro	
OH115010048697	Prim. Jesus Garcia	190094	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRM. JESUS GARCIA	En Ejecución	2014	\$55,702	\$55,702	\$55,702	\$54,606	\$54,606	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA / Registro	
OH115010048617	J.N. Carlos Longstad	190095	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$37,884	\$37,884	\$37,884	\$37,863	\$37,863	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADO DE FINQUITO / Registro	
OH115010048615	J.N. John Denny	190098	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$4,563	\$4,563	\$4,563	\$4,543	\$4,543	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADO DE FINQUITO / Registro	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Institución Ejecutora	Avance Financiero							Observaciones				
			Localidad	Municipio	Municipio					Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devolgado	Ejercido		Pagado	% Avance	Retengo	Unidad de Medida
CHH-4150200548824	Prim. Juan Feytes Heróles	190809	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$109,993	\$109,993	\$30,993	\$109,972	\$109,972	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548872	J.N. Armento Diaz y Ulloa	1908102	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$28,260	\$28,260	\$28,260	\$26,664	\$26,664	94.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548972	Prim. Nueva Creacion	1908103	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$179,823	\$179,823	\$179,823	\$156,600	\$156,600	87.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548864	Prim. Cuahimomc	1908105	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$140,367	\$140,367	\$140,367	\$140,336	\$140,336	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548899	Prim. Oscar Gonzalez	1908107	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$81,192	\$81,192	\$81,192	\$81,105	\$81,105	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548993	Prim. Belisario Dominguez	1908108	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$200,420	\$200,420	\$200,420	\$200,387	\$200,387	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548115	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	1908106	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$66,236	\$66,236	\$66,236	\$59,636	\$59,636	90.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548120	Prim. Primeros De Mayo 2534	1908107	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$69,26	\$69,26	\$69,26	\$6,806	\$6,806	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548127	Esc. Primaria Cuahimomc	1908106	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$234,092	\$234,092	\$234,092	\$234,050	\$234,050	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH-4150200548985	Prim. Belisario Dominguez	1908101	Coahuila municipal	Coahuila	Coahuila	En Ejecución	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	2014	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,278	\$12,278	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro



1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
														Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance		Reintegro
OHH14150104812706	Prim. Nueva Creación Uruvillás	3706484	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$3,006,578	\$2,916,830	\$2,916,830	97.01	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro
OHH14150104813958	Prim. Benito Juárez	3706657	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$763,722	\$763,722	\$763,722	\$684,274	\$684,274	89.60	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104810214	Sec. Técnica 97 Nueva Creación	3706695	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$9810,654	\$9,810,654	\$9,810,654	\$7,885,433	\$7,885,433	80.38	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104814613	Prim. S. De Mayo 2465	3706729	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$739,956	\$739,956	\$739,956	\$739,956	\$739,956	100.00	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104818136	J.N. Rosaura Zapata	3706838	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$19,959	\$19,959	\$19,959	\$19,932	\$19,932	99.86	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104818736	Secundaria Técnica No. 37	3706861	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$54,280	\$54,280	\$54,280	\$21,704	\$21,704	39.98	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104818100	Secundaria Técnica 73	3706860	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$43,763	\$43,763	\$43,763	\$17,497	\$17,497	39.98	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104818807	Prim. El Nigromate	3706854	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$22,687	\$22,687	\$22,687	\$22,666	\$22,666	99.91	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104818813	Secundaria No. 20	3706859	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$79,013	\$79,013	\$79,013	\$31,597	\$31,597	39.99	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	
OHH14150104818831	Prim. Escritores De Chihuahua	3706855	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2014	\$23,896	\$23,896	\$23,896	\$5,530	\$5,530	39.96	\$0	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y INQUIETADA 09-01-15 / Pagetro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Cometido						Devengado	Ejercido								
CHI141010048863	Prim Fogonetas Bocanegra TV	370617	Juarez	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	\$249,370	\$249,370	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,081,786	\$1,081,786	\$1,072,400	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y FINQUILADA 01/01/17 / Registro	
CHI1410100416605	Prim Ramon Lopez Valade	5000741	Nuevo Casas Grandes	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,145,583	\$1,081,786	\$1,081,786	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física / OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUILTO / Registro		
CHI1410100616023	U.T. De Chihuahua Bilingue Informacion al Suscriptor de Bs	1907874	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua S de RL	En Ejecución	\$13,000,000	\$13,000,000	\$35,467,676	\$35,467,676	\$24,835,356	\$24,835,356	97.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA PASA al siguiente nivel		
CHI14101009071591	Comercios Efficacia Biblioteca Tipo Durango	-	Chihuahua	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua S de RL	En Ejecución	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,302,086	\$17,302,086	\$17,302,086	96.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Bóno de rescate pertenencia año 2014 / Física / FAM 2014 / Registro: AVANCES DEL FAMI BIBLIOTECA TIPO DURANGO		
CHI1410100638535	Equipo de Laboratorio De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Parral	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	100.00	\$0	Equipamento	0.00	90.00	Financiera. Se adquirió un equipo con destino para un importe de \$3,000,000.00 para el Físico / Física / Física que se entregó una parte de la adquisición / Registro: SE ADQUIRIÓ UN EQUIPO POR UN EQUIPO POR UN IMPORTE DE 420,000.00. ESTO SE HIZO CON EL FONDO DE PARTICIPACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS QUE SE OBTUVIERON DE ESTE PROGRAMA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
CHI1410100299204	Capatías De Las Corporaciones Pkocitas	2	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	\$16,100,500	\$10,160,500	\$8,674,742	\$8,674,742	\$8,674,742	\$8,674,742	84.98	\$0	Piezas	0.00	84.98	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel		
CHI1410100299207	Equipo de De La Espol	3	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	\$746,934	\$778,065	\$778,065	\$778,065	\$718,939	\$718,939	92.40	\$0	Piezas	0.00	92.40	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel		
CHI1410100299711	Tecnología Para Combate Al Secuetro	4	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	\$16,527,854	\$16,527,854	\$16,489,798	\$16,489,798	\$16,489,798	\$16,489,798	99.71	\$0	Equipo de seguridad	0.00	99.71	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel		
CHI1410100299720	Mejoramiento De Tecnología En La Recaudación De Diferentes Impuestos	5	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	011 FASP	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	\$5,300,553	\$5,300,553	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	\$4,612,546	86.21	\$0	Otros	0.00	86.21	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel		

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudab (Millonab)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones	
			Localidad	Municipio	Programa Fondo Convenio						Ramo	Institución Ejecutora	Comprometido				Devengado
CH1414010099725	Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres	6	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$2,941,722	\$1,426,382	\$1,426,382	\$2,598,352	\$2,598,352	75.83	50	0.00	75.83	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099726	Atención De Los Centros De Justicia Para Mujeres	7	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$644,361	\$644,361	\$644,361	\$627,25	\$627,25	98.19	50	100.00	98.19	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099728	Mantenimiento Y Conservación De Circuito Central De Telefonos Del Sistema Penitenciario	8	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,886,490	\$12,309,079	95.43	50	0.00	95.43	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099740	Conexión Y Migración De La Red De Telecomunicaciones	9	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,944,109	\$15,944,109	99.65	50	0.00	99.65	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099742	Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones	10	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,797,236	\$20,797,236	99.99	50	100.00	99.99	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099743	Mantenimiento Y Conservación De La Red De Telefonos Del Sistema Penitenciario	11	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$1,310,448	\$1,310,448	\$1,310,448	\$295,559	\$295,559	22.21	50	0.00	22.21	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099746	Conexión Y Mantenimiento De Instalaciones De Los SISEM ASES	12	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$11,700,000	\$11,700,000	\$11,700,000	\$8,199,744	\$8,199,744	70.08	50	0.00	70.08	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099748	Mantenimiento De Las Oficinas De Integración Y Evaluación Directiva	13	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$70,839	\$70,839	88.55	50	100.00	88.55	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099753	Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 065 Y 089	14	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$6,739,918	\$6,739,918	\$6,739,918	\$2,821,723	\$2,821,723	41.87	50	0.00	41.87	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel
CH1414010099758	Conexión De Los Recursos De Los Servicios De Llamadas 065 Y 089	16	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	0111FASP	0111FASP	2014	\$576,625	\$576,625	\$576,625	\$199,920	\$199,920	34.67	50	0.00	34.67	Financiera / Físico / Registro SRT BMA Para si siguiente nivel

1. FORMATIO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones				
			Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Actual
CH1141010039796	Iniciativa De Centro De Atención Y Fomento Educativo Del Regate	17	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$3,710,940	\$4,814,448	\$4,814,448	\$2,320,057	\$2,320,057	\$2,320,057	\$2,320,057	48.38	\$0	Equipamiento	0.00	48.38	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH1141010039793	Estación De Recolección De Los Programas De Seguridad Pública	18	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	91.30	\$0	Estadística de presupuesto	0.00	91.30	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH1141010039794	Modernización Y Equipamiento De Laboratorio De Química Forense	19	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,751,000	\$5,036,443	\$5,036,443	\$5,031,661	\$5,031,661	\$5,031,661	\$5,031,661	95.54	\$0	Pesas	0.00	95.54	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH1141010039798	Migración Y Impulsión De La Fianza Zona Centro	21	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$5,010,838	\$5,606,734	\$5,606,734	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	\$5,279,316	94.16	\$0	Metros Cuadrados	10000	94.16	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH1141010031317	Servicio De Condución De Señales Y Capacitación	24	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	22.73	\$0	Otros	0.00	22.73	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH11517020091988	Coahuila 24 ( Unidad De Docencia por Etapa )	1300301	Casas Grandes	La Esperanza	Comvicio	U07E Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,971,478	\$5,971,478	\$5,971,478	\$5,971,478	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH115170200915927	Programa De Bases De La Educación Media Superior Y Superior	-	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Comvicio	U07E Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$4070,000	\$4,030,000	\$4,030,000	\$3,116,751	\$3,116,751	\$3,116,751	\$3,116,751	51.52	\$0	Equipamiento	0.00	51.52	Financiera - 1ER TRIMESTRE 2018. PROXIMOS 2018. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA / PROXIMOS 2018. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA / PROXIMOS 2015 / Registro SE TIERE AUTORIZADO UNIVIT POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL EQUIPAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2018 PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PROXIMOS 2018. EL CHEESE PARA EL EQUIPAMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO - SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH115160100431791	Construcción De Aula Y Servicios Sanitarios En El Edificio Administrativo No. 4 Ochochén, Guachochi	-	Guachochi	Guachochi	Subsidios	U07E Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$486,022	\$486,022	\$486,022	\$486,022	48.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera / Físico. El 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.
CH115150400615248	Construcción De 1 Aula Y 2 Servicios Sanitarios Basilitero Municipal De Guachochi	-	Guachochi	Huehque	Subsidios	U07E Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,045	\$299,045	\$299,045	\$299,045	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	25.00	Financiera / Físico. El 1 CORRESPONDE AL 100% DE LA CONSTRUCCIÓN / Registro SISTEMA. Para aligierente nvel.

I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliárabos)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1516020068112	Construcción De 1 aula y 1 Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Juárez	Juárez	Subsidio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$207,868	\$207,868	\$207,868	29.48	50	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera / Física. EL 1 CORRESPONDEN AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro.
CHH1517020089171	Cobata-Parote No. 6 Juárez. Construcción De Aula	3707994	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ENACHILIBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro.
CHH1517020089174	Cobata 164 (Unidad De Diferencia)	3707035	Juárez	Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ENACHILIBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,948,663	\$6,948,663	\$6,948,663	87.11	50	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro. SS.TEM. Para el siguiente nivel.
CHH1516020067335	Construcción De Aula 648 Mc. Del Bachillerato Intercultural No. 3 En Guaymas, Uruque	-	Uruque	Guaymas	Subsidio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$376,315	\$376,315	\$376,315	94.08	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física. EL 1 CORRESPONDEN AL 100% DE LA CONSTRUCCION / Registro.
CHH1515020064971	2da. Etapa Del Telefóno En La Mina La Piedad De Hidalgo Del Parral	3201037	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Subsidio	S248 Programa de Desarrollo Regional (Unidades Sustentables y Rutas Negras)	21-Turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Fomento Económico (convenio de colaboración)	En Ejecución	2015	\$33,550,000	\$18,435,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$8,717,661	\$8,717,661	\$8,717,661	34.64	50	Equipo	0.00	34.60	Financiera. SE RENTEGRO \$7,830,000 EL 1-0-2016. CORRESPONDEN AL 100% DEL 17-09-2017 Y \$1,224,844 EL 17-09-2017 / Física / Registro.
CHH1516040081981	In- Est. Bna. Castañeda	5000904	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero (económico)	23-Provisión Salarios y Economías	ICHFE	En Ejecución	2015	\$499,777	\$493,954	\$493,954	\$493,954	\$382,119	\$382,119	\$382,119	77.36	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física. OBRA TERMINADA Y EN CUANTAS / Registro.
CHH1516020067746	JN. Gabriela Mistral EC-0015	EC-001	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,426	\$1,143,426	\$1,143,426	95.29	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1516020067790	JN. Jaime Nave EC-0015	EC-003	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,144,760	\$1,144,760	\$1,144,760	95.40	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1515020065947	Priv. Paula An De Aguirre	0708040	Balsas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$936,862	\$936,862	\$936,862	\$936,862	\$936,862	\$936,862	\$936,862	76.66	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física. OBRA TERMINADA Y EN CUANTAS / Registro.
CHH1516020067742	JN. Francisco Meléndez Madro González EC-0015	EC-005	Balsas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$421,239	\$421,239	\$421,239	52.65	50	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera / Física. OBRA EN PROCESO / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Devengado							
CHH15150200541748	Secundaria General (s-3426215	EC-066	Balzac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$418,860	34.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	24.50	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150200541740	Prim. Est. Inicial (Estronamiento y Fincas en Cultivos)	1908330	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$247,520	\$246,781	\$246,781	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150200541710	Prim. Miguel Ángel Anzueto (Vivea De Leon 2777 (Atracciones Varas)	1908332	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$52,235	\$52,235	\$52,235	\$52,235	\$52,156	\$52,156	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150200541710	Prim. Unidad Pública (Atracciones Varas)	1908336	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,420,157	\$1,355,743	\$1,355,743	\$1,355,743	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150400593033	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	1908337	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$149,281	\$39,281	\$39,281	\$39,281	\$38,966	\$38,966	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150400593033	Prim. Nito Avellera (Aba.)	1908482	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$363,164	\$363,164	\$363,164	\$308,151	\$308,151	\$308,151	84.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150400593003	Prim. Federataza-Madre Patria (Aub.)	1908483	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$424,489	\$415,940	\$415,940	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro
CHH15150400593190	Sec. Federal 12 (Equipo Taller Electricidad)	1908343	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$379,500	\$379,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro
CHH15150400593205	Sec. Federal 23 (Equipo Taller Electricidad)	1908344	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$379,500	\$379,500	49.86	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro
CHH15150400593241	Sec. Federal No. 5 (Equipo Taller Computo)	1908408	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$30,000	\$30,000	8.82	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto																								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipos de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Metrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Roligero	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH15160100623846	Secundaria Federal 11 (Equipo Para Taller De Estructuras Metálicas)	198813	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$1,000,000	\$400,000	\$400,000	\$17,000	\$17,000	4.25	\$0	Equipo	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico, OBRA EN PROCESO / Registro
CHH15160100623798	JN. José Ortiz De Domínguez EC2015	EC-008	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$538,893	\$528,593	53.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH15160100623846	Sec. Meles Sáenz Gera EC2015	EC-009	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,262,004	\$1,262,004	78.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH15160100623885	Sec. Jaime Torres Bodet EC2015	EC-010	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$688,767	\$688,767	47.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	90.00	Financiera / Físico, OBRA EN PROCESO / Registro
CHH15160100623891	Sec. José María Amador EC2015	EC-011	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,288,873	\$1,288,873	88.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH15160100623886	Sec. José Fuentes Mares EC2015	EC-012	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$852,663	\$852,663	53.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	81.00	Financiera / Físico, OBRA EN PROCESO / Registro
CHH15160100623895	Esc. Sec. Federal No. 1162 EC2015	EC-013	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,220,493	\$1,220,493	84.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH15160100623882	Esc. Sec. Federal No. 1212 EC2015	EC-014	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,348,043	\$1,348,043	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH15160100623884	Sec. Revolución EC2015	EC-015	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,221,821	\$1,221,821	84.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH15160100623888	Sec. María Guere EC2015	EC-016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,033,560	\$1,033,560	69.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Programa Fondo Convenio	Ciclo/curso	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
						Tipo de Recurso	Programa	Modalidad						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					% Avance	Ratificación	
CH11510010082853	EC-017	Sec. Admó. BARRIOS FUENTES EC-015	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	\$1,539,000	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082855	EC-018	Sec. Bataña De Sacamenes EC-015	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082851	EC-020	Sec. Fed. No. 11 Ochahuá Viejos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082858	EC-021	Sec. Camino Estreño Viejo EC-2015	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	0.00	90.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082858	EC-022	Sec. Jato Sierra EC-2015	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082850	EC-023	Sec. Técnica 2 EC-2015	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082854	EC-024	Sec. Técnica 5 EC-2015	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Ochahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082854	200285	J.N. "Chilpan" (Sub)	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Chilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	\$428,001	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082850	170162	Planta Nueva/Cuación Cudatela (6 Años Y 7 Años)	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuauhémec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	\$3,700,075	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11510010082853	3706945	Sec. Fed 19	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	ICHFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	2015	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	\$164,109	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instituido)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Actual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Objetivo								Comprometido	Devengado								
OH111504039148	J.N. 18 De Marzo (Aula con 5 Ingresos)	370674	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$445,743	\$437,824	\$437,824	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH111504039091	Primer Nueva Generación (Aula)	370679	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$462,498	\$442,275	\$442,275	95.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391301	Secundaria Técnica 19 (Equipo Para Taller De Climatiz.)	370708	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$306,704	\$306,704	80.71	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391348	Secundaria Técnica 80 (Equipo Para Taller De Computo)	370709	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$306,704	\$306,704	78.68	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391371	Secundaria Técnica 80 (Equipo Para Oficina)	370710	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$306,704	\$306,704	80.71	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391630	Secundaria Técnica 97 (Equipo Para Computo)	370711	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$306,704	\$306,704	78.68	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391105	Sec. Técnica 95 (Equipo Para Laboratorio/Pulverizad)	370724	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391610	Sec. Técnica 95 (Equipo Para Taller De Computo)	370725	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$244,570	\$244,570	68.22	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391418	Sec. Técnica 95 (Equipo Para Taller De Electricidad)	370726	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.
OH1115040391632	Sec. Las Cometas (Equipo Para Taller De Computo)	370728	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	Programa Fondo Convenio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$244,570	\$244,570	68.22	\$0	Equipo	0.00	1.00	Finanzas / Fisco, OBRA TERMINADA Y FINANZIADA 09-01-15 / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 25-48

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Título de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Obligado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OH1515040596299	Sec. Estatal 2004 (Equipo Lab. Polifuncional)	370704	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$193,500	\$193,500	98.38	\$0	Equipoamiento	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 09-01-15 / Registro.
OH1515040596444	Sec. Las Cerezas (Español Para Elaboración de Alimentos)	370707	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 09-01-15 / Registro.
OH1516010042873	Prim. Centro Escolar Revolución	C-CEN-08PR02191-39-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$24,982	\$24,982	28.78	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y FINQUITADA 09-01-15 / Registro.
OH1516010042876	Prim. Aurelio Cadenas De Escobar	C-CEN-08PR04502-39-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$608,828	\$608,828	60.88	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.85	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1516010042874	Prim. Técnica Eduarda Quesada	C-CEN-08PR08211-39-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$819,919	\$819,919	74.99	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.92	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1516010042873	Sec. Técnica 82 Ec2015	C-CEN-08PS70018B-39-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,291,742	\$1,291,742	95.68	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.92	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1516010042874	Sec. Obisdo Rino PML Ec2015	C-CEN-08PS0071C-39-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,051,517	\$1,051,517	77.89	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH1516010042880	Sec. General No. 10 Ec-83 Ec2015	C-CEN-08PS0086F-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,151,053	\$1,151,053	85.26	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH1516010042883	Sec. Tema De Generales EC2015	C-CEN-08PS0098L-10-Júarez-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,508,194	\$1,508,194	94.26	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH1516010042883	Sec. General Ec-13 Ec2015	C-CEN-08PS00203T-41-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$560,818	\$560,818	38.68	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anterior)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Ratitzgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Admitido	Observaciones
														Comprometido	Devolgado	Ejercido							
CH1516010002829	Sec. General No. 3 Fe-19-E2015	08350102-42-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,236,139	77.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO		
CH1516010002884	Sec. Fed. No. 18-E2015	08350102-42-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,098,465	68.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.61	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002880	Sec. Salvador Alvarado-E2015	08350104-44-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,217,133	90.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002886	Sec. General No. 1-E2015	08350104-45-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,514,216	94.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002881	Sec. Alvarado-E2015	08350104-46-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$710,904	44.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.69	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002890	Sec. General No. 4 Fe-20-E2015	08350200W-47-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,393,850	87.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002894	Sec. Leopoldo Arano Benavido Topala-E2015	08350204Z-48-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,382,620	95.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002892	Sec. General No. 7 Fe-26-E2015	08350304Z-49-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,414,786	88.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.83	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002898	Sec. José Reyes Heras-E2015	08350307K-50-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,027,229	64.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.74	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			
CH1516010002896	Sec. Fed. No. 1-E-9-E2015	08350307K-51-2016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$521,991	32.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Francia / F/ica OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO			

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero			Avance Físico		Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (del trabajo)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH115104010621984	Sec. Técnica 1 E2015	C-GEN-080700012-372016	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICFHE	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$977,128	\$977,128	61.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CH115104010591361	Sec. Técnica No. 11	4003159	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICFHE	En Ejecución	2015	\$690,937	\$690,937	\$690,937	\$690,937	\$690,937	\$690,937	\$690,937	95.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CH115104010621607	Universidad Tecnológica De Chihuahua (Universidad de Estudios)	1908509	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,944,379	\$29,944,379	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.48	Financiera / Físico. / Pasivos que terminan en el último trimestre de 2017, sin embargo no se hizo el cierre correspondiente en el sistema. SE TENDRÁ PORA ALIGANTE EN EL.
CH11510402065386	Unidad Central De Educación A Distancia	1908523	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,490,000	\$22,384,935	\$22,384,935	\$22,384,935	75.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.28	Financiera. 1er trimestre 2018 FAM 2015 / Físico. 1er trimestre 2018 FAM 2015. Se entregó la obra de esta obra. ESTA TRABAJANDO CON LA RED DE AGUAS CALIENTES. ADICIONALMENTE SE ABASTECIMIENTO DE AGUA. SE TENDRÁ PORA ALIGANTE EN EL.
CH115104010621987	Universidad Tecnológica De Chihuahua S.F. E2015	EC-064	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICFHE	En Ejecución	2015	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$25,784,022	\$25,784,022	\$25,784,022	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CH115104010621493	Equipo de la Biblioteca A2 Que Oficina Universidad Tecnológica Del Paraj	FAM2015	Holguedi Paraj	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Universidad Tecnológica de Paraj e Instituto de Chihuahua de Estudios de Educación	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$22,958,847	\$9,000,092	\$9,000,092	\$9,000,092	36.00	\$0	lotse	0.00	36.00	Financiera / Físico. Se tiene comprendido 13,984,509.66 para los 2015 y 2016. Se tiene 3 millones en la declaración anual no se entrega el equipo ni se ha pagado los anticipo. esta en trámite de pago. SE TENDRÁ PORA ALIGANTE EN EL.
CH11510203081502	Cobach 20 Com. Laborales De Ciudad Experimentales	3100901	Jinéz	Joy. Auajio Jinéz	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BUENILLES CHIHUAHUA	En Ejecución	2015	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$720,176	\$720,176	\$720,176	82.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro terminada en el último trimestre del 2017.
CH115104010621992	Universidad Tecnológica De Ciudad Juarez E2015	C-GEN-080700016-032014	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICFHE	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$15,524,899	\$15,524,899	\$15,524,899	44.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.48	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.
CH115104010621814	Profesionalismo De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado.	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111FASP	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Educación	En Ejecución	2015	\$2,171,520	\$2,174,855	\$2,174,855	\$19,179,564	\$19,179,564	\$19,179,564	\$19,179,564	88.21	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico. / Registro SETEM. Pasa al siguiente nivel.
CH115104010621884	Intermodalidad de Ferrocarril	3	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0111FASP	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Educación	En Ejecución	2015	\$45,548,800	\$52,377,670	\$52,377,670	\$52,377,670	\$52,377,670	\$52,377,670	\$52,377,670	99.90	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico. / Registro SETEM. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Métrico)	Avance Financiero			Observaciones				
					Nombre del Proyecto	Programa Fondo Comento								Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CH1151010046471		Coahuila estado municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	Acceso de Justicia Para Las Mujeres	5	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2015	\$460,000	\$532,940	\$532,940	\$464,580	\$464,580	87.25	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046535		Coahuila estado municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	Bonafinamiento De Sistema Perifoneo	7	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2015	\$5,490,000	\$12,419,522	\$12,419,522	\$12,419,522	\$12,419,522	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046572		Coahuila estado municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	Red Nacional De Telecomunicación	8	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2015	\$46,544,000	\$40,311,274	\$38,220,944	\$38,220,944	\$38,220,944	94.81	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046658		Coahuila estado municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	Servicio De llamadas De Emergencia	10	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2015	\$4,449,687	\$20,300,046	\$20,300,046	\$20,186,928	\$20,186,928	99.44	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046616		Coahuila estado municipal	Cobertura estatal municipal	Aportaciones Federales	0111 FASP	Genética forense	13	Secretaría Ejecutiva	En Ejecución	2015	\$7,952,282	\$7,782,174	\$7,782,174	\$7,746,373	\$7,746,373	99.80	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046717		Maguarichi municipal	Cobertura municipal	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Magena	6-Helena Y Céfiro Público	410067	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	\$3,999,914	100.00	\$0	Kilometro	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046768		Maguarichi municipal	Cobertura municipal	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Magena	6-Helena Y Céfiro Público	410254	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2015	\$76,000,000	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	\$11,703,836	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.
CH1151010046549		Alameda municipal	Las Payas	Comisos	U079 Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	585	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,064	\$26,064	82.64	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro
CH1151010046587		Alameda municipal	Neguno	Comisos	U079 Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	586	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$21,752	\$21,752	87.01	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro
CH1151010046549		Acemión municipal	El Bismarck	Comisos	U079 Expansión de la Educación Media Superior Y Superior	11-Educación Pública	551	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$21,999	\$21,999	88.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro - SISTEMA, hasta siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Avance Físico		Observaciones		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retrago	Unidad de Medida
CH1161030043185	517	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8041	Acensión	Guadalupe Victoria	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	86.48	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH11610300431307	563	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8048	Acensión	León de Buena Vista	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH1161030043197	519	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8046	Ballica	Ninguno	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,100	\$24,100	96.40	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH11610300431702	590	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8048	Ballica	Ninguno	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH11610300431703	592	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8077	Bocoyuca	Bahuitocón	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH11610300431704	591	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8076	Bocoyuca	La Tinaja	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,534	\$22,534	90.14	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH1161030043147	550	Equipo de Telebachillerato Estatal 8640	Bocoyuca	Saguchí	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,704	\$24,704	98.82	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH11610300431352	566	Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura de Telebachillerato Comunitario 8053 Construcción	Buena Ventura	Constitución	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	\$68,996	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH11610300431700	593	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8078	Canangá	Ninguno	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,798	\$21,798	87.19	50	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel
CH1161030043138	543	Equipo de Telebachillerato Estatal 8611	Casas Grandes	Colonia Juárez	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$20,500	\$20,500	83.67	50	Otros	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL BENTEGIDO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA para el siguiente nivel

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Inversión	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursado (Montos en miles)	Avances Financieros			Retiro	Unidad Medida	Avance Físico	Observaciones
													Comprometido	Devengado	Ejercido				
% Avance	Pagado	% Avance	Retiro	% Avance	Unidad Medida	Avance Físico	Observaciones												
CHH1616000743141	565	Casas Grandes	Cobania Juárez	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$20,000	\$17,426	\$17,426	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Plus a siguiente nivel	
CHH1616000743193	594	Casas Grandes	Sección Enrique	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,330	\$21,330	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Plus a siguiente nivel	
CHH16170100849715	-	Chihuahua	Cobania municipal	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,000	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$0	Metros	0.00	Financiera / Física / Registro	
CHH16170100849780	-	Chihuahua	Cobania municipal	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,563,804	\$2,563,804	\$0	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Física / Registro	
CHH1616000743147	595	Chihuahua	Cobania Agrícola Francisco Villa	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$24,998	\$24,998	\$24,042	\$24,042	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro	
CHH1616000743190	561	Chihuahua	El Charco	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$21,683	\$21,683	\$0	Otros	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro	
CHH1616000743147	544	Chihuahua	Ninguno	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$20,000	\$23,948	\$23,948	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro	
CHH1616000743147	557	Chihuahua	Ninguno	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,125	\$48,125	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Plus a siguiente nivel	
CHH1616000743196	546	Chipas	Méjilis	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$45,490	\$45,490	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEHIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Plus a siguiente nivel	
CHH1616000743180	596	Chipas	Palmarito	Comercio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Equipo	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Plus a siguiente nivel	

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Inicial	Información General del Proyecto			Estatus	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Ramo	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora		Comprometido	Divulgado	Ejercido							
CHH11600074365	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8039 Col. Anahim González	578	Delicias	Colonia Anahim González (Quemado)	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	94.46	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para a siguiente nivel.
CHH11600074365	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8092 Col. Amendáriz	579	Delicias	Colonia Amendáriz	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$23,535	\$23,535	94.14	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para a siguiente nivel.
CHH11600074368	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8038 Col. Mercedes	577	Delicias	Colonia Mercedes (Casta Vieja)	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. / Física / Registro SISTEMA Para a siguiente nivel.
CHH11600074378	Equipo de Telebachillerato Estatal 8618	545	Dr. Beltrán Domínguez	Niguno	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$23,085	\$23,085	92.34	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro.
CHH11600074379	Equipo de Telebachillerato Estatal 8897	546	Dr. Beltrán Domínguez	Tiangua Obra (Casta Vieja)	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$21,939	\$21,939	87.71	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para a siguiente nivel.
CHH11600074364	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8094	601	Galtana	Adriano C. García (Lagunas)	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro.
CHH11600074371	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8093	600	Galtana	Niguno	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$24,052	\$24,052	\$20,698	\$20,698	86.05	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro.
CHH11600074368	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80100	602	Guachochi	Agua Escobada	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$24,458	\$24,458	97.83	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. se hizo el reintegro CORRESPONDIENTE / Física / Registro.
CHH11600074368	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8007 Orogata	548	Guachochi	Orogata	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$21,855	\$21,855	87.42	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro.
CHH11600074301	Equipo de Telebachillerato Hicourar Pastor 4	492	Guachochi	Guachochi	Comentarios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$24,960	\$24,960	99.84	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financia. SE HIZO EL RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Física / Registro.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Observaciones			
														Comprometido	Devengado	Ejercido				
														Avance Anual	Unidad de Medida	% Avance Acumulado				
CHH14.16030074312	490	Equipo de Bacteriano Intercurativo Fase 2	Guachochi	Huachochi	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro: SISTEMA para el siguiente nivel.
CHH14.16030074343	549	Equipo de Telescholarato Comunitario 8038 Huichuachochi	Guachochi	Huachochi	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro:
CHH14.16030074344	570	Equipo de Telescholarato Comunitario 8039 Laguna de Abasco	Guachochi	Laguna de Abasco	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro:
CHH14.16030074305	554	Equipo de Telescholarato Comunitario 8452	Guachochi	Ninguno	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro:
CHH14.16030074351	603	Equipo de Telescholarato Comunitario 8010	Guadalupe	Guadalupe	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro: SISTEMA para el siguiente nivel.
CHH14.16030074342	571	Equipo de Telescholarato Comunitario 8010 Agua Amella	Guadalupe y Cabo	Agua Amella	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,795	\$20,795	\$20,795	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro:
CHH14.16030074348	572	Equipo de Telescholarato Comunitario 8011 Baniachichas	Guadalupe y Cabo	Baniachichas	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro:
CHH14.16030074323	573	Equipo de Telescholarato Comunitario 8011 Cabazas	Guadalupe y Cabo	Cabazas	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$24,847	\$24,847	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro:
CHH14.16030074349	575	Equipo de Telescholarato Comunitario 8014 Cerro Tlajigu	Guadalupe y Cabo	Cerro Tlajigu	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro: SISTEMA para el siguiente nivel.
CHH14.16030074357	576	Equipo de Telescholarato Comunitario 8015 Cerro de Los Cherez	Guadalupe y Cabo	Cerro de los Cherez	Convenio	UD79 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARACIÓN ABERTA Y TELBACHILLERATO DELESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	Equipo	0.00	100.00	Francia S.HIZO B. RENTEGRO CORRESPONDIENTE / Fisca. / Registro: SISTEMA para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Utilización)	Análisis Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Cumplido	Observaciones
			Localidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Ramo	Institución Ejecutora	Cometido					
CHH16160300741573	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80318 Llano Grande	577	Llano Grande	Guadalupe y Calvo	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$24,665	\$20,338	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741570	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80319 Nubagane	578	Nubagane	Guadalupe y Calvo	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$25,000	\$25,000	\$24,980	\$24,980	\$19,992	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741539	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80313 Cerro de la Sra.	574	Ninguno	Guadalupe y Calvo	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$25,000	\$25,000	\$23,442	\$23,442	\$19,377	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741608	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80329 Pinos Altos	579	Pinos Altos	Guadalupe y Calvo	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$25,000	\$25,000	\$24,980	\$24,980	\$19,992	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741515	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80323 Santa Rosalita de Nubagane	580	Santa Rosalita de Nubagane	Guadalupe y Calvo	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$25,000	\$25,000	\$18,618	\$18,618	\$14,497	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741540	Equipo de Telebachillerato Estatal 8834	549	Guazapares	Guazapares	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$50,000	\$50,000	\$47,035	\$47,035	\$40,735	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741527	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80314	604	Rancho Blanco	Guerrero	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$24,081	\$20,000	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741524	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80328 San Pablo de la Sierra	581	San Pablo de la Sierra (Cochitlan)	Guerrero	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$25,000	\$25,000	\$18,850	\$18,850	\$14,850	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741543	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80321 Monte Verde	582	Monte Verde (Atlixco)	Jalisco	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$50,000	\$50,000	\$39,207	\$39,207	\$31,307	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
CHH16160300741513	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80318	605	Ninguno	Jalisco	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	2016	\$50,000	\$50,000	\$41,313	\$41,313	\$31,313	\$0	Equipo de Telebachillerato	0.00	100.00	Financiamiento del BENTECZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones									
			Municipio	Localidad	Tipología	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Reaudado (Quilómetros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
OH1616030094332	Equipo de Teleschillerato Comunitario Tes Amos	544	Janos	Tes Amos	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$24,765	\$20,598	\$20,598	83.17	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094338	Equipo de Teleschillerato Comunitario 80119 Libertad Dobres	606	Jiménez	Libertad (Dobres)	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$21,274	\$21,274	\$21,274	\$19,723	\$19,723	\$19,723	92.71	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094366	Equipo de Teleschillerato Comunitario 80120	607	Jiménez	San Felipe	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$19,843	\$19,843	\$19,843	79.37	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094378	Ceyt 21 Oyarzabal/Olva	-	Juliez	Cobertura municipal	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094379	Ceyt 23 Olvera Jerez/Olva	-	Juliez	Cobertura municipal	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	\$3,187,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	56.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094370	Equipo de Teleschillerato Estatal 8877	559	Juliez	Juliez	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	\$74,400	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094344	Equipo de Teleschillerato Estatal 8873	555	Juliez	Samalayuca	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$43,240	\$43,240	\$43,240	86.48	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094341	Equipo de Teleschillerato Comunitario 80122	608	Jiménez	La Regina	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094349	Equipo de Teleschillerato Estatal 8877	556	Madera	Niguno	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OH1616030094335	Equipo de Teleschillerato Estatal 8827	547	Miguel Alemán	Miguel Alemán	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,498	\$24,498	\$24,498	89.99	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE / Físico / Registro

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Avance Financiero					Observaciones								
			Localidad	Municipio	Tipología de Recurso	Programa Fondo Comenio		Ramo	Institución Ejecutora	Gestión Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Objetivado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CHH14.6000074354	Equipo de Telebachillerato Estatal 8853	553	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,642	\$24,642	98.57	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074381	Equipo de Telebachillerato Estatal 8846	552	Mateiros	Mateiros	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,198	\$24,198	97.18	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074397	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80139	609	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,200	\$21,200	84.80	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074354	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80377 Fo. Madero	583	Nuevo Casas Grandes	Francisco I Madero	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074385	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80139	611	Pineda G Guerrero	El Poverer	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,705	\$24,705	98.82	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074402	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8012	588	Pineda G Guerrero	Nirgano	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074354	Equipo de Telebachillerato Estatal 8845	588	Rosales	Kilometro Novena y Nueve	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$72,000	\$72,000	96.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074355	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80141	612	Rosales	Loma Linda	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$26,671	\$26,671	82.68	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074354	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80142	613	Rosario	Juan Mendoza	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,595	\$22,595	90.38	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH14.6000074330	Equipo de Telebachillerato Estatal 8830	548	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Comenios	U09 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$23,977	\$23,977	95.91	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financias SE HIZO EL BENTIZO CORRESPONDIENTE / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Influstrado)	Avance financiero			Ejercicio	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance físico	Observaciones
					Programa Fondo Comercio	Tipos de Recurso	Banno						Comprometido	Devengado	Avance Anual							
CHH16160300791819	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8020 Puerto Alegre	584	Santa Bárbara	Puerto Alegre	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,889	\$21,889	\$21,889	87.55	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes	
CHH16160300791814	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8015 San Miguel de los Andes	587	Santa Bárbara	San Miguel de los Andes	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$24,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes	
CHH16160300791804	Equipo de Telebachillerato Comunitario 8014	582	Sereñé	San José del Sitio	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	\$49,454	100.00	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro	
CHH16160300791820	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80145	616	Sauñil	Estación Conchos	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,866	\$23,866	\$23,866	95.46	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes	
CHH16160300791828	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80145	615	Sauñil	Las Varas	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,600	\$24,600	\$24,600	98.40	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro	
CHH16160300791836	Equipo de Telebachillerato Comunitario 80144	614	Sauñil	Puerto de Toro	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$22,040	\$22,040	\$22,040	88.16	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro	
CHH16160300791835	Comunidad de 1.145 Mt. En Cultura Municipio De Urupe	-	Urugué	Culeco	Subsidio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$49,257	\$49,257	\$49,257	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físca. E. 1 CONSTRUCCION / Registro	
CHH16160300791876	Equipo de Telebachillerato Intercomunitario 1	491	Urugué	Culeco	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,700	\$49,306	\$49,306	\$49,306	99.21	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro	
CHH16160300791814	Equipo de Telebachillerato Intercomunitario 5	493	Urugué	Gupahya	Convenio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	En Ejecución	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$37,715	\$37,715	\$37,715	75.43	\$0	Equipo	0.00	Financiera SEJUDO DE BENTEGZO CORRESPONDIENTE / Físca / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
													Recaudado (Oblivado)	Comprometido	Deregado							
OHM018001071139	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Menckly Alfalfa En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-05-01	2016-03-05-01	Asención	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,684,728				0.00			Metros Cuadrados	10000		Financiera. La información reportada en el sistema de información de los fedatarios o bien no se atendieron las observaciones, como se evidencian por lo que la información ha sido eliminada del sistema de información de los fedatarios reportada en los validados por entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información no fue cargada al sistema. / Registro. Se solicita validación de información registrada. El avance físico se encuentra finalizado. -- SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801089947	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Tabasco Y Diagonal De Entre Calle Comercio Y Calle Comercio En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-01	2016-03-05-01	Asención	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,123,829	\$2,122,371	\$2,122,371	\$2,040,009	96.12	\$2,040,009	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado. -- SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801089931	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Comercio Y Calle Comercio En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-01	2016-03-05-01	Asención	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$2,865,685	\$2,751,257	\$2,751,257	\$2,751,257	100.00	\$2,751,257	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado. -- SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801071138	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Admistras Entre Calle Comercio Y Calle Comercio En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-04	2016-03-05-04	Asención	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$1,133,977	\$1,119,256	\$1,119,256	\$1,119,256	100.00	\$1,119,256	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. Se solicita validación de información registrada. El proyecto se encuentra finalizado. -- SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801089950	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Admistras Entre Calle Comercio Y Calle Comercio En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-04	2016-03-05-04	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$861,137	\$861,137	\$861,137	\$717,066	83.27	\$717,066	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. La diferencia fue reintegrada -recurso de 2014 ministrado en 2016 / Físico. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801070707	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Admistras Entre Calle Comercio Y Calle Comercio En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-01	2016-03-05-01	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$659,938	\$659,938	\$659,938	\$568,847	88.89	\$568,847	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. La diferencia fue reintegrada -recurso de 2014 ministrado en 2016 / Físico. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801070682	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Admistras Entre Calle Comercio Y Calle Comercio En Asención, Municipio De Asención, Chihuahua / 2016-03-05-02	2016-03-05-02	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$961,682	\$961,682	\$961,682	\$918,646	95.52	\$918,646	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. La diferencia fue reintegrada -recurso de 2014 ministrado en 2016 / Físico. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801070732	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Pineda De Zubira Entre Calle 12 Y Calle 14 En Cuernavaca, Chihuahua / 2016-03-05-07	2016-03-05-07	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$591,946	\$591,946	\$591,946	\$586,766	99.12	\$586,766	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. La diferencia fue reintegrada -recurso de 2014 ministrado en 2016 / Físico. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHM161801070733	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Pineda De Zubira Entre Calle 12 Y Calle 14 En Cuernavaca, Chihuahua / 2016-03-05-06	2016-03-05-06	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2016	\$644,748	\$644,748	\$644,748	\$455,038	88.45	\$455,038	\$0	Metros Cuadrados	10000	100.00	Financiera. La diferencia fue reintegrada -recurso de 2014 ministrado en 2016 / Físico. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Riesgo	Utilización Media	Avance Físico Anuncio Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora						Comprometido	Devolvido							
OH114301007114	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Ochoa De Aldo En Puzos (Arroyo Y Calle Ochoa) / 2016-03-09-05 / 2016-03-09-05	2016-03-09-05	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$63,393	\$65,393	\$65,393	\$65,241	\$65,241	\$65,241	99.77	50	Metas Cuadradas	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro		
OH114301007127	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Ochoa, Entre Puzos Burenes Y Uruandí / 2016-03-09-05	2016-03-09-05	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$72,873	\$72,873	\$72,873	\$68,745	\$68,745	\$68,745	95.42	50	Metas Cuadradas	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro		
OH114301007931	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Zaragoza Y Morelos / 2016-03-14-01	2016-03-14-01	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$335,045						0.00		Metas Cuadradas	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro		
OH114301007945	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Zaragoza Y Morelos / 2016-03-14-02	2016-03-14-02	Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$540,221						0.00		Metas Cuadradas	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro		
OH114302009380	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Lerdo Entre Las Calles Hidalgo Y Ramon Corona / 2016-03-14-02	2016-03-14-02	Jiménez	San Mateo Jimenez	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$545,806	\$545,806	\$545,806	\$544,583	\$544,583	\$544,583	99.78	50	Metas Cuadradas	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
OH114302009384	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Corregidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos	001	Jiménez	San Mateo Jimenez	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$335,065	\$335,065	\$335,065	\$333,858	\$333,858	\$333,858	99.66	50	Metas Cuadradas	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
OH114302009387	Permanencia Con Concreto Hídrico En Calle Corregidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos	003	Jiménez	San Mateo Jimenez	Fideicomiso	M091 Asistencias de apoyo administrativo	US Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2016	\$540,221	\$540,221	\$540,221	\$538,891	\$538,891	\$538,891	99.75	50	Metas Cuadradas	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

I. FORMATO ÚNICO

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
			Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso				Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora				
CHI16160400817351	080321M001	Pavimentación Calle Magic (Entre Unión Y Sicomoro)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$241.750	\$72.526	\$241.750	\$72.526	\$72.526	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400817370	080321M002	Pavimentación Calle Riv. De Omo (Entre Del Omo Y Cp16)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$222.039	\$183.546	\$222.040	\$183.546	\$183.545	8166	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817387	080321M003	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Avela Y Adolfo Ruiz Cornejo)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$213.702	\$64.111	\$213.702	\$64.111	\$64.111	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817349	080321M004	Pavimentación Calle Do. Zorro (Entre Universidad Y Salvador Alende)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$509.942	\$152.983	\$509.942	\$152.983	\$152.983	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817458	080321M005	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo de Anancaela Y Coma)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$297.068	\$89.121	\$297.068	\$89.121	\$89.121	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817481	080321M006	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Baños Caballera Y San Juan)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$391.562	\$117.469	\$391.562	\$117.469	\$117.469	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400817492	080321M007	Pavimentación Calle De Los Puentes Del Cerro (Entre Baños Caballera Y Rancho De Los Puentes)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$251.828	\$75.549	\$251.828	\$75.549	\$75.549	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817495	080321M008	Pavimentación Calle El Payson (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$282.588	\$84.776	\$282.588	\$84.776	\$84.776	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817516	080321M009	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Baños Caballera Y De La Humedad)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$702.480	\$210.864	\$702.480	\$210.864	\$210.864	3000	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.
CHI16160400817522	080321M010	Pavimentación Calle Do. De Anancaela (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	Hidalgo del Parra	Hidalgo del Parra	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$544.560	\$431.011	\$544.560	\$431.011	\$431.011	7315	50	100,00	Financiera / Físico / Registro.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Restringido	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Estado	Inicio	Fin																			
CH16160400811737	Pavimentación Calle Cerro Etropolitano Entre De La Humedad Y Opazo Infancia	08032JMG011	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$368.799	\$368.800	\$110.640	\$110.640	\$110.640	\$110.640	\$110.640	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.								
CH16160400811746	Pavimentación Calle De La Humedad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	08032JMG012	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1212.800	\$1212.930	\$363.879	\$363.879	\$363.879	\$363.879	\$363.879	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.								
CH16160400811804	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humedad)	08032JMG013	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1507.351	\$1494.524	\$1494.524	\$1494.524	\$1494.524	\$1494.524	\$1494.524	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro								
CH16160400811809	Pavimentación Calle De Los Estudiantes (Entre Vicente Combará Y Taboro Y Torresmúzquiz)	08032JMG014	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1065.884	\$1065.884	\$319.765	\$319.765	\$319.765	\$319.765	\$319.765	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro								
CH16160400811800	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humedad)	08032JMG015	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1263.738	\$1263.738	\$1015.718	\$1015.718	\$1015.718	\$1015.718	\$1015.718	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro								
CH16160400811803	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Humedad Y De La No Retención)	08032JMG016	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1215.568	\$1215.568	\$1307.996	\$1307.996	\$1307.996	\$1307.996	\$1307.996	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.								
CH16160400811812	Pavimentación Calle Trefino Olaya Leyva (Entre Ave. De La Unión Y Ave. Yuma)	08032JMG017	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$473.505	\$473.506	\$122.052	\$122.052	\$122.052	\$122.052	\$122.052	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro								
CH16160400811819	Pavimentación Calle Fátimas Meléndez	08032JMG018	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1986.678	\$1986.678	\$596.003	\$596.003	\$596.003	\$596.003	\$596.003	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro								
CH16160400811815	Pavimentación Calle Nelsón de la Cruz (Entre Alvaro Izaguirre y Merced Y Ave. Unión)	08032JMG019	Hidalgos del Parí	Hidalgos del Parí	Subsidios	5048 Programa Hábitat	2016	\$1324.483	\$1324.484	\$501.428	\$501.428	\$501.428	\$501.428	\$501.428	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro								
CH16160400746102	Pavimentación Con Concreto Calle Vista De Valle Verde Entre Perú, Amada Vista Del Bosque Col. Luis Donaldo Colaco Y Clara Colón	08019JMG020	Chimú	Chimú	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	2016	\$2641.897	\$1597.138	\$1597.138	\$1597.138	\$1597.138	\$1597.138	\$1597.138	\$0	0.00	100.00	Francia / Físico / Registro SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL								

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Ratizado	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
														Comprometido	Devolvido	Ejercido					Avance Anual	% Avance Acumulado	
OH116040074610	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Avda. Gallegos Col. 3 De Mayo	080191M003	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,153,417	\$754,650	\$704,050	\$694,265	\$694,265	\$84,265	98.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera ENO DE MANTEMAR RECURSO PARA PAGO / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746106	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Tipos Col. 3 De Mayo	080191M004	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$180,319	\$114,191	\$114,191	\$111,439	\$111,439	\$97,59	97.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746117	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle 21. Marzo Entre 29 Junio Y 118. Julio Col. Martín López	080191M005	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$740,300	\$444,216	\$444,216	\$428,041	\$428,041	\$6,36	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746119	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle 29. Junio Entre Fin. Di. 24 De Febrero A 30 Abril. Col. Martín López	080191M006	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,546,674	\$935,604	\$895,233	\$895,233	\$895,233	\$86,72	96.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746122	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle 19a. De Chihuahua Entre Calle 27a. Entre Francisco Villa Y 2721. Col. Martín López	080191M007	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$160,433	\$218,660	\$218,660	\$217,190	\$217,190	\$9,60	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746124	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle Camino N. Carrizal/Campo Verde, Domo. Entre Calle 526 y Calle 528 Carumbulo Col. Valle Dorado	080191M008	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,836,806	\$2,938,483	\$2,926,483	\$2,922,088	\$2,922,088	\$9,72	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746125	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle C. De Al. Cuatrecaseros Calle 5. Entre Dora y Benito Juárez Calle 526 Carumbulo Col. Valle Dorado	080191M009	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,731,178	\$2,238,707	\$1,241,341	\$2,238,707	\$2,237,788	\$1,226,325	54.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746127	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Arroyo Iglesias Col. 3 De Mayo	080191M010	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$767,632	\$472,579	\$452,691	\$452,691	\$452,691	\$5,79	95.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400746128	Pavimentación Con Concreto Hócalco De 15 Cm Di Espesor Calle Entre Vista Valle Y Arroyo Iglesias Col. 3 De Mayo	080191M011	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$799,413	\$479,648	\$461,988	\$461,988	\$461,988	\$6,32	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
OH1160400813742	Remodelación Centro Comunitario Hócalco De 15 Cm Di Espesor Venceremos Entre Calles María Berna Vieja Y Minas Los Reyes Col. El Porvenir	080191M012	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	5273 Programa de Infraestructura Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas Municipales de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$1,746,631	\$1,029,875	\$1,029,875	\$988,401	\$988,401	\$5,97	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones									
						Banco	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
OHHC1.60400813822	2016A1700015	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona FED	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	\$2,379,301	0.00	0.00	100.00	Financiamiento PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OHHC1.60400813828	2016A1700016	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 2A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	\$2,618,094	0.00	0.00	100.00	Financiamiento PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400813831	2016A1700017	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 3A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	\$3,850,083	0.00	0.00	100.00	Financiamiento PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400813837	2016A1700018	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 4A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	\$2,097,403	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FALTA MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400813843	2016A1700019	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 5A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	\$2,655,344	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FALTA MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400813859	2016A1700020	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 6A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	\$2,228,106	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FALTA MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400813855	2016A1700021	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 7A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	\$2,261,697	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FALTA MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400813859	2016A1700022	Construcción De Cuartos En Distritos Puntos De La Ciudad Zona 8A Zona	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Chihuahua	En Ejecución	2016	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	\$2,092,279	0.00	0.00	100.00	Financiamiento FALTA MINISTRAR RECURSO AJIN/ Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400822751	16-P-WV-16-041	Construcción De Un Cuarto Adicional	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	0.00	0.00	100.00	Financiamiento Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHHC1.60400822793	16-P-WV-16-076	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	\$2,054,650	0.00	0.00	100.00	Financiamiento Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones							
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Administrativo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
OH16160400827192	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PR-VII-16-077	Hidalgo del Paral	Hidalgo del Paral	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Presidencia Municipal Municipal DIF PARRAL	2016	\$2,054,650	\$2,054,650	\$1,682,551	\$1,682,551	\$1,682,551	\$1,682,551	\$1,682,551	8189	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OH16160400827144	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PR-VII-16-078	Hidalgo del Paral	Hidalgo del Paral	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Presidencia Municipal Municipal DIF PARRAL	2016	\$2,010,934	\$2,010,934	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	9448	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OH16160400827134	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	029	Juliet	Juliet	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Dirección General de Obras Pùblicas (Municipio)	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$1,266,115	\$1,266,115	\$1,266,115	\$1,266,115	\$1,266,115	8518	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se solicita validación -SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OH16160400827231	Construcción De 34 Cuartos Adicionales	043	Juliet	Juliet	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Dirección General de Obras Pùblicas (Municipio)	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$297,249	\$297,249	\$297,249	\$297,249	\$297,249	2000	\$0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro. Se solicita validación.
OH16160400827332	Construcción De 15 Cuartos Adicionales	044	Juliet	Juliet	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Dirección General de Obras Pùblicas	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,471,945	\$1,471,945	\$1,471,945	\$1,471,945	\$1,471,945	9620	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se solicita validación -SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OH16160400826092	Construcción De 15 Cuartos Adicionales	046	Juliet	Juliet	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Dirección General de Obras Pùblicas (Municipio)	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,075,411	\$1,075,411	\$1,075,411	\$1,075,411	\$1,075,411	7029	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se solicita validación.
OH16160400827165	Construcción De 15 Cuartos Adicionales	047	Juliet	Juliet	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Dirección General de Obras Pùblicas	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$725,685	\$725,685	\$725,685	\$725,685	\$725,685	4743	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se solicita validación.
OH16160400827143	Construcción De 15 Cuartos Adicionales	100	Juliet	Juliet	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	Dirección General de Obras Pùblicas	2016	\$1,530,059	\$1,530,059	\$1,005,460	\$1,005,460	\$1,005,460	\$1,005,460	\$1,005,460	6571	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se solicita validación.
OH16160400827253	Pavimentación Calle Principal Santo Nto	16-1-000186	Juè Esteban Coronado	Juè Esteban Coronado	Recurso	8141 Incentivos para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal Municipal DIF CONQUIANO	2016	\$1,207,944	\$1,207,944	\$1,207,944	\$1,207,944	\$1,207,944	\$1,207,944	\$1,207,944	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OH16160400827236	Construcción Equipamiento De Ombudsman Oficina	198850	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U057 Fondo Municipaliano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2016	\$5,050,000	\$5,000,000	\$34,945,000	\$34,945,000	\$33,955,535	\$33,955,535	\$33,955,535	9637	\$0	0.00	100.00	Financiera EL IMPORTE SON EL BCR RUE RENTEGADO / Físico. OTRA META UN RUBROTE / Registro. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Cob Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Avance Financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Administrado	Observaciones			
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso						Programa Fondo Convênio	Ramo	Institución Ejecutora						Devengado	Ejercido	Pagado
OH161604012001	Prim. Fed. Félix J. Gomez	0100203	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.098.721	\$1.098.721	\$1.082.994	\$1.082.994	98.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Fed Juan Suarez	0100204	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.097.991	\$1.097.991	\$1.018.632	\$1.018.632	92.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Trekwooda Est. 6082	0100205	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.093.348	\$1.093.348	\$1.077.018	\$1.077.018	97.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Francisco Vila 2356	0200558	Adama	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.562.278	\$1.548.355	\$1.548.355	\$1.451.887	\$1.451.887	93.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Madroño Herrera 2112	0200577	Adama	Juan Adama	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.098.721	\$1.098.721	\$1.041.519	\$1.041.519	94.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Francisco Javier Mesa	0400299	Aguales Sección	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$889.300	\$880.836	\$880.836	\$759.753	\$759.753	86.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Bento Juarez	0400303	Aguales Sección	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.097.736	\$1.097.736	\$1.010.193	\$1.010.193	91.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Leonor Hernandez De-Omeals 2143	0500234	Accesión	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.097.802	\$1.097.802	\$1.067.903	\$1.067.903	97.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Ray Pedro De Carne 2657	0500235	Accesión	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.093.348	\$1.093.348	\$1.049.944	\$1.049.944	95.51	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.
OH161604012001	Prim. Rodolfo Sanchez Taboada 2097	1000389	Buenaventura	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHFE	En Ejecución	2016	\$1.100.000	\$1.098.721	\$1.098.721	\$1.062.391	\$1.062.391	96.69	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO /Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo						Institución Ejecutora	Compendio	Devolvido							
OH11616040080307	Soc. Federal Es-46 Natalia de Juárez	1300310	Buenavista	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$1,100,000	\$1,095,116	\$1,098,116	\$983,292	\$983,292	\$983,292	89.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH11616040080320	Telechillerato 8613 Ernesto Ota González	1300308	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$2,100,000	\$2,082,123	\$2,082,123	\$1,983,602	\$1,983,602	\$1,983,602	76.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH11616040080327	Prim. Juan Mas Ortiz2272	1300307	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$2,000,000	\$1,958,852	\$1,985,852	\$1,244,567	\$1,244,567	\$1,244,567	63.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH11616040080394	Jn Felipe Carrillo Puerto	1300311	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$1,100,000	\$1,095,348	\$1,099,348	\$600,956	\$600,956	\$600,956	54.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH11616040080405	Jn Piqueme 1258	1300312	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$1,100,000	\$1,095,600	\$1,096,620	\$721,379	\$721,379	\$721,379	65.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH11616040080410	Telesec. 6038 Juan De La Barea	1300313	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$1,100,000	\$1,097,933	\$1,099,933	\$980,301	\$980,301	\$980,301	89.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH116160400803751	Prim. Agustín Melgar	1908643	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$628,880	\$625,034	\$625,034	\$620,419	\$620,419	\$620,419	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH116160400803763	Prim. Angel Posada	1908644	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$2,000,000	\$2,478,809	\$2,478,809	\$2,457,429	\$2,457,429	\$2,457,429	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH116160400803772	Soc. Federal S. Adolfo Barrera Fuentes	1908645	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$4,000,000	\$3,965,712	\$3,980,712	\$3,718,434	\$3,718,434	\$3,718,434	93.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.85	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH11616040080431	Prim. Lucía Loaysa Acosta	1908640	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHE	2016	\$467,279						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro. Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no se acreditó en el sistema / Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no se acreditó en el sistema / Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Avance Financiero			Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad Medida	Avance físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Devengado	Pagado									
OHH1616040021418	Prim. Agustín Fernández Martí	1908041	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,167,278	\$1,160,785	\$1,160,785	\$1,452,353	\$1,452,353	\$1,452,353	\$1,452,353	\$1,452,353	93.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021417	Prim. Fed. Escuderos 201	1908042	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,334,971	\$1,334,971	\$1,334,971	\$1,334,971	\$1,334,971	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021415	Prim. María Mercedes Ojeda	1908005	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$1,066,746	\$1,066,746	\$1,066,746	\$1,066,746	\$1,066,746	97.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021415	Prim. Jose Vasconcelos Calderon	1908006	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,136	\$1,099,136	\$1,068,482	\$1,068,482	\$1,068,482	\$1,068,482	\$1,068,482	97.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021417	Prim. Salvador Alende	1908007	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,839	\$1,097,839	\$1,096,413	\$1,096,413	\$1,096,413	\$1,096,413	\$1,096,413	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021461	Prim. Hualtzi	2000193	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$493,051	\$493,051	\$493,051	\$493,051	\$493,051	42.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021476	J.N. Jose Vasconcelos	2000194	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,136	\$1,099,136	\$479,416	\$479,416	\$479,416	\$479,416	\$479,416	43.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021401	Prim. Cristóbal Colón	2000195	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,028	\$1,097,028	\$991,258	\$991,258	\$991,258	\$991,258	\$991,258	90.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021517	Creo Miguel Hidalgo 2402	2000196	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,348	\$1,099,348	\$970,514	\$970,514	\$970,514	\$970,514	\$970,514	88.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHH1616040021526	Prim. Gabino Barreda 2034	2000226	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130Fortalecimiento financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,096,330	\$1,096,330	\$1,086,791	\$1,086,791	\$1,086,791	\$1,086,791	\$1,086,791	98.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ramo	Institución Ejecutora	Cometido				Diversado
CHI16160400811530	2100227	Prim. Ley Sotelo 2010	Coahuila municipal	Coahuila municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,655	\$1,098,655	99.99	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI16160400811533	2800228	Prim. Fco. Villa	Coahuila municipal	Coahuila municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,099,347	\$1,099,347	\$1,099,347	\$1,099,347	100.00	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI16160400811550	3201640	Prim. Ignacio. Alamanzo	Coahuila municipal	Hidalgo del Paral	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,096,330	\$1,044,358	\$1,044,358	\$1,044,358	95.26	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI16160400811561	3201641	Prim. Jesus Gonzalez Ortega	Coahuila municipal	Hidalgo del Paral	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,098,651	\$1,098,651	\$954,531	\$954,531	86.88	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI16160400811564	3201642	Prim. Mechor Cuampo	Coahuila municipal	Hidalgo del Paral	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,097,339	\$1,030,259	\$1,030,259	\$1,030,259	93.89	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI16160400811567	3201643	Sec. Tec. 53	Coahuila municipal	Hidalgo del Paral	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,098,651	\$1,039,463	\$1,039,463	\$1,039,463	94.61	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI16170200800925	3600923	Remodelación y Adquisición De La Plaza De Toros Ignacio Aguirre	Coahuila municipal	Jimenez	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2016	\$7,098,000	\$6,199,108	\$6,199,108	\$6,199,108	87.34	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro
CHI16160400811674	3707139	Prim. Roberto Alvarez Ramo	Coahuila municipal	Jalisco	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$4,944,656	\$4,944,656	88.89	\$0	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se reportó como no validada por el sistema. / Físico. La información reportada fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se reportó como validada por el sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se reportó como no validada por el sistema. / Registro.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones									
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conexo	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual
OH16.160400819787	Prim. Aurora Reyes Flores	3707140	Júrez	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,900,000						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Finanzas La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones por lo que se reportó la información en el sistema / Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes por lo que se reportó la información en el sistema / Registro.
OH16.160400821562	Prim. Fel Luis Donatelli Córdova	3707176	Júrez	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,100,000						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Finanzas La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes por lo que se reportó la información en el sistema / Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes por lo que se reportó la información en el sistema / Registro.
OH16.160400819823	In. Quetzacoatl	5000905	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$991,971	\$991,971	\$991,971	\$880,081	\$880,081	88.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
OH16.160400819831	Prim. Ignacio Zaragoza 2165	5000906	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,191,447	\$1,191,447	\$1,191,447	\$886,974	\$886,974	74.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.
OH16.160400819833	Prim. Abraham González 2233	5000907	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,755,998	\$1,741,872	\$1,741,872	\$1,568,005	\$1,568,005	90.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.	
OH16.160400819932	Prim. Francisco I. Madero 2415	5000908	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$499,777	\$495,609	\$495,609	\$418,093	\$418,093	84.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.	
OH16.160400819968	Telecomunicaciones 0226	5000909	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$715,078	\$711,340	\$711,340	\$610,324	\$610,324	87.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.	
OH16.160400819982	Instituto Tecnológico De Nuevo Casas Grandes	5000911	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$2,346,445	\$2,613,185	\$2,613,185	\$2,613,185	\$2,613,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.	
OH16.160400821563	CamNo.8	5000939	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$994,941	\$994,941	90.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico. OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Físico		Observaciones							
			Municipio	Localidad	Tipo de Ingreso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Actual
CHF16160400821490	Sec. General Ep-91	5000938	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,732	\$1,097,732	\$1,097,732	\$984,077	\$984,977	897.3	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821494	Sec. Tec. 8	5000937	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,095,504	\$1,095,504	\$1,095,504	\$993,392	\$993,392	90.8	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821499	Prim. Revolución	5000936	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,732	\$1,097,732	\$1,097,732	\$999,600	\$999,600	91.6	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821502	Prim. Jose Maria Morelos	5000935	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$985,866	\$985,866	89.9	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821508	Prim. Pim Chihuahua 2157	5000934	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$979,674	\$979,674	89.1	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821513	Prim. Juan Jose Salas Boas	5000933	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$980,223	\$980,223	89.2	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821518	Prim. Ignacio Lopez Rayon	5000932	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,098,651	\$1,001,308	\$1,001,308	91.1	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821522	Prim. Ford 121	5000931	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,095,504	\$1,095,504	\$1,095,504	\$981,042	\$981,042	89.5	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821525	Jh. Jean Páez	5000930	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,773	\$1,098,773	\$1,098,773	\$961,276	\$961,276	87.5	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.
CHF16160400821528	Prim. Vicente Guerrero	5000917	Nuevo Casas Grandes	Cobernara municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	CHEE	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$547,760	\$547,760	\$547,760	\$444,126	\$444,126	81.0	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRAS TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registe.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Avance Financiero			Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo				Institución Ejecutora	Recaudado (Millonario)	Comprometido								
CHH16.16040821539	Prm. Rodrigo M. Quevedo	5000916	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	UI130 Fortalecimiento financiero Económicas	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHFE	2016	\$450000	\$548.339	\$548.339	\$548.339	\$510.022	\$510.022	93.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.16040821542	Jn Juan Escobar	5000915	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	UI130 Fortalecimiento financiero Económicas	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHFE	2016	\$450000	\$447.547	\$447.547	\$447.547	\$579.002	\$579.002	89.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.16040821548	Jn Hilda Whalo	5000914	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	UI130 Fortalecimiento financiero Económicas	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHFE	2016	\$500000	\$497.452	\$497.452	\$497.452	\$376.794	\$376.794	75.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.16040821553	Jn Jose Vasconcelos	5000913	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	UI130 Fortalecimiento financiero Económicas	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHFE	2016	\$467279	\$464.864	\$464.864	\$464.864	\$296.266	\$296.266	63.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.16040831207	Jardin De Milos Itzamal	5000912	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	UI130 Fortalecimiento financiero Económicas	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHFE	2016	\$60000	\$58.432	\$58.432	\$58.432	\$30.351	\$30.351	51.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.16040831991	Prm. Rodolfo Chavez Priero	6200550	Sauzillo	Cobertura municipal	Subsidios	UI130 Fortalecimiento financiero Económicas	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHFE	2016	\$499777	\$494.934	\$494.934	\$494.934	\$485.417	\$485.417	98.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.16020467887	Rehabilitación de Plaza Jesús García Coronel Benítez 1186	2334010	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidios	UI137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	2016	\$900000	\$890.141	\$890.141	\$890.141	\$890.141	\$890.141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA PARA SIGUIENTE NIVEL.
CHH16.160204678021	Rehabilitación Alumbrado Público Municipal 1493	2228210	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	UI137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	2016	\$200000	\$179.090	\$179.090	\$179.090	\$179.090	\$179.090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHH16.160204678151	Rehabilitación de Cochón En Parque Prados G. Gutierrez 1894	2551986	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	UI137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	2016	\$300000	\$296.700	\$296.700	\$296.700	\$296.700	\$296.700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHH16.160204674295	Rehabilitación Parque Deportivo "Benito Juárez" 1495	2552170	Janos	Cobertura municipal	Subsidios	UI137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	2016	\$400000	\$395.632	\$395.632	\$395.632	\$395.632	\$395.632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA PARA SIGUIENTE NIVEL.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

TOTAL 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Observaciones				
					Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
OHH16160200767098	Rehabilitación Parque Ceballos Del Sur En La Colonia Colinas Del Norte 1732	2383503	Juárez	Colonia municipal	Subvenciones	Apoyaciones Federales y Económicas	MANCIPIO	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$939,550	\$917,424	\$917,359	\$917,359	96.56	\$0	Menos Cuadrados	0.00	100.00	Financiera esta obra ya se encuentra automatizado por el sistema / Físico / Registro esta obra se encuentra cerrada oportunamente en sistema de SOSTENIBILIDAD siguiente nivel.
OHH161602007675205	Pavimentación En La Calle Zapotlán Tramo De Calle Petras A Boulevard No. 969 En La Colonia Frío Para Logo 1715	2380766	Juárez	Colonia municipal	Subvenciones	Apoyaciones Federales y Económicas	MANCIPIO	En Ejecución	2016	\$1,977,300	\$1,977,300	\$1,955,550	\$1,942,270	\$1,942,249	\$1,942,249	98.48	\$0	Menos Cuadrados	0.00	100.00	Financiera esta obra ya se encuentra automatizado por el sistema / Físico / Registro esta obra se encuentra cerrada oportunamente en sistema de SOSTENIBILIDAD siguiente nivel.
OHH161602007675239	Rehabilitación De Unidad Deportiva "La Obra" 1751	2385629	Nevoitán	Nevoitán Grande	Subvenciones	Apoyaciones Federales y Económicas	MANCIPIO	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	\$5,934,270	100.00	\$0	Menos Cuadrados	0.00	100.00	Financiera esta obra ya se encuentra automatizado por el sistema / Físico / Registro esta obra se encuentra cerrada oportunamente en sistema de SOSTENIBILIDAD siguiente nivel.
OHH161602007675283	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Balcón	231415	Balca	Balca	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANITAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,192,739	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	\$465,141	100.00	\$0	Menos Inmetales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: MenosCantidad 4131.95 / Registro
OHH16160200644898	Construcción Comedor Escolar Secundaria Técnica "El Vergel" Balca - 51195	51195	Balca	Eljo el Vergel	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TOSHOMARÁ	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Menos Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: ComedoCantidad 1 / Registro
OHH161602007675205	Construcción De Estación De Bombeo Potable En La Colonia Balcón	230973	Balca	Eljo Guapitlán	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANITAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	\$719,086	100.00	\$0	Menos Inmetales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: MenosCantidad 5460.00 / Registro
OHH16160200644898	Construcción Comedor Escolar Telescuadras Federalizadas, Guazacarán, Balca - 54232	54232	Balca	Eljo Guazacarán	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TOSHOMARÁ	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Menos Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: ComedoCantidad 1 / Registro
OHH16160200644898	Equipamiento Comedor Escolar Telescuadras Federalizadas, Guazacarán, Balca - 65942	65942	Balca	Eljo Guazacarán	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TOSHOMARÁ	En Ejecución	2016	\$49,143	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	\$49,139	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Equipocantidad 1 / Registro
OHH161602007675279	Construcción De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balca - 260458	260458	Balca	El Chihuite	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANITAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,372,240	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	\$340,444	100.00	\$0	Menos Inmetales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: MenosCantidad 1336.15 / Registro SOSTENIBILIDAD siguiente nivel.
OHH161602007675204	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Cuercos Casas Rincón Balca - 231558	231558	Balca	General Cuercos (B. Terreno)	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANITAMIENTO	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	\$1,119,049	100.00	\$0	Menos Inmetales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: MenosCantidad 1336.15 / Registro SOSTENIBILIDAD siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado										Ejercido									
OHH16.160300751218	Construcción Comedor Escolar Intercomunal en la Unidad La Joya, Balcaza - 9435	54355	Balcaza	La Joya	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA AGUA Y SANEAMIENTO TABAHUAMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro:	
OHH16.160300751219	Perforación De Pozo Primera Etapa En Laguna Juana, Balcaza - 221390	221390	Balcaza	Laguna Juana	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,860,000	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$125,838	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Perforación 1 / Registro:	
OHH16.160300751213	Construcción De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos, Balcaza - 217144	217144	Balcaza	Las Coloradas	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$7,750,939	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$562,218	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Sistema/Cantidad 1 / Registro:	
OHH16.160300751222	Construcción Comedor Escolar Intercomunal en la Unidad Las Delicias, Balcaza - 54837	54837	Balcaza	Las Delicias	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA AGUA Y SANEAMIENTO TABAHUAMARA	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro:	
OHH16.160300751214	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maiz, Balcaza - 217481	217481	Balcaza	Mesa Del Maiz	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,429,866	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$361,203	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Sistema/Cantidad 1 / Registro: SCT/BA. Para el siguiente nivel	
OHH16.160300751210	Construcción De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos, Balcaza - 217058	217058	Balcaza	Puerto Tres Hermanos	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$6,973,887	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Sistema/Cantidad 1 / Registro: SCT/BA. Para el siguiente nivel	
OHH16.160300751699	Construcción De Sistema De Acueducto Intercomunal en la Unidad El Pajar en el Comunal Balcaza - 221484	221484	Balcaza	Rancho de Aguas (El Reventón)	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,178,080	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$475,021	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Metro/Cantidad - 4,348.007 / Registro:	
OHH16.160300751812	Equipamiento Comedor Escolar Intercomunal en la Unidad Palmar, Batopilas - 82575	82575	Batopilas	Palmar (Batopilas, Mineral Palmar)	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA AGUA Y SANEAMIENTO TABAHUAMARA	En Ejecución	2016	\$73,938	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$73,934	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro: SCT/BA. Para el siguiente nivel	
OHH16.160300751473	Equipamiento Comedor Escolar Intercomunal en la Unidad Escuela Primaria Vicente Guerrero Palmar, Batopilas - 82078	82078	Batopilas	Palmar (Batopilas, Mineral Palmar)	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA AGUA Y SANEAMIENTO TABAHUAMARA	En Ejecución	2016	\$79,011	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$79,006	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro: SCT/BA. Para el siguiente nivel	
OHH16.160300751849	Equipamiento Comedor Escolar Intercomunal en la Unidad Gomez Recubachi, Batopilas - 82594	82594	Batopilas	Recubachi	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA AGUA Y SANEAMIENTO TABAHUAMARA	En Ejecución	2016	\$56,835	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$56,832	\$0	100.00	100.00	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro:	

I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Indicador Ejecutora	Ramo	Presupuesto	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Comercio	Ramo					Recaudado (Administrado)	Modificado	Devengado	Ejercido				
CH11616020073142	30409	Suministro e Instalación De Partes En Un Substancia, Bcoyona - 30409	Apoyaciones Federales	Bcoyona	Bcoyona	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	Presidencia Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$337,792	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	\$118,891	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Monto/Cantidad 1 / Registro	
CH11616020073123	30150	Constuccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Sanito, Bcoyona - 30150	Apoyaciones Federales	Bcoyona	Bcoyona	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	Presidencia Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$139,286	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	\$69,619	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Posto/Cantidad 4 / Registro	
CH11616020073116	83073	Equipoamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperacion 83073, Bcoyona - 83073	Apoyaciones Federales	Bcoyona	Bcoyona	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIUMAMA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	\$43,639	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro	
CH11616020073120	109470	Constuccion De Ampliacion De Red De Agua Barrio La Loma Y Barrio Plan De Guadalupe, Cuel, Bcoyona - 109470	Apoyaciones Federales	Cuel	Cuel	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	Presidencia Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$13,0043	\$908,857	\$908,857	\$908,857	\$908,857	\$908,857	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Posto/Cantidad 2 / Registro	
CH11616020073105	206571	Equipoamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Barrio Reguanchi Bcoyona - 206571	Apoyaciones Federales	Bcoyona	Reguanchi	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIUMAMA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$44,364	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	\$64,360	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
CH11616020064837	50892	Megramiento De Vivienda Indigena San Ignacio De Arasco Bcoyona - 50892	Apoyaciones Federales	Bcoyona	San Ignacio de Arasco	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	Presidencia Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$92,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Pago/Cantidad 1 / Registro	
CH11616020073177	83347	Equipoamiento Comedor Escolar Telesuavara Indígena Utañi Felipe de Salazar, Baburachi, Cacha - 83347	Apoyaciones Federales	Cacha	Baburachi	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIUMAMA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	\$49,056	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
CH11616020073193	312423	Constuccion De Sistema De Agua Potable En Guachachi, Guachachi - 312423	Apoyaciones Federales	Chiquis	Palmarip	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$3,000,000	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	\$313,201	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Metro cuadrado 1700.50 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
CH11616020073131	312799	Constuccion De Sistema De Agua Potable En Guachachi, Guachachi - 312799	Apoyaciones Federales	Guachachi	Guachachi	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$4,360,000	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	\$551,398	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel	
CH11616020069130	84883	Equipoamiento Comedor Escolar Alcantara, Guachachi, Guachachi - 84883	Apoyaciones Federales	Guachachi	Guachachi	0003 FAS Entidades Federales	0003 FAS Entidades Federales	En Ejecución	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIUMAMA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	\$63,873	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	\$63,869	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Años Financiero							Observaciones								
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescatado (Reintegrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual
CHI1616020071312	86013	Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M. Almaraz, Cuatrecasas Guachochi - 86013	Guachochi	Cuatrecasas	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$210,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro
CHI1616020070315	86418	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria BORA, Huchibambachi, Guachochi - 86418	Guachochi	Huchibambachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$210,000	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro
CHI16160200702156	86902	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria BORA, Huchibambachi, Guachochi - 86902	Guachochi	Huchibambachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$49,634	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	\$49,631	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHI16160200702146	312250	Construcción De Sistema De Agua Potable En Los Tutores, Guachochi - 312250	Guachochi	Los Tutores	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,950,000	\$541,979	\$541,979	\$541,979	\$541,979	\$541,979	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHI16160200702131	313551	Construcción De Sistema De Agua Potable En Nanyambachi, Guachochi - 313551	Guachochi	Ranchará Nanyambachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,670,000	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	\$222,149	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHI16160200694902	86738	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria, Huchibambachi, Guachochi - 86738	Guachochi	Rochachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$210,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro
CHI16160200718519	86924	Equipamiento Comedor Escolar Escuelas Cereyehimau03, Reinosi, Guachochi - 86924	Guachochi	Reinosi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$79,993	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	\$79,088	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro
CHI16160200694908	86461	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federabada, Rojuchique, Guachochi - 86461	Guachochi	Rojuchique	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$210,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro
CHI16160200702155	314242	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan, Guachochi - 314242	Guachochi	San Juan	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$3,932,000	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	\$427,796	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHI16160200694910	86790	Construcción Comedor Escolar Preescolar Inhamata, Tuctocachi, Guachochi - 86790	Guachochi	Tuctocachi (Aceradero)	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTATA DE LA TASHUMANA	En Ejecución	2016	\$210,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida Comedor/Cantidad 1 / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
			Localidad	Municipio	Tipos de Recursos	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Modificado	Reasignado						Compromiso
CHH616020071325	Equipamiento Comedor Escolar - Escuela Presidente Ind. Maza, Turbachí, Guachochi - 86935	86935	Turbachí (Acorralado)	Guachochí	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTADAL DE LA TAMBUMABA	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$41,774	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Espco/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020065905	Equipamiento Comedor Escolar - Escuela Presidente Cruz, Yeghón, Guachochi - 86951	86951	Yeghón	Guachochí	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTADAL DE LA TAMBUMABA	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$63,951	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Espco/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020070798	Construcción Comedor Escolar - Primaria Presidente Cruz, Yeghón, Guachochí - 86854	86854	Yeghón	Guachochí	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION ESTADAL DE LA TAMBUMABA	\$250,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Sistem/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020075110	Construcción De Sistema De Agua Potable EP Puerto Guabapey - Cavo - 319469	319469	EP Puerto Guabapey	Guabapey y Cavo	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$446,299	\$335,304	\$335,304	\$335,304	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Sistem/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020075743	Construcción De Sistema De Agua Potable EP Puerto Chiquito - Guapazares - 19990	19990	Bahía del Pinaral	Guapazares	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,645,272	\$271,781	\$271,781	\$271,781	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Sistem/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020075759	Construcción De Sistema De Agua Potable EP Puerto Chiquito - Guapazares - 204651	204651	EP Puerto Chiquito	Guapazares	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,697,853	\$274,315	\$274,315	\$274,315	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Sistem/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020075757	Construcción De Sistema De Agua Potable EP Puerto De Los Babillos - 198489	198489	La Ciénega de los Babillos	Guapazares	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,222,719	\$196,365	\$196,365	\$196,365	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Sistem/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020075766	Construcción De Sistema De Agua Potable Nacarare - Guapazares - 203965	203965	Nacarare	Guapazares	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,225,792	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Sistem/Cantidad: 1 / Registro
CHH616020051255	Construcción Cisternas Con Válvulas - Maguachí De No. 0-200 Al No. 39 - 410074	410074	Cobertura municipal	Maguachí	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$12,000,000	\$12,199,927	\$12,199,927	\$12,199,927	\$0	Kilómetros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: M/Cantidad: 39 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH616020070216	Construcción Camino San Vicente - Maguachí Bolívar Cero A Km. Ferial y Nacarare - 142326	142326	Maguachí	Maguachí	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$21,884,691	\$11,199,927	\$11,199,927	\$11,199,927	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: M/Cantidad: 39 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.



1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	Ejercido	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
														Comprometido	Devengado						% Avance Anual	% Avance Acumulado	
OHI161602061128	Migramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguachich - 31880	52883	Maguachich	San Jose de las Lajas	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIHUMARA	En Ejecucion	2016	\$9,200,000	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	\$91,763	100.00	\$0	Otros	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Poquetos, Cantidad: 1 / Registro.
OHI161602007990	Construcción Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguachich - 91304	91304	Maguachich	San Jose de las Lajas	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIHUMARA	En Ejecucion	2016	\$250,000	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	\$249,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Cometer, Cantidad: 1 / Registro.
OHI1616020075136	Proyecto Y Construcción De Pavedimiento De Bordo De Camión Ampliación De Red De Distribución En Manuel Benavides - 31975	321975	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$7,202,040	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	\$1,577,077	100.00	\$0	Otros	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Para el siguiente nivel.
OHI1616020069723	Construcción Del Escudo De Agua Potable En Bordo Merinos - 322089	322089	Merinos	El Bordo	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$5,302,000	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	\$790,470	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Sistema, Cantidad: 1 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHI16160200701972	Construcción Comedor Escolar Comunitario De Tablon, Merinos - 91307	91307	Merinos	El Tablon	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIHUMARA	En Ejecucion	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Cometer, Cantidad: 1 / Registro.
OHI16160200694860	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Merinos - 913280	913280	Merinos	Los Chapotes	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIHUMARA	En Ejecucion	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Cometer, Cantidad: 1 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHI16160200691410	Construcción Comedor Escolar Bachillerato Cecypro, Ensal 17, Merinos, Merinos - 91318	91318	Merinos	Merinos	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIHUMARA	En Ejecucion	2016	\$250,000	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	\$249,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Cometer, Cantidad: 1 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OHI16160200761407	Construcción Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andrés, Merinos - 91341	91341	Merinos	San Andrés	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA TARIHUMARA	En Ejecucion	2016	\$250,000	\$249,770	\$249,770	\$249,770	\$249,770	\$249,770	\$249,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Cometer, Cantidad: 1 / Registro.
OHI16160200757289	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Acarantado, Santuario, El El Financios - 319140	328140	Merinos	El Pilar	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$9,500,000	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	\$416,804	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Merinos, Para el siguiente nivel. Para el siguiente nivel.
OHI16160200757287	Construcción De Vivienda Del Sistema De Acarantado, Santuario, El El Financios - 319140	327587	Merinos	Merinos	Aportaciones Federales	003 FANS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$4,000,000	\$811,465	\$811,465	\$811,465	\$811,465	\$811,465	\$811,465	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	10000	Financios / Físico, Unidad de Medida: Merinos, Para el siguiente nivel. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANJAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Información General del Proyecto			Rambo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Avance Financiero				Ud. de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
			Localidad	Municipio	Tipo de Recurso						Programa Fondo Convenio	Modificado	Reasignado	Disengajado				
CHH1616030075187	Ampliación de Aljamas en la Población de Nazama - 353135	353135	Noravia	Noravia	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JANTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$268,482	\$268,482	\$268,482	\$268,482	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Meters lineales / Registro: 1,200.00
CHH1616030075190	Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelech Ocampo - 52936	52936	Memelech de Alago	Ocampo	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SOCIEDAD Y AGUAS TARIÁMBARA	En Ejecución	2016	\$110,000	\$110,116	\$110,116	\$110,116	\$110,116	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Papeles/Cantidad 12 / Registro:
CHH1616030075192	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Compañía De Barraca Uingo - 204791	204791	Compañía de Barraca	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$11,066,771	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	\$2,997,497	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro:
CHH1616030075193	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Ciro Tupiza - 322193	322193	Compañía Iruá de Ciro	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JANTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	\$1,494,609	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030075194	Const. Cercera Bahuecho Guadalupe Toranzo Coro Al Ciro Del Don Cuarenta Y Nueve Al Cuarenta Y Cuatro - 145675	145675	Unchi	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2016	\$8,614,871	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	\$3,423,237	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: MCM/Cantidad 49 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030075194	Construcción De Sistema De Agua Potable Agua Fría Unachi - 204894	204894	Agua Fría	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,340,280	\$471,054	\$471,054	\$471,054	\$471,054	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030075195	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mochoch Unachi - 203122	203122	Mochoch de Amba	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$2,440,470	\$483,812	\$483,812	\$483,812	\$483,812	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro:
CHH1616030075198	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Uioch - 205204	205204	Paayyo	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2016	\$3,654,473	\$327,728	\$327,728	\$327,728	\$327,728	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro:
CHH1616030075199	Const. E. Km. Ocho y S05 Obocientos San Juanito Basachich Rosoyro Del Ciro Al Ciro Al Cuarenta Y Uno - 145773	145773	Unachi	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2016	\$16,965,947	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	\$4,464,569	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: MCM/Cantidad 53 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030075199	Construcción De Centro De Salud Unachi Etapa - 213797	213797	Unachi	Unachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,141,101	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	\$1,395,888	100.00	100.00	Financiera / Física, Unidades de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrabos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OH1616020073304	114943	Cuau Grande	Cuau Grande	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física. Le faltaron de ejecutar / Registrar SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1616020073984	190103	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	En Ejecución	2016	\$47,588	\$47,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera ES AMBLACION DE OTRA OBRA YA SE CONSIDERO EN LA OTRA OBRE / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1616020069879	120198	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$235,501	\$235,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitar validacion
OH1616020073984	155693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$1,514,862	\$1,514,862	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION
OH1616020073984	123043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$7,896	\$7,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitar validacion
OH161602007397914	122046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$17,968	\$2095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro Solicitar cancelacion -SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH16160200732316	155098	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$78,215	\$78,215	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitar validacion
OH16160200737144	341426	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	\$720,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION -SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH16160200737144	341026	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	\$3,885,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION -SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH16160200737146	340887	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2016	\$537,960	\$537,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro solicitar validacion

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Programa Fondo Convento	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Ejido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Estado	Comprometido									Devengado										
CHH614020075153	33903 Servicios Integrales - 340435	340615	Jáquez	Jáquez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2016	\$51,137	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOCIETARIA VALIDACION	
CHH614020075154	33903 Servicios Integrales - 340598	340598	Jáquez	Jáquez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2016	\$46,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOCIETARIA VALIDACION	
CHH614020075155	33903 Servicios Integrales - 340590	340590	Jáquez	Jáquez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2016	\$47,774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Seleccionar Validación	
CHH614020075156	33903 Servicios Integrales - 340583	340583	Jáquez	Jáquez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2016	\$14,632	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOCIETARIA VALIDACION	
CHH614020075175	33903 Servicios Integrales - 340404	340404	Jáquez	Jáquez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2016	\$2,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Seleccionar Validación	
CHH614020075168	33903 Servicios Integrales - 340613	340613	Jáquez	Jáquez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2016	\$14,180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOCIETARIA VALIDACION	
CHH6140200929276	Obra Complementaria Para La Construcción De Cuartos En Diferentes Puntos De La Ciudad Zona 22 Y Zona	2018A T000015	Othuhua	Othuhua	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	2016	\$1,378,381	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	\$1,350,030	100.00	100.00	100.00	100.00	Vienda	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/Pasa al siguiente nivel	
CHH61402009405126	Instalación De Muebles De Jala Y Comedor De 30 personas Ubicada En Calle Abasco De La Estación Y Av. Los Negules	201709000119	Othuhua	Othuhua	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	2016	\$1,200,916	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	100.00	100.00	100.00	100.00	Pesas	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/Pasa al siguiente nivel	
CHH61402009405137	Construcción De La Rehabilitación De La Av. Tempo	201709000205	Othuhua	Othuhua	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	2016	\$6,373,316	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	\$3,590,401	37.62	37.62	37.62	37.62	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/Pasa al siguiente nivel	
CHH61402009405150	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 13cm De Espesor En Estaciones Y Matrices De Chapultepec Con Iturza Gentes	201709000215	Othuhua	Othuhua	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	2016	\$206,556	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	\$205,745	100.00	100.00	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA/Pasa al siguiente nivel	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero			Religero	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones				
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso			Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora					Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)
CH1170401046395	Rehabilitación Con Muro de Acero En Av. Venemart 1430 en La Ciudad de Chihuahua	20170900264	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecucion	2016	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Religero. SISTEMA Pa.a al siguiente nivel.
CH1170401046392	Continuación De Gas Para Impedimento El Tiro En La Avenida De La Libertad Av. Homeno	201709000174	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecucion	2016	\$2,272,416	\$837,991	\$837,991	\$837,991	\$0	0.00	100.00	Financiera. este proyecto se realizo con los recursos 2015 y 2017 / SISTEMA Pa.a al siguiente nivel.
CH117040105274	Adquisición De Maquinaria	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecucion	2016	\$2,112,900	\$2,112,900	\$2,112,900	\$2,112,900	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Religero. PARA el siguiente nivel.
CH1170401052740	Adquisición De Equipo De Trabajo	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecucion	2016	\$3,028,782	\$3,028,782	\$3,028,782	\$3,028,782	\$0	0.00	100.00	Financiera. LA DIFERENCIA ENTRE RECAUDADO Y COMPROMETIDO CORRESPONDE A RECURSOS / SISTEMA Pa.a al siguiente nivel.
CH116020069742	J.N. Miguel Hidalgo 1053	000544	Aldama	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIFE	En Ejecucion	2016	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$499,536	\$0	0.00	98.34	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Religero.
CH116020069743	Tecunuma Médica En Primera Guadalupe Victoria	000037	Avenación	Guadalupe Victoria	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecucion	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Religero. Se realiza validación de información registrada. El proyecto se encuentra pagado. SISTEMA Pa.a al siguiente nivel.
CH116020069749	J.N. Insignes De Cuatrecasas Prim. Ford 134	100074	Barranventura	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIFE	En Ejecucion	2016	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$904,178	\$0	0.00	89.82	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Religero.
CH116020069794	J.N. Insignes De Cuatrecasas	EC-065-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIFE	En Ejecucion	2016	\$800,000	\$900,000	\$898,292	\$898,292	\$0	0.00	95.37	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Religero.
CH11602006981011	J.N. Cruz Ballesteros Pilon	EC-012-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIFE	En Ejecucion	2016	\$900,000	\$900,000	\$898,292	\$898,292	\$0	0.00	95.37	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Religero.
CH11602006981016	J.N. Leon Vazquez	CGN-96030194C-17-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIFE	En Ejecucion	2016	\$900,000	\$900,000	\$847,259	\$847,259	\$0	0.00	94.14	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Religero.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificable	Resultado (Registrado)	Avance Financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
													Comprometido	Devengado	Pagado					
OHHS16020081035	EC-02-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$707,317	\$0	78.59	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OHHS16020081038	EC-03-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$877,720	\$0	95.30	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHHS16020081045	EC-07-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$886,356	\$0	98.48	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHHS16020081046	EC-08-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$477,347	\$0	53.04	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHHS16020081064	EC-09-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$796,389	\$0	88.49	Metros Cuadrados	0.00	98.35	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro.	
OHHS16020081070	C.GEN. 00D200098.2- Ochuahu 2016	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	\$662,209	\$0	74.02	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHHS16020081072	EC-01-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$900,000	\$126,703	\$0	36.30	Metros Cuadrados	0.00	86.90	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro.	
OHHS16020081123	EC-01-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$971,147	\$0	97.11	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHHS16020081125	EC-02-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$948,886	\$0	94.07	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OHHS16020081137	EC-02-16	Ochuahu	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	Programa Fondo Conviene	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$756,283	\$0	75.63	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH6160200481172	J.N. Carmen Cabezon Cedeno	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$884,011	\$584,011	58.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH6160200481178	J.N. Naji	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$324,201	\$324,201	32.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH6160200481170	J.N. Jose Santos Valdez	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$810,047	\$810,047	81.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH6160200481132	J.N. Rosario Castellanos	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$966,565	\$966,565	96.66	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH6160200481124	J.N. Polanco Elor Calle	EC-045-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$966,426	\$966,426	96.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH6160200481126	J.N. Leon Barri	EC-041-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$910,086	\$910,086	91.01	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH6160200481128	J.N. Gabriela Miscal	C-GEN-08D20051F-73-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$607,700	\$507,700	50.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	93.10	Financiera / Físico OBRERA EN PROCESO / Registro.
CHH6160200481132	J.N. Mito	EC-081-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$324,632	\$324,632	32.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera / Físico OBRERA EN PROCESO / Registro.
CHH6160200481145	J.N. Quetzal	EC-095-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$465,215	\$465,215	46.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	62.60	Financiera / Físico OBRERA EN PROCESO / Registro.
CHH6160200481147	J.N. Jaramillo	EC-091-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$467,310	\$467,310	46.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.00	Financiera / Físico OBRERA EN PROCESO / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Programa Fondo Convento	Tipo de Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
					Presupuesto	Modificab	Recaudado (Mistrabado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OH116160200681514	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC-008-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$737,412	\$737,412	73.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.50	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH116160200681518	Cent. Sup Num. 6	C-CEN-08D00009V-8-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,495	\$860,495	86.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681575	J.N. Ceballos Gonzalez Reyes	EC-008-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$537,497	\$537,497	43.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.	
OH116160200681580	J.N. Cruz Hernandez	C-CEN-08D00192E-11-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,988	\$1,152,988	96.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681588	J.N. Luz Maria Serradell	EC-013-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,179,912	\$1,179,912	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681593	J.N. Agustin Mejia	EC-014-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,304	\$1,195,304	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681594	J.N. Nolas Hinojosa De Chauriategui	EC-015-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,174,930	\$1,174,930	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681601	J.N. Ignacio Zaragoza	C-CEN-08D00192E-08-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,149,871	\$1,149,871	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681606	J.N. Julio Vene	EC-025-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,150,871	\$1,150,871	95.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	
OH116160200681610	J.N. Larama Wighl Gonzalez	EC-027-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	ICHFE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,138,824	\$1,138,824	94.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUIETO / Registro.	



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Observaciones			
						Programa Fondo Convencio	Objetivo								Comprometido	Pagado	% Avance		Rolizaje	Unidad de Medida	Avance Anual
OHH1616020981633	JN. Juan José Cordero	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,128,131	94.02	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro. 30-11-2016 / Registro.
OHH1616020981639	JN. Revolution	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,956	94.58	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro. 02-12-2016 / Registro.
OHH1616020981644	JN. Leon Teófilo	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$994,228	83.02	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OHH1616020981646	JN. Nicolás Bravo	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$904,230	75.35	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OHH1616020981650	JN. Guillermo Gómez	CCJEN-08D/0819Q-42-2016	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,032,082	86.01	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OHH1616020981655	JN. Félix Nolasco	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$876,782	73.07	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OHH1616020981757	JN. Pineda de Ocer Duran	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$776,284	64.69	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OHH1616020981761	JN. Ramona Cortés Rodríguez de Aguilar	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$857,824	71.49	50	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OHH1616020981763	JN. Teopisca	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,116,429	93.04	50	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OHH1616020981764	JN. Carmen Ledezma Loekma	EC-03-16	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$494,400	41.20	50	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.

I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2546

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Avance Financiero		Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Convenio	Componente								Devergado									
CHI16160209483746	J.N. Acosta	EC-051-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$508,805	\$508,805	42.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	54.00	Financiera / Físico, OBRA EN PROCESO / Registro.
CHI16160209483748	J.N. Luis Davalos Cobos Munier	EC-048-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$620,542	\$620,542	51.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.00	Financiera / Físico, OBRA EN PROCESO / Registro.
CHI16160209483774	J.N. María Banchetti Alberti	EC-059-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,161,628	\$1,161,628	\$1,161,628	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI16160209483776	J.N. Angélica Pereda	EC-044-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,871	\$1,188,871	\$1,188,871	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI16160209483803	J.N. Carmen Ilgenyen	EC-065-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,001,979	\$1,001,979	\$1,001,979	83.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI16160209483777	J.N. Elisa Gímen	EC-046-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$986,761	\$986,761	\$986,761	82.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.70	Financiera / Físico, OBRA EN PROCESO / Registro.	
CHI16160209483803	J.N. Hermann Agazzi	EC-049-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,157,406	\$1,157,406	\$1,157,406	96.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI16160209483804	J.N. Karuri	EC-042-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,149,815	\$1,149,815	\$1,149,815	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI16160209483806	J.N. Carmen Barz	EC-032-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,171,006	\$1,171,006	\$1,171,006	97.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI16160209483807	J.N. Sebastian Leado Dr. Tapada	EC-044-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,166,666	\$1,166,666	\$1,166,666	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Avance Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Ramo					Institución Ejecutora	Comprometido	Devengado					
OH16160200681018	EC-019-2016	In Chucubuf	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,176,963	\$1,176,963	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH16160200681019	C-CEN-08030056A-19-2016	In Tawi	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$914,050	\$914,050	\$0	0.00	97.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro.	
OH16160200681010	EC-084-2016	In Margarita Hemostillo De Campos	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$579,390	\$579,390	\$0	0.00	98.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro.	
OH16160200681011	EC-047-2016	In Soledad	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$537,918	\$537,918	\$0	0.00	94.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro.	
OH16160200681012	EC-087-2016	In Alvarado	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$509,809	\$509,809	\$0	0.00	90.00	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro.	
OH16160200681014	EC-071-16	In Edoan	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$964,115	\$964,115	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH16160200681015	EC-074-16	In Fernando Montes De Oca	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,673	\$897,673	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH16160200681016	EC-080-16	In Marta Andrade Del Real	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$526,904	\$526,904	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH16160200681019	EC-082-16	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$904,746	\$904,746	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
OH16160200681022	EC-91-16	In Patricia Susana Riosch Velarde	Chihuahua	Cobertura municipal	Apoyos Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,159,695	\$1,159,695	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
														Comprometido	Disponible	Ejecido						
CHI1616030081823	J.N. Guzmán Chizen	EC-105-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,163,321	\$1,163,321	96.94	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHI1616030081825	J.N. Masa Soledad Mesa Viquez	EC-101-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,158,692	\$1,158,692	96.56	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHI1616030081829	Centro De Desarrollo Integral Infantil De Chihuahua S.C Zona Norte	EC-62-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,115,545	\$1,115,545	92.96	\$0	0.00	88.50	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI1616030082036	J.N. Paredes De Chihuahua	EC-56-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$739,041	\$739,041	61.59	\$0	0.00	84.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI16160300731651	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1	EC02-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$699,004	\$699,004	69.90	\$0	0.00	95.20	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI16160300739956	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5	EC03-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$858,763	\$858,763	71.56	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHI16160300731974	J.N. Jacobo Bercuso	EC-06-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,495	\$860,495	86.05	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHI16160300731942	J.N. Jacobo Bercuso	EC-06-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$756,283	\$756,283	75.63	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHI16160300731731	J.N. Niños Héroes De Chapultepec	C.CEN-08D1004H5-13-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,463	\$1,152,463	96.06	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHI16160300731794	J.N. Guzmán Barrera Rón	C.CEN-08D10051D-12-2016	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$858,292	\$858,292	95.37	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 25348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero						Observaciones									
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CH11616030073725	In Ignacio Zaragoza	EC-19-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,149,871	\$1,149,871	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11616030073734	In Carmen Galván Cordeiro	EC-20-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$584,011	\$584,011	58.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11616030073733	In Luz María Smead	EC-29-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,146,837	\$1,146,837	95.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11616030073742	In Fernando Montes De Oca	EC-31-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,673	\$897,673	74.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11616030073800	In Cuatrecasas	EC-42-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,132,988	\$1,132,988	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH11616030073806	In Juan Amos Cerezo	EC-45-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,128,191	\$1,128,191	94.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH1161604008173649	In Revolución	EC-46-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,946	\$1,134,946	94.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH1161604008173748	In Tránsito	C-CEN-0603N02094-66-50-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,129,978	\$1,129,978	94.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH1161604008173749	In Principio	EC-54-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,136,053	\$1,136,053	94.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CH1161604008173748	In Teresa De Calcuta	C-CEN-0603N02094-66-50-2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$841,415	\$841,415	93.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resumido (Quilómetros)	Avance Financiero		Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Ramo						Institución Ejecutora	Comprometido					
CHH616040019165	Estrada Dr. Benecy y Desarrollo Infantil 4418582 (UN)	EC-61-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019185	J.N. María Estévez Álvarez	EC-67-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,123,619	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019190	J.N. Doris Ruz Bureña	EC-68-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$667,372	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019195	J.N. Elsa Green	EC-69-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$746,968	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera / Físico OBRERA EN PROCESO / Registre.
CHH616040019193	J.N. Ignacio Rodríguez Terrazas	EC-75-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,175,278	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019196	J.N. Pequeño	EC-079-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,051	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019197	J.N. Ricardo G. Balle	EC-78-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$92,503	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019194	J.N. Tepezalte	C.GEN. 00D06379-86-Chihuahua 2016	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$977,555	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019190	J.N. Paula Angula	EC-94-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,137,624	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.
CHH616040019198	J.N. Susán	EC-102-16	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,192,736	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRERA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registre.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Rubro	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Avance Ejecución			Pagado	% Avance	Riesgo	Ud. de Medida	Avance Físico		Observaciones
														Comprometido	Devenido	Ejercido					Avance Anual	% Avance Anual	
OH11616020681312	J.N. Eban	EC-103-16	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,138,925	\$1,138,925	94.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUILTO / Registro.	
OH11616020681301	J.N. Barzani	EC-110-2016	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$897,130	\$897,130	74.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.80	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681302	J.N. Rosario Castellanos	EC-113-2016	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,482	\$942,482	94.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUILTO / Registro.	
OH11616020681313	J.N. Rosa De la Infancia	EC-104-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$804,140	\$804,140	89.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681314	J.N. Chihuahua	EC-114-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,426	\$836,426	83.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.00	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681315	J.N. Fernando Suarez Cosío	EC-116-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,682	\$836,682	83.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681317	J.N. Manuel Cervantes Inzua	EC-120-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$835,733	\$835,733	83.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681318	Cred. Sep Num. 8	EC-121-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$836,809	\$836,809	83.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.50	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro.	
OH11616020681314	J.N. 8 de Marzo	EC-126-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$839,942	\$839,942	83.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.40	Financiera / FÍSICA OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681314	J.N. Rosario Zapata	EC-105-16	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,148,371	\$1,148,371	95.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE INQUILTO / Registro.	

I. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2016

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anteriormente)	Avance Financiero		Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Adquirido	Observaciones
														Comprometido	Derechado					
CHH16160200681848	J.N. Claudio Dezares	EC-107-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681849	J.N. Juan De Guavel	EC-108-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,123,379	\$1,123,379	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681851	J.N. Helen Keller	EC-109-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,106,986	\$1,106,986	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681855	J.N. Car Off	EC-111-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,078,873	\$1,078,873	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681858	J.N. Teposca	EC-115-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,102,605	\$1,102,605	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681861	J.N. Alfonso Escamela Ternaz	EC-118-16	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,725	\$1,188,725	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681939	Sec. Tec. 31	320124	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$459,039	\$459,039	\$459,039	\$408,894	\$408,894	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200681865	J.N. Tovi	EC-167-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$648,718	\$648,718	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.50	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH16160200681870	J.N. Melchor Ocampo	EC-165-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,047,657	\$1,047,657	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH16160200737820	Jh Hans Christian Andersen	EC-162-2016	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$796,756	\$796,756	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINQUITO / Registro



I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH1616020071913	JN. Juan Hernández Peralta	EC-169-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$812,864	\$812,864	81.29	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.60	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1616020071948	JN. Ángel Tiras	EC-173-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$779,933	\$779,933	64.95	\$0	Metros Cuadrados	0.00	94.35	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1616020071991	Prim. Nicolás Bravo	EC-172-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$774,737	\$774,737	96.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071989	Sec. Técnica 31	EC-173-16	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$854,820	\$854,820	85.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071928	JN. Héctor Adams Véliz	3707951	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$228,945	\$145,353	\$145,353	63.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071947	JN. Juan Escobar	3707953	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$91,586	\$36,607	\$36,607	39.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071986	JN. Norma	3707955	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$76,740	\$30,019	\$30,019	39.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071142	JN. Rosara Zapata	3707960	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$45,793	\$18,255	\$18,255	39.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071188	JN. Víctor Adrián Luna	3707961	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$102,273	\$40,657	\$40,657	39.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616020071198	JN. María Brisa Rodríguez	3707962	Jalisco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2016	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$153,480	\$60,616	\$60,616	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo FISCAL	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio					Presupuesto Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Derogado							
CHH16.1602067128	Pm. Amador Hernandez	370786	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$291,374	81.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / FISCAL OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.1602067130	Pm. Arreola De La Vega	370787	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$357,883	\$357,883	\$357,883	\$274,651	\$274,651	76.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.84	Financiera / FISCAL OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.1602067131	Pm. Club Deportivo Industrial 1-3	370788	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$26,675	\$26,675	\$26,675	\$19,938	\$19,938	77.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / FISCAL OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.1602067159	Pm. Luis Amador Nolas	370787	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$76,322	\$76,322	\$76,322	\$30,286	\$30,286	39.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / FISCAL OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.1602067157	Pm. Mts. Covadonga/Rivero De Romeli	370788	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$15,244	\$15,244	\$15,244	\$6,046	\$6,046	39.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / FISCAL OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.1602067157	Pm. Miguel Ángel Justa Ochoa	370789	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$306,618	\$306,618	\$306,618	\$174,638	\$174,638	56.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.67	Financiera / FISCAL OBRA EN PROCESO / Registro.
CHH16.1602067157	Pm. Natalia Ramos Marquez	370780	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$61,057	\$61,057	\$61,057	\$23,880	\$23,880	39.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / FISCAL OBRA EN PROCESO / Registro.
CHH16.1602067153	Pm. Nolas Heros	370781	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$26,675	\$26,675	\$26,675	\$19,924	\$19,924	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / FISCAL OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro.
CHH16.1602067151	Pm. Pedro E. Medina	370783	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$204,545	\$204,545	\$204,545	\$202,667	\$202,667	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / FISCAL OBRA EN PROCESO Y RINQUITO 39.67-16 / Registro.
CHH16.1602067162	Pm. Ramon Robalado	370785	Júarez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$571,584	\$571,584	\$571,584	\$340,206	\$340,206	59.52	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.74	Financiera / FISCAL OBRA EN PROCESO / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrab)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CH16160200671624	Pim. Brea Eduard Quizada Fomel	3707086	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$30529	\$30528	\$30528	\$30528	\$30528	\$30528	\$30528	98.97	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA / FINANZIADA / INQUIRITO / Registro
CH16160200671651	Pim. Club Rotario Industrial base Azir Katam	3707089	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$117537	\$117537	\$117537	\$117537	\$117537	\$117537	\$117537	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CH16160200671641	Sic. Terecia JS	3707091	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$122115	\$122115	\$122115	\$122115	\$122115	\$122115	\$122115	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA / FINANZIADA / INQUIRITO / Registro
CH16160200681053	Jh Felipe Angeles	C-EN-08DN2415H-287-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	44.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.60	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CH16160200681059	Miguel Valdez 2002-2006	C-EN-08DN2419K-297-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	58.05	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.99	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CH16160200681078	Jh Elena Garro	C-EN-08DN2419K-297-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	58.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.48	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CH16160200681091	Jh Pedro Alvarado Torres	C-EN-08DN2419K-287-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	98.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA / FINANZIADA / INQUIRITO / Registro
CH16160200681105	Jh Emersha Hevia Del Puerto	C-EN-08DN2419K-287-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	73.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.78	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro
CH16160200681120	Jh Yvaeli	C-EN-08DN2419K-287-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	97.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA / FINANZIADA / INQUIRITO / Registro
CH16160200681135	Jh Melina Brea Rodriguez De Ayalá	C-EN-08DN2419K-287-2016	Juarez	Gobernadora municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	\$1200000	50.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.47	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
OH11616020681196	Jn Rosario Castellanos	C-CEN-08D202041K-285-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$434,379	\$434,379	43.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.40	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681211	Jn Wakante	C-CEN-08D202041K-267-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$758,583	\$758,583	63.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO / Registro
OH11616020681219	Jn Rosaura Zapata	C-CEN-08D202041K-249-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$743,340	\$743,340	61.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE REGISTRO / Registro
OH11616020681224	Jn Arturo Rosenthal	C-CEN-08D202143J-264-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$428,990	\$428,990	35.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681231	Jn María Soledad María Vazquez	C-CEN-08D202041K-261-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$591,084	\$591,084	49.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.41	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681273	Margarita Villaverde Avila	C-CEN-08D202041K-239-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$626,402	\$626,402	52.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.49	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681281	Jn Simón Berba	C-CEN-08D202041K-250-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$698,858	\$698,858	58.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.47	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681328	Jn Diego Rivera	C-CEN-08D202115J-245-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$496,082	\$496,082	41.34	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.28	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681340	Jn Daniel Muñoz Lumbier	C-CEN-08D202041K-241-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$388,244	\$388,244	32.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.32	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH11616020681361	Jn Madalysse	C-CEN-08D202039Y-237-2016	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$537,762	\$537,762	44.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.48	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Oficiado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Cambio	Tipo de Recurso	Devenido								Comprometido	Devenido								
OH11616020681415	In Jardínullo	C-GR-08D70973W-231-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$808,155	67.35	50	Metros Cuadrados	0.00	0.98	Finanzas / Ffisa OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681470	In Simón Bolívar	C-GR-08D70974U-230-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$750,986	62.58	50	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Finanzas / Ffisa OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681417	In Tenoch	C-GR-08D70971Z-238-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$745,141	62.10	50	Metros Cuadrados	0.00	0.97	Finanzas / Ffisa OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681454	In Octavio Paz	C-GR-08D70970Z-226-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$914,000	76.17	50	Metros Cuadrados	0.00	0.94	Finanzas / Ffisa OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681735	In Agustín Melgar	C-GR-08D70974Q-233-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$890,016	74.17	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Ffisa OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OH11616020681737	In Rubén Darío	C-GR-08D70976C-210-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$763,147	63.60	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Ffisa OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OH11616020681741	In Gabriela Mistral	C-GR-08D70970F-194-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,160,543	96.71	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Ffisa OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OH11616020681743	In Revolución Mexicana	EC-193-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,134,436	94.54	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Ffisa OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OH11616020681744	In Juan De La Barrera	EC-191-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$807,399	67.28	50	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Finanzas / Ffisa OBRA EN PROCESO / Registro	
OH11616020681750	In Martín Luther King	EC-303-2016	Jáquez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	IOHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$458,588	65.86	50	Metros Cuadrados	0.00	0.89	Finanzas / Ffisa OBRA EN PROCESO / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones										
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado					Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro						
CHH1616000681752	Jn Yacahual	EC-269-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	1.00	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHH1616000681754	Jn Itzamal	EC-249-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	1.00	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616000681742	Jn Divo Santos Valdez	EC-242-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	1.00	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616000681759	Jn Francisco Villarreal	EC-248-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	1.00	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616000681773	Jn Binomi	EC-239-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	0.86	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1616000681775	Jn Kamel	EC-238-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	0.87	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1616000681778	Jn 71 De Ahil	EC-232-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	0.86	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1616000681781	Jn Wayne Abain	EC-229-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	1.00	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616000681782	Jn Juana De Barbourou	EC-227-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	1.00	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1616000681787	Jn Lázaro Cardenas	EC-222-2016	Júarez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Infraestructura Educativa Básica	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00	0.10	Metros Cuadrados	Financiera / Física OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Ramo					Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)	Comprometido					
OHH16.60200681791	EC-211-2016	Jh Haydn	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,110	\$987,110	98.71	0.00	1.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
OHH16.60200681791	EC-209-2016	Jh Luis Ustá Beloberrán	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,306	\$982,306	98.23	0.00	1.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:	
OHH16.60200681792	EC-195-2016	Jh Ignacio Manuel Alamilano	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$980,585	\$980,585	98.06	0.00	0.83	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro:	
OHH16.60200681796	EC-270-2016	Jh María Del Maestro	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$561,878	\$561,878	62.43	0.00	0.75	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro:	
OHH16.60200681798	EC-195-2016	Jh 11 De Octubre	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$792,332	\$792,332	88.04	0.00	0.88	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro:	
OHH16.60200681892	EC-246-16	Jh Primavera	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$653,088	\$653,088	81.64	0.00	1.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:	
OHH16.60200681898	EC-315-16	Prim Federales Luis Donaldo Coloso	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$783,959	\$783,959	97.99	0.00	1.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:	
OHH16.60200681892	EC-175-16	Jh N. Constitución	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$816,430	\$816,430	81.64	0.00	1.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:	
OHH16.60200681894	EC-313-16	Jh N. Amado Nuevo	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,846	\$800,846	80.08	0.00	1.00	Financiera / Fficia OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:	
OHH16.60200681897	EC-222-16	Jh N. Azón	Júrez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$612,681	\$612,681	61.27	0.00	0.99	Financiera / Fficia OBRA EN PROCESO / Registro:	

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonab)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Programa								Comprometido	Devengado	Ejercido					Avance Actual	% Avance Acumulado	
OH1616020681902	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2	EC-279-16	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO / Registro.
OH1616020681905	Jn Gracía Herro	EC-312-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,047,359	\$1,047,359	\$1,047,359	\$1,047,359	\$1,047,359	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO / Registro.
OH1616020681908	Jn Yurum	EC-283-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$861,703	\$861,703	\$861,703	\$861,703	\$861,703	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.45	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1616020681909	Jn Dueroo Bureno De Beulla	EC-311-16	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$838,566	\$838,566	\$838,566	\$838,566	\$838,566	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1616020681913	Jn Tiyalla	EC-271-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$458,432	\$458,432	\$458,432	\$458,432	\$458,432	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.25	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1616020681923	Jn Maab Baa Hgum Posada	EC-239-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$482,836	\$482,836	\$482,836	\$482,836	\$482,836	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.25	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1616020681925	Jn Macraane	EC-325-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$407,907	\$407,907	\$407,907	\$407,907	\$407,907	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.46	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1616020681928	Jn Enrique Laascher	EC-313-16	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE REGISTRO / Registro.
OH1616020681932	Jn Maab Dea Bolegh Homolló Gironero	EC-308-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$505,659	\$505,659	\$505,659	\$505,659	\$505,659	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.30	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1616020681940	Jn Carroñeguen De Ros	EC-307-2016	Jajze	Cobernua municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$471,271	\$471,271	\$471,271	\$471,271	\$471,271	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.23	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Ramo						Institución Ejecutora	Comprometido	Devenido						Ejercido	Pagado	% Avance
OH16160200481346	EC-305-2016	Jr. Carlos Ochoa Rivera 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$428,902	\$428,902	\$428,902	35.74	\$0	0.00	0.46	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro
OH16160200481348	EC-305-2016	Jr. Félix Parra 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$919,930	\$919,930	\$919,930	32.66	\$0	0.00	0.59	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481350	EC-275-16	Jr. Emilio Zapata 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$393,933	\$393,933	\$393,933	39.39	\$0	0.00	0.99	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481354	EC-305-2016	Jr. Diego Rivera 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$496,682	\$496,682	\$496,682	41.34	\$0	0.00	1.00	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481355	EC-309-16	Jr. Luciano Pavaretti 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$550,113	\$550,113	\$550,113	55.01	\$0	0.00	0.95	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481361	EC-175-16	Jr. Cuatrecasas Vialles 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$920,667	\$920,667	\$920,667	76.72	\$0	0.00	1.00	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481367	EC-185-16	Jr. James Nuno Roca 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$901,185	\$901,185	\$901,185	75.10	\$0	0.00	1.00	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481371	EC-185-16	Jr. Juan Escobedo 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$894,534	\$894,534	\$894,534	74.54	\$0	0.00	0.99	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481377	EC-186-16	Jr. N. Xabi 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$448,222	\$448,222	\$448,222	79.02	\$0	0.00	0.97	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	
OH16160200481381	EC-187-16	Jr. N. Tovi 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales	Cobertura municipal	Juarez	2016	En Ejecución	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$717,240	\$717,240	\$717,240	59.77	\$0	0.00	0.97	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO/ Registro	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anticipado)	Anexos Financieros			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Deregado	Ejercido					
CHH16160200481994	J.N. José María Morales y Páez	EC-1972-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHH16160200481986	J.N. Moisés Sáenz	EC-1972-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHH16160200481987	J.N. Algoricito	EC-2772-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$991,700	\$991,700	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHH16160200481990	J.N. Xochipilli	EC-1972-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,074,945	\$1,074,945	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Finanzas / Físico OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHH16160200481991	J.N. Generación 2000	EC-2772-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$678,851	\$678,851	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.74	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.	
CHH16160200481993	J.N. Benito Juárez	EC-2772-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$715,170	\$715,170	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.56	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.	
CHH16160200481994	J.N. México 48	EC-2094-16	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$869,157	\$869,157	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.98	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.	
CHH16160200481999	J.N. José María Morales y Páez	EC-2772-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,776	\$600,776	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.65	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.	
CHH16160200482003	J.N. Federico Irujoel	EC-2492-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$648,150	\$648,150	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.84	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.	
CHH16160200482007	J.N. Néstor Héctor	EC-2652-2016	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$969,346	\$969,346	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Finanzas / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OHH16.60020048201	Jn Juan Hijo Arredondo	EC-240-2016	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$390,776	\$390,776	32.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.49	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.600200482016	Jn Estación De Bencinar Y Descanso Infantil Num. 32	EC-232-2016	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$390,999	\$390,999	32.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.38	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.600200482018	Jn Bertha Ven Gumer	EC-248-2016	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$61,287	\$61,287	5.427	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.16	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.600200482022	JN Jose Vasconcelos	EC-224-16	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$79,610	\$79,610	81.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.600200482023	Jn Mexico	EC-219-2016	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$110,340	\$110,340	95.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.600200482027	JN Agustín Avelado	EC-224-16	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,067,984	\$1,067,984	88.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.600200482029	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	EC-215-2016	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$119,461	\$119,461	97.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.60400821129	JN Emma Aguilar Shagun Mendez	08D700152D-189-2016	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$561,572	\$561,572	56.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.60400821130	JN Pablo Irujo	EC-117-16	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$408,779	\$408,779	34.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.22	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.
OHH16.60400821177	JN Francisco Marguz	EC-280-16	Juliez	Coberura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI/Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$560,213	\$560,213	46.68	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.57	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Observaciones						
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (M/Instrab)	Compromiso		Devolución	Ejido	Pagado	% Avance	Résigo	Unidad de Medida
CHH1616040012416	Techumbre Metálica En Primera Cabo Moremanor	6300344	Temisahuc	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	0037FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAL TMO5ACH	En Ejecución	2016	\$694,044	\$694,044	\$694,044	\$694,044	\$694,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1616040022087	Techumbre Metálica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	6300346	Temisahuc	Temisahuc	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAL TMO5ACH	En Ejecución	2016	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora, como se observó en el informe de auditoría para el periodo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora, como se observó en el informe de auditoría para el periodo que la información ha sido eliminada del sistema. Pasa al siguiente nivel.
CHH1616040032390	Techumbre Metálica En Primaria Juan Escutia	6300345	Temisahuc	Yegachic	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAL TMO5ACH	En Ejecución	2016	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030023779	Equipo de Detección de Teleschicho 8648	0400301	Agulles Serén	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	0087FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH1616030023262	Equipo de Teleschicho 8652	0400302	Atemón	Palmos Viejo	Aportaciones Federales	0087FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1717040046083	Ensayo Físico (Ene 2017 Abastecimiento Caliente)	-	Balca	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	0087FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora, como se observó en el informe de auditoría para el periodo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora, como se observó en el informe de auditoría para el periodo que la información ha sido eliminada del sistema. Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030023265	Equipo de Teleschicho 8679	0900959	Bocoyua	Bocoyua	Aportaciones Federales	0087FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030023261	Equipo de Teleschicho 8640	0900958	Bocoyua	Staguch	Aportaciones Federales	0087FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHH1616030023279	Equipo de Teleschicho 8653	1000384	Banauentua	Constitución	Aportaciones Federales	0087FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	\$60,511	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
												Recaudado (Omitido)	Comprometido	Devengado							
CHH1616030072109	198772	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELECHALELATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$40,408	\$40,408	\$40,408	\$40,408	100.00	\$40,408	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH16160400231518	3707195	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEJO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,873,995	\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	100.00	\$1,305,000	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH161700009414	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Chihuahua	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$72,936	\$72,936	1.46	\$72,936	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH1616030072106	198773	Chihuahua	Niguno	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELECHALELATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$44,822	\$44,822	\$44,822	\$44,822	100.00	\$44,822	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH16160300723736	2003118	Chihuahua	Migajas	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELECHALELATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	100.00	\$19,335	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH16160300739415	UACH-CC06-037-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$10,000,000	\$7,979,126	\$7,979,126	79.79	\$7,979,126	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH16160300739416	UACH-CC06-057-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,455,800	\$21,789,391	\$17,381,244	\$17,381,244	79.77	\$17,381,244	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH16160300739417	UACH-CC06-047-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,484,878	\$7,484,878	99.80	\$7,484,878	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH1616040024782	UACH-CC06-046-2016-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$2,205,067	\$2,038,067	\$2,038,067	\$2,038,067	95.19	\$2,038,067	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.19	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	
CHH16180101057506	UACH-CC06-087-2017-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$53,686	\$83,686	\$83,686	\$83,686	100.00	\$83,686	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro- Se emite para validación	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2546

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipos de Recurso	Programa/Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejército		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH14160300732739	Equipo de Oficina de Trabajo	1000179	Coyame del Sol	Miguel Alemán	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732744	Equipo de Oficina de Trabajo	2701168	Guachochi	Agua Azul	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	\$35,519	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732745	Equipo de Oficina de Trabajo	2901025	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$27,162.72	\$27,162.72	\$27,162.72	\$1,551,271	\$1,551,271	\$1,551,271	\$1,551,271	57.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	57.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732746	Equipo de Oficina de Trabajo	2901026	Guadalupe y Calvo	Nahargeme	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732747	Equipo de Oficina de Trabajo	2901025	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Garza	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732750	Equipo de Oficina de Trabajo	3100790	Guerrero	Rubra	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	\$24,245	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732751	Equipo de Oficina de Trabajo	3000283	Jams	México Viejo (Atzacan)	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH14160300732752	Equipo de Oficina de Trabajo	3100282	Jams	Tres Álamos	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Física. I CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.
CHH1416030081107	Equipo de Oficina de Trabajo	3100298	Jiménez	José Mariano Jiménez	Aportaciones Federales	1003FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DE LEYADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,632,353	\$1,632,353	\$1,632,353	\$1,632,353	\$1,632,353	\$1,632,353	\$1,632,353	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se encuentran en el sistema de información del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se encuentran en el sistema de información del sistema. / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANAZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones
													Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CHH161604082354	-	Júrez	Cobernita municipal	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$1,377,649			0.00	0.00		Equipamiento	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora. Las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.
CHH1616030072592	3707185	Júrez	Júrez	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$8,829	\$8,829	\$8,829	\$8,829	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030072602	3707186	Júrez	Júrez	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030072608	3707187	Júrez	Júrez	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$13,243	\$13,243	\$13,243	\$13,243	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616040823762	3707137	Júrez	Júrez	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$6,243,492	\$14,922,279	\$6,243,492	\$14,922,279	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SE DOMINARE EN LA COLUMNA DEL MONTE QUE SE AMBITA EN LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO ENICA (PROYECTO NUM 3707254)
CHH1616040823337	3707254	Júrez	Júrez	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2016	\$5,729,300	\$7,744,274	\$0	\$7,744,274	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SE MODIFICADO POR S1305588R. MONTE QUE SE DISMINUYO EN LA OBRA DE LA REMODILACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA (PROYECTO NUM 3707137)
CHH1616030072629	3900216	Júrez	Júrez	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física. CONCORDONCE AL JUDOR DE LA META / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030072689	3900203	López	Ninguno	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física. CONCORDONCE AL JUDOR DE LA META / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030072658	4100249	Maguarich	Maguarich	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1616030072668	4100279	Moguel	Estación Consejo	Aportaciones Federales	008 FMI Infraestructura Educativa Med Superior y Superior	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2016	\$11,414	\$11,414	\$11,414	\$11,414	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera / Física. CONCORDONCE AL JUDOR DE LA META / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 25-48

Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Millonario)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Actualizado	Observaciones
			Localidad	Municipio	Programa Fondo Convento	Ramo					Institución Ejecutora	Comprometido	Devengado							
CHH1616030073261	Equipo de Trabajo de Investigación y Desarrollo Tecnológico	410080	Guadalupe Victoria	Moscu	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Ayudancias Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	\$47,408	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico. 1. CORRESPONDE AL 100% DE LA META / Registro.	
CHH1616030073782	Universidad Tecnológica de La Balsa (Centro de Información y Documentación)	410087	Santa Ana	Namiquipa	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Ayudancias Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$17,278,408					0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera / Físico. La entidad federativa o el proyecto se encuentra en ejecución / Físico. La entidad federativa o el proyecto se encuentra en ejecución / Físico. La entidad federativa o el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.	
CHH1616030073282	Equipo de Trabajo de Investigación y Desarrollo Tecnológico	510028	Rosales	Rosales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Ayudancias Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	\$4,414	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro. SISTEMA. Para asignar en nivel.	
CHH1616030073253	Equipo de Trabajo de Investigación y Desarrollo Tecnológico	610029	Cerrozú	Únque	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Ayudancias Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	\$51,682	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro. SISTEMA. Para asignar en nivel.	
CHH1616030073806	Mejoramiento Físico Únque	1	Cobertura municipal	Júarez	1031 FASP	33-Ayudancias Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$6,800,814	\$6,800,814	\$6,748,472	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro. SISTEMA. Para asignar en nivel.	
CHH1617020088884	Remoción Museo Gráfica del Museo del Charal	174202	Júarez	Júarez	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	\$0	Otros	0.00	70.00	Financiera. EL EFECTO UNA SUPERACION TEMPORAL DE LOS PAGOS POR RETRASO DE OBRA / Físico / Registro.	
CHH1617020088861	La Revolución Es el Nuevo Día. Museo del Encanto Anáhuac de Historia, Arte y Cultura	174204	Júarez	Júarez	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	2016	\$496,000	\$496,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera. RECURSO NO EJERCIDO A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN / Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se se correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro.	
CHH1617020088863	Festival de Teatro en Juárez	174203	Júarez	Júarez	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	2016	\$5,970,408					0.00		Otros	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se se correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro.	
CHH16170300965127	La Rodadura	1633004	Júarez	Júarez	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,913,084	\$4,913,084	\$4,913,084	98.26	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera. INDETERMINADO POR 300.16.917/Físico / Registro.	





TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avances Financieros				Observaciones							
						Programa Fondo/Convento	Ramo	Institución/Ejecutora	Estatus	Ciclo/Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Unidad Monetaria)		Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Físico Anual
OH1170200893346	Tercer Etapa (De 1) De Alcantarillas Consistente En 8 Surco E. Inlt. De 735 Metros De 8" De Pvc. 8071 Metros De 10" De Pvc. 44 Metros De 12" De Pvc. 14 Metros De 16" De Pvc. 14 Descargos Domésticos.	2017-03-26-0178	Baltica	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	XAS	En Ejecución	2017	\$2,286,000	\$2,810,000	\$1,648,800	\$2,242,842	\$2,242,842	\$944,422	98.37	0	100.00	100.00	Financiera /Física / Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893347	Comunicación De Panteón Gramínel De Cerro De Estués - Baños De 365 M2 Sobre Río De Congrua En Baños.	080610	Baños	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera /Física / Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893391	Reconstrucción Del Puente Guat Negro A Base De Calles De Concreto Emalado Con Bala De 1.20 Mts De Ancho. Localidad De Alta Vista.	110881	Camargo	Alta Vista	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,069,000	\$5,069,000	\$5,069,000	50.69	0	0.00	42.00	Financiera /Física / Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893316	Ampliación De 1.218 Metros Cuadrados Del Centro De Estudios Manuel González, En Santa Rosa De Camargo, Municipio De Camargo, Chihuahua, Primera Etapa / 2017-03-08-0099	2017-03-08-0099	Camargo	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$4,090,000	\$3,877,319	\$1,227,900	\$969,330	\$969,330	\$969,330	25.00	0	100.00	76.00	Financiera. Pendiente de recibir la ministración federal. Obra en proceso de construcción. Pendiente de recibir ministración federal para el pago de estimaciones - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893313	Ampliación De 1.218 Metros Cuadrados Del Centro De Estudios Manuel González, En Santa Rosa De Camargo, Municipio De Camargo, Chihuahua, Primera Etapa / 2017-03-08-0099	2017-03-08-0099	Camargo	Santa Rosa de Camargo	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,090,000	\$4,093,000	\$1,227,900	\$969,330	\$969,330	\$969,330	23.68	0	100.00	75.00	Financiera. Continua pendiente recibir ministración federal. /Física. Continua pendiente recibir ministración federal. /Física. Continua pendiente recibir ministración federal para el pago de estimaciones - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893314	Parqueamiento Con Concreto Emalado De La Calle La Corona Por De Alta Vista, Del Municipio De Chihuahua, Chihuahua / 2017-03-09-0100	2017-03-09-0100	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,279,071	\$5,279,071	\$5,279,071	\$5,278,812	\$5,278,812	\$5,278,812	99.88	0	100.00	100.00	Financiera. Se efectuaron los recibos /Física. Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893332	Continuación De La Camara No. 1500 A/ N.º 1300	180013	Cobihuahua	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$12,150,000	\$12,130,000	\$12,130,000	\$5,959,469	\$5,959,469	\$5,959,469	49.13	0	0.00	33.00	Financiera /Física / Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893346	Continuación De 2.235 M2 De Parqueamiento Con Concreto Emalado De La Calle De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	1740313-01158	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$1,301,525	\$1,301,525	\$1,301,525	\$1,301,525	\$1,301,525	50.00	0	0.00	100.00	Financiera /Física / Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893316	Mez 2 En La Intersección De Las Carreteras 174029 Y 174029 Por Camino De La Cruz En El Municipio De Jiménez, Chihuahua / 2017-03-14-0103	2017-03-14-0103	J Jiménez	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,260,970	\$1,482,920	\$1,262,920	\$378,070	\$378,070	\$378,070	29.94	0	100.00	95.00	Financiera /Física / Registro - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1170200893327	Parqueamiento Al Afuera De La Calle Felipe Calle, Entre Calle Huesones Y Calle Calle, Del Municipio De San Francisco, Chihuahua	1714029	Júarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	M01 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	En Ejecución	2017	\$1,751,213	\$1,751,113	\$1,576,092	\$1,507,095	\$1,507,095	\$1,507,095	86.06	0	100.00	100.00	Financiera /Física. OBRAS TERMINADA AL 100 % / Registro. Se solicita validación. Mucha gracia

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Antes Financiero				Avance Físico		Observaciones						
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrativo)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual
OH17170200967970	Reparación De Una Pista Prefabricada De La Localidad De Octaviano López, Municipio De Lójez, Chihuahua.	2017-03-26-0431	Lójez	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2017	\$1,598,564	\$1,598,564	\$1,134,981	\$1,462,678	\$544,185	\$544,185	34.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOGO / Registro.
OH17170200967974	Modernización De Las Cacerías De La Localidad De Cuernavaca, Estado De México.	400081	Mérida	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,800,000	\$2,800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.70	Financiera / Física / Registro SISTEMA, Has de siguiente nivel.
OH17170200968147	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubos De PVC De 45 Pasa De Vidrio, 70 Pasa De Vidrio, Tipo Concreto 0179.	2017-03-26-0179	Meris	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$1,548,992	\$1,548,992	\$653,977	\$1,567,182	\$1,248,506	\$1,248,506	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OH17170200968148	Segunda Etapa (2 De 3) Del Acarreo Sanitario Concreto En El Sumidero De PVC De 45 Pasa De Vidrio, 31 0180.	2017-03-26-0180	Meris	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$928,250	\$928,250	\$371,300	\$925,008	\$355,187	\$355,187	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OH17170200968144	Segunda Etapa (2 De 3) Del Acarreo Sanitario Concreto En El Sumidero De PVC De 45 Pasa De Vidrio, 47 183131. Mi De PVC De 4" Y 2" De 128.	2017-03-26-0179	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$2,412,000	\$2,412,000	\$1,061,280	\$2,326,628	\$3,286,628	\$995,781	96.46	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro.
OH17170200968143	Segunda Etapa (2 De 3) Del Acarreo Sanitario Concreto En El Sumidero De PVC De 45 Pasa De Vidrio, 47 183131. Mi De PVC De 4" Y 2" De 128.	2017-03-26-0440	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,300,000	\$4,815,821	\$1,444,746	\$1,444,746	28.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
OH17170200968149	Primer Etapa De La Rehabilitación De Colector Principal Con 1,720.00 Mts De PVC De 1200 Mm De Diámetro Para El Barrio La Trinidad Con 400 M De Tubos De PVC Subcolector.	2017-03-26-0181	Sauclil	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	JCAS	En Ejecución	2017	\$5,829,636	\$5,829,636	\$2,914,618	\$4,246,750	\$4,246,750	\$4,246,750	73.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física OBRAS PARA REGISTRO OBRAS TERMINADA.
OH17170200968146	Primer Etapa De La Rehabilitación De Colector Principal Con 1,720.00 Mts De PVC De 1200 Mm De Diámetro Para El Barrio La Trinidad Con 400 M De Tubos De PVC Subcolector.	2017-03-26-0181	Járez	Cobertura municipal	Subsidio	S175 Recreación de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JÁREZ	En Ejecución	2017	\$981,017	\$981,017	\$981,017	\$963,595	\$963,595	\$963,595	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA, Has de siguiente nivel.
OH17170401046224	Parque Comunitario Fidel Velázquez.	08037-002	Járez	Járez	Subsidio	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Járez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,296	\$1,198,296	\$1,198,296	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro Se solicita validación.
OH17170401046208	Parque Comunitario Mondosí.	08037-003	Járez	Járez	Subsidio	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Járez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,419	\$1,195,419	\$1,195,419	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	78.00	Financiera / Física / Registro Se solicita validación.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones				
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso				Programa Fondo Convento	Objeto	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado		% Avance	Retenido	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CHI17170401044675	Parque Comunitario De La Familia	08037-001	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Ayuntamiento de Juárez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,720	\$1,199,720	\$1,199,720	99.98	\$0	Menos Cuadrados	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validar
CHI17170401044857	Parque Comunitario Villa Hermosa	08037-004	Juárez	Juárez	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura Urbana	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Ayuntamiento de Juárez	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,610	\$1,186,610	\$1,186,610	98.88	\$0	Menos Cuadrados	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: Se solicita validar
CHI1717030893137	Proyecto Ejecución Ciudadal Chihuahua 2017(9c)	GP-CHI-RC-111-2017	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Comisos	UD03 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE ECONOMIA Y EGRESOS	2017	\$4,000,000					0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se observaron correspondencias por la información reportada en el sistema / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se observaron correspondencias por la información reportada en el sistema / Registro.
CHI1717030881938	Ampliación De Red De Alcantarales Y Colector -40 Dcm-Don Const De Red De Alcantarales 1,750 Mts De 8 Pulg De Diámetro Y Colector De 2,114 Mts Con Tubos De PVC	400010	Agüles Serdán	San Guillermo (Ciudad Benito)	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$3,051,600	\$3,071,146	\$3,071,146	\$3,071,146	\$3,071,146	100.00	\$0	Menos	0.00	99.00	Financiera / Física PENDIENTE FINQUITO / Registro SIN OBSERVACIONES
CHI1717030881901	Incorporación De Pared C248 Etapa De 3.3, 207 Teras Direccionales Y 207 Teras Direccionales De 2.246, 50 Mt De Diámetro De Desagüe Por Alcantaral Y Bactera	1000463	Bonaventura	Flores Magón	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$1,016,600	\$874,230	\$874,230	\$874,230	\$874,230	100.00	\$0	Lote	0.00	99.00	Financiera / Física PENDIENTE FINQUITO / Registro SIN OBSERVACIONES
CHI1717030881938	Ampliación De Red De Alcantarales Y Colector -40 Dcm-Don Const De Red De Alcantarales 1,750 Mts De 8 Pulg De Diámetro Y Colector De 2,114 Mts De 8 Pulg De Diámetro	2500240	Gómez Barrios	Valerón Gómez Fajó	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$6,000,000	\$5,637,398	\$5,637,398	\$5,637,398	\$5,637,398	100.00	\$0	Menos	0.00	99.00	Financiera / Física PENDIENTE FINQUITO / Registro SIN OBSERVACIONES
CHI1717030881908	Caja Colector Línea De Alcantarales, Puñalones Línea De Colector De 31.02, MY 848.30 Mt De 8" Tarque De Zona Red De Desagüe De 150 Mts De Diámetro	2901133	Guadalupe Y Cabo	Bojórquez Las Mesas	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$2,321,999	\$2,316,671	\$2,317,101	\$2,317,101	\$2,317,101	99.67	\$0	Menos	0.00	99.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ LA TESORERÍA 7/9/14 / Física PENDIENTE FINQUITO - SISTEMA Para siguiente nivel
CHI1717030881960	Segundo Etapa (2 De 3) Alcantarales Sotano Con Tuberia 3,036 Mt De PVC De 8" Diámetro, 4700377 70 Poles De Vigía Tipo Corona Y 74 Desagüe Por Alcantarales	4700377	Morelos	Morelos	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$2,330,488	\$2,330,774	\$2,330,774	\$2,330,774	\$2,330,774	100.00	\$0	Menos	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ LA TESORERÍA 31/ Física OBRA TERMINADA / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel
CHI1717030881971	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A 70 Poles De Vigía Tipo Corona Y 74 Desagüe Por Alcantarales De 0.4 Ips En Boquilla De San José	5900176	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$1,500,000	\$1,379,509	\$1,379,519	\$1,379,519	\$1,379,519	99.97	\$0	Menos Cuadrados	0.00	98.00	Financiera: SE REINTEGRARÁ LA TESORERÍA 30/14 / Física PENDIENTE FINQUITO - PENDIENTE FINQUITO - SISTEMA Para el siguiente nivel
CHI1717030881970	Sistema De Agua Potable (Etapa 1) De 17.15 Mt De Tubo De 24" De 4055.14 Mt De Tubo De 3" De 1200 Mt De Tubo De PVC De 4" De 1111 Mt De Tubo De 1.218 Teras	5900177	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	\$3,648,000	\$4,899,942	\$4,899,942	\$4,899,942	\$4,899,942	100.00	\$0	Menos	0.00	99.00	Financiera / Física PENDIENTE FINQUITO / Registro SIN OBSERVACIONES

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Ratificación	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
						Programa Fondo Convento	Ramo						Comprometido	Devolgado						
CHI171700009410	Comunicación de Planta De Tratamiento De Agua Residual A Estación Con Capacidad De 3.0 Litros	6100369	Temósachi	Yagachic	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,549,594	\$2,549,594	\$2,549,594	\$2,549,594	100.00	100.00	\$0	Lote	0.00	Financiera Se RENTIGARÁ A LA TEOFE S.S DE CV/S /Fisca PENDIENTE INQUIRITO / Registro OBRA TERMINADA.
CHI171700009491	Acción De Agua Potable, Acabastillado Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Programa de Desarrollo de Derechos	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$30874,045	\$318,831,580	\$19,832,232	\$144,873,044	\$144,873,044	45.30	50	\$0	Otros	0.00	Financiera / Fisca / Registro PARA OBRAS/ACCIONES- SISTEMA Paas al siguiente nivel.
CHI171700009450	Compañía De Cerca (Cerca)	51816	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Conesop de Cerca	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	50	Lote	0.00	Financiera / Fisca / Registro LOTE/PRODUCTOR Registro SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700009448	Empaquetamiento Del Abastecimiento De Agua De Consumo Comunitario De La Zona De Dificultad	71A08012304	Dificultad	Dificultad	Subsidios	5065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	En Ejecución	2017	\$1,052,976	\$1,027,976	\$1,027,976	\$1,027,811	\$1,027,811	99.50	50	Otros	0.00	Financiera / Fisca / Registro PARA SUPERVISION- SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700009402	Comunicación De Carta De Vigilancia A B.M.Z	71A08011377	Jiménez	José Mariano Jiménez	Comercio	5065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	En Ejecución	2017	\$143,603	\$143,603	\$143,603	\$143,344	\$143,344	99.82	50	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Fisca / Registro SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700009475	Comunicación De Carta De Vigilancia A B.M.Z	71A08011065	Jiménez	José Mariano Jiménez	Comercio	5065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	20-Desarrollo Social	En Ejecución	2017	\$613,618	\$613,618	\$613,618	\$612,455	\$612,455	99.81	50	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Fisca / Registro SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700010538	Parque Lineal	-	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	5175 Recreación de espacios públicos	20-Desarrollo Social	En Ejecución	2017	\$1,300,457	\$1,300,457	\$1,300,457	\$1,283,050	\$1,283,050	98.66	50	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Fisca / Registro PARA SUPERVISION- SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700010539	Parque Huipucilla	-	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	5175 Recreación de espacios públicos	20-Desarrollo Social	En Ejecución	2017	\$1,727,015	\$1,727,015	\$1,727,015	\$1,721,135	\$1,721,135	99.09	50	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Fisca / Registro PARA SUPERVISION- SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700009410	Promoción De Acceso A Sin Igual De Los Recursos	2400215	Santa Isabel	San Miguel de los Abasco	Subsidios	U022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	50	Kilometro lineal	0.00	Financiera / Fisca / Registro PARA SUPERVISION- SISTEMA Paas al siguiente nivel.	
CHI171700010414	Liquidación De Deuda De Chihuahua	1999203	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$12,528,241	\$12,528,241	\$12,390,631	\$12,390,631	\$12,390,631	28.14	50	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Fisca / Registro SISTEMA Paas al siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
				Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Recurso					Programa Fondo Comunal	Recaudado (Millonada)	Modificado	Presupuesto	Ejército					Pagado
CHH1717001041074	622	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Providencia Salud y Económicas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2514888	\$14,094,271	\$14,094,271	\$12,724,651	\$5,512,395	\$5,512,395	24.9%	\$0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1717001054541	3701596	Juárez	Juárez	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Providencia Salud y Económicas	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$14094271	\$14,094,271	\$14,094,271	\$12,724,651	\$5,512,395	\$5,512,395	24.9%	\$0	0.00	2.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH1717000098488	6920	Acacón	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$569,201	\$569,201	\$569,201	\$548,897	\$548,897	96.43	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098488	6924	Acacón	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$1413560	\$1413,560	\$1413,560	\$1,190,413	\$1,190,413	84.21	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098488	6923	Acacón	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$812,285	\$812,285	\$812,285	\$787,696	\$787,696	96.97	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098488	6951	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$11829150	\$11,829,150	\$11,829,150	\$11,829,070	\$11,829,070	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098325	6949	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$12,035,829	\$12,035,829	\$12,035,829	\$8,035,151	\$8,035,151	66.76	\$0	0.00	86.00	Financiera / Físico M2 / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098656	6950	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$6,594,395	\$6,594,395	\$6,594,395	\$6,594,390	\$6,594,390	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico M2 / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098656	6952	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Providencia Salud y Económicas		En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico M2 / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000098656	3201467	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidios	U081 Fondo de Cultura	23-Providencia Salud y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y GOBIERNO	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,578,108	\$19,578,108	97.89	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SE solicita validación de información registrada durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2546

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero					Observaciones								
					Programa/Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millaravés)		Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Físico Anual
OH17170200946818	Construcción Del Puente San Camacho s/n En El Km 0 200M Del Camino Adama San Ignacio	020062	Adama	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	B Ejecución	2017	\$1,859,320	\$18,593,200	\$18,593,200	\$7,437,280	\$7,437,280	40.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	34.70	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170401040645	Rehabilitación Y Ampliación Del Hospital Regional Adama (Cessa) Del Municipio De Adama, Chi.	020063	Adama	El Adelito	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	B Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$984,379	\$370,183	\$370,183	35.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170200946818	Infraestructura Vial En El Municipio De Chihuahua // (Pavimentación De Troncal) En El Municipio De Ahualulco, Serida, Chihuahua - 4917718	4917718	Ahualulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	B Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170401041172	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Centro Comunitario San Guillermo (Santa Elena) En El Municipio De Ahualulco, Serida, Chihuahua - 4813980	4813980	Ahualulco	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	B Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170200946818	Construcción Del Centro Comunitario San Guillermo (Santa Elena) En El Municipio De Ahualulco, Serida, Chihuahua - 4915357	4915357	Ahualulco	San Guillermo (Santa Elena)	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	B Ejecución	2017	\$3,956,000	\$3,956,000	\$2,357,851	\$347,990	\$347,990	8.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170200946818	Construcción De Domo En El Municipio De Ahualulco, Serida, Chihuahua - 4915357	4915357	Acemén	Irey Ses de Enero	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	B Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,194,160	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. Esta obra concluyó su ejecución durante el 3er trimestre del 2017 / Física. Obra terminada durante el 3er trimestre del 2017 / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170200946818	Domo Escolar Cuadrado Cuervo En El Estado De Chihuahua - 5023792	5023792	Bachiva	Bachiva	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. BACHIVIA	B Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. La obra concluyó su ejecución durante el 3er trimestre del 2017 / Física. Obra terminada durante el 3er trimestre del 2017 / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170200946818	Reconstrucción De La Carretera Anillo Orizaba - Sosa Mayez Del Km 89 000A1 Km 90 350.	0400234	Bachiva	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	B Ejecución	2017	\$4,351,600	\$4,351,600	\$864,320	\$864,320	\$864,320	19.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. SOLO SE HA PAGADO EL ANTEPO. La diferencia con lo comprometido se recorre en el ANTEPO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH17170401052879	Construcción Del Puente El Camacho s/n En El Municipio De Ahualulco, Serida, Chihuahua - 49100235	49100235	Bachiva	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	B Ejecución	2017	\$6,330,700	\$6,330,700	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física. SOLO SE HA PAGADO EL ANTEPO. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Rubro	Indicación Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (efectuado)	Devolución	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance físico	% Avance Acumulado	Observaciones
CHI1717020097588	579243	Dono Escolar. Fr. El Municipio De Estado De Chihuahua - 537288	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,006,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera La obra ya finalizo / Física Ninguna / Registro
CHI1717020097589	579248	Proyecto De Mejoramiento Municipal En El Estado De Chihuahua // Municipio De Casas Grandes. En B Habiendo Avenida Benito Juárez Km+4-00 Al Km+4-723 Cretena Nuevo Casas Grandes.- Casas Grandes.- Casas Grandes Y Benito Juárez.- 5372088	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,230,000	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera LA OBRA REALIZO / Física LA OBRA TERMINO / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717020098488	578436	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Municipio De Casas Grandes. En B San Juanes. Hombres Mujeres. Dirección En El Tepe-Bachillerato #881 De E. Casas Grandes.- Sección Emprego)- 5387458	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera LA OBRA REALIZO / Física Ninguna / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717030056756	6535	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Municipio De Casas Grandes. En B Av Benito Juárez En El Municipio De Casas Grandes)- 5771131 - 6535	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$550,000	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	\$247,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera La obra finalizo / Física ninguna / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717030064651	130028	Comunicación Del Puentes La Tonal Sobre El Arroyo Tapachula En El Km. 2000 De La Carretera E.C. Km. 10 000 (Casas Grandes.- Juan Mata CHI) - 538910 - 7079	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	32.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	21.40	Financiera / Física / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI17170300660715	1909139	Remodelación De La Escuela De Niños De Chihuahua En Calle 124 Y C. Alvarado N. No. 147. Fracc. Salicap. 31020. En La Ciudad De Chihuahua, Chih) - 7538510 - 7079	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,076,032	\$2,053,196	\$1,728,404	\$259,241	\$259,261	\$259,261	12.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717030066214	1909138	Optimización Del Centro Comunitario De Niños De Chihuahua En Calle 124 Y C. Alvarado N. No. 147. Fracc. Salicap. 31020. En La Ciudad De Chihuahua, Chih) - 7538510 - 7079	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	Secretaria de Comunicaciones Y Obras Publicas	En Ejecución	2017	\$1,538,928	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	99.1	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717040042401	1909170	Remodelación Del Centro De Encuentros Social Para Adultos Jóvenes Guami. C.G. Chihuahua, Chih	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$468,167	\$468,167	\$468,167	\$468,167	\$468,167	\$468,167	81.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	96.80	Financiera / Física / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717040042417	1909171	Remodelación Del Centro De Encuentros Social Para Adultos Jóvenes Guami. C.G. Chihuahua, Chih	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	63.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	71.71	Financiera / Física / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.
CHI1717040042474	1909169	Ampliación Y Remodelación De Encuentros Social Para Adultos Jóvenes Guami. C.G. Chihuahua, Chih	Chihuahua	Niagara	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salaries y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$300,000	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	81.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.44	Financiera LA OBRA REALIZO / Física LA OBRA REALIZO / Registro Y EL COMPROMISO DE PAGAR CON RECURSO FISCAL / Física / Registro SSTBMA Para el siguiente nivel.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavito	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anticipado)	Avance Financiero			Ejercicio	Pagado	% Avance	Riesgo	Avance Físico		Observaciones
														Comprometido	Devegado	Devegado					Unidad de Medida	Avance Anual	
GH117020089395	1500115	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Albornes En Cerro, Recreación 010 - 5873217	Coyame del Soto municipal	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MALDE COYAME DEL SOTOL	En Ejecución	2017	\$1,524,270	\$23,736,000	\$23,736,000	\$23,736,000	\$6,377,863	\$6,377,863	26.87	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones reportadas por el sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones reportadas por el sistema. / Registro SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020086310	1701486	Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 La Quemada - Libano Cardeño Del Km 0 100 Al Km 23 000, En Tramo 19 Paralelo.	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$23,736,000	\$23,736,000	\$23,736,000	\$6,377,863	\$6,377,863	26.87	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020086347	1701687	Reconstrucción De Carretera Ent (Chihuahua - Cuauhtémoc) - Ent (Cuauhtémoc - Avana Obregón) De Carretera Del Km 0 100 Al Km 23 000, En Tramo 19 Paralelo	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$29,175,500	\$29,175,500	\$29,175,500	\$10,074,300	\$10,074,300	34.53	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020086374	1701688	Reconstrucción De La Carretera Del Km 1308 Al Km 134750	Cuauhtémoc	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,043,800	\$14,043,800	\$14,043,800	\$6,380,098	\$6,380,098	45.43	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020086782	5001305	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chiuhua // Rehabilitación Del Municipio De Delicias, Chihuahua // (Salvamento En Avenida Fernando) 5001305 Plazo De 15 Meses, En Avenida De Paraje - 5001305	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$371,064	\$386,982	\$386,982	\$386,483	\$386,483	99.59	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro PARA SUREVISION. SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020086783	5099742	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chiuhua // (Habitación De Calle 20 De - 5099742) (Habitación De Calle 20 De - 5099742) (Habitación De Calle 20 De - 5099742) (Habitación De Calle 20 De - 5099742) (Habitación De Calle 20 De - 5099742)	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$3,744,811	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	\$3,723,398	100.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro PARA SUREVISION. SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020086784	5703493	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chiuhua // (Salvamento En Calle Central Y Av. Del Parque En El Municipio De Delicias, Chihuahua) - 5703493	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$404,294	\$399,847	\$399,847	\$399,847	\$399,847	100.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro PARA SUREVISION. SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020089332	5099144	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chiuhua // (Habitación De Calle 20 De - 5099144) (Habitación De Calle 20 De - 5099144) (Habitación De Calle 20 De - 5099144) (Habitación De Calle 20 De - 5099144)	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$83,456	\$82,488	\$82,488	\$82,488	\$82,488	100.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro PARA SUREVISION. SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020089038	5004207	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chiuhua // (Salvamento En Avenida Jessica Jusado De En Avenida Con Calle 5 Y Calle 5 Norte Y Calle 5N) - 5099144	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$92,726	\$91,719	\$91,719	\$91,511	\$91,511	99.72	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro PARA SUREVISION. SOTEMA. Para el siguiente nivel.	
GH117020089039	5001200	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chiuhua // (Salvamento En Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur) - 5001200	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos del Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$79,886	\$75,127	\$75,127	\$74,740	\$74,740	99.36	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera. / Física. / Registro PARA SUREVISION. SOTEMA. Para el siguiente nivel.	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 25-48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Ingresos	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Divulgado								Comprometido								
OHH171702090400	Proyectos de Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación En Avenida Leonardo Baeza Méndez De Avenida Río Chualar A Avenida 16 Sur.) 570878	570808	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$35,526	\$39,175	\$39,175	\$39,676	\$39,676	\$39,676	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Entre Calle Huauca De Calle Sin Nombre Dolich, Chihuahua.) 570876	570876	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$96,610	\$95,845	\$95,845	\$96,776	\$96,776	\$96,776	98.07	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Adequación De Calle 11 Sur Entre Calle 6 Sur Y Calle 8 Sur.) 571731	571731	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,621,232	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	\$1,603,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090405	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Habitación De Calle 13 Norte Entre Ave 6 Sur Norte Y Calle Ochoa Norte Cd Dolich, Chihuahua.) 570821	570821	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,168,684	\$1,155,829	\$1,155,829	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,132,000	97.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090405	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Dolich, Chihuahua // (Obra De Construcción De 104 Suprimo 6009 Al Entrepase De La Avenida Jesús Juarez C. Del Barrio 030477.) 580371	580371	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$605,599	\$598,938	\$598,938	\$594,333	\$594,333	\$594,333	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Al Fabrica En Calle 28 Por Avenida 23 Sur Entre Y Calle 6 Sur Entre Y Avenida 6 Sur Dolich, Chihuahua.) 570327	570327	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$720,860	\$712,930	\$712,930	\$709,554	\$709,554	\$709,554	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 5 Sur Entre Avenida 23 Sur Y Avenida 6 Sur Dolich, Chihuahua.) 570335 - 5893	5893	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$200,320	\$247,567	\$247,567	\$247,567	\$247,567	\$247,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 5 Sur Entre Avenida 23 Sur Y Avenida 6 Sur Dolich, Chihuahua.) 570335 - 5885	5885	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$618,534	\$611,711	\$611,711	\$592,491	\$592,491	\$592,491	96.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 5 Sur Entre Avenida 23 Sur Y Avenida 6 Sur Dolich, Chihuahua.) 589588 - 5878	5878	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$411,336	\$406,811	\$406,811	\$400,339	\$400,339	\$400,339	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	
OHH171702090401	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Calle 5 Sur Entre Avenida 23 Sur Y Avenida 6 Sur Dolich, Chihuahua.) 589588 - 5875	5875	Dolich	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$242,164	\$239,490	\$239,490	\$232,934	\$232,934	\$232,934	97.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro PARA SURVEYSON - SISTEMA Pasajal siguiente nivel	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clase del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Administrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado		% Avance	Rolizaje	Unidad de Medida
CHI1217030094802	5887	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5702487 - 5488	5887	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$717,748	\$739,303	\$739,303	\$736,093	\$736,093	\$736,093	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094901	5887	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida 6 Soca, Oriente Delicias, Chihuahua) - 5703877 - 5897	5887	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$244,311	\$241,623	\$241,623	\$233,897	\$233,897	\$233,897	96.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094901	5896	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703749 - 5496	5896	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$935,835	\$935,521	\$935,521	\$913,148	\$913,148	\$913,148	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094607	5884	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703231 - 5494	5884	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$77,518	\$76,465	\$76,465	\$71,632	\$71,632	\$71,632	93.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094608	5891	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703749 - 5491	5891	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$597,276	\$590,706	\$590,706	\$578,073	\$578,073	\$578,073	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094607	5886	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703987 - 5486	5886	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$478,085	\$472,826	\$472,826	\$467,537	\$467,537	\$467,537	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094608	5880	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703552 - 5480	5880	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$365,433	\$361,414	\$361,414	\$351,328	\$351,328	\$351,328	97.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094607	5889	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703701 - 5489	5889	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$166,876	\$164,991	\$164,991	\$161,583	\$161,583	\$161,583	97.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094603	5883	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703937 - 5483	5883	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$236,884	\$234,279	\$234,279	\$234,279	\$234,279	\$234,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.
CHI1217030094601	5895	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta De Pavimento Adhesivo En Calle 14 Sur Entre Calle 38 Sur Y Calle 44 Sur - Chihuahua) - 5703485 - 5495	5895	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	En Ejecución	2017	\$232,196	\$229,442	\$229,442	\$222,534	\$222,534	\$222,534	96.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasajal siguiente mes.

TOTAL: 2348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico		Observaciones	
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reingreso
OH1171030096326	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // En Avenida 4 Sur Entre Paseo Gomez Moran Y Calle 10 Sur - 5899331 - 3877	587	Dolich	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$827.113	\$818.015	\$818.015	\$800.047	\$800.047	\$800.047	97,80	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SE TEMA Para el siguiente mes.
OH1171030096326	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Felipe Aguirre Entre Calle 4 Sur Y Calle 5 Sur - Dolich, Chihuahua - 5899331 - 3877	581	Dolich	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$463.121	\$438.247	\$438.247	\$438.247	\$438.247	\$438.247	100,00	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN - SE TEMA Para el siguiente mes.
OH1171030096346	Ampliación Y Rehabilitación Del Corredor De Salada El Tule, Chihuahua	6400166	El Tule	B Tule	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	Secretaría de Comunicaciones Y Obras Pùblicas	En Ejecución	2017	\$7.900.000	\$7.813.100	\$7.813.100	\$4.983.917	\$1.047.288	\$1.047.288	13,41	0,00	15,00	Financiera / Física / Registro.
OH100170401001207	Infraestructura Social, Seguridad De Lagunas (Telecomunicaciones, Redes Sabta), En El Municipio De Galeana, En El Estado De Chihuahua // Construcción De Oros Escobal En Telesecundaria 604P Redera Sabta - 5390548	128	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$1.200.000	\$2.472.500	\$2.472.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financiera. La información registrada federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SOSTEMA Para el siguiente mes.
OH1171030096404	Reconstrucción De La Carretera Gomez Faras - Buenavista, Del Km 1647,39 Al Km 1653,160 (Estado De Chihuahua)	2900248	Gomez Faras	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2.472.500	\$2.472.500	\$2.472.500	\$494.500	\$494.500	\$494.500	20,00	0,00	0,00	Financiera. ESTO CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO / FÍSICA. SOLO SE SOSTEMA Para el siguiente mes.
OH11710401004354	Ampliación Y Remodelación Del Corredor De Salada De La Paz En Camino Municipal, Chih.	2000164	Gran Moros	La Paz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1.475.000	\$1.475.000	\$1.475.000	\$1.463.340	\$292.888	\$292.888	19,84	0,00	20,00	Financiera / Física / Registro SOSTEMA Para el siguiente mes.
OH1171030096399	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejutlan	3300153	Huejutlan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	OBRS DE LAS C-65 MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3.000.000	\$2.867.000	\$2.867.000	\$2.867.000	\$2.867.000	\$2.867.000	100,00	0,00	100,00	Financiera. La información registrada federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SOSTEMA Para el siguiente mes.
OH100170300963399	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Sismos Mitigación - Sismos Mitigación - Buenavista, Del Km 224 - 1100 Al Km 234 - 300 En Tierras Alisadas - 5803421 - 6331	6351	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$11.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financiera. La información registrada federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SOSTEMA Para el siguiente mes.
OH11710300962369	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // Proyecto Alrededor - 5802385 - 3274	3274	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$800.000	\$791.200	\$791.200	\$791.200	\$791.200	\$791.200	100,00	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones						
						Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anticipado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1717030096502	Reconstrucción De La Carretera Soto Alvarez - Buenaventura Del Km 251.000 Al Km 234.000 En Tlaxiaco, Oaxaca.	340206	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$11,571,300	\$11,571,300	\$11,571,300	\$11,571,300	\$2,314,240	\$2,314,240	2000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH1717030085790	Grmaso De Usos Múltiples En El Municipio De Ignacio Zaragoza, Oaxaca - 5121217	5121217	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$5,877,557						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH1717030089791	Proyectos De Desarrollo E En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Oaxaca // Camino En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías 7-7012903	7012903	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$200,000						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH1717030090044	Demó Escolar, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Oaxaca - 5021243	5021243	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$400,000						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH1717030085746	Rehabilitación De Puentes En El Camino De La Soledad Y Amargosa Y Puente De Santa Colomé, En El Municipio De Juárez, En El Estado De Oaxaca - 50972905 - 5479	5479	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	9888	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH1717030089508	Rehabilitación De Camino Ancho En El Municipio De Juárez, Oaxaca - 5650948 - 5432	5432	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,408,520	\$2,377,081	\$2,376,388	\$2,376,384	\$2,376,384	\$2,376,384	8997	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH1717040104147	Construcción Del Depósito "Centenario De La Constitución", Cal 19 De Septiembre, En El Estado De Oaxaca - 5655093	24	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas		En Ejecución	2017	\$16,390,000	\$16,209,710	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH17170300886118	Construcción Del Centro Comunitario Anchoa	3707000	Juárez	Juárez	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,793,989	\$2,559,079	\$2,559,079	\$2,559,079	5118	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Avance Financiero			Ejercicio	Pagado	% Avance	Ratificado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Admitido	Observaciones	
														Comprometido	Devolvido	Devengado									
CH171702008161	370701	Comunicación de Cobro Contingencia de Pago Convento	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$2,862,828	\$2,688,883	\$3,177,517	\$2,688,883	53.17	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel
CH1717020081601	370702	Comunicación de Abrogación El Boleto de Pago Contingencia de Pago Convento	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,964,748	\$2,964,748	\$2,932,136	\$1,810,201	\$333,938	\$733,938	\$733,938	24.76	\$0	0.00	90.00	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera / Fica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel
CH1717020081601	370703	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Tamo Jare	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,241,392	\$2,241,392	\$2,210,737	\$2,162,424	\$2,067,672	\$2,067,672	\$2,067,672	92.25	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 114978.54 / Fica m2 / Registro se solicita validación
CH1717020081604	370704	Pavimentación De Calle, Sotavento Independencia A. Calle José De	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,908,264	\$1,908,264	\$1,887,274	\$1,887,230	\$1,887,230	\$1,887,230	\$1,887,230	98.90	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 1049.50 / Fica m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH1717020081608	370705	Pavimentación En Calle, Congo	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,140,037	\$1,140,037	\$1,127,477	\$1,010,678	\$1,010,678	\$1,010,678	\$1,010,678	88.65	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 114978.54 / Fica m2 / Registro se solicita validación
CH1717020081604	370706	Pavimentación De Calle, Nigela	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$765,348	\$765,348	\$760,665	\$744,825	\$743,784	\$743,784	\$743,784	94.23	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 1049.50 / Fica m2 / Registro se solicita validación
CH1717020081609	370707	Pavimentación De Calle, Colillo	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,159,995	\$1,159,995	\$1,147,235	\$1,122,800	\$1,146,652	\$1,146,652	\$1,146,652	98.85	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 1049.50 / Fica m2 / Registro se solicita validación
CH1717020081606	370708	Pavimentación De Calle, Topic	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,926,065	\$2,926,065	\$2,893,878	\$2,815,211	\$2,808,966	\$2,808,966	\$2,808,966	96.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 84912.34 / Fica m2 / Registro se solicita validación
CH1717020081620	370709	Pavimentación De Calle, Peña	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,371,114	\$1,371,114	\$1,356,032	\$1,354,852	\$1,351,897	\$1,351,897	\$1,351,897	98.60	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 4235.25 en febrero / Fica m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH1717020081632	370710	Pavimentación De Calle, San	Júarez	Júarez	Subsidios	U128Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$846,247	\$846,247	\$836,938	\$836,876	\$836,876	\$836,876	\$836,876	98.89	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 4235.25 en febrero / Fica m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Para el siguiente nivel.

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
														Comprometido	Devengado					Ejercido	% Avance Acumulado	
CH1170200889741	3707311	Pavimentación De Calle Sierra Pérez Tramo Nicolás Hermsillo A Guadalupe Hernández L. Colonia La De Septiembre, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,684,455	\$1,684,455	\$1,468,126	\$1,655,927	\$1,459,699	\$1,459,699	98.13	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 2198.28 en febrero y se reintegra 6227.98 / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889746	3707312	Pavimentación De Calle Felipe Guadalupe Hernández L. Colonia La De Septiembre, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,684,437	\$1,684,437	\$1,666,007	\$1,664,096	\$1,664,096	\$1,664,096	98.79	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 1910.91 en febrero / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889754	3707313	Pavimentación De Calle Tiburcio Córdova A.A. Tiburcio Córdova A.A. Colonia Tiburcio Córdova, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,631,543	\$1,631,543	\$1,415,796	\$1,343,292	\$1,343,292	\$1,343,292	93.84	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 3259.44 en febrero y se reintegra 3991.157 / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889762	3707314	Pavimentación Calle Rodolfo Flores Magón Tramo 5to y 6to de Julio Cuatrecasas, Colonia Revolución Mexicana, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,654,611	\$1,654,611	\$1,636,610	\$1,615,991	\$1,390,521	\$1,290,521	78.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 700.00 en febrero y se reintegra 3254.08 / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889838	3707315	Pavimentación Calle Manuel Quirores Tramo Avenida del Grapero A. Madrigal, Colonia Oasis, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,526,807	\$1,526,807	\$1,559,688	\$1,500,540	\$1,500,540	\$1,500,540	98.28	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889839	3707316	Pavimentación Calle Manuel Quirores Tramo Avenida Latina A. Puerto del Sol, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,793,974	\$1,793,974	\$1,774,240	\$1,772,832	\$1,772,832	\$1,772,832	98.82	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 17 pesos en febrero / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889838	3707317	Pavimentación En Calle Granada Tramo Avenida Del Grapero A. Madrigal, Colonia Oasis, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,028,715	\$1,028,715	\$1,017,399	\$1,017,382	\$1,017,382	\$1,017,382	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 3428.12 en febrero obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SSTMA (Para si siguiente mes)
CH1170200889877	3707318	Pavimentación De Calle Cochitocías Tramo Zancantecos A Tiburcio Córdova, Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,725,803	\$1,725,803	\$1,706,820	\$1,703,341	\$1,703,341	\$1,703,341	98.70	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 1121.33 en febrero y se reintegra 1913.70 / Física m2 / Registro se solicita validación - SSTMA (Para si siguiente mes)
CH1170200889877	3707319	Pavimentación De Calle Sierra Serna Escobedo, Colonia La Gloria Il. Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$903,224	\$903,224	\$892,187	\$890,254	\$890,254	\$890,254	98.56	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 516.54 / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1170200889896	3707320	Pavimentación De Calle Sierra Sernonaco Tramo Morales Hernández A. Conillas Del Cascaes, Colonia La Gloria Il. Juárez	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,041,084	\$1,041,084	\$1,028,612	\$1,028,506	\$1,028,506	\$1,028,506	98.41	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 516.54 / Física m2 / Registro se solicita validación

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones				
											Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retengo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH1717020088514	Pavimentación De Calle Victor M. González Tramo Carretera De Saltillo A Camargo, Juárez.	3707321	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,207,194	\$1,193,915	\$1,193,878	\$1,193,878	\$1,193,878	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1717020088532	Pavimentación De Calle Enrique Ríos Miguén Tramo Donato Díaz Vela, Viala, Juárez.	3707322	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$792,806	\$783,682	\$783,682	\$783,682	\$783,682	98.85	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1717020088538	Pavimentación De Calle Anaya Priv. Baricada, Juárez.	3707323	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,115,841	\$2,093,567	\$2,093,600	\$2,093,600	\$2,093,600	98.73	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1717020088530	Pavimentación De Calle Tiza Tramo Magisterio A Donato Díaz Viala, Hermenegildo Guebara, Juárez.	3707324	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$777,318	\$768,767	\$767,771	\$767,771	\$767,771	98.77	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1717020088597	Pavimentación De Calle Ray G De Arroyo De Las Vísceras, Juárez.	3707325	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,049,475	\$2,026,931	\$2,026,939	\$2,026,939	\$2,026,939	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación
CH1717020088577	Pavimentación De Calle 2da. Ugarite Tramo Coctero A Arroyo De Las Vísceras Corona Insurgentes, Juárez.	3707326	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,716,033	\$1,697,156	\$1,683,924	\$1,683,924	\$1,683,924	98.13	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1717020088602	Rehabilitación De Camisón Enrique "Nilo" Romero Calle Colón Y Ctra. Camarillo Y Viala, Colonia Lino Vargas, Juárez.	3707333	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,551,784	\$2,555,362	\$2,555,362	\$2,555,362	\$2,555,362	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1717020088602	Rehabilitación De Camisón Enrique "Nilo" Romero Calle Colón Y Ctra. Camarillo Y Viala, Colonia Atreca, Juárez.	3707334	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,463,608	\$2,436,508	\$2,436,471	\$2,436,471	\$2,436,471	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1717020088607	Rehabilitación De Parque En Zaragoza Fracc. Pina De Oriente En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707335	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$980,000	\$987,795	\$987,795	\$987,795	98.78	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se entregó febrero 2018 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1717020088604	Rehabilitación De Parque Popular Con Frontón En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707336	Juárez	Juárez	Subsidios	U18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,223,256	\$2,193,800	\$2,197,993	\$2,197,993	\$2,197,993	98.86	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance físico		Observaciones
														Comprometido	Derogado	Cancelado						Avance Anual	% Avance Acumulado	
OH1171020086118	Rehabilitación De Parque En Cerro De La Soledad Américas Panteón Metropolitano En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707317	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	\$1,483,269	98.88	98.88	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 120.47 en febrero / Física m2 / Registro se solicita validación	
OH1171020086130	Rehabilitación De Parque En Ma. Teresa Robles Y México José Benito Cota María Martínez En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707318	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,799	\$1,186,799	\$1,186,799	\$1,186,799	98.90	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física m2 / Registro se solicita validación	
OH1171020086143	Rehabilitación De Parque En Rivera Del Castillo Y Rivera De La Piedad Aragon Y Campos Del Parque Col. Universidad De Campo En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707319	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,795	\$987,795	\$987,794	\$987,794	98.78	98.78	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 120.47 en febrero y se reintegra 6.92 en febrero / Física m2 / Registro se solicita validación - SOSTIEN PARA EL SIGUIENTE TRIM.	
OH1171020086155	Rehabilitación De Parque En Aragon Y Campos Del Parque Col. Universidad De Campo En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707340	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,993	\$988,993	\$988,993	\$988,993	98.90	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 6.92 en febrero / Física m2 / Registro se solicita validación	
OH1171020086167	Rehabilitación De Parque En Noreste Col. Solidaridad En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707341	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	\$1,483,250	98.90	98.90	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro 40.96 en febrero / Física m2 / Registro se solicita validación - SOSTIEN PARA EL SIGUIENTE TRIM.	
OH1171020086181	Rehabilitación De Parque En Progreso Salvo Salvo De Los Concesionados En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707342	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$973,962	\$973,962	\$973,962	\$973,962	97.40	97.40	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SOSTIEN PARA EL SIGUIENTE TRIM.	
OH1171020086194	Rehabilitación De Parque En Cofre Priero Elías Calle En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707343	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,802,640	\$1,802,640	\$1,778,311	\$1,778,311	\$1,778,311	\$1,778,311	98.66	98.66	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física m2 / Registro se solicita validación	
OH1171020086205	Rehabilitación De Parque En Hermanos Escobar Entre Cofre Priero Y Cofre Priero En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707344	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$980,228	\$980,228	\$980,228	\$980,228	98.03	98.03	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación - SOSTIEN PARA EL SIGUIENTE TRIM.	
OH1171020086214	Rehabilitación De Parque En Panteón De Alta Y Los Cofres Prieros Entre Cofre Priero Y Cofre Priero En El Estado De Chihuahua	3707345	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,316	\$988,316	\$988,316	\$988,316	98.83	98.83	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física m2 / Registro se solicita validación	
OH1171020086258	Rehabilitación De Parque En Mezquite y Bercoy Y A. Mezquite En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua	3707346	Juárez	Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,584	\$988,584	\$988,584	\$988,584	98.86	98.86	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física m2 / Registro se solicita validación	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH1717020088623	Rehabilitación De Parque En Merines Del Cerro En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707397	Juárez	Juárez	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,913	\$988,913	\$988,913	\$988,913	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera se reintegro \$734 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación -SE/TEMA. Para al siguiente nivel.
CHH1717020088636	Rehabilitación De Parque En San Rafael Precado Y Haza Del Sol Y Pta. Insurgentes Col. Haza Del Sol De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707398	Juárez	Juárez	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación.
CHH1717020088640	Rehabilitación De Parque En Pinar Corona 16 De Septiembre En El Municipio De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707399	Juárez	Juárez	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,203,256	\$2,203,256	\$2,195,977	\$2,177,925	\$2,177,925	\$2,177,925	\$2,177,925	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera se reintegro 2820.02 de 23 obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación -SE/TEMA. Para al siguiente nivel.
CHH1717020088644	Rehabilitación De Parque En Av. De La Sierra Y Pradera Del Cobre Col. Pradera Del Cobre De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707406	Juárez	Juárez	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,223,256	\$2,223,256	\$2,198,800	\$2,195,977	\$2,195,977	\$2,195,977	\$2,195,977	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reintegro \$9 20 / Física m2 / Registro se solicita validación.
CHH1717020088693	Rehabilitación De Parque En Av. De La Sierra Y Pradera Del Cobre Col. Pradera Del Cobre De Juárez En El Estado De Chihuahua.	3707407	Juárez	Juárez	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$988,911	\$988,911	\$988,911	\$988,911	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera se reintegro 11483 en obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación -SE/TEMA. Para al siguiente nivel.
CHH1717020088694	Pavimentación En El Municipio De Juárez.	3160231	Juárez	Juárez	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PAJ JUJUMES	En Ejecución	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
CHH1717020088974	Reconstrucción De Puente B El Cerro En El Municipio De Camargo-La Cruz B Morón.	1600172	La Cruz	Gobernación municipal	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$9,600,000	\$9,494,400	\$9,494,400	\$1,070,038	\$1,070,038	\$1,070,038	\$1,070,038	83.79	\$0	Metros Cuadrados	0.00	39.50	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para Ejecución.
CHH0170305962526	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua / (Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo 7058 Madera, Chihuahua) - 7523218 - 7058		Madera	Gobernación municipal	Subsidios	U138 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$13,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron los requerimientos de información que el sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron los requerimientos de información que el sistema / Registro SISTEMA PARA EJECUCIÓN CANCELACION POR \$3,461,500

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requisido (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidades de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHI17170300946156	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal. En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua, En El Sistema De Información Geográfica De La Unidad Operativa En Nueva Casas Grandes. - 4882416	4000378	Madera	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$507,486	\$501,904	\$501,904	\$501,904	\$501,904	\$501,904	\$501,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.
CHI17170300946159	Reconstrucción De La Carretera La Carreta. En El Estado De Chihuahua, En El Sistema De Información Geográfica De La Unidad Operativa En Nueva Casas Grandes. - 8074 En 3779	4000382	Madera	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2076,900	\$2076,900	\$2,076,900	\$2,076,900	\$415,380	\$415,380	\$415,380	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. SOLO SE HA INICIADO EL REGISTRO. EL ANTIPOSOLO SE HA REGISTRADO. EL ANTIPOSOLO SE HA REGISTRADO. Pesa al siguiente nivel.
CHI17170300946157	Reconstrucción De La Carretera Estatal A6 (Mazachi - Morelia) Del Estado De Chihuahua Con 123,100 Km. Tramo Adósado.	4000383	Madera	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$18,593,200	\$3,718,640	\$3,718,640	\$3,718,640	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.16	Financiera. ESTO CORRESPONDE AL ANTIPOSOLO. Pesa al siguiente nivel.
CHI17170300946150	Construcción De Centros Comunitarios En El Parque Desportivo Madera, Chihuahua	4000384	Madera	Madera	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,300	\$3,461,500	\$2,702,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. / Físico. / Registro SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.
CHI17170300946212	Dono Escolar. En El Municipio De Mazachi, En El Estado De Chihuahua. - 4100193 5135544 - 3238	4100193	Mazachi	Mazachi	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAZACHI	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.
CHI17170300946242	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua. // Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Centro Comunitario Defenso Popular Y CIEB. // De Abril En Nueva Casas Grandes, Chih. - 7523283 - 7059	7059	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada por fue validada por la entidad ejecutora, por lo que las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico. La información reportada por fue validada por la entidad ejecutora, por lo que las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.
CHI1717040041236	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua. // Construcción De Cuchara De Fideo De 400 Kg. En El Centro Comunitario Defenso Popular De La Reforma, En Nueva Casas Grandes, Chihuahua. - 812778	41	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución	2017	\$1,516,684							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada por fue validada por la entidad ejecutora, por lo que las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico. La información reportada por fue validada por la entidad ejecutora, por lo que las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.
CHI17170300946736	Construcción De Siten De Usos Múltiples En El Centro Comunitario De La Reforma, En Nueva Casas Grandes, Chihuahua. - 5000962	5000962	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,443,329	\$402,769	\$402,769	\$402,769	20.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	21.48	Financiera. / Físico. / Registro SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.
CHI1717040043351	Construcción De Cuchara De Fideo De 400 Kg. En El Centro Comunitario Defenso Popular De La Reforma, En Nueva Casas Grandes, Chihuahua	5000963	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,479,645	\$309,089	\$309,089	\$309,089	20.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera. / Físico. / Registro SISTEMA. Pesa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
				Nombre del Proyecto	Tipo de Recurso	Recaudado (Millistab)					Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	Reintegro				
CHI1717020097313	4841520	Oyagui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	0.00	100.00	Franciera / Física / Registro	
CHI17170200134148	5205184	Oyagui	Marañal Oyagui	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0.00	20.00	Franciera / Física / Registro	
CHI1717020096482	5400222	Riva Palasio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,781,387	\$1,781,387	60.64	0.00	31.00	Franciera / Física / Registro	
CHI1717020096485	5400223	Riva Palasio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	\$460,273	\$460,273	26.98	0.00	8.40	Franciera / Física / Registro	
CHI1717020096488	5400224	Riva Palasio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$578,071	\$578,071	58.45	0.00	50.00	Franciera / Física / Registro	
CHI1717020097316	5400081	Rozales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$447,742	\$447,742	\$447,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Franciera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. // Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. // Registro.	
CHI1717020096532	5403741	Rozales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$413,224	\$413,224	\$413,224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Franciera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. // Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. // Registro.	
CHI1717020098123	5404207	Rozales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$413,547	\$413,547	\$413,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Franciera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. // Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. // Registro.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Pagado	Ejercicio	% Avance	Ratigo	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
														Comprometido	Devolvido	Ejercido						Avance Anual	% Avance Acumulado	
OH11702008941	548449	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Coahuila De Zaragoza Quinto - 548449	Rosales	Cabecera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	505,538	549,977	549,977	549,977	549,977	549,977	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
OH117020092182	548339	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Coahuila // (Implementación De Obras De Mejoramiento De Caminos Rurales) - 548339	Rosales	Cabecera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	573,456	573,456	573,456	573,456	573,456	573,456	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SS ITMA. Pasa al siguiente nivel.		
OH117020092183	548371	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Coahuila // (Implementación De Obras De Mejoramiento De Caminos Rurales) - 548371	Rosales	Cabecera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	546,274	546,274	546,274	546,274	546,274	546,274	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SS ITMA. Pasa al siguiente nivel.		
OH117030096917	590249	Rehabilitación De Puentes El Km. 3 400 De La Carretera Dfederal - Congregación Ortiz	Rosales	Cabecera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	52,967,000	52,967,000	52,967,000	52,967,000	52,967,000	52,967,000	47.72	50	Metros Cuadrados	0.00	31.10	Financiera / Física / Registro SOTIRIA. Pasa al siguiente nivel.		
OH10170200891106	548371	Parqueamiento Con Concreto En El Callejón de San Fernando S. Beza	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	546,274	546,274	546,274	546,274	546,274	546,274	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
OH1170200891093	5484081	Parqueamiento De Concreto Heraldo De La Cruz 11 De Febrero En El Callejón de San Fernando S. Beza	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	547,962	547,962	547,962	547,962	547,962	547,962	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
OH1170200891155	5484207	Parqueamiento Con Concreto Heraldo En El Callejón de San Fernando S. Beza	Rosales	Congregación Ortiz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	543,547	543,547	543,547	543,547	543,547	543,547	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones									
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH0170200891122	Proveedores De Comercio Mayoristas De Surtido Entre Avc. Diablos Y Av. Carrasco	540439	Rosales	El Molino	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$733,456		\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH17170200891354	Proveedores Con Convenio Heraldo Arellano Quiroz	5500251	Rosales	El Molino	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PM ROSALES	En Ejecución	2017	\$685,538	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. /Fisca. /Resgistro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH0170200891169	Proveedores De Comercio Mayoristas De Surtido En Km99	5403741	Rosales	Kilometro Noveinta Y Nueve	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$413,224					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH17170200891481	Proveedores De Comercio Mayoristas De Surtido En Carrizal De Rosario, Chihuahua. / 7487972-7031	7031	Rosario	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$800,000					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH17170200891598	Construcción Del Estado De Beisbol Etapa I (En) Municipio De San Francisco De Conchos, Chihuahua. / 3493963	157	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera. /Fisca. / Registro PARA VALIDAR SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHH17170200891679	Proveedores De Desarrollo De Infraestructura Municipal (En) Municipio De Santa Isabel, Chihuahua. / (G)mentación Con Convenio Del Estado En Calle De Los Hornos (En) 7833767	485	Santa Isabel	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas		En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH17170200891715	Proveedores De Comercio Mayoristas De Surtido En Municipio De San José, Chihuahua. / 5243476	5243476	Sarón	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	OBRS SUBLEAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,000,000					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHH171702009040118	Proveedores ALIBRA Este Entonque Carr. Vía Corta Chihuahua Parímetro 48 ALE (En) 12009 N 11 000 / 5214310 - 7951	2951	Sarón	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	OBRS SUBLEAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera. /Fisca. / Registro PARA VALIDAR SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones						
						Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Deregado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
CHI1717020900467	Demó Ecoler. En El Municipio De Temósachic. En El Estado De Chihuahua - 5387727	5387727	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$480,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - S5 TBA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900824	Construcción Del Puente Tosalachi En El Km. 65.000 Del Camino Hualco En La Avenida Durango Entre Calle Francisco Vlah Y Lázaro Cárdenas - 6300393	6300393	Temósachic	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sociedad de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$7912,000	\$7912,000	\$7912,000	\$1,982,400	\$1,982,400	\$0	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera ESTO CORRESPONDE AL ANCIPO / FÍSICO. SOLO SE HA REGISTRADO EL PROYECTO EN S5 TBA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900882	Rehabilitación Con Concreto Hualco En La Avenida Durango Entre Calle Francisco Vlah Y Lázaro Cárdenas - 4911044	0100210	Ahumada	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MPAI DE AHUMADA	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - S5 TBA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900884	Permisión Con Concreto Hualco En La Avenida Durango Entre Calle Francisco Vlah Y Lázaro Cárdenas - 4911044	0849001-2017	Ascención	Puerto Palmas de Villa	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,016,498	\$2,016,498	\$2,016,498	\$2,016,498	\$0	97.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - Se registró el proyecto en el año durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900789	Construcción Del Gimnasio Auditorio En Calle 143 Méjasta Chihuahua - 4935747	4935747	Camargo	El Tecuán	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900786	Construcción Del Gimnasio Auditorio En Calle 143 Méjasta Chihuahua - 4935747	493747	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$374,137	\$374,137	\$0	24.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera. Estimaciones en revisión para pago y finiquito / Física. Estimaciones en el programa pago y finiquito para el siguiente nivel en revisión para pago y finiquito - S5 TBA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900789	Gimnasio Municipal Praxedis Giner - 531514	531514	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,396,413	\$3,396,413	\$2,718,687	\$2,718,687	\$0	64.96	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera. Convenio adicional en proceso / Física. Convenio adicional en proceso. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900313	Permisación Adicional En Acceso Del Gimnasio En Camargo - 4935815	4935815	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717020900759	Permisación Con Concreto Hualco De Calle 42 Tramo Pedro De Zubia Y Herce De Nizozai Chihuahua	1808937	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$180,022	\$178,041	\$178,041	\$70,608	\$70,608	\$0	39.22	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / FÍSICA. OBRAS METALES EN PROGRESO. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa/Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
													Resultado (Ministrado)	Compromiso	Devengado	Pagado					
CHI1217000852761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Orizaba Entre Calle 1311 Colonia Villa Juárez Chihuahua	108939	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$782,378	\$782,378	\$773,772	\$773,772	\$773,772	\$285,637	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OTRA META ES 145.90ML / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI1217000852768	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertación Entre Mañenas Agrícolas Y Paracalistas Chihuahua	108946	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$123,315	\$123,315	\$122,156	\$122,156	\$46,080	\$44,080	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OTRA META ES 49ML / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI1217000852775	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertación Entre Mañenas Agrícolas Y Paracalistas Chihuahua	108952	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$26,943	\$26,943	\$26,026	\$26,026	\$93,138	\$93,138	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OTRA META ES 145.90ML / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI1217000852815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sa. Triana Derechos Arango Triángulo Angles Chihuahua	108966	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$241,030	\$241,030	\$238,159	\$238,159	\$89,989	\$89,989	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OTRA META ES 161.8ML / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI1217000852822	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Triana Derechos Arango Triángulo Angles Chihuahua	108972	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$374,934	\$374,934	\$370,810	\$370,810	\$94,895	\$94,895	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OTRA META ES 161.8ML / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHI1217000894569	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre De La Colonia Benito Juárez (Calle De La Cruz) En El Municipio De Coronado - 4494300	17-1400119	Coronado	Colonia Benito Juárez (Calle De La Cruz)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1217000899212	Pavimentación De Calle Sin Nombre De La Colonia Benito Juárez (Calle De La Cruz) En El Municipio De Coronado - 5594109	17-1400133	Coronado	Colonia Benito Juárez (Calle De La Cruz)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1217000899214	Pavimentación De La Calle Sin Nombre De La Colonia Benito Juárez (Calle De La Cruz) En El Municipio De Coronado - 5594132	17-1400135	Coronado	Emiliano Zapata	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1217000899213	Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Iturbide (El Oriente) En El Municipio De Coronado - 5592312	17-1400134	Coronado	Iturbide (El Oriente)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1217000900083	Rehabilitación De Unidad Deportiva Coronado, Chihuahua - 500512	17-1400132	Coronado	Jose Esteban Coronado	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



I-FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE - 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Avance Financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Devengado	Pagado					
CH1770200897548	Pavimentación Concreto Hídrico En La Calle San Nombre En La Localidad De Barro Alegre En La Concepción (El) Municipio De Comandó - 4933866	17-140031	Comandó	Barro Alegre (El) (La Concepción)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE COMANDÓ	En Ejecución	2017	\$500.000	\$494.500	\$494.500	\$494.500	\$494.500	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200897579	Solecarpesta En Calle 2 Poniente Entre Avenida Rio Chivicer Y Avenida Rio Parí - 5002181	5002181	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$11.462	\$189.356	\$182.194	\$182.194	\$182.194	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200897670	Solecarpesta En Avenida 2 Sur Entre Calle 3 Sur Y Calle 2 Sur - 5002053	5002053	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$372.808	\$368.806	\$364.386	\$364.386	\$364.386	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200896781	Solecarpesta En Avenida 2 Poniente Entre Calle 3 Sur Y Calle 2 Sur - 5002317	5002317	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$216.169	\$213.791	\$207.848	\$207.848	\$207.848	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200897548	Solecarpesta En Avenida 2 Poniente Entre Avenida Rio Chivicer Y Calle 10 Sur - 5041105	5041105	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$146.500	\$144.889	\$144.889	\$144.889	\$144.889	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200897559	Solecarpesta En Avenida Rio Chivicer Entre Avenida Rio Chivicer Y Curbul Del Mercado Juarez - 5002449	5002449	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$745.872	\$737.667	\$734.600	\$734.600	\$734.600	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200897560	Solecarpesta En Calle Privada De Cerros Entre Calle Delos Chibavos Y Calle Delos Olivos - 5001591	5001591	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$216.208	\$213.890	\$213.200	\$213.200	\$213.200	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200898407	Solecarpesta En Avenida 1 Oriente Entre Avenida Rio Chivicer Y Avenida Rio Florida - 5041773	5041773	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$360.710	\$356.743	\$356.743	\$356.743	\$356.743	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200898408	Solecarpesta En Calle 3 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Avenida Agricultora Sur - 5002185	5002185	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$189.010	\$186.931	\$183.795	\$183.795	\$183.795	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	
CH1770200898409	Cereta En Avenida 6 Sur Entre Calle 10 Sur Y Calle 11 Sur - 5002119	5002119	Delicias	Coberna municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$433.325	\$428.558	\$423.083	\$423.083	\$423.083	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro PARA SURE/ISSON - SISTEMA Pea al siguiente nivel	

I. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Cve. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Comenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Tipo de Recurso	Tipo de Recurso																	
CHH717020090920	Programa De Bache - 5001525	5001525	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$950.000	\$919.550	\$919.550	\$919.550	\$919.550	\$919.550	\$919.550	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090921	Sabecapeta En Libramiento Gonzalez Mora De Avenida 17 Entre Avenida 23 Poniente - 5001723	5001723	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$700.972	\$693.261	\$693.261	\$693.261	\$693.261	\$693.261	\$693.261	93,55	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090925	Sabecapeta En Avenida Bojorondo Entre Avenida 5 Sur y Avenida 6 Oriente - 5042023	5042023	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$728.623	\$724.458	\$724.458	\$724.458	\$724.458	\$724.458	\$724.458	98,79	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090926	Sabecapeta En Avenida 5 Sur Entre Calle Central Y Avenida Arroyo Del Pinar - 5001855	5001855	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$777.731	\$775.974	\$775.974	\$775.974	\$775.974	\$775.974	\$775.974	97,79	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090927	Sabecapeta En Calle Oriente Entre Avenida 5 Oeste Y Avenida 5 Oriente - 5001789	5001789	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$235.382	\$232.792	\$232.792	\$232.792	\$232.792	\$232.792	\$232.792	93,35	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090928	Sabecapeta En Avenida 80 Poniente Entre Avenida Bojorondo Y Avenida 5 Sur - 5041627	5041627	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$485.164	\$480.928	\$480.928	\$480.928	\$480.928	\$480.928	\$480.928	97,18	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090928	Sabecapeta En Avenida 80 Poniente Entre Calle 7 Poniente Y Avenida 5 Sur - 5041402	5041402	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$299.995	\$306.365	\$306.365	\$306.365	\$306.365	\$306.365	\$306.365	93,81	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090929	Sabecapeta En Avenida 29 Poniente Entre Avenida Aguilera Sur Y Calle 1 Norte - 5042320	5042320	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$184.535	\$182.506	\$182.506	\$182.506	\$182.506	\$182.506	\$182.506	96,86	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090930	Sabecapeta En Avenida 29 Poniente Entre Avenida Aguilera Sur Y Calle 1 Norte - 5042327	5042327	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$293.298	\$290.072	\$290.072	\$290.072	\$290.072	\$290.072	\$290.072	96,94	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHH717020090931	Sabecapeta En Avenida 1 Norte Entre Calle De la Plaza De Armas Y Calle 1 Norte - 5042327	5042327	Deñías	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$91.410	\$80.514	\$80.514	\$80.514	\$80.514	\$80.514	\$80.514	93,84	\$0	Metros Cuadrados	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Tipo de Recurso	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Pagado	Ejercicio	Devolución	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
					Programa Fondo Convento	Compendio									% Avance										
OH11717020091492	Saneamiento Calle Central Entre El Ciro del Parque Cibola Y Avenida Agricultura 5 Sur-201201	5002183	Dolores	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$879,438	\$869,764	\$844,582	\$844,582	\$844,582	\$844,582	\$844,582	\$844,582	0.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717020091493	Saneamiento En Avenida 7 Sur Entre Avenida Rio San Pedro Y Calle 5 Sur-5002151	5002151	Dolores	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$184,565	\$182,535	\$176,964	\$176,964	\$176,964	\$176,964	\$176,964	\$176,964	0.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717020091494	Saneamiento En Avenida 5 Norte Entre Avenida Agricultura Y Calle 5 Norte-5043972	5043972	Dolores	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$551,728	\$545,659	\$539,406	\$539,406	\$539,406	\$539,406	\$539,406	\$539,406	0.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717020091498	Saneamiento En Avenida 5 Norte Entre Avenida Agricultura Y Calle 3 Norte-5001921	5001921	Dolores	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$462,241	\$418,886	\$410,822	\$410,822	\$410,822	\$410,822	\$410,822	\$410,822	0.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717020091499	Saneamiento En Calle Lázaro Cárdenas Entre Avenida 4 Sur Y Avenida 6 Sur-5001657	5001657	Dolores	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$216,623	\$214,240	\$204,793	\$204,793	\$204,793	\$204,793	\$204,793	\$204,793	0.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717040041146	Carpeta En Calle 3 Norte Entre Avenida Agricultura Norte Y Avenida 6 Norte-5002401	34	Dolores	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$387,805	\$382,089	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717040047336	Carpeta En Calle 2a Norte Entre Agricultura Norte Y Avenida 6a Norte	201171	Dolores	Dolores	Subsidio	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	\$284,639	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717040047340	Carpeta En Ave. 5 Sur Entre Calle 5 Sur Y Calle 3a Sur	2101710	Dolores	Dolores	Subsidio	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	\$363,089	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REGISTRO - SSTBMA Para el siguiente mes.
OH11717020092452	Remodelación Salón De Baños Múltiples- 5351616	5351616	Galena	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$562,732	\$938,860	\$938,860	\$938,860	\$938,860	\$938,860	\$938,860	\$938,860	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera se paga al 100% / Física se termina la obra con todos los recursos presupuestados en el proyecto 100% reabandando las metas planeadas a elaborar por necesidades propias de la obra - SSTBMA Para el siguiente mes.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurtido (Administrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones
													Devolgado	Ejido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CH1171702087884	477311	Jalos	Cobernua municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$2,460,438	\$2,460,438	99.51	\$0	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones de la auditoría. Se debe de validar la información que se reportó en el sistema / Físico. La información reportada no fue validada por la auditoría o bien no se atendieron las observaciones de la auditoría. Se debe de validar la información que se reportó en el sistema / Registro.
CH11717020884206	300940	Jiménez	José Mariano Jiménez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,460,438	\$2,460,438	99.51	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro.
CH11717020841795	217	Juárez	Cobernua municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$19,999,957	\$19,779,957	\$19,779,957	\$5,850,203	\$5,850,203	29.58	\$0	0.00	30.00	Financiera. obra en proceso / Físico / Registro de medios proyectados / Registro de validación - SE SOCUITA VALIDACION
CH11717020884585	370737	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,327,765	\$1,327,765	\$1,311,160	\$1,312,217	\$1,312,217	98.87	\$0	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA SE RENTEGRO 442.5184.21 FEB 2018 / Físico / Registro de SOCUITA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH11717020884614	370738	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$902,772	\$902,772	\$892,841	\$870,954	\$870,954	96.48	\$0	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA SE RENTEGRO 31.188.84 / Físico / Registro de SOCUITA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH11717020884663	370739	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,336,154	\$1,336,154	\$1,321,457	\$1,293,200	\$1,293,200	96.79	\$0	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA SE RENTEGRO 31.188.84 / Físico / Registro de SOCUITA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH11717020884670	370730	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,092,925	\$1,092,925	\$1,080,903	\$1,080,550	\$1,080,550	98.87	\$0	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA SE RENTEGRO 31.188.84 / Físico / Registro de SOCUITA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH11717020884616	370731	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,876,638	\$2,876,638	\$2,844,995	\$2,844,758	\$2,844,758	98.89	\$0	0.00	100.00	Financiera. OBRA CONCLUIDA SE RENTEGRO 182.27 / Físico / Registro de SOCUITA VALIDACION
CH11717020884689	370732	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,472,389	\$1,472,389	\$1,456,173	\$1,456,173	\$1,456,173	98.90	\$0	0.00	100.00	Financiera. obra concluida / Físico / Registro de validación - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH11717020884616	370733	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$988,801	\$988,801	\$977,924	\$977,924	\$977,924	98.90	\$0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de validación - SISTEMA Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Estatus	Avance Financiero					Unidad de Medida	% Avance Acumulado	Observaciones	
						Programa Fondo Comento	Ramo		Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado				Ejecido
GH117020084705	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707314	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$401.166	\$594.553	\$594.553	\$594.553	\$594.553	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa \$19,927.77 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084740	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Orotococ Colón Zambraga A Magañan Coahuila Hemerángela Goleana Juárez.	3707335	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$3,411,829	\$3,374,299	\$3,374,299	\$3,374,293	\$3,374,293	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084746	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Topo Tramo De Distribución Coahuila Campeste Vireyes Juárez.	3707316	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$2,418,938	\$2,939,320	\$2,939,320	\$2,975,431	\$2,975,431	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084753	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707337	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,056,798	\$1,045,173	\$1,045,173	\$1,002,186	\$1,002,186	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084768	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707338	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,359,875	\$1,344,917	\$1,344,917	\$1,172,341	\$1,172,341	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084766	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707339	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,532,231	\$1,516,365	\$1,516,365	\$1,508,390	\$1,508,390	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084768	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707340	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,539,908	\$1,522,970	\$1,522,970	\$1,446,428	\$1,446,428	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084765	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707341	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,461,646	\$1,445,568	\$1,445,568	\$1,403,528	\$1,403,528	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 8,208.83 / Física m2 / Registro se evita validación- SISTEMA Para el siguiente nivel
GH117020084767	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707342	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,505,777	\$1,489,214	\$1,489,214	\$1,486,214	\$1,486,214	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 7,701 / Física m2 / Registro se evita validación
GH117020084767	Parqueadero Con Concreto Hidráulico De Calle Pradés Enrique Flores Magón Tramo Dc Calle Guadalupe Chihuahua A San Mateo Coahuila Miguel Alemán Magaña Inicie C/Car. Con Donación De Chihuahua.	3707343	Juárez	Juárez	Subsidios	U1327fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2017	\$1,463,094	\$1,427,220	\$1,427,220	\$1,422,870	\$1,422,870	0.00	100.00	Financiera obra concluida se reingresa 4,949.76 de \$1,604,2018 / Física m2 / Registro se evita validación- SISTEMA Para el siguiente nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico Acumulado	Observaciones				
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido				Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
CHI1717020084815	3707344	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,284,925	\$1,384,925	\$1,270,971	\$1,254,126	\$1,074,814	\$1,074,814	83.65	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 16/6/15 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación
CHI1717020084893	3707345	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,375,537	\$1,375,537	\$1,360,406	\$1,241,636	\$1,241,636	90.27	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 23 de febrero 2018 se reanega 05 / Física m2 / Registro se solicita validación	
CHI1717020084819	3707346	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,169,212	\$1,169,212	\$1,156,350	\$1,154,377	\$1,154,377	98.73	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 17/2/17 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717020084908	3707347	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,081,990	\$1,081,990	\$1,070,088	\$1,066,575	\$1,066,575	98.02	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 6/12/16 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación	
CHI1717020084816	3707348	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,515,194	\$1,515,194	\$1,496,527	\$1,375,639	\$1,375,639	90.78	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 12/09/12 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación	
CHI1717020084926	3707349	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,634,189	\$1,634,189	\$1,612,213	\$1,608,297	\$1,608,297	98.42	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 7/15/16 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717020084935	3707350	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,801,890	\$1,801,890	\$1,792,069	\$1,465,534	\$1,465,534	93.33	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 13/6/15 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717020084869	3707352	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,233,659	\$1,233,659	\$1,220,088	\$1,220,088	\$1,220,088	98.90	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida / Física m2 / Registro se solicita validación	
CHI1717020084810	3707351	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$3,323,732	\$3,323,732	\$3,297,171	\$3,105,040	\$3,105,040	93.42	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 15/09/15 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717020084823	3707349	Juárez	Juárez	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,166,421	\$1,166,421	\$1,153,590	\$1,135,559	\$1,135,559	83.00	50	0.00	100.00	Financiera, obra concluida se reanega 18/01/17 el 23 de febrero 2018 / Física m2 / Registro se solicita validación SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitirab)	Avance Financiero			Pagado	Ejercido	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Devengado	% Avance						
CH17170200886978	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mariano Triano Copco Al Archicabo Gómez Hermenegildo Gómez Juárez.	3707440	Juárez	Juárez	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,974,231	\$2,974,231	\$2,944,492	\$2,840,421	\$2,840,421	95.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA SE RENTEGORA 14.11.2018 Y SE RENTEGORA 10.07.19 / FÍSICA M2 / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
CH17170200886979	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benavente Profeta Ara. Juárez.	3707441	Juárez	Juárez	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,937,807	\$2,937,807	\$2,874,124	\$2,874,124	\$2,874,124	98.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera SE RENTEGORA 14.06.21 / FÍSICA M2 / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
CH17170200886979	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Triano Fere Alcaraz A Ricardo Alberto Almeida. Juárez.	3707442	Juárez	Juárez	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,183,559	\$2,183,559	\$2,159,540	\$2,156,818	\$2,156,818	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera SE RENTEGORA 27.21.80 / FÍSICA M2 / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SST BMA/Pasa al siguiente env.	
CH17170200886979	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Estrella Polar Triano Fere Alcaraz A Ricardo Alberto Almeida. Juárez.	3707443	Juárez	Juárez	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,721,717	\$1,721,717	\$1,694,203	\$1,584,614	\$1,584,614	92.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA SE RENTEGORA 14.11.2018 Y SE RENTEGORA 10.07.19 / FÍSICA M2 / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SST BMA/Pasa al siguiente env.	
CH17170200886978	Pavimentación De Calle Juan Triano Ponzo A Caballo Gómez Alpiñan Felipe Angiles. Juárez.	3707438	Juárez	Juárez	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,287,461	\$1,287,461	\$1,273,497	\$1,273,497	\$1,273,497	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / FÍSICA M2 / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
CH17170200886978	Construcción De Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal	3800232	Juárez	Juárez	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CH17170200886975	Solo De Viviendas De Comunidad De Tepehualtepec - 4105212	4300184	Masahí	Tepehualtepec	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATANCERA	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
CH1717020090704	Rehabilitación De Caseta A Edificio "X000", Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Alvaro Obregón - 4932411	4932411	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes municipal	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,285,741	\$1,271,618	\$1,271,618	\$1,271,618	\$1,271,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SST BMA/Pasa al siguiente env.	
CH1717020090718	Rehabilitación De Caseta A Edificio Av. Constitución Entre C. 1251 - 4931892 - 1251	1251	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes municipal	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,370,720	\$1,355,642	\$1,348,797	\$1,348,797	\$1,348,797	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro - SST BMA/Pasa al siguiente env.	
CH1717020090773	Rehabilitación De Caseta A Edificio Entre Carretera Y C. Alvera - 4931892 - 1248	1248	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes municipal	Subsidios	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,365,519	\$1,328,740	\$1,321,077	\$1,321,077	\$1,321,077	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera SE REALIZARA RENTEGORO / FÍSICA / Registro - SST BMA/Pasa al siguiente env.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL 2548

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHI1717020089124	Construcción De Tehuacanre Metlica En Centro Regional De Atlix, Puebla, México. 4714007	4714007	Rosario	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717020090142	Construcción De Parque "El Precador", Municipio De San Francisco De Concho, Chihuahua. 5802004	5802004	San Francisco de Conchos	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$1,500,000								0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones reportadas por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones reportadas por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHI1717020089182	Construcción De Cancha De Fútbol Rapido- 5411307	5411307	Saavedra	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	presidencia municipal	En Ejecución	2017	\$2,000,000								0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones reportadas por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones reportadas por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHI1717020089183	Construcción Parque Infantil En La Localidad De Nayan De Los Leones En Temósachic. 5672314	5672314	Temósachic	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717030089710	Domo Escuela Terecunehua Luis Unas Ballester	0102711	Ahumada	Cobernura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717040104683	Construcción De Centro Comunitario Clara Cordero En El Municipio De Chihuahua	1909168	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / CENTRO / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717040104688	Muro De Brick Teleschiblicto 8652	1809177	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,338,875	\$1,338,875	\$1,338,875	\$1,338,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / OBRA / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717040104697	Construcción De Banda Perimetral De Brea Y Trepalón En Abasco Cultural	1909199	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,366,282	\$1,366,282	\$1,366,282	\$1,366,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / OBRA / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI17170401046911	Construcción De Grados De Brea Y Trepalón En Abasco Cultural	1909200	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$327,382	\$327,382	\$327,382	\$327,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / OBRA / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.



1. FORAMTO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
			Localidad	Municipio	Tipo de Recurso							Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)							
CHI1717000104621	2109201	Construcción De 2 Salones de Música Tipo Fondo 212 200 Mts C/UC Caribes En Abogge Cultural	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,416,959	\$2,416,959	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física 2 TECHAMBERS / Registro SISTRMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI1717000080486	2100160	Construcción De Remate Escolar Sobre Són De La Paz Gran Nereotes, 2100160 Chh.	Cobertura municipal	Gran Nereotes	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Nereotes	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SISTRMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI1717000080652	2100157 / 2100158	Telefonada De Teleoperadoras Nereotes 6212 De La Guadalupe Y Telefonada Numero 608 De Tres Ojitos, Gran Nereotes, Chh.	Cobertura municipal	Gran Nereotes	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Nereotes	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$100,021	\$300,021	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTRMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI1717000080603	2100159	Construcción De Techumbre De Cerecha Publica De La Paz Gran Nereotes, Chh.	Cobertura municipal	Gran Nereotes	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Gran Nereotes	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro SISTRMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI1717000080667	2101219	Construcción De Parque Recreativo El Chicharro	Cobertura municipal	Guachochi	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	PA GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTRMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI1717000096992	2101089	Demo Escuela Primaria Luis Donato Coloso	Cobertura municipal	Guadalupe y Calvo	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,574	\$1,126,574			0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHI1717000096999	2101090	Demo En Escuela Primaria Carmen Vasquez De Carizo	Cobertura municipal	Guadalupe y Calvo	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,574	\$1,126,574			0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
CHI1717000084687	3100297	Demo En Bachillerato Tres Alamos	Tres Alamos	Janos	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	PAJ JANOS	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000			0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.

I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones								
					Nombre del Proyecto	Comentario	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Borrara	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH17100004872	370729	Juárez	Coahuila municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23. Provisiones Saludales y Económicas	Municipio Juárez, COAHUILA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física, OBRA TERMINADA / Registro El Comodoro de Comercio para el MODIFICAR CON UNA ADICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SISTEMA Para el siguiente nivel. Muchos gracias - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH17100006345	370759	Juárez	Coahuila municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23. Provisiones Saludales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,148,735	\$1,148,735	\$1,148,735	\$1,148,735	\$1,148,735	\$1,148,735	99.89	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % SOLO FALTAN CANCELAR POR CANTIDAD DE \$ 12,667.6 / Física OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro OBRA TERMINADA AL 100 % MODIFICAR POR REORGANIZACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH17100001348	99943	Ballica	Bagueachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$81,792	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipamiento de Comedores Para el siguiente nivel. SISTEMA
CHH17100005772	39480	Ballica	Ejido de Vegal	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALIZZA	En Ejecución	2017	\$2,208,858	\$1,102,487	\$1,102,487	\$1,102,487	\$1,102,487	\$1,102,487	\$1,102,487	\$1,102,487	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida Sistema Cantidad 1 / Registro
CHH171000012471	100252	Ballica	Ejido Guayalotes	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$29,857	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	\$23,750	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipamiento de Comedores Para el siguiente nivel. SISTEMA
CHH17100000770	4332	Ballica	Ejido la Pina	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida Equipo Cantidad 1 / Registro
CHH171000007485	47635	Ballica	El llano Grande	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INVESTIGACIONES Y FISCIA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$290,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida Comedor Cantidad 1 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH171000013440	100265	Ballica	El llano Grande	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,953	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	\$43,285	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipamiento de Comedores Cantidad 100 / Registro.
CHH171000013441	95438	Ballica	El llano Grande	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$86,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Habitación Cantidad 10 / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avances Financiero				Observaciones							
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
OH1717020087689	Construcción De Sirenas De Agua Potable En Triguero - 39491	39491	Baltica	El Triguero	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LOS PUEBLOS DE BALTEZA	En Ejecución	2017	\$2,821,445	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	\$1,409,565	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Módulo/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087345	Equipamiento De Comedor Comunitario Caballero Saberos - 43311	43311	Baltica	General Caballero Pechero (E Terreno)	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087461	Equipamiento Comedor Escolar Primavera Benito Juárez En La Joya - 100795	100795	Baltica	La Joya	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$61,133	\$67,904	\$67,904	\$67,904	\$67,904	\$67,904	\$67,904	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Módulo/Cantidad 100 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087367	Construcción De Red De Acueducto Sanitario La Magdalena - 39504	39504	Baltica	La Magdalena	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALTEZA	En Ejecución	2017	\$728,477	\$365,758	\$365,758	\$365,758	\$365,758	\$365,758	\$365,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Sistema/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087156	Equipamiento De Pavés Solares - 96592	96592	Baltica	Los Angeles	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Módulo/Cantidad 15000 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087346	Equipamiento De Comedor Comunitario Los Llanos - 43301	43301	Baltica	Los Llanos	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH17170200871525	Suministro De Pavés Solares Mesa De Tucheachi - 96640	96640	Baltica	Mesa de Tucheachi	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$119,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Módulo/Cantidad 15000 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087349	Equipamiento De Comedor Comunitario Pochique - 43294	43294	Baltica	Pochique	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 10 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717020087371	Equipamiento De Comedor Comunitario Tecuachi - 43325	43325	Baltica	Tecuachi	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Equipo/Cantidad 10 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH17170200871542	Suministro De Pavés Solares Tierra Blanca - 96706	96706	Baltica	Tierra Blanca	Apoyaciones Federales 0003 FAS Entidades Federales	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$65,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Francia. / Física. Unidad de Medida: Módulo/Cantidad 107 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo							Comprometido	Devolgado	Ejercido			% Avance	Avance Anual	
OH1171040097937	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Miguel Hidalgo - 253273	253273	Batopilas	Coyahque	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710200857402	Construcción Del Sistema De Agua Potable Seguridadales Para Páramo Indígena Santa Rosa Guaymas - 49142	49142	Batopilas	Mesa de Guaymas	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE LOS CIUDADANOS	En Ejecución	2017	\$2,867,144	\$288,175	\$288,175	\$288,175	\$288,175	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Medida Sistemática de Bases / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710400979357	Equipamiento Comedor Escolar Rescate - 253244	253244	Batopilas	Muraveth	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710400979351	Equipamiento Comedor Escolar Rescate - 253113	253113	Batopilas	Sañichque	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710300873897	Construcción Comedor Escolar Telesurandara Ses Mil Centro Ventillas - 277805	277805	Batopilas	Yoyavo	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE DESARROLLO EDUCATIVO	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710300873897	Equipamiento Comedor Escolar Páramo Indígena San Antonio Ahá - 43374	43374	Bocoyna	Bahucocah	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$71,473	\$60,271	\$60,271	\$60,271	\$60,271	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710200857416	Equipamiento Comedor Escolar Páramo Indígena San Antonio Ahá - 43374	43374	Bocoyna	Creal	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710200857416	Equipamiento Comedor Escolar Páramo Indígena San Antonio Ahá - 43374	43374	Bocoyna	Creal	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710200857406	Equipamiento Comedor Escolar Páramo Indígena San Antonio Ahá - 43374	43374	Bocoyna	El Aguajito	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OH11710200857404	Construcción Comedor Escolar Páramo Indígena Chihuahua - 47741	47741	Bocoyna	Guaymas	Apoyaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de medida: Equipo Cantidad. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHH17170000912895	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Paredón Jara Las Aguilas-100387	1003187	Becoya	Las Aguilas	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN STATAL PARA LOS RIEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,837	\$41,196	\$41,196	\$41,196	\$41,196	\$41,196	\$41,196	\$41,196	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912903	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Nolasimo Sarrac-43465	43465	Becoya	Las Ojitas	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912901	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Mariano Escobedo En San Antonio - 100440	100440	Becoya	San Antonio	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN STATAL PARA LOS RIEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$17,249	\$14,478	\$14,478	\$14,478	\$14,478	\$14,478	\$14,478	\$14,478	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912907	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mezcal - 43411	43411	Becoya	San Ignacio de Abarco	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912908	Equipamiento Comedor Comunitario San Juanito - 42189	42189	Becoya	San Juanito	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912909	Equipamiento Comedor Escolar Preparación Alta Dison - 46683	46683	Becoya	San Juanito	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912906	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Vicente Guerrero En San Juanito - 28388	28388	Becoya	San Juanito	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$70,000	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	\$79,383	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912909	Equipamiento Comedor Escolar Escuela El Estudiante Y Ocho - 43169	43169	Buenaventura	Constitución	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912910	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Constitución - 43357	43357	Buenaventura	Constitución	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.
CHH17170000912915	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Forti Cotto Herro - 43444	43444	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	Apoyaciones Federales	0003 FMS Entidades	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipos Comedores para 100 alumnos. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
			Localidad	Municipio	Tipo de Recurso					Programa Fondo/Cemento	Sumo	Institución Ejecutora		Comprobado	Derogado		Ejecido	Pagado
OHH17170300913598	Suministro De Paños Salares Bourasch - 96724	96724	Carachi	Carachi	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Modificación 10 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300854698	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena José María Aguirre Y Paredin - 48957	48957	Carachi	Carachi	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO INTEGRAL DE LA VALLIA	En Ejecución	2017	\$74,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Equipo Cantidad 1 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300854701	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Naurachi - 33407	33407	Naurachi	Naurachi	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAÑACHI	En Ejecución	2017	\$2,828,105	\$1,412,821	\$1,412,821	\$1,412,821	\$1,412,821	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Equipo Cantidad 10 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300913596	Suministro De Paños Salares Taurachi - 96754	96754	Carachi	Carachi	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Modificación 10 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300854647	Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Mena II - Y Píetro Logán - 73552	73552	Oahuaba	Oahuaba	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$531,573	\$175,419	\$175,419	\$175,419	\$175,419	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Pote Cantidad 17.00 / Registro
OHH17170300913276	Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Mena II - 93490	93490	Oahuaba	Oahuaba	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$907,123	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Pote Cantidad 80.00 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300913277	Construcción Red De Distribución Eléctrica Las Cruces - 93541	93541	Oahuaba	Oahuaba	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$393,155	\$129,921	\$129,921	\$129,921	\$129,921	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Pote Cantidad 100 / Registro
OHH17170300913278	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ingoloma La Nera - 93494	93494	Oahuaba	Oahuaba	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,209,874	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Pote Cantidad 40.00 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300913279	Construcción Red De Distribución Eléctrica Salinas - 93270	93270	Oahuaba	Oahuaba	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$818,637	\$249,900	\$249,900	\$249,900	\$249,900	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Pote Cantidad 30.00 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel
OHH17170300913280	Construcción Red De Distribución Eléctrica El Dinsabato - 93149	93149	Oahuaba	Oahuaba	Aportaciones Federales	0031 FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$554,666	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Pote Cantidad 100 / Registro: SISTEMA.Para Aligierare nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comorado	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Metrados)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
													Compendido	Devengado	Ejercido			
CH17170200913284	93222	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,317,129	\$452,509	\$452,509	\$452,509	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 3400 / Registro SST/BA/ Pas al siguiente nivel.
CH17170200913282	93403	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,734,122	\$572,260	\$572,260	\$572,260	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 4800 / Registro SST/BA/ Pas al siguiente nivel.
CH17170200913283	93274	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,923,125	\$634,631	\$634,631	\$634,631	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 1700 / Registro.
CH17170200913284	93385	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$631,683	\$209,115	\$209,115	\$209,115	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 1700 / Registro.
CH17170200913285	93418	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$242,200	\$79,860	\$79,860	\$79,860	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 6 00 / Registro SST/BA/ Pas al siguiente nivel.
CH17170200913286	93239	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$541,666	\$179,410	\$179,410	\$179,410	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 1600 / Registro.
CH17170200857639	43314	Chihuahua	Cametas	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESCARCOLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Equipo Candidat 1 / Registro SST/BA/ Pas al siguiente nivel.
CH17170200857684	49281	Chihuahua	Ignacio Valiente Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,225,364	\$3,098,038	\$3,098,038	\$3,098,038	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Sistema Candidat 1 / Registro.
CH17170200913332	96782	Chihuahua	Ignacio Valiente Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$65,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Modificandad 10 / Registro.
CH17170200857600	40291	Chihuahua	La Ciénega	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIENEGAS	En Ejecución	2017	\$224,747	\$940,736	\$940,736	\$940,736	100.00	100.00	Otros	100.00	Financiera / Fficia Unidad de Medida Post-Candidat 43 / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Observaciones	
						Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
OH117020085766	4319	Equipamiento De Cocina Y Frio De Comedor San Antonio - 4319	Aportaciones Federales	Chilpan	San Antonio	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESAARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085768	4029	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Yecacema - 4029	Aportaciones Federales	Chilpan	Yecacema	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CHIAPAN	En Ejecución	2017	\$5,786,875	\$2,313,457	\$2,313,457	\$2,313,457	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Poste/Cantidad 59 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085765	46700	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Vasconcelos - 46700	Aportaciones Federales	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESAARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085768	46738	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Sistema Centro Sur - 46738	Aportaciones Federales	Galana	Hermosillo Galana	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESAARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085769	47351	Construcción Comedor Escolar Secundaria Primaria Comunitaria - 47351	Aportaciones Federales	Guachochi	Arroyo de Guachochi	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA Y FISCAL EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$20,000	\$187,300	\$187,300	\$187,300	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085769	100478	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Primaria Comunitaria En Arroyo De Guachochi - 100478	Aportaciones Federales	Guachochi	Arroyo de Guachochi	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$52,531	\$43,732	\$43,732	\$43,732	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Cantidad 100 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085769	97411	Suministro De Pines Sábiles De Cuach - 97411	Aportaciones Federales	Guachochi	Bajo de Cuach (Cuach)	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Modalidad/Cantidad 10 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085769	97422	Suministro De Pines Sábiles De Cuach - 97422	Aportaciones Federales	Guachochi	Cuachochi	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Modalidad/Cantidad 10 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085769	78327	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Carratón - 78327	Aportaciones Federales	Guachochi	Carratón	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,368,083	\$638,208	\$638,208	\$638,208	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Poste/Cantidad 14 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel
OH117020085765	46795	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Venustiano Carratón - 46795	Aportaciones Federales	Guachochi	Guachochi	003 FAS Esidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESAARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Equipo/Cantidad 1 / Registro: SETEMA. Para siguiente nivel



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2546

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
					Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Omitir saldo)					Compromiso	Devengado
CH1717000857657	Equipamiento Comedor Escolar Precoz de Rosaura Zapata Cano - 46762	46762	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	DESAAR DEL IGT/EGAL DE LA VALLARTA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipo/Cantidad: 1 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857661	Construcción De Red De Telefonía Técnica En Laguna De Oteros - 100186	100186	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCH	En Ejecución	2017	\$7,999,982	\$3,924,878	\$3,924,878	\$3,924,878	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Sistema/Cantidad: 1 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857665	Construcción De Red De Telefonía Técnica En Laguna De 76772	76772	Guachochi	Lalaguna	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$2,774,720	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Sistema/Cantidad: 17 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857669	Construcción Comedor Escolar Telescordana 6771 Laguna De Ahueachi, Guachochi- 86393	86393	Guachochi	Laguna de Ahueachi	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	COORDINACION ESTATAL DE LA ESTADAL DE LA TIRAHUAMARA	En Ejecución	2017	\$260,000	\$249,241	\$249,241	\$249,241	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 1 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857666	Construcción Comedor Escolar Telescordana 6770 Laguna De Ahueachi, Guachochi- 47790	47790	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$260,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Comedor/Cantidad: 17 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857671	Equipamiento Comedor Escolar Telescordana 6770 Laguna De Ahueachi, Guachochi- 103477	103477	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$71,357	\$60,181	\$60,181	\$60,181	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Equipamiento de Comedores/Cantidad: 100 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857660	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacachon - 49260	49260	Guachochi	Nacachon	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCH	En Ejecución	2017	\$4,252,286	\$1,990,506	\$1,990,506	\$1,990,506	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Medida Sistema/Cantidad: 1 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857669	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baharechi- 77010	77010	Guachochi	Ranchería Baharechi	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$98,045	\$423,199	\$423,199	\$423,199	100.00	10.00	Financiera / Física Unidad de medida: Poste/Cantidad: 15 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857664	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Yehualtique- 77746	77746	Guachochi	Ranchería Yehualtique	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$66,914	\$298,124	\$298,124	\$298,124	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Poste/Cantidad: 11 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.
CH1717000857667	Suministro De Puntos Solares Ranchos Tecochich- 97432	97432	Guachochi	Ranchos Tecochich	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Federativa y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de medida: Módulo/Cantidad: 10 / Registro: SITEMA. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Administrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
															Pagado	Devengado	% Avance				
OH1217020081344	9416	Seminario de Puntos Sólidos Ranmachi - 9766	0001 FMS Entidades	Ranmachi	Ranmachi	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS RIEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulo/Cantidad 10 / Registro.	
OH1217020081345	9767	Seminario de Puntos Sólidos Ranmachi - 9767	0001 FMS Entidades	Ranmachi	Ranmachi	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS RIEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081346	4814	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria localizada - 4814	0001 FMS Entidades	Sahuachi	Sahuachi	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Entero/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081345	27657	Construcción Comedor Escolar Tajachil - 27657	0001 FMS Entidades	Tajachil	Tajachil	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO NACIONAL DE INFRASSTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Comedor/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081346	47830	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria localizada - 47830	0001 FMS Entidades	Tajachil	Tajachil	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO NACIONAL DE INFRASSTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Comedor/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081347	77598	Construcción De Be-De Distribución Eléctrica Tipo - 77598	0001 FMS Entidades	Tegmachi	Tegmachi	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,488,516	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Precio/Cantidad 27 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081348	77869	Construcción De Be-De Distribución Eléctrica Tipo - 77869	0001 FMS Entidades	Yopo	Yopo	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$741,742	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Precio/Cantidad 8 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081349	48186	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Guabirama - 48186	0001 FMS Entidades	Atzacaban	Atzacaban	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Entero/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081350	46907	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Joaquín Baranda - 46907	0001 FMS Entidades	Babirigame	Babirigame	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Entero/Cantidad 1 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	
OH1217020081351	103394	Equipamiento Comedor Escolar Comunidad Escolar Oriental In- Babirigame - 103394	0001 FMS Entidades	Babirigame	Babirigame	Apoyaciones Federales	0001 FMS Entidades	33-Ayotaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS RIEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$100,241	\$84,406	\$84,406	\$84,406	\$84,406	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Entero/Cantidad 100 / Registro: SISTEMA/Para al siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reconstruido (Administrado)	Avance Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Convencio	Programa Fideicomiso								Comprometido	Devengado	Ejercido					
CHI1717000877499	277603	Guadalupe y Calvo	Bachobas	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$350,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877502	40659	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	En Ejecución	2017	\$1,809,970	\$903,121	\$903,121	\$903,121	\$903,121	\$903,121	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Parte-Cantidad 39 / Registro	
CHI1717000877503	284200	Guadalupe y Calvo	Cerro Lagos	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$70,000	\$79,248	\$79,248	\$79,248	\$79,248	\$79,248	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877506	47114	Guadalupe y Calvo	Dobos	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,537	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877551	47152	Guadalupe y Calvo	El Coyote	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,537	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877548	40411	Guadalupe y Calvo	El Durazo de Abajo	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	En Ejecución	2017	\$4,051,201	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877551	40420	Guadalupe y Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	En Ejecución	2017	\$1,865,970	\$932,305	\$932,305	\$932,305	\$932,305	\$932,305	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877548	40440	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CALVO	En Ejecución	2017	\$3,229,086	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877556	47606	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$5,190,268	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	\$2,515,018	100.00	00	Metros lineales	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 148470 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CHI1717000877567	284764	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,200	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	00	Otros	100.00	Francia / Fidei Unidad de medida: Entero-Cantidad 17 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones								
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CH11700300912947	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega- 7849	7849	Guadalupe y Calvo	La Ciénega	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,083,140	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Puntos.Cantidad: 17 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912948	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cruz- 7883	7883	Guadalupe y Calvo	La Cruz	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$58,000	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Puntos.Cantidad: 11 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912982	Suministro De Puntos Solares La Cueva- 96973	96973	Guadalupe y Calvo	La Cueva	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$42,500	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos.Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300913313	Suministro De Puntos Solares- Ponzotepec O La Ponzoteza- 97023	97023	Guadalupe y Calvo	La Ponzoteza	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$8,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos.Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912949	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Quebrada- 7896	7896	Guadalupe y Calvo	La Quebrada	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$375,226	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Puntos.Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300913311	Suministro De Puntos Solares- Sotición Nueva- 97318	97318	Guadalupe y Calvo	La Sotición Nueva	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$42,500	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos.Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912954	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Los Trojes- 7837	7837	Guadalupe y Calvo	Los Trojes	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,386,640	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Puntos.Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912990	Suministro De Puntos Solares Los Laureles- 96981	96981	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$95,500	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	\$55,930	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos.Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912954	Construcción Comedor Escolar- Escuelas Primarias Indígenas Comunitarias- 47875	47875	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFORMÁTICA Y FISCÍA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$280,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores.Cantidad: 100 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
CH11700300912931	Equipamiento Comedor Escolar- Escuelas Primarias Comunitarias En Mesa Lisa- 100947	100947	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$62,233	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	\$52,180	100.00	\$0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores.Cantidad: 100 / Registro: SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OH17.7030091297	Suministro de Paredes Escolares Rancho Barro - 97316	97316	Guadalupe y Calvo	Rancho Barro	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$6,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de Medida: Modulo. Cantidad: 10 / Registro.
OH17.7030091295	Equipo de Computo Escolar Telecomunicaciones de Red de Rancho de Ermedo - 10082	10082	Guadalupe y Calvo	Rancho de Ermedo	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$92,380	\$78,329	\$78,329	\$78,329	\$78,329	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de Medida: Equipamiento de Computos. Cantidad: 1.00 / Registro.
OH17.7030091299	Equipo de Computo Escolar Telecomunicaciones de Rancho de Ermedo - 10092	10092	Guadalupe y Calvo	Rancho de Ermedo	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$61,539	\$51,644	\$51,644	\$51,644	\$51,644	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de Medida: Cantidad: 1.00 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH17.7030091262	Construcción de Ampliación de Red de Distribución Eléctrica San Francisco de Chitau - 7883	7883	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chitau	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$42,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de Medida: Post. Cantidad: 8 / Registro.
OH17.7030091347	Suministro de Paredes Escolares Ileto - 97364	97364	Guadalupe y Calvo	San Isidro	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$6,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de Medida: Modulo. Cantidad: 10 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH17.7040091106	Construcción de Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos - 27732	27732	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FISCALES EDUCATIVAS	En Ejecución	2017	\$20,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Menos Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Cuadrado. Cantidad: 1 / Registro.
OH17.7030091365	Equipo de Computo Escolar Primaria Cuatrecasas - 47122	47122	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chitau (Guacherna, San Pedro)	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$31,723	\$31,723	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Equipo. Cantidad: 1 / Registro.
OH17.7030091293	Equipo de Computo Escolar Primaria Comunitaria San Pedro Chitau - 10092	10092	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chitau	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de Medida: Equipamiento de Computos. Cantidad: 1.00 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH17.7040091107	Construcción de Comedor Escolar Primaria Centro Sarabia Tlaxco - 27774	27774	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nahuatzen	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FISCALES EDUCATIVAS	En Ejecución	2017	\$20,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Menos Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH17.7030091271	Construcción de Red de Distribución Eléctrica Tlaxco - 47429	47429	Guadalupe y Calvo	Tlaxco	003 FAS Esidades	003 FAS Esidades	PROSECUCION MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,617,889	\$806,443	\$806,443	\$806,443	\$806,443	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico. Unidad de medida: Post. Cantidad: 36 / Registro. SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Municipio	Localidad	Tipología	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retrago	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CH1717020087482	Construcción De Sistema De Agua Potable Separado Para La Localidad De Río Del Pícorral - 49636	49636	Guazapares	Río del Pícorral	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,571,063	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	\$285,572	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Sistema/Cantidad 1 / Registro
CH1717020087477	Equipo Comedor Escolar Prescolar Gabriela Mistral - 47172	47172	Guazapares	Bermejo	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro SBTMA. Para el siguiente nivel.
CH1717020087478	Equipo Comedor Escolar Primaria Francisco Villa - 47182	47182	Guazapares	Bermejo	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro SBTMA. Para el siguiente nivel.
CH1717020087483	Equipo Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Cosayo - 103423	103423	Guazapares	Cosayo	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$81,060	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	\$48,629	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo de Computo Cantidad 1.00 / Registro SBTMA. Para el siguiente nivel.
CH1717020087480	Construcción Del Sistema De Agua Potable Separado Para La Localidad De B Puerto Chiquito - 49654	49654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,847,400	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	\$316,517	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Sistema/Cantidad 1 / Registro
CH1717020087478	Equipo Comedor Escolar Primaria Francisco Díaz Ml Tricentenario Cuarenta Y Dos - 254933	254933	Guazapares	Estación Milio Omelco	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro SBTMA. Para el siguiente nivel.
CH1717020087474	Equipo Comedor Escolar Primaria Otilia Cordero - 254916	254916	Guazapares	Guajula	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro SBTMA. Para el siguiente nivel.
CH1717020087482	Construcción De Sistema De Agua Potable Separado Para La Localidad De Los Buzillos - 98621	98621	Guazapares	La Ciénega de Los Buzillos	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$530,747	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	\$114,217	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Sistema/Cantidad 1 / Registro
CH1717020087485	Equipo Comedor Escolar Primaria Lucila - 103405	103405	Guazapares	La Misión (Bosqueh)	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$14,932	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	\$13,601	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo de Computo Cantidad 1.00 / Registro SBTMA. Para el siguiente nivel.
CH1717020087483	Equipo Comedor Escolar Primaria Ignacio Valerauda - 254838	254838	Guazapares	Montecito (Montecito Viejo)	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida Equipo/Cantidad 1 / Registro

1.FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones		
			Municipio	Localidad	Tipo de Inversión		Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Comprometido						Devengado	Ejercido
CHH17170000915714	Comunicación De Red De Distribución Eléctrica Piedra Blanca - 40506	40506	Guazapares	Piedra Blanca	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$2,216,315	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Puntos Cantidad 31 / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
CHH17170000915717	Equipamiento Comedor Escolar "Mtro. Mario Amador San José" - 103452	103452	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$62,117	\$52,091	\$52,091	\$52,091	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad 100 / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
CHH17170000915719	Suministro De Paneles Solares Teguachi - 97293	97293	Guazapares	Teguachi	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$46,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos Cantidad 10 / Registro:
CHH17170000915810	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica "A Barro La Osa Barro" - 88408	88408	Guazapares	Temois	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$1,610,059	\$814,031	\$814,031	\$814,031	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Puntos Cantidad 18 / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
CHH17170000915719	Suministro De Paneles Solares Upiaguachi - 98100	98100	Guazapares	Upiaguachi	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$102,000	\$95,880	\$95,880	\$95,880	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos Cantidad 10 / Registro:
CHH17170000915783	Equipamiento Comedor Escolar "Doña Sotomayor Garmena Yugo" - 47191	47191	Janes	Janes	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Equipamiento de Comedores Cantidad 1 / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
CHH17170000915715	Suministro De Instalación De Módulos Solares Agüitaré - 42501	42501	Maguachi	Agüitaré Las Mitas	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$286,842	\$143,172	\$143,172	\$143,172	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos Cantidad 1000 / Registro:
CHH17170000915716	Suministro De Instalación De Módulos Solares Ercuchique - 42509	42509	Maguachi	Ercuchique	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$36,352	\$18,849	\$18,849	\$18,849	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos Cantidad 1000 / Registro:
CHH17170000915786	Suministro De Instalación De Módulos Solares La Joya - 42479	42479	Maguachi	La Joya	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$60,392	\$30,142	\$30,142	\$30,142	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos Cantidad 400 / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
CHH17170000915787	Suministro De Instalación De Módulos Solares Villachi - 42493	42493	Maguachi	Villachi	Aportaciones Federales	En Ejecución	2017	\$256,666	\$128,102	\$128,102	\$128,102	10000	0	Otros	10000	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Módulos Cantidad 1200 / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa/Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
											Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado				
											Pagado	% Avance	Retiro					
CHI1717040097706	27879	Construcción Comedor Escolar Secundaria Independencia - Proceso de Abasto - 77879	Morélos	Ciénega Prieta	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$210,000	\$187,500	100.00	50	100.00	100.00	Menos Cuadrados	Financiera / Fficia Unidad de Medida ComedoCantidad: 1.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717020085748	40719	Construcción De Linea y Red De Distribucion Elctrica Mesa Del Pijo - 40719	Morélos	Mesa del Pijo	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$40,632.31	\$2,007,011	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida PosteCantidad: 67.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717040097711	48147	Construcción Comedor Escolar Secundaria Independencia - 48147	Morélos	San Miguel	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$210,000	\$187,500	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida ComedoCantidad: 1.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717040097747	278108	Construcción Comedor Escolar Secundaria Independencia - 278108	Morélos	Santa Ana	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$210,000	\$187,500	100.00	50	100.00	100.00	Menos Cuadrados	Financiera / Fficia Unidad de Medida ComedoCantidad: 1.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717020085723	40810	Construcción De Ampliación De Red De Distribucion Elctrica Junta De Los Rios Barro El Bajío - 40810	Morelia	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELIA	En Ejecución	2017	\$2,046,315	\$1,030,237	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida PosteCantidad: 26.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717030091100	108675	Rehabilitación E Instalación De Fuentes De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En Noroava - 108675	Noroava	Noroava	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,582,843	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida PosteCantidad: 26.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717040098421	254872	Equpamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Numero 5 Sentra Y Ciro - 254872	Puebla/G	B Puente	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION INTEGRAL DE LA SALUD	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida PosteCantidad: 1.00 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717020085844	40867	Red De Distribucion Elctrica Agua Caliente De Tutuca - 40867	Temischiic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$2,856,899	\$1,427,502	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida PosteCantidad: 40 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717030091527	91373	Suministro De Puntos Solares Agua Caliente - 91373	Temischiic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS RIBLOS INDIANAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida ModuloCantidad: 10 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.
CHI1717030091468	91384	Suministro De Puntos Solares Barro - 91384	Temischiic	Janos	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS RIBLOS INDIANAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	100.00	50	100.00	100.00	Otros	Financiera / Fficia Unidad de Medida ModuloCantidad: 10 / Registro: SBTENA/ Pas a siguiente nivel.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa/Fondo/Convenio	Ramo	Institución/Ejecutora	Éstado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido		Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
OH171703091509	Suministro De Papeles Sólidos Nabalague - 98423	98423	Temósachic	Nabalague	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Medios/Cantidad ID / Registro: Medios/Cantidad ID / Registro:
OH171703091525	Suministro De Papeles Sólidos Piedras Ahules - 98451	98451	Temósachic	Piedras Ahules	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Medios/Cantidad ID / Registro: Medios/Cantidad ID / Registro:
OH171703091513	Suministro De Papeles Sólidos San Antonio - 98378	98378	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Medios/Cantidad ID / Registro: Medios/Cantidad ID / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH171703091523	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas En El Poblado Tichup En Yepic - 103843	103843	Temósachic	Yepic	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,460,000	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	\$2,109,072	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Medios/Cantidad ID / Registro: Medios/Cantidad ID / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717030918101	Comunidad Comedor Escolar Tereconchana Fomentada - 48171	48171	Uque	Arropamach	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CH'HAJ'HAJ'USE DE EDUCACION PARA LA CULTURA INDIGENA FOSG'EDU GORTVA	En Ejecución	2017	\$210,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Comedor/Cantidad / Registro:
OH171703091469	Equipo Comedor Escolar Tereconchana En Cerechal - 48104	48104	Uque	Arropamach	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$80,250	\$68,004	\$68,004	\$68,004	\$68,004	\$68,004	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Cantidad 100 / Registro: SS.TBMA. Para el siguiente nivel.
OH1717030918139	Equipo Comedor Escolar Tereconchana En Cerechal - 48896	48896	Uque	Cerechal	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEBARRILO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Equip-Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH1717030918140	Equipo Comedor Escolar Tereconchana En Cerechal - 48876	48876	Uque	Cerechal	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEBARRILO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Equip-Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH171703091467	Equipo Comedor Escolar Tereconchana En Cerechal - 101104	101104	Uque	Cerechal	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$28,446	\$24,058	\$24,058	\$24,058	\$24,058	\$24,058	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Equip-Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OH171703091468	Equipo Comedor Escolar Tereconchana En Cerechal - 101085	101085	Uque	Cerechal	Aportaciones Federales	0003FMS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$61,886	\$51,912	\$51,912	\$51,912	\$51,912	\$51,912	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida: Equip-Cantidad 1 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS ENANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OH171702088149	Ampliación De La Distribución Eléctrica Barro Rosochi - 41516	41516	Unque	Cuteco	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$4,388,242	\$1,833,720	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	\$1,753,720	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Post-Cantidad 44 / Registro SISTMA. Para el siguiente nivel.
OH17170300914659	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Del Municipio De Loma Calvaridad Cúcuta - 120341	120341	Unque	Cúcuta	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$220,000	\$805,714	\$105,714	\$105,714	\$105,714	\$105,714	\$105,714	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Metro Cuadrado-Cantidad 786 / Registro SISTMA. Para el siguiente nivel.
OH171702088176	Ampliación De La De Distribución Eléctrica El Venador - 41041	41041	Unque	El Venador	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$1,946,567	\$78,207	\$78,207	\$78,207	\$78,207	\$78,207	\$78,207	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Post-Cantidad 27 / Registro
OH171702088181	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Guacayo - 47462	47462	Unque	Guacayo	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$2,241,813	\$895,562	\$895,562	\$895,562	\$895,562	\$895,562	\$895,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Post-Cantidad 25 / Registro
OH17170300914659	Suministro De Paredes Saleres Huacajara - 91241	91241	Unque	Huacajara	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$65,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Modulo-Cantidad 10 / Registro
OH17170300914661	Suministro De Paredes Saleres Huizachil - 91208	91208	Unque	Huizachil	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Modulo-Cantidad 10 / Registro
OH17170300914664	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena En Jochi - 101135	101135	Unque	Jochi	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,470	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Equipamiento de Comedores Cantidad 1.000 / Registro SISTMA. Para el siguiente nivel.
OH171702088151	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo - 48184	48184	Unque	Las Mesas	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Comedor-Cantidad 1 / Registro
OH17170300914655	Equipamiento Comedor Escolar En Las Mesas - 101151	101151	Unque	Las Mesas	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$807,113	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Equipamiento de Comedores Cantidad 1.000 / Registro SISTMA. Para el siguiente nivel.
OH171702088170	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Román González - 47251	47251	Unque	Arcaboe Arriba	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33 Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física. Unidad de Medida Modulo-Cantidad 1 / Registro SISTMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero				Observaciones					
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual
OH1717020091610	47247	Equipo Comedor Escolar de la Est. N.º 10095	Unuqui	San Rafael	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1717020091685	100795	Equipo Comedor Escolar Primaria Ciro de Mayo En Taboachi-10095	Unuqui	Taboachi	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$53,224	\$44,268	\$44,268	\$44,268	\$44,268	\$44,268	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1717020091618	47206	Equipo Comedor Escolar Primaria Niños Héroe - 47206	Unuqui	Tuberos	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1717020091698	94836	Sanitario De Puntos Sobres Achechayo - 94836	Unuachi	Achechayo	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1717020091793	49664	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercer Etapa Para El Centro Comunal De Cuzal Y San Juan - 49664	Unuachi	El Cuzal	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Uruachi	En Ejecución	2017	\$10,727,895	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	\$2,983,262	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1717020091707	108461	Equipo Comedor Escolar Hacienda Sierra Comunidades Hacienda De Sierra - 108461	Unuachi	Hacienda Sierra	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$51,490	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	\$42,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH1717020091775	47219	Equipo Comedor Escolar Preescolar Guadalupe - 47219	Unuachi	Jucamarachi	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$75,337	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	\$48,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH17170200918251	42084	Construcción De Vías Y Red De Distribución Eléctrica Media De Cerechí - 42084	Unuachi	La Mesa de Cerechí	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Uruachi	En Ejecución	2017	\$1,710,739	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	\$1,853,869	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH17170200917711	94855	Sanitario De Puntos Sobres Mecochí - 94855	Unuachi	Mecochí de Arriba	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	En Ejecución	2017	\$85,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH17170200918202	42004	Ampliación De Red De Distribución De Agua - 42004	Unuachi	Paraje de Gallo	Apoyaciones Federales	003 FMS Entidades	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Uruachi	En Ejecución	2017	\$1,052,648	\$525,117	\$525,117	\$525,117	\$525,117	\$525,117	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico Unidad de Medida: Post-Contrato 10 / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comorado	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
													Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	
CHH1717000514688	96874	Unuachi	San Juan	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	COMISERNTATVAL PIMALLOS PUEBLOS RINGOLAS	En Ejecución	2017	\$65,000	\$79,900	\$79,900	\$79,900	\$79,900	100.00	Otros	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Mds. Cuentas de Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518249	42067	Unuachi	Togachi de Alayo	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	PRESDENCIA MUNICIPAL DE UNUACHI	En Ejecución	2017	\$1,498,538	\$748,193	\$748,193	\$748,193	\$748,193	100.00	Otros	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Mds. Cuentas de Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518206	47242	Unuachi	Unuachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,537	\$68,056	\$68,056	\$68,056	\$68,056	100.00	Otros	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Mds. Cuentas de Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518316	256760	Unuachi	Unuachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$12,500	\$8,888	\$8,888	\$8,888	\$8,888	100.00	Otros	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Mds. Cuentas de Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518316	252636	Unuachi	Unuachi	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,709,870	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	100.00	Otros	100.00	Financiera / Física Unidad de Medida: Mds. Cuentas de Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518284	265650	Alameda	Colonia Progreso (El Dorado)	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	PRESDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$519,752	\$519,752	\$484,478	\$484,478	\$484,478	93.60	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: obra concluida 100 por ciento en esta obra se registro presupuesto / Física / Registro	
CHH1717000518215	216564	Alameda	San Juan de Alameda	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	PRESDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$537,752	\$519,752	\$513,852	\$513,852	\$513,852	98.67	Metros Cuadrados	100.00	Financiera / Física obra concluida al 100% / Registro	
CHH1717000518279	250626	Alameda	Villa de Ignacio Alameda	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	PRESDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$200,278	\$200,278	\$103,336	\$103,336	\$103,336	42.09	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: en este proyecto se agasto menos de lo presupuestado, se registro tener un ahorro / Física obra concluida al 100% / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518216	341293	Acremón	Acremón	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	PRESDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,452,640	\$1,531,401	\$1,531,401	\$1,531,401	\$1,531,401	100.00	Vecinos	100.00	Financiera / Física / Registro Se solicita validación de información durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH1717000518246	316727	Acremón	Ley Sés de Erene	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	PRESDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$201,500	\$201,500	\$201,500	\$201,500	\$201,500	99.90	Metros lineales	100.00	Financiera / Física / Registro Se solicita validación de información registrada. El proyecto se termino durante el ciclo 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero		Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
						Denominación	Territoriales del Distrito								Comprometido	Devengado								
CH1717040097839	Construcción De Bloques Para Alojamiento De las Fuerzas Armadas En Puerto Palomas de Villa	31222	Atarés	Puerto Palomas de Villa	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$420,000	\$813,148	\$813,148	\$813,148	\$813,148	100.00	\$0	\$813,148	100.00	50	Véndas	100.00	Financiera / Física / Registro Se sató la validación de información durante el ciclo 2017. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CH1717040097837	Construcción De Drenaje Barro Juárez	185346	Bachiva	Bachiva	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$427,353	\$427,353	\$427,353	\$427,353	\$427,353	100.00	\$0	\$427,353	100.00	50	Metros lineales	15.00	Financiera. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Física. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CH1717040097838	Construcción De Drenaje Barro Almeida	185317	Bachiva	Bachiva	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$613,234	\$613,234	\$613,234	\$613,234	\$613,234	100.00	\$0	\$613,234	100.00	50	Metros lineales	35.00	Financiera. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Física. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CH1717040097840	Rehabilitación De Aluzado Publico Bachiva	184409	Bachiva	Bachiva	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$219,351	\$219,351	\$219,351	\$219,351	\$219,351	100.00	\$0	\$219,351	100.00	50	Otros	90.00	Financiera. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Física. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CH1717040097841	Construcción De Aula De Escuela Primaria Mulder	185185	Bachiva	Francia I Mulder	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$147,258	\$147,258	\$147,258	\$147,258	\$147,258	100.00	\$0	\$147,258	100.00	50	Otros	97.00	Financiera. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Física. Obra en proceso con recurso FSM 2017 / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
CH1717040097899	Equipamiento Para Profundo Bido Alumbrado	226266	Buenaventura	Constitución	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	En Ejecución	2017	\$721,329	\$721,329	\$721,329	\$721,329	\$721,329	100.00	\$0	\$721,329	100.00	50	Otros	100.00	Financiera / Física. OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 / Registro TERMINO EN EJERCICIO 2017	
CH1717040097900	Fono Constitución	221489	Buenaventura	Constitución	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	En Ejecución	2017	\$578,671	\$578,671	\$578,671	\$578,671	\$578,671	100.00	\$0	\$578,671	100.00	50	Otros	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 / Registro OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017	
CH1717040097896	Red De Agua Potable Para Ejido Barro Barro	236132	Buenaventura	Ejido Barro Barro	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	\$460,000	100.00	50	Metros lineales	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017	
CH1717040097898	Ampliación Mejoramiento Del Alumbrado Publico	262941	Buenaventura	Flores Magón	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	\$600,000	100.00	50	Metros lineales	100.00	Financiera / Física. OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017 / Registro OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2017	
CH1717040097895	Mejoramiento Del Alumbrado De San Buenaventura	262949	Buenaventura	San Buenaventura	Ayudantes Federales	004 FAS Municipality de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudantes Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	\$600,000	100.00	50	Metros lineales	100.00	Financiera / Física. obra por administración directa terminada en ejercicio 2017 / Registro obra por administración directa terminada en ejercicio 2017	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Diversificado	Ejecido				
CH11217040097318	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Privada De Venancio - 240711	240712	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$487,801	\$487,801	\$487,801	\$487,801	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH11217040097319	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Chihuahua - 238364	238364	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973140	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Nuevo León - 238432	238432	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$932,857	\$932,857	\$932,857	\$932,857	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973141	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Lombardo Toranzo - 238112	238112	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$172,848	\$172,848	\$172,848	\$172,848	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973142	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Agujero Entre Calles Comandante Fierro y Calle Guadalupe Del Norte - 238226	238226	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$979,852	\$979,852	\$979,852	\$979,852	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973143	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Contreras Del Norte - 238468	238468	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$376,101	\$376,101	\$376,101	\$376,101	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973144	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle República - 238321	238321	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$596,226	\$596,226	\$596,226	\$596,226	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973145	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Meza Guadalupe Lopez De Liorm - 238812	238812	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1412,461	\$1412,461	\$1412,461	\$1412,461	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra en proceso de finiquito / Física. Obra en proceso de finiquito. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973147	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Tumulguas Entre Division Del Norte Y Ejercito De Sur - 211371	211371	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$414,747	\$414,747	\$414,747	\$414,747	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra concluida / Física. Obra concluida. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	
CH112170400973150	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Calles de Toranzo Entre Carr De Agua Y Villa Dorada - 211340	211340	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	\$1,063,586	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera. Obra concluida / Física. Obra concluida. - SISTEMA. Pasaj# siguiente nivel.	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
					Tiempo de Ejecución	Programa Fondo Conviene	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Utilizado)					Comprometido	Devengado
OH1717000979158	Comunicación de Trámites y Medios de Comunicación de Camargo	294733	Camargo	Santa Fe de Bogotá	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$544,894	\$544,894	\$544,894	\$544,894	\$544,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	Financiera. Obra concluida / Física Obra concluida / Registro Obra concluida - SSI BDA/Pasa al siguiente mes.
OH1717000979165	3151-Municipio y Construcción de Viviendas Terrestres, Alcos, Marinos, Laureles y Tlalcala-8229	8229	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	35.36	\$0	Maquinería y equipo	Financiera / Física. Se adquirieron para el mantenimiento de maquinaria / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979166	573-Adquisición de Material y Equipo Informático para la Operación y Seguimiento de Las Obras-8226	8226	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	99.87	\$0	Equipamiento	Financiera. Se realiza la adquisición de cámaras / Física. Ninguna / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979167	6205-Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición de Equipo Informático-8224	8224	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	46.62	\$0	Mobiliario y equipo	Financiera. La obra finalizó / Física. Se finalizó / Registro.
OH1717000979174	Adquisición de Equipo de Computo Con Software - 19531	19531	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	94.42	\$0	Computadoras	Financiera. Se adquirieron 4 computadores y un televisor / Física. Se realizó la obra / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979175	Demanda y Abastecimiento de Agua Potable Zap-19484	19484	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$344,643	\$344,643	91.71	\$0	Otros	Financiera. La obra se terminó / Física Obra / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979176	Agua Potable Zap-194816	194816	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$338,648	\$338,648	90.11	\$0	Otros	Financiera. Obra finalizada / Física / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979186	Construcción De Tropa Y Dos Baños En Casas Habilitación En Casas Grandes- 263755	263755	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,168,015	\$1,168,015	\$1,168,015	97.33	\$0	Vivienda	Financiera. La obra se terminó / Física Ninguna / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979187	Red De Distribución De Agua Potable Y Red De Alcantaral- 195025	195025	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	Financiera. La obra finalizó / Física / Registro SISTRAM. Pasa al siguiente mes.
OH1717000979188	Construcción De Casas Habitacionales En Primera Bando Juárez- 193885	193885	Casas Grandes	Casas Grandes	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	80.42	\$0	Metros lineales	Financiera. La obra ha finalizado / Física. Ninguna / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Bs)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
													Comprometido	Devengado	Ejercido			
CH11710400979459	94145	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	0	100.00	Financiera. La obra se finalizó / Física. Obra finalizada / Registro.	
CH11710400979460	195251	Casas Grandes	Colonia Peñero	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	95.00	Financiera. Negativa / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CH11710400979461	285519	Casas Grandes	Juan María Ortiz (Peñero)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	0	100.00	Financiera. Obra finalizada / Física. Obra finalizada a su primer etapa / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CH11710400979462	285478	Casas Grandes	Juan María Ortiz (Peñero)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$429,509	\$429,509	\$429,509	\$429,509	100.00	0	100.00	Financiera. OBRA FINALIZADA / Física. Obra finalizada a su siguiente nivel.	
CH11710400979463	309999	Coyame de Solal	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE COYAME MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$819,156	\$819,156	\$819,156	\$819,156	100.00	0	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CH11710400979464	311233	Coyame de Solal	El Álamo	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DE SOLAL	En Ejecución	2017	\$508,820	\$508,820	\$508,820	\$508,820	100.00	0	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CH11710400979465	312048	Coyame de Solal	La Paz de México	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DE SOLAL	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	0	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CH11710400979466	310161	Coyame de Solal	Santiago de Coyame	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DE SOLAL	En Ejecución	2017	\$144,112	\$144,112	\$144,112	\$144,112	100.00	0	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones congresantes por lo que la información reportada en el sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones congresantes por lo que la información reportada en el sistema / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Administrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance físico	% Avance Acumulado	Observaciones
													Comprometido	Devengado	Ejercido							
CHI1717040079462	24973	Cuauhtémoc	Ciudad Obregón (Bajo)	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución	2017	\$538,288	\$538,288	\$538,288	\$387,869	\$387,869	\$387,869	72.06	50	Metros lineales	100.00	72.06	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI17170300213284	174975	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$692,245	\$692,245	\$692,245	\$596,202	\$596,202	\$596,202	97.86	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079446	321399	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución	2017	\$353,680	\$353,680	\$353,680	\$353,318	\$353,318	\$353,318	99.90	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079447	320439	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución	2017	\$1,241,743	\$1,241,024	\$1,271,024	\$1,271,024	\$1,271,024	\$1,271,024	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079448	318978	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución	2017	\$2,164,065	\$2,164,065	\$2,164,065	\$2,151,655	\$2,151,655	\$2,151,655	99.43	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079463	321327	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución	2017	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	\$559,910	100.00	50	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079466	181570	Cuauhtémoc	B Ajuche	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,424,247	\$1,424,247	\$1,424,247	\$1,326,610	\$1,332,610	\$1,332,610	93.57	50	Otros	100.00	93.57	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079404	333459	Déclia	Ciudad del Alamo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE DÉCLIAS	En Ejecución	2017	\$455,527	\$47,271	\$47,271	\$47,271	\$47,271	\$47,271	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079401	157391	Déclia	Ciudad Nicolás Bravo (Municipio de Noveña y Dos)	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE DÉCLIAS	En Ejecución	2017	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	\$1,370,090	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
CHI1717040079406	329537	Déclia	Ciudad Revolución	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios de CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE DÉCLIAS	En Ejecución	2017	\$1,553,318	\$1,892,396	\$1,965,151	\$1,892,396	\$1,892,396	\$1,892,396	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera IA DIFERENCIAL ENTRE RECLAMADO Y COMPROMETIDO CORRESPONDE A RECLAMOS / EQUIVALE A LA OBRAS PAVAS PARA SU REGISTRO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel	

TOTAL: 2548

Cve. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Unidad de Medida	% Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
CH17170400791987	Construcción De Red De Agua Potable En Ampliación De La Zona Revolución - 151145	159145	Dolores	Colonia Revolución	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES	En Ejecución	2017	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	\$1,676,927	100.00	100.00	Mejores Precios	Financiera / Física / Registro PARA SURSECON - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170400791983	Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Av. Mictreanma Entre Calle Tercera y Calle Cuarta, Guernero Incluye Revestimiento	104970	Dolores	Colonia Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES	En Ejecución	2017	\$857,395	\$857,395	\$857,395	\$857,395	\$857,395	100.00	100.00	Otros	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A METROS CUADRADOS / Registro PARA SURSECON - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170300791985	Red De Agua Potable En Avenida Carretera A Las Flores Colima Hidralgo Incluye Revestimiento Asfáltico - 160127	160127	Dolores	Miguel Hidalgo	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES	En Ejecución	2017	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	\$1,427,508	100.00	100.00	Otros	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A METROS CUADRADOS / Registro PARA SURSECON - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171703007919285	Electrificación Calle Zacatecas Y Durango Lagartijas - 197285	197285	Galena	Adriego C. García (Lagartija)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALENA	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	100.00	Otros	Financiera esta obra se terminó al 100% con el pago completo / Física esta obra se terminó al 100% cumpliendo con lo especificado / Registro labora esta en función y se espera el pago de los conceptos - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171703007919260	Electrificación Calle Zacatecas - 193260	193260	Galena	Adriego C. García (Lagartija)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALENA	En Ejecución	2017	\$30,740	\$30,740	\$30,740	\$30,740	\$30,740	100.00	100.00	Otros	Financiera esta obra se pagó completa / Física esta obra está en función con eficiencia y eficacia / Registro esta en función y se espera el pago de los conceptos - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171703007919246	Baños Para La T. Secundaria De Lebramo - 176043	176043	Galena	Colonia Le Barro (Lagartija)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALENA	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	100.00	Pesas	Financiera esta obra se terminó al 100% con el pago de los conceptos - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171703007919247	Red De Agua Potable En San Jerónimo - 162448	162448	Galena	Colonia Le Barro (Lagartija)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALENA	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	100.00	Otros	Financiera esta obra se terminó al 100% / Física esta obra se terminó al 100% con el pago de los conceptos - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171703007919248	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 112166	112166	Galena	Colonia Le Barro (Lagartija)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALENA	En Ejecución	2017	\$144,930	\$144,930	\$144,930	\$144,930	\$144,930	100.00	100.00	Otros	Financiera esta obra se pagó al 100% / Física esta obra se terminó al 100% con el pago de los conceptos - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171704007919242	Rehabilitación De Drenaje Entre Pignatari Y Colima - 224880	224880	Galena	Colonia Le Barro (Lagartija)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALENA	En Ejecución	2017	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	\$299,948	100.00	100.00	Mejores Precios	Financiera esta obra se pagó al 100% / Física esta obra se terminó al 100% cumpliendo con lo especificado / Registro esta obra se terminó al 100% con el pago de los conceptos - SISTEMA Para el siguiente mes.
CH171703007919283	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Agua Escondida - 122590	122590	Guachichil	Agua Escondida	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CONSTRUCTORA URBANA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	\$1,776,854	100.00	100.00	Mejores Precios	Financiera / Física / Registro PARA SURSECON - SISTEMA Para el siguiente mes.

I. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Cambio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Administrado)	Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
OH1717000973483	234878	Guachochi	Ahuichique	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY DAVID GERARDO ESPINOSA SALS	En Ejecución	2017	\$770,555	\$741,396	\$741,396	\$741,396	\$741,396	\$741,396	100.000	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913388	105592	Guachochi	Bajo de las Palmas	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY STANLEY CONSTANZA COONIS SA DE CV	En Ejecución	2017	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	\$12,134,733	100.000	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913438	107478	Guachochi	El Salto	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY WANCY ISABEL CONRADO TULOS	En Ejecución	2017	\$1,222,721	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	100.000	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913330	136628	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY WANCY ISABEL CONRADO TULOS	En Ejecución	2017	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	\$194,740	100.000	\$0	Litro	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913343	112416	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY	En Ejecución	2017	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	\$65,287	100.000	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913357	122683	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL OSORIOS	En Ejecución	2017	\$120,690	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	100.000	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913371	107511	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY ING DAVID ESPINO SALS	En Ejecución	2017	\$1,533,314	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	100.000	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913376	105590	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL OSORIOS	En Ejecución	2017	\$2,996,429	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	100.000	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000913400	122655	Guachochi	Guahauichique	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL OSORIOS	En Ejecución	2017	\$1,732,073	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	100.000	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717000973485	234878	Guachochi	La Gobernadora	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHICHY YNOSTOR JUSTILLO GARCÍA	En Ejecución	2017	\$300,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	\$293,867	100.000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHI121704009734811	214811	Guachochi	Ochovochi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	\$1,304,408	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734815	134515	Guachochi	Ochovochi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$19,333	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734985	129985	Guachochi	San Catalampá	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CATALAMPÁ	En Ejecución	2017	\$795,546	\$723,546	\$723,546	\$723,546	\$723,546	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734981	24212	Guachochi	Yegochi	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YEGOCHI	En Ejecución	2017	\$1,312,570	\$1,326,911	\$1,326,911	\$1,326,911	\$1,326,911	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734986	302128	Guadalupe	Barrotes	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$108,529	\$108,529	\$108,529	\$108,529	\$108,529	90.88	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734986	337896	Guadalupe	El Faro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$76,159	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734987	337897	Guadalupe	El Ebro	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$76,159	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734988	140813	Guadalupe	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$117,171	\$117,276	\$107,923	\$107,923	\$107,923	91.67	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734989	337490	Guadalupe	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$76,159	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI121704009734990	212957	Guadalupe	Guadalupe	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2017	\$6,448	\$6,439	\$6,439	\$6,439	\$6,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto					Modificado
OH11717040097371	Construcción De Camiónes Y Guarniciones En La Calle Venérez De Marzo - 294596	29596	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$196,470	\$196,470	\$167,866	\$167,866	\$17,604	85.03	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097372	Construcción De Camiónes Y Guarniciones En La Calle Venérez De Marzo - 294670	29670	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$182,225	\$182,225	\$150,611	\$150,611	\$31,614	82.65	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097373	Comisión De Recuento Corchero De La UDESA - 294630	29430	Guadalupe	Valde Carriles	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097374	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Beago - 294131	294131	Guazapares	Beago	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$205,156	\$205,156	\$205,156	\$205,156	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097375	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Babana - 294794	294794	Guazapares	Babana	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$29,208	\$29,208	\$29,208	\$29,208	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097376	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Comayo - 294630	294630	Guazapares	Comayo	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$117,232	\$117,232	\$117,232	\$117,232	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097377	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En El Cedral - 294658	294658	Guazapares	El Cedral	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097378	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En El Triunfo - 294145	294145	Guazapares	El Triunfo	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097379	Rehabilitación Varios Caminos Venérez - 134304	134244	Guazapares	El Ojo	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$475,398	\$475,398	\$475,398	\$475,398	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717040097380	Mejoramiento De Red - 294759	294759	Guazapares	Estación Tenaris	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución	2017	\$97,034	\$97,034	\$97,034	\$97,034	\$0	100.00	100.00	Financiera. Otra concluida con éxito / Fisco. Otra concluida con éxito / Registro otra concluida con éxito - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Omitir valor)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OH1717940097728	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Camero - 294300	294300	Guazapares	Guacamadi	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	\$293,080	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097742	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guachajari - 294684	294684	Guazapares	Guachajari	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	\$58,616	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097757	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guatech - 293976	293976	Guazapares	Guatech	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	\$407,523	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097754	Ampliación De Red De Energía Angel López - 137843	137843	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$1,495,546	\$1,495,546	\$1,495,546	\$1,495,546	\$1,495,546	\$1,495,546	\$1,495,546	\$1,495,546	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097744	Construcción De Aula En Telesecundaria - 277944	277944	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	\$357,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097759	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Julio Ordoñez - 294601	294601	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	\$352,227	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097759	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Guajapari - 294711	294711	Guazapares	Huajapari	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097716	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En La Corona - 294241	294241	Guazapares	La Corona	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	\$87,924	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097750	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En La Seta - 294223	294223	Guazapares	La Seta	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	\$175,848	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.
OH1717940097705	Adquisición De Equipamiento Bacterioceno Para Sistema De Agua Potable - 137705	137705	Guazapares	Monteño (Bocato)	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	\$1,099,599	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financien / Física / Registro: SISTEMA Iba a siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Avance Físico	Observaciones											
					Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto			Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CH1217040079731	13780	Guazapares	Santa Cruz	Aportaciones Federales	Comisión De Sistema Integral de Agua Santa Cruz Etapa II-13780	21391	Guazapares	Santa Cruz	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$100,279	\$100,279	\$100,279	\$100,279	\$100,279	100.00	50	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079732	21450	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Tehuacan-21450	21991	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$29,109	\$29,109	\$29,109	\$29,109	\$29,109	100.00	50	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079734	21991	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Suministro Instalación De Sistema Solar De Iluminación-21991	21991	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$494,850	\$494,850	\$494,850	\$494,850	\$494,850	100.00	50	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079726	21376	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio El Chate-21376	21376	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$458,957	\$458,957	\$458,957	\$458,957	\$458,957	100.00	50	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079727	21833	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Reconstrucción Con Concreto Hozualco En Barrio ALA Salda A Chimas-21833	21833	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$1,071,115	\$1,088,912	\$1,088,912	\$1,088,912	\$1,088,912	100.00	50	100.00	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079732	13783	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Suministro E Instalación De Alumbrado Público En Calles Tehuacan-13783	13783	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$946,571	\$946,561	\$946,561	\$946,561	\$946,561	100.00	50	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079733	13429	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Otra Banda -13429	13429	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$1,030,592	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	\$1,630,592	100.00	50	100.00	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079734	13435	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Rehabilitación de Puntos Drenaje Tehuacan Concreto Albergue-13435	13435	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$211,753	\$211,753	\$211,753	\$211,753	\$211,753	100.00	50	100.00	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079736	21459	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	Construcción En Escuelas María Montessori-21459	21459	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$114,957	\$114,957	\$114,957	\$114,957	\$114,957	100.00	50	100.00	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1217040079737	21450	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	35301 Mantenimiento Y Conversión De Vehículos Para Transporte Escolar Lastrun Y Ruelas-21450	21450	Guazapares	Tehuacan	Aportaciones Federales	DOM FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJALPARES	En Ejecución	2017	\$610,742	\$610,742	\$610,742	\$610,742	\$610,742	100.00	50	100.00	100.00	Magnana y equipo	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel

I. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipología	Programa Fondo Conviene	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OH1717040097116	13479	Rehabilitación Camino El Cuyo Topoquique - 14479	Guazapares	Topoquique	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$374,331	\$374,331	\$174,331	\$374,331	\$374,331	\$374,331	\$374,331	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717040097116	23823	Electrificación Primer Estapa Cabán Estación - 28823	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$1,183,803	\$1,183,803	\$1,174,214	\$1,172,944	\$1,172,944	\$1,172,944	\$1,172,944	98.08	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717040097116	14498	Impresión de Escuelas Primaria Guillermo Prieto - 14498	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$104,906	\$104,906	\$103,020	\$103,020	\$103,020	\$103,020	\$103,020	98.20	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
OH1717040097116	14514	Construcción De Cisterna En Jardín De Niños Fundadores - 14514	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$124,613	\$124,613	\$126,613	\$126,613	\$126,613	\$126,613	\$126,613	98.10	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
OH1717040097116	14480	Cercos De Malla Gálvez En Centro De Estudios De Jiménez - 14480	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$144,741	\$144,741	\$149,741	\$149,741	\$149,741	\$149,741	\$149,741	98.13	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
OH1717040097116	144783	Rehabilitación Micro Caseta En Rfo Alrededor De Camino A Colonia El Centro De Estudios De Jiménez - 144783	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$1,233,660	\$1,233,660	\$1,231,660	\$1,231,323	\$1,231,323	\$1,231,323	\$1,231,323	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717040097116	12775	Cerca De Malla Científica En Tránsito De Terrenos En Municipio De Jiménez - 12775	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$129,382	\$129,382	\$129,382	\$129,382	\$129,382	\$129,382	\$129,382	98.84	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717040097116	144618	Reforma En Muro Exteriores Escuelas Primarias Secundarias Y Docentes - 144618	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$130,404	\$130,404	\$130,404	\$130,404	\$130,404	\$130,404	\$130,404	98.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA/Pasa al siguiente nivel
OH1717040097116	12806	Rehabilitación De Saneamiento En Escuela Juan De Los Caballeros - 12806	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$118,856	\$118,856	\$118,856	\$118,856	\$118,856	\$118,856	\$118,856	98.99	\$0	Pesas	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
OH1717040097116	12800	Mejoramiento De Balcón En Escuelas Primarias Leyes De Reforma - 12800	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apuraciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A NUNTIAMENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2017	\$27,966	\$27,966	\$27,966	\$27,966	\$27,966	\$27,966	\$27,966	98.95	\$0	Pesas	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero				Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado
OH171700097178	12786	Implementación de Escuelas Primarias Beto Jarez - 12786	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$105,102	\$105,102	\$103,654	\$103,654	98.62	100.00	Financiera / Física / Registro Cuadrados
OH171700097178	12786	Construcción de Baulas y Escuelas Secundarias en Escuelas Secundarias de Jiménez - 12786	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$159,869	\$159,869	\$158,346	\$158,346	99.05	100.00	Financiera / Física / Registro Metros Lineales
OH171700097178	12784	Construcción de Baulas y Escuelas Secundarias en Escuelas Secundarias de Jiménez - 12784	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$115,329	\$115,329	\$113,803	\$113,803	98.76	100.00	Financiera / Física / Registro Metros Lineales
OH171700097180	13326	Rehabilitación de Sanitarios en Escuelas Primarias Mariano Jiménez - 13326	Jiménez	José Mariano Jiménez	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M U N I C I P I O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$141,055	\$141,055	\$139,626	\$139,626	98.99	100.00	Financiera / Física / Registro Pisos
OH171700097176	27214	Perforación de Pozo en el Jardín Luisi - 27214	Jiménez	Luisi	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$64,177	\$64,177	\$350,000	\$350,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Otros
OH171700097182	12785	Construcción de Viviendas en el Jardín de Niños Rosaura Zapata en el Ejido Libertad - 12785	Jiménez	Libertad (Diores)	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$20,019	\$20,019	\$19,662	\$19,662	98.21	100.00	Financiera / Física / Registro Otros
OH171700097183	12745	Colectación de Viviendas en Tepecuacuna en el Ejido Libertad - 12745	Jiménez	Libertad (Diores)	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$51,855	\$51,855	\$50,466	\$50,466	97.32	100.00	Financiera / Física / Registro Metros Cuadrados
OH171700097180	12794	Rehabilitación de Sanitarios en Escuelas Primarias y Escuelas de Educación Superior en el Ejido San Luis - 12794	Jiménez	San Luis	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$33,225	\$33,225	\$32,334	\$32,334	97.32	0.00	Financiera / Física / Registro Metros Cuadrados
OH171700097203	144919	Planta Vitropiso en Colonia Secundaria Técnica en el Ejido Torrecoronado - 144919	Jiménez	Torrecoronado	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A N U N T A M I E N T O D E J I M É N E Z	En Ejecución	2017	\$109,757	\$109,757	\$108,286	\$108,286	98.66	100.00	Financiera / Física / Registro Metros Cuadrados
OH1717000973031	171568	Pavimentación de Pistas de Coche en la Carretera de Coche - 171568	Járez	Járez	Apoyaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G O B I E R N O M U N I C I P A L D E J A R É Z	En Ejecución	2017	\$133,659	\$133,659	\$132,150	\$132,150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITA VALIDACION Metros Cuadrados

1. FORMIATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones						
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Monstrado)	Comprometido	Derechado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
CH17170300013032	1714065	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle San Juanito 190348	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,414,122	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	\$1,413,659	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013033	1714111	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sombriete- 190971	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013034	1714084	Comercación De Cuarto Dominio- 190894	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	\$13,985,428	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera /Fisca UNIDAD CUARTOS / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013035	1714110	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Huamantla- 190975	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,049,592	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	\$4,998,936	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013036	1714109	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Alvar Ouello La Huella- 190501	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,906,400	\$6,906,400	\$6,906,393	\$6,906,393	\$6,906,393	\$6,906,393	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013037	1714044	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Doctor Jose Guillermo Ortiz Collazo -190489	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$384,770	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013038	1714083	Rehabilitación De Calle Pública Francisco Pabón- 180019	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,120,781	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	\$1,119,286	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013039	1714081	Comercación De Tercer Dominio En Calle Juan De Nolasco Delgado- 180511	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera /Fisca UNIDAD ESCUELA / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013041	1714085	Comercación De Cuarto Dominio- 180011	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$13,440,000	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	\$12,860,279	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera /Fisca UNIDAD CUARTOS / Registro Solicitar VALIDACION
CH17170300013042	1714088	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Arturo Alvarez- 180440	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,738,027	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	\$2,738,024	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera /Fisca / Registro Solicitar VALIDACION

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico	Observaciones
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		
OH17170300913643	Introducción De Agua Potable Y Acanaladas En Provingacion Calle Tabaco - 189249	1714084	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913644	Construccion De Techumbre Para Ties Seonada Independencia - 188822	1714085	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Fficia / UNDESUELOA / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913645	Construccion De Techumbre En Ex - 189276	1714083	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Fficia / UNDESUELOA / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913646	Construccion De Techumbre En Ex - 188765	1714084	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Fficia / UNDESUELOA / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913647	Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Maria Estre Alvarez - 188348	1714090	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Fficia / UNDESUELOA / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913648	Plumacion Calle Juan Escobedo - 180141	1714071	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,296,274	\$2,296,274	\$2,296,274	\$2,296,274	\$2,296,274	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913649	Introduccion De Agua Potable Y Acanaladas En Calle Santa Clara - 181220	1714107	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	\$1,246,693	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913650	Introduccion De Agua Potable Y Acanaladas En Calle Santa Clara - 181092	1714084	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$708,233	\$708,233	\$708,233	\$708,233	\$708,233	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913651	Introduccion De Agua Potable Y Acanaladas En Calle Ramon Rayon - 189275	1714124	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,791,000	\$2,791,000	\$2,791,000	\$2,791,000	\$2,791,000	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel
OH17170300913652	Introduccion De Agua Potable Y Acanaladas En Calle Iba Martinica - 181174	1714106	Jalisco	Jalisco	Apoyaciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$1,641,969	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro Solicitar Validacion - SOSTIMA-Pas al siguiente nivel

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Instancias Ejecutoras	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHI12170300913503	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Sierra Nevada Y Fdo. Castro - 181139	171405	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,274,823	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	\$1,271,423	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro Solicitar Validación
CHI12170300913504	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Sánchez Herrera Corral - 185472	171403	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,424,170	\$1,420,902	\$1,420,902	\$1,420,902	\$1,420,902	\$1,420,902	\$1,420,902	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro Solicitar Validación
CHI12170300913505	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Calle Ahuá - 183494	171404	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro Solicitar Validación
CHI12170300913508	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Chimal - 125921	171405	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$241,547	77.61	\$0	Metros lineales	0.00	77.61	Financiera / Físico / Registro Solicitar Validación
CHI12170300913509	Construcción De Cuarto Dormitorio - 182534	171407	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro Solicitar Validación - SISTEMA Para la Ejecución del
CHI12170300913506	Construcción De Cuarto Dormitorio - 182532	171407	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	\$13,999,783	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro Solicitar Validación
CHI12170300913501	Construcción De Cuarto Dormitorio - 182549	171408	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	\$13,846,228	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera / Físico UNIDAD CUARTOS / Registro Solicitar VALIDACION
CHI12170300913502	Construcción De Cuarto Dormitorio - 182548	171408	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera / Físico UNIDAD CUARTOS / Registro Solicitar VALIDACION
CHI12170300913503	Construcción De Cuarto Dormitorio - 182546	171408	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	\$13,878,419	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera / Físico UNIDAD CUARTOS / Registro Solicitar VALIDACION
CHI12170300913504	Construcción De Cuarto Dormitorio - 182545	171408	Júarez	Júarez	Ayudaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	\$13,931,544	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera / Físico UNIDAD CUARTOS / Registro Solicitar VALIDACION

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Código del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Físico		Observaciones					
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejército		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual
OH11700300913045	1714077	Construcción De Cuarto Dormitorio - 18250	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	\$13,999,811	100000	\$0	Vivienda	0.00	10000	Financiera / Fficc UNIDAD CUADROS / Registro SOLICITAR VALIDACION
OH11700300913046	1714076	Construcción De 7 Edificios Para el Refugio De Niños Desamparados Emma - 180326	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,532,781	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	\$1,480,146	100000	\$0	Otros	0.00	10000	Financiera / Fficc UNIDAD OBRAS / Registro SOLICITAR VALIDACION
OH11700300913047	1714069	Rehabilitación Calle Tercera - 179905	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,080,254	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	\$3,613,458	100000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro SOLICITAR VALIDACION
OH11700300913048	1714063	Introducción De Agua Potable Y Asfaltado De Calle Que Guedes - 180992	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,406,754	\$5,163,371	\$5,163,371	\$5,163,371	\$5,163,371	\$5,163,371	100000	\$0	Metros Lineales	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA Pasajero/registro.rvt
OH11700300913070	1714070	Pavimentación Calle Luis Escobar - 180056	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,299,381	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	\$3,775,714	100000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro SOLICITAR VALIDACION
OH11700300913071	1714061	Pavimentación De Calle Gobierno Cortez - 178152	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,510,462	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	\$3,510,379	100000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro SOLICITAR VALIDACION
OH11700300913072	1714068	Pavimentación De Calle Jose Velarde Romero - 177897	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	100000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro Solicitar validacion
OH11700300913073	1714067	Pavimentación Calle Ocho De Octubre - 178113	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,223,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	100000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro Solicitar validacion - SISTEMA Pasajero/registro.rvt
OH11700300913074	1714060	Pavimentación De Calle Tercera - 178108	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,037,698	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	\$2,037,695	100000	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro Solicitar validacion - SISTEMA Pasajero/registro.rvt
OH11700300913075	1714064	Pavimentación De Calle Cardamomo Yepatic - 178613	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004-FNIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	94.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10000	Financiera / Fficc / Registro SOLICITAR VALIDACION

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto											Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones					
Cve. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipología	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH17170300913076	Pavimentación Calle Subán Zapallar - 171474	1714056	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,189,134	\$2,188,134	\$2,188,134	\$2,188,134	\$2,188,134	\$2,188,134	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913077	Pavimentación Calle Cerezo - 171859	1714066	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,301,494	\$1,301,397	\$1,301,397	\$1,301,397	\$1,301,397	\$1,301,397	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913078	Pavimentación De Calle Defensa Popular - 171832	1714062	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,863,198	\$1,856,021	\$1,856,021	\$1,856,021	\$1,856,021	\$1,856,021	72.41	0	Metros Cuadrados	0.00	72.41	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION- SISTEMA Para el siguiente nivel.
CH17170300913079	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sotano Calle Ibsen Coahuila - 171801	1714047	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$948,891	\$861,218	\$861,218	\$861,218	\$861,218	\$861,218	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913080	Pavimentación Calle Algodón - 171708	1714067	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$548,812	\$519,481	\$519,481	\$519,481	\$519,481	\$519,481	96.88	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION- SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913081	Pavimentación De Calle Pineda - 171986	1714059	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,898,183	\$1,722,336	\$1,722,336	\$1,722,336	\$1,722,336	\$1,722,336	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913082	Construcción De Conector Comunitario La Merced - 335981	1714139	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física UNIDAD OBRAS / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913083	Construcción Conector Comunitario Calle 20 - 33605	1714074	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$10,333,079	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	\$12,822,245	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física Unidad Oba / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913084	Construcción De Búnquer Perimetral En Telefonos Comunitarios Cd. 206167 Bona - 206167	206167	Nuevo Casas Grandes	Buena fe	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$246,571	\$250,263	\$250,263	\$250,263	\$250,263	\$250,263	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION
CH17170300913085	Construcción De Búnquer Perimetral En Telefonos Comunitarios Cd. 254634 Francisco Madero - 254634	254634	Nuevo Casas Grandes	Francisco I Madero	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$408,154	\$450,000	\$408,154	\$408,154	\$408,154	\$408,154	90.70	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITAR VALIDACION

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Unidad de Medida	% Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso			Programa Fond Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Modificado	Recaudado (Ministrado)					Comprometido	Devolgub
CH1717040097902	Plan De Desarrollo Municipal - 25082	25082	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Iba al siguiente nivel.
CH1717040097903	6295 Otros Servicios Relacionados Con Obras Públicas Adquisición De Equipo Topográfico - 248179	248179	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
CH1717040097904	Adquisición De Equipamiento - 290155	290155	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$42,444	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Iba al siguiente nivel.	
CH17170400984822	Alcantarillado Surtidor Ampliación De Red Alargos Y Descargas Domiciliares En El Barrio De El Loma Del Prieta El Esq - 228015	228015	Riva Palacio	San Andrés	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$242,108	\$242,108	\$242,108	\$242,108	\$242,108	\$0	100.00	100.00	Financiera. ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGOS EN 2017 / Física. ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGOS EN 2017 / Registro. SISTEMA. Iba al siguiente nivel.	
CH17170400984823	Acueducto Surtidor Ampliación De Red Alargos Y Descargas Domiciliares En El Barrio De El Pericón - 219732	219732	Riva Palacio	San Andrés	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$533,144	\$533,144	\$533,144	\$533,144	\$533,144	\$0	100.00	100.00	Financiera. ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGOS EN 2017 / Física. ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGOS EN 2017 / Registro. SISTEMA. Iba al siguiente nivel.	
CH17170400984824	Ampliación De Red De Atarjes Descargas Domiciliares Y Líneas De Bombeo En El Barrio De Arroyo De FEA De - 219565	219565	Riva Palacio	San Andrés	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$108,591	\$108,591	\$108,591	\$108,591	\$108,591	\$0	100.00	100.00	Financiera. ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGOS EN 2017 / Física. ESTA OBRA SE TERMINO Y PAGOS EN 2017 / Registro. SISTEMA. Iba al siguiente nivel.	
CH17170400984942	Repartición De Trucos Barranco Banco Agrícola Esq - 318119	318119	Rosales	Barranco Barranco	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$114,480	\$114,480	\$114,480	\$114,480	\$114,480	0.00	100.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.	
CH17170400984843	Repartición De Trucos Barranco Banco Esq - 235610	235610	Rosales	Barranco Barranco	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2017	\$110,240	\$110,240	\$110,240	\$110,240	\$110,240	0.00	100.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.	

1-FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Nombre	Institución Ejecutora	Estatus	Cód Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHHO170400984940	Dispensario Médico Benito Juárez - 235493	235493	Rosalés	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$694,163			0.00				0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHHO170400984941	Biblioteca De Uso Multiple Benito Juárez - 235403	235403	Rosalés	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$795,325			0.00					0.00	Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHHO170400984945	Biblioteca El Molino - 338268	338268	Rosalés	El Molino	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$487,766			0.00					0.00	Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHHO170400984946	Regeneración De Tierras En El Molino - 263490	263490	Rosalés	El Molino	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$371,000			0.00					0.00	Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHHO170400984947	Enteros De Tierras En La Localidad De El Molino - 255014	255014	Rosalés	El Molino	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$161,120			0.00					0.00	Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHHO170400984944	Identificación En Terreno Del Kilometro Novena Y Nueve - 333056	333056	Rosalés	Kilometro Novena Y Nueve	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$289,000			0.00					0.00	Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHH0170400984951	Reparación de Tronco En Salón De Actos Primera Etapa-287014	287014	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Seis)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$148,400							0.00		Piezas	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHH0170400984952	Comedor Comunitario En Salón De Actos-330850	330850	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Seis)	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$605,000								0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH0170400984948	Dispensario Medico Sana Rita-337488	337488	Rosales	Sana Rita de Casa Ampliación Cuarenta y Dos	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$485,000								0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH0170400984949	Reparación De Tronco Primer Etapa Sana Rita-304762	304762	Rosales	Sana Rita de Casa Ampliación Cuarenta y Dos	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE ROSALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$21,200								0.00		Piezas	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH0170400984950	Reparación De Tronco Escuela Sana Rita Segunda Etapa-304842	304842	Rosales	Sana Rita de Casa Ampliación Cuarenta y Dos	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ROSALES	MUNICIPIO DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$27,560								0.00		Piezas	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH17170401048168	Construcción De Muro En Campo De Fútbol Barrio Alta Vista	-	Camargo	Alta Vista	Aportaciones Federales	1005 FORT AMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios OBISPOS MUNICIPALES	OBISPOS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$197,317	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	\$137,315	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. -SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH17170401048183	Pavimentación Con Microcarpa En Las Calles Dentro De Las Comandancias De El Tecuán De Arroyo Y San Lorenzo, Amba De Mariposa Y Camargo	-	Camargo	El Tecuán	Aportaciones Federales	1005 FORT AMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios OBISPOS MUNICIPALES	OBISPOS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$979,826	\$1153,332	\$1153,332	\$1153,332	\$1153,332	\$1153,332	\$1153,332	\$1153,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física / Registro Otra concluida. -SISTEMA Para el siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2348

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Observaciones					
					Programa Fondo Convento	Tipos de Recurso	Programa Fondo Convento					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH11717040103219	Tallaje Pisos Pavimentación En Barroel Tocan.	-	Camargo	El Tocán	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$48,972	\$68,756	\$68,756	\$68,756	\$68,756	\$68,756	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH11717040104603	Reconstrucción De Base / Riego De Sabe En Camino La Erasmada.	-	Camargo	La Erasmada	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$1,103,331	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	\$1,297,003	100.00	\$0	Número	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH11717040104621	Camisa La Laguna - Lejos De Reforma.	-	Camargo	La Laguna	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$1,103,331	\$1,103,331	\$1,103,331	\$1,103,331	\$1,103,331	\$1,103,331	100.00	\$0	Número	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401048209	Piso Firmes En Templo De Las Cuevas.	-	Camargo	Las Cuevas	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	\$24,974	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401049025	Rehabilitación De Techumbre En Templo [ERASMADA] Cuevas.	-	Camargo	Las Cuevas	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$46,671	\$46,671	\$46,671	\$46,671	\$46,671	\$46,671	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401051230	Construcción De Pila Para Agua Potable En Barroel Las Pías.	-	Camargo	Las Pías	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$98,232	\$157,723	\$157,723	\$157,723	\$157,723	\$157,723	100.00	\$0	Otros	0.00	85.00	Financiera Otra en proceso. / Física Otra en proceso. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401051190	Reinstalación De Aire Acondicionado En Salón De Actos De Barroel Las Pías.	-	Camargo	Las Pías	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$26,608	\$26,608	\$26,608	\$26,608	\$26,608	\$26,608	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401048126	Construcción De Bara De Sable De Usos Múltiples En Ortegano.	-	Camargo	Ortegano	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	\$129,704	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401049170	Tenurias En Kóder De La Comunidad De San Ignacio.	-	Camargo	San Ignacio	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$63,210	\$63,211	\$63,211	\$63,211	\$63,211	\$63,211	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CH117170401032181	Tallaje Pisos Pavimentación En Barroel San Ignacio.	-	Camargo	San Ignacio	Aportaciones Federales	005FORPAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	En Ejecución	OBRS SUBRECS MUNICIPALES	2017	\$504,149	\$507,323	\$507,323	\$507,323	\$507,323	\$507,323	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida. / Física Otra concluida. / Registro Otra concluida. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual % Avance Acumulado	Observaciones	
			Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio						Ramo	Institución Ejecutora	Ejercido				Pagado
CHI1616000829306	08011M001	Reformación Corrento Húscar Calle Santa	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$1.899.115		\$12.840	\$12.840	\$12.840	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	Financiera. La información reportada en esta columna debe ser corroborada por las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido determinada en base a la información reportada por la entidad federativa o bien se ha corroborado por la información reportada en el sistema / Registro. Si continúa existiendo discrepancia entre la información reportada y la información del sistema / Registro. Se continúa pendiente de recibir la contraparte correspondiente para el sistema / SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHI1717000851817	-	Construcción De Rampas En El Instituto Camagüey De La Juventud	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$7.000	\$12.840	\$12.840	\$12.840	\$12.840	100.00	\$0	0.00	10000	Metros lineales	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000851894	-	Taller De Mantenimiento En Edificio La Salle	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$140.000	\$82.137	\$82.137	\$82.137	\$82.137	100.00	\$0	0.00	10000	Lote	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000851949	-	Construcción De Caja De Bateo En Deportiva Los Jaranillo	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$104.447	\$57.526	\$57.526	\$57.526	\$57.526	100.00	\$0	0.00	10000	Metros Cuadrados	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000880288	-	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle 3 De Mayo Y Calle División Del Norte	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$84.406	\$52.471	\$52.471	\$52.471	\$52.471	100.00	\$0	0.00	10000	Metros Cuadrados	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000880311	-	Sobrecarpeta Asfáltica De 4.0 Cm En El Callejón De Calle Mari De Jesús Espinosa	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$1.970.131	\$1.897.115	\$1.897.115	\$1.897.115	\$1.897.115	100.00	\$0	0.00	10000	Metros Cuadrados	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000880828	-	Microcarpeta De 1.3 Cm De Espesor En Calle Billa Y Calle Juanes Calle Centro Y Calle Paranoso.	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$46.362	\$52.471	\$52.471	\$52.471	\$52.471	100.00	\$0	0.00	10000	Metros Cuadrados	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000891163	-	Microcarpeta De 1.0 Cm De Espesor En El Callejón De El Casco Negro Y Calle Concha Y Calle De Riego 05, Municipio De Canargo, Chh.	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$72.469	\$72.469	\$72.469	\$72.469	\$72.469	100.00	\$0	0.00	10000	Kilómetros	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel
CHI1717000892425	-	Construcción De Espaldado En Colegio De Bachilleres Planes No 13, Municipio De Canargo, Chh.	Canargo	Santa Rosalía de Canargo	0005FORTAMUN	En Ejecución	\$85.000	\$185.226	\$185.226	\$185.226	\$185.226	100.00	\$0	0.00	10000	Metros Cuadrados	Financiera. Otra concluida / Física Otra concluida / Registro. Otra concluida - SISTEMA. Para el siguiente nivel

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Programa Fondo Convenio	Tipo de Recurso	Avance Financiero										Observaciones	
					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Whistrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado		
CH117170401041813	Pavimentación Con Concreto Hóvilulo La Calle Comendación De Agascalientes	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$248,975	\$248,975	\$248,975	\$248,975	\$248,975	\$248,975	\$248,975	\$248,975	\$248,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041813	Pavimentación Con Concreto Hóvilulo La Calle Comendación De Agascalientes	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$1,385,533	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	\$1,298,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041814	Pavimentación Con Concreto Hóvilulo En La Calle Amador Nervo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,980,007	\$1,980,007	\$1,980,007	\$1,980,007	\$1,980,007	\$1,980,007	\$1,980,007	\$1,980,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041819	Pavimentación Con Mezclas Especiales En Calle Calles De Manzanillo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$1,005,905	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	\$904,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041819	Reparación De Bultos Caliente Esperanza	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$39,802	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	\$39,801	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041819	Remodelación Edificio De Seguridad Pública	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$50,644	\$50,644	\$50,644	\$50,644	\$50,644	\$50,644	\$50,644	\$50,644	\$50,644	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041818	Adequaciones Para Discapacitados En Estadio Alonso Roquillo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	\$14,906	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041812	Construcción De Banqueta En Calle De Leones	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	\$25,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041801	Trabajo De Mantenimiento Biblioteca Manuel Gómez Morán	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	\$1,383	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel
CH117170401041812	Pavimentación Calle Carretera (Calle A Cobarrón)	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	\$180,636	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro Obra concluida - SISTEMA Para siguiente nivel

1-FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
														Comprometido	Pagado	% Avance				
CH1717040104156	-	Obra De Rehabilitación Y Base De Cimentación.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$10,551	\$10,551	\$10,551	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105131	-	Remodelación De Oficina En Kinder Bin Hee En Colonia Obispa.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$46,380	\$46,379	\$46,379	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105137	-	Obra De Rehabilitación En Jardín De Niños 2030	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,699	\$3,699	\$3,699	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105132	-	Construcción De Techumbre En Casa De La Cultura.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$85,982	\$85,901	\$85,901	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105133	-	Reparaciones En Fachada De Cole 4143	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$6,539	\$6,539	\$6,539	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105131	-	Remodelación Y Mesuración En Manigua.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$26,913	\$26,913	\$26,913	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105138	-	Obra En Jardín De Niños Salvador Balmori Páez	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$5,820	\$5,820	\$5,820	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105147	-	Trabajo De Baches En Diversas Calles De La Ciudad.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$52,152	\$52,152	\$52,152	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105143	-	Trabajo De Mantenimiento En Esc. Primaria Colihac.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$14,660	\$14,660	\$14,660	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	
CH1717040105170	-	Mantenimiento En Señales De Carril Municipal	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$25,310	\$25,310	\$25,310	\$0	100.00	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida. / Física Obra concluida. / Registro Obra concluida. - SISTEMA. Para siguiente nivel	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2348

Información General del Proyecto											Avance financiero				Avance físico		Observaciones							
Cve. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OH1170401051199	Remediación De Plaza Lucha Vía	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$18,538	\$18,538	\$18,538	\$18,538	\$18,538	\$18,538	\$18,538	\$18,538	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512007	Trabajos De Mantenimiento En Escuelas Primaria Benito Juárez.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	\$18,106	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512043	Construcción De Barde Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Rodríguez	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	\$108,588	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512046	Tramos Domiciliares Y Descargas Sanitarias En Calle Juan Escutia	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$28,680	\$28,680	\$28,680	\$28,680	\$28,680	\$28,680	\$28,680	\$28,680	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH1170401051205	Tramos Domiciliares Y Descargas Sanitarias En Calle Andrés Bello.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$190,686	\$190,686	\$190,686	\$190,686	\$190,686	\$190,686	\$190,686	\$190,686	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512067	Construcción De Terrecedero Y Bases En Calle Río Nozova. Río Páguay Y Francisco Sarabia Y Miguel Hidalgo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$136,619	\$136,619	\$136,619	\$136,619	\$136,619	\$136,619	\$136,619	\$136,619	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra en proceso / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512184	Construcción De Cerco Y Realización De Vallas En Vialidad - Jefe Zambrana.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$22,467	\$22,467	\$22,467	\$22,467	\$22,467	\$22,467	\$22,467	\$22,467	100.00	\$0	Loe	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512305	Trabajos Dientes En Colegiata	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	\$10,480	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512310	Construcción De Desague Rural En Av. La Industrial.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	\$3,206	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel
OH11704010512321	Construcción De Bacterio Raza Jorge Abona	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33 Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$11,085	\$11,085	\$11,085	\$11,085	\$11,085	\$11,085	\$11,085	\$11,085	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera Otra concluida / Física Obra concluida - SISTEMA Para a siguiente nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2348

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CH117040107315	Pavimentación Con Concreto Avellano De 1.5m De Espesor En Diversos Calles De C.C. Camargo	-	Camargo	Sanja Bazal de Camargo	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,466,630	\$1,046,048	\$1,046,048	\$1,248,043	\$12,011	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera, Obra en proceso / Física Obra en proceso / Registro Obra en proceso - SISTEMA. Para siguiente nivel.
CH1170401073161	Construcción Deportiva Recreativa En Colonia Encarnación	-	Camargo	Sanja Bazal de Camargo	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,250,314	\$1,248,043	\$1,248,043	\$1,248,043	\$12,011	\$0	\$0	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera, Obra en proceso / Física Obra en proceso / Registro Obra en proceso - SISTEMA. Para siguiente nivel.
CH1170401073188	Comunicación De Carretera De Mezcla Asfáltica Caliente, Base Héraltica Y Mezo En El Párrafo Villalón En Buzo De Calle Y Valdeals De La Cua De Chihuahua	-	Camargo	Sanja Bazal de Camargo	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,110,000	\$1,392,846	\$1,392,846	\$1,392,846	\$148,212	\$148,212	\$148,212	25.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera, Obra en proceso / Física Obra en proceso / Registro Obra en proceso - SISTEMA. Para siguiente nivel.
CH1170401083703	Seminarios Y Jornadas De Mesa Redonda, Conferencias, Talleres Y Encuentros En El Párrafo Villalón En Buzo De Calle Y Valdeals De La Cua De Chihuahua	201 X0900054	Chihuahua	Chihuahua	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,297,857	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	\$6,783,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera, si hay errores en el trimestre pasado se registra el avance físico / registro - SISTEMA. Para siguiente nivel.
CH1170402090493	Construcción De Carril Lateral En Carretera Panamericana De Norte A Sur A Partir De Av. Calles 1000-0 711	201 X0900119	Chihuahua	Chihuahua	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,896,219	\$4,946,218	\$4,946,218	\$4,946,218	\$4,946,218	\$4,946,218	\$4,946,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera, / Física / Registro PARA SURVEYON - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CH1170401074087	Carpetas Asfálticas En Ave. Carretera Soroté Entre Carretera A Nueva Y Nuevas Colonias Nuevas Barro	-	Décimas	Décimas	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	\$140,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera, / Física / Registro PARA SURVEYON - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CH1170401054111	Completación De Evaluación De Impacto Ambiental De Obras Públicas Y Coordinación De Evaluación Y Planeación	-	Décimas	Décimas	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	\$347,549	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera, / Física / Registro PARA SURVEYON - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CH1170401054127	Construcción De Casita De Usos Múltiples En Cal. Obra	-	Décimas	Décimas	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	\$855,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera, / Física / Registro PARA SURVEYON - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CH1170401054146	Rehabilitación De Pisos Resilto Juntas	-	Décimas	Décimas	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera, / Física / Registro PARA SURVEYON - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
CH1170401054144	Rehabilitación De Carretera Exterior En El Grupos Municipal	-	Décimas	Décimas	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	\$380,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera, / Física / Registro PARA SURVEYON - SISTEMA. Para al siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
													Comprometido	Devengado	Pagado				
													% Avance	% Avance					
CH17170401054106	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,354,416	\$1,354,416	\$1,354,416	\$1,351,516	\$1,351,516	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170401054107	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$40,396	\$0	Pezas	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro, MINIBIT CALIBRADOR, CALENTADOR SOLAR / Registro: PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170401054116	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	Pezas	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170401054126	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$43,535	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170401054148	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2017	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$46,284	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH17170401054158	11	Jiménez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,039,694	\$1,039,694	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH1718010107494	53	Jiménez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$493,262	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH1718010107494	-	Jiménez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$269,757	\$269,757	\$269,757	\$254,021	\$254,021	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH1718010107492	-	Jiménez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$291,040	\$291,040	\$291,040	\$289,915	\$289,915	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.
CH1718010107490	36	Jiménez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$296,380	\$296,380	\$296,380	\$295,652	\$295,652	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISION- SISTEMA Para el siguiente mes.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones			
					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				Reintegro	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH17180101075469	Rehabilitación Camión Carpa Bn Avenida De La Ciudad (Segunda Etapa)		Jimenez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MINERZ	En Ejecución	2017	\$276,380	\$276,380	\$276,380	\$276,632	\$276,632	\$276,632	99.75	\$0	0.00	100.00	Metros cúbicos	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH17180101075464	Rehabilitación Camión Carpa Bn Avenida De La Ciudad		Jimenez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MINERZ	En Ejecución	2017	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	\$143,956	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros cúbicos	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH17180101076446	Rehabilitación Camión Carpa Bn Avenida De La Ciudad	1712015	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Juárez, Chihuahua	En Ejecución	2017	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	\$69,925,500	100.00	\$0	0.00	100.00	Veículos	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH171801010760043	Rego De Norma De Seguridad Publica	1	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$610,009	\$379,446	\$379,446	\$379,446	\$379,446	\$379,446	100.00	\$0	0.00	100.00	Otros	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH17180101076140	Construcción De Edificio En La Comandancia De Seguridad Publica	FAM17OP-001	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$460,227	\$460,227	\$460,227	\$460,227	\$460,227	\$460,227	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH17180101076199	Rehabilitación De Carreta Atlixila De 3 Cms De Espesor En La Ave. Aviro Orizaba Entre Ave. 5 De Mayo Y C. Ceballos Domínguez	FAM17OP-002	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	\$1,197,816	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH171801010761979	Rehabilitación De Carreta Atlixila De 3 Cms De Espesor En La Ave. De Navarrete Entre Ave. 5 De Mayo Y C. Ceballos Domínguez	FAM17OP-003	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	\$1,174,848	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH171801010761972	Rehabilitación De Carreta Atlixila De 3 Cms De Espesor En La C. Anales Soriano Entre Ave. A. González Y Ave. B. Juárez	FAM17OP-004	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$98,064	\$98,064	\$98,064	\$98,064	\$98,064	\$98,064	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH171801010761904	Rehabilitación De Carreta Atlixila De 3 Cms De Espesor En La C. Anales Soriano Entre Ave. A. González Y Ave. B. Juárez	FAM17OP-005	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$31,967	\$31,967	\$31,967	\$31,967	\$31,967	\$31,967	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel
CH171801010761920	Rehabilitación De Carreta Atlixila De 3 Cms De Espesor En La C. Anales Soriano Entre Ave. A. González Y Ave. B. Juárez	FAM17OP-006	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORAMUN	005 FORAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	100.00	\$0	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	Financiera / Físico / Registro SOTEMA Pasa al siguiente nivel

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrab)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Comenio	Ramo	Institución Ejecutora						Comprometido	Devengado							
OHI1717010087429	Rehabilitación de Caseta Judicial De 3 Com de Esperanza Calipuy Anamándi entre C.S. De Mayo y C. Mierva	FAMI1209-009	Nevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	RESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$124,333	\$124,333	\$124,333	\$124,333	100.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
OHI1717010088231	Biblioteca De Usos Múltiples En La Colonia Benito Juárez	1	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE ROSALES	En Ejecución	2017	\$795,324	\$795,325	\$795,325	\$795,325	100.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
OHI1717010088238	Casa De Cultura De Usos Múltiples	2	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$820,415	\$820,415	\$820,415	\$820,415	100.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
OHI1717010088435	Pago De Norma De Seguridad Pública	1	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$738,276	\$802,704	\$802,704	\$802,704	100.00	\$0	0.00	Otros	0.00	100.00	Financiera / Físico pago de norma de seguridad pública / Registro	
OHI1717010088515	Red De Normas De Seguridad Pública	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005 FORTAMUN	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$449,678	\$774,738	\$774,738	\$774,738	100.00	\$0	0.00	Otros	0.00	100.00	Financiera / Físico PAGO DE NORMA DE SEGURIDAD PÚBLICA / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
OHI1717010088412	In Tercer Novena	1999167	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMILIA ESTRUCTURA Educativa Básica	ICHHE	En Ejecución	2017	\$854,047				0.00		0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora. Se reportaron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa a la que se atienden las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
OHI1717010088404	JN Palud Free	1998922	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMILIA ESTRUCTURA Educativa Básica	ICHHE	En Ejecución	2017	\$529,464	\$493,897	\$493,897	\$492,634	99.74	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OHI1717010088406	Telecomunicaciones Federalizada	1998923	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMILIA ESTRUCTURA Educativa Básica	ICHHE	En Ejecución	2017	\$1,212,271	\$1,041,590	\$1,041,590	\$1,035,345	99.49	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OHI1717010088411	In Abasco Lujánbo razabal	1998999	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMILIA ESTRUCTURA Educativa Básica	ICHHE	En Ejecución	2017	\$472,290	\$438,008	\$438,008	\$436,756	99.71	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	
OHI1717010088416	Prim. Boleman De Las Américas	1999000	Othuhua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMILIA ESTRUCTURA Educativa Básica	ICHHE	En Ejecución	2017	\$815,094	\$680,134	\$680,134	\$677,904	99.67	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RINQUITO / Registro	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones				
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso						Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora					Cometido (Mostrado)	Devengado	Ejercido	Pagado
OH12170401044317	Prim. Nilo Antileo	190501	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$1,000,171	\$981,878	\$981,878	\$915,590	\$915,590	91.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.00	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO / Registro
OH12170401044318	Prim. Real De Minas	190502	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$836,889	\$797,952	\$797,952	\$700,402	\$700,402	87.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044317	Prim. Victor Hugo Racion Banda	190503	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$404,935	\$411,876	\$411,876	\$307,232	\$307,232	88.16	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044318	Prim. Mariano Rigoberto Escobedo	190504	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$875,483	\$871,911	\$871,911	\$867,480	\$867,480	98.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044317	Prim. Aquiles Sedán	190505	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$481,495	\$466,963	\$466,963	\$466,967	\$466,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044316	Prim. Est. Guzmán Rodríguez	190506	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$460,713	\$379,736	\$379,736	\$378,247	\$378,247	98.63	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044319	Prim. María Mercedes Ojeda	190507	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$510,563	\$417,588	\$417,588	\$413,671	\$413,671	98.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044318	Prim. General José Clemente Orozco	190508	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$940,339	\$844,856	\$844,856	\$844,797	\$844,797	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044317	Ingeniero Ferrn Villalobos	190509	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$600,883	\$463,998	\$463,998	\$348,137	\$348,137	75.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera /Fisca OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
OH12170401044318	Sec. Est. 3024 Homero Rodríguez	190510	Chihuahua	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$2,220,682	\$2,616,034	\$2,616,034	\$1,695,657	\$1,695,657	64.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.63	Financiera /Fisca OBRA EN PROCESO / Registro

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
			Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento						Ramo	Institución Ejecutora	Cometido					Devengado	Ejido	Pagado
CHH1717000104492	Prim. Bento Juárez	1909108	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$469,044	\$402,197	\$402,197	\$402,197	\$308,801	82.25	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.29	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1717000104498	Sic. Federal 17	1909109	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$527,975	\$430,527	\$430,527	\$430,527	\$430,017	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	44.65	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1717000104401	Telesecundaria Federalizada	1909110	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$500,997	\$397,923	\$397,923	\$397,923	\$347,371	87.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1717000104409	Centro De Atención Multigé 1	1909137	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$934,641	\$934,641	\$934,641	\$934,641	\$930,351	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.30	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH1717000104900	Prim. Juan Álvarez 2370	1909066	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$156,682	\$156,682	\$156,682	\$156,682	\$149,630	95.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1717000104904	J.N. Elsa Greenen	1909064	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$202,227	\$202,227	\$202,227	\$202,227	\$193,570	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1717000104910	J.N. Adéls Lopez Márquez	1909135	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$254,713	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1717000104911	Prim. T. De Mayo	1909156	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$119,020	\$119,020	\$119,020	\$119,020	\$114,987	96.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1717000104915	Prim. Califaaac	1909157	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$187,960	\$187,960	\$187,960	\$187,960	\$181,875	96.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro
CHH1717000104919	J.N. Rosaura Zapata	1909178	Chihuahua	Cobernua municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$242,231	99.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ejército	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
				Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora								Comprobado	Devengado	Ejército							
CH12180100864511	1909173	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$371,169	\$349,196	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	64.74	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CH12180100864513	1909174	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$452,775	\$452,775	97.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.19	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CH12180100864517	1909175	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$49,285	\$49,285	\$49,285	\$49,285	\$49,285	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CH12180100864514	1909204	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$59,589	\$59,589	\$59,589	\$59,589	\$59,589	\$59,923	\$59,923	90.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.95	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CH12180100864544	1909194	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$406,608	\$406,608	\$406,608	\$406,608	\$406,608	\$351,700	\$351,700	86.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CH12180100864548	1909196	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$1,141,067	\$1,141,067	\$1,141,067	\$1,141,067	\$1,141,067	\$852,827	\$852,827	74.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	48.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CH12180100864505	1909205	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$29,220	\$29,220	\$29,220	\$29,220	\$29,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CH12180100864512	1909206	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$95,953	\$95,953	\$95,953	\$95,953	\$95,953	\$95,532	\$95,532	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CH12180100864516	C-GEN-08DN0220K-1122016	Guahiménc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,137,151	\$1,137,151	94.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CH12170400864574	1706146	Guahiménc	Cobernura municipal	Aportaciones Federales para Educación Básica	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$56,089	\$56,089	\$56,089	\$56,089	\$56,089	\$46,153	\$46,153	86.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Rebaje	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones	
						Programa Fondo Comorado	Objeto					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					% Avance
CHH7170401044276	Prim. Hermanos Flores Magón	170167	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$311,074	\$147,625	\$347,625	\$309,185	88.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
CHH7170401044278	Prim. Becquerano	170168	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$746,984	\$703,098	\$703,098	\$703,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
CHH7170401044281	In. Tres Culturas	1701671	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$1,289,779	\$1,216,732	\$1,216,732	\$580,500	47.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH7170401044293	Prim. 15 De Septiembre	1701672	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$832,619	\$785,500	\$785,500	\$785,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
CHH7170401044294	Prim. Valentín Gómez Farías	1701673	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$976,155	\$809,938	\$809,938	\$709,815	87.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	44.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH7170401044297	Prim. Tres Culturas	1701674	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$1,089,462	\$1,047,524	\$1,047,524	\$904,222	86.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH7170401044298	Prim. Hermanos Flores Magón	1701675	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$476,251	\$462,319	\$462,319	\$442,585	95.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
CHH7170401044301	Prim. Mauroño Corredor	1701676	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$816,135	\$823,119	\$823,119	\$802,947	97.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	81.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHH718101044498	J.N. Guadalupe	1701692	Coahuiltepec	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$38,222	\$38,222	\$38,222	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro
CHH7170401044482	Sic. Luis Mora	3201657	Hidalgo del Parral	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHHE	En Ejecución	2017	\$1,415,734	\$1,176,125	\$1,176,125	\$1,167,703	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RENDICITO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso						Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora					Compendido	Devengado
CHH1717040104483	3201699	Jn Pedro Avendaño Torres	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$420,397	\$420,885	\$420,885	\$420,885	99.92	50	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1717040104488	3201699	Prim Ford 310	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$460,524	\$38,385	\$38,385	\$38,385	93.46	50	0.00	97.93	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1717040104491	3201691	Prim Carmen Tern Bara	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$640,392	\$571,153	\$571,153	\$571,153	99.99	50	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1717040104492	3201692	Carril No. 5	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$420,278	\$420,420	\$420,420	\$420,420	100.00	50	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1717040104493	3201699	Prim Carmen Tern Bara	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$708,027	\$519,886	\$519,886	\$519,886	98.64	50	0.00	97.12	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1717040104497	3201700	Sec. Luis Mora	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$2737,384	\$2,737,384	\$2,737,384	\$2,737,384	67.10	50	0.00	30.07	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1717040104491	3201702	Secundaria Federal "Regulo Arevalo"	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$701,961	\$701,961	\$701,961	\$701,961	94.81	50	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH0118001046518	3201708	Sec. Técnica 3007 Valentín Gómez Fajás	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$3,107,208	\$1,107,208	\$1,107,208	\$2,989,424	95.57	50	0.00	70.61	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH0118001046518	3201709	Sec. Técnica 3007 Valentín Gómez Fajás	Holguín de Parí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$2,200,249	\$2,200,249	\$2,200,249	\$1,996,794	90.25	50	0.00	27.49	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH0117040104483	3207445	Jn Guillermo Porras Muñoz	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$689,152				0.00		0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora. Se agregaron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero					Observaciones						
										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Relievo	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	
CHH0170401044649	3ª Generación 2000	3707447	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$533,246			0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
CHH0170401044684	Sic. Técnica 98	3707459	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$51,473,444			0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
CHH018001066471	J.N. Benito Juárez	3707585	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$139,553			0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.		
CHH1710401044603	Sic. Fed. 21	3707796	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$867,143	\$854,291	\$854,291	\$799,404	\$799,404	93.58	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. / Física. OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
CHH1710401044605	Prim. Mariano Matamoros	3707773	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$459,819	\$459,819	\$459,819	\$394,293	\$394,293	85.75	50	Metros Cuadrados	0.00	0.76	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro.
CHH1710401044606	Prim. Pablo Nezuda	3707774	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$399,851	\$399,851	87.25	50	Metros Cuadrados	0.00	0.90	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro.
CHH1710401044610	Prim. Jaime Torres Balde	3707775	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$458,035	\$458,035	\$458,035	\$400,095	\$400,095	99.55	50	Metros Cuadrados	0.00	0.90	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro.
CHH1710401044651	Prim. Nereia Generacion	3707776	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$1,098,447	\$969,980	\$969,980	\$963,159	\$963,159	99.30	50	Metros Cuadrados	0.00	0.69	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro.
CHH1710401044654	Prim. República De Brasil	3707777	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2017	\$515,576	\$515,576	\$515,576	\$476,444	\$476,444	92.41	50	Metros Cuadrados	0.00	0.07	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro.



1.-FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Compromiso	Deregado	Egirado					
TOTAL: 2548																					
OH1717940104658	Prim. Fed 180 Mary Cruzolaga Rivas	370737	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	5842.22	5745.528	5745.528	5745.528	5737.719	98.49	50	Metros Cuadrados	0.00	0.93	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104651	J.N. Teotihuacan	370744	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$1,887,809	\$1,887,809	\$1,887,809	\$1,655,183	\$1,655,183	87.68	50	Metros Cuadrados	0.00	0.25	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104656	J. Cosuaré	370746	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$458,960	\$458,960	\$458,960	\$458,960	\$131,744	28.70	50	Metros Cuadrados	0.00	0.50	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104657	Jr.21 De Abril	370748	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$474,611	\$469,756	\$469,756	\$216,921	\$216,921	46.18	50	Metros Cuadrados	0.00	0.88	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104673	Prim.Seres Vista	370749	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$1,075,028	\$1,075,028	\$1,075,028	\$1,067,733	\$1,067,733	99.32	50	Metros Cuadrados	0.00	0.75	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104657	Prim. Josefina Ortiz De Domínguez	370745	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$463,028	\$463,028	\$463,028	\$463,028	\$421,286	90.99	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE PREGUNTO / Registro
OH1717940104678	Prim. Isaac Newton	370743	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$462,567	\$462,567	\$462,567	\$461,480	\$461,480	99.77	50	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104658	Telecomunicaciones Federalizada	370742	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$896,390	\$799,459	\$799,459	\$650,943	\$650,943	81.42	50	Metros Cuadrados	0.00	0.49	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104636	Sec. Tecnica 97	370740	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$8,559,643	\$8,559,643	\$8,559,643	\$8,559,643	\$6,615,877	77.29	50	Metros Cuadrados	0.00	0.23	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
OH1717940104687	Sec. Federal 21	370741	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	En Ejecución	2017	\$5,969,472	\$5,969,472	\$5,969,472	\$4,037,574	\$4,037,574	67.64	50	Metros Cuadrados	0.00	0.27	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Compendio	Devengado																		
CHI12170401044590	Sec. Federal 18	3707542	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$3,365,881	\$3,365,881	\$2,012,569	\$1,353,312	\$1,353,312	\$2,012,569	\$1,353,312	59.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.15	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044584	Centro De Atención MAIDR 2003	3707523	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$868,076	\$868,076	\$250,405	\$617,671	\$250,405	\$250,405	\$250,405	28.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.40	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044670	Centro Escolar Revolución	3707524	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,485,845	\$14,155	\$1,485,845	\$1,485,845	\$1,485,845	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.45	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044472	JN. Nueva Creación Tomachí	3707541	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$3,339,642	\$3,339,642	\$3,029,931	\$309,711	\$3,029,931	\$3,029,931	\$3,029,931	90.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.41	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044673	PH. Federados Federico De La Vega	3707547	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,242,965	\$757,035	\$4,242,965	\$4,242,965	\$4,242,965	84.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.81	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044524	PH. Requinte	3707554	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$1,411,652	\$1,411,652	\$928,065	\$483,587	\$928,065	\$928,065	\$928,065	65.74	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.75	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044444	JN. Primavera 1342	3707561	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$371,072	\$371,072	\$371,072	\$0	\$371,072	\$371,072	\$371,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044590	PH. Antonio Caso	3707542	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$494,811	\$494,811	\$465,114	\$29,697	\$465,114	\$465,114	\$465,114	92.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI12170401044532	Sec. Tronco 80	3707548	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$235,910	\$235,910	\$210,532	\$25,378	\$210,532	\$210,532	\$210,532	89.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro	
CHI12180101046532	PH. Ignacio Duarte Fari	3707560	Juárez	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHFE	En Ejecución	2017	\$327,945	\$327,945	\$327,945	\$0	\$327,945	\$327,945	\$327,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto											Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OH117180101066540	Pim. Federación Federico De La Vega	310748	Júarez	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$2,699,662	\$2,699,662	56.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.09	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH117180101066583	J.N. Francisco Galindo Soler	1600184	La Cruz	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$37,721	\$37,721	\$37,721	\$37,721	\$37,721	\$10,206	\$10,206	27.06	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH117180101066590	J.N. Mario Moreno Carrifillas	C-CEN-08D/N00731-317-2017	Madera	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$248,011	\$248,011	27.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.96	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1171801010665801	J.N. Meador Ocampo	C-CEN-08D/N00731-318-2017	Madera	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$222,504	\$222,504	24.72	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.90	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1171801010665816	J.N. Crescencio Meais	C-CEN-08D/N00731-319-2017	Madera	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$743,056	\$743,056	82.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH1171801010665822	J.N. Huan Christian Anderson	C-CEN-08D/N00731-321-2017	Madera	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$698,383	\$698,383	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH1171801010665899	J.N. Uribe Luján Rodríguez	C-CEN-08D/N00731-322-2017	Madera	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$500,838	\$500,838	62.60	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.95	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH1171801010665826	Secundaria Estatal 3039 Guadalupe Victoria	4000286	Madera	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$646,741	\$646,741	80.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.31	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro.
OH117180101066605	Pim. Emiliano Zapata	4000554	Morelos	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$748,352	\$748,352	\$748,352	\$748,352	\$748,352	\$626,408	\$626,408	83.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.
OH117180101066682	Pim. Juan José Salas Flores	5000946	Nuevo Casas Grandes	Cobernura municipal	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución	2017	\$468,287	\$468,287	\$468,287	\$468,287	\$468,287	\$467,232	\$467,232	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Ciudad	Código Recurso	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Mínistrab)	Compromiso	Devengado	Ejido	Pagado				
CHI1718010106641	Prim. Margarita Maza De Jarez	5200586	Oyaga	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2017	\$325,748	\$325,948	\$325,948	\$325,948	\$306,913	9416	50	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI1717040104488	J.N. Gudiñaz	5400218	Riva Paludo	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2017	\$471,118	\$466,451	\$466,451	\$448,500	\$448,500	9615	50	48.00	0.00	0.00	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI16170010019345	Construcción De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperación 8335 Venustiano Carranza	6900348	Temósic	Temósic	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAI, TBMOSACH	En Ejecución	2017	\$291,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones emitidas por la información ha sido eliminada del sistema. / Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
CHI171704010019318	Tenumbre Metálica En Telescordara 6174	6900347	Temósic	Yagachic	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAI, TBMOSACH	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	100.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	
CHI1717040104489	J.N. Cuauhtemoc	6900803	Urque	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2017	\$505,622	\$454,484	\$454,484	\$452,645	\$452,645	9960	50	1.00	0.00	0.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI1717040104486	Centro De Capacitación	6900804	Urque	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2017	\$505,622	\$495,539	\$495,539	\$456,612	\$456,612	9936	50	1.00	0.00	0.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI1717040104490	Jn. Nolas Heras	6900805	Urque	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2017	\$505,622	\$449,908	\$449,908	\$442,222	\$442,222	9851	50	1.00	0.00	0.00	Financiera / Físico OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO / Registro.	
CHI1718010106641	Prim. Bilingüe Melo A. Macías	6900819	Urque	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución	2017	\$1,398,340	\$1,398,340	\$1,398,340	\$1,055,371	\$1,055,371	7547	50	0.32	0.00	0.00	Financiera / Físico OBRA EN PROCESO / Registro	
CHI171700100194944	Canche- Pared No.17 Anamada Rehabilitación eléctrica	-	Anamada	Villa Anamada Alocas	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$113,503	\$113,503	\$113,503	\$108,655	\$108,655	9573	50	90.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	
CHI17170201081710	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal #81132	0200591	Alamos	Cabecera municipal	Aportaciones Federales	008FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	50	0.00	0.00	0.00	Financiera SE BENTIFICARÁ EL RECIBO YA SE SOLICITO INICIO DE CAPTURA / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa o Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estados	Ciclo Fecuno	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH1710200884748	Equipo para Internet Social del Telebachillerato Comunitario 8160	0300271	Alente	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARA TORA ABIERTA Y TELEBACHILARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financios. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOJICITO LINDA DE CAPTURA /Fisca / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH1710401045275	Equipo de Telebachillerato 8448 Con Recurso Remanente	0400331	Aguilares Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARA TORA ABIERTA Y TELEBACHILARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$435,522	\$435,522	\$435,522	\$435,522	\$0	\$428,037	\$48,037	98.28	\$0	Equipo	0.00	90.00	Financios. SE HA EL BENEFICIO DEL SOBRIANTE /Fisca. EL UNO CORRESPONDE AL 100% DE LA META /Registro
CHH1710401046097	Compra de 15 eq. Guitarras (Fin 2017 Equipamiento Cultural)	-	Aguilares Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CICYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financios. /Fisca / Registro
CHH1710200884749	Equipo de Internet Social del Telebachillerato Comunitario 8062	0300239	Aguilares Serdán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARA TORA ABIERTA Y TELEBACHILARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financios. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOJICITO LINDA DE CAPTURA /Fisca / Registro
CHH1710401046301	Emas 26 Bachilleres (Fin 2017 Equipamiento Cultural)	-	Bachiva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CICYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financios. /Fisca / Registro
CHH1710200884773	Equipo Con Internet Social del Telebachillerato Estatal 8836	0300599	Badajoz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARA TORA ABIERTA Y TELEBACHILARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financios. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOJICITO LINDA DE CAPTURA /Fisca / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH1710200884779	Equipo Con Internet Social del Telebachillerato Comunitario 8073	0300599	Badajoz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARA TORA ABIERTA Y TELEBACHILARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financios. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOJICITO LINDA DE CAPTURA /Fisca / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH1710401046130	Emas 04 Caribí (Fin 2017 Equipamiento Cultural)	-	Cancú	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CICYTECH)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financios. /Fisca / Registro
CHH1710200891118	Cobach-Bachil No.2 Impresabilización De 1 Edificio	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$203,232	\$203,232	\$203,232	\$203,232	\$0	\$187,190	\$187,190	92.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financios. /Fisca / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH1710200894910	Cobach-Bachil No.21 Rehabilitación De Alas (Cmas)	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$292,469	\$292,469	\$292,469	\$292,469	\$0	\$113,338	\$113,338	38.75	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financios. /Fisca / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (diferencia)	Avance financiero			Avance físico			Observaciones	
													Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo		Unidad de Medida
CHI1718010106169	-	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua S.p	En Ejecución	2017	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$6,634,074	\$6,634,074	37.91	\$0	0.00	47.00	Financiera El ciclo del recurso Registro AVANCE DEL AÑO 2017 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DEL IMAH PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES.
CHI17120008474	200032	Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera SE RENTEGARÁ EL RECURSO, SE SOLICITÓ LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1712040104504	680126	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$297,815	\$297,815	\$0	\$297,815	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1712040104504	680124	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$43,142	\$43,142	\$0	\$43,142	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI171204010451	UNH-COM-01-2017-P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$34,957,791	\$44,338,541	\$34,957,791	\$44,338,541	\$14,389,553	\$14,389,553	32.45	\$0	0.00	32.45	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1712040104518	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$473,600	\$473,600	94.47	\$0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro Equipamiento Ingeniería Biomédica
CHI1712040104515	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$45,952	\$94,904	\$45,953	\$94,904	\$44,231	\$44,231	46.61	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro Eq.de Laboratorio Facultad de Elementa -SIST BOM Para el siguiente nivel.
CHI1712040104513	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$614,632	\$614,632	\$614,632	68.29	\$0	0.00	68.29	Financiera / Física / Registro ESTA EN PROCESO DE REINTEGRACION DEL SAUD PROBIENTE
CHI1718010104513	COM-12-2017-COM-12-2017	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,899,908	\$1,688,714	\$0	\$1,688,714	\$1,688,048	\$1,688,888	99.86	\$0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1712040104513	-	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAMI Infraestructura Educativa Med.Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CENIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro Mobiliario y equipo

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance financiero				Avance físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHI1717000104539	Construcción De Un Aula Para El Telebachillerato 86119 Con Recursos Manantiales	2101461	Déilas	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$48,132	\$48,132	\$0	\$135,981	\$135,981	\$0	\$0	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera / Física EL 1 CORRESPONDIAL 100% DE LA META / Registro
CHI1717000084791	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86130	2701190	Guachochi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro
CHI1717000084799	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8067	2701191	Guachochi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro
CHI1717000084806	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	2701192	Guachochi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro
CHI1717000084812	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	2701193	Guachochi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro
CHI1717000084816	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	2701194	Guachochi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro
CHI1717000104623	Ensayo 10 Semáforos (Sem 2017 Adquisición Cámaras)	-	Guachochi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CETECH)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$238,059	\$238,059	\$0	\$0	79.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000084828	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103	2701041	Guadalupe y Calvo	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro
CHI1717000084839	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80104	2701042	Guadalupe y Calvo	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	008BFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO, SE SÓLO INICIAL DE CAPTURA / Física / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto											Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHI1170401046232	Equipos de Computación (Fam 2017 - Tebechitasto Cofederación)	-	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$234,375	\$234,375	78.12	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1170401047024	Compra de Equipo de Computación (Fam 2017 - Tebechitasto Cofederación)	-	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI117020084851	Equipo Con Internet Satelital Al Tebechitasto Comunitario 8021	3100796	Guazacapán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLAR TO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Pas a siguiente nivel
CHI117020084861	Equipo Con Internet Satelital El Tebechitasto Comunitario 8026	3100797	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLAR TO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Pas a siguiente nivel
CHI1170401046146	Equipos de Computación (Fam 2017 - Tebechitasto Cofederación)	-	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI117020084895	Equipo Con Internet Satelital El Tebechitasto Comunitario 8431	3100936	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLAR TO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Pas a siguiente nivel
CHI1170200848920	Equipo Con Internet Satelital El Tebechitasto Comunitario 8431	3100937	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLAR TO DEL ESTADO DE CHIQUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financiera SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Pas a siguiente nivel
CHI1170401046374	Compra de Equipo de Computación (Fam 2017 - Tebechitasto Cofederación)	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,951	\$69,951	99.93	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1170401046989	Compra de Equipo de Computación (Fam 2017 - Tebechitasto Cofederación)	-	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIQUAHUA (CECTEC)	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$119,716	\$119,716	39.91	\$0	Metros Cuadrados	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro



1-FORMA ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS ENANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones						
					Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución/Ejecutora	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligor)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CHI1717000104010	-	Júarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTECH)	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$300,000	\$300,000	\$119,877	\$119,877	39.76	\$0	Menos Cuadrados	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000184911	370754	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	En Ejecución	2017	\$26,734,134	\$42,418,214	\$42,418,214	\$42,418,214	\$42,184,932	\$42,184,932	99.45	\$0	Menos Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194140	-	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$183,336	\$183,336	\$183,336	\$183,336	\$68,820	\$68,820	37.54	\$0	Menos Cuadrados	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194154	-	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$214,092	\$214,092	\$214,092	\$214,092	\$83,042	\$83,042	38.79	\$0	Menos Cuadrados	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194191	-	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$202,710	\$202,710	\$202,710	\$202,710	0.00	0.00	0.00	0.00	Peas	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194900	-	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$336,459	\$336,459	\$336,459	\$336,459	\$134,373	\$134,373	39.94	\$0	Menos Cuadrados	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194909	-	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$308,535	\$308,535	\$308,535	\$308,535	\$116,609	\$116,609	37.79	\$0	Menos Cuadrados	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194918	-	Júarez	Júarez	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$477,887	\$477,887	\$477,887	\$477,887	\$187,167	\$187,167	39.17	\$0	Menos Cuadrados	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHI1717000194916	400088	Matla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,083	\$36,083	\$0	\$36,083	\$18,205	\$18,205	50.14	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro CORRESPONDE AL 100% DE LA META DEL REGISTRO-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHI1717000194911	400544	Merón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 F AM Infraestructura Educativa Medias Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CORRESPONDE AL 100% DE LA META DEL REGISTRO-SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera La información reportada en este cuadro se refiere a las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema de información financiera de la entidad federativa o bien se han eliminado las abstracciones de información que se reportan en el sistema de información del sistema / Registro.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
														Compendido	Devengado	Ejercido			
CHI1717040104420	Edad 06 Benta Juere (am 2017 Adarmento Cafetal)	-	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTEC)	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$119,673	3189	\$0	0.00	50.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportará información del proyecto si se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportará información del proyecto si se encuentra en ejecución / Registro.
CHI1717040105330	Otra De Estacionamiento (Trenanti, Masas de Arillos, (Trenanti, Masas de Arillos, Pina A. Guernico) Andadores, Red Elctrica. (Recurso Del am 217)	-	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BAMBOLSA	En Ejecución	2017	\$3,715,245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportará información del proyecto si se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportará información del proyecto si se encuentra en ejecución / Registro.
CHI1717040104425	Edad 22 Novozona (am 2017 Adarmento Cafetal)	-	Novozona	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTEC)	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$114,025	3101	\$0	0.00	91.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportará información del proyecto si se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportará información del proyecto si se encuentra en ejecución / Registro.
CHI1717020084858	Equipo Con Internet Siretial Al Telebachineto Estadal 8460	5100592	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1717020084845	Equipo Con Internet Siretial El Telebachineto Estadal 8605	5100593	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1717040104420	Edad 25 Congregación Orfinales 2017 (Impulsión Cafetal)	-	Rosales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTEC)	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$38,334	3833	\$0	0.00	100.00	Financiera. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1717030094973	Cobach-Paralel No. 25 (Laboratorio Y Subestación)	6200542	Sauclillo	Sauclillo	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$389,977	\$389,977	\$389,977	\$155,862	3997	\$0	0.00	31.00	Financiera. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1717020084874	Equipo Con Internet Siretial El Telebachineto Comunitario 8463	6200768	Unqu	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHI1717020084897	Equipo Con Internet Siretial El Bachillerato Intercurricular Paralel 1	6200769	Unqu	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Meda Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. SE REINTEGRARÁ EL RECURSO SE SOLICITO LINEA DE CAPTURA / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
			Localidad	Municipio	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)		Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance	Retengo	Unidad de Medida	Avance Anual
CH172010083844	Escuela Estatal De Policía	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$9,322,853	\$9,322,853	\$6,994,218	\$6,994,218	\$6,994,218	75.59	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083873	Comunicación Del Sitio De Telecomunicaciones Bocoyra	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$5,285,519	\$5,285,519	\$4,653,239	\$4,653,239	\$4,653,239	88.04	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083887	Comandancia De Policía En San Juanito	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$4,885,276	\$4,885,276	\$4,885,276	\$4,885,276	\$4,885,276	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083891	Migración Del Inmueble Que Ocupa La Comandancia De Policía En Cof	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,950,704	\$1,950,704	\$1,950,704	97.54	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083946	Buques De Vigilancia De Investigación	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$12,942,741	\$12,942,741	\$3,600,236	\$3,600,236	\$3,600,236	27.82	50	Metros Cuadrados	0.00	27.82	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083920	Bodega De Evidencias	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,530,444	\$1,530,444	\$1,530,444	30.61	50	Metros Cuadrados	0.00	30.61	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083932	Cinco 1	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$20,892,455	\$20,892,455	\$26,691,363	\$26,691,363	\$26,691,363	99.04	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083938	Cinco 3	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$395,443	\$395,443	\$395,443	98.86	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083944	Cinco 1	-	Coahuila estatal municipal	Coahuila estatal municipal	0111FASP	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,529,919	\$1,529,919	\$1,074,877	\$1,074,877	\$1,074,877	70.26	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CH172010083974	Comunicación De Sitio De Agua Potable De Agua Entubacion	2703212	Guachichil	Nuevo Laredo	6119-Programa de Infraestructura Adgona	47-Entidades no Sectorizadas	PM GJACHOCHI	En Ejecución	2017	\$4,252,286	\$4,252,286	0.00	0.00	0.00	0.00		Otros	0.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Programa Fondo Comenio	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio	Modificado	Comprometido						Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance				
OH11717030098904	1	Centro Cultural Di-Españolas	Subsidios	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	Municipio de Chihuahua	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$482,235	\$586,954	2729	50	Otros	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH11717030099102	2	Rescate y Difusión de Archivo Histórico	Subsidios	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	Municipio de Chihuahua	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,155,016	\$1,150,488	4620	50	Otros	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH117170401054939	-	Comunicación y Equipamiento del Concesionario de Música De Chihuahua	Subsidios	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	En Ejecución	Municipio de Chihuahua	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	2017	\$6,000,000			0.00			Otros	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora. Se debe actualizar el inventario de bienes de esta entidad para que la información no se elimine del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad ejecutora. Se debe actualizar el inventario de bienes de esta entidad para que la información no se elimine del sistema. / Registro correspondientes, por lo que la información no se eliminó del sistema. / Registro.	
OH117170300989112	1097116	Aplicación y Remediación del Proyecto de Mejoramiento del Copado En La Ciudad de Chihuahua, Chih.	Subsidios	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	E015 Promoción de atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	En Ejecución	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	E015 Promoción de atención y prevención de la violencia contra las mujeres	2017	\$2,395,700	\$2,395,700	\$861,394	\$861,394	3556	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH117170200888820	515842	Programa de Apoyo a Pequenos Productores-Infraestructura Productiva Para El Mejoramiento Sustentable De Suelo Y Agua	Convenios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S333 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Sostenimiento Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	En Ejecución	Secretaría de Desarrollo Rural	S333 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Sostenimiento Rural	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,633,782	\$6,633,782	5528	50	Lote	0.00	50.00	Financiera. LOTE-PRODUCTOR / Física. / Registro
OH117170200888842	51584	Programa de Apoyo a Pequenos Productores-Externo, Acceso a Recursos Productivos y Mejoramiento de Infraestructura Productiva	Convenios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S333 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Sostenimiento Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	En Ejecución	Secretaría de Desarrollo Rural	S333 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Sostenimiento Rural	2017	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,210,323	\$15,210,323	9488	50	Lote	0.00	97.00	Financiera. LOTE-PRODUCTOR / Física. LOTE-PRODUCTOR / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH117170200888866	51584	Programa de Cooperación Con Las Entidades Federativas	Convenios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S340 Programa de Cooperación con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	En Ejecución	Secretaría de Desarrollo Rural	S340 Programa de Cooperación con las Entidades Federativas	2017	\$66,300,000	\$66,300,000	\$62,230,622	\$62,230,622	9386	50	Lote	0.00	94.00	Financiera. LOTE-PRODUCTOR / Física. LOTE-PRODUCTOR / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH117170300888806	SN	Programa de Pequeños Productores-Producción Familiar Para Zonas Rurales (Pa)	Convenios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	En Ejecución	Secretaría de Desarrollo Rural	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	2017	\$93,100,000	\$93,100,000	\$23,620,578	\$23,620,578	2537	50	Lote	0.00	21.00	Financiera. LOTE-UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH117170200891370	SN	Programa de Salud E Inocuidad Agroalimentaria (S Inocuidad Federativa)	Convenios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	En Ejecución	Secretaría de Desarrollo Rural	S263 Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria	2017	\$85,900,000	\$85,900,000	\$83,229,123	\$83,229,123	9489	50	Lote	0.00	100.00	Financiera. LOTE-PRODUCTO / Física. LOTE-PRODUCTO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OH117170200891408	515843	Sistema Nacional de Información de Datos Agroalimentarios (S Inocuidad)	Convenios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	En Ejecución	Secretaría de Desarrollo Rural	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,404,949	\$2,404,949	9420	50	Lote	0.00	94.00	Financiera. LOTE-REPORTES PERIÓDICOS / Física. LOTE-REPORTES PERIÓDICOS / Registro

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2.548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
					Nombre del Proyecto	Tipos de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejecido	Pagado	% Avance
CHH017010049740	Coyf 18 (Adm)Otra	-	Altamira	Cabecera municipal	Comercio	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CENTRICOS Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	53187500					0.00		Metros Cuadrados	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la licitación para la adquisición de producto
CHH181801070730	Construcción Del Parque Público Parque En Medio Ambiente Marino Municipal	2017-03-01-0156	Altamira	Cabecera municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$164,120	\$164,120	\$82,060	\$82,060	\$82,060	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la licitación para la adquisición de producto
CHH017020089525	Rehabilitación De 4562 M2 Del Fraccionamiento Vista De San Guillermo En La Localidad De San Andrés Del Monte	2017-03-05-0157	Agüales, San Andrés	Cabecera municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$548052					0.00		Metros Cuadrados	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la licitación para la adquisición de producto
CHH1717020896315	Rehabilitación De 1302 M2 Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cuahuahachi Real De Atoyac Municipio De Cuahuahachi, Chihuahua	2017-03-11-0102	Cuahuahachi	Cabecera municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$18,15995					0.00		Metros Cuadrados	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel
CHH018010707189	Construcción De Plaza Pública De Revestimiento En Arroyo Con De Los Rios Del Caballero Del Municipio De Ocampo, Chih / 2017-03-20-0160	2017-03-20-0160	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$9802798					0.00		Metros Cuadrados	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel
CHH018010707189	Revestimiento En Arroyo Con De Los Rios Del Caballero Del Municipio De Ocampo, Chih / 2017-03-20-0432	2017-03-20-0432	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$2,484,482					0.00		Metros Cuadrados	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel

1-FORMA ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero					Observaciones				
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado		% Avance	Ratengo	Unidad de Medida	Avance Anual
CH00180101070190	Instalación De Alumbrado Público De 1.3000m De La Localidad De Basasahí, En Basasahí, Municipio De Ocampo/ 2017-03-0171	2017-03-0171	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,746,230			0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-S5 TEMA: Para el siguiente nivel.
CH00180101070215	Pavimentación Con Concreto Hídrico La Cesta / 2016-03-20- 2016-03-20-04	2016-03-20-04	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$3,738,959			0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-S5 TEMA: Para el siguiente nivel.
CH00180101070216	Contrucción De Linea / Red De Distribución De Electricidad / 2016-03-20-07	2016-03-20-07	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$12,754,933			0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-S5 TEMA: Para el siguiente nivel.
CH00180101070217	Rehabilitación De Red De Distribución De Electricidad / 2016-03-20-06	2016-03-20-06	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$6,150,000			0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-S5 TEMA: Para el siguiente nivel.
CH00180101070603	Instalación De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Público Tipo Central De Basasahí, En Basasahí, Municipio De Ocampo/ 2017-03-0166	2017-03-0166	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución	2018	\$4,837,553			0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-S5 TEMA: Para el siguiente nivel.
CH00180101070604	Contrucción De 1145.87 M2 De Pavimento Hídrico En Calle Barrio De Basasahí, En Basasahí, Municipio De Ocampo, Chn / 2017-03-20-0163	2017-03-20-0163	Ocampo	Cabecera municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,468,019			0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó la información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro-S5 TEMA: Para el siguiente nivel.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Administrativo)	Avance Financiero			Observaciones		
														Comprometido	Devengado	Ejercido			
														Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Anual			
CH00180101071045	Albergue Escolar 66 Municipio De Temascaltepec / 2018-03-20-10	2018-03-20-10	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,248,000				0.00	Menos Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.
CH00180101071093	Construcción De 2 471 8 M2 De Pavimento Hídrico En Calle Barrio De Alvarado De La Localidad De Basesachi Del Municipio De Compa, Chh. / 2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución	2018	\$3,433,592				0.00	Menos Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.
CH00180101071022	Construcción De 4 636 M2 De Pavimento Hídrico En Calle De Dase De La Localidad De Basesachi Del Municipio De Compa, Chh. / 2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,646,948				0.00	Menos Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.
CH00180101071072	Construcción De 1 043.02 M2 De Pavimento Hídrico En Calle De Compañero De Basesachi Del Municipio De Compa, Chh. / 2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución	2018	\$2,507,687				0.00	Menos Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.
CH00180101071073	Construcción De 889.51 M2 De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajariño Del Municipio De Compa, Chh. / 2017-03-20-0162	2017-03-20-0162	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,009,822				0.00	Menos Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.
CH00180101071074	Construcción De 4 026 M2 De Pavimento Hídrico En Calle Al Paranco De La Localidad De Cajariño Del Municipio De Compa, Chh. / 2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución	2018	\$1,346,729				0.00	Menos Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. Para el siguiente nivel.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero		Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Recaudado (Millonario)							Comprometido	Devengado							
CHH00180100107105	Proyecto de Construcción de Hidráulico Cajanchi / 2016-03-20-03	2016-03-20-03	Ocampo	Coberura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2018	\$1,613,098	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos.		
CHH00180100107139	Construcción de 315.56 M2 De Pavimento Hidráulico Fuente Vehículo En Circuito Base de Agua. De Cajanchi Del Municipio De Compa. Chh / 2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo	Coberura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2018	\$1,891,558	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos.		
CHH00180100107180	Construcción De 315.56 M2 De Pavimento Hidráulico Fuente Vehículo En Circuito Base de Agua. De Cajanchi Del Municipio De Compa. Chh / 2017-03-20-0161	2017-03-20-0161	Ocampo	Coberura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2018	\$1,897,655	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos.		
CHH00180100107180	Construcción De Cincea Unidad Médica Rural I / 2016-03-20-02	2016-03-20-02	Ocampo	Coberura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2018	\$1,701,943	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos.		
CHH00180100107188	Proyecto de Construcción de Hidráulico De Cajanchi. De Huenabí / 2016-03-20-05	2016-03-20-05	Ocampo	Coberura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2018	\$1,652,297	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos.		
CHH00180100107164	Instalación De Alcantarado Riego Al Avanzado El Barahuch. Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo	Coberura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	2018	\$445,181	0.00	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad. Revisión o bien no se autorizó el pago de la información reportada que la información ha sido eliminada del sistema. / Pagos.		



1-FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Avance Físico		Observaciones				
					Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo/Comando	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido		Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance
CH0018010071605	2017-03-20-0189	Ocampo	Gobernadora municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución	2018	\$4,631,165						0.00			Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CH0018010071606	2016-03-20-0190	Ocampo	Gobernadora municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución	2018	\$4,099,532						0.00			Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CH0018010071607	2016-03-20-0188	Ocampo	Gobernadora municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución	2018	\$9438,362						0.00			Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CH0018010071608	2016-03-20-0191	Ocampo	Gobernadora municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución	2018	\$2,088,856						0.00			Metros Cuadrados	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CH0018010071607	2018	Gobernadora estatal	Gobernadora municipal	Comvotos	U039 Programa de modernización del registro de la propiedad y catastro	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución	2018	\$8,000,000						0.00			Computadoras	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CH1181010071938	26801807	Gobernadora estatal	Gobernadora municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2018	\$5,370,769	\$2,685,315	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. / Física. Me ta son Vehículos, no dejs cambiar la meta / Registro
CH1181010072238	26801806	Gobernadora estatal	Gobernadora municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2018	\$9,352,536	\$4,624,829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. / Física. La meta son Vehículos, no permite cambio / Registro

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance financiero			Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
					Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora					Comprometido	Devengado	Ejecido						Pagado
OH118010107248	Infraestructura En Desarrollo Regional (En El Estado De Chihuahua // Pavimentación Calle Joaquín Calles De La Zona Urbana, Chihuahua) /	1465	Ayamada	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	2018	\$1,226,546	\$1226,656	\$1,614,328	\$1,614,328	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OH118010107245	Infraestructura Vial En El Municipio De Ayamada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto) Héroles Calle Cochala Entre Calle Lauro Cuevas Y Calle Félix U. Reyes, Ayamada, Chihuahua) /	1420	Ayamada	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	2018	\$1,060,000	\$1048,340	\$524,170	\$524,170	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OH118010107247	Infraestructura Vial En El Municipio De Ayamada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto) Calle Durango Y Nuevo León Entre La Localidad De Miguel Ayamada, Ayamada, Chihuahua) /	1423	Ayamada	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	2018	\$320,000	\$316,480	\$158,240	\$158,240	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OH118010107244	Infraestructura Vial En El Municipio De Ayamada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto) Héroles Calle Adán Entre Av. Durango Y Calle Durango, La Localidad De Miguel Ayamada, Ayamada, Chihuahua) /	1422	Ayamada	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	2018	\$570,000	\$563,730	\$281,865	\$281,865	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OH118010107249	Infraestructura En Desarrollo Regional (En El Estado De Chihuahua // Pavimentación Con Concreto) Calle Durango Y Calle Durango, La Localidad De Miguel Ayamada, Ayamada, Chihuahua) /	1283	Aguiles Soledad	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	2018	\$2,228,842	\$2199,399	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH118010107248	Construcción De Caminos Municipales En Ahumada, Chihuahua /	1660	Ayamada	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	2018	\$2,000,000	\$1978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: Se reportó un avance físico financiero incluido y por ende no presenta avance físico financiero.
OH118010107245	Construcción De Domes En El Municipio De Bachiwa, Chihuahua /	252	Bachiwa	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OH118010107248	Infraestructura En Desarrollo Regional (En El Estado De Chihuahua // Pavimentación Con Concreto) Calle Durango Y Calle Durango, La Localidad De Miguel Ayamada, Ayamada, Chihuahua) /	1540	Bachiwa	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	2018	\$1,516,684	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OH118010107239	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Bachiwa, Chihuahua /	905	Bachiwa	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	2018	\$2,000,000	\$1978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
OH118010107236	Infraestructura En Desarrollo Regional (En El Estado De Chihuahua // Construcción De Puentes Cero Cero En El Camino A La Localidad De N.º 47, 100 D.º Camino Colonia El Valle - El Progreso - Cerro Barro, El Municipio De Buenavista, Chih.) /	385	Buenavista	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	2018	\$4,800,000	\$4747,200	\$2373,600	\$2373,600	\$2,373,600	\$0	\$0	0.00	0.00	Menos Cuadrados	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Observaciones											
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolución		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado					
OH001801007336	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Carretera Estatal 67 En Camargo (Camargo) - La Peña - La MIA, Del Km. 86+1500 Al Km. 86+700 /	422	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 3,000,000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OH001801007392	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción Del Puente Las Plaz Sobre El Arroyo Las Flechas, Camino Leyes De Reforma - Rancho Viejo, En El Municipio De Camargo, Chih) /	381	Camargo	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 3,750,000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OH11818010071646	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente San Urbano En El Km 8+600 Del Camino Francisco Mariano - San Diego, En El Municipio De Casas Grandes, Chih) /	393	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 9,550,000	\$ 9,444,950	\$ 4,722,475	\$ 4,722,475	\$ 4,722,475	\$ 0	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OH1181801007318	Infraestructura Municipal En Casas Grandes, Chihuahua // (Remediación De Fugas de Sólidos Líquidos, En Casas Grandes, Chihuahua) /	1199	Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 1,300,000	\$ 1,285,700	\$ 642,850	\$ 642,850	\$ 642,850	\$ 0	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OH1181801007333	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Arroyo El Fresno, Ubicado En El Km 1+500 Del Ec. Km 1+900 (Chihuahua - Cuahitlán) - El Arroyo El Fresno, En El Municipio De Chihuahua, Chih) /	316	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 6,250,000	\$ 6,250,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OH1181801007367	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (El 880 Obraje, Ubicado En El Km 1+700 Del Ec. Km 1+900 (Chihuahua - Cuahitlán) - El 880 Obraje, En El Municipio De Chihuahua, Chih) /	398	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 6,700,000	\$ 6,700,000	\$ 131,150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OH1181801007342	Infraestructura Municipal En Coahuila De Zaragoza // (Ampliación De La Carretera En La Localidad De La Peña, En El Municipio De Coahuila De Zaragoza) /	505	Coahuila De Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA	En Ejecución	2018	\$ 550,000	\$ 583,510	\$ 297,235	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OH1181801007343	Infraestructura Municipal En Coahuila De Zaragoza // (Ampliación De La Carretera En La Localidad De La Peña, En El Municipio De Coahuila De Zaragoza) /	506	Coahuila De Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA	En Ejecución	2018	\$ 510,000	\$ 583,510	\$ 297,235	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OH1181801007371	Infraestructura Municipal En Coahuila De Zaragoza // (Construcción De Me Domo Melisio / Canchales Concreto Estructura Terrazas, En El Municipio De Cuahitlán, Coahuila) /	444	Coahuila De Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidio	UI 28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$ 710,484	\$ 752,098	\$ 376,049	\$ 376,049	\$ 376,049	\$ 0	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones			
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa/Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Utilidad de Muestra	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH1818010107280	Infraestructura Municipal En Cuatrimerc, Chihuahua // Construcción De Aula De Música En Escuelas Primarias Marcos Elias Cuatrimerc, Chihuahua /	507	Cuatrimerc	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$539,536	\$538,602	\$266,801	\$266,801	\$266,801	\$266,801	\$266,801	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro
CH1818010107215	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Integración De Un Pasa A Sistema De Alcantarillado En La Manzanera De Cuatrimerc, Chihuahua /	1285	Cuatrimerc	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,202,269	\$2,178,637	\$1,089,319	\$1,089,319	\$1,089,319	\$1,089,319	\$1,089,319	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro
CH1818010107288	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Campo De Béisbol En Cuatrimerc, Chihuahua /	792	Cuatrimerc	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro
CH1818010107207	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Cuercos De Carpeta Asfáltica En Calle 5 Provenie, Avenida 8 Poniente Y Avenida 10 Poniente /	429	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$459,284	\$454,232	\$227,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1818010107219	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Reparación De Carretera Entre Avenida 8 Norte Y Calle 2 Norte /	437	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$766,649	\$761,203	\$386,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1818010107282	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carpet Asfáltica En Avenida 8 Del Parque Entre Calle 11.5 Norte Y Calle 11 Norte De (Magro) /	431	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,985,287	\$1,963,449	\$981,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1818010107243	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carpet Asfáltica En Carretera La Gómez Gómez (Merri) /	432	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$752,219	\$749,186	\$374,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1818010107291	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carpet Asfáltica En Avenida 8 Sur Entre Calle 11 Sur Y Avenida Río San Pedro /	436	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,652,290	\$1,634,411	\$817,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1818010107248	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // Carpeta Asfáltica En Libramiento Entre Calle 2 Sur Y Calle 2 Sur /	819	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$906,773	\$896,798	\$448,399	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CH1818010107202	Infraestructura En Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // Carpeta Asfáltica En Avenida 8 Oriente 2 Oriente Y Calle 9 Oriente /	1027	Delicias	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$117,084	\$115,776	\$57,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera /Fisca /Registro PARA SU REVISIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio					Comprometido	Devengado	Pagado				
CHH8180100107299	415	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carretera Avenidas 4 Y 5 Sur Calle 15 Sur, C. De Venustiano Carranza /	Delicias	2018	\$1,027,439	\$1,081,137	\$50,699	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH8180100107299	434	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carreta Africana En Avenida 6 Norte Entre Avenidas Gómez Horn y Avenida 6 Oriente /	Delicias	2018	\$2,017,201	\$1,995,011	\$997,506	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH8180100107291	430	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carreta Africana En Avenida 6 Norte Entre Avenidas 6 Oriente Y Rio San Pedro /	Delicias	2018	\$2,049,902	\$2,027,353	\$1,013,676	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH8180100107298	433	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carreta Africana En Avenida 6 Oriente Entre Avenidas 6 Oriente Y Avenida 6 Oriente /	Delicias	2018	\$309,131	\$305,330	\$152,865	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH8180100107299	438	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Carreta Africana En Avenida 6 Oriente Entre Avenidas 6 Oriente Y Avenida 6 Oriente /	Delicias	2018	\$685,073	\$498,537	\$249,738	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH8180100107299	818	Delicias	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // Carreta Africana En Carretera Gómez Horn En Carretera Gómez Horn Y Avenida 3 Norte /	Delicias	2018	\$1,891,111	\$1,870,308	\$935,154	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH8180100107296	394	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Ampliación Del Puente Santa Bárbara De Truques Sobre El Río Del E.C. Con 7+1000 El Mirador - San Francisco De Borja - Truques, En El Municipio De Belisario Domínguez /	Dr. Belisario Domínguez	2018	\$6,250,000		0.00				0.00			Financiera / Física / Registro de los recursos de inversión de recursos no programados de proyecto se encuentra en ejecución / física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.	
CHH8180100107237	395	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Reconstrucción Del Puente Arroyo La Chigoga, Soc. La Unidad En San Francisco De Borja - Santa Bárbara De Truques, En El Municipio De Belisario Domínguez /	Dr. Belisario Domínguez	2018	\$1,650,000		0.00				0.00			Financiera / Física / Registro de los recursos de inversión de recursos no programados de proyecto se encuentra en ejecución / física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.	
CHH8180100107327	1204	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // En Dr. Belisario Domínguez, Chih. /	Dr. Belisario Domínguez	2018	\$2,378,492	\$2,352,527	\$1,176,263	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera, Obra iniciada / Física Obra no iniciada / Registro Para SUREYSON- SISTEMA Para el siguiente nivel.	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave de Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Retiro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
				Número de Proyecto	Municipio						Localidad	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado			Pagado	% Avance		Avance Anual
CH118010102139	816	El Tule	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,180,000	\$1,187,200	\$583,510	\$583,510	\$583,510	50.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para si siguiente nivel
CH118010102165	1437	El Tule	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,684,882	\$4,633,348	\$2,316,674	\$2,316,674	\$2,316,674	50.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CH117102008917	230217	Gabana	Cobina Le Barón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	Presidencia Municipal de Gabana	En Ejecución	2018	\$98,000	\$98,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CH118010102165	240	Gómez Farías	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,385,700	\$642,850	\$642,850	\$642,850	50.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CH118010102178	345	Gómez Farías	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,050,000	\$1,979,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	50.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CH0018010102166	397	Gran Morelos	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$7,400,000	\$7,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CH0018010102188	37	Gran Morelos	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CH0018010102189	38	Gran Morelos	Cobertera municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro

Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto		Avance Financiero										Observaciones										
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa/Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Metrabab)	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH11800107264	Infraestructura Municipal En Gran Merced, Chihuahua // Construcción De Hidráulico En Calle María Guadalupe	36	Gran Merced	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$7,493,000	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107273	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Salidas De Uros Múltiples En Guadalupe	156	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$5,562,184	\$7,493,000	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	\$3,739,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107278	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Reconstrucción De Puente Sobre El Arroyo San Pablo, Uruachi En El Km+100 Del Camino Municipal De Guadalupe De Guerrero, Chihuahua //	318	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$21,500,000	\$21,500,000	\$1,063,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107280	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Camión De Buses En El Camino Municipal De Guadalupe De Guerrero, Chihuahua //	396	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$61,500,000	\$61,500,000	\$3,041,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107286	Infraestructura Vial En El Municipio De Hidalgo Del Paraíso, Chihuahua // Construcción De Camión De Buses En El Camino Municipal De Hidalgo Del Paraíso, Chihuahua //	1441	Hidalgo del Paraíso	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$4,945,000	\$2,472,500	\$4,945,000	\$2,472,500	\$2,472,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107290	Construcción De Domo En Escuela Secundaria De La Comunidad Agrícola De Guadalupe, Chihuahua //	1480	Huapastlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$989,000	\$494,500	\$494,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107277	Infraestructura Municipal En Ignacio Zaragoza, Chihuahua // Pavimentación Con Concreto En Calle Miguel Hidalgo En El Barrio De San Felipe De Jesús, Cuernavaca, Cuernavaca, Chihuahua //	248	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	obras publicas	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,285,700	\$642,850	\$1,285,700	\$642,850	\$642,850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107256	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Alcantarado En Calle A y Calle B En El Barrio De San Felipe De Jesús, Cuernavaca, Cuernavaca, Chihuahua //	1451	Ignacio Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	obras publicas	En Ejecución	2018	\$4,332,639	\$4,285,000	\$2,142,500	\$4,285,000	\$2,142,500	\$2,142,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107182	Infraestructura Vial En El Municipio De Jales, Chihuahua // Reparación De Pavimento En Calle Ocho De Mayo Entre Pintas Entre Calle Victoria Y Km 0+120.76 //	255	Jales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$649,321	\$649,321	\$419,989	\$649,321	\$419,989	\$419,989	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.
CHH11800107210	Infraestructura Vial En El Municipio De Jales, Chihuahua // Reparación De Pavimento En Calle Ocho De Mayo Entre Pintas Entre Calle Victoria Y Km 0+120.76 //	254	Jales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,300,033	\$1,300,033	\$648,855	\$1,300,033	\$648,855	\$648,855	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra se encuentra en ejecución / registro no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Código del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones												
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comercio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHI1818010072305	253	Infraestructura Vial En El Municipio Regional De La Cruz, Chile. Rehabilitación De Pavimento Al Físico En Calle Juan Aldama Entre Calle Nogueira Bravo Y Km 0+118.207 /	Jarvis	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$3.486.646	\$3.486.646	\$172.405	\$172.405	\$172.405	\$172.405	\$172.405	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHI1818010072629	1629	Ampliación Del Centro De Rehabilitación Integral De Municipal En Jiménez, Chihuahua /	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1.000.000	\$1.000.000	\$494.500	\$494.500	\$494.500	\$494.500	\$494.500	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHI0018010072325	380	Infraestructura Municipal En Jiménez, Chihuahua // Rehabilitación De Parque Infantil En El Municipio De Jiménez /	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1.160.000	\$1.160.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
CHI0018010072086	1472	Construcción De Unidad Deportiva En Jiménez, Chihuahua /	Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2.000.000	\$2.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CHI0018010071667	271	Pavimentación Con Concreto Alíptico Sin Nombre Localidad Regional En El Estado De Chihuahua // La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$1.562.951	\$1.562.951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CHI1818010071657	265	Construcción De Techumbre En Regional En El Estado De Chihuahua // La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$644.118	\$644.118	\$328.406	\$328.406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra inicia siguiente trimestre / Registro
CHI1818010071658	248	Construcción De Cancha De Fútbol Regional En La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$2.000.000	\$2.000.000	\$989.000	\$989.000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra inicia siguiente trimestre / Registro
CHI1818010072119	269	Pavimentación Con Concreto Alíptico, Calle Sin Nombre Col Panameñaca, La Cruz, Chihuahua /	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$2.139.933	\$2.139.933	\$1.058.136	\$1.058.136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra inicia siguiente trimestre / Registro SETIMA. Para el siguiente mes.
CHI1818010072248	1302	Infraestructura De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción De Parque Infantil /	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3.653.876	\$3.653.876	\$1.752.667	\$1.752.667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física obra inicia siguiente trimestre / Registro SETIMA. Para el siguiente mes.



1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Cave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Observaciones							
			Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Ratizado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
OH11818010072149	Continuación De Parque De Bebidas // Construcción De Caserío, Lt. 267 C.O. Chihuahua //	267	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS BURELICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,532,580	\$1532580	\$757861	\$757861	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Obras inician para el primer trimestre SRTMA, Para el siguiente nivel
OH11818010072141	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle San Vicente En Morelia, La Cruz, Chihuahua //	270	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS BURELICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$414,493	\$414493	\$204967	\$204967	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Obras inician siguiente trimestre / Registro.
OH11818010072148	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Narciso Aranda, 266 La Cruz, Chihuahua //	266	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS BURELICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$924,586	\$924586	\$462298	\$462298	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Obras inician siguiente trimestre / Registro.
OH11818010072149	Infraestructura En Desarrollo Municipal // Reconstrucción De Caserío, Madera - Ejido El Lago, Del Km. 37-700 A Km. 78142 En Tramo Abasco //	423	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$91,200,000	\$91200000	\$4539840	\$4539840	\$4,509,840	\$4,509,840	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. SRTMA, Para el siguiente nivel
OH11818010072191	Infraestructura Municipal En Madera, Chihuahua // Construcción De Caserío, Madera, Calle Ocho de Octubre, En Parque La Y //	713	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1285700	\$644850	\$1285700	\$642850	\$642850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OH11818010072141	Infraestructura En Desarrollo Municipal // Proyecto De Parque De Chihuahua // Construcción De Caserío, Madera, Calle En Acceso A Buenavista Del Km 0-000 A Km 0-800 //	1458	Matachi	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,651,163	\$4651163	\$2,300,000	\$4651163	\$2,300,000	\$2,300,000	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. SRTMA, Para el siguiente nivel
OH11818010072147	Continuación De Casita De Fondos, En Matamoros, Chihuahua //	259	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$494,500	\$989,000	\$494,500	\$494,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OH11818010072187	Infraestructura Municipal En Matamoros, Chihuahua // Construcción De Caserío, Matamoros - Seta Rojo //	1123	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OH11818010072135	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Moqui, Chihuahua // Construcción De Caserío, Moqui, Calle En Acceso A Buenavista, Tramo De La Calle Abasco A La Calle Privada De Leona Vicario //	1226	Moqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$1,252,642						0.00		Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera La Información reportada no fue validada por la entidad ejecutora, por lo tanto las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / Información reportada por la entidad ejecutora o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OH11818010072164	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Moqui, Chihuahua // Construcción De Caserío, Moqui, Calle En Acceso A Buenavista, Tramo De La Calle Rodríguez Galdo Gomez A Avenida Ros Sanjohán //	1231	Moqui	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas municipales	En Ejecución	2018	\$89,872	\$850413	\$427207	\$850413	\$850413	\$850413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto													Observaciones			
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Éstas	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
CHH11.80101.007215	Infraestructura Para El Desarrollo (Pavimentación Con Capas Avícolas De La Calle Emilio Carrara, Tramo De La Calle Abasco Suroeste Y Calle Abasco Gonzalez)	1279	Moqui	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	obras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$923,607	\$933,447	\$456,723	\$913,440	\$456,723	\$456,723	\$0	\$0	Menos Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.
CHH11.80101.007216	Infraestructura Para El Desarrollo (Pavimentación Con Capas Avícolas De La Calle Virgenita Soza, Tramo De La Calle Abasco A Calle León Vicario)	1230	Moqui	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	obras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$963,880	\$953,277	\$553,277	\$553,277	\$553,277	\$0	\$0	Menos Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.	
CHH11.80101.007317	Construcción De Domo (En Coque) Niños, En Niños, Chihuahua /	1200	Morelos	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	obras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	Menos Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.	
CHH01.80101.007216	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción Del Puente Felipe Ángeles Sobre El Río Santa María, Socorro En Bienes 2,400 Dm2 C.C. (Barrancueta) - Felipe Ángeles, En B Municipio De Námiquipe, Chh./	390	Námiquipe	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$9,500,000						0.00	0.00	Menos Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada federal o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada de la información reportada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.
CHH01.80101.007216	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Jardín De Niños Luis Ural, En Homajes, Chihuahua /	14	Nanawa	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$500,000						0.00	0.00	Menos Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada federal o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada de la información reportada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.
CHH01.80101.007279	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // Rehabilitación De Carpa A Calle 752 Ave. Francisco Moreno Entre Av. De Mayo Y Km 0+232 Al Sur /	752	Nuevo Casas Grandes	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000						0.00	0.00	Menos Cuadrados	0.00		Financiera. La información reportada federal o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada de la información reportada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.
CHH11.80101.007248	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // Rehabilitación De Carpa A Calle 1207 Ave. Francisco Moreno Entre Av. Almeida Y C. Niños Héroes /	1207	Nuevo Casas Grandes	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,826,598	\$1,826,598	\$903,253	\$1,826,598	\$903,253	\$903,253	\$0	\$0	Menos Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.
CHH11.80101.007199	Infraestructura Municipal En Ojinaga, Chihuahua // Rehabilitación De Carpa A Calle 8, De Blvd. Benavente Camargo A Avenida Miguel Helega En Ojinaga, Chihuahua /	177	Ojinaga	Gobernación municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Saludables y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$1,483,500	\$2,967,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$0	\$0	Menos Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mvl.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
													Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance					
CHH018000.071801	Infraestructura Municipal Río Pablos, Chihuahua // (Obras de Elevación Centro Regional) De 219 metros de altura en el Municipio De Pablos //		Río Pablos	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,180,000			\$497,240	\$497,240	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el VALDIR - SISTEMA Para el siguiente nivel
CHH018000.071837	Infraestructura Para El Desarrollo Regional El Tránsito Borja, Chihuahua // (Construcción Pavimentación A Bordo De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas) //		Santa Borja	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000			\$497,240	\$497,240	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera La entidad federativa e el proyecto se encuentra en ejecución // física. La entidad federativa e el proyecto se encuentra en ejecución // financiera. La entidad federativa e el proyecto se encuentra en ejecución // registro
CHH181800.072503	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Bárbara, Chihuahua // (Pavimentación De Calle Sin Puerto Alegre En El Municipio De Santa Bárbara, Chih.) //		Santa Bárbara	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,005,540	\$994,479	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$0	50.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH181800.072941	Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Bárbara, Chihuahua // (Pavimentación De Calle Sin Puerto Alegre En La Ciudad De Puerto Alegre, El Municipio De Santa Bárbara.) //		Santa Bárbara	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$974,460	\$983,521	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$0	50.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHH181800.072935	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Coahuila // (Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) //		Santa Isabel	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA VALDIR - SISTEMA Para el siguiente nivel
CHH181800.072935	Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Coahuila // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) //		Santa Isabel	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PARA VALDIR
CHH018000.072946	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación) //		Suaño	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$464,339	\$459,292	\$229,616	\$229,616	\$229,616	\$0	50.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CHH018000.072926	Infraestructura Municipal En Temisquián, Coahuila // (Construcción De Puentes Sobre La Vía Tepic - Yeghema) //		Temisquián	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$1,300,000						0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera La información reportada no concuerda con la información de las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema de información estadística de la entidad federativa e bien se atenderán las abstracciones de información estadística de información ha sido eliminada del sistema / Registro.
CHH181800.072639	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Puentes Sobre La Vía Tepic - Yeghema) //		Uruapan	Cobernura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23.Provisiones Salariales y Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,042,878	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	\$0	50.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Observaciones						
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn/Intraeb)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual
CHHE11800107234	Infraestructura En Desarrollo // Construcción Del Puesto IAS Tlacotal, Ubicado En El km 54+500 Del Camino Com. - San Rafael Del Municipio De Urique, Chiapas	378	Urique	Cobernura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$2,109,078	\$2,085,878	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	\$1,042,939	50.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros
CHHO1800107214	Remediación Del Estado Mayor Espino, En Valle De Zaragoza, Chiuhua /	775	Valle de Zaragoza	Cobernura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUN	En Ejecución	2018	\$2,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera / Física / Registros
CHHO18001072490	Infraestructura En Desarrollo // Pavimentación Calle Jalapa /	1240	Valle de Zaragoza	Cobernura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	EST	En Ejecución	2018	\$4,753,159						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera / Física / Registros
CHHI18001072321	Remo-Obtención Del Estado Mayor Espino	1281945	Valle de Zaragoza	Cobernura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	otras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,979,000	\$989,000	\$989,000	\$9	\$9	0.00	50	Otros	0.00	0.00	Financiera / Física / Física sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física La entidad licitadora o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registros
CHHI18001072324	Pavimentación De La Calle Juárez	1289721	Valle de Zaragoza	Cobernura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	otras públicas municipales	En Ejecución	2018	\$4,753,159	\$4,740,474	\$2,370,237	\$2,370,237	\$9	\$9	0.00	50	Otros	0.00	0.00	Financiera / Física / Física sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registros
CHHI16000821479	Sec. General Es-75	5300305	Praxedis G. Guerrero	Cobernura municipal	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2018	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	\$1,099,286	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física / FÍSICA INFORMACIÓN Y ENTREGA DE REGISTRO / Registros
CHHI16000821481	Sec. General Es-43	5300304	Praxedis G. Guerrero	Cobernura municipal	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales Económicas	ICHIE	En Ejecución	2018	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	\$1,099,288	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera / Física / FÍSICA INFORMACIÓN Y ENTREGA DE REGISTRO / Registros
CHHI17000896397	Red De Alumbrado Público Calle Principal - 5391143	5391143	Goleira	Cobernura municipal	U132 Fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$26,491						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las especificaciones / Registros La información que la información ha sido firmada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las especificaciones, por lo que la información a ser reportada no corresponde a la información a ser reportada. / SISTEMA La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las especificaciones. - SISTEMA Para el siguiente nivel
CHHI17000896410	Pavimentación Con Concreto En Calle 26 de Noviembre - 5391934	5391936	Goleira	Cobernura municipal	U132 Fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$1,497,933	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	\$1,479,539	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera Se requirió al 100%, / Física La obra se encuentra al 100% de las especificaciones / Registros La obra se encuentra al 100% cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones. - SISTEMA Para el siguiente nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Observaciones				
					Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
CH17170200501096	5392002	Gabana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencia Salaries y Economías	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$1,326,149	\$1,387,573	\$1,387,573	\$1,387,573	\$1,387,573	\$1,387,573	\$1,387,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera esta obra se pagó al 100% / Física se completó con todo la especificaciones que se especificaron en el proyecto / Registro se cumplió con todas las obligaciones en el proceso de pago con eficiencia y eficacia. -SSTMA. Para el siguiente mes.
CH17170200898905	2300214	Gabana	Coronel Le Barón	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencia Salaries y Economías	Presidencia Municipal	En Ejecución	2018	\$41,074,44	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	\$5,585,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera ya se termino al 100% esta obra / Física esta obra se concluyó al 100% / Registro se cumplió con todo lo comprometido a realizar. / Registro esta obra se termino al 100 % cumpliendo con las metas que se comprometió en el proceso de pago. / Registro se concluyó con calidad y cumpliendo con las metas presentadas en el proyecto de inversión pública. -SSTMA. Para el siguiente mes.
CH1818170200898914	4816211	Gabana	Coronel Le Barón	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencia Salaries y Economías	Presidencia Municipal de Gabana.	En Ejecución	2018	\$1,181,138	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	\$1,177,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera esta obra se pagó al 100% / Física esta obra se concluyó al 100% / Registro se cumplió con todo lo comprometido a realizar. / Registro esta obra se termino al 100 % cumpliendo con las metas que se comprometió en el proceso de pago. / Registro se concluyó con calidad y cumpliendo con las metas presentadas en el proyecto de inversión pública. -SSTMA. Para el siguiente mes.
CH1818170200501093	4816189	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Providencia Salaries y Economías	MUNICIPIO	En Ejecución	2018	\$123,150	\$131,040	\$131,040	\$131,040	\$131,040	\$131,040	\$131,040	98.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera. Obra concluida con éxito / Física. Obra concluida con éxito / Registro. Obra concluida con éxito. Cabe mencionar que esta obra ya había sido pagada por el municipio de Guadalupe, Chihuahua, se vuelve a realizar la captura de los datos. -SSTMA. Para el siguiente mes.
CH1818180101057719	23707653	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Providencia Salaries y Economías	Presidencia de Juárez	En Ejecución	2018	\$16,097,296	\$16,097,296	\$16,097,296	\$16,097,296	\$16,097,296	\$16,097,296	\$16,097,296	100.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera / Física m2 / Registro: solicitud validada. -SSTBMA Para el siguiente mes.
CH180180101057719	487	Aldama	Cherros	Aportaciones Federales	004 FSES Municipal y de los Distritos Municipales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$71,046	\$71,046	\$71,046	\$71,046	\$71,046	\$71,046	\$71,046	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH180180101057719	5900	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FSES Municipal y de los Distritos Municipales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Observaciones	
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)					Comprometido	Derechab	Ejército		Pagado
CH00180101057720	Rehabilitación Hidráulica y Suministro de la Calle Miguel Tribo - 8942	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$753,160			0.00		Otros	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Múzquiz Herrera - 591	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$68,270			0.00		Otros	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057722	Terminación De Cuarto De Baño Q180 Atzacajales - 851	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$60,148			0.00		Vivienda	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057723	Habitación De Cuarto De Baño Herrería Matamoros - 827	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$49,641			0.00		Vivienda	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057724	Construcción De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$83,144			0.00		Vivienda	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057725	Terminación De Cuarto De Baño Peña Grande - 815	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$73,429			0.00		Vivienda	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057726	Terminación De Cuarto De Baño Nancy Rodríguez - 812	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$92,333			0.00		Vivienda	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
CH00180101057727	Rehabilitación Hidráulica y Suministro De La Calle Rosa Alicia - 531	Adama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$782,077			0.00		Otros	100.00	Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera. La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero					Observaciones							
			Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrab)	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida
CH00180101057728	506	Rehabilitación Hidráulica Y Sumatoria De La Cule-Mercado - 506	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$13,940			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057729	679	Construcción De Buzal Perimetral Preparación Marías De Adama - 679	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$1,068,832			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057730	661	Adquisición De Equipo De Computo - 661	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$31,469			0.00		Equipamiento	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057731	648	Continuación De Techo Libre Perimetral En El Jardín De Niños Tierra Y Libertad - 648	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$28,301			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057732	694	Construcción De Banquetas Perimetral Primera Fase Con Gomalet Boanegra - 694	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$75,014			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057733	534	Rehabilitación Hidráulica Y Sumatoria De La Cule Francisco Peralto - 534	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$38,658			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057734	529	Rehabilitación Hidráulica Y Sumatoria De La Cule Miguel Saavedra - 529	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$66,978			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CH00180101057735	471	Rehabilitación Hidráulica Y Sumatoria De La Cule Marián Lopez - 471	Alama	Juan Alama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADAMA	En Ejecución	2018	\$78,530			0.00		Otros	100.00		Financia. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Fílica. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero						Observaciones						
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CH00180101057736	Rehabilitación Hidráulica Y Suministro De La Cist. Arturo Gamiz - 461	461	Adama	Juan Adama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$797,320				0.00		Otros	10000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00180101057737	Rehabilitación Hidráulica Y Suministro De La Cist. Vigorena - 449	449	Adama	Juan Adama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$624,830				0.00		Otros	10000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00180101057738	Rehabilitación Hidráulica Y Suministro De La Cist. Vigorena - 443	443	Adama	Juan Adama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$381,926				0.00		Otros	10000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00180101057739	Rehabilitación Hidráulica Y Suministro De La Cist. Francisco Varona - 401	401	Adama	Juan Adama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$333,132				0.00		Otros	10000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00180101057740	Reconstrucción De La Red Eléctrica La Ota Banda - 884	884	Adama	Juan Adama	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$626,418				0.00		Metros Cuadrados	100000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00180101057718	Ampliación De La Red Eléctrica La Ota Banda - 884	884	Adama	La Ota Banda	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$658,831				0.00		Otros	10000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00180101057717	Construcción De Edificio Municipal De Mantenimiento De Obras Comunitarias - 465	665	Adama	Los Leones	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$101,690				0.00		Otros	10000		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CH00170400978277	Mejoramiento De La Avenida Juárez - 24616	24616	Aguiles Berdín	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI MARIO RUBEN VALEZONARETA	En Ejecución	2018	\$186,401				0.00		Otros	10000		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se acreditó que la información ha sido eliminada del sistema. / Información no correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada de la base de datos de la entidad federativa o bien no se acreditó que la información ha sido eliminada del sistema. / Información no correspondiente con la licitación para la contratación del servicio



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Devengado	Ejercido							
CH1818010057905	Construcción De Centro De Salud En El Barrio - 4157	6157	Balza	El Barjo	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALZA	En Ejecución	2018	\$48,273	\$48,273	\$48,273	\$48,273	\$48,273	100.00	0.00	Otros	100.00	100.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057741	Construcción De Red Asfáltica En El Colegio De Bachilleres Resat. Viente Y Seis - 4150	4150	Balza	Mariano Balza	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALZA	En Ejecución	2018	\$39,857	\$39,857	\$39,857	\$39,857	\$39,857	100.00	0.00	Otros	100.00	100.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057742	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Simed Daz Holgan En Mariano Balza - 548	548	Balza	Mariano Balza	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALZA	En Ejecución	2018	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	100.00	0.00	Otros	100.00	100.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057771	Calificación De Arroyo Entre Calles Perifranisco Amada A Calle Ponce De Leon Con Vase De La Nalgr - 4837	4837	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,590,856	\$1,590,856	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057792	Calificación De Arroyo Entre Calles Dirección De Septiembre Y Calle De Coroná Sigüenza Quintana - 753	753	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$793,176	\$793,176	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057793	Calificación De Arroyo Galera Sur Con Camino Y Frenado Cul Calle Conja - 751	751	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,014,914	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057794	Construcción De Muro De Contención De Vientos Tormenta Arroyo El Pecho Entre Calles Pinal Obispo Calle Quintas Carinas - 853	853	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,170,574	\$3,170,574	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057795	Rehabilitación De Tuberías En Arroyo El Mirador Y A Horcas Colegio Militar Con Nombre De Obis - 843	843	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$401,656	\$401,656	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057796	Construcción De Red De Agua Potable Res De Alzapala En Zona Sur De La Ciudad - 836	836	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$24,976,832	\$24,976,832	\$10,000,000	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		
CH1818010057797	Calificación De Arroyo La Cebra Tramo Calle Concesión Y Cuatro A Calle Guaymas Y Do Entre Priv De Guaymas De La Coloma Resat - 829	829	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,109,122	\$1,109,122	\$1,109,122	\$0	\$0	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	Francia / Fica / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel		

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado					Rescaldado (Ministrado)	Pagado
CHH181801057798	Construcción De Arroyo Las Atraz De Calle Donato Arango A Gregorio Col Nvo Turfio - 820	820	Chihuahua	Chihuahua	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,950,835	\$395,0835	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel
CHH181801057799	Construcción De Arroyo Mejillones De C Camino Sector A C Camino Torre De La Col Francisco Villa - 813	813	Chihuahua	Chihuahua	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,242,681	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel
CHH181801057796	Suministro E Instalación De Lámparas Para Alumbrado Público En Varías Localidades - 643	643	Chihuahua	Chihuahua	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$0	\$0	100.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física METRO LINEALES / Registro SISTEMA PARA AL SIGUIENTE NIVEL
CHH017940097948	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Cheque Municipio De Cuahuitlán - 206543	206543	Cuahuitlán	Cuahuitlán	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$295,184			0.00		0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CHH017940097945	Agua Potable Terminación De Trabajo Para La Incorporación De La Red De Agua Potable En La Saldad Municipio De Cuahuitlán - 244058	244058	Cuahuitlán	La Saldad	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$466,832			0.00		0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CHH017940097945	R D Arroyo 57 Benavente Pineda En La Saldad Municipio De Cuahuitlán - 244737	244737	Cuahuitlán	San Benavé	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$51,891			0.00		0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CHH017940097951	Ampliación De Red Eléctrica En Buena Vista - 139707	139707	Gran Morelos	Benavista (La Aljaba)	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$47,939			0.00		0.00	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

1. FORMATO ÚNICO

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Recaudado (Ministrab)	Pagado	% Avance	Retiempo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Nombre del Proyecto	Compendio								Deregado	Ejército									
CH0017040079512	139705	Gran Merides	Buenavista (La Majabó)	Apuraciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE GRAN MORELOS	Presidencia Municipal DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$59,479	0.00	100.00	Otros	0.00	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
CH0017040079510	139717	Gran Merides	El Aguaje	Apuraciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE GRAN MORELOS	Presidencia Municipal DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$134,423	0.00	100.00	Otros	0.00	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
CH0117030011328	139712	Gran Merides	La Boquilla (La Gatera)	Apuraciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE GRAN MORELOS	Presidencia Municipal DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$189,533	0.00	100.00	Otros	0.00	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
CH0017040079513	108215	Gran Merides	La Concepción	Apuraciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE GRAN MORELOS	Presidencia Municipal DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$111,467	0.00	100.00	Otros	0.00	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
CH0017040079514	106157	Gran Merides	La Concepción	Apuraciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE GRAN MORELOS	Presidencia Municipal DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$113,459	0.00	100.00	Otros	0.00	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
CH0017040079517	139715	Gran Merides	Los Blancos	Apuraciones Federales	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Apuraciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DE GRAN MORELOS	Presidencia Municipal DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$48,858	0.00	100.00	Otros	0.00	100.00	Francia: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /Fisca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.								

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones										
				Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
CHH0170400979516	139710	Gran Morelos	Rancho Petillo (Jesús Gómez Ferrás)	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$116,223					0.00	100.00	Otros	100.00	0.00		0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físcal: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
CHH0170400979509	139729	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$45,317					0.00	100.00	Otros	100.00	0.00		0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físcal: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
CHH0170400979815	106274	Gran Morelos	Santa Cruz de Malpa	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$154,333					0.00	100.00	Otros	100.00	0.00		0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físcal: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
CHH12170400979654	229654	Guadalupe	Guadalupe	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	100.00	Vivienda	100.00	100.00	\$0	\$175,298	100.00	100.00	Financiera: Oba conculada con éxito / Físcal: Oba conculada con éxito / Registro: Oba conculada con éxito - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH12170400979669	229939	Guadalupe	Guadalupe	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	100.00	Vivienda	100.00	100.00	\$0	\$175,298	100.00	100.00	Financiera: Oba conculada con éxito / Físcal: Oba conculada con éxito / Registro: Oba conculada con éxito - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH12170400979845	229845	Guadalupe	Guadalupe	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	100.00	Vivienda	100.00	100.00	\$0	\$175,298	100.00	100.00	Financiera: Oba conculada con éxito / Físcal: Oba conculada con éxito / Registro: Oba conculada con éxito - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH12170400979877	263960	Guadalupe	Valle de Coblitos	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	100.00	Vivienda	100.00	100.00	\$0	\$175,298	100.00	100.00	Financiera: Oba conculada con éxito / Físcal: Oba conculada con éxito / Registro: Oba conculada con éxito - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181800105776	1330	Guerrero	Agua Caliente	Apoyaciones Federales	DOF FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	99.99	100.00	Otros	100.00	95.00	\$0	\$419,009	\$419,009	99.99	100.00	Financiera: / Físcal: Oba / Registro: Oba conculada con éxito - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave de Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones								
				Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
OH1180101057704	1335	Guerrero	El Jagüey	Ampliación Red Electrica En Barrio El Jagüey - 1335	1335	Guerrero	El Jagüey	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,400	\$327,400	99.99	\$0	Otros	100000	95.00	Financiera / Física obra / Registro
OH1180101057775	1338	Guerrero	Viñetas Guerrero	Ampliación Red Electrica En Comunidad Del Consejo - 1338	1338	Guerrero	Viñetas Guerrero	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$73,329	\$73,329	\$73,329	\$73,309	\$73,329	99.91	\$0	Otros	100000	95.00	Financiera / Física obra / Registro
OH1180101057778	9140	Huigotlán	Atzacoleros	Construcción De Vial En Camino La Cruz Banda A Atzacoleros - 9140	9140	Huigotlán	Atzacoleros	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	000	1000	Financiera / Física avance del 5% que son metros lineales / Registro
OH1180101057780	9280	Huigotlán	Cengilla	Construcción De Dos Cuartos Para Bodega En La Localidad De Cengilla - 9280	9280	Huigotlán	Cengilla	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$70,000	\$61,379	\$61,379	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	000	5.00	Financiera / Física se encuentra avance del 5% de la obra / Registro
OH1180101057780	9256	Huigotlán	Cengilla	Construcción De Tres Cuartos Para Bodega En La Localidad De Cengilla - 9256	9256	Huigotlán	Cengilla	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	000	5.00	Financiera / Física se lleva un avance del 10% de la obra / Registro
CH400180101057777	9140	Huigotlán	Hueyotlán	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 9140	9140	Huigotlán	Hueyotlán	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$392,758	\$392,758	\$392,758	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera La entidad federativa a el municipio no reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física La entidad federativa a el municipio no reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro
OH1180101057781	9190	Huigotlán	Las Juntas	Ampliación De Red De Electrificación En Las Aljuntas - 9190	9190	Huigotlán	Las Juntas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$120,955	\$120,955	\$120,955	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera La entidad federativa a el municipio no reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Física La entidad federativa a el municipio no reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro
CH1170400979302	127426	Jimenez	San Felipe	Cerca De Mala Gloria En Telesurdivisa En El Pto. San Felipe De C. Jimenez - 127426	127426	Jimenez	San Felipe	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2018	\$27,333	\$27,336	\$27,336	\$26,336	\$26,336	97.32	\$0	Metros lineales	10000	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anticipado)	Comprometido	Devengado				
CHH118001037824	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños En Barrio Barahona - 304213	1714138	Jámez	Jámez	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física, obra / Registro / Retiro. Solicitar audición SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHH118001037787	Suministro E Instalacion De Calefaccion Solar En El Municipio De La Cruz - 11270	12193	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$235,889	\$235,889	\$205,383	\$205,383	\$0	100.00	85.00	Financiera / Física. / Registro.	
CHH118001037788	Desarrollo De Obras De Mantenimiento En Calle Rectoría N° 1117	12177	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$30,174	\$30,174	\$22,000	\$22,000	\$0	100.00	70.00	Financiera. / Física. obra / Registro.	
CHH118001037789	Rehabilitación De Red De A.P.Y En El Fraccionamiento Santa Elena - 12162	12162	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$81,873	\$81,873	\$80,000	\$80,000	\$0	100.00	95.00	Financiera. / Física. obra / Registro. SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHHD18001037771	Rehabilitación De Acarillado Sanitario En El Ejido Matero - 7511	7511	Luján	Francisco Matero	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Física. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Registro.	
CHHD18001037766	Construcción De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Santa Elena - 10706	10706	Luján	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$50,789	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Física. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Registro.	
CHHD18001037747	Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Santa Elena - 10731	10731	Luján	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Física. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Registro.	
CHHD18001037748	Construcción De Línea De Transmisión En El Fraccionamiento Santa Elena - 10739	10739	Luján	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Física. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Registro.	
CHHD18001037749	Construcción De Línea Secundaria En Carretera A Villa Coronado - 7646	7646	Luján	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Física. La entidad federativa o el proyecto de recuenta en ejecución / Registro.	

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejido	Pagado	% Avance	Roligo	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Anual	Observaciones
CHH181800105770	Rehabilitación De Puente En Fraccionamiento Amigos - 7582	7582	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$20,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad reportó el avance de avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Financiera: La entidad reportó el avance de avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución / Registro.
CHH181800105772	Estación De Bombeo En Salinas - 7351	7351	López	Salinas	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE LLEVA EN AVANCE DEL 10% DE LA OBRA / Registro.
CHH181800105773	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Salinas - 7436	7436	López	Salinas	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$121,190	\$121,190	\$121,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro.
CHH181800105774	Pavimentación En El Ejido Santa María - 7540	7540	López	Santa María	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: Para el siguiente nivel.
CHH1818001057803	Rehabilitación Camino La Curva Coronita A El Barranquillo - 10825	10825	Morelos	El Barranquillo	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH1818001057802	Ratirozo Del Camino La Fabrica A Mesa De Leales - 10861	10861	Morelos	La Fabrica	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH1818001057783	Construcción De Ampliación De Red Eléctrica En La Zona 4811	6812	Morelos	La Gata	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,709,888	\$1,709,888	\$1,709,888	\$1,709,888	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH1818001057784	Ratirozo Camino La Pandura General Piza Los Pringles - 10810	10810	Morelos	La Pandura	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. MORELOS	En Ejecución	2018	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH1818001057785	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Morelos - 14038	14038	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. MORELOS	En Ejecución	2018	\$3,096,189	\$1,094,189	\$619,018	\$619,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHH1818001057786	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Morelos - 14067	14067	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,222,893	\$1,422,692	\$284,525	\$284,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave de Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
				Nombre del Proyecto	Programa Fondo Convento	Ramo			Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado				
CHH181010057100	6188	Morelos	San Pablo	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.MORELOS	En Ejecución	2018	\$2,895,492	\$579,098	\$579,098	\$0	\$0	0.00	Financiera / Física, obra a la siguiente trimestre / Registro SISTEMA/ Para el siguiente nivel
CHH181010057101	6622	Morelos	San Pablo	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,247,636	\$389,527	\$389,527	\$0	\$0	0.00	Financiera / Física, obra a la siguiente trimestre / Registro SISTEMA/ Para el siguiente nivel
CHH181010057149	12942	Ocampo	Basasochi	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$90,168	\$45,034	\$45,034	\$45,034	\$45,034	49.94	Financiera / Física, obra a la siguiente nivel
CHH181010057150	12979	Ocampo	Basasochi	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$29,640	\$12,879	\$12,879	\$12,879	\$12,879	43.45	Financiera / Física / Registro
CHH181010057151	11311	Ocampo	Cajunuri	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$251,000	\$125,500	\$125,500	\$125,500	\$125,500	50.00	Financiera / Física / Registro
CHH181010057152	12805	Ocampo	Cajunuri	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$97,320	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	50.00	Financiera / Física / Registro
CHH181010057165	11361	Ocampo	El Cajón de los Remedios	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.MORELOS	En Ejecución	2018	\$38,941	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro
CHH181010057164	11382	Ocampo	El Encino (Edu. Santa Edwigeo)	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$294,220	\$147,110	\$147,110	\$147,110	\$147,110	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro SISTEMA/ Para el siguiente nivel
CHH181010057159	12791	Ocampo	El Rincón	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$94,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro SISTEMA/ Para el siguiente nivel
CHH181010057160	11388	Ocampo	El Rincón	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Terrestales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.OCAMPO	En Ejecución	2018	\$43,045	\$21,522	\$21,522	\$21,522	\$21,522	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
													Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado		% Avance
CH1818010105758	Ampliación Unidad Básica De Rehabilitación En Huajuam - 11341 - 11341	11341	Ocampo	Huajuam Con Istiro Huajuam/	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	75.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física obra / Registro
CH1818010105755	Linea Agua Potable Y Tanco Almacenamiento En Henecheli - 11360	11360	Ocampo	Henecheli	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$279,973	\$279,973	\$139,986	\$139,986	\$139,986	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro
CH1818010105753	Linea De Agua Potable En La Casita - 11367	11367	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$39,1087	\$39,1087	\$19,533	\$19,533	\$19,533	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física obra / Registro SISTEMA Pasajal siguiente nivel.
CH1818010105754	Erremental de Barrio Santa Chaves En La Sierra En La Casita - 11364	11364	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$270,700	\$270,700	\$135,350	\$135,350	\$135,350	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasajal siguiente nivel.
CH18180101057741	Erremental de Barrio Santa Chaves En Las Estrellas - 11393	12993	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$44,330	\$44,330	\$22,175	\$22,175	\$22,175	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro
CH18180101057742	Erremental de Barrio Ouy Castillo En Las Estrellas - 11911	11911	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$50,884	\$50,884	\$25,441	\$25,441	\$25,441	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro
CH18180101057743	Erremental de Barrio Avenida Chaves En Las Estrellas - 11399	11399	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$42,230	\$42,230	\$21,125	\$21,125	\$21,125	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro
CH18180101057748	Linea De Agua Potable Barrio Belém - 11355	11355	Ocampo	Méjchor Ocampo	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$98,163	\$98,163	\$49,081	\$49,081	\$49,081	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasajal siguiente nivel.
CH18180101057756	Erremental de Barrio Con En Menéché - 13010	13010	Ocampo	Menéché de Arriba (Ejército)	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$49,932	\$49,932	\$24,966	\$24,966	\$24,966	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física OBRA / Registro
CH18180101057753	Linea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351	11351	Ocampo	Tierras de Luna	Aportaciones Federales	004 FAS Municipio y de las Dimensiones Territoriales del Distrito Federal	33-Agencias Federales para Entablar Federatos y Municipios	PM OCMPO	En Ejecución	2018	\$32,948	\$32,948	\$16,474	\$16,474	\$16,474	50.00	\$0	100.00	50.00	Financiera / Física obra / Registro

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto			Avance Financiero					Observaciones								
			Municipio	Localidad	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto		Modificado	Reaudado (Millonarios)	Comprometido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
CHHO18001051810	Construcción De Línea De Electrificación En El Concelo Espazo - 3979	3979	San Francisco del Oro	El Concelo	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$711.165						Otros	100.00	0.00	Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
CHHO18001051811	Construcción De Línea De Electrificación En El Concelo Espazo - 4006	4006	San Francisco del Oro	El Concelo	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$0	\$0	Móderno	0.00	10.00	Financiera: /Física: Se levan un avance del 10% y se levan 100m. / Registro
CHHO18001051812	Construcción De Puro En La Cebra - 4011	4011	San Francisco del Oro	La Cebra	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$130.000						Otros	100.00	0.00	Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
CHHO18001051816	Plumación De Coligones En La Cabrera Municipal - 3996	3996	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$355.582						Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
CHHO18001051817	Construcción De Estación De Agua Potable En La Cabrera Municipal - 4056	4056	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$294.000	\$294.000	\$294.000	\$294.000	\$0	\$0	Vivienda	0.00	7.00	Financiera: /Física: se levan un avance del 7% / Registro.
CHHO18001051818	Construcción De Cuatro Cuartos En La Cabrera Municipal - 4053	4053	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$216.000	\$112.424	\$112.424	\$112.424	\$0	\$0	Vivienda	0.00	2.00	Financiera: /Física: se levan un avance del 6% / Registro.
CHHO18001051972	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabrera Municipal - 7682	7682	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$733.506						Otros	100.00	0.00	Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
CHHO18001051971	Cambio De Luminarias Alrededor - 7692	7692	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$366.753	\$366.753	\$366.753	\$366.753	\$0	\$0	Luminaria	0.00	0.00	Financiera: /Física: / Registro.
CHHO18001051973	Revisión y Mantenimiento De Calle Juárez - 8935	8935	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	004 FMS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$366.753	\$366.753	\$366.753	\$366.753	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: /Física: / Registro.

I. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
														Comprometido	Devengado	Ejercido							
CH18180101067005	Ampliación Centro Comunitario Vida Digna	2018AT000016	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$549,113	\$549,113	\$549,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067006	Construcción De Centro Comunitario El Torreon	2018AT000015	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$498,306	\$498,306	\$498,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067008	Ampliación De Centro Comunitario Club De Atletas Genaro Vazquez	2018AT000018	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$510,143	\$510,143	\$510,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067013	Remodelación De Parque Ignacio Alameda	201709000243	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,421,498	\$1,421,498	\$1,421,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera / Física. meta es 1. del / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067016	Construcción De Bases En Fraccionamiento Santa Clara	201809000026	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$4,799,222	\$4,799,222	\$4,799,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067019	Const. Estaciones De Recolección De Residuos No Peligrosos Y De Materiales Reciclables En Bases Comandó Por Los Peñones En Deseos Puntos De La Ciudad	201809000006	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$6,694,787	\$6,694,787	\$6,694,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067024	Implementar El Programa De Apoyo A La Construcción De Viviendas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua	201801000005	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067026	Adaptación De Espacio Para Donación De Sangre	201801000004	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067028	Suministro E Instalación De Mobiliario Para Argues Y Areas Verdes	2018AT000002	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CH18180101067031	Arrendamiento De 400m2 De Operación En El Relieve Santuario	201809000001	Chihuahua	Chihuahua	Apoyos Federales	0051FORTAMUN	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera / Física. meta es 400m2 requeridos / Registro -SIS EBM. Pasa al siguiente nivel	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonaria)	Avance Financiero			Retiro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
						Programa Fondo Convento	Estado								Compromiso	Devengado	Ejercido					
CH1181801007031	Servicio De Inmatele Usado En De Las Obras A Ejecutar En El Proyecto 2018	201809200001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fficia / Registro SBTIMA Para Si siguiente nivel	
CH1181801007495	Adquisición De Inmatele Usado En Los Nuevos 2-4a Sección, La Unidad En Cd. Delicias, Chihuahua	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro SBTIMA Para Si siguiente nivel	
CH1181801007421	Remodelación De La Plaza San Nicolás	18-592-024-1273	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAL, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$743,331	\$743,331	\$743,331	\$743,331	\$743,331	\$743,331	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro SBTIMA Para Si siguiente nivel	
CH1181801007428	Reconstrucción De La Avenida Niños Héroes	18-592-024-1289	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAL	En Ejecución	2018	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro SBTIMA Para Si siguiente nivel	
CH1181801007433	Parquetización De La Calle San Luis	18-592-024-1300	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAL	En Ejecución	2018	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera / Fficia / Registro SBTIMA Para Si siguiente nivel	
CH117170300963189	Pago De Nomina De Seguridad Pública	1	Huipulstán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se anularon las correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fficia. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se anularon las correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CH11818010089108	Combustible Para Seguridad Pública	1	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera / Fficia COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / Registro	
CH11717030086659	Tecnología Médica En Primaria	0500238	Acandón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se anularon las correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fficia. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se anularon las correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CH117170300965608	JN. Francisco Muñoz	CGEN-319-2017	Madrid	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	ICHIIE	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financiera / Fficia OBRAS EN PROCESO / Registro	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto																								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución/Entidad	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Whistrab)	Anexo Financiero	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHI1817040104192	Prim. Nicolás Bravo	4000387	Madera	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2018	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$514,013	\$514,013	81.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.70	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro
CHI1818010106443	Sec. Federal ES-38	4000389	Madera	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2018	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$463,944	\$463,944	90.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	1.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUILTO / Registro
CHI0017040104194	Prim. Genonimo	6000380	Unachi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2018	\$453,828							0.00		Metros Cuadrados	0.00			Financiera. La información registrada por el sistema de control financiero federal no se concuerda con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información registrada por el sistema de control financiero federal no se concuerda con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CHI0017040104195	Prim. Juan Escuela	6000386	Unachi	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0077FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución	2018	\$505,622							0.00		Metros Cuadrados	0.00			Financiera. La información registrada por el sistema de control financiero federal no se concuerda con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información registrada por el sistema de control financiero federal no se concuerda con las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro
CHI1818010107784	Comandancia De Policía En Madera	-	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0111FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$48,302,980	\$43,502,980	\$44,1163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SSTMA. Pasa al siguiente nivel
CHI1818010107783	Batallas De Comares De Investigacion 2018	-	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0111FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$11,000,000	\$370,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SSTMA. Pasa al siguiente nivel
CHI1818010107788	Batallas De Evacuacion 2018	-	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0111FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$14,500,000	\$14,500,000	\$370,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SSTMA. Pasa al siguiente nivel
CHI1818010107787	Cereso 1 2018	-	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	0111FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SSTMA. Pasa al siguiente nivel

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero						Observaciones								
				Municipio	Localidad	Tipo de Ingreso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida
CHH181801007373	-	Equipo de Computación de Equipamiento de Tesorería y Cobranza	-	Ayales Soledad municipal	Gobernación municipal	Aportaciones Federales	523 Efectuamiento en las Entidades Federales de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$152,704						0.00	Computadoras	0.00		Financiera. La información reportada para el primer trimestre de 2018 se refiere a los recursos federales a fin de ser atendidos las observaciones como expedientes, por lo que la información es sólo estimada con base en la información reportada por la entidad federal. Si bien se atienden las observaciones, la información de este sistema. / Registro No se ha procesado la información para la actualización de parámetros.
CHH181801007473	1	Chalecos Báticos	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,389,400	\$3,389,400	\$2,172,800	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007477	2	Adquisición De Cuatrimoto	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,539,256	\$3,539,256	\$2,477,479	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007493	3	Armas Corta	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$534,250	\$534,250	\$373,975	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007497	4	Cargador De Arma Corta	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$95,250	\$95,250	\$66,675	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007499	5	Cargador De Arma Larga	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$158,300	\$158,300	\$108,675	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007628	-	Tecnología Infraestructura Y Equipamiento De Ayoje A La Operación Policial - Equipamiento De Personal Policial (Muebles Y Uniformes)	-	Dielcis	Dielcis	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$2,797,000	\$2,797,000	\$2,797,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec 500 CAMISOLAS 500 PANTALON 500 BOTAS Y 500 CORRA TIPO BORDADERA / PARA SU REPOSICION. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007634	-	Tecnología Infraestructura Y Equipamiento De Ayoje A La Operación Policial - Equipamiento De Personal Policial (Muebles De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional)	-	Dielcis	Dielcis	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$727,860	\$727,860	\$727,860	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec 30 INTERNAS 40 CANDADOS DE MANO METALICOS 40 BASTONES RETRACTILES 25 MANTAS DE ALMOFADO PARA SU REPOSICION. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
CHH181801007639	-	Tecnología Infraestructura Y Equipamiento De Ayoje A La Operación Policial (Muebles De Seguridad Pública)	-	Dielcis	Dielcis	Subsidios	U07 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$307,380	\$307,380	\$307,380	\$0	\$0	\$0	0.00	Pecas	0.00	Financiera / Fidec 1680 MUEBLES ARMA COSTA 20 MANILLAS DE HUANO 5000 MUEBLES ARMA LARGA / PARA SU REPOSICION. SISTEMA. Para el siguiente nivel.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
				Nombre del Proyecto	Programa Fondo Comercio								% Avance	Pagado	Ejercido			
CHH18180107843	-	Délicas	Délicas	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física 2 PICKUP DORLE CABINA / Registro PARA SU REGISTRO - SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107851	-	Délicas	Délicas	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$607,733	\$607,733	\$607,733	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física 2 TERMINALES DIGITALES PARA EL TERMINAL DIGITAL PORTATIL / Registro PARA SU REGISTRO - SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107852	-	Délicas	Délicas	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física 30 CAMARAS SOAPA 30 SISTEMA DE GRABACION PARA SU REGISTRO PARA SU REGISTRO - SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107844	-	Juarez	Cobernura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107849	-	Juarez	Cobernura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$2,547,962	\$2,547,962	\$2,547,962	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107846	-	Juarez	Cobernura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107847	-	Juarez	Cobernura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física Sin avance / Registro SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107743	-	Juarez	Cobernura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes
CHH18180107744	-	Juarez	Cobernura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente mes

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Comercio	Programa Fondo Comercio								Comprometido	Devengado	Ejército				
OH18180101077345	Recorrido Para Asesorar a la Policía Municipal	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$8,100,000	\$8,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077346	Registro en el Sistema de Justicia Penal (3)	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077350	Grupo Táctico Básico	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077351	Curso Para Instructor Evaluador	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077353	Bitas	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$5,651,000	\$5,651,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077358	Comisada	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,899,436	\$4,899,436	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077364	Pratidón	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,459,088	\$4,459,088	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077382	Playera	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077364	Ingrinas YDÍVALOS	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$343,500	\$343,500	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	
OH18180101077366	Cardenas De Nuevo Méjico	-	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$423,900	\$423,900	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiam. / Físico. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel	



L. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Avance Actual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Convenio	4-Cobremunicipal	4-Cobremunicipal				Recursos (Materias)	Comprometido	Divulgado	Ejercido					
CH1818010107348	Fonduza	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107370	Unifoma	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$913,300	\$913,300	\$913,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107372	Fondo lateral	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107375	Casco Baficón Mismo Nivel IA	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107377	Oficina Baficón Mismo Nivel IA A Com De Plan Baficón Nivel IV	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	En Ejecución	2018	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107379	Arma Corta	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$3,879,000	\$3,879,000	\$3,879,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107382	Arma Larga	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$7,920,000	\$7,920,000	\$7,920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107383	Municiones Para Arma Corta	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$1,504,000	\$1,504,000	\$1,504,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107386	Municiones Para Arma Larga	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel
CH1818010107387	Chimarra	-	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Cobremunicipal	Secretaría de Seguridad Pública	En Ejecución	2018	\$4,621,560	\$4,621,560	\$4,621,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Pasado siguiente nivel

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero					Observaciones		
					Ciudad Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance
CHH181010107381	Fortalez 2018	FORFASFC-2018-1	Mogul	Cobertura municipal	Subsidio	UBO7 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Presidencia Municipal de Meoqui	En Ejecución	2018	\$1,000,000.00						0.00	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH181010107410	Programa De Apoyo A Pequenos Productores (Extensivos)	51584-2	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comentarios	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Establecimiento Rural	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2018	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHH181010107389	Programa De Comedores Comunitarios Federativos	51584	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comentarios	S240 Programas de Comedores con las Entidades Federativas	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2018	\$8,287,500.00	\$8,287,500.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHH181010107489	Programa De Salud E Involución Agraria	sin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comentarios	S243 Programa de Salud e Involución Agraria	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Desarrollo Rural	En Ejecución	2018	\$11,465,000.00	\$11,465,000.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHH017020094156	Proyecto Museo Etnográfico Del Museo Regional De Ojinga	-	Ojinga	Cobertura municipal	Comentarios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Presidencia Municipal de Ojinga	En Ejecución								0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1815040015487	Casa Del Los Laureles	-	Chihuahua	Chihuahua	Subsidio	S269 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	11-Educación Pública	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LA CULTURA	En Ejecución								0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH016103074353	Equipamiento Telecomunicado Comunitario 80138	610	Hidalgo del Parral	San Andrés	Comentarios	U079 Equipamiento de Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución								0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH016103074355	Comunidad De Ejecución De La Construcción De Calle Calle Ramírez De La Calle 11a Ala Calle Ingresos, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua / 2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	S272 Apoyo para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	DEFABRULO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución								0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017020094150	Comunidad De Ejecución De La Construcción De Calle Calle Ramírez De La Calle 11a Ala Calle Ingresos, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua / 2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Altama	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución								0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Recaudado (Administrado)	Modificado	Comprometido	Pagado				
CH00180101091516	2017-03-05-0157	Rehabilitación De 4542 M2 De Parque Niños En El Fraccionamiento Vista De San Juan, En El Municipio De Aguilón, Serón, Chuabua / 2017-03-05-0157	Cobertura municipal	Aguilón	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091517	2016-03-04-01	Pavimentación Camino CER.E.S.O. A Vista De San Guillermo / 2016-03-04-01	Cobertura municipal	Aguilón	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091518	2017-03-05-0097	Construcción De Domo Al Bar De Estructura Metálica Con Techo De Laminas En El Escuela Primaria "Benito Juárez" En El Municipio De Aguilón, Serón, Chuabua / 2017-03-05-0097	Cobertura municipal	Aguilón	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091519	2017-03-05-0098	Construcción De 13,242 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Camino De La Colonia Centro De Aguilón, Serón, Chuabua / 2017-03-05-0098	Cobertura municipal	Aguilón	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091520	2016-03-11-01	Pavimentación De 1,100 M2 Del Camino De Cerro Prieto / 2016-03-11-01	Cobertura municipal	Aguilón	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091521	2017-03-05-0441	Construcción De Puente Comunitario De Tercer Clase Con Una Longitud De 74.5m "Un Ancho De 4m, 6m, 6m" Municipio De Batagales.	Cobertura municipal	Batagales	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091522	2016-03-07-01	Rehabilitación De Camino Entrampeado En El Camino De San Mateo / 2016-03-07-01	Cobertura municipal	Batagales	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091523	2016-03-07-02	Construcción De Techumbre En Teleschilometro Natalia Perillo Vega / 2016-03-07-02	Cobertura municipal	Batagales	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00180101091524	2017-03-10-0101	Construcción De 2,500 M2 De Entrampeado Con Concreto Hidráulico En Barrios La Estrella Y El Chaparral En El Municipio De Chipas, Chuabua / 2017-03-10-0101	Cobertura municipal	Chipas	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	En Ejecución	0.00				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones
										Recaudab (Administr)	Comprometido	Dovengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
CH001801070958	Contracción De 1350.00M2 De Pavimentación Con Concreto En La Localidad De Guadalupe Victoria Municipio De Chihuahua	2017-03-10-028	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801069951	Contracción De 540 M2 De Cercha, 420M2 De Espazo Recreativo Y 420M2 De Pavimentación En La Localidad De Apozoma M. Chihuahua (Santa Ana) Municipio De Chihuahua / 2018-03-10-015	2018-03-10-015	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801069952	Contracción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica Balanceada Suelo De Quiroves / 2016-03-10-03	2016-03-10-03	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070958	Contracción De 2.600 M2 De Hidráulico En La Localidad De Chihuahua, Municipio De Chihuahua / 2018-03-10-017	2018-03-10-017	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070959	Contracción De Fomentado Con Concreto Hidráulico Suro Las Casas / 2016-03-10-04	2016-03-10-04	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070921	Contracción De 2.800 M2 De Hidráulico En La Localidad De Ignacio Valencio Lagarda (Goreto) Municipio De Chihuahua / 2018-03-10-019	2018-03-10-019	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070922	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De Benjamin M. Chaparro (Santa Ana) / 2016-03-10-02	2016-03-10-02	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070650	Contracción De 7.900 M2 De Encomendado Con Concreto Hidráulico En Barrios La Eraseda Y Chihuahua De Nueva Mariposa De Chihuahua / 2017-03-10-011	2017-03-10-011	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070651	Contracción De Sistema De Agua Potable De Huanandé De Cerro / 2016-03-10-05	2016-03-10-05	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001801070793	Contracción De Sistema De Drenaje Pluvial De El Estero / 2016-03-10-01	2016-03-10-01	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRIMER TRIMESTRE 2018

1. FORMATO ÚNICO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Recomendado (Administrado)	Modificado	Comprometido	Devengado				
CHH0018010107142	2017-03-10-048	Construcción De 1,300.00 M2 De Habitación En Calle Paredón De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chihuahua, Chihuahua / 2017-03-10-048	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107128	2018-03-10-015	Construcción De 2,800 M2 De Edificios Con Concreto Habitacional En La localidad De Aná/Municipio De Chihuahua, Chihuahua / 2018-03-10-015	Chihuahua	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107139	2017-03-26-043	Reconstrucción De La Camara Cuahuilense - Miembro Del En 1 + 500 A 13 000 En Los Municipios De Cuatreciénicos, Guahimacabán, Atoyac, Chihuahua / 2017-03-26-043	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010106998	2017-03-26-043	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Alemán, Municipio De Ahumada, / 2017-03-26-043	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010106989	2017-03-26-0178	Terreno B En El D-31 De Alcantarillas Surtidos Consistente En 735 Metros De Faltas De R De Drenaje De Pvc, 191 Metros De Tubería De 10" De Diámetro De Polietileno De Baja Presión Y 100 Metros De Drenaje De 10" De Diámetro De Polietileno De Baja Presión En Los Loc. De General Pacheco (E) Terreno, Mpio. De Balleza, / 2017-03-26-0178	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107016	2016-03-26-11	Pavimentación De Concreto Habitacional En La Calle Francisco Bernaldo Quiroga, Del Barrio De Benito Juárez, 1048 M2, / 2016-03-26-11	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107017	2016-03-26-19	Reposición De 3 Bases Profundas A 250 M De Profundidad / 2016-03-26-19	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107018	2016-03-26-13	Construcción De Puente Coligante Peatonal Cuatrecién / 2016-03-26-13	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107019	2016-03-26-01	Construcción De Puente Coligante Peatonal Batopilas / 2016-03-26-01	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH0018010107049	2017-03-26-043	Reconstrucción De La Camara Cuahuilense - Miembro Del En 1 + 500 A 13 000 En Los Municipios De Cuatreciénicos, Guahimacabán, Atoyac, Chihuahua / 2017-03-26-043	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Terrestrial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones							
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
CHHO18001070930	Ampliación de Sala Y Tomas Domiciliares En Alameda De 33. Consistente En El Suministro E Instalación De 153114 Mds. 3.398.82 Mds. Tubos De PVC De 6" De Diámetro. 141 Nuevas Tomas Domiciliares En La Localidad De San Francisco De Oros. 03-26-0177	2017-03-26-0177	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070931	Construcción De Bases De Tratamiento De Agua Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización De Una Capacidad Acumulada. 2014-03-26-23	2014-03-26-23	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070932	Intervención Del Paso Estación Terresa Consistent En Línea De Construcción Electrificada, 2014-03-26-18	2014-03-26-18	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070933	Construcción De Camión Colector Colecto Sur Sur En Cd. Juárez / 2014-03-26-10	2014-03-26-10	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070934	Tercer Etapa Pista Pavimentadora Del Hidalgo Del Paraf / 2016-03-26-09	2016-03-26-09	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070935	Construcción De Bases Colectoras Peñonal Bajío De Pinar del / 2014-03-26-08	2014-03-26-08	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070936	Modernización De La Carretera Del Peñonal Bajío De Pinar Del / 2016-03-26-04	2016-03-26-04	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070941	Etapa I De 206 La Rehabilitación De La Carretera Del Peñonal Bajío De Pinar Del Para El Barrio La Tiza Con 400 M De Tubos De Pvc. Subcolector Arroyo De San Francisco De Oros Para Alcantarillado. Sanitario. En La Localidad De San Francisco De Oros. 2017-03-26-04	2017-03-26-04	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registros La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001070944	Pavimentación De La Calle De Lima / 2014-03-26-36	2014-03-26-36	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00			Financiera. /Fisca. /Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Avance Financiero				Observaciones			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo		Instancias Ejecutoras	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejército	Pagado	% Avance
CH00180101070415	Pavimentación Concreto Hídrico Calle Francisco de Miranda, Tomo Páez, Casca A Roberto Sosa / 2016-03-26-26	2016-03-26-26	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070416	Pavimentación Concreto Hídrico Calle Francisco de Miranda, Avenida Calles A Roberto Sosa / 2016-03-26-25	2016-03-26-25	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070429	Comunicación De 2018 M2 De Pavimentación Con Concreto Hídrico En La Calle Principal De La Localidad Rancho Los Morales, Municipio De Rosario, Chihuahua / 2017-03-24-0438	2017-03-26-048	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070430	Pavimentación De 2,500 M2 Con Concreto Hídrico En La Calle Coahuila, Entre Las Calles Coahuila y Ahuacabán, Chihuahua / 2017-03-26-0434	2017-03-26-044	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070431	Primer Etapa Del Proyecto Integral Que Incluye La Rehabilitación Del Colector Hídrico De La Revolución Y El Escanamiento Del Arroyo Las Delicias, Municipio De Hidalgo Del Parral / 2017-03-24-0182	2017-03-26-0182	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070432	Primer Etapa De La Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Línea De Conducción De Agua En El Suministro E Instalación De 5,173.34 M De Tubo De Pvc Clase 7 (Ova 7) 60/100 Presión De 10 Bar, 100/130 M De Diámetro Alrededor De La Línea De Conducción De Agua En El Suministro Como Parte Específica Y Acceso 19 A Su Corriente Instalación Y Funcionamiento En La Línea De Conducción De Agua En El Suministro / 2017-03-24-0181	2017-03-26-0181	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070433	Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Oro (38 Etapa De 4) Consistente En El Suministro E Instalación De 1,200 M De Tubo De Pvc Dc 7 De Diámetro, 4,955.14 M De Tubo De Pvc De 3" De Diámetro, 1,200.77 M De Tubo De Pvc De 1.5" De Diámetro, 803.33 M De Tubo De Pvc De 1.5" De Diámetro Y 228 Nuevas Tomas Domiciliares, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Municipio Del Oro / 2016-03-26-0176	2016-03-26-0176	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070434	Pavimentación De La Calle José Uruñil Entre Las Calles Independencia Y José Cuervo / 2016-03-26-29	2016-03-26-29	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101070435	Instalación De Tomas De Agua / 2016-03-26-17	2016-03-26-17	Cobertura estatal municipal	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Observaciones			
							Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonab)	Avance Financiero Comprometido	Deregado		Ejército	Pagado	% Avance
CH001.8010.070916		Construcción De Puente Coligante Rinconalí Pinaros / 2016-03-26-16	2016-03-26-16	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070911		Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Baxopilas, 7.84-233M De Tienen De P.C. De Tres Claves Con Una Longitud Total De 411.14 M. Municipio De Baxopilas. / 2017-03- 26-04-11	2017-03-26- 04-11	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070912		Sistema De Agua Potable (La Etna De 2) Consistente En El Suministro E Instalación De 7.84-233M De Tienen De P.C. De Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Aba Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-0110	2017-03-26- 0110	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070913		Reconstrucción Del Puente Gato Concreto Habalador Con Loba Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Aba Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-0110	2017-03-26- 0110	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070914		Pavimentación De La Avenida Seguros / 2016-03-26-35	2016-03-26-35	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070915		Reconstrucción Calle Zaragoza / 2016-03-26-33	2016-03-26-33	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070916		Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Sarabia Entre Las Calles 10 Y 11, En El Barrio Guerrero / 2016-03-26-30	2016-03-26-30	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070917		Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Emiliano Zapata A Camilo Torres / 2016-03-26-27	2016-03-26-27	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070918		Construcción De 4.600 M2 De Loba De Construcción De 8' 10", 14 Y 16' De Diámetro / 2016-03-26-20	2016-03-26-20	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.8010.070919		Construcción De La Plaza De Tratamiento De Agua Residual A Escala De 1000 M3 Por Día En El Establecimiento Para Niños / 2016- 03-26-12	2016-03-26-12	Coahuila estatal	Cobernara estatal municipal	Fidcomios	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	En Ejecución									0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



1-FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones													
	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH001.80101.070120	Camino Temoris-Chinibá Tramo Km 0-000 A Km 3+000 / 2016-09-2016-09-2016-03-26-05	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070164	Segunda Etapa (2 De 3) Acantilados Seritales Con Tuberia 2000 Litros Por Hora De Plombiere 2017-03-26-2017-03-26-76	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070165	Pavimentación Con Concreto Hefalúlo Calle Nigali Tramo A A Roberto Sosa / 2016-03-26-24	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070166	Construcción De Puente Coligante Pasion/Guadalupe/2016-03-26-14	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070193	Construcción De Puente Coligante Pasion/Montecarlo/El Cajon/2016-03-26-07	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070194	Construcción De Puente Coligante Temoris/Chinibá/2016-03-26-04	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070153	Pavimentación De 3.471.5 M2 De Concreto Hefalúlo En Calle Temoris/Chinibá/2016-03-26-04	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070154	Equipamiento De Puntos de Sistema Temoris/Chinibá/2016-03-26-37	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070155	Pequeño Depósito de Alcantarilla Temoris/2016-03-26-34	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001.80101.070156	Pavimentación Calle La Cuchulera/2016-03-26-32	Coahuila estado	Cobertura estatal municipal	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero					Observaciones	
										Recaudado (Administrado)	Modificado	Presupuesto	Ciclo Recurso	Pagado		% Avance
CH000180101071257	2016-03-26-28	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo Entre Libertad Y Primavera / 2016-03-26-28	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071258	2016-03-26-15	Construcción De Puentes Colgante Pasantel Conyero (Mesa Del Pino) / 2016-03-26-04	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071259	2016-03-26-06	Construcción De Nueva Colgante Pasantel Conyero (Mesa Del Pino) / 2016-03-26-06	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071255	2017-03-26-0439	Construcción De 233.18M2 Con Carpeta Asfáltica En El Urbanismo: Libramiento Gomez Mont, Entre Carretera Sacate - Cd. Duliclay Y Avenida 17 De Septiembre, Entre Avenida Sopina, Entre Carretera Sacate - Cd. Duliclay Y Calle Roque Gaudin, En La Localidad De San Juan, Entre Calle Roque Gaudin Y Calle Roque Gaudin / 2017-03-26-0439	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071256	2017-03-26-0437	Pavimentación De 3.192 M2 De Acero De 100 Mm De Espesor Con Concreto Hidráulico En Calle Adama Entre La Calle Corregidora Y Calle Manuel Quiroga, Libroad 0437, Entre Calle Manuel Quiroga Y Calle Manuel Quiroga, Entre Calle Manuel Quiroga Y Calle Manuel Quiroga, En El Municipio De Lopez Obando / 2017-03-26-0437	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071257	2017-03-26-0416	Rehabilitación De Las Pistas Pavimentadas De 250 M En El Edo De Villa Lopez De La Localidad De Ocotlán Lopez, Municipio De Lopez Obando, Chihuahua / 2017-03-26-0416	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071258	2017-03-26-0180	Segunda Etapa Q De 310 Del Acertado Santez Consistente En La Construcción De 2.400 M De Tuberías De 8 Dc Diámetro De Pvc-45 Puzos De Vialta Tipo Conita, 51 Registros, 3 Pozos De Bombeo, 100 M De Ducto De 160 Cm Diámetro En La Loc. De EPHE, Agua De Mons / 2017-03-26-0180	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071259	2016-03-26-22	Incorporación De Pozo Consistente En Línea Conducción, Consistente En 1.200 M De Tuberías De 160 Cm Diámetro En Santa Ana (Caceres) San Mateo, Namiquipa / 2016-03-26-22	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH000180101071250	2016-03-26-21	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable, Equipamiento Electromecánico, Conexión A La Red De Desagüe Con Tuberías De 4 Dc Diámetro, En La Localidad De San Juan, Entre Calle Roque Gaudin Y Calle Roque Gaudin / 2016-03-26-21	Cobertura municipal	Cobertura estatal municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Tono	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones	
										Cob Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
OH00180101071331	Construcción De Red De Alcantaral En La Colonia Mexico 68 / 2014-03-26-11	2014-03-26-11	Coahuila estatal municipal	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00180101071332	Construcción De Paredes Colgantes Perifoneo Huimayo / 2014-03-26-03	2014-03-26-03	Coahuila estatal municipal	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00180101071333	Construcción De Paredes Colgantes Pastoral Las Guayabas / 2014-03-24-02	2014-03-24-02	Coahuila estatal municipal	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00170300970778	Construcción De 1,657.51 M2 De Perifoneo Las Dantas Colonia Del Barro Lalo Muela De La Localidad De Temoni De Municipio De Guayabas	2017-03-12-0429	Guayabas	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00170300970791	Construcción De 1,849.73 M2 De Perifoneo Hidráulico En Calle Tepicque Del Barrio Ute De La Localidad De Temoni De Municipio De Guayabas	2017-03-12-0430	Guayabas	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00180101070863	Construcción De 717.77 M2 De Perifoneo Hidráulico En Calle Tepicque Del Barrio Ute De La Localidad De Temoni De Municipio De Guayabas	2017-03-12-0431	Guayabas	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00180101070864	Construcción De 1,849.73 M2 De Perifoneo Hidráulico En Calle Tepicque Del Barrio Ute De La Localidad De Temoni De Municipio De Guayabas	2017-03-12-0430	Guayabas	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00180101070310	Construcción De 1,657.51 M2 De Perifoneo Las Dantas Colonia Del Barro Lalo Muela De La Localidad De Temoni De Municipio De Huimayo / 2017-03-12-0429	2017-03-12-0429	Guayabas	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH00180101070310	Construcción De 2,235 M2 De Perifoneo Con Concreto Hidráulico De La Unidad Morenitas En La Localidad De Hidalgo Del Municipio De Hidalgo Del Paraiso Chihuahua / 2017-03-11-0158	2017-03-11-0158	Hidalgo del Paraiso	Coahuila municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones			
					Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido		Derechado	Episodio	Pagado
CH005180101071219	Pavimentación De 19.00 KM2 Con Concreto Hidráulico De 150 Kg De Cemento Por M3 De Mortero En El Camino Chihuahua - Avenida 19/16 - 03-13-01	Cobertura municipal	Hidalgo del Paraiso	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	JCAS	En Ejecución					0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11710200898350	Proyecto Ejec. Del Puercito Ingeral Que Incluye La Rehabilitación Del Colector Hénes De La Revolución Y El Entucamiento Del Arroyo Las Altihas	Cobertura municipal	Hidalgo del Paraiso	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	JCAS	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00017030079792	Pavimentación De 3.471.5 KM2 De Concreto Hidráulico En Calle "Calle 19/16" - 03-13-01 - 0435	Cobertura municipal	Juárez	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	JCAS	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170401081149	Pavimentación De 3192 M2 De Concreto Hidráulico Calle Alama Entre Calle Corregidora Y Calle Manu El En El Municipio De López	Cobertura municipal	López	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH171030096304	Pavimentación De 3192 M2 De Losas De 15cm De Espesor Con Concreto Hidráulico Calle Alama Entre Calle Corregidora Y Calle Manu El En El Municipio De López	Cobertura municipal	López	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	ORRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200898317	Pavimentación De Pavedimiento De Concreto Hidráulico De 4970 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera 2017-03-17-0104	Cobertura municipal	Madera	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	P.M. MADREA	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH005170300896518	Pavimento De Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 22831 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera 2017-03-17-0105	Cobertura municipal	Madera	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	P.M. MADREA	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH0017030079871	Mantenimiento De Las Carreteras Gobierno - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4.020 M. En El Municipio De Madera.	Cobertura municipal	Madera	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH005180101090233	Cobertura Metélica En Caneles Modulo De Alumado 2016-03-17-05	Cobertura municipal	Madera	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101090455	Analisis De Preciso Arroyo Angulo 2/7/2016-03-17-03	Cobertura municipal	Madera	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano		En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero				Observaciones							
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estados	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
CHH01.8010.070784	Financiamiento de Cables Alumbrado / 2016-03-17-04	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01.8010.070785	Ampliación Electrica Arroyo Anipio / 1 / 2016-03-17-02	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01.8010.071145	Rehabilitación Puente Resaca de las Ovejas Comenta y Puente Tapatá Maestra Localidad Madera / 2017-03-17-0104	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01.8010.071146	Ampliación Electrica De Lirama Charo Y Nueva De Rector / 2016-03-17-01	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01.8010.071220	Proyecto Por: Correo Hidráulico De 12.631 M2 En El Municipio De Maestra Localidad Madera / 2017-03-17-0105	Madera	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01.8010.0709486	Infraestructura De Teras De Aguar / 2016-03-19-01	Mois	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución										0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01.7000070924	Construcción De Resa Públicas De 6.389.26m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaxachi De Caballo, Del Municipio De Ocampo, Chh	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL VALLEBASSA DE CV									0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11.700200896328	Construcción De Resa Públicas De 6.389.26m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaxachi, Chh / 2017-03-20-0160	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEBASSA DE CV									0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11.700200896329	Construcción De Resa Públicas De 6.389.26m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaxachi, Chh / 2017-03-20-0161	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEBASSA DE CV									0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11.700200896330	Construcción De Resa Públicas De 6.389.26m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaxachi, Chh / 2017-03-20-0162	Ocampo	Cobertura municipal	Fideicomisos administrativos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV									0.00					Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa/Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Avance Financiero				Observaciones			
										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejido				
										Presupuesto	Modificado	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Anual	% Avance Acumulado	
CH11717020089433	Construcción De 1.165,82 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Barro De La Laguna De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa, Chh. /2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTORA LERANI S.A DE C.V	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089432	Construcción De 1.365,04 M2 De Concreto En Calle Alameda Con Marcos De Garmen En La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa, Chh. /2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	GRUPO CONSTRUCTORA LERANI S.A DE C.V	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089433	Construcción De 2.471,81 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Alameda Del Arroyo De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa, Chh. /2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEBAS SA DE CV	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089434	Instalación De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Público Tipo Central De La Localidad De Capatzen Del Municipio De Coampa/2017-03-20-0166	2017-03-20-0166	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089435	Construcción De 3.307,84 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Alameda De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa, Chh. /2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089436	Construcción De 1.851,40 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Alameda De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa, Chh. /2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D SA DE CV	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089438	Instalación De Alumbrado Público En Calle Alameda De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa/2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11717020089439	Instalación De Alumbrado Público De 1.300 Mts De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa/2017-03-20-0171	2017-03-20-0171	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH117170200894340	Construcción De 1.000 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Alameda De La Localidad De Basasanti Del Municipio De Coampa, Chh. /2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo	Cobernura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEBAS SA DE CV	En Ejecución	0,00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Observaciones									
	Nombre del Proyecto	Número Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millónes)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado
CHH00180100709780	Construcción De 29 19x12 De Hefalco En La Calle Principal De La Localidad Ranchos Los Monjes Y La Localidad Rancho De La Cruz, Municipio De Rosales, Chihuahua	2017-03-26-0438	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709794	Construcción De 95050 M2 De Pavimentación Con Concreto Mezclado Y Caldeo De La Balsa De La Localidad De Valle De los Olivos, Municipio De Rosales, Chihuahua /	2017-03-21-0106	Rosario	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709801	Construcción De 2 919 M2 De Pavimentación Con Asfalto En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua / 2017-03-22-0107	2017-03-22-0107	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	RESERVA MUNICIPAL DE ROSARIO	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709810	Pavimentación Con Asfalto En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro, Chihuahua / 2017-03-22-0107	2017-03-22-0107	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709821	Pavimentación Con Asfalto Con Anilina En Acceso Principal En El Municipio De San Francisco Del Oro	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OPERA. BUELCAS MUNICIPALES	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709818	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Visualiz 200x200x10cm En El Callejón De La Localidad De La Cruz, Etapa II / 2016-03-22-04	2016-03-22-04	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709806	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Visualiz 200x200x10cm En El Callejón De La Localidad De La Cruz, Etapa II / 2016-03-22-07	2016-03-22-07	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00180100709824	Alfombrado Asfáltico Con Ladrillos Y Pequeños Rectángulos De Color / 2016-03-22-01	2016-03-22-01	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH001801007098402	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Visualiz 200x200x10cm En El Callejón De La Localidad De La Cruz, Etapa II / 2016-03-22-05	2016-03-22-05	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa e municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Reconstruido (Ministrado)	Avance Financiero			Observaciones
					Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora						Pagado	% Avance	Reintegrado	
CH000180101071403	Rehabilitación Con Carpetas Atibálico Valdivia 20 de Noviembre Etapa I / 2016-03-23-03	San Francisco del Oro	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101071404	Rehabilitación Con Carpetas Atibálico Valdivia 20 de Noviembre Etapa I / 2016-03-23-02	San Francisco del Oro	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101071499	Rehabilitación Con Carpetas Atibálico Valdivia 20 de Noviembre Etapa I / 2016-03-23-08	San Francisco del Oro	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101070245	Rehabilitación De Vialidades Con Pisos Altas Superficie De 2333 M2 Calle Donato Guerra, S/Da Mayo Y 13 De Septiembre, En El Centro De La Ciudad De Santa Bárbara, Chihuahua / 2017-03-23-0108	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101070246	Rehabilitación Con Concreto Atibálico De La Calle Acceso Principal Etapa I / 2016-03-23-07	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101070247	Construcción De Macroplaza Etapa 3 / 2016-03-23-11	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101070248	Rehabilitación De Pisos S/Da Mayo Con Recubrimientos Ffiscos, Intervenido Un Área De 108617 M2 En Santa Bárbara, Chihuahua / 2017-03-23-0109	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101070249	Pavimentación Calle 21 De Marzo Socomei / 2016-03-23-02	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101070250	Rehabilitación Con Concreto Atibálico De La Calle Acceso Principal Etapa I / 2016-03-23-08	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH000180101071405	Construcción De Macroplaza Etapa 1 / 2016-03-23-09	Santa Bárbara	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Diciembre Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución		0.00						Financiera / Ffiscal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
				Nombre del Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Recaudado (Administrado)				
CHHO18001071506	2018-03-23-0161	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación Co. Concretos Hidráulicos Superficie De 1835.74 M2, Instalación De 260 M De Línea De Agua Potable y Acarreo Alifanado De 100 M De Línea De Agua Potable, En La Localidad Del Municipio De Santa Bárbara, Estado De Chuabutar / 2018-03-23-0161	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071501	2018-03-23-0160	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación Co. Concretos Hidráulicos Superficie De 1105 M2 Y Construcción De 1400 M2 De Benquitas Y 430 000 M De Propagación 150 De Mays, Goleña, 11 De. Aro. En La Localidad Y Municipio De Santa Bárbara, Estado De Chuabutar / 2018-03-23-0160	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071502	2016-03-23-04	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zero / 2016-03-23-04	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071503	2016-03-23-05	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porciento Anílag / 2016-03-23-05	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071504	2016-03-23-04	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zorro / 2016-03-23-04	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071505	2016-03-23-03	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Ortega / 2016-03-23-03	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071506	2016-03-23-01	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Pavimentación Calle 21 De Marzo Sección I / 2016-03-23-01	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO18001071609	2016-03-23-10	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Construcción De La Manzanilla El Zapal / 2016-03-23-10	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO17000094621	2017-03-23-0108	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Rehabilitación De Vialidades Con Pavimento Asfáltico De 2233 M2 De La Calle División Gómez, S De Mayo Y 13 De Septiembre, En El Centro De La Ciudad De Santa Bárbara, Chuabutar / 2017-03-23-0108	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución				0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHHO17000094645	600570	Saculib	Cobertura municipal	Construcción De 22319 M2 Con Pavimento Asfáltico En El Barrio de Saculib - Cd. Delicias Y A. Vicente Guerrero / En La Avenida Spetim, Entre Carreras Saculib	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	En Ejecución	PRESENCIA MUNICIPAL DESAVALLO			0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Observaciones						
				Nombre del Proyecto	Programa Fondo	Comentario	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro
CH0018010107088	2016-03-24-04	Sucubio	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107089	2016-03-24-03	Sucubio	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107086	2016-03-24-04	Sucubio	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107100	2016-03-24-02	Sucubio	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107101	2016-03-24-01	Sucubio	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107029	2016-03-25-06	Urique	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107028	2016-03-25-05	Urique	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107105	2016-03-25-07	Urique	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018010107106	2016-03-25-01	Urique	Cobernura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15 Desarrollo Urbano	15 Desarrollo Urbano	Terminado y Urbano	En Ejecución											Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico	Opciones						
										Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado									
Información General del Proyecto																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificab	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Opciones
CH0010010017106	Pavimentación De Las Calles De La Comuna De Conuco En La Localidad De Piedras Venidas, En El Municipio De Uruguay, Chile. / 2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Uruguay	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	In Ejecución	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0010010017105	Pavimentación De Las Calles De La Comuna De Conuco En La Localidad De Héralco, En La Localidad De Cangahual De Oros, Municipio De Uruguay, Chile. / 2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Uruguay	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	In Ejecución	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0010010017106	Comunicación De Emergencia Con Concreto Héralco En La Localidad De Mesa De Pano / 2016-03-25-04	2016-03-25-04	Uruguay	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	In Ejecución	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0010010017107	Construcción De Puente En Escuela Primita Miguel Hidalgo Con Clave 084900158 En La Localidad De Conquistador De Oros, Municipio De Uruguay, Chile. / 2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Uruguay	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	In Ejecución	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0117020089341	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida Reforma Con Clave 2-08-10-02 De Conuco En La Localidad De Conquistador De Oros, Municipio De Uruguay, Chile. / 2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Uruguay	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	In Ejecución	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0117020089342	Pavimentación De La Calle De La Cigülla Con Concreto Héralco De Clave 13991310 De Conuco En La Localidad De Héralco, En La Localidad De Conquistador De Oros, Municipio De Uruguay, Chile. / 2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Uruguay	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	In Ejecución	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH01161600083025	Incorporación De Pisos Constante En Línea De Conducción, Bifurcación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Decarga	44053161	Nariño	Santa Ana	Salud	S07 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH01161600083025	Acceso De Agua Potable, Acumulador Y Saneamiento	1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Salud	U001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001704001051710	Presión Para Adultos Mayores	64M7080237	Jalisco	Cobertura municipal	Salud	S176 Pensión para Adultos Mayores	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALISCO	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001704001051710	Rehabilitación De Colónias En La Ciudad De Chihuahua	1499202	Chihuahua	Cobertura municipal	Salud	U057 Fondo Metropolitano	20-Desarrollo Social y Económico	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	In Ejecución					0.00		0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad ejecutora o el municipio reportará información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Estatus	Avance Financiero			Reintegrado (Muestreo)	Modificado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso									
CHI1710401041347	Rehabilitación De Cocinas En La Avenida Entre Las Calles Francisco de Bardenas Y Alvarado Gómez Mohr - 7499747	61	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución					0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI00170401041302	Rehabilitación Del Colector Tefilo Beaudin Entre Las Calles Francisco de Bardenas Y Alvarado Gómez Mohr - 7499747	60	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución					0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI17104010413465	Rehabilitación De Camiones Comerciales Cd Juárez - 283	309510	Júarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución					0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1710200812804	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	0901027	Bocoyuca	Bocoyuca	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1710200812832	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	1090934	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1710200812837	Comunicación De Bump Para Accesibilidad Universal En Acceso Al Estacionamiento Del Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - Degustación De Alimentos - Pg 7704-755C-1909051	1090936	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI00170200812841	Comunicación De Bump Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - 1909051	1090951	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	ENTIDAD				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI17102008128777	Comunicación De Bump Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Mi Familia Es Todo - 1909042	1090942	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI17102008128778	Comunicación De Bump Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cambado Del Sur - 1909039	1090939	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI17102008128781	Comunicación De Bump Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cambado Central - 1909046	1090946	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Previsiones Salariales y Económicas	En Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio que reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones							
				Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Cuál Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)		Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CH1717020089757	190948	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020089406	1909041	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020089728	1909038	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020089729	1909035	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020090030	1909053	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020090032	1909050	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020090033	1909049	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020090034	1909047	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020090093	1909055	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.
CH1717020090096	1909040	Chihuahua	Ciudad Juárez	Subsidios	U0755 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en ejecución.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Observaciones			
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devolvido		Ejercido	Pagado	% Avance
CHI1710200901677	190954	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Villa Revolucion - 190954	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200901686	190952	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Niños Héroes - 190952	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200901688	190946	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - 190946	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200901689	190943	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - 190943	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200901690	190937	Construcción Y Rehabilitación De Acceso Al Jardín De Niños - 190937	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200902146	190944	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Tolo Por Chihuahua - 190944	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200899526	3707409	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario En Parque Central Puente-Hermanos Escobar - 3707409	Júrez	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200892410	3709410	Vehículos Alquilados Para Personas Con Capacidades Diferentes	Júrez	Júrez	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1710200892383	500958	Vehículos Alquilados Para Personas Con Capacidades Diferentes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI001710200841283	460	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Del Hospital Regional Alamosa (Corta) Del Municipio Dr. Alamo, Chih. - 764314	Alamo	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución							0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clase del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones
										Recaudab (Administrab)	Comprometid	Devengad	Ejercid	Pagad	% Avance	
CHH00170401041800		Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remedialación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María, y San Juan, Municipio Del Río, Cd. San José En Chihuahua, Chh.) - 8200446	Alto de	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170401041379		Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Panteón B Camerino Gómez El Río Santa María, 306 Ermita, 20090, Carretera Km. 94+000 (Avaro Ordehín - Seo Mayo) - San Pablo En El Municipio De Bachajón) - 3304393	Bachajón	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170200897895	4844659	Plaza Pública B Vega ENEI Municipio De Baliza, En El Estado De Chihuahua - 4844659	Baliza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170401041130	492	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remedialación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María, y San Juan, Municipio Del Río, Cd. San José En Chihuahua, Chh.) - 8200446	Camargo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170401041183	506	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remedialación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María, y San Juan, Municipio Del Río, Cd. San José En Chihuahua, Chh.) - 8200446	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170401041138	455	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remedialación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María, y San Juan, Municipio Del Río, Cd. San José En Chihuahua, Chh.) - 8200446	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170401041300	450	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Remedialación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María, y San Juan, Municipio Del Río, Cd. San José En Chihuahua, Chh.) - 8200446	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH00170401041351	470	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Remodificación Del Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua, Chh.) - 7739121	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
CHH001703000962016	6354	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Avaro Ordehín - Ojo De La Yegua, Del Km 1+300 Al 3+4750 En El Municipio De Parícuti) - 3486511 - 6354	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Cuentapro	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero			Unidad de Medida	Avance Físico Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
				Nombre del Proyecto	Tipos de Recurso	Objetivo					Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado				
CHHO1700090102	309	Cobertura estatal municipal	Cobertura estatal municipal	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Aereo Orizón- Ojo De La Yegua Del Km 1+300 Al 1+475 En Tramos Paralelos) - 860511	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHO1700090149	5803303	Coyame de Santa Cruz	Coyame de Santa Cruz	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Del Puente Cuchillo Parado Sobre El Rio Coñetes Para 132+200 Del E.C. Km. 142+000 (Chihuahua - Ojinaga) - Cuchillo Parado) - 8603303	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHO1700090239	4641811	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Escuela Secundaria Técnica #5) - 4641811	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHO1700090398	6349	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. Cuauhtémoc-Chihuahua) - Ent. Cuauhtémoc-Chihuahua Orizón Del Km 1+000 - 6349	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHO1700090392	6348	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. Cuauhtémoc-Chihuahua) - Ent. Cuauhtémoc-Chihuahua Orizón Del Km 0+100 Al Km 23+000, En Tramos Periféricos) - 6348	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHI1700090333	1701651	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Reconstrucción De La Carretera Tabasco-Ahuacá Del Km 0+000 Al Km 11+000 En Tramos Paralelos	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHO1700090871	6344	Gómez Farías	Gómez Farías	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. Gómez Farías - Buenaventura, Del Km 16+475 Al Km 165+300 (Reconstrucción De Carretera) - 6344	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHO1700090121	459	Gran Morelos	Gran Morelos	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud La Paz) - 7644212	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHI17000900354	5258626	Gran Morelos	Gran Morelos	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Unidad Básica De Rehabilitación De Carretera Ent. Cuauhtémoc - Nacías De Carreras, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5258626	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHHI17000901185	5286665	Gran Morelos	Gran Morelos	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Carretera Ent. Cuauhtémoc - Nacías De Carreras, Municipio De Gran Morelos, Chihuahua) - 5286665	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Observaciones		
										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance
CHH1717000961865	2824	Proyecto De Desarrollo Municipal En El Municipio De Guachochi, EBI (Continuación De Sistema De Asesoría Técnica) - EBI Municipio De Guachochi, EBI Estado De Chihuahua - 5156555-2824	Guachochi	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017001041387	516	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Continuación De Pueste Personal Terrenos, Municipio De Guadalupe Y Cafo, Chi) - 8211814	Guadalupe y Cafo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017001041343	514	Proyectos De Desarrollo Regional En (Continuación De Pueste Personal Metálico En La Localidad De San Antonio, Municipio De Guadalupe Y Cafo, Chi) - 814319	Guadalupe y Cafo	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017001041250	497	Infraestructura Económica, EBI Municipio De Guernes, En El Estado De Chihuahua // Red Eléctrica En Las Localidades De El Alamo, El Sateo Y Cuena Del Toro (Obalahuach), Municipio De Guernes, Chihuahua - 8142313	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017001041273	501	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Ampliación Y Rehabilitación De Trazado Vial De UG Guernes, Chi) - 8178821	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1717000899215	715572	Pay Con Concreto Hidráulico En La Ave. 16 De Septiembre Entre Adalme Y M. Ocampo En La Localidad De La Jarta	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170009901700	7027146	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Manuel Saenz Torres En La Localidad De Guernes	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170009598979	6702	Infraestructura Económica, EBI Municipio De Guernes, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Trángulo En La Localidad De Guernes, Chihuahua) - 7027146 - 6702	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1717001041272	499	Infraestructura Económica, EBI Municipio De Guernes, En El Estado De Chihuahua // (Manejo De Agua Pluvial, Municipio De Guernes, Chihuahua) - 8155527	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1717001041867	498	Infraestructura Económica, EBI Municipio De Guernes, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Guernes, Chihuahua) - 8143938	Guernes	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas municipales	En Ejecución				0.00			Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
									Recaudado (Administrado)	Modificado	Presupuesto	Pagado				
CH00170200897993	5408657	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	ENTIDAD	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200897994	5408631	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	ENTIDAD	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200897995	5408395	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	ENTIDAD	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200897996	4932279	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200897997	4932214	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200897982	4937112	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200897983	4933670	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200898490	4932345	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200898525	5408817	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	ENTIDAD	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH00170200900355	4933826	Hidalgo del Parí	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero					Observaciones						
					Programa Fondo Convenirlo	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CHH017020090356	Pavimentación De Calle De La Colonia Huelga Del Parral En El Estado De Chihuahua - 4931740	4931740	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017020090729	Pavimentación De Calle Tereño Ota El Gomez Morin. En El Municipio De Hidalgo Del Parral. En El Estado De Chihuahua - 4931892	4931892	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017020090270	Pavimentación De Calle Octavio Paz Col Gomez Morin. En El Municipio De Hidalgo Del Parral. En El Estado De Chihuahua - 4932048	4932048	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH0170401041387	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua / Pavimentación De Calle Tereño Gomez Lopez El Bo. Parral En El Estado De Chihuahua - 7-1000 Del Camino E.C. Km. 7-1000 387 (Carr Parral - Jimenez) - La Colonia De Abajo. En El Municipio De Hidalgo Del Parral - 3049173	387	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170200895167	Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Carrillo En El Municipio De Hidalgo Del Parral Chihuahua	17-213-045-0010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170200895168	Pavimentación De La Calle De La Humildad En La Colonia Federico Carrillo En El Municipio De Hidalgo Del Parral Chihuahua	17-213-045-0008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170200895169	Pavimentación De La Calle Jesús Moreno Baca En La Colonia Gomez Morin. En El Municipio De Hidalgo Del Parral Chihuahua	17-213-045-0006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170200895170	Pavimentación De La Calle Tereño Ota En La Colonia Gomez Morin. En El Municipio De Hidalgo Del Parral Chihuahua	17-213-045-0009	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170200895173	Pavimentación De La Calle Jesús Carrillo En La Colonia Gomez Morin. En El Municipio De Hidalgo Del Parral Chihuahua	17-213-045-0012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH0170200900943	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Municipio De Huejutlán En El Estado De Chihuahua - 5773871	5773871	Huejutlán	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución												Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

1. FORMATO ÚNICO

TOTAL: 2548

Clave de Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Estatus	Institución Ejecutora	Ramo	Avance Financiero				Observaciones	
						Programa Fom Convento	Programa Fom Convento	Tipo de Recurso	Ciclo Recurso				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Desviado
CHI0170401041315		Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Cambio De Documento Administrativo Párrafo 3211509	513	Huapitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución		23-Provisiones Salariales y Económicas							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI1717030896321		Sahn De Usas Múltiples	-	Huapitán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI0170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Juarez, Chihuahua - 5550002	5550002	Juarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	MUNICIPIO								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088	4925088	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128	4970128	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Boas, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI17170200818790		Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paque Beibeli, Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4994905	4994905	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución									Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRIMER TRIMESTRE 2018

1. FORMATO UNICO

TOTAL: 2546

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Estatus	Ciudad Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
OHH17170309102728	4199663	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH1717030912744	1213	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH1717030913492	1394	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH17170309160408	1396	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH1717030916460	1393	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH1717030916465	1212	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH1717030916230	1389	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH1717030916383	1395	La Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	otras publicas	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OHH17170309164697	20	Logoz	Cobertura municipal	Subsidio	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Observaciones									
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Rescaldado (Administrado)	Comprometido	Divulgado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico Anual
CH40017020089736	Demer Fondeo En B Municipio De Madera. En El Estado De Chihuahua - 4000377 - 482.2481		Madera	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH40017030095748	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Mtsch - Madera), Del Km. 109+600/Ah. Km. 112+400 En El Fondo - 9494391 - 632	632	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH40017030096548	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De La Carretera La Carretera 19+200 Al 19+790 En El Municipio De Madera, Chihuahua) - 5894531 - 6340	6340	Madera	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH41170200884787	Construcción De Parque En Ciudad Madera	4000373	Madera	Madera	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. MADERA	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH4001601064576	Infraestructura Educativa En Escuela Sec. EE-3948 (En El Municipio De Mosoj) En El Estado De Chihuahua	1025	Mosoj	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. MOJOJI	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH400170401041804	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud De Arriero Gallego Lindero) - 7791273	469	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH400170300957890	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (C. B. Km. 3+400 De La Carretera Desechar - Congregación Ortiz En B Municipio De Rosales) - 5891231 - 6341	6341	Rosales	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH400170200896513	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Francisco De Borja // (Construcción De Pimentación Con Concreto Hídratado En Calle Acceso Barrio Suro Mito Doble La Manta Calle 65 San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232838	5232838	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH400170200895749	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Pimentación Con Concreto Hídratado En Calle Ignacio Allende Km. 000 - 0000 Al Km. 0+118.75 En San Francisco De Borja, Chihuahua) - 5232749	5232749	San Francisco de Borja	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones							
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restringido
CHH00170200897316	531820	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Estado De Chihuahua // Pavimentación De Chihuahua // Pavimentación Con Concreto Hídrico En Calle De Sarawang Entre Avenidas 4a Y 5a Y Calle Francisco Villa Surillo Chihuahua. - 5318820	Sauclil	Cobertura municipal	Subsidios	UI18 Proyecto de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170401041261	519	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción Del Puente Tostanoh Huitos, Municipio De Temisachi, Chih. - 8256156	Temisachi	Cobertura municipal	Subsidios	UI18 Proyecto de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH00170401041473	301	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Construcción Del Puente Tostanoh En El Km 65+000 Del Camino Temisachi - Cuernavacañon - Tostanoh. - 5198814	Temisachi	Cobertura municipal	Subsidios	UI18 Proyecto de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH00170401041774	531	Proyecto De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Independencia Entre Calle 80 Correo Y Nicolás De Maestri En Calle Francisco Villa De Zaragoza. - 8418876	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	UI18 Proyecto de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas		En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH16160400821559	4300197	Rehabilitación De Alcantarado Público En El Municipio De Matich	Matich	Cobertura municipal	Subsidios	UI10 Fortalecimiento Financiero Municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE MATICH	En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH16160400821935	5000910	Sec. Est. 3042 Club Serrana Pajume	Mooqui	Cobertura municipal	Subsidios	UI10 Fortalecimiento Financiero Municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	ICHIE	En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH16160200897003	4823766	Pavimentación De Calle Oro En La Localidad "El Pacer De Guadalupe" - 4823766	Altama	Cobertura municipal	Subsidios	UI13 Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	ICHIE	En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH16160200897924	2316187	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Francisco Villa Y Emiliano Zapata. - 1602	Billerá	Marjano Billerá	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHH16160200897965	220045	Pavimentación Con Concreto Hídrico En Calle Juan De La Cruz En Calle Francisco Villa Y Calle Creel Beroyn. Chihuahua. - 1603	Beroyn	Cobertura municipal	Subsidios	UI13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00					Francia. / Fica. / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Anexo Financiero				Anexo Físico		Observaciones	
										Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Modificado	Pagado		% Avance
CHI161602006727362	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Adolfo Schütz Araya, B. El Municipio De Chihuahua, Chihuahua-1667	221191	Chihuahua	Chihuahua de Araya	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006727315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Blvd. Francisco de Asís, El Municipio De Chihuahua, Chihuahua-1663	221895	Chihuahua	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006727380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Santos Digulobalón y Arroyos Y Calle 5ta. Sección De Chihuahua, Chihuahua-1664	221949	Chihuahua	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006727338	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rivas Mejía Calle 16ta. Sección Del Barrio De Chihuahua, Chihuahua-1661	221935	Chihuahua	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006727324	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle González, El Municipio De Chihuahua, Chihuahua-1645	221949	Chihuahua	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006729316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel Morales Calle 6ta. Sección Del Barrio De Chihuahua, Chihuahua-1661	221919	Chihuahua	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006726459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel Morales Ramos, B. El Municipio De Chihuahua-1667	221907	Chihuahua	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006726209	Pavimentación De Concreto En Carretera Saco-Año Y Construcción De Bancanetas En Calle Araya, Dpto. -331811-1-3948	3948	Galena	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006726112	Rehabilitación De Bvta y Sección Cultural Gobierno-1673	221387	Galena	Cobernura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI161602006727017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Saco-Año Barrio "El Goro", Chihuahua-1686	228779	Guazapare	Temoles	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Rubro	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
							Ciclo Recurso	Presupuesto					Modificado	Reanudado (Ministrado)	Comprometido	Divulgado			
CHH1616020097430		Pavimentación Con Concreto Hóviludo De Calle Sin Nombre En Barrio "El Chato", Chihuahua. Incluye Guarniciones-1885	2287923	Guazapares	Témis	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1616020097489		Pavimentación Con Concreto Hóviludo De Calle Sin Nombre En Barrio "El Chato", Chihuahua. Incluye Guarniciones-1887	2287933	Guazapares	Témis	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1616020097445		Pavimentación Con Concreto Hóviludo De Calle Sin Nombre En Barrio "Dorcas Bay", Chihuahua-1884	2287933	Guazapares	Témis	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1616020097489		Pavimentación Con Concreto Hóviludo De Calle Sin Nombre Entre Egeanos Greco Y Juan Rangel De Biroma-1891	2218273	Holgado del Para	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1616020097324		Pavimentación Con Concreto Hóviludo De La Calle Egeano Entre La Calle Zaragoza Y Calle Cuatrecasas-1876	2316433	Holgado del Para	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1616020097430		Pavimentación Con Concreto Hóviludo De La Calle José Gervasio Entre La Calle Melchor Herrera Y Centenario-1889	2216542	Holgado del Para	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH00170200901701		Construcción De Centro Integral Para Jóvenes Adulto Mayor. Financiado De La Mejor Unidad Localidad De Huigotlán, Chihuahua-5773937	5773937	Huigotlán	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH00170200901702		Pavimentación De La Calle Principal Entre La Calle Principal Y Calle Hidalgo-5547378	5547378	Huigotlán	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1616020097428		Rehabilitación De Salidas De Usos Múltiples-1892	2279513	Huigotlán	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHH1710200980481		Construcción De Centro Integral Para Jóvenes Adulto Mayor. Financiado De La Mejor Unidad Localidad De Rehabilitación En La Localidad De Huigotlán	3300152	Huigotlán	Cobertura municipal	Subsidios	UI12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	0.00						Financiera / Fficia / Registro La entidad federativa a el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Estatus	Avance Financiero			Observaciones			
					Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora		Recaudado (Millonario)	Modificado	Comprometido		Devengado	Ejército	Pagado
CH41170020096197		Pavimentación Calle Pochque En La Localidad Del Pochque	Huepistán	Pochque	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH400170020092453		Construcción De Unidad Deportiva En Calle Calce Municipal De Jimenes - 5594725	Jimenes	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH41170020089794		Construcción De Centro De Rehabilitación Física En El Municipio De Madera - 5524653	Madera	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPIO DE MADRA	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH41170020090595		Dono En Escuela Primaria Mariano Escobedo En El Municipio De Madera - 5523124	Madera	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPIO DE MADRA	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH411700200899137		Pavimentación Con Carpetas Hídricas En La Calle Calce Municipal Secundaria Entre Calle Scomomy Calle Emiliano Zapata En Manuel Benavides, Chihuahua - 4294880	Manuel Benavides	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH411700200902354		Pavimentación En La Calle Scomomy Entre Las Ferreas, Chihuahua - 6294114	Manuel Benavides	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH41160200905644		Pavimentación De Concreto Hídrico De La Calle Luis Herrera, Entre Calle Scomomy, Chihuahua - 4294874	Matamoros	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH41160200907459		Construcción De Daporina Club De Leones Cuaternario Municipal De Mequi - 17141	Mequi	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH411700200896796		Pavimentación Con Carpetas Hídricas De La Calle Profra Miguel Toranzo De Calle Manuel Ojeda A Calle Agustín Melgar - 5056688	Mequi	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH411700200896797		Pavimentación Con Carpetas Hídricas De La Calle Profra Soemmo Garza, Tramo Del Calle 20 De Noviembre A Calle 15 De Septiembre - 5056562	Mequi	Cobernura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INDICADORES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Amenor Financiamiento				Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Recaudado (Administrado)	Modificado	Presupuesto	Pagado				
CHI1717020898794	505580	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Nicaragua Tramo De Calle Santos Regalado A Calle México - 505580	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898795	505589	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Concordia - 505589	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898842	505582	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Nicaragua De Calle Bolivia A Calle Nicaragua Cobina, Ovea, Meoqui, Chihuahua - 505582	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898843	512030	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Concordia Vncaro Tramo De Avenida Río San Pedro A Calle 18 - 512030	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898944	505543	Rehabilitación Con Sobre Carpetas Asfálticas De La Calle Manuel Ortega Tramo De Calle Olvera A Calle Alente - 505543	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898923	5056106	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De Calle Alente - 5056106	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898964	512064	Rehabilitación Con Sobre Carpetas Asfálticas De La Calle Tramo Calle De Maya A Calle José María Mercedes I Paredón - 512064	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898966	505622	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas Tramo De La Calle Francisco Villa De Avenida Río San Pedro Al Lote De Calle - 505622	Meoqui	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898794	218097	Pavimentación Con Concreto Hídrico En La Calle José María Mercedes En La Localidad De Mercedes - 1742	Mercedes	Cobertura municipal	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHI1717020898794	226979	Pavimentación Con Concreto Hídrico Calle La Cenega Hídrico De Lote, Chihuahua - 1745	Mercedes	Cinco de Abril	Subsidio	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución					0.00		Financiera / Físcal / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones							
					Programa Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restringido	Unidad de Medida
CHH11600097518	279367	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Mors, Chihuahua-1743	Mors	El Gavilán	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11600097517	227029	Pavimentación Con Concreto Hídrico Calle El Gavilán 2 1744	Mors	El Gavilán (Pueblo Blanco)	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11600097401	226937	Pavimentación En Calle La Calab De La Cabera Municipal De Mors, Chihuahua-1746	Mors	Mors	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11700097527	1354	Rehabilitación De Cameta Adifca Helgoy Av. Álvaro Obregón-492411-1254	Nuevo Casas Grandes	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas		En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11700097450	742	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Mors, Chihuahua-4841624-742	Ojinaga	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	ENTIDAD	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11700097496	580243	Rehabilitación De Espacio Deportivo En Calle Hidalgo S/N En La Localidad De Bagañal, Mors, Chihuahua-580243	Riva Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas		En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11600097576	231148	Rehabilitación De Cameta Adifca En La Localidad De Bagañal, Mors, Chihuahua-4800911-231148	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11700097498	490384	Continuación De Centro De Salud En La Localidad De Bagañal, Mors, Chihuahua-4800911-490384	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11700097497	490383	Continuación De Centro De Salud En La Localidad De Bagañal, Mors, Chihuahua-4800911-490383	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH11700097494	490384	Continuación De Centro De Salud En La Localidad De Bagañal, Mors, Chihuahua-4800911-490384	San Francisco de Conchos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salubres y Económicas	MUNICIPIO	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida
CHH717020056114	Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre En La Calle La Cruzada La Colonia Calvario Del Municipio De Valle De Zaragoza	-	Valle de Zaragoza municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U137 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Ayudaciones Salubres y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH717020050364	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Av. Elsa Genssen Rímena Ejea	3201693	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Ayudaciones Salubres y Económicas	RESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH717020054617	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Aranditas Gihenen	17320103	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Ayudaciones Salubres y Económicas	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH164020065825	Construcción De Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio San Antonio Carichí	31885	Carichí	Bacurachi	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH164020065119	Construcción De Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio Mari Carichí	31963	Carichí	Carichí	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00702000983835	Construcción De Ala A Telescañiles De Calaveras	277669	Unachi	Calaveras	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACH	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH0070200857790	Construcción De Riba Para Almacenar Agua Potable	82922	Unachi	Cuesta Blanca	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH7170200857794	Construcción De Riba Para Colocación De Una De Conducción En Cuarentena	82951	Unachi	Cuarentena	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH7170200983788	Rehabilitación De Dique En Casos Habilitación De Las Trojes	27773	Unachi	Gemayachi	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACH	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH0070200983797	Rehabilitación De Muro En Casos Habilitación De Las Trojes	27773	Unachi	Las Trojes	Ayudaciones Federales	0003FAS Entidades	33-Ayudaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACH	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Observaciones							
Clae del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH01700081830	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable En Toluca De Arriba - 82938	82938	Unachi	Toluca De Arriba	Aportaciones Federales	003 FASIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017040097379	Estudio Ecológico - 246404	246404	Aguiles Serdan	Santa Eufalia	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. ORLANDO ACOSTA FLORES	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1217040097384	Rehabilitación De Techumbres En Vivienda Jorge Cervantes - 323271	323271	Bocoyuca	San Juanito	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BOCOYUCA	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1616020046384	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Santo Niño - 212936	212936	Coronado	San Esteban Coronado	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS CORONADOS	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1217040097364	Construcción De Viviendas Bajos Costo En La Zona De Vivienda - 262472	262472	Cuauhtémoc	Vista Hermosa Sapo	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1616020046393	Instalación De Alumbrado Público En Calle Independencia - 57056	57056	Gallana	Hermosillo Gallana	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1616020072149	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Barriada De Bajos Del Romero - 167663	167663	Guazapares	Bajío del Romeral	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1616020048589	Construcción De Agua Potable En La Barriada De Puerto Chiquito - 167654	167654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702383	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Cerragala De Los Buitres - 167657	167657	Guazapares	La Cerragala De Los Buitres	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1616020091108	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable En La Barriada De Nourare - 167651	167651	Guazapares	Nourare	Aportaciones Federales	004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución				0.00								Financiera / Física / Registro. La entidad federativa es el municipio reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Estatus	Avance Financiero			Observaciones				
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro
CH1127040097486	94896	Construcción De Cuarto Para Bello Para Persona De Escaso Recurso - Sa. Silvia Ana Contreras - 75876	Maguach	Maguach	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MAGUACH	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127030001311	114885	Construcción De Dignosario Médico En Narajito - 118885	Meris	El Narajito	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127030001350	12043	Rehabilitación De Muro De Viviendas Con Esgrimo Y Pintura - 12043	Meris	Meris	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040084437	117717	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Pvm De Mutamos Este Municipio De Ojtaga - 117717	Ojtaga	El Establo Ojtaga (kilómetro Cero)	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040097484	117703	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Pvm De Degollado Este Calle Ocotla Y Calle Seta - 117703	Ojtaga	Manuel Ojtaga	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040097485	118094	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Pvm De Mutamos Este Calle Trestia T Ocho Y Calle Cuarenta - 118094	Ojtaga	Manuel Ojtaga	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040097486	117755	Red De Distribución Eléctrica En Calle Avon Municipio De Ojtaga - 117755	Ojtaga	Manuel Ojtaga	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040097487	117780	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Pvm De Cbr Pagoda Este - 117780	Ojtaga	Manuel Ojtaga	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040097489	117930	Red De Distribución Eléctrica De Avenida Galm De Calle Ventidos A Calle Veinticuatro - 117930	Ojtaga	Manuel Ojtaga	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1127040097490	117916	Ampliación De Red Eléctrica De Avenida Galm De Calle Veintidos A Reforma - 117916	Ojtaga	Manuel Ojtaga	Apoyaciones Federales	004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE OJTAGA	En Ejecución	0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Sector	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH117040097901	Ampliación De Red Eléctrica Calle Trenta Y Cuatro Aves Y Guerrero - 117818	117818	Oyama	Manuel Oyama	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OYAMA	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH117040097902	Ampliación De Red Eléctrica En Piedad De Trenas Y Seis Entre Aves Y Carreras - 117880	117880	Oyama	Manuel Oyama	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OYAMA	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH117040097903	Red De Distribución Eléctrica Calle Trenta Y Seis De Aves Y Guerrero A Aves Y Carreras Oyama Chihuahua - 117774	117774	Oyama	Manuel Oyama	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OYAMA	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170300914809	Línea De Distribución Eléctrica Ejido Pavonitas Primer Etapa Municipio De Oyama - 118033	118033	Oyama	Pavonitas	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OYAMA	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH117040097901	Red De Distribución Eléctrica Ejido San Luis - 117039	117039	Oyama	San Luis	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OYAMA	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01170300914746	Construcción De Sistema De Agua Potable En Aguafraja Segunda Etapa - 113903	113903	Uruachi	Aguafraja	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170300913701	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cuesta Blanca - 104112	104112	Uruachi	Cuesta Blanca	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170300913702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Cumbre - 100251	100251	Uruachi	La Cumbre	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH1170300914742	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Mesa De Sashu - 104138	104138	Uruachi	La Mesa de Sashu	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH01170300913710	Construcción De Sistema De Agua Potable En Comonfort Segunda Etapa - 113870	113870	Uruachi	Comonfort	1004FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero			Observaciones							
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Converte	Estado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Avance Físico</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Avance Anual</th> <th>% Avance Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											Avance Físico	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	0.00			0.00
Avance Físico	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado															
0.00			0.00															
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converte	Estado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH17170300913875	13876	Rehabilitación De Cisterna Y Red De De Recorrido - 13876	Uruachi	Rosario	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914888	108139	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Tlaxochi De Abajo - 108139	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH0170300914878	110414	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Cuatrecerros Española - 110414	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300914738	110409	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tlaxochi De Abajo - 110409	Uruachi	Tlaxochi de Abajo	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300915299	1171065	Comandancia De Policía En Prolongación Tolmie	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Aportaciones Federales	1055 FORTAMUN	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300919719	1171038	Parque Comercio Hércules En Calle 888 Entre Pm. Mezquiza Y Av. Aguilas	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1055 FORTAMUN	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300918894	1171059	Muro De Contención En C. Tierra Y Suroeste	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1055 FORTAMUN	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300916824	1171049	Estacionamiento Público Del Poblador	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1055 FORTAMUN	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170300916075	1171056	Domo Mexicano Cuauhtémoc De Uros Múltiples GZ Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1055 FORTAMUN	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH017040104901	-	Pago De Honorarios De Seguridad Pública	Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1055 FORTAMUN	En Ejecución						0.00				0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

1. FORMATO ÚNICO

TOTAL: 2548		Información General del Proyecto										Avance Financiero			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Type de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Avance Físico Anual	% Avance Acumulado	
CH0017040104490	Piso De Horma De Seguridad Pública	-	Luján	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TSORERA MUNICIPAL	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401042495	Suelo Al Personal	-	Tehuacán	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorera	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401052815	Luminarias Calle Juárez	LUMINARIAS CALLE JUAREZ	Aguiles Serdán	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0005 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LORENA GUBERNO AYRA	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101077747	Mejora De Casa Habitación Por La Instalación De Luminas En Techos Y Balcónes De Casa Y Sala De Baño Y Traslucoramiento	-	Aguiles Serdán	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0005 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE AGUILAS SERDAN	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101077746	Bonetas Principales De La Localidad De Santa Elena, San Guillermo, Santo Domingo, Itzac, Laderas De San Guillermo	-	Aguiles Serdán	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0005 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipales Aguiles Serdán	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044252	J.N. Marcóni-Gallegos Bajero	02005190	Aldama	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044259	Prim. Héroes Nacionales	02005197	Aldama	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044288	Cerro De Atascón Multiusos 46	04003113	Aguiles Serdán	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044271	Prim. Manuel Ojeda	04003114	Aguiles Serdán	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044272	Jn Francisco Villa	0500242	Atascón	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto			Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Observaciones								
			Municipio	Localidad	Tipos de Recurso				Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora		Estatus	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegrado
CH051010082091513	-	Escuela Primaria Edmundo Pazos Ferro	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH041010082092029	-	JN Luis Usuaibárain 1080	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH051010082092582	190840	Centro De Atención Multigr 7307	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH111010082093727	-	Jn. Alonso Lujánolo Izabal	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH111010082094126	-	Escuela Primaria Fedakulo	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH111010082095247	190840	Prim. Miguel Quiñero Padilla	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH111010082095227	190840	Primaria 2da de Octubre (19400 De Taller Computo)	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	ICHE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH111010082095294	190839	Tallerandera Ludmila Nore (Egipio Laboratorio Taller)	Chihuahua	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	ICHE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1110100820951713	680124	"Pon Tu Escuela De Pie" - Jardines De Niños	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	ICHE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1110100820951722	680125	"Pon Tu Escuela De Pie" - Primarias	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHE	ICHE	En Ejecución				0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Observaciones								
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
OH1115040031773	"Plan Ti. Escuelas De Pk - Secundarias"	6801266	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH1115040031790	Rehab. De Escuelas En El Estado Por Afectaciones De Lluvia- Primarias	6801295	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH1116010037033	Cond. Sep Num. 8	EC-05-2016	Coahuila	Coahuila municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH1116010037399	Jr. Rosaura Zapata	C-CEN-08DN0139G-105-2016	Coahuila	Coahuila municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH1116010037804	Jr. Juan De Guadalupe	C-CEN-08DN0139Y-108-2016	Coahuila	Coahuila municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH1116010037864	8 De Marzo	C-CEN-08DN0139T-114-2016	Coahuila	Coahuila municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH10017040104432	Prim. Constitución	210420	Délicas	Délicas	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH10017040104433	J.N. Frías Kuhn	210434	Délicas	Délicas	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH10017040104434	Prim. Heresi De La Revolución	210435	Délicas	Délicas	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OH10017040104437	Prim. Agustín Melgar	210436	Délicas	Délicas	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0077FAMInfraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHEE	En Ejecución					0.00							Financiera / Fficia / Registro. La entidad federativa es el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Retrago	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CH0017001044921	JN. Juan De Abajo	210142	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018001046453	JN. Hilda Orelia Alzate Rodríguez	210147	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0018001046514	Pim. Agustín Muñoz Rojas	210149	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1440004015298	Pim. Juan Raúl	210193	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1514010062859	Sic. Leydi De Roldán C2015	C-GEN-08057-00031-2016	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1514010062854	Sic. Verónica Del Cordero C2015	C-GEN-08058-00031-2016	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1514010062860	Sic. Fed. Es. 100 Ec 2015	C-GEN-08059-1100-272016	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1514010062855	Sic. Tereza 3 Ec 2015	C-GEN-08057-00031-28-2016	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1514010073795	Jr. Concepción Nolas	C-GEN-08060-00031-122-2016	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH15140100819625	JN. José Otilio De Domínguez	C-GEN-08060-00031-122-2016	Délicas	Coeterra municipal	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIE	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Observaciones					
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Converteo	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Código Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
CHH011640013984	J.N. Francisco Marquez	C-CEN-08D30212Y-131-2018	Dielis	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011640013952	J.N. Gabriel Múzul	C-CEN-08D30212Y-131-2018	Dielis	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011640013959	J.N. Agustín Valdez	C-CEN-08D30212Y-131-2018	Dielis	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011640013980	J.N. José Joaquín Emanuel de Lizard	C-CEN-08D30212Y-131-2018	Dielis	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011740104465	Pm. Elva Cou Burellas	2701243	Guachochi	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011740104463	Pm. Nélso Hervas	2701244	Guachochi	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011740104467	Pm. Néro De Ube Borge	2701245	Guachochi	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011740104469	Pm. Ignacio Zaragoza	2701246	Guachochi	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011740104463	Pm. Joséto Aguirre	2701247	Guachochi	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH011740104465	J.N. Ana María Betelga	2701256	Guachochi	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Apoyaciones federales para Entidades Federales y Municipios	ICHEE	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa a el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero					Observaciones		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Cambio				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Diversificado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro
CH0017040104448	Prim. Ignacio Gonzalez Novarez	2901123	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH015120100164802	Prim. Anayacatl	2701105	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH01510100421595	J.N. Venencia Vial Gil EC 2015	C-CEN-08DC03178W-2742319	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH01510100421865	J.N. Manuel Loya Buitrago EC 2015	C-CEN-08DC03282H-30-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH01510400117818	J.N. Claudio Leanes	C-CEN-08DC031616-148-2016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044473	Prim. Matilde Palma Palma	2901126	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170401044475	Prim. Ricardo Ramirez Carrillo	2901127	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101046452	J.N. Matilde Palma Palma	2901126	Guadalupe y Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101046455	Prim. S.Da. Favero	300001	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00180101046457	Sac. Teocita 3000 Valentí Gomez Farias	3101708	Hidalgo del Parral	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Anexo Financiero				Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
					Programa Fondo Conyento	Programa Educativa				Recaudado (Administrado)	Modificado	Comprometido	Devengado				
OH1616020067393	Sec. Estatal 1007 Valentín Gómez Farías	EC-232-2016	Huajuquillo	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200670797	Pm. Benito Juárez	3800274	Jamón	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200670821	Pm. Julio Sierra	3800276	Jamón	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200670834	Sec. TIC-24	3800277	Jamón	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200670878	Cel Pedro Hernández Ortiz	3800278	Jamón	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200670935	JN. Sra. J. N. Sra. J.	3800935	Jamón	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200670978	Sec. Técnica 16 (El Bajío Laborando Químico)	3800947	Jamón	Cobertura municipal	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHFE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH161602006714755	Pm. Cdo. De Leóns (Impresmatización)	3705524	Jamón	Jamón	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200683728	Pm. María Luz CSD de Oroso	-	Jamón	Jamón	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OH16160200682896	Pm. 23 De Septiembre 2011	3705546	Jamón	Jamón	Ayudaciones Federales	1007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Ayudaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	En Ejecución						0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico	Observaciones
										Requerido (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejército			
CH0010401044677	Prim. Justo Sierra	450613	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0010401044678	Prim. Emiliano Zapata	460054	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0116020601672	Sec. Técnica 39	450056	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH116020601679	Jn. Madeline Cure	450057	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH116040082100	J.N. Ramon Lopez Velarde	EC-324-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH116040082311	J.N. Miguel Hidalgo y Costilla	EC-325-16	Meoqui	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH01160206084123	Escuela Secundaria Técnica 39	-	Meoqui	San Pedro	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURAL Y DEPORTE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0010401044481	Primaria Buenaventura Velazquez	460054	Moris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1160100609411	Sec. Castellanos Gonzalez	EC-054	Namiquipa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH11316040084388	Sec. Federal Et-43 (Equipo Taller De Computo)	S.300199	Praxedis G. Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ICHIE	En Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa de municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1.FORMATO UNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Observaciones
				Tipo de Recurso	Programa/Fondo/Convenio								Comprometido	Devengado	
CH001701044692	6000163	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH001701044693	6000164	Santa Bárbara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH1170100944001	1901111	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170100838697		Chihuahua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170100929103		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170100917225		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH115160100929103	C-CEN-08MSJ0702-652016	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170100969478		Jalisco	Jalisco	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH0017010052443	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	Jalisco	Jalisco	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CH00170100971113	Museo De Arte Virreinal De Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Subsidios	R070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	Secretaría de Cultura	B Ejecución					0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

1. FORMATO ÚNICO

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHI16160007/41730	3.13.6. Construcción De Espacio Comunitario Con Cobertura Municipal Y Que Incluye Estrategia De Diseño Participativo.	2	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución									0.00					Francia. / Física. / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI16160009/41731	2.34.4. Huelto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social	3	Chihuahua	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua	En Ejecución									0.00					Francia. / Física. / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI16160010/41906	2.34.4. Huelto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social	11	Jalisco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	En Ejecución									0.00					Francia. / Física. / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHI00160008/32749	Cont. De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De El Guay San Juan	6400298	Unuach	San Juan	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Huenda y Crédito Rústico	P.M. URUACHI	En Ejecución									0.00					Francia. / Física. / Registro La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Comunes - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Reintegro	PARTIDA					Observaciones				
														Partida	Tipos de Gasto	Partida	Ayudado	Modificado		Recaudado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 10/	1011	PROGRAMA 10/	SECRETARIADO 10/	118000	1- GASTO CORRIENTE	254- SERVICIOS DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIALES DE LA INFORMACION	109824392	109824392	109824392	109824392	109824392	109824392	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 10/	1011	PROGRAMA 10/	SECRETARIADO 10/	332213869	1- GASTO CORRIENTE	533- INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIALES DE LA INFORMACION	332646115	332646115	332646115	332646115	332646115	332646115	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 10/	1011	PROGRAMA 10/	SECRETARIADO 10/	120000	2- GASTO DE INVERSION	541- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 10/	1011	PROGRAMA 10/	SECRETARIADO 10/	15700031	2- GASTO DE INVERSION	565- EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIALES DE LA INFORMACION	10846532	10846532	10846532	10846532	10846532	10846532	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	852470	1- GASTO CORRIENTE	212- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	81733661	81733661	81733661	81733661	81733661	81733661	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	272800	1- GASTO CORRIENTE	255- MATERIALES, EQUIPOS Y UTILES DE LABORATORIO	292246777	292246777	292246777	292246777	292246777	292246777	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	3611890	1- GASTO CORRIENTE	317- SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	16483214	1- GASTO CORRIENTE	533- INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIALES DE LA INFORMACION	139548292	139548292	139548292	139548292	139548292	139548292	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	86383	2- GASTO DE INVERSION	511- MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANFERIA	86383	86383	86383	86383	86383	86383	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	16398010	2- GASTO DE INVERSION	515- EQUIPO DE FOTOCOPIADOR Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	978263862	978263862	978263862	978263862	978263862	978263862	N/A	reprogramación 2,7,8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 11/	1011	PROGRAMA 11/	SECRETARIADO 11/	283600	2- GASTO DE INVERSION	522- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	792816	792816	792816	792816	792816	792816	N/A	reprogramación 2,7,8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 13/	1011	PROGRAMA 13/	SECRETARIADO 13/	710000	1- GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUTOMATA Y REGIMENES	30363984	30363984	30363984	30363984	30363984	30363984	N/A	reprogramación 8	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	PROGRAMA 13/	1011	PROGRAMA 13/	SECRETARIADO 13/	990000	2- GASTO DE INVERSION	515- EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUATLA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Costo	PARTIDA						Observaciones			
					Clave Ramo	Clave Programa	Clave Programa	Programa Fondo			Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 13/	SECRETARADO 13/	2-GASTO DE INVERSION	511-SOFTWARE	695000	694999%	694999%	694999%	694999%	694999%	694999%	N/A	reprogramación 8
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 15/	SECRETARADO 15/	1-GASTO CORRIENTE	331-SERVICIOS LEGALES DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	1-GASTO CORRIENTE	221-VESTUARIO Y UNIFORMES	910500	1522683.23	1522683.23	1522683.23	1522683.23	1522683.23	1522683.23	N/A	reprogramación 8- endamientos financieros
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	1-GASTO CORRIENTE	240-MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	333000	2308600	2308600	2308600	2308600	2308600	2308600	N/A	reprogramación 2
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	1-GASTO CORRIENTE	240-MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	522000	531332	531332	531332	531332	531332	531332	N/A	reprogramación 8
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	2-GASTO DE INVERSION	511-EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	580000	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	2-GASTO DE INVERSION	521-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVAIS	580000	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	2-GASTO DE INVERSION	521-CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	213000	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	2-GASTO DE INVERSION	531-INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	400000	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 2
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	2-GASTO DE INVERSION	541-TECNOLOGIA EQUIPO TIPOLOGIE	548000	54756072.07	54756072.07	54756072.07	54756072.07	54756072.07	54756072.07	N/A	reprogramación 8
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 17/	SECRETARADO 17/	2-GASTO DE INVERSION	551-EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	1018695	8551443.08	8551443.08	8551443.08	8551443.08	8551443.08	8551443.08	N/A	reprogramación 2 y 8
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 2/	SECRETARADO 2/	2-GASTO DE INVERSION	511-MUEBLES DE OFICINA Y ESTIMBIA	0	1798310.88	1798310.88	1798310.88	1798310.88	1798310.88	1798310.88	N/A	endimientos financieros
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES 2	33	FASP	011	PROGRAMA 2/	SECRETARADO 2/	2-GASTO DE INVERSION	621-EDIFICACION HABITACIONAL	5240000	63384799.07	63384799.07	63384799.07	63384799.07	63384799.07	63384799.07	N/A	reprogramación 2 y 8

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUAHA  
PERIODO: FEBRERO 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción de Recurso	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestales			Reintegración Financiera	Reintegración Ejecutora	Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones
							Programa	Subprograma	Concepto				Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 2/	SECRETARIADO 2/	627- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	15291304	15291304	15291304	15291304	15291304	N/A	reprogramación 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 2/	SECRETARIADO 2/	624- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OBRAS DE ESPECIALIZADOS	3809967	3809967	3809967	3809967	3809967	N/A	rendimientos financieros
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 3/	SECRETARIADO 3/	334- SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	60000	60000	60000	60000	60000	N/A	reprogramación 2 y 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 3/	SECRETARIADO 3/	335- SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN CONSERVA Y DESARROLLO	70000	0	0	0	0	N/A	reprogramación 6
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 3/	SECRETARIADO 3/	334- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	2837340	2837340	2837340	2837340	N/A	rendimientos financieros
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 3/	SECRETARIADO 3/	442- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	59400	50000	50000	50000	50000	N/A	reprogramación 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 4/	SECRETARIADO 4/	551- EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	40000	379744486	379744486	379744486	379744486	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	211- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGEN	100	104895	104895	104895	104895	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	213- MATERIAL INFORMACION DIGITAL	38000	346946	346946	346946	346946	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	223- UTILES PARA ADMINISTRACION	769338	7657985	7657985	7657985	7657985	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	254- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SUMINISTROS MEDICOS	796	775525	775525	775525	775525	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	255- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	570	489791	489791	489791	489791	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	275- BANCOS Y UTILES DE PRENDAS DE NESTER	3473	353976	353976	353976	353976	N/A	reprogramación 8

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
						Clave Base	Clave Programa	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Beneficiarios Financieros	Rúbrica	Tipo de Gasto	Parada	Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiplo)	Comprometido		Diversado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	1-GASTO CORRIENTE	334-SERVICIOS DE CAPACITACION	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 1
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	511-MUERES DE ORIGEN Y ESTADIA	93824	93786	93786	93786	93786	93786	93786	93786	93786	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	512-MUERES DE ORIGEN Y ESTADIA	863821	863821	863821	863821	863821	863821	863821	863821	863821	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	515-EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	39489	334967126	334967126	334967126	334967126	334967126	334967126	334967126	334967126	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	519-OTROS EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3840614	383719	383719	383719	383719	383719	383719	383719	383719	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	521-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	185118	185118	185118	185118	185118	185118	185118	185118	185118	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	523-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	110700	110700	110700	110700	110700	110700	110700	110700	110700	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	529-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	26944	2635136	2635136	2635136	2635136	2635136	2635136	2635136	2635136	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	531-EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	133020	86244812	86244812	86244812	86244812	86244812	86244812	86244812	86244812	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	532-INTERMEDIAL MEDICO DE LABORATORIO	27250	145632	145632	145632	145632	145632	145632	145632	145632	N/A	reprogramación 8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	541-VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	68000	148000	148000	148000	148000	148000	148000	148000	148000	N/A	reprogramación 1
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	569-OTROS EQUIPOS	109032	18648	18648	18648	18648	18648	18648	18648	18648	N/A	reprogramación 6
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 7/	SECRETARIADO 7/	2-GASTO DE INVERSION	622-EDIFICACION HABITACIONAL	53976548	262421933	262421933	262421933	262421933	262421933	262421933	262421933	262421933	N/A	reprogramación 2 y 8

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Inversión	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción de Programas Presupuestarios				AVANCE FINANCIERO							Observaciones										
						Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Rango	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado		Desembolsado (Modificado)	Comprometido	Diversado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP				
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 9/	SECRETARADO 9/	50	50	1. GASTO CORRIENTE	629 - EDUCACIÓN HABITACIONAL	1400000	13370621.49	13370621.49	13370621.49	13370621.49	13370621.49	13370621.49	13370621.49	13370621.49	N/A	reprogramación 8		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	50	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112481898	94179216.35	94179216.35	94179216.35	94179216.35	94179216.35	94179216.35	94179216.35	94179216.35	0	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	55408278	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5240000	84284380.95	7867103.07	84284380.95	84284380.95	84284380.95	84284380.95	84284380.95	84284380.95	84284380.95	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	52837240	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	184000	3937240	130000	3937240	3937240	3937240	3937240	3937240	3937240	3937240	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	51129347	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	91359495	86467120.45	8517735.9	86467120.38	86467120.38	86467120.38	86467120.38	86467120.38	86467120.38	86467120.38	86467120.38	0	0
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FASP	1067	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD EDUCACIONAL Y DE CHIHUAHUA	50	50	2.-GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	N/A	ELVARIA CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 2013	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FASP	1067	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	51116272	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	40718621	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	CONTROL DE CONFIANZA	PROGRAMA 2 SECRETARADO	0	0	1.-GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SUMINISTROS MEDICOS	0	485206.67	485206.67	485206.67	485206.67	485206.67	485206.67	485206.67	485206.67	485206.67	N/A	reprogramación 11	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	CONTROL DE CONFIANZA	PROGRAMA 2 SECRETARADO	0	0	1.-GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	358339.78	N/A	reprogramación 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	CONTROL DE CONFIANZA	PROGRAMA 2 SECRETARADO	0	0	1.-GASTO CORRIENTE	299 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	6322207.82	6322207.82	5692419.83	5692419.83	5692419.83	5692419.83	5692419.83	5692419.83	5692419.83	5692419.83	N/A	reprogramación 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	CONTROL DE CONFIANZA	PROGRAMA 2 SECRETARADO	0	0	1.-GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	4002	4002	4001.99	4001.99	4001.99	4001.99	4001.99	4001.99	4001.99	4001.99	N/A	reprogramación 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	CONTROL DE CONFIANZA	PROGRAMA 2 SECRETARADO	0	0	1.-GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	0	30196	30196	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	reprogramación 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	CONTROL DE CONFIANZA	PROGRAMA 2 SECRETARADO	1375973	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	7057876.66	N/A	reprogramación 4, 8	





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	PARTIDA							Observaciones
						Clave Bano	Clave Programa	Descripción Programa	Programa Fondo		Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	GENETICA*	PROGRAMA 16. SECRETARADO*	1- GASTO CORRIENTE	124916.84	124916.84	124916.84	124916.84	124916.84	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	GENETICA*	PROGRAMA 16. SECRETARADO*	2- GASTO DE INVERSION	109205.44	109205.44	106988.18	106988.18	106988.18	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	HUELLA*	PROGRAMA 6. SECRETARADO*	1- GASTO CORRIENTE	463000	463000	462290	462290	462290	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	JUSTICIA*	PROGRAMA 7. SECRETARADO*	1- GASTO CORRIENTE	7040	6977.93	6977.93	6977.93	6977.93	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	JUSTICIA*	PROGRAMA 7. SECRETARADO*	1- GASTO CORRIENTE	160000	50325	50325	28837.6	28837.6	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	JUSTICIA*	PROGRAMA 7. SECRETARADO*	2- GASTO DE INVERSION	148000	148000	148000	148000	148000	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	JUSTICIA*	PROGRAMA 7. SECRETARADO*	2- GASTO DE INVERSION	816000	780247.96	780247.96	780247.96	780247.96	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	JUSTICIA*	PROGRAMA 7. SECRETARADO*	2- GASTO DE INVERSION	3400	3400	3400	3400	3400	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	JUSTICIA*	PROGRAMA 7. SECRETARADO*	2- GASTO DE INVERSION	104000	104000	104000	104000	104000	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	LLAMADAS*	PROGRAMA 12. SECRETARADO*	1- GASTO CORRIENTE	16000	6916.38	6916.38	6916.38	6916.38	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	LLAMADAS*	PROGRAMA 12. SECRETARADO*	1- GASTO CORRIENTE	80000	57522.08	57522.08	57522.08	57522.08	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	10.11	LLAMADAS*	PROGRAMA 12. SECRETARADO*	2- GASTO DE INVERSION	235000	235000	235000	235000	235000	N/A	







INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																					
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Restatamiento Financiero	Riesgo	AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
													Recabado (Anulado)	Modificado	Aprobado	Partida	Comprometido		Desarrollado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	\$22,008	50	613,000	613,000	613,000	600,514.31	600,514.31	598,971.81	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		1-GASTO CORRIENTE	30000	299,233.6	299,233.6	299,233.6	299,233.6	299,233.6	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		1-GASTO CORRIENTE	100000	998,238.07	998,238.07	998,238.07	998,238.07	998,238.07	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		1-GASTO CORRIENTE	532000	540,389.72	540,389.72	540,389.72	540,389.72	540,389.72	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	291000	291000	291000	291000	291000	291000	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	67794.1	540,398.86	540,398.86	540,398.86	540,398.86	540,398.86	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	8448	8448	8448	8448	8448	8448	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	140000	143,999.88	143,999.88	143,999.88	143,999.88	143,999.88	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	39275.3	3900178.68	3900178.68	3900178.68	3900178.68	3900178.68	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SISTEMA NACIONAL	PROGRAMA 11 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	408000	376148	376148	376148	376148	376148	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	UCS*	PROGRAMA 4 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	0	24887.5	17436.26	17436.26	17436.26	17436.26	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	UCS*	PROGRAMA 4 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	900000	900000	900000	900000	900000	900000	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	UCS*	PROGRAMA 4 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	200000	1975312.48	1975312.48	1975312.48	1975312.48	1975312.48	N/A		

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Restatamiento Financiero	Riesgo	AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
													Recabado (Anulado)	Modificado	Aprobado	Partida	Comprometido		Desarrollado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	UCS*	PROGRAMA 4 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	900000	900000	900000	900000	900000	900000	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2013		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	UCS*	PROGRAMA 4 SECRETARIADO		2-GASTO DE INVERSION	200000	1975312.48	1975312.48	1975312.48	1975312.48	1975312.48	N/A		



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Clave Bano	Descripción de Programa Presupuestaria			Programa Común y Apoyado	Dependencia Ejecutora	Resolución Número	Rúbrica	PARTIDA					Observaciones	
							Clase Programa	Descripción Programa	Clase Programa					Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Diversado		Ejido
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	FAM 2014	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2- GASTO DE INVERSION	511- MUEBLE DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200000	200000	200000	15261348	15261348	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														200000	200000	200000	2414243	2414243	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	FAM 2014	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2- GASTO DE INVERSION	515- EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300000	300000	300000	2414243	2414243	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														200000	200000	200000	24853956	24853956	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	FAM 2014	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2- GASTO DE INVERSION	621- EDUCACION NO HABITACIONAL	200000	200000	200000	25467626	25467626	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														200000	200000	200000	0	0	N/A	FAM 2014 FORMALIZADOS LOS CONTINÚOS
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	2- GASTO DE INVERSION	617- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														114443478	114443478	11258821	11258821	11258821	N/A	LAS OBRAS APROBADAS CON RECURSOS DESTINADO SE ENVIARON A TERMINOS Y BINGUETADA
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	RAMO 33 FAM	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION FISICA EDUCATIVA	2- GASTO DE INVERSION	519- OTROS BIENES INMUEBLES	100000	100000	100000	262310	262310	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														100000	100000	100000	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO Doble NORTE	2- GASTO DE INVERSION	519- OTROS BIENES INMUEBLES	100000	100000	100000	262310	262310	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														100000	100000	100000	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Oahuua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300000	300000	300000	31379372	31379372	0	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
														351440478	351440478	352320722	31379372	31379372	0	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	001	PROGRAMA ID-	SECRETARIADO ID-	SECRETARIADO ID-	1- GASTO CORRIENTE	244- RELACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	200000	19706644	19706644	19706644	19706644	N/A	REPROGRAMACION 2
														19706644	19706644	19706644	19706644	19706644	N/A	REPROGRAMACION 2
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	001	PROGRAMA ID-	SECRETARIADO ID-	SECRETARIADO ID-	1- GASTO CORRIENTE	515- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTA	160000	159440911	159440911	159440911	159440911	N/A	REPROGRAMACION 2
														159440911	159440911	159440911	159440911	159440911	N/A	REPROGRAMACION 2
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	001	PROGRAMA ID-	SECRETARIADO ID-	SECRETARIADO ID-	2- GASTO DE INVERSION	545- EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	315827168	315827168	315827168	315827168	N/A	REPROGRAMACION 14
														0	315827168	315827168	315827168	315827168	N/A	REPROGRAMACION 14





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
														París	Aprobado	Modificado	Resultados (Iniciados)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado S/CP			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 11-	SECRETARADO 11-		2- GASTO DE INVERSION	631- FERIA/CONVENIO HABITACIONAL	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	REPROGRAMACION 3
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		1- GASTO CORRIENTE	319- SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	420080202	420080202	420080202	420080202	420080202	420080202	420080202	420080202	420080202	N/A	REPROGRAMACION 10, 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		1- GASTO CORRIENTE	333- SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROCESOS TECNOLÓGICOS Y ENTENDIDOS DE LA INFORMACIÓN	376625	51666.4	51666.4	51666.4	51666.4	51666.4	51666.4	51666.4	51666.4	51666.4	N/A	REPROGRAMACION 3
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		1- GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20000	19920	19920	19920	19920	19920	19920	19920	19920	19920	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		1- GASTO CORRIENTE	335- INFORMACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y/O PERIFERICO DE LA INFORMACION	1163712	1163712	1163712	1163712	1163712	1163712	1163712	1163712	1163712	1163712	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	515- EQUIPO DE COMPUTO Y/O PERIFERICO DE LA INFORMACION	120534	148074	148074	148074	148074	148074	148074	148074	148074	148074	N/A	REPROGRAMACION 5, 10
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	519- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	81694	23022	23022	23022	23022	23022	23022	23022	23022	23022	N/A	REPROGRAMACION 3
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	521- EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	13765255	73254	73254	73254	73254	73254	73254	73254	73254	73254	N/A	REPROGRAMACION 4
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	523- CÁMARAS FOTOGRAFICAS DE VIDEO	10230	10230	10230	10230	10230	10230	10230	10230	10230	10230	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	565- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	REPROGRAMACION 3
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	566- EQUIPOS DE ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	200000	2598448	2598448	2598448	2598448	2598448	2598448	2598448	2598448	2598448	N/A	REPROGRAMACION 4
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	011	PROGRAMA 12-	SECRETARADO 12-		2- GASTO DE INVERSION	591- SOFTWARE	1782772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	REPROGRAMACION 10

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programas Presupuestarios				Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones									
						Clave Base	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Concreto Específico		Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Ruizcago	Tipo de Gasto	Aprobado		Modificado	Reservación (Máx.)	Comprometido	Diversado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.2	SECRETARADO 12-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	599-LICENCIAS INFORMATICA E INTELECTUALES	64780	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	REPROGRAMACION 10	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	511-MATERIALES DE OFICINA Y MATERIA	17695	933916	933916	933916	933916	933916	933916	933916	933916	N/A	REPROGRAMACION 2	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	515-EQUIPO DE COMPUTO Y DE PERIFERIA DE LA INFORMACION	93550	76468979	76468979	76468979	76468979	76468979	76468979	76468979	76468979	N/A	REPROGRAMACION 2,10	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	521-CAMERAS FOTOGRAFICAS DE VIDEO	110528	110037623	110037623	110037623	110037623	110037623	110037623	110037623	110037623	N/A	REPROGRAMACION 2,10	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	542-CARROCCERIAS Y REMOLQUES	156511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	REPROGRAMACION 13
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	565-EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	183858	183752595	183752595	183752595	183752595	183752595	183752595	183752595	183752595	N/A	REPROGRAMACION 10	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	569-OTROS EQUIPOS	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876	N/A	REPROGRAMACION 10	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.3	SECRETARADO 13-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	591-SOFTWARE	79420	73396367	73396367	73396367	73396367	73396367	73396367	73396367	73396367	N/A	REPROGRAMACION 10	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.5	SECRETARADO 15-	Reservación Financiera	1-GASTO CORRIENTE	331-SERVICIOS CONTABLES, AUDITORIA Y RELACIONADOS	115000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	N/A	REPROGRAMACION 12	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.6	SECRETARADO 16-	Reservación Financiera	1-GASTO CORRIENTE	351-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60320	6032076	6032076	6032076	6032076	6032076	6032076	6032076	6032076	N/A	REPROGRAMACION 11	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.6	SECRETARADO 16-	Reservación Financiera	1-GASTO CORRIENTE	359-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2642928	264127169	264127169	264127169	264127169	264127169	264127169	264127169	264127169	N/A	REPROGRAMACION 11	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.6	SECRETARADO 16-	Reservación Financiera	1-GASTO CORRIENTE	372-PERIFERIA DE COMPUTO Y PROTECCION PERSONAL	3900	1789668	1789668	1789668	1789668	1789668	1789668	1789668	1789668	N/A	REPROGRAMACION 11	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PROGRAMA 1.6	SECRETARADO 16-	Reservación Financiera	2-GASTO DE INVERSION	511-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	175100	175079428	175079428	175079428	175079428	175079428	175079428	175079428	175079428	N/A	REPROGRAMACION 11	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																	
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																	
2. NIVEL FINANCIERO																	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Riesgo	AVANCE FINANCIERO				
													Recaudado (Ministrab)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	1- GASTO CORRIENTE	21211932	2512570909	2512570909	2323570909	2220351596	N/A	REPROGRAMACION 6
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	1- GASTO CORRIENTE	1042925196	1042925196	1042925196	1042925196	1042925196	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	1- GASTO CORRIENTE	3226060108	3226060108	3226060108	3226060108	3226060108	N/A	REPROGRAMACION 3, 6
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	1- GASTO CORRIENTE	27592598	27592598	27592598	27592598	27592598	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	33862556	352717754	352717754	352717754	352717754	N/A	REPROGRAMACION 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	295284712	295284712	295284712	295284712	295284712	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	1202464	1202464	1202464	1202464	1202464	N/A	REPROGRAMACION 3, 10
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	42254858	350732492	350732492	350732492	350732492	N/A	REPROGRAMACION 2-4-11-18
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	329645165	3296446972	3296446972	3296446972	3296446972	N/A	REPROGRAMACION 2, 4, 5
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	747979165	747979165	747979165	747979165	747979165	N/A	REPROGRAMACION 2, 3
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	3211982	3211982	3211982	3211982	3211982	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	60000	5999988	5999988	5999988	5999988	N/A	REPROGRAMACION 9
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 17-	SECRETARADO 17-	2- GASTO DE INVERSION	48641987	546531586	546531586	546531586	546531586	N/A	REPROGRAMACION 2, 9

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																			
ENTIDAD: CHIHUAHUA																			
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Ingreso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	PARTIDA					Observaciones	
													Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 2-	SECRETARADO 2-	FASP	1-GASTO CORRIENTE	8180297.26	8180297.26	8180297.26	8180297.26	8180297.26	N/A	REPROGRAMACION 7
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 3-	SECRETARADO 3-	FASP	1-GASTO CORRIENTE	4112000	4065468.89	4088926.35	3919860.52	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 3-	SECRETARADO 3-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	6048000	4752000	4752000	4752000	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 3-	SECRETARADO 3-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	641979	641979	641979	641979	N/A		REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 3-	SECRETARADO 3-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	2925	2925	2925	2925	N/A		REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 3-	SECRETARADO 3-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	5110	5110	5110	5110	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 4-	SECRETARADO 4-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	289980	289982	289982	289982	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 4-	SECRETARADO 4-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	0	15925140.87	15925140.87	15925140.87	N/A		REPROGRAMACION 1.2.3.7.8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 4-	SECRETARADO 4-	FASP	3-GASTO DE INVERSION	1624787.37	1620000.01	1620000.01	1620000.01	N/A		REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 6-	SECRETARADO 6-	FASP	3-GASTO DE INVERSION	5305033.36	4612546	4612546	4612546	N/A		REPROGRAMACION 11
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 7-	SECRETARADO 7-	FASP	1-GASTO CORRIENTE	3847013.35	2391639	2391639	2391639	N/A		REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 7-	SECRETARADO 7-	FASP	3-GASTO CORRIENTE	12000	12000	12000	12000	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	*PROGRAMA 7-	SECRETARADO 7-	FASP	2-GASTO DE INVERSION	1592058.24	1592058.24	1592058.24	1592058.24	N/A		REPROGRAMACION 2

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programas Presupuestarios				AVANCE FINANCIERO							Observaciones
							Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Resumen de Financiero	Monigro	Partida	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos SIOP	
						Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Resumen de Financiero	Monigro	Partida	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos SIOP	Observaciones
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	21413.6	21413.6	21413.6	21413.6	21413.6	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	103135777	95204032	93371584	93371584	93371584	N/A	REPROGRAMACION 2.12.13
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	8443293	8443293	8443293	8443293	8443293	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	57942	57942	57942	57942	57942	N/A	REPROGRAMACION 12
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	93742	93742	93742	93742	93742	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	308261	308261	308261	308261	308261	N/A	REPROGRAMACION 2.13
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	4172204	4172204	4172204	4172204	4172204	N/A	REPROGRAMACION 2.8
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	7275056	7275056	7275056	7275056	7275056	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	7145	7145	7145	7145	7145	N/A	REPROGRAMACION 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 7-	PROGRAMA 7-	011	2- GASTO DE INVERSION	6327471	6327471	6327471	6327471	6327471	N/A	REPROGRAMACION 12
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SECRETARADO 9-	PROGRAMA 9-	011	1- GASTO CORRIENTE	128649003	128649003	128649003	128649003	128649003	N/A	REPROGRAMACION 5
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SI IDENTIFICAR	SI IDENTIFICAR	011	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9197965676	907044041	894830374	894830374	894830374	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	SI IDENTIFICAR	SI IDENTIFICAR	011	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1315481135	13246953025	13146790462	13146790462	13146790462	0	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones			
														Partida	Ayudado	Modificado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2,582,473	\$0	1-GASTO CORRIENTE	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3880000	41896672.96	41896672.96	41896672.96	41896672.96	41896672.96	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$984,828	\$0	1-GASTO CORRIENTE	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13374677.79	9755092.51	9752313.85	9648271.85	9648271.85	9648271.85	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4		U004	SIN IDENTIFICAR	CENTRO ESTADAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.			1-GASTO CORRIENTE	314- SERVICIOS DE CAPACITACION	274600	1997704	1997704	1997704	1997704	1997704	N/A	LOS ENDERMENTOS DE LOS 546000 INCREMENTOS FISCALES 2017 FEB 2018.
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4		U004	SIN IDENTIFICAR	CENTRO ESTADAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.			1-GASTO CORRIENTE	353- INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9999896	10348480.38	10348480.38	10348480.38	10348480.38	7500217.16	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4		U004	SIN IDENTIFICAR	CENTRO ESTADAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.			1-GASTO CORRIENTE	515- EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20933946.23	6702808.28	6702808.28	6702808.28	6702808.28	6702808.28	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4		U004	SIN IDENTIFICAR	CENTRO ESTADAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.			1-GASTO CORRIENTE	551- SOFTWARE	2881400	9999896	9999896	9999896	9999896	9999896	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4		U004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$677,285	\$0	1-GASTO CORRIENTE	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34063385.83	27250908.66	27250908.66	27250908.66	24424500.04	0		
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PRODEP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30			1-GASTO CORRIENTE	212- MATERIALES Y EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	2279716	2279716	2279716	2279716	2279716	2279716	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PRODEP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30			1-GASTO CORRIENTE	217- MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	321325	321325	321325	321325	321325	321325	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PRODEP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30			1-GASTO CORRIENTE	246- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	371625	371625	371625	371625	371625	371625	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PRODEP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30			1-GASTO CORRIENTE	314- SERVICIOS DE CAPACITACION	14500	14500	14500	14500	14500	14500	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PRODEP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30			1-GASTO CORRIENTE	371- PASAJES TRIMESTRES	518834	518834	518834	305524	305524	305524	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PRODEP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30			1-GASTO CORRIENTE	375- VALORES EN EL PAIS	802715	802715	802715	360486	360486	360486	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																			
ENTIDAD: CHIHUAHUA																			
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relingero	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
													Partida	Apoyado	Modificado	Recurrido (Administrado)	Comprometido		Devengado
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROPIP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30	5247	1-GASTO CORRIENTE	72561	72561	56561	56561	N/A		
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2015	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROPIP	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 30	936386	2-GASTO DE INVERSIÓN	936386	936386	936386	936386	N/A		
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	252561	50	252561	202005.6	202005.6	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROPIP 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	180626	1-GASTO CORRIENTE	180626	180626	180626	180626	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROPIP 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	50000	1-GASTO CORRIENTE	50000	50000	50000	50000	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROPIP 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	36296522	1-GASTO CORRIENTE	36296522	36296522	36296522	36296522	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROPIP 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1522564	2-GASTO DE INVERSIÓN	1522564	1522564	1522564	1522564	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UTCJ 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	238500	1-GASTO CORRIENTE	238500	193500	18238558	18238558	N/A	PROPIP 2015 UTCJ 1ER TRM 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UTCJ 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	21700	1-GASTO CORRIENTE	21700	21700	1922638	1922638	N/A	PROPIP 2015 UTCJ 1ER TRM 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UTCJ 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	2000	1-GASTO CORRIENTE	2000	2000	19952	19952	N/A	PROPIP 2015 UTCJ 1ER TRM 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UTCJ 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	10000	1-GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	N/A	PROPIP 2015 UTCJ 1ER TRM 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UTCJ 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	30000	1-GASTO CORRIENTE	30000	30000	30000	30000	N/A	PROPIP 2015 UTCJ 1ER TRM 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UTCJ 2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	20000	1-GASTO CORRIENTE	20000	20000	0	0	0	N/A	PROPIP 2015 UTCJ 1ER TRM 2018









INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bono	Clave Bono	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concreto - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso financiero	Restringido	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
															Modificado	Recurrido (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511-EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES DE LA INFORMACIÓN	12075000	11424793.6	11424793.6	11424793.6	11424793.6	11424793.6	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	518- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	50000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9880	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 -CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	46240	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531-EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	3891	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	489133	5948720.97	5948720.97	5948720.97	5948720.97	5948720.97	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1041618	899137.86	899137.86	899137.86	899137.86	899137.86	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.17 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511-EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFERIALES DE LA INFORMACIÓN	10000	19925.07	145302.18	145302.18	145302.18	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.4 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	254800	3226565.68	3226565.68	3226565.68	3226565.68	3226565.68	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA SP	01.1	PRIMER TRIM.17 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2.4 SECRETARADO EJECUTIVO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622-EDIFICACIONES HABITACIONAL	2080000	1994261.75	1994261.75	1994261.75	1994261.75	1994261.75	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Mediación Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			1- GASTO CORRIENTE	1180801126	1180801126	1180801126	1380801126	1380801126	1380801126	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			1- GASTO CORRIENTE	2465232	2465232	2465232	2465232	2465232	2465232	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			1- GASTO CORRIENTE	174000	174000	174000	174000	174000	174000	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			1- GASTO CORRIENTE	1299200	1299200	1299200	1299200	1299200	1299200	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	66410	66410	66410	66410	66410	66410	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	80501686	80501686	80501686	80501686	80501686	80501686	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	1713320	1713320	1713320	1713320	1713320	1713320	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	19286267	19286267	19286267	19286267	19286267	19286267	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS DE EMERGENCIA 066 Y DE EJECUTIVO DENUNCIAS ANONIMAS 089	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	295000	295000	295000	1458816	1458816	1458816	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			1- GASTO CORRIENTE	5338452	5338452	5338452	5338452	5338452	5338452	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	106245299	106245299	106245299	106245299	106245299	106245299	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	2.13. SECRETARADO DE EJECUTIVO			2- GASTO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO																		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Item	Clave Bano	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concreto-Específico	Dependencia Ejecutiva	Resumen Financiero	Rubro	AVANCE FINANCIERO					Observaciones
													Recaudado (Millonab)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 13 REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	213 SECRETARIA EJECUTIVO	2-GASTO DE INVERSION	2827807.1	2827807.1	2827807.1	2827807.1	2827807.1	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 13 REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	213 SECRETARIA EJECUTIVO	2-GASTO DE INVERSION	538468.54	538468.54	538468.54	538468.54	538468.54	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 15 EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	215 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	115000	1079999.9	1079999.9	1079999.9	1079999.9	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	139564	1282101.26	1288037.58	1288037.58	1288037.58	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	440862	795454	795107.3	795107.3	795107.3	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	631628	4520318	44961.22	44961.22	44961.22	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	732813	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	2-GASTO DE INVERSION	353800	315520	315520	315520	315520	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	2-GASTO DE INVERSION	0	43782318	43782318	43782318	43782318	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 16 GENETICA FORNRE	216 SECRETARIA EJECUTIVO	2-GASTO DE INVERSION	947000	946067	946067	946067	946067	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 2 LAS CAPACIDADES DE EVALUACION CONTROL DE COMPAÑIA	21 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	200000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA REDALES-2 MUNICIPIOS	33	FASP	011	PRIMER TRIM 2 PORTAFOLIO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION CONTROL DE COMPAÑIA	21 SECRETARIA EJECUTIVO	1-GASTO CORRIENTE	50000	0	0	0	0	N/A	







INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones	
												Ciclo Programa	Programa	Programa Específico	Partida	Aprobado	Modificado	Reservación Administrada	Comprometido	Diversificado	Ejercido		Pagado
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	1	1-GASTO CORRENTE	334-SERVICIOS DE CAPACITACION	433520	433520	433520	433520	433520	433520	287824	287824	287824	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	1	1-GASTO CORRENTE	353-REPLAZACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN Y RECREATIVO	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	143000	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	511-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	88200	88200	88200	88200	88200	88200	88200	88200	88200	88200	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	515-REDES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CENTROS	79503	79503	79503	79503	79503	79503	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	515-EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	203000	203000	203000	203000	203000	203000	203000	203000	203000	203000	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	524-OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	562-MÁQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	151105	151105	151105	151105	151105	151105	151105	151105	151105	151105	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	566-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	44343	44343	44343	44343	44343	44343	44343	44343	44343	44343	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 31	50	2	2-GASTO DE INVERSIÓN	568-OTROS EQUIPOS	670889	670889	670889	670889	670889	670889	670889	670889	670889	670889	N/A
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1916560	1916560	1916560	1916560	1916560	1916560	1697380.99	1697380.99	1697380.99	1697380.99	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 32	50	1	1-GASTO CORRENTE	515-EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	SIN IDENTIFICAR	51	51	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 32	50	1	1-GASTO CORRENTE	211-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	778409	778409	778409	778409	778409	778409	778409	778409	778409	778409	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción del Programa Presupuestario				Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
						Clave Bano	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora		Reasignación Financiera	Restingro	Tipo de Gasto	Modificado	Comprometido		Divergido	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FOR FOMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S207	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS Y RECREATIVO	1-GASTO CORRENTE	50859259	50859259	50859259	465403245	465403245	N/A	PCE2016
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FOR FOMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S207	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1-GASTO CORRENTE	4593347	4593347	382122892	382122892	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FOR FOMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	S207	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1-GASTO CORRENTE	50859259	50859259	465403245	465403245	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SUPERIOR	U079	RAN0 11 PROECE SUPERIOR	INSTITUTO AUTONOMA DE INVESTIGACIONES FISICO EDUCATIVA	450 - OTROS SERVICIOS INMUEBLES	2-GASTO DE INVERSION	1564551786	108760587	1033880304	1033880304	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2-GASTO DE INVERSION	1564551786	108760587	1033880304	1033880304	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APORTOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	U080	PASES 2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE JUAREZ	371 - PAGOS SERVICIOS	1-GASTO CORRENTE	23797913	23797913	23797913	23797913	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APORTOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	U080	PASES 2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE JUAREZ	375 - VOUCHERS EN EL PAIS	1-GASTO CORRENTE	36202087	36202087	35412108	35412108	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APORTOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	U080	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1-GASTO CORRENTE	60000	60000	59209121	59209121	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APORTOS A LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LOS UDES	U081	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	415- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES Y NO FINANCIERAS	1-GASTO CORRENTE	8949277	8949277	8949277	8949277	N/A	REFORMAS ESTRUCTURALES 2016	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APORTOS A LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LOS UDES	U081	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1-GASTO CORRENTE	8949277	8949277	8949277	8949277	0		
Chihuahua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL Y URBANO	15	DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL Y URBANO	S048	PROGRAMA HABITAT	MUNICIPIO DE PARAL CHIHUAHUA	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	1-GASTO CORRENTE	1469215	1469215	1515000	1515000	N/A		
Chihuahua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL Y URBANO	15	DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL Y URBANO	S048	PROGRAMA HABITAT	MUNICIPIO DE PARAL CHIHUAHUA	534 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1-GASTO CORRENTE	43607	43607	43607	43607	N/A		
Chihuahua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS-1	DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL Y URBANO	15	DESARROLLO AGROPECUARIO TERRITORIAL Y URBANO	S048	PROGRAMA HABITAT	MUNICIPIO DE PARAL CHIHUAHUA	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2-GASTO DE INVERSION	1458883	1458883	7393899	7393899	N/A		











INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																				
ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO FINANCIERO: TRIMESTRE 2018																				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento-Específico	Dependencia Ejecutora	Remanido Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	PARTIDA								
												Avulsado	Modificado	Recaudado (Institucional)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Chihuahua	Dados	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	005	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			2- GASTO DE INVERSIÓN	616- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE COMUNICACIÓN	0	70833306	70833306	70833306	70833306	N/A		
Chihuahua	Dados	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	005	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	5772399	51276	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		76420939.8	77197016.25	77197016.25	77197016.25	77197016.25	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	007	RAMO 33FAM	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA			2- GASTO DE INVERSIÓN	589- OTROS BIENES INMUEBLES	47231856.85	47231856.85	46465171.93	46995541.15	43895541.15	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	007	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR		50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		47231856.85	47231856.85	46465171.93	46995541.15	43895541.15	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ			2- GASTO DE INVERSIÓN	62- EDIFICACIONNO HABITACIONAL	624491.52	22646533.35	22646533.35	22507328.84	22507328.84	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ			2- GASTO DE INVERSIÓN	629- TRABAJOS DE RECONSTRUCCION, REPARACION Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1995483.01	30122043.91	30122043.91	30122043.91	30122043.91	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ			2- GASTO DE INVERSIÓN	622- EDIFICACION NO HABITACIONAL	1728407.68	1728407.68	1728407.68	9217405.56	9217405.56	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAUA			2- GASTO DE INVERSIÓN	589- OTROS BIENES INMUEBLES	61065515	61213883.57	61213883.57	53906501.85	53906501.85	N/A	FAM 2016, se aplican 64482.13 de IMBA Superior	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	51218705	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1728407.68	1728407.68	1728407.68	9217405.56	9217405.56	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	526593285	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		26198332.58	5278897.26	5278897.26	5278897.26	52629276.75	52629276.75	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	52671130	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		61065515	61213883.57	61213883.57	53906501.85	53906501.85	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO DE LA SEGURIDAD PUBLICA ELEGUINO 2016 (D-4)			1- GASTO CORRIENTE	358- INSTALACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7105483.32	7105483.32	28119977.6	28119977.6	28119977.6	N/A		

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutiva	Resumen Financiero	Reingreso	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
													Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Instituido)	Comprometido	Diversificado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP								
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	FOLO 9			
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				0	15533998.83	15533998.83	19553998.83	9776494.42	9776494.42	9776494.42	9776494.42	9776494.42	9776494.42	9776494.42	9776494.42	9776494.42	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				1865011.6	1721885.6	1721885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	371885.6	N/A	FOLO 9 / FOLO 10 / FOLO 11 / FOLO 13	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				156000	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	11287958	N/A	FOLO 9 / FOLO 10	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				35400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (D-4)				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	DESARROLLO Y OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (B-2)				3039801.41	3039801.41	3039801.41	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	2993942.55	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	DESARROLLO Y OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (B-2)				11405360	7094908	7094908	6503778	6503778	6503778	6503778	6503778	6503778	6503778	6503778	6503778	6503778	N/A	REFORMACION FOLO 9	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	DESARROLLO Y OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (B-2)				1927684.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	FOLO 11
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	DESARROLLO Y OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (B-2)				2184885	2098288.2	2098288.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	20482390.2	N/A	REFORMACION FOLO 1 / FOLO 9	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	DESARROLLO Y OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (B-2)				6441458.8	6441458.8	6441458.8	2762392	2762392	2762392	2762392	2762392	2762392	2762392	2762392	2762392	2762392	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FAP	011	DESARROLLO Y OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (B-2)				1700000	1700000	1700000	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	16939673.55	N/A		

2 NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2 NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingreso	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				Observaciones
				Clave Bando	Descripción Bando	Clave Programa	Programa Fondo Operativo		Dependencia Ejecutora	Resultado Financiero	Modificado	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	Pagado SICP	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	780000	780000	780000	7616334.69	7616334.69	7616334.69	7616334.69	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	60000	608072	608072	608072	608072	608072	608072	N/A	REPROGRAMACION FOLIO 2
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	1245000	11471936	11471936	11471936	11471936	11471936	11471936	N/A	REPROGRAMACION FOLIO 3, FOLIO 9, FOLIO 10
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	6398627	5744517.5	5744517.5	55126807	55126807	55126807	55126807	N/A	REPROGRAMACION FOLIO 2, FOLIO 3
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	0	19276344	19276344	1909804	1909804	1909804	1909804	N/A	FOLIO 11, FOLIO 14
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	272932	2379624	2379624	2379624	2379624	2379624	2379624	N/A	REPROGRAMACION FOLIO 10
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	DESARROLLO Y OPERACIONES DE OPERACIONES DE	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (B.2)	945000	9449986	9449986	94499858	94499858	94499858	94499858	N/A	REPROGRAMACION FOLIO 5, FOLIO 10
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	ESPECIALIZACION Y COORDINACION PARA EL SEGUIMIENTO Y LA PERSECUCCION DE DEUTOS	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (E.5)	12477878	12477878	12477878	12477878	12477878	12477878	12477878	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	ESPECIALIZACION Y COORDINACION PARA EL SEGUIMIENTO Y LA PERSECUCCION DE DEUTOS	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (E.5)	24344	24344	24344	224844	224844	224844	224344	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	ESPECIALIZACION Y COORDINACION PARA EL SEGUIMIENTO Y LA PERSECUCCION DE DEUTOS	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (E.5)	668764	668764	668764	668764	668764	668764	668764	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	ESPECIALIZACION Y COORDINACION PARA EL SEGUIMIENTO Y LA PERSECUCCION DE DEUTOS	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (E.5)	530200	530200	530200	530200	530200	530200	530200	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	ESPECIALIZACION Y COORDINACION PARA EL SEGUIMIENTO Y LA PERSECUCCION DE DEUTOS	SECRETARADO EECUTIVO 2016 (E.5)	30000	30000	30000	2483848	2483848	2483848	2483848	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Restingro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES																														
															Modificado	Aprobado	Cometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado S/CP																												
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	ESPECIALIZACION Y SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	2.-GASTO DE INVERSION	65975	65975	586 - OTROS EQUIPOS	65975	65975	27405	27405	27405	N/A																														
															470000	470000	470000	470000	470000	470000	N/A																													
															680081391	680081391	674849181	0	0	0	N/A																													
															143308283	143308283	143308283	143308283	143308283	143308283	N/A																													
															FOU010																																			
															Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	ESPECIALIZACION Y SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	2.-GASTO DE INVERSION	680081391	680081391	626 - SERVICIOS DE PERSONAL	680081391	680081391	470000	470000	470000	470000	N/A														
																														174848752	143308283	143308283	143308283	143308283	143308283	N/A														
																														123910353	123910353	1216525627	1216525627	1216525627	1216525627	N/A														
																														8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	N/A														
																														FOU010																				
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	1.-GASTO CORRIENTE	174848752	143308283	256 - MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO																174848752	143308283	143308283	143308283	143308283	143308283	N/A														
																														123910353	123910353	1216525627	1216525627	1216525627	1216525627	N/A														
																														8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	N/A														
																														FOU010																				
																														Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	1.-GASTO CORRIENTE	123910353	123910353	296 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	123910353	123910353	1216525627	1216525627	1216525627	1216525627
															8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	N/A																													
															FOU010																																			
															Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	1.-GASTO CORRIENTE	978913	271 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	978913																8590154	8590154	8590154	8590154	8590154	N/A
																													376000																376000	376000	376000	376000	376000	N/A
																													FOU010																					
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	1.-GASTO CORRIENTE	376000	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	376000															376000																376000	376000	376000	376000	N/A	
														595514001															595514001																595514001	595514001	595514001	595514001	N/A	
														FOU010																																				
														Oahuua															Gobierno de la Entidad																2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP
																														0	0	0	0	0	0	N/A														
																														FOU010																				
																														Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	2.-GASTO DE INVERSION	1449750	521 - CAMARAS FOTOGRAFICAS DE VIDEO	1449750						
															6106624	6106624	6106624	6106624	6106624	6106624	N/A																													
															FOU010																																			
															Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PERSECUCION DE DELITOS	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (C-3)	2.-GASTO DE INVERSION	800000	651 - VEICULOS Y EQUIPO TERRESTRE																800000						
24817808	24817808	24817808	24817808	24817808	24817808	N/A																																												
FOU010																																																		
Oahuua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASP	01.1	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA POR PARTICIPACION CIUDADANA	SECRETARADO EJECUTIVO 2016 (A-1)	2.-GASTO DE INVERSION	24817808	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA																															24817808						
														FOU010																																				

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																				
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa Presupuestario				Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones				
						Clave Ramo	Clave Programa	Clave Proyecto	Clave Subproyecto		Reintegro	Dependencia Ejecutora	Programa	Comando - Específico	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	011	011	011	1-GASTO DE INGRESOS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA (1-1)	PROTECCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA Y LA DEPENDENCIA CON PARTICIPACIÓN CUBANA	514- OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN	33750.22	33750.22	33750.22	33750.22	33750.22	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2016	CONVENIOS-3	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	011	011	011	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA DE ECONOMÍA (1-4)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	331- SERVICIOS CONTABLES, AUDITORÍA Y RELACIONOS	1036000	1036000	1036000	1036000	1036000	N/A	FOLIO 10
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	011	011	011	\$0	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22107992	22107992	20789581.02	19142485.8	19142485.8	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	211- MATERIALES DE CONSUMO MENORES DE \$100.00	4000	4000	4000	4000	4000	4000	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	214- REAGENCIONES Y REORGANIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE GOBIERNO	12668	12668	12667.2	12667.2	12667.2	12667.2	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	314- SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10000	10000	9889.99	9889.99	9889.99	9889.99	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	324- OTROS ARRENDAMIENTOS	11136	11136	11136	11136	11136	11136	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	314- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3000	6824.72	4000	4000	4000	4000	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	314- SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	78357.48	492778.84	492778.84	492778.84	492778.84	492778.84	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	321- PASEJOS TERRESTRES	27178.52	62483.84	62483.84	62483.84	62483.84	62483.84	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	321- MATERIALES DE OFICINA	23300	40889	40274	40274	40274	40274	DISOLUCION DE VANTOS DE \$245 PUSOS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	011- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1250	1250	1250	1250	1250	1250	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	GOBERNACIÓN	4	012	012	012	1-GASTO CORRENTE	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGISTRO CIVIL	511- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24004	412369.6	412369.6	412369.6	412369.6	412369.6	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																				
ENTIDAD: CHIQUAHUA																				
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																				
2. NIVEL FINANCIERO																				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción/Item	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Riesgo	PARTIDA					Observaciones		
													Parada	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido		Devengado	Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	GOBERNACIÓN	4	REGISTRO DE ATENCIÓN DE LA POBLACION	6012	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	556	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1230000	1234458.41	1234458.41	1234458.41	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTINGENCIA POR LAS MUJERES	6015	CENTRO DE ESTADISTICA PARA LAS MUJERES	SECRETARIA DE GOBIERNO	2395700	2	2-GASTO DE INGRESO	2395700	1148500.18	861393.98	861393.98	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	GOBERNACIÓN	4	PROMOVER LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTINGENCIA POR LAS MUJERES	6015	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	523	51534.306	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2395700	1148500.18	861393.98	861393.98	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS-1	AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL Y ALIMENTACION	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON SUBSIDIOS FEDERATIVOS	5240	SN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6630000	2	2-GASTO DE INGRESO	6630000	6630000	6630000	62238522	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL Y ALIMENTACION	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON SUBSIDIOS FEDERATIVOS	5240	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6630000	6630000	6630000	62238522	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS	5244	PRE-2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	895000	2	2-GASTO DE INGRESO	895000	895000	895000	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS	5244	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1120000	1	1-GASTO CORRIENTE	1120000	1120000	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS	5244	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	895000	895000	895000	0	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS	5244	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	556	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1120000	1120000	1120000	0	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	0	1	1-GASTO CORRIENTE	0	898	898	898	N/A	Programa para el Desarrollo Profesional	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	0	1	1-GASTO CORRIENTE	0	6000	6000	0	0	N/A	Docente 2017 5300.00000
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	0	1	1-GASTO CORRIENTE	0	43000	43000	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	0	1	1-GASTO CORRIENTE	0	2000	2000	0	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa Presupuestaria				Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Comenio - Especifico		Dependencia Estructura	Resumen Programa	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1 - GASTO CORRIENTE	241 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	17500	17500	3167	3167	3167	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1 - GASTO CORRIENTE	375 - VÍTCOS EN EL PAÍS	0	37000	37000	10572	10572	10572	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE MATERIAL Y CULTURAL	0	16000	16000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	6000	6000	6000	6000	6000	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1 - GASTO CORRIENTE	393 - INTERESTES Y DEBIDOS	0	5500	5500	2096	2096	2096	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2 - GASTO DE INVERSION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA DE INFORMACION	0	35000	35000	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2 - GASTO DE INVERSION	546 - EQUIPOS DE ELECTICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0	70000	70000	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2 - GASTO DE INVERSION	549 - OTROS EQUIPOS	0	55000	55000	25072	25072	25072	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODFP 2017	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA ITI	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES MANO DE OBRA	2656.32	5000	2656.32	5000	5000	5000	N/A	PROGRAMA PRODFP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODFP 2017	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA ITI	1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2656.32	5000	2656.32	3470.32	3470.32	3470.32	N/A	PROGRAMA PRODFP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODFP 2017	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA ITI	1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5312.65	15000	5312.65	454	454	454	N/A	PROGRAMA PRODFP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARALEL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODFP 2017	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA ITI	1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES ACCESORIOS Y UTILES DE LABORATORIO	17420.3	100000	17420.3	100000	100000	100000	N/A	PROGRAMA PRODFP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO																						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Descripción del Programa/Proyecto/Acción				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES								
						Clave Rango	Clave Programa	Clave Programa Comisio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida		Aprobado	Modificado	Recaudado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SICO
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	244- REPARACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MOLINAR Y EQUIPO DE MOLINAR EDUCACIONAL Y RESERVATIVO	2654.32	13000	2654.32	0	0	0	0	0	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	244- REPARACION Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MOLINAR Y EQUIPO DE MOLINAR EDUCACIONAL Y RESERVATIVO	10197.63	19195	10197.63	19195	19195	19195	19195	19195	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	371- PASAJES AEREOS	2979.86	5609	2979.86	5609	5609	5609	5609	5609	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	372- PASAJES TERRESTRES	5312.65	36500	5312.65	0	0	0	0	0	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	376- VIATICOS EN EL PAS	26563.22	82891	26563.22	53537.77	53537.77	53537.77	53537.77	53537.77	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	443- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE CAPACITACION	5312.65	27539	5312.65	6884.73	6884.73	6884.73	6884.73	6884.73	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	444- AINDAS SOCIALES Y CENTROS ACADÉMICOS	31875.88	132000	31875.88	132000	132000	132000	132000	132000	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	516- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30178.49	56805	30178.49	56805	56805	56805	56805	56805	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	B. COLEGIO DE CHIHUAHUA, ITI	1-GASTO CORRIENTE	531- EQUIPO MECANICO Y DE LABORATORIO	79889.71	200000	79889.71	171228.46	171228.46	171228.46	171228.46	171228.46	N/A	PROGRAMA PRODEP 2017 PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	369- OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	80861.67	80861.67	80861.67	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	378- SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	175656.83	175656.83	175656.83	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	PRODEP 2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	443- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	943065.93	943065.93	943065.93	0	0	0	0	0	N/A	



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción Bano	Clave Bano	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Comenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Remedio Financiero	Restigio	PARTIDA										
														Tiempo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	PRODEF 2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	2- GASTO DE PERSONA	6753577	6753577	6753577	0	0	0	0	0	0	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	1667984	1667984	1667984	7199736.62	7199736.62	7199736.62	7199736.62	7199736.62	7199736.62	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	2454	2454	2454	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	100500	100500	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	UTC PROMEP 2017 JER TRM 2018	1- GASTO CORRIENTE	130620	130620	130620	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	1320395	1320395	1320395	6068928	6068928	6068928	6068928	6068928	6068928	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE	5247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	5282454	5282454	5282454	7199736.62	7199736.62	7199736.62	7199736.62	7199736.62	7199736.62	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALENTO DE LA CIUDAD EDUCATIVA	5267	PRCE 2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	1352568	1352568	1352568	1352568	1352568	1352568	1352568	1352568	1352568	1352568	80159382	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Fuente	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Comunes - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Pagado SHCP	Observaciones	
														Aprobado	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	PROE 2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ			1 - GASTO CORRIENTE	2541896	2541896	2541896	2541896	2541896	2541896	2578684	2578684	N/A	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	PROE 2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ			1 - GASTO CORRIENTE	13115295	13115295	13115295	13115295	13115295	13115295	7464865.56	7464865.56	N/A	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	PROE 2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	14933828	14933828	14933828	14933828	14933828	5888998.83	5888998.83	N/A	N/A				
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	PROGRAMA DE FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ			1 - GASTO CORRIENTE	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	N/A	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA			1 - GASTO CORRIENTE	35473672	35473672	35473672	35473672	35473672	207312236	207312236	207312236	207312236	N/A	PROGRAMA DE FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016-2017		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	0	0			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA	51876.145	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35473672	35473672	35473672	35473672	35473672	207312236	207312236	207312236	207312236	0	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	5267	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA	51481.142	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31943587	31943587	31943587	31943587	31943587	14949426.61	14949426.61	14949426.61	14949426.61	0	0		
Chihuahua	Chihuahua	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA SUR 34	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11363841	11363841	11363841	11363841	11363841	11363841	11363841	11363841	N/A	N/A			
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA SUR 34			1 - GASTO CORRIENTE	7943707	7943707	7943707	7943707	7943707	7943707	7943707	7943707	7943707	N/A	N/A		
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA SUR 34			1 - GASTO CORRIENTE	1026040	1026040	1026040	1026040	1026040	1026040	1026040	1026040	1026040	N/A	N/A		
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA SUR 34			1 - GASTO CORRIENTE	2394094	2394094	2394094	2394094	2394094	2394094	2394094	2394094	2394094	N/A	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CARRERA DOCENTE EN UJES	U040	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIQUAHUA			1 - GASTO CORRIENTE	5939597	5939597	5939597	5939597	5939597	5939597	5939597	5939597	5939597	N/A	N/A	CARRERA DOCENTE 2017	









INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programas Fondo Comunal - Ejecutado	Dependencia Ejecutora	Beneficiarios Financieros	Riesgo	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Pagado SHCP	Observaciones					
													Tipos de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado								
Chihuahua	Bachajón	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SI IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	50	200000	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000	N/A				
Chihuahua	Casa Grande	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DE CASAS GRANDES.	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES.	3956000	50	50	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	N/A	ninguna		
Chihuahua	Casa Grande	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SI IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	3956000	50	50	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000	N/A		
Chihuahua	Ajuérez	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	POR	MUNICIPIO DE JUAREZ	548602	530878	530878	2471445	2471445	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	2440737.49	N/A		
Chihuahua	Ajuérez	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	POR	MUNICIPIO DE JUAREZ	3405493.89	3405493.89	3405493.89	35335840.99	35335840.99	34614890.44	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	3405493.89	N/A	
Chihuahua	Ajuérez	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	POR	MUNICIPIO DE JUAREZ	748196.27	748196.27	748196.27	748403.28	748403.28	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	7368301.14	N/A		
Chihuahua	Ajuérez	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SI IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	6740759.27	548602	530878	6740759.27	6740759.27	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	6625766.07	N/A		
Chihuahua	Santa Isabel	2- PARTIDA	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SI IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	N/A		
Chihuahua	Santa Isabel	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SI IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	4405000	50	50	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	4405000	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SI IDENTIFICAR	CHICHI	3432621	3432621	3432621	3432621	3432621	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SI IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	5483369	51263046	51263046	3432621	3432621	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	33948039.18	N/A	
Chihuahua	Comodoro	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SI IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMODORO, CHIHUAHUA	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	N/A	
Chihuahua	Comodoro	2- PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES- 2	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SI IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMODORO, CHIHUAHUA	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Retorno	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia (Entearea)	Recurso Financiero	Rango	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES														
														Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos SIP																
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-ENTIDADES	003	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION/	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDUCACION HABITACIONAL	13691486.17	13691486.17	13691486.17	6113852.00	6113852.00	6113852.00	6113852.00	6113852.00	N/A															
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-ENTIDADES	003	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION/	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTAMIENTO DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	94839062.38	94839062.38	94839062.38	93417028.45	93417028.45	93417028.45	93417028.45	93417028.45	N/A															
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-ENTIDADES	003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	158078298	158078298	158078298	1466120672	1466120672	1466120672	1466120672	1466120672	0															
Chihuahua	Accion	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE CUBEN	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDUCACION HABITACIONAL	11830774	11830774	11830774	117860859	117860859	117860859	117860859	117860859	N/A															
Chihuahua	Accion	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11830774	11830774	11830774	117860859	117860859	117860859	117860859	117860859	N/A															
Chihuahua	Bachiva	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	ISM	PAI BACHIVA	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	612 - EDUCACION HABITACIONAL	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	N/A															
Chihuahua	Bachiva	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	ISM	PAI BACHIVA	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	1477844.95	N/A															
Chihuahua	Casa Grande	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	51602741	511460271	1 - GASTO CORRIENTE	611 - EDUCACION HABITACIONAL	447300	447300	447300	3325862.26	3325862.26	3325862.26	3325862.26	3325862.26	N/A															
Chihuahua	Casa Grande	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	447300	447300	447300	3325862.26	3325862.26	3325862.26	3325862.26	3325862.26	N/A															
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SIN IDENTIFICAR	CHICHI6	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	644 - DIVISION DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE CASAS GRANDES DE URBANIZACION	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	N/A															
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FA-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SIN IDENTIFICAR	CHICHI6	51602741	511460271	2 - GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	68201633.88	N/A															

Comunicación de la participación de la Entidad en el Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Federal México - San Luis de la Paz - San Andrés Borealis - Durango - Bordo Juárez, por firme y todo firme (2017)

Rehabilitación aurbato publico y ampliación de todo firme (2017)

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Anexo	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común / Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones							
														Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SFCP			
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LOS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	\$8015	58015	2-GASTO DE INVERSION	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8106282	8106282	809722748	809722748	809722748	809722748	N/A	N/A				
Chihuahua	Delicias	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES-2 Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LOS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF	MRO DELICIAS DRE OBRAS P/BALCA SAMPAL			2-GASTO DE INVERSION	614- OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS URBANIZACION	0	17248750.24	1696655.04	17248750.24	17248750.24	17248750.24	17248750.24	N/A	N/A	LA DIFERENCIA ENTRE EL CANTIDADY COMPROMETIDO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS		
Chihuahua	Delicias	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES-2 Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LOS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF	MRO DELICIAS DRE OBRAS P/BALCA SAMPAL			2-GASTO DE INVERSION	615- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMUNICACION	0	304894.09	2837708.64	304894.09	304894.09	304894.09	304894.09	304894.09	N/A	N/A	LA DIFERENCIA ENTRE EL CANTIDADY COMPROMETIDO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS	
Chihuahua	Delicias	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DIMENSIONES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF	MRO DELICIAS DRE OBRAS P/BALCA SAMPAL			2-GASTO DE INVERSION	622- DIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	20034510	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Delicias	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES-2 Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DIMENSIONES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF	MRO DELICIAS DRE OBRAS P/BALCA SAMPAL			2-GASTO DE INVERSION	627- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0	226894.33	226894.33	226894.33	226894.33	226894.33	226894.33	226894.33	N/A	N/A		
Chihuahua	Delicias	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DIMENSIONES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	\$514178	51002	1-GASTO CORRIENTE	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20034010	20845538.66	2034510	20545538.66	20545538.66	20545538.66	20545538.66	20545538.66	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	115- SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE	5061749	5061749	5061749	5061749	5061749	5061749	5061749	5061749	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	132- PRIMAS DE DOMINIOS GATIFICACIONES DE RENTAS	390000	390000	390000	390000	390000	390000	390000	390000	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	134- COMPENSACIONES	620000	620000	620000	620000	620000	620000	620000	620000	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	241- COMBUSTIBLES Y AUTOMOVILES	1327000	1327000	1327000	1327000	1327000	1327000	1327000	1327000	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	317174	317174	317174	317174	317174	317174	317174	317174	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	273- ARTICULOS DEPORTIVOS	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	N/A		
Chihuahua	Adama	2-PARTIDA	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA ALDAMA			1-GASTO CORRIENTE	294- REPARACIONES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	N/A		





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones								
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concesión-Específico		Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Riesgo	Tipo de Gasto	Aprobado		Modificado	Reservado (Mistrabado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pago al SICP	
Chihuahua	Axcénón	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ASCENSION	50	50	1-GASTO CORRENTE	375- VIATICOS/ESTIPEL PMS	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	N/A	N/A	
Chihuahua	Axcénón	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ASCENSION	50	50	1-GASTO CORRENTE	451- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	N/A	N/A
Chihuahua	Axcénón	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ASCENSION	50	50	1-GASTO CORRENTE	451- PENSIONES	182400	182400	182400	182400	182400	182400	182400	182400	182400	N/A	N/A
Chihuahua	Axcénón	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ASCENSION	50	50	1-GASTO CORRENTE	515-EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE INFORMACION	24190	24190	24190	24190	24190	24190	24190	24190	24190	N/A	N/A
Chihuahua	Axcénón	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ASCENSION	50	50	1-GASTO CORRENTE	541-VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	604910	604910	604910	604910	604910	604910	604910	604910	604910	N/A	N/A
Chihuahua	Axcénón	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ASCENSION	50	50	1-GASTO CORRENTE	564-SEMIANEXO AREALCONDOMINIO, CATEGORÍA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	N/A	N/A
Chihuahua	Axcénón	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO		14496096	14496096	14496096	14496096	14496096	14496096	14496096	14496096	14496096	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	CHICHIS	50	50	1-GASTO CORRENTE	115- SERVICIOS BÁSICOS PERSONAL PERMANENTE	5088639276	5088639276	5088639276	5088639276	5088639276	5088639276	5088639276	5088639276	5088639276	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	CHICHIS	50	50	1-GASTO CORRENTE	131- PRIMA POR VACACIONES EFECTIVAS PRESTADAS	909021112	909021112	909021112	909021112	909021112	909021112	909021112	909021112	909021112	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	CHICHIS	50	50	1-GASTO CORRENTE	132- PRIMA DE VACACIONES GUBERNACIONALES DE ANO	2110409447	2110409447	2110409447	2110409447	2110409447	2110409447	2110409447	2110409447	2110409447	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	CHICHIS	50	50	1-GASTO CORRENTE	133- HORAS EXTRAORDINARIAS	99713	99713	99713	99713	99713	99713	99713	99713	99713	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	CHICHIS	50	50	1-GASTO CORRENTE	134- COMPUSSIONES	233175	233175	233175	233175	233175	233175	233175	233175	233175	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	CHICHIS	50	50	1-GASTO CORRENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1155752374	1155752374	1155752374	1155752374	1155752374	1155752374	1155752374	1155752374	1155752374	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Desagüe de Programas Presupuestarios													2. NIVEL FINANCIERO									
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Revisión	Clave de Recurso	Clave de Programa	Clave de Cuenta	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Clave de Programa	Partida	Partida	Modificado	Recaudado (Militar)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado S/CP	Observaciones
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	154 - GASTOS PARA EL FONDO DE TRABAJO	154 - GASTOS PARA EL FONDO DE TRABAJO	86,321,907.75	86,321,907.75	86,321,907.75	86,321,907.75	86,321,907.75	86,321,907.75	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,699,923	43,699,923	43,699,923	43,699,923	43,699,923	43,699,923	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	171 - ESTIMULOS	171 - ESTIMULOS	322,115,766.85	322,115,766.85	322,115,766.85	322,115,766.85	322,115,766.85	322,115,766.85	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	179,093.0	179,093.0	179,093.0	179,093.0	179,093.0	179,093.0	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	249 - OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCION Y REPARACION	249 - OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCION Y REPARACION	97,500.0	97,500.0	97,500.0	97,500.0	97,500.0	97,500.0	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	261 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AJUTOS	261 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AJUTOS	5,182,258,816.6	5,182,258,816.6	5,182,258,816.6	5,182,258,816.6	5,182,258,816.6	5,182,258,816.6	N/A	se ejecutaron en otros rubros
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO PERSONAL	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO PERSONAL	499,428.0	499,428.0	499,428.0	499,428.0	499,428.0	499,428.0	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	335 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	335 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,497,050.9	23,497,050.9	23,497,050.9	23,497,050.9	23,497,050.9	23,497,050.9	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	338 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS HERRAMIENTAS	338 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS HERRAMIENTAS	62,413,521.0	62,413,521.0	62,413,521.0	62,413,521.0	62,413,521.0	62,413,521.0	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	27,860,397.4	27,860,397.4	27,860,397.4	27,860,397.4	27,860,397.4	27,860,397.4	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES	7,306,302,457.0	7,306,302,457.0	7,306,302,457.0	7,306,302,457.0	7,306,302,457.0	7,306,302,457.0	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	359 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	359 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	206,583,518.0	206,583,518.0	206,583,518.0	206,583,518.0	206,583,518.0	206,583,518.0	N/A	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2 - PARTIDA	2017	33	005	005	005	005	005	005	005	005	466 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	466 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	215,266,939.0	215,266,939.0	215,266,939.0	215,266,939.0	215,266,939.0	215,266,939.0	N/A	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concepto - Ejercicio	Dependencia (Ejecutora)	Rendimiento Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Rescatado (Musterado)	Comprometido	
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	24.- MATERIAL ELECTRONICO	410000	410000	410000	410000	410000	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	31.- ENERGIA ELECTRICA	3108293.43	3108293.43	3108293.43	3108293.43	3108293.43	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	31.- SERVICIOS DE ALQUILER DE Bienes Muebles, Contabilidad, Auditoría y Relaciones	48000	796365.88	796365.88	796365.88	796365.88	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	35.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	0	301600	301600	301600	301600	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	35.- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAQUEDA DE DESHOS	24192602.19	24192602.19	24192602.19	24192602.19	N/A	
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	39.- SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNTAJE	0	209135	209135	209135	209135	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	39.- GASTOS DE OBRAS SOCIALES Y CULTURAL	0	46284	46284	46284	46284	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	39.- OTROS SERVICIOS GENERALES	0	370000	370000	370000	370000	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		1.-GASTO CORRIENTE	97.- SERVICIOS INFORMÁTICOS INTELLECTUALES	0	662568.91	662568.91	662568.91	662568.91	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		2.-GASTO DE INVERSIÓN	51.- MAQUINARIA E HERRAMIENTAS	0	240000	240000	240000	240000	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		2.-GASTO DE INVERSIÓN	51.- EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	651687.78	651687.78	651687.78	651687.78	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		2.-GASTO DE INVERSIÓN	519.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	40295.93	40295.93	40295.93	40295.93	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAULIN	805	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IDIF	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		2.-GASTO DE INVERSIÓN	51.- EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	0	43534.8	43534.8	43534.8	43534.8	N/A





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Interno	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Remedio Financiero	Recurso	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO							
													Modificado	Aprobado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES				
Chihuahua	Jalisco	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FORTAMIN 1005	1005	FONDO DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y ELAS DEMARCACIONES CHH. DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMIN)	SI IDENTIFICAR	\$3,815,576	50	2-GASTO DE INVERSION	541-VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	69925500	69925500	69925500	69925500	69925500	69925500	69925500	N/A	N/A		
Chihuahua	Jalisco	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	1005	1005	SI IDENTIFICAR	SI IDENTIFICAR	\$3,815,576	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	807765736	807765736	807765736	807765736	807765736	807765736	807765736	807765736	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	RAMO 3131 FAM	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INVESTIGACIONES Y FERIA EDUCATIVA		107899668	2-GASTO DE INVERSION	589-OTROS BIENES INMUEBLES	1088743571	1507899668	1088743571	13886247062	11588930136	11588930136	11588930136	N/A	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	SI IDENTIFICAR	SI IDENTIFICAR	\$0	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10387425571	1507899668	10387425571	13886247062	11588930136	11588930136	11588930136	0	0		
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM 2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA S.A.S.33		1750000	2-GASTO DE INVERSION	612-EDIFICACION HABITACIONAL	1750000	1750000	1750000	6634074	6634074	6634074	6634074	6634074	N/A	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SI IDENTIFICAR	SI IDENTIFICAR	\$384426	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1750000	1750000	1750000	6634074	6634074	6634074	6634074	6634074	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM 2017	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHH		272200	2-GASTO DE INVERSION	351-CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	272200	272200	272200	123882306	123882306	123882306	123882306	123882306	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM 2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		52588078	2-GASTO DE INVERSION	545-OTROS BIENES DE CONSERVACION ELECTICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	41407499	52588078	41407499	52588078	335326	335326	335326	335326	335326	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ		404182183	2-GASTO DE INVERSION	612-EDIFICACION HABITACIONAL	207341936	404182183	207341936	424182183	424182183	424182183	424182183	424182183	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHUACHIL		580449899	2-GASTO DE INVERSION	515-EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	580449899	580449899	580449899	374213109	374213109	374213109	374213109	374213109	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BUENA VISTA		39695855	2-GASTO DE INVERSION	612-EDIFICACION HABITACIONAL	39695855	39695855	2671592	39695855	96699152	96699152	96699152	96699152	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	33	FAM INRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	FAM MEDIA SUPERIOR 2017	SUBSECRETARIA DE PREPARACION ABERTA Y TELEBACHILLARATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		90000	2-GASTO DE INVERSION	545-EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Inversión	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa Presupuestario				Resolución Presidencial	Religioso	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones		
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Contable				Dependencia Ejecutora	Modificado	Aprobado	Comprometido	Diversificado		Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	RAMO 33 FAM	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFRASTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	515.684.000	2 - GASTO DE INVERSIÓN	1342770.49	0	1287116.95	846087.78	846087.78	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	RAMO 33 FAM	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	515.684.000	2 - GASTO DE INVERSIÓN	94903	45952.8	44230.8	44230.8	44230.8	0	N/A	Se integra la federación en cantidad de 20171.20 (Miles de pesos)
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	RAMO 33 FAM	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	515.684.000	2 - GASTO DE INVERSIÓN	34057912	504725502	2097806155	2097806155	2097806155	0	N/A	RAM 2017
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	515.684.000	50	267341936	4244821383	4244821383	4244821383	4244821383	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	515.684.000	50	3500174	5104251802	509148582	210229235	210229235	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	515.684.000	50	9773857.54	9773857.54	470912241	470912241	470912241	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRASTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	515.684.000	50	7746274.99	1023885127	1048319773	543523704	543523704	0	0	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PRIMER TRIMESTRE A DESARROLLO Y OPERACIÓN PUNTO	SECRETARÍA DE PRIMER TRIMESTRE 2018-A	99386	1 - GASTO CORRIENTE	17879	151652.81	151652.81	151652.81	151652.81	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PRIMER TRIMESTRE A DESARROLLO Y OPERACIÓN PUNTO	SECRETARÍA DE PRIMER TRIMESTRE 2018-A	99386	1 - GASTO CORRIENTE	182285	1671680.37	1671680.37	1671680.37	1671680.37	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PRIMER TRIMESTRE A DESARROLLO Y OPERACIÓN PUNTO	SECRETARÍA DE PRIMER TRIMESTRE 2018-A	99386	1 - GASTO CORRIENTE	2541337	2924005.18	2806465.56	2806465.56	2806465.56	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PRIMER TRIMESTRE A DESARROLLO Y OPERACIÓN PUNTO	SECRETARÍA DE PRIMER TRIMESTRE 2018-A	99386	1 - GASTO CORRIENTE	5912142	374721192	373324496	373324496	373324496	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PRIMER TRIMESTRE A DESARROLLO Y OPERACIÓN PUNTO	SECRETARÍA DE PRIMER TRIMESTRE 2018-A	99386	1 - GASTO CORRIENTE	4200000	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	PRIMER TRIMESTRE A DESARROLLO Y OPERACIÓN PUNTO	SECRETARÍA DE PRIMER TRIMESTRE 2018-A	99386	1 - GASTO CORRIENTE	378792	2617550.52	2617550.52	2617550.52	2617550.52	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													AVANCE FINANCIERO				2. NIVEL FINANCIERO		
Entidad	Municipio	Clase de Registro	Clase de Recurso	Clase de Recurso	Clave Buro	Descripción Buro	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Clave Programa	Partida	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Pagado S/CP	OBSERVACIONES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	338 - SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS E INGENIERIA	5485000	5485000	5485000	5485000	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1830365032	1830365032	1830365032	1830365032	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20771638	23906337	23906337	23906337	N/A	Anteponer la Secretaría de Defensa Nacional
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	45045000	45045000	45045000	45045000	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8799225	87112904	87112904	87112904	N/A	Anteponer la Secretaría de Defensa Nacional
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	555 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	90813152	90813152	90813152	90813152	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	627 - EDUCACION NO HIGIACIONAL	3385158164	2208412233	2208412233	2208412233	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y LABORES DE LABORATORIO	214240988	214240987	214240987	214240987	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	256 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	54167403	54167403	54167403	54167403	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	354 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	629042786	629042786	629042786	629042786	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2017	2017	2017	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	011	FASP	011	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2018	518 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	192096	192096	192096	192096	N/A	



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018 2 NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Bando	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Beneficiario Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA						Observaciones		
													Modificado	Recurrido (Militarizado)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	SNIDENTIFICAR	SNIDENTIFICAR	50	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	SNIDENTIFICAR	SNIDENTIFICAR	50	52482844	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1527088108	139566814	139566814	139566814	139566814	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	SNIDENTIFICAR	SNIDENTIFICAR	50	5876399	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48828070	3795606128	3795606128	3795606128	3795606128	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	SNIDENTIFICAR	SNIDENTIFICAR	50	52113680	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1400871261	1400871261	1400871261	1400871261	1400871261	0		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1011	SNIDENTIFICAR	SNIDENTIFICAR	50	578219	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	378575155	378575155	378575155	378575155	378575155	0		
Chihuahua	Ohuahu	2-PARTIDA	2017	-	48	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	8070	SNIDENTIFICAR	INSTITUTO DE CULTURA	1100000	1100000	1100000	837- APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	183751505	183751505	183751505	183751505	183751505	N/A		
Chihuahua	Ohuahu	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	48	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	8070	SNIDENTIFICAR	SNIDENTIFICAR	50	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	N/A		
Chihuahua	Ohuahu	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U06	SNIDENTIFICAR	SECRETARADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2014-CHH	50	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13998154	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Ohuahu	2-PARTIDA	2018	-	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U06	SNIDENTIFICAR	SECRETARADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2014-CHH	0	13998154	0	139- SUBSIDIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Camargo	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASEG	PRESENCIA MUNICIPAL TESORERA	50	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	N/A	
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	-	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASEG	PRESENCIA MUNICIPAL TESORERA	1000000	1000000	1000000	64- SUBSIDIOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Ohuahu	2-PARTIDA	2018	-	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SNIDENTIFICAR	CHCHH7	622050	622050	622050	211- MATERIALES ÚTILES EQUIPOS MENORES DE OFICINA	435435	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Ohuahu	2-PARTIDA	2018	-	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SNIDENTIFICAR	CHCHH7	1832232	1832232	1832232	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	12703624	0	0	0	0	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Aportaciones Federales-2	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Caso Programa	Programa Correlativo	Dependencia Ejecutora	Resolución Financiera	Régimen	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
															Asignado	Modificado	Reservado (Monto)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	2027460	2027940	1542072	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	1132500	1132500	866750	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	1500000	1500000	1050000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	119920245	119920245	83984185	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	2700000	2700000	1890000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		2-GASTO DE INVERSION	205500	205500	173550	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		2-GASTO DE INVERSION	3389400	3389400	2372500	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		2-GASTO DE INVERSION	353925635	353925635	267479745	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7		2-GASTO DE INVERSION	594200	594200	373975	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	SN EDNTIFICAR	CHICHP7	CHICHP7	50	50	46121351	46121351	32289457	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Cuauhtémoc	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORFASEG	CHICHP7	CHICHP7	50	50	10356120	10356120	7179384	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Cuauhtémoc	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORFASEG	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	12150	12150	12150	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Cuauhtémoc	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORFASEG	CHICHP7	CHICHP7		1-GASTO CORRENTE	261598	261598	261598	0	0	0	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Contable - Estructura	Dependencia Estructura	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones		
													Aprobado	Modificado	Reasignado (Unidad)	Comprometido	Divulgado		Ejercido	Pagado
2. NIVEL FINANCIERO																				
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	10000	10000	10000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	1133000	1113000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	187500	187500	187500	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	202912	202912	202912	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	7000	7000	7000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	14000	14000	14000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	160000	160000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	40000	40000	36164	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Cuarahémec	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO CUARAHÉMEC.		1- GASTO CORRIENTE	30000	30000	30000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Delicias	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL DELICIAS	58	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1089470	1089470	762899	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Delicias	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL DELICIAS		1- GASTO CORRIENTE	7650	7650	7650	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Delicias	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL DELICIAS		1- GASTO CORRIENTE	277700	277700	277900	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Delicias	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U07	FORTASG	DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL DELICIAS		1- GASTO CORRIENTE	107380	107380	107380	0	0	0	0	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																					
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programa Presupuestario			PARTIDA			AVANCE FINANCIERO			Observaciones					
							Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Restingro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado		Rescatado (Institucional)	Comprometido	Divergió	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1320000	1320000	279568	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	1-GASTO CORRIENTE	339- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	250847	250847	917138	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	1-GASTO CORRIENTE	443- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA LA CAPACITACIÓN	500000	500000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	1-GASTO CORRIENTE	523- CÁMARBAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	780000	780000	780000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	1-GASTO CORRIENTE	546- FONDO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	607733	607733	607733	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	2-GASTO DE INVERSION	203- PRONOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	727860	727860	727860	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Deudas	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACIÓN	4	U007	FORTESEG	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	DR. SEGURIDAD PÚBLICA	2-GASTO DE INVERSION	541- VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1350000	1350000	1350000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	GOBERNACIÓN	4	U007	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	1-GASTO CORRIENTE	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	1173032019
Chihuahua	Júrez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	U007	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	MPO. JUÁREZ, CHIHUAHUA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	1-GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	19485841	19485841	18316603	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Júrez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	U007	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	MPO. JUÁREZ, CHIHUAHUA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	1-GASTO CORRIENTE	282- MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3724000	3724000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Júrez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	U007	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	MPO. JUÁREZ, CHIHUAHUA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	1-GASTO CORRIENTE	348- PROYECTOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	7459200	7459200	7459200	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Júrez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	U007	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	MPO. JUÁREZ, CHIHUAHUA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	405000	405000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Júrez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	GOBERNACIÓN	4	U007	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	MPO. JUÁREZ, CHIHUAHUA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	1-GASTO CORRIENTE	339- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	193479619	193479619	153479613	0	0	0	0	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																			
ENTIDAD: CHIHUAHUA																			
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Descripción de Programas Presupuestarios			PARTIDA			AVANCE FINANCIERO			Observaciones		
								Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Ratigo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado		Rescaldado (Ministrado)	Comprometido
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	5247	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	50	1.-GASTO CORRIENTE	853-OTROS CONVENIOS	10329231.37	10329231.37	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	5247	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	50	1.-GASTO CORRIENTE	853-OTROS CONVENIOS	15407741.04	15407741.04	0	0	0	0	N/A	Depto de este programa se beneficiaron 21000 alumnos de 55 a 67 años de edad Superior Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas de Educación Superior con una cantidad de \$16,614,653.30. SEGUN LAUDO LONDAD DE EVALUACION DE CALIDAD EDUCATIVA, se debe cancelar por el monto de \$4,481.
Chihuahua	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5249	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50		TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	25800000	25800000	25800000	0	0	0	25800000	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5249	INSTITUTO CHIHUAENSE DE DEPORTE Y CULTURA FISICA	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	50	1.-GASTO CORRIENTE	438- SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	25800000	25800000	25800000	0	0	0	N/A	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	5270	PROGRAMA NACIONAL DE SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	50	1.-GASTO CORRIENTE	439- OTROS SUBSIDIOS	21098248.19	21098248.19	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	5270	PROGRAMA NACIONAL DE SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	50	1.-GASTO CORRIENTE	853- OTROS CONVENIOS	21098248.2	21098248.2	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	5270	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50		TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	42194496.39	42194496.39	21098248.2	0	0	0	21098248.2	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	5271	PROGRAMA NACIONAL DE SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	50	1.-GASTO CORRIENTE	853- OTROS CONVENIOS	7624932	7624932	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENBILIZADOS ESTATALES	0006	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 35	SUBSIDIO FEDERAL	50		TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12217303	12217303	3192627	12217303	2809530.58	2809530.58	N/A	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENBILIZADOS ESTATALES	0006	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 35	SUBSIDIO FEDERAL	50	1.-GASTO CORRIENTE	133- SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8540305.48	8540305.48	2331735.59	8540305.48	2052144.57	2052144.57	N/A	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENBILIZADOS ESTATALES	0006	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 35	SUBSIDIO FEDERAL	50	1.-GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES Y EQUIPOS MEMBROS DE OFICINA	1103099.04	1103099.04	288261.97	1103099.04	5391318	5391318	N/A	
Chihuahua	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENBILIZADOS ESTATALES	0006	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 35	SUBSIDIO FEDERAL	50	1.-GASTO CORRIENTE	399- OTROS SERVICIOS GENERALES	2573886.48	2573886.48	672611.44	2573886.48	7047283	7047283	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Resto Egreso	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SICP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	113 - SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL	13655043	13655043	3789306	3789306	3789306	3789306	3789306	N/A	Se cancela Provisional del Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	131 - PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2210356	2210356	632610	632610	632610	632610	632610	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	132 - PRIMA DE DOMICILIO Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3398366	3398366	378497	378497	378497	378497	378497	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	134 - COMERCIALIZACIONES	120134	120134	15930	15930	15930	15930	15930	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2531124	2531124	293333	293333	293333	293333	293333	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1509319	1509319	184580	184580	184580	184580	184580	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARALELO DE RETIRO	866628	866628	189084	189084	189084	189084	189084	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	152 - APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	894234	894234	263911	263911	263911	263911	263911	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	155 - APORTACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	346075	346075	85321	85321	85321	85321	85321	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	159 - OTROS GASTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS	117545	117545	29646	29646	29646	29646	29646	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES			1 - GASTO CORRENTE	171 - ESTIMADOS	150658	150658	63	63	63	63	63	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																							
ENTIDAD: CHIHUAHUA																							
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																							
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
													Partida	Tipos de Gasto	Aprobado	Modificado	Reservado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	211-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN	102567	102567	40117	14329	14065	508	508	N/A	N/A	Mensajes y Suministros 1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	212-MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3000	3000	750	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	213-MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	214-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	235112	235112	100769	46884	46194	39460	39460	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	215-MATERIAL IMPRESOR Y REPRODUCCIÓN DIGITAL	104900	104900	104900	1160	1160	1160	1160	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	216-MATERIAL DE LAMBEZA	70599	70599	18497	16768	16768	16038	16038	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	217-MATERIALES Y UTILES DE PUNTERIA	16750	16750	8750	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	218-MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES PERSONALES	8820	8820	7790	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	221-PRODUCTOS PARA ESTAMPAS PERSONALES	39655	39655	28673	5252	4936	3334	3334	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	223-UTILES PARA LA ADMINISTRACIÓN	7289	7289	3889	8	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	241-PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	242-CERAMICA Y PRODUCTOS DE CONCRETO	950	950	950	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NOAPICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	243-CALISO Y PRODUCTOS DE YESO	2175	2175	1200	0	0	0	0	0	N/A	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Estado	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Restingro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
													Partida	Aprobado	Modificado	Resultado (Estructurado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SKP			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	241- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267288	267288	267288	90555	65710	54930	32694	32694	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	271- RESTAURANCIO Y UNIFORMES	138900	138900	114900	5008	5008	5008	11032	11032	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	277- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7250	7250	4135	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	277- ARTICULOS DEPORTIVOS	41869	41869	30140	29155	29155	29155	26748	26748	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	274- PRODUCTOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	275- BANCOS Y CHEQUES TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	260	260	160	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	274- BERMUEJAS Y HORNOS	13555	13555	10815	2161	2161	2161	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	293- RELACIONES Y ACCESORIOS MEMBROS DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y REPORTERO	2350	2350	1150	773	773	773	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	293- RELACIONES Y ACCESORIOS MEMBROS DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y REPORTERO	3250	3250	3150	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	294- RELACIONES Y ACCESORIOS MEMBROS DE EQUIPO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN	149273	149273	89173	74949	37608	37608	11911	11911	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	296- RELACIONES Y ACCESORIOS MEMBROS DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDIO DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES.		1-GASTO CORRENTE	296- RELACIONES Y ACCESORIOS MEMBROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16000	16000	10000	8044	8044	8044	0	0	0	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Pagado SISP	Observaciones				
						Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico			Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Perida	Aprobado	Modificado			Recurso (Mistrabado)	Comprometido	Diversado	Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	394- RELACIONES Y ACCESOS A RECURSOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7250	7250	6000	2579	2579	2579	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	311- ENERGÍA ELÉCTRICA	489408	513608	330000	197266	197266	139173	139173	N/A	Servicios Generales 1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	311- GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	311- AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	311- TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	311- SERVICIOS PORTALES Y TELEFONICOS	13436	13436	5345	3470	3470	1920	1920	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	311- SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	750	750	250	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	321- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	321- ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS CON HABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20592	20592	18452	8649	8649	8649	8649	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	314- SERVICIOS DE CAPACITACION	20059	20059	70414	35554	35554	35554	35554	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO	31750	33750	13500	0	0	0	0	0	N/A





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Cabo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunitario - Ejercicio	Dependencia Estructura	Requerimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
													Partida	Tipos de Gasto	Aprobado	Modificado	Rescatado (Inefectivo)	Comprometido	Dispendido	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP				
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	337- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA OTROS HERMINIA	7750	7750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DESCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	339- GASTOS DE JARDINERIA Y FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	342- DIRECCIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	3784	3784	2484	2031	2031	1832	1832	1832	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	349- OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2928	2928	1707	1307	1107	793	793	793	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	331- PASAJES AEREOS	9700	9700	6598	6598	6598	6243	6243	6243	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	337- PASAJES TERRESTRES	2735	2735	1425	2010	2010	2010	2010	2010	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	335- VIÁTICOS EN EL PAIS	386204	386204	205487	205487	14397	141577	141577	141577	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	336- VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS INTEGRALES DE TRASPADO Y MATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	339- OTROS SERVICIOS DE TRASPADO Y PASADOS	10303	10303	4371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	331- GASTOS DE CEREMONIAL	3120	3120	1570	1570	1570	550	550	550	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	336- GASTOS DE OBRAS SOCIALES Y CULTURALES	32492	32492	16191	8098	8098	991	991	991	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Ingreso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa Presupuestaria				Resumen de Recursos	Reintegro	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO						Observaciones
						Clase Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Comenta. Especifico				Dependencia Ejecutora	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejido	Pagado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	34500	34500	30	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	10136	10136	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	17899	17899	5340	5345	5304	5304	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	54487	63866	14948	11110	11110	11110	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	39000	39000	3308	3308	3308	3308	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1-GASTO CORRIENTE	12700	12700	2019	2019	2018	2018	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	7395452	7395452	1932632	1932632	1932632	1932632	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	1438734	1438734	375970	375970	375970	375970	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	718190	718190	187678	187678	187678	187678	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	891111	891111	232865	232865	232865	232865	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	338963	338963	88578	88578	88578	88578	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	135613	135613	35439	35439	35439	35439	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO-1	1-GASTO CORRIENTE	7695748.59	7695748.59	2010564	2010564	2010564	2010564	N/A	



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																										
ENTIDAD: CHIHUAHA																										
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conómico - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Ratificación	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
													Partida	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Múltiplos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP					
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	221- PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA PERSONAS	5437.31	5437.31	1420.88	1420.88	1420.88	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	223- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	141.09	141.09	36.87	36.87	36.87	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	242- GEMTORY PRODUCTOS DE CONCRETO	8218.73	8218.73	2147.72	2147.72	2147.72	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	246- MATERIAL ELÉCTRONICO	9433.95	9433.95	2465.28	2465.28	2465.28	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	246- MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19730.88	19730.88	5156.07	5156.07	5156.07	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	253- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	222.79	222.79	58.22	58.22	58.22	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	301- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	73523.55	73523.55	19213.18	19213.18	19213.18	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	38952.42	38952.42	10179.05	10179.05	10179.05	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	273- ARTICULOS DEPORTIVOS	13207.4	13207.4	3271.92	3271.92	3271.92	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	292- REPARACIONES Y MEJORES DE EDIFICIOS	25226.24	25226.24	6592.12	6592.12	6592.12	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	311- ENERGÍA ELÉCTRICA	210197.1	210197.1	54928.72	54928.72	54928.72	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	312- GAS	3889.81	3889.81	1016.49	1016.49	1016.49	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICABLE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARANÁ		1- GASTO CORRENTE	313- AGUA	11061.07	11061.07	2890.48	2890.48	2890.48	0	N/A						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2 NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa Presupuestario	Clave Programa	Programa Fondo Contable - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA								
														Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Generado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos SICP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	314- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL	4512383	4512383	1179228	1179228	1179228	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	314- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRADICIONAL	6908942	6908942	1805445	1805445	1805445	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	324- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	550814	550814	143939	143939	143939	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS LEGALES DE AUDITORIA Y RELACIONOS	1189846	1189846	3109407	3109407	3109407	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACION	5308291	5308291	1387163	1387163	1387163	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE VIAJANCIA	9596748	9596748	2507823	2507823	2507823	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	341- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2003324	2003324	530564	530564	530564	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	344- SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANCIEROS	6666305	6666305	1740339	1740339	1740339	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	347- REYES Y MANDRAS	358354	358354	95605	95605	95605	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	4171481	4171481	1090092	1090092	1090092	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	352- INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	319136	319136	83606	83606	83606	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL			1-GASTO CORRIENTE	353- INSTALACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION	1507144	1507144	393852	393852	393852	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Proyecto	Clase Programa	Programa Fondo Comenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Resumen de Proyecto	Reintegro	PAQUETA						AVANCE FINANCIERO						
													Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Transferido)	Comprometido	Diversado	Ejercido	Pagado	Pagos SHCP	OBSERVACIONES			
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	3202457	3200357	836762	836762	836762	836762	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	279479	279479	73033	73033	73033	73033	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	3294484	3294484	860915	860915	860915	860915	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	100000	100000	26132	26132	26132	26132	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	5628265	5628265	1470778	1470778	1470778	1470778	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	3695444	3695444	965746	965746	965746	965746	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	5352638	5352638	1399013	1399013	1399013	1399013	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	4480763	4480763	1170913	1170913	1170913	1170913	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	6536226	6536226	1788125	1788125	1788125	1788125	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PABUAR		1-GASTO CORRIENTE	159657	159657	41695	41695	41695	41695	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.11		1-GASTO CORRIENTE	11309977695	11309977695	0	11309977695	0	0	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.11		1-GASTO CORRIENTE	552182016	552182016	552182016	552182016	552182016	552182016	0	N/A					
Oahuahu	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	NO APLICA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.11		1-GASTO CORRIENTE	2735571161	2735571161	2735571161	2735571161	2735571161	2735571161	0	N/A					

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				Observaciones				
						Clave Bano	Clave Programa	Descripción Programa	Programa Convento - Especifico	Dependencia Especiera	Beneficiario Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto	Parida	Aprobado	Modificado	Recursos (Militarizado)		Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180016871	180016871	0	180016871	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA	537212171	537212171	0	537212171	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES DE SUBSIDIOS DE ALERGIAS	214848475	214848475	0	214848475	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	154 - RESTAURACIONES CONTRACTUALES	238160555	238160555	0	238160555	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	291579455	291579455	0	291579455	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	156 - OTROS SOCIAL Y ECONOMICOS	124569442	124569442	0	124569442	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	1	1	0	1	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES UTILES DE EQUIPO Y REPRODUCION	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES UTILES DE EQUIPO Y REPRODUCION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO DE INFORMACION DIGITAL	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LABOREO	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	066	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	066	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES UTILES DE ENSEÑANZA	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	N/A





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programa	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Financiero	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Rubro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones		
															Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiplo)	Comprometido		Divulgado	Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	27- SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	3000	1000	0	1000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	27- SERVICIOS DEPORTIVOS	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	28- HERRAMIENTAS MENORES	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	29- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	24- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	24- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	24- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	31- ENERGÍA ELÉCTRICA	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	313- AGUA	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	314- TELEFONÍA TRADICIONAL	475000	475000	0	475000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	317- SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1	1	0	1	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	318- SERVICIOS DE TELEFONÍA	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL IDO DE CHH 2018.1.1.1	1-GASTO CORRIENTE	322- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción de Programas Presupuestados			Recurso Financiero	Rango	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones					
						Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa				Programa Fondo Convenio -Específico	Dependencia/Ejecutora	Recurso Financiero	Modificado	Recurrido (Instruido)		Comprometido	Diversificado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	323- ARRENDAMIENTO DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	326- ARRENDAMIENTO DE BIENES DE OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	335- SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1	1	0	1	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	1	0	1	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS DE VIGILANCIA	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	339- SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS INTEGRALES	1	1	0	1	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	341- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	346- SERVICIOS DE ALQUILER DE PATRIMONIO Y FINANZAS	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	349- BIENES Y MANOBRAS	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	283000	283000	0	283000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL DO DE CHH 2018.1.1.1.	1-GASTO CORRIENTE	352- INSTALACION, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								
ENTIDAD: CHIHUAHUA																								
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Ratigo	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
													Tip de Gasto	Partida	Ayudado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	155-INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO PARA INFORMACION	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	355-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	358-SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE DESCHOS	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	361-OPERACIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1	1	0	1	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	371-PASAJES AÉREOS	40900	40900	0	40900	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	375-PASAJES TERRESTRES	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	375-VATICIOS EN EL PAIS	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	381-GASTOS DE CEREMONIAL	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	392-IMPUESTOS Y DERECHOS	53284	53284	0	53284	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS GENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BDO DECHH 2018.11.1		1-GASTO CORRENTE	399-OTROS SERVICIOS GENERALES	6995	6995	0	6995	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	INSET		1-GASTO CORRENTE	113-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	1001189641	0	180482472	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SNIDENTIFICAR	INSET		1-GASTO CORRENTE	121-HORARIOS ASIMILABLES A SUALDOS	0	78324.62	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																													
ENTIDAD: CHIQUAHUA																													
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																													
2. NIVEL FINANCIERO																													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Conato - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones						
													Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Administrado)	Comprometido	Diversificado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	132- PRIMA DE VIAJACIONES DOMINICAL Y DE NOCHE EN DEANO	0	1112423.00	0	2825.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	133- HORAS EXTRAORDINARIAS	0	565211.45	0	1765.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	134- COMPENSACIONES	0	3126261.28	0	103472.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2202597.57	0	1539703.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	143- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	1700007.31	0	902466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	151- RECURSOS CONTRACTUALES	0	28072271	0	21369228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	171- ESTIMULOS	0	316003148	0	2307484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	211- MATERIALES MENORES DE ORDEN	0	249300	0	249300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	212- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	180450	0	7148767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	215- MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0	117000	0	4779736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	216- MATERIAL DE LUMBRERA	0	86850	0	9774.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	217- MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	0	276500	0	276534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRENTE	221- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	66150	0	1761639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingreso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Control - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Rango	Tipo de Gasto	PAJIDA					Observaciones				
														Parada	Aprobado	Modificado	Reservado (Ejerciendo)	Comprometido		Diversificado	Ejercido	Pagado	Pagos SKP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	2363394	0	216000	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	2418955	0	301500	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	1025278	0	135000	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	805157	0	121500	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	657232	0	135000	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	34650	0	34650	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	4092438	0	207000	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	419747	0	56250	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	0	0	121500	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	2745941	0	1062000	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	9315482	0	101700	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	4233892	0	65250	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	IMDET	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	174888	0	418050	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																												
2. NIVEL FINANCIERO																												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunes - Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Riesgo	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones				
														Aprobado	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Disponible	Ejido	Pagado	Pagado SHCP							
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	311- SERVICIOS ELECTRICOS	0	846000	0	1890864	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	312- GAS	0	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	313- AGUA	0	49350	0	3894889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	314- TELEFONIA TRADICIONAL	0	77400	0	1048081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	317- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	198000	0	80384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	318- SERVICIOS POSTALIST Y TELEGRAFICOS	0	11250	0	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	322- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	588000	0	112646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	323- ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	326- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	45000	0	2827031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	0	81000	0	49336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	332- SERVICIOS DE DISCO, IMPRESION, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	1918200	0	93525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SH IDENTIFICAR	INDDT		1-GASTO CORRIENTE	333- SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	4095000	0	30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios	Clase Programa	Programa Estado Concreto - Específico	Dependencia Ejecutora	Beneficiario Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Reservado (Administrado)	Comprometido	Diversificado		Ejercido	Pagado	Pagado SICP		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACION	0	461500	0	461500	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	434700	0	1424188	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	339- SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y CREDITOS TECNICO-INTEGRALES	0	130600	0	130600	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	341- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	95670	0	7163407	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	344- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y FIANZA	0	139500	0	501983	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	345- SEGURO DE BENEFICIOS PATRONALES	0	60900	0	639593	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	347- REYES Y MANDRAS	0	60750	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	349- SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CREDITOS TECNICO-INTEGRALES	0	94275	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRONALES	0	47700	0	482316	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	353- INSTALACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION	0	36000	0	2261756	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	0	122050	0	104641	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	357- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	0	27000	0	1205131	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SI IDENTIFICAR	NADET		1-GASTO CORRIENTE	358- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES DE USO DE	0	20290	0	834683	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																												
ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES					
													Partida	Tipos de Gasto	Aprobado	Modificado	Reservado (Mistrato)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				359- OTROS SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN	1- GASTO CORRIENTE	0	76.00	0	76.00	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				359- OTROS SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN	1- GASTO CORRIENTE	0	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				371- PAGARES AJEROS	1- GASTO CORRIENTE	0	107100	0	107100	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				375- MATCOSENIE PAIS	1- GASTO CORRIENTE	0	272250	0	272250	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				375- MATCOSENIE EXTRANJERO	1- GASTO CORRIENTE	0	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				382- GASTOS DE CAPITAL CULTURAL	1- GASTO CORRIENTE	0	46000	0	46000	0	1464235	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				383- CONGRESOS Y CONFERENCIAS	1- GASTO CORRIENTE	0	35500	0	35500	0	751646	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				384- DISPOSICIONES	1- GASTO CORRIENTE	0	31050	0	31050	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				385- GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1- GASTO CORRIENTE	0	67950	0	67950	0	851808	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	NADET				392- IMPUESTOS DERECHOS	1- GASTO CORRIENTE	0	84507424	0	84507424	0	83820904	0	0	0	0	0	N/A	1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA-1				113- SUBSIDIOS AL PERSONAL PERMANENTE	1- GASTO CORRIENTE	36206487897	36206487897	12936419335	12936419335	9648805833	9648805833	9648805833	9648805833	9648805833	9648805833	N/A	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA-1				113- SUBSIDIOS AL PERSONAL EFECTIVOS PRESTADOS	1- GASTO CORRIENTE	7497648029	7497648029	1988873113	1988873113	1988873113	1988873113	1988873113	1988873113	1988873113	1988873113	N/A	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA-1				132- PRIMA DE VACACIONES, GANancias DE GANTIFICACION DE FN DIARIO	1- GASTO CORRIENTE	6367753333	6367753333	106433522	106433522	106433522	106433522	106433522	106433522	106433522	106433522	N/A	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Rendimiento Financiero	PARTIDA					Observaciones					
							Clave Programa	Descripción Programa	Clave Cuenta - Específico	Dependencia Ejecutora			Partida	Tipos de Gasto	Cometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SHCP			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	5104139.57	1104501.85	1104501.85	1104501.85	1104501.85	1104501.85	1104501.85	1104501.85	1104501.85	1104501.85	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	5572746.68	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	2184875.47	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	4113036.44	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	1151765.42	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	688401	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	16398.42	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	1400747798	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	34897976.14	SERVICIOS PERSONALES SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	1151446.94	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	1004033.9	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	5607408.76	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	1744325.53	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	144834951.03	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	34031878.59	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	834291	218034	834291	834291	834291	834291	834291	834291	834291	834291	834291	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	900000	0	235180	235180	235180	235180	235180	235180	235180	235180	235180	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	1385998	0	357904	357904	357904	357904	357904	357904	357904	357904	357904	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	734601	0	191966	191966	191966	191966	191966	191966	191966	191966	191966	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA-1	1-GASTO CORRIENTE	388406	0	96272	96272	96272	96272	96272	96272	96272	96272	96272	GASTOS DE OPERACIÓN SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestales				Reintegración	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
						Clave Bano	Clave Programa	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio -Específico			Dependencia Ejecución	Reasignación Financiera	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprobado		Derogado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	1566	1565	0	409	409	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	4000	4000	0	1045	1045	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	18000	18000	0	4704	4704	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	17429	17429	0	4555	4555	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	33099	33099	0	8649	8649	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	872	872	0	1534	1534	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	872	872	0	1534	1534	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	8855	8855	0	2314	2314	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	10684	10684	0	2779	2779	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	10344	10344	0	2703	2703	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	241741	241741	0	63172	63172	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	1-GASTO CORRENTE	80574	80574	0	21056	21056	0	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																				
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																				
2. NIVEL FINANCIERO																				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Conato - Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Rúbrica	AVANCE FINANCIERO							
													Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiplo)	Comprometido	Diversificado	Ejercido	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	74819	74819	0	19552	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	43165	43165	0	11280	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	97840	97840	0	25568	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	35762	35762	0	9345	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	50000	50000	0	13066	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	95000	95000	0	24625	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	100000	100000	0	26132	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	86329	86329	0	22559	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	92084	92084	0	24063	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	75000	75000	0	19599	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	14388	14388	0	3760	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE		1-GASTO CORRIENTE	8633	8633	0	2256	0	0	N/A	











INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programa Presupuestal	Clave Bano	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comenio-Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Metrab)	AVANCE FINANCIERO				Observaciones
																				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	322- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	67100	67100	99992	99992	99992	99992	99992	99992	99992	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	323- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87230	87230	29080	29080	29080	29080	29080	29080	29080	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	324- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60390	60390	20128	20128	20128	20128	20128	20128	20128	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	324- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIOS	10065	10065	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	327- ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32280	32280	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	331- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20180	20180	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	333- SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	62280	62280	10750	10750	10750	10750	10750	10750	10750	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24150	24150	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	338- SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	17460	17460	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	334- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL, INFORMACIONAL E IMPRESION	10406	10406	130152	130152	130152	130152	130152	130152	130152	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	338- SERVICIOS DE VIGILANCIA	95240	95240	9832	9832	9832	9832	9832	9832	9832	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	335- SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	69784	69784	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	11	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	UTCI 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRENTE	344- SERVICIOS DE PATRONAL Y PANTAS	10470284	10470284	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A

2. NIVEL FINANCIERO



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestales			Recurso Financiero	Dependencia Ejecutora	Programa	Clave Programa	Programa Comunes Específicos	Tipo de Gasto	PAQUETE					Observaciones
						Descripción Programa	Clave Programa	Clave Ramo							Recasado (Omitido)	Comprimido	Divulgado	Ejercido	Pagado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	11300	3760	3760	3760	3760	3760	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	40000	636024	636024	636024	636024	636024	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	68400	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	134000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	107360	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	60390	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	36900	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	UTC 2018 SUB ORD ER TRM	1-GASTO CORRIENTE	2684	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018		EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	\$248,464	\$0	883173991	286972499719	70758176	4461787587	64289921887	710750803		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	52356388	99466758	52356388	99466758	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	5882288	5882288	5882288	5882288	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	2990	2990	2990	2990	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	11615587	11615587	11615587	11615587	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingreso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional-Específico	Dependencia Ejecutiva	Presupuesto Financiero	Reintegro	PARTIDA						Observaciones	
													Partida	Apoyado	Modificado	Reservado (Militar)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	215-MATERIAL IMPRESO E INFORMÁTICO	71125	71125	71125	71125	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	216-MATERIAL DE IMPRESA	1013246	1013246	1013246	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	217-MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	14134741	14134741	14134741	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	218-MATERIALES PARA LA MANUTENCIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1296824	1296824	1296824	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	221-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16423763	16423763	16423763	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	223-UTILIDADES PARA EL SERVIDOR DE ALIMENTACIÓN	2950	2950	2950	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	241-PRODUCTOS ANIBALES NO METÁLICOS	3375	3375	3375	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	242-CEMENTO Y CONCRETO	2850	2850	2850	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	243-CAL Y PRODUCTOS DE YESO	5833786	5833786	5833786	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	245-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22500	22500	22500	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	246-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800782	800782	800782	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	247-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	55460	55460	55460	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DISCENTRALIZADOS ESTATALES	006	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIQUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	248-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106740	106740	106740	0	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Descripción de Programas Presupuestales				Refinanciamiento	Ratificación	Tipo de Gasto	PARTIDA					Pagado SHCP	Observaciones		
						Clave Bando	Clave Programa	Programa Fondo Concreto - Específico	Dependencia Ejecutora				Resultado (Metrés)	Modificado	Aprobado	Comprometido	Divergido			Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	294- REAFIACIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS, COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28995	28995	28995	28995	28995	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	296- REAFIACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA, INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	500	500	500	500	500	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	298- REAFIACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33575	33575	33575	33575	33575	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	299- REAFIACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16171	16171	16171	16171	16171	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	300- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1578867	1578867	1578867	1578867	1578867	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	303- CONGRESOS Y CONVENCIONES	325923	325923	325923	325923	325923	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	302- IMPUESTOS Y DERECHOS	159120	159120	159120	159120	159120	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	306- PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25000	25000	25000	25000	25000	0	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	110- SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4254086973	4254086973	4254086973	4254086973	4254086973	121049451.14	121049451.14	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	109- PAGOS A LA AFILIACIÓN SALARIAL	340000	340000	340000	340000	340000	451381.35	451381.35	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	108- RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	732808175	732808175	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UB6	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	101- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17960000	17960000	17960000	17960000	17960000	3744046327	3744046327	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Retorno	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa/Presupuestación				Reintegro	Partida	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
						Clave Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora			Reintegro	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	131 - PREMIOS, VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEFIN IDADO	50381305	50381305	9258236	9258236	9285236	9258236	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	133 - HONORARIOS PROFESIONARIOS	186481	186481	98006306	98006306	98006306	98006306	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	141 - ADQUISICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1875000	1875000	671429568	671429568	671429568	671429568	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	143 - ADQUISICIONES AFOROS DE VENTA	2957000	2957000	200999	200999	200999	200999	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	145 - ADQUISICIONES AL ESTIMA PARALELO RETIRO	1310100	1310100	24886716	24886716	24886716	24886716	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	144 - ADQUISICIONES PARA SEGUROS	713967927	713967927	513967927	513967927	513967927	513967927	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE TRABAJO	280600	280600	226057497	226057497	226057497	226057497	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1310450	1310450	72051273	72051273	72051273	72051273	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	153 - HABERES DE RETIRO	1495000	1495000	69917018	69917018	69917018	69917018	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	154 - PROVEENIMIENTOS CONTRACTUALES	3675000	3675000	1995330431	1995330431	1995330431	1995330431	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	39048935	39048935	1376512478	1376512478	1376512478	1376512478	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	8498023	8498023	53012275	53012275	53012275	53012275	N/A
Gobierno de la Entidad	Chihuahua	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	UB06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES ÚTILES (EQUIPOS MENORES) OFICINA	235000	235000	53253046	53253046	53253046	53253046	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Inversión	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Común - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Rúbrica	Tipo de Gasto	PARTIDA						Observaciones
														Disposición de Programa Presupuestario	Partida	Aprobado	Modificado	Resumido (Iniciado)	Comprometido	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	130914289	130914289	130914289	130914289	130914289	130914289	130914289	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	5000	5000	414278	414278	414278	414278	414278	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	30000	30000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	280000	280000	5037518	5037518	5037518	5037518	5037518	5037518	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	100000	100000	21681887	21681887	21681887	21681887	21681887	21681887	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	750400	750400	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	82996485	82996485	82996485	82996485	82996485	82996485	82996485	82996485	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	280750	280750	4649327	4649327	4649327	4649327	4649327	4649327	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	310200	310200	5206707	5206707	5206707	5206707	5206707	5206707	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	2200150	2200150	50308344	50308344	50308344	50308344	50308344	50308344	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	850750	850750	26998377	26998377	26998377	26998377	26998377	26998377	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	46500	46500	738526	738526	738526	738526	738526	738526	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	245000	245000	124080833	124080833	124080833	124080833	124080833	124080833	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																									
ENTIDAD: CHIHUAHUA																									
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																									
Descripción de Programas Presupuestarios																									
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Cód de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comento - Específico	Dependencia Estructura	Rendimiento Financiero	Restingro	Tipo de Gasto	Parada	Aprobado	Modificado	Revalidado (Meistrubid)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	249 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10350	10350	878444	878444	878444	878444	878444	878444	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	140030	140030	22807839	22807839	22807839	22807839	22807839	22807839	22807839	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN	160030	160030	4276302	4276302	4276302	4276302	4276302	4276302	4276302	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS	213040	213040	58644726	58644726	58644726	58644726	58644726	58644726	58644726	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25400	25400	328232	328232	328232	328232	328232	328232	328232	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	157000	157000	719452474	719452474	719452474	719452474	719452474	719452474	719452474	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	90000	90000	267683469	267683469	267683469	267683469	267683469	267683469	267683469	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	40000	40000	71369222	71369222	71369222	71369222	71369222	71369222	71369222	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERMADOS	2550	2550	28916	28916	28916	28916	28916	28916	28916	28916	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	375000	375000	5308527	5308527	5308527	5308527	5308527	5308527	5308527	5308527	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	20000	20000	4799718	4799718	4799718	4799718	4799718	4799718	4799718	4799718	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE PROFESION Y PROFESION PERSONAL	54000	54000	4063822	4063822	4063822	4063822	4063822	4063822	4063822	4063822	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	1-GASTO CORRIENTE	1-GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	114000	114000	8784279	8784279	8784279	8784279	8784279	8784279	8784279	8784279	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHAUHA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción de Programas Presupuestarios				Rendimiento financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO			Observaciones
						Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico								Dependencia (Entidad)	Comprometido	Pagado	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	291- HERRAMIENTAS REPOSICION	75040	75040	18128629	18128629	18128629	18128629	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	292- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENIOS	55070	55070	0	0	0	0	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	293- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y REGISTRO	75080	75080	875644	875644	875644	875644	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	294- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2450850	2450850	37499787	37499787	37499787	37499787	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	295- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	60350	60350	10769337	10769337	10769337	10769337	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	296- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20430	20430	0	0	0	0	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	297- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA O TRACTORES	68900	68900	16242496	16242496	16242496	16242496	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	297- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MUEBLES	750640	750640	12451606	12451606	12451606	12451606	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	311- ENERGIA ELECTRICA	1980325	1980325	225081635	225081635	225081635	225081635	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	312- GAS	856070	856070	242355544	242355544	242355544	242355544	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	313- AGUA	25640	25640	1825574	1825574	1825574	1825574	N/A	
Chihauha	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	314- TELEFONIA TRADICIONAL	60560	60560	7720153	7720153	7720153	7720153	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Reintegro	AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
												Reintegro	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado S/CP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	314- TELEFONÍA CELULAR	890545	890545	7588403	7588403	7588403	7588403	N/A
													60644944	60644944	60644944	60644944	60644944	60644944	N/A
													560789	560789	13116749	13116749	13116749	13116749	N/A
													540570	540570	7899434	7899434	7899434	7899434	N/A
													1600750	1600750	33610272	33610272	33610272	33610272	N/A
													9650700	9650700	37812956	37812956	37812956	37812956	N/A
													1900765	1900765	37814673	37814673	37814673	37814673	N/A
													1150567	1150567	11505679	11505679	11505679	11505679	N/A
													30202308	30202308	30202308	30202308	30202308	30202308	N/A
													3530400	3530400	43551884	43551884	43551884	43551884	N/A
													1450789	1450789	14905396	14905396	14905396	14905396	N/A
													50450	50450	662462	662462	662462	662462	N/A
6450689	6450689	135779414	135779414	135779414	135779414	N/A													

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																			
ENTIDAD: CHIQUAHUA																			
PERIODO: FEBRERO - JUNIO DEL EJERCICIO 2018																			
Disposición de Programas Presupuestarios																			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Remanente Financiero	Rendimiento	AVANCE FINANCIERO					Observaciones	
													Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
2. NIVEL FINANCIERO																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		474,607.65	474,607.65	132,706,027.25	132,706,027.25	132,706,027.25	132,706,027.25	N/A	
339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CONTABLES Y TECNICO-OPERATIVOS																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		28,976.6	28,976.6	11,777,077.79	11,777,077.79	11,777,077.79	11,777,077.79	N/A	
341 - SERVICIOS PROFESIONALES Y CONTABLES BANCARIOS																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		6,087.4	6,087.4	1,004,668	1,004,668	1,004,668	1,004,668	N/A	
342 - SERVICIOS DE TRANSPORTES Y PASAJES																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		27,876.0	27,876.0	9,570,666.6	9,570,666.6	9,570,666.6	9,570,666.6	N/A	
344 - SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES Y PASAJES																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		3,057.0	3,057.0	71,667.3	71,667.3	71,667.3	71,667.3	N/A	
347 - Fletes y mandatos																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		21,045.0	21,045.0	12,208,739	12,208,739	12,208,739	12,208,739	N/A	
351 - CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		670,890	670,890	3,896,153	3,896,153	3,896,153	3,896,153	N/A	
352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y RECREATIVO																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		4,087.5	4,087.5	72,231.88	72,231.88	72,231.88	72,231.88	N/A	
353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		9,009.6	9,009.6	1,971,843	1,971,843	1,971,843	1,971,843	N/A	
358 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		8,076.5	8,076.5	91,065.79	91,065.79	91,065.79	91,065.79	N/A	
359 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		9,576.5	9,576.5	176,588.88	176,588.88	176,588.88	176,588.88	N/A	
361 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS																			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		2,084	2,084	46,248.13	46,248.13	46,248.13	46,248.13	N/A	
391 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA																			

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHLAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Banco	Descripción de Programa Presupuestaria				Rendimiento Financiero	Riesgo	AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
							Descripción Programa	Cline Programa	Programa Fondo Comento - Ejección	Dependencia Ejecución			Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Institución)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	330195	3358875	2637860.11	2637860.11	2637860.11	2637860.11	2637860.11	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	2750150	2750150	79586793	79586793	79586793	79586793	79586793	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	200000	200000	0	0	0	0	0	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	524658	524658	171482873	171482873	171482873	171482873	171482873	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	150795	150795	4108836	4108836	4108836	4108836	4108836	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	5467124	5467124	172046584	172046584	172046584	172046584	172046584	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	200500	200500	0	0	0	0	0	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	95976	95976	0	0	0	0	0	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	145987	145987	2420783	2420783	2420783	2420783	2420783	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	1900760	1900760	48191004	48191004	48191004	48191004	48191004	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	400560	400560	11674683	11674683	11674683	11674683	11674683	N/A						
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	1- GASTO CORRIENTE	278998	278998	98514184	98514184	98514184	98514184	98514184	N/A						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Pública	Clave Ramo	Descripción de Programa Presupuestario	Clave Programa	Programa Cuenta Específica	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Rómpago	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
														Aprobado	Modificado	Reservación (Mantenido)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		1-GASTO CORRENTE	391- INMUEBLES Y ACCESORIOS DE IMPORTACION	25000	25040	3616	3616	3616	3616	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		1-GASTO CORRENTE	391- PENSAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	233567	232867	8726587	8726587	8726587	8726587	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		1-GASTO CORRENTE	391- OTROS SERVICIOS GENERALES	1839435	1839435	1044957379	1044957379	1044957379	1044957379	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		1-GASTO CORRENTE	441- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE CAPACITACION	200000	200000	38261431	38261431	38261431	38261431	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	111- SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8213842	8213842	0	0	0	0	0	N/A	Servicios Personales 1er Trimestre 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	111- PRIMAS DE DOMICILIO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1218312	128312	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	674278	674278	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	338153	338153	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	143- APORTACIONES PARA APOYAR EL BIENESTAR	156442	156442	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	144- APORTACIONES PARA SEGUROS	224470	224470	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	154- RESERVACIONES CONTRACTUALES	346051	346051	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	155- APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	131996	131996	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME		1-GASTO CORRENTE	171- ESTIMULOS	20882	20882	0	0	0	0	0	N/A	









INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestales				Reintegro	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
						Clave Bano	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa		Programa Fondo Comunes - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Comprometido	Devgabdo		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	31000	0	0	0	0	0	N/A	314- SERVICIOS DE CAPACITACION			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	30500	0	0	0	0	0	0	N/A	339- SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNICOS INTEGRALES		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	30000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	341- SERVICIOS BANCARIOS Y BANCARIOS	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	25000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	345- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	347- FIESTAS Y MANOBRAS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	351- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	353- INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO DE LABORATORIO, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	353- INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	353- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	354- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	354- SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNICACION
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	0106	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	342- DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y SERVICIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA MENTA DE BIENES Y SERVICIOS



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarias				Reintegro	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
						Clave Bano	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa			Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Comprometido	Modificado		Recaudado (Instruccion)
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO FEDERAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	1-GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	5382793.31	5485981.31	1446596.98	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	734924.92	734924.92	191028.84	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	530024.45	530024.45	14817.1	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	302439.06	302439.06	81493.35	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	124000.01	124000.01	33412.27	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	305460.45	305460.45	82308.28	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	83170.74	83170.74	22410.67	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	24487.81	24487.81	7945.6	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	160811.51	160811.51	43311.54	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIO ORDINARIO	UT TASHUAMARA	1-GASTO CORRIENTE	80406.26	80406.26	21657.77	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción del Programa Presupuestario				Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concreto - Específico				Dependencia/Ejecutor	Modificado	Aprobado	Perdida	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	216- MATERIALES DE IMPRESA	1250744	1250744	3702331	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	217- MATERIALES Y UTILES DE BIENVENIDA	550417	550417	1446385	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	232- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	518737	518737	1396239	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	261- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	4081809	4081809	10811031	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO PARA PERSONAL	1786806	1786806	481442	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	311- ENERGÍA ELÉCTRICA	13893851	13893851	3743551	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	312- GAS	15328989	15328989	4130454	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	314- TELEFONÍA TRADICIONAL	1094807	1094807	4572309	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	315- TELEFONÍA CELULAR	8431269	8431269	924548	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	42145487	42145487	11356241	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	174481	174481	470146	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	341- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	258053	258053	683349	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIO ORDINARIO	UTT TAMAQUIAMA	1-GASTO CORRIENTE	344- SEGUROS DE PATRIMONIO Y RANZAS	718865	718865	193701	0	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																													
ENTIDAD: CHIQUAHUA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Clave Bano	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia/Ejecución	Remedición Financiera	Rendimiento	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES											
													Partida	Modificado	Recaudado (Miles/mib)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP								
Gobierno de la Entidad	2. PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIO ORDINARIO	UTTAMAHUAMA	345 - SEGUROS DE BENEFICIALES	1-GASTO CORRIENTE	60971.98	60971.98	16492.13	0	0	0	0	N/A										
											355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	1-GASTO CORRIENTE	73715.3	73715.3	19862.86	0	0	0	0	N/A									
												361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA COMO PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	1-GASTO CORRIENTE	2945522	2945522	791662	0	0	0	0	N/A								
													371 - PASAJES AEREOS	1-GASTO CORRIENTE	475384.7	475384.7	12809.42	0	0	0	0	N/A							
														375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	1-GASTO CORRIENTE	8908535	8908535	24004.39	0	0	0	0	N/A						
															381 - GASTOS DE CEBERNAVAL	1-GASTO CORRIENTE	9692.8	9692.8	26135.08	0	0	0	0	N/A					
																382 - GASTOS DE DESPACHO DE CANTINA	1-GASTO CORRIENTE	34603	34603	9624.57	0	0	0	0	N/A				
																	383 - CONGRESOS Y CONFERENCIAS	1-GASTO CORRIENTE	76311.03	76311.03	20562.3	0	0	0	0	N/A			
																		384 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1-GASTO CORRIENTE	273967.89	273967.89	73821.69	0	0	0	0	N/A		
																			113 - SEDEOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1-GASTO CORRIENTE	20211321.74	20211321.74	49556971.06	49556971.06	49556971.06	49556971.06	49556971.06	N/A	
																				131 - PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1-GASTO CORRIENTE	25115657.84	25115657.84	70695405.4	70695405.4	70695405.4	70695405.4	70695405.4	N/A
																					132 - PRIMA DE DOMICILIO Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1-GASTO CORRIENTE	16614169.08	16614169.08	38394088.7	38394088.7	38394088.7	38394088.7	38394088.7
134 - COMPLEMENTOS	1-GASTO CORRIENTE	17779108.65	17779108.65	42390938.8	42390938.8	42390938.8	42390938.8	42390938.8	N/A																				

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								
ENTIDAD: CHIQUAHUA																								
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																								
Dispendio de Programas Presupuestarios																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Cuenta	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenir - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Remiengo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SICP	Observaciones	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17781498.14	17781498.14	2612165.18	2612165.18	2612165.18	2612165.18	2612165.18	2612165.18	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9620258.97	9620258.97	2615072.72	2615072.72	2615072.72	2615072.72	2615072.72	2615072.72	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5494708.33	5494708.33	1150616.02	1150616.02	1150616.02	1150616.02	1150616.02	1150616.02	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	144- APORTACIONES PARA SEGUROS	10162044.9	10162044.9	212797.68	212797.68	212797.68	212797.68	212797.68	212797.68	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	151- PRESTACIONES FINANCIERAS DE RETIRO	7583829.67	7583829.67	1888360.74	1888360.74	1888360.74	1888360.74	1888360.74	1888360.74	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	154- PRESTACIONES CONTRACTUALES	14160366.99	14160366.99	314407.38	314407.38	314407.38	314407.38	314407.38	314407.38	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	151- APORTACIONES PARA SEGUROS	10151625.92	10151625.92	242609.15	242609.15	242609.15	242609.15	242609.15	242609.15	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	154- APORTACIONES PARA SEGUROS	11804240.1	11804240.1	217585.51	217585.51	217585.51	217585.51	217585.51	217585.51	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	171- ESTIMULOS	36195618.76	36195618.76	6334052.62	6334052.62	6334052.62	6334052.62	6334052.62	6334052.62	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES UTILES (EQUIPOS MENORES DE OBRERA)	449032.6	449032.6	154182.77	154182.77	154182.77	154182.77	154182.77	154182.77	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES UTILES (EQUIPOS MENORES DE OBRERA)	2302115.8	2302115.8	79491.57	79491.57	79491.57	79491.57	79491.57	79491.57	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	214- MATERIAL DE LIMPIEZA	3065628.7	3065628.7	64195.61	64195.61	64195.61	64195.61	64195.61	64195.61	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGO DE EMCHILLERES DELEDO DE CHIH.			1-GASTO CORRIENTE	217- MATERIALES UTILES DE INSIANSA	5275059.8	5275059.8	80452.45	80452.45	80452.45	80452.45	80452.45	80452.45	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																						
ENTIDAD: CHIQUAHUA																						
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Financiero	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA				AVANCE FINANCIERO			Observaciones					
						Clave Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Cabe Programático	Recurso	Dependencia Ejecutora	Recurso	Programa	Subprograma	Objetivo	Partida		Aprobado	Modificado	Recurso (Omitido)	Comprometido	Diversado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	1981.81	9466.03	9466.03	1981.81	1981.81	1981.81	1981.81	1981.81	1981.81	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	2468.25	11787.02	11787.02	2468.25	2468.25	2468.25	2468.25	2468.25	2468.25	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	579.53	2767.51	2767.51	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	108008.61	286358.6	286358.6	108008.61	108008.61	108008.61	108008.61	108008.61	108008.61	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	601389.1	2871928.28	2871928.28	601389.1	601389.1	601389.1	601389.1	601389.1	601389.1	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	148185.29	535578.05	535578.05	148185.29	148185.29	148185.29	148185.29	148185.29	148185.29	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	486767.32	1320771.83	1320771.83	486767.32	486767.32	486767.32	486767.32	486767.32	486767.32	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	47683.53	2771029.28	2771029.28	47683.53	47683.53	47683.53	47683.53	47683.53	47683.53	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	3942378	1452872	1452872	3942378	3942378	3942378	3942378	3942378	3942378	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	83791.5	40014505	40014505	83791.5	83791.5	83791.5	83791.5	83791.5	83791.5	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	743179	3549011	3549011	743179	743179	743179	743179	743179	743179	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	144495.52	57355565	57355565	144495.52	144495.52	144495.52	144495.52	144495.52	144495.52	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	1-GASTO CORRIENTE	COLEGIO DE BACHILLERES DELEDO DE CHIH.	35771.66	17982574	17982574	35771.66	35771.66	35771.66	35771.66	35771.66	35771.66	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Fuente	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Partida	AVANCE FINANCIERO				Observaciones			
						Clave Ramo	Devolución Programa	Clave Programa	Programa Fuente		Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Retiro	Tipos de Gasto		Modificado	Resumen (Modificado)	Congregado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	301038.4	147793887	147793887	301038.4	301038.4	301038.4	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	301038.4	147390754	147390754	301038.4	301038.4	301038.4	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	12203.14	5877548	5877548	12203.14	12203.14	12203.14	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	1064827.74	2035675.87	2035675.87	1064827.74	1064827.74	1064827.74	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	39759.3	18986151	18986151	39759.3	39759.3	39759.3	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	24565.43	11731095	11731095	24565.43	24565.43	24565.43	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	88049.39	248402.1	248402.1	88049.39	88049.39	88049.39	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	36507.33	15866552	15866552	36507.33	36507.33	36507.33	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	195313.32	78931442	78931442	195313.32	195313.32	195313.32	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	819338.84	1188217.54	1188217.54	819338.84	819338.84	819338.84	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	COLEGIO DE MAESTROS DELEDO DE CHIH.	132565.03	3462677	3462677	132565.03	132565.03	132565.03	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	305666.04	1279952.08	1279952.08	305666.04	305666.04	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	206660.22	1302299.97	1302299.97	206660.22	206660.22	0	N/A	PRIMER TRIMESTRE 2018

2 NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingresos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestales				Reintegro	PAJIDA					Observaciones					
							Programa	Subprograma	Clave Programa	Programa Fondo Común		Dependencia Estructura	Resumen Rubros	Tipo de Gasto	Perdida	Aprobado		Modificado	Desembolsado (Materiales)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	132- PARRAS DE VACACIONES DOMINICAL Y DOMINICIÓN DE AÑO	423681061	423681061	0	1624417	1624417	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	134- COMPENSACIONES	13424496	13424496	0	838537	838537	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	14- APORTACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS	237138561	237138561	0	3481365	3481365	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	140- APORTACIONES AFONDOS DE VIENENA	64385521	64385521	0	15510099	15510099	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	140- APORTACIONES AL SISTEMA PAREL RETIRO	25746207	25746207	0	17965153	17965153	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	154- PRESTACIONES CONTRACTUALES	71001576	71001576	0	1443226	1443226	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	15- APORTAS A LA SERVIDORES PÚBLICOS	18022284	18022284	0	15334914	15334914	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	150- OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50219141	50219141	0	17295647	17295647	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES UTILES EQUIPOS INFORMES DE OPIGNA	768842	768842	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	212- MATERIALES UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	793212	793212	0	5188338	5188338	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES UTILES EQUIPOS INFORMES DE OPIGNA Y COMUNICACIONES	13594	13594	0	2798879	1679387	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	215- MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	583802	583802	0	440888	440888	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U06	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS DE CHIHUAHUA...		1-GASTO CORRIENTE	216- MATERIAL DE LIMPIEZA	42933	42933	0	736226	736226	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingreso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Recurso	Tipo de Gasto	PAJETA					Observaciones		
						Clave Programa	Programa	Subprograma	Actividad			Requerimiento Financiero	Comprobado	Modificado	Reservado (Institucional)	Comprometido		Divulgado	Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	1-GASTO CORRIENTE	317- MATERIALES Y UTILES DE ENFERMERIA	601920	601920	0	113520.2	125202	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	1-GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	104544	104544	0	30630.1	30630.1	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	221- JUEGOS PARA ALIMENTACION	2483.4	2483.4	0	1003.36	1003.36	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	241- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240	240	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	241- COMBUSTIBLES, PRODUCTOS Y ADITIVOS	667656	667656	0	151992.59	151992.59	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	72857.4	72857.4	0	1660	1660	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	271- REPARACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	291- HERRAMIENTAS MENORES	7983	7983	0	2673.32	2673.32	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	294- REACCIONES Y ACCESORIOS PARA COMPUTO Y COMUNICACION	5202	5202	0	2992	2992	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	294- REACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23418	23418	0	36	36	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	311- ENERGIA ELECTRICA	5474888	5474888	0	53057.4	53057.4	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	311- GAS	23175	23175	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	311- AGUA	1014826	1014826	0	1033178	1033178	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																				
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																				
Entidad	Mandato	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción de Programas Presupuestarios			PARTIDA			AVANCE FINANCIERO								
						Clave Bando	Clave Programa	Descripción Programa	Recurso Financiero	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Múltiplos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	130208.8	170208.8	0	23820.86	23800.64	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	33496.2	33496.2	0	4532.7	4532.7	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	10849.2	10849.2	0	5528.4	5528.4	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	152197.2	152197.2	0	41462.2	41462.2	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	2764	2764	0	10400.1	10400.1	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	43000	43000	0	27890.14	27890.14	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	4698	4698	0	15207	15207	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	37600	37600	0	16528.8	16528.8	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	17506.6	17506.6	0	6537.47	6537.47	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	16529	16529	0	9124.9	9129.40	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	9500	9500	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	13820.2	13820.2	0	527.14	529.14	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PRIMERA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	006	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	9055.4	9055.4	0	16963.81	16963.81	0	0	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones										
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Genérico - Específico			Dependencia Ejecutora	Referencia Financiera	Modificado	Recomendado (Instruido)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MENORES DE INMUEBLES	665280	665280	12057994	12057994	0	0	0	N/A							
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	353- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	62448	62448	0	0	0	0	0	0	N/A						
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	355- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	344520	344520	0	5462624	5462624	0	0	0	0	N/A					
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	357- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y FERRAMENTA	52467	52467	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A				
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	358- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DEBICHOS	110706	110706	0	270504	270504	0	0	0	0	0	0	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	360- SERVICIOS DE RADIO, TELEFONÍA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MENSAJES SOBRE ACTUACIONES GUBERNAMENTALES	4547604	4547604	0	11062839	11062839	0	0	0	0	0	0	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	371- PASAJES AJEROS	316800	316800	0	1322929	1322929	0	0	0	0	0	0	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	373- PASAJES TERRESTRES	531324	531324	0	986127	986127	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	375- VÍATICOS EN EL PAÍS	670824	670824	0	7747359	7747359	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	377- OTROS SERVICIOS DE TRABAJO Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL	618364	618364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	381- GASTOS DE CEBERONAL	4683684	4683684	0	18291	18291	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	U016	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA...	1-GASTO CORRIENTE	383- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	77200	77200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

2 NIVEL FINANCIERO



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

22. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Categoría de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Remanente Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Pagado SHCP	OBSERVACIONES					
														Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido			Devengado	Ejercido	Pagado		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	312-GAS	50000	50000	22440	22440	22440	22440	22640	N/A			
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	314-TELÉFONA INDOCORRE	71248.8	71248.8	15788.93	15788.93	15788.93	15788.93	15788.93	15788.93	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	318-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7878.64	7878.64	1440	1440	1440	1440	1440	1440	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	314-SERVICIOS DE CAPACITACION	50900	50900	1856	1856	1856	1856	1856	1856	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	345-SEGURIDAD BIENES PATRIMONIALES	25000	25000	22104.39	22104.39	22104.39	22104.39	22104.39	22104.39	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	319-SERVICIOS DE INGENIERIA Y FUNDACION	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUUA			1-GASTO CORRIENTE	365-SERVICIOS DE LA INGENIERIA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8000	8000	1740	1740	1740	1740	1740	1740	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA REFORMA EDUCATIVA	U012	PROGRAMA PARA LA REFORMA EDUCATIVA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE			1-GASTO CORRIENTE	665-OTROS CONVENIOS	4134127.47	4134127.47	0	0	0	0	0	0	N/A	Detalle de esta operación en el subprograma CI Gastos de operación con un recurso de \$130,604.22, Componente CI con \$193,923.33 y Componente CI con \$166,680.89	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	SAUD	12	PROGRAMA DE VACUNACION	B036	PROGRAMA DE VACUNACION	SERVICIOS DE SAUD.			1-GASTO CORRIENTE	121-HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	270120	270120	270120	54023.84	54023.84	54023.84	54023.84	54023.84	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	SAUD	12	PROGRAMA DE VACUNACION	B036	PROGRAMA DE VACUNACION	SERVICIOS DE SAUD.			1-GASTO CORRIENTE	122-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1218240	1218240	1128240	149616	149616	149616	149616	149616	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	SAUD	12	PROGRAMA DE VACUNACION	B036	PROGRAMA DE VACUNACION	SERVICIOS DE SAUD.			1-GASTO CORRIENTE	383-CONGRESOS Y CONVENCIONES	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	SAUD	12	PROGRAMA DE VACUNACION	B036	PROGRAMA DE VACUNACION	SERVICIOS DE SAUD.			1-GASTO CORRIENTE	441-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2210000	2210000	2100000	442000	442000	442000	442000	442000	N/A		
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018		SAUD	12	PROGRAMA DE VACUNACION	B036	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50			378360	378360	378360	64639.84	64639.84	64639.84	64639.84	378360			



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Descripción de Programa Presupuestario										2. NIVEL FINANCIERO														
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento financiero	Restingro	Tipo de Gasto	Parida	Ayudado	Modificado	Reembudo (destrab)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO16	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD...	50	50	1-GASTO CORRIENTE	441-ALUELAS SOCIALES Y PERSONAS	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	1-GASTO CORRIENTE	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	400000	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	121- MATERIALES ASIMILABLES A SALARIOS	105942	105942	105942	105942	1604573	1604573	1604573	1604573	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES MENORES DE OFICINA	73660	73660	73660	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	215- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIONAL	760	760	760	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	216- MATERIALES Y ÚTILES DE ENFERMERIA	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	251- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	254- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	261- COMBUSTIBLES, ACEITE Y AJUSTES	37704	37704	37704	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	38270	38270	38270	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	PO18	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	SERVICIOS DE SALUD			1-GASTO CORRIENTE	314- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90438	90438	90438	0	0	0	0	0	0	N/A





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																					
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunitario Específico	Dependencia Ejecutora	Reintegro	PARTIDA									
												Recurso	Modificado	Aprobado	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos SPCP	OBSERVACIONES	
2. NIVEL FINANCIERO																					
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		1.-GASTO CORRIENTE	265000	265000	265000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		1.-GASTO CORRIENTE	47288	47288	47288	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		1.-GASTO CORRIENTE	690893.9	690893.9	690893.9	2550	2550	2550	2550	2550	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		1.-GASTO CORRIENTE	2536809	2536809	2536809	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		1.-GASTO CORRIENTE	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		2.-GASTO DE INVERSION	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		2.-GASTO DE INVERSION	148500	148500	148500	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		2.-GASTO DE INVERSION	1016500	1016500	1016500	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		2.-GASTO DE INVERSION	6328017	6328017	6328017	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS-3	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.		2.-GASTO DE INVERSION	21360	21360	21360	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	SAUD	12	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	PO20	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	50	50	34700797.15	34700797.15	27875147	27875147	27875147	27875147	27875147	34700797.15	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	SAUD	12	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5039	ELABORACION DE ORDENES	DESCARTE INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA		1.-GASTO CORRIENTE	4782568	4782568	4782568	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	SAUD	12	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5039	SAUD MATERNA, SOCIAL Y REPRODUCTIVA	SAUD MATERNA, SOCIAL, SERVICIOS DE SAUD.	50	50	4782568	4782568	4782568	0	0	0	0	0	4782568

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comenio- Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones									
														Período	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militar)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos SACP											
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNITARIO OBREROS	521	DESARROLLO COMUNITARIO OBREROS	DEPARTAMENTO DE SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	444- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3165000	3165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	EL EJERCICIO DE LOS FONDOS AL 31 DE MARZO DEL 2018 ESTÁ EN EL 0.00% DEL 2018				
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO OBREROS	521	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3165000	3165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3165000			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	122- SALARIOS BASE AL PERSONAL FORMAL	24761388	24761388	1199958887	2292636238	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	183502542	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	132- PRIMAS DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323920366	323920366	112707835	323920366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	154- PRESTACIONES CONTRACTUALES	2238500	2238500	104863587	2238500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES UTILES EQUIPOS MENORES DE CORRIENTE	584760	584760	27393258	584760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	212- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	368800	368800	17281574	368800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES UTILES EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	203600	203600	944047	203600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	215- MATERIALES DE LIMPIEZA	204000	204000	953476	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS AUMENTADOS PARA PERSONAS	480000	480000	2248326	479278	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	244- MATERIAL ELECTRONICO	102000	102000	479238	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U05	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	50	1- GASTO CORRIENTE	245- MATERIALES PARA CONSTRUCCION	126000	126000	590329	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				Observaciones	
														Partida	Aprobado	Modificado	Rescindido (Unidad)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado		Pagado SGP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	31200	31200	1461579	31200	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	150000	150000	7058821	150000	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	3004100	3004000	1686156.01	2925330.58	679169.42	679169.42	679169.42	679169.42	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	1129206	1129206	62719366	1129206	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	38400	38400	1798866	38400	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	36000	36000	1684137	36000	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	79200	79200	3710161	79200	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	54000	54000	25296554	5104619	95381	95381	95381	95381	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	511380	511380	2355537	50532	2848	2848	2848	2848	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	50200	50200	232518	49843	377	377	377	377	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	384000	384000	1728661	384000	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	68400	68400	320423	68400	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUDD	12	SEGURO POPULAR	U005	SNIDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			1-GASTO CORRIENTE	102000	102000	4778238	102000	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestados				Rendimiento financiero	Rubro	Tipo de Gasto	PARTIDA						ANEXO FINANCIERO				OBSERVACIONES									
					Clave Bano	Descripción Bano	Clave Programa	Descripción Programa				Clave Programa	Programa Fondo Comunes Especifico	Dependencia Ejecutora	Parada	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SFCP							
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	322- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,405,432	26,405,432	123,961,137	261,433,771	26,176,641	26,176,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS DE ALFARERÍA, ALFORJA Y RELACIONADOS	125,290	125,290	56,688,011	125,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO, TRANSDUCCION, IMPRESION E IMPULSION	245,420,274	245,420,274	114,991,237	245,420,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS DE VIGILANCIA	307,944	307,944	1,402,578	307,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	345- SERVICIOS DE BIENESTAR FAMILIARES	520,965	520,965	24,408,311	520,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENORES EN MOBILIARIO	247,400	247,400	115,985,7	247,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	353- REPARACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	929,116	929,116	432,249	929,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,461,600	1,461,600	6,888,295	13,989,782	66,282,18	66,282,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	358- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAQUERIA DE DESECHOS	652,238	652,238	30,554,42	652,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	358- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAQUERIA DE DESECHOS	4,000	4,000	208,605	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	371- PASAJES AEREOS	37,708	37,708	17,668,65	29,965,576	77,428,24	77,428,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	372- PASAJES TRIMESTRES	35,416	35,416	16,590,79	35,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	SAUID	12	SEGURO POPULAR	U005	SN IDENTIFICAR	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1- GASTO CORRIENTE	375- VIATICOS EN EL PAS	3,083,40	3,083,40	1,549,807	3,083,40	4,667	4,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR 2018















INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018 2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Reingreso	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES					
													Parida	Modificado	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP									
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	TURISMO	21	PROGRAMA DE REGIONAL JURÍDICO S248 SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0	5700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700000			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	FOTODOS	SECRETARÍA DE GOB. DELEDO	1478304	2-GASTO DE INVERSIÓN	541-VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	146024235	731021377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA AMONIZACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0	518500	731021377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731021377		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISION PARA LA AMONIZACION CONTABLE	U116	ARMONIZACION CONTABLE	SECRETARIA DE HACIENDA	433000	1-GASTO CORRIENTE	518-EQUIPO DE COMPUTO Y/O DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	433000	433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISION PARA LA AMONIZACION CONTABLE	U116	ARMONIZACION CONTABLE	SECRETARIA DE HACIENDA	518500	1-GASTO CORRIENTE	518-SOFTWARE	518500	518500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	\$0	\$0	941500	941500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941500	
Chihuahua	Bachiva	2- PARTIDA	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	POR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVA	231668352	2-GASTO DE INVERSIÓN	612-EDIFICACIONNO HABITACIONAL	2489000	1244500	2489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	LAS ACCIONES VIBRAN EN EL DENTRO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO REGIONAL DE DONDO EL MUNICIPIO DE BACHIVA 1000000.00 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Chihuahua	Comodoro	2- PARTIDA	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMODORO, CHIHUAHUA	1180000	2-GASTO DE INVERSIÓN	615-CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION	1167000	583510	1167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Comodoro	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	Proyectos de desarrollo regional	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	\$0	\$0	583510	583510	1167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Dolores	2- PARTIDA	2018	-	PROVISIONES SAARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	U128	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUEBLOS	156015746	2-GASTO DE INVERSIÓN	615-CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION	1547800572	773900286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	LAS ACCIONES VIBRAN EN EL DENTRO DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO REGIONAL DE 235.000.00 DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO MUNICIPAL 4000000.00 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.











INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																													
ENTIDAD: CHIQUAHUA																													
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Ramo	Clave Programa	Clave Subprograma	Programa de Gasto	Dependencia Ejecutora	Resultado Financiero	Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones						
													Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Contingente)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	249- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE REPARACIÓN	422351	422351	8033252	8033252	8033252	8033252	8033252	8033252	8033252	8033252	N/A	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	251- PRODUCTOS QUÍMICOS MÉDICOS	2544627	2544627	8344467	8344467	8344467	8344467	8344467	8344467	8344467	8344467	8344467	N/A	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	351- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35139162	35139162	100143202	100143202	100143202	100143202	100143202	100143202	100143202	100143202	100143202	100143202	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	351- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6674181	6674181	30448819	30448819	30448819	30448819	30448819	30448819	30448819	30448819	30448819	30448819	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	352- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4137871	4137871	8446625	8446625	8446625	8446625	8446625	8446625	8446625	8446625	8446625	8446625	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	359- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	246339	246339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	261- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	23796201	23796201	184852058	184852058	184852058	184852058	184852058	184852058	184852058	184852058	184852058	184852058	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	1662938	1662938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	59982	59982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	273- ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	274- BAJAS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	281- HERRAMIENTAS MENORES	296797	296797	2785229	2785229	2785229	2785229	2785229	2785229	2785229	2785229	2785229	2785229	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	FASSA	33	000	000	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B			1- GASTO CORRIENTE	282- RELACIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	171761	171761	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	4907562	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Recurso	Descripción de Programa Presupuestario				Rendimiento financiero	Rúbrica	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO				Observaciones
							Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico					Dependencia Ejecutora	Modificado	Cometido	Diversado	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	296- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	197264	1835	1835	1835	1835	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	296- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	767455	2578965	2578965	2578965	2578965	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	296- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	468000	7086201	7086201	7086201	7086201	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	296- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1165973	11202268	11202268	11202268	11202268	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	296- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9000	201544	201544	201544	201544	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	311- ENERGIA ELECTRICA	2872339	81805975	81805975	81805975	81805975	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	311- GAS	12321	3080535	3080535	3080535	3080535	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	311- AGUA	1003733	30564	30564	30564	30564	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	314- TELEFONIA TRADICIONAL	1157322	63308532	63308532	63308532	63308532	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	314- TELEFONIA CELULAR	331456	20748	20748	20748	20748	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	318- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	708630	2983577	2983577	2983577	2983577	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	319- SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	9000	1367497	1367497	1367497	1367497	N/A	





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Bano	Clave Bano	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reasigno	AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
														Modificado	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
														PARTIDA								
														Tipo de Gasto	Parada	Aprobado	Modificado	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	371372	626696	626696	626696	626696	N/A			
														371372	626696	626696	626696	626696	626696	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	285178	617427	617427	617427	617427	N/A			
														285178	617427	617427	617427	617427	617427	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	38040	0	0	0	0	N/A			
														38040	0	0	0	0	0	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	2612136	1447786	1447786	1447786	1447786	N/A			
														2612136	1447786	1447786	1447786	1447786	1447786	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	2410166	3450795	3450795	3450795	3450795	N/A			
														2410166	3450795	3450795	3450795	3450795	3450795	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	29974927	262463373	262463373	262463373	262463373	N/A			
														29974927	262463373	262463373	262463373	262463373	262463373	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 1	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	20800	45318	45318	45318	45318	N/A			
														20800	45318	45318	45318	45318	45318	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	1819144	1819144	1819144	1819144	1819144	N/A			
														1819144	1819144	1819144	1819144	1819144	1819144	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	26213	90546	90546	90546	90546	N/A			
														26213	90546	90546	90546	90546	90546	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	37457385	908338588	908338588	908338588	908338588	N/A			
														37457385	908338588	908338588	908338588	908338588	908338588	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	1320190	0	0	0	0	N/A			
														1320190	0	0	0	0	0	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALIS - 2	33	FASSA	002	SN IDENTIFICAR	002	002	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B		1 - GASTO CORRIENTE	129516	0	0	0	0	N/A			
														129516	0	0	0	0	0	N/A		
														371 - PASAJES AEREOS								

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarios				Clave Programa	Clave Programa	Descripción Programa	Rendimiento financiero	Ratificación	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones	
						Programa todo	Programa - Especifico	Dependencia Ejecutora	Revisión							Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B	50	1 - GASTO CORRIENTE	730800	730800	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
												519 - OTROS SERVICIOS DE SALUD Y ADMINISTRACIÓN										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B	50	1 - GASTO CORRIENTE	730800	730800	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
												54 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASA	002	SN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA B	50	1 - GASTO CORRIENTE	248200	248200	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
												65 - SERVICIOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	-	-	002	SN IDENTIFICAR	-	50	-	260738520	260738520	63524061.41	63524061.41	63524061.41	63524061.41	63524061.41	63524061.41	63524061.41	63524061.41	N/A
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS ENTIDADES	003	SN IDENTIFICAR	DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION	50	2 - GASTO DE INVERSION	4073982.26	4073982.26	1215724.68	1215724.68	0	0	0	0	0	0	N/A
												150 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (EQUIPO EDUCACIONAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO)										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS ENTIDADES	003	SN IDENTIFICAR	DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION	50	2 - GASTO DE INVERSION	15839751.33	15839751.33	4751925.4	4751925.4	0	0	0	0	0	0	N/A
												618 - EDIFICACIONNO HABITACIONAL										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS ENTIDADES	003	SN IDENTIFICAR	DIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION	50	2 - GASTO DE INVERSION	9997440.09	9997440.09	2991332.02	2991332.02	0	0	0	0	0	0	N/A
												619 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, TELECOMUNICACIONES										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	-	-	003	SN IDENTIFICAR	-	51124	-	16866230	16866230	5039699	5039699	0	0	0	0	0	0	5039699
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Admna	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS ENTIDADES	004	FISM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ADAJIVA	50	2 - GASTO DE INVERSION	520689	520689	150906.8	150906.8	0	0	0	0	0	0	N/A
												611 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Admna	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS ENTIDADES	004	FISM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ADAJIVA	50	2 - GASTO DE INVERSION	288696	288696	72174	72174	0	0	0	0	0	0	N/A
												611 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										
Chihuahua	Admna	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS ENTIDADES	004	FISM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ADAJIVA	50	2 - GASTO DE INVERSION	184493	184493	724607.8	724607.8	0	0	0	0	0	0	N/A
												611 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES										
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										





INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Ramo	Descripción de Programa Presupuestario				PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES			
							Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Contenido - Estructura	Dependencia Estructura	Rendimiento Financiero	Rolavrgo	Tipo de Gasto	Perdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido
Chihuahua	Booyah	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	FSM	PRESIDENCIA MPAL DE BUONAVIA	004	0	2-GASTO DE INVERSION	614- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INFRASTRUCTURA PARA OBRAS PESADA	548670.97	548670.97	1377.67	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Camargo	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL TESORERA	004	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1180750.9	1180750.9	3542262.57	4338.4	4338.4	4338.4	0	N/A	
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL TESORERA	004	0	1-GASTO CORRIENTE	215- MATERIAL INFORMACION DIGITAL	0	4338.4	4338.4	4338.4	4338.4	4338.4	4338.4	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL TESORERA	004	1180750.9	2-GASTO DE INVERSION	614- DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION	1180750.9	1180750.9	3577948.7	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	1350	1-GASTO CORRIENTE	215- MATERIAL INFORMACION DIGITAL	1350	1350	1350	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	221127.21	1-GASTO CORRIENTE	241- PRODUCTOS AMERASIAHO METALICOS	221127.21	221127.21	221127.21	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	599144.82	1-GASTO CORRIENTE	262- GOMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	599144.82	599144.82	599144.82	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	122903	1-GASTO CORRIENTE	244- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	122903	122903	122903	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	176167.4	1-GASTO CORRIENTE	207- ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	176167.4	176167.4	176167.4	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	7679.06	1-GASTO CORRIENTE	246- OTRAS MATERIAS PLASTICAS Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7679.06	7679.06	7679.06	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	9558	1-GASTO CORRIENTE	254- FIBRAS SINTETICAS, HALES, PLASTICOS Y BERTOS	9558	9558	9558	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEBRALES-2 Y MARCOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES 004	SN IDENTIFICAR	CHCHHS	004	27080	1-GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	27080	27080	27080	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																							
ENTIDAD: CHIHUAHUA																							
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																							
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bono	Descripción de Programa Presupuestaria				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES									
						Clave Bono	Clave Programa	Descripción Programa	Programa Fondo Comento - Específico	Deputación Ejecutor	Rendimiento Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto		Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (destruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	CHICHS		1-GASTO CORRIENTE	284 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINAS, EQUIPOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4858	4858	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	CHICHS		1-GASTO CORRIENTE	328 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100340	100340	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	CHICHS		1-GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	57090	57090	3201622	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	CHICHS		2-GASTO DE INVERSION	614 - OBRAS DE TERRESTRE Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	641579919	641579919	1000000	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	CHICHS		2-GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCION DE VIA DE COMERCIO	518894161	518894161	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	CHICHS		2-GASTO DE INVERSION	624 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	109984653	109984653	82074768	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Chihuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SN IDENTIFICAR	chinh3	\$1,523	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	830828262	830828262	249248498	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Comand	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAS MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO, CHIHUAHUA		2-GASTO DE INVERSION	616 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1436497	1436497	43949	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Comand	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAS MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	\$0	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1436497	1436497	43949	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2-GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3386075	3386075	101598525	3565916	3565916	3565916	3565916	N/A		
Chihuahua	Cuahuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	\$0	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3386075	3386075	101598525	3565916	3565916	3565916	3565916	N/A		
Chihuahua	Delicias	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES- 2 Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DIMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE	MODIFICAS OBRAS 776 CAS MPAL	\$14673	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	218312302	218312302	644936506	0	0	0	0	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción del Programa Presupuestario				Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
						Clave Rango	Clave Programa	Duración Programa	Clave Rango							Clave Programa	Requerido (Autorizado)	Comprobado	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SICP
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y/O	NO IDENTIFICAR	MODIFICACION DE OBRAS PUBLICAS APAL	2.-GASTO DE INVERSION	50	612.-EDIFICACION HABITACIONAL	21832302	21832302	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Delicias	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	153813969	153813969	5359023	5359023	5359023	5359023	5359023	N/A	
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	612.-EDIFICACION HABITACIONAL	24000	24000	0	0	0	0	0	N/A	REHABILITACION COMEDORES
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	612.-EDIFICACION HABITACIONAL	8369778	8369778	5359023	5359023	5359023	5359023	5359023	N/A	REHABILITACION SISTEMA PARA AGUA POTABLE Y ABRILACIONES DE REDES ELECTRICAS
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	614.-OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PUNTA	4614451	4614451	0	0	0	0	0	N/A	REHABILITACION VADOS
Chihuahua	Delicias	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1752441	1752441	525732	525732	170000	170000	170000	170000	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	623.-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL AGUA VESTIBULO GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1752441	1752441	525732	525732	170000	170000	170000	170000	N/A
Chihuahua	Delicias	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38069302.06	38069302.06	38069302.06	2511923965	2511923965	2511923965	2511923965	2511923965	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	1.-GASTO CORRIENTE	50	122.-SALDOS BASE AL PERSONAL TERRESTRE	4250000	4250000	877800	877800	877800	877800	877800	877800	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	611.-EDIFICACION HABITACIONAL	1618000	1618000	8170547.31	8170547.31	5632678.94	5632678.94	5632678.94	5632678.94	N/A
Chihuahua	Delicias	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FASAMUNICIPAL Y/O LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	NO IDENTIFICAR	NO IDENTIFICAR	PRESERVA MPA DE BELSARO DOMINGUEZ	2.-GASTO DE INVERSION	50	612.-EDIFICACION HABITACIONAL	2500000	2500000	5088831.76	5088831.76	2569665.39	2569665.39	2569665.39	2569665.39	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHLAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Descripción Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Proyecto Financiero	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Rúbrica	Tipo de Gasto	PARTIDA						Observaciones			
													Aprobado	Modificado	Reservado (Máx.)	Comprometido	Divergente	Ejido		Pagado	Pagos SHCP	
Chiuhua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCHI	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	613- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCHI	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	614- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	9246009	7169797344	133782105	133782105	115923212	125923212	135923212	N/A	
Chiuhua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCHI	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	615- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE COMUNICACION	127080	977000	602463157	3485452	3485452	3485452	3485452	N/A	
Chiuhua	Hidalgo del Parí	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	614- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1010755	9107755	5723225	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	50	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	614- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	1010755	9107755	5723225	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2 Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	F15M	PM DE ZARAGOZA	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	614- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	59561196	59561196	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	F15M	PM DE ZARAGOZA	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	613- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	250000	250000	107868357	107868357	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	F15M	PM DE ZARAGOZA	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	614- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	50000	50000	0	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Ignacio Zaragoza	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	F15M	PM DE ZARAGOZA	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	39561196	39561196	107868357	107868357	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	La Cruz	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	F15M	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	141461146	141461146	42438343	42438343	307384	307384	307384	N/A	
Chiuhua	La Cruz	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	F15M	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	613- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	141461146	141461146	42438343	42438343	307384	307384	307384	N/A	



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave Rango	Descripción del Programa Presupuestario			Recurso	Tipo de Gasto	PARTIDA								
							Descripción Programa	Clave Programa	Programa			Comando -Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso		
												AVANCE FINANCIERO								
												Recaudado (Institucional)	Modificado	Ayudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Chihuahua	Ocampo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	F15M	2202103.3	5773692.08	5773692.08	883757	883757	883757	883757	883757	N/A			
												613-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES								
Chihuahua	Ocampo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	F15M	1065773	367988	367988	1065773	1065773	1065773	1065773	1065773	N/A			
												614-DIVISION DE TERMINOS Y OBRAS DE URBANIZACION								
Chihuahua	Ocampo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	F15M	370019	200000	200000	0	0	0	0	0	0	N/A		
												615-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE COMUNICACION								
Chihuahua	Ocampo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	F15M	314220	2021061	2021061	314220	314220	314220	314220	314220	N/A			
												616-OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL O OBRA RESACA								
Chihuahua	Riva Palacio	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SN IDENTIFICAR	6581452	2181084	2181084	0	0	0	0	0	N/A			
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Chihuahua	Riva Palacio	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SN IDENTIFICAR	4581452	2181084	2181084	0	0	0	0	0	N/A			
												61- DIVISION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION								
Chihuahua	Santa Isabel	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SN IDENTIFICAR	100000	400000	400000	0	0	0	0	0	N/A			
												441-ANUDAS SOCIALES A PERSONAS								
Chihuahua	Santa Isabel	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SN IDENTIFICAR	13071485	3690499	3690499	0	0	0	0	0	N/A			
												613-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES								
Chihuahua	Santa Isabel	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	SN IDENTIFICAR	23071485	7690499	7690499	0	0	0	0	0	N/A			
												TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Chihuahua	Sereá	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	FSM	83350729	277502934	277502934	83350729	83350729	83350729	83350729	83350729	N/A			
												613-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES								
Chihuahua	Sereá	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	FSM	83350729	277502934	277502934	83350729	83350729	83350729	83350729	83350729	N/A			
												613-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES								

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa y Presupuestaria				Partida	AVANCE FINANCIERO					Pagado SHCP	Observaciones					
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico		Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Restingro	Tipo de Gasto	Pérdida			Aprobado	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Divergub
Chiuhua	Avenida	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO DE AJAJUAGA			50	50	2-GASTO DE INVERSIÓN	834- APORTACIONES PRESTAN EN EL Y DE LA ASISTENCIA SOCIAL	794239.59	794239.59	1983559.92	1983559.92	1983559.92	N/A	N/A
Chiuhua	Avenida	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	municipio de ahajaja			50	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	794239.59	794239.59	1983559.92	1983559.92	1983559.92	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION			50	50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15761157.36	15761157.36	2711565.41	2711565.41	2711565.41	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	113- SALUDOS BASEAL PERSONAL	8118476.96	8118476.96	1944858.18	1944858.18	1944858.18	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	132- FORMAZO VACACIONES DOMINICAL Y PARTICIPACION DEFINI	98658.4	98658.4	0	0	0	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	131- COMPENSACIONES	100000	100000	29381.3	29381.3	29381.3	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58971	58971	1450	1450	1450	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	216- MATERIAL IMPRESOR E INFORMACION DIGITAL	250000	250000	20871.2	20871.2	20871.2	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	216- MATERIAL DE LIMPIEZA	8351	8351	0	0	0	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS PARA PERSONAS	60000	60000	0	0	0	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	261- COMESTIBLES, ALIMENTOS Y ADITIVOS	2339048.68	2339048.68	332947.59	332947.59	332947.59	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	521386.32	521386.32	160000	160000	160000	N/A	N/A
Chiuhua	Acensión	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAUMUN	1005	FORTAUMUN	MUNICIPIO ASCENSION					1-GASTO CORRIENTE	286- SERVICIOS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301000	301000	49855.56	49855.56	49855.56	N/A	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones				
				Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa usado como Ejercicio			Dependencia Ejecutora	Resultado Financiero	Aprobado	Modificado	Reasignado (Institucional)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	311-ENERGÍA ELÉCTRICA	64000	64000	30000	64000	0	0	0	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	312-GAS	30000	30000	9377.52	30000	9377.52	9377.52	9377.52	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-1	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	314-TELÉFONIA RADICAL	60000	60000	7239	60000	7239	7239	7239	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	314-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4800	4800	1000	4800	0	0	0	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	331-SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	180000	180000	30000	180000	30000	30000	30000	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	331-CONSERVACIÓN MENOR DE MAQUINERÍA	238665	238665	17330.02	238665	17330.02	17330.02	17330.02	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	332-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35000	35000	15000	35000	0	0	0	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	375-VIÁTICOS EN EL PAÍS	120000	120000	17453.01	120000	17453.01	17453.01	17453.01	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	441-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	936000	936000	41188.43	936000	41188.43	41188.43	41188.43	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	451-PERSONES	182400	182400	69600	182400	69600	69600	69600	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-1	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	511-EQUIPO DE COMPUTO DE ALTA VELOCIDAD PARA LA INFORMACION	40000	40000	40000	40000	0	0	0	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	514-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA ADMINISTRACION	30000	30000	30000	30000	0	0	0	N/A
Chihuahua	Acensión	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORFAMUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO ACENSIÓN	1-GASTO CORRIENTE	521-SERVICIOS Y APARADOS ADMINISTRATIVOS	4600	4600	4600	4600	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Caracterización del Programa Presupuestal				Reintegración Financiera	Tipo de Gasto	PARTIDA					Pagado SHCP	Observaciones			
							Clave Programa	Descripción Programa	Programa Fondo Común - Ejercicio	Dependencia Ejecutora			Modificado	Aprobado	Comprometido	Diversificado	Ejercido			Pagado		
Chihuahua	Acomén	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	MUNICIPIO ASCENSION	1- GASTO CORRIENTE	750000	750000	250000	750000	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Bachiva	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	50	50	PALBA CHIHUA	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	388631277	388631277	9715782	388631277	9715782	6477188	6477188	N/A		
Chihuahua	Bachiva	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PALBA CHIHUA	241- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	333831277	333831277	9215782	333831277	9215782	5977188	5977188	N/A	408932.2 en el mes de junio se pagó el mes de abril y mayo por el mantenimiento de vehículos de seguridad pública (no se tiene detallado el monto de este rubro) en la entidad pública, se va utilizando como se va aprorpiando cada situación de acuerdo a la participación de recursos de la entidad pública que llega el mes de abril.	
Chihuahua	Bachiva	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PALBA CHIHUA	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	550000	550000	50000	550000	50000	50000	50000	50000	N/A	uniformes para seguridad pública
Chihuahua	Bacoyá	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	50	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17610087.59	17610087.59	440471.9	17610087.59	2780135	2780135	2780135	N/A		
Chihuahua	Bacoyá	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	113- SEDEOS BASEAL PERSONAL PERMANENTE	11025030.09	11025030.09	278763.9	11025030.09	1805843	1805843	1805843	N/A		
Chihuahua	Bacoyá	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	134- COMPENSACIONES	1067117.6	1067117.6	26800	1067117.6	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Bacoyá	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	241- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1930771.9	1930771.9	50166	1930771.9	530166	530166	530166	N/A		
Chihuahua	Bacoyá	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	311- ENERGIA ELECTRICA	3596168	3596168	89402	3596168	444126	444126	444126	N/A		
Chihuahua	Camargo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	50	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31809396	31809396	837941.37	31809396	109491655	104936594	104936594	N/A		
Chihuahua	Camargo	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	113- SEDEOS BASEAL PERSONAL PERMANENTE	12500000	12500000	2000000	12500000	107000	1066663	1066663	N/A		
Chihuahua	Camargo	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	005	FORTAULAN	1- GASTO CORRIENTE	50	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BICOCHUA	122- SEDEOS BASEAL PERSONAL EVENTUAL	5020000	5020000	1000000	5020000	50000	0	0	N/A		

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO																							
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				Observaciones					
					Clave Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Residuo Financiero	Rebaje	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Obligado)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	132-PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO	2633000	2633000	50000	30000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	133-HORAS EXTRAORDINARIAS	75000	75000	5000	5000	7000	6107.03	6107.03	0	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	134-COMPRASIONES	1115000	1115000	10000	10000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	141-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	265000	265000	10000	10000	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	153-PRESTACIONES HABERES DE RETIRO	105000	105000	433591	433591	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	215-MATERIAL BIENES PERSONALES	0	43384	43384	43384	43384	43384	43384	43384	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	246-MATERIAL ELECTROELECTRICO	0	58	58	58	58	58	58	58	58	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	261-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280000	280000	100000	50000	47300	473187.8	472187.8	472187.8	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	271-VESTUARIO Y UNIFORMES	65000	65000	30000	30000	24000	239357.88	239357.88	0	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	272-RENDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	2099.99	2099.99	2099.99	2099.99	2099.99	2099.99	2099.99	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	296-REPARACIONES Y SERVICIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40000	367083.45	5000	5000	21000	228262	228262	0	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	347-REYES MANOBRAS	0	5656.16	5656.16	5656.16	5656.16	5656.16	5656.16	5656.16	0	N/A
Chihuahua	Camargo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	1001	PORTAMUN	RESIDENCIA TESORERA MUNICIPAL	1- GASTO CORRENTE	355-REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	90000	90000	20000	20000	14000	163901.43	163901.43	0	0	N/A







INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO				Observaciones	
						Clave Rango	Descripción Programa	Causa Programa	Programa Específico			Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Anulado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Chiuhua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5000	1- GASTO CORRENTE	209848	209848	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chiuhua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7500	1- GASTO CORRENTE	1604284	1604284	1604284	1604284	1604284	1604284	1604284	N/A	N/A	
Chiuhua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115000	1- GASTO CORRENTE	1418344	1418344	1418344	1418344	1418344	1418344	1418344	N/A	N/A	
Chiuhua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132848	1- GASTO CORRENTE	13688	13688	13688	13688	13688	13688	13688	N/A	N/A	
Chiuhua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	62500	1- GASTO CORRENTE	1308305	1308305	1308305	1308305	1308305	1308305	1308305	N/A	N/A	
Chiuhua	Cuahuahua	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	145000	1- GASTO CORRENTE	3413528	3413528	3413528	3413528	3413528	3413528	3413528	N/A	N/A	
Chiuhua	Cuahuahua	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	290021457	50	72953365	72953365	72953365	72953365	72953365	72953365	72953365	N/A	N/A	
Chiuhua	Délica	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TLP	REGISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	477077668	1- GASTO CORRENTE	531060945	531060945	531060945	531060945	531060945	531060945	531060945	N/A	N/A	
Chiuhua	Délica	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TLP	REGISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	68678643	1- GASTO CORRENTE	10534851	10534851	10534851	10534851	10534851	10534851	10534851	N/A	N/A	
Chiuhua	Délica	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TLP	REGISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4079764	1- GASTO CORRENTE	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chiuhua	Délica	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TLP	REGISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1098815	1- GASTO CORRENTE	9549495	9549495	9549495	9549495	9549495	9549495	9549495	N/A	N/A	
Chiuhua	Délica	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TLP	REGISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62249532	1- GASTO CORRENTE	64933314	64933314	64933314	64933314	64933314	64933314	64933314	N/A	N/A	
Chiuhua	Délica	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMEN	005	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TLP	REGISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	68189228	1- GASTO CORRENTE	552537	552537	552537	552537	552537	552537	552537	552537	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				Observaciones					
					Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Administrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP
Chihuahua	Delicias	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	FONDO DE APORTACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS LOS MUNICIPIOS I.D.F.	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	546078	50	1-GASTO CORRENTE	354- SERVICIOS DE MANEJO DE DEBIDOS	2894420.00	2894420.00	3842032.06	3842032.06	3842032.06	3842032.06	N/A		
Chihuahua	Delicias	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	FONDO DE APORTACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			1-GASTO CORRENTE	391- OTROS SERVICIOS GENERALES	5100276	5100276	127355.69	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Delicias	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	FONDO DE APORTACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			2-GASTO DE INVERSIÓN	581- TERRENIOS	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	N/A	
Chihuahua	Delicias	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	FONDO DE APORTACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Dirección De Finanzas Y Administración	546078	50		TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9345156.32	9345152.32	2355852.37	11058145.68	11058145.68	11058145.68	11058145.68	N/A	
Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MPAL. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ		50		TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15728094.3	15728094.3	993451.11	38600	38600	221200	N/A		
Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MPAL. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ			1-GASTO CORRENTE	111- SUEDOS BASE AL PERSONAL	134500	134500	393145.11	38600	38600	221200	N/A	SUeldo A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MPAL. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ			1-GASTO CORRENTE	131- PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE DE ANO	112100	112100	0	0	0	0	0	N/A	GRATIFICACION DE IN DE ANO
Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MPAL. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ			1-GASTO CORRENTE	261- COMBUSTIBLES, AGENTES Y AJUSTES	892804.3	892804.3	0	0	0	0	0	N/A	COMBUSTIBLES
Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MPAL. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ			1-GASTO CORRENTE	271- PROYECTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2500	2500	0	0	0	0	0	N/A	PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MPAL. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ			1-GASTO CORRENTE	349- SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, CONSERVAACIONES Y CONSERVAACIONES INTEGRALES	1000	1000	0	0	0	0	0	N/A	SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y CONSERVAACIONES INTEGRALES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	SI IDENTIFICAR				TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	56130822	
Chihuahua	Guamúchil	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAMUCHIL	50	50		TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1529589	1529589	381994.4	381994.4	381994.4	381994.4	381994.4	N/A	
Chihuahua	Guamúchil	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	PORTAMAM	1005	APORTACIONES FEDERALES-2	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAMUCHIL			1-GASTO CORRENTE	111- SUEDOS BASE AL PERSONAL	1529589	1529589	381994.4	381994.4	381994.4	381994.4	381994.4	N/A	SUeldo A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																					
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programa Presupuestaria			PAJIDA			AVANCE FINANCIERO								
							Clase Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Recurso	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	Reasignación	
Chihuahua	Guachochi	1- REGIMEN PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH	50	50	215214939	287521499	71880732	71880732	605734106	605734106	N/A	N/A	
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			10547110	28007172	28007172	28007172	28007172	28007172	28007172	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			1385680	11306926	11306926	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	APORTACIONES FEDERALES- 1 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			1030826	319296	319296	319296	319296	319296	319296	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	APORTACIONES FEDERALES- 1 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			1511991	26567611	26567611	26567611	26567611	26567611	26567611	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			57872	94532	94532	94532	94532	94532	94532	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			55000	1461976	1461976	1461976	1461976	1461976	1461976	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			42000	17400	17400	17400	17400	17400	17400	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			50000	17914	17914	17914	17914	17914	17914	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			6000	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			70000	6249204	6249204	6249204	6249204	6249204	6249204	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			2000	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Guachochi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES- 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	SNIDENTIFICAR	PAGUACHOCH			500	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción del Programa Presupuestario				Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES									
						Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico				Dependencia Ejecutora	Reintegro Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Institucional)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado S/CP				
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	244-MODURA Y PRODUCTOS DE MAQUINA	719004	719004	26100	26100	26100	26100	26100	0	0	0	0	0	N/A	N/A		
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	246-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	247-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	249-PIEDROS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1498196	1498196	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	3536701	N/A	N/A	
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	256-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, SINTÉTICAS Y DIBUJADOS	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	265-GUARNICHES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5266000	5266000	584418	584418	584418	584418	584418	584418	584418	584418	584418	584418	584418	N/A	N/A	
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	271-VESTUARIO Y UNIFORMES	8821784	8821784	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	31675903	N/A	N/A	
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	282-MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	4260234	N/A	N/A	
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	282-PROYECTOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	467359	467359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	291-HERRAMIENTAS MENORES	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	292-REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	294-REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Gachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	PMGUACHOCH	1-GASTO CORRIENTE	294-REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	60000	27865	27865	27865	27865	27865	27865	27865	27865	27865	27865	27865	27865	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegración Financiera	Dependencia Ejecutora	Clave Programa	Programa Específico - Convenio - Específico	Tipo de Gasto	PARTIDA							
				Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa						Recurso (M) (Subtotal)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2805000	135259.68	135259.68	135259.68	135259.68	135259.68	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	311 - GAS	6000	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	314 - SERVICIOS DE MAQUINARIA, OTROS SERVICIOS	29000116	290001.16	290001.16	290001.16	290001.16	290001.16	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2000	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	183280	183280	183280	183280	183280	183280	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50000	34800	34800	34800	34800	34800	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15000	15000	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	22900	19673.6	19673.6	19673.6	19673.6	19673.6	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	346 - SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2920233	29202.33	29202.33	29202.33	29202.33	29202.33	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	347 - GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	40000	104980	104980	104980	104980	104980	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	1000	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	354 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31000	30102.8	30102.8	30102.8	30102.8	30102.8	N/A	N/A	
Chihuahua	Gusohchi	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	805	SN IDENTIFICAR	PM/GA/GC/CHI	1-GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y FERRAMENTA	84100	20000	20000	20000	20000	20000	N/A	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Retorno	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programa y Prestación de Servicio				Clase Programa	Clase Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Comento - Específico	Dependencia Ejecutora	Retorno Financiero	Riesgo	Tipo de Gasto	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Pagado SHCP	Pagado	Ejército	Observaciones		
						Recurso	Subprograma	Subproyecto	Actividad										Objeto	Recurso	Comprometido	Devengado	Ejército	Pagado	Observaciones									
Chihuahua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCH	1- GASTO CORRIENTE	371- PASAJES AÉREOS	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A			
Chihuahua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCH	1- GASTO CORRIENTE	372- PASAJES TERRESTRES	25000	25000	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	11880	N/A	N/A	N/A	N/A			
Chihuahua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCH	1- GASTO CORRIENTE	375- VÍATICOS EN EL PAÍS	40000	40000	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	N/A	N/A	N/A	N/A				
Chihuahua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCH	1- GASTO CORRIENTE	523- CÁMARGAS POR FLOTACIÓN DE VIDEO	1178216	1178216	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	1178212	N/A	N/A	N/A	N/A				
Chihuahua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCH	1- GASTO CORRIENTE	541- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9386776	9386776	47800	47800	47800	47800	47800	47800	47800	47800	47800	47800	47800	47800	N/A	N/A	N/A	N/A				
Chihuahua	Guachochi	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	PM GUACHOCH	2- GASTO DE INVERSION	613- EDUCACIÓN HABITACIONAL	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A			
Chihuahua	Guadalupe	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	33282924	33282924	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	8320581	54123941	54123941	54123941	54123941	N/A			
Chihuahua	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1- GASTO CORRIENTE	113- SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	128000	128000	30200	30200	30200	30200	30200	30200	30200	30200	30200	30200	30200	30200	27909807	27909807	N/A	N/A	N/A	N/A		
Chihuahua	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1- GASTO CORRIENTE	122- SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55000	55000	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	116650	116650	N/A	N/A	N/A	N/A		
Chihuahua	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1- GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MENORES DE TENDIDOS DE LA COMUNICACIONES	500	500	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A		
Chihuahua	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1- GASTO CORRIENTE	216- MATERIAL DE EMPREZA	15000	15000	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	91989	91989	N/A	N/A	N/A	N/A		
Chihuahua	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1- GASTO CORRIENTE	242- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15000	15000	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A		
Chihuahua	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORATAUN	005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1- GASTO CORRIENTE	246- MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO	23000	23000	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	164958	164958	164958	164958	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Reintegro	PARTIDA					AVANCE FINANCIERO					Observaciones
					Clave Ramo	Clave Programa	Clave Programa	Programa Inicial	Programa Específico		Departamento	Entidad	Financiero	Partida	Tipo de Gasto	Aprobado	Modificado	Recurrido (destrabado)	Comprometido	Devengado	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALURGICOS PARA LA CONSTRUCCION	132239.24	132239.24	33059.81	33059.81	8759.96	8759.96	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	248 - PINTAS, MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100000	100000	25000	25000	302	302	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12000	12000	3000	3000	902.5	902.5	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50000	50000	12500	12500	4274.46	4274.46	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS, SINTETICAS, HALES, PLASTICOS Y BARNICES	5000	5000	1250	1250	165	165	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMESTIBLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS	400000	400000	100000	100000	7734.01	7734.01	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y LINEALES	70000	70000	17500	17500	5640.11	5640.11	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	273 - RECURSOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5000	5000	1250	1250	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	10000	10000	2500	2500	2089.96	2089.96	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	292 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICIO	5000	5000	1250	1250	239	239	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90000	90000	22500	22500	13400.8	13400.8	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	298 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5000	5000	1250	1250	48	48	N/A	N/A	
Chihuahua	Guadalupe	2 - PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORFAMEN	0005	SIN EDITORIAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE		1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	27000	27000	6750	6750	5156.59	5156.59	N/A	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
EJERCICIO FISCAL: TRIENIO 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Rubro	Tipo de Gasto	Período	Aprobado	Modificado	Recaudado (Metrópol)	AVANCE FINANCIERO				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Oahuatlán	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1-GASTO CORRIENTE	317- SERVICIOS DE AUDITORIA, TENDIENTES, REDES Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12000	12000	3000	2784	2784	2784	0	0	0	N/A	
												5000	5000	1150	0	0	0	0	N/A			
		Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1-GASTO CORRIENTE	34- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, SERVICIOS DE IMPRESION	2000	2000	500	2268	2268	2268	0	0	0	N/A
													18000	18000	4500	0	0	0	0	N/A		
		Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1-GASTO CORRIENTE	35- FORMACION Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18000	18000	20000	0	0	0	0	0	0	N/A
													80000	80000	20000	0	0	0	0	N/A		
	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1-GASTO CORRIENTE	38- PROYECTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNASUBELACION URBANA	5000	5000	1250	0	0	0	0	0	0	N/A	
												140000	140000	35000	0	0	0	0	N/A			
	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2-GASTO DE INVERSION	515- EQUIPO DE COMPUTO Y/O PERIFERIA DE INFORMACION	5000	5000	1250	0	0	0	0	0	0	N/A	
												35000	35000	35000	0	0	0	0	N/A			
	Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2-GASTO DE INVERSION	560- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10000	10000	2500	0	0	0	0	0	0	N/A	
												50000	50000	12500	6936.8	6936.8	6936.8	0	0	0	N/A	
Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2-GASTO DE INVERSION	564- SISTEMAS DE ENFERMERIA, CALIFICACION Y/O REFINACION DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10000	10000	2500	0	0	0	0	0	0	N/A		
											50000	50000	12500	6936.8	6936.8	6936.8	0	0	0	N/A		
Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2-GASTO DE INVERSION	567- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA	50000	50000	12500	6936.8	6936.8	6936.8	0	0	0	N/A		
											24661293.4	24661293.4	6165323.37	4072161	4072161	4072161	0	0	0	N/A		
Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	2-GASTO DE INVERSION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50	50	6165323.37	4072161	4072161	4072161	0	0	0	N/A		
											24661293.4	24661293.4	6165323.37	4072161	4072161	4072161	0	0	0	N/A		
Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1-GASTO CORRIENTE	115- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8509113.4	8509113.4	2450084	2150084	2150084	2150084	0	0	0	N/A		
											332580	332580	75230.37	0	0	0	0	0	N/A			
Guadalupe	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	SN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE GUADALUPE	1-GASTO CORRIENTE	132- PRIMAS DE VACACIONES, GRATIFICACION EN DE AÑO	332580	332580	75230.37	0	0	0	0	0	0	N/A		
											332580	332580	75230.37	0	0	0	0	0	N/A			

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestados				Resumen Financiero	Dependencia Ejecutora	Reintegro	Tipo de Gasto	PAJIDA					Observaciones		
							Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común Ejecutor					Recurso (Presupuesto)	Cometido	Diversado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP	
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	1- GASTO CORRIENTE	241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3480000	3480000	950000	950000	366250	366250	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	2450000	2450000	650000	650000	301564	301564	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	1- GASTO CORRIENTE	294 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES TRANPORTE	1246500	1246500	400000	400000	158446	158446	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	1- GASTO CORRIENTE	375 - VÁTICOS EN EL PAIS	1245000	1245000	400000	400000	101656	101656	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	1- GASTO CORRIENTE	991 - ASESAS	698100	698100	350000	350000	232701	232701	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	2- GASTO DE INVERSION	611- EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2500000	2500000	690000	690000	690000	690000	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	2- GASTO DE INVERSION	613- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2000000	2000000	100000	100000	19000	19000	N/A	N/A
Chihuahua	Guerrero	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PA DE GUERRERO.	2- GASTO DE INVERSION	615- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMUNICACION	2000000	2000000	100000	100000	52460	52460	N/A	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parí	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	005	50	50	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	69134196	69134196	1728549	1728549	1728549	1728549	N/A	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	005	005	005	1- GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LUBRICANTES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMO MATERIA PRIMA	5119440	5119440	1279910	1279910	1279910	1279910	N/A	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	005	005	005	1- GASTO CORRIENTE	298 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	714260	714260	178655	178655	178655	178655	N/A	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parí	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	005	005	005	1- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE ARQUITECTA, INGENIERIA Y SERVICIOS DE RELACIONAS	414378	414378	103547	103547	103547	103547	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																				
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestales				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES					
							Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Genérico - Específico	Dependencia Ejecutora	Referencia Financiera	Ruizcago		Partida	Aprobado	Modificado	Reconocido (Inventariado)	Comprometido
Chihuahua	Hidalgo del Parral	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE ANÁHUAC, CHIHUAHUA	50	1- GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25647728	25647728	6411932	6411932	6411932	6411932	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parral	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PARÍ, CHIHUAHUA	50	1- GASTO CORRIENTE	358- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BENS	18021520	18021520	4505380	4505380	4505380	4505380	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parral	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PARÍ, CHIHUAHUA	50	1- GASTO CORRIENTE	441- AJUDA SOCIALES A PERSONAS	1938028	1938028	48407	48407	48407	48407	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parral	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PARÍ, CHIHUAHUA	50	1- GASTO CORRIENTE	448- AJUDA SOCIALES A INSTITUCIONES DE EMERGENCIA	378928	378928	94732	94732	94732	94732	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parral	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PARÍ, CHIHUAHUA	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	612- EDUCACIÓN HABITACIONAL	2972528	2972528	74322	74322	74322	74322	N/A
Chihuahua	Hidalgo del Parral	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PARÍ, CHIHUAHUA	50	2- GASTO DE INVERSIÓN	615- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COMUNITARIA	10197376	10197376	2549344	2549344	2549344	2549344	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	1- PROCEAAMA PRESUPUESTARIO	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	TOTAL DEL PROCEAAMA PRESUPUESTARIO		435789751	1089474.39	1089474.39	726316	726316	726316	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	1- GASTO CORRIENTE	111- SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1146000	1146000	287304	287304	200717	200717	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	1- GASTO CORRIENTE	131- PRIMALES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	258000	258000	64500	64500	0	0	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	1- GASTO CORRIENTE	132- PRIMALES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258000	258000	64500	64500	64500	64500	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	1- GASTO CORRIENTE	212- MATERIALES Y REPRODUCCIÓN	50000	50000	12500	12500	7250	7250	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	1- GASTO CORRIENTE	214- MATERIAL DE LIMPIEZA	22000	22000	5500	5500	2263	2263	N/A
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2- PARTIDA	2018	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	50	1- GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	258000	258000	64500	64500	8950	8950	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Clave Bano	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Referencia Financiera	Rastreo	AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
													Modificado	Recomendado (Utilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	875000	218750	218750	178112	178112	N/A	N/A	
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	272 - RENDIMIENTOS DE SEGURO Y ACCIDENTES PERSONAL	105000	26250	26250	24445	24445	N/A	N/A	
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	294 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	663000	165750	165750	116546	116546	N/A	N/A	
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	189751	40239	40239	118	118	N/A	N/A	
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	347 - Fletes y Mandobos	88000	20000	20000	16750	16750	N/A	N/A	
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245000	61250	61250	48879	48879	N/A	N/A	
Chihuahua	Ignacio Zaragoza	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	1-GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	385000	96250	96250	57786	57786	N/A	N/A	
Chihuahua	La Cruz	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2437468.1	2437468.1	609307.05	330542.21	370642.21	370642.21	N/A	N/A
Chihuahua	La Cruz	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	1-GASTO CORRIENTE	113 - SELECCIONES BASE AL PERMANENTE	1476801	386387.05	386387.05	259249.99	259249.99	N/A	N/A	
Chihuahua	La Cruz	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	1-GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIO Y EDUCACION DE FIN DE AÑO	150000	37500	37500	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	La Cruz	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	1-GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115000	30000	30000	12809.2	12809.2	N/A	N/A	
Chihuahua	La Cruz	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	1-GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2000	500	500	37	37	N/A	N/A	
Chihuahua	La Cruz	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	1-GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	393788	100000	98446.02	98446.02	98446.02	N/A	N/A	







INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Clave Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Referencia Financiera	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones
					Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido											Pagado	Pagado SHCP				
Chihuahua	Morelos	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	TOTAL DE LOS CARGOS PRESUPUESTARIOS	492228406	492228406	1220571.02	1220571.02	816691.99	816691.99	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1482000	1482000	370500	370500	228000	228000	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	136 - PAGOS DE VACACIONES DOMICINALLY GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	114000	114000	25000	25000	0	0	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	171 - ESTIMULOS	65000	65000	16000	16000	13500	13500	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	400000	400000	100000	100000	78670	78670	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50000	50000	120000	120000	99274	99274	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	30000	30000	2500	2500	0	0	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	10000	10000	2500	2500	0	0	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	294 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	10000	25000	25000	12906	12906	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	311 - ENERGIA ELECTRICA	35000	35000	110000	120000	120255.6	120255.6	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	351 - CONSERVACION MENOR DE BIENES	5000	5000	12500	12500	0	0	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	356 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	196000	196000	197162.39	197162.39	N/A						N/A	
Chihuahua	Morelos	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	005	375 - VIATICOS EN EL PAIS	50000	50000	75000	75000	58774	58774	N/A						N/A	



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																	
ENTIDAD: CHIHUAHUA																	
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción de Programa Presupuestaria			Reasignación Financiera	Riesgo	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
							Clase Programa	Programa	Subprograma			Modificado	Comprometido	Diversado	Ejercido	Pagado	
Chihuahua	Ocampo	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	FOR TAMI N	FOR TAMI N	50	50	4778346.55	1194586.55	1102086.55	1102086.55	1102086.55	N/A
Chihuahua	Opanga	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA	50	50	17707788.53	4425447.15	2799544.41	2799544.41	2799544.41	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			1743810.4	43952.6	0	0	0	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			6667333	1666838	0	0	0	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			68135207	170338.02	0	0	0	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			2749744.3	68743.61	24287.21	24287.21	24287.21	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			16274796	40869.99	0	0	0	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			10991663	27497.16	0	0	0	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			10170983	25427.46	0	0	0	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			7055312	1763378	28425.88	28425.88	28425.88	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			7242884	18107.21	45276.68	45276.68	45276.68	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			5461307.4	136532.69	149715.16	149715.16	149715.16	N/A
Chihuahua	Opanga	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	0005	SN I DENTIFICAR	PA I O IN GCA			13293109	33232.27	71453.25	71453.25	71453.25	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarios				Partida	AVANCE FINANCIERO					Observaciones			
						Clave Bano	Descripción Programa	Ciclo Programa	Programa Fondo Comento - Especifico		Dependencia Ejecutora	Referencia Financiera	Ruotrago	Tipa de Gato	Recomadado (Inventariado)		Comrometido	Duvsngado	Ejercido
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	567017.89	567017.89	141754.47	39832.08	39832.08	39832.08	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	535577.44	535577.44	133894.36	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	891641.02	891641.02	222910.41	133189.96	133189.96	133189.96	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	4229733.34	4229733.34	1057433.34	476940.35	476940.35	476940.35	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	86561.18	86561.18	20440.29	12017.6	12017.6	12017.6	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	5450.46	5450.46	13593.86	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	448.71	448.71	1117.18	0	0	0	0	N/A	N/A
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	161875.52	161875.52	405403.88	271048.99	271048.99	271048.99	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	146862.16	146862.16	365215.54	275738.52	275738.52	275738.52	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	164074.35	164074.35	413518.59	617433.06	617433.06	617433.06	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	146861.18	146861.18	365215.54	146667.3	146667.3	146667.3	N/A	N/A	
Chihuahua	Ojinaga	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FOR TAMAN	0005	SN IDENTIFICAR	PAI OJINAGA	1-GASTO CORRIENTE	30807.26	30807.26	77151.82	64308.26	64308.26	64308.26	N/A	N/A	







INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingreso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Subvenciones - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Remedios Financiero	Recurso	AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES			
													Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Pagado SICP					
Chihuahua	Santa Isabel	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	50	50	171000	171000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Santa Isabel	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	50	50	34654375	34654375	300000	3712	3712	3712	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Santa Isabel	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	SIN IDENTIFICAR	Municipio Santa Isabel	Municipio Santa Isabel	50	50	25877866	25877866	64629246	30662221	30662221	30662221	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Serevó	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	50	50	19942928	19942928	498573	498573	498573	498573	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Serevó	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	50	50	113951208	113951208	277653	277653	277653	277653	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Serevó	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	50	50	78680	78680	19920	19920	19920	19920	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Serevó	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	PRESENCIA MUNICIPAL SA TIPO	50	50	10000	10000	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FAMASISTERICA SOCIAL	006	FAMASISTERICA SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55389	55389	276138566	276138566	6934641	1966226695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÚSCA	007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÚSCA	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	50	50	115525464	115525464	2881386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 1	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÚSCA	007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÚSCA	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	50	50	9748636	9748636	2634659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA YUNICUPOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÚSCA	007	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	212984100	212984100	5324025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5324025

SE REALIZÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA UNICUPOS DEL 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programas Presupuestarios			Beneficiarios Financieros	Riesgo	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO					Observaciones	
						Clave Bano	Descripción Programa	Clase Programa				Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Modificado	Reservado (Administrado)	Comprometido		Divulgado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	1008	FAM MEDIA SUPERIOR	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE.	2	2-GASTO DE INVERSION	842300	2105925	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	1008	FAM MEDIA SUPERIOR	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE.	2	2-GASTO DE INVERSION	710628	177682	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	1008	FAM MEDIA SUPERIOR	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE.	2	2-GASTO DE INVERSION	4760904	1190326	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	1008	FAM MEDIA SUPERIOR	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE.	2	2-GASTO DE INVERSION	5645288	1418772	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50	50	11957400	29893605	0	0	0	0	26939605
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	80699065.51	25734546.21	22169265	22216928.5	22216928.5	22216928.5	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	197452.33	5481916	5481916	5481916	5481916	5481916	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	9369132.3	2210922.55	2210922.55	2210922.55	2210922.55	2210922.55	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	11546323.89	1059027.32	1059027.32	1059027.32	1059027.32	1059027.32	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	1166606	49072.66	49072.66	49072.66	49072.66	49072.66	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	93697415	2226586.42	2226586.42	2226586.42	2226586.42	2226586.42	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM EDUCACION TECNOLÓGICA	1009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	1	1-GASTO CORRIENTE	8402399.93	2342476.27	2342476.27	2342476.27	2342476.27	2342476.27	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																		
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programas Presupuestarios			Beneficiarios Financieros	Riesgo	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO				Observaciones		
						Clave Base	Descripción Programa	Clase Programa				Programa Estado - Específico	Dependencia Ejecutora	Modificado	Reservado (Militario)		Comprometido	Divulgado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	4253816.6	4533816.6	1179522.2	1179522.2	1179522.2	1179522.2	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	22729931	22729931	63947.2	63947.2	63947.2	63947.2	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	3320604	3320604	9082024	9082024	9082024	9082024	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	101802156	101802156	203129	203129	203129	203129	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	103969847	103969847	1756672.33	1756672.33	1756672.33	1756672.33	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	54720195	54720195	33730842	33730842	33730842	33730842	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	2092291	2092291	12919731	12919731	12919731	12919731	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	37575.68	37575.68	2119249	2119249	2119249	2119249	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	70640.87	70640.87	2453354	2453354	2453354	2453354	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	172578.35	172578.35	722827	722827	722827	722827	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	20776.29	20776.29	2215	2215	2215	2215	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	18099.35	18099.35	1373246	1373246	1373246	1373246	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	FALTA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	009	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	3928.61	3928.61	3467.59	3467.59	3467.59	3467.59	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Pagado	Pagado SICP	OBSERVACIONES	
															Aprobado	Modificado	Reasignado (Distribuido)	Comprometido	Devengado				Ejercido
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4542 EDUCACION TECNOLÓGICA	33	4542 EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	40000	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, FISCALIA Y RELACIONADOS	40000	31944.37	31944.37	31944.37	31944.37	31944.37	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	2000	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2000	15892	15892	15892	15892	15892	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	6706.54	1-GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	6706.54	4873.16	4873.16	4873.16	4873.16	4873.16	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	60702.74	1-GASTO CORRIENTE	338- SERVICIOS DE VIGILANCIA	60702.74	23384.47	23384.47	23384.47	23384.47	23384.47	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	16100208	1-GASTO CORRIENTE	339- SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS INTEGRALES	16100208	719527.19	719527.19	719527.19	719527.19	719527.19	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	3000	1-GASTO CORRIENTE	340- FIETES Y MANOBRAS	3000	751.68	751.68	751.68	751.68	751.68	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	36807.81	1-GASTO CORRIENTE	351- CONSERVACION DE BIENES MATERIALES	36807.81	29928	29928	29928	29928	29928	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4542 EDUCACION TECNOLÓGICA	33	4542 EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	17702.51	1-GASTO CORRIENTE	351- INSTALACION, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17702.51	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	4378	1-GASTO CORRIENTE	351- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO PARA LA INFORMACION	4378	3596	3596	3596	3596	3596	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	930146	1-GASTO CORRIENTE	358- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	930146	3344976	3344976	3344976	3344976	3344976	N/A	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	33	FACETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DELESTADO DE CHIHUAHUA	5000	1-GASTO CORRIENTE	369- OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	5000	399001	399001	399001	399001	399001	N/A	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Naturaleza	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programas Presupuestarios			Clase Programa	Programa Control Ejecutado	Dependencia Ejecutora	Presupuesto Financiero	Rúbrica	PARTIDA					Observaciones	
						Descripción Programa	Clave Base	Clave Programa						París	Aprobado	Modificado	Presupuesto (Institucional)	Comprometido		Diversificado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	54559	1-GASTO CORRIENTE	4769	4769	438392	438392	438392	438392	438392	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	EDUCACION TECNOLÓGICA	COLEGIO DE EDUCACION TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	10460	10460	74753	74753	74753	74753	74753	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION TECNOLÓGICA	009	SN IDENTIFICAR	SN IDENTIFICAR	54559	TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	166539888	166539888	4272466	379295507	379295507	379295507	379295507	4272466
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	16522510	16522510	409814891	409814891	409814891	409814891	409814891	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	1034014	1034014	2784695	1034014	2784695	2784695	2784695	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	411200	411200	962675	411200	962675	962675	962675	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	3246410	3246410	130302538	3246410	130302538	130302538	130302538	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	5767418	5767418	144081571	5767418	144081571	144081571	144081571	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	3189773	3189773	51957127	3189773	51957127	51957127	51957127	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	999130	999130	16749888	999130	16749888	16749888	16749888	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	714127	714127	11941142	714127	6699962	6699962	6699962	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	946985	946985	26962777	946985	19750877	19750877	19750877	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACION DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS		1-GASTO CORRIENTE	10914665	10914665	184866433	10914665	184866433	184866433	184866433	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Año de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programas Presupuestarios			Dependencia Específica	Reservación Financiera	Rúbrica	PARTIDA					Observaciones
							Clase Programa	Descripción Programa	Clave Base				Programa Fondo Concreto Específico	Parada	Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiplo)	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	171 - ESTÍMULOS CORRIENTE	5115940	5115940	183352048	183352048	183352048	183352048	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES - 2	33	010	010	211 - MATERIALES MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	475440	475440	11856179	11856179	11856179	11856179	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	78000	78000	2596496	2596496	2596496	2596496	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	214 - MATERIALES MENORES DE EQUIPO DE OFICINA Y COMUNICACIONES	517749	517749	13879116	13879116	13879116	13879116	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	218 - MATERIA DE EMPREZA	280800	280800	827114	827114	827114	827114	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	246 - MATERIAL ELECTRONICO	24000	24000	184786	184786	184786	184786	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	453574	428574	10306629	10306629	10306629	10306629	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	64750	64750	1798	1798	1798	1798	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	272 - PRENDAS DE VESTUARIO Y PROTECCION PERSONAL	50000	50000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	291 - HERMIJAS Y REPARACIONES	0	20000	721179	721179	721179	721179	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	296 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0	5000	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	298 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120000	120000	153738	153738	153738	153738	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	311 - ENERGIA ELECTRICA	70000	70000	81162	81162	81162	81162	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Descripción de Programa Presupuestaria				Rendimiento financiero	Registro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones			
						Clave Bano	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico				Dependencia Ejecutora	Modificado	Recurrido (dentro)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	198000	198000	78226.14	198000	72410.65	72410.65	198000	72410.65	72410.65	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	137400	137400	47814	137400	29573.54	29573.54	137400	29573.54	29573.54	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	770466	770466	25877	770466	113290.08	113290.08	770466	113290.08	113290.08	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	120000	120000	98072	120000	98870	98870	120000	98870	98870	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	294097	294097	91705	294097	56332.67	56332.67	294097	56332.67	56332.67	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	194184	194184	65246	194184	589615	589615	194184	589615	589615	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	117524	117524	39468	117524	13128.84	13128.84	117524	13128.84	13128.84	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	512892	512892	158897	512892	1194701.2	1194701.2	512892	1194701.2	1194701.2	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	39600	39600	13506	39600	461812	461812	39600	461812	461812	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	230000	230000	20000	230000	229132.09	229132.09	230000	229132.09	229132.09	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	360000	360000	121470.03	360000	78218.99	78218.99	360000	78218.99	78218.99	N/A	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	FABR. EDUCACIÓN DE ADULTOS	010	SN IDENTIFICAR	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	220880	220880	89327	220880	73798.38	73798.38	220880	73798.38	73798.38	N/A	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Cuenta	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones		
						Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Programa Fondo Común - Específico			Dependencia Ejecutora	Remanente Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Inventariado)		Comprometido	Devengado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	1- GASTO CORRENTE	352- INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO	62000	62000	20831	62000	0	0	0	N/A
											412000	412000	14090386	412000	48424.4	48424.4	48424.4	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	1- GASTO CORRENTE	352- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20400	20400	810914	20400	4606.84	4606.84	4606.84	N/A
											303500	303500	84963.23	303500	36738	36738	36738	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	1- GASTO CORRENTE	371- PASAJES AEROS	303500	303500	84963.23	303500	36738	36738	36738	N/A
											495604	495604	199107	495604	192291.03	192291.03	192291.03	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	1- GASTO CORRENTE	375- MATCOSEN B. PAIS	1207000	1207000	395477.4	1207000	201698.35	201698.35	201698.35	N/A
											485000	485000	163959	485000	510327.7	510327.7	510327.7	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	1- GASTO CORRENTE	382- CONGRESOS Y CONFERENCIAS	84000	84000	2824	84000	583	583	583	N/A
											379756	379756	127598	379756	77446.68	77446.68	77446.68	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	1- GASTO CORRENTE	352- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	264000	264000	893105	264000	338500	338500	338500	N/A
											338500	338500	893105	338500	338500	338500	338500	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	010	010	SIN IDENTIFICAR	554	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7172988	7172988	19731877	7172988	1669254703	1669254703	1669254703	15731877
											7172988	7172988	19731877	7172988	1669254703	1669254703	1669254703	15731877	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	33	011	011	DESBOLSO DE CAPACIDADES/	2- GASTO DE INVERSIÓN	511- MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	242271	242271	262271	0	0	0	0	N/A
											262271	262271	262271	0	0	0	0	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHLUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE: 2018

2. NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conocido Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO				Pagado SHCP	Pagado	Ejido	Observaciones	
															Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiple)	Comprometido					
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE CAPACIDADES/ EJECUTIVO1	SECRETARADO EJECUTIVO1			2-GASTO DE INVERSIÓN	515- EQUIPOS DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	321764	321764	321764	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE CAPACIDADES/ EJECUTIVO1	SECRETARADO EJECUTIVO1			2-GASTO DE INVERSIÓN	519- OTROS EQUIPOS DE INVERSIÓN ADMINISTRACION	32000	32000	32000	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE CAPACIDADES/ EJECUTIVO1	SECRETARADO EJECUTIVO1			2-GASTO DE INVERSIÓN	521- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE CAPACIDADES/ EJECUTIVO1	SECRETARADO EJECUTIVO1			2-GASTO DE INVERSIÓN	523- CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE LAS CENOSAS FORNRES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS	SECRETARADO EJECUTIVO23			1-GASTO CORRIENTE	235- MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO DE LABORATORIO	201439	201439	201439	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE LAS CENOSAS FORNRES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS	SECRETARADO EJECUTIVO23			1-GASTO CORRIENTE	239- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	602689	602689	6411628	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO DE LAS CENOSAS FORNRES EN LA INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS	SECRETARADO EJECUTIVO23			1-GASTO CORRIENTE	364- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO Y DE LABORATORIO	945288	945288	6411628	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO7			1-GASTO CORRIENTE	292- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	63455	63455	63455	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO7			1-GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACION	803900	803900	803900	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO EDUCACION DE NIÑOS PARA ADOLESCENTES	SECRETARADO EJECUTIVO21			2-GASTO DE INVERSIÓN	62- EDIFICACIONNO HABITACIONAL	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PREVENICION Y COMATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO31			1-GASTO CORRIENTE	521- VESTUARIO Y UNIFORMES	21074	21074	21074	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS-1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PREVENICION Y COMATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO31			1-GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO PERSONAL	10329	10329	10329	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								
ENTIDAD: CHIHUAHUA																								
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																								
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clasificación Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA				Observaciones									
							Clase Programa	Programa Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Riesgo	Tipo de Gasto	París	Aprobado		Modificado	Reservado (Administrado)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION PARA ADULTOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO-33		1-GASTO CORRIENTE	282220	282220	212220	0	0	0	0	0	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION PARA ADULTOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO-33		1-GASTO CORRIENTE	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	N/A			
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION PARA ADULTOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO-33		1-GASTO CORRIENTE	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION PARA ADULTOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO-33		2-GASTO DE INVERSION	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION PARA ADULTOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO-33		2-GASTO DE INVERSION	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION PARA ADULTOS DE ALTO IMPACTO	SECRETARADO EJECUTIVO-33		2-GASTO DE INVERSION	644854	644854	644854	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LAS TEMAS COMPLEMENTARIOS	SECRETARADO EJECUTIVO-33		2-GASTO DE INVERSION	2450000	2450000	2450000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	SIN DENTIFICAR	SIN DENTIFICAR	50	50	21846234	21846234	6598687	0	0	0	0	0	0	6598687		
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA EN DRINKERS CUDIAHUAS	SECRETARADO EJECUTIVO-30		1-GASTO CORRIENTE	1102324	1102324	64116328	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA EN DRINKERS CUDIAHUAS	SECRETARADO EJECUTIVO-30		2-GASTO DE INVERSION	3458	3458	3458	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO-77		1-GASTO CORRIENTE	822000	822000	64116328	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARADO EJECUTIVO-77		1-GASTO CORRIENTE	203172	203172	203172	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 1 INDIGENOS	33	FASP	1011	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	SECRETARADO EJECUTIVO-10		1-GASTO CORRIENTE	10413700	10413700	64116328	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

2. NIVEL FINANCIERO









INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																		
ENTIDAD: CHIHUAHUA																		
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Descripción de Programas Presupuestarios			Beneficiarios Financieros	Riesgo	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO				Observaciones		
						Clave Base	Descripción Programa	Clase Programa				Programa Fondo Concreto - Específico	Dependencia Ejecutora	Modificado	Aprobado		Comprometido	Divulgado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	13440242	13440242	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	14030515	14030515	47102849	47102849	47102849	47102849	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	326009495	326009495	68831367	68831367	68831367	68831367	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	155239778	155239778	74432723	74432723	74432723	74432723	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	3638434	3638434	12128611	12128611	12128611	12128611	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	10618272	10618272	5246627	5246627	5246627	5246627	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	5907825	5907825	20397196	20397196	20397196	20397196	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	8820361	8820361	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1014	FON OTROS DE GASTO CORRIENTE	TELESCUNDAAMAS	50	1-GASTO CORRIENTE	308942834	308942834	2218385	2218385	2218385	2218385	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1-RESERVA PRESUPUESTARIO	2018		33		1014			50		16114220	16114220	4781219	4781219	4781219	4781219	4781219
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1015	FON GASTO DE OBRACION	SERVICIOS EDUCATIVOS DELESTADO DE CHIHUAHUA	50	1-GASTO CORRIENTE	4408918632	4408918632	245690534	245690534	245690534	245690534	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 MUNICIPIOS	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	1015	FON GASTO DE OBRACION	SERVICIOS EDUCATIVOS DELESTADO DE CHIHUAHUA	50	1-GASTO CORRIENTE	2815695948	2815695948	887821522	887821522	887821522	887821522	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHLAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Recurso	Reintegración	PARTIDA					Observaciones				
													Tipos de Gasto	Purda	Aprobado	Modificado	Reasignado (Unidad)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			105228	105228	26888	0	0	0	0	N/A	
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			33000	33000	8256	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			6000	6000	12756	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			16100	16100	4020	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			3000	3000	756	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			33400	33400	8352	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			55300	55300	13824	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			3600	3600	900	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			2000	2000	504	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			400	400	96	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			1200	1200	300	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			3000	3000	756	0	0	0	0	0	N/A
Chiuhua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONOGASTO DE OBRACION	0115	FONOGASTO DE OBRACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHLAHUA	1- GASTO CORRIENTE			4000	4000	996	0	0	0	0	0	N/A

2. NIVEL FINANCIERO

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																			
ENTIDAD: CHIHUAHUA																			
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018																			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA									
						Clave Ramo	Clave Programa	Programa Comento-Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Resumen de Fuente	Rubro	Partida	Tipos de Gasto	Revisado (Autorizado)	Comprobado	Disponible	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	3000	3000	756	0	0	0	0	N/A	247- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	3500	3500	876	0	0	0	0	N/A	248- GASTOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	1300	1300	324	0	0	0	0	N/A	251- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	800	800	204	0	0	0	0	N/A	254- MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	600	600	156	0	0	0	0	N/A	256- FIBRAS SINTÉTICAS-HULES, PLÁSTICOS Y BARNICES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	61200	61200	13300	0	0	0	0	N/A	261- COMBUSTIBLES, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	354000	354000	86500	0	0	0	0	N/A	271- VESTUARIO Y UNIFORMES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	700	700	380	0	0	0	0	N/A	272- PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	63100	63100	15780	0	0	0	0	N/A	281- HERRAMIENTAS MENORES
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	2500	2500	624	0	0	0	0	N/A	292- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	500	500	120	0	0	0	0	N/A	293- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPOS DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y REGISTRO
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES- 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	015	FONDE GASTO DE OPERACION	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1-GASTO CORRIENTE	2300	2300	576	0	0	0	0	N/A	294- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPOS DE COMPUTO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACION

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestados					Reasignación Financiera	Tipo de Gasto	Purida	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	
					Clave Bano	Clave Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunes - Especifico	Dependencia Ejecutora				Reasignación Financiera	Reintegrado	Reasignado (Modificado)	Comprometido		Devengado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	24000	24000	6000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	9100	9100	2180	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	24000	24000	6000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	27200	27200	6804	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	48000	48000	12000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	6000	6000	1500	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	20880	20880	5220	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	12000	12000	3000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	52000	52000	12996	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	11000	11000	3756	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	24000	24000	6000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	10.15	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRIENTE	90000	90000	22500	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Bano	Clave Ramo	Descripción Programa	Clas. Programa	Programa Fondo Común Específico	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Resto cargo	Tipo de Gasto	PARTIDA					Observaciones			
														Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Institucional)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	10000	10300	25752	0	0	0	0	N/A	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	338 - SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA Y DESARROLLO	15000	15400	38496	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	334 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO, MANEJO, TRANSMISION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	53100	53100	13272	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	346 - MANEJO DE ENAJENABLES	1900	1900	480	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	351 - SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUJERES	20300	20300	5076	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	352 - METALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7200	7200	1180	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	352 - METALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO Y DE LA INFORMACION	4000	4000	996	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	356 - MANEJO Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	92000	92000	23004	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DEBRES	7200	7200	1180	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6400	6400	1596	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	371 - PASAJES ABRECS	143100	143100	35772	0	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	0105	FOR GASTO DE OPERACIÓN	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA		1-GASTO CORRENTE	371 - PASAJES TORRES	110133	110133	29544	0	0	0	0	0	N/A

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD: CHIQUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Recurso Financiero	Partida	AVANCE FINANCIERO				Observaciones			
						Clave Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa			Programa Fondo Concepto - Específico	Dependencia Ejecutora	Resultado (Instructivo)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	FORN-GASTO DE OPERACION	0105	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	331- MATRICES DE EL PAS	1031872	1031872	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	FORN-GASTO DE OPERACION	0105	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	332- GASTOS DE OBSERVA SOCIAL Y CULTURAL	205791	205791	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-1	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	FORN-GASTO DE OPERACION	0105	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	333- CONGRESOS Y CONFERENCIAS	120000	120000	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	FORN-GASTO DE OPERACION	0105	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	338- GASTOS DE REPRESENTACION	52153	52153	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	FORN-GASTO DE OPERACION	0105	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	331- SERVICIOS FINANCIEROS Y CEMENTICIOS	500000	500000	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	FORN-GASTO DE OPERACION	0105	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DELESTADO DE CHIHUAHUA	1- GASTO CORRIENTE	332- INMUEBLES DIBUJOS	54703	54703	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	0105	FORN-GASTO DE OPERACION	SIN IDENTIFICAR	50	SIN IDENTIFICAR	50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330358491	30358491	937235302	937235302	104602611	
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	5010	FORN-GASTO DE OPERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LAS MUJERES	1- GASTO CORRIENTE	211- MATERIALES MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	70000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	5010	FORN-GASTO DE OPERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LAS MUJERES	1- GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	58500	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	5010	FORN-GASTO DE OPERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LAS MUJERES	1- GASTO CORRIENTE	318- SERVICIOS POSTALES Y TELEFONICOS	2986	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	5010	FORN-GASTO DE OPERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LAS MUJERES	1- GASTO CORRIENTE	333- SERVICIOS DE CONSULTORIA Y SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	122000	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	5010	FORN-GASTO DE OPERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LAS MUJERES	1- GASTO CORRIENTE	334- SERVICIOS DE CAPACITACION	151680	0	0	0	0	N/A
Chihuahua	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	5010	FORN-GASTO DE OPERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE LAS MUJERES	1- GASTO CORRIENTE	339- SERVICIOS TECNICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	299200	0	0	0	0	N/A



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período							
Responsable del Registro y Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Sustentación	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Razón de Mortalidad de Mujeres sin seguridad social. Fin	(Número de muertas maternas de mujeres en seguridad social / Número de nacidos vivos de mujeres en seguridad social) * 100	Fin	Anual	Ota	Estrategico	Eficiencia	70.97	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	86.85	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes	(Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por sexo y área geográfica) / (desempleado)	Componente	Anual	Ota	Estrategico	Eficiencia	.87	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de estructuras programáticas	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) / (Número total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	30.9	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud / Gasto total del FASSA) * 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	75.9	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud / Gasto total del FASSA) * 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	71.9	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA	(Gasto ejercido en la función de Protección de Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto total del FASSA) * 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	19.1	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W02	FASA	FASA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA	(Gasto ejercido en la subfunción de Protección de Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto total del FASSA) * 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	18.6	N/A		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W03	FAS	FAS	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Infraestructura Social Regional	Porcentaje de proyectos de contribución directa	(Sumatoria de proyectos de MDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	0	0	N/A	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Chihuahua	Cobertura estatal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	W03	FAS	FAS	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Infraestructura Social Regional	Porcentaje de proyectos complementarios	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados a MDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	0	0	N/A	



PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo		
																		Meta Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Chihuahua	Coahuila estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de avios registrados en la MDS	(Sumatoria de avios registrados a la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de avios de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de avios de contribución directa correspondientes a la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de avios registrados en la MDS	(Sumatoria de avios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Adama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	se trasladan siguiente trimestre
Municipio	Chihuahua	Adama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de avios de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de avios de contribución directa correspondientes a la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	se trasladan siguiente trimestre
Municipio	Chihuahua	Adama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de avios registrados en la MDS	(Sumatoria de avios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	no se programaron metas
Municipio	Chihuahua	Acensón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Acensón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de avios de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de avios de contribución directa correspondientes a la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Acensón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Bocoyra	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PROGRAMARON METAS
Municipio	Chihuahua	Bocoyra	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PROGRAMARON METAS
Municipio	Chihuahua	Casa Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Casa Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Casa Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Casa Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al período							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	Dolosa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos MDS al trimestre	Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	Dolosa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	Dolosa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	D. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	D. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	E. Tule	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	E. Tule	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	E. Tule	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MO4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Escala	0	0	0	NA	

3. REPORTE DE INDICADORES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Responsabilidad del Registro de Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			
																		Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO HAY METAS PROGRAMADAS
Municipio	Chihuahua	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4	28.57	71425	METAS ALCANZADAS
Municipio	Chihuahua	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	OBRAS INICIAN SIGUIENTE TRIMESTRE
Municipio	Chihuahua	Huixtlián	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Huixtlián	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Huixtlián	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE PERÍODO TRIMESTRE LAS OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE
Municipio	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE PERÍODO TRIMESTRE LAS OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE
Municipio	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE PERÍODO TRIMESTRE LAS OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	K04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE PERÍODO TRIMESTRE LAS OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al periodo						
Responsable del Registro de Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de proyectos de contribución directa	Procentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Juárez	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Juárez	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Juárez	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de proyectos complementarios	Procentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	meta hasta el siguiente trimestre
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no se programa obra complementaria
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no se programa obra con este rubro
Municipio	Chihuahua	López	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	López	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Procentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario			Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Meta y Avance al período		
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Términos del Programa Presupuestario													Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	López	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Mazamoras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Mazamoras	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Meoqui	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos de contribución directa correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	no se proyectan metas en este trimestre
Municipio	Chihuahua	Meoqui	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	no se proyectan metas en este trimestre
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos de complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	no se programó metas en este mes
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		0	0	N/A	no se programó metas en este trimestre
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	Gestión		6.57	6.57	100	metas logadas

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fh	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de otros proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100	meta
Municipio	Chihuahua	Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de otros proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	NO SE PROGRAMO METAS
Municipio	Chihuahua	Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100	METAS LOGRADAS
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Buja	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Buja	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de otros proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Buja	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Ojo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	NA	

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	San Francisco del Oro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	San Francisco del Oro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Salvó	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos de contribución directa registrados en la correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no se programación metas a esta trimestre
Municipio	Chihuahua	Salvó	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no se programación metas a esta trimestre
Municipio	Chihuahua	Salvó	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados a MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no se programación metas a esta trimestre
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos complementarios registrados en la correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejecutado en Obligaciones Financieras + Gasto ejecutado en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejecutado en Seguridad Pública + Gasto ejecutado en Inversión) / (Gasto total ejecutado del FORTAMUN DF) * 100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		100	N/A		
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia		0	N/A		
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia		0	N/A		
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Avance de avance en porcentajes de las metas programadas porcentuales de Componente 1) * 100	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		25	25	100	
Municipio	Chihuahua	Ahumada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejecutado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		25	25	100	
Municipio	Chihuahua	Aldama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejecutado en Obligaciones Financieras + Gasto ejecutado en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejecutado en Seguridad Pública + Gasto ejecutado en Inversión) / (Gasto total ejecutado del FORTAMUN DF) * 100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		12	N/A		
Municipio	Chihuahua	Aldama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia		6	N/A		
Municipio	Chihuahua	Aldama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Avance de avance en porcentajes de las metas programadas porcentuales de Componente 1) * 100	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		25	25	100	
Municipio	Chihuahua	Aldama	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejecutado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		25	25	100	
Municipio	Chihuahua	Azuena	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejecutado en Obligaciones Financieras + Gasto ejecutado en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejecutado en Seguridad Pública + Gasto ejecutado en Inversión) / (Gasto total ejecutado del FORTAMUN DF) * 100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		100	N/A		

3. REPORTE DE INDICADORES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Fundación	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	Acacón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	50		N/A	
Municipio	Chihuahua	Acacón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	50		N/A	
Municipio	Chihuahua	Acacón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de los meses programados porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	14	14	100	
Municipio	Chihuahua	Acacón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Gasto ejercido del FORTAMUNDF por el municipio o demarcación territorial / Meta anual aprobada del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	14	56	SOLO SE ALCANZA EL 14% DE LA META PLAZADA.
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de aplicación	(Gasto ejercido en Obligaciones de Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUNDF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	50		N/A	
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de los meses programados porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	80	80	100	
Municipio	Chihuahua	Bachíniva	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de aplicación	(Gasto ejercido en Obligaciones de Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUNDF) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100	
Municipio	Chihuahua	Booyra	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Gasto ejercido en Obligaciones de Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUNDF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	12		N/A	

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario											Indicadores										
Responsable del Registro de Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta Realizada en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Bocoyra	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	6	N/A		
Municipio	Chihuahua	Bocoyra	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas (Promedio de los meses programados / Promedio de los meses programados porcentuales de los meses programados)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia		25	25	100	LOGRADOS
Municipio	Chihuahua	Bocoyra	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Propósito	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	25	15.78	63.12	metas y acciones trabajadas a siguiente trimestre
Municipio	Chihuahua	Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Programas de Inversión + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión / Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	0	N/A		
Municipio	Chihuahua	Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	0	N/A		
Municipio	Chihuahua	Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	0	N/A		
Municipio	Chihuahua	Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas (Promedio de los meses programados / Promedio de los meses programados porcentuales de los meses programados)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia		85.71	85.71	100	
Municipio	Chihuahua	Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Propósito	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	25	21	84	
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pagos por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión / Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	100	N/A		
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	41	N/A		

3. REPORTE DE INDICADORES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al período							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subvención	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio o proporción registrada por el municipio / Recursos totales del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.48	N/A			
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas programáticas	(Promedio de avance en las metas programáticas de los municipios / Promedio de las metas programáticas porcentuales de los municipios) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	10	12			
Municipio	Chihuahua	Chihuahua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUNDF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6.3	8.3	131.75		
Municipio	Chihuahua	Coronado	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones financieras + Gasto ejercido en el Programa de Pago de Deuda Pública + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUNDF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A			
Municipio	Chihuahua	Coronado	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUNDF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	98.59	N/A			
Municipio	Chihuahua	Coronado	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUNDF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Coyame del Sotol	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUNDF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	23	92		
Municipio	Chihuahua	Dallas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones financieras + Gasto ejercido en el Programa de Pago de Deuda Pública + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUNDF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	63	N/A			
Municipio	Chihuahua	Dallas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio o proporción registrada por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.76	N/A			

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período								
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Delicias	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ota	Estratégico	Eficacia	53	N/A	N/A		
Municipio	Chihuahua	Delicias	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas	(Promedio de avance en porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	21	21	100		
Municipio	Chihuahua	Delicias	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recursos	(Gasto ejercido de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	12	48		
Municipio	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Programática de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Gasto ejercido en Seguridad Pública + Fin	Fin	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A	N/A		
Municipio	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ota	Estratégico	Eficacia	2.04	N/A	N/A		
Municipio	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ota	Estratégico	Eficacia	1.46	N/A	N/A		
Municipio	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas	(Promedio de avance en porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	21.4	14.1	66.99		Falta pagar nómina de Seguridad Pública
Municipio	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Recursos	(Gasto ejercido de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	21.39	85.56		No se ha pagado combustible
Municipio	Chihuahua	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Fin	Fin	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A	N/A		
Municipio	Chihuahua	Guadalupe	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ota	Estratégico	Eficacia	9	N/A	N/A		

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo								
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Guadalupe	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia de la Franja Fronteriza	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Propósito	Otra	Estratégico	Eficacia	1.2	N/A			
Municipio	Chihuahua	Guerrero	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Promedia de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en el ejercicio de actividades de inversión en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100)	Anual	Fin	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	12	N/A			
Municipio	Chihuahua	Guerrero	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia de la Franja Fronteriza	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Propósito	Otra	Estratégico	Eficacia	6	N/A			
Municipio	Chihuahua	Guerrero	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas programadas / Promedio de las metas programadas) * 100	Trimestral	Componente	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	25	100		metas
Municipio	Chihuahua	Guerrero	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de la actividad o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Actividad	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	16.51	66.04		metas y acciones se trasladan al siguiente trimestre
Municipio	Chihuahua	Hidalgo del Parral	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Promedia de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en el ejercicio de actividades de inversión en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100)	Anual	Fin	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	89.92	N/A			
Municipio	Chihuahua	Hidalgo del Parral	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia de la Franja Fronteriza	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Propósito	Otra	Estratégico	Eficacia	59.45	N/A			
Municipio	Chihuahua	Hidalgo del Parral	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de la actividad o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Propósito	Otra	Estratégico	Eficacia	59.45	N/A			
Municipio	Chihuahua	Hidalgo del Parral	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia de la Franja Fronteriza	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de la actividad o demarcación territorial del Distrito Federal)	Trimestral	Actividad	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Huapiltlan	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	2 - Desarrollo Social	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Promedia de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en el ejercicio de actividades de inversión en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100)	Anual	Fin	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A			

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período								
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el período	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Huejdtán	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Municipal de las Finanzas	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	158.39	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Huejdtán	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Municipal de las Finanzas	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	NA	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Huejdtán	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas porcentuales de las metas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de las metas programadas porcentuales de 1) - 100)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	25	NA		
Municipio	Chihuahua	Huejdtán	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Iguala Zaragoza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	12	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Iguala Zaragoza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Municipal de las Finanzas	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	12	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Iguala Zaragoza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas porcentuales de las metas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de las metas programadas porcentuales de 1) - 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	25	100	LOGRADA	
Municipio	Chihuahua	Iguala Zaragoza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Promedio de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	18.66	66.64	avances pasan al siguiente trimestre	
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Municipal de las Finanzas	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en otros rubros) / total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2.- Desarrollo Social	2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7.- Desarrollo Regional	6.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Municipal de las Finanzas	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	14.7	NA	NA		

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo								
Responsabilidad Registrada Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Fenómeno	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursosinizadosdel FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estrategico	Ejecacia	14.7	N/A			
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas de las metas	(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de ) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategico	Ejecacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Jalisco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Fin Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estrategico	Ejecacia	100	100	N/A		
Municipio	Chihuahua	Jalisco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Recursosinizadosdel FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estrategico	Ejecacia	100	100	N/A		
Municipio	Chihuahua	Jalisco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Recursosinizadosdel FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estrategico	Ejecacia	50	50	N/A		
Municipio	Chihuahua	Jalisco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas de las metas	(Recursosinizadosdel FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estrategico	Ejecacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Jalisco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecacia	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Presupuestaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estrategico	Ejecacia	12	12	N/A		
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	(Recursosinizadosdel FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estrategico	Ejecacia	6	6	N/A		



PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Meta y Avance al periodo		
																			Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas de Componente 1) * 100	(Promedio de avances en las metas programadas porcentuales de Componente 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	0	0	N/A	metas	
Municipio	Chihuahua	La Cruz	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF territorial / Monto aval aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	25	25	100	meta lograda	
Municipio	Chihuahua	López	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Etcétera	25		N/A	
Municipio	Chihuahua	López	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Etcétera	25		N/A	
Municipio	Chihuahua	López	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas de Componente 1) * 100	(Promedio de avances en las metas programadas porcentuales de Componente 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Etcétera	25	25	100	
Municipio	Chihuahua	López	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF territorial / Monto aval aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	25	25	100		
Municipio	Chihuahua	Meoqui	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF para el pago por derechos de Agua + Gasto por derechos de Agua + Gasto por derechos de Agua + Gasto por derechos de Agua) / Gasto ejecución inversión / Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Actual	Porcentaje	Estratégico	Etcétera	12		N/A	
Municipio	Chihuahua	Meoqui	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Etcétera	6		N/A	
Municipio	Chihuahua	Meoqui	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas programadas de Componente 1) * 100	(Promedio de avances en las metas programadas porcentuales de Componente 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Etcétera	25	25	100	metas
Municipio	Chihuahua	Meoqui	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	105	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF territorial / Monto aval aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Etcétera	25	25	100	metas	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo								
Responsabilidad del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realización al Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Promedia de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Pagas por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Fin Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido en FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	12	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	6	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas metas programadas / porcentajes de metas programadas) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	25	25	100		metas logradas
Municipio	Chihuahua	Morelos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones territoriales / Mono anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	16.59	66.36		metas y acciones se integran al siguiente
Municipio	Chihuahua	Novara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Promedia de Recursos	Financiera + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Fin Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Novara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Novara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	0	NA	NA		
Municipio	Chihuahua	Novara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones territoriales / Mono anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	16.67	66.68		
Municipio	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en porcentajes de metas programadas / Promedio de metas programadas) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	80	80	100		
Municipio	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Mono anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100		

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo		
																		Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Municipio	Chihuahua	Ocampo	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	12	N/A	
Municipio	Chihuahua	Ocampo	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	6	N/A	
Municipio	Chihuahua	Ocampo	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del territorio / Monto anual aprobado de demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	100	METAS LOGRADAS
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Borja	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en porcentuales de / Promedio de las metas programadas promediales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	33	100	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Borja	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del territorio / Monto anual aprobado de demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	15.95	63.9
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Oj	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Oj	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	25	N/A	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Oj	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	25	N/A	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Oj	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Promedio de avance en las metas programadas promediales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	
Municipio	Chihuahua	San Francisco de Oj	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del territorio / Monto anual aprobado de demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	100	

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario				Indicadores					Metas y Avances al período					
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fh	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta Programa	Realizado en el Período
Municipio	Chihuahua	Santa Bárbara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas mens programadas porcentuales de las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecacia	83.75	83.75	100	
Municipio	Chihuahua	Santa Bárbara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecacia	25	24.44	97.76	
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en el ejercicio de inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Financiera de Recursos	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ejecacia	100		NA	
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Proyecto	Semestral	Otra	Estratégico	Ejecacia	.73		NA	
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Proyecto	Semestral	Otra	Estratégico	Ejecacia	.52		NA	
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Promedio de avance en las metas mens programadas porcentuales de las metas) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecacia	24.96	11.8	47.28	FALTA PAGAR DEUDA
Municipio	Chihuahua	Santa Isabel	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecacia	25	12	48	no se realizó el pago de deuda correspondiente
Municipio	Chihuahua	Stavó	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en el ejercicio de inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ejecacia	12		NA	
Municipio	Chihuahua	Stavó	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Proyecto	Semestral	Otra	Estratégico	Ejecacia	6		NA	
Municipio	Chihuahua	Stavó	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	M05	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(Promedio de avance en las metas mens programadas porcentuales de las metas) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecacia	25	25	100	metas logradas

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período								
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chihuahua	Saravé	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fomento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	Etcacia	Gestión	Etcacia	25	25	100		meta lograda
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fomento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Gastos de Capital) / Gasto ejercido en Seguridad Pública, Fin Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Actual	Porcentaje	Etcacia	Estratégico	Etcacia	100		N/A		
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fomento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Ora	Etcacia	Estratégico	Etcacia	25		N/A		
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fomento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Ora	Etcacia	Estratégico	Etcacia	25		N/A		
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fomento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas en los meses programados porcentuales de 1) * 100	Trimestral	Porcentaje	Etcacia	Estratégico	Etcacia	0	0	N/A		
Municipio	Chihuahua	Valle de Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Fomento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Porcentaje	Etcacia	Gestión	Etcacia	25	25	100		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Asistencia Social	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Otros Grupos Vulnerables	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Rebaja de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos	(Número total de beneficiarios que se beneficiaron en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricional inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) / 100	Actual	Porcentaje	Etcacia	Estratégico	Etcacia	100		N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Asistencia Social	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Otros Grupos Vulnerables	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Proporción de despesas-otaciones que cubren el costo de los alimentos con los criterios de calidad nutricional	(Número de despesas-otaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricional de los Lineamientos de la ENASV / Número total de apoyos entregados en el periodo)	Trimestral	Ora	Etcacia	Estratégico	Etcacia	1	1	100		No hubo variaciones
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Asistencia Social	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Otros Grupos Vulnerables	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de despesas-otaciones que cubren el costo de los alimentos con los criterios de calidad nutricional	(Número de despesas-otaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricional de los Lineamientos de la ENASV / Número total de apoyos entregados en el periodo)	Actual	Porcentaje	Etcacia	Gestión	Etcacia	100		N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Asistencia Social	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Otros Grupos Vulnerables	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de recursos por el FAM/Asistencia Social para apoyar a los programas alimentarios	(Monto total de recursos del Fondo Social asignados por el Sistema DIF para apoyar a los programas alimentarios en el año) / (Total de recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de Apoyos Alimentarios en el año) * 100	Actual	Porcentaje	Gestión	Etcacia	100		N/A			

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo		
																		Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en Propósito Educativo de escuelas de tipo básico en el estado	$(\text{Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en Propósito Educativo} / \text{Total de escuelas públicas de tipo básico del estado}) \times 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategia	Ejecución	42.24	N/A	N/A
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con recursos mejorados en el periodo respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico de INFEED con necesidades de infraestructura física educativa	$(\text{Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos mejorados en el periodo} / \text{Número de escuelas públicas de tipo básico con diagnóstico de INFEED con necesidades de infraestructura física educativa}) \times 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategia	Ejecución	53.36	N/A	N/A
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en el periodo / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en el periodo (1) x 100	$(\text{Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en el periodo} / \text{Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en el periodo}) \times 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	$(\text{Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento} / \text{Total de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en el periodo}) \times 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	$(\text{Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento} / \text{Total de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en el periodo}) \times 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	$(\text{Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento} / \text{Total de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en el periodo}) \times 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario				Indicadores				Metas y Avance al periodo						
					Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Actividad de mantenimiento y equipamiento en el proceso de ejecución a través del FAMI para ser atendidos por el programa en el periodo T1, T10	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de infraestructura física, mantenimiento y equipamiento en el periodo T1 de escuelas públicas a través del FAMI	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	0	0	N/A	
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Media Superior	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Procentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto al total de planteles de educación media superior en el estado.	Procentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el periodo T10 de planteles de educación media superior del estado X 100	Procentaje	Estrategico	Ejecución	28		N/A		
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Media Superior	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Procentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el periodo T10 de planteles y/o campus de educación superior del estado X 100	Procentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el periodo T10 de planteles y/o campus de educación superior del estado X 100	Procentaje	Estrategico	Ejecución	78		N/A		
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Media Superior	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de infraestructura para ser financiados por el FAMI	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de infraestructura para ser financiados por el FAMI	Procentaje	Gestión	Ejecución	56		N/A		
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Media Superior	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI	Procentaje	Gestión	Ejecución	87		N/A		
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Media Superior	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAMI	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAMI	Procentaje	Gestión	Ejecución	65		N/A		
Entidad Federativa Chihuahua	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Media Superior	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAMI	Procentaje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAMI	Procentaje	Gestión	Ejecución	43		N/A		

3. REPORTE DE INDICADORES

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa Presupuestario										Indicadores												
Responsable del Registro del Anexo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/Infraestructura Educativa Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Promoteje de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura educativa en educación media superior X 100	Actividad	Porcentaje	Actual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	78	26	N/A			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/Infraestructura Educativa Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Promoteje de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura educativa en educación media superior X 100	Actividad	Porcentaje	Actual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	78	78	N/A			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de vacación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Fin	Tasa de vacación	Actual	Tasa de vacación	Estrategia	Eficacia	1.16	1.16	N/A			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios intermedio de cualquier nivel del MEVYT y se incorporan a nivel superior inmediato del MEVYT en el año.	Propósito	Porcentaje	Actual	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	40	40	N/A			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de vacación de usuarios del MEVYT que concluyen nivel inicial, intermedio y de avanzado.	Propósito	Tasa de vacación	Actual	Tasa de vacación	Estrategia	Eficacia	4.58	4.58	N/A			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Exámenes del PEC de educación primaria y secundaria aplicados en el trimestre.	Componente	Porcentaje	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	80.08	100	124.88			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT, vinculados a servicios integrales en el periodo de atención educativa y atención integral.	Componente	Porcentaje	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	23.54	23.54	N/A			
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	31 - Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAI/FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado de atención educativa y atención integral en el periodo de atención educativa y atención integral.	Componente	Porcentaje	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia			N/A			



PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo								
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia		75.44	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia		71.72	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia		75.44	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de usuarios intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo 1/100)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia		71.72	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de exámenes acreditados del Mochelo Educativo para la Vía y el Trabajo	(Número de exámenes acreditados en el periodo / Número de exámenes presentados en el periodo 1/100)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia		73.01	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de exámenes acreditados del Mochelo Educativo para la Vía y el Trabajo	(Número de exámenes acreditados en el periodo / Número de exámenes presentados en el periodo 1/100)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia		75.71	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de variación de sesiones	(Número de sesiones activas en 1/100)		Trimestral	Tasa de variación	Gestión	Eficiencia		99.57	104.92	105.37	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Razón de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo	(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo / Total de usuarios activos en el periodo)	Actividad	Trimestral	Ota	Gestión	Eficacia		3.76	73.26	1948.4	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación para Adultos	8 - Fondo de Apoyaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de módulos vinculados en el periodo / Total de impresos vinculados	(Total de módulos impresos vinculados en el periodo / Total de impresos vinculados en el periodo 1/100)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia		98.18	99.79	101.64	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Seguridad Interior	4 - Sistema de Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyaciones para la Seguridad Pública del Estado y del Distrito Federal	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T - 100/000 / Población de la entidad en el periodo)	Fin	Anual	Ota	Estrategia	Eficacia		1766.04	N/A		

3. REPORTE DE INDICADORES

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario				Indicadores				Metas y Avance al período							
					Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Presupuestos A	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	Avance en las metas de profesionalización de personal con recursos del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del ejercicio fiscal) / (Total de elementos con capacidad en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	33.56	N/A	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	Avance en las metas de convenios por la seguridad pública con recursos del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del ejercicio fiscal) / (Elementos convenidos a capacitarse en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Presupuestos A	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	Porcentaje del estado de la fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de la fuerza en la entidad de acuerdo al INPSF) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	100	N/A	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	Porcentaje del estado de la fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de la fuerza en la entidad de acuerdo al INPSF) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	85	N/A	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Presupuestos A	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	9 - Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública	Aplicación de recursos del ejercicio fiscal.	(Total de recursos devueltos por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	N/A	NO SE HAN EJECUTADO RECURSOS DEBIDO A QUE EL ESTADO FEDERAL NO HA FORMALIZADO EL CONVENIO Y ANEXO
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas	10 - Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de avance en metas programadas.	(Promedio de avance en las metas programadas / Promedio de metas programadas) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas	10 - Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual del FAFEF a la entidad federativa) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Apoyos para la Mejora Educativa y Gasto Operativo	3 - Fondo de Apoyos para la Mejora Educativa y Gasto Operativo	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	83.25	N/A	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Apoyos para la Mejora Educativa y Gasto Operativo	3 - Fondo de Apoyos para la Mejora Educativa y Gasto Operativo	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.12	N/A	
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Apoyos para la Mejora Educativa y Gasto Operativo	3 - Fondo de Apoyos para la Mejora Educativa y Gasto Operativo	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Número de niños de cinco a 11 años en la entidad federativa / Población de 6 a 11 años en la entidad federativa) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	94.68	N/A	

PRIMER TRIMESTRE 2018

3. REPORTE DE INDICADORES

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al período						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Tasa neta de matrícula en la educación secundaria en la entidad federativa.	(Métrica total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años de edad en el estado en el año / Población de 12 a 14 años en el estado en el año) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	79.77	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Métrica total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años de edad en el estado en el año / Población de 3 a 5 años en el estado en el año) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	58.9	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en nivel secundaria en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federatizados en nivel secundaria en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	68.38	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar en centros de trabajo federatizados.	(Alumnos matriculados atendidos en nivel preescolar en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	68.15	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar en centros de trabajo federatizados.	(Alumnos matriculados atendidos en nivel preescolar en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60.87	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar en centros de trabajo federatizados.	(Alumnos matriculados atendidos en nivel preescolar en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60.36	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria en centros de trabajo federatizados.	(Alumnos matriculados atendidos en nivel primaria en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	68.26	N/A		
Entidad Federativa	Chihuahua	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FOME Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Primaria, Secundaria y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria en centros de trabajo federatizados.	(Alumnos matriculados atendidos en nivel primaria en el año / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	67.85	N/A		

Programa presupuestario		Ramo		DATOS DEL PROGRAMA		Dependencia		Enfoques transversales	
1-002 FASSA		33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		41.6- Dirección General de Programación y Presupuesto A		41.6- Dirección General de Programación y Presupuesto A		Ninguno	
Finalidad		Función		Clasificación Funcional Subordinada		Actividad Institucional			
2- Desarrollo Social		3- Salud		1- Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		4- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			
RESULTADOS									
INDICADORES									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
Propósito	La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidos por personal médico / seguridad social por personal médico	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.85	N/A	N/A	N/A Estatal
06-CHIHUAHUA						86.85			N/A 0 - Cobertura estatal
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la denominación de la Red de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna.	Se establecen definiendo el total de mujeres de 15 años y más, dadas a causa de haber de mama en un año determinado entre la población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, multiplicado por 100,000	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	16.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Razón de Mortalidad Materna de mujeres (Número de muertes de mujeres sin seguridad social / Número de nacidos vivos de mujeres sin seguridad social) * 100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	70.97	N/A	N/A	N/A Estatal
06-CHIHUAHUA						70.97			N/A 0 - Cobertura estatal
Actividad	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad	Gasto en la prestación de servicios de salud a la comunidad	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	19.10	N/A	N/A	N/A Estatal
06-CHIHUAHUA						19.10			N/A 0 - Cobertura estatal
Componente	Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población de echohabitante)	Estratégico-Eficacia-Anual	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	0.87	N/A	N/A	N/A Estatal
06-CHIHUAHUA						0.87			N/A 0 - Cobertura estatal
Actividad	Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuado	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas con acciones de salud materna, sexual y reproductiva, con acciones de salud reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva * 100	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.80	N/A	N/A	N/A Estatal
06-CHIHUAHUA						30.80			N/A 0 - Cobertura estatal
Actividad	Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA (Gasto operado destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA) * 100	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.90	N/A	N/A	N/A Estatal
06-CHIHUAHUA						75.90			N/A 0 - Cobertura estatal
Justificación de avances con respecto a las metas programadas									

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FECHA TÉCNICA DE INDICADORES

<p><b>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</b></p> <p><b>Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico</b> 0 - Cobertura estatal</p> <p><b>Tasa de mortalidad por cáncer de mama</b> Sin información</p> <p><b>Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social</b> 0 - Cobertura estatal</p> <p><b>Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad</b> 0 - Cobertura estatal</p> <p><b>Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)</b> 0 - Cobertura estatal</p> <p><b>Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva</b> 0 - Cobertura estatal</p> <p><b>Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud</b> 0 - Cobertura estatal</p>
--









4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

<b>Porcentaje de estados capacitados sobre el FAS respecto del total de estados del país</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos RSE registrados en la MDS que tienen avance físico y financiero en el SUI</b> Sin información
<b>Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MDS) respecto del total de gobiernos estatales del país</b> Sin información

Programa presupuestario		DATOS DEL PROGRAMA		Estrategias transversales						
1404	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415	Dirección General de Programación y Presupuesto A					
Finalidad		Fondos		Actividad Institucional						
2 - Desarrollo Social		7 - Desarrollo Regional		5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
Subfunción		Fondos		Actividad Institucional						
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
RESULTADOS										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	AVANCE	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema, reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 1/total de habitantes	Porcentaje de población que presenta personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 1/total de habitantes en el año 1/100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Benal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
Propósito	Personas con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 1/total de habitantes en el año 1/100	Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 1/total de habitantes en el año 1/100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Benal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS correspondiente al trimestre	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS correspondiente al trimestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	36.88	0.93	0.99	105.68	Municipal
08-CHIHUAHUA										
						37.50	0.00	0.00	0.00	N/A. 22 - Dr. Belisario Domínguez
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 8 - Batopilas
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 49 - Noxolva
						48.57	8.57	8.57	100.00	46 - Moroles
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 64 - Et Tule
						16.66	0.00	0.00	0.00	N/A. 59 - San Francisco del Oro
						16.66	0.00	0.00	0.00	N/A. 5 - Ascensión
						3.00	1.00	0.00	0.00	28 - Guadalupe
						37.50	0.00	0.00	0.00	N/A. 2 - Atama
						37.50	0.00	0.00	0.00	N/A. 34 - Ignacio Zaragoza
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 24 - Santa Isabel
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 20 - Chihuahua
						16.66	0.00	0.00	0.00	N/A. 13 - Casas Grandes
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 60 - Santa Bárbara
						100.00	25.00	25.00	100.00	51 - Ocampo
						13.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 21 - Delicias
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 67 - Valle de Zaragoza
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 50 - Nuevo Casas Grandes
						71.50	0.00	0.00	0.00	N/A. 36 - Jiménez
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 16 - La Cruz
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 33 - Huejutlán
						14.28	0.00	0.00	0.00	N/A. 1 - Ahumada
						34.78	0.00	0.00	0.00	N/A. 31 - Guerrero
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 56 - Rosario
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 44 - Matamoros
						0.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 48 - Namiquipa
						100.00	0.00	0.00	0.00	N/A. 65 - Uruapan
						54.16	0.00	0.00	0.00	N/A. 19 - Chihuahua



08-CHIHUAHUA

4. FECHA TÉCNICA DE INDICADORES

			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 34 - Ignacio Zaragoza
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 6 - Bachivá
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 5 - Arcepción
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 30 - Nuevo Casas Grandes
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 20 - Chilipas
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 36 - Jiménez
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 2 - Adama
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 39 - López
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 48 - Namiquipa
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 11 - Camargo
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 33 - Huegottán
			9.00	0.00	0.00	0.00	N/A 21 - Delicias
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 1 - Ahumada
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 22 - Dr. Belisario Domínguez
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 24 - Santa Isabel
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 57 - San Francisco de Borja
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 60 - Santa Balbina
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 65 - Urique
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 19 - Chihuahua
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 45 - Meoqui
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 59 - San Francisco del Oro
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 31 - Guerrero
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 28 - Guadalupe
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 15 - Coyame del Sotol
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 56 - Rosario
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 37 - Juárez
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 9 - Bocoyna
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 44 - Matamoros
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 67 - Valle de Zaragoza
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 51 - Ocampo
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 64 - El Tule
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 16 - La Cruz
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 8 - Batopilas
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 49 - Noroava
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 46 - Morelos
			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A 13 - Casas Grandes
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Capacitación a municipios (actividad transversal a los componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios aptados sobre el FAS en el ejercicio fiscal correspondiente / el FAS respecto del total de municipios del país *100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	
	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda, en el ejercicio de financiamiento de proyectos de servicios fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	N/A	N/A	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>			N/A	N/A	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A Administración Pública Federal

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad espacial de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema/(Población total)*100	Estrategia-Eficacia-Básal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Inversión por cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM) que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de Infraestructura Social Municipal (FSM) en acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de localidades con alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FSM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal) *100. El indicador se actualizará en el ejercicio 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	1.01	Gestión-Eficacia-Axial	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (Actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FSMDF registrados en la MIDIS que tienen información de registro en la MIDIS que tienen avance físico financiero en el SNU/Numero total de proyectos registrados en la MIDIS*100	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Porcentaje de municipios y demarcaciones (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la reportan MIDIS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país)	N/A	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FSMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el financiamiento de proyectos de ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FSMDF en el ejercicio de recursos FSMDF)	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de infraestructura de salud financiados con recursos del FSMDF	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FSMDF en el ejercicio de otros proyectos de salud financiados con recursos del FSMDF en el ejercicio de otros proyectos de salud financiados con recursos del FSMDF	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de infraestructura de alimentación financiados con recursos del FSMDF	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FSMDF en el ejercicio de otros proyectos de alimentación financiados con recursos del FSMDF	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSMDF	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSMDF en el ejercicio de otros proyectos respecto del total de recursos FSMDF	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FSMDF destinados a otros proyectos de alimentación de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF)	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FSMDF destinados a otros proyectos de alimentación de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF)	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos FSMDF destinados a otros proyectos de alimentación de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF)	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos FSMDF destinados a otros proyectos de alimentación de otros proyectos de alimentación respecto del total de recursos FSMDF)	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

Proyectos financiados de infraestructura para la ciudad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FSDMF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiado de proyectos de calidad y en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FSDMF en el espacio de la vivienda respecto del total de ejercicio fiscal corriente)* 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSDMF en el ejercicio fiscal corriente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<p><b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b></p> <p><b>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.</b></p> <p><b>En los indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</b></p>											
<p><b>Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.</b></p> <p>Sin información</p>											
<p><b>Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda</b></p> <p>Sin información</p>											
<p><b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b></p> <p>22 - Dr. Belisario Domínguez                      8 - Batopías                      49 - Nonoava                      46 - Morelos- metas logradas                      64 - El Tule                      5 - San Francisco de Oro                      5 - Acapulco                      28 - Guadalupe                      2 - Adama se tratan siguiente trimestre                      34 - Ignacio Zaragoza. NO SE PROGRAMA META PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS OBRAS INCIAN EN EL SIGUIENTE                      24 - Santa Isabel                      20 - Chihuahua                      14 - Tlaxcala                      60 - Santa Bárbara                      51 - Ocampo meta                      21 - Delicias                      67 - Valle de Zaragoza                      50 - Nuevo Casas Grandes                      36 - Juárez no se programa obra complementaria                      38 - Huejutlán                      1 - Ahumada                      31 - Guerrero OBRAS INCIAN SIGUIENTE TRIMESTRE                      56 - Rosario                      44 - Matamoros                      48 - Nahuatla                      19 - Chihuahua                      11 - Camargo. En proceso de planeación.                      6 - Bachajón</p>											
<p>57 - San Francisco de Borja                      45 - Coyame del Istle                      37 - Juárez                      45 - Meoqui no se proyectan metas en este trimestre                      9 - Bocoyón NO SE PROGRAMA METAS                      39 - López</p>											

**Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

- 39 - López
- 19 - Chihuahua
- 37 - Juárez
- 57 - San Francisco de Borja
- 49 - Nowawa
- 31 - Guerrero METAS ALCANZADOS
- 14 - Coahuila
- 21 - Delicias
- 2 - Admna. se trasladó siguiente trimestre
- 5 - Asunción
- 8 - Batopilas
- 61 - Satevó no se programaron metas a este trimestre
- 15 - Coahuila
- 48 - Námiquipa
- 15 - Coyame del Sotol
- 50 - Nuevo Casas Grandes
- 67 - Valle de Zaragoza
- 3 - Casas Grandes
- 55 - Casas Grandes METAS LOGRADAS
- 64 - El Tule
- 36 - Jiménez
- 34 - Ignacio Zaragoza. NO SE PROGRAMO META PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS OBRAS INCIAN EN EL SIGUIENTE
- 11 - Cimango. En proceso de planeación.
- 16 - Cuernavaca hasta el siguiente trimestre
- 46 - Cuernavaca
- 9 - Bocoyna. NO SE PROGRAMO METAS
- 20 - Chihuahua
- 59 - San Francisco del Oro

- 65 - Uruque
- 44 - Matamoros
- 22 - Dr. Belisario Domínguez
- 24 - Santa Isabel
- 6 - Bachiáiva
- 46 - Morosio no se programo meta en este trimestre
- 54 - Morosio
- 45 - Micoqui no se proyectaron metas en este trimestre

**Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS**

- 34 - Ignacio Zaragoza. NO SE PROGRAMO META PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS OBRAS INCIAN EN EL SIGUIENTE
- 6 - Bachiáiva
- 50 - Nuevo Casas Grandes
- 20 - Chihuahua
- 36 - Jiménez
- 2 - Admna. no se programaron metas
- 49 - López
- 10 - Námiquipa
- 11 - Camargo. En proceso de planeación.
- 33 - Huejutlán
- 21 - Delicias
- 1 - Ahumada
- 2 - Dr. Belisario Domínguez
- 57 - San Francisco de Borja
- 60 - Santa Bárbara
- 65 - Uruque
- 61 - Satevó no se programaron metas a este trimestre
- 8 - Chihuahua
- 45 - Casas Grandes se proyectaron metas
- 59 - San Francisco del Oro
- 31 - Guerrero. NO HAY METAS PROGRAMADAS
- 28 - Guadalupe
- 15 - Coyame del Sotol
- 37 - Juárez
- 9 - Bocoyna. NO SE PROGRAMO METAS
- 44 - Matamoros
- 67 - Valle de Zaragoza

- 61 - Champo. NO SE PROGRAMO METAS
- 64 - Tlanohuayan
- 16 - La Cruz no se programo obra con este rubro
- 8 - Batopilas
- 49 - Nowawa
- 46 - Morosio no se programo meta en este mds
- 13 - Casas Grandes

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

<p>Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAS respecto del total de municipios del país</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de la población en pobreza extrema</p> <p>Ver información</p>
<p>Inversión por cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto riesgo social</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MDS que tienen avance físico y financiero en el SFU</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF</p> <p>Ver información</p>
<p>Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF</p> <p>Ver información</p>



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Programa presupuestario		DATOS DEL PROGRAMA		Entregas universales						
1-005 FORTAMUN		Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ninguno						
2 - Desarrollo Social		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A								
Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		7 - Desarrollo Regional								
Finalidad		26.76								
Actividad		78.78 Municipal								
RESULTADOS INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Avance % al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.		(Gasto ejecutado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.66	26.76	21.08	78.78 Municipal	
05-CHIHUAHUA						100.00	25.00	21.39	85.56	Dr. Belisario Domínguez
						100.00	25.00	12.00	48.00	21 - Delicias
						100.00	25.00	25.00	100.00	61 - Satevó
						25.00	25.00	25.00	100.00	39 - López
						100.00	25.00	16.59	66.36	46 - Morelos
						100.00	25.00	25.00	100.00	16 - La Cruz
						100.00	25.00	25.00	100.00	14 - Coronado
						100.00	25.00	21.00	84.00	13 - Casas Grandes
						100.00	25.00	16.30	66.30	28 - Guadalupe
						100.00	25.00	16.67	66.68	49 - Nonoava
						100.00	25.00	25.00	100.00	37 - Juárez
						100.00	25.00	16.51	66.04	31 - Guerrero
						100.00	25.00	25.00	100.00	67 - Valle de Zaragoza
						100.00	25.00	16.66	66.64	34 - Ignacio Zaragoza
						100.00	6.30	8.30	131.75	19 - Chihuahua
						100.00	25.00	25.00	100.00	32 - Hidalgo del Parral
						100.00	25.00	15.95	63.80	57 - San Francisco de Borja
						100.00	25.00	23.00	92.00	15 - Coyame del Botal
						100.00	25.00	25.00	100.00	51 - Ocampo
						100.00	25.00	25.00	100.00	50 - Nuevo Casas Grandes
						100.00	25.00	24.00	96.00	62 - Saullito
						100.00	25.00	25.00	100.00	1 - Ahumada
						100.00	25.00	14.00	56.00	5 - Ascensión
						100.00	25.00	25.00	100.00	45 - Mesquite
						100.00	25.00	25.00	100.00	33 - Huejotlán
						100.00	25.00	25.00	100.00	6 - Bachajón
						100.00	25.00	25.00	100.00	59 - San Francisco del Oro
						100.00	25.00	25.00	100.00	2 - Adama
						100.00	25.00	15.78	63.11	9 - Beoyona
						100.00	25.00	12.00	48.00	24 - Santa Isabel
						100.00	25.00	24.44	97.76	60 - Santa Bárbara
						100.00	25.00	25.00	100.00	36 - Jiménez
						21.65	N/A	N/A	N/A	Municipal
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.		Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Regresos propuestos por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal		Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral				
05-CHIHUAHUA						21.65	N/A	N/A	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. ECHA TÉCNICA DE INDICADORES

Indicador	Descripción	Unidad	Valor	Clasificación
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Mejora de la calidad crediticia estatal y la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Donde: $MCCA = Sumatoria_{i=1}^{32} [(CC)_{i,t} - 1] \times [(CC)_{i,t} - 1] \times [(CC)_{i,t} - 1]$ si $(CC)_{i,t} > 1$ ; $(CC)_{i,t} = 0$ si $(MCC)_{i,t} = 0$ ; $(MCC)_{i,t} = 1$ si $(MCC)_{i,t} > 0$ ; $(MCC)_{i,t} = 1$ si $(MCC)_{i,t} < 0$ . Este indicador mide el nivel de endeudamiento de las entidades federativas en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo del MCC. (1) Es la menor calificación crediticia quegratifica otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una dominación.	estadística	6.00	N/A 51 - Ocampo
			25.00	N/A 67 - Valle de Zaragoza
			25.00	N/A 59 - San Francisco del Ojo
			14.70	N/A 36 - Jiménez
			98.59	N/A 14 - Conchaló
			6.00	N/A 31 - Guerrero
			0.48	N/A 19 - Chihuahua
			6.00	N/A 61 - Satevó
			12.00	N/A 34 - Ignacio Zaragoza
			1.20	N/A 28 - Guadalupe
			100.00	N/A 37 - Juárez
			6.00	N/A 9 - Bocoyna
			6.00	N/A 2 - Aldama
			0.00	N/A 13 - Casas Grandes
			6.00	N/A 45 - Miquel
			0.00	N/A 49 - Noroava
			6.00	N/A 46 - Morelos
			0.76	N/A 21 - Delicias
			0.00	N/A 1 - Ahumada
			25.00	N/A 39 - López
			0.73	N/A 24 - Santa Isabel
			2.04	N/A 22 - Dr. Belisario Domínguez
			0.00	N/A 33 - Huejutlán
			59.45	N/A 32 - Hidalgo del Parral
			50.00	N/A 5 - Ascensión
100.00	N/A 6 - Badajua			
6.00	N/A 16 - La Cruz			
2.00	N/A Administración Pública Federal			
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos $(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido en FORTAMUNDP}) \times 100$	Porcentaje	59.27	N/A Municipal
				N/A
				N/A
				N/A
			100.00	N/A 67 - Valle de Zaragoza
			12.00	N/A 31 - Guerrero
			12.00	N/A 45 - Miquel
			12.00	N/A 51 - Ocampo
			69.92	N/A 32 - Hidalgo del Parral
			100.00	N/A 24 - Santa Isabel
			12.00	N/A 16 - La Cruz
			100.00	N/A 28 - Guadalupe
			0.00	N/A 59 - San Francisco del Ojo
			100.00	N/A 36 - Jiménez
			100.00	N/A 33 - Huejutlán
			12.00	N/A 9 - Bocoyna
			100.00	N/A 22 - Dr. Belisario Domínguez
			100.00	N/A 1 - Ahumada
			6.800	N/A 21 - Delicias

08-CHIHUAHUA

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Porcentaje de avance en las metas aplicados en los dictámenes de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal	(Promedio de avance en las metas porcentuales del / Promedio de las metas programadas porcentuales del) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
<b>06-CHIHUAHUA</b>				
	12.00		26.46	26.03
	100.00			
	12.00			
	100.00			
	12.00			
	100.00			
	12.00			
	100.00			
	0.00			
	12.00			
	100.00			
	85.48			
	37.50	0.00		
	100.00	0.00		
	100.00	25.00		
	1.00	1.00		
	100.00	25.00		
	100.00	21.00		
	100.00	93.75		
	100.00	25.00		
	100.00	21.40		
	100.00	80.00		
	3.00	3.00		
	100.00	25.00		
	100.00	10.00		
	100.00	14.00		
	100.00	0.00		
	25.00	25.00		
	1.00	1.00		
	96.92	85.71		
	100.00	0.00		
	100.00	25.00		
	100.00	25.00		
	100.00	25.00		
	100.00	25.00		
	100.00	33.00		
	100.00	80.00		
	100.00	24.96		
	100.00	25.00		
	100.00	25.00		
	100.00	25.00		

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas  
 Indicaciones con Frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
 Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

**Índice en el ejercicio de recursos**

- 22 - Dr. Belisario Domínguez. No se ha pagado combustible
- 21 - Dilectas
- 61 - Satevó meta lograda
- 39 - López
- 35 - Metas y acciones se integran al sig. trim
- 16 - La Cruz meta lograda
- 14 - Coronado
- 13 - Casas Grandes
- 28 - Guadalupe
- 39 - Novocva
- 31 - Guerrero metas y acciones se trasladan al siguiente trimestre
- 67 - Valle de Zaragoza
- 34 - Iguaçu Zaragoza acciones pasan al siguiente trimestre
- 19 - Chihuahua
- 52 - Hidalgo del Parral
- 15 - Coahuila de Zaragoza
- 15 - Coyame del Sol
- 51 - Ocampo METAS LOGRADAS
- 50 - Nuevo Casas Grandes
- 62 - Saullillo GASTOS DE GRATIFICACIONES
- 1 - Ahumada
- 45 - Meciquil SOLO SE ALCANZA EL 14% DE LA META FIJADA
- 65 - Meciquil metas
- 33 - Huejotitán
- 6 - Bachilva
- 59 - San Francisco del Oro
- 2 - Adama metas logradas
- 9 - Bocoyona metas y acciones trasladadas al siguiente trimestre

- 24 - Santa Isabel no se realizó el pago de deuda correspondiente
- 60 - Santa Bahara
- 36 - Jiménez

**Índice de Dependencia Financiera**

- 51 - Ocampo
- 67 - Valle de Zaragoza
- 59 - San Francisco del Oro
- 35 - Meciquil
- 14 - Coronado
- 31 - Guerrero
- 19 - Chihuahua
- 61 - Satevó
- 34 - Iguaçu Zaragoza
- 39 - Guadalupe
- 37 - Jalisco
- 9 - Bocoyona
- 2 - Adama
- 13 - Casas Grandes
- 45 - Meciquil
- 67 - Novocva
- 46 - Morón
- 21 - Dilectas
- 1 - Ahumada
- 39 - López
- 24 - Santa Isabel
- 17 - Belisario Domínguez
- 33 - Hidalgo del Parral
- 32 - Hidalgo del Parral
- 5 - Ascensión
- 6 - Bachilva
- 16 - La Cruz

**Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada**

Sin información

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

**Índice de Atención Prioritaria de Recursos**

- 63 - Valle de Zaragoza
- 31 - Guerrero
- 45 - Morelos
- 51 - Oaxaca
- 32 - Hidalgo del Paral
- 24 - Santa Isabel
- 16 - La Cruz
- 59 - Coahuila
- 6 - Guerrero de Oro
- 36 - Jerez
- 33 - Huejutlán
- 9 - Boccyna
- 22 - Dr. Belisario Domínguez
- 1 - Ahumada
- 21 - Delicias
- 46 - Morelos
- 37 - Coahuila
- 37 - Juárez
- 61 - Satevó
- 6 - Bachiáiva
- 14 - Gromado
- 2 - Álamos
- 5 - Ascensión
- 13 - Casas Grandes
- 4 - Ignacio Zaragoza
- 49 - Nonoava

**Porcentaje de avance en las metas**

- 16 - La Cruz metas
- 39 - Huejutlán LOGRADAS
- 9 - Boccyna LOGRADAS
- 15 - Coahuila del Sotol
- 37 - Juárez
- 21 - Delicias
- 60 - Santa Bárbara
- 31 - Guerrero metas
- 22 - Dr. Belisario Domínguez falta pagar nómina de Seguridad Pública
- 1 - Ahumada METAS
- 28 - Guadalupe
- 19 - Chihuahua
- 5 - Ascensión
- 67 - Valle de Zaragoza
- 39 - López
- 62 - Satevó
- 59 - Casas Grandes
- 13 - Casas Grandes
- 61 - Satevó metas logradas
- 1 - Ahumada
- 49 - Nonoava
- 36 - Jerez
- 34 - Ignacio Zaragoza LOGRADA
- 57 - San Francisco de Borja
- 30 - Nuevo Casas Grandes
- 46 - Morelos metas logradas
- 45 - Morelos metas
- 2 - Álamos metas logradas

Programa presupuestario		DATOS DEL PROGRAMA		Enfoques transversales		Responsable del Registro del Avance	
Programa	Ramo	Dependencia Coordinadora del Fondo	Enfoques Transversales	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Realizado al periodo	Responsable del Registro del Avance
1-006	FAM Asistencia Social	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	41.6 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Ninguno	N/A	N/A
<p><b>Función 6 - Protección Social</b></p> <p><b>Subfunción</b></p> <p>8 - Otros Grupos Vulnerables</p> <p><b>Actividad Institucional 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples</b></p>							
RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia Anual	Méa Programada al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que poseen las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incrementan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplen con criterios de calidad nutricional.	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo Social. Método de cálculo: ((Total de personas con seguridad alimentaria) / (Total de personas a nivel nacional)) X 100. Comportamiento esperado: Acendante	En el país, en el año 1 - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6) / (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Benal	60.10	N/A
Fin	Verificar el total de personas en inseguridad alimentaria en el país, en el año 1 - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6) / (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6)) X 100	Verificación del total de personas en inseguridad alimentaria en el país, en el año 1 - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6) / (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6)) X 100	Verificación del total de personas en inseguridad alimentaria en el país, en el año 1 - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6) / (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Benal	N/A	N/A
Actividad	Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas DIF por parte del Sistema Nacional DIF	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF / Número de asesorías programadas X 100	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF / Número de asesorías programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	28.13
Componente	Evaluación de la conformación de apoyos realizada por el SINDIF	Aplicación de los Criterios de Calidad (Número total de donaciones-despensas que cumplen con los criterios de calidad nutricia a nivel nacional) / (Número total de donaciones-despensas enviadas por los Sistemas DIF para su evaluación al Sistema Nacional DIF) X 100	Aplicación de los Criterios de Calidad (Número total de donaciones-despensas que cumplen con los criterios de calidad nutricia a nivel nacional) / (Número total de donaciones-despensas enviadas por los Sistemas DIF para su evaluación al Sistema Nacional DIF) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.97	N/A
Componente	Porcentaje de donaciones-despensas que (Número de donaciones-despensas diseñadas con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF en apoyo a los Sistemas DIF / número total de donaciones-despensas diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF) X 100	Porcentaje de donaciones-despensas que (Número de donaciones-despensas diseñadas con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF en apoyo a los Sistemas DIF / número total de donaciones-despensas diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF) X 100	Porcentaje de donaciones-despensas que (Número de donaciones-despensas diseñadas con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF en apoyo a los Sistemas DIF / número total de donaciones-despensas diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A
08-CHIHUAHUA	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	Porcentaje de donaciones-despensas distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia	Porcentaje de donaciones-despensas distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00
08-CHIHUAHUA	Comprobación para la asignación de recursos al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social asignados a otorgar apoyos alimentarios	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social asignados a otorgar apoyos alimentarios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	1.00
08-CHIHUAHUA	Niños, niñas y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria.	Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / (Número total de beneficiarios inscritos en los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) X 100	Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / (Número total de beneficiarios inscritos en los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A



Programa presupuestario		Ramo		DATOS DEL PROGRAMA		Esfuerzos Transversales		Responsable del Registro del Avance	
1-007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo 4.16 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		Ninguno			
Finalidad		Función		Clasificación Funcional Subfunción		Actividad Institucional			
2 - Desarrollo Social		Función 5 - Educación		1 - Educación Básica		7 - Fondo de Aportaciones Múltiples			
RESULTADOS									
INDICADORES									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Métra Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de lo aprendido en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de las escuelas de tipo básico.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.		Estratégico-Efeca-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.		Estratégico-Efeca-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.		Estratégico-Efeca-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.		Estratégico-Efeca-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.		Estratégico-Efeca-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el grado 6.0 de primaria o dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Nivel educativo en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido: grado escolar. 30 de primaria, 6.0 de primaria o 3 de primaria, 20.10. Total Español desagregado por sexo.		Estratégico-Efeca-Cuatrienal	27.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FECHA TÉCNICA DE INDICADORES

Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Primaria, 2010. Total Matemáticas desagregado por sexo.</p>	27,00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Primaria, 2010. Hombrs Matemáticas desagregado por sexo.</p>	27,00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Primaria, 2010. Hombrs Matemáticas desagregado por sexo.</p>	27,00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Primaria, 2010. Mujeres Matemáticas desagregado por sexo.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Primaria, 2010. Mujeres Matemáticas desagregado por sexo.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 6° Primaria, 2009. Total Español desagregado por sexo.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 6° Primaria, 2009. Hombrs Español desagregado por sexo.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 6° Primaria, 2009. Hombrs Español desagregado por sexo.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los debajo del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sentido g: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 6° Primaria, 2009. Hombrs Español desagregado por sexo.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	8.90	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Mujeres Español</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	8.90	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Mujeres Español</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Total Matemáticas</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Total Matemáticas</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	10.80	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Hombres Matemáticas</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	10.80	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Hombres Matemáticas</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	10.10	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Mujeres Matemáticas</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	10.10	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>6° Primaria, 2009; Mujeres Matemáticas</p>					
Fn	Estratégico-Eficacia-Cuatrienal	N/A	N/A	N/A	N/A. Administración Pública Federal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado 6, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Siendo el grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.</p> <p>3° Secundaria, 2008; Total Español</p>					

4. FECHA TÉCNICA DE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Total Español desagregado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Hombres Español desagregado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Mujeres Español desagregado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Mujeres Español desagregado por sexo.</p>	<p>26.60</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Mujeres Español desagregado por sexo.</p>	<p>26.60</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Total Matemáticas desagregado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Hombres desagrado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Hombres desagrado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p>Fin</p>	<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo; grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2008, Mujeres desagrado por sexo.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>

<b>Fin</b>	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g. grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2018. Mujeres Matemáticas desagregado por sexo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g. grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria, D. dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador 3° Secundaria, 2018. Mujeres Matemáticas desagregado por sexo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro educativo mayor al nivel en logro por encima del nivel en el área de competencia de Lengua y comunicación / Número de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lengua y comunicación) x 100 evaluados por PLANA en educación básica.	45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>							
<b>Fin</b>	Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro educativo mayor al nivel en logro por encima del nivel en el área de competencia de Lengua y comunicación / Número de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de comunicación (comprensión lectora), competencia de Lengua y comunicación) x 100 evaluados por PLANA en educación básica.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA – Sin Información –</b>							
<b>Fin</b>	Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro educativo mayor al nivel en logro por encima del nivel en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas) x 1.00 evaluados por PLANA en educación básica. x 1.00 nivel primaria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA – Sin Información –</b>							
<b>Fin</b>	Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro educativo mayor al nivel en logro por encima del nivel en el área de competencia de Matemáticas / Número de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas) x 1.00 evaluados por PLANA en educación básica. Matemáticas) x 1.00 nivel secundaria	3.500.00	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>							
<b>Actividad</b>	Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o equipamiento de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la ejecución en la categoría de construcción identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período U x 1.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>							
<b>Actividad</b>	Porcentaje de escuelas públicas de tipo (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el período U / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el período U) x 100	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>							
<b>Actividad</b>	Porcentaje de escuelas públicas de tipo (Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el período U / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el período U) x 100	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>							

Actividad	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	0.00	0.00	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Componente</b>	Proyectos integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en la categoría de equipamiento identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo 0 x 100	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Las escuelas públicas de tipo básico con mejoradas en su infraestructura física por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INEFED), que presentan necesidades de tipo básico en el estado.	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	42.24	N/A	N/A	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	53.36	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	64.28	0.00	0.00	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	64.28	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje	60.00	0.00	0.00	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en la categoría de equipamiento identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo 0 x 100	Porcentaje	60.00	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en la categoría de equipamiento identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo 0 x 100	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>						
<b>Propósito</b>	Proyectos integrales de infraestructura física concluidos en escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en la categoría de equipamiento identificados en el padrón para ser atendidos por el programa en el periodo 0 x 100	Porcentaje	50.00	0.00	0.00	N/A 0 - Cobertura estatal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Indicadores con frecuencia de medición trimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo. Estos indicadores no registran información ni justificación, debido a que no han sido conformados con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Hombres Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Hombres Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Hombres Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Español Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Hombres Matemáticas Sin información
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por DCGALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Matemáticas Sin información

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Matemáticas Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total Español Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total Español Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Español Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Español Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres Español Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total Matemáticas Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Matemáticas Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Matemáticas Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres Matemáticas Sin información	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel en las áreas de competencia de Lengua y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica, nivel primaria 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel en las áreas de competencia de Lengua y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica, nivel secundaria 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica, nivel primaria 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica, nivel secundaria 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAMI potenciado 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Apoyos Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAMI potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico de INIED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa 0 - Cobertura estatal	
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción 0 - Cobertura estatal	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

<b>Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAN potenciado</b> 0 - Cobertura estatal



4. ECHA TÉCNICA DE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Programa presupuestario		Ramo	DATOS DEL PROGRAMA		Estrategias transversales	
2 - Desarrollo Social		33	Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios		Ninguno	
Función 5 - Educación			Dependencia Coordinadora del 4.1.6 - Dirección General de Programación y Presupuesto A			
Subfunción			2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta Programada Anual	Avance
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de rehabilitación y/o mantenimiento en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje	Porcentaje	87.00	N/A
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos aprobados de rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	87.00	N/A
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de rehabilitación y/o mantenimiento en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje	Porcentaje	56.00	N/A
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos aprobados de rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	56.00	N/A
Actividad	Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de rehabilitación y/o mantenimiento en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje	Porcentaje	78.00	N/A
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos aprobados de rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAMI Infraestructura Educativa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.00	N/A
Componente	Proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Porcentaje	52.00	0.00
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	0.00
Componente	Proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Porcentaje	47.00	0.00
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	47.00	0.00
Componente	Proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Porcentaje	47.00	0.00
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	47.00	0.00
Componente	Proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Porcentaje	68.00	0.00
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.00	0.00
Componente	Proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Porcentaje	68.00	0.00
08-CHIHUAHUA		Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.00	0.00



<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y índice de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el del Bachillerato (ISNB) fortalecimiento de la infraestructura educativa.</p>	<p>50.00</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fin</b></p> <p>Porcentaje de estudiantes inscritos en el indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: ISNB = (MATEMÁTICA) / (MATEMÁTICA + LENGUAJE) * 100. Índice de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (ISNB) Matricula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) Matricula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de plantales públicos y privados.</p>	<p>72.00</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p><b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b></p>					
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con período mayor de tiempo.</p>					
<p>Estos indicadores no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior en el estado</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa</b></p>					
<p>0 - Cobertura estatal</p>					
<p><b>Índice de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (ISNB)</b></p>					
<p>Sin información</p>					
<p><b>Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad</b></p>					
<p>Sin información</p>					

Programa presupuestario		Ramo		DATOS DEL PROGRAMA		Dependencia		Esfuerzos		Ninguno	
1-009 FAETA Educación Tecnológica		33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		Universales			
Finalidad		Función		Clasificación Funcional		Subfunción		Actividad Institucional		8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	
2 - Desarrollo Social		5 - Educación						2 - Educación Media Superior			
RESULTADOS											
INDICADORES											
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance		
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en sus entidades federativas.	Porcentaje de alumnos matriculados en el primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa / Total de egresados de secundaria en el ciclo escolar 2017 x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal		
06-CHIHUAHUA - Sin Información -											
Actividad	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en el primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa / Total de egresados de secundaria en el ciclo escolar 2017 x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal		
06-CHIHUAHUA - Sin Información -											
Propósito	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en el primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa / Total de egresados de secundaria en el ciclo escolar 2017 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal		
06-CHIHUAHUA - Sin Información -											
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de Absorción de Educación Profesional Técnica (Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa / Total de egresados de secundaria en el ciclo escolar 2017 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal		
06-CHIHUAHUA - Sin Información -											
Componente	Porcentaje de alumnos matriculados en el primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa / Total de egresados de secundaria en el ciclo escolar 2017 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal		
06-CHIHUAHUA - Sin Información -											
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y índice de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) a través de la impartición de la educación profesional técnica en el primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa / Total de egresados de secundaria en el ciclo escolar 2017 x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal		
06-CHIHUAHUA - Sin Información -											
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que no han de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA											
Porcentaje de alumnos matriculados en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa											
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP											
Absorción de Educación Profesional Técnica											
Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).											
Índice de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato (ISNB)											
Sin información											

Programa Presupuestario		DATOS DEL PROGRAMA		Enfoques Transversales		Responsable del Registro de Avance		
I-010 FAFETA Educación de Adultos		Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		Ninguno		
Finalidad		Actividad Institucional 4 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
Función 5 - Educación		Subfunción 5 - Educación para Adultos						
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y calidad educativa entre todos los Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior por separado para cada nivel educativo. La fórmula de cálculo es la siguiente: $Tasa = \frac{E}{E+I} \times 100$ , donde E es el número de estudiantes que continúan en el nivel educativo y I es el número de estudiantes que abandonan el nivel educativo.	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior por separado para cada nivel educativo. La fórmula de cálculo es la siguiente: $Tasa = \frac{E}{E+I} \times 100$ , donde E es el número de estudiantes que continúan en el nivel educativo y I es el número de estudiantes que abandonan el nivel educativo.	Dependencia	Estratégico-Efícacia-Anual	12.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (Profesional medio)	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (Profesional medio)	Dependencia	Estratégico-Efícacia-Anual	12.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (Total media superior)	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (Total media superior)	Dependencia	Estratégico-Efícacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (Total media superior)	Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (Total media superior)	Dependencia	Estratégico-Efícacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

<p><b>Fin</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación técnica y tecnológica, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y tecnológica, además del indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRLn = \frac{LIMTn + NIn + HEGn}{AMTn} \times 100</math> donde: TAPRLn: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MTIn+1: Matrícula total del tipo de servicio (l) para el ciclo (n+1) NIn+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (l) en el ciclo (n+1) EGIN: Egresados</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>N/A</p> <p>11.00</p> <p>N/A</p> <p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fin</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación técnica y tecnológica, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y tecnológica, además del indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRLn = \frac{LIMTn + NIn + HEGn}{AMTn} \times 100</math> donde: TAPRLn: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MTIn+1: Matrícula total del tipo de servicio (l) para el ciclo (n+1) NIn+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (l) en el ciclo (n+1) EGIN: Egresados</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>8.30</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fin</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, primaria técnica y secundaria técnica y tecnológica, además del indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRLn = \frac{LIMTn + NIn + HEGn}{AMTn} \times 100</math> donde: TAPRLn: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MTIn+1: Matrícula total del tipo de servicio (l) para el ciclo (n+1) NIn+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (l) en el ciclo (n+1) EGIN: Egresados</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>8.30</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fin</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y secundaria técnica y tecnológica, además del indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRLn = \frac{LIMTn + NIn + HEGn}{AMTn} \times 100</math> donde: TAPRLn: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MTIn+1: Matrícula total del tipo de servicio (l) para el ciclo (n+1) NIn+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (l) en el ciclo (n+1) EGIN: Egresados</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>N/A</p> <p>1.00</p> <p>N/A</p> <p>N/A Administración Pública Federal</p>

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FECHA TÉCNICA DE INDICADORES

Fin	Indicador	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	5.00	5.00	5.00	N/A	N/A	N/A
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B primaria, secundaria y media superior por tipo de servicio. Educación indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica e hiperseccional, más el indicador para el total de secundaria. Media superior profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico, fórmula para su cálculo: $TAPRIU = \frac{L10MTU + 1NU + 1EGU + MTU}{J} \times 100$ donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) - MTU+1. Matricula total de tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). NU+1: Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	5.00	5.00	5.00	N/A	N/A	N/A
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B primaria, secundaria y media superior por tipo de servicio. Educación indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica e hiperseccional, más el indicador para el total de secundaria. Media superior profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico, fórmula para su cálculo: $TAPRIU = \frac{L10MTU + 1NU + 1EGU + MTU}{J} \times 100$ donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) - MTU+1. Matricula total de tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). NU+1: Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	5.00	5.00	5.00	N/A	N/A	N/A
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B primaria, secundaria y media superior por tipo de servicio. Educación indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica e hiperseccional, más el indicador para el total de secundaria. Media superior profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico, fórmula para su cálculo: $TAPRIU = \frac{L10MTU + 1NU + 1EGU + MTU}{J} \times 100$ donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) - MTU+1. Matricula total de tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). NU+1: Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	1.00	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B primaria, secundaria y media superior por tipo de servicio. Educación indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica e hiperseccional, más el indicador para el total de secundaria. Media superior profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico, fórmula para su cálculo: $TAPRIU = \frac{L10MTU + 1NU + 1EGU + MTU}{J} \times 100$ donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) - MTU+1. Matricula total de tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). NU+1: Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	1.00	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B primaria, secundaria y media superior por tipo de servicio. Educación indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica e hiperseccional, más el indicador para el total de secundaria. Media superior profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico, fórmula para su cálculo: $TAPRIU = \frac{L10MTU + 1NU + 1EGU + MTU}{J} \times 100$ donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) - MTU+1. Matricula total de tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). NU+1: Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	1.00	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A
Fin	Tasa de abandono escolar en educación B primaria, secundaria y media superior por tipo de servicio. Educación indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica e hiperseccional, más el indicador para el total de secundaria. Media superior profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico, fórmula para su cálculo: $TAPRIU = \frac{L10MTU + 1NU + 1EGU + MTU}{J} \times 100$ donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) - MTU+1. Matricula total de tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). NU+1: Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Efecto-Año	1.00	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A

<p><b>Fm</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria técnica y telesecundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{[IIMT] + [INM] + 1.4EG + [AMT] + [JA] + 100}{[M] + 100}</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0) en el codo escolar (n). M: Total de alumnos matriculados en el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). N: Total de alumnos que ingresaron a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). EG: Egresados.</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>0.40</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fm</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria técnica y telesecundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{[IIMT] + [INM] + 1.4EG + [AMT] + [JA] + 100}{[M] + 100}</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0) en el codo escolar (n). M: Total de alumnos matriculados en el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). N: Total de alumnos que ingresaron a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). EG: Egresados.</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>0.40</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fm</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria técnica y telesecundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{[IIMT] + [INM] + 1.4EG + [AMT] + [JA] + 100}{[M] + 100}</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0) en el codo escolar (n). M: Total de alumnos matriculados en el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). N: Total de alumnos que ingresaron a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). EG: Egresados.</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>0.40</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fm</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria técnica y telesecundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{[IIMT] + [INM] + 1.4EG + [AMT] + [JA] + 100}{[M] + 100}</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0) en el codo escolar (n). M: Total de alumnos matriculados en el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). N: Total de alumnos que ingresaron a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). EG: Egresados.</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>0.40</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Administración Pública Federal</p>
<p><b>Fm</b></p> <p>Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria técnica y telesecundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{[IIMT] + [INM] + 1.4EG + [AMT] + [JA] + 100}{[M] + 100}</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0) en el codo escolar (n). M: Total de alumnos matriculados en el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). N: Total de alumnos que ingresaron a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el codo (n-1). EG: Egresados.</p> <p>Dependencia Estratégico-Eficacia-Anual</p> <p>0.40</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Administración Pública Federal</p>



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Fn	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRI_{n-1} / (LMT_{n-1} + IN_{n-1} + EG_{n-1} / MT_{n-1}) \times 100</math> donde: TAPRI<sub>n-1</sub>: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MT<sub>n-1</sub>: Matrícula total del tipo de servicio (n) para el ciclo escolar (n) LMT<sub>n-1</sub>: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo (n-1). EG<sub>n-1</sub>: Egresados</p>	<p>Dependencia</p>	<p>Estratégico-Eficacia-Anual</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRI_{n-1} / (LMT_{n-1} + IN_{n-1} + EG_{n-1} / MT_{n-1}) \times 100</math> donde: TAPRI<sub>n-1</sub>: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MT<sub>n-1</sub>: Matrícula total del tipo de servicio (n) para el ciclo escolar (n) LMT<sub>n-1</sub>: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo (n-1). EG<sub>n-1</sub>: Egresados</p>	<p>Dependencia</p>	<p>Estratégico-Eficacia-Anual</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRI_{n-1} / (LMT_{n-1} + IN_{n-1} + EG_{n-1} / MT_{n-1}) \times 100</math> donde: TAPRI<sub>n-1</sub>: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MT<sub>n-1</sub>: Matrícula total del tipo de servicio (n) para el ciclo escolar (n) LMT<sub>n-1</sub>: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo (n-1). EG<sub>n-1</sub>: Egresados</p>	<p>Dependencia</p>	<p>Estratégico-Eficacia-Anual</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRI_{n-1} / (LMT_{n-1} + IN_{n-1} + EG_{n-1} / MT_{n-1}) \times 100</math> donde: TAPRI<sub>n-1</sub>: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MT<sub>n-1</sub>: Matrícula total del tipo de servicio (n) para el ciclo escolar (n) LMT<sub>n-1</sub>: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo (n-1). EG<sub>n-1</sub>: Egresados</p>	<p>Dependencia</p>	<p>Estratégico-Eficacia-Anual</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRI_{n-1} / (LMT_{n-1} + IN_{n-1} + EG_{n-1} / MT_{n-1}) \times 100</math> donde: TAPRI<sub>n-1</sub>: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MT<sub>n-1</sub>: Matrícula total del tipo de servicio (n) para el ciclo escolar (n) LMT<sub>n-1</sub>: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo (n-1). EG<sub>n-1</sub>: Egresados</p>	<p>Dependencia</p>	<p>Estratégico-Eficacia-Anual</p>	<p>6.00</p>	<p>6.00</p>	<p>6.00</p>	<p>N/A</p>
<p>Tasa de abandono escolar en educación B indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRI_{n-1} / (LMT_{n-1} + IN_{n-1} + EG_{n-1} / MT_{n-1}) \times 100</math> donde: TAPRI<sub>n-1</sub>: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo escolar (n) MT<sub>n-1</sub>: Matrícula total del tipo de servicio (n) para el ciclo escolar (n) LMT<sub>n-1</sub>: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (n) en el ciclo (n-1). EG<sub>n-1</sub>: Egresados</p>	<p>Dependencia</p>	<p>Estratégico-Eficacia-Anual</p>	<p>6.00</p>	<p>6.00</p>	<p>6.00</p>	<p>N/A</p>

Fin	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{L(M)Tun - N(n+1) + EG(n)MTun}{J} \times 100</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) MTun+1. Matricula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). N(n+1): Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EG(n): Egresados</p>						N/A Administración Pública Federal
<p>Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{L(M)Tun - N(n+1) + EG(n)MTun}{J} \times 100</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) MTun+1. Matricula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). N(n+1): Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EG(n): Egresados</p>	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<p>Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{L(M)Tun - N(n+1) + EG(n)MTun}{J} \times 100</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) MTun+1. Matricula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). N(n+1): Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EG(n): Egresados</p>	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	9.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
<p>Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{L(M)Tun - N(n+1) + EG(n)MTun}{J} \times 100</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) MTun+1. Matricula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). N(n+1): Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EG(n): Egresados</p>	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	9.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
<p>Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{L(M)Tun - N(n+1) + EG(n)MTun}{J} \times 100</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) MTun+1. Matricula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). N(n+1): Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EG(n): Egresados</p>	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	1.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
<p>Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desglosa en tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: <math>TAPRIU = \frac{L(M)Tun - N(n+1) + EG(n)MTun}{J} \times 100</math> donde: TAPRIU: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0 en el ciclo escolar (n) MTun+1. Matricula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n+1). N(n+1): Matricula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n+1). EG(n): Egresados</p>	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	1.00	N/A	N/A Administración Pública Federal

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FECHA TÉCNICA DE INDICADORES

<b>Fin</b>	Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general, primaria técnica y primaria tecnológica. Educación secundaria, tres tipos de servicio: secundaria general, secundaria técnica y secundaria más el indicador para el total de secundaria. Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico. Fórmula para su cálculo: $TAPRI = \frac{L10MTn + 1NIn + 14EGu + MTn}{Jk + 100}$ donde: TAPRI: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo escolar (n). MTn:1: Matrícula total del tipo de servicio (0) para el ciclo (n). NIn:1: Número de usuarios que concluyeron el primer grado de primaria para el tipo de servicio (0) en el ciclo (n-1). EGU: Egresados.	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1000	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Tasa de abandono escolar en educación El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera primaria, secundaria y media superior por independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio (bachillerato tecnológico).	Dependencia	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1000	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo en T / Población de 15 años o más en situación de rezago o más en situación de rezago educativo en T-1) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	116	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>Componente</b>	Programa Especial de Certificación Implementado	Porcentaje de exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo T + Exámenes del PEC de Especial de Certificación (PEC) de educación secundaria aplicados en el periodo T / (Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo T + Exámenes del PEC de educación secundaria solicitados en el periodo T) * 100	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.332	80.08	100.00	124.88	Estatal	
<b>Actividad</b>	Incorporación de asesores educativos.	Tasa de variación de asesores (Número de asesores activos en T / Número de asesores activos en T-1) * 100	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.300	99.57	104.92	105.37	Estatal	
<b>Componente</b>	Niveles del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con entes Unidades Operativas del INEA.	Porcentajes de usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT y están vinculados a usuarios a Plazas Comunitarias de usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo T / Total atención educativa y servicios integrales.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Estatal	
<b>Componente</b>	Porcentajes de usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT y están vinculados a niveles intermedio y avanzado del MEVYT círculos de estudio en el periodo T / Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo T) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.72	N/A	N/A	N/A	Estatal	
<b>Componente</b>	Porcentajes de usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT y están vinculados a los niveles intermedio y avanzado del MEVYT puntos de encuentro en el periodo T / Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVYT en el periodo T) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.72	N/A	N/A	N/A	Estatal	
<b>Actividad</b>	Vinculación de Módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Porcentaje de módulos impresos (Total de módulos impresos vinculados en el periodo T / Total de módulos vinculados en el periodo T) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.28	99.79	101.64	Estatal	
<b>Actividad</b>	Razón de módulos entregados y vinculados (Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo T / Total de usuarios activos en el periodo T)	Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.96	3.76	73.26	1.948.40	Estatal	

Actividad	Porcentaje de módulos en línea o digitales ((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo 1) / Total de módulos vinculados en el trimestre)	3.38	1.82	0.21	11.54 Estatal
Registro de inscripciones en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT)	Tasa de variación de inscripción en el ((Total de inscripciones en el MEVYT en el periodo 1 / Total de inscripciones en el MEVYT en el periodo 1) - 1) * 100	9.35 <td>16.40 <td>37.72 <td>230.00 Estatal</td> </td></td>	16.40 <td>37.72 <td>230.00 Estatal</td> </td>	37.72 <td>230.00 Estatal</td>	230.00 Estatal
Registro en el Programa Especial de Certificación	Tasa de variación del registro para la ((Total de personas registradas en el PEC en el periodo 1 / Total de personas registradas en el PEC en el periodo 1) - 1) * 100	11.20 <td>100.00 <td>98.09 <td>98.09 Estatal</td> </td></td>	100.00 <td>98.09 <td>98.09 Estatal</td> </td>	98.09 <td>98.09 Estatal</td>	98.09 Estatal
Formación continua de asesores educativos	Porcentaje de certificados emitidos ((Total de usuarios que concluyeron nivel en el trimestre PEC y MEVYT y que les fue emitido un certificado o certificación en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVYT en t-1 con certificado o certificación emitido en el periodo 1) / (Usuarios que concluyeron alguno de los niveles PEC y MEVYT y que no concluyeron nivel PEC y MEVYT en t-1 con certificado o certificación pendiente de emisión) * 100	100.00 <td>100.00 <td>234.46 <td>234.46 Estatal</td> </td></td>	100.00 <td>234.46 <td>234.46 Estatal</td> </td>	234.46 <td>234.46 Estatal</td>	234.46 Estatal
Aplicación de exámenes del MEVYT	Porcentaje de exámenes impresos (Total de exámenes impresos del MEVYT aplicados en el periodo 1 / Total de exámenes impresos en cualquier formato del MEVYT en el periodo 1) * 100	24.63 <td>79.96 <td>84.71 <td>105.94 Estatal</td> </td></td>	79.96 <td>84.71 <td>105.94 Estatal</td> </td>	84.71 <td>105.94 Estatal</td>	105.94 Estatal
Emisión de certificados	Porcentaje de certificados emitidos en el periodo 1 / Total de certificados solicitados en el periodo 1 * 100	41.00 <td>37.67 <td>51.81 <td>137.54 Estatal</td> </td></td>	37.67 <td>51.81 <td>137.54 Estatal</td> </td>	51.81 <td>137.54 Estatal</td>	137.54 Estatal
Propósito	Población de 15 años y más con rasgo educativo condici en la educación básica.	4000	N/A	N/A	N/A Estatal
Propósito	Porcentaje de usuarios que concluyeron nivel (Usuarios que concluyeron nivel intermedio del MEVYT y se incorporan al nivel avanzado del MEVYT) / (Usuarios que concluyeron nivel intermedio del MEVYT y se incorporan al nivel avanzado del MEVYT en el periodo 1) * 100	51.60 <td>60.63 <td>100.00 <td>164.93 Estatal</td> </td></td>	60.63 <td>100.00 <td>164.93 Estatal</td> </td>	100.00 <td>164.93 Estatal</td>	164.93 Estatal
Propósito	Tasa de variación de usuarios del MEVYT ((Usuarios que concluyeron nivel en el año t - 1) / Usuarios que concluyeron nivel en el año t - 1) - 1) * 100	4.58 <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A Estatal</td>	N/A	N/A	N/A Estatal
Componente	Exámenes del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo acreditados por el INEA.	75.71 <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A Estatal</td>	N/A	N/A	N/A Estatal
Actividad	Emisión de certificados	41.00 <td>37.67 <td>51.81 <td>137.54 Estatal</td> </td></td>	37.67 <td>51.81 <td>137.54 Estatal</td> </td>	51.81 <td>137.54 Estatal</td>	137.54 Estatal

PRESUPUESTO

Métra anual	Métra al período	Pagado al período	Avance %
-------------	------------------	-------------------	----------

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al período
<b>RESUMIENDO ORIGINAL</b>				
<b>RESUMIENDO MODIFICADO</b>	2.465,3	679,5	578,1	85,1
	2.072,9	579,4	578,1	99,8
<b>Justificación de diferencias de avances con respecto a las metas programadas</b>				
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo.				
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.				
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Profesional medio)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Profesional medio)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Total media superior)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Total media superior)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Hombres media superior)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Hombres media superior)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Mujeres media superior)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Mujeres media superior)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Primaria indígena)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Primaria indígena)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Cursos comunitarios)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Cursos comunitarios)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Primaria Total)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Primaria Total)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Hombres Primaria)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Hombres Primaria)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Mujeres Primaria)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Mujeres Primaria)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria general)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria general)	Sin información			
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Técnica)	Sin información			

Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Técnica)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Telesecundaria)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Telesecundaria)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Total)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Total)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Hombres)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Hombres)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Mujeres)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Secundaria Mujeres)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Bachillerato general)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Bachillerato general)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Primaria General)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Primaria General)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Bachillerato tecnológico)	Sin información
Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Bachillerato tecnológico)	Sin información
Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Sin información
Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Certificación (PEC) de educación primaria y educación secundaria aplicados en el trimestre.	Sin información
Tasa de variación de asesores.	Sin información
Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVY vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Sin información
Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVY vinculados a Círculos de Estudio.	Sin información
Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVY vinculados a Puntos de Bienestar.	Sin información
Porcentaje de módulos impresos vinculados.	Sin información
Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.	Sin información
Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre.	Sin información

Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT). Sin información
Tasa de variación del registro para la aplicación de examen del Programa Especial de Certificación (PEC). Sin información
Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de UCN en t. Sin información
Porcentaje de usuarios con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre. Sin información
Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT Sin información
Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT Sin información
Porcentaje de usuarios que concluyen nivel (intermedio de cualquier vertiente del MEVYT y se incorporan a nivel avanzado de cualquier vertiente del MEVYT en el año. Sin información
Porcentaje de usuarios que concluyen nivel (UCN) educativo, primaria o secundaria, a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC) en el trimestre. Sin información
Tasa de variación de usuarios del MEVYT que concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado. Sin información
Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo. Sin información
Porcentaje de certificados emitidos a solicitud. Sin información

Programa presupuestario		Ramo		DATOS DEL PROGRAMA		Erfolgos transversales	
1011 FASP		33 Aportaciones federales para Entidades federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo 4.16 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		Ninguno	
Finalidad		Fundación		Clasificación Funcional Subfunción		Actividad Institucional	
1 - Gobierno		7 - Asunto de Orden Público y de Seguridad Interior		4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública		9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	
NIVEL		INDICADORES		AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Métrica Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente	Estratégico-Eficacia-Trimestral	120.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente	Estratégico-Eficacia-Trimestral	120.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste	Estratégico-Eficacia-Trimestral	56.60	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste	Estratégico-Eficacia-Trimestral	56.60	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Fin	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año * 100.000) / Población de la entidad por cada 100 mil habitantes	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	1,765.04	N/A	N/A	N/A Estatal
<b>08-CHHUAHUA</b>							
<b>Componente</b>	Elementos de seguridad pública estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Porcentaje del estado de fuerza estatal con (Elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza)	Gestión-Eficacia-Semestral	1,765.04	N/A	N/A	N/A D - Cobertura estatal N/A Estatal
<b>08-CHHUAHUA</b>							
<b>Propósito</b>	Las instituciones de seguridad pública se fortalezcan en materia de profesionalización	Avance en las metas de profesionalización (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convalidados en el ejercicio fiscal) / (Monto de recursos del FASP en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	100.00	N/A	N/A	N/A D - Cobertura estatal N/A Estatal
<b>08-CHHUAHUA</b>							
<b>Actividad</b>	Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) orientados a la implementación de los Programas de Seguridad Pública	[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convalidado del FASP de la entidad federativa)] * 100	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	N/A D - Cobertura estatal N/A Estatal
<b>08-CHHUAHUA</b>							
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>	Indicadores con frecuencia de medición trimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste</b>	Sin información						
<b>Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste</b>	Sin información						
<b>Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes</b>	0 - Cobertura estatal						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

**Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en contra de confianza.**

0 - Cobertura estatal

**Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.**

0 - Cobertura estatal

**Aplicación de recursos del FASP**

0 - Cobertura estatal NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS DEBIDO A QUE AL TÉRMINO DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE FORMALIZÓ EL CONVENIO Y ANEXO

Programa presupuestario		DATOS DEL PROGRAMA		Entonces Transversales		Responsable del Registro de Avance	
1-012 FAFÉ		33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		Ninguno	
Financiación		7 - Desarrollo Social		7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	
Objetivo		Fundación 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción			
INDICADORES		Método de cálculo		Meta Programada al periodo		Avance % al periodo	
NIVEL	Denominación			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Recursos federales reciben la transferencia de recursos federales para el índice de impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	N/A
08-CHIHUAHUA - Sin Información -		Índice de fortalecimiento financiero		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Propósito		(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
08-CHIHUAHUA - Sin Información -		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral	
Componente		(Promedio de avance en las metas programadas / Promedio de las metas programadas) * 100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral	
08-CHIHUAHUA		Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, acumulada mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.		Estratégico-Eficacia-Anual		100.00	
Fin		Índice de Impulso al Gasto de Inversión		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Fin		Índice de Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible * 100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Anual	
08-CHIHUAHUA - Sin Información -		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral	
Actividad		(Gasto ejercido del FAFÉ por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFÉ a la entidad federativa) * 100		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral	
08-CHIHUAHUA		Índice de fortalecimiento financiero		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con periodo mayor de tiempo.		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Índice de Impulso al Gasto de Inversión		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	
Índice de Fortalecimiento Financiero		Índice de avance en las metas programadas		Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Semestral	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE 2018

4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

<b>Porcentaje de avance en las metas</b> 0 - Cobertura Estatal
<b>Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada</b> Sin información
<b>Índice de Impacto de Deuda Pública</b>
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b> 0 - Cobertura Estatal

Programa Presupuestario		DATOS DEL PROGRAMA			Estrategias Transversales		Actividad Institucional	
Ramo		Dependencia Coordinadora del Fondo			4.16 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	
Fundos		Clasificación Funcional Subfondo			Meca Programada Anual		Avance % al periodo	
2 - Desarrollo Social		5 - Educación			N/A		N/A	
Objetivos		Método de cálculo			Tipo-Dimensión-Frecuencia		Realizado al periodo	
NIVEL		INDICADORES			Anual		N/A	
Fin		Denominación			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de los estudiantes en los grados del básico en el nivel de logro por dominio de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	
Fin		Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado g, dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo g: grado escolar. 3o de primaria, 6o de primaria o evaluados por EXCALE en educación básica. 3o de secundaria. D: dominios evaluados por los EXCALE: español y matemáticas. Indicador desagregado por sexo.			Estratégico-Eficacia-Cuatrinal		N/A	





Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o secundaria, 2008. Mujeres España desagregado por sexo.	Estratégico-Eficacia-Cuatrinal	26.60	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o secundaria, 2008. Mujeres España desagregado por sexo.	Estratégico-Eficacia-Cuatrinal	26.60	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o secundaria, 2008. Total Matemáticas desagregado por sexo.	Estratégico-Eficacia-Cuatrinal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o secundaria, 2008. Total Matemáticas desagregado por sexo.	Estratégico-Eficacia-Cuatrinal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o secundaria, 2008. Hombres Matemáticas desagregado por sexo.	Estratégico-Eficacia-Cuatrinal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo insuficiente en los demás del básico en el dominio D entre número estimado de estudiantes en el grado y dominios de español y matemáticas evaluados en el dominio D por cien. Sendo: grado escolar 3o de primaria, 6o de primaria o secundaria, 2008. Hombres Matemáticas desagregado por sexo.	Estratégico-Eficacia-Cuatrinal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en el grado y cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro por nivel de logro educativo mayor al nivel en logro por encima del nivel en el área de competencia de Lengua y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lengua y comunicación / 100 nivel primaria	Porcentaje	6.400	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
08-CHIHUAHUA		Estratégico-Eficacia-Basual	6.400					
Fin	Porcentaje de estudiantes que obtienen el Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubica en el nivel de las áreas de competencia de Matemáticas de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de evaluados por PLANEA en educación Básica Matemáticas) * 100	Porcentaje	52.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
08-CHIHUAHUA		Estratégico-Eficacia-Basual	52.00					
08-CHIHUAHUA			52.00					N/A 0- Cobertura estatal



4. ECHA TÉCNICA DE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE 2018

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Fin	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Número estimado de estudiantes en tercer de secundaria cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número de estudiantes en tercer de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas, estimado de estudiantes en tercer de secundaria, evaluados por PLANEA en educación Básica Matemáticas) / 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	0.00		N/A	N/A	N/A	N/A 0 - Cobertura estatal
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Número estimado de estudiantes en tercer de secundaria cuyo puntaje los ubica en el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Lengua y Número estimado de estudiantes en tercer de secundaria, evaluados en el área de comunicación (comprensión, lectura), competencia de lenguaje y comunicación) / 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	0.00		N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<p>Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la Porcentaje de alumnos matriculados en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el nivel de educación primaria atendidos en centros de año 1 / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federalizada en el año t x 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	68.26		N/A	N/A	N/A	N/A 0 - Cobertura estatal
<p>Porcentaje de alumnos matriculados en (Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en educación preescolar atendidos en centros de año t / Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federalizada en el año t) x 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	60.87		N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<p>Porcentaje de alumnos matriculados en (Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en educación secundaria atendidos en centros de año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federalizada en el año t) x 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	60.87		N/A	N/A	N/A	N/A 0 - Cobertura estatal
<p>Porcentaje de alumnos matriculados en (Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en educación secundaria atendidos en centros de año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federalizada en el año t) x 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	68.38		N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<p>La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y condice sus estudios de Eficiencia terminal en educación secundaria (Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	68.38		N/A	N/A	N/A	N/A 0 - Cobertura estatal
<p>Eficiencia terminal en educación primaria (Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-3) X 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	99.12		N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<p>Tasa de cobertura del nivel (Matrícula total al inicio de curso en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t / Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	99.12		N/A	N/A	N/A	N/A 0 - Cobertura estatal
<b>Componente</b>	58.90		N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<p>08-CHIHUAHUA</p>						
<b>08-CHIHUAHUA</b>	58.90					N/A 0 - Cobertura estatal

Componente	Porcentaje	Estrategias-Ejecadas-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
<b>08-CHIHUAHUA</b>	79.47					N/A 0-Cobertura estatal
Índice de escolarización del nivel (Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t / Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100						
<b>Componente</b>	Porcentaje	Estrategias-Ejecadas-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
Índice de escolarización del nivel (Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t / Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	94.88					
<b>08-CHIHUAHUA</b>	94.88					N/A 0-Cobertura estatal
<b>Justificación de diferencias de avances con respecto a la meta programada</b>						
Indicadores con frecuencia de medición trimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Base: Indicadores no registran información ni justificación, debido a que no han de conformidad con la frecuencia de medición con la que programamos sus metas.						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total Matemáticas Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Total Matemáticas Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres Matemáticas Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Hombres Matemáticas Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres Matemáticas Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010. Mujeres Matemáticas Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres Español Sin información						
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres Español Sin información						

<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Total Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Hombres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009. Mujeres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres Español</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Total Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Hombres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008. Mujeres Matemáticas</p> <p>Sin información</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica nivel primaria</p> <p>0 - Cobertura estatal</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica nivel primaria</p> <p>0 - Cobertura estatal</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica nivel secundaria</p> <p>0 - Cobertura estatal</p>
<p>Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica nivel secundaria</p> <p>0 - Cobertura estatal</p>
<p>Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.</p> <p>0 - Cobertura estatal</p>

<b>Porcentaje de alumnos matriculados en educación presecundar atendidos en centros de trabajo federalizados.</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Eficiencia terminal en educación secundaria</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Eficiencia terminal en educación primaria</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.</b> 0 - Cobertura estatal
<b>Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.</b> 0 - Cobertura estatal